

**CONSORCIO SAN ANTONIO-SOATA****NIT 901786504 1****Factura Electrónica De Venta No****FEVS No. 2**Documento Oficial de Autorización de Numeración
Facturación Electrónica No. 18764074844218 que habilita
desde FEVS 1 hasta FEVS 100. Vence 2026-07-11IVA Regimen Común No somos Retenedores de
Renta ni de IVAActividad Económica ICA 4290 1000.00 X 1000
No somos Grandes Contribuyentes

CLIENTE	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN ANTONIO			POR CONCEPTO DE					
NIT	891800611 6			FACTURA DE VENTA					
DIRECCIÓN	CR7 6 31	CIUDAD	Soatá	TELÉFONO					
FECHA FACTURA	04/02/2026		FECHA VENCIMIENTO	04/02/2026		VENDEDOR	ONSORCIO SAN ANTONIO SOATA	FORMA DE PAGO	Credito
ITEM	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total		
1	COBRO ACTA PARCIAL 2 DEL CONTRATO DE OBRA N° 054-2024 CUYO OBJETO ES LA CONSTRUCCION DEL PROYECTO PARA LA REPOSICION DE INFRAESTRUCTURA FISICA DE LOS SERVICIOS DE URGENCIAS, LABORATORIO, RADIOLOGIA, ATENCION DE PARTOS, HOSPITALIZACION Y ESTERILIZACION EN LA ESE SAN ANTONIO DE SOATA, DEPARTAMENTO DE BOYACA	1	Und.	3.581.604.956	0%	0	3.581.604.956		
2	Administración	1	Und.	787.953.090	0%	0	787.953.090		
3	Imprevistos	1	Und.	107.448.149	0%	0	107.448.149		
4	Utilidad	1	Und.	179.080.248	0%	0	179.080.248		

TOTAL ITEMS

4

Valor en Letras

CUATRO MIL QUINIENTOS VEINTICINCO MILLONES SETECIENTOS
DIECISEIS MIL VEINTIDOS PESOS M/CTE

SUBTOTAL	4.656.086.443
DESCUENTO	0
IVA	0
RETEFUENTE	93.121.729
RETEIVA	0
RETEICA	37.248.692
TOTAL FACTURA	4.525.716.022



Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica


Fecha y Hora de Generación: 19/12/2025 10:45:

CODIGO UNICO DE FACTURACIÓN ELECTRONICA

CR 1 F 40 149 OF 315 ED MARCA Teléfono 3118549412 Tunja

Correo Electrónico consorcio.sanantoniosoata@gmail.co

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: c40b631b0309b60c82c58717c5d722eda9e12e4dee50142bea826a8042dce9fa3d8fd480892d643d8bb0f8146627d15 -Fecha y Hora de Expedición : 04/02/2026 01:04:21 p. m.

	FORMATO	Empresa Social del Estado Hospital San Antonio de Soatá
ACTA PARCIAL		NIT. 891.800.611-6

ACTA PARCIAL	02	
FECHA PRESENTE ACTA	4/02/2026	
CONTRATO X CONVENIO	054 DE 2025	DE FECHA: 12-02-2024
OBJETO	CONSTRUCCIÓN DEL PROYETO PARA LA RESPOSICIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LOS SERVICIOS DE URGENCIAS, LABORATORIO, RADIOLOGIA, ATENCIÓN DE PARTOS, HOSPITALIZACIÓN Y ESTERIZACIÓN EN LA ESE SAN ANTONIO DE SOATÁ. DEPARTAMENTO DE BOYACA	
CONTRATISTA	CONSORCIO SAN ANTONIO SOATA R/L OSCAR YOVANY GALAN MOLANO	NIT: 901.786.504-1 C.C: 7.178.196
INTERVENTOR	UNION TEMPORAL ESE SOATA R/L WILLIAM JAVIER SANCHEZ MATAMOROS	NIT: 901.811.120-4 C.C: 6.775.694
VALOR DEL CONTRATO / CONVENIO :	VALOR INICIAL :	\$ 18.850.477.645,00
	APORTE DEPARTAMENTO:	\$ 6.766.713.538,00
	APORTE DE CONTRAPARTE:	\$ 13.116.993.807,00
ADICIONAL N°	VALOR	\$ 0,00
ADICIONAL N°	VALOR	\$ 0,00
VALOR TOTAL CON ADICIONES	\$ 18.850.477.645,00	
PLAZO INICIAL	DIECIOCHO (18) MESES A PARTIR DEL ACTA DE INICIO	
PRORROGA N° 01	Tiempo: SEIS (6) MESES	De Fecha: 13-03-2025
PRORROGA N°	Tiempo:	De Fecha:
PLAZO TOTAL	VEINTICUATRO (24) MESES	
FECHA DE INICIACIÓN	6/05/2025	
ACTA DE SUSPENSIÓN N° 01	De Fecha: 20/12/2024	
ACTA DE REINICIACIÓN N° 01	De Fecha: 07/01/2025	
ACTA DE SUSPENSIÓN N° 02	De Fecha: 19/12/2025	
ACTA DE REINICIACIÓN N° 02	De Fecha: 13/01/2026	
FECHA DE TERMINACIÓN	24/05/2026	
FECHA DE TERMINACIÓN REAL	19/06/2026	
PERIODO AUTORIZADO A PAGAR	01/08/2024 AL 30/11/2025	
RBPP N°	2023004150139	

No Y AÑO DE REGISTRO PRESUPUESTAL QUE RESPALDAN EL PAGO DE LA PRESENTE ACTA: RPC No:2023004150139 AÑO: 2023

En las oficinas de ESE HOSPITAL SAN ANTONIO DE SOATÁ se reunieron los señores, WILLIAM JAVIER SANCHEZ MATAMOROS R/L UNION TEMPORAL ESE SOATA Interventor / Supervisor y el señor OSCAR YOVANY GALAN MOLANO como representante legal o contratista, con el fin de suscribir la presente acta.

En visita al lugar de los trabajos se constató, que lo ejecutado está de acuerdo con las especificaciones, características y condiciones estipuladas en el contrato o convenio y registradas en los informes, por tanto el suscrito supervisor recibe satisfactoriamente y autoriza el pago como lo registra la presente acta; igualmente certifica que el CONTRATISTA cumplió con sus aportes al régimen de Seguridad Social en Salud, Pensión, Riesgos profesionales y Parafiscales .

CONTROL ANTICIPOS

Valor Anticipo	\$ 7.540.181.058,00
Sumatoria Amortizaciones	\$ 2.983.434.388,80
Saldo por Amortizar	\$ 4.558.756.669,20

BALANCE DE PAGO

CONCEPTO	DEBE	HABER
Valor del contrato	18.850.477.645,00	18.850.477.645,00
Amortización Anticipo		1.862.434.577,20
Valor a pagar de la presente acta		2.793.651.865,80
Valor Total actas pagadas		1.681.498.717,40
Saldo por ejecutar		14.375.326.061,80
Sumas Iguales	18.850.477.645,00	18.850.477.645,00


CUENTA BANCARIA EN LA QUE SE CONSIGNA EL PAGO DE LA PRESENTE ACTA


No. CUENTA: 606-000042-45	BANCO: BANCOLOMBIA S.A.	AHORROS: X	CORRIENTE:
---------------------------	-------------------------	------------	------------


*Las cantidades y valores consignados en la presente acta son responsabilidad exclusiva del contratista e interventor y/o supervisor. El pago de la presente acta se realizará con base en el principio de confiabilidad y responsabilidad con que el Interventor y/o Supervisor y el contratista realizan las mediciones en campo y las revisiones efectuadas a los informes por parte del Interventor y/o Supervisor.


OBSERVACIONES O ACLARACIONES:

No siendo otro el objeto de la presente reunión se firma el acta por los que en ella intervinieron.

Firma: 
Nombre: WILLIAM JAVIER SANCHEZ MATAMOROS
R/L UNION TEMPORAL ESE SOATA
INTERVENTOR Y/O SUPERVISOR

Firma: 
Nombre: OSCAR YOVANY GALAN MOLANO
R/L CONSORCIO SAN ANTONIO SOATA
CONTRATISTA

Firma: 
Nombre: LUISA FERNANDA ARANGUEN BARÓN

Firma: 
Nombre: OSCAR YOVANY GALAN MOLANO

UNIÓN TEMPORAL ESE SOATA

Soata, 04 de febrero de 2026

Señores

ESE HOSPITAL SAN ANTONIO DE SOATA
Carrera 7 No. 6-31
Soatá - Boyacá



REFERENCIA 1: Contrato de Obra No. 054-2024

Objeto: Construcción del proyecto de reposición de la infraestructura física de los servicios de Urgencias, Laboratorio, Radiología, Atención de Partos, Hospitalización y Esterilización en la E.S.E. San Antonio de Soatá, Departamento de Boyacá.

Asunto: Radicación acta parcial de cobro No. 02 contrato de interventoría No. 054-2024

Cordial saludo;

Por medio de la presente se radica acta parcial de cobro No. 02 del contrato relacionado en la referencia 1, correspondiente al periodo del 01 de agosto de 2025 al 30 de noviembre de 2025.

Se radica:

- Acta de cobro parcial No. 02
- Factura electrónica
- RUT CONSORCIO SAN ANTONIO SOATA
- Certificación bancaria
- CD magnético con
 - informes mensuales obra
 - informes mensuales SST
 - seguridad social
 - bitácora de obra

Se radica un total de 312 folios en físico, 01 CD magnético y 01 copia del acta.

Cordialmente,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Sebastian Mojica'.

ING. SEBASTIAN RICARDO MOJICA ACEVEDO
C.C. No.: 1.049.797.979 de Guateque Boyacá
Residente Interventoría UNIÓN TEMPORAL ESE SOATA
NIT No.: 901.811.120-4

Soatá, 04 de febrero de 2026

Señores.

**UNION TEMPORAL ESE SOATA
ATN. ING WILIAM SANCHES MATAMOROS
DIRECTOR DE INTERVENTORIA**

REFERENCIA. CONTRATO 054 DE 2024

OBJETO: CONSTRUCCION PARA EL PROYECTO PARA LA REPOSICION DE INFRAESTRUCTURA FISICA DE LOS SERVICIOS DE URGENCIA, LABORATORIO, RADIOLOGIA, ATENCION DE PARTOS, HOSPITALIZACION Y ESTERILIZACION EN LA ESE SAN ANTONIO SOATA. DEPARTAMENTO DE BOYACA.

ASUNTO: ENTREGA DOCUMENTOS ACTA DE CORTE N°2

Cordial saludo,

Por medio de la presente, adjunto Acta de Corte N°2, correspondiente de agosto a noviembre de 2025, en la que se presenta:

1. Pre factura
2. Rut del Consorcio
3. Certificación Bancaria
4. Acta de recibo parcial y memorias
5. Certificado de aportes parafiscales
6. Informes de Obra, Informes de Seguridad y salud en el trabajo, Pagos de seguridad social y Copia de Bitácora de Obra
7. Pólizas actualizadas.

Sin otro en particular

Atentamente.



Ing. Genaro Antonio Báez Pérez
Ingeniero Residente de Obra

Anexo: 312 folios
1 CD Informes Mensuales

PREFACTURA



Factura Electrónica De Venta No

FEVS No. 2

Documento Oficial de Autorización de Numeración
Facturación Electrónica No. 18764074844218 que habilita
desde FEVS 1 hasta FEVS 100. Vence 2026-07-11

IVA Regimen Común No somos Retenedores de
Renta ni de IVA

Actividad Económica ICA 4290 1000.00 X 1000
No somos Grandes Contribuyentes

CONSORCIO SAN ANTONIO-SOATA

Nit 901786504 1

CLIENTE	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN ANTONI			POR CONCEPTO DE					
NIT	891800611 6			FACTURA DE VENTA					
DIRECCIÓN	CR7 6 31	CIUDAD	Soatá	TELÉFONO					
FECHA FACTURA	04/02/2026		FECHA VENCIMIENTO	04/02/2026		VENDEDOR	CONSORCIO SAN ANTONIO SOA	FORMA DE PAGO	Credito
ITEM	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total		
1	COBRO ACTA PARCIAL 2 DEL CONTRATO DE OBRA N° 054-2024 CUYO OBJETO ES LA CONSTRUCCION DEL PROYECTO PARA LA REPOSICION DE INFRAESTRUCTURA FISICA DE LOS SERVICIOS DE URGENCIAS, LABORATORIO, RADIOLOGIA, ATENCION DE PARTOS, HOSPITALIZACION Y ESTERILIZACION EN LA ESE SAN ANTONIO DE SOATA, DEPARTAMENTO DE BOYACA	1	Und.	3.581.604.956	0%	0	3.581.604.956		
2	Administración	1	Und.	787.953.090	0%	0	787.953.090		
3	Imprevistos	1	Und.	107.448.149	0%	0	107.448.149		
4	Utilidad	1	Und.	179.080.248	0%	0	179.080.248		
TOTAL ITEMS						SUBTOTAL	4.656.086.443		
4						DESCUENTO	0		
Valor en Letras						IVA	0		
CUATRO MIL QUINIENTOS VEINTICINCO MILLONES SETECIENTOS						RETEFUENTE	93.121.729		
DIECISEIS MIL VEINTIDOS PESOS M/CTE						RETEIVA	0		
						RETEICA	37.248.692		
						TOTAL FACTURA	4.525.716.022		

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

cha y Hora de Generación: 19/12/2025 10:45:

CODIGO UNICO DE FACTURACIÓN ELECTRONICA

CR 1 F 40 149 OF 315 ED MARCA Teléfono 3118549412 Tunja

Correo Electrónico consorcio.sanantoniosoata@gmail.com

RUT DEL CONSORCIO

2. Concepto 1 3 Actualización de oficio

4. Número de formulario

141060800728



(415)770721248984(8020) 000014106080072 8

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

9 0 1 7 8 6 5 0 4 1

6. DV

1

12. Dirección seccional

Impuestos y Aduanas de Tunja

14. Buzón electrónico

2 0

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente

Persona jurídica

25. Tipo de documento

1

26. Número de Identificación

Lugar de expedición

28. País

29. Departamento

30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido

32. Segundo apellido

33. Primer nombre

34. Otros nombres

35. Razón social

CONSORCIO SAN ANTONIO-SOATA

36. Nombre comercial

37. Sigla

UBICACIÓN

38. País

COLOMBIA

39. Departamento

1 6 9

Boyacá

40. Ciudad/Municipio

1 5

Tunja

0 0 1

41. Dirección principal

CR 1 F 40 149 OF 315 ED MARCA

42. Correo electrónico

consorcio.sanantoniosoota@gmail.com

43. Código postal

44. Teléfono 1

3 1 1 8 5 4 9 4 1 2

45. Teléfono 2

3 1 1 2 7 8 5 9 6 5

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Ocupación

Actividad principal

46. Código

47. Fecha inicio actividad

48. Código

49. Fecha inicio actividad

Otras actividades

50. Código

1

2

51. Código

52. Número establecimientos

4 2 9 0

2 0 2 4 0 1 0 9

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código 7 1 4 4 8 5 2 5 5

07- Retención en la fuente a título de rent

14- Informante de exogena

48 - Impuesto sobre las ventas - IVA

52 - Facturador electrónico

55 - Informante de Beneficiarios Finales

Usuarios aduaneros

Exportadores

54. Código 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

55. Forma 56. Tipo Servicio 1 2 3 57. Modo 58. CPC

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI NO

60. No. de Folios: 0

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso. Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre ACTUACIÓN DE OFICIO AUTOMÁTICA

985. Cargo

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

141060800728



(415)7707212489984(8020) 000014106080072 8

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

9 0 1 7 8 6 5 0 4

6. DV

1

12. Dirección seccional

Impuestos y Aduanas de Tunja

14. Buzón electrónico

2 0

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza

2

63. Formas asociativas

64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados.

65. Fondos

66. Cooperativas

67. Sociedades y organismos extranjeros

1

68. Sin personería jurídica

3

69. Otras organizaciones no clasificadas

70. Beneficio

Constitución, Registro y Última Reforma

Composición del Capital

Documento	1. Constitución	2. Reforma
71. Clase	0 4	0 4
72. Número	2	1
73. Fecha	2 0 2 3 1 2 1 2	2 0 2 4 0 1 0 4
74. Número de notaría		
75. Entidad de registro	9 8	9 8
76. Fecha de registro	2 0 2 3 1 2 1 2	2 0 2 4 0 1 0 4
77. No. Matrícula mercantil		
78. Departamento	1 5	1 5
79. Ciudad/Municipio	0 0 1	0 0 1
Vigencia		
80. Desde	2 0 2 3 1 2 1 2	
81. Hasta	2 0 2 6 0 7 3 1	

82. Nacional	1 0 0 %
83. Nacional público	0 . 0 %
84. Nacional privado	1 0 0 . 0 %
85. Extranjero	0 %
86. Extranjero público	0 . 0 %
87. Extranjero privado	0 . 0 %

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control

Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1				-
2				-
3				-
4				-
5				-

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.
97. Nombre o razón social de la matriz o controlante			
170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	
173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP			

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

141060800728



(415)7707212489984(8020) 0000141060800728

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 9 0 1 7 8 6 5 0 4 1 6. DV 1 12. Dirección seccional Impuestos y Aduanas de Tunja 14. Buzón electrónico 2 0

Representación

1	98. Representación REPRS LEGAL PRIN		1 8		99. Fecha inicio ejercicio representación 2 0 2 3, 1 2, 1 2	
	100. Tipo de documento Cédula de Ciudadanía 1 3		101. Número de identificación 7 1 7 8 1 9 6		102. DV 103. Número de tarjeta profesional	
	104. Primer apellido GALAN		105. Segundo apellido MOLANO		106. Primer nombre OSCAR	
	107. Otros nombres YOVANY		108. Número de Identificación Tributaria (NIT)		109. DV	
2	98. Representación REPRS LEGAL SUPL		1 9		99. Fecha inicio ejercicio representación 2 0 2 3, 1 2, 1 2	
	100. Tipo de documento Cédula de Ciudadanía 1 3		101. Número de identificación 7 4 3 3 3 5 4 4		102. DV 103. Número de tarjeta profesional	
	104. Primer apellido RAMIREZ		105. Segundo apellido PARDO		106. Primer nombre ARLEDY	
	107. Otros nombres		108. Número de Identificación Tributaria (NIT)		109. DV	
3	98. Representación				99. Fecha inicio ejercicio representación	
	100. Tipo de documento		101. Número de identificación		102. DV 103. Número de tarjeta profesional	
	104. Primer apellido		105. Segundo apellido		106. Primer nombre	
	107. Otros nombres		108. Número de Identificación Tributaria (NIT)		109. DV	
4	98. Representación				99. Fecha inicio ejercicio representación	
	100. Tipo de documento		101. Número de identificación		102. DV 103. Número de tarjeta profesional	
	104. Primer apellido		105. Segundo apellido		106. Primer nombre	
	107. Otros nombres		108. Número de Identificación Tributaria (NIT)		109. DV	
5	98. Representación				99. Fecha inicio ejercicio representación	
	100. Tipo de documento		101. Número de identificación		102. DV 103. Número de tarjeta profesional	
	104. Primer apellido		105. Segundo apellido		106. Primer nombre	
	107. Otros nombres		108. Número de Identificación Tributaria (NIT)		109. DV	
110. Razón social representante legal						

Espacio reservado para la DIAN



4. Número de formulario

141060800728




(415)7707212489984(8020) 000014106080072 8

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 9 0 1 7 8 6 5 0 4 1 6. DV 1 12. Dirección seccional Impuestos y Aduanas de Tunja 14. Buzón electrónico 2 0

Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

1	111. Tipo de documento NIT	112. Número de identificación 3 1 9 0 0 1 7 3 4 9 6	113. DV 6	114. Nacionalidad COLOMBIA	169
	115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres	
	119. Razón social CALING S.A.S				
	120. Valor capital del socio	121. % Participación 9 9	122. Fecha de ingreso 2 0 2 3 1 2 1 2	123. Fecha de retiro	
2	111. Tipo de documento Cédula de Ciudadana	112. Número de identificación 1 3 7 4 3 3 3 5 4 4	113. DV	114. Nacionalidad COLOMBIA	169
	115. Primer apellido RAMIREZ	116. Segundo apellido PARDO	117. Primer nombre ARLEDY	118. Otros nombres	
	119. Razón social				
	120. Valor capital del socio	121. % Participación 1	122. Fecha de ingreso 2 0 2 3 1 2 1 2	123. Fecha de retiro	
3	111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad	
	115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres	
	119. Razón social				
	120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro	
4	111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad	
	115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres	
	119. Razón social				
	120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro	
5	111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad	
	115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres	
	119. Razón social				
	120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro	

CERTIFICACIÓN BANCARIA



Certificación Bancaria

Viernes, 1 de agosto de 2025

Señores:

A quien pueda interesar

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que **CONSORCIO SAN ANTONIO SOATA** identificado(a) con NIT. **901786504** a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el Banco los siguientes productos:

Producto	No. Producto	Fecha Apertura	Estado
Cuenta de Ahorro	606-000042-45	2024/04/30	Activa

*Importante: Esta constancia sólo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.

*Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia a los siguientes números: Medellín - Local: (57- 4) 5 10 90 00 - Bogotá - Local (57- 1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (57- 5) 361 88 88 - Cali - Local: (57- 2) 554 05 05 - Resto país 01800 09 12345. Sucursales Telefónicas en el exterior: España (34) 900 995 717 - Estados Unidos (1) 1 866 379 97 14.







Santiago Valencia Valencia
Jefe Área de Crédito y Gestión de Carteras

Bancolombia

ACTA DE RECIBO PARCIAL Y MEMORIAS

CONDICIONES ECONOMICAS				COSTO DIRECTO GRUPO		COSTO INDIRECTO		PRESUPUESTO ANALITICO		ACTIVAS PACTI		PASIVAS PACTI		CANTIDAD CANCELADA	
NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO
145	1819	1819	1819	1819	1819	1819	1819	1819	1819	1819	1819	1819	1819	1819	1819
146	1820	1820	1820	1820	1820	1820	1820	1820	1820	1820	1820	1820	1820	1820	1820
147	1821	1821	1821	1821	1821	1821	1821	1821	1821	1821	1821	1821	1821	1821	1821
148	1822	1822	1822	1822	1822	1822	1822	1822	1822	1822	1822	1822	1822	1822	1822
149	1823	1823	1823	1823	1823	1823	1823	1823	1823	1823	1823	1823	1823	1823	1823
150	1824	1824	1824	1824	1824	1824	1824	1824	1824	1824	1824	1824	1824	1824	1824
151	1825	1825	1825	1825	1825	1825	1825	1825	1825	1825	1825	1825	1825	1825	1825
152	1826	1826	1826	1826	1826	1826	1826	1826	1826	1826	1826	1826	1826	1826	1826
153	1827	1827	1827	1827	1827	1827	1827	1827	1827	1827	1827	1827	1827	1827	1827
154	1828	1828	1828	1828	1828	1828	1828	1828	1828	1828	1828	1828	1828	1828	1828
155	1829	1829	1829	1829	1829	1829	1829	1829	1829	1829	1829	1829	1829	1829	1829
156	1830	1830	1830	1830	1830	1830	1830	1830	1830	1830	1830	1830	1830	1830	1830
157	1831	1831	1831	1831	1831	1831	1831	1831	1831	1831	1831	1831	1831	1831	1831
158	1832	1832	1832	1832	1832	1832	1832	1832	1832	1832	1832	1832	1832	1832	1832
159	1833	1833	1833	1833	1833	1833	1833	1833	1833	1833	1833	1833	1833	1833	1833
160	1834	1834	1834	1834	1834	1834	1834	1834	1834	1834	1834	1834	1834	1834	1834
161	1835	1835	1835	1835	1835	1835	1835	1835	1835	1835	1835	1835	1835	1835	1835
162	1836	1836	1836	1836	1836	1836	1836	1836	1836	1836	1836	1836	1836	1836	1836
163	1837	1837	1837	1837	1837	1837	1837	1837	1837	1837	1837	1837	1837	1837	1837
164	1838	1838	1838	1838	1838	1838	1838	1838	1838	1838	1838	1838	1838	1838	1838
165	1839	1839	1839	1839	1839	1839	1839	1839	1839	1839	1839	1839	1839	1839	1839
166	1840	1840	1840	1840	1840	1840	1840	1840	1840	1840	1840	1840	1840	1840	1840
167	1841	1841	1841	1841	1841	1841	1841	1841	1841	1841	1841	1841	1841	1841	1841
168	1842	1842	1842	1842	1842	1842	1842	1842	1842	1842	1842	1842	1842	1842	1842
169	1843	1843	1843	1843	1843	1843	1843	1843	1843	1843	1843	1843	1843	1843	1843
170	1844	1844	1844	1844	1844	1844	1844	1844	1844	1844	1844	1844	1844	1844	1844
171	1845	1845	1845	1845	1845	1845	1845	1845	1845	1845	1845	1845	1845	1845	1845
172	1846	1846	1846	1846	1846	1846	1846	1846	1846	1846	1846	1846	1846	1846	1846
173	1847	1847	1847	1847	1847	1847	1847	1847	1847	1847	1847	1847	1847	1847	1847
174	1848	1848	1848	1848	1848	1848	1848	1848	1848	1848	1848	1848	1848	1848	1848
175	1849	1849	1849	1849	1849	1849	1849	1849	1849	1849	1849	1849	1849	1849	1849
176	1850	1850	1850	1850	1850	1850	1850	1850	1850	1850	1850	1850	1850	1850	1850
177	1851	1851	1851	1851	1851	1851	1851	1851	1851	1851	1851	1851	1851	1851	1851
178	1852	1852	1852	1852	1852	1852	1852	1852	1852	1852	1852	1852	1852	1852	1852
179	1853	1853	1853	1853	1853	1853	1853	1853	1853	1853	1853	1853	1853	1853	1853
180	1854	1854	1854	1854	1854	1854	1854	1854	1854	1854	1854	1854	1854	1854	1854

17

DEPARTAMENTO DE BOYACA		ANEXO MEMORIA DE CANTIDADES DIAGRAMA ACOTADO Y FOTOGRAFIA REFERENCIA	
			
CONTRATO DE OBRA:	No. 054-2024	CONTRATO DE INTERVENTORIA:	No. 084-2024
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN ANTONIO - SOATA	INTERVENTORIA:	UNIÓN TEMPORAL ESE SOATA
CAPITULO:	1,00	PRELIMINARES	1,04
DIAGRAMA ACOTADO		LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO OBRA ARQUITECTONICA	
			
			
UNIDAD:		Meiro Cuadrado	
OBJETO:			
CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO PARA LA REPOSICIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA PARA LOS SERVICIOS DE URGENCIAS, LABORATORIO, RADIOLOGÍA, ATENCIÓN DE PARTO, HOSPITALIZACIÓN Y ESTERILIZACIÓN EN LA ESE SAN ANTONIO DE SOATÁ, DEPARTAMENTO DE BOYACA			
FOTOGRAFIA REFERENCIA			

ELABORÓ:

(Signature)

ING. GENARO A. BAEZ PEREZ
RESIDENTE CONTRATISTA DE OBRA

REVISÓ:

(Signature)

ING. SEBASTIAN RICARDO MOJICA
RESIDENTE CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA





	DEPARTAMENTO DE BOYACA	VERSION 2	
	MEMORIA DE CANTIDADES	FECHA	mayo de 2024
CONTRATO DE OBRA No. 054 - 2024	CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO PARA LA REPOSICIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA PARA LOS SERVICIOS DE URGENCIAS, LABORATORIO, RADIOLOGÍA, ATENCIÓN DE PARTO, HOSPITALIZACIÓN Y ESTERILIZACIÓN EN LA ESE SAN ANTONIO DE SOATÁ. DEPARTAMENTO DE BOYACÁ		HOSPITAL SAN ANTONIO DE SOATA
		CONSORCIO SAN ANTONIO - SOATA	

CAPITULO:		PRELIMINARES				
ITEM	DESCRIPCIÓN					UNIDAD
1,06	DEMOLICION MUROS LADRILLO E= 0.15 MTS					Metro Cuadrado
REFERENCIAS		DIMENSIONES			CANTIDADES	
UBICACIÓN Y/O DESCRIPCIÓN		LONGITUD (m)	ALTO (m)	ANCHO (m)	CANT	SUBTOTAL
URGENCIAS						0,00
EJE A* ENTRE 1* Y 7*		13,45	2,70		1,00	36,32
EJE A* ENTRE 8* Y 13*		12,78	2,70		1,00	34,51
EJE B* ENTRE 2* Y 3*		1,70	2,70		1,00	4,59
EJE B* ENTRE 3* Y 4*		0,45	2,70		1,00	1,22
EJE B* ENTRE 6* Y 7*		2,30	2,70		1,00	6,21
EJE B* ENTRE 8* Y 9*		1,80	2,70		1,00	4,86
EJE B* ENTRE 10* Y 12*		3,30	2,70		1,00	8,91
EJE C* ENTRE 2* Y 3*		7,10	2,70		1,00	19,17
EJE D* ENTRE 1* Y 2*		2,70	2,70		1,00	7,29
EJE D* ENTRE 6* Y 7*		0,80	2,70		1,00	2,16
EJE D* ENTRE 7* Y 8*		2,25	2,70		1,00	6,08
EJE D* ENTRE 9* Y 10*		0,78	2,70		1,00	2,11
EJE D* ENTRE 10* Y 12*		1,38	2,70		1,00	3,73
EJE D* ENTRE 12* Y 13*		5,20	2,70		1,00	14,04
EJE F ENTRE 2* Y 3*		1,70	2,70		2,00	9,18
EJE E* ENTRE 3* Y 6*		7,25	2,70		1,00	19,58
EJE F* ENTRE 1* Y 4*		5,95	2,70		1,00	16,07
EJE F* ENTRE 4* Y 6*		4,15	2,70		1,00	11,21
EJE F* ENTRE 6* Y 10*		6,35	2,70		1,00	17,15
EJE F* ENTRE 10* Y 13*		6,68	2,70		1,00	18,04
		2,65	2,70		1,00	7,16
EJE G* ENTRE 1* Y 2*		2,80	2,70		2,00	15,12
EJE G* ENTRE 2* Y 4*		2,80	2,70		1,00	7,56
EJE G* ENTRE 4* Y 5*		1,04	2,70		1,00	2,81
EJE G* ENTRE 5* Y 6*		1,58	2,70		1,00	4,27
EJE G* ENTRE 8* Y 9*		1,84	2,70		2,00	9,94
EJE H* ENTRE 6* Y 8*		3,29	2,70		1,00	8,88
EJE H* ENTRE 8* Y 10*		3,43	2,70		1,00	9,26
EJE 1* ENTRE A* Y B*		1,64	2,70		1,00	4,43
EJE 1* ENTRE B* Y F*		5,95	2,70		1,00	16,07
EJE 2* ENTRE A* Y B*		1,24	2,70		1,00	3,35
EJE 2* ENTRE B* Y C*		1,57	2,70		1,00	4,24
EJE 2* ENTRE E* Y F*		1,57	2,70		1,00	4,24
		1,24	2,70		1,00	3,35
EJE 3* ENTRE B* Y C*		1,57	2,70		1,00	4,24
EJE 3* ENTRE E* Y F*		1,57	2,70		1,00	4,24
EJE 4* ENTRE A* Y C*		0,90	2,70		1,00	2,43
		0,82	2,70		1,00	2,21
EJE 4* ENTRE E* Y F*		2,33	2,70		1,00	6,29
		2,33	2,70		1,00	6,29
EJE 5* ENTRE A* Y C*		2,96	2,70		1,00	7,99
EJE 5* ENTRE E* Y F*		2,95	2,70		1,00	7,97
EJE 6* ENTRE A* Y B*		1,64	2,70		1,00	4,43
EJE 6* ENTRE B* Y C*		0,60	2,70		1,00	1,62
EJE 6* ENTRE D* Y F*		3,85	2,70		1,00	10,40

EJE 7° ENTRE A° Y B°	1,99	2,70		1,00	5,37
	2,25	2,70		1,00	6,08
EJE 8° ENTRE A° Y B°	1,84	2,70		1,00	4,97
	3,48	2,70		1,00	9,40
EJE 9° ENTRE D° Y F°	3,85	2,70		1,00	10,40
EJE 10° ENTRE A° Y B°	1,64	2,70		1,00	4,43
EJE 10° ENTRE F° Y H°	3,33	2,70		1,00	8,99
EJE 11° ENTRE A° Y B°	1,84	2,70		1,00	4,97
EJE 11° ENTRE B° Y D°	2,15	2,70		1,00	5,81
EJE 11 ENTRE D° Y F°	3,85	2,70		1,00	10,40
EJE 12° ENTRE A° Y B°	1,99	2,70		1,00	5,37
EJE 12° ENTRE E° Y F°	2,35	2,70		1,00	6,35
EJE 13° ENTRE A° Y F°	8,14	2,70		1,00	21,98
QUIROFANO					0,00
EJE M ENTRE 14 Y 16	4,00	2,70		1,00	10,80
EJE M ENTRE 16 Y 19	4,55	2,70		1,00	12,29
EJE M ENTRE 19 Y 22	4,60	2,70		1,00	12,42
EJE N ENTRE 17 Y 18	1,35	2,70		1,00	3,65
EJE O ENTRE 14 Y 18	6,50	2,70		1,00	17,55
EJE O ENTRE 19 Y 22	5,15	2,70		1,00	13,91
EJE P ENTRE 17 Y 18	1,50	2,70		1,00	4,05
EJE P ENTRE 16 Y 18	2,45	2,70		1,00	6,62
EJE P ENTRE 19 Y 22	4,60	2,70		1,00	12,42
EJE Q ENTRE 14 Y 15	2,10	2,70		1,00	5,67
EJE Q ENTRE 16 Y 17	0,40	2,70		1,00	1,08
EJE Q ENTRE 18 Y 19	2,25	2,70		1,00	6,08
EJE Q ENTRE 19 Y 21	3,90	2,70		1,00	10,53
EJE R ENTRE 14 Y 16	3,85	2,70		1,00	10,40
EJE R ENTRE 19 Y 21	3,90	2,70		1,00	10,53
EJE S ENTRE 14 Y 18	5,60	2,70		1,00	15,12
EJE S ENTRE 19 Y 21	3,60	2,70		1,00	9,72
EJE T ENTRE 19 Y 21	3,60	2,70		1,00	9,72
EJE U ENTRE 14 Y 16	3,85	2,70		1,00	10,40
EJE U ENTRE 18 Y 21	6,00	2,70		1,00	16,20
EJE V ENTRE 19 Y 22	5,15	2,70		1,00	13,91
EJE W ENTRE 14 Y 18	6,50	2,70		1,00	17,55
EJE X ENTRE 17 Y 18	1,55	2,70		1,00	4,19
EJE Y ENTRE 14 Y 16	3,40	2,70		1,00	9,18
EJE Y ENTRE 16 Y 19	4,55	2,70		1,00	12,29
EJE Y ENTRE 19 Y 22	4,60	2,70		1,00	12,42
EJE Z ENTRE 17 Y 22	8,65	2,70		1,00	23,36
EJE 14 ENTRE M Y R	10,80	2,70		1,00	29,16
EJE 14 ENTRE R Y T	3,70	2,70		1,00	9,99
EJE 14 ENTRE T Y Y	7,06	2,70		1,00	19,06
EJE 15 ENTRE Q Y R	1,55	2,70		1,00	4,19
	1,85	2,70		1,00	5,00
EJE 15 ENTRE T Y W	3,65	2,70		1,00	9,86
EJE 16 ENTRE O Y P	1,95	2,70		1,00	5,27
EJE 16 ENTRE Q Y R	2,85	2,70		1,00	7,70
EJE 17 ENTRE M Y P	8,75	2,70		1,00	23,63
EJE 17 ENTRE X Y Y	1,25	2,70		1,00	3,38
EJE 17 ENTRE Y Y Z	3,25	2,70		1,00	8,78
EJE 18 ENTRE M Y N	1,80	2,70		1,00	4,86
EJE 18 ENTRE O Y S	6,65	2,70		1,00	17,96
EJE 18 ENTRE T Y Y	7,40	2,70		1,00	19,98
EJE 19 ENTRE M Y O	5,20	2,70		1,00	14,04
EJE 19 ENTRE Q Y T	8,38	2,70		1,00	22,63
EJE 19 ENTRE T Y Y	6,95	2,70		1,00	18,77

EJE 20 ENTRE O Y P	1,90	2,70		1,00	5,13
EJE 20 ENTRE R Y T	3,30	2,70		1,00	8,91
EJE 20 ENTRE U Y V	1,75	2,70		1,00	4,73
					3,23
TOTAL CANTIDADES DE OBRA					1.043,84

<p>ELABORO:</p>  <hr/> <p>ING. GENARO A. BAEZ PEREZ Residente de Obra</p>	<p>REVISO:</p>  <hr/> <p>ING. SEBASTIAN RICARDO MOJICA Residente de Interventoria</p>
--	---


DEPARTAMENTO DE BOYACÁ		DEPARTAMENTO DE BOYACÁ	
			
ANEXO MEMORIA DE CANTIDADES			
DIAGRAMA ACOTADO Y FOTOGRAFIA REFERENCIA			
CONTRATO DE OBRA:	No. 054-2024	CONTRATO DE INTERVENTORIA:	No. 084-2024
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN ANTONIO - SOATA	INTERVENTORIA:	UNIÓN TEMPORAL ESE SOATA
OBJETO:	CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO PARA LA REPOSICIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA PARA LOS SERVICIOS DE URGENCIAS, LABORATORIO, RADIOLOGÍA, ATENCIÓN DE PARTO, HOSPITALIZACIÓN Y ESTERILIZACIÓN EN LA ESE SAN ANTONIO DE SOATÁ. DEPARTAMENTO DE BOYACÁ		
CAPITULO:	1,00	PRELIMINARES	1,06
ITEM:	DEMOLICIÓN MUROS LADRILLO E= 0.15 MTS		
UNIDAD:	Metro Cuadrado		
DIAGRAMA ACOTADO			
			
FOTOGRAFIA REFERENCIA			
			

ELABORÓ:



ING. GENARO A. BAEZ PEREZ
RESIDENTE CONTRATISTA DE OBRA

REVISÓ:

Sebastián Ricardo Mojica
ING. SEBASTIAN RICARDO MOJICA
RESIDENTE CONTRATISTA DE INTERVENTORIA

	DEPARTAMENTO DE BOYACA	VERSION 2	
	MEMORIA DE CANTIDADES	FECHA	mayo de 2024
CONTRATO DE OBRA No. 054 - 2024	CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO PARA LA REPOSICIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA PARA LOS SERVICIOS DE URGENCIAS, LABORATORIO, RADIOLOGÍA, ATENCIÓN DE PARTO, HOSPITALIZACIÓN Y ESTERILIZACIÓN EN LA ESE SAN ANTONIO DE SOATÁ. DEPARTAMENTO DE BOYACÁ	 E.S.E. HOSPITAL SAN ANTONIO DE SOATÁ	HOSPITAL SAN ANTONIO DE SOATA
		CONSORCIO SAN ANTONIO - SOATA	 CONSORCIO SAN ANTONIO - SOATA

CAPITULO:	PRELIMINARES					
ITEM	DESCRIPCION					UNIDAD
1,09	DEMOLICION PLACA DE PISO E= 10 CM					Metro Cuadrado
REFERENCIAS		DIMENSIONES			CANTIDADES	
UBICACIÓN Y/O DESCRIPCIÓN		LONGITUD (m)	ALTO (m)	ANCHO (m)	CANT	SUBTOTAL
PLACA DE PISO		1088,74			1,00	1088,74
TOTAL CANTIDADES DE OBRA						1.088,74

ELABORO:  <hr/> ING. GENARO A. BAEZ PEREZ Residente de Obra	REVISO:  <hr/> ING. SEBASTIAN RICARDO MOJICA Residente de Interventoria
---	--



DEPARTAMENTO DE BOYACA




ANEXO MEMORIA DE CANTIDADES
DIAGRAMA ACOTADO Y FOTOGRAFIA REFERENCIA

CONTRATO DE OBRA:	No. 054-2024	CONTRATO DE INTERVENTORIA:	No. 084-2024	OBJETO:	CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO PARA LA REPOSICIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA PARA LOS SERVICIOS DE URGENCIAS, LABORATORIO, RADIOLOGÍA, ATENCIÓN DE PARTO, HOSPITALIZACIÓN Y ESTERILIZACIÓN EN LA ESE SAN ANTONIO DE SOATÁ, DEPARTAMENTO DE BOYACA
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN ANTONIO - SOATA	INTERVENTORIA:	UNIÓN TEMPORAL ESE SOATA		

CAPITULO:	1.00	PRELIMINARES	ITEM:	1.09	DEMOLICION PLACA DE PISO E= 10 CM	UNIDAD:	Metro Cuadrado
-----------	------	--------------	-------	------	-----------------------------------	---------	----------------

DIAGRAMA ACOTADO

FOTOGRAFIA REFERENCIA






ELABORÓ:

REVISÓ:

ING. GENARO A. BAEZ PEREZ
RESIDENTE CONTRATISTA DE OBRA

ING. SEBASTIAN RICARDO MOJICA
RESIDENTE CONTRATISTA DE INTERVENTORIA





Sebastián Ricardo Mojica

	DEPARTAMENTO DE BOYACA	VERSION 2	
	MEMORIA DE CANTIDADES	FECHA	mayo de 2024
CONTRATO DE OBRA No. 054 - 2024	CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO PARA LA REPOSICIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA PARA LOS SERVICIOS DE URGENCIAS, LABORATORIO, RADIOLOGÍA, ATENCIÓN DE PARTO, HOSPITALIZACIÓN Y ESTERILIZACIÓN EN LA ESE SAN ANTONIO DE SOATÁ. DEPARTAMENTO DE BOYACÁ		HOSPITAL SAN ANTONIO DE SOATA
		CONSORCIO SAN ANTONIO - SOATA	

CAPITULO:	PRELIMINARES					
ITEM	DESCRIPCION				UNIDAD	
1,12	DESMONTE MARCOS, PUERTAS Y VENTANAS				Metro Cuadrado	
REFERENCIAS		DIMENSIONES			CANTIDADES	
UBICACIÓN Y/O DESCRIPCIÓN		LONGITUD (m)	ALTO (m)	ANCHO (m)	CANT	
					SUBTOTAL	
PUERTAS					1,00	0,00
LABORATORIO					1,00	0,00
EJE B ENTRE 1 Y 2		1,00		2,10	1,00	2,10
EJE D ENTRE 4 Y 5		0,90		2,10	1,00	1,89
		0,70		2,10	1,00	1,47
EJE E ENTRE 1 Y 2		0,90		2,10	1,00	1,89
EJE E ENTRE 3 Y 4		0,90		2,10	1,00	1,89
EJE 1 ENTRE B Y C		0,90		2,10	1,00	1,89
EJE 3 ENTRE C Y D		0,90		2,10	1,00	1,89
EJE 4 ENTRE B Y C		1,10		2,10	1,00	2,31
EJE 5 ENTRE D Y E		0,90		2,10	1,00	1,89
LABORATORIO						
EJE F ENTRE 9 Y 10		1,10		2,10	1,00	2,31
EJE H ENTRE 7 Y 8		1,00				
EJE H ENTRE 8 Y 9		0,75		2,10	1,00	1,58
EJE H ENTRE 11 Y 12		0,75		2,10	1,00	1,58
EJE I ENTRE 10 Y 11		0,75		2,10	1,00	1,58
EJE K ENTRE 9 Y 10		0,85		2,10	1,00	1,79
EJE L ENTRE 8 Y 9		0,90		2,10	1,00	1,89
EJE L ENTRE 10 Y 11		1,00		2,10	1,00	2,10
EJE 9 ENTRE F Y G		1,10		2,10	1,00	2,31
EJE 9 ENTRE J Y K		0,75		2,10	1,00	1,58
EJE 10 ENTRE G Y H		1,10		2,10	1,00	2,31
EJE 10 ENTRE I Y J		1,00		2,10	1,00	2,10
URGENCIAS						
EJE A* ENTRE 1* Y 2*		0,90		2,10	1,00	1,89
EJE A* ENTRE 7* Y 8*		1,35		2,10	1,00	2,84
EJE B* ENTRE 6* Y 7*		1,17		2,10	1,00	2,46
EJE B* ENTRE 10* Y 11*		0,80		2,10	1,00	1,68
EJE A* ENTRE 11* Y 12*		0,75		2,10	1,00	1,58
EJE C* ENTRE 4* Y 5*		0,90		2,10	1,00	1,89
EJE E* ENTRE 3* Y 4*		0,80		2,10	1,00	1,68
EJE E* ENTRE 4* Y 5*		0,80		2,10	1,00	1,68
		1,35		2,10	1,00	2,84
EJE E* ENTRE 5* Y 6*		0,90		2,10	1,00	1,89
EJE E* ENTRE 11* Y 12*		0,70		2,10	1,00	1,47
EJE G* ENTRE 1*		2,98		2,10	1,00	6,26
EJE G* ENTRE 4* Y 5*		1,43		2,10	1,00	3,00
EJE 2* ENTRE B* Y C*		0,75		2,10	1,00	1,58
EJE 2* ENTRE C* Y D*		1,00		2,10	1,00	2,10
EJE 2* ENTRE D* Y E*		1,00		2,10	1,00	2,10
EJE 2* ENTRE E* Y F*		0,75		2,10	1,00	1,58
EJE 5* ENTRE E* Y F*		0,75		2,10	1,00	1,58
EJE 9* ENTRE F* Y G*		0,70		2,10	1,00	1,47
		0,70		2,10	1,00	1,47

EJE 9" ENTRE G Y H"	0,70		2,10	1,00	1,47
EJE 11" ENTRE B" Y D"	1,40		2,10	1,00	2,94
QUIROFANO					
EJE N ENTRE 17 Y 18	0,70		2,10	1,00	1,47
EJE P ENTRE 17 Y 18	0,70		2,10	1,00	1,47
EJE P ENTRE 20 Y 21	0,75		2,10	1,00	1,58
EJE Q ENTRE 18 Y 19	1,55		2,10	1,00	3,26
EJE R ENTRE 14 Y 15	0,70		2,10	1,00	1,47
EJE R ENTRE 19 Y 20	0,70		2,10	1,00	1,47
EJE T ENTRE 19 Y 20	0,90		2,10	1,00	1,89
EJE U ENTRE 18 Y 19	1,55		2,10	1,00	3,26
EJE V ENTRE 21 Y 22	0,75		2,10	1,00	1,58
EJE X ENTRE 17 Y 18	0,70		2,10	1,00	1,47
EJE 14 ENTRE R Y S	0,70		2,10	1,00	1,47
EJE 14 ENTRE S Y T	1,50		2,10	1,00	3,15
EJE 14 ENTRE U Y W	1,10		2,10	1,00	2,31
EJE 14 ENTRE W Y X	1,10		2,10	1,00	2,31
EJE 16 ENTRE P Y Q	0,80		2,10	1,00	1,68
EJE 17 ENTRE N Y O	1,55		2,10	1,00	3,26
EJE 17 ENTRE Y Y Z	2,00		2,10	1,00	4,20
EJE 18 ENTRE P Y Q	0,80		2,10	1,00	1,68
EJE 18 ENTRE W Y X	1,10		2,10	1,00	2,31
EJE 19 ENTRE N Y O	1,55		2,10	1,00	3,26
EJE 19 ENTRE Q Y R	0,75		2,10	1,00	1,58
EJE 19 ENTRE T Y U	0,75		2,10	1,00	1,58
EJE 19 ENTRE U Y V	0,75		2,10	1,00	1,58
EJE 19 ENTRE W Y X	1,55		2,10	1,00	3,26
EJE 20 ENTRE U Y V	0,75		2,10	1,00	1,58
EJE 21 ENTRE P Y Q	0,90		2,10	1,00	1,89
EJE 21 ENTRE Q Y R	0,75		2,10	1,00	1,58
EJE 21 ENTRE T Y U	0,90		2,10	1,00	1,89
EJE 22 ENTRE P Y Q	0,90		2,10	1,00	1,89
CAPILLA	1,10	1,45		12	19,14
	0,60	2,00		2	2,40
	1,50	2,20		3	9,90
	1,00	1,00		2	2,00
	0,70	2,20		2	3,08
TOTAL CANTIDADES DE OBRA					183,58

ELABORO:	REVISO:
	
ING. GENARO A. BAEZ PEREZ Residente de Obra	ING. SEBASTIAN RICARDO MOJICA Residente de Interventoria


		DEPARTAMENTO DE BOYACA			
ANEXO MEMORIA DE CANTIDADES DIAGRAMA ACOTADO Y FOTOGRAFIA REFERENCIA					
CONTRATO DE OBRA: No. 054-2024	CONTRATO DE INTERVENTORIA: No. 084-2024	OBJETO: CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO PARA LA REPOSICIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA PARA LOS SERVICIOS DE URGENCIAS, LABORATORIO, RADIOLOGÍA, ATENCIÓN DE PARTO, HOSPITALIZACIÓN Y ESTERILIZACIÓN EN LA ESE SAN ANTONIO DE SOATÁ, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ		UNIDAD: Metro Cuadrado	
CONTRATISTA: CONSORCIO SAN ANTONIO - SOATA	PRELIMINARES	ITEM: 1,12	DIAGRAMA ACOTADO		
					

ELABORÓ:




ING. GENARO A. BAEZ PEREZ
RESIDENTE CONTRATISTA DE OBRA

REVISÓ:









ING. SEBASTIAN RICARDO MOJICA
RESIDENTE CONTRATISTA DE INTERVENTORIA

	DEPARTAMENTO DE BOYACA	VERSION 2	
	MEMORIA DE CANTIDADES	FECHA	mayo de 2024
CONTRATO DE OBRA No. 054 - 2024	CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO PARA LA REPOSICIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA PARA LOS SERVICIOS DE URGENCIAS, LABORATORIO, RADIOLOGÍA, ATENCIÓN DE PARTO, HOSPITALIZACION Y ESTERILIZACIÓN EN LA ESE SAN ANTONIO DE SOATÁ. DEPARTAMENTO DE BOYACÁ	 E.S.E. HOSPITAL SAN ANTONIO DE SOATÁ	HOSPITAL SAN ANTONIO DE SOATA
		CONSORCIO SAN ANTONIO - SOATA	

CAPITULO:	PRELIMINARES					
ITEM	DESCRIPCION				UNIDAD	
1,13	DESMONTE DIVISION PISO A TECHO				Metro Cuadrado	
REFERENCIAS		DIMENSIONES			CANTIDADES	
UBICACIÓN Y/O DESCRIPCIÓN		LONGITUD (m)	ALTO (m)	ANCHO (m)	CANT	
					SUBTOTAL	
RECEPCION DE ALIMENTOS PUERTA			2,20	1,00	1,00	2,20
RECEPCION DE ALIMENTOS PUERTA DOBLE			2,38	1,48	1,00	3,52
RECEPCION DE ALIMENTOS VENTANA			1,30	0,65	3,00	2,54
URGENCIAS			2,57	2,57	1,00	6,60
			1,31	0,99	-1,00	-1,30
			3,39	2,57	1,00	8,71
			3,42	2,57	1,00	8,79
			3,42	2,57	1,00	8,79
			1,27	1,90	1,00	2,41
			0,90	0,56	1,00	0,50
			2,42	0,56	1,00	1,36
			1,50	0,56	2,00	1,68
			3,66	0,56	3,00	6,15
			2,10	0,56	1,00	1,18
			2,96	0,56	1,00	1,66
TOTAL CANTIDADES DE OBRA					54,79	

ELABORO:	REVISO:
	
ING. GENARO A. BAEZ PEREZ Residente de Obra	ING. SEBASTIAN RICARDO MOJICA Residente de Interventoria

		DEPARTAMENTO DE BOYACA			
ANEXO MEMORIA DE CANTIDADES DIAGRAMA ACOTADO Y FOTOGRAFIA REFERENCIA					
CONTRATO DE OBRA: No. 054-2024	CONTRATO DE INTERVENTORIA: No. 084-2024	OBJETO: CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO PARA LA REPOSICIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA PARA LOS SERVICIOS DE URGENCIAS, LABORATORIO, RADIOLOGÍA, ATENCIÓN DE PARTO, HOSPITALIZACIÓN Y ESTERILIZACIÓN EN LA ESE SAN ANTONIO DE SOATÁ, DEPARTAMENTO DE BOYACA			
CONTRATISTA: CONSORCIO SAN ANTONIO - SOATA	INTERVENTORIA: UNIÓN TEMPORAL ESE SOATA				
CAPÍTULO: 1,00	PRELIMINARES	ITEM: 1,13	UNIDAD: Metro Cuadrado		
DIAGRAMA ACOTADO					
					
					

ELABORÓ:

ING. GENARO A. BAEZ PEREZ
RESIDENTE CONTRATISTA DE OBRA

REVISÓ:

Sebastian Fico de Alayo
ING. SEBASTIAN RICARDO MOJICA
RESIDENTE CONTRATISTA DE INTERVENTORIA

	DEPARTAMENTO DE BOYACA	VERSION 2	
	MEMORIA DE CANTIDADES	FECHA	mayo de 2024
CONTRATO DE OBRA No. 054 - 2024	CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO PARA LA REPOSICIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA PARA LOS SERVICIOS DE URGENCIAS, LABORATORIO, RADIOLOGÍA, ATENCIÓN DE PARTO, HOSPITALIZACIÓN Y ESTERILIZACIÓN EN LA ESE SAN ANTONIO DE SOATÁ. DEPARTAMENTO DE BOYACÁ	 E.S.E. HOSPITAL SAN ANTONIO DE SOATÁ	HOSPITAL SAN ANTONIO DE SOATA 

CAPITULO:		PRELIMINARES				
ITEM	DESCRIPCION					UNIDAD
1,15	BASE EN MATERIAL DE AFIRMADO COMPACTADO					Metro Cúbico
REFERENCIAS		DIMENSIONES			CANTIDADES	
UBICACIÓN Y/O DESCRIPCIÓN		LONGITUD (m)	ALTO (m)	ANCHO (m)	CANT	SUBTOTAL
RELLENO						
MURO DE CONTENCIÓN 2 EJE 1 ENTRE A Y D		25,00	4,02	2,09	1	209,54
RELLENO ENTRE VIGAS PARA SOBRE PISO		5,00	4,90	0,42	18	185,22
VIGA DE CIMENTACION PUNTO FIJO						
EJE Aa ENTRE 1a - 2b		1,99	0,50	0,15	1	0,15
EJE Bb ENTRE 1a - 2b		2,09	0,50	0,15	1	0,16
EJE Cc ENTRE 1A - 3c		2,49	0,50	0,15	1	0,19
EJE Cc ENTRE 3c - 4d		2,27	0,50	0,15	1	0,17
EJE Dd ENTRE 1a - 3c		2,49	0,50	0,15	1	0,19
EJE Dd ENTRE 3c - 4d		2,49	0,50	0,15	1	0,19
EJE 1a ENTRE Aa - Bb		4,54	0,50	0,15	1	0,34
EJE 1a ENTRE Bb - Cc		3,99	0,50	0,15	1	0,30
EJE 1a ENTRE Cc - Dd		3,44	0,50	0,15	1	0,26
EJE 2b ENTRE Aa - Bb		4,56	0,50	0,15	1	0,34
EJE 3c ENTRE Bb - Cc		3,99	0,50	0,15	1	0,30
EJE 3c ENTRE Cc - Dd		3,44	0,50	0,15	1	0,26
EJE 4d ENTRE Cc - Dd		3,44	0,50	0,15	1	0,26
TUBERIA AGUAS LLUVIAS		28,00	0,60	0,10	1	1,68
TUBERIA AGUAS NEGRAS						
REDES						
		12,88	0,50	0,25	1	1,61
		10,03	0,50	0,25	1	1,25
		12,98	0,50	0,25	1	1,62
		12,77	0,50	0,25	1	1,60
TUBERIA AGUAS LLUVIAS						
		37,77	0,60	0,25	1	5,67
TUBERIA RED PATOLOGICA					1	
		15,17	0,60	0,25	1	2,28
					1	0,00
NIVELACION TERRENO					1	0,00
EJE 1 Y 3 ENTRE EJES E Y H"		11,75	15,60	0,45	1	82,49
EJE 4 Y 4 ENTRE EJES E Y H		6,78	13,49	0,45	1	41,16
VIGA DE CIMENTACION						
EJE E ENTRE 1 Y 2		6,35	0,60	0,10	1	0,38
EJE E ENTRE 2 Y 3		4,60	0,60	0,10	1	0,28
EJE E ENTRE 3 Y 4		6,35	0,60	0,10	1	0,38
EJE D ENTRE 1 Y 2		6,35	0,60	0,10	1	0,38
EJE D ENTRE 2 Y 3		4,60	0,60	0,10	1	0,28
EJE D ENTRE 3 Y 4		6,35	0,60	0,10	1	0,38
EJE C ENTRE 1 Y 2		6,35	0,60	0,10	1	0,38
EJE C ENTRE 2 Y 3		4,60	0,60	0,10	1	0,28
EJE C ENTRE 3 Y 4		6,35	0,60	0,10	1	0,38
EJE B ENTRE 1 Y 2		6,35	0,60	0,10	1	0,38
EJE B ENTRE 2 Y 3		4,60	0,60	0,10	1	0,28
EJE A ENTRE 1 Y 2		6,35	0,60	0,10	1	0,38
EJE A ENTRE 2 Y 3		4,60	0,60	0,10	1	0,28

EJE A" ENTRE 1 Y 3	6,35	0,50	0,10	1	0,32
EJE A" ENTRE 2 Y 3	4,60	0,50	0,10	1	0,23
EJE 2 ENTRE A" Y A	1,11	0,60	0,10	1	0,07
EJE 2 ENTRE A Y B	4,70	0,60	0,10	1	0,28
EJE 2 ENTRE B Y C	4,70	0,60	0,10	1	0,28
EJE 2 ENTRE C Y D	4,70	0,60	0,10	1	0,28
EJE 2 ENTRE D Y E	4,70	0,60	0,10	1	0,28
EJE 2 ENTRE E Y F	4,70	0,60	0,10	1	0,28
EJE 3 ENTRE A" Y A	4,70	0,60	0,10	1	0,28
EJE 3 ENTRE A Y B	4,70	0,60	0,10	1	0,28
EJE 3 ENTRE B Y C	4,70	0,60	0,10	1	0,28
EJE 3 ENTRE C Y D	4,70	0,60	0,10	1	0,28
EJE 3 ENTRE D Y E	4,70	0,60	0,10	1	0,28
EJE 3 ENTRE E Y F	4,70	0,60	0,10	1	0,28
AFIRMADO					
EJE 1 Y 2 ENTRE EJE H Y H"	2,15	6,35	0,50	1	6,83
EJE 2 Y 3 ENTRE EJE H Y H"	2,15	4,60	0,50	1	4,95
EJE 1 Y 2 ENTRE EJE G Y H	4,80	6,35	0,50	1	15,24
EJE 2 Y 3 ENTRE EJE G Y H	4,80	4,60	0,50	1	11,04
EJE 1 Y 2 ENTRE EJE F Y G	5,00	6,35	0,50	1	15,88
EJE 2 Y 3 ENTRE EJE F Y G	5,00	4,60	0,50	1	11,50
AFIRMADO					
EJE A' Y A ENTRE 1 Y 2	6,35	1,17	0,50	1	3,71
EJE A' Y A ENTRE 2 Y 3	4,60	1,17	0,50	1	2,69
EJE A Y B ENTRE 1 Y 2	6,35	4,90	0,50	1	15,56
EJE A Y B ENTRE 2 Y 3	4,60	4,90	0,50	1	11,27
EJE B Y C ENTRE 1 Y 2	6,35	4,90	0,50	1	15,56
EJE B Y C ENTER 2 Y 3	4,60	4,90	0,50	1	11,27
EJE C Y D ENTRE 1 Y 2	6,35	4,90	0,50	1	15,56
EJE C Y D ENTRE 2 Y 3	4,60	4,90	0,50	1	11,27
EJE C Y D ENTRE 3 Y 4	6,38	4,90	0,50	1	15,63
EJE D Y E ENTRE 1 Y 2	6,35	4,90	0,50	1	15,56
EJE D Y E ENTRE 2 Y 3	4,60	4,90	0,50	1	11,27
EJE D Y E ENTRE 3 Y 4	6,38	4,90	0,50	1	15,63
EJE E Y F ENTRE 1 Y 2	6,35	4,90	0,50	1	15,56
EJE E Y F ENTRE 2 Y 3	4,60	4,90	0,50	1	11,27
EJE E Y F ENTRE 3 Y 4	6,38	4,90	0,50	1	15,63
AFIRMADO					
EJE A' Y A ENTRE 1 Y 2	6,35	1,17	0,10	1	0,74
EJE A' Y A ENTRE 2 Y 3	4,60	1,17	0,10	1	0,54
EJE A Y B ENTRE 1 Y 2	6,35	4,90	0,10	1	3,11
EJE A Y B ENTRE 2 Y 3	4,60	4,90	0,10	1	2,25
EJE B Y C ENTRE 1 Y 2	6,35	4,90	0,10	1	3,11
EJE B Y C ENTER 2 Y 3	4,60	4,90	0,10	1	2,25
EJE C Y D ENTRE 1 Y 2	6,35	4,90	0,10	1	3,11
EJE C Y D ENTRE 2 Y 3	4,60	4,90	0,10	1	2,25
EJE C Y D ENTRE 3 Y 4	6,38	4,90	0,10	1	3,13
EJE D Y E ENTRE 1 Y 2	6,35	4,90	0,10	1	3,11
EJE D Y E ENTRE 2 Y 3	4,60	4,90	0,10	1	2,25
EJE D Y E ENTRE 3 Y 4	6,38	4,90	0,10	1	3,13
EJE E Y F ENTRE 1 Y 2	6,35	4,90	0,10	1	3,11
EJE E Y F ENTRE 2 Y 3	4,60	4,90	0,10	1	2,25
EJE E Y F ENTRE 3 Y 4	6,38	4,90	0,10	1	3,13
AFIRMADO					
EJE A' Y A ENTRE 1 Y 2	6,35	1,17	0,40	1	2,97
EJE A' Y A ENTRE 2 Y 3	4,60	1,17	0,40	1	2,15
EJE A Y B ENTRE 1 Y 2	6,35	4,90	0,40	1	12,45
EJE A Y B ENTRE 2 Y 3	4,60	4,90	0,40	1	9,02


EJE B Y C ENTRE 1 Y 2	6,35	4,90	0,40	1	12,45
EJE B Y C ENTER 2 Y 3	4,60	4,90	0,40	1	9,02
ZARPA MURO 8	30,88	1,20	0,30	1	11,12
EXTRAS					
EJE A-H ENTRE 2 Y 7	36,00	1,40	0,40	10	201,60
EJE 1 ENTRE A Y H	28,00	1,40	0,40	10	156,80
EJE A Y H ENTRE 1 Y 3	22,00	4,90	0,40	5	215,60
EJE A Y H ENTRE 1 Y 2	17,50	4,90	0,40	5	171,50
EJE A Y H ENTRE 3 Y 4	12,00	4,90	0,40	4	94,08
TOTAL CANTIDADES DE OBRA					1.734,44

ELABORO:








ING. GENARO A. BAEZ PEREZ
Residente de Obra

REVISO:



ING. SEBASTIAN RICARDO MOJICA
Residente de Interventoria

DEPARTAMENTO DE BOYACA		ANEXO MEMORIA DE CANTIDADES DIAGRAMA ACOTADO Y FOTOGRAFIA REFERENCIA		UNIDAD: Metro Cúbico	
					
CONTRATO DE OBRA:	No. 054-2024	CONTRATO DE INTERVENTORÍA:	No. 084-2024	OBJETO:	CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO PARA LA REPOSICIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA PARA LOS SERVICIOS DE URGENCIAS, LABORATORIO, RADIOLOGÍA, ATENCIÓN DE PARTO, HOSPITALIZACIÓN Y ESTERILIZACIÓN EN LA ESE SAN ANTONIO DE SOATA. DEPARTAMENTO DE BOYACA
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN ANTONIO - SOATA	INTERVENTORIA:	UNIÓN TEMPORAL ESE SOATA		
CAPÍTULO:	1,00	PRELIMINARES	ITEM: 1,15	BASE EN MATERIAL DE AFIRMADO COMPACTADO	
DIAGRAMA ACOTADO		FOTOGRAFIA REFERENCIA			
					
		29 may 2025 4:32:32 p. m. #7a-2o 7a, Cl. 6 #7a76, Soatá, Boyacá, Colombia			

ELABORÓ:






ING. GENARO A. BAEZ PEREZ
RESIDENTE CONTRATISTA DE OBRA



REVISÓ:







ING. SEBASTIAN RICARDO MOJICA
RESIDENTE CONTRATISTA DE INTERVENTORIA

	DEPARTAMENTO DE BOYACA		VERSION 2	
	MEMORIA DE CANTIDADES		FECHA	mayo de 2024
CONTRATO DE OBRA No. 054 - 2024	CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO PARA LA REPOSICIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA PARA LOS SERVICIOS DE URGENCIAS, LABORATORIO, RADIOLOGÍA, ATENCIÓN DE PARTO, HOSPITALIZACIÓN Y ESTERILIZACIÓN EN LA ESE SAN ANTONIO DE SOATÁ. DEPARTAMENTO DE BOYACÁ			HOSPITAL SAN ANTONIO DE SOATA
			CONSORCIO SAN ANTONIO - SOATA	

CAPITULO:		PRELIMINARES				
ITEM	DESCRIPCION					UNIDAD
1,16	DESMONTE CUBIERTAS TEJA DE ASBESTO Y/O ASBESTO CEMENTO					Metro Cuadrado
REFERENCIAS		DIMENSIONES			CANTIDADES	
UBICACIÓN Y/O DESCRIPCIÓN		LONGITUD (m)	ALTO (m)	ANCHO (m)	CANT	SUBTOTAL
CAPILLA		5,85		10,40	8	243,36
OFICINA		8,00		14,00	1,00	112,00
TOTAL CANTIDADES DE OBRA						355,36

ELABORO:	REVISO:
	
ING. GENARO A. BAEZ PEREZ Residente de Obra	ING. SEBASTIAN RICARDO MOJICA Residente de Interventoria

		DEPARTAMENTO DE BOYACA			
ANEXO MEMORIA DE CANTIDADES DIAGRAMA ACOTADO Y FOTOGRAFIA REFERENCIA					
CONTRATO DE OBRA:	No. 054-2024	CONTRATO DE INTERVENTORIA:	No. 084-2024	OBJETO:	CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO PARA LA REPOSICIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA PARA LOS SERVICIOS DE URGENCIAS, LABORATORIO, RADIOLOGÍA, ATENCIÓN DE PARTO, HOSPITALIZACIÓN Y ESTERILIZACIÓN EN LA ESE SAN ANTONIO DE SOATÁ, DEPARTAMENTO DE BOYACA
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN ANTONIO - SOATA	INTERVENTORIA:	UNIÓN TEMPORAL ESE SOATA		
CAPÍTULO:	1,00	PRELIMINARES	ITEM:	1,16	DESMONTE CUBIERTAS TEJA DE ASBESTO Y/O ASBESTO CEMENTO
DIAGRAMA ACOTADO					
					
FOTOGRAFIA REFERENCIA					





ELABORÓ:

ING. GENARÓ A. BAEZ PEREZ
RESIDENTE CONTRATISTA DE OBRA

REVISÓ:

ING. SEBASTIAN RICARDO MOJICA
RESIDENTE CONTRATISTA DE INTERVENTORIA

Sebastián Ricardo Mojica

		DEPARTAMENTO DE BOYACA			
ANEXO MEMORIA DE CANTIDADES DIAGRAMA ACOTADO Y FOTOGRAFIA REFERENCIA		CONTRATO DE BOYACA		OBJETO: CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO PARA LA REPOSICIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA PARA LOS SERVICIOS DE URGENCIAS, LABORATORIO, RADIOLOGÍA, ATENCIÓN DE PARTO, HOSPITALIZACIÓN Y ESTERILIZACIÓN EN LA ESE SAN ANTONIO DE SOATÁ, DEPARTAMENTO DE BOYACA	
CONTRATO DE OBRA: No. 054-2024	CONTRATO DE INTERVENTORIA: No. 084-2024	CONTRATISTA: CONSORCIO SAN ANTONIO - SOATA	INTERVENTORIA: UNIÓN TEMPORAL ESE SOATA	UNIDAD: Kilogramo	
CAPÍTULO: 1.00	PRELIMINARES	ITEM: 1.17	DESMONTE ESTRUCTURA METALICA PERFILES - VIGAS		
DIAGRAMA ACOTADO			FOTOGRAFIA REFERENCIA		
					

ELABORÓ:

ING. GENARO A. SAEZ PEREZ
RESIDENTE CONTRATISTA DE OBRA

REVISÓ:

Sebastián Ricardo Mojica
ING. SEBASTIAN RICARDO MOJICA
RESIDENTE CONTRATISTA DE INTERVENTORIA



DEPARTAMENTO DE BOYACA

ANEXO MEMORIA DE CANTIDADES
DIAGRAMA ACOTADO Y FOTOGRAFIA REFERENCIA


CONTRATO DE OBRA:	No. 054-2024	CONTRATO DE INTERVENTORIA:	No. 084-2024	NOMBRE DEL PROYECTO:	REPOSICIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA PARA LOS SERVICIOS DE URGENCIAS, LABORATORIO CLÍNICO, RADIOLOGÍA, CIRUGÍA, ATENCIÓN DE PARTO, INTERNACIÓN Y PROCESO DE ESTERILIZACIÓN EN LA ESE SAN ANTONIO DE SOATA, DEPARTAMENTO DE BOYACA
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN ANTONIO - SOATA	INTERVENTORIA:	UNIÓN TEMPORAL ESE SOATA		

CAPÍTULO:	1,00	PRELIMINARES	ITEM:	1,19	CARGUE Y TRANSPORTE DE MATERIALES SUELTOS, PRODUCTO DE SOBRESANTES Y/O DERRUMBES (INCLUYE ACARREO LIBRE)	UNIDAD:	Metro Cúbico
-----------	------	--------------	-------	------	--	---------	--------------

DIAGRAMA ACOTADO

FOTOGRAFIA REFERENCIA



17 dic 2024 08:37 p.m. #7a2a7a5 #7a2a7a5 Soata, Boyacá, Colombia



16 dic 2024 7:49:55 a.m. #7a2a7a5 #7a2a7a5 Soata, Boyacá, Colombia

ELABORÓ:



ING. GENARO A. BAEZ PEREZ
RESIDENTE CONTRATISTA DE OBRA

REVISÓ:

Sebastian Ricardo Mojica
ING. SEBASTIAN RICARDO MOJICA
RESIDENTE CONTRATISTA DE INTERVENTORIA

	DEPARTAMENTO DE BOYACA	VERSION 2	
	MEMORIA DE CANTIDADES	FECHA	mayo de 2024
		HOSPITAL SAN ANTONIO DE SOATA	
CONSORCIO SAN ANTONIO - SOATA			
CONTRATO DE OBRA No. 054 - 2024	CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO PARA LA REPOSICIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA PARA LOS SERVICIOS DE URGENCIAS, LABORATORIO, RADIOLOGÍA, ATENCIÓN DE PARTO, HOSPITALIZACIÓN Y ESTERILIZACIÓN EN LA ESE SAN ANTONIO DE SOATÁ. DEPARTAMENTO DE BOYACÁ		

CAPITULO:	PRELIMINARES					
ITEM	DESCRIPCIÓN				UNIDAD	
1,20	ABERTURA VANO PUERTA-VENTANA				Metro Cuadrado	
REFERENCIAS		DIMENSIONES			CANTIDADES	
UBICACIÓN Y/O DESCRIPCIÓN		LONGITUD (m)	ALTO (m)	ANCHO (m)	CANT	
					SUBTOTAL	
LABORATORIO VANO			2,04	0,98	1,00	2,00
TEMPORAL DE CADAVERES			2,35	1,05	1,00	2,47
URGENCIAS			2,00	2,64	2,00	10,56
			1,64	2,64	1,00	4,33
			1,00	1,00	1,00	1,00
			1,00	2,46	1,00	2,46
			0,96	2,65	1,00	2,54
			2,04	2,53	1,00	5,16
			2,40	2,53	1,00	6,07
			1,50	2,57	1,00	3,86
			1,57	2,57	1,00	4,03
			0,97	0,48	-1,00	-0,47
TOTAL CANTIDADES DE OBRA					44,02	

ELABORO:	REVISO:
	
ING. GENARO A. BAEZ PEREZ Residente de Obra	ING. SEBASTIAN RICARDO MOJICA Residente de Interventoria

ANEXO MEMORIA DE CANTIDADES
DIAGRAMA ACOTADO Y FOTOGRAFIA REFERENCIA



NOMBRE DEL PROYECTO: REPOSICIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA PARA LOS SERVICIOS DE URGENCIAS, LABORATORIO CLÍNICO, RADIOLOGÍA, CIRUGÍA, ATENCIÓN DE PARTO, INTERNACIÓN Y PROCESO DE ESTERILIZACIÓN EN LA ESE SAN ANTONIO DE SOATÁ. DEPARTAMENTO DE BOYACA

CONTRATO DE OBRA:	Nº. 054-2024	CONTRATO DE INTERVENTORIA:	Nº. 084-2024
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN ANTONIO - SOATA	INTERVENTORIA:	UNIÓN TEMPORAL ESE SOATA

CAPÍTULO:	1,00	PRELIMINARES	ITEM:	1,20	ABERTURA VANO PUERTA-VENTANA	UNIDAD:	Metro Cuadrado
------------------	------	---------------------	--------------	------	-------------------------------------	----------------	----------------





DIAGRAMA ACOTADO

FOTOGRAFIA REFERENCIA



19 Jul 2024 4:08:28 p. m.
Cl. 5 #5 -21, Soatá, Boyacá, Colombia







ELABORÓ:
ING. GENARO A. BAEZ PEREZ
RESIDENTE CONTRATISTA DE OBRA

REVISÓ:
Sebastián Ricardo Mojica
ING. SEBASTIAN RICARDO MOJICA
RESIDENTE CONTRATISTA DE INTERVENTORIA

	DEPARTAMENTO DE BOYACA	VERSION 2	
	MEMORIA DE CANTIDADES	FECHA	mayo de 2024
CONTRATO DE OBRA No. 054 - 2024	CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO PARA LA REPOSICIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA PARA LOS SERVICIOS DE URGENCIAS, LABORATORIO, RADIOLOGÍA, ATENCIÓN DE PARTO, HOSPITALIZACIÓN Y ESTERILIZACIÓN EN LA ESE SAN ANTONIO DE SOATÁ. DEPARTAMENTO DE BOYACÁ	 E.S.E. HOSPITAL SARAHIBONDO DE SOATA	HOSPITAL SAN ANTONIO DE SOATA
		 CONSORCIO SAN ANTONIO - SOATA	 CONSORCIO LOS ESTEROS

CAPITULO:	PRELIMINARES				
ITEM	DESCRIPCION				UNIDAD
1,21	CONFIGURACIÓN-NIVELACIÓN TERRENO				Metro Cuadrado
REFERENCIAS		DIMENSIONES			CANTIDADES
UBICACIÓN Y/O DESCRIPCIÓN		AREA		CANT	SUBTOTAL
NIVELACION TERRENO		742,56		1,00	742,56
TOTAL CANTIDADES DE OBRA					742,56

ELABORO: 	REVISO: 
ING. GENARO A. BAEZ PEREZ Residente de Obra	ING. SEBASTIAN RICARDO MOJICA Residente de Interventoría

DEPARTAMENTO DE BOYACA		ANEXO MEMORIA DE CANTIDADES DIAGRAMA ACOTADO Y FOTOGRAFIA REFERENCIA	
			
CONTRATO DE OBRA:	No. 054-2024	CONTRATO DE INTERVENTORIA:	No. 084-2024
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN ANTONIO - SOATA	INTERVENTORIA:	UNIÓN TEMPORAL ESE SOATA
CAPÍTULO:	1,00 PRELIMINARES	ITEM:	1,21
DIAGRAMA ACOTADO		CONFIGURACIÓN-NIVELACIÓN TERRENO	
			
		FOTOGRAFIA REFERENCIA	
		<small>26 ago. 2024 3:07:18 p. m. Cra. 7 #e-31, Soata, Boyacá, Colombia</small>	
UNIDAD:		Metro Cuadrado	

ELABORÓ:

ING. GENARO A. BAEZ PEREZ
RESIDENTE CONTRATISTA DE OBRA

REVISÓ:

Sebastian Ricardo Mojica
ING. SEBASTIAN RICARDO MOJICA
RESIDENTE CONTRATISTA DE INTERVENTORIA

DEPARTAMENTO DE BOYACA

ANEXO MEMORIA DE CANTIDADES
DIAGRAMA ACOTADO Y FOTOGRAFIA REFERENCIA



REPOSICIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA PARA LOS SERVICIOS DE URGENCIAS, LABORATORIO CLÍNICO, RADIOLOGÍA, CIRUGÍA, ATENCIÓN DE PARTO, INTERNACIÓN Y PROCESO DE ESTERILIZACIÓN EN LA ESE SAN ANTONIO DE SOATÁ. DEPARTAMENTO DE BOYACA

CONTRATO DE OBRA:	No. 054-2024	CONSORCIO SAN ANTONIO - SOATA	CONTRATO DE INTERVENTORIA:	No. 084-2024	UNIÓN TEMPORAL ESE SOATA
CONTRATISTA:	1,00	PRELIMINARES	ITEM:	1,23	CORTE ARBOL (INCL. RAICES) H>30

UNIDAD: Unidad

DIAGRAMA ACOTADO

FOTOGRAFIA REFERENCIA

ELABORÓ:
ING. GENARC'A. BAEZ PÉREZ
RESIDENTE CONTRATISTA DE OBRA

REVISÓ:
Sebastián Ricardo Mojica
ING. SEBASTIAN RICARDO MOJICA
RESIDENTE CONTRATISTA DE INTERVENTORIA

DEPARTAMENTO DE BOYACA

ANEXO MEMORIA DE CANTIDADES

DIAGRAMA ACOTADO Y FOTOGRAFIA REFERENCIA





CONTRATO DE OBRA:	No. 054-2024	CONTRATO DE INTERVENTORIA:	No. 084-2024	NOMBRE DEL PROYECTO:	REPOSICIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA PARA LOS SERVICIOS DE URGENCIAS, LABORATORIO CLÍNICO, RADIOLOGÍA, CIRUGÍA, ATENCIÓN DE PARTO, INTERNACIÓN Y PROCESO DE ESTERILIZACIÓN EN LA ESE SAN ANTONIO DE SOATÁ. DEPARTAMENTO DE BOYACA	
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN ANTONIO - SOATA	INTERVENTORIA:	UNIÓN TEMPORAL ESE SOATA			
CAPÍTULO:	1,00	PRELIMINARES	ITEM:	1,26	UNIDAD:	Metro Cúbico

DIAGRAMA ACOTADO DEMOLICIÓN CONCRETO CICLOPEO (INCLUYE RETIRO) FOTOGRAFIA REFERENCIA

ELABORÓ:
 ING. GENARO A. PAEZ PEREZ
 RESIDENTE CONTRATISTA DE OBRA

REVISÓ:
 Sebastian Fico de Moya
 ING. SEBASTIAN RICARDO MOJICA
 RESIDENTE CONTRATISTA DE INTERVENTORIA

DEPARTAMENTO DE BOYACA			VERSION 2	
			FECHA	mayo de 2024
MEMORIA DE CANTIDADES				HOSPITAL SAN ANTONIO DE SOATA
NOMBRE DEL PROYECTO:	REPOSICIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA PARA LOS SERVICIOS DE URGENCIAS, LABORATORIO CLINICO, RADIOLOGÍA, CIRUGÍA, ATENCIÓN DE PARTO, INTERNACIÓN Y PROCESO DE ESTERILIZACIÓN EN LA ESE SAN ANTONIO DE SOATÁ. DEPARTAMENTO DE BOYACÁ			

CAPITULO:	PRELIMINARES				
ITEM	DESCRIPCION				UNIDAD
1,29	DEMOLICIÓN ANDEN/CONTRAPISO CONCRETO E > A 12CM				Metro Cuadrado
REFERENCIAS			DIMENSIONES		CANTIDADES
UBICACIÓN Y/O DESCRIPCIÓN			AREA		CANT
					SUBTOTAL
ANDENES JARDINES CENTRALES			28,50		1,00
ANDENES QUIROFANOS			39,76		1,00
TOTAL CANTIDADES DE OBRA					68,26

<p>ELABORO:</p>  <p>ING. GENARÓ A. BAÉZ PÉREZ Residente de Obra</p>	<p>REVISO:</p>  <p>ING. SEBASTIAN RICARDO MOJICA Residente de Interventoria</p>
---	--

ANEXO MEMORIA DE CANTIDADES
 DIAGRAMA ACOTADO Y FOTOGRAFIA REFERENCIA

CONTRATO DE OBRA:	No. 054-2024	CONTRATO DE INTERVENTORIA:	No. 084-2024
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN ANTONIO - SOATA	INTERVENTORIA:	UNIÓN TEMPORAL ESE SOATA
CAPÍTULO:	1,00	PRELIMINARES	ITEM:
			1,29
		DEMOLICIÓN ANDEMCONTRAPISO CONCRETO E > A 12CM	
		UNIDAD:	
		Metro Cuadrado	

REPOSICIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA PARA LOS SERVICIOS DE URGENCIAS, LABORATORIO CLÍNICO, RADIOLOGÍA, CIRUGÍA, ATENCIÓN DE PARTO, INTERNACIÓN Y PROCESO DE ESTERILIZACIÓN EN LA ESE SAN ANTONIO DE SOATA. DEPARTAMENTO DE BOYACA

FOTOGRAFIA REFERENCIA






ELABORÓ:



ING. GENARO A. EAEZ/PEREZ
 RESIDENTE CONTRATISTA DE OBRA

REVISÓ:

Sebastian Ricardo Mojica
 ING. SEBASTIAN RICARDO MOJICA
 RESIDENTE CONTRATISTA DE INTERVENTORIA

DEPARTAMENTO DE BOYACA		VERSION 2	
		FECHA	mayo de 2024
MEMORIA DE CANTIDADES		HOSPITAL SAN ANTONIO DE SOATA	
NOMBRE DEL PROYECTO: REPOSICIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA PARA LOS SERVICIOS DE URGENCIAS, LABORATORIO CLINICO, RADIOLOGÍA, CIRUGÍA, ATENCIÓN DE PARTO, INTERNACIÓN Y PROCESO DE ESTERILIZACIÓN EN LA ESE SAN ANTONIO DE SOATÁ. DEPARTAMENTO DE BOYACÁ			
		CONSORCIO SAN ANTONIO - SOATA	

CAPITULO:	PRELIMINARES				
ITEM	DESCRIPCION				UNIDAD
1,30	DEMOLICIÓN CAJA INSPECCION				Unidad
REFERENCIAS		DIMENSIONES			CANTIDADES
UBICACIÓN Y/O DESCRIPCIÓN		LONGITUD (m)	ALTO (m)	ANCHO (m)	CANT
					SUBTOTAL
CAJA SANITARIA					1,00
CAJA ELECTRICA					3,00
TOTAL CANTIDADES DE OBRA					4,00

ELABORO:  <hr/> ING. GENARO A. BAEZ PEREZ Residente de Obra	REVISO:  <hr/> ING. SEBASTIAN RICARDO MOJICA Residente de Interventoria
---	--

DEPARTAMENTO DE BOYACA

ANEXO MEMORIA DE CANTIDADES
DIAGRAMA ACOTADO Y FOTOGRAFIA REFERENCIA



CONTRATO DE OBRA:	No. 054-2024	CONTRATO DE INTERVENTORIA:	No. 084-2024	NOMBRE DEL PROYECTO:	REPOSICIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA PARA LOS SERVICIOS DE URGENCIAS, LABORATORIO CLÍNICO, RADIOLOGÍA, CIRUGÍA, ATENCIÓN DE PARTO, INTERNACIÓN Y PROCESO DE ESTERILIZACIÓN EN LA ESE SAN ANTONIO DE SOATÁ. DEPARTAMENTO DE BOYACA
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN ANTONIO - SOATÁ	INTERVENTORIA:	UNIÓN TEMPORAL ESE SOATÁ		

CAPÍTULO:	1,00	PRELIMINARES	ITEM:	1,30	UNIDAD:	Unidad
-----------	------	--------------	-------	------	---------	--------



DIAGRAMA ACOTADO DEMOLICIÓN CAJA INSPECCION FOTOGRAFIA REFERENCIA

ELABORÓ:

ING. GENARCA. BAEZ PEREZ
RESIDENTE CONTRATISTA DE OBRA

REVISÓ:

Sebastian Ricardo Mojica
ING. SEBASTIAN RICARDO MOJICA
RESIDENTE CONTRATISTA DE INTERVENTORIA

DEPARTAMENTO DE BOYACA			VERSION 2	
			FECHA	mayo de 2024
MEMORIA DE CANTIDADES				HOSPITAL SAN ANTONIO DE SOATA
NOMBRE DEL PROYECTO:	REPOSICIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA PARA LOS SERVICIOS DE URGENCIAS, LABORATORIO CLÍNICO, RADIOLOGÍA, CIRUGÍA, ATENCIÓN DE PARTO, INTERNACIÓN Y PROCESO DE ESTERILIZACIÓN EN LA ESE SAN ANTONIO DE SOATÁ. DEPARTAMENTO DE BOYACÁ		CONSORCIO SAN ANTONIO - SOATA	

CAPITULO:	PRELIMINARES					UNIDAD
ITEM	DESCRIPCION					UNIDAD
1,34	DEMOLICION DE PISOS DE CONCRETO <=10 CMS					Metro Cuadrado
REFERENCIAS			DIMENSIONES			CANTIDADES
UBICACIÓN Y/O DESCRIPCIÓN			AREA		CANT	SUBTOTAL
DEMOLICION PLACA			106,66		1,00	106,66
TOTAL CANTIDADES DE OBRA						106,66


ELABORO:	REVISO:
	
ING. GENARO A. BAEZ PEREZ Residente de Obra	ING. SEBASTIAN RICARDO MOJICA Residente de Interventoria

DEPARTAMENTO DE BOYACA

ANEXO MEMORIA DE CANTIDADES
DIAGRAMA ACOTADO Y FOTOGRAFIA REFERENCIA

CONTRATO DE OBRA:	Nc. 054-2024	CONTRATO DE INTERVENTORIA:	Nc. 084-2024	NOMBRE DEL PROYECTO:	REPOSICIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA PARA LOS SERVICIOS DE URGENCIAS, LABORATORIO CLÍNICO, RADIOLOGÍA, CIRUGÍA, ATENCIÓN DE PARTO, INTERNACIÓN Y PROCESO DE ESTERILIZACIÓN EN LA ESE SAN ANTONIO DE SOATA. DEPARTAMENTO DE BOYACA.	UNIDAD:	Metro Cuadrado
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN ANTONIO - SOATA	INTERVENTORIA:	UNIÓN TEMPORAL ESE SOATA				
CAPÍTULO:	1,00	PRELIMINARES	ITEM:	1,34	DEMOLICIÓN DE PISOS DE CONCRETO <=10 CMS		

DIAGRAMA ACOTADO



FOTOGRAFIA REFERENCIA





ELABORÓ:



ING. GENARO A. BAEZ PEREZ
RESIDENTE CONTRATISTA DE OBRA

REVISÓ:

Sebastian Ricardo Mojica
ING. SEBASTIAN RICARDO MOJICA
RESIDENTE CONTRATISTA DE INTERVENTORIA

DEPARTAMENTO DE BOYACA		VERSION 2	
		FECHA	mayo de 2024
MEMORIA DE CANTIDADES			
NOMBRE DEL PROYECTO:	REPOSICIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA PARA LOS SERVICIOS DE URGENCIAS, LABORATORIO CLINICO, RADIOLOGÍA, CIRUGÍA, ATENCIÓN DE PARTO, INTERNACIÓN Y PROCESO DE ESTERILIZACIÓN EN LA ESE SAN ANTONIO DE SOATÁ. DEPARTAMENTO DE BOYACÁ		HOSPITAL SAN ANTONIO DE SOATA
		CONSORCIO SAN ANTONIO - SOATA	

CAPITULO:		PRELIMINARES				
ITEM	DESCRIPCION					UNIDAD
1,43	DEMOLICIÓN PISO BALDOSA+MORTERO					Metro Cuadrado
REFERENCIAS		DIMENSIONES			CANTIDADES	
UBICACIÓN Y/O DESCRIPCIÓN		LONGITUD (m)	ALTO (m)	ANCHO (m)	CANT	SUBTOTAL
	PISO LABORATORIO, IMÁGENES Y URGENCIAS	623,63			1,00	623,63
	PISO QUIROFANO	54,02			1,00	54,02
TOTAL CANTIDADES DE OBRA						677,65

ELABORO:  ING. GENARO A. BAEZ PEREZ Residente de Obra	REVISO:  ING. SEBASTIAN RICARDO MOJICA Residente de Interventoria
---	--

DEPARTAMENTO DE BOYACA

ANEXO MEMORIA DE CANTIDADES


DIAGRAMA ACOTADO Y FOTOGRAFIA REFERENCIA

CONTRATO DE OBRA:	No. 054-2024	CONTRATO DE INTERVENTORIA:	No. 084-2024	NOMBRE DEL PROYECTO:	REPOSICIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA PARA LOS SERVICIOS DE URGENCIAS, LABORATORIO CLÍNICO, RADIOLOGÍA, CIRUGÍA, ATENCIÓN DE PARTO, INTERNACIÓN Y PROCESO DE ESTERILIZACIÓN EN LA ESE SAN ANTONIO DE SOATA, DEPARTAMENTO DE BOYACA
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN ANTONIO - SOATA	INTERVENTORIA:	UNIÓN TEMPORAL ESE SOATA		

CAPÍTULO:	1,00	PRELIMINARES	ITEM:	1,43	DEMOLICIÓN PISO BALDOSA-MORTERO	UNIDAD:	Metro Cuadrado
-----------	------	--------------	-------	------	---------------------------------	---------	----------------

DIAGRAMA ACOTADO

FOTOGRAFIA REFERENCIA





ELABORÓ:

ING. GENARO A. BAEZ PEREZ
RESIDENTE CONTRATISTA DE OBRA



REVISÓ:

Sebastian Ricardo Mojica
ING. SEBASTIAN RICARDO MOJICA
RESIDENTE CONTRATISTA DE INTERVENTORIA



DEPARTAMENTO DE BOYACA		VERSION 2	
		FECHA	mayo de 2024
MEMORIA DE CANTIDADES		 <small>E.S.E. HOSPITAL SAN ANTONIO DE SOATA</small> <small>BOYACA - COLOMBIA</small>	HOSPITAL SAN ANTONIO DE SOATA
NOMBRE DEL PROYECTO:	REPOSICIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA PARA LOS SERVICIOS DE URGENCIAS, LABORATORIO CLINICO, RADIOLOGÍA, CIRUGÍA, ATENCIÓN DE PARTO, INTERNACIÓN Y PROCESO DE ESTERILIZACIÓN EN LA ESE SAN ANTONIO DE SOATÁ. DEPARTAMENTO DE BOYACÁ		 <small>CONSORCIO SAN ANTONIO - SOATA</small>

CAPITULO:	PRELIMINARES					UNIDAD
ITEM	DESCRIPCION				CANTIDADES	
1,47	DEMOLICIÓN VIGA CONCRETO 25cm-35cm				Metro lineal	
REFERENCIAS		DIMENSIONES			CANTIDADES	
UBICACIÓN Y/O DESCRIPCIÓN		LONGITUD (m)	ALTO (m)	ANCHO (m)	CANT	SUBTOTAL
EJE L ENTRE 7 Y 12 URGENCIAS		6,45			2,00	12,90
EJE B* ENTRE 1* Y 4*		6,45			1,00	6,45
EJE 4* ENTRE B* Y F*		6,45			1,00	6,45
EJE 6* ENTRE A* Y F*		6,45			2,00	12,90
EJE 10* ENTRE A* Y F*		6,45			2,00	12,90
EJE 102 Y 13* ENTRE A* Y F*		6,45			2,00	12,90
EJE 13* ENTRE A* Y F*		6,45			5,00	32,25
TOTAL CANTIDADES DE OBRA						96,75

ELABORO:  ING. GENARO A. BAEZ PEREZ Residente de Obra	REVISO:  ING. SEBASTIAN RICARDO MOJICA Residente de Interventoria
---	--


DEPARTAMENTO DE BOYACA

ANEXO MEMORIA DE CANTIDADES
DIAGRAMA ACOTADO Y FOTOGRAFIA REFERENCIAL



CONTRATO DE OBRA:	No. 054-2024	CONTRATO DE INTERVENTORIA:	No. 084-2024	NOMBRE DEL PROYECTO:	REPOSICIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA PARA LOS SERVICIOS DE URGENCIAS, LABORATORIO CLÍNICO, RADIOLOGÍA, CIRUGÍA, ATENCIÓN DE PARTO, INTERNACIÓN Y PROCESO DE ESTERILIZACIÓN EN LA ESE SAN ANTONIO DE SOATÁ. DEPARTAMENTO DE BOYACA
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN ANTONIO - SOATA	INTERVENTORIA:	UNIÓN TEMPORAL ESE SOATA		
CAPÍTULO:	1,00	PRELIMINARES	1,47	UNIDAD:	Metro lineal

DEMOLICIÓN VIGA CONCRETO 25cm-35cm
FOTOGRAFIA REFERENCIAL






ELABORÓ:

ING. GENARO A. BAEZ PÉREZ
RESIDENTE CONTRATISTA DE OBRA

REVISÓ:

Sebastián Ricardo Mojica
ING. SEBASTIÁN RICARDO MOJICA
RESIDENTE CONTRATISTA DE INTERVENTORIA

DEPARTAMENTO DE BOYACA		VERSION 2	
		FECHA	mayo de 2024
MEMORIA DE CANTIDADES			HOSPITAL SAN ANTONIO DE SOATA
NOMBRE DEL PROYECTO:	REPOSICIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA PARA LOS SERVICIOS DE URGENCIAS, LABORATORIO CLINICO, RADIOLOGÍA, CIRUGÍA, ATENCIÓN DE PARTO, INTERNACIÓN Y PROCESO DE ESTERILIZACIÓN EN LA ESE SAN ANTONIO DE SOATÁ. DEPARTAMENTO DE BOYACÁ		


CAPITULO:	PRELIMINARES					
ITEM	DESCRIPCION				UNIDAD	
1,48	DESMONTE CANALES - BAJANTES.				Metro lineal	
REFERENCIAS		DIMENSIONES			CANTIDADES	
UBICACIÓN Y/O DESCRIPCIÓN		LONGITUD (m)	ALTO (m)	ANCHO (m)	CANT	
					SUBTOTAL	
EJE Z ENTRE 12Y 19		17,03			1,00	17,03
QUIROFANO						
EJE M ENTRE 14 Y 22		16,70			1,00	16,70
EJE 14 ENTRE M Y Z		25,20			1,00	25,20
EJE 22 ENTRE M Y Z		21,95			1,00	21,95
EJE Y ENTRE 16 Y 22		9,88			1,00	9,88
TOTAL CANTIDADES DE OBRA						90,76

ELABORO:  <hr style="border: 0; border-top: 1px solid black; margin-bottom: 5px;"/> ING. GENARO A. BAEZ PEREZ Residente de Obra	REVISO:  <hr style="border: 0; border-top: 1px solid black; margin-bottom: 5px;"/> ING. SEBASTIAN RICARDO MOJICA Residente de Interventoria
---	--

CONTRATO DE OBRA:	No. 054-2024	CONTRATO DE INTERVENTORIA:	No. 084-2024	NOMBRE DEL PROYECTO:	REPOSICIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA PARA LOS SERVICIOS DE URGENCIAS, LABORATORIO CLÍNICO, RADIOLOGÍA, CIRUGÍA, ATENCIÓN DE PARTO, INTERNACIÓN Y PROCESO DE ESTERILIZACIÓN EN LA ESE SAN ANTONIO DE SOATÁ, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN ANTONIO - SOATÁ	INTERVENTORIA:	UNIÓN TEMPORAL ESE SOATÁ		

CAPÍTULO:	1,00	PRELIMINARES	ITEM:	1,48	DESMONTE CANALES - BAJANTES.	UNIDAD:	Metro lineal
-----------	------	--------------	-------	------	------------------------------	---------	--------------

DIAGRAMA ACOTADO



FOTOGRAFIA REFERENCIA






ELABORÓ:

ING. GENARO A. BAEZ PEREZ
RESIDENTE CONTRATISTA DE OBRA



REVISÓ:

Sebastián Ricardo Mojica

ING. SEBASTIAN RICARDO MOJICA
RESIDENTE CONTRATISTA DE INTERVENTORIA

DEPARTAMENTO DE BOYACA		VERSION 2	
		FECHA	mayo de 2024
MEMORIA DE CANTIDADES			
NOMBRE DEL PROYECTO:	REPOSICIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA PARA LOS SERVICIOS DE URGENCIAS, LABORATORIO CLINICO, RADIOLOGÍA, CIRUGÍA, ATENCIÓN DE PARTO, INTERNACIÓN Y PROCESO DE ESTERILIZACIÓN EN LA ESE SAN ANTONIO DE SOATÁ. DEPARTAMENTO DE BOYACÁ	 <small>E.S.E.HOSPITAL SAN ANTONIO DE SOATÁ</small>	 HOSPITAL SAN ANTONIO DE SOATA
			 CONSORCIO SAN ANTONIO - SOATA

CAPITULO:	PRELIMINARES				
ITEM	DESCRIPCION				UNIDAD
1,51	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO REDES HASTA H=50 cm.				Metro Cuadrado
REFERENCIAS		DIMENSIONES			CANTIDADES
UBICACIÓN Y/O DESCRIPCIÓN	LONGITUD (m)	ALTO (m)	ANCHO (m)	CANT	SUBTOTAL
AREA SERVICIO DE SACROS DE CIRUGIA, SACROS DEL PARTO, APOTO DIAGNOSTICO Y LABORATORIO CLINICO	1385,00			1,00	1385,00
AREA SERVICIO DE URGENCIAS Y HOSPITALIZACION	1394,59			1,00	1394,59
AREA ESTERILIZACION	291,28			1,00	291,28
TOTAL CANTIDADES DE OBRA					3.070,87

ELABORO: 	REVISO: 
ING. GENARO A. BAEZ PEREZ Residente de Obra	ING. SEBASTIAN RICARDO MOJICA Residente de Interventoria

DEPARTAMENTO DE BOYACA

ANEXO MEMORIA DE CANTIDADES
DIAGRAMA ACOTADO Y FOTOGRAFIA REFERENCIA

CONTRATO DE OBRA:	No. 054-2024	CONTRATO DE INTERVENTORIA:	No. 064-2024	NOMBRE DEL PROYECTO:	REPOSICIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA PARA LOS SERVICIOS DE URGENCIAS, LABORATORIO CLÍNICO, RADIOLOGÍA, CIRUGÍA, ATENCIÓN DE PARTO, INTERMEDIACIÓN Y PROCESO DE ESTERILIZACIÓN EN LA ESE SAN ANTONIO DE SOATÁ. DEPARTAMENTO DE BOYACA
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN ANTONIO - SOATÁ	INTERVENTORIA:	UNIÓN TEMPORAL ESE SOATÁ		

CAPITULO:	1.00	PRELIMINARES	ITEM:	1.51	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO REDES HASTA H=50 cm.	UNIDAD:	Metro Cuadrado
-----------	------	--------------	-------	------	---	---------	----------------

DIAGRAMA ACOTADO




ELABORÓ:



ING. GENARCÁ. BAEZ FEREZ
RESIDENTE CONTRATISTA DE OBRA

REVISÓ:

Sebastian Ricardo Mojica
ING. SEBASTIAN RICARDO MOJICA
RESIDENTE CONTRATISTA DE INTERVENTORIA

DEPARTAMENTO DE BOYACA		VERSION 2	
		FECHA	mayo de 2024
MEMORIA DE CANTIDADES		E.S.E. HOSPITAL SAN ANTONIO DE SOATA	
		HOSPITAL SAN ANTONIO DE SOATA	
NOMBRE DEL PROYECTO:	REPOSICIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA PARA LOS SERVICIOS DE URGENCIAS, LABORATORIO CLINICO, RADIOLOGÍA, CIRUGÍA, ATENCIÓN DE PARTO, INTERNACIÓN Y PROCESO DE ESTERILIZACIÓN EN LA ESE SAN ANTONIO DE SOATÁ. DEPARTAMENTO DE BOYACÁ	CONSORCIO SAN ANTONIO - SOATA	
			

CAPITULO:	PRELIMINARES				
ITEM	DESCRIPCION				UNIDAD
1,52	REGATAS SOBRE MUROS EN CONCRETO, LADRILLO Y BLOQUE				Metro lineal
REFERENCIAS		DIMENSIONES			CANTIDADES
UBICACIÓN Y/O DESCRIPCIÓN		LONGITUD (m)	ALTO (m)	ANCHO (m)	CANT
PISO 1					
TRAMO 1			0,90		25
TRAMO 2			3,20		17
TRAMO 3			0,40		65
TRAMO 4			1,10		44
TRAMO 5			1,70		34
TRAMO 6			0,80		1
TRAMO 7			2,20		1
TRAMO 8			1,40		2
TRAMO 9			1,00		1
TRAMO 10			1,40		8
TRAMO 11			1,80		1
TRAMO 12			2,60		1
TRAMO 13			1,70		1
TOTAL CANTIDADES DE OBRA					233,20

ELABORO:	REVISO:
 ING. GENARO A. BAEZ PEREZ Residente de Obra	 ING. SEBASTIAN RICARDO MOJICA Residente de Interventoria

DEPARTAMENTO DE BOYACA

ANEXO MEMORIA DE CANTIDADES
DIAGRAMA ACOTADO Y FOTOGRAFIA REFERENCIA



CONTRATO DE OBRA:	No. 054-2024	CONTRATO DE INTERVENTORIA:	No. 084-2024	NOMBRE DEL PROYECTO:	REPOSICIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA PARA LOS SERVICIOS DE URGENCIAS, LABORATORIO CLÍNICO, RADIOLOGÍA, CIRUGÍA, ATENCIÓN DE PARTO, INTERNACIÓN Y PROCESO DE ESTERILIZACIÓN EN LA ESE SAN ANTONIO DE SOATÁ, DEPARTAMENTO DE BOYACA
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN ANTONIO - SOATA	INTERVENTORIA:	UNIÓN TEMPORAL ESE SOATA		
CAPÍTULO:	1.00	PRELIMINARES	ITEM:	1.52	REGATAS SOBRE MUROS EN CONCRETO, LADRILLO Y BLOQUE
					UNIDAD: Metro lineal

DIAGRAMA ACOTADO



FOTOGRAFIA REFERENCIA

ELABORÓ:



ING. GENAROA. BAEZ/PEREZ
RESIDENTE CONTRATISTA DE OBRA

REVISÓ:

Sebastian Ricardo Mojica
ING. SEBASTIAN RICARDO MOJICA
RESIDENTE CONTRATISTA DE INTERVENTORIA

DEPARTAMENTO DE BOYACA		VERSION 2	
		FECHA	mayo de 2024
MEMORIA DE CANTIDADES			HOSPITAL SAN ANTONIO DE SOATA
NOMBRE DEL PROYECTO:	REPOSICIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA PARA LOS SERVICIOS DE URGENCIAS, LABORATORIO CLINICO, RADIOLOGÍA, CIRUGÍA, ATENCIÓN DE PARTO, INTERNACIÓN Y PROCESO DE ESTERILIZACIÓN EN LA ESE SAN ANTONIO DE SOATÁ. DEPARTAMENTO DE BOYACÁ	CONSORCIO SAN ANTONIO - SOATA	

CAPITULO:	PRELIMINARES				
ITEM	DESCRIPCION				UNIDAD
1,54	RETIRO TUBERIA EXISTENTE 0" A 12"				Metro lineal
REFERENCIAS		DIMENSIONES			CANTIDADES
UBICACIÓN Y/O DESCRIPCIÓN		LONGITUD (m)	ALTO (m)	ANCHO (m)	CANT
SALA DE CAMILLAS		26,28			1,00
RED DE AGUA SUMINISTRO 3"					
QUIROFANO		3,20			1,00
		9,53			1,00
		3,20			1,00
		3,28			1,00
		4,53			1,00
		3,20			1,00
		21,91			1,00
		7,10			1,00
		3,20			1,00
		4,95			1,00
URGENCIAS		3,79			1,00
		4,58			1,00
		19,33			1,00
		4,20			1,00
		3,68			1,00
	0,60			1,00	
	2,13			1,00	
RED DE AIRE ACONDICIONADO					
TOTAL CANTIDADES DE OBRA					128,69

ELABORO:	REVISO:
	
ING. GENARO A. BAEZ PEREZ Residente de Obra	ING. SEBASTIAN RICARDO MOJICA Residente de Interventoria

CONTRATO DE OBRA:	No. 054-2024	CONTRATO DE INTERVENTORIA:	No. 084-2024	NOMBRE DEL PROYECTO:	REPOSICIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA PARA LOS SERVICIOS DE URGENCIAS, LABORATORIO CLÍNICO, RADIOLOGÍA, CIRUGÍA, ATENCIÓN DE PARTO, INTERNACIÓN Y PROCESO DE ESTERILIZACIÓN EN LA ESE SAN ANTONIO DE SOATA, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN ANTONIO - SOATA	INTERVENTORIA:	UNIÓN TEMPORAL ESE SOATA		

CAPÍTULO:	1,00	PRELIMINARES	ITEM:	1,54	RETIRO TUBERÍA EXISTENTE 0" A 12"	UNIDAD:	Metro lineal
-----------	------	--------------	-------	------	-----------------------------------	---------	--------------

DIAGRAMA ACOTADO


FOTOGRAFIA REFERENCIA

ELABORÓ:



ING. GENARO A. BAEZ PEREZ
RESIDENTE CONTRATISTA DE OBRA

REVISÓ:

ING. SEBASTIAN RICARDO MOJICA
RESIDENTE CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA

DEPARTAMENTO DE BOYACA		VERSION 2	
		FECHA	mayo de 2024
MEMORIA DE CANTIDADES		 <small>E.S.E. HOSPITAL SAN ANTONIO DE SOATA</small>	HOSPITAL SAN ANTONIO DE SOATA
NOMBRE DEL PROYECTO:	REPOSICIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA PARA LOS SERVICIOS DE URGENCIAS, LABORATORIO CLÍNICO, RADIOLOGÍA, CIRUGÍA, ATENCIÓN DE PARTO, INTERNACIÓN Y PROCESO DE ESTERILIZACIÓN EN LA ESE SAN ANTONIO DE SOATÁ. DEPARTAMENTO DE BOYACÁ		CONSORCIO SAN ANTONIO - SOATA

CAPITULO:	CIMENTACION Y DESAGUES					UNIDAD	
ITEM	DESCRIPCION						
2,05	PEDESTAL CONCRETO 21,1 Mpa (3000 PSI)					Metro Cúbico	
REFERENCIAS			DIMENSIONES		CANTIDADES		
UBICACIÓN Y/O DESCRIPCIÓN			LONGITUD (m)	ALTO (m)	ANCHO (m)	CANT	SUBTOTAL
EJE 2 Y G	0,60	0,40	0,75	1,00	0,18		
EJE 2 Y H	0,60	0,40	2,60	1,00	0,62		
EJE 3 Y EJES A,B,C,D,E	0,60	0,40	0,30	5,00	0,36		
EJE 3 Y F	0,60	0,40	1,05	1,00	0,25		
EJE 3 Y G	0,60	0,40	0,75	1,00	0,18		
EJE 3 Y H	0,60	0,40	1,65	1,00	0,40		
EJE 4 Y EJE A,B	0,60	0,40	0,30	2,00	0,14		
EJE 4 Y EJE C	0,60	0,40	0,85	1,00	0,20		
EJE 4 Y EJES D,E	0,60	0,40	0,75	2,00	0,36		
EJE 4 Y EJE F	0,60	0,40	1,60	1,00	0,38		
EJE 4 Y EJE G	0,60	0,40	1,70	1,00	0,41		
EJE 4 Y EJE H	0,60	0,40	0,90	1,00	0,22		
EJE 4 Y EJE I	0,60	0,40	1,20	1,00	0,29		
EJE 5 Y EJES A,B	0,60	0,40	0,30	2,00	0,14		
EJE 5 Y EJES C,D,F,G,H	0,60	0,40	0,85	5,00	1,02		
EJE 5 Y EJE E	0,60	0,40	0,80	1,00	0,19		
EJE 5 Y EJE I	0,60	0,40	0,90	1,00	0,22		
EJE 6 Y EJES A,B	0,60	0,40	0,30	2,00	0,14		
EJE 6 Y EJES C,D,F,G,H	0,60	0,40	0,85	5,00	1,02		
EJE 6 Y EJE E	0,60	0,40	0,80	1,00	0,19		
EJE 6 Y EJE I	0,60	0,40	0,90	1,00	0,22		
EJE 7 Y EJES A,B	0,60	0,40	0,30	2,00	0,14		
EJE 7 Y EJES C,F,G,I	0,60	0,40	0,90	4,00	0,86		
EJE 7 Y EJES D,E,H	0,60	0,40	0,85	3,00	0,61		
TOTAL CANTIDADES DE OBRA					8,76		

ELABORO:  ING. GENARO A. BAEZ PEREZ Residente de Obra	REVISO:  ING. SEBASTIAN RICARDO MOJICA Residente de Interventoria
---	--

ANEXO MEMORIA DE CANTIDADES
DIAGRAMA ACOTADO Y FOTOGRAFIA REFERENCIA



CONTRATO DE OBRA:	Nº. 054-2024	CONTRATO DE INTERVENTORIA:	Nº. 084-2024	NOMBRE DEL PROYECTO:	REPOSICIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA PARA LOS SERVICIOS DE URGENCIAS, LABORATORIO CLÍNICO, RADIOLOGÍA, CIRUGÍA, ATENCIÓN DE PARTO, INTERNACIÓN Y PROCESO DE ESTERILIZACIÓN EN LA ESE SAN ANTONIO DE SOATÁ, DEPARTAMENTO DE BOYACA
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN ANTONIO - SOATA	INTERVENTORIA:	UNIÓN TEMPORAL ESE SOATA		

CAPÍTULO:	2,00	CIMENTACION Y DESAGUES	ITEM:	2,05	PEDESTAL CONCRETO 21,1 Mpa (3000 PSI)	UNIDAD:	Metro Cúbico
-----------	------	------------------------	-------	------	---------------------------------------	---------	--------------

DIAGRAMA ACOTADO



FOTOGRAFIA REFERENCIA

ELABORÓ:



ING. GENAR G. BAEZ PEREZ
RESIDENTE CONTRATISTA DE OBRA

REVISÓ:

Sebastian Ricardo Mojica
ING. SEBASTIAN RICARDO MOJICA
RESIDENTE CONTRATISTA DE INTERVENTORIA


DEPARTAMENTO DE BOYACA		VERSION 2	
MEMORIA DE CANTIDADES		FECHA	mayo de 2024
NOMBRE DEL PROYECTO:	REPOSICIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA PARA LOS SERVICIOS DE URGENCIAS, LABORATORIO CLÍNICO, RADIOLOGÍA, CIRUGÍA, ATENCIÓN DE PARTO, INTERNACIÓN Y PROCESO DE ESTERILIZACIÓN EN LA ESE SAN ANTONIO DE SOATÁ. DEPARTAMENTO DE BOYACÁ		HOSPITAL SAN ANTONIO DE SOATA
		CONSORCIO SAN ANTONIO - SOATA	

CAPITULO:	CIMENTACION Y DESAGUES				
ITEM	DESCRIPCION				UNIDAD
2,09	CONSTRUCCION DE MUROS EN GAVIONES, INCLUYE MALLA ESLABONADA TRIPLE TORSIÓN CAL. 12				Metro Cúbico
REFERENCIAS		DIMENSIONES			CANTIDADES
UBICACIÓN Y/O DESCRIPCIÓN	LONGITUD (m)	ALTO (m)	ANCHO (m)	CANT	SUBTOTAL
TRAMO 1	25,43	1,30	1,00	1,00	33,06
TRAMO 2	5,20	1,30	1,00	1,00	6,76
TRAMO 3	21,20	1,30	1,00	1,00	27,56
TOTAL CANTIDADES DE OBRA					67,38

ELABORO:	REVISO:
	
ING. GENARO A. BAEZ PEREZ Residente de Obra	ING. SEBASTIAN RICARDO MOJICA Residente de Interventoria

CONTRATO DE OBRA:	No. 054-2024	CONSORCIO SAN ANTONIO - SOATA	CONTRATO DE INTERVENTORIA:	No. 084-2024	REPOSICIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA PARA LOS SERVICIOS DE URGENCIAS, LABORATORIO CLÍNICO, RADIOLOGÍA, CIRUGÍA, ATENCIÓN DE PARTO, INTERNACIÓN Y PROCESO DE ESTERILIZACIÓN EN LA ESE SAN ANTONIO DE SOATÁ. DEPARTAMENTO DE BOYACÁ.
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN ANTONIO - SOATA		INTERVENTORIA:	UNIÓN TEMPORAL ESE SOATA	
CAPÍTULO:	2.00	CIMENTACION Y DESAGUES	ITEM:	2.09	CONSTRUCCION DE MUROS EN GAVIONES, INCLUYE MALLA ESLABONADA TRIPLE TORSION CAL. 12
					UNIDAD: Metro Cúbico

DIAGRAMA ACOTADO



FOTOGRAFIA REFERENCIA



ELABORÓ:






ING. GENARO A. BAEZ PÉREZ
 RESIDENTE CONTRATISTA DE OBRA



REVISÓ:








ING. SEBASTIAN RICARDO MOJICA
 RESIDENTE CONTRATISTA DE INTERVENTORIA

	DEPARTAMENTO DE BOYACA	VERSION 2	
	MEMORIA DE CANTIDADES CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO PARA LA REPOSICIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA PARA LOS SERVICIOS DE URGENCIAS, LABORATORIO, RADIOLOGÍA, ATENCIÓN DE PARTO, HOSPITALIZACION Y ESTERILIZACIÓN EN LA ESE SAN ANTONIO DE SOATÁ. DEPARTAMENTO DE BOYACÁ	FECHA	mayo de 2024
		HOSPITAL SAN ANTONIO DE SOATA	
		CONSORCIO SAN ANTONIO - SOATA	
CONTRATO DE OBRA No. 054 - 2024			

CAPITULO:	ESTRUCTURA					UNIDAD
ITEM	DESCRIPCION					
3,01	COLUMNAS EN CONCRETO 28 MPA (4000 PSI), ALTURA MAYOR A 3 MTS FORMALETA MADERA					Metro Cúbico
REFERENCIAS		DIMENSIONES			CANTIDADES	
UBICACIÓN Y/O DESCRIPCIÓN		LONGITUD (m)	ALTO (m)	ANCHO (m)	CANT	SUBTOTAL
COLUMNAS		0,60	0,40	5,93	54,00	76,87
COLUMNAS		0,35	0,25	8,58	1,00	0,75
PUNTO FIJO						
COLUMNA TIPO 1		0,35	0,45	4,38	6	4,14
COLUMNA TIPO 2		0,35	0,45	5,53	4	3,48
TOTAL CANTIDADES DE OBRA						85,24

ELABORO: 	REVISO: 
ING. GENARO A: BAEZ PEREZ Residente de Obra	ING. SEBASTIAN RICARDO MOJICA Residente de Interventoria



DEPARTAMENTO DE BOYACA		ANEXO MEMORIA DE CANTIDADES DIAGRAMA ACOTADO Y FOTOGRAFIA REFERENCIA	
			
CONTRATO DE OBRA:	No. 054-2024	CONTRATO DE INTERVENTORÍA:	No. 084-2024
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN ANTONIO - SOATA	INTERVENTORIA:	UNIÓN TEMPORAL ESE SOATA
CAPITULO:	3.00	ITEM:	3.01
DIAGRAMA ACOTADO	ESTRUCTURA		
			
			
FOTOGRAFIA REFERENCIA			
OBJETO:	CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO PARA LA REPOSICIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA PARA LOS SERVICIOS DE URGENCIAS, LABORATORIO, RADIOLOGÍA, ATENCIÓN DE PARTO, HOSPITALIZACIÓN Y ESTERILIZACIÓN EN LA ESE SAN ANTONIO DE SOATÁ, DEPARTAMENTO DE BOYACA		
UNIDAD:	COLUMNAS EN CONCRETO 28 MPA (4000 PSI), AL TURA MAYOR A 3 MTS FORMALETA MADERA		
UNIDAD:	Metro Cúbico		

ELABORÓ:

ING. GENARO A. BAEZ PEREZ
RESIDENTE CONTRATISTA DE OBRA

REVISÓ:

Sebastián Ricardo Mojica
ING. SEBASTIAN RICARDO MOJICA
RESIDENTE CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA

DEPARTAMENTO DE BOYACA		VERSION 2	
		FECHA	mayo de 2024
MEMORIA DE CANTIDADES			HOSPITAL SAN ANTONIO DE SOATA
		CONSORCIO SAN ANTONIO - SOATA	
NOMBRE DEL PROYECTO:	REPOSICIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA PARA LOS SERVICIOS DE URGENCIAS, LABORATORIO CLINICO, RADIOLOGÍA, CIRUGÍA, ATENCIÓN DE PARTO, INTERNACIÓN Y PROCESO DE ESTERILIZACIÓN EN LA ESE SAN ANTONIO DE SOATÁ. DEPARTAMENTO DE BOYACÁ		


CAPITULO:	ESTRUCTURA					UNIDAD
ITEM	DESCRIPCION					Metro Cúbico
3,03	VIGA AEREA 21 MPA (3000 PSI)					
REFERENCIAS		DIMENSIONES			CANTIDADES	
UBICACIÓN Y/O DESCRIPCIÓN		LONGITUD (m)	ALTO (m)	ANCHO (m)	CANT	SUBTOTAL
V-301	EJE D1 ENTRE EJES 1 Y 4	17,33	0,45	0,20	1,00	1,56
V-302	EJE E ENTRE EJES 1 Y 4	17,33	0,45	0,40	1,00	3,12
V-303	EJE F ENTRE EJES 1 Y 4	17,33	0,45	0,40	1,00	3,12
V-304	EJE G ENTRE EJES 1 Y 3	10,75	0,45	0,40	1,00	1,94
V-304	EJE G ENTRE EJES 3 Y 4A	3,99	0,45	0,30	1,00	0,54
V-305	EJE G1 ENTRE EJES 4A Y 4	2,97	0,45	0,25	1,00	0,33
V-306	EJE G2 ENTRE EJES 1 Y 3	10,95	0,45	0,20	1,00	0,99
V-307	EJE H ENTRE EJES 3 Y 4	6,38	0,45	0,40	1,00	1,15
V-308	EJE 4 ENTRE EJES G Y H	16,45	0,45	0,40	1,00	2,96
V-313	EJE 4A ENTRE EJES F1 Y G1	5,60	0,45	0,20	1,00	0,50
V-314	EJE 3 ENTRE EJES D1 Y H	16,45	0,45	0,40	1,00	2,96
V-315	EJE 2 ENTRE EJES D1 Y G2	13,22	0,45	0,40	1,00	2,38
V-316	EJE 1 ENTRE EJES D1 Y G2	13,22	0,45	0,40	1,00	2,38
V-101	EJE A1 ENTRE EJES 4 Y 7	14,70	0,20	0,45	1,00	1,32
V-102	EJE A1 ENTRE EJES 1 Y 3	10,95	0,20	0,45	1,00	0,99
V-103	EJE A ENTRE EJES 4 Y 8	21,65	0,40	0,45	1,00	3,90
V-104	EJE A ENTRE EJES 1 Y 3	10,95	0,40	0,45	1,00	1,97
V-105	EJE B ENTRE EJES 4 Y 8	21,65	0,40	0,45	1,00	3,90
V-106	EJE B ENTRE EJES 1 Y 3	10,95	0,45	0,45	1,00	2,22
V-107	EJE B2 ENTRE EJES 3 Y 4	6,38	0,20	0,45	1,00	0,57
V-108	EJE C ENTRE EJES 1 Y 7A	32,53	0,45	0,45	1,00	6,59
V-109	EJE C1 ENTRE EJES 7 Y 8	6,95	0,40	0,45	1,00	1,25
V-111	EJE D ENTRE EJES 1 Y 8	39,35	0,45	0,45	1,00	7,97
V-114	EJE D1 ENTRE EJES 6 Y 7	4,90	0,20	0,45	1,00	0,44
V-115	EJE E ENTRE EJES 1 Y 8	39,35	0,45	0,45	1,00	7,97
V-116	EJE E1 ENTRE EJES 7 Y 8	6,95	0,40	0,45	1,00	1,25
V-117	EJE F ENTRE EJES 1 Y 7A	32,53	0,45	0,45	1,00	6,59
V-118	EJE G ENTRE EJES 4 Y 7	14,70	0,40	0,45	1,00	2,65
V-119	EJE G1 ENTRE EJES 4A Y 4	2,97	0,25	0,45	1,00	0,33
V-120	EJE G ENTRE EJES 1 Y 4A	14,75	0,45	0,45	1,00	2,99
V-121	EJE H ENTRE EJES 1 Y 7	32,03	0,45	0,45	1,00	6,49
V-122	EJE H1 ENTRE EJES 1 Y 3	10,95	0,20	0,45	1,00	0,99
V-123	EJE I ENTRE EJES 4 Y 7	14,70	0,45	0,45	1,00	2,98
V-124	EJE 8 ENTRE EJES A1 Y F1	26,90	0,40	0,45	1,00	4,84
V-126	EJE 7 ENTRE EJES A1 Y I	39,08	0,40	0,45	1,00	7,03
V-130	EJE 6 ENTRE EJES A1 Y I	39,08	0,40	0,45	1,00	7,03
V-131	EJE 5 ENTRE EJES A1 Y I	39,08	0,40	0,45	1,00	7,03
V-136	EJE 4 ENTRE EJES A1 Y I	39,08	0,40	0,45	1,00	7,03
V-138	EJE 4A ENTRE EJES F1 Y G1	5,58	0,20	0,45	1,00	0,50
V-141	EJE 4A ENTRE EJES G1 Y H	4,18	0,20	0,45	1,00	0,38
V-142	EJE 3 ENTRE EJES A1 Y H1	36,71	0,40	0,45	1,00	6,61
V-146	EJE 2 ENTRE EJES A1 Y H1	36,71	0,40	0,45	1,00	6,61
V-147	EJE 1 ENTRE EJES A1 Y H1	36,71	0,40	0,45	1,00	6,61
V-201	EJE A1 ENTRE EJES 4 Y 7	14,70	0,20	0,45	1,00	1,32
V-202	EJE A1 ENTRE EJES 1 Y 3	10,95	0,20	0,45	1,00	0,99

ELABORO:



ING. GENARO A. BAEZ PEREZ
Residente de Obra

REVISO:



ING. SEBASTIAN RICARDO MOJICA
Residente de Interventoria



CONTRATO DE OBRA:	No. 054-2024	CONTRATO DE INTERVENTORIA:	No. 084-2024	NOMBRE DEL PROYECTO:	REPOSICIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA PARA LOS SERVICIOS DE URGENCIAS, LABORATORIO CLÍNICO, RADIOLOGÍA, CIRUGÍA, ATENCIÓN DE PARTO, INTERNACIÓN Y PROCESO DE ESTERILIZACIÓN EN LA ESE SAN ANTONIO DE SOATA, DEPARTAMENTO DE BOYACA
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN ANTONIO - SOATA	INTERVENTORIA:	UNIÓN TEMPORAL ESE SOATA		

CAPÍTULO:	3.00	ESTRUCTURA	ITEM:	3.03	VIGA AEREA 21 MPA (3000 PSI)	UNIDAD:	Metro Cubico
-----------	------	------------	-------	------	------------------------------	---------	--------------

DIAGRAMA ACOTADO


FOTOGRAFIA REFERENCIA

ELABORÓ:



 ING. GENARO A. BAEZ PEREZ
 RESIDENTE CONTRATISTA DE OBRA

REVISÓ:

 ING. SEBASTIAN RICARDO MOJICA
 RESIDENTE CONTRATISTA DE INTERVENTORIA

DEPARTAMENTO DE BOYACA		VERSION 2	
		FECHA	mayo de 2024
MEMORIA DE CANTIDADES		 <small>E.S. HOSPITAL SAN ANTONIO DE SOATÁ</small>	HOSPITAL SAN ANTONIO DE SOATÁ
NOMBRE DEL PROYECTO:	REPOSICIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA PARA LOS SERVICIOS DE URGENCIAS, LABORATORIO CLINICO, RADIOLOGÍA, CIRUGÍA, ATENCIÓN DE PARTO, INTERNACIÓN Y PROCESO DE ESTERILIZACIÓN EN LA ESE SAN ANTONIO DE SOATÁ. DEPARTAMENTO DE BOYACÁ		CONSORCIO SAN ANTONIO - SOATA

CAPITULO:		ESTRUCTURA				
ITEM	DESCRIPCION					UNIDAD
3,05	ESCALERA MACIZA 21 Mpa-(3000PSI)					Metro Cúbico
REFERENCIAS		DIMENSIONES				CANTIDADES
UBICACIÓN Y/O DESCRIPCIÓN		LONGITUD (m)	ALTO (m)	ANCHO (m)	CANT	SUBTOTAL
PLACA 1 ESCALERA PISO 1 A 2		2,70	1,30	0,15	2,00	1,05
PLACA 2 ESCALERA PISO 1 A 2		1,50	1,30	0,15	1,00	0,29
DESCANSO ESCALERA PISO 1 A 2		1,30	1,30	0,15	2,00	0,51
PASOS 1 ESCALERA PISO 1 A 2		0,30	1,30	0,09	25,00	0,88
PLACA 1 ESCALERA PISO 2 A 3		2,70	1,30	0,15	2,00	1,05
PLACA 2 ESCALERA PISO 2 A 3		1,50	1,30	0,15	1,00	0,29
DESCANSO ESCALERA PISO 2 A 3		1,30	1,30	0,15	2,00	0,51
PASOS ESCALERA PISO 2 A 3		0,30	1,30	0,09	22,00	0,77
PUNTO FIJO						
PLACA 1 ESCALERA PISO 1		2,40	1,40	0,15	1,00	0,50
PLACA 2 ESCALERA PISO 1		1,20	1,40	0,15	1,00	0,25
DESCANSO 1 ESCALERA PISO 1		1,65	1,40	0,15	1,00	0,35
DESCANSO 2 ESCALERA PISO 1		1,65	1,40	0,15	1,00	0,35
PASOS ESCALERA PISO 1		0,30	1,40	0,15	15,00	0,95
PLACA 1 ESCALERA PISO 2		3,61	1,40	0,15	1,00	0,76
PLACA 2 ESCALERA PISO 2		3,61	1,40	0,15	1,00	0,76
DESCANSO 1 ESCALERA PISO 2		1,34	1,40	0,15	1,00	0,28
DESCANSO 2 ESCALERA PISO 2		1,34	1,40	0,15	1,00	0,28
PASOS ESCALERA PISO 2		0,30	1,40	0,09	26,00	0,98
TOTAL CANTIDADES DE OBRA						10,81


ELABORO:  <hr/> ING. GENARO A. BAEZ PEREZ Residente de Obra	REVISO:  <hr/> ING. SEBASTIAN RICARDO MOJICA Residente de Interventoria
---	--

DEPARTAMENTO DE BOYACA

ANEXO MEMORIA DE CANTIDADES
DIAGRAMA ACOTADO Y FOTOGRAFIA REFERENCIA

CONTRATO DE OBRA:	No. 054-2024	CONTRATO DE INTERVENTORIA:	No. 084-2024	NOMBRE DEL PROYECTO:	REPOSICIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA PARA LOS SERVICIOS DE URGENCIAS, LABORATORIO CLÍNICO, RADIOLOGÍA, CIRUGÍA, ATENCIÓN DE PARTO, INTERNACIÓN Y PROCESO DE ESTERILIZACIÓN EN LA ESE SAN ANTONIO DE SOATA. DEPARTAMENTO DE BOYACÁ
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN ANTONIO - SOATA	INTERVENTORIA:	UNIÓN TEMPORAL ESE SOATA	UNIDAD:	Metro Cúbico
CAPÍTULO:	3.00	ESTRUCTURA	ITEM:	3.05	ESCALERA MACIZA 21 Mpa. (3000PSI)

DIAGRAMA ACOTADO



ELABORÓ:



(Handwritten signature)

ING. GENARO A. BAEZ PEREZ
RESIDENTE CONTRATISTA DE OBRA



REVISÓ:

(Handwritten signature)

ING. SEBASTIAN RICARDO MOJICA
RESIDENTE CONTRATISTA DE INTERVENTORIA

DEPARTAMENTO DE BOYACA		VERSION 2	
		FECHA	mayo de 2024
MEMORIA DE CANTIDADES			
NOMBRE DEL PROYECTO:	REPOSICIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA PARA LOS SERVICIOS DE URGENCIAS, LABORATORIO CLÍNICO, RADIOLOGÍA, CIRUGÍA, ATENCIÓN DE PARTO, INTERNACIÓN Y PROCESO DE ESTERILIZACIÓN EN LA ESE SAN ANTONIO DE SOATÁ. DEPARTAMENTO DE BOYACÁ		HOSPITAL SAN ANTONIO DE SOATA
		CONSORCIO SAN ANTONIO - SOATA	

CAPITULO:	ESTRUCTURA					UNIDAD
ITEM	DESCRIPCION					
3,06	VIGA AMARRE SOBRE MURO 21 MPA 3000 PSI					Metro Cúbico
REFERENCIAS		DIMENSIONES			CANTIDADES	
UBICACIÓN Y/O DESCRIPCIÓN		LONGITUD (m)	ALTO (m)	ANCHO (m)	CANT	SUBTOTAL
TRAMO 1		396,40	0,20	0,30	1,00	23,78
TRAMO 2		315,20	0,20	0,30	1,00	18,91
TRAMO 3		183,20	0,20	0,30	1,00	10,99
TRAMO 3		201,90	0,20	0,30	1,00	12,11
TOTAL CANTIDADES DE OBRA						65,80

ELABORO:	REVISO:
	
ING. GENARO A. BAEZ PEREZ Residente de Obra	ING. SEBASTIAN RICARDO MOJICA Residente de Interventoria


DEPARTAMENTO DE BOYACA

ANEXO MEMORIA DE CANTIDADES
DIAGRAMA ACOTADO Y FOTOGRAFIA REFERENCIA

CONTRATO DE OBRA:	No. 054-2024	CONTRATO DE INTERVENTORIA:	No. 084-2024	NOMBRE DEL PROYECTO:	REPOSICIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA PARA LOS SERVICIOS DE URGENCIAS, LABORATORIO CLÍNICO, RADIOLOGÍA, CIRUGÍA, ATENCIÓN DE PARTO, INTERNACIÓN Y PROCESO DE ESTERILIZACIÓN EN LA ESE SAN ANTONIO DE SOATÁ, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN ANTONIO - SOATA	INTERVENTORIA:	UNIÓN TEMPORAL ESE SOATA		

CAPÍTULO:	3,00	ESTRUCTURA	ITEM:	3,06	VIGA AMARRE SOBRE MURO 21 MPA 3000 PSI	UNIDAD:	Metro Cúbico
-----------	------	------------	-------	------	--	---------	--------------

DIAGRAMA ACOTADO



FOTOGRAFIA REFERENCIA



ELABORÓ:


ING. GENARC A. BNEZ FEREZ

ING. GENARC A. BNEZ FEREZ
RESIDENTE CONTRATISTA DE OBRA



REVISÓ:

Sebastian Ricardo Mojica

ING. SEBASTIAN RICARDO MOJICA
RESIDENTE CONTRATISTA DE INTERVENTORIA

DEPARTAMENTO DE BOYACA		VERSION 2	
		FECHA	mayo de 2024
MEMORIA DE CANTIDADES		 I.E. HOSPITAL SAN ANTONIO DE SOATÁ NIT 90.001.198.017.0001	HOSPITAL SAN ANTONIO DE SOATÁ
NOMBRE DEL PROYECTO:	REPOSICIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA PARA LOS SERVICIOS DE URGENCIAS, LABORATORIO CLINICO, RADIOLOGÍA, CIRUGÍA, ATENCIÓN DE PARTO, INTERNACIÓN Y PROCESO DE ESTERILIZACIÓN EN LA ESE SAN ANTONIO DE SOATÁ. DEPARTAMENTO DE BOYACÁ		CONSORCIO SAN ANTONIO - SOATA

CAPITULO:		ESTRUCTURA				
ITEM	DESCRIPCIÓN				UNIDAD	
3,09	CONCRETO VIGAS DE AMARRE 21 MPA, SECCION RECTANGULAR				Metro Cúbico	
REFERENCIAS		DIMENSIONES			CANTIDADES	
UBICACIÓN Y/O DESCRIPCIÓN		LONGITUD (m)	ALTO (m)	ANCHO (m)	CANT	SUBTOTAL
VC-22 EJES 2 Y 3 ENTRE EJES A'Y H'		41,52	0,50	0,40	2,00	16,61
PUNTO FIJO						
VC-R EJE 2a Y 3c ENTRE EJES Aa Y Dd		12,03	0,30	0,40	1,00	1,44
VC-R EJE 4d ENTRE EJES Bb' Y Dd		5,65	0,30	0,40	1,00	0,68
TOTAL CANTIDADES DE OBRA					18,73	

ELABORO:  <hr/> ING. GENARO A. BAEZ PEREZ Residente de Obra	REVISO:  <hr/> ING. SEBASTIAN RICARDO MOJCA Residente de Interventoria
---	---

DEPARTAMENTO DE BOYACA

ANEXO MEMORIA DE CANTIDADES
DIAGRAMA ACOTADO Y FOTOGRAFIA REFERENCIA



CONTRATO DE OBRA:	Nº. 054-2024	CONTRATO DE INTERVENTORIA:	Nº. 084-2024	NOMBRE DEL PROYECTO:	REPOSICIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA PARA LOS SERVICIOS DE URGENCIAS, LABORATORIO CLÍNICO, RADIOLOGÍA, CIRUGÍA, ATENCIÓN DE PARTO, INTERNACIÓN Y PROCESO DE ESTERILIZACIÓN EN LA ESE SAN ANTONIO DE SOATÁ, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ.	
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN ANTONIO - SOATÁ	INTERVENTORIA:	UNIÓN TEMPORAL ESE SOATÁ			
CAPÍTULO:	3,00	ESTRUCTURA	ITEM:	3,09	UNIDAD:	Metro Cúbico

DIAGRAMA ACOTADO

CONCRETO VIGAS DE AMARRE 21 MPA, SECCION RECTANGULAR

FOTOGRAFIA REFERENCIA

ELABORÓ:
ING. GENARO A. BAEZ PEREZ
RESIDENTE CONTRATISTA DE OBRA

REVISÓ:
ING. SEBASTIAN RICARDO MOJICA
RESIDENTE CONTRATISTA DE INTERVENTORIA

DEPARTAMENTO DE BOYACA

ANEXO MEMORIA DE CANTIDADES
DIAGRAMA ACOTADO Y FOTOGRAFIA REFERENCIA



CONTRATO DE OBRA: No. 054-2024		CONTRATO DE INTERVENTORIA: No. 084-2024		NOMBRE DEL PROYECTO: REPOSICIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA PARA LOS SERVICIOS DE URGENCIAS, LABORATORIO CLÍNICO, RADIOLOGÍA, CIRUGÍA, ATENCIÓN DE PARTO, INTERVENCIÓN Y PROCESO DE ESTERILIZACIÓN EN LA ESE SAN ANTONIO DE SOATA. DEPARTAMENTO DE BOYACA
CONTRATISTA: CONSORCIO SAN ANTONIO - SOATA		INTERVENTORIA: UNIÓN TEMPORAL ESE SOATA		

CAPÍTULO: 3.00	ESTRUCTURA	ITEM: 3.10	SUMINISTRO Y AMARRE MALLA ELECTROSOLDADA 6 MM	UNIDAD: Kilogramo
----------------	------------	------------	---	-------------------



DIAGRAMA ACOTADO

FOTOGRAFIA REFERENCIA

18 mar 2025 4:11 22 p.m.
E/2 a 7a, Q16 #3/a, Soatá, Boyacá, Colombia

ELABORÓ:
ING. GENARO A. BAEZ PEREZ
RESIDENTE CONTRATISTA DE OBRA

REVISÓ:
Sebastián Fierro de Algeico
ING. SEBASTIAN RICARDO MOJICA
RESIDENTE CONTRATISTA DE INTERVENTORIA

DEPARTAMENTO DE BOYACA		VERSION 2	
		FECHA	mayo de 2024
MEMORIA DE CANTIDADES			
NOMBRE DEL PROYECTO:	REPOSICIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA PARA LOS SERVICIOS DE URGENCIAS, LABORATORIO CLÍNICO, RADIOLOGÍA, CIRUGÍA, ATENCIÓN DE PARTO, INTERNACIÓN Y PROCESO DE ESTERILIZACIÓN EN LA ESE SAN ANTONIO DE SOATÁ. DEPARTAMENTO DE BOYACÁ		HOSPITAL SAN ANTONIO DE SOATA
		CONSORCIO SAN ANTONIO - SOATA	


CAPITULO:	ESTRUCTURA					UNIDAD
ITEM	DESCRIPCION					
3,11	SUMINISTRO FIGURADO Y AMARRE DE ACERO 60000 PSI 420 MPA					Kilogramo
REFERENCIAS		DIMENSIONES			CANTIDADES	
UBICACIÓN Y/O DESCRIPCIÓN		AREA	ALTO (m)	ANCHO (m)	CANT	SUBTOTAL
VIGAS PISO 3		15165,41			1,00	15165,41
VIGAS CUBIERTA		2946,58			1,00	2946,58
VIGA CANAL		490,60			1,00	490,60
ESCALERA -2.70		371,47			1,00	371,47
ESCALERA PISO 1 A 2		294,02			1,00	294,02
ESCALERA PISO 2 A 3		294,02			1,00	294,02
COLUMNETAS		5,96			200,00	1192,00
PLACA ASCENSOR		326,26			1,00	326,26
FOSO ASCENSOR		725,94			1,00	725,94
RAMPA + 0.30		75,15			1,00	75,15
FLEJES						
VIGAS PISO 3		5878,00			1,00	5878,00
VIGAS CUBIERTA		2930,05			1,00	2930,05
TOTAL CANTIDADES DE OBRA						30.689,50

ELABORO:



ING. GENARO A. BAEZ PEREZ
Residente de Obra

REVISO:



ING. SEBASTIAN RICARDO MOJICA
Residente de Interventoria

DEPARTAMENTO DE BOYACA		ANEXO MEMORIA DE CANTIDADES DIAGRAMA ACOTADO Y FOTOGRAFIA REFERENCIA		REPOSICIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA PARA LOS SERVICIOS DE URGENCIAS, LABORATORIO CLÍNICO, RADIOLOGÍA, CIRUGÍA, ATENCIÓN DE PARTO, INTERNACIÓN Y PROCESO DE ESTERILIZACIÓN EN LA ESE SAN ANTONIO DE SOATÁ. DEPARTAMENTO DE BOYACA	
CONTRATO DE OBRA:	Nº. 054-2024	CONTRATO DE INTERVENTORIA:	No. 084-2024	NOMBRE DEL PROYECTO:	REPOSICIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA PARA LOS SERVICIOS DE URGENCIAS, LABORATORIO CLÍNICO, RADIOLOGÍA, CIRUGÍA, ATENCIÓN DE PARTO, INTERNACIÓN Y PROCESO DE ESTERILIZACIÓN EN LA ESE SAN ANTONIO DE SOATÁ. DEPARTAMENTO DE BOYACA
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN ANTONIO - SOATA	INTERVENTORIA:	UNIÓN TEMPORAL ESE SOATA	UNIDAD:	Kilogramo
CAPÍTULO:	3,00	ESTRUCTURA	3,11	UNIDAD:	Kilogramo
DIAGRAMA ACOTADO					

PLANTA ESCALERA DE N+0.00 A N+4.63
ESCALA 1:25



CORTE E2-E2
ESCALERA N+0.00 A N+4.63
ESCALA 1:25

11 de 2024 8:48:52 a.m.
Vía: Cl. b #7a/6, Salto Páez, Colombia

FOTOGRAFIA REFERENCIA

ELABORÓ: ING. GENARO A. BAEZ PEREZ
RESIDENTE CONTRATISTA DE OBRA

REVISÓ: Sebastian Ricardo Mojica
ING. SEBASTIAN RICARDO MOJICA
RESIDENTE CONTRATISTA DE INTERVENTORIA

DEPARTAMENTO DE BOYACA		VERSION 2	
		FECHA	mayo de 2024
MEMORIA DE CANTIDADES		 HOSPITAL SAN ANTONIO DE SOATA	 CONSORCIO SAN ANTONIO - SOATA
NOMBRE DEL PROYECTO:	REPOSICIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA PARA LOS SERVICIOS DE URGENCIAS, LABORATORIO CLÍNICO, RADIOLOGÍA, CIRUGÍA, ATENCIÓN DE PARTO, INTERNACIÓN Y PROCESO DE ESTERILIZACIÓN EN LA ESE SAN ANTONIO DE SOATÁ. DEPARTAMENTO DE BOYACÁ		

CAPITULO:	ESTRUCTURA					
ITEM	DESCRIPCIÓN				UNIDAD	
3,13	CONSTRUCCION DE VIGA CANAL EN CONCRETO IMPERMEABILIZADO 28MPa - (4000 PSI)				Metro Cúbico	
REFERENCIAS		DIMENSIONES			CANTIDADES	
UBICACIÓN Y/O DESCRIPCIÓN		LONGITUD (m)	ALTO (m)	ANCHO (m)	CANT	
					SUBTOTAL	
tramo 1		12,67	0,10	0,65	1,00	0,82
tramo2		12,67	0,10	0,65	1,00	0,82
tramo3		17,97	0,10	0,65	1,00	1,17
tramo4		17,97	0,10	0,65	1,00	1,17
tramo5		16,05	0,10	0,65	1,00	1,04
tramo6		21,35	0,10	0,65	1,00	1,39
tramo7		15,02	0,10	0,65	1,00	0,98
tramo8		15,02	0,10	0,65	1,00	0,98
tramo 1		12,67	0,10	0,45	1,00	0,57
tramo2		12,67	0,10	0,45	1,00	0,57
tramo3		17,97	0,10	0,45	1,00	0,81
tramo4		17,97	0,10	0,45	1,00	0,81
tramo5		16,05	0,10	0,45	1,00	0,72
tramo6		21,35	0,10	0,45	1,00	0,96
tramo7		15,02	0,10	0,45	1,00	0,68
tramo8		15,02	0,10	0,45	1,00	0,68
TOTAL CANTIDADES DE OBRA					14,16	

ELABORO:  ING. GENARO A. BAEZ PEREZ Residente de Obra	REVISO:  ING. SEBASTIAN RICARDO MOJICA Residente de Interventoria
---	--

DEPARTAMENTO DE BOYACA

ANEXO MEMORIA DE CANTIDADES
DIAGRAMA ACOTADO Y FOTOGRAFIA REFERENCIA

CONTRATO DE OBRA:	No. 054-2024	CONTRATO DE INTERVENTORIA:	No. 084-2024	NOMBRE DEL PROYECTO:	REPOSICIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA PARA LOS SERVICIOS DE URGENCIAS, LABORATORIO CLÍNICO, RADIOLOGÍA, CIRUGÍA, ATENCIÓN DE PARTO, INTERNACIÓN Y PROCESO DE ESTERILIZACIÓN EN LA ESE SAN ANTONIO DE SOATA. DEPARTAMENTO DE BOYACA	
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN ANTONIO - SOATA	INTERVENTORIA:	UNIÓN TEMPORAL ESE SOATA			
CAPÍTULO:	3.00	ESTRUCTURA	ITEM:	3.13	CONSTRUCCIÓN DE VIGA CANAL EN CONCRETO IMPERMEABILIZADO 28MPa - (4000 PSI)	
DIAGRAMA ACOTADO					UNIDAD:	Metro Cúbico



VIGA CANAL TIPO 1
ESCALA 1:10

ELABORÓ:



ING. GENARGO A. BAEZ PEREZ
RESIDENTE CONTRATISTA DE OBRA

REVISÓ:

Sebastian Ricardo Mojica
ING. SEBASTIAN RICARDO MOJICA
RESIDENTE CONTRATISTA DE INTERVENTORIA

DEPARTAMENTO DE BOYACA		VERSION 2	
		FECHA	mayo de 2024
MEMORIA DE CANTIDADES			HOSPITAL SAN ANTONIO DE SOATA
NOMBRE DEL PROYECTO:	REPOSICIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA PARA LOS SERVICIOS DE URGENCIAS, LABORATORIO CLINICO, RADIOLOGÍA, CIRUGÍA, ATENCIÓN DE PARTO, INTERNACIÓN Y PROCESO DE ESTERILIZACIÓN EN LA ESE SAN ANTONIO DE SOATÁ. DEPARTAMENTO DE BOYACÁ	CONSORCIO SAN ANTONIO - SOATA	

CAPITULO:	ESTRUCTURA						
ITEM	DESCRIPCION					UNIDAD	
3,14	SUMINISTRO E INSTALACION JUNTA DE DILATAACION CONSTRUCTIVA					Metro lineal	
REFERENCIAS			DIMENSIONES			CANTIDADES	
UBICACIÓN Y/O DESCRIPCIÓN			LONGITUD (m)	ALTO (m)	ANCHO (m)	CANT	SUBTOTAL
ZONA DE URGENCIAS							
PUENTE PEATONAL						5,30	5,30
PUENTE VEHICULAR						10,50	10,50
TOTAL CANTIDADES DE OBRA						15,80	



ELABORO:  <hr/> ING. GENARO A. BAEZ PEREZ Residente de Obra	REVISO:  <hr/> ING. SEBASTIAN RICARDO MOJICA Residente de Interventoria
---	--

DEPARTAMENTO DE BOYACA

ANEXO MEMORIA DE CANTIDADES
DIAGRAMA ACOTADO Y FOTOGRAFIA REFERENCIA

CONTRATO DE OBRA:	No. 054-2024	CONTRATO DE INTERVENTORIA:	No. 084-2024	NOMBRE DEL PROYECTO:	REPOSICIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA PARA LOS SERVICIOS DE URGENCIAS, LABORATORIO CLÍNICO, RADIOLOGÍA, CIRUGÍA, ATENCIÓN DE PARTO, INTERNACIÓN Y PROCESO DE ESTERILIZACIÓN EN LA ESE SAN ANTONIO DE SOATA. DEPARTAMENTO DE BOYACA
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN ANTONIO - SOATA	INTERVENTORIA:	UNIÓN TEMPORAL ESE SOATA		
CAPÍTULO:	3.00	ITEM:	3.14	UNIDAD:	Metro lineal

DIAGRAMA ACOTADO



FOTOGRAFIA REFERENCIA


SUMINISTRO E INSTALACION JUNTA DE DILATACION CONSTRUCTIVA

ELABORÓ:

ING. GENARCÁ. BAEZ PEREZ
RESIDENTE CONTRATISTA DE OBRA

REVISÓ:

ING. SEBASTIAN RICARDO MOJICA
RESIDENTE CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA

DEPARTAMENTO DE BOYACA		VERSION 2	
		FECHA	mayo de 2024
MEMORIA DE CANTIDADES		 <small>E.S.E. HOSPITAL SAN ANTONIO DE SOATÁ</small> <small>BOYACÁ - 20081100001</small>	HOSPITAL SAN ANTONIO DE SOATÁ
NOMBRE DEL PROYECTO:	REPOSICIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA PARA LOS SERVICIOS DE URGENCIAS, LABORATORIO CLINICO, RADIOLOGÍA, CIRUGÍA, ATENCIÓN DE PARTO, INTERNACIÓN Y PROCESO DE ESTERILIZACIÓN EN LA ESE SAN ANTONIO DE SOATÁ. DEPARTAMENTO DE BOYACÁ		CONSORCIO SAN ANTONIO - SOATÁ


CAPITULO:		INSTALACIONES HIDROSANITARIAS				
ITEM	DESCRIPCION					UNIDAD
4,22	TUBERIA DE 4" PVC SANITARIA, INCLUYE INSTALACION					Metro lineal
REFERENCIAS		DIMENSIONES			CANTIDADES	
UBICACIÓN Y/O DESCRIPCIÓN		LONGITUD (m)	ALTO (m)	ANCHO (m)	CANT	SUBTOTAL
REDES PATOGENAS						
POZETA OBSERVACION Y BAJANTE 2DO PISO		10,39			1,00	10,39
		11,76			1,00	11,76
TRABAJO SUCIO						
		2,87			1,00	2,87
		8,81			1,00	8,81
		7,11			1,00	7,11
FILTRO MD						
		1,18			1,00	1,18
		5,30			1,00	5,30
		9,84			1,00	9,84
FILTRO PACIENTES						
		2,74			1,00	2,74
REDES SANITARIAS						
LABORATORIO						
		14,81			1,00	14,81
		12,65			1,00	12,65
AGUAS LLUVIAS						
LABORATORIO						
		7,20			1,00	7,20
		11,76			1,00	11,76
RECEPCION Y ENTREGA						
		13,58			1,00	13,58
TOTAL CANTIDADES DE OBRA						120,00

ELABORO:



ING. GENARO A. BAEZ PÉREZ
Residente de Obra

REVISO:




ING. SEBASTIAN RICARDO MOJICA
Residente de Interventoría

DEPARTAMENTO DE BOYACA

ANEXO MEMORIA DE CANTIDADES
DIAGRAMA ACOTADO Y FOTOGRAFIA REFERENCIA

CONTRATO DE OBRA:	No. 054-2024	CONTRATO DE INTERVENTORIA:	No. 084-2024	NOMBRE DEL PROYECTO:	REPOSICIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA PARA LOS SERVICIOS DE URGENCIAS, LABORATORIO CLÍNICO, RADIOLOGÍA, CIRUGÍA, ATENCIÓN DE PARTO, INTERNACIÓN Y PROCESO DE ESTERILIZACIÓN EN LA ESE SAN ANTONIO DE SOATA. DEPARTAMENTO DE BOYACA.
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN ANTONIO - SOATA	INTERVENTORIA:	UNIÓN TEMPORAL ESE SOATA		
CAPÍTULO:	4.00	INSTALACIONES HIDROSANITARIAS	ITEM:	4.22	TUBERIA DE 4" PVC SANITARIA, INCLUYE INSTALACION
					UNIDAD: Metro lineal

DIAGRAMA ACOTADO



FOTOGRAFIA REFERENCIA



ELABORÓ:

REVISÓ:

ING. GENARO A. BAEZ PEREZ
RESIDENTE CONTRATISTA DE OBRA

ING. SEBASTIAN RICARDO MOJICA
RESIDENTE CONTRATISTA DE INTERVENTORIA

Sebastián Ricardo Mojica

DEPARTAMENTO DE BOYACA



ANEXO MEMORIA DE CANTIDADES
DIAGRAMA ACOTADO Y FOTOGRAFIA REFERENCIA

CONTRATO DE OBRA:	No. 054-2024	CONTRATO DE INTERVENTORIA:	No. 084-2024	NOMBRE DEL PROYECTO:	REPOSICIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA PARA LOS SERVICIOS DE URGENCIAS, LABORATORIO CLÍNICO, RADIOLOGÍA, CIRUGÍA, ATENCIÓN DE PARTO, INTERNACIÓN Y PROCESO DE ESTERILIZACIÓN EN LA ESE SAN ANTONIO DE SOATÁ, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN ANTONIO - SOATA	INTERVENTORIA:	UNIÓN TEMPORAL ESE SOATA		

CAPÍTULO:	4,00	INSTALACIONES HIDROSANITARIAS	ITEM:	4,23	TUBERÍA DE 6" PVC SANITARIA, INCLUYE INSTALACION	UNIDAD:	Metro lineal
-----------	------	-------------------------------	-------	------	--	---------	--------------

DIAGRAMA ACOTADO



FOTOGRAFIA REFERENCIA




ELABORÓ:





ING. GENARCÁ BAEZ PÉREZ
RESIDENTE CONTRATISTA DE OBRA

REVISÓ:



ING. SEBASTIÁN RICARDO MOJICA
RESIDENTE CONTRATISTA DE INTERVENTORIA

DEPARTAMENTO DE BOYACA		VERSION 2	
		FECHA	mayo de 2024
MEMORIA DE CANTIDADES			
NOMBRE DEL PROYECTO:	REPOSICIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA PARA LOS SERVICIOS DE URGENCIAS, LABORATORIO CLÍNICO, RADIOLOGÍA, CIRUGÍA, ATENCIÓN DE PARTO, INTERNACIÓN Y PROCESO DE ESTERILIZACIÓN EN LA ESE SAN ANTONIO DE SOATÁ. DEPARTAMENTO DE BOYACÁ		HOSPITAL SAN ANTONIO DE SOATA
		CONSORCIO SAN ANTONIO - SOATA	

CAPITULO:	INSTALACIONES HIDROSANITARIAS					
ITEM	DESCRIPCION					UNIDAD
4,24	SUMINISTRO E INSTALACION CODO PVC SANITARIO D=4"					Unidad
REFERENCIAS		DIMENSIONES			CANTIDADES	
UBICACIÓN Y/O DESCRIPCIÓN		LONGITUD (m)	ALTO (m)	ANCHO (m)	CANT	SUBTOTAL
REDES AGUAS LLUVIAS						
BAJANTES AGUAS LLUVIAS					6,00	6,00
BAJANTES AGUAS LLUVIAS					12,00	12,00
AGUAS RESICUALES					10,00	10,00
AGUAS PATOGENAS					3,00	3,00
TOTAL CANTIDADES DE OBRA						31,00

ELABORO: 

ING. GENARO A. BAEZ PEREZ

Residente de Obra

REVISO: 

ING. SEBASTIAN RICARDO MOJICA

Residente de Interventoria

DEPARTAMENTO DE BOYACA


ANEXO MEMORIA DE CANTIDADES
DIAGRAMA ACOTADO Y FOTOGRAFIA REFERENCIA


CONTRATO DE OBRA:	No. 054-2024	CONTRATO DE INTERVENTORIA:	No. 064-2024	NOMBRE DEL PROYECTO:	REPOSICIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA PARA LOS SERVICIOS DE URGENCIAS, LABORATORIO CLÍNICO, RADIOLOGÍA, CIRUGÍA, ATENCIÓN DE PARTO, INTERNACIÓN Y PROCESO DE ESTERILIZACIÓN EN LA ESE SAN ANTONIO DE SOATA. DEPARTAMENTO DE BOYACA
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN ANTONIO - SOATA	INTERVENTORIA:	UNIÓN TEMPORAL ESE SOATA		

CAPÍTULO:	4,00	INSTALACIONES HIDROSANITARIAS	ITEM:	4,24	SUMINISTRO E INSTALACION CODO PVC SANITARIO D=4"	UNIDAD:	Unidad
-----------	------	-------------------------------	-------	------	--	---------	--------

DIAGRAMA ACOTADO



FOTOGRAFIA REFERENCIA





ELABORÓ:

 ING. GENARO A. BAEZ PEREZ
 RESIDENTE CONTRATISTA DE OBRA

REVISÓ:

 ING. SEBASTIAN RICARDO MOJICA
 RESIDENTE CONTRATISTA DE INTERVENTORIA

DEPARTAMENTO DE BOYACA		VERSION 2	
MEMORIA DE CANTIDADES		FECHA	mayo de 2024
NOMBRE DEL PROYECTO:	REPOSICIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA PARA LOS SERVICIOS DE URGENCIAS, LABORATORIO CLINICO, RADIOLOGÍA, CIRUGÍA, ATENCIÓN DE PARTO, INTERNACIÓN Y PROCESO DE ESTERILIZACIÓN EN LA ESE SAN ANTONIO DE SOATÁ. DEPARTAMENTO DE BOYACÁ		HOSPITAL SAN ANTONIO DE SOATA
		CONSORCIO SAN ANTONIO - SOATA	

CAPITULO:	INSTALACIONES HIDROSANITARIAS				
ITEM	DESCRIPCION				UNIDAD
4,25	SUMINISTRO E INSTALACION CODO PVC SANITARIO D=6"				Unidad
REFERENCIAS		DIMENSIONES			CANTIDADES
UBICACIÓN Y/O DESCRIPCIÓN		LONGITUD (m)	ALTO (m)	ANCHO (m)	CANT
					SUBTOTAL
REDES AGUAS LLUVIAS					
BAJANTES AGUAS LLUVIAS					4,00
ESTERILIZACION					
BAJANTE AGUAS LLUVIAS					3,00
TOTAL CANTIDADES DE OBRA					7,00

ELABORO:		REVISO:	
ING. GENARO A. BAEZ PEREZ Residente de Obra		ING. SEBASTIAN RICARDO MOJICA Residente de Interventoria	

DEPARTAMENTO DE BOYACA

ANEXO MEMORIA DE CANTIDADES
DIAGRAMA ACOTADO Y FOTOGRAFIA REFERENCIA

CONTRATO DE OBRA:	No. 054-2024	CONTRATO DE INTERVENTORIA:	No. 084-2024	NOMBRE DEL PROYECTO:	REFORMA DE INFRAESTRUCTURA FISICA PARA LOS SERVICIOS DE URGENCIAS, LABORATORIO CLINICO, RADIOLOGIA, CIRUGIA, ATENCION DE PARTO, INTERNACION Y PROCESO DE ESTERILIZACION EN LA ESE SAN ANTONIO DE SOATA, DEPARTAMENTO DE BOYACA
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN ANTONIO - SOATA	INTERVENTORIA:	UNION TEMPORAL ESE SOATA		
CAPITULO:	4,00	INSTALACIONES HIDROSANITARIAS	ITEM:	4,25	SUMINISTRO E INSTALACION CODO PVC SANITARIO D=6"

DIAGRAMA ACOTADO

FOTOGRAFIA REFERENCIA





ELABORO:

ING. GENARO A. BAEZ PEREZ
RESIDENTE CONTRATISTA DE OBRA

REVISO:

Sebastian Fico de Alvaro
ING. SEBASTIAN RICARDO MOJICA
RESIDENTE CONTRATISTA DE INTERVENTORIA



DEPARTAMENTO DE BOYACA		VERSION 2	
		FECHA	mayo de 2024
MEMORIA DE CANTIDADES		 E.S.I HOSPITAL SAN ANTONIO DE SOATÁ <small>HOSPITAL GENERAL Y MATERNA</small>	HOSPITAL SAN ANTONIO DE SOATÁ  CONSORCIO SAN ANTONIO - SOATÁ
NOMBRE DEL PROYECTO:	REPOSICIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA PARA LOS SERVICIOS DE URGENCIAS, LABORATORIO CLINICO, RADIOLOGÍA, CIRUGÍA, ATENCIÓN DE PARTO, INTERNACIÓN Y PROCESO DE ESTERILIZACIÓN EN LA ESE SAN ANTONIO DE SOATÁ. DEPARTAMENTO DE BOYACÁ		

CAPITULO:	INSTALACIONES HIDROSANITARIAS				
ITEM	DESCRIPCION				UNIDAD
4,26	PUNTO DE DESAGUES D=2"				Unidad
REFERENCIAS		DIMENSIONES			CANTIDADES
UBICACIÓN Y/O DESCRIPCIÓN		LONGITUD (m)	ALTO (m)	ANCHO (m)	CANT
					SUBTOTAL
QUIROFANOS					
POZETA OBSERVACION					1,00
TRABAJO SUCIO					6,00
TRABAJO LIMPIO					1,00
PRELAVADO					4,00
FILTRO MD					4,00
FILTRO PACIENTES 1					4,00
FILTRO PACIENTES 2					4,00
ASEO					1,00
BAÑO DISCAPACITADOS					4,00
FILTRO MD					4,00
TRABAJO SUCIO					1,00
ASEO					1,00
FILTRO MD					4,00
FILTRO MD 3					4,00
FILTRO MD 4					4,00
MONITOREO					3,00
BAÑO PACIENTE RECUPERACION					4,00
LABORATORIO					8,00
RECEPCION					4,00
BAÑOS					3,00
SALA DE CIRUGIA					
POCETA DE SERVICIO					1,00
PRELAVADO					4,00
TRABAJO SUCIO BAÑO					3,00
LAVADO QUIRURGICO					3,00
TRBAJO LIMPIO					1,00
PREPARACION UNIDAD SANITARIA					2,00
ASEO					1,00
DESCANSO MEDICO					1,00
VALORACION PREANESTESICA					1,00
FILTRO MEDICO 1 BAÑO					3,00
FILTRO MEDICO 2 BAÑO					3,00
FILTRO PACIENTES BAÑO					3,00
SALA DE PARTOS					
FILTRO MEDICO 1 BAÑO					3,00
FILTRO MEDICO 2 BAÑO					3,00
FILTRO PACIENTES BAÑO					3,00
ASEO					1,00
PLACENTAS					1,00
TRABAJO DE PARTO BAÑO					3,00
MONITOREO FETAL					1,00
MONITOREO FETAL BAÑO					2,00
SALA DE ESPERA UNIDAD SANITARIA 1					2,00
SALA DE ESPERA UNIDAD SANITARIA 2					2,00

SALA DE ESPERA POCETA				1,00	1,00
TRABAJO SUCIO				1,00	1,00
TRABAJO LIMPIO				2,00	2,00
RECUPERACION PACIENTES BAÑO				3,00	3,00
LAVADO QUIRURGICO				2,00	2,00
PRELAVADO				1,00	1,00
URGENCIAS					
HABITACION BAÑO 1				3,00	3,00
HABITACION BAÑO 2				3,00	3,00
HABITACION BAÑO 3				3,00	3,00
HABITACION BAÑO 4				3,00	3,00
HABITACION BAÑO 5				3,00	3,00
HABITACION BAÑO 6				3,00	3,00
HABITACION BAÑO 7				3,00	3,00
HABITACION BAÑO 8				3,00	3,00
HABITACION BAÑO 9				3,00	3,00
HABITACION BAÑO 10				3,00	3,00
HABITACION AISLADOS BAÑO 1				3,00	3,00
HABITACION AISLADOS BAÑO 2				3,00	3,00
DISTRIBUCION DE ALIMENTOS				1,00	1,00
RESIDUOS				1,00	1,00
TRABAJO SUCIO				2,00	2,00
TRABAJO LIMPIO				1,00	1,00
ESTACION ENFERMERIA UNIDAD SANITARIA				2,00	2,00
SALA DE VISITAS UNIDAD SANITARIA 1				2,00	2,00
SALA DE VISITAS UNIDAD SANITARIA 2				2,00	2,00
DESCANSO				1,00	1,00
PROCEDIMIENTOS				1,00	1,00
ESCLUSA 1				1,00	1,00
ESCLUSA 2				1,00	1,00
OBSERVACION MUJERES BAÑO				3,00	3,00
OBSERVACION HOMBRES BAÑO				3,00	3,00
AISLADOS				1,00	1,00
ESTACION ENFERMERIA UNIDAD SANITARIA				2,00	2,00
TRABAJO LIMPIO				1,00	1,00
LAVA PATOS				1,00	1,00
TRABAJO SUCIO				2,00	2,00
ASEO				1,00	1,00
DESCANSO MEDICO				1,00	1,00
DESCANSO MEDICO BAÑO				3,00	3,00
REHIDATACION ORAL				1,00	1,00
REHIDRATACION ORAL UNIDAD SANITARIA				2,00	2,00
OBSERVACION NIÑOS BAÑO				3,00	3,00
LAVADO DE PACIENTES				1,00	1,00
REANIMACION				1,00	1,00
PROCEDIMIENTOS				2,00	2,00
YESOS				1,00	1,00
VESTIER MEDICO 1				3,00	3,00
VESTIER MEDICO 2				3,00	3,00
TRAIGE				1,00	1,00
CONSULTORIO UNIDAD SANITARIA 1				2,00	2,00
CONSULTORIO UNIDAD SANITARIA 2				2,00	2,00
CONSULTORIO UNIDAD SANITARIA 3				2,00	2,00
CONSULTORIO UNIDAD SANITARIA 4				2,00	2,00
RECEPCION UNIDAD SANITARIA				2,00	2,00
RECPCION POCETA				1,00	1,00
SALA DE ESPERA UNIDAD SANITARIA 1				2,00	2,00
SALA DE ESPERA UNIDAD SANITARIA 2				2,00	2,00


TOTAL CANTIDADES DE OBRA					228,00

ELABORO:



ING. GENARO A. BAEZ PEREZ
Residente de Obra

REVISO:



ING. SEBASTIAN RICARDO MOJICA
Residente de Interventoria

DEPARTAMENTO DE BOYACA

ANEXO MEMORIA DE CANTIDADES
DIAGRAMA ACOTADO Y FOTOGRAFIA REFERENCIA

CONTRATO DE OBRA:	No. 054-2024	CONTRATO DE INTERVENTORIA:	No. 084-2024	NOMBRE DEL PROYECTO:	REPOSICIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA PARA LOS SERVICIOS DE URGENCIAS, LABORATORIO CLÍNICO, RADIOLOGÍA, CIRUGÍA, ATENCIÓN DE PARTO, INTERNACIÓN Y PROCESO DE ESTERILIZACIÓN EN LA ESE SAN ANTONIO DE SOATÁ, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN ANTONIO - SOATA	INTERVENTORIA:	UNIÓN TEMPORAL ESE SOATA		

CAPITULO:	4,00	INSTALACIONES HIDROSANITARIAS	ITEM:	4,26	PUNTO DE DESAGUES D=2"	UNIDAD:	Unidad
-----------	------	-------------------------------	-------	------	------------------------	---------	--------

DIAGRAMA ACOTADO

FOTOGRAFIA REFERENCIA





ELABORÓ:

REVISÓ:

ING. GENARO A. BAEZ PEREZ
RESIDENTE CONTRATISTA DE OBRA

Sebastián Ricardo Mojica
ING. SEBASTIAN RICARDO MOJICA
RESIDENTE CONTRATISTA DE INTERVENTORIA

DEPARTAMENTO DE BOYACA		VERSION 2	
		FECHA	mayo de 2024
MEMORIA DE CANTIDADES		 HOSPITAL SAN ANTONIO DE SOATA	 CONSORCIO SAN ANTONIO - SOATA
NOMBRE DEL PROYECTO:	REPOSICIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA PARA LOS SERVICIOS DE URGENCIAS, LABORATORIO CLINICO, RADIOLOGÍA, CIRUGÍA, ATENCIÓN DE PARTO, INTERNACIÓN Y PROCESO DE ESTERILIZACIÓN EN LA ESE SAN ANTONIO DE SOATÁ. DEPARTAMENTO DE BOYACÁ		

CAPITULO:	INSTALACIONES HIDROSANITARIAS				
ITEM	DESCRIPCION				UNIDAD
4,27	PUNTO DE DESAGUES PVC 3" Y 4"				Unidad
REFERENCIAS		DIMENSIONES			CANTIDADES
UBICACIÓN Y/O DESCRIPCIÓN		LONGITUD (m)	ALTO (m)	ANCHO (m)	CANT
					SUBTOTAL
QUIROFANOS					
BAJANTE AGUAS 2DO PISO					1,00
TRABAJO SUCIO					1,00
PREPARACION					1,00
FILTRO PACIENTES 1					1,00
FILTRO PACIENTES 2					1,00
BAÑO DISCAPACITADOS					1,00
TRABAJO SUCIO					1,00
FILTRO MD					1,00
FILTRO MD 2					1,00
FILTRO MD 3					1,00
FILTRO MD 4					1,00
BAJANTES SEGUNDO PISO					4,00
BAÑO RECUPERACION					1,00
BAÑO MONITOREO					1,00
IMÁGENES					
DESCANSO					1,00
CONSULTORIO					2,00
BAJANTES AGUAS NEGRAS 2DO PISO					4,00
DESCANSO					1,00
RECEPCION					1,00
SALA DE ESPERA					1,00
LABORATORIO					
SALA DE ESPERA					2,00
SALA DE PARTOS					
FILTRO MEDICO 1 BAÑO					1,00
FILTRO MEDICO 2 BAÑO					1,00
FILTRO PACIENTES BAÑO					1,00
TRABAJO DE PARTO BAÑO					1,00
MONITOREO FETAL BAÑO					1,00
SALA DE ESPERA UNIDAD SANITARIA 1					1,00
SALA DE ESPERA UNIDAD SANITARIA 2					1,00
TRABAJO SUCIO					1,00
RECUPERACION PACIENTES BAÑO					1,00
URGENCIAS					
HABITACION BAÑO 1					1,00
HABITACION BAÑO 2					1,00
HABITACION BAÑO 3					1,00
HABITACION BAÑO 4					1,00
HABITACION BAÑO 5					1,00
HABITACION BAÑO 6					1,00
HABITACION BAÑO 7					1,00
HABITACION BAÑO 8					1,00
HABITACION BAÑO 9					1,00
HABITACION BAÑO 10					1,00


HABITACION AISLADOS BAÑO 1				1,00	1,00
HABITACION AISLADOS BAÑO 2				1,00	1,00
ESTACION ENFERMERIA UNIDAD SANITARIA				1,00	1,00
SALA DE VISITAS UNIDAD SANITARIA 1				1,00	1,00
SALA DE VISITAS UNIDAD SANITARIA 2				1,00	1,00
OBSERVACION MUJERES BAÑO				1,00	1,00
OBSERVACION HOMBRES BAÑO				1,00	1,00
ESTACION ENFERMERIA UNIDAD SANITARIA				1,00	1,00
LAVA PATOS				1,00	1,00
DESCANSO MEDICO BAÑO				1,00	1,00
REHIDRATACION ORAL UNIDAD SANITARIA				1,00	1,00
OBSERVACION NIÑOS BAÑO				1,00	1,00
VESTIER MEDICO 1				1,00	1,00
VESTIER MEDICO 2				1,00	1,00
CONSULTORIO UNIDAD SANITARIA 1				1,00	1,00
CONSULTORIO UNIDAD SANITARIA 2				1,00	1,00
CONSULTORIO UNIDAD SANITARIA 3				1,00	1,00
CONSULTORIO UNIDAD SANITARIA 4				1,00	1,00
RECEPCION UNIDAD SANITARIA				1,00	1,00
SALA DE ESPERA UNIDAD SANITARIA 1				1,00	1,00
SALA DE ESPERA UNIDAD SANITARIA 2				1,00	1,00
TOTAL CANTIDADES DE OBRA					69,00

ELABORO:



ING. GENARO A. BAEZ PEREZ
Residente de Obra

REVISO:



ING. SEBASTIAN RICARDO MOJICA
Residente de Interventoria

DEPARTAMENTO DE BOYACA

ANEXO MEMORIA DE CANTIDADES
DIAGRAMA ACOTADO Y FOTOGRAFIA REFERENCIA



CONTRATO DE OBRA: No. 054-2024
CONTRATISTA: CONSORCIO SAN ANTONIO - SOATA

CONTRATO DE INTERVENTORIA: No. 084-2024
INTERVENTORIA: UNIÓN TEMPORAL ESE SOATA

NOMBRE DEL PROYECTO: REPOSICIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA PARA LOS SERVICIOS DE URGENCIAS, LABORATORIO CLÍNICO, RADIOLOGÍA, CIRUGÍA, ATENCIÓN DE PARTO, INTERNACIÓN Y PROCESO DE ESTERILIZACIÓN EN LA ESE SAN ANTONIO DE SOATÁ, DEPARTAMENTO DE BOYACA

CAPÍTULO: 4,00
ITEM: 4,27


UNIDAD: Unidad

DIAGRAMA ACOTADO

INSTALACIONES HIDROSANITARIAS

PUNTO DE DESAGÜES PVC 3" Y 4"

FOTOGRAFIA REFERENCIA



ELABORÓ:
ING. GENARO A. BAEZ PEREZ
RESIDENTE CONTRATISTA DE OBRA

REVISÓ:
Sebastián Ricardo Mojica
ING. SEBASTIAN RICARDO MOJICA
RESIDENTE CONTRATISTA DE INTERVENTORIA

DEPARTAMENTO DE BOYACA

ANEXO MEMORIA DE CANTIDADES
DIAGRAMA ACOTADO Y FOTOGRAFIA REFERENCIA




CONTRATO DE OBRA:	No. 054-2024	CONTRATO DE INTERVENTORIA:	No. 084-2024	NOMBRE DEL PROYECTO:	REPOSICIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA PARA LOS SERVICIOS DE URGENCIAS, LABORATORIO CLÍNICO, RADIOLOGÍA, CIRUGÍA, ATENCIÓN DE PARTO, INTERNACIÓN Y PROCESO DE ESTERILIZACIÓN EN LA ESE SAN ANTONIO DE SOATÁ, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ.
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN ANTONIO - SOATA	INTERVENTORIA:	UNIÓN TEMPORAL ESE SOATA		

CAPÍTULO:	4,00	INSTALACIONES HIDROSANITARIAS	ITEM:	4,30	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA DE ALCANTARILLADO PVC D=8"	UNIDAD:	Metro lineal
-----------	------	-------------------------------	-------	------	---	---------	--------------

DIAGRAMA ACOTADO

FOTOGRAFIA REFERENCIA



ELABORÓ:

REVISÓ:

ING. GENARO A. BAEZ PÉREZ
RESIDENTE CONTRATISTA DE OBRA

ING. SEBASTIAN RICARDO MOJICA
RESIDENTE CONTRATISTA DE INTERVENTORIA

ANEXO MEMORIA DE CANTIDADES
DIAGRAMA ACOTADO Y FOTOGRAFIA REFERENCIA

CONTRATO DE OBRA:	No. 054-2024	CONTRATO DE INTERVENTORIA:	No. 084-2024	NOMBRE DEL PROYECTO:	REPOSICIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA PARA LOS SERVICIOS DE URGENCIAS, LABORATORIO CLÍNICO, RADIOLOGÍA, CIRUGÍA, ATENCIÓN DE PARTO, INTERNACIÓN Y PROCESO DE ESTERILIZACIÓN EN LA ESE SAN ANTONIO DE SOATÁ, DEPARTAMENTO DE BOYACA.
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN ANTONIO - SOATA	INTERVENTORIA:	UNIÓN TEMPORAL ESE SOATA	UNIDAD:	Metro lineal
CAPÍTULO:	4,00	INSTALACIONES HIDROSANITARIAS	ITEM:	4,33	SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PVC SANITARIA D= 2"

DIAGRAMA ACOTADO



FOTOGRAFIA REFERENCIA





ELABORÓ:



ING. GENARC A. BAEZ PEREZ
RESIDENTE CONTRATISTA DE OBRA

REVISÓ:

ING. SEBASTIAN RICARDO MOJICA
RESIDENTE CONTRATISTA DE INTERVENTORIA

DEPARTAMENTO DE BOYACA		VERSION 2	
		FECHA	mayo de 2024
MEMORIA DE CANTIDADES			
NOMBRE DEL PROYECTO:	REPOSICIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA PARA LOS SERVICIOS DE URGENCIAS, LABORATORIO CLINICO, RADIOLOGÍA, CIRUGÍA, ATENCIÓN DE PARTO, INTERNACIÓN Y PROCESO DE ESTERILIZACIÓN EN LA ESE SAN ANTONIO DE SOATÁ. DEPARTAMENTO DE BOYACÁ		HOSPITAL SAN ANTONIO DE SOATA
		CONSORCIO SAN ANTONIO - SOATA	

CAPITULO:	RED CONTRAINCENDIOS				
ITEM	DESCRIPCIÓN				UNIDAD
5,01	SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA EN ACERO AL CARBON 1"				Metro lineal
REFERENCIAS		DIMENSIONES			CANTIDADES
UBICACIÓN Y/O DESCRIPCIÓN		LONGITUD (m)	ALTO (m)	ANCHO (m)	CANT
PRIMER PISO					
TUBERIA 1"					
		1,10			3,00
		6,00			1,00
		1,35			1,00
		2,10			2,00
		0,60			1,00
		0,80			1,00
		1,15			1,00
		1,10			1,00
		1,20			1,00
		1,10			1,00
		1,20			1,00
		1,10			1,00
		1,20			1,00
		2,50			1,00
		2,50			1,00
		1,60			1,00
		1,00			1,00
		1,00			1,00
		1,00			1,00
		1,20			1,00
		1,45			1,00
		4,80			1,00
		1,00			1,00
		0,65			1,00
		0,65			2,00
TOTAL CANTIDADES DE OBRA					44,30


ELABORO:	REVISO:
	
ING. GENARO A. BAEZ PEREZ Residente de Obra	ING. SEBASTIAN RICARDO MOJICA Residente de Interventoria

DEPARTAMENTO DE BOYACA

ANEXO MEMORIA DE CANTIDADES
DIAGRAMA ACOTADO Y FOTOGRAFIA REFERENCIA


CONTRATO DE OBRA:	No. 054-2024	CONTRATO DE INTERVENTORIA:	No. 054-2024	NOMBRE DEL PROYECTO:	REPOSICIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA PARA LOS SERVICIOS DE URGENCIAS, LABORATORIO CLÍNICO, RADIOLOGÍA, CIRUGÍA, ATENCIÓN DE PARTO, INTERNACIÓN Y PROCESO DE ESTERILIZACIÓN EN LA ESE SAN ANTONIO DE SOATÁ. DEPARTAMENTO DE BOYACA	
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN ANTONIO - SOATA	INTERVENTORIA:	UNIÓN TEMPORAL ESE SOATA			
CAPÍTULO:	5,00	RED CONTRAINCENDIOS	ITEM:	5,01	SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA EN ACERO AL CARBON 1"	
					UNIDAD:	Metro lineal

DIAGRAMA ACOTADO





FOTOGRAFIA REFERENCIA

ELABORÓ:


ING. GENARC A. BAEZ PEREZ
RESIDENTE CONTRATISTA DE OBRA

REVISÓ:


ING. SEBASTIAN RICARDO MOJICA
RESIDENTE CONTRATISTA DE INTERVENTORIA

DEPARTAMENTO DE BOYACA		VERSION 2	
		FECHA	mayo de 2024
MEMORIA DE CANTIDADES		 HOSPITAL SAN ANTONIO DE SOATA	
		 CONSORCIO SAN ANTONIO - SOATA	
NOMBRE DEL PROYECTO:	REPOSICIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA PARA LOS SERVICIOS DE URGENCIAS, LABORATORIO CLÍNICO, RADIOLOGÍA, CIRUGÍA, ATENCIÓN DE PARTO, INTERNACIÓN Y PROCESO DE ESTERILIZACIÓN EN LA ESE SAN ANTONIO DE SOATÁ. DEPARTAMENTO DE BOYACÁ		


CAPITULO:	RED CONTRAINCENDIOS					
ITEM	DESCRIPCION				UNIDAD	
5,03	SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA EN ACERO AL CARBON 1 1/2"				Metro lineal	
REFERENCIAS		DIMENSIONES			CANTIDADES	
UBICACIÓN Y/O DESCRIPCIÓN		LONGITUD (m)	ALTO (m)	ANCHO (m)	CANT	
PRIMER PISO						
TUBERIA 1 1/2"		6,00			1,00	6,00
		3,20			1,00	3,20
		5,90			1,00	5,90
		3,45			1,00	3,45
		2,45			1,00	2,45
		1,70			1,00	1,70
SEGUNDO PISO						
TUBERIA 1 1/2"		1,70			1,00	1,70
		1,70			1,00	1,70
		4,00			1,00	4,00
		3,00			1,00	3,00
		2,75			1,00	2,75
		1,60			1,00	1,60
		2,00			1,00	2,00
		4,00			1,00	4,00
		1,30			1,00	1,30
		2,40			1,00	2,40
		3,50			1,00	3,50
		2,50			1,00	2,50
		1,60			1,00	1,60
		2,60			1,00	2,60
		1,80			1,00	1,80
		1,70			1,00	1,70
		2,50			1,00	2,50
		2,40			1,00	2,40
TOTAL CANTIDADES DE OBRA					65,75	

ELABORO:



 ING. GENARO A. BAEZ PEREZ
 Residente de Obra

REVISO:



 ING. SEBASTIAN RICARDO MOJICA
 Residente de Interventoria

DEPARTAMENTO DE BOYACA


ANEXO MEMORIA DE CANTIDADES
DIAGRAMA ACOTADO Y FOTOGRAFIA REFERENCIA



CONTRATO DE OBRA:	No. 054-2024	CONTRATO DE INTERVENTORIA:	No. 084-2024	NOMBRE DEL PROYECTO:	REPOSICIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA PARA LOS SERVICIOS DE URGENCIAS, LABORATORIO CLÍNICO, RADIOLOGÍA, CIRUGÍA, ATENCIÓN DE PARTO, INTERNACIÓN Y PROCESO DE ESTERILIZACIÓN EN LA ESE SAN ANTONIO DE SOATA. DEPARTAMENTO DE BOYACA
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN ANTONIO - SOATA	INTERVENTORIA:	UNIÓN TEMPORAL ESE SOATA		

CAPÍTULO:	5,00	RED CONTRAINCENDIOS	ITEM:	5,03	SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA EN ACERO AL CARBON 1 1/2"	UNIDAD:	Metro lineal
-----------	------	---------------------	-------	------	--	---------	--------------

DIAGRAMA ACOTADO



FOTOGRAFIA REFERENCIA





ELABORÓ:

ING. GENARC'A. BAEZ PEREZ
RESIDENTE CONTRATISTA DE OBRA

REVISÓ:

Sebastian Ricardo Mojica
ING. SEBASTIAN RICARDO MOJICA
RESIDENTE CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA

DEPARTAMENTO DE BOYACA		VERSION 2	
		FECHA	mayo de 2024
MEMORIA DE CANTIDADES			
NOMBRE DEL PROYECTO:	REPOSICIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA PARA LOS SERVICIOS DE URGENCIAS, LABORATORIO CLINICO, RADIOLOGÍA, CIRUGÍA, ATENCIÓN DE PARTO, INTERNACIÓN Y PROCESO DE ESTERILIZACIÓN EN LA ESE SAN ANTONIO DE SOATÁ. DEPARTAMENTO DE BOYACÁ		HOSPITAL SAN ANTONIO DE SOATA
		CONSORCIO SAN ANTONIO - SOATA	



CAPITULO:		RED CONTRAINCENDIOS			
ITEM	DESCRIPCION				UNIDAD
5,04	SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA EN ACERO AL CARBON 2"				Metro lineal
REFERENCIAS		DIMENSIONES			CANTIDADES
UBICACIÓN Y/O DESCRIPCIÓN		LONGITUD (m)	ALTO (m)	ANCHO (m)	CANT
PRIMER PISO					
TUBERIA 2"		72,00			1,00
		0,85			1,00
		3,60			1,00
		6,00			1,00
		2,80			1,00
		0,80			1,00
		6,00			1,00
		5,10			1,00
		1,10			1,00
		2,15			1,00
SEGUNDO PISO					
TUBERIA 2"		6,00			1,00
		6,00			1,00
		1,10			1,00
		3,75			1,00
		1,70			1,00
		4,50			1,00
TOTAL CANTIDADES DE OBRA					123,45

ELABORO:	REVISO:
	
ING. GENARO A. BAEZ PEREZ Residente de Obra	ING. SEBASTIAN RICARDO MOJICA Residente de Interventoria

ANEXO MEMORIA DE CANTIDADES
DIAGRAMA ACOTADO Y FOTOGRAFIA REFERENCIA

CONTRATO DE OBRA:	Nº. 054-2024	CONTRATO DE INTERVENTORIA:	Nº. 084-2024	NOMBRE DEL PROYECTO:	REPOSICIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA PARA LOS SERVICIOS DE URGENCIAS, LABORATORIO CLÍNICO, RADIOLOGÍA, CIRUGÍA, ATENCIÓN DE PARTO, INTERNACIÓN Y PROCESO DE ESTERILIZACIÓN EN LA ESE SAN ANTONIO DE SOATA. DEPARTAMENTO DE BOYACA
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN ANTONIO - SOATA	INTERVENTORIA:	UNIÓN TEMPORAL ESE SOATA		
CAPÍTULO:	5.00	RED CONTRAINCENDIOS	ITEM:	5.04	SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA EN ACERO AL CARBON 2"
					UNIDAD: Metro lineal

DIAGRAMA ACOTADO



FOTOGRAFIA REFERENCIA





ELABORÓ:

ING. GENARO A. BAEZ PEREZ
RESIDENTE CONTRATISTA DE OBRA

REVISÓ:

Sebastian Ricardo Mojica
ING. SEBASTIAN RICARDO MOJICA
RESIDENTE CONTRATISTA DE INTERVENTORIA

DEPARTAMENTO DE BOYACA		VERSION 2	
		FECHA	mayo de 2024
MEMORIA DE CANTIDADES		 E.S.H. HOSPITAL SAN ANTONIO DE SOATÁ BOYACÁ - COLOMBIA	HOSPITAL SAN ANTONIO DE SOATA
		CONSORCIO SAN ANTONIO - SOATA	
NOMBRE DEL PROYECTO:	REPOSICIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA PARA LOS SERVICIOS DE URGENCIAS, LABORATORIO CLÍNICO, RADIOLOGÍA, CIRUGÍA, ATENCIÓN DE PARTO, INTERNACIÓN Y PROCESO DE ESTERILIZACIÓN EN LA ESE SAN ANTONIO DE SOATÁ. DEPARTAMENTO DE BOYACÁ		

CAPITULO:		RED CONTRAINCENDIOS				
ITEM	DESCRIPCION					UNIDAD
5,05	SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA EN ACERO AL CARBON 2 1/2"					Metro lineal
REFERENCIAS		DIMENSIONES			CANTIDADES	
UBICACIÓN Y/O DESCRIPCIÓN		LONGITUD (m)	ALTO (m)	ANCHO (m)	CANT	SUBTOTAL
PRIMER PISO						
TUBERIA 2 1/2"		39,59			1,00	39,59
TOTAL CANTIDADES DE OBRA						39,59

ELABORO:	REVISO:
	
ING. GENARO A. BAEZ PEREZ Residente de Obra	ING. SEBASTIAN RICARDO MOJICA Residente de Interventoria

DEPARTAMENTO DE BOYACA


ANEXO MEMORIA DE CANTIDADES

DIAGRAMA ACOTADO Y FOTOGRAFIA REFERENCIA



CONTRATO DE OBRA:	No. 054-2024	CONTRATO DE INTERVENTORIA:	No. 084-2024	NOMBRE DEL PROYECTO:	REPOSICIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA PARA LOS SERVICIOS DE URGENCIAS, LABORATORIO CLÍNICO, RADIOLOGÍA, CIRUGÍA, ATENCIÓN DE PARTO, INTERNACIÓN Y PROCESO DE ESTERILIZACIÓN EN LA ESE SAN ANTONIO DE SOATÁ, DEPARTAMENTO DE BOYACA
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN ANTONIO - SOATA	INTERVENTORIA:	UNIÓN TEMPORAL ESE SOATA		
CAPÍTULO:	5,00	RED CONTRAINCENDIOS	ITEM:	5,05	SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA EN ACERO AL CARBON 2 1/2"
					UNIDAD: Metro lineal

DIAGRAMA ACOTADO



FOTOGRAFIA REFERENCIA

ELABORÓ:





ING. GENARO A. BAEZ PEREZ
RESIDENTE CONTRATISTA DE OBRA

REVISÓ:



ING. SEBASTIAN RICARDO MOJICA
RESIDENTE CONTRATISTA DE INTERVENTORIA

DEPARTAMENTO DE BOYACA		VERSION 2	
		FECHA	mayo de 2024
MEMORIA DE CANTIDADES		 <small>E.S. HOSPITAL SAN ANTONIO DE SOATÁ</small> <small>HOSPITAL SAN ANTONIO DE SOATÁ</small>	HOSPITAL SAN ANTONIO DE SOATA
			 <small>CONSORCIO SAN ANTONIO - SOATA</small>
NOMBRE DEL PROYECTO:	REPOSICIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA PARA LOS SERVICIOS DE URGENCIAS, LABORATORIO CLINICO, RADIOLOGÍA, CIRUGÍA, ATENCIÓN DE PARTO, INTERNACIÓN Y PROCESO DE ESTERILIZACIÓN EN LA ESE SAN ANTONIO DE SOATÁ. DEPARTAMENTO DE BOYACÁ		

CAPITULO:	RED CONTRAINCENDIOS					
ITEM	DESCRIPCION				UNIDAD	
5,06	SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA EN ACERO AL CARBON 3"				Metro lineal	
REFERENCIAS		DIMENSIONES			CANTIDADES	
UBICACIÓN Y/O DESCRIPCIÓN		LONGITUD (m)	ALTO (m)	ANCHO (m)	CANT	
PRIMER PISO						
TUBERIA 3"		30,00			1,00	30,00
SEGUNDO PISO						
TUBERIA 3"		0,87			1,00	0,87
		6,40			1,00	6,40
		6,00			1,00	6,00
		6,00			1,00	6,00
		2,50			1,00	2,50
TOTAL CANTIDADES DE OBRA					51,77	


ELABORO:	REVISO:
 ING. GENARO A. BAEZ PEREZ Residente de Obra	 ING. SEBASTIAN RICARDO MOJICA Residente de Interventoria



ANEXO MEMORIA DE CANTIDADES
DIAGRAMA ACOTADO Y FOTOGRAFIA REFERENCIA

CONTRATO DE OBRA:	No. 054-2024	CONTRATO DE INTERVENTORIA:	No. 084-2024	NOMBRE DEL PROYECTO:	REPOSICIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA PARA LOS SERVICIOS DE URGENCIAS, LABORATORIO CLÍNICO, RADIOLOGÍA, CIRUGÍA, ATENCIÓN DE PARTO, INTERNACIÓN Y PROCESO DE ESTERILIZACIÓN EN LA ESE SAN ANTONIO DE SOATA, DEPARTAMENTO DE BOYACA	UNIDAD:	Metro lineal
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN ANTONIO - SOATA	INTERVENTORIA:	UNIÓN TEMPORAL ESE SOATA				
CAPÍTULO:	5.00	RED CONTRAINCENDIOS	5.06	SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA EN ACERO AL CARBON 3"			

DIAGRAMA ACOTADO



4 nov 2025 9:35:49 a.m.
#6-BT, Soata, Boyacá, Colombia




FOTOGRAFIA REFERENCIA

ELABORÓ:



ING. GENARO A. BAEZ PEREZ
RESIDENTE CONTRATISTA DE OBRA

REVISÓ:

Sebastian Ricardo Mojica
ING. SEBASTIAN RICARDO MOJICA
RESIDENTE CONTRATISTA DE INTERVENTORIA

DEPARTAMENTO DE BOYACA		VERSION 2	
		FECHA	mayo de 2024
MEMORIA DE CANTIDADES		 EST. HOSPITAL SAN ANTONIO DE SOATÁ	HOSPITAL SAN ANTONIO DE SOATA
NOMBRE DEL PROYECTO:	REPOSICIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA PARA LOS SERVICIOS DE URGENCIAS, LABORATORIO CLINICO, RADIOLOGÍA, CIRUGÍA, ATENCIÓN DE PARTO, INTERNACIÓN Y PROCESO DE ESTERILIZACIÓN EN LA ESE SAN ANTONIO DE SOATÁ. DEPARTAMENTO DE BOYACÁ	 CONSORCIO SAN ANTONIO - SOATA	

CAPITULO:		RED CONTRAINCENDIOS				
ITEM	DESCRIPCION					UNIDAD
5,15	SUMINISTRO E INSTALACION TEE RANURADA DE 2"					Unidad
REFERENCIAS		DIMENSIONES			CANTIDADES	
UBICACIÓN Y/O DESCRIPCIÓN		LONGITUD (m)	ALTO (m)	ANCHO (m)	CANT	SUBTOTAL
PRIMER PISO						
	TEE 2"				1,00	1,00
SEGUNDO PISO						
	TEE 2"				1,00	1,00
					1,00	1,00
TOTAL CANTIDADES DE OBRA						3,00

ELABORO:  ING. GENARO-A. BAEZ PEREZ Residente de Obra	REVISO:  ING. SEBASTIAN RICARDO MOJICA Residente de Interventoria
---	--

ANEXO MEMORIA DE CANTIDADES
DIAGRAMA ACOTADO Y FOTOGRAFIA REFERENCIA



CONTRATO DE OBRA:	No. 054-2024	CONTRATO DE INTERVENTORIA:	No. 084-2024	NOMBRE DEL PROYECTO:	REPOSICIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA PARA LOS SERVICIOS DE URGENCIAS, LABORATORIO CLÍNICO, RADIOLOGÍA, CIRUGÍA, ATENCIÓN DE PARTO, INTERNACIÓN Y PROCESO DE ESTERILIZACIÓN EN LA ESE SAN ANTONIO DE SOATÁ, DEPARTAMENTO DE BOYACA
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN ANTONIO - SOATA	INTERVENTORIA:	UNIÓN TEMPORAL ESE SOATA		
CAPÍTULO:	5,00	RED CONTRAINCENDIOS	ITEM:	5,15	SUMINISTRO E INSTALACION TEE RANURADA DE 2"

DIAGRAMA ACOTADO

FOTOGRAFIA REFERENCIA

ELABORÓ:

ING. GENARO A. BAEZ PEREZ
RESIDENTE CONTRATISTA DE OBRA

REVISÓ:

Sebastián Ricardo Mojica
ING. SEBASTIAN RICARDO MOJICA
RESIDENTE CONTRATISTA DE INTERVENTORIA

DEPARTAMENTO DE BOYACA		VERSION 2	
MEMORIA DE CANTIDADES		FECHA	mayo de 2024
NOMBRE DEL PROYECTO:	REPOSICIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA PARA LOS SERVICIOS DE URGENCIAS, LABORATORIO CLINICO, RADIOLOGÍA, CIRUGÍA, ATENCIÓN DE PARTO, INTERNACIÓN Y PROCESO DE ESTERILIZACIÓN EN LA ESE SAN ANTONIO DE SOATÁ. DEPARTAMENTO DE BOYACÁ	E.S.E.HOSPITAL SAN ANTONIO DE SOATA 	HOSPITAL SAN ANTONIO DE SOATA
		CONSORCIO SAN ANTONIO - SOATA	

CAPITULO:	RED CONTRA INCENDIOS				
ITEM	DESCRIPCIÓN				UNIDAD
5,16	SUMINISTRO E INSTALACION TEE RANURADA DE 2 1/2"				Unidad
REFERENCIAS		DIMENSIONES			CANTIDADES
UBICACIÓN Y/O DESCRIPCIÓN	LONGITUD (m)	ALTO (m)	ANCHO (m)	CANT	SUBTOTAL
PRIMER PISO					
TEE 2 1/2"				2,00	2,00
TEE 2 1/2"				1,00	1,00
TOTAL CANTIDADES DE OBRA					3,00

ELABORO: 	REVISO:
ING. GENARO A. BAEZ PEREZ Residente de Obra	ING. SEBASTIAN RICARDO MOJICA Residente de Interventoria

DEPARTAMENTO DE BOYACA


ANEXO MEMORIA DE CANTIDADES

DIAGRAMA ACOTADO Y FOTOGRAFIA REFERENCIA


CONTRATO DE OBRA:	No. 054-2024	CONTRATO DE INTERVENTORIA:	No. 084-2024	NOMBRE DEL PROYECTO:	REPOSICIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA PARA LOS SERVICIOS DE URGENCIAS, LABORATORIO CLÍNICO, RADIOLOGÍA, CIRUGÍA, ATENCIÓN DE PARTO, INTERNACIÓN Y PROCESO DE ESTERILIZACIÓN EN LA ESE SAN ANTONIO DE SOATÁ, DEPARTAMENTO DE BOYACA.
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN ANTONIO - SOATA	INTERVENTORIA:	UNIÓN TEMPORAL ESE SOATA		

CAPITULO:	5,00	RED CONTRAINCENDIOS	ITEM:	5,16	SUMINISTRO E INSTALACION TEE RANURADA DE 2 1/2"	UNIDAD:	Unidad
-----------	------	---------------------	-------	------	---	---------	--------

DIAGRAMA ACOTADO



FOTOGRAFIA REFERENCIA





ELABORO:



ING. GENARO A. BAEZ PEREZ
RESIDENTE CONTRATISTA DE OBRA

REVISO:

ING. SEBASTIAN RICARDO MOJICA
RESIDENTE CONTRATISTA DE INTERVENTORIA

DEPARTAMENTO DE BOYACA		VERSION 2	
		FECHA	mayo de 2024
MEMORIA DE CANTIDADES			
NOMBRE DEL PROYECTO:	REPOSICIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA PARA LOS SERVICIOS DE URGENCIAS, LABORATORIO CLINICO, RADIOLOGÍA, CIRUGÍA, ATENCIÓN DE PARTO, INTERNACIÓN Y PROCESO DE ESTERILIZACIÓN EN LA ESE SAN ANTONIO DE SOATÁ. DEPARTAMENTO DE BOYACÁ		HOSPITAL SAN ANTONIO DE SOATA
		CONSORCIO SAN ANTONIO - SOATA	

CAPITULO:		RED CONTRAINCENDIOS					
ITEM	DESCRIPCION					UNIDAD	
5,22	SUMINISTRO E INSTALACION REDUCCION DE 3 A 2 1/2"					Unidad	
REFERENCIAS			DIMENSIONES		CANTIDADES		
UBICACIÓN Y/O DESCRIPCIÓN			LONGITUD (m)	ALTO (m)	ANCHO (m)	CANT	SUBTOTAL
SEGUNDO PISO							
COPA							
					1,00	1,00	
					1,00	1,00	
					1,00	1,00	
TOTAL CANTIDADES DE OBRA						3,00	

ELABORO:		REVISO:	
ING. GENARO A. BAEZ PEREZ Residente de Obra		ING. SEBASTIAN RICARDO MOJICA Residente de Interventoria	

DEPARTAMENTO DE BOYACA

ANEXO MEMORIA DE CANTIDADES
DIAGRAMA ACOTADO Y FOTOGRAFIA REFERENCIA



CONTRATO DE OBRA:	No. 054-2024	CONTRATO DE INTERVENTORIA:	No. 084-2024	NOMBRE DEL PROYECTO:	REPOSICIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA PARA LOS SERVICIOS DE URGENCIAS, LABORATORIO CLÍNICO, RADIOLOGÍA, CIRUGÍA, ATENCIÓN DE PARTO, INTERNACIÓN Y PROCESO DE ESTERILIZACIÓN EN LA ESE SAN ANTONIO DE SOATÁ. DEPARTAMENTO DE BOYACA
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN ANTONIO - SOATA	INTERVENTORIA:	UNIÓN TEMPORAL ESE SOATA		

CAPÍTULO:	5.00	RED CONTRAINCENDIOS	ITEM:	5.22	SUMINISTRO E INSTALACION REDUCCION DE 3 A 2 1/2"	UNIDAD:	Unidad
-----------	------	---------------------	-------	------	--	---------	--------

DIAGRAMA ACOTADO


FOTOGRAFIA REFERENCIA

ELABORO:



 ING. GENARO A. BAEZ PEREZ
 RESIDENTE CONTRATISTA DE OBRA

REVISO:

 ING. SEBASTIAN RICARDO MOJICA
 RESIDENTE CONTRATISTA DE INTERVENTORIA

DEPARTAMENTO DE BOYACA		VERSION 2	
		FECHA	mayo de 2024
MEMORIA DE CANTIDADES			
NOMBRE DEL PROYECTO:	REPOSICIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA PARA LOS SERVICIOS DE URGENCIAS, LABORATORIO CLINICO, RADIOLOGÍA, CIRUGÍA, ATENCIÓN DE PARTO, INTERNACIÓN Y PROCESO DE ESTERILIZACIÓN EN LA ESE SAN ANTONIO DE SOATÁ. DEPARTAMENTO DE BOYACÁ		HOSPITAL SAN ANTONIO DE SOATA
			CONSORCIO SAN ANTONIO - SOATA

CAPITULO:	RED CONTRAINCENDIOS				
ITEM	DESCRIPCION				UNIDAD
5,23	SUMINISTRO E INSTALACION REDUCCION DE 2 1/2" A 2"				Unidad
REFERENCIAS		DIMENSIONES			CANTIDADES
UBICACIÓN Y/O DESCRIPCIÓN		LONGITUD (m)	ALTO (m)	ANCHO (m)	CANT
PRIMER PISO					
	REDUCCION 1 1/2 X 2				6,00
					1,00
					1,00
					1,00
					1,00
SEGUNDO PISO					
	REDUCCION 1 1/2 X 2				1,00
					1,00
					1,00
TOTAL CANTIDADES DE OBRA					13,00

ELABORO:  <hr/> ING. GENARO A. BAEZ PEREZ Residente de Obra	REVISO:  <hr/> ING. SEBASTIAN RICARDO MOJICA Residente de Interventoria
---	--

DEPARTAMENTO DE BOYACA

ANEXO MEMORIA DE CANTIDADES
DIAGRAMA ACOTADO Y FOTOGRAFIA REFERENCIA



CONTRATO DE OBRA:	No. 054-2024	CONTRATO DE INTERVENTORIA:	No. 094-2024	NOMBRE DEL PROYECTO:	REPOSICIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA PARA LOS SERVICIOS DE URGENCIAS, LABORATORIO CLÍNICO, RADIOLOGÍA, CIRUGÍA, ATENCIÓN DE PARTO, INTERNACIÓN Y PROCESO DE ESTERILIZACIÓN EN LA ESE SAN ANTONIO DE SOATÁ. DEPARTAMENTO DE BOYACA		
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN ANTONIO - SOATA	INTERVENTORIA:	UNIÓN TEMPORAL ESE SOATA				
CAPÍTULO:	5,00	RED CONTRAINCENDIOS	ITEM:	5,23	SUMINISTRO E INSTALACION REDUCCION DE 2 1/2" A 2"	UNIDAD:	Unidad

DIAGRAMA ACOTADO


FOTOGRAFIA REFERENCIA

ELABORÓ:



 ING. GENARO A. BAEZ PEREZ
 RESIDENTE CONTRATISTA DE OBRA

REVISÓ:

 ING. SEBASTIAN RICARDO MOJICA
 RESIDENTE CONTRATISTA DE INTERVENTORIA

DEPARTAMENTO DE BOYACA		VERSION 2	
		FECHA	mayo de 2024
MEMORIA DE CANTIDADES			HOSPITAL SAN ANTONIO DE SOATA
NOMBRE DEL PROYECTO:	REPOSICIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA PARA LOS SERVICIOS DE URGENCIAS, LABORATORIO CLINICO, RADIOLOGÍA, CIRUGÍA, ATENCIÓN DE PARTO, INTERNACIÓN Y PROCESO DE ESTERILIZACIÓN EN LA ESE SAN ANTONIO DE SOATÁ. DEPARTAMENTO DE BOYACÁ		

CAPITULO:	RED CONTRAINCENDIOS					
ITEM	DESCRIPCION				UNIDAD	
5,24	SUMINISTRO E INSTALACION REDUCCION DE 2 A 1 1/2"				Unidad	
REFERENCIAS		DIMENSIONES			CANTIDADES	
UBICACIÓN Y/O DESCRIPCIÓN		LONGITUD (m)	ALTO (m)	ANCHO (m)	CANT	SUBTOTAL
PRIMER PISO						
REDUCCION 2 X 1 1/2					4,00	4,00
					1,00	1,00
					1,00	1,00
					1,00	1,00
					1,00	1,00
					1,00	1,00
					1,00	1,00
SEGUNDO PISO						
REDUCCION 2 X 1 1/2					1,00	1,00
					1,00	1,00
					1,00	1,00
					1,00	1,00
					1,00	1,00
					1,00	1,00
					1,00	1,00
					1,00	1,00
					2,00	2,00
					2,00	2,00
					1,00	1,00
					1,00	1,00
					1,00	1,00
					1,00	1,00
TOTAL CANTIDADES DE OBRA						25,00

ELABORO:	REVISO:
	
ING. GENARGÁ. BAEZ PÉREZ Residente de Obra	ING. SEBASTIAN RICARDO MOJICA Residente de Interventoria

DEPARTAMENTO DE BOYACA

ANEXO MEMORIA DE CANTIDADES
DIAGRAMA ACOTADO Y FOTOGRAFIA REFERENCIA



CONTRATO DE OBRA:	No. 054-2024	CONTRATO DE INTERVENTORIA:	No. 084-2024	NOMBRE DEL PROYECTO:	REPOSICIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA PARA LOS SERVICIOS DE URGENCIAS, LABORATORIO CLÍNICO, RADIOLOGÍA, CIRUGÍA, ATENCIÓN DE PARTO, INTERNACIÓN Y PROCESO DE ESTERILIZACIÓN EN LA ESE SAN ANTONIO DE SOATÁ. DEPARTAMENTO DE BOYACA
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN ANTONIO - SOATA	INTERVENTORIA:	UNIÓN TEMPORAL ESE SOATA		



CAPÍTULO:	5,00	RED CONTRAINCENDIOS	ITEM:	5,24	SUMINISTRO E INSTALACION REDUCCION DE 2 A 1 1/2"	UNIDAD:	Unidad
-----------	------	---------------------	-------	------	--	---------	--------

DIAGRAMA ACOTADO



FOTOGRAFIA REFERENCIA

ELABORÓ: 
 ING. GENARO A. BAEZ PEREZ
 RESIDENTE CONTRATISTA DE OBRA

REVISÓ: 
 ING. SEBASTIAN RICARDO MOJICA
 RESIDENTE CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA

DEPARTAMENTO DE BOYACA		VERSION 2	
		FECHA	mayo de 2024
MEMORIA DE CANTIDADES			
NOMBRE DEL PROYECTO:	REPOSICIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA PARA LOS SERVICIOS DE URGENCIAS, LABORATORIO CLÍNICO, RADIOLOGÍA, CIRUGÍA, ATENCIÓN DE PARTO, INTERNACIÓN Y PROCESO DE ESTERILIZACIÓN EN LA ESE SAN ANTONIO DE SOATÁ. DEPARTAMENTO DE BOYACÁ	 HOSPITAL SAN ANTONIO DE SOATA	
		 CONSORCIO SAN ANTONIO - SOATA	

CAPITULO:	RED CONTRAINCENDIOS					UNIDAD
ITEM	DESCRIPCION					Unidad
5,28	SUMINISTRO E INSTALACION REDUCCION DE 1 1/2 A 1"					Unidad
REFERENCIAS		DIMENSIONES			CANTIDADES	
UBICACIÓN Y/O DESCRIPCIÓN	LONGITUD (m)	ALTO (m)	ANCHO (m)	CANT	SUBTOTAL	
PRIMER PISO						
REDUCCION 1 1/2 X 1				3,00	3,00	
REDUCCION 1 1/2 X 2				1,00	1,00	
				1,00	1,00	
				1,00	1,00	
				1,00	1,00	
				1,00	1,00	
TOTAL CANTIDADES DE OBRA						8,00


ELABORO:  ING. GENARO A. BAEZ PEREZ Residente de Obra	REVISO:  ING. SEBASTIAN RICARDO MOJICA Residente de Interventoria
---	--

DEPARTAMENTO DE BOYACA

ANEXO MEMORIA DE CANTIDADES
DIAGRAMA ACOTADO Y FOTOGRAFIA REFERENCIA

CONTRATO DE OBRA:	No. 054-2024	CONTRATO DE INTERVENTORIA:	No. 084-2024	NOMBRE DEL PROYECTO:	REPOSICIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA PARA LOS SERVICIOS DE URGENCIAS, LABORATORIO CLÍNICO, RADIOLOGÍA, CIRUGÍA, ATENCIÓN DE PARTO, INTERNACIÓN Y PROCESO DE ESTERILIZACIÓN EN LA ESE SAN ANTONIO DE SOATÁ, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN ANTONIO - SOATA	INTERVENTORIA:	UNIÓN TEMPORAL ESE SOATA		
CAPÍTULO:	5.00	RED CONTRAINCENDIOS	5.28	SUMINISTRO E INSTALACION REDUCCION DE 1 1/2 A 1"	UNIDAD:

DIAGRAMA ACOTADO



FOTOGRAFIA REFERENCIA





ELABORÓ:

REVISÓ:

ING. GENARO A. BAEZ PÉREZ
RESIDENTE CONTRATISTA DE OBRA

ING. SEBASTIAN RICARDO MOJICA
RESIDENTE CONTRATISTA DE INTERVENTORIA

DEPARTAMENTO DE BOYACA		VERSION 2	
		FECHA	mayo de 2024
MEMORIA DE CANTIDADES			
NOMBRE DEL PROYECTO:	REPOSICIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA PARA LOS SERVICIOS DE URGENCIAS, LABORATORIO CLINICO, RADIOLOGÍA, CIRUGÍA, ATENCIÓN DE PARTO, INTERNACIÓN Y PROCESO DE ESTERILIZACIÓN EN LA ESE SAN ANTONIO DE SOATÁ. DEPARTAMENTO DE BOYACÁ		HOSPITAL SAN ANTONIO DE SOATA
		CONSORCIO SAN ANTONIO - SOATA	

CAPITULO:	RED CONTRAINCENDIOS				
ITEM	DESCRIPCION				UNIDAD
5,33	PINTURA EN CROMATO DE ZINC PARA TUBERIA				Metro lineal
REFERENCIAS			DIMENSIONES		CANTIDADES
UBICACIÓN Y/O DESCRIPCIÓN			LONGITUD (m)	ALTO (m)	ANCHO (m)
			CANT	SUBTOTAL	
SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA EN ACERO AL CARBON 1"			44,30		
SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA EN ACERO AL CARBON 1 1/2"			65,75		
SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA EN ACERO AL CARBON 2"			123,45		
SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA EN ACERO AL CARBON 2 1/2"			39,59		
SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA EN ACERO AL CARBON 3"			51,77		
SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA EN ACERO AL CARBON 4"			100,50		
TOTAL CANTIDADES DE OBRA					425,36

ELABORO:  <hr/> ING. GENARO A. BAEZ PEREZ Residente de Obra	REVISO:  <hr/> ING. SEBASTIAN RICARDO MOJICA Residente de Interventoria
---	--



DEPARTAMENTO DE BOYACA

ANEXO MEMORIA DE CANTIDADES
DIAGRAMA ACOTADO Y FOTOGRAFIA REFERENCIA



CONTRATO DE OBRA:	No. 054-2024	CONTRATO DE INTERVENTORIA:	No. 084-2024	NOMBRE DEL PROYECTO:	REPOSICIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA PARA LOS SERVICIOS DE URGENCIAS, LABORATORIO CLÍNICO, RADIOLOGÍA, CIRUGÍA, ATENCIÓN DE PARTO, INTERNACIÓN Y PROCESO DE ESTERILIZACIÓN EN LA ESE SAN ANTONIO DE SOATÁ, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ		
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN ANTONIO - SOATA	INTERVENTORIA:	UNIÓN TEMPORAL ESE SOATA				
CAPÍTULO:	5.00	RED CONTRAINCENDIOS	ITEM:	5.33	PINTURA EN CROMATO DE ZINC PARA TUBERÍA	UNIDAD:	Metro lineal

DIAGRAMA ACOTADO



FOTOGRAFIA REFERENCIA





ELABORÓ:



ING. GENARO A. BAEZ PÉREZ
RESIDENTE CONTRATISTA DE OBRA

REVISÓ:

Sebastián Fierro de Alzate
ING. SEBASTIÁN RICARDO MOJICA
RESIDENTE CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA

DEPARTAMENTO DE BOYACA		VERSION 2	
		FECHA	mayo de 2024
MEMORIA DE CANTIDADES			HOSPITAL SAN ANTONIO DE SOATA
NOMBRE DEL PROYECTO:	REPOSICIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA PARA LOS SERVICIOS DE URGENCIAS, LABORATORIO CLÍNICO, RADIOLOGÍA, CIRUGÍA, ATENCIÓN DE PARTO, INTERNACIÓN Y PROCESO DE ESTERILIZACIÓN EN LA ESE SAN ANTONIO DE SOATÁ. DEPARTAMENTO DE BOYACÁ	CONSORCIO SAN ANTONIO - SOATA	

CAPITULO:	RED CONTRAINCENDIOS					UNIDAD
ITEM	DESCRIPCION					UNIDAD
5,38	SUMINISTRO E INSTALACION CODO DE 3"					Unidad
REFERENCIAS		DIMENSIONES			CANTIDADES	
UBICACIÓN Y/O DESCRIPCIÓN		LONGITUD (m)	ALTO (m)	ANCHO (m)	CANT	SUBTOTAL
PRIMER PISO						
CODO					2,00	2,00
SEGUNDO PISO						
CODO					1,00	1,00
					1,00	1,00
					2,00	2,00
					1,00	1,00
					1,00	1,00
					1,00	1,00
TOTAL CANTIDADES DE OBRA						9,00

ELABORO: 	REVISO: 
ING. GENARO A. BAEZ PEREZ Residente de Obra	ING. SEBASTIAN RICARDO MOJICA Residente de Interventoria

ANEXO MEMORIA DE CANTIDADES
DIAGRAMA ACOTADO Y FOTOGRAFIA REFERENCIA



REPOSICIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA PARA LOS SERVICIOS DE URGENCIAS, LABORATORIO CLÍNICO, RADIOLOGÍA, CIRUGÍA, ATENCIÓN DE PARTO, INTERNACIÓN Y PROCESO DE ESTERILIZACIÓN EN LA ESE SAN ANTONIO DE SOATÁ. DEPARTAMENTO DE BOYACÁ

CONTRATO DE OBRA:	No. 054-2024	CONTRATO DE INTERVENTORIA:	No. 084-2024
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN ANTONIO - SOATA	INTERVENTORIA:	UNIÓN TEMPORAL ESE SOATA



CAPÍTULO:	5,00	RED CONTRAINCENDIOS	ITEM:	5,38	SUMINISTRO E INSTALACION CODO DE 3"	UNIDAD:	Unidad
-----------	------	---------------------	-------	------	-------------------------------------	---------	--------

DIAGRAMA ACOTADO

FOTOGRAFIA REFERENCIA

ELABORÓ:
ING. GENARO A. BAEZ PEREZ
RESIDENTE CONTRATISTA DE OBRA

REVISÓ:
Sebastian Ricardo Mojica
ING. SEBASTIAN RICARDO MOJICA
RESIDENTE CONTRATISTA DE INTERVENTORIA

DEPARTAMENTO DE BOYACA		VERSION 2	
		FECHA	mayo de 2024
MEMORIA DE CANTIDADES			
NOMBRE DEL PROYECTO:	REPOSICIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA PARA LOS SERVICIOS DE URGENCIAS, LABORATORIO CLINICO, RADIOLOGÍA, CIRUGÍA, ATENCIÓN DE PARTO, INTERNACIÓN Y PROCESO DE ESTERILIZACIÓN EN LA ESE SAN ANTONIO DE SOATÁ. DEPARTAMENTO DE BOYACÁ		HOSPITAL SAN ANTONIO DE SOATA
		CONSORCIO SAN ANTONIO - SOATA	

CAPITULO:		RED CONTRAINCENDIOS			
ITEM	DESCRIPCION				UNIDAD
5,39	SUMINISTRO E INSTALACION CODO DE 2"				Unidad
REFERENCIAS		DIMENSIONES			CANTIDADES
UBICACIÓN Y/O DESCRIPCIÓN		LONGITUD (m)	ALTO (m)	ANCHO (m)	CANT
SUBTOTAL					
PRIMER PISO					
CODO					5,00
CODO					1,00
					1,00
SEGUNDO PISO					
CODO					1,00
					1,00
					3,00
					2,00
					2,00
TOTAL CANTIDADES DE OBRA					16,00

ELABORO:	REVISO:
	
ING. GENARO A. BAEZ PEREZ Residente de Obra	ING. SEBASTIAN RICARDO MOJICA Residente de Interventoria

DEPARTAMENTO DE BOYACA



ANEXO MEMORIA DE CANTIDADES

DIAGRAMA ACOTADO Y FOTOGRAFIA REFERENCIA



CONTRATO DE OBRA:	No. 054-2024	CONTRATO DE INTERVENTORIA:	No. 084-2024	NOMBRE DEL PROYECTO:	REPOSICIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA PARA LOS SERVICIOS DE URGENCIAS, LABORATORIO CLÍNICO, RADIOLOGÍA, CIRUGÍA, ATENCIÓN DE PARTO, INTERNACIÓN Y PROCESO DE ESTERILIZACIÓN EN LA ESE SAN ANTONIO DE SOATÁ. DEPARTAMENTO DE BOYACA
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN ANTONIO - SOATA	INTERVENTORIA:	UNIÓN TEMPORAL ESE SOATA		
CAPÍTULO:	5,00	RED CONTRAINCENDIOS	ITEM:	5,39	SUMINISTRO E INSTALACION CODO DE 2"
					UNIDAD:
					Unidad

DIAGRAMA ACOTADO





FOTOGRAFIA REFERENCIA

ELABORÓ:



ING. GENARO A. BAEZ PEREZ
RESIDENTE CONTRATISTA DE OBRA

REVISÓ:

Sebastián Ricardo Mojica
ING. SEBASTIAN RICARDO MOJICA
RESIDENTE CONTRATISTA DE INTERVENTORIA


DEPARTAMENTO DE BOYACA		VERSION 2	
		FECHA	mayo de 2024
MEMORIA DE CANTIDADES		 HOSPITAL SAN ANTONIO DE SOATA	
NOMBRE DEL PROYECTO:	REPOSICIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA PARA LOS SERVICIOS DE URGENCIAS, LABORATORIO CLINICO, RADIOLOGÍA, CIRUGÍA, ATENCIÓN DE PARTO, INTERNACIÓN Y PROCESO DE ESTERILIZACIÓN EN LA ESE SAN ANTONIO DE SOATÁ. DEPARTAMENTO DE BOYACÁ	CONSORCIO SAN ANTONIO - SOATA	


CAPITULO:	RED CONTRA INCENDIOS					UNIDAD
ITEM	DESCRIPCIÓN					Unidad
5,40	SUMINISTRO E INSTALACION CODO DE 2 1/2"					Unidad
REFERENCIAS		DIMENSIONES			CANTIDADES	
UBICACIÓN Y/O DESCRIPCIÓN	LONGITUD (m)	ALTO (m)	ANCHO (m)	CANT	SUBTOTAL	
PRIMER PISO						
CODO				3,00	3,00	
CODO				1,00	1,00	
				1,00	1,00	
SEGUNDO PISO						
CODO				1,00	1,00	
				2,00	2,00	
				3,00	3,00	
TOTAL CANTIDADES DE OBRA						11,00

ELABORO:  ING. GENARO A. BAEZ PEREZ Residente de Obra	REVISO:  ING. SEBASTIAN RICARDO MOJICA Residente de Interventoria
---	--


CONTRATO DE OBRA:	No. 054-2024	CONTRATO DE INTERVENTORIA:	No. 084-2024	NOMBRE DEL PROYECTO:	REPOSICIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA PARA LOS SERVICIOS DE URGENCIAS, LABORATORIO CLÍNICO, RADIOLOGÍA, CIRUGÍA, ATENCIÓN DE PARTO, INTERNACIÓN Y PROCESO DE ESTERILIZACIÓN EN LA ESE SAN ANTONIO DE SOATÁ, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN ANTONIO - SOATÁ	INTERVENTORIA:	UNIÓN TEMPORAL ESE SOATÁ		
CAPÍTULO:	5,00	RED CONTRAINCENDIOS	ITEM: 5,40	SUMINISTRO E INSTALACION CODO DE 2 1/2"	UNIDAD: Unidad

DIAGRAMA ACOTADO





FOTOGRAFIA REFERENCIA

ELABORÓ:  **ING. GENARO A. BAEZ PÉREZ**
RESIDENTE CONTRATISTA DE OBRA

REVISÓ:  **ING. SEBASTIAN RICARDO MOJICA**
RESIDENTE CONTRATISTA DE INTERVENTORIA

DEPARTAMENTO DE BOYACA

ANEXO MEMORIA DE CANTIDADES

DIAGRAMA ACOTADO Y FOTOGRAFIA REFERENCIA



REPOSICIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA PARA LOS SERVICIOS DE URGENCIAS, LABORATORIO CLÍNICO, RADIOLOGÍA, CIRUGÍA, ATENCIÓN DE PARTO, INTERNACIÓN Y PROCESO DE ESTERILIZACIÓN EN LA ESE SAN ANTONIO DE SOATÁ. DEPARTAMENTO DE BOYACA

CONTRATO DE OBRA:	No. 054-2024	CONTRATO DE INTERVENTORIA:	No. 084-2024
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN ANTONIO - SOATA	INTERVENTORIA:	UNIÓN TEMPORAL ESE SOATA

CAPÍTULO:	5,00	RED CONTRAINCENDIOS	ITEM:	5,41	SUMINISTRO E INSTALACION CODO DE 1 1/2"	UNIDAD:	Unidad
-----------	------	---------------------	-------	------	---	---------	--------

DIAGRAMA ACOTADO

FOTOGRAFIA REFERENCIA

ELABORÓ:



 ING. GENARO A. BAEZ PEREZ
 RESIDENTE CONTRATISTA DE OBRA

REVISÓ:

 ING. SEBASTIAN RICARDO MOJICA
 RESIDENTE CONTRATISTA DE INTERVENTORIA

DEPARTAMENTO DE BOYACA		VERSION 2	
		FECHA	mayo de 2024
MEMORIA DE CANTIDADES			
NOMBRE DEL PROYECTO:	REPOSICIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA PARA LOS SERVICIOS DE URGENCIAS, LABORATORIO CLINICO, RADIOLOGÍA, CIRUGÍA, ATENCIÓN DE PARTO, INTERNACIÓN Y PROCESO DE ESTERILIZACIÓN EN LA ESE SAN ANTONIO DE SOATÁ. DEPARTAMENTO DE BOYACÁ	E.S.E HOSPITAL SAN ANTONIO DE SOATA	HOSPITAL SAN ANTONIO DE SOATA
		CONSORCIO SAN ANTONIO - SOATA	CONSORCIO SAN ANTONIO - SOATA

CAPITULO:	RED CONTRAINCENDIOS					UNIDAD
ITEM	DESCRIPCION					
5,43	SUMINISTRO E INSTALACION CODO DE 1"					Unidad
REFERENCIAS		DIMENSIONES			CANTIDADES	
UBICACIÓN Y/O DESCRIPCIÓN		LONGITUD (m)	ALTO (m)	ANCHO (m)	CANT	SUBTOTAL
PRIMER PISO						
CODO					15,00	15,00
TOTAL CANTIDADES DE OBRA						15,00

ELABORO:	REVISO:
	
ING. GENARO A. BAEZ PEREZ Residente de Obra	ING. SEBASTIAN RICARDO MOJICA Residente de Interventoria

DEPARTAMENTO DE BOYACA


ANEXO MEMORIA DE CANTIDADES
DIAGRAMA ACOTADO Y FOTOGRAFIA REFERENCIA



CONTRATO DE OBRA:	No. 054-2024	CONTRATO DE INTERVENTORIA:	No. 084-2024
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN ANTONIO - SOATA	INTERVENTORIA:	UNIÓN TEMPORAL ESE SOATA
CAPÍTULO:	5,00	ITEM:	5,43

REPOSICIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA PARA LOS SERVICIOS DE URGENCIAS, LABORATORIO CLÍNICO, RADIOLOGÍA, CIRUGÍA, ATENCIÓN DE PARTO, INTERNACIÓN Y PROCESO DE ESTERILIZACIÓN EN LA ESE SAN ANTONIO DE SOATÁ. DEPARTAMENTO DE BOYACA

SUMINISTRO E INSTALACION CODO DE 1"




ELABORÓ:

ING. GENARO A. BAEZ PEREZ
RESIDENTE CONTRATISTA DE OBRA

REVISÓ:



Sebastián Ricardo Mojica

ING. SEBASTIAN RICARDO MOJICA
RESIDENTE CONTRATISTA DE INTERVENTORIA

DEPARTAMENTO DE BOYACA		VERSION 2	
		FECHA	mayo de 2024
MEMORIA DE CANTIDADES		 E.S. HOSPITAL SAN ANTONIO DE SOATÁ <small>UNIDAD ESPECIALIZADA EN SALUD</small>	HOSPITAL SAN ANTONIO DE SOATÁ
NOMBRE DEL PROYECTO:	REPOSICIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA PARA LOS SERVICIOS DE URGENCIAS, LABORATORIO CLINICO, RADIOLOGÍA, CIRUGÍA, ATENCIÓN DE PARTO, INTERNACIÓN Y PROCESO DE ESTERILIZACIÓN EN LA ESE SAN ANTONIO DE SOATÁ. DEPARTAMENTO DE BOYACÁ		CONSORCIO SAN ANTONIO - SOATA

CAPITULO:		RED CONTRAINCENDIOS				
ITEM	DESCRIPCION					UNIDAD
5,44	SUMINISTRO E INSTALACION ANCLAJE DE TUBERIA					Unidad
REFERENCIAS		DIMENSIONES			CANTIDADES	
UBICACIÓN Y/O DESCRIPCIÓN		LONGITUD (m)	ALTO (m)	ANCHO (m)	CANT	SUBTOTAL
PRIMER PISO						
SOPORTE PERA 4"					16,00	16,00
SOPORTE PERA 3"					16,00	16,00
SOPORTE PERA 2 1/2"					36,00	36,00
SOPORTE PERA 2"					40,00	40,00
SOPORTE PERA 1 1/2"					9,00	9,00
SOPORTE PERA 1"					4,00	4,00
					14,00	14,00
					46,00	46,00
SOPORTE PERA 2"					2,00	2,00
					4,00	4,00
					12,00	12,00
SOPORTE PERA 2 1/2"					7,00	7,00
SOPORTE PERA 1 1/2"					11,00	11,00
					3,00	3,00
SEGUNDO PISO						
SOPORTE PERA 4"					10,00	10,00
SOPORTE PERA 4"					4,00	4,00
SOPORTE PERA 3"					1,00	1,00
					2,00	2,00
					2,00	2,00
					5,00	5,00
					3,00	3,00
SOPORTE PERA 4"					4,00	4,00
SOPORTE PERA 3"					1,00	1,00
					1,00	1,00
					5,00	5,00
					2,00	2,00
					3,00	3,00
					3,00	3,00
SOPORTE PERA 2 1/2"					2,00	2,00
					4,00	4,00
					3,00	3,00
					7,00	7,00
					1,00	1,00
					9,00	9,00
					14,00	14,00
					1,00	1,00
					6,00	6,00
					3,00	3,00
SOPORTE PERA 2"					2,00	2,00
					2,00	2,00
					3,00	3,00
					1,00	1,00
					3,00	3,00

				2,00	2,00
				1,00	1,00
				1,00	1,00
				2,00	2,00
				3,00	3,00
				1,00	1,00
				3,00	3,00
				2,00	2,00
				5,00	5,00
				7,00	7,00
				1,00	1,00
SOPORTE PERA 1 1/2"				1,00	1,00
				2,00	2,00
				1,00	1,00
				1,00	1,00
				1,00	1,00
				2,00	2,00
				3,00	3,00
				1,00	1,00
				2,00	2,00
				1,00	1,00
				1,00	1,00
				1,00	1,00
				1,00	1,00
				1,00	1,00
				2,00	2,00
TOTAL CANTIDADES DE OBRA					376,00

<p>ELABORO:</p>  <p>ING. GENARO A. BAEZ PEREZ Residente de Obra</p>	<p>REVISO:</p>  <p>ING. SEBASTIAN RICARDO MOJICA Residente de Interventoria</p>
---	---

DEPARTAMENTO DE BOYACA





ANEXO MEMORIA DE CANTIDADES
DIAGRAMA ACOTADO Y FOTOGRAFIA REFERENCIA

CONTRATO DE OBRA:	No. 054-2024	CONTRATO DE INTERVENTORIA:	No. 084-2024	NOMBRE DEL PROYECTO:	REPOSICIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA PARA LOS SERVICIOS DE URGENCIAS, LABORATORIO CLÍNICO, RADIOLOGÍA, CIRUGÍA, ATENCIÓN DE PARTO, INTERNACIÓN Y PROCESO DE ESTERILIZACIÓN EN LA ESE SAN ANTONIO DE SOATÁ. DEPARTAMENTO DE BOYACA
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN ANTONIO - SOATA	INTERVENTORIA:	UNIÓN TEMPORAL ESE SOATA		

CAPÍTULO:	5,00	RED CONTRAINCENDIOS	ITEM:	5,44	SUMINISTRO E INSTALACION ANCLAJE DE TUBERIA	UNIDAD:	Unidad
-----------	------	---------------------	-------	------	---	---------	--------

DIAGRAMA ACOTADO



FOTOGRAFIA REFERENCIA





ELABORÓ:



ING. GENARO A. BAEZ PEREZ
RESIDENTE CONTRATISTA DE OBRA

REVISÓ:

ING. SEBASTIAN RICARDO MOJICA
RESIDENTE CONTRATISTA DE INTERVENTORIA

DEPARTAMENTO DE BOYACA		VERSION 2	
		FECHA	mayo de 2024
MEMORIA DE CANTIDADES			
NOMBRE DEL PROYECTO:	REPOSICIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA PARA LOS SERVICIOS DE URGENCIAS, LABORATORIO CLÍNICO, RADIOLOGÍA, CIRUGÍA, ATENCIÓN DE PARTO, INTERNACIÓN Y PROCESO DE ESTERILIZACIÓN EN LA ESE SAN ANTONIO DE SOATÁ. DEPARTAMENTO DE BOYACÁ		
		CONSORCIO SAN ANTONIO - SOATA	

CAPITULO:		RED CONTRAINCENDIOS				
ITEM	DESCRIPCION					UNIDAD
5,47	SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA EN ACERO AL CARBON 4"					Metro lineal
REFERENCIAS		DIMENSIONES			CANTIDADES	
UBICACIÓN Y/O DESCRIPCIÓN		LONGITUD (m)	ALTO (m)	ANCHO (m)	CANT	SUBTOTAL
PRIMER PISO						
TUBERIA 4"		48,00			1,00	48,00
SEGUNDO PISO						
TUBERIA 4"		6,00			4,00	24,00
TUBERIA 4"		6,00			2,00	12,00
TUBERIA 4"		2,00			1,00	2,00
		12,00			1,00	12,00
		2,50			1,00	2,50
TOTAL CANTIDADES DE OBRA						100,50

ELABORO:  ING. GENARO A. BAEZ PEREZ Residente de Obra	REVISO:  ING. SEBASTIAN RICARDO MOJICA Residente de Interventoria
---	--

DEPARTAMENTO DE BOYACA

ANEXO MEMORIA DE CANTIDADES
DIAGRAMA ACOTADO Y FOTOGRAFIA REFERENCIA





CONTRATO DE OBRA:	No. 094-2024	CONTRATO DE INTERVENTORIA:	No. 094-2024	NOMBRE DEL PROYECTO:	REPOSICIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA PARA LOS SERVICIOS DE URGENCIAS, LABORATORIO CLÍNICO, RADIOLOGÍA, CIRUGÍA, ATENCIÓN DE PARTO, INTERNACIÓN Y PROCESO DE ESTERILIZACIÓN EN LA ESE SAN ANTONIO DE SOATÁ. DEPARTAMENTO DE BOYACA
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN ANTONIO - SOATÁ	INTERVENTORIA:	UNIÓN TEMPORAL ESE SOATÁ		

CAPÍTULO:	5,00	RED CONTRAINCENDIOS	ITEM:	5,47	SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA EN ACERO AL CARBON 4"	UNIDAD:	Metro lineal
-----------	------	---------------------	-------	------	--	---------	--------------

DIAGRAMA ACOTADO

FOTOGRAFIA REFERENCIA



ELABORÓ:

ING. GENARO A. BAEZ PEREZ
RESIDENTE CONTRATISTA DE OBRA

REVISÓ:

ING. SEBASTIAN RICARDO MOJICA
RESIDENTE CONTRATISTA DE INTERVENTORIA

DEPARTAMENTO DE BOYACA

ANEXO MEMORIA DE CANTIDADES
DIAGRAMA ACOTADO Y FOTOGRAFIA REFERENCIA



CONTRATO DE OBRA:	No. 054-2024	CONTRATO DE INTERVENTORIA:	No. 054-2024	NOMBRE DEL PROYECTO:	REPOSICIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA PARA LOS SERVICIOS DE URGENCIAS, LABORATORIO CLÍNICO, RADIOLOGÍA, CIRUGÍA, ATENCIÓN DE PARTO, INTERNACION Y PROCESO DE ESTERILIZACIÓN EN LA ESE SAN ANTONIO DE SOATÁ, DEPARTAMENTO DE BOYACA
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN ANTONIO - SOATA	INTERVENTORIA:	UNIÓN TEMPORAL ESE SOATA	UNIDAD:	Unidad
CAPÍTULO:	5,00	RED CONTRAINCENDIOS	ITEM:	5,49	SUMINISTRO E INSTALACION CODO DE 4"

DIAGRAMA ACOTADO



FOTOGRAFIA REFERENCIA

ELABORÓ:



ING. GENARO A. BAEZ PÉREZ
RESIDENTE CONTRATISTA DE OBRA

REVISÓ:

ING. SEBASTIAN RICARDO MOJICA
RESIDENTE CONTRATISTA DE INTERVENTORIA

DEPARTAMENTO DE BOYACA		VERSION 2	
		FECHA	mayo de 2024
MEMORIA DE CANTIDADES			
NOMBRE DEL PROYECTO:	REPOSICIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA PARA LOS SERVICIOS DE URGENCIAS, LABORATORIO CLINICO, RADIOLOGÍA, CIRUGÍA, ATENCIÓN DE PARTO, INTERNACIÓN Y PROCESO DE ESTERILIZACIÓN EN LA ESE SAN ANTONIO DE SOATÁ. DEPARTAMENTO DE BOYACÁ	 E.S.E. HOSPITAL SAN ANTONIO DE SOATA	HOSPITAL SAN ANTONIO DE SOATA
		CONSORCIO SAN ANTONIO - SOATA	

CAPITULO:	RED CONTRA INCENDIOS				
ITEM	DESCRIPCION				UNIDAD
5,50	SUMINISTRO E INSTALACION REDUCCION DE 4" A 3"				Unidad
REFERENCIAS		DIMENSIONES			CANTIDADES
UBICACIÓN Y/O DESCRIPCIÓN		LONGITUD (m)	ALTO (m)	ANCHO (m)	CANT
SEGUNDO PISO					
COPA REDUCTORA					1,00
					1,00
TOTAL CANTIDADES DE OBRA					2,00

ELABORO:  ING. GENARO A. BAEZ PEREZ Residente de Obra	REVISO:  ING. SEBASTIAN RICARDO MOJICA Residente de Interventoria
---	--

DEPARTAMENTO DE BOYACA

ANEXO MEMORIA DE CANTIDADES
DIAGRAMA ACOTADO Y FOTOGRAFIA REFERENCIA



CONTRATO DE OBRA:	No. 054-2024	CONTRATO DE INTERVENTORIA:	No. 084-2024	NOMBRE DEL PROYECTO:	REPOSICIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA PARA LOS SERVICIOS DE URGENCIAS, LABORATORIO CLÍNICO, RADIOLOGÍA, CIRUGÍA, ATENCIÓN DE PARTO, INTERNACIÓN Y PROCESO DE ESTERILIZACIÓN EN LA ESE SAN ANTONIO DE SOATÁ. DEPARTAMENTO DE BOYACA
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN ANTONIO - SOATA	INTERVENTORIA:	UNIÓN TEMPORAL ESE SOATA		

CAPITULO:	5.00	RED CONTRAINCENDIOS	ITEM:	5.50	SUMINISTRO E INSTALACION REDUCCION DE 4" A 3"	UNIDAD:	Unidad
-----------	------	---------------------	-------	------	---	---------	--------

DIAGRAMA ACOTADO



FOTOGRAFIA REFERENCIA

ELABORO:

(Signature)
ING. GENARC'A. BAEZ PEREZ
RESIDENTE CONTRATISTA DE OBRA

REVISO:

(Signature)
ING. SEBASTIAN RICARDO MOJICA
RESIDENTE CONTRATISTA DE INTERVENTORIA

DEPARTAMENTO DE BOYACA		VERSION 2	
		FECHA	mayo de 2024
MEMORIA DE CANTIDADES		 HOSPITAL SAN ANTONIO DE SOATA	 CONSORCIO SAN ANTONIO - SOATA
NOMBRE DEL PROYECTO:	REPOSICIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA PARA LOS SERVICIOS DE URGENCIAS, LABORATORIO CLINICO, RADIOLOGÍA, CIRUGÍA, ATENCIÓN DE PARTO, INTERNACIÓN Y PROCESO DE ESTERILIZACIÓN EN LA ESE SAN ANTONIO DE SOATÁ. DEPARTAMENTO DE BOYACÁ		

CAPITULO:	INSTALACIONES ELECTRICAS					UNIDAD
ITEM	DESCRIPCION					UNIDAD
7,54	SALIDA PARA CIRCUITOS DE TOMACORRIENTE NORMALES, INCLUYE CABLE CO SINTOX 30° 000V TLE 1HEP LS CT 1#12EA1#12NA1#12T TUBERIA PVC 3/4" Y CAJAS 2Y4" Y TOMACORRIENTE NORMAL DOBLE					Unidad
REFERENCIAS		DIMENSIONES			CANTIDADES	
UBICACIÓN Y/O DESCRIPCIÓN		LONGITUD (m)	ALTO (m)	ANCHO (m)	CANT	SUBTOTAL
PISO 1						
QUIROFANO 1					6,00	6,00
QUIROFANO 2					6,00	6,00
EQUIPOS					6,00	6,00
RECUPERACION					5,00	5,00
MATERIAL ESTERIL					6,00	6,00
SUB ALMACEN					6,00	6,00
DICTADO					5,00	5,00
MEDICAMENTOS					4,00	4,00
DESCANSO					5,00	5,00
VALORACION PREANESTESICA					4,00	4,00
RECIBO DE ENTRADA					3,00	3,00
FILTRO MEDICO					5,00	5,00
EXCLUSA					6,00	6,00
FILTRO DE PACIENTES					4,00	4,00
MONITOREO FETAL					5,00	5,00
DESCANSO MEDICO					4,00	4,00
RECUPERACION					6,00	6,00
RECUPERACION DE PARTO					4,00	4,00
ATENCION RECEN NACIDOS					3,00	3,00
SALA DE PARTOS					5,00	5,00
TRABAJO DE PARTO					6,00	6,00
TRABAJO DE PARTO					4,00	4,00
CIRCULACION					6,00	6,00
CIRCULACION					7,00	7,00
SALA DE ESPERA					5,00	5,00
RECEPCION Y ENTREGA					4,00	4,00
TOTAL CANTIDADES DE OBRA						130,00

ELABORO:	REVISO:
 ING. GENARO A. BAEZ PEREZ Residente de Obra	 ING. SEBASTIAN RICARDO MOJICA Residente de Interventoria



ANEXO MEMORIA DE CANTIDADES
DIAGRAMA ACOTADO Y FOTOGRAFIA REFERENCIA

CONTRATO DE OBRA:	No. 054-2024	CONTRATO DE INTERVENTORIA:	No. 084-2024	NOMBRE DEL PROYECTO:	REPOSICIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA PARA LOS SERVICIOS DE URGENCIAS, LABORATORIO CLÍNICO, RADIOLOGÍA, CIRUGÍA, ATENCIÓN DE PARTO, INTERNACIÓN Y PROCESO DE ESTERILIZACIÓN EN LA ESE SAN ANTONIO DE SOATÁ, DEPARTAMENTO DE BOYACA	UNIDAD:	Unidad
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN ANTONIO - SOATA	INTERVENTORIA:	UNIÓN TEMPORAL ESE SOATA				
CAPÍTULO:	7,00	INSTALACIONES ELECTRICAS	ITEM:	7,54	SALIDA PARA CIRCUITOS DE TOMACORRIENTE NORMALES. INCLUYE CABLE CU SINTOX 90°C 600V PE LHFR-LS CT 1#12F+1#12N+1#12T, TUBERÍA PVC 3/4" Y CAJAS 2X4" Y TOMACORRIENTE NORMAL DOBLE CON POLO A TIERRA.		

DIAGRAMA ACOTADO



11 nov 2025 4:06:24 p.m.
Cra. 7 #6-31, Soata, Boyacá, Colombia

ELABORÓ:

ING. GENARO A. BAEZ PEREZ

ING. GENARO A. BAEZ PEREZ
RESIDENTE CONTRATISTA DE OBRA

REVISÓ:

ING. SEBASTIAN RICARDO MOJICA

ING. SEBASTIAN RICARDO MOJICA
RESIDENTE CONTRATISTA DE INTERVENTORIA



DEPARTAMENTO DE BOYACA

ANEXO MEMORIA DE CANTIDADES
DIAGRAMA ACOTADO Y FOTOGRAFIA REFERENCIA



CONTRATO DE OBRA:	No. 054-2024	CONTRATO DE INTERVENTORIA:	No. 084-2024	NOMBRE DEL PROYECTO:	REPOSICIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA PARA LOS SERVICIOS DE URGENCIAS, LABORATORIO CLÍNICO, RADIOLOGÍA, CIRUGÍA, ATENCIÓN DE PARTO, INTERNACIÓN Y PROCESO DE ESTERILIZACIÓN EN LA ESE SAN ANTONIO DE SOATÁ. DEPARTAMENTO DE BOYACA
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN ANTONIO - SOATÁ	INTERVENTORIA:	UNIÓN TEMPORAL ESE SOATÁ	UNIDAD:	Unidad
CAPÍTULO:	7.00	ITEM:	7.55	DESCRIPCIÓN:	SALIDA PARA CIRCUITOS DE TOMACORRIENTE REGULADA, INCLUYE CABLE CU #12, TUBERÍA EMT 3/4" Y CAJAS RECTANGULAR METÁLICA Y TOMACORRIENTE NARANJA DOBLE CON POLO A TIERRA. . DISTANCIA PROMEDIO 20

DIAGRAMA ACOTADO



FOTOGRAFIA REFERENCIA

ELABORÓ:

ING. GENARO A. BAEZ PÉREZ
RESIDENTE CONTRATISTA DE OBRA

REVISÓ:


Sebastián Ricardo Mojica
ING. SEBASTIÁN RICARDO MOJICA
RESIDENTE CONTRATISTA DE INTERVENTORIA

DEPARTAMENTO DE BOYACA

ANEXO MEMORIA DE CANTIDADES
DIAGRAMA ACOTADO Y FOTOGRAFIA REFERENCIA

CONTRATO DE OBRA:	No. 054-2024	CONTRATO DE INTERVENTORIA:	No. 084-2024	NOMBRE DEL PROYECTO:	REPOSICIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA PARA LOS SERVICIOS DE URGENCIAS, LABORATORIO CLÍNICO, RADIOLOGÍA, CIRUGÍA, ATENCIÓN DE PARTO, INTERNACIÓN Y PROCESO DE ESTERILIZACIÓN EN LA ESE SAN ANTONIO DE SOATÁ. DEPARTAMENTO DE BOYACA	UNIDAD:	Unidad
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN ANTONIO - SOATA	INTERVENTORIA:	UNIÓN TEMPORAL ESE SOATA				
CAPÍTULO:	7,00	INSTALACIONES ELECTRICAS	ITEM:	7,56	SALIDA PARA CIRCUITOS DE TOMACORRIENTE GCFI, INCLUYE CABLE SINTOX 90°C 600V PE LHR-LS CT 1#12F-#12N-#12T, TUBERIA PVC 3/4" Y CAJAS 2X4" Y TOMACORRIENTE GFCI DOBLE CON POLO A TIERRA. DISTANCIA		

DIAGRAMA ACOTADO



5 sept 2025 4:57:54 p.m.
Cra. 7 #6-31, Soata, Boyacá, Colombia

FOTOGRAFIA REFERENCIA

ELABORÓ:




(Handwritten signature)

ING. GENAR O. BAEZ PEREZ
RESIDENTE CONTRATISTA DE OBRA



REVISÓ:

(Handwritten signature)

ING. SEBASTIAN RICARDO MOJICA
RESIDENTE CONTRATISTA DE INTERVENTORIA

DEPARTAMENTO DE BOYACA			VERSION 2		
			FECHA	mayo de 2024	
MEMORIA DE CANTIDADES					
NOMBRE DEL PROYECTO:	REPOSICIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA PARA LOS SERVICIOS DE URGENCIAS, LABORATORIO CLINICO, RADIOLOGÍA, CIRUGÍA, ATENCIÓN DE PARTO, INTERNACIÓN Y PROCESO DE ESTERILIZACIÓN EN LA ESE SAN ANTONIO DE SOATÁ. DEPARTAMENTO DE BOYACÁ				HOSPITAL SAN ANTONIO DE SOATA
					

CAPITULO:	INSTALACIONES ELECTRICAS				
ITEM	DESCRIPCION				UNIDAD
7,57	SALIDA PARA CIRCUITOS DE TOMACORRIENTE NORMAL GRADO HOSPITALARIO, INGLETE, CABLE SINTOX 90°C 600V DE 1/2", 1/4", 3/8", 1/2", 3/4", 1", 1 1/4", 1 1/2", 2", 2 1/2", 3", 3 1/2", 4", 4 1/2", 5", 5 1/2", 6", 6 1/2", 7", 7 1/2", 8", 8 1/2", 9", 9 1/2", 10" Y CAJAS RECTANGUL AP				Unidad
REFERENCIAS		DIMENSIONES			CANTIDADES
UBICACIÓN Y/O DESCRIPCIÓN		LONGITUD (m)	ALTO (m)	ANCHO (m)	CANT
SUBTOTAL					SUBTOTAL
PISO 1					
QUIROFANO 1					3,00
QUIROFANO 2					3,00
EQUIPOS					2,00
RECUPERACION					3,00
MATERIAL ESTERIL					2,00
SUB ALMACEN					3,00
DICTADO					2,00
MEDICAMENTOS					1,00
DESCANSO					3,00
VALORACION PREANESTESICA					2,00
RECIBO DE ENTRADA					1,00
FILTRO MEDICO					4,00
EXCLUSA					3,00
FILTRO DE PACIENTES					4,00
MONITOREO FETAL					2,00
DESCANSO MEDICO					4,00
RECUPERACION					5,00
RECUPERACION DE PARTO					4,00
ATENCION RECIEN NACIDOS					3,00
SALA DE PARTOS					4,00
TOTAL CANTIDADES DE OBRA					58,00

ELABORO:  <hr/> ING. GENARO A. BAEZ PEREZ Residente de Obra	REVISO:  <hr/> ING. SEBASTIAN RICARDO MOJICA Residente de Interventoria
---	--


DEPARTAMENTO DE BOYACA

ANEXO MEMORIA DE CANTIDADES
DIAGRAMA ACOTADO Y FOTOGRAFIA REFERENCIA



CONTRATO DE OBRA:	No. 054-2024	CONTRATO DE INTERVENTORIA:	No. 084-2024	NOMBRE DEL PROYECTO:	REPOSICIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA PARA LOS SERVICIOS DE URGENCIAS, LABORATORIO CLÍNICO, RADIOLOGÍA, CIRUGÍA, ATENCIÓN DE PARTO, INTERNACIÓN Y PROCESO DE ESTERILIZACIÓN EN LA ESE SAN ANTONIO DE SOATA. DEPARTAMENTO DE BOYACA
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN ANTONIO - SOATA	INTERVENTORIA:	UNIÓN TEMPORAL ESE SOATA		
CAPÍTULO:	7.00	ITEM:	7.57	UNIDAD:	Unidad

DIAGRAMA ACOTADO





FOTOGRAFIA REFERENCIA

ELABORÓ:

ING. GENARO A. BAEZ PEREZ
RESIDENTE CONTRATISTA DE OBRA

REVISÓ:

ING. SEBASTIAN RICARDO MOJICA
RESIDENTE CONTRATISTA DE INTERVENTORIA

DEPARTAMENTO DE BOYACA		VERSION 2	
		FECHA	mayo de 2024
MEMORIA DE CANTIDADES		 HOSPITAL SAN ANTONIO DE SOATÁ	 CONSORCIO SAN ANTONIO - SOATÁ

CAPITULO:	INSTALACIONES ELECTRICAS				
ITEM	DESCRIPCION				UNIDAD
7,58	CABLE PARA CIRCUITOS DE TOMACORRIENTE UNICA UNIDAD HOSPITALARIO, INCLUYE CABLE UNICOR 909C 600V DE LÍNEA LS CT 1#12E1#12N1#12T TUBERIA EMT 3/4" Y CAJAS RECTANGULAR METALICA Y				Unidad
REFERENCIAS		DIMENSIONES			CANTIDADES
UBICACIÓN Y/O DESCRIPCIÓN		LONGITUD (m)	ALTO (m)	ANCHO (m)	CANT
PISO 1					
QUIROFANO 1					3,00
QUIROFANO 2					3,00
EQUIPOS					2,00
RECUPERACION					3,00
MATERIAL ESTERIL					2,00
SUB ALMACEN					3,00
DICTADO					2,00
MEDICAMENTOS					1,00
DESCANSO					3,00
VALORACION PREANESTESICA					2,00
RECIBO DE ENTRADA					1,00
FILTRO MEDICO					4,00
EXCLUSA					3,00
FILTRO DE PACIENTES					4,00
MONITOREO FETAL					2,00
DESCANSO MEDICO					4,00
RECUPERACION					5,00
RECUPERACION DE PARTO					4,00
ATENCION RECIEN NACIDOS					3,00
SALA DE PARTOS					4,00
TRABAJO DE PARTO					3,00
TOTAL CANTIDADES DE OBRA					61,00


ELABORO:  ING. GENARO A. BAEZ PEREZ Residente de Obra	REVISO:  ING. SEBASTIAN RICARDO MOJICA Residente de Interventoria
---	--

ANEXO MEMORIA DE CANTIDADES
DIAGRAMA ACOTADO Y FOTOGRAFIA REFERENCIA



CONTRATO DE OBRA:	No. 054-2024	CONTRATO DE INTERVENTORIA:	No. 084-2024	REPOSICIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA PARA LOS SERVICIOS DE URGENCIAS, LABORATORIO CLÍNICO, RADIOLOGÍA, CIRUGÍA, ATENCIÓN DE PARTO, INTERNACIÓN Y PROCESO DE ESTERILIZACIÓN EN LA ESE SAN ANTONIO DE SOATÁ, DEPARTAMENTO DE BOYACA.
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN ANTONIO - SOATA	INTERVENTORIA:	UNIÓN TEMPORAL ESE SOATA	NOMBRE DEL PROYECTO:
CAPÍTULO:	7.00	ITEM:	7.58	UNIDAD:
	INSTALACIONES ELECTRICAS		SALIDA PARA CIRCUITOS DE TOMACORRIENTE CRITICA GRADO HOSPITALARIO, INCLUYE CABLE SINTOX 90°C 600V PE LHFRLS CT 1#12F-4#12N-2#12T, TUBERIA EMT 3/4" Y CAJAS RECTANGULAR METALICA Y TOMACORRIENTE GRADO	Unidad

DIAGRAMA ACOTADO



ELABORÓ:





REVISÓ:

(Handwritten signature)

ING. GENARO A. BAEZ PEREZ
RESIDENTE CONTRATISTA DE OBRA

(Handwritten signature)

ING. SEBASTIAN RICARDO MOJICA
RESIDENTE CONTRATISTA DE INTERVENTORIA





		DEPARTAMENTO DE BOYACA			
ANEXO MEMORIA DE CANTIDADES DIAGRAMA ACOTADO Y FOTOGRAFIA REFERENCIA					
CONTRATO DE OBRA:	No. 054-2024	CONTRATO DE INTERVENTORIA:	No. 084-2024	OBJETO:	CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO PARA LA REPOSICIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA PARA LOS SERVICIOS DE URGENCIAS, LABORATORIO, RADIOLOGIA, ATENCIÓN DE PARTO, HOSPITALIZACIÓN Y ESTERILIZACIÓN EN LA ESE SAN ANTONIO DE SOATÁ, DEPARTAMENTO DE BOYACA
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN ANTONIO - SOATA	INTERVENTORIA:	UNIÓN TEMPORAL ESE SOATA		
CAPÍTULO:	9,00	ITEM:	9,01	UNIDAD:	Metro Cuadrado
DIAGRAMA ACOTADO					
					
					
		MURO EN BLOQUE Nº5 E=0,12 MTS FOTOGRAFIA REFERENCIA			

ELABORÓ:

ING. GENARO A. BAEZ PEREZ
RESIDENTE CONTRATISTA DE OBRA

REVISÓ:

ING. SEBASTIAN RICARDO MOJICA
RESIDENTE CONTRATISTA DE INTERVENTORIA



DEPARTAMENTO DE BOYACA		ANEXO MEMORIA DE CANTIDADES DIAGRAMA ACOTADO Y FOTOGRAFIA REFERENCIA	
			
CONTRATO DE OBRA:	No. 054-2024	CONTRATO DE INTERVENTORIA:	No. 084-2024
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN ANTONIO - SOATA	INTERVENTORIA:	UNIÓN TEMPORAL ESE SOATA
CAPÍTULO:	9.00	ITEM:	9.04
	MAPOSTERIA		ALFAJIA EN CONCRETO E= 0.25 MTS 17.5 MPA - (2500 PSI) INC. REFUERZO
			UNIDAD: Metro lineal
DIAGRAMA ACOTADO		OBJETO: CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO PARA LA REPOSICIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA PARA LOS SERVICIOS DE URGENCIAS, LABORATORIO, RADIOLOGÍA, ATENCIÓN DE PARTO, HOSPITALIZACIÓN Y ESTERILIZACIÓN EN LA ESE SAN ANTONIO DE SOATÁ, DEPARTAMENTO DE BOYACA	
		FOTOGRAFIA REFERENCIA	
			

ELABORÓ:



ING. GENARO A. BAEZ PEREZ
RESIDENTE CONTRATISTA DE OBRA





REVISÓ:

Sebastián Fierro de Algeco
ING. SEBASTIAN RICARDO MOJICA
RESIDENTE CONTRATISTA DE INTERVENTORIA

	DEPARTAMENTO DE BOYACA	VERSION 2	
	MEMORIA DE CANTIDADES	FECHA	mayo de 2024
 		HOSPITAL SAN ANTONIO DE SOATA	
CONTRATO DE OBRA No. 054 - 2024		CONSORCIO SAN ANTONIO - SOATA	
CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO PARA LA REPOSICIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA PARA LOS SERVICIOS DE URGENCIAS, LABORATORIO, RADIOLOGÍA, ATENCIÓN DE PARTO, HOSPITALIZACIÓN Y ESTERILIZACIÓN EN LA ESE SAN ANTONIO DE SOATÁ. DEPARTAMENTO DE BOYACÁ			

CAPITULO:	PAÑETES					UNIDAD
ITEM	DESCRIPCION					
10,01	PAÑETE LISO MUROS 1:4					Metro Cuadrado
REFERENCIAS		DIMENSIONES			CANTIDADES	
UBICACIÓN Y/O DESCRIPCIÓN		AREA	ALTO (m)	ANCHO (m)	CANT	SUBTOTAL
PISO 1						
SALA DE PARTOS Y CIRUGIA		1240,09			1,00	1240,09
IMÁGENES DIAGNOSTICAS Y LABORATORIO		1074,28			1,00	1074,28
PISO 2						
URGENCIAS		956,13			1,00	956,13
INTERNACION		949,62			1,00	949,62
ANTEPECHOS						
ANTEPECHO CUBIERTAS		262,32			1,00	262,32
TOTAL CANTIDADES DE OBRA						4.482,44

ELABORO:	REVISO:
 <hr/> ING. GENARO A. BAEZ PEREZ Residente de Obra	 <hr/> ING. SEBASTIAN RICARDO MOJICA Residente de Interventoria

		DEPARTAMENTO DE BOYACA			
ANEXO MEMORIA DE CANTIDADES DIAGRAMA ACOTADO Y FOTOGRAFIA REFERENCIA					
CONTRATO DE OBRA:	Nº. 054-2024	CONTRATO DE INTERVENTORÍA:	Nº. 084-2024	OBJETO:	CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO PARA LA REPOSICIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA PARA LOS SERVICIOS DE URGENCIAS, LABORATORIO, RADIOLOGÍA, ATENCIÓN DE PARTO, HOSPITALIZACIÓN Y ESTERILIZACIÓN EN LA ESE SAN ANTONIO DE SOATÁ, DEPARTAMENTO DE BOYACA
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN ANTONIO - SOATA	INTERVENTORÍA:	UNIÓN TEMPORAL ESE SOATA		
CAPÍTULO:	10,00	PAÑETES	ITEM:	10,01	PAÑETE LISO MUROS 1:4
DIAGRAMA ACOTADO		FOTOGRAFIA REFERENCIA			
					
UNIDAD: Metro Cuadrado					

ELABORÓ:






ING. GENARO A. BAEZ PEREZ
RESIDENTE CONTRATISTA DE OBRA



REVISÓ:







ING. SEBASTIAN RICARDO MOJICA
RESIDENTE CONTRATISTA DE INTERVENTORIA

	DEPARTAMENTO DE BOYACA	VERSION 2	
		FECHA	mayo de 2024
CONTRATO DE OBRA No. 054 - 2024	MEMORIA DE CANTIDADES		HOSPITAL SAN ANTONIO DE SOATA
		CONSORCIO SAN ANTONIO - SOATA	
CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO PARA LA REPOSICIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA PARA LOS SERVICIOS DE URGENCIAS, LABORATORIO, RADIOLOGÍA, ATENCIÓN DE PARTO, HOSPITALIZACIÓN Y ESTERILIZACIÓN EN LA ESE SAN ANTONIO DE SOATÁ. DEPARTAMENTO DE BOYACÁ			

CAPITULO:	PAÑETES				
ITEM	DESCRIPCION				UNIDAD
10,02	PAÑETE LISO MUROS 1:4 HASTA 50CM DE ALTURA				Metro lineal
REFERENCIAS		DIMENSIONES			CANTIDADES
UBICACIÓN Y/O DESCRIPCIÓN	LONGITUD (m)	ALTO (m)	ANCHO (m)	CANT	SUBTOTAL
PISO 1					
SALA DE PARTOS Y CIRUGIA		110,20		1,00	110,20
IMÁGENES DIAGNOSTICAS Y LABORATORIO		130,50		1,00	130,50
PISO 2					
URGENCIAS		106,50		1,00	106,50
INTERNACION		98,25		1,00	98,25
TOTAL CANTIDADES DE OBRA					445,45

ELABORO:	REVISO:
	
ING. GENARO A. BAEZ PEREZ Residente de Obra	ING. SEBASTIAN RICARDO MOJICA Residente de Interventoria



			
DEPARTAMENTO DE BOYACA			
ANEXO MEMORIA DE CANTIDADES DIAGRAMA ACOTADO Y FOTOGRAFIA REFERENCIA			
CONTRATO DE OBRA:	No. 054-2024	CONTRATO DE INTERVENTORIA:	No. 084-2024
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN ANTONIO - SOATA	INTERVENTORIA:	UNIÓN TEMPORAL ESE SOATA
CAPÍTULO:	10.00	PAÑETES	ITEM:
			10.02
			PAÑETE LISO MUROS 1:4 HASTA 50CM DE ALTURA
			UNIDAD:
			Metro lineal
DIAGRAMA ACOTADO 		FOTOGRAFIA REFERENCIA 	
CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO PARA LA REPOSICIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA PARA LOS SERVICIOS DE URGENCIAS, LABORATORIO, RADIOLOGÍA, ATENCIÓN DE PARTO, HOSPITALIZACIÓN Y ESTERILIZACIÓN EN LA ESE SAN ANTONIO DE SOATÁ, DEPARTAMENTO DE BOYACA			

ELABORÓ:



ING. GENARÓ A. BAEZ PEREZ
RESIDENTE CONTRATISTA DE OBRA





REVISÓ:

Sebastián Ricardo Mojica
ING. SEBASTIAN RICARDO MOJICA
RESIDENTE CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA

	DEPARTAMENTO DE BOYACA	VERSION 2	
		FECHA	mayo de 2024
	MEMORIA DE CANTIDADES		HOSPITAL SAN ANTONIO DE SOATA
CONTRATO DE OBRA No. 054 - 2024	CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO PARA LA REPOSICIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA PARA LOS SERVICIOS DE URGENCIAS, LABORATORIO, RADIOLOGÍA, ATENCIÓN DE PARTO, HOSPITALIZACIÓN Y ESTERILIZACIÓN EN LA ESE SAN ANTONIO DE SOATÁ. DEPARTAMENTO DE BOYACÁ		CONSORCIO SAN ANTONIO - SOATA

CAPITULO:	PAÑETES					
ITEM	DESCRIPCION				UNIDAD	
10,03	PAÑETE IMPERMEABILIZADO 1:3				Metro Cuadrado	
REFERENCIAS		DIMENSIONES			CANTIDADES	
UBICACIÓN Y/O DESCRIPCIÓN		AREA	ALTO (m)	ANCHO (m)	CANT	SUBTOTAL
PISO 1						
SALA DE PARTOS Y CIRUGIA		239,75			1,00	239,75
LABORATORIO		21,63			1,00	21,63
PISO 2						
URGENCIAS		252,99			1,00	252,99
INTERNACION		25,58			1,00	25,58
TOTAL CANTIDADES DE OBRA						539,95

ELABORO:  <hr/> ING. GENARO A. BAEZ PEREZ Residente de Obra	REVISO:  <hr/> ING. SEBASTIAN RICARDO MOJICA Residente de Interventoria
---	--

DEPARTAMENTO DE BOYACA		ANEXO MEMORIA DE CANTIDADES DIAGRAMA ACOTADO Y FOTOGRAFIA REFERENCIA	
			
CONTRATO DE OBRA: No. 054-2024	CONTRATO DE INTERVENTORIA: No. 084-2024	OBJETO: CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO PARA LA REPOSICIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA PARA LOS SERVICIOS DE URGENCIAS, LABORATORIO, RADIOLOGIA, ATENCIÓN DE PARTO, HOSPITALIZACIÓN Y ESTERILIZACIÓN EN LA ESE SAN ANTONIO DE SOATA. DEPARTAMENTO DE BOYACA	
CONTRATISTA: CONSORCIO SAN ANTONIO - SOATA	INTERVENTORIA: UNIÓN TEMPORAL ESE SOATA		
CAPÍTULO: 10.00	PAÑETES	ITEM: 10.03	UNIDAD: Metro Cuadrado
DIAGRAMA ACOTADO		PAÑETE IMPERMEABILIZADO 1:3	
		FOTOGRAFIA REFERENCIA	
			



ELABORÓ:

REVISÓ:



ING. GENAR G. BAEZ PEREZ
RESIDENTE CONTRATISTA DE OBRA





ING. SEBASTIAN RICARDO MOJICA
RESIDENTE CONTRATISTA DE INTERVENTORIA

Sebastián Ricardo Mojica

	DEPARTAMENTO DE BOYACA		VERSION 2	
	MEMORIA DE CANTIDADES		FECHA	mayo de 2024
CONTRATO DE OBRA No. 054 - 2024	CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO PARA LA REPOSICIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA PARA LOS SERVICIOS DE URGENCIAS, LABORATORIO, RADIOLOGÍA, ATENCIÓN DE PARTO, HOSPITALIZACIÓN Y ESTERILIZACIÓN EN LA ESE SAN ANTONIO DE SOATÁ. DEPARTAMENTO DE BOYACÁ			HOSPITAL SAN ANTONIO DE SOATA
			CONSORCIO SAN ANTONIO - SOATA	

CAPITULO:	PAÑETES					UNIDAD
ITEM	DESCRIPCION					
10,05	FILOS Y DILATAIONES EN PAÑETE					Metro lineal
REFERENCIAS		DIMENSIONES			CANTIDADES	
UBICACIÓN Y/O DESCRIPCIÓN		Longitud (m)	ALTO (m)	ANCHO (m)	CANT	SUBTOTAL
PISO 1						
SALA DE PARTOS Y CIRUGIA			1502,16		1,00	1502,16
IMÁGENES DIAGNOSTICAS			670,20		1,00	670,20
LABORATORIO			575,26		1,00	575,26
PISO 2						
URGENCIAS			1327,05		1,00	1327,05
INTERNACION			1055,52		1,00	1055,52
TOTAL CANTIDADES DE OBRA						5.130,19

ELABORO:	REVISO:
	
ING. GENARO A. BAEZ PEREZ Residente de Obra	ING. SEBASTIAN RICARDO MOJICA Residente de Interventoria

		DEPARTAMENTO DE BOYACA			
ANEXO MEMORIA DE CANTIDADES DIAGRAMA ACOTADO Y FOTOGRAFIA REFERENCIA		CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO PARA LA REPOSICIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA PARA LOS SERVICIOS DE URGENCIAS, LABORATORIO, RADIOLOGÍA, ATENCIÓN DE PARTO, HOSPITALIZACIÓN Y ESTERILIZACIÓN EN LA ESE SAN ANTONIO DE SOATÁ, DEPARTAMENTO DE BOYACA			
CONTRATO DE OBRA: No. 054-2024 CONTRATISTA: CONSORCIO SAN ANTONIO - SOATA	CONTRATO DE INTERVENTORIA: No. 084-2024 INTERVENTORIA: UNIÓN TEMPORAL ESE SOATA	OBJETO:		UNIDAD: Metro lineal	
CAPÍTULO: 10.00 DIAGRAMA ACOTADO	PANETES	ITEM: 10.05	FILOS Y DILATACIONES EN PANETE		
		FOTOGRAFIA REFERENCIA			
					

ELABORÓ:



ING. GENARO A. BAEZ PEREZ
RESIDENTE CONTRATISTA DE OBRA





REVISÓ:

Sebastian Fico de Mojica
ING. SEBASTIAN RICARDO MOJICA
RESIDENTE CONTRATISTA DE INTERVENTORIA

	DEPARTAMENTO DE BOYACA	VERSION 2	
	MEMORIA DE CANTIDADES	FECHA	mayo de 2024
CONTRATO DE OBRA No. 054 - 2024	CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO PARA LA REPOSICIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA PARA LOS SERVICIOS DE URGENCIAS, LABORATORIO, RADIOLOGÍA, ATENCIÓN DE PARTO, HOSPITALIZACIÓN Y ESTERILIZACIÓN EN LA ESE SAN ANTONIO DE SOATÁ. DEPARTAMENTO DE BOYACÁ		HOSPITAL SAN ANTONIO DE SOATA
		CONSORCIO SAN ANTONIO - SOATA	

CAPITULO:		PAÑETES				
ITEM	DESCRIPCION				UNIDAD	
10,07	PAÑETE LISO CULATAS 1:5				Metro Cuadrado	
REFERENCIAS		DIMENSIONES			CANTIDADES	
UBICACIÓN Y/O DESCRIPCIÓN		Longitud (m)	ALTO (m)	ANCHO (m)	CANT	SUBTOTAL
CULATA 1			1,20	15,00	2,00	36,00
CULATA 2			1,20	10,75	2,00	25,80
CULATA 3			1,20	11,35	2,00	27,24
CULATA 4			1,20	14,70	1,00	17,64
CULATA 4			1,20	9,95	1,00	11,94
CULATA 4			1,20	4,75	1,00	5,70
TOTAL CANTIDADES DE OBRA						124,32

ELABORO:	REVISO:
	
ING. GENARO A. BAEZ PEREZ Residente de Obra	ING. SEBASTIAN RICARDO MOJICA Residente de Interventoria

		DEPARTAMENTO DE BOYACA			
ANEXO MEMORIA DE CANTIDADES DIAGRAMA ACOTADO Y FOTOGRAFIA REFERENCIA		CONTRATO DE OBRA: No. 054-2024 CONTRATISTA: CONSORCIO SAN ANTONIO - SOATA		CONTRATO DE INTERVENTORIA: No. 084-2024 INTERVENTORIA: UNIÓN TEMPORAL ESE SOATA	
OBJETO: CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO PARA LA REPOSICIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA PARA LOS SERVICIOS DE URGENCIAS, LABORATORIO, RADIOLOGÍA, ATENCIÓN DE PARTO, HOSPITALIZACIÓN Y ESTERILIZACIÓN EN LA ESE SAN ANTONIO DE SOATÁ. DEPARTAMENTO DE BOYACA		UNIDAD: Metro Cuadrado		UNIDAD: Metro Cuadrado	
CAPÍTULO: 10.00 PAÑETES		ITEM: 10.07		PAÑETE LISO CULATAS 1.5	
DIAGRAMA ACOTADO 		FOTOGRAFIA REFERENCIA 			

ELABORÓ:



ING. GENARO A. BAEZ PEREZ
RESIDENTE CONTRATISTA DE OBRA

REVISÓ:



ING. SEBASTIAN RICARDO MOJICA
RESIDENTE CONTRATISTA DE INTERVENTORIA

DEPARTAMENTO DE BOYACA

ANEXO MEMORIA DE CANTIDADES
DIAGRAMA ACOTADO Y FOTOGRAFIA REFERENCIA



CONTRATO DE OBRA:	Nº. 054-2024	CONTRATO DE INTERVENTORIA:	Nº. 084-2024	NOMBRE DEL PROYECTO:	REPOSICIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA PARA LOS SERVICIOS DE URGENCIAS, LABORATORIO CLÍNICO, RADIOLOGÍA, CIRUGÍA, ATENCIÓN DE PARTO, INTERNACIÓN Y PROCESO DE ESTERILIZACIÓN EN LA ESE SAN ANTONIO DE SOATÁ. DEPARTAMENTO DE BOYACÁ.	UNIDAD:	Metro Cuadrado
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN ANTONIO - SOATA	INTERVENTORIA:	UNIÓN TEMPORAL ESE SOATA				
CAPÍTULO:	14.00	ITEM:	14.06				

DIAGRAMA ACOTADO

SUMINISTRO E INSTALACIÓN CUBIERTA EN TEJA PANEL METÁLICO DE ALUZINC - ALUZINC CAL 26 TIPO SANDUCHE, CON POLIURETANO EXPANDIDO DE ALTA DENSIDAD, ACABADO EN PINTURA POLIESTER



FOTOGRAFIA REFERENCIA

ELABORÓ:



ING. GENARO A. BAEZ PEREZ
RESIDENTE CONTRATISTA DE OBRA

REVISÓ:

ING. SEBASTIAN RICARDO MOJICA
RESIDENTE CONTRATISTA DE INTERVENTORIA

DEPARTAMENTO DE BOYACA		VERSION 2	
		FECHA	mayo de 2024
MEMORIA DE CANTIDADES			
NOMBRE DEL PROYECTO:	REPOSICIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA PARA LOS SERVICIOS DE URGENCIAS, LABORATORIO CLINICO, RADIOLOGÍA, CIRUGÍA, ATENCIÓN DE PARTO, INTERNACIÓN Y PROCESO DE ESTERILIZACIÓN EN LA ESE SAN ANTONIO DE SOATÁ. DEPARTAMENTO DE BOYACÁ		HOSPITAL SAN ANTONIO DE SOATA
		CONSORCIO SAN ANTONIO - SOATA	

CAPITULO:	CARPINTERIA METALICA				
ITEM	DESCRIPCION				UNIDAD
18,01	SUMINISTRO, TRANSPORTE, FABRICACIÓN, ENSAMBLAJE Y MONTAJE DE ESTRUCTURA METALICA				Kilogramo
REFERENCIAS		DIMENSIONES			CANTIDADES
UBICACIÓN Y/O DESCRIPCIÓN		LONGITUD (m)	PESO/ML	ANCHO (m)	CANT
Perfil cubierta internacion		12,10	4,21		10,00
		10,30	4,21		2,00
Perfil cubierta urgencias		17,40	4,21		14,00
		13,45	4,21		4,00
Perfil cubierta observacion		15,85	4,21		10,00
Perfil cubierta observacion		5,12	4,21		1,00
Perfil cubierta observacion		21,15	4,21		4,00
		13,00	4,21		4,00
Perfil cubierta esterilizacion		14,60	4,21		10,00
		10,20	4,21		6,00
TOTAL CANTIDADES DE OBRA					3.984,43

ELABORO:	REVISO:
	
ING. GENARÓ A. RÁEZ PÉREZ Residente de Obra	ING. SEBASTIAN RICARDO MOJICA Residente de Interventoría

DEPARTAMENTO DE BOYACA

ANEXO MEMORIA DE CANTIDADES
DIAGRAMA ACOTADO Y FOTOGRAFIA REFERENCIA



CONTRATO DE OBRA:	No. 054-2024	CONTRATO DE INTERVENTORIA:	No. 084-2024	NOMBRE DEL PROYECTO:	REPOSICIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA PARA LOS SERVICIOS DE URGENCIAS, LABORATORIO CLÍNICO, RADIOLOGÍA, CIRUGÍA, ATENCIÓN DE PARTO, INTERNACIÓN Y PROCESO DE ESTERILIZACIÓN EN LA ESE SAN ANTONIO DE SOATÁ. DEPARTAMENTO DE BOYACA	UNIDAD:	Kilogramo
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN ANTONIO - SOATA	INTERVENTORIA:	UNIÓN TEMPORAL ESE SOATA				
CAPÍTULO:	18.00	ITEM:	18.01	SUMINISTRO, TRANSPORTE, FABRICACIÓN, ENSAMBLAJE Y MONTAJE DE ESTRUCTURA METALICA			

DIAGRAMA ACOTADO


FOTOGRAFIA REFERENCIA

ELABORÓ:

 ING. GENARO A. BAEZ PEREZ
 RESIDENTE CONTRATISTA DE OBRA

REVISÓ:

 ING. SEBASTIAN RICARDO MOJICA
 RESIDENTE CONTRATISTA DE INTERVENTORIA

DEPARTAMENTO DE BOYACA		VERSION 2	
		FECHA	mayo de 2024
MEMORIA DE CANTIDADES			HOSPITAL SAN ANTONIO DE SOATA
			CONSORCIO SAN ANTONIO - SOATA
NOMBRE DEL PROYECTO:	REPOSICIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA PARA LOS SERVICIOS DE URGENCIAS, LABORATORIO CLINICO, RADIOLOGÍA, CIRUGÍA, ATENCIÓN DE PARTO, INTERNACIÓN Y PROCESO DE ESTERILIZACIÓN EN LA ESE SAN ANTONIO DE SOATÁ. DEPARTAMENTO DE BOYACÁ		

CAPITULO:		RED DE GASES MEDICINALES				
ITEM	DESCRIPCION				UNIDAD	
24,09	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA DE COBRE L DE 1/2" RÍGIDA				Metro lineal	
REFERENCIAS		DIMENSIONES			CANTIDADES	
UBICACIÓN Y/O DESCRIPCIÓN		LONGITUD (m)	ALTO (m)	ANCHO (m)	CANT	SUBTOTAL
SALA DE ESPERA		8,58			1,00	8,58
UNIDAD TRANSFUNCIONAL		7,62			1,00	7,62
PASILLO DE TAC -RX		11,36			1,00	11,36
TAC		10,64			1,00	10,64
RX		5,72			1,00	5,72
TRABAJO DE PARTOS		7,76			1,00	7,76
SALA DE PARTOS		27,22			1,00	27,22
PASILLO SALA DE PARTOS		38,68			1,00	38,68
RECUPERACION DE PARTOS		13,52			1,00	13,52
SALA DE CIUGIA 1		58,29			1,00	58,29
SALA DE CIRUGIA 2		47,10			1,00	47,10
PASILLO DE CIRUGIA		36,63			1,00	36,63
ESCLUSA		30,39			1,00	30,39
HABITACIONES HOSPITALIZACION 6		32,65			1,00	32,65
PASILLO HOSPITALIZACION		20,09			1,00	20,09
HABITACIONES HOSPITALIZACION 6		32,21			1,00	32,21
SALA DE VISITANTES		4,61			1,00	4,61
REANIMACION		16,96			1,00	16,96
PROCEDIMIENTO		37,40			1,00	37,40
YESOS		7,30			1,00	7,30
PASILLO ENTRADA URGENCIAS		4,03			1,00	4,03
OBSERVACION DE MUJERES		29,42			1,00	29,42
OBSERVACION DE NIÑOS		11,83			1,00	11,83
OBSERVACION HOMBRES		27,55			1,00	27,55
REHIDRATACION ORAL		10,12			1,00	10,12
TOTAL CANTIDADES DE OBRA					537,68	

ELABORO: 	REVISO: 
ING. GENARO A. BAEZ PEREZ Residente de Obra	ING. SEBASTIAN RICARDO MOJICA Residente de Interventoria

DEPARTAMENTO DE BOYACA

ANEXO MEMORIA DE CANTIDADES
DIAGRAMA ACOTADO Y FOTOGRAFIA REFERENCIA

CONTRATO DE OBRA:	No. 054-2024	CONTRATO DE INTERVENTORIA:	No. 084-2024	NOMBRE DEL PROYECTO:	REPOSICIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA PARA LOS SERVICIOS DE URGENCIAS, LABORATORIO CLÍNICO, RADIOLOGÍA, CIRUGÍA, ATENCIÓN DE PARTO, INTERNACIÓN Y PROCESO DE ESTERILIZACIÓN EN LA ESE SAN ANTONIO DE SOATA, DEPARTAMENTO DE BOYACA
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN ANTONIO - SOATA	INTERVENTORIA:	UNIÓN TEMPORAL ESE SOATA		

CAPÍTULO:	24.00	RED DE GASES MEDICINALES	ITEM:	24.09	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA DE COBRE L DE 1/2" RÍGIDA	UNIDAD:	Metro lineal
-----------	-------	--------------------------	-------	-------	--	---------	--------------

DIAGRAMA ACOTADO



FOTOGRAFIA REFERENCIA

ELABORÓ:

ING. GENARO A. BAEZ PEREZ
RESIDENTE CONTRATISTA DE OBRA

REVISÓ:

Sebastián Ricardo Mojica
ING. SEBASTIAN RICARDO MOJICA
RESIDENTE CONTRATISTA DE INTERVENTORIA

DEPARTAMENTO DE BOYACA		VERSION 2	
		FECHA	mayo de 2024
MEMORIA DE CANTIDADES		 HOSPITAL SAN ANTONIO DE SOATA	 CONSORCIO SAN ANTONIO - SOATA
NOMBRE DEL PROYECTO:	REPOSICIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA PARA LOS SERVICIOS DE URGENCIAS, LABORATORIO CLINICO, RADIOLOGÍA, CIRUGÍA, ATENCIÓN DE PARTO, INTERNACIÓN Y PROCESO DE ESTERILIZACIÓN EN LA ESE SAN ANTONIO DE SOATÁ. DEPARTAMENTO DE BOYACÁ		

CAPITULO:	RED DE GASES MEDICINALES					
ITEM	DESCRIPCION				UNIDAD	
24,10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA DE COBRE L DE 3/4" RÍGIDA				Metro lineal	
REFERENCIAS		DIMENSIONES			CANTIDADES	
UBICACIÓN Y/O DESCRIPCIÓN		LONGITUD (m)	ALTO (m)	ANCHO (m)	CANT	
					SUBTOTAL	
TRABAJO DE PARTOS		7,76			1,00	7,76
SALA DE PARTOS		13,61			1,00	13,61
PASILLO SALA DE PARTOS		18,34			1,00	18,34
RECUPERACION DE PARTOS		13,52			1,00	13,52
PASILLO DE TAC -RX		11,36			1,00	11,36
TAC		10,64			1,00	10,64
RX		5,72			1,00	5,72
TRABAJO DE PARTOS		7,76			1,00	7,76
SALA DE PARTOS		13,61			1,00	13,61
PASILLO SALA DE PARTOS		18,34			1,00	18,34
RECUPERACION DE PARTOS		13,52			1,00	13,52
SALA DE CIUGIA 1		19,43			1,00	19,43
SALA DE CIRUGIA 2		15,17			1,00	15,17
PASILLO DE CIRUGIA		12,21			1,00	12,21
ESCLUSAS		10,13			1,00	10,13
CENTRAL GASES MEDICINALES		10,54			1,00	10,54
CENTRAL GASES -EDIFICIO ENTRDA		24,92			1,00	24,92
HABITACIONES HOSPITALIZACION 6		32,21			1,00	32,21
PASILLO HOSPITALIZACION		20,09			1,00	20,09
HABITACIONES HOSPITALIZACION 6		32,21			1,00	32,21
SALA DE VISITANTES		4,61			1,00	4,61
PASILLO HOSPITALIZACION		20,09			1,00	20,09
REANIMACION		11,33			1,00	11,33
PROCEDIMIENTO		19,76			1,00	19,76
YESOS		10,45			1,00	10,45
TOTAL CANTIDADES DE OBRA					377,33	

ELABORO:	REVISO:
 ING. GENARO A. BAEZ PEREZ Residente de Obra	 ING. SEBASTIAN RICARDO MOJICA Residente de Interventoria

DEPARTAMENTO DE BOYACA

ANEXO MEMORIA DE CANTIDADES
DIAGRAMA ACOTADO Y FOTOGRAFIA REFERENCIA




CONTRATO DE OBRA:	No. 054-2024	CONTRATO DE INTERVENTORIA:	No. 064-2024	NOMBRE DEL PROYECTO:	REPOSICIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA PARA LOS SERVICIOS DE URGENCIAS, LABORATORIO CLÍNICO, RADIOLOGÍA, CIRUGÍA, ATENCIÓN DE PARTO, INTERNACIÓN Y PROCESO DE ESTERILIZACIÓN EN LA ESE SAN ANTONIO DE SOATÁ, DEPARTAMENTO DE BOYACA
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN ANTONIO - SOATA	INTERVENTORIA:	UNIÓN TEMPORAL ESE SOATA		

CAPÍTULO:	24,00	RED DE GASES MEDICINALES	ITEM:	24,10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA DE COBRE L DE 3/4" RÍGIDA	UNIDAD:	Metro lineal
------------------	-------	---------------------------------	--------------	-------	---	----------------	--------------

DIAGRAMA ACOTADO

FOTOGRAFIA REFERENCIA





4 dic 2025 9:25:04 a.m.
Cra. 7 #6-31, Soata, Boyacá, Colombia

ELABORÓ:



ING. GENARO A. BAEZ PEREZ
RESIDENTE CONTRATISTA DE OBRA

REVISÓ:

Sebastian Ricardo Mojica
ING. SEBASTIAN RICARDO MOJICA
RESIDENTE CONTRATISTA DE INTERVENTORIA

DEPARTAMENTO DE BOYACA		VERSION 2	
		FECHA	mayo de 2024
MEMORIA DE CANTIDADES			
NOMBRE DEL PROYECTO:	REPOSICIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA PARA LOS SERVICIOS DE URGENCIAS, LABORATORIO CLINICO, RADIOLOGÍA, CIRUGÍA, ATENCIÓN DE PARTO, INTERNACIÓN Y PROCESO DE ESTERILIZACIÓN EN LA ESE SAN ANTONIO DE SOATÁ. DEPARTAMENTO DE BOYACÁ		HOSPITAL SAN ANTONIO DE SOATA
		CONSORCIO SAN ANTONIO - SOATA	

CAPITULO:	RED DE GASES MEDICINALES				
ITEM	DESCRIPCION				UNIDAD
24,11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA DE COBRE L DE 1" RÍGIDA				Metro lineal
REFERENCIAS		DIMENSIONES			CANTIDADES
UBICACIÓN Y/O DESCRIPCIÓN		LONGITUD (m)	ALTO (m)	ANCHO (m)	CANT
TOTAL CANTIDADES DE OBRA					100,39

ELABORO:	REVISO:
	
ING. GENARO A. BAEZ PEREZ Residente de Obra	ING. SEBASTIAN RICARDO MOJICA Residente de Interventoria


CONTRATO DE OBRA:	No. 054-2024	CONTRATO DE INTERVENTORIA:	No. 084-2024	NOMBRE DEL PROYECTO:	REPOSICIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA PARA LOS SERVICIOS DE URGENCIAS, LABORATORIO CLÍNICO, RADIOLOGÍA, CIRUGÍA, ATENCIÓN DE PARTO, INTERNACIÓN Y PROCESO DE ESTERILIZACIÓN EN LA ESE SAN ANTONIO DE SOATA. DEPARTAMENTO DE BOYACA
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN ANTONIO - SOATA	INTERVENTORIA:	UNIÓN TEMPORAL ESE SOATA		

CAPÍTULO:	24,00	ITEM:	24,11	UNIDAD:	Metro lineal
-----------	-------	-------	-------	---------	--------------

DIAGRAMA ACOTADO

SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA DE COBRE L DE 1" RÍGIDA

FOTOGRAFIA REFERENCIA





ELABORÓ:



ING. GENARO A. BAEZ PEREZ
RESIDENTE CONTRATISTA DE OBRA

REVISÓ:

Sebastián Ricardo Mojica
ING. SEBASTIAN RICARDO MOJICA
RESIDENTE CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA

DEPARTAMENTO DE BOYACA		VERSION 2	
		FECHA	mayo de 2024
MEMORIA DE CANTIDADES		 E.S. HOSPITAL SAN ANTONIO DE SOATA <small>HOSPITAL SAN ANTONIO DE SOATA</small>	HOSPITAL SAN ANTONIO DE SOATA
NOMBRE DEL PROYECTO:	REPOSICIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA PARA LOS SERVICIOS DE URGENCIAS, LABORATORIO CLINICO, RADIOLOGÍA, CIRUGÍA, ATENCIÓN DE PARTO, INTERNACIÓN Y PROCESO DE ESTERILIZACIÓN EN LA ESE SAN ANTONIO DE SOATÁ. DEPARTAMENTO DE BOYACÁ		 CONSORCIO SAN ANTONIO - SOATA

CAPITULO:	RED DE GASES MEDICINALES					
ITEM	DESCRIPCION					UNIDAD
24,12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA DE COBRE L DE 1 1/2" RÍGIDA					Metro lineal
REFERENCIAS		DIMENSIONES			CANTIDADES	
UBICACIÓN Y/O DESCRIPCIÓN		LONGITUD (m)	ALTO (m)	ANCHO (m)	CANT	SUBTOTAL
TUBERIA DE COBRE		36,40			1,00	36,40
TOTAL CANTIDADES DE OBRA						36,40

<p>ELABORO: </p> <p>ING. GENARO A. BAEZ PEREZ Residente de Obra</p>	<p>REVISO: </p> <p>ING. SEBASTIAN RICARDO MOJICA Residente de Interventoria</p>
---	--

DEPARTAMENTO DE BOYACA

ANEXO MEMORIA DE CANTIDADES
DIAGRAMA ACOTADO Y FOTOGRAFIA REFERENCIA

CONTRATO DE OBRA:	No. 054-2024	CONTRATO DE INTERVENTORÍA:	No. 084-2024	NOMBRE DEL PROYECTO:	REPOSICIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA PARA LOS SERVICIOS DE URGENCIAS, LABORATORIO CLÍNICO, RADIOLOGÍA, CIRUGÍA, ATENCIÓN DE PARTO, INTERNACIÓN Y PROCESO DE ESTERILIZACIÓN EN LA ESE SAN ANTONIO DE SOATA. DEPARTAMENTO DE BOYACA
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN ANTONIO · SOATA	INTERVENTORÍA:	UNIÓN TEMPORAL ESE SOATA		

CAPÍTULO:	24,00	ITEM:	24,12	UNIDAD:	Metro lineal
-----------	-------	-------	-------	---------	--------------



DIAGRAMA ACOTADO SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA DE COBRE L DE 1 1/2" RÍGIDA





FOTOGRAFIA REFERENCIA

ELABORÓ:
ING. GENARÓ A. BAEZ PEREZ
RESIDENTE CONTRATISTA DE OBRA

REVISÓ:
Sebastián Ricardo Mojica
ING. SEBASTIÁN RICARDO MOJICA
RESIDENTE CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA

DEPARTAMENTO DE BOYACA		VERSION 2	
		FECHA	mayo de 2024
MEMORIA DE CANTIDADES			HOSPITAL SAN ANTONIO DE SOATA
		CONSORCIO SAN ANTONIO - SOATA	
NOMBRE DEL PROYECTO:	REPOSICIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA PARA LOS SERVICIOS DE URGENCIAS, LABORATORIO CLINICO, RADIOLOGÍA, CIRUGÍA, ATENCIÓN DE PARTO, INTERNACIÓN Y PROCESO DE ESTERILIZACIÓN EN LA ESE SAN ANTONIO DE SOATÁ. DEPARTAMENTO DE BOYACA		

CAPITULO:	ITEMS NO PREVISTOS					
ITEM	DESCRIPCION				UNIDAD	
NP 1,01	PINTURA DE LA ESTRUCTURA METALICA				Kilogramo	
REFERENCIAS		DIMENSIONES			CANTIDADES	
UBICACIÓN Y/O DESCRIPCIÓN		LONGITUD (m)	ALTO (m)	ANCHO (m)	CANT	
					SUBTOTAL	
SALA DE CIRUGIA VIGA METALICA 150X100		6,54	27,70		1,00	181,16
SALA DE CIRUGIA VIGA METALICA 150X100		7,23	27,70		1,00	200,27
SALA DE CIRUGIA VIGA METALICA 150X100		6,55	27,70		1,00	181,44
SALA DE CIRUGIA VIGA METALICA 150X100		1,54	27,70		2,00	85,32
SALA DE CIRUGIA PLATINA 3/8		0,20	74,69		1,00	14,94
VIGA METALICA 150X100		4,10	27,70		1,00	113,57
PLATINA 3/8		0,30	74,69		1,00	22,41
PROCEDIMIENTOS AMBULATORIOS		2,46	27,70		3,00	204,43
QUIROFANO ESTRUCTURA CUBIERTA		7,70	5,75		4,00	177,10
URGENCIAS CUBIERTA SALA DE ESPERA		2,58	5,75		11,00	163,19
URGENCIA CUBIERTA ENTRADA		10,66	5,75		1,00	61,30
		8,13	5,75		1,00	46,75
		1,50	5,75		8,00	69,00
TOTAL CANTIDADES DE OBRA					1.520,85	

ELABORO:	REVISO:
	
ING. GENARO A. BAEZ PEREZ Residente de Obra	ING. SEBASTIAN RICARDO MOJICA Residente de Interventoria



DEPARTAMENTO DE BOYACA
ANEXO MEMORIA DE CANTIDADES
DIAGRAMA ACOTADO Y FOTOGRAFIA REFERENCIA

CONTRATO DE OBRA:	No. 054-2024	CONTRATO DE INTERVENTORIA:	No. 084-2024	NOMBRE DEL PROYECTO:	REPOSICIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA PARA LOS SERVICIOS DE URGENCIAS, LABORATORIO CLÍNICO, RADIOLOGÍA, CIRUGÍA, ATENCIÓN DE PARTO, INTERNACIÓN Y PROCESO DE ESTERILIZACIÓN EN LA ESE SAN ANTONIO DE SOATA. DEPARTAMENTO DE BOYACA
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN ANTONIO - SOATA	INTERVENTORIA:	UNIÓN TEMPORAL ESE SOATA		

CAPÍTULO:	NP 1	ITEMS NO PREVISTOS		ITEM:	NP 1,01	UNIDAD:	Kilogramo
------------------	------	---------------------------	--	--------------	---------	----------------	-----------

DIAGRAMA ACOTADO

FOTOGRAFIA REFERENCIA



--	--

ELABORÓ:

ING. GENARO A. BAEZ PEREZ
 RESIDENTE CONTRATISTA DE OBRA



REVISÓ:

Sebastian Fierade Mojica
 ING. SEBASTIAN RICARDO MOJICA
 RESIDENTE CONTRATISTA DE INTERVENTORIA

DEPARTAMENTO DE BOYACA		VERSION 2	
		FECHA	mayo de 2024
MEMORIA DE CANTIDADES		 HOSPITAL SAN ANTONIO DE SOATA	 CONSORCIO SAN ANTONIO - SOATA
NOMBRE DEL PROYECTO:	REPOSICIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA PARA LOS SERVICIOS DE URGENCIAS, LABORATORIO CLINICO, RADIOLOGÍA, CIRUGÍA, ATENCIÓN DE PARTO, INTERNACIÓN Y PROCESO DE ESTERILIZACIÓN EN LA ESE SAN ANTONIO DE SOATÁ. DEPARTAMENTO DE BOYACÁ		

CAPITULO:	ITEMS NO PREVISTOS					
ITEM	DESCRIPCION				UNIDAD	
NP 1,02	MURO EN DRYWALL 1/2" DOBLE CARA E=0,10 MTS				Metro Cuadrado	
REFERENCIAS		DIMENSIONES			CANTIDADES	
UBICACIÓN Y/O DESCRIPCIÓN		LONGITUD (m)	ALTO (m)	ANCHO (m)	CANT	SUBTOTAL
SALA DE ECOGRAFIA			2,35	1,00	1,00	2,35
SALA DE ECOGRAFIA			2,35	1,06	1,00	2,49
SALA DE CAMILLAS			2,35	2,65	1,00	6,23
LABORATORIO MUROS			2,89	6,03	1,00	17,43
			2,89	4,08	1,00	11,79
			2,89	7,87	1,00	22,74
			2,89	3,17	1,00	9,16
			2,89	1,52	1,00	4,39
			2,89	0,93	1,00	2,69
			2,30	1,10	1,00	2,53
			0,70	0,43	1,00	0,30
			2,39	3,42	1,00	8,17
			1,49	3,43	1,00	5,11
			2,79	0,72	1,00	2,01
			1,30	1,00	1,00	1,30
			2,78	0,98	1,00	2,72
			2,04	1,00	-3,00	-6,12
			2,04	1,61	-1,00	-3,28
		2,04	0,70	-1,00	-1,43	
		2,04	0,90	-1,00	-1,84	
SALA DE ECOGRAFIA			2,35	1,10	2,00	5,17
SALA DE ECOGRAFIA ENTRADA			2,35	1,22	2,00	5,73
SALA DE CAMILLAS			2,30	0,82	2,00	3,77
QUIROFANO SALA			2,22	2,94	2,00	13,05
			3,31	2,29	1,00	7,58
			3,30	2,29	1,00	7,56
			5,40	2,78	1,00	15,01
			5,15	2,78	1,00	14,32
			0,59	2,78	1,00	1,64
QUIROFANO ENFERMERIA			2,24	2,78	1,00	6,23
			1,55	2,78	1,00	4,31
			2,34	2,46	1,00	5,76
			2,37	2,59	1,00	6,14
			1,96	2,59	1,00	5,08
			1,04	2,59	1,00	2,69
QUIROFANO VESTIER			2,85	2,59	1,00	7,38
			5,88	2,59	1,00	15,23
			1,64	2,59	1,00	4,25
			1,60	2,59	1,00	4,14
			0,71	2,59	1,00	1,84
VESTIER BAÑO			0,69	2,59	1,00	1,79
			3,42	2,59	1,00	8,86
QUIROFANO PASILLO			1,20	2,59	1,00	3,11
			2,06	2,48	2,00	10,22
			0,76	2,08	1,00	1,58
SALA DE PARTOS			3,33	2,08	1,00	6,93
			3,35	2,46	1,00	8,24

ESTERILIZACION		5,70	2,48	1,00	14,14
		0,51	1,57	1,00	0,80
		1,81	2,18	1,00	3,95
		1,76	2,48	1,00	4,36
		3,47	2,48	1,00	8,61
SALA DE TAC		1,60	2,30	2,00	7,36
		2,44	2,30	2,00	11,22
		6,35	2,92	2,00	37,08
URGENCIAS ENFERMERIA		5,95	2,43	1,00	14,46
URGENCIAS TRANSICION		3,45	2,43	1,00	8,38
URGENCIAS ENTRADA		5,80	2,43	1,00	14,09
		0,90	2,10	-2,00	-3,78
URGENCIAS CONSULTORIOS		3,60	2,44	1,00	8,78
URGENCIA ENTRADA AMBULANCIAS		2,80	2,44	1,00	6,83
		1,50	2,10	-1,00	-3,15
URGENCIA OBSERVACION		2,43	2,43	2,00	11,81
		2,40	2,43	2,00	11,66
URGENCIAS SALA DE YESOS		3,45	2,43	2,00	16,77
TOTAL CANTIDADES DE OBRA					439,73

<p>ELABORO:</p>  <p>ING. GENARO A. BAEZ PEREZ Residente de Obra</p>	<p>REVISO:</p>  <p>ING. SEBASTIAN RICARDO MOJICA Residente de Interventoria</p>
--	---

ANEXO MEMORIA DE CANTIDADES
DIAGRAMA ACOTADO Y FOTOGRAFIA REFERENCIA



CONTRATO DE OBRA:	No. 054-2024	CONTRATO DE INTERVENTORIA:	No. 084-2024	NOMBRE DEL PROYECTO:	REPOSICIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA PARA LOS SERVICIOS DE URGENCIAS, LABORATORIO CLÍNICO, RADIOLOGÍA, CIRUGÍA, ATENCIÓN DE PARTO, INTERNACIÓN Y PROCESO DE ESTERILIZACIÓN EN LA ESE SAN ANTONIO DE SOATÁ. DEPARTAMENTO DE BOYACA
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN ANTONIO - SOATA	INTERVENTORIA:	UNIÓN TEMPORAL ESE SOATA		
CAPÍTULO:	NP 1	ITEMS NO PREVISTOS	ITEM:	NP 1,02	MURO EN DRYWALL 1/2" DOBLE CARA E=0,10 MTS
					UNIDAD: Metro Cuadrado

DIAGRAMA ACOTADO




FOTOGRAFIA REFERENCIA

10 Jul. 2024 8:29:51 a. m.
Cl. 2° B, Soatá, Boyacá, Colombia



10 Jul. 2024 10:02 p. m.
Cl. 2° B, Soatá, Boyacá, Colombia

ELABORÓ:
ING. GENARO A. BAEZ/PEREZ
RESIDENTE CONTRATISTA DE OBRA

REVISÓ:
Sebastian Ricardo Mojica
ING. SEBASTIAN RICARDO MOJICA
RESIDENTE CONTRATISTA DE INTERVENTORIA

DEPARTAMENTO DE BOYACA		VERSION 2	
		FECHA	mayo de 2024
MEMORIA DE CANTIDADES		 	
NOMBRE DEL PROYECTO:	REPOSICIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA PARA LOS SERVICIOS DE URGENCIAS, LABORATORIO CLÍNICO, RADIOLOGÍA, CIRUGÍA, ATENCIÓN DE PARTO, INTERNACIÓN Y PROCESO DE ESTERILIZACIÓN EN LA ESE SAN ANTONIO DE SOATÁ. DEPARTAMENTO DE BOYACÁ		

CAPITULO:	ITEMS NO PREVISTOS					UNIDAD
ITEM	DESCRIPCION					
NP 1,03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CUBIERTA EN TEJA FIBROCEMENTO NUMERO 8					Metro Cuadrado
REFERENCIAS		DIMENSIONES			CANTIDADES	
UBICACIÓN Y/O DESCRIPCIÓN		LONGITUD (m)	ALTO (m)	ANCHO (m)	CANT	SUBTOTAL
QUIROFANO ALISTADO PACIENTES Y SALA DE ESPERA		7,80		4,49		35,00
TOTAL CANTIDADES DE OBRA						35,00

ELABORO:  ING. GENARO A. BAEZ PEREZ Residente de Obra	REVISO:  ING. SEBASTIAN RICARDO MOJICA Residente de Interventoria
---	--

DEPARTAMENTO DE BOYACA


ANEXO MEMORIA DE CANTIDADES

DIAGRAMA ACOTADO Y FOTOGRAFIA REFERENCIA

CONTRATO DE OBRA:	Nº. 054-2024	CONTRATO DE INTERVENTORIA:	Nº. 084-2024	NOMBRE DEL PROYECTO:	REPOSICIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA PARA LOS SERVICIOS DE URGENCIAS, LABORATORIO CLÍNICO, RADIOLOGÍA, CIRUGÍA, ATENCIÓN DE PARTO, INTERNACIÓN Y PROCESO DE ESTERILIZACIÓN EN LA ESE SAN ANTONIO DE SOATÁ. DEPARTAMENTO DE BOYACA
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN ANTONIO - SOATA	INTERVENTORIA:	UNIÓN TEMPORAL ESE SOATA		

CAPÍTULO:	NP 1	ITEMS NO PREVISTOS	ITEM:	NP 1.03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CUBIERTA EN TEJA FIBROCEMENTO NUMERO 8	UNIDAD:	Metro Cuadrado
-----------	------	--------------------	-------	---------	---	---------	----------------

DIAGRAMA ACOTADO





ELABORÓ:

ING. GENARO A. BAEZ PEREZ
RESIDENTE CONTRATISTA DE OBRA

REVISÓ:

Sebastian Rocio de Alzate
ING. SEBASTIAN RICARDO MOJICA
RESIDENTE CONTRATISTA DE INTERVENTORIA

DEPARTAMENTO DE BOYACA		VERSION 2	
		FECHA	mayo de 2024
MEMORIA DE CANTIDADES		 E.S.E. HOSPITAL SAN ANTONIO DE SOATÁ	HOSPITAL SAN ANTONIO DE SOATÁ
			 CONSORCIO SAN ANTONIO - SOATÁ
NOMBRE DEL PROYECTO:	REPOSICIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA PARA LOS SERVICIOS DE URGENCIAS, LABORATORIO CLINICO, RADIOLOGÍA, CIRUGÍA, ATENCIÓN DE PARTO, INTERNACIÓN Y PROCESO DE ESTERILIZACIÓN EN LA ESE SAN ANTONIO DE SOATÁ. DEPARTAMENTO DE BOYACÁ		


CAPITULO:	ITEMS NO PREVISTOS					UNIDAD
ITEM	DESCRIPCION					
NP 1,04	PLACA BASE EN CONCRETO E= 10 CM 3000 PSI					Metro Cuadrado
REFERENCIAS		DIMENSIONES			CANTIDADES	
UBICACIÓN Y/O DESCRIPCIÓN		LONGITUD (m)	ALTO (m)	ANCHO (m)	CANT	SUBTOTAL
LABORATORIO BAÑO		1,11		1,81	1,00	2,01
LABORATORIO RESIDUOS		0,95		1,05	1,00	1,00
LABORATORIO POZETA		0,60		1,00	1,00	0,60
LABORATORIO VANO		0,98		0,40	1,00	0,39
SALA DE ECOGRAFIA BAÑO		1,40		1,05	1,00	1,47
SALA DE CAMILLAS VANO		1,50		0,35	1,00	0,53
SALA DE ESPERA MURO		3,90		0,35	1,00	1,37
SALA DE ESPERA VANO		1,81		0,35	1,00	0,63
QUIROFANO POZETA		0,60		0,85	1,00	0,51
ESTERILIZACION POZETA		0,70		0,35	1,00	0,25
QUIROFANO PROCEDIMIENTOS AMBULATORIOS		2,46		3,98	1,00	9,79
ESTERILIZACION POLLO		0,50		2,00	1,00	1,00
TEMPORAL DE CADAVERES RAMPA		1,60		1,25	1,00	2,00
SALA DE RX		3,66		0,35	1,00	1,28
URGENCIAS SALA DE ESPERA		9,55		2,38	1,00	22,73
URGENCIA BAÑO RECEPCION		1,45		1,17	1,00	1,70
URGENCIA BAÑO DISCAPACITADOS		2,20		2,75	1,00	6,05
URGENCIA BAÑO CONSULTORIO		1,53		1,17	1,00	1,79
URGENCIAS CONCRETO QUEMADO PISO		2,34		0,50	1,00	1,17
		0,50		0,50	1,00	0,25
		1,92		0,20	1,00	0,38
		2,37		0,35	1,00	0,83
		2,44		0,35	1,00	0,85
		1,29		0,35	1,00	0,45
		2,20		0,35	1,00	0,77
		1,50		0,35	1,00	0,53
		0,97		0,35	1,00	0,34
		0,99		0,35	1,00	0,35
		1,07		0,35	1,00	0,37
		3,16		0,35	1,00	1,11
	placa piso 1 zona lab clinico e imágenes diagnosticas		504,47			1,00
placa piso 1 circulacion		239,89			1,00	239,89
placa piso 1 zona salas de partos y cirugia (1)		700,90			1,00	700,90
placa piso 1 zona salas de partos y cirugia (2)		9,35			1,00	9,35
andenes piso 1		309,21			1,00	309,21
placa tanques		169,45			1,00	169,45
TOTAL CANTIDADES DE OBRA						1.995,75

ELABORO:



 ING. GENARO A. BAEZ REREZ
 Residente de Obra

REVISO:




 ING. SEBASTIAN RICARDO MOJICA
 Residente de Interventoria

DEPARTAMENTO DE BOYACA

ANEXO MEMORIA DE CANTIDADES
DIAGRAMA ACOTADO Y FOTOGRAFIA REFERENCIA

CONTRATO DE OBRA:	No. 054-2024	CONTRATO DE INTERVENTORIA:	No. 084-2024
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN ANTONIO - SOATA	INTERVENTORIA:	UNIÓN TEMPORAL ESE SOATA
CAPITULO:	NP 1	ITEM:	NP 1,04
DIAGRAMA ACOTADO		PLACA BASE EN CONCRETO E= 10 CM 3000 PSI	
		UNIDAD: Metro Cuadrado	
REPOSICIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA PARA LOS SERVICIOS DE URGENCIAS, LABORATORIO CLÍNICO, RADIOLOGÍA, CIRUGÍA, ATENCIÓN DE PARTO, INTERNACIÓN Y PROCESO DE ESTERILIZACIÓN EN LA ESE SAN ANTONIO DE SOATÁ, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ			

FOTOGRAFIA REFERENCIA






ELABORÓ:



ING. GENARÓ A. BAEZ PÉREZ
RESIDENTE CONTRATISTA DE OBRA

REVISÓ:

Sebastian Ricardo Mojica
ING. SEBASTIAN RICARDO MOJICA
RESIDENTE CONTRATISTA DE INTERVENTORIA

DEPARTAMENTO DE BOYACA		VERSION 2	
		FECHA	mayo de 2024
MEMORIA DE CANTIDADES		 E.S.E. HOSPITAL SAN ANTONIO DE SOATA	HOSPITAL SAN ANTONIO DE SOATA
NOMBRE DEL PROYECTO:	REPOSICIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA PARA LOS SERVICIOS DE URGENCIAS, LABORATORIO CLÍNICO, RADIOLOGÍA, CIRUGÍA, ATENCIÓN DE PARTO, INTERNACIÓN Y PROCESO DE ESTERILIZACIÓN EN LA ESE SAN ANTONIO DE SOATÁ. DEPARTAMENTO DE BOYACÁ	 CONSORCIO SAN ANTONIO - SOATA	

CAPITULO:		ITEMS NO PREVISTOS				
ITEM		DESCRIPCION				UNIDAD
NP 1,05		CERRAMIENTO EN VARA ROLLIZA CADA 1,5m Y TEJA DE ZINC, ATURA 2,4m,				Metro lineal
REFERENCIAS		DIMENSIONES				CANTIDADES
UBICACIÓN Y/O DESCRIPCIÓN		LONGITUD (m)	ALTO (m)	ANCHO (m)	CANT	SUBTOTAL
CERRAMIENTO		55,46			1,00	55,46
OTROS						
URGENCIAS (PLAZA DE TOROS)		46,00				46,00
TOTAL CANTIDADES DE OBRA						101,46

ELABORO:  <hr/> ING. GENARO A. BAEZ PEREZ Residente de Obra	REVISO:  <hr/> ING. SEBASTIAN RICARDO MOJICA Residente de Interventoria
---	--

DEPARTAMENTO DE BOYACA


ANEXO MEMORIA DE CANTIDADES
DIAGRAMA ACOTADO Y FOTOGRAFIA REFERENCIA



CONTRATO DE OBRA:	No. 054-2024	CONTRATO DE INTERVENTORIA:	No. 084-2024	NOMBRE DEL PROYECTO:	REPOSICIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA PARA LOS SERVICIOS DE URGENCIAS, LABORATORIO CLÍNICO, RADIOLOGÍA, CIRUGÍA, ATENCIÓN DE PARTO, INTERNACIÓN Y PROCESO DE ESTERILIZACIÓN EN LA ESE SAN ANTONIO DE SOATÁ, DEPARTAMENTO DE BOYACA
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN ANTONIO - SOATA	INTERVENTORIA:	UNIÓN TEMPORAL ESE SOATA		

CAPÍTULO:	NP 1	ITEMS NO PREVISTOS	ITEM:	NP 1.05	CERRAMIENTO EN VARA ROLLIZA CADA 1.5m Y TEJA DE ZINC, ATURA 2.4m,	UNIDAD:	Metro lineal
-----------	------	--------------------	-------	---------	---	---------	--------------

DIAGRAMA ACOTADO



FOTOGRAFIA REFERENCIA





ELABORO:



ING. GENARO A. BÁEZ PÉREZ
RESIDENTE CONTRATISTA DE OBRA

REVISÓ:

Sebastian Ricardo Mojica
ING. SEBASTIAN RICARDO MOJICA
RESIDENTE CONTRATISTA DE INTERVENTORIA

DEPARTAMENTO DE BOYACA		VERSION 2	
		FECHA	mayo de 2024
MEMORIA DE CANTIDADES			
NOMBRE DEL PROYECTO:	REPOSICIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA PARA LOS SERVICIOS DE URGENCIAS, LABORATORIO CLÍNICO, RADIOLOGÍA, CIRUGÍA, ATENCIÓN DE PARTO, INTERNACIÓN Y PROCESO DE ESTERILIZACIÓN EN LA ESE SAN ANTONIO DE SOATÁ. DEPARTAMENTO DE BOYACÁ		HOSPITAL SAN ANTONIO DE SOATA
		CONSORCIO SAN ANTONIO - SOATA	

CAPITULO:	ITEMS NO PREVISTOS				
ITEM	DESCRIPCION				UNIDAD
NP 1,06	SUMINISTRO E INSTALACION REJILLAS DE PISO SOSCO 4*4*3 ALUMINIO				Unidad
REFERENCIAS		DIMENSIONES			CANTIDADES
UBICACIÓN Y/O DESCRIPCIÓN	LONGITUD (m)	ALTO (m)	ANCHO (m)	CANT	SUBTOTAL
SALA DE ECOGRAFIA BAÑO				1,00	1,00
LABORATORIO				1,00	1,00
QUIROFANO POZETA				1,00	1,00
SALA DE PARTOS BAÑO				2,00	2,00
ESTERILIZACION POZETA				1,00	1,00
VESTIER BAÑO				1,00	1,00
IMÁGENES BAÑO				1,00	1,00
TEMPORAL DE CADAVERES				2,00	2,00
URGENCIA OBSERVACION UNIDAD SANITARIA				1,00	1,00
URGENCIA OBSERVACION DISCAPACITADOS				2,00	2,00
URGENCIA OBSERVACION BAÑO				1,00	1,00
URGENCIA LAVADO DE PACIENTES				1,00	1,00
URGENCIA RECEPCION BAÑO				1,00	1,00
URGENCIA RECEPCION DISCAPACITADOS				1,00	1,00
URGENCIA CONSULTORIO BAÑO				1,00	1,00
TOTAL CANTIDADES DE OBRA					18,00

ELABORO:  ING. GENAPS A. BAEZ PEREZ Residente de Obra	REVISO:  ING. SEBASTIAN RICARDO MOJICA Residente de Interventoria
---	--

DEPARTAMENTO DE BOYACA

ANEXO MEMORIA DE CANTIDADES
DIAGRAMA ACOTADO Y FOTOGRAFIA REFERENCIA



CONTRATO DE OBRA:	No. 054-2024	CONTRATO DE INTERVENTORIA:	No. 084-2024	NOMBRE DEL PROYECTO:	REPOSICIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA PARA LOS SERVICIOS DE URGENCIAS, LABORATORIO CLÍNICO, RADIOLOGÍA, CIRUGÍA, ATENCIÓN DE PARTO, INTERNACIÓN Y PROCESO DE ESTERILIZACIÓN EN LA ESE SAN ANTONIO DE SOATÁ, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN ANTONIO - SOATÁ	INTERVENTORIA:	UNIÓN TEMPORAL ESE SOATÁ		


CAPÍTULO:	NP 1	ITEMS NO PREVISTOS	ITEM:	NP 1.06	SUMINISTRO E INSTALACION REJILLAS DE PISO SCSO 4*4*3 ALUMINIO	UNIDAD:	Unidad
-----------	------	--------------------	-------	---------	---	---------	--------

DIAGRAMA ACOTADO



FOTOGRAFIA REFERENCIA

ELABORÓ:
ING. GENARO A. BAEZ PEREZ
RESIDENTE CONTRATISTA DE OBRA

REVISÓ:
Sebastián Ricardo Mojica
ING. SEBASTIAN RICARDO MOJICA
RESIDENTE CONTRATISTA DE INTERVENTORIA

DEPARTAMENTO DE BOYACA		VERSION 2	
		FECHA	mayo de 2024
MEMORIA DE CANTIDADES		 <small>E.S. HOSPITAL SAN ANTONIO DE SOATÁ</small> <small>HOSPITAL SAN ANTONIO DE SOATÁ</small>	HOSPITAL SAN ANTONIO DE SOATÁ
NOMBRE DEL PROYECTO:	REPOSICIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA PARA LOS SERVICIOS DE URGENCIAS, LABORATORIO CLINICO, RADIOLOGÍA, CIRUGÍA, ATENCIÓN DE PARTO, INTERNACIÓN Y PROCESO DE ESTERILIZACIÓN EN LA ESE SAN ANTONIO DE SOATÁ. DEPARTAMENTO DE BOYACÁ		CONSORCIO SAN ANTONIO - SOATA

CAPITULO:	ITEMS NO PREVISTOS					
ITEM	DESCRIPCION				UNIDAD	
NP 1,07	EXCAVACION DE CORTES Y CANALES SIN CLASIFICAR INCLUYE ACARREO LIBRE DE 5 KM				Metro Cúbico	
REFERENCIAS		DIMENSIONES			CANTIDADES	
UBICACIÓN Y/O DESCRIPCIÓN		LONGITUD (m)	ALTO (m)	ANCHO (m)	CANT	SUBTOTAL
EXCAVACION VIA ACCESO TEMPORAL CADAVERES		29,00			6,00	174,00
PERFILADO DE TALUD		4,00			6,00	24,00
TRASIEGO DE MATERIAL		3,00			6,00	18,00
		1,00			7,00	7,00
EXTRAS		28,00			8,00	224,00
EXCAVACION PISO AREA CONSTRUIDA		1169,43		0,20	1,00	233,89
		LONGITUD	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	
EXCAVACION EJE 8 ENTRE G Y I		11,36	3,00	3,20	1,00	109,06
EXCAVACION EJE 8 ENTRE A Y G		33,57	3,50	3,20	1,00	375,98
EXCAVACION EJE A ENTRE 6 Y 7		5,30	2,80	2,80	1,00	41,55
EXTRAS						
EXCAVACION EJE 8 ENTRE A E I		42,00	6,00	3,20	1,00	806,40
EXCAVACION EJE A ENTRE 5 Y 8		12,00	6,00	3,20	1,00	230,40
EXCAVACIONES		6,38	5,00	3,20	1,00	102,08
TOTAL CANTIDADES DE OBRA						2.346,36


ELABORO:  <hr/> ING. GENARO A. BAEZ PÉREZ Residente de Obra	REVISO:  <hr/> ING. SEBASTIAN RICARDO MOJICA Residente de Interventoria
---	--

DEPARTAMENTO DE BOYACA


ANEXO MEMORIA DE CANTIDADES
DIAGRAMA ACOTADO Y FOTOGRAFIA REFERENCIA

CONTRATO DE OBRA:	No. 054-2024	CONTRATO DE INTERVENTORÍA:	No. 084-2024	NOMBRE DEL PROYECTO:	REPOSICIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA PARA LOS SERVICIOS DE URGENCIAS, LABORATORIO CLÍNICO, RADIOLOGÍA, CIRUGÍA, ATENCIÓN DE PARTO, INTERNACIÓN Y PROCESO DE ESTERILIZACIÓN EN LA ESE SAN ANTONIO DE SOATA, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ	UNIDAD:	Metro Cúbico
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN ANTONIO - SOATA	INTERVENTORIA:	UNIÓN TEMPORAL ESE SOATA				
CAPÍTULO:	NP 1	ITEMS NO PREVISTOS	ITEM: NP 1.07	EXCAVACION DE CORTES Y CANALES SIN CLASIFICAR INCLUYE ACARREO LIBRE DE 5 KM			

DIAGRAMA ACOTADO



FOTOGRAFIA REFERENCIA





ELABORÓ:



ING. GENARO A. BAEZ PEREZ
RESIDENTE CONTRATISTA DE OBRA

REVISÓ:

Sebastian Ricardo Mojica
ING. SEBASTIAN RICARDO MOJICA
RESIDENTE CONTRATISTA DE INTERVENTORIA

DEPARTAMENTO DE BOYACA		VERSION 2	
MEMORIA DE CANTIDADES		FECHA	mayo de 2024
NOMBRE DEL PROYECTO:	REPOSICIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA PARA LOS SERVICIOS DE URGENCIAS, LABORATORIO CLINICO, RADIOLOGÍA, CIRUGÍA, ATENCIÓN DE PARTO, INTERNACIÓN Y PROCESO DE ESTERILIZACIÓN EN LA ESE SAN ANTONIO DE SOATÁ. DEPARTAMENTO DE BOYACÁ	 HOSPITAL SAN ANTONIO DE SOATA	
		 CONSORCIO SAN ANTONIO - SOATA	

CAPITULO:	ITEMS NO PREVISTOS					
ITEM	DESCRIPCION				UNIDAD	
NP 1,08	INSTALACION LAVAMANOS Y/O SANITARIO				Unidad	
REFERENCIAS		DIMENSIONES			CANTIDADES	
UBICACIÓN Y/O DESCRIPCIÓN		LONGITUD (m)	ALTO (m)	ANCHO (m)	CANT	
					SUBTOTAL	
RECEPCION DE ALIMENTOS LAVAPLATOS					1,00	1,00
RECEPCION DE ALIMENTOS LAVAMANOS					1,00	1,00
LABORATORIO LAVAMANOS					4,00	4,00
LABORATORIO SANITARIO					1,00	1,00
LABORATORIO POZETA ACERO INOXIDABLE					1,00	1,00
SALA DE ECOGRAFIA SANITARIO					1,00	1,00
SALA DE ECOGRAFIA LAVAMANOS					1,00	1,00
QUIROFANO LAVAMANOS					2,00	2,00
QUIROFANO LAVAMANOS PIE					2,00	2,00
SALA DE PARTOS LAVAMANOS					2,00	2,00
SALA DE PARTOS LAVAMANOS PIE					1,00	1,00
SALA DE PARTOS SANITARIO					1,00	1,00
ESTERILIZACION LAVAPLATOS					1,00	1,00
VESTIER BAÑO LAVAMANOS					1,00	1,00
VESTIER BAÑO SANITARIO					1,00	1,00
TEMPORAL DE CADAVERES LAVAMANOS					1,00	1,00
CONSULTORIOS LAVAMANOS					2,00	2,00
URGENCIA TRABAJO SUCIO LAVAMANOS					1,00	1,00
URGENCIA TRABAJO LIMPIO LAVAMANOS					1,00	1,00
URGENCIA OBSERVACION UNIDAD SANITARIA LAVAMANOS					1,00	1,00
URGENCIA OBSERVACION UNIDAD SANITARIA SANITARIO					1,00	1,00
URGENCIA OBSERVACION BAÑO LAVAMANOS					1,00	1,00
URGENCIA OBSERVACION BAÑO SANITARIO					1,00	1,00
URGENCIA CURACIONES LAVAMANOS					1,00	1,00
URGENCIA RECEPCION BAÑO LAVAMANOS					1,00	1,00
URGENCIA RECEPCION BAÑO SANITARIO					1,00	1,00
URGENCIA CONSULTORIO BAÑO LAVAMANOS					1,00	1,00
URGENCIA CONSULTORIO BAÑO SANITARIO					1,00	1,00
TOTAL CANTIDADES DE OBRA					35,00	

ELABORO:  ING. GENARO A. BAEZ PEREZ Residente de Obra	REVISO:  ING. SEBASTIAN RICARDO MOJICA Residente de Interventoria
---	--

DEPARTAMENTO DE BOYACA

ANEXO MEMORIA DE CANTIDADES
DIAGRAMA ACOTADO Y FOTOGRAFIA REFERENCIA



REPOSICIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA PARA LOS SERVICIOS DE URGENCIAS, LABORATORIO CLÍNICO, RADIOLOGÍA, CIRUGÍA, ATENCIÓN DE PARTO, INTERNACIÓN Y PROCESO DE ESTERILIZACIÓN EN LA ESE SAN ANTONIO DE SOATÁ. DEPARTAMENTO DE BOYACA

CONTRATO DE OBRA:	No. 054-2024	CONTRATO DE INTERVENTORIA:	No. 084-2024
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN ANTONIO - SOATA	INTERVENTORIA:	UNIÓN TEMPORAL ESE SOATA

CAPÍTULO:	NP 1	ITEM:	NP 1,08	UNIDAD:	Unidad
-----------	------	-------	---------	---------	--------

INSTALACION LAVAMANOS Y/O SANITARIO


FOTOGRAFIA REFERENCIA

ELABORO:



ING. GENARO A. BAEZ PÉREZ
RESIDENTE CONTRATISTA DE OBRA

REVISO:

Sebastián Ricardo Mojica
ING. SEBASTIÁN RICARDO MOJICA
RESIDENTE CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA

DEPARTAMENTO DE BOYACA		VERSION 2	
		FECHA	mayo de 2024
MEMORIA DE CANTIDADES		 E.S.E. HOSPITAL SAN ANTONIO DE SOATÁ	HOSPITAL SAN ANTONIO DE SOATA
NOMBRE DEL PROYECTO:	REPOSICIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA PARA LOS SERVICIOS DE URGENCIAS, LABORATORIO CLINICO, RADIOLOGÍA, CIRUGÍA, ATENCIÓN DE PARTO, INTERNACIÓN Y PROCESO DE ESTERILIZACIÓN EN LA ESE SAN ANTONIO DE SOATÁ. DEPARTAMENTO DE BOYACÁ		

CAPITULO:	ITEMS NO PREVISTOS					UNIDAD	
ITEM	DESCRIPCION						
NP 1,09	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TEJA THERMOACUSTICA TIPO TRAPEZOIDAL a 360				Metro Cuadrado		
REFERENCIAS			DIMENSIONES		CANTIDADES		
UBICACIÓN Y/O DESCRIPCIÓN			LONGITUD (m)	ALTO (m)	ANCHO (m)	CANT	SUBTOTAL
URGENCIA CUBIERTA RECEPCION			10,89		2,38	1,00	25,92
			8,33		1,70	1,00	14,16
TOTAL CANTIDADES DE OBRA							40,08

ELABORO:	REVISO:
	
ING. GENARO A. BAEZ PÉREZ	ING. SEBASTIAN RICARDO MOJICA
Residente de Obra	Residente de Interventoria

DEPARTAMENTO DE BOYACA


ANEXO MEMORIA DE CANTIDADES
DIAGRAMA ACOTADO Y FOTOGRAFIA REFERENCIA




CONTRATO DE OBRA:	No. 054-2024	CONTRATO DE INTERVENTORIA:	No. 084-2024	NOMBRE DEL PROYECTO:	REPOSICIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA PARA LOS SERVICIOS DE URGENCIAS, LABORATORIO CLÍNICO, RADIOLOGÍA, CIRUGÍA, ATENCIÓN DE PARTO, INTERNACIÓN Y PROCESO DE ESTERILIZACIÓN EN LA ESE SAN ANTONIO DE SOATÁ, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN ANTONIO - SOATA	INTERVENTORIA:	UNIÓN TEMPORAL ESE SOATA		

CAPÍTULO:	NP 1	ITEMS NO PREVISTOS	ITEM:	NP 1.09	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TEJA THERMOACUSTICA TIPO TRAPEZOIDAL a 360	UNIDAD:	Metro Cuadrado
-----------	------	--------------------	-------	---------	---	---------	----------------

DIAGRAMA ACOTADO



FOTOGRAFIA REFERENCIA



ELABORÓ:

ING. GENARC'A. BAEZ PEREZ
RESIDENTE CONTRATISTA DE OBRA

REVISÓ:

Sebastian Ricardo Mojica
ING. SEBASTIAN RICARDO MOJICA
RESIDENTE CONTRATISTA DE INTERVENTORIA


DEPARTAMENTO DE BOYACA

ANEXO MEMORIA DE CANTIDADES
DIAGRAMA ACOTADO Y FOTOGRAFIA REFERENCIA



CONTRATO DE OBRA:	No. 054-2024	CONTRATO DE INTERVENTORIA:	No. 094-2024	NOMBRE DEL PROYECTO:	REPOSICIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA PARA LOS SERVICIOS DE URGENCIAS, LABORATORIO CLÍNICO, RADIOLOGÍA, CIRUGÍA, ATENCIÓN DE PARTO, INTERNACIÓN Y PROCESO DE ESTERILIZACIÓN EN LA ESE SAN ANTONIO DE SOATÁ. DEPARTAMENTO DE BOYACA
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN ANTONIO - SOATA	INTERVENTORIA:	UNIÓN TEMPORAL ESE SOATA		
CAPÍTULO:	NIP 1	ITEMS NO PREVISTOS	ITEM: NP 1,10	UNIDAD:	Unidad

DIAGRAMA ACOTADO SUMINISTRO E INSTALACIÓN MARCO EN LAMINA A=90 CM CAL 18 INC. ANTICORROSIVO



ELABORÓ:

ING. GENARC'A. BAEZ PÉREZ
RESIDENTE CONTRATISTA DE OBRA

REVISÓ:

Sebastian Ricardo Mojica
ING. SEBASTIAN RICARDO MOJICA
RESIDENTE CONTRATISTA DE INTERVENTORIA


DEPARTAMENTO DE BOYACA

ANEXO MEMORIA DE CANTIDADES
DIAGRAMA ACOTADO Y FOTOGRAFIA REFERENCIA



CONTRATO DE OBRA:	Nº. 054-2024	CONTRATO DE INTERVENTORIA:	Nº. 084-2024	NOMBRE DEL PROYECTO:	REPOSICIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA PARA LOS SERVICIOS DE URGENCIAS, LABORATORIO CLÍNICO, RADIOLOGÍA, CIRUGÍA, ATENCIÓN DE PARTO, INTERNACIÓN Y PROCESO DE ESTERILIZACIÓN EN LA ESE SAN ANTONIO DE SOATÁ. DEPARTAMENTO DE BOYACA
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN ANTONIO - SOATA	INTERVENTORIA:	UNIÓN TEMPORAL ESE SOATA		
CAPÍTULO:	NIP 1	ITEMS NO PREVISTOS	ITEM: NIP 1,11	UNIDAD:	Metro Cuadrado

DIAGRAMA ACOTADO SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUERTA EN LAMINA CAL. 18 INC. ANTICORROSIVO FOTOGRAFIA REFERENCIA



ELABORÓ:

ING. GENARO A. BAEZ PEREZ
RESIDENTE CONTRATISTA DE OBRA

REVISÓ:

Sebastian Ricardo Mojica
ING. SEBASTIAN RICARDO MOJICA
RESIDENTE CONTRATISTA DE INTERVENTORIA

CONTRATO DE OBRA:		No. 054-2024	CONTRATO DE INTERVENTORIA:		No. 084-2024	NOMBRE DEL PROYECTO:		REPOSICIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA PARA LOS SERVICIOS DE URGENCIAS, LABORATORIO CLÍNICO, RADIOLOGÍA, CIRUGÍA, ATENCIÓN DE PARTO, INTERNACIÓN Y PROCESO DE ESTERILIZACIÓN EN LA ESE SAN ANTONIO DE SOATA, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ
CONTRATISTA:		CONSORCIO SAN ANTONIO - SOATA		INTERVENTORIA:		UNIÓN TEMPORAL ESE SOATA		

CAPÍTULO:	NIP 1	ITEM:	NP 1,12	UNIDAD:	Unidad
-----------	-------	-------	---------	---------	--------

DIAGRAMA ACOTADO

DIAGRAMA ACOTADO

FOTOGRAFIA REFERENCIA

ELABORÓ:

ING. GENARO A. BAEZ PEREZ
RESIDENTE CONTRATISTA DE OBRA

REVISÓ:

Sebastian Ricardo Mojica
ING. SEBASTIAN RICARDO MOJICA
RESIDENTE CONTRATISTA DE INTERVENTORIA

DEPARTAMENTO DE BOYACA




ANEXO MEMORIA DE CANTIDADES
DIAGRAMA ACOTADO Y FOTOGRAFIA REFERENCIA

CONTRATO DE OBRA:	No. 054-2024	CONTRATO DE INTERVENTORIA:	No. 084-2024	NOMBRE DEL PROYECTO:	REPOSICIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA PARA LOS SERVICIOS DE URGENCIAS, LABORATORIO CLÍNICO, RADIOLOGÍA, CIRUGÍA, ATENCIÓN DE PARTO, INTERNACIÓN Y PROCESO DE ESTERILIZACIÓN EN LA ESE SAN ANTONIO DE SOATÁ, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ	
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN ANTONIO - SOATA	INTERVENTORIA:	UNIÓN TEMPORAL ESE SOATA			
CAPÍTULO:	NP 1	ITEMS NO PREVISTOS	ITEM: NP 1.13	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LAVAMANOS ACUAGER BLANCO DE COLGAR INC. GRIFERIA	UNIDAD:	Unidad

DIAGRAMA ACOTADO



FOTOGRAFIA REFERENCIA







ELABORÓ:



ING. GENARC'A. BAEZ PÉREZ
RESIDENTE CONTRATISTA DE OBRA

REVISÓ:

Sebastian Fico de Alayo
ING. SEBASTIAN RICARDO MOJICA
RESIDENTE CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA

DEPARTAMENTO DE BOYACA		VERSION 2	
		FECHA	mayo de 2024
MEMORIA DE CANTIDADES			
NOMBRE DEL PROYECTO:	REPOSICIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA PARA LOS SERVICIOS DE URGENCIAS, LABORATORIO CLINICO, RADIOLOGÍA, CIRUGÍA, ATENCIÓN DE PARTO, INTERNACIÓN Y PROCESO DE ESTERILIZACIÓN EN LA ESE SAN ANTONIO DE SOATÁ. DEPARTAMENTO DE BOYACÁ	 E.S.E. HOSPITAL SAN ANTONIO DE SOATÁ <small>HOSPITAL GENERAL DE CALDAS</small>	 HOSPITAL SAN ANTONIO DE SOATA
		 CONSORCIO SAN ANTONIO - SOATA	 CONSORCIO SAN ANTONIO - SOATA

CAPITULO:		ITEMS NO PREVISTOS				UNIDAD
ITEM	DESCRIPCION				UNIDAD	
NP 1,14	SUMINISTRO E INSTALACIÓN BARRA DE SEGURIDAD EN ACERO INOXIDABLE 30" (PARA BAÑOS)				Unidad	
REFERENCIAS		DIMENSIONES			CANTIDADES	
UBICACIÓN Y/O DESCRIPCIÓN		LONGITUD (m)	ALTO (m)	ANCHO (m)	CANT	SUBTOTAL
IMÁGENES BAÑO					1,00	1,00
URGENCIA OBSERVACION BAÑO					1,00	1,00
URGENCIA RECEPCION BAÑO					1,00	1,00
TOTAL CANTIDADES DE OBRA						3,00

<p>ELABORO:</p>  <p>ING. GENARO A. BAEZ PEREZ Residente de Obra</p>	<p>REVISO:</p>  <p>ING. SEBASTIAN RICARDO MOJICA Residente de Interventoria</p>
---	--

DEPARTAMENTO DE BOYACA




ANEXO MEMORIA DE CANTIDADES
DIAGRAMA ACOTADO Y FOTOGRAFIA REFERENCIA

CONTRATO DE OBRA:	No. 054-2024	CONTRATO DE INTERVENTORIA:	No. 054-2024	NOMBRE DEL PROYECTO:	REPOSICIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA PARA LOS SERVICIOS DE URGENCIAS, LABORATORIO CLÍNICO, RADIOLOGÍA, CIRUGÍA, ATENCIÓN DE PARTO, INTERNACIÓN Y PROCESO DE ESTERILIZACIÓN EN LA ESE SAN ANTONIO DE SOATÁ. DEPARTAMENTO DE BOYACA
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN ANTONIO - SOATA	INTERVENTORIA:	UNIÓN TEMPORAL ESE SOATA		
CAPÍTULO:	NP 1	ITEMS NO PREVISTOS	ITEM: NP 1,14	UNIDAD:	Unidad

DIAGRAMA ACOTADO

FOTOGRAFIA REFERENCIA





ELABORÓ:



REVISÓ:

ING. GENARO A. BAEZ PÉREZ
RESIDENTE CONTRATISTA DE OBRA

ING. SEBASTIAN RICARDO MOJICA
RESIDENTE CONTRATISTA DE INTERVENTORIA

DEPARTAMENTO DE BOYACA		VERSION 2	
MEMORIA DE CANTIDADES		FECHA	mayo de 2024
NOMBRE DEL PROYECTO:	REPOSICIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA PARA LOS SERVICIOS DE URGENCIAS, LABORATORIO CLINICO, RADIOLOGÍA, CIRUGÍA, ATENCIÓN DE PARTO, INTERNACIÓN Y PROCESO DE ESTERILIZACIÓN EN LA ESE SAN ANTONIO DE SOATÁ. DEPARTAMENTO DE BOYACÁ		HOSPITAL SAN ANTONIO DE SOATA
		CONSORCIO SAN ANTONIO - SOATA	

CAPITULO:		ITEMS NO PREVISTOS				
ITEM	DESCRIPCION					UNIDAD
NP 1,15	SUMINISTRO E INSTALACIÓN BARRA DE SEGURIDAD EN ACERO INOXIDABLE PLEGABLE (PARA BAÑOS)					Unidad
REFERENCIAS		DIMENSIONES				CANTIDADES
UBICACIÓN Y/O DESCRIPCIÓN	LONGITUD (m)	ALTO (m)	ANCHO (m)	CANT	SUBTOTAL	
IMÁGENES BAÑO				1,00	1,00	
URGENCIA OBSERVACION BAÑO				1,00	1,00	
URGENCIA RECEPCION BAÑO				1,00	1,00	
TOTAL CANTIDADES DE OBRA					3,00	

ELABORO:	REVISO:
	
ING. GENARGÁ. BAEZ PÉREZ Residente de Obra	ING. SEBASTIAN RICARDO MOJICA Residente de Interventoria

DEPARTAMENTO DE BOYACA

ANEXO MEMORIA DE CANTIDADES
DIAGRAMA ACOTADO Y FOTOGRAFIA REFERENCIA




CONTRATO DE OBRA:	Nº. 054-2024	CONTRATO DE INTERVENTORIA:	Nº. 084-2024	NOMBRE DEL PROYECTO:	REPOSICIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA PARA LOS SERVICIOS DE URGENCIAS, LABORATORIO CLÍNICO, RADIOLOGÍA, CIRUGÍA, ATENCIÓN DE PARTO, INTERNACIÓN Y PROCESO DE ESTERILIZACIÓN EN LA ESE SAN ANTONIO DE SOATÁ. DEPARTAMENTO DE BOYACA
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN ANTONIO - SOATA	INTERVENTORIA:	UNIÓN TEMPORAL ESE SOATA		
CAPÍTULO:	NP 1	ITEM:	NP 1,15	UNIDAD:	Unidad

DIAGRAMA ACOTADO



FOTOGRAFIA REFERENCIA

ELABORÓ:
ING. GENARO A. BAEZ PEREZ
RESIDENTE CONTRATISTA DE OBRA

REVISÓ:
Sebastián Ricardo Mojica
ING. SEBASTIAN RICARDO MOJICA
RESIDENTE CONTRATISTA DE INTERVENTORIA

DEPARTAMENTO DE BOYACA		VERSION 2	
		FECHA	mayo de 2024
MEMORIA DE CANTIDADES		HOSPITAL SAN ANTONIO DE SOATA	
NOMBRE DEL PROYECTO:	REPOSICIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA PARA LOS SERVICIOS DE URGENCIAS, LABORATORIO CLINICO, RADIOLOGÍA, CIRUGÍA, ATENCIÓN DE PARTO, INTERNACIÓN Y PROCESO DE ESTERILIZACIÓN EN LA ESE SAN ANTONIO DE SOATÁ. DEPARTAMENTO DE BOYACÁ		

CAPITULO:	ITEMS NO PREVISTOS					UNIDAD
ITEM	DESCRIPCION					UNIDAD
NP 1,16	RELLENO BASE GRANULAR COMPACTADO CON PLANCHA VIBRADORA					Metro Cúbico
REFERENCIAS		DIMENSIONES			CANTIDADES	
UBICACIÓN Y/O DESCRIPCIÓN	LONGITUD (m)	ALTO (m)	ANCHO (m)	CANT	SUBTOTAL	
URGENCIA (PLAZA DE TOROS)	7,00			5,00	35,00	
TOTAL CANTIDADES DE OBRA						35,00

ELABORO:  ING. GENARO A. BAEZ PEREZ Residente de Obra	REVISO:  ING. SEBASTIAN RICARDO MOJICA Residente de Interventoria
---	--

ANEXO MEMORIA DE CANTIDADES
DIAGRAMA ACOTADO Y FOTOGRAFIA REFERENCIA



REPOSICIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA PARA LOS SERVICIOS DE URGENCIAS, LABORATORIO CLÍNICO, RADIOLOGÍA, CIRUGÍA, ATENCIÓN DE PARTO, INTERNACIÓN Y PROCESO DE ESTERILIZACIÓN EN LA ESE SAN ANTONIO DE SOATA. DEPARTAMENTO DE BOYACA


CONTRATO DE OBRA: No. 054-2024
CONTRATISTA: CONSORCIO SAN ANTONIO - SOATA

CONTRATO DE INTERVENTORIA: No. 084-2024
INTERVENTORIA: UNIÓN TEMPORAL ESE SOATA

CAPÍTULO: NP 1
ITEMS NO. PREVISTOS
ITEM: NP 1,16

RELLENO BASE GRANULAR COMPACTADO CON PLANCHA VIBRADORA

UNIDAD: Metro Cúbico



FOTOGRAFIA REFERENCIA

ELABORÓ:

ING. GENARO A. EAEZ PEREZ
RESIDENTE CONTRATISTA DE OBRA

REVISÓ:

Sebastian Ricardo Mojica
ING. SEBASTIAN RICARDO MOJICA
RESIDENTE CONTRATISTA DE INTERVENTORIA

DEPARTAMENTO DE BOYACA

ANEXO MEMORIA DE CANTIDADES
DIAGRAMA ACOTADO Y FOTOGRAFIA REFERENCIA

CONTRATO DE OBRA: No. 054-2024	CONTRATO DE INTERVENTORIA: No. 094-2024	NOMBRE DEL PROYECTO: REPOSICIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA PARA LOS SERVICIOS DE URGENCIAS, LABORATORIO CLÍNICO, RADIOLOGÍA, CIRUGÍA, ATENCIÓN DE PARTO, INTERNACIÓN Y PROCESO DE ESTERILIZACIÓN EN LA ESE SAN ANTONIO DE SOATA, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ.
CONTRATISTA: CONSORCIO SAN ANTONIO - SOATA	INTERVENTORIA: UNIÓN TEMPORAL ESE SOATA	
CAPÍTULO: NP 1	ITEM: NP 1,17	UNIDAD: Metro lineal
DIAGRAMA ACOTADO		FOTOGRAFIA REFERENCIA

Suministro e instalación de tubería EMT de 3"

The diagram shows a detailed floor plan of a medical facility. Rooms include: Sala de Espera (Waiting Room) 15.20x2.2, Sala de Atención (Attention Room) 23.30x2.2, Sala de Radiología (Radiology Room) 25.00x2.2, Sala de Diagnóstico (Diagnosis Room) 25.00x2.2, Sala de Cirugía (Surgery Room) 10.50x4.00, Sala de Control (Control Room) 2.50x4.00, Sala de TAC (CT Scan Room) 5.00x3.00, Sala de TAC (CT Scan Room) 3.00x2.00, Sala de TAC (CT Scan Room) 3.00x2.00, Sala de TAC (CT Scan Room) 2.50x4.00, Sala de TAC (CT Scan Room) 2.50x4.00, Sala de TAC (CT Scan Room) 2.50x4.00, Sala de TAC (CT Scan Room) 2.50x4.00, Sala de TAC (CT Scan Room) 2.50x4.00. Other areas include: Recepción (Reception), Laboratorio Clínico (Clinical Laboratory), Laboratorio de Diagnóstico (Diagnosis Laboratory), Laboratorio de Radiología (Radiology Laboratory), Laboratorio de Cirugía (Surgery Laboratory), Laboratorio de Atención de Parto (Parturition Attention Laboratory), Laboratorio de Internación (Internation Laboratory), Laboratorio de Esterilización (Sterilization Laboratory), Sala de Espera (Waiting Room), Sala de Atención (Attention Room), Sala de Diagnóstico (Diagnosis Room), Sala de Cirugía (Surgery Room), Sala de Control (Control Room), Sala de TAC (CT Scan Room).

A photograph showing a person standing in a room, likely the site of the work. The person is wearing a dark jacket and pants. The room has a plain wall and a door in the background. The photo is dated 2024-11-19 at 09:04:11.

ELABORÓ:

ING. GENARO A. BAEZ PEREZ
RESIDENTE CONTRATISTA DE OBRA

REVISÓ:

Sebastian Ricardo Mojica
ING. SEBASTIAN RICARDO MOJICA
RESIDENTE CONTRATISTA DE INTERVENTORIA



DEPARTAMENTO DE BOYACA



ANEXO MEMORIA DE CANTIDADES
DIAGRAMA ACOTADO Y FOTOGRAFIA REFERENCIA

CONTRATO DE OBRA:	No. 054-2024	CONTRATO DE INTERVENTORIA:	No. 094-2024	NOMBRE DEL PROYECTO:	REPOSICIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA PARA LOS SERVICIOS DE URGENCIAS, LABORATORIO CLÍNICO, RADIOLOGÍA, CIRUGÍA, ATENCIÓN DE PARTO, INTERNACIÓN Y PROCESO DE ESTERILIZACIÓN EN LA ESE SAN ANTONIO DE SOATÁ. DEPARTAMENTO DE BOYACA	
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN ANTONIO - SOATA	INTERVENTORIA:	UNIÓN TEMPORAL ESE SOATA			
CAPÍTULO:	NP 1	ITEMS NO PREVISTOS	ITEM: NP 1, 18	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA DE PUESTA A TIERRA DE UN ELECTRODO DE CU X 2,44 M. (INCLUYE CAJA DE INSPECCIÓN PLÁSTICA DE 90 X 30 CM. Y CONECTOR DOBLE TORNILLO).	UNIDAD:	Unidad

DIAGRAMA ACOTADO





FOTOGRAFIA REFERENCIA

ELABORÓ:



ING. GENAR G. BAEZ PEREZ
RESIDENTE CONTRATISTA DE OBRA

REVISÓ:

Sebastian Ricardo Mojica
ING. SEBASTIAN RICARDO MOJICA
RESIDENTE CONTRATISTA DE INTERVENTORIA

DEPARTAMENTO DE BOYACA		VERSION 2	
MEMORIA DE CANTIDADES		FECHA	mayo de 2024
NOMBRE DEL PROYECTO:	REPOSICIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA PARA LOS SERVICIOS DE URGENCIAS, LABORATORIO CLÍNICO, RADIOLOGÍA, CIRUGÍA, ATENCIÓN DE PARTO, INTERNACIÓN Y PROCESO DE ESTERILIZACIÓN EN LA ESE SAN ANTONIO DE SOATÁ. DEPARTAMENTO DE BOYACÁ	 E.S.E. HOSPITAL SAN ANTONIO DE SOATÁ <small>SISTEMA SANITARIO LOCAL BOYACÁ</small>	HOSPITAL SAN ANTONIO DE SOATÁ
		CONSORCIO SAN ANTONIO - SOATÁ	

ITEMS NO PREVISTOS						
CAPITULO:						
ITEM	DESCRIPCION				UNIDAD	
NP 1,19	ADMINISTRACIÓN E INSTALACIÓN DE RED MONOFÁSICA, EN CALIDAD 10 A.M.V. (1, 1/2", 1/4", 1/2", 3/4", 1", 1 1/2", 2", 2 1/2", 3", 3 1/2", 4", 4 1/2", 5", 6", 8", 10", 12", 14", 16", 18", 20", 22", 24", 26", 28", 30", 32", 34", 36", 38", 40", 42", 44", 46", 48", 50", 54", 60", 66", 72", 78", 84", 90", 96", 102", 108", 114", 120", 126", 132", 138", 144", 150", 156", 162", 168", 174", 180", 186", 192", 198", 204", 210", 216", 222", 228", 234", 240", 246", 252", 258", 264", 270", 276", 282, 288, 294, 300), TUBERÍA DE PVC DE 3/4"				Metro lineal	
REFERENCIAS		DIMENSIONES			CANTIDADES	
UBICACIÓN Y/O DESCRIPCIÓN		LONGITUD (m)	ALTO (m)	ANCHO (m)	CANT	SUBTOTAL
ESTERILIZACION AUTOCLAVE		36,56			1,00	36,56
SALA DE TAC AIRE ACONDICIONADO		19,54			1,00	19,54
TOTAL CANTIDADES DE OBRA						56,10

<p>ELABORO:</p>  <p>ING. GENARO A. BAEZ PEREZ Residente de Obra</p>	<p>REVISO:</p>  <p>ING. SEBASTIAN RICARDO MOJICA Residente de Interventoría</p>
--	---


DEPARTAMENTO DE BOYACA

ANEXO MEMORIA DE CANTIDADES
DIAGRAMA ACOTADO Y FOTOGRAFIA REFERENCIA



CONTRATO DE OBRA:	No. 054-2024	CONTRATO DE INTERVENTORIA:	No. 084-2024	NOMBRE DEL PROYECTO:	REPOSICIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA PARA LOS SERVICIOS DE URGENCIAS, LABORATORIO CLÍNICO, RADIOLOGÍA, CIRUGÍA, ATENCIÓN DE PARTO, INTERNACIÓN Y PROCESO DE ESTERILIZACIÓN EN LA ESE SAN ANTONIO DE SOATÁ. DEPARTAMENTO DE BOYACA
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN ANTONIO - SOATA	INTERVENTORIA:	UNIÓN TEMPORAL ESE SOATA		
CAPÍTULO:	NP 1	ITEMS NO PREVISTOS	ITEM:	NP 1,19	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RED MONOFÁSICA, EN CALIBRE 10 AWG (F. N. T) FREETOX - LHFR - LS Y DUCTO PVC DE 3/4"
DIAGRAMA ACOTADO	UNIDAD:				

FOTOGRAFIA REFERENCIA



ELABORÓ:

ING. GENARO A. BAEZ PEREZ
RESIDENTE CONTRATISTA DE OBRA

REVISÓ:

Sebastian Ricardo Mojica
ING. SEBASTIAN RICARDO MOJICA
RESIDENTE CONTRATISTA DE INTERVENTORIA



DEPARTAMENTO DE BOYACA

ANEXO MEMORIA DE CANTIDADES
DIAGRAMA ACOTADO Y FOTOGRAFIA REFERENCIA



CONTRATO DE OBRA:	No. 054-2024	CONSORCIO SAN ANTONIO - SOATA	ITEM:	NP 1	ITEMS NO PREVISTOS	NP 1, 20	SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA COMPLETA PARA TOMACORRIENTE BIFASICO, EN CALIBRE 10 AWG (2F. T) FREETOX - LHFR - LS Y DUCTO PVC DE 3/4" (INCLUYE APARATO).	UNIDAD:	Unidad
CONTRATISTA:	No. 084-2024	UNIÓN TEMPORAL ESE SOATA	INTERVENTORIA:	REPOSICIÓN DE INFRAESTRUCTURA FISICA PARA LOS SERVICIOS DE URGENCIAS, LABORATORIO CLINICO, RADIOLOGIA, CIRUGIA, ATENCIÓN DE PARTO, INTERNACION Y PROCESO DE ESTERILIZACION EN LA ESE SAN ANTONIO DE SOATA. DEPARTAMENTO DE BOYACA					
CONTRATO DE INTERVENTORIA:		NOMBRE DEL PROYECTO:							

DIAGRAMA ACOTADO





ELABORÓ:



ING. GENARO A. BAEZ PEREZ
RESIDENTE CONTRATISTA DE OBRA

REVISÓ:

Sebastian Fico de Algeico
ING. SEBASTIAN RICARDO MOJICA
RESIDENTE CONTRATISTA DE INTERVENTORIA

DEPARTAMENTO DE BOYACA		VERSION 2	
		FECHA	mayo de 2024
MEMORIA DE CANTIDADES			
NOMBRE DEL PROYECTO:	REPOSICIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA PARA LOS SERVICIOS DE URGENCIAS, LABORATORIO CLINICO, RADIOLOGÍA, CIRUGÍA, ATENCIÓN DE PARTO, INTERNACIÓN Y PROCESO DE ESTERILIZACIÓN EN LA ESE SAN ANTONIO DE SOATÁ. DEPARTAMENTO DE BOYACÁ		HOSPITAL SAN ANTONIO DE SOATA
		CONSORCIO SAN ANTONIO - SOATA	

CAPITULO:		ITEMS NO PREVISTOS				
ITEM	DESCRIPCIÓN				UNIDAD	
NP 1,21	SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA DE ILUMINACION EN PLAGA O MURO, EN CALIBRE 1/2 AWG (1, 1, 1, 1), TUBERETOX - JHER - 1.5 Y DUCTO PVC 1/2"				Unidad	
REFERENCIAS		DIMENSIONES			CANTIDADES	
UBICACIÓN Y/O DESCRIPCIÓN		LONGITUD (m)	ALTO (m)	ANCHO (m)	CANT	SUBTOTAL
URGENCIAS ESCALERA					1,00	1,00
URGENCIAS SALA DE ESPERA					3,00	3,00
SALA DE ECOGRAFIAS					4,00	4,00
IMÁGENES CONSULTORIO 1					2,00	2,00
IMÁGENES CONSULTORIO 2					1,00	1,00
SALA DE ESPERA					1,00	1,00
CUARTO CONTROL RX					2,00	2,00
TOTAL CANTIDADES DE OBRA						14,00


ELABORO:  <hr/> ING. GENARO A. BAEZ PEREZ Residente de Obra	REVISO:  <hr/> ING. SEBASTIAN RICARDO MOJICA Residente de Interventoria
---	--

DEPARTAMENTO DE BOYACA

ANEXO MEMORIA DE CANTIDADES
DIAGRAMA ACOTADO Y FOTOGRAFIA REFERENCIA

CONTRATO DE OBRA:	No. 054-2024	CONTRATO DE INTERVENTORIA:	No. 084-2024	NOMBRE DEL PROYECTO:	REPOSICIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA PARA LOS SERVICIOS DE URGENCIAS, LABORATORIO CLÍNICO, RADIOLOGÍA, CIRUGÍA, ATENCIÓN DE PARTO, INTERNACIÓN Y PROCESO DE ESTERILIZACIÓN EN LA ESE SAN ANTONIO DE SOATA, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN ANTONIO - SOATA	INTERVENTORIA:	UNIÓN TEMPORAL ESE SOATA	UNIDAD:	
CAPÍTULO:	NP 1	ITEMS NO PREVISTOS	ITEM: NP 1.21	UNIDAD:	Unidad

DIAGRAMA ACOTADO





FOTOGRAFIA REFERENCIA

ELABORO:



ING. GENARO A. BAEZ PEREZ
RESIDENTE CONTRATISTA DE OBRA

REVISO:

Sebastian Fico de Moya
ING. SEBASTIAN RICARDO MOJICA
RESIDENTE CONTRATISTA DE INTERVENTORIA

DEPARTAMENTO DE BOYACA		VERSION 2	
		FECHA	mayo de 2024
MEMORIA DE CANTIDADES			HOSPITAL SAN ANTONIO DE SOATÁ
NOMBRE DEL PROYECTO:	REPOSICIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA PARA LOS SERVICIOS DE URGENCIAS, LABORATORIO CLINICO, RADIOLOGÍA, CIRUGÍA, ATENCIÓN DE PARTO, INTERNACIÓN Y PROCESO DE ESTERILIZACIÓN EN LA ESE SAN ANTONIO DE SOATÁ. DEPARTAMENTO DE BOYACÁ	CONSORCIO SAN ANTONIO - SOATÁ	

CAPITULO:		ITEMS NO PREVISTOS				
ITEM	DESCRIPCION				UNIDAD	
NP 1,22	DESMONETE APARATOS ELECTRICOS, TOMA, LUMINARIAS, INTERRUPTORES, ETC				Unidad	
REFERENCIAS		DIMENSIONES			CANTIDADES	
UBICACIÓN Y/O DESCRIPCIÓN		LONGITUD (m)	ALTO (m)	ANCHO (m)	CANT	SUBTOTAL
RECEPCION DE ALIMENTOS					4,00	4,00
LABORATORIO LUMINARIAS					8,00	8,00
LABORATORIO TOMACORRIENTES					6,00	6,00
LABORATORIO APAGADORES					4,00	4,00
SALA DE ECOGRAFIAS LUMINARIAS					6,00	6,00
SALA DE ECOGRAFIAS TOMACORRIENTES					2,00	2,00
SALA DE ECOGRAFIA APAGADORES					6,00	6,00
SALA DE CAMILLAS LUMINARIAS					4,00	4,00
SALA DE CAMILLAS APAGADORES					1,00	1,00
QUIROFANO LUMINARIAS					24,00	24,00
QUIROFANO APAGADORES					8,00	8,00
QUIROFANO TOMACORRIENTES					7,00	7,00
SALA DE PARTOS LUNINARIAS					4,00	4,00
SALA DE PARTOS APAGADORES					3,00	3,00
SALA DE PARTOS TOMACORRIENTES					6,00	6,00
ESTERILIZACION LUNIMARIAS					5,00	5,00
ESTREILIZACION APAGADORES					4,00	4,00
ESTERILIZACION TOMACORRIENTES					6,00	6,00
URGENCIAS OBSERVACION LUMINARIAS					16,00	16,00
URGENCIAS OBSERVACION APAGADORES					4,00	4,00
URGENCIAS OBSERVACION TOMACORRIENTES					8,00	8,00
URGENCIAS CONSULTORIOS Y SALA LUMINARIAS					12,00	12,00
URGENCIAS CONSULTORIOS Y SALA APAGADORES					10,00	10,00
URGENCIAS CONSULTORIOS Y SALA TOMACORRIENTES					32,00	32,00
SALA DE TAC Y RX LUMINARIAS					37,00	37,00
SALA DE TAC Y RX APAGADORES					21,00	21,00
SALA DE TAC Y RX TOMACORRIENTE					44,00	44,00
TOTAL CANTIDADES DE OBRA						292,00

ELABORO:  ING. GENARO A. BAEZ PÉREZ Residente de Obra	REVISO:  ING. SEBASTIAN RICARDO MOJICA Residente de Interventoria
---	--

DEPARTAMENTO DE BOYACA


ANEXO MEMORIA DE CANTIDADES
DIAGRAMA ACOTADO Y FOTOGRAFIA REFERENCIA



CONTRATO DE OBRA:	No. 054-2024	CONTRATO DE INTERVENTORIA:	No. 064-2024	NOMBRE DEL PROYECTO:	REPOSICIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA PARA LOS SERVICIOS DE URGENCIAS, LABORATORIO CLÍNICO, RADIOLOGÍA, CIRUGÍA, ATENCIÓN DE PARTO, INTERNACIÓN Y PROCESO DE ESTERILIZACIÓN EN LA ESE SAN ANTONIO DE SOATÁ, DEPARTAMENTO DE BOYACA
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN ANTONIO - SOATA	INTERVENTORIA:	UNIÓN TEMPORAL ESE SOATA		

CAPÍTULO:	NP 1	ITEMS NO PREVISTOS	ITEM:	NP 1,22	DESMONETE APARATOS ELECTRICOS, TOMA, LUMINARIAS, INTERRUPTORES, ETC	UNIDAD:	Unidad
-----------	------	--------------------	-------	---------	---	---------	--------

DIAGRAMA ACOTADO



FOTOGRAFIA REFERENCIA





ELABORÓ:



ING. GENARÓ A. BAEZ/PEREZ
RESIDENTE CONTRATISTA DE OBRA

REVISÓ:

Sebastián Ricardo Mojica
ING. SEBASTIÁN RICARDO MOJICA
RESIDENTE CONTRATISTA DE INTERVENTORIA

DEPARTAMENTO DE BOYACA		VERSION 2	
		FECHA	mayo de 2024
MEMORIA DE CANTIDADES		 HOSPITAL SAN ANTONIO DE SOATÁ	 CONSORCIO SAN ANTONIO - SOATÁ
NOMBRE DEL PROYECTO:	REPOSICIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA PARA LOS SERVICIOS DE URGENCIAS, LABORATORIO CLÍNICO, RADIOLOGÍA, CIRUGÍA, ATENCIÓN DE PARTO, INTERNACIÓN Y PROCESO DE ESTERILIZACIÓN EN LA ESE SAN ANTONIO DE SOATÁ. DEPARTAMENTO DE BOYACÁ		

CAPITULO:	ITEMS NO PREVISTOS					
ITEM	DESCRIPCION				UNIDAD	
NP 1,23	SOMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA ENTAMBOCADA, MECANICA, BORDES EN CANTO RIGIDO, NO INCLUYE CHARPA ANCHO 70-100 CM				Unidad	
REFERENCIAS		DIMENSIONES			CANTIDADES	
UBICACIÓN Y/O DESCRIPCIÓN		LONGITUD (m)	ALTO (m)	ANCHO (m)	CANT	SUBTOTAL
LABORATORIO MICROBIOLOGIA					1,00	1,00
LABORATORIO HEMATOLOGIA					1,00	1,00
LABORATORIO LAVADO					1,00	1,00
LABORATORIO RESIDUOS					1,00	1,00
LABORATORIO HEMATOLOGIA					1,00	1,00
LABORATORIO BAÑO					1,00	1,00
SALA DE ECOGRAFIA BAÑO					1,00	1,00
QUIROFANO CUARTO					1,00	1,00
VESTIER					2,00	2,00
VESTIER BAÑO					1,00	1,00
ESTERILIZACION					3,00	3,00
SALA DE PARTOS					3,00	3,00
IMÁGENES BAÑO					1,00	1,00
CONSULTORIOS					2,00	2,00
CUARTO DE CONTROL TAC					1,00	1,00
URGENCIAS OBSERVACION UNIDAD SANITARIA					1,00	1,00
URGENCIAS OBSERVACION BAÑO DISCAPACITADOS					1,00	1,00
URGENCIAS OBSERVACION BAÑO					1,00	1,00
URGENCIAS CONSULTORIO 1					2,00	2,00
URGENCIAS CONSULTORIO 2					2,00	2,00
URGENCIA BAÑO CONSULTORIO					1,00	1,00
URGENCIA RECEPCION BAÑO DISCAPACITADOS					1,00	1,00
URGENCIAS RECEPCION UNIDAD SANITARIA					1,00	1,00
TOTAL CANTIDADES DE OBRA						31,00

ELABORO:  <hr/> ING. GENARO A. BAEZ PEREZ Residente de Obra	REVISO:  <hr/> ING. SEBASTIAN RICARDO MOJICA Residente de Interventoria
--	---






DEPARTAMENTO DE BOYACA

ANEXO MEMORIA DE CANTIDADES

DIAGRAMA ACOTADO Y FOTOGRAFIA REFERENCIA

CONTRATO DE OBRA:		No. 054-2024	CONTRATO DE INTERVENTORÍA:		No. 084-2024	NOMBRE DEL PROYECTO:	REPOSICIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA PARA LOS SERVICIOS DE URGENCIAS, LABORATORIO CLÍNICO, RADIOLOGÍA, CIRUGÍA, ATENCIÓN DE PARTO, INTERNACIÓN Y PROCESO DE ESTERILIZACIÓN EN LA ESE SAN ANTONIO DE SOATÁ, DEPARTAMENTO DE BOYACA	
CONTRATISTA:		CONSORCIO SAN ANTONIO - SOATA		UNIÓN TEMPORAL ESE SOATA				
CAPÍTULO:	NP 1	ITEMS NO PREVISTOS	ITEM:	NP 1,23	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA ENTAMBORADA, MELANINA, BORDES EN CANTO RIGIDO, NO INCLUYE CHAPA, ANCHO 70 -100 CM			
UNIDAD:								Unidad

DIAGRAMA ACOTADO



FOTOGRAFIA REFERENCIA

ELABORÓ:

ING. GENARCO A. BAEZ PÉREZ
RESIDENTE CONTRATISTA DE OBRA

REVISÓ:

Sebastián Ricardo Mojica
ING. SEBASTIÁN RICARDO MOJICA
RESIDENTE CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA

DEPARTAMENTO DE BOYACA




ANEXO MEMORIA DE CANTIDADES
DIAGRAMA ACOTADO Y FOTOGRAFIA REFERENCIA


CONTRATO DE OBRA:	Nº. 054-2024	CONTRATO DE INTERVENTORIA:	Nº. 084-2024	NOMBRE DEL PROYECTO:	REPOSICIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA PARA LOS SERVICIOS DE URGENCIAS, LABORATORIO CLÍNICO, RADIOLOGÍA, CIRUGÍA, ATENCIÓN DE PARTO, INTERNACIÓN Y PROCESO DE ESTERILIZACIÓN EN LA ESE SAN ANTONIO DE SOATA. DEPARTAMENTO DE BOYACA
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN ANTONIO - SOATA	INTERVENTORIA:	UNIÓN TEMPORAL ESE SOATA		

CAPÍTULO:	Nº 1	ITEMS NO PREVISTOS	ITEM:	NP 1,24	SUMINISTRO E INSTALACION DE MEDIACAÑA PVC	UNIDAD:	Metro lineal
-----------	------	--------------------	-------	---------	---	---------	--------------

DIAGRAMA ACOTADO



FOTOGRAFIA REFERENCIA



ELABORÓ:

ING. GENARCÁ. BAEZ PÉREZ
RESIDENTE CONTRATISTA DE OBRA

REVISÓ:

Sebastian Ricardo Mojica

ING. SEBASTIAN RICARDO MOJICA
RESIDENTE CONTRATISTA DE INTERVENTORIA

DEPARTAMENTO DE BOYACA

ANEXO MEMORIA DE CANTIDADES
DIAGRAMA ACOTADO Y FOTOGRAFIA REFERENCIA



CONTRATO DE OBRA:	No. 054-2024	CONTRATO DE INTERVENTORIA:	No. 084-2024	NOMBRE DEL PROYECTO:	REPOSICIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA PARA LOS SERVICIOS DE URGENCIAS, LABORATORIO CLÍNICO, RADIOLOGÍA, CIRUGÍA, ATENCIÓN DE PARTO, INTERNACIÓN Y PROCESO DE ESTERILIZACIÓN EN LA ESE SAN ANTONIO DE SOATÁ. DEPARTAMENTO DE BOYACÁ
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN ANTONIO - SOATA	INTERVENTORIA:	UNIÓN TEMPORAL ESE SOATA		
CAPÍTULO:	NP 1	ITEMS NO PREVISTOS	ITEM:	NP 1,25	UNIDAD:
DIAGRAMA ACOTADO	TUBERIA SCH 1/2 40 REDES DE VOZ Y DATOS				Meiro lineal

FOTOGRAFIA REFERENCIA



ELABORÓ:

ING. GENARO A. BAEZ PEREZ
RESIDENTE CONTRATISTA DE OBRA



REVISÓ:

Sebastian Ricardo Mojica
ING. SEBASTIAN RICARDO MOJICA
RESIDENTE CONTRATISTA DE INTERVENTORIA

156

DEPARTAMENTO DE BOYACA		VERSION 2	
		FECHA	mayo de 2024
MEMORIA DE CANTIDADES		 E.S. HOSPITAL SAN ANTONIO DE SOATÁ	HOSPITAL SAN ANTONIO DE SOATA
NOMBRE DEL PROYECTO:	REPOSICIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA PARA LOS SERVICIOS DE URGENCIAS, LABORATORIO CLINICO, RADIOLOGÍA, CIRUGÍA, ATENCIÓN DE PARTO, INTERNACIÓN Y PROCESO DE ESTERILIZACIÓN EN LA ESE SAN ANTONIO DE SOATÁ. DEPARTAMENTO DE BOYACÁ	CONSORCIO SAN ANTONIO - SOATA	

CAPITULO:	ITEMS NO PREVISTOS				
ITEM	DESCRIPCION				UNIDAD
NP 1,26	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANALETA METALICA CAL 16 PARA REDES DE ELCTRICAS 200*60				Metro lineal
REFERENCIAS		DIMENSIONES			CANTIDADES
UBICACIÓN Y/O DESCRIPCIÓN	LONGITUD (m)	ALTO (m)	ANCHO (m)	CANT	SUBTOTAL
SALA DE TAC PISO	6,00			1,00	6,00
SALA DE TAC PARED	1,50			1,00	1,50
TOTAL CANTIDADES DE OBRA					7,50

<p>ELABORO:</p> <div style="text-align: center; margin-top: 20px;">  </div> <p>ING. GENARO A. BAEZ PEREZ Residente de Obra</p>	<p>REVISO:</p> <div style="text-align: center; margin-top: 20px;">  </div> <p>ING. SEBASTIAN RICARDO MOJICA Residente de Interventoria</p>
---	--

DEPARTAMENTO DE BOYACA


ANEXO MEMORIA DE CANTIDADES
DIAGRAMA ACOTADO Y FOTOGRAFIA REFERENCIA



CONTRATO DE OBRA:	No. 054-2024	CONTRATO DE INTERVENTORÍA:	No. 084-2024	NOMBRE DEL PROYECTO:	REPOSICIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA PARA LOS SERVICIOS DE URGENCIAS, LABORATORIO CLÍNICO, RADIOLOGÍA, CIRUGÍA, ATENCIÓN DE PARTO, INTERNACIÓN Y PROCESO DE ESTERILIZACIÓN EN LA ESE SAN ANTONIO DE SOATÁ. DEPARTAMENTO DE BOYACA
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN ANTONIO - SOATA	INTERVENTORIA:	UNIÓN TEMPORAL ESE SOATA		

CAPÍTULO:	NP 1	ITEMS NO PREVISTOS	ITEM:	NP 1.26	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANALETA METALICA CAL 16 PARA REDES DE ELECTRICAS 200'60	UNIDAD:	Metro lineal
-----------	------	--------------------	-------	---------	--	---------	--------------

DIAGRAMA ACOTADO



FOTOGRAFIA REFERENCIA





ELABORÓ:



REVISÓ:

ING. GENARO A. BAEZ PEREZ
RESIDENTE CONTRATISTA DE OBRA

ING. SEBASTIAN RICARDO MOJICA
RESIDENTE CONTRATISTA DE INTERVENTORIA

DEPARTAMENTO DE BOYACA		VERSION 2	
		FECHA	mayo de 2024
MEMORIA DE CANTIDADES			
NOMBRE DEL PROYECTO:	REPOSICIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA PARA LOS SERVICIOS DE URGENCIAS, LABORATORIO CLINICO, RADIOLOGÍA, CIRUGÍA, ATENCIÓN DE PARTO, INTERNACIÓN Y PROCESO DE ESTERILIZACIÓN EN LA ESE SAN ANTONIO DE SOATÁ. DEPARTAMENTO DE BOYACÁ		HOSPITAL SAN ANTONIO DE SOATA
		CONSORCIO SAN ANTONIO - SOATA	

CAPITULO:	ITEMS NO PREVISTOS					
ITEM	DESCRIPCION				UNIDAD	
NP 1,27	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANAleta METALICA CAL 16 PARA REDES DE ELCTRICAS 140*60				Metro lineal	
REFERENCIAS			DIMENSIONES		CANTIDADES	
UBICACIÓN Y/O DESCRIPCIÓN	LONGITUD (m)	ALTO (m)	ANCHO (m)	CANT	SUBTOTAL	
SALA DE TAC PISO	12,00			1,00	12,00	
SALA DE TAC PARED	3,00			1,00	3,00	
TOTAL CANTIDADES DE OBRA					15,00	

ELABORO:  ING. GENARO A. BAEZ PEREZ Residente de Obra	REVISO:  ING. SEBASTIAN RICARDO MOJICA Residente de Interventoría
---	--

CONTRATO DE OBRA:	No. 054-2024	CONTRATO DE INTERVENTORIA:	No. 084-2024	NOMBRE DEL PROYECTO:	REPOSICIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA PARA LOS SERVICIOS DE URGENCIAS, LABORATORIO CLÍNICO, RADIOLOGÍA, CIRUGÍA, ATENCIÓN DE PARTO, INTERNACIÓN Y PROCESO DE ESTERILIZACIÓN EN LA ESE SAN ANTONIO DE SOATA. DEPARTAMENTO DE BOYACA
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN ANTONIO - SOATA	INTERVENTORIA:	UNIÓN TEMPORAL ESE SOATA		

CAPÍTULO:	NP 1	ITEMS NO PREVISTOS	ITEM:	NP 1.27	UNIDAD:	Metro lineal
-----------	------	--------------------	-------	---------	---------	--------------

DIAGRAMA ACOTADO

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANALETA METALICA CAL 16 PARA REDES DE ELCTRICAS 140*60



FOTOGRAFIA REFERENCIA

ELABORÓ:



ING. GENARCA A. BAEZ/PÉREZ
RESIDENTE CONTRATISTA DE OBRA

REVISÓ:

Sebastián Ricardo Mojica
ING. SEBASTIAN RICARDO MOJICA
RESIDENTE CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA

DEPARTAMENTO DE BOYACA		VERSION 2	
		FECHA	mayo de 2024
MEMORIA DE CANTIDADES			
NOMBRE DEL PROYECTO:	REPOSICIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA PARA LOS SERVICIOS DE URGENCIAS, LABORATORIO CLINICO, RADIOLOGÍA, CIRUGÍA, ATENCIÓN DE PARTO, INTERNACIÓN Y PROCESO DE ESTERILIZACIÓN EN LA ESE SAN ANTONIO DE SOATÁ. DEPARTAMENTO DE BOYACÁ		HOSPITAL SAN ANTONIO DE SOATA
		CONSORCIO SAN ANTONIO - SOATA	

CAPITULO:	ITEMS NO PREVISTOS					UNIDAD
ITEM	DESCRIPCIÓN					
NP 1,28	RETIRO DE RED TRIFASICA 4X 2/O +1/0					Metro lineal
REFERENCIAS		DIMENSIONES			CANTIDADES	
UBICACIÓN Y/O DESCRIPCIÓN	LONGITUD (m)	ALTO (m)	ANCHO (m)	CANT	SUBTOTAL	
REDES TAC	84,52			1,00	84,52	
REDES RX	84,38			1,00	84,38	
TOTAL CANTIDADES DE OBRA					168,90	

ELABORO:  <hr/> ING. GENARÓ A. BAEZ PÉREZ Residente de Obra	REVISÓ:  <hr/> ING. SEBASTIAN RICARDO MOJICA Residente de Interventoria
---	--

ANEXO MEMORIA DE CANTIDADES
DIAGRAMA ACOTADO Y FOTOGRAFIA REFERENCIA



CONTRATO DE OBRA:	No. 054-2024	CONTRATO DE INTERVENTORIA:	No. 084-2024	NOMBRE DEL PROYECTO:	REPOSICIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA PARA LOS SERVICIOS DE URGENCIAS, LABORATORIO CLÍNICO, RADIOLOGÍA, CIRUGÍA, ATENCIÓN DE PARTO, INTERNACIÓN Y PROCESO DE ESTERILIZACIÓN EN LA ESE SAN ANTONIO DE SOATÁ, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN ANTONIO - SOATA	INTERVENTORIA:	UNIÓN TEMPORAL ESE SOATA		

CAPÍTULO:	NP 1	ITEMS NO PREVISTOS	ITEM:	NP 1,28	UNIDAD:	Meiro lineal
------------------	------	---------------------------	-------	---------	----------------	--------------

DIAGRAMA ACOTADO

FOTOGRAFIA REFERENCIA






ELABORÓ:



REVISÓ:

ING. GENARCA A. BAEZ PÉREZ
RESIDENTE CONTRATISTA DE OBRA

ING. SEBASTIAN RICARDO MOJICA
RESIDENTE CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA

DEPARTAMENTO DE BOYACA		VERSION 2	
		FECHA	mayo de 2024
MEMORIA DE CANTIDADES		 I.S. HOSPITAL SAN ANTONIO DE SOATÁ <small>HOSPITALIZACIÓN - URGENCIAS - TRATAMIENTO</small>	HOSPITAL SAN ANTONIO DE SOATÁ
		 CONSORCIO SAN ANTONIO - SOATÁ	 CONSORCIO LAS BATALLAS
NOMBRE DEL PROYECTO:	REPOSICIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA PARA LOS SERVICIOS DE URGENCIAS, LABORATORIO CLINICO, RADIOLOGÍA, CIRUGÍA, ATENCIÓN DE PARTO, INTERNACIÓN Y PROCESO DE ESTERILIZACIÓN EN LA ESE SAN ANTONIO DE SOATÁ. DEPARTAMENTO DE BOYACÁ		

CAPITULO:	ITEMS NO PREVISTOS					
ITEM	DESCRIPCION				UNIDAD	
NP 1,29	TENDIDO DE RED TRIFASICA 4X 2/O +1/O				Metro lineal	
REFERENCIAS		DIMENSIONES			CANTIDADES	
UBICACIÓN Y/O DESCRIPCIÓN		LONGITUD (m)	ALTO (m)	ANCHO (m)	CANT	
					SUBTOTAL	
REDES TAC		38,22			1,00	38,22
REDES RX		34,47			1,00	34,47
TOTAL CANTIDADES DE OBRA					72,69	

ELABORO: 	REVISO: 
ING. GENARO A. BAEZ PEREZ Residente de Obra	ING. SEBASTIAN RICARDO MOJICA Residente de Interventoria

DEPARTAMENTO DE BOYACA


ANEXO MEMORIA DE CANTIDADES
DIAGRAMA ACOTADO Y FOTOGRAFIA REFERENCIA



CONTRATO DE OBRA:	No. 054-2024	CONTRATO DE INTERVENTORIA:	No. 084-2024	NOMBRE DEL PROYECTO:	REPOSICIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA PARA LOS SERVICIOS DE URGENCIAS, LABORATORIO CLÍNICO, RADIOLOGÍA, CIRUGÍA, ATENCIÓN DE PARTO, INTERNACIÓN Y PROCESO DE ESTERILIZACIÓN EN LA ESE SAN ANTONIO DE SOATÁ. DEPARTAMENTO DE BOYACA
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN ANTONIO - SOATA	INTERVENTORIA:	UNIÓN TEMPORAL ESE SOATA		

CAPÍTULO:	NP 1	ITEMS NO PREVISTOS	ITEM:	NP 1.29	UNIDAD:	Meiro lineal
-----------	------	--------------------	-------	---------	---------	--------------

DIAGRAMA ACOTADO





FOTOGRAFIA REFERENCIA



TENDIDO DE RED TRIFASICA 4X 2/O +1/0

ELABORÓ:
ING. GENARC A. BAEZ/PEREZ
RESIDENTE CONTRATISTA DE OBRA

REVISÓ:
Sebastian Ricardo Mojica
ING. SEBASTIAN RICARDO MOJICA
RESIDENTE CONTRATISTA DE INTERVENTORIA

DEPARTAMENTO DE BOYACA		VERSION 2	
MEMORIA DE CANTIDADES		FECHA	mayo de 2024
NOMBRE DEL PROYECTO:	REPOSICIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA PARA LOS SERVICIOS DE URGENCIAS, LABORATORIO CLÍNICO, RADIOLOGÍA, CIRUGÍA, ATENCIÓN DE PARTO, INTERNACIÓN Y PROCESO DE ESTERILIZACIÓN EN LA ESE SAN ANTONIO DE SOATÁ. DEPARTAMENTO DE BOYACÁ	 <small>U.S. HOSPITAL SAN ANTONIO DE SOATÁ</small> <small>UNIDAD ESPECIALIZADA EN URGENCIAS</small>	HOSPITAL SAN ANTONIO DE SOATÁ
			 <small>CONSORCIO SAN ANTONIO - SOATÁ</small>

CAPITULO:	ITEMS NO PREVISTOS					
ITEM	DESCRIPCION				UNIDAD	
NP 1,31	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA PVC. D = 3" RDE 21 UNIÓN MECANICA				Metro lineal	
REFERENCIAS		DIMENSIONES			CANTIDADES	
UBICACIÓN Y/O DESCRIPCIÓN		LONGITUD (m)	ALTO (m)	ANCHO (m)	CANT	
					SUBTOTAL	
DERIVACION TUBERIA SUMINISTRO		126,00			1,00	126,00
TOTAL CANTIDADES DE OBRA					126,00	

ELABORO: 	REVISO: 
ING. GENARO A. BAEZ HEREZ Residente de Obra	ING. SEBASTIAN RICARDO MOJICA Residente de Interventoria

269



DEPARTAMENTO DE BOYACA
ANEXO MEMORIA DE CANTIDADES
DIAGRAMA ACOTADO Y FOTOGRAFIA REFERENCIA

CONTRATO DE OBRA:	No. 054-2024	CONTRATO DE INTERVENTORIA:	No. 084-2024	NOMBRE DEL PROYECTO:	REPOSICIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA PARA LOS SERVICIOS DE URGENCIAS, LABORATORIO CLÍNICO, RADIOLOGÍA, CIRUGÍA, ATENCIÓN DE PARTO, INTERNACIÓN Y PROCESO DE ESTERILIZACIÓN EN LA ESE SAN ANTONIO DE SOATÁ, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ.
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN ANTONIO - SOATA	INTERVENTORIA:	UNIÓN TEMPORAL ESE SOATA		

CAPÍTULO:	NP 1	ITEMS NO PREVISTOS	ITEM:	NP 1,31	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA PVC. D = 3" RDE 21 UNIÓN MECANICA	UNIDAD:	Metro lineal
-----------	------	--------------------	-------	---------	--	---------	--------------

DIAGRAMA ACOTADO

FOTOGRAFIA REFERENCIA

ELABORÓ:

ING. GENARO A. BAEZ/PEREZ
RESIDENTE CONTRATISTA DE OBRA

REVISÓ:

ING. SEBASTIAN RICARDO MOJICA
RESIDENTE CONTRATISTA DE INTERVENTORIA

DEPARTAMENTO DE BOYACA

ANEXO MEMORIA DE CANTIDADES

DIAGRAMA ACOTADO Y FOTOGRAFIA REFERENCIA



CONTRATO DE OBRA:	No. 054-2024	CONTRATO DE INTERVENTORIA:	No. 084-2024	NOMBRE DEL PROYECTO:	REPOSICIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA PARA LOS SERVICIOS DE URGENCIAS, LABORATORIO CLÍNICO, RADIOLOGÍA, CIRUGÍA, ATENCIÓN DE PARTO, INTERNACIÓN Y PROCESO DE ESTERILIZACIÓN EN LA ESE SAN ANTONIO DE SOATÁ, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN ANTONIO - SOATA	INTERVENTORIA:	UNIÓN TEMPORAL ESE SOATA		

CAPÍTULO:	NP 1	ITEMS NO PREVISTOS	ITEM:	NP 1.32	UNIDAD:	Unidad
-----------	------	--------------------	-------	---------	---------	--------

DIAGRAMA ACOTADO

FOTOGRAFIA REFERENCIA

CODO PVC RADIO CORTO 90° D=3"





ELABORÓ:



ING. GENARO A. BAEZ PÉREZ
RESIDENTE CONTRATISTA DE OBRA




REVISÓ:

Sebastián Ricardo Mojica
ING. SEBASTIAN RICARDO MOJICA
RESIDENTE CONTRATISTA DE INTERVENTORIA



DEPARTAMENTO DE BOYACA		VERSION 2	
MEMORIA DE CANTIDADES		FECHA	mayo de 2024
NOMBRE DEL PROYECTO:	REPOSICIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA PARA LOS SERVICIOS DE URGENCIAS, LABORATORIO CLINICO, RADIOLOGÍA, CIRUGÍA, ATENCIÓN DE PARTO, INTERNACIÓN Y PROCESO DE ESTERILIZACIÓN EN LA ESE SAN ANTONIO DE SOATÁ. DEPARTAMENTO DE BOYACÁ	 <small>H.S.A. HOSPITAL SAN ANTONIO DE SOATA</small>	HOSPITAL SAN ANTONIO DE SOATA
		CONSORCIO SAN ANTONIO - SOATA	 <small>CONSORCIO SAN ANTONIO SOATA</small>

CAPITULO:		ITEMS NO PREVISTOS				
ITEM	DESCRIPCION					UNIDAD
NP 1,33	PLACA EN CONCRETO DE 28 Mpa (4000PSI), ALIGERAD EN CASETON DE H=45CM					Metro Cuadrado
REFERENCIAS		DIMENSIONES				CANTIDADES
UBICACIÓN Y/O DESCRIPCIÓN		LONGITUD (m)	ALTO (m)	ANCHO (m)	CANT	SUBTOTAL
PLACA SEGUNDO PISO					1492,40	1492,40
PLACA TERCE PISO					722,39	722,39
TOTAL CANTIDADES DE OBRA						2.214,79

ELABORO:  ING. GENARO A. BAEZ PEREZ Residente de Obra	REVISO:  ING. SEBASTIAN RICARDO MOJICA Residente de Interventoria
---	--

DEPARTAMENTO DE BOYACA		VERSION 2	
MEMORIA DE CANTIDADES		FECHA	mayo de 2024
		 	
NOMBRE DEL PROYECTO:	REPOSICIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA PARA LOS SERVICIOS DE URGENCIAS, LABORATORIO CLÍNICO, RADIOLOGÍA, CIRUGÍA, ATENCIÓN DE PARTO, INTERNACIÓN Y PROCESO DE ESTERILIZACIÓN EN LA ESE SAN ANTONIO DE SOATÁ. DEPARTAMENTO DE BOYACÁ	CONSORCIO SAN ANTONIO - SOATA	

CAPITULO:		ITEMS NO PREVISTOS				
ITEM	DESCRIPCIÓN				UNIDAD	
NP 1,34	UNION PVC MECANICA D = 3"				Unidad	
REFERENCIAS		DIMENSIONES			CANTIDADES	
UBICACIÓN Y/O DESCRIPCIÓN		LONGITUD (m)	ALTO (m)	ANCHO (m)	CANT	SUBTOTAL
UNIONES					5,00	5,00
TOTAL CANTIDADES DE OBRA						5,00

ELABORO:  ING. GENARO A. BAEZ PEREZ Residente de Obra	REVISO:  ING. SEBASTIAN RICARDO MOJICA Residente de Interventoria
---	--

DEPARTAMENTO DE BOYACA

ANEXO MEMORIA DE CANTIDADES
DIAGRAMA ACOTADO Y FOTOGRAFIA REFERENCIA



REPOSICIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA PARA LOS SERVICIOS DE URGENCIAS, LABORATORIO CLÍNICO, RADIOLOGÍA, CIRUGÍA, ATENCIÓN DE PARTO, INTERNACIÓN Y PROCESO DE ESTERILIZACIÓN EN LA ESE SAN ANTONIO DE SOATA. DEPARTAMENTO DE BOYACA

CONTRATO DE OBRA: No. 054-2024
CONTRATISTA: CONSORCIO SAN ANTONIO - SOATA

CONTRATO DE INTERVENTORIA: No. 084-2024
INTERVENTORIA: UNIÓN TEMPORAL ESE SOATA

CAPÍTULO: NP 1
ITEMS NO PREVISTOS
ITEM: NP 1,34

UNION PVC MECANICA D = 3"
UNIDAD: Unidad





FOTOGRAFIA REFERENCIA

ELABORÓ:



ING. GENARC'A. BAEZ PÉREZ
RESIDENTE CONTRATISTA DE OBRA

REVISÓ:

Sebastián Ricardo Mojica
ING. SEBASTIAN RICARDO MOJICA
RESIDENTE CONTRATISTA DE INTERVENTORIA

DEPARTAMENTO DE BOYACA		VERSION 2	
		FECHA	mayo de 2024
MEMORIA DE CANTIDADES			
NOMBRE DEL PROYECTO:	REPOSICIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA PARA LOS SERVICIOS DE URGENCIAS, LABORATORIO CLÍNICO, RADIOLOGÍA, CIRUGÍA, ATENCIÓN DE PARTO, INTERNACIÓN Y PROCESO DE ESTERILIZACIÓN EN LA ESE SAN ANTONIO DE SOATÁ. DEPARTAMENTO DE BOYACÁ		HOSPITAL SAN ANTONIO DE SOATA
		CONSORCIO SAN ANTONIO - SOATA	

CAPITULO:	ITEMS NO PREVISTOS					UNIDAD
ITEM	DESCRIPCIÓN					
NP 1,35	CONSTRUCCION DE FILTROS A CUALQUIER PROFUNDIDAD, CON MATERIAL FALTANTE SEGUN NORMA INVIAS (NO INCLUIVE EXCAVACION NI GEOTEXTIL) (M ³)					Metro Cúbico
REFERENCIAS		DIMENSIONES			CANTIDADES	
UBICACIÓN Y/O DESCRIPCIÓN		LONGITUD (m)	ALTO (m)	ANCHO (m)	CANT	SUBTOTAL
EJE 8		30,00	1,30	0,50	1,00	19,50
EJE A		24,00	1,30	0,50	1,00	15,60
TOTAL CANTIDADES DE OBRA						35,10

ELABORO: 	REVISO: 
ING. GENARO A. BAEZ PEREZ Residente de Obra	ING. SEBASTIAN RICARDO MOJICA Residente de Interventoria


DEPARTAMENTO DE BOYACA



ANEXO MEMORIA DE CANTIDADES
DIAGRAMA ACOTADO Y FOTOGRAFIA REFERENCIA

CONTRATO DE OBRA:	No. 054-2024	CONTRATO DE INTERVENTORIA:	No. 084-2024	NOMBRE DEL PROYECTO:	REPOSICIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA PARA LOS SERVICIOS DE URGENCIAS, LABORATORIO CLÍNICO, RADIOLOGÍA, CIRUGÍA, ATENCIÓN DE PARTO, INTERNACIÓN Y PROCESO DE ESTERILIZACIÓN EN LA ESE SAN ANTONIO DE SOATÁ, DEPARTAMENTO DE BOYACA	UNIDAD:	Metro Cúbico
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN ANTONIO - SOATA	INTERVENTORIA:	UNIÓN TEMPORAL ESE SOATA				
CAPÍTULO:	NP 1	ITEMS NO PREVISTOS	ITEM:	NP 1,35	CONSTRUCCION DE FILTROS A CUALQUIER PROFUNDIDAD, CON MATERIAL FILTRANTE SEGUN NORMA INVIAS. (NO INCLUYE EXCAVACION NI GEOTEXTIL). (*)		

DIAGRAMA ACOTADO






FOTOGRAFIA REFERENCIA

ELABORÓ:



REVISÓ:

ING. GENARC A. BAEZ FEREZ
RESIDENTE CONTRATISTA DE OBRA

ING. SEBASTIAN RICARDO MOJICA
RESIDENTE CONTRATISTA DE INTERVENTORIA

DEPARTAMENTO DE BOYACA		VERSION 2	
MEMORIA DE CANTIDADES		FECHA	mayo de 2024
NOMBRE DEL PROYECTO:	REPOSICIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA PARA LOS SERVICIOS DE URGENCIAS, LABORATORIO CLINICO, RADIOLOGÍA, CIRUGÍA, ATENCIÓN DE PARTO, INTERNACIÓN Y PROCESO DE ESTERILIZACIÓN EN LA ESE SAN ANTONIO DE SOATÁ. DEPARTAMENTO DE BOYACÁ	 E.S.E.HOSPITAL SAN ANTONIO DE SOATA <small>HOSPITAL GENERAL DE BOYACA</small>	HOSPITAL SAN ANTONIO DE SOATA
		 CONSORCIO SAN ANTONIO - SOATA	 CONSORCIO SAN ANTONIO

CAPITULO:		ITEMS NO PREVISTOS				
ITEM	DESCRIPCIÓN				UNIDAD	
NP 1,36	SUMINISTRO E INSTALACION DE GEOTEXTIL M 1000 PARA SEPARACION SUBDRAJANTE DE CAPAS GRANULARES Y/O SUBDRENESES/EL TROS				Metro Cuadrado	
REFERENCIAS		DIMENSIONES			CANTIDADES	
UBICACIÓN Y/O DESCRIPCIÓN		LONGITUD (m)	ALTO (m)	ANCHO (m)	CANT	SUBTOTAL
EJE 8		30,00	3,80		1,00	114,00
EJE A		24,00	3,80		1,00	91,20
TOTAL CANTIDADES DE OBRA						205,20

ELABORO:  <hr/> ING. GENARO A. BAEZ PÉREZ Residente de Obra	REVISO:  <hr/> ING. SEBASTIAN RICARDO MOJICA Residente de Interventoria
---	--

DEPARTAMENTO DE BOYACA



ANEXO MEMORIA DE CANTIDADES
DIAGRAMA ACOTADO Y FOTOGRAFIA REFERENCIA




REPOSICIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA PARA LOS SERVICIOS DE URGENCIAS, LABORATORIO CLÍNICO, RADIOLOGÍA, CIRUGÍA, ATENCIÓN DE PARTO, INTERNACIÓN Y PROCESO DE ESTERILIZACIÓN EN LA ESE SAN ANTONIO DE SOATÁ, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ

CONTRATO DE OBRA:	Nº. 064-2024	CONTRATO DE INTERVENTORIA:	Nº. 064-2024	NOMBRE DEL PROYECTO:	REPOSICIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA PARA LOS SERVICIOS DE URGENCIAS, LABORATORIO CLÍNICO, RADIOLOGÍA, CIRUGÍA, ATENCIÓN DE PARTO, INTERNACIÓN Y PROCESO DE ESTERILIZACIÓN EN LA ESE SAN ANTONIO DE SOATÁ, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN ANTONIO - SOATÁ	INTERVENTORIA:	UNIÓN TEMPORALESE SOATA		
CAPÍTULO:	NP 1	ITEMS NO PREVISTOS	ITEM:	NP 1,36	SUBDRENE/FILTROS
					UNIDAD: Metro Cuadrado

DIAGRAMA ACOTADO



ELABORÓ:

ING. GENARO A. BAEZ PEREZ
RESIDENTE CONTRATISTA DE OBRA

REVISÓ:

ING. SEBASTIAN RICARDO MOJICA
RESIDENTE CONTRATISTA DE INTERVENTORIA


DEPARTAMENTO DE BOYACA

ANEXO MEMORIA DE CANTIDADES
DIAGRAMA ACOTADO Y FOTOGRAFIA REFERENCIA



CONTRATO DE OBRA:	No. 054-2024	CONTRATO DE INTERVENTORIA:	No. 084-2024	NOMBRE DEL PROYECTO:	REPOSICIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA PARA LOS SERVICIOS DE URGENCIAS, LABORATORIO CLÍNICO, RADIOLOGÍA, CIRUGÍA, ATENCIÓN DE PARTO, INTERNACIÓN Y PROCESO DE ESTERILIZACIÓN EN LA ESE SAN ANTONIO DE SOATA. DEPARTAMENTO DE BOYACA
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN ANTONIO - SOATA	INTERVENTORIA:	UNIÓN TEMPORAL ESE SOATA		
CAPÍTULO:	NP 1	ITEM:	NP 1.37	UNIDAD:	Metro Cúbico

DIAGRAMA ACOTADO





FOTOGRAFIA REFERENCIA

ELABORÓ:



ING. GENARO A. BAEZ PEREZ
RESIDENTE CONTRATISTA DE OBRA

REVISÓ:

Sebastián Fierro de Alayo
ING. SEBASTIAN RICARDO MOJICA
RESIDENTE CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA

DEPARTAMENTO DE BOYACA		VERSION 2	
		FECHA	mayo de 2024
MEMORIA DE CANTIDADES			HOSPITAL SAN ANTONIO DE SOATA
NOMBRE DEL PROYECTO:	REPOSICIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA PARA LOS SERVICIOS DE URGENCIAS, LABORATORIO CLÍNICO, RADIOLOGÍA, CIRUGÍA, ATENCIÓN DE PARTO, INTERNACIÓN Y PROCESO DE ESTERILIZACIÓN EN LA ESE SAN ANTONIO DE SOATÁ. DEPARTAMENTO DE BOYACÁ	CONSORCIO SAN ANTONIO - SOATA	

CAPITULO:		ITEMS NO PREVISTOS				
ITEM	DESCRIPCION				UNIDAD	
NP 1,38	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA PVC D=4" DRENAJE SIN FILTRO				Metro lineal	
REFERENCIAS		DIMENSIONES			CANTIDADES	
UBICACIÓN Y/O DESCRIPCIÓN		LONGITUD (m)	ALTO (m)	ANCHO (m)	CANT	SUBTOTAL
EJE B		35,00			1,00	35,00
EJE A		25,00			1,00	25,00
TOTAL CANTIDADES DE OBRA						60,00

ELABORO:	REVISO:
	
ING. GENARO A. BAEZ PEREZ Residente de Obra	ING. SEBASTIAN RICARDO MOJICA Residente de Interventoria

DEPARTAMENTO DE BOYACA

ANEXO MEMORIA DE CANTIDADES
DIAGRAMA ACOTADO Y FOTOGRAFIA REFERENCIA





CONTRATO DE OBRA:	No. 054-2024	CONTRATO DE INTERVENTORIA:	No. 084-2024	NOMBRE DEL PROYECTO:	REPOSICIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA PARA LOS SERVICIOS DE URGENCIAS, LABORATORIO CLÍNICO, RADIOLOGÍA, CIRUGÍA, ATENCIÓN DE PARTO, INTERNACIÓN Y PROCESO DE ESTERILIZACIÓN EN LA ESE SAN ANTONIO DE SOATÁ. DEPARTAMENTO DE BOYACÁ
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN ANTONIO - SOATA	INTERVENTORIA:	UNIÓN TEMPORAL ESE SOATA	UNIDAD:	Metro lineal
CAPÍTULO:	NP 1	ITEMS NO PREVISTOS	ITEM: NP 1.3B	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA PVC D=4" DRENAJE SIN FILTRO	

DIAGRAMA ACOTADO

FOTOGRAFIA REFERENCIA

ELABORÓ:
ING. GENARO A. BAEZ PÉREZ
RESIDENTE CONTRATISTA DE OBRA

REVISÓ:
Sebastián Ricardo Mojica
ING. SEBASTIÁN RICARDO MOJICA
RESIDENTE CONTRATISTA DE INTERVENTORIA

DEPARTAMENTO DE BOYACA		VERSIÓN 2	
		FECHA	mayo de 2024
MEMORIA DE CANTIDADES			
NOMBRE DEL PROYECTO:	REPOSICIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA PARA LOS SERVICIOS DE URGENCIAS, LABORATORIO CLINICO, RADIOLOGÍA, CIRUGÍA, ATENCIÓN DE PARTO, INTERNACIÓN Y PROCESO DE ESTERILIZACIÓN EN LA ESE SAN ANTONIO DE SOATÁ. DEPARTAMENTO DE BOYACÁ	 HOSPITAL SAN ANTONIO DE SOATA	
		 CONSORCIO SAN ANTONIO - SOATA	


CAPITULO:	ITEMS NO PREVISTOS					
ITEM	DESCRIPCIÓN				UNIDAD	
NP 1,39	TRANSPORTE DE MATERIAL DE AFIRMADO NO GRANDEAR SUJETO (MEDIDO EN BARCO) DESPUES DE 3 KM				M3-Km	
REFERENCIAS		DIMENSIONES			CANTIDADES	
UBICACIÓN Y/O DESCRIPCIÓN		LONGITUD (m)	ALTO (m)	ANCHO (m)	CANT	
					SUBTOTAL	
ZAPATAS						
EJE I-7		0,80	1,40	0,20	25	5,60
EJE I-6		1,00	1,80	0,20	25	9,00
EJE I-5		1,00	1,80	0,20	25	9,00
EJE I-4		0,80	1,40	0,20	25	5,60
EJE H-7		1,40	1,40	0,20	25	9,80
EJE H-6		1,90	1,90	0,20	25	18,05
EJE H-5		1,90	1,90	0,20	25	18,05
EJE H-4		1,60	1,60	0,20	25	12,80
EJE H-2		2,10	2,10	0,20	25	22,05
EJE H-1		1,60	1,60	0,20	25	12,80
EJE G-7		1,40	1,40	0,20	25	9,80
EJE G-6		1,90	1,90	0,20	25	18,05
EJE G-5		1,90	1,90	0,20	25	18,05
EJE G-4		2,10	2,10	0,20	25	22,05
EJE G-1		1,90	1,90	0,20	25	18,05
EJE F-7		1,60	1,60	0,20	25	12,80
EJE F-6		1,90	1,90	0,20	25	18,05
EJE F-5		1,90	1,90	0,20	25	18,05
EJE F-4		2,50	2,50	0,20	25	31,25
EJE F-1		1,90	1,90	0,20	25	18,05
EJE E-7		1,90	1,90	0,20	25	18,05
EJE E-6		2,10	2,10	0,20	25	22,05
EJE E-5		2,50	2,50	0,20	25	31,25
EJE E-4		2,50	2,50	0,20	25	31,25
EJE E-3		2,50	2,50	0,20	25	31,25
EJE E-2		2,50	2,50	0,20	25	31,25
EJE E-1		2,10	2,10	0,20	25	22,05
EJE D-7		1,90	1,90	0,20	25	18,05
EJE D-6		1,90	1,90	0,20	25	18,05
EJE D-5		1,90	1,90	0,20	25	18,05
EJE D-4		2,50	2,50	0,20	25	31,25
EJE D-3		1,90	1,90	0,20	25	18,05
EJE D-2		2,10	2,10	0,20	25	22,05
EJE D-1		1,40	2,80	0,20	25	19,60
EJE C-7		1,60	1,60	0,20	25	12,80
EJE C-6		1,90	1,90	0,20	25	18,05
EJE C-5		1,90	1,90	0,20	25	18,05
EJE C-4		1,90	1,90	0,20	25	18,05
EJE C-3		1,90	1,90	0,20	25	18,05
EJE C-2		2,10	2,10	0,20	25	22,05
EJE C-1		1,40	2,80	0,20	25	19,60
EJE B-7		1,60	1,60	0,20	25	12,80
EJE B-6		1,90	1,90	0,20	25	18,05
EJE B-5		1,90	1,90	0,20	25	18,05
EJE B-4		1,40	1,40	0,20	25	9,80
EJE B-3		1,40	1,40	0,20	25	9,80

EJE B-2	1,90	1,90	0,20	25	18,05
EJE B-1	1,40	2,80	0,20	25	19,60
EJE A-7	1,60	1,60	0,20	25	12,80
EJE A-6	1,90	1,90	0,20	25	18,05
EJE A-5	1,90	1,90	0,20	25	18,05
EJE A-4	1,40	1,40	0,20	25	9,80
EJE A-3	1,40	1,40	0,20	25	9,80
EJE A-2	1,90	1,90	0,20	25	18,05
EJE A-1	1,40	2,80	0,20	25	19,60
VIGA CIMENTACION					
EJE 1 ENTRE A Y B	3,80	0,60	0,10	25	5,70
EJE 1 ENTRE B Y C	3,70	0,60	0,10	25	5,55
EJE 1 ENTRE C Y D	3,55	0,60	0,10	25	5,33
EJE 1 ENTRE D Y E	3,30	0,60	0,10	25	4,95
EJE 1 ENTRE E Y F	3,30	0,60	0,10	25	4,95
EJE 1 ENTRE F Y G	3,40	0,60	0,10	25	5,10
EJE 1 ENTRE G Y H	3,55	0,60	0,10	25	5,33
EJE 1 ENTRE H Y I	1,85	0,60	0,10	25	2,78
EJE I ENTRE 4 Y 5	3,90	0,60	0,10	25	5,85
EJE I ENTRE 5 Y 6	3,63	0,60	0,10	25	5,45
EJE I ENTRE 6 Y 7	3,70	0,60	0,10	25	5,55
EJE H ENTRE 4 Y 5	3,55	0,60	0,10	25	5,33
EJE H ENTRE 5 Y 6	3,40	0,60	0,10	25	5,10
EJE H ENTRE 6 Y 7	3,65	0,60	0,10	25	5,48
EJE G ENTRE 4 Y 5	3,30	0,60	0,10	25	4,95
EJE G ENTRE 5 Y 6	3,40	0,60	0,10	25	5,10
EJE G ENTRE 6 Y 7	3,65	0,60	0,10	25	5,48
EJE F ENTRE 4 Y 5	3,10	0,60	0,10	25	4,65
EJE F ENTRE 5 Y 6	3,40	0,60	0,10	25	5,10
EJE F ENTRE 6 Y 7	3,55	0,60	0,10	25	5,33
EJE E ENTRE 4 Y 5	3,00	0,60	0,10	25	4,50
EJE E ENTRE 5 Y 6	3,20	0,60	0,10	25	4,80
EJE E ENTRE 6 Y 7	3,30	0,60	0,10	25	4,95
EJE D ENTRE 4 Y 5	3,10	0,60	0,10	25	4,65
EJE D ENTRE 5 Y 6	3,40	0,60	0,10	25	5,10
EJE D ENTRE 6 Y 7	3,40	0,60	0,10	25	5,10
EJE C ENTRE 4 Y 5	3,40	0,60	0,10	25	5,10
EJE C ENTRE 5 Y 6	3,40	0,60	0,10	25	5,10
EJE C ENTRE 6 Y 7	3,55	0,60	0,10	25	5,33
EJE 4 ENTRE C Y D	3,07	0,60	0,10	25	4,61
EJE 4 ENTRE D Y E	2,74	0,60	0,10	25	4,11
EJE 4 ENTRE E Y F	2,74	0,60	0,10	25	4,11
EJE 4 ENTRE F Y G	2,97	0,60	0,10	25	4,46
EJE 4 ENTRE G Y H	3,45	0,60	0,10	25	5,18
EJE 4 ENTRE H Y I	4,00	0,60	0,10	25	6,00
EJE 5 ENTRE C Y D	3,40	0,60	0,10	25	5,10
EJE 5 ENTRE D Y E	3,30	0,60	0,10	25	4,95
EJE 5 ENTRE E Y F	3,30	0,60	0,10	25	4,95
EJE 5 ENTRE F Y G	3,40	0,60	0,10	25	5,10
EJE 5 ENTRE G Y H	3,40	0,60	0,10	25	5,10
EJE 5 ENTRE H Y I	3,65	0,60	0,10	25	5,48
EJE 6 ENTRE C Y D	3,40	0,60	0,10	25	5,10
EJE 6 ENTRE D Y E	3,30	0,60	0,10	25	4,95
EJE 6 ENTRE E Y F	3,30	0,60	0,10	25	4,95
EJE 6 ENTRE F Y G	3,40	0,60	0,10	25	5,10
EJE 6 ENTRE G Y H	3,40	0,60	0,10	25	5,10
EJE 6 ENTRE H Y I	3,65	0,60	0,10	25	5,48
EJE 7 ENTRE C Y D	3,55	0,60	0,10	25	5,33
EJE 7 ENTRE D Y E	3,40	0,60	0,10	25	5,10
EJE 7 ENTRE E Y F	3,55	0,60	0,10	25	5,33
EJE 7 ENTRE F Y G	3,80	0,60	0,10	25	5,70

EJE 7 ENTRE G Y H	3,90	0,60	0,10	25	5,85
EJE 7 ENTRE H Y I	4,10	0,60	0,10	25	6,15
VIGA PARALELA EJE 7 ENTRE C Y D	3,55	0,60	0,40	25	21,30
VIGA PARALELA EJE 7 ENTRE D Y E	3,40	0,60	0,40	25	20,40
VIGA PARALELA EJE 7 ENTRE E Y F	3,55	0,60	0,40	25	21,30
VIGA PARALELA EJE 7 ENTRE F Y G	1,70	0,60	0,40	25	10,20
RELLENO					
MURO DE CONTENCION 2 EJE 1 ENTRE A Y D	25,00	4,02	2,09	25	5.238,56
MURO DE CONTENCION 2 EJE 1 ENTRE D Y H'	23,55	11,60	2,45	25	16.732,28
RELLENO ENTRE VIGAS PARA SOBRE PISO	5,00	4,90	0,42	18	185,22
VIGA DE CIMENTACION PUNTO FIJO					
EJE Aa ENTRE 1a - 2b	1,99	0,50	0,15	25	0,15
EJE Bb ENTRE 1a - 2b	2,09	0,50	0,15	25	3,92
EJE Cc ENTRE 1A - 3c	2,49	0,50	0,15	25	4,67
EJE Cc ENTRE 3c - 4d	2,27	0,50	0,15	25	4,26
EJE Dd ENTRE 1a - 3c	2,49	0,50	0,15	25	4,67
EJE Dd ENTRE 3c - 4d	2,49	0,50	0,15	25	4,67
EJE 1a ENTRE Aa - Bb	4,54	0,50	0,15	25	8,51
EJE 1a ENTRE Bb - Cc	3,99	0,50	0,15	25	7,48
EJE 1a ENTRE Cc - Dd	3,44	0,50	0,15	25	6,45
EJE 2b ENTRE Aa - Bb	4,56	0,50	0,15	25	8,55
EJE 3c ENTRE Bb - Cc	3,99	0,50	0,15	25	7,48
EJE 3c ENTRE Cc - Dd	3,44	0,50	0,15	25	6,45
EJE 4d ENTRE Cc - Dd	3,44	0,50	0,15	25	6,45
TUBERIA AGUAS LLUVIAS	28,00	0,60	0,10	25	42,00
TUBERIA AGUAS NEGRAS					
REDES	12,88	0,50	0,25	25	1,61
	10,03	0,50	0,25	25	31,34
	12,98	0,50	0,25	25	40,56
	12,77	0,50	0,25	25	39,91
TUBERIA AGUAS LLUVIAS					
	37,77	0,60	0,25	25	141,64
TUBERIA RED PATOLOGICA				25	
	15,17	0,60	0,25	25	56,89
NIVELACION TERRENO					
EJE 1 Y 3 ENTRE EJES E Y H'	11,75	15,60	0,40	25	1.833,00
EJE 4 Y 4 ENTRE EJES E Y H	6,78	13,49	0,40	25	914,62
VIGA DE CIMENTACION					
EJE E ENTRE 1 Y 2	6,35	0,60	0,10	25	9,53
EJE E ENTRE 2 Y 3	4,60	0,60	0,10	25	6,90
EJE E ENTRE 3 Y 4	6,35	0,60	0,10	25	9,53
EJE D ENTRE 1 Y 2	6,35	0,60	0,10	25	9,53
EJE D ENTRE 2 Y 3	4,60	0,60	0,10	25	6,90
EJE D ENTRE 3 Y 4	6,35	0,60	0,10	25	9,53
EJE C ENTRE 1 Y 2	6,35	0,60	0,10	25	9,53
EJE C ENTRE 2 Y 3	4,60	0,60	0,10	25	6,90
EJE C ENTRE 3 Y 4	6,35	0,60	0,10	25	9,53
EJE B ENTRE 1 Y 2	6,35	0,60	0,10	25	9,53
EJE B ENTRE 2 Y 3	4,60	0,60	0,10	25	6,90
EJE A ENTRE 1 Y 2	6,35	0,60	0,10	25	9,53
EJE A ENTRE 2 Y 3	4,60	0,60	0,10	25	6,90
EJE A' ENTRE 1 Y 3	6,35	0,50	0,10	25	7,94
EJE A' ENTRE 2 Y 3	4,60	0,50	0,10	25	5,75
EJE 2 ENTRE A' Y A	1,11	0,60	0,10	25	1,67
EJE 2 ENTRE A Y B	4,70	0,60	0,10	25	7,05
EJE 2 ENTRE B Y C	4,70	0,60	0,10	25	7,05
EJE 2 ENTRE C Y D	4,70	0,60	0,10	25	7,05
EJE 2 ENTRE D Y E	4,70	0,60	0,10	25	7,05
EJE 2 ENTRE E Y F	4,70	0,60	0,10	25	7,05
EJE 3 ENTRE A' Y A	4,70	0,60	0,10	25	7,05



ING. GENARO A. BAEZ PEREZ
Residente de Obra



ING. SEBASTIAN RICARDO MOJICA
Residente de Interventoria


DEPARTAMENTO DE BOYACA

ANEXO MEMORIA DE CANTIDADES

DIAGRAMA ACOTADO Y FOTOGRAFIA REFERENCIA

CONTRATO DE OBRA:	No. 054-2024	CONTRATO DE INTERVENTORIA:	No. 064-2024	NOMBRE DEL PROYECTO:	REPOSICIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA PARA LOS SERVICIOS DE URGENCIAS, LABORATORIO CLÍNICO, RADIOLOGÍA, CIRUGÍA, ATENCIÓN DE PARTO, INTERNACIÓN Y PROCESO DE ESTERILIZACIÓN EN LA ESE SAN ANTONIO DE SOATÁ. DEPARTAMENTO DE BOYACA
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN ANTONIO - SOATA	INTERVENTORIA:	UNIÓN TEMPORAL ESE SOATA		
CAPÍTULO:	NP 1	ITEMS NO PREVISTOS	ITEM:	NP 1,39	UNIDAD:
					M3-Km

DIAGRAMA ACOTADO



FOTOGRAFIA REFERENCIA



ELABORÓ:

ING. GENARO A. EAEZ PEREZ
RESIDENTE CONTRATISTA DE OBRA

REVISÓ:

Sebastian Ricardo Mojica
ING. SEBASTIAN RICARDO MOJICA
RESIDENTE CONTRATISTA DE INTERVENTORIA

	FORMATO	Empresa Social del Estado Hospital San Antonio de Soatá
ACTA PARCIAL		NIT. 891.800.611-6

ACTA PARCIAL	02	
FECHA PRESENTE ACTA	19/12/2025	
CONTRATO _X_ CONVENIO _	054 DE 2025	DE FECHA: 12-02-2024
OBJETO	CONSTRUCCIÓN DEL PROYETO PARA LA RESPOSICIÓN DE INFRAESTRUCTURA FISICA DE LOS SERVICIOS DE URGENCIAS, LABORATORIO, RADIOLOGIA, ATENCIÓN DE PARTOS, HOSPITALIZACION Y ESTERILIZACION EN LA ESE SAN ANTONIO DE SOATÁ. DEPARTAMENTO DE BOYACA	
CONTRATISTA	CONSORCIO SAN ANTONIO SOATA R/L OSCAR YOVANY GALAN MOLANO	NIT: 901.786.504-1 C.C: 7.178.196
INTERVENTOR	UNION TEMPORAL ESE SOATA R/L WILLIAM JAVIER SANCHEZ MATAMOROS	NIT: 901.811.120-4 C.C: 6.775.694
VALOR DEL CONTRATO / CONVENIO :	VALOR INICIAL :	\$ 18.850.477.645,00
	APORTE DEPARTAMENTO:	\$ 6.766.713.538,00
	APORTE DE CONTRAPARTE:	\$ 13.116.993.807,00
ADICIONAL N° _____	VALOR	\$ 0,00
ADICIONAL N° _____	VALOR	\$ 0,00
VALOR TOTAL CON ADICIONES	\$ 18.850.477.645,00	
PLAZO INICIAL	DIECIOCHO (18) MESES A PARTIR DEL ACTA DE INICIO	
PRORROGA N° 01	Tiempo: SEIS (6) MESES	De Fecha: 13-03-2025
PRORROGA N° _____	Tiempo:	De Fecha:
PLAZO TOTAL	VEINTICUATRO (24) MESES	
FECHA DE INICIACIÓN	6/05/2025	
ACTA DE SUSPENSIÓN N° _01_	De Fecha: 20/12/2024	
ACTA DE REINICIACIÓN N° _01_	De Fecha: 07/01/2025	
FECHA DE TERMINACIÓN	5/11/2025	
FECHA DE TERMINACIÓN REAL	24/05/2026	
PERIODO AUTORIZADO A PAGAR	01/08/2024 AL 30/11/2025	
RBPP N°	2023004150139	

No Y AÑO DE REGISTRO PRESUPUESTAL QUE RESPALDAN EL PAGO DE LA PRESENTE ACTA: RPC No:2023004150139 AÑO: 2023

En las oficinas de ESE HOSPITAL SAN ANTONIO DE SOATA se reunieron los señores, WILLIAM JAVIER SANCHEZ MATAMOROS R/L UNION TEMPORAL ESE SOATA Interventor / Supervisor y el señor OSCAR YOVANY GALAN MOLANO como representante legal o contratista, con el fin de suscribir la presente acta.

En visita al lugar de los trabajos se constató, que lo ejecutado está de acuerdo con las especificaciones, características y condiciones estipuladas en el contrato o convenio y registradas en los informes, por tanto el suscrito supervisor recibe satisfactoriamente y autoriza el pago como lo registra la presente acta; igualmente certifica que el CONTRATISTA cumplió con sus aportes al régimen de Seguridad Social en Salud, Pensión, Riesgos profesionales y Parafiscales .

CONTROL ANTICIPOS

Valor Anticipo	\$ 7.540.191.058,00
Sumatoria Amortizaciones	\$ 4.475.151.583,20
Saldo por Amortizar	\$ 3.065.039.474,80

BALANCE DE PAGO

CONCEPTO	DEBE	HABER
Valor del contrato	18.850.477.645,00	18.850.477.645,00
Amortización Anticipo		
Valor a pagar de la presente acta		4.656.086.443,00
Valor Total actas pagadas		2.802.499.529,00
Saldo por ejecutar		11.391.891.673,00
Sumas iguales	18.850.477.645,00	18.850.477.645,00


CUENTA BANCARIA EN LA QUE SE CONSIGNA EL PAGO DE LA PRESENTE ACTA

No. CUENTA: 606-000042-45	BANCO: BANCOLOMBIA S.A.	AHORROS: X	CORRIENTE:
---------------------------	-------------------------	------------	------------

*Las cantidades y valores consignados en la presente acta son responsabilidad exclusiva del contratista o interventor y/o supervisor. El pago de la presente acta se realizará con base en el principio de confiabilidad y responsabilidad con que el Interventor y/o Supervisor y el contratista realizan las mediciones en campo y las revisiones efectuadas a los informes por parte del Interventor y/o Supervisor.

OBSERVACIONES O ACLARACIONES:

No siendo otro el objeto de la presente reunión se firma el acta por los que en ella intervinieron.

Firma: 
Nombre: WILLIAM JAVIER SANCHEZ MATAMOROS
R/L UNION TEMPORAL ESE SOATA
INTERVENTOR Y/O SUPERVISOR

Firma: 
Nombre: OSCAR YOVANY GALAN MOLANO
R/L CONSORCIO SAN ANTONIO SOATA
CONTRATISTA

* Si se requieren se pueden adicionar mas firmas.

ANEXO: PLANILLA DE PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL MES CORRESPONDIENTE
ANEXO: LIQUIDACIÓN PARAFISCALES (CUANDO APLIQUE)
ANEXO: FORMATO SABANA - CUADRO DE CONDICIONES ACTUALIZADAS DE CANTIDADES (CUANDO APLIQUE)
ANEXO: INFORME COMPLETO DE ACTIVIDADES FIRMADO POR EL CONTRATISTA Y EL SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR.

CERTIFICADO DE APORTES PARAFISCALES

DATOS GENERALES DEL APORTANTE			
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante
MIT 90786504	1	CONSORCIO SAN ANTONIO - SOATA	B - AGENOS DE 200 COTIZANTES
CRA 1 F 40 - 149 OF 315 ED MARCA		Direccion	Exonerado SENA e ICBF
TUJIA-BOYACA		Telefono	SI
31105-0412		Exonerado SENA e ICBF	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION			
Periodo	Clave	Tipo	Fecha
2025-08	9491733126	E	2025/09/02
2025-09	9491733126	E	2025/09/15
Secursal Principal		Banco	Valor
PRINCIPAL		BANCO DE BOGOTA	\$14,378,500
Dias Mora			13

RESUMEN DE PAGO		CODIGO		NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALORA PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)						35	\$7,269,100	\$59,600	\$0	\$7,328,700
COLFONDOS		231001		800,227,940	6	3	\$531,600	\$4,400	\$0	\$536,000
COLPENSIONES		Z5-14		900,336,004	7	9	\$1,647,800	\$13,500	\$0	\$1,661,300
PORVENIR		Z30301		800,224,808	8	19	\$4,178,500	\$34,200	\$0	\$4,212,700
PROTECCION		Z30201		800,229,739	0	4	\$911,200	\$7,500	\$0	\$918,700
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)						35	\$3,162,700	\$25,900	\$0	\$3,188,600
ARL SURA		14-11		890,903,790	5	35	\$3,162,700	\$25,900	\$0	\$3,188,600
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)						35	\$1,818,500	\$14,900	\$0	\$1,833,400
CONFABOY		CCF10		891,800,213	8	35	\$1,818,500	\$14,900	\$0	\$1,833,400
EPS (ADMINISTRADORAS: 8)						35	\$1,939,500	\$16,300	\$0	\$1,955,800
CAJACOPÍ		CCFC55		901,543,211	6	2	\$87,400	\$800	\$0	\$88,200
COOSALUD EPS		EPS042		900,226,715	3	1	\$1,900	\$100	\$0	\$2,000
COOSALUD MOVILIDAD		ESSC24		900,226,715	3	1	\$30,400	\$300	\$0	\$30,700
FAMISANAR		EPS017		830,003,564	7	4	\$266,000	\$2,200	\$0	\$268,200
NUEVA E.P.S.		EPS037		900,156,264	2	10	\$635,900	\$5,200	\$0	\$641,100
NUEVA EPS-MOVILIDAD		EPS041		900,156,264	2	14	\$685,900	\$5,700	\$0	\$691,600
SALUD TOTAL		EPS002		800,130,907	4	1	\$72,000	\$600	\$0	\$72,600
SANITAS		EPS005		800,251,440	6	2	\$160,000	\$1,400	\$0	\$161,400
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)						1	\$42,800	\$400	\$0	\$43,200
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR		PAICBF		899,999,239	2	1	\$42,800	\$400	\$0	\$43,200
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)						1	\$28,500	\$300	\$0	\$28,800
SENA		PASENA		899,999,034	1	1	\$28,500	\$300	\$0	\$28,800
TOTAL						35	\$14,261,100	\$117,400	\$0	\$14,378,500

Centro de Trabajo: Principal (14 Afiliados)														
Ciudad:	TUJUA Dpto:	BOYACA (14 Afiliados)												
22	CC	14170189	BAEZ GEDHAR											
23	CC	1049515264	BARON JHON											
24	CC	100245841	BRIEFO JUAN											
25	CC	425288	CARRERO ERNESTO											
26	CC	100752071	DELGADO BRIAN											
27	CC	1173796	SALAH OSCAR											
28	PT	1976001	LUCES OSWEL											
29	CC	100733233	WALDOHADO YEFREY											
30	CC	101033491	HISHE JOSE											
31	CC	4253386	PINZON ARTURO											
32	CC	1087544031	SALAZAR YAIR	X										
33	CC	1165966	VELANDIA CARLOS											
34	CC	1181967	VELANDIA EFRAIN											
35	CC	1173856	VELANDIA JUAN											
Total		Afiliados(35)												

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF	
901766504	1	CONSORCIO SAN ANTONIO - SOATA	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CRA 1 F. 40 - 149 OF 315 ED MARCA	TUJA-BOYACA	311 85-0912	SI	
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo	Clave	Planilla	Planilla	Limite	Fecha	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-08	9491733326	9491733326	E	2025/09/02	2025/09/15	BANCO DE BOGOTA		13	\$14,378,500
RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)									
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	35	\$7,269,100	\$59,600	\$0	\$0	\$7,328,700
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	9	\$531,600	\$4,400	\$0	\$0	\$536,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	19	\$1,647,800	\$13,500	\$0	\$0	\$1,661,300
PROTECCION	230201	800,229,739	0	4	\$4,178,500	\$34,200	\$0	\$0	\$4,212,700
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)									
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	35	\$911,200	\$7,500	\$0	\$0	\$918,700
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)									
COMFABOY	CCF10	891,800,213	8	35	\$3,162,700	\$25,900	\$0	\$0	\$3,188,600
EPS (ADMINISTRADORAS: B)									
CA JACOPI	CCFC55	901,543,211	6	2	\$1,818,500	\$14,900	\$0	\$0	\$1,833,400
COOSALUD EPS	EP5042	900,226,715	3	1	\$1,939,500	\$16,300	\$0	\$0	\$1,955,800
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	1	\$800	\$800	\$0	\$0	\$800,200
FAMISANAR	EP5017	830,003,564	7	4	\$87,400	\$100	\$0	\$0	\$88,200
NUEVA E.P.S.	EP5037	900,156,264	2	10	\$1,900	\$100	\$0	\$0	\$2,000
NUEVA EPS MOVILIDAD	EP5041	900,156,264	2	14	\$300,400	\$300	\$0	\$0	\$300,700
SALUD TOTAL	EP5002	800,130,907	4	1	\$266,000	\$2,200	\$0	\$0	\$268,200
SANITAS	EP5005	800,251,440	6	2	\$635,900	\$5,200	\$0	\$0	\$641,100
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)									
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	1	\$685,900	\$5,700	\$0	\$0	\$691,600
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)									
SENA	PASENA	899,999,034	1	1	\$72,000	\$600	\$0	\$0	\$72,600
TOTAL				35	\$14,261,100	\$117,400	\$0	\$0	\$14,378,500

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
HIT 901786504	1	CONSORCIO SAN ANTONIO - SOATA	B - MÉTODOS DE DDB COTIZANTES	PRINCIPAL	CRA 1 F 40 - 149 OF 315 ED MARCA	TUNJA-BOYACA	3118549412	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION					
Periodo	Clave	Tipo	Fecha	Pago	Valor
Penión 2025-10	9494461912	Planilla E	2025/11/05	2025/11/07	519,357,300
Salud 2025-11	9494461912	Planilla E	2025/11/05	2025/11/07	519,357,300

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																			
No.	Identificación	Nombre	NOVEDADES																
			Ingre	re	de	tas	ep	ap	ar	re	re	re	re	re	re				
			PENSIÓN			SALUD			CCF			RIESGOS			PARAFISCALES				
			Codig	Día	Aporte	Codig	Día	Aporte	Codig	Día	Aporte	IBC	Tarifa	Aporte	IBC	Día	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
			S4	1795,000	59,828,200	S4	1795,000	5,239,000	S6	1795,000	52,474,000	S6	1795,000	54,302,700	S1	423,300	571,500	519,357,300	519,357,300

SUCURSAL: PRINCIPAL (50 Atiendos)

Centro de Trabajo: Centro de trabajo 3 (5 Afiliados)														
Ciudad:	TUJUA	Deppto:	BOYACA	(5 Afiliados)										
35	CC	103190755	BOYACAS DANIEL	X										
36	CC	1035054250	GOMEZ MEDINA JUEGO ALEJANDRO	X										
37	CC	1035208070	HURTADO RUBIO EDUAR STEVEN	X										
38	CC	104942653	LEON GUTIERREZ JOHN JAHN	X										
39	CC	100733352	VARGAS SUAREZ ANDERSON ARLEY	X	X									
Centro de Trabajo: Principal (11 Afiliados)														
Ciudad: TUJUA Deppto: BOYACA (11 Afiliados)														
40	CC	14170199	BAEZ PEREZ GERARDO ANTONIO											
41	CC	1049415264	BARCH VELANDIA JHON FREDY											
42	CC	1015406478	BUJOTAMANTE GALVIS LUZ AMANDA											
43	CC	7178196	GALAN MOLANO OSCAR VOYAHY											
44	CC	1007327823	MALDONADO BELGEO FERREY ANTONIO											
45	CC	1010031491	IBÑE VELANDIA JOSE LUIS	X										
46	CC	4333386	PIRZON LLANES ARTURO											
47	CC	1020816179	ROJAS SANCHEZ PAOLA ANDREA											
48	CC	7165966	VELANDIA LOPEZ CARLOS ARTURO											
49	CC	7181917	VELANDIA LOPEZ EDUARD											
50	CC	7173855	VELANDIA LOPEZ JUAN JEREMASO											
Total Afiliados(50)														

DATOS GENERALES DEL APORTANTE			
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante
NIT 90786504	1	CONDORCID SAN ANTONIO - SONTA	B - MEJORES DE 200 COTIZANTES
Dirección		Sucursal Principal	Exonerado SENA e ICBF
CRA 1 F 40 - 149 OF 315 ED MARCA		PRINCIPAL	SI
Ciudad-Departamento		Teléfono	
TULIJA-BOYACÁ		3118549412	

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION			
Período	Clave	Tipo	Fecha
Prestión	Pago	Planilla	Pago
2025-10	9494461912	E	2025/11/05
		Planilla	Limite
		9494461912	2025/11/07
			BANCO DE BOGOTÁ
			Días Mora
			2
			Valor
			\$19,357,300

RESUMEN DE PAGO		CODIGO		NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALORA PAGAR
RIESGO										
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)						50	\$9,889,200	\$12,600	\$0	\$9,901,800
COLFONDOS		231001		800,227,940	6	3	\$637,900	\$900	\$0	\$638,800
COLPENSIONES		25-14		900,336,004	7	13	\$2,536,200	\$3,200	\$0	\$2,539,400
PORVENIR		230301		800,224,808	8	29	\$5,720,300	\$7,200	\$0	\$5,727,500
PROTECCION		230201		800,229,739	0	5	\$994,800	\$1,300	\$0	\$996,100
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				\$4,302,700		50	\$4,302,700	\$5,500	\$0	\$4,308,200
ARL SURA		14-11		890,903,790	5	50	\$4,302,700	\$5,500	\$0	\$4,308,200
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				\$2,474,000		50	\$2,474,000	\$3,200	\$0	\$2,477,200
COMFABOY		CCF10		891,800,213	8	50	\$2,474,000	\$3,200	\$0	\$2,477,200
EPS (ADMINISTRADORAS: 7)				\$2,595,000		50	\$2,595,000	\$3,600	\$0	\$2,598,600
CAJACOPÍ		CCFC55		901,543,211	6	3	\$100,700	\$200	\$0	\$100,900
COOSALUD MOVILIDAD		ESSC24		900,226,715	3	1	\$57,000	\$100	\$0	\$57,100
FAMISANAR		EPS017		830,003,564	7	10	\$490,200	\$700	\$0	\$490,900
NUEVA E.P.S.		EPS037		900,156,264	2	13	\$780,300	\$1,000	\$0	\$781,300
NUEVA EPS MOVILIDAD		EPS041		900,156,264	2	19	\$921,500	\$1,200	\$0	\$922,700
SALUD TOTAL		EPS002		800,130,907	4	1	\$72,000	\$100	\$0	\$72,100
SANITAS		EPS005		800,251,440	6	3	\$173,300	\$300	\$0	\$173,600
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				\$42,800		1	\$42,800	\$100	\$0	\$42,900
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR		PAICBF		899,999,239	2	1	\$42,800	\$100	\$0	\$42,900
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				\$28,500		1	\$28,500	\$100	\$0	\$28,600
SENA		PASENA		899,999,034	1	1	\$28,500	\$100	\$0	\$28,600
TOTAL						50	\$19,332,200	\$25,100	\$0	\$19,357,300

RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				33	\$8,505,600	\$38,100	\$0	\$8,543,700	
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	\$280,200	\$1,300	\$0	\$281,500	
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	7	\$1,690,600	\$7,600	\$0	\$1,698,200	
PORVENIR	230301	800,224,808	8	17	\$4,638,800	\$20,700	\$0	\$4,659,500	
PROTECCION	230201	800,229,739	0	8	\$1,896,000	\$8,500	\$0	\$1,904,500	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				33	\$3,700,600	\$16,500	\$0	\$3,717,100	
SEGUROS BOLIVAR	14-7	860,002,503	2	33	\$3,700,600	\$16,500	\$0	\$3,717,100	
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				33	\$2,075,400	\$9,300	\$0	\$2,084,700	
COMFABOY	CCF10	891,800,213	8	33	\$2,075,400	\$9,300	\$0	\$2,084,700	
EPS (ADMINISTRADORAS: 8)				33	\$2,276,600	\$10,600	\$0	\$2,287,200	
CAJACOPI	CCFC55	901,543,211	6	2	\$140,200	\$700	\$0	\$140,900	
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	2	\$140,200	\$700	\$0	\$140,900	
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	1	\$70,100	\$400	\$0	\$70,500	
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	5	\$350,200	\$1,600	\$0	\$351,800	
NUEVA E. P. S.	EPS037	900,156,264	2	8	\$613,900	\$2,800	\$0	\$616,700	
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	12	\$731,900	\$3,300	\$0	\$735,200	
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	\$80,000	\$400	\$0	\$80,400	
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	2	\$150,100	\$700	\$0	\$150,800	
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$52,600	\$300	\$0	\$52,900	
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	1	\$52,600	\$300	\$0	\$52,900	
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$35,100	\$200	\$0	\$35,300	
SENA	PASENA	899,999,034	1	1	\$35,100	\$200	\$0	\$35,300	
TOTAL				33	\$16,645,900	\$75,000	\$0	\$16,720,900	

DATOS GENERALES DEL APORTANTE							
Identificación	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENIA e ICBF
NIT 901786504	CONDORCIO SAN ANTONIO - SOATA	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CRA 1 F 40 - 149 OF 315 ED MARICA	TUNJA-BOYACA	3118549412	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION					
Periodo	Clave	Tipo	Fecha	Pago	Valor
2026-01	9499473953	E	2026/02/03	2026/02/10	\$16,720,900

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																								
NOVEDADES																								
No Identificación	Nombre	Codigo	Dias	PENSION			SALUD			CCF			RIESGOS			Total Aportes								
				IBC	Aporte	Codego	IBC	Aporte	Codego	IBC	Aporte	Codego	IBC	Aporte	Codego									
SUCURSAL: PRINCIPAL (63 Afiliados)																								
Centro de Trabajo: Centro de trabajo 2 (19 Afiliados)																								
Ciudad: TUNJA Depto: BOYACA (19 Afiliados)																								
1	CC 100766792	JACOSTA LEONEL	23010	30	\$1,750,905	\$280,200	EP504	30	\$1,750,905	\$70,100	CCF10	30	\$1,750,905	\$70,100	14-7	30	\$1,750,905	6.960%	\$121,900	30	\$0	SI	\$542,300	
2	CC 100934894	ARCHILA DAVID	23010	30	\$1,750,905	\$280,200	EP504	30	\$1,750,905	\$70,100	CCF10	30	\$1,750,905	\$70,100	14-7	30	\$1,750,905	6.960%	\$121,900	30	\$0	SI	\$542,300	
3	CC 100468941	BRICERO JOAH	23010	1	\$69,277	\$11,100	EP504	1	\$69,277	\$2,800	CCF10	1	\$69,277	\$2,800	14-7	1	\$69,277	6.960%	\$4,900	1	\$0	SI	\$21,600	
4	PT 6104657	CARDONA JOSE	25-14	30	\$1,750,905	\$280,200	EP504	30	\$1,750,905	\$70,100	CCF10	30	\$1,750,905	\$70,100	14-7	30	\$1,750,905	6.960%	\$121,900	30	\$0	SI	\$542,300	
5	CC 100732921	DELAGADO BRIAN	X	23010	30	\$1,750,905	\$280,200	EP504	30	\$1,750,905	\$70,100	CCF10	30	\$1,750,905	\$70,100	14-7	30	\$1,750,905	6.960%	\$121,900	30	\$0	SI	\$542,300
6	CC 100253190	FOURIECA EDWIN	X	23010	30	\$1,750,905	\$280,200	EP504	30	\$1,750,905	\$70,100	CCF10	30	\$1,750,905	\$70,100	14-7	30	\$1,750,905	6.960%	\$121,900	30	\$0	SI	\$542,300
7	CC 7232662	LEMES VICTOR	X	23010	25	\$1,459,088	\$233,500	EP501	25	\$1,459,088	\$58,400	CCF10	25	\$1,459,088	\$58,400	14-7	25	\$1,459,088	6.960%	\$101,600	25	\$0	SI	\$451,900
8	CC 100272560	MALAYER JUAN	X	23020	12	\$700,362	\$112,100	EP504	12	\$700,362	\$28,100	CCF10	12	\$700,362	\$28,100	14-7	12	\$700,362	6.960%	\$46,800	12	\$0	SI	\$217,100
9	CC 1009548716	MAYORGA YVESDH	X	23020	30	\$1,750,905	\$280,200	EP504	30	\$1,750,905	\$70,100	CCF10	30	\$1,750,905	\$70,100	14-7	30	\$1,750,905	6.960%	\$121,900	30	\$0	SI	\$542,300
10	CC 102233960	PEÑAZA JUAN	X	25-14	1	\$58,354	\$9,400	EP501	1	\$58,354	\$4,400	CCF10	1	\$58,354	\$4,400	14-7	1	\$58,354	6.960%	\$4,100	1	\$0	SI	\$18,200
11	PT 6186375	PERDOMO WILSON	X	25-14	30	\$1,750,905	\$280,200	EP504	30	\$1,750,905	\$70,100	CCF10	30	\$1,750,905	\$70,100	14-7	30	\$1,750,905	6.960%	\$121,900	30	\$0	SI	\$542,300
12	PT 6222825	PIÑA ANTONY	X	25-14	30	\$1,750,905	\$280,200	EP504	30	\$1,750,905	\$70,100	CCF10	30	\$1,750,905	\$70,100	14-7	30	\$1,750,905	6.960%	\$121,900	30	\$0	SI	\$542,300
13	CC 103056997	RIVERA LARRIS	X	23020	30	\$1,750,905	\$280,200	EP504	30	\$1,750,905	\$70,100	CCF10	30	\$1,750,905	\$70,100	14-7	30	\$1,750,905	6.960%	\$121,900	30	\$0	SI	\$542,300
14	CC 4060225	SAUDOVAL CARLOS	X	23010	30	\$1,750,905	\$280,200	EP504	30	\$1,750,905	\$70,100	CCF10	30	\$1,750,905	\$70,100	14-7	30	\$1,750,905	6.960%	\$121,900	30	\$0	SI	\$542,300
15	CC 1049630179	SOSA CRISTIAN	X	23010	30	\$1,750,905	\$280,200	EP504	30	\$1,750,905	\$70,100	CCF10	30	\$1,750,905	\$70,100	14-7	30	\$1,750,905	6.960%	\$121,900	30	\$0	SI	\$542,300
16	CC 1049407561	SOSA DAIRON	X	25-14	30	\$1,750,905	\$280,200	EP504	30	\$1,750,905	\$70,100	CCF10	30	\$1,750,905	\$70,100	14-7	30	\$1,750,905	6.960%	\$121,900	30	\$0	SI	\$542,300
17	CC 74325855	URBEGO JUAN	X	25-14	30	\$1,750,905	\$280,200	EP504	30	\$1,750,905	\$70,100	CCF10	30	\$1,750,905	\$70,100	14-7	30	\$1,750,905	6.960%	\$121,900	30	\$0	SI	\$542,300
18	CC 1049413754	VALDEBRAMA JULIO	X	23010	30	\$1,750,905	\$280,200	EP504	30	\$1,750,905	\$70,100	CCF10	30	\$1,750,905	\$70,100	14-7	30	\$1,750,905	6.960%	\$121,900	30	\$0	SI	\$542,300
19	CC 3157861	VARGAS RICARDO	X	25-14	30	\$1,750,905	\$280,200	EP501	30	\$1,750,905	\$70,100	CCF10	30	\$1,750,905	\$70,100	14-7	30	\$1,750,905	6.960%	\$121,900	30	\$0	SI	\$542,300
Centro de Trabajo: PINTURA (6 Afiliados)																								
Ciudad: TUNJA Depto: BOYACA (6 Afiliados)																								
20	CC 1049440845	CORDADO JONATHAN	X	23020	30	\$1,750,905	\$280,200	EP504	30	\$1,750,905	\$70,100	CCF10	30	\$1,750,905	\$70,100	14-7	30	\$1,750,905	6.960%	\$121,900	30	\$0	SI	\$529,200
21	CC 1066725645	MARZOLA LUIS	X	23020	23	\$1,342,361	\$214,800	EP501	23	\$1,342,361	\$53,700	CCF10	23	\$1,342,361	\$53,700	14-7	23	\$1,342,361	6.960%	\$93,500	23	\$0	SI	\$415,700
22	CC 1002355419	MORSALE MEJIAN	X	23010	30	\$1,750,905	\$280,200	EP504	30	\$1,750,905	\$70,100	CCF10	30	\$1,750,905	\$70,100	14-7	30	\$1,750,905	6.960%	\$121,900	30	\$0	SI	\$529,200
23	CC 1069176270	MONTORIA CARLOS X	X	23020	18	\$1,050,543	\$168,100	EP501	18	\$1,050,543	\$42,100	CCF10	18	\$1,050,543	\$42,100	14-7	18	\$1,050,543	6.960%	\$73,200	18	\$0	SI	\$328,500
24	CC 1002725959	RAMIREZ NEXIN	X	23020	30	\$1,750,905	\$280,200	EP504	30	\$1,750,905	\$70,100	CCF10	30	\$1,750,905	\$70,100	14-7	30	\$1,750,905	6.960%	\$121,900	30	\$0	SI	\$529,200
25	CC 1049654709	TEJUDO CRISTIAN	X	23010	30	\$1,750,905	\$280,200	EP501	30	\$1,750,905	\$70,100	CCF10	30	\$1,750,905	\$70,100	14-7	30	\$1,750,905	6.960%	\$121,900	30	\$0	SI	\$529,200

INFORMES DE OBRA

INTERPHE
ABSTO - SEPT/NOV
OCT/NOV NOV/NOV

PÓLIZAS ACTUALIZADAS



POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

NIT. 860.009.578-6

CIUDAD DE EXPEDICIÓN TUNJA			SUCURSAL TUNJA			COD.SUC 39		NO.PÓLIZA 39-44-101159790		ANEXO 5		
FECHA EXPEDICIÓN	VIGENCIA DESDE		A LAS	VIGENCIA HASTA		A LAS	TIPO MOVIMIENTO					
DÍA 19	MES 03	AÑO 2025	DÍA 06	MES 05	AÑO 2024	HORAS 00:00	DÍA 28	MES 05	AÑO 2029	HORAS 23:59	ANEXO DE PRORROGA	

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL CONSORCIO SAN ANTONIO SOATA	IDENTIFICACIÓN NIT: 901.786.504-1
DIRECCIÓN: CR 1 F NRO. 40 - 149 315	Ciudad: TUNJA, BOYACA TELÉFONO: 3118549412

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO: EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN ANTONIO DE SOATA	IDENTIFICACIÓN NIT: 891.800.611-6
DIRECCIÓN: CR 7 N 6 31	Ciudad: SOATA, BOYACA TELÉFONO 7880193
ADICIONAL:	

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECCIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN EC00108, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASSEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO, EL BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSIÓN DEL ANTICIPO, EL PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES, LA ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA Y LA CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES DEL CONTRATO DE OBRA No. 054 - 2024 CUYO OBJETO ES: CONSTRUCCION DEL PROYECTO PARA LA REPOSICION DE INFRAESTRUCTURA FISICA DE LOS SERVICIOS DE URGENCIAS, LABORATORIO, RADIOLOGIA, ATENCION DE PARTOS, HOSPITALIZACION Y ESTERILIZACION EN LA ESE SAN ANTONIO DE SOATA DEPARTAMENTO DE BOYACA.

AMPAROS

RIESGO: CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG/ACTUAL	SUMA ASEG/ANTERIOR
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	06/05/2024	28/09/2026	\$1,885,047,764.50	\$1,885,047,764.50
BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSIÓN DEL ANTICIPO	06/05/2024	28/09/2026	\$7,540,191,058.00	\$7,540,191,058.00
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	06/05/2024	28/05/2029	\$942,523,882.25	\$942,523,882.25
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	SI AMPARA 5 AÑOS, 0 MESES Y 1 DÍAS *		\$1,536,461,390.08	\$1,536,461,390.08
CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES	SI AMPARA 1 AÑOS, 6 MESES Y 24 DÍAS *		\$348,586,374.42	\$348,586,374.42

ACLARACIONES

* ESTE AMPARO INICIA VIGENCIA UNA VEZ SE HA FINALIZADO LA EJECUCION DEL CONTRATO Y/O CON LA FIRMA DEL ACTA DE ENTREGA A SATISFACCION DEL MISMO SEGUN PRORROGA No. 01 DE FECHA 13 DE MARZO DE 2025 SE AMPLIA LA VIGENCIA DE LAS GARANTIAS.

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
\$ ***9,721,056.00	\$ *****8,000.00	\$ ***1,848,520.00	\$ *****11,577,577.00	\$ ***12,252,810,469.25	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOVORE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
UNISEGUROS ASOSIADOS G&G LTDA	215259	100.00			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

[Firma Autorizada]



[Firma Tomador]

39-44-101159790

FIRMA AUTORIZADA: Josa Luis Ojeda - Vicepresidente de Finanzas

FIRMA TOMADOR

USTED PUEDE CONSULTAR ESTA PÓLIZA EN WWW.SEGUROSDELESTADO.COM

OFICINA PRINCIPAL: AUTOPISTA NORTE # 103 - 60, PISO 5 TELEFONO: 601-2188977, 601-6019330

DLF215259A

1



**SEGUROS
DEL
ESTADO S.A.**

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN TUNJA			SUCURSAL TUNJA			COD.SUC 39		NO.POLIZA 39-44-101159790		ANEXO 5	
FECHA EXPEDICIÓN DÍA MES AÑO 19 03 2025			VIGENCIA DESDE DÍA MES AÑO 06 05 2024			A LAS HORAS 00:00	VIGENCIA HASTA DÍA MES AÑO 28 05 2029			A LAS HORAS 23:59	TIPO MOVIMIENTO ANEXO DE PRORROGA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL CONSORCIO SAN ANTONIO SOATA							IDENTIFICACIÓN NIT: 901.786.504-1				
DIRECCIÓN: CR 1 F NRO. 40 - 149 315						CIUDAD: TUNJA, BOYACA			TELÉFONO: 3118549412		

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO: EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN ANTONIO DE SOATA							IDENTIFICACIÓN NIT: 891.800.611-6				
DIRECCIÓN: CR 7 N 631						CIUDAD: SOATA, BOYACA			TELÉFONO: 7880193		

ADICIONAL:

TEXTO ACLARATORIO

PARTICIPANTES CONSORCIO - UNION TEMPORAL :
NOMBRE
RAMIREZ PARDO ARLEDY
CALING S.A.S

IDENTIFICACION	PARTICIPACION
74333544	1.00
900173496-6	99.00

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 10 NO 21-33 LOCAL 108 - TELEFONO: (608) 7409488 - TUNJA

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

VIGILADO

39-44-101159790

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

DLF215259A

2



**SEGUROS
DEL
ESTADO S.A.**

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

RCE CONTRATOS

CIUDAD DE EXPEDICIÓN TUNJA			SUCURSAL TUNJA			COD.SUC 39	NO.PÓLIZA 39-40-101041896	ANEXO 4			
FECHA EXPEDICIÓN DÍA MES AÑO		VIGENCIA DESDE DÍA MES AÑO		A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA MES AÑO		A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO			
19	03	2025	06	05	2024	00:00	28	05	2026	23:59	ANEXO DE PRORROGA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL CONSORCIO SAN ANTONIO SOATA	IDENTIFICACIÓN NIT: 901.786.504-1
DIRECCIÓN: CR 1 F NRO. 40 - 149 315	CIUDAD: TUNJA, BOYACA TELÉFONO: 3118549412

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO: EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN ANTONIO DE SOATA	IDENTIFICACIÓN NIT: 891.800.611-6
DIRECCIÓN: CR 7 N 6 31	CIUDAD: SOATA, BOYACA TELÉFONO 7880193
BENEFICIARIO: 891800611 - EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN ANTONIO DE SOATA	

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECCIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN 15-05-2020 - 1329-P-06-00000-E-RCE-002A-D00I / 31-03-22 -1329-P-06-00000-E-RCE-001P-D00I, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:
GARANTIZAR LA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL DEL CONTRATO DE OBRA No. 054 - 2024 CUYO OBJETO ES: CONSTRUCCION DEL PROYECTO PARA LA REPOSICION DE INFRAESTRUCTURA FISICA DE LOS SERVICIOS DE URGENCIAS, LABORATORIO, RADIOLOGIA, ATENCION DE PARTOS, HOSPITALIZACION Y ESTERILIZACION EN LA ESE SAN ANTONIO DE SOATA DEPARTAMENTO DE BOYACA.

AMPAROS

RIESGO: CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES					
AMPAROS	DEDUCIBLE	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG ACTUAL	SUMA ASEG ANTERIOR
PREDIOS LABORES Y OPERACIONES	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV	06/05/2024	28/05/2026	\$942,523,882.25	\$942,523,882.25
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV	06/05/2024	28/05/2026	\$942,523,882.25	\$942,523,882.25
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV	06/05/2024	28/05/2026	\$942,523,882.25	\$942,523,882.25

ACLARACIONES

SEGUN PRORROGA No. 01 DE FECHA 13 DE MARZO DE 2025 SE AMPLIA LA VIGENCIA DE LAS GARANTIAS.

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
\$ ****945,106.00	\$ *****3,000.00	\$ *****180,140.00	\$ *****1,128,246.00	\$ *****942,523,882.25	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
UNISEGUROS ASOCIADOS G&G LTDA	215259	100.00			

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO.
QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.
NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN
PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 10 NO 21-33 LOCAL 108 - TELEFONO: (608) 7409488 - TUNJA

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA



39-40-101041896

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Finanzas

FIRMA TOMADOR



**SEGUROS
DEL
ESTADO S.A.**

NIT. 860.009.578-6

**POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL DERIVADA DE
CUMPLIMIENTO**

RCE CONTRATOS

CIUDAD DE EXPEDICION TUNJA			SUCURSAL TUNJA			COD.SUC 39		NO.PÓLIZA 39-40-101041896		ANEXO 4	
FECHA EXPEDICION DÍA MES AÑO 19 03 2025			VIGENCIA DESDE DÍA MES AÑO 06 05 2024			A LAS HORAS 00:00		VIGENCIA HASTA DÍA MES AÑO 28 05 2026		A LAS HORAS 23:59	
TIPO MOVIMIENTO ANEXO DE PRORROGA											

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL CONSORCIO SAN ANTONIO SOATA							IDENTIFICACIÓN NIT: 901.786.504-1				
DIRECCION: CR 1 F NRO. 40 - 149 315							CIUDAD: TUNJA, BOYACA			TELÉFONO: 3118549412	

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO: EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN ANTONIO DE SOATA							IDENTIFICACIÓN NIT: 891.800.611-6				
DIRECCION: CR 7 N 6 31							CIUDAD: SOATA, BOYACA			TELÉFONO: 7880193	
BENEFICIARIO: 891800611 - EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN ANTONIO DE SOATA											

AMPAROS	DEDUCIBLE	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG ACTUAL	SUMA ASEG ANTERIOR
RESPONSABILIDAD CIVIL PATRONAL	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV	06/05/2024	28/05/2026	\$942,523,882.25	\$942,523,882.25
RESPONSABILIDAD CIVIL CRUZADA	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV	06/05/2024	28/05/2026	\$942,523,882.25	\$942,523,882.25
DAÑO EMERGENTE Y LUCRO CESANTE	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV	06/05/2024	28/05/2026	\$942,523,882.25	\$942,523,882.25
PERJUICIOS EXTRAPATRIMONIALES	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV	06/05/2024	28/05/2026	\$942,523,882.25	\$942,523,882.25

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO. QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACION

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCION DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 10 NO 21-33 LOCAL 108 - TELEFONO: (608) 7409488 - TUNJA

39-40-101041896

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

DLF215259A

2

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA



POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO
RCE CONTRATOS

CIUDAD DE EXPEDICIÓN TUNJA			SUCURSAL TUNJA			COD.SUC 39		NO.PÓLIZA 39-40-101041896		ANEXO 4	
FECHA EXPEDICIÓN DÍA MES AÑO 19 03 2025			VIGENCIA DESDE DÍA MES AÑO 06 05 2024			A LAS HORAS 00:00		VIGENCIA HASTA DÍA MES AÑO 28 05 2026		A LAS HORAS 23:59	
TIPO MOVIMIENTO ANEXO DE PRORROGA											

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL CONSORCIO SAN ANTONIO SOATA								IDENTIFICACIÓN NIT: 901.786.504-1			
DIRECCIÓN: CR 1 F NRO. 40 - 149 315						CIUDAD: TUNJA, BOYACA			TELÉFONO: 3118549412		

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO: EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN ANTONIO DE SOATA								IDENTIFICACIÓN NIT: 891.800.611-6			
DIRECCIÓN: CR 7 N 6 31						CIUDAD: SOATA, BOYACA			TELÉFONO 7880193		

BENEFICIARIO:



PAGINA WEB



CORRESPONSALES BANCARIOS



Pagos con convenio *No aplica para transferencias



Banco de Bogotá Seguros del Estado S.A Cuenta Corriente 008465445



Grupo Bancolombia Seguros del Estado S.A Cuenta Convenio 47189

VALOR PRIMA NETA \$ ****945,106.00	GASTOS EXPEDICIÓN \$ *****3,000.00	IVA \$ *****180,140.00	TOTAL A PAGAR \$ *****1,128,246.00	VALOR ASEGURADO TOTAL \$ *****942,523,882.25	PLAN DE PAGO CONTADO
INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
UNISEGUROS ASOCIADOS G&G LTDA	215259	100.00			

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO. QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACION PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 10 NO 21-33 LOCAL 108 - TELEFONO: (608) 7409488 - TUNJA

FORMA DE PAGO

BANCO	CHEQUE No.	VALOR
EFFECTIVO		
CHEQUE		
TOTAL \$		



REFERENCIA PAGO:
1100860758895-7

(415) 7709998021167 (8020) 11008607588957 (3900) 000001128246 (96) 20250506

COPIA PARA PAGO EN BANCOS NO NEGOCIABLE

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA



**SEGUROS
DEL
ESTADO S.A.**

NIT. 860.009.578-6

**POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL DERIVADA DE
CUMPLIMIENTO
RCE CONTRATOS**

CIUDAD DE EXPEDICIÓN TUNJA			SUCURSAL TUNJA			COD.SUC 39		NO.PÓLIZA 39-40-101041896		ANEXO 4	
FECHA EXPEDICIÓN DÍA MES AÑO 19 03 2025			VIGENCIA DESDE DÍA MES AÑO 06 05 2024			A LAS HORAS 00:00		VIGENCIA HASTA DÍA MES AÑO 28 05 2026		A LAS HORAS 23:59	
TIPO MOVIMIENTO ANEXO DE PRORROGA											

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL CONSORCIO SAN ANTONIO SOATA							IDENTIFICACIÓN NIT: 901.786.504-1				
DIRECCIÓN: CR 1 F NRO. 40 - 149 315							CIUDAD: TUNJA, BOYACA			TELÉFONO: 3118549412	

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO: EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN ANTONIO DE SOATA							IDENTIFICACIÓN NIT: 891.800.611-6				
DIRECCIÓN: CR 7 N° 631							CIUDAD: SOATA, BOYACA			TELÉFONO: 7880193	

BENEFICIARIO: 891800611 - EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN ANTONIO DE SOATA

TEXTO ACLARATORIO

PARTICIPANTES CONSORCIO - UNION TEMPORAL :

NOMBRE	IDENTIFICACION	PARTICIPACION
RAMIREZ PARDO ARLEDY	74333544	1.00
CALING S.A.S	900173496-6	99.00

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO. QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 10 NO 21-33 LOCAL 108 - TELEFONO: (608) 7409488 - TUNJA

39-40-101041896

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

DLF215259A

3

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

VIGILADO



E.S.E HOSPITAL SAN ANTONIO DE SOATA

CERTIFICACIÓN DE SUPERVISIÓN DE CONTRATO

**EL SUSCRITO SUPERVISOR (A) DEL CONTRATO DE OBRA N 054-2024
CERTIFICA QUE**

Obrando en mi calidad de supervisor del contrato señalado, certifico que el contratista cumplió a cabalidad con el objeto y obligaciones contractuales en los plazos establecidos.

DATOS GENERALES					
CONTRATO No	054-2024				
CONTRATISTA	CONSORCIO SAN ANTONIO – SOATÁ				
C.C	901786504-1				
OBJETO	CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO PARA LA REPOSICIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LOS SERVICIOS DE URGENCIAS, LABORATORIO, RADIOLOGÍA, ATENCIÓN DE PARTOS, HOSPITALIZACION Y ESTERILIZACION EN LA ESE SAN ANTONIO DE SOATÁ. DEPARTAMENTO DE BOYACA				
PERIODO CERTIFICADO					
EJECUCIÓN EN VALOR					
VR. INICIAL	ADICIONES EN VALOR	TOTAL CONTRATO	VALOR EJECUTADO		
\$ 18.850.477.645	\$ 0	\$ 18.850.477.645	\$ 7.458.585.972		
BALDO CONTRATO			\$ 11.391.891.673		
EJECUCIÓN EN TIEMPO					
FECHA DE INICIO	ADICIONES EN TIEMPO	FECHA DE TERMINACION	PLAZO CONTRATO EN NUMERO	PLAZO EJECUTADO EN NUMERO	PLAZO RESTANTE
06 DE MAYO DE 2024	SEIS MESES	19 DE JUNIO DE 2026			
OBSERVACIONES					
El supervisor certifica que las actividades asignadas al contratista, fueron ejecutadas a satisfacción y de conformidad con lo estipulado en el contrato, por esta razón se procede a autorizar el pago, el cual corresponde por valor de \$4.656.086.443.00 m/cte., dando cumplimiento a la forma de pago pactada. Para constancia se firma por quienes en ella intervinieron. El contratista certifica que se encuentran a paz y salvo por todo concepto de pagos de salud, ARL y Pension. El pago de la seguridad social corresponde al mes de AGOSTO 2025 a NOVIEMBRE 2025 y ENERO 2026 por valor de 16,720,900 pesos MCTE, a través de la plataforma APORTE EN LINEA - Que entre el Supervisor y el Contratista, suscribieron informe de avance y cumplimiento de actividades; el cual se encuentra archivado en la carpeta del respectivo contrato. - Que en la carpeta del contrato se anexa, informe de avance y seguimiento financiero.					
Fecha de Certificación					24 de febrero de 2026

Firma Supervisor

Nombre: **URIEL BARRERA CORREA**
Cargo: **SUBGERENTE ADMINISTRATIVO**



**E.S.E HOSPITAL SAN ANTONIO DE SOATA
INFORME DE SEGUIMIENTO FINANCIERO**

CONTRATISTA	CONSORCIO SAN ANTONIO – SOATA		SUPERVISOR	URIEL BARRERA CORREA
CEDULA	901786504-1		ESTUDIOS PREVIOS	OFICINA JURIDICA
CONTRATO	054-2024		SOLICITUD COTIZACION	OFICINA JURIDICA
PLAZO DE EJECUCION	INICIO 06 DE MAYO 2024, SUSPENSION 1 20 DICIEMBRE 2024 REINICIO 8 DE ENERO 2025, PRORROGA 6 MESES SUSPENSION 2 19 DE DICIEMBRE 2025 REINICIO 13 DE ENERO 2026, TERMINACION 19 JUNIO 2026		PROPUESTA	OFICINA JURIDICA
VALOR	18.850.477.645		DISPONIBILIDAD	OFICINA JURIDICA
VALOR ADICION 1	-		CONTRATO	OFICINA JURIDICA
VALOR ADICION 2	-		REGISTRO	OFICINA JURIDICA
VALOR ADICION 3	-		ACTA INICIO	OFICINA JURIDICA
VALOR ADICION 4			APROBACION GARANTIAS	
MES FACTURADO/ NUMERO DE FACTURA	FECHA FACTURA	VALOR FACTURA	SALDO POR EJECUTAR	% EJECUCION CONTRATO
			18.850.477.645	
AGOSTO/ FEVS-1	14/08/2025	2.802.499.529	16.047.978.116	15%
FEBRERO/ FEVS-2	4/02/2026	4.656.086.443	11.391.891.673	40%
VALOR EJECUTADO		7.458.585.972		

APROBÓ



 URIEL BARRERA CORREA
 SUPERVISOR

ELABORO: JUAN CARLOS GUTIERREZ HERNANDEZ

Juan Carlos Gutierrez Hernandez