

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN CONCRETO RIGIDO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA AVENIDA SIMON BOLIVAR, ZONA NORTE, EN LA CIUDAD DE VALLEDUPAR, DEPARTAMENTO DEL CESAR



CONTRATO DE OBRA N°	2025-04-0003
CONTRATISTA	CONSORCIO CONCRETO EN CESAR
NT:	961597-2024
VALOR CONTRACTUAL:	\$ 92.936.735.930,00
PLAZO:	DIECISÉIS (16) MESES
FECHA DE NIDO:	22 DE ABRIL DE 2025
FECHA DE TERMINACIÓN:	21 DE OCTUBRE DE 2026
INTERVENIENTE	CONSORCIO INTERLIBERTADOR
CONTRATO DE INTERVENIENTE N°	2025-05-0005
PERIODO FACTURADO:	DESDE EL 01 DE FEBRERO DE 2025 HASTA EL 20 DE MARZO DE 2025

PROCESO LICITATORIO N° LOP-SIN-0004-2024

OBJETO:

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN CONCRETO RIGIDO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA AVENIDA SIMON BOLIVAR, ZONA NORTE, EN LA CIUDAD DE VALLEDUPAR, DEPARTAMENTO DEL CESAR

VALOR CONTRATO INICIAL: \$ 92.936.735.930,00

VALOR ADICIONAL: \$ -

			CONTROL DE PÓLIZAS			
			VALOR ASEGURADO	PÓLIZA N°:	VIG. DESDE	VIG. HASTA
1.0000	AMPAPO		27.881.020.779,00	75-44-101144219	22/04/2025	22/02/2027
2.0000	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO		97.174.694.372,00	75-44-101144219	22/04/2025	22/02/2027
3.0000	BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSIÓN DEL ANTICIPO		4.845.836.799,50	75-44-101144219	22/04/2025	23/10/2029
4.0000	PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES		27.881.020.779,00	75-44-101144219	5 AÑOS A PARTIR DE LA FIRMA DEL ACTA DE ENTREGA A SATISFACCIÓN	
5.0000	ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA		4.845.836.799,50	75-40-101054534	22/04/2025	23/10/2029
6.0000	RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL					



ACTA N°	7
FECHA DEL ACTA:	25 DE MARZO DE 2025
PERIODO FACTURADO:	
DESDE:	01 DE FEBRERO DE 2025
HASTA:	25 DE MARZO DE 2025

En la Ciudad de Valledupar, Cesar, a los VEINTICINCO (25) DÍAS DEL MES DE MARZO DEL AÑO DOS MIL VEINTICINCO, en concordancia con las ofinas de la SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DEL DEPARTAMENTO DEL CESAR, los señores: DIANA MARGARITA MANRIQUE TERÁN, Representante legal del CONSORCIO CONCRETO EN CESAR contratista de Obras, HEIDIS ROCÍO RIANO SEPULVEDA, Representante legal del CONSORCIO INTERLIBERTADOR, Contratista de Interventoría, FERNANDO CARLOS PATERNINA GARCÍA, Director de obra, JOSÉ DAVID FRAGOSO ALVAREZ residente de obra, MARÍA JOSÉ NOJICA DÍAZ, Director de interventoría y CARLOS ALBERTO ACOSTA residente de interventoría, acordaron suscribir la presente ACTA PARCIAL 07 del CONTRATO DE OBRA N° 2025-04-0003, cuyas cantidades, actividades y costos se relacionan así:

No.	ITEM DE PAGO	ESPECIFICACIONES		DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CONDICIONES ACTUALIZADAS A MODIFICATORIA N°.			ACUMULADO ANTERIOR			ACTA 7			ACUMULADO ACTUAL			POR EJECUTAR		
		GENERAL	PARTICULAR						CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR	PORCENTAJE	CANTIDAD	VALOR	PORCENTAJE	CANTIDAD	VALOR	PORCENTAJE	CANTIDAD	VALOR	PORCENTAJE
4.4.3.48	4.4.3.48		4.4.3.48	TEE HO EL 14'X10' SUMINISTRO	UN	1.0000	\$ 4.814.050,00	\$ 4.814.050,00	1,00	\$ 4.814.050,00	\$ 4.814.050,00	1,00	\$ 4.814.050,00	100,00%	\$ -	0,00%	1,00	\$ 4.814.050,00	100,00%	-	\$ -	0,00%	
4.4.3.49	4.4.3.49		4.4.3.49	TEE HO EL 18'X3' SUMINISTRO	UN	1.0000	\$ 6.077.816,67	\$ 6.077.816,67	1,00	\$ 6.077.816,67	\$ 6.077.816,67	1,00	\$ 6.077.816,67	100,00%	\$ -	0,00%	1,00	\$ 6.077.816,67	100,00%	-	\$ -	0,00%	
4.4.3.50	4.4.3.50		4.4.3.50	TEE HO EL 18'X4' SUMINISTRO	UN	1.0000	\$ 6.130.216,67	\$ 6.130.216,67	1,00	\$ 6.130.216,67	\$ 6.130.216,67	1,00	\$ 6.130.216,67	100,00%	\$ -	0,00%	1,00	\$ 6.130.216,67	100,00%	-	\$ -	0,00%	
4.4.3.51	4.4.3.51		4.4.3.51	TEE HO EL 18'X8' SUMINISTRO	UN	4.0000	\$ 6.235.008,33	\$ 24.940.033,32	4,00	\$ 6.235.008,33	\$ 24.940.033,32	4,00	\$ 24.940.033,32	100,00%	\$ -	0,00%	4,00	\$ 24.940.033,32	100,00%	-	\$ -	0,00%	
4.4.3.52	4.4.3.52		4.4.3.52	TEE HO EL 18'X8' SUMINISTRO	UN	3.0000	\$ 6.287.400,00	\$ 18.862.200,00	3,00	\$ 6.287.400,00	\$ 18.862.200,00	3,00	\$ 18.862.200,00	100,00%	\$ -	0,00%	3,00	\$ 18.862.200,00	100,00%	-	\$ -	0,00%	
4.4.3.53	4.4.3.53		4.4.3.53	TEE HO EL 18'X10' SUMINISTRO	UN	2.0000	\$ 6.455.066,67	\$ 12.910.133,34	2,00	\$ 6.455.066,67	\$ 12.910.133,34	2,00	\$ 12.910.133,34	100,00%	\$ -	0,00%	2,00	\$ 12.910.133,34	100,00%	-	\$ -	0,00%	
4.4.3.54	4.4.3.54		4.4.3.54	TEE HO EL 10'X3' BBB SUMINISTRO	UN	2.0000	\$ 3.334.483,33	\$ 6.668.966,66	2,00	\$ 3.334.483,33	\$ 6.668.966,66	2,00	\$ 6.668.966,66	100,00%	\$ -	0,00%	2,00	\$ 6.668.966,66	100,00%	-	\$ -	0,00%	
4.4.3.55	4.4.3.55		4.4.3.55	TEE HO EL 18'X4' BBB SUMINISTRO	UN	7.0000	\$ 6.278.408,33	\$ 37.948.858,31	7,00	\$ 6.278.408,33	\$ 37.948.858,31	7,00	\$ 37.948.858,31	100,00%	\$ -	0,00%	7,00	\$ 37.948.858,31	100,00%	-	\$ -	0,00%	
4.4.3.56	4.4.3.56		4.4.3.56	CRUZ HD 3'X3'X3' SUMINISTRO	UN	11.0000	\$ 314.241,67	\$ 3.456.658,37	11,00	\$ 314.241,67	\$ 3.456.658,37	11,00	\$ 3.456.658,37	100,00%	\$ -	0,00%	11,00	\$ 3.456.658,37	100,00%	-	\$ -	0,00%	
4.4.3.57	4.4.3.57		4.4.3.57	REDUCCION HD 10'X8' SUMINISTRO	UN	1.0000	\$ 1.181.377,51	\$ 1.181.377,51	1,00	\$ 1.181.377,51	\$ 1.181.377,51	1,00	\$ 1.181.377,51	100,00%	\$ -	0,00%	1,00	\$ 1.181.377,51	100,00%	-	\$ -	0,00%	
4.4.3.58	4.4.3.58		4.4.3.58	REDUCCION HD 18'X16' SUMINISTRO	UN	2.0000	\$ 7.230.508,33	\$ 14.461.016,66	2,00	\$ 7.230.508,33	\$ 14.461.016,66	2,00	\$ 14.461.016,66	100,00%	\$ -	0,00%	2,00	\$ 14.461.016,66	100,00%	-	\$ -	0,00%	
4.4.3.59	4.4.3.59		4.4.3.59	VALVULA HD VIA 3' SUMINISTRO	UN	32.0000	\$ 816.783,33	\$ 26.137.066,66	32,00	\$ 816.783,33	\$ 26.137.066,66	32,00	\$ 26.137.066,66	100,00%	\$ -	0,00%	32,00	\$ 26.137.066,66	100,00%	-	\$ -	0,00%	
4.4.3.60	4.4.3.60		4.4.3.60	VALVULA HD VIA 4' SUMINISTRO	UN	2.0000	\$ 1.082.400,00	\$ 2.164.800,00	2,00	\$ 1.082.400,00	\$ 2.164.800,00	2,00	\$ 2.164.800,00	100,00%	\$ -	0,00%	2,00	\$ 2.164.800,00	100,00%	-	\$ -	0,00%	
4.4.3.61	4.4.3.61		4.4.3.61	VALVULA HD VIA 6' SUMINISTRO	UN	10.0000	\$ 2.087.250,00	\$ 20.872.500,00	10,00	\$ 2.087.250,00	\$ 20.872.500,00	10,00	\$ 20.872.500,00	100,00%	\$ -	0,00%	10,00	\$ 20.872.500,00	100,00%	-	\$ -	0,00%	
4.4.3.62	4.4.3.62		4.4.3.62	VALVULA HD VIA 8' SUMINISTRO	UN	4.0000	\$ 3.056.400,00	\$ 12.225.600,00	4,00	\$ 3.056.400,00	\$ 12.225.600,00	4,00	\$ 12.225.600,00	100,00%	\$ -	0,00%	4,00	\$ 12.225.600,00	100,00%	-	\$ -	0,00%	
4.4.3.63	4.4.3.63		4.4.3.63	VALVULA HD VIA 10' SUMINISTRO	UN	5.0000	\$ 3.991.841,67	\$ 19.959.208,35	5,00	\$ 3.991.841,67	\$ 19.959.208,35	5,00	\$ 19.959.208,35	100,00%	\$ -	0,00%	5,00	\$ 19.959.208,35	100,00%	-	\$ -	0,00%	
4.4.3.64	4.4.3.64		4.4.3.64	VALVULA HD VIA 3' BB SUMINISTRO	UN	2.0000	\$ 1.104.841,67	\$ 2.209.683,34	2,00	\$ 1.104.841,67	\$ 2.209.683,34	2,00	\$ 2.209.683,34	100,00%	\$ -	0,00%	2,00	\$ 2.209.683,34	100,00%	-	\$ -	0,00%	
4.4.3.65	4.4.3.65		4.4.3.65	VALVULA HD VIA 4' BB SUMINISTRO	UN	7.0000	\$ 1.444.025,00	\$ 10.108.175,00	7,00	\$ 1.444.025,00	\$ 10.108.175,00	7,00	\$ 10.108.175,00	100,00%	\$ -	0,00%	7,00	\$ 10.108.175,00	100,00%	-	\$ -	0,00%	
4.4.3.66	4.4.3.66		4.4.3.66	VALVULA HD WARIPOSA 18' SUMINISTRO	UN	1.0000	\$ 12.552.791,67	\$ 12.552.791,67	1,00	\$ 12.552.791,67	\$ 12.552.791,67	1,00	\$ 12.552.791,67	100,00%	\$ -	0,00%	1,00	\$ 12.552.791,67	100,00%	-	\$ -	0,00%	
4.4.3.67	4.4.3.67		4.4.3.67	VALVULA HD WARIPOSA 18' SUMINISTRO	UN	2.0000	\$ 15.831.925,00	\$ 31.663.850,00	2,00	\$ 15.831.925,00	\$ 31.663.850,00	2,00	\$ 31.663.850,00	100,00%	\$ -	0,00%	2,00	\$ 31.663.850,00	100,00%	-	\$ -	0,00%	
4.4.3.68	4.4.3.68		4.4.3.68	VENTOSA HD TA 4' SUMINISTRO	UN	2.0000	\$ 2.028.341,67	\$ 4.056.683,34	2,00	\$ 2.028.341,67	\$ 4.056.683,34	2,00	\$ 4.056.683,34	100,00%	\$ -	0,00%	2,00	\$ 4.056.683,34	100,00%	-	\$ -	0,00%	
4.4.3.69	4.4.3.69		4.4.3.69	VENTOSA HD TA 9' SUMINISTRO	UN	7.0000	\$ 2.526.425,00	\$ 17.684.975,00	7,00	\$ 2.526.425,00	\$ 17.684.975,00	7,00	\$ 17.684.975,00	100,00%	\$ -	0,00%	7,00	\$ 17.684.975,00	100,00%	-	\$ -	0,00%	
4.4.3.70	4.4.3.70		4.4.3.70	PASAPIRO HD 10' 0.90 mBL SUMINISTRO	UN	4.0000	\$ 1.868.216,67	\$ 7.544.666,68	4,00	\$ 1.868.216,67	\$ 7.544.666,68	4,00	\$ 7.544.666,68	100,00%	\$ -	0,00%	4,00	\$ 7.544.666,68	100,00%	-	\$ -	0,00%	
4.4.3.71	4.4.3.71		4.4.3.71	PASAPIRO HD 18' 1.0 mBL SUMINISTRO	UN	1.0000	\$ 2.724.540,67	\$ 2.724.540,67	1,00	\$ 2.724.540,67	\$ 2.724.540,67	1,00	\$ 2.724.540,67	100,00%	\$ -	0,00%	1,00	\$ 2.724.540,67	100,00%	-	\$ -	0,00%	
4.4.3.72	4.4.3.72		4.4.3.72	PASAPIRO HD 18' 1.0 mBL SUMINISTRO	UN	14.0000	\$ 4.088.808,33	\$ 57.215.316,62	14,00	\$ 4.088.808,33	\$ 57.215.316,62	14,00	\$ 57.215.316,62	100,00%	\$ -	0,00%	14,00	\$ 57.215.316,62	100,00%	-	\$ -	0,00%	
4.4.3.73	4.4.3.73		4.4.3.73	TAPON HD 3' SUMINISTRO	UN	2.0000	\$ 127.191,67	\$ 254.383,34	2,00	\$ 127.191,67	\$ 254.383,34	2,00	\$ 254.383,34	100,00%	\$ -	0,00%	2,00	\$ 254.383,34	100,00%	-	\$ -	0,00%	
Subtotal								\$ 3.991.124.285,61			\$ 3.991.124.285,61		\$ 3.991.124.285,61	100,00%	\$ -	0,00%		\$ 3.991.124.285,61	100,00%		\$ -	0,00%	
SUBTOTAL DE SUMINISTRO								\$ 12.226.086.465,98			\$ 12.226.086.465,98		\$ 12.226.086.465,98	100,00%	\$ -	0,00%		\$ 12.226.086.465,98	100,00%		\$ -	0,00%	
TOTAL COSTO DIRECTO OBRAS CIVILES								\$ 58.850.143.954,45			\$ 58.850.143.954,45		\$ 47.822.835.373,34	69,38%		\$ 2.168.426.187,43	3,71%		\$ 49.989.261.535,82	73,01%		\$ 15.812.892.223,77	26,91%
ADQUISICION								\$ 14.126.434.433,08			\$ 14.126.434.433,08		\$ 3.797.727.693,60	69,38%		\$ 94.022.217,79	3,71%		\$ 10.311.749.957,39	73,01%		\$ 7.804.684.459,71	24,91%
MATERIAL								\$ 58.850.143.954,45			\$ 58.850.143.954,45		\$ 49.231.659,73	69,38%		\$ 21.854.261,97	3,71%		\$ 45.072.815,34	73,01%		\$ 159.319.252,24	26,91%
SERVICIOS								\$ 2.543.007.177,72			\$ 2.543.007.177,72		\$ 2.041.183.248,67	69,38%		\$ 108.171.307,47	3,71%		\$ 2.150.354.516,54	73,01%		\$ 792.642.601,19	26,91%
TOTAL COSTO NETO VÍAS Y ESPACIO PÚBLICO + OBRA CIVIL REDES HÚMEDAS								\$ 78.265.432.170,80			\$ 78.265.432.170,80		\$ 53.911.024.935,54	69,38%		\$ 2.938.454.064,69	3,71%		\$ 56.849.478.999,93	73,01%		\$ 20.808.707.630,60	26,91%
PLAN DE MANEJO AMBIENTAL								\$ 554.555.550,00			\$ 554.555.550,00		\$ 635.408.348,39	66,93%		\$ 35.409.316,21	3,71%		\$ 670.817.734,61	70,63%		\$ 279.737.815,38	29,31%
PLAN DE MANEJO DE TRAFICO Y DESVIOS								\$ 792.650.000,00			\$ 792.650.000,00		\$ 580.592.626,17	66,93%		\$ 29.404.958,85	3,71%		\$ 560.397.784,71	70,63%		\$ 232.302.215,29	29,31%
TOTAL COSTO NETO VÍAS Y ESPACIO PÚBLICO + PLANES DE MANEJO + OBRA CIVIL REDES HÚMEDAS								\$ 78.265.432.170,80			\$ 78.265.432.170,80		\$ 54.241.416.159,69	69,38%		\$ 2.903.268.349,45	3,71%		\$ 57.144.684.509,35	73,01%		\$ 21.120.747.661,59	26,91%
SUBTOTAL COSTOS DE SUMINISTRO REDES HÚMEDAS								\$ 12.226.086.465,98			\$ 12.226.086.465,98		\$ 12.226.086.465,98	100,00%		\$ -	0,00%		\$ 12.226.086.465,98	100,00%		\$ -	0,00%
ADMINISTRACION DE SUMINISTRO								\$ 2.445.317.293,20			\$ 2.445.317.293,20		\$ 2.445.317.293,20	100,00%		\$ -	0,00%		\$ 2.445.317.293,20	100,00%		\$ -	0,00%
TOTAL COSTOS SUMINISTRO REDES HÚMEDAS								\$ 14.671.303.759,17			\$ 14.671.303.759,17		\$ 14.671.303.759,17	100,00%		\$ -	0,00%		\$ 14.671.303.759,17	100,00%		\$ -	0,00%
TOTAL OBRA + SUMINISTRO								\$ 52.936.735.930,60			\$ 52.936.735.930,60		\$ 48.912.719.913,06	74,15%		\$ 2.903.268.349,45	3,12%		\$ 71.815.986.506,52	77,41%		\$ 21.120.747.662,00	22,73%