



<div><div></div><div>Mininterior</div></div>				PROCESO CONTRATACION						<div></div>		CÓDIGO F18-P01-CT-320	
						FORMATO ACTA PARCIAL / Y FINAL DE OBRA						VERSIÓN 4	
												FECHA DE ACTUALIZACIÓN Febrero 23 de 2015	
CORPORACION NASA KIWE				OBJETO: Realizar la construcción de un multifamiliar de 16 apartamentos con conexión a la red existente de alcantarillado, en el municipio de Paez, Dpto del Cauca en el marco del Proyecto de Consolidación de las acciones para la GRS, por flujo de lodo.									
				CONTRATANTE: CORPORACIÓN NASA KIWE				FECHA INICIACIÓN:		28/08/2020			
				CONTRATISTA: Ing. FABIAN ANDRES HIDALGO ORDOÑEZ				PLAZO INICIAL:		HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2020			
				INTERVENTOR: Ing. DORA ISABEL AGUILAR				PLAZO ADICIONAL:					
AREA DE VIVIENDA				VALOR INICIAL:		\$1.295.249.731		1		FECHA SUSPENSIÓN 1:			
CONTRATO No. 091 del 05 de Agosto de 2020				ADICIONAL:		\$256.146.700				FECHA REINICIACIÓN :			
Compromiso SIIF No. 34520 : \$ 1.295.249.731				VALOR TOTAL:		\$1.551.396.431				FECHA SUSPENSIÓN 2:			
Compromiso SIIF No. 58920 : \$ 256.146700										FECHA REINICIACIÓN :			
Fecha perfeccionamiento: 05/08/2020				ACTA DE OBRA EJECUTADA PARCIAL No 1						FECHA DE TERMINACIÓN:			
CONDICIONES GENERALES						MAYORES/MENORES EJECUTADAS		OBRA EJECUTADA					
						(+) (-)		(+) (-)		PRESENTE ACTA		ACUMULADA	
	ACTIVIDAD	UND	CANT.	V. UNIT.	V. TOTAL	CANT.	V. TOTAL	CANT.	V. TOTAL	CANT.	V. TOTAL		
1,0	PRELIMINARES												
1,1	EXCAVACION A MAQUINA	M3	238,00	3571,00	\$ 849.898	- 4,70	-\$ 16.784	233,30	833.114,00	233,30	833.114,00		
1,2	LOCALIZACION Y REPLANTEO	M2	125,50	2933,00	\$ 368.092	155,06	\$ 454.791	280,56	822.882,00	280,56	822.882,00		
1,3	CONFIGURACION-NIVELACION TERRENO	M2	125,50	\$ 708	\$ 88.854	155,06	\$ 109.782	280,56	198.636,00	280,56	198.636,00		
1,5	RELLENO MATERIAL DE PRESTAMO COMPACTADO MECANICA	M3	182,00	\$ 50.373	\$ 9.167.886		\$ -	182,00	9.167.886,00	182,00	9.167.886,00		
1,6	CERRAMIENTO TELA FIB.TEJIDA H=2.10M-SINB, ESTRUCTURA EN GUADUA	ML	76,00	\$ 8.897	\$ 676.172		\$ -	16,00	142.352,00	16,00	142.352,00		
	MURO DE CONTENCION						\$ -						
2,1	EXCAVACIÓN MANUAL (NO INC. RETIRO DE MATERIALES)	M3	102,00	\$ 15.391	\$ 1.569.882	- 94,26	-\$ 1.450.756	7,74	119.126,00	7,74	119.126,00		
2,2	RELLENO MATERIAL DE PRESTAMO COMPACTADO MECANICA	M3	71,00	\$ 50.373	\$ 3.576.483	- 65,16	-\$ 3.282.305	5,84	294.178,00	5,84	294.178,00		
2,3	MURO CONCRETO 3000 PSI, INCLUYE FORMAleta	M3	36,30	\$ 595.074	\$ 21.601.186	- 20,26	-\$ 12.056.199	16,04	9.544.987,00	16,04	9.544.987,00		
2,4	ACERO DE REFUERZO ESTRUCTURAL PDR-60, FIGURADO E INSTALADO, INCLUYE ALAMBRE DE AMARRE.	KG	4.447,00	\$ 4.800	\$ 21.345.600	- 1.000,15	-\$ 4.800.720	3.446,85	16.544.880,00	3.446,85	16.544.880,00		
2	CIMENTACION					-	\$ -						
2,1	EXCAVACIÓN MANUAL (NO INC. RETIRO DE MATERIALES)	M3	137,00	\$ 16.427	\$ 2.250.499	- 85,64	-\$ 1.406.808	51,36	843.691,00	51,36	843.691,00		
3	SOLADO DE LIMPIEZA ESPESOR E=0.07M 2000PSI 14MPA	M2	146,70	\$ 27.482	\$ 4.031.609	- 30,74	-\$ 844.797	115,96	3.186.813,00	115,96	3.186.813,00		
2,2	RELLENO MATERIAL DE PRESTAMO COMPACTACION MECANICA	M3	63,80	\$ 50.373	\$ 3.213.797	1,54	\$ 77.574	65,34	3.291.372,00	65,34	3.291.372,00		
4	ZAPATA Z1 CONCRETO 3000 PSI DE 2.1 * 1.4*45 MTS, INCLUYE FORMAleta	UND	8,00	\$ 759.188	\$ 6.073.504	-	\$ -	8,00	6.073.504,00	8,00	6.073.504,00		
2,3	ZAPATA Z2 CONCRETO 3000 PSI DE 2.5*1.7*45 MTS, INCLUYE FORMAleta	UND	4,00	\$ 891.572	\$ 3.566.288	-	\$ -	4,00	3.566.288,00	4,00	3.566.288,00		
5	ZAPATA Z3 CONCRETO 3000 PSI DE 2.4*4.2*45 MTS, INCLUYE FORMAleta	UND	2,00	\$ 2.149.869	\$ 4.299.738	-	\$ -	2,00	4.299.738,00	2,00	4.299.738,00		
2,4	ZAPATA Z4 CONCRETO 3000 PSI DE 1.8*1.7,*45 MTS,INCLUYE FORMAleta	UND	8,00	\$ 787.615	\$ 6.300.920	-	\$ -	8,00	6.300.920,00	8,00	6.300.920,00		
6	VIGA CIMIENTO CONCRETO DE 3000 PSI DE 0,40*,40 MTS, INCLUYE FORMAleta	ML	154,00	\$ 113.369	\$ 17.458.826	- 77,00	-\$ 8.729.413	77,00	8.729.413,00	77,00	8.729.413,00		
2,5	ACERO DE REFUERZO ESTRUCTURAL PDR-60, FIGURADO E INSTALADO, INCLUYE ALAMBRE DE AMARRE.	KLS	4.593,90	\$ 4.800	\$ 22.050.720	- 73,25	-\$ 351.600	4.520,65	21.699.120,00	4.520,65	21.699.120,00		
3	ESTRUCTURAS EN CONCRETO					-	\$ -						
3,1	COLUMNA CONCRETO 3000 PSI DE 0.4*0.4 MTS, INCLUYE FORMAleta	ML	246,00	\$ 123.081	\$ 30.277.926	- 84,00	-\$ 10.338.804	162,00	19.939.122,00	162,00	19.939.122,00		
3,2	CONTRAPISO CONCRETO E= 8CM 2.500Psi	M2	205,40	\$ 41.765	\$ 8.578.531	30,11	\$ 1.257.544	235,51	9.836.075,00	235,51	9.836.075,00		
3,3	VIGA CONCRETO AEREA DE 0.4*0.4 MTS 3000 PSI	M3	65,90	\$ 837.523	\$ 55.192.766	- 25,05	-\$ 20.979.951	40,85	34.212.815,00	40,85	34.212.815,00		
3,4	LOSA CONCRETO MACIZA E=12CM	M2	548,20	\$ 102.577	\$ 56.232.711	- 282,96	-\$ 29.024.926	265,24	27.207.785,00	265,24	27.207.785,00		
3,5	COLUMNA AMARRE MURO	ML	930,60	\$ 35.798	\$ 33.313.619	- 930,60	-\$ 33.313.619		-	-			




<div></div>			PROCESO CONTRATACION						<div></div>		CÓDIGO F18-P01-CT-320	
			FORMATO ACTA PARCIAL / Y FINAL DE OBRA								VERSIÓN 4	
											FECHA DE ACTUALIZACIÓN Febrero 23 de 2015	
CORPORACION NASA KIWE			OBJETO: Realizar la construcción de un multifamiliar de 16 apartamentos con conexion a la red existente de alcantarillado, en el municipio de Paez, Dpto del Cauca en el marco del Proyecto de Consolidación de las acciones para la GRS, por flujo de lodo.									
			CONTRATANTE: CORPORACIÓN NASA KIWE						FECHA INICIACIÓN:		28/08/2020	
			CONTRATISTA: Ing. FABIAN ANDRES HIDALGO ORDOÑEZ						PLAZO INICIAL:		HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2020	
			INTERVENTOR: Ing. DORA ISABEL AGUILAR						PLAZO ADICIONAL:			
AREA DE VIVIENDA			VALOR INICIAL:		\$1.295.249.731		1		FECHA SUSPENSIÓN 1:			
CONTRATO No. 091 del 05 de Agosto de 2020			ADICIONAL:		\$256.146.700				FECHA REINICIACIÓN :			
Compromiso SIIF No. 34520 : \$ 1.295.249.731			VALOR TOTAL:		\$1.551.396.431				FECHA SUSPENSIÓN 2:			
Compromiso SIIF No. 58920 : \$ 256.146700			ACTA DE OBRA EJECUTADA PARCIAL No 1						FECHA REINICIACIÓN :			
Fecha perfeccionamiento: 05/08/2020							FECHA DE TERMINACIÓN:					
CONDICIONES GENERALES						MAYORES/MENORES EJECUTADAS		OBRA EJECUTADA				
						(+) (-)		PRESENTE ACTA		ACUMULADA		
						CANT. V. TOTAL		CANT. V. TOTAL		CANT. V. TOTAL		
ACTIVIDAD			UND	CANT.	V. UNIT.	V. TOTAL						
3,6	ALFAGIA CONCRETO A=21-30CM		ML	126,80	\$ 56.409	\$ 7.152.661	- 126,80	-\$ 7.152.661	-	-	-	
	VIGA CORONA CONCRETO 3000 PSI DE 0.15*0.12 MTS, INCLUYE FORMALETA		ML	220,00	\$ 35.909	\$ 7.899.980	- 220,00	-\$ 7.899.980	-	-	-	
3,7	CONCRETO ESCALERA 3000 PSI		M3	9,93	\$ 736.769	\$ 7.316.116	- 6,49	-\$ 4.781.631	3,44	2.534.485,00	3,44 2.534.485,00	
3,9	ACERO DE REFUERZO ESTRUCTURAL PDR-60, FIGURADO E INSTALADO, INCLUYE ALAMBRE DE AMARRE.		KLS	36.713,74	\$ 4.800	\$ 176.225.952	- 10.798,84	-\$ 51.834.432	25.914,90	124.391.520,00	25.914,90 124.391.520,00	
4	CUBIERTA						- \$ -					
4,1	SUMINISTRO E INSTALACION TEJA TERMOACUSTICA TIPO ECOWALL		M2	213,46	\$ 65.532	\$ 13.988.461	- 213,46	-\$ 13.988.461	-	-	-	
4,2	SUMINISTRO E INSTALACION CANAL LAMINA GALVANIZADA CAL.22		ML	31,80	\$ 43.391	\$ 1.379.834	- 31,80	-\$ 1.379.834	-	-	-	
4,3	SUMINISTRO E INSTALACION SOLAPA-CINTA ADHESIVA PARA SELLOS ANCHO		ML	123,84	\$ 11.384	\$ 1.409.795	- 123,84	-\$ 1.409.795	-	-	-	
4,4	SUMINSITRO E INSTALACION DE PERLIN METALICO SEGUN DISEÑO, INCLUYE ANTOCORROSIVO Y PINRURA		ML	194,60	43396	\$ 8.444.862	- 194,60	-\$ 8.444.862	-	-	-	
5	MAMPOSTERIA Y ACABADOS						- \$ -					
5,1	MURO LADRILLO FAROL TRES HUECOS		M2	1.467,76	\$ 43.305	\$ 63.561.347	- 1.467,76	-\$ 63.561.347	-	-	-	
5,2	REPELLO MURO 1:3 + FILOS Y CARTERAS		M2	2.100,31	\$ 24.916	\$ 52.331.324	- 2.100,31	-\$ 52.331.324	-	-	-	
5,3	REPELLO MURO IMPERMEABLE 1:3 + FILOS Y DILATACIONES		M2	441,95	\$ 29.309	\$ 12.953.113	- 441,95	-\$ 12.953.113	-	-	-	
5,8	CIELO FALSO PANEL YESO 12.7MM S.JUNTA+VINOLO RH		M2	532,92	\$ 37.680	\$ 20.080.426	- 532,92	-\$ 20.080.426	-	-	-	
5,9	CIELO FALSO LAMINA BOARD 1214x605x6MM P.ALUMINIO		M2	304,39	\$ 47.350	\$ 14.412.867	- 304,39	-\$ 14.412.867	-	-	-	
6	PISOS, ENCHAPES Y ACABADOS						- \$ -					
6,1	ALISTADO PISO 3 CM		M2	787,81	\$ 21.667	\$ 17.069.479	- 787,81	-\$ 17.069.479	-	0,0	-	
6,2	PISO CERAMICA ANTIDESLIZANTE TAMAÑO SEGUN DISEÑO TRAF.4		M2	672,00	\$ 55.888	\$ 37.556.736	- 672,00	-\$ 37.556.736	-	0,0	-	
6,3	CERAMICA BAÑO - COCINA FORMATO SEGUN DISEÑO		M2	550,91	\$ 50.915	\$ 28.049.583	- 550,91	-\$ 28.049.583	-	0,0	-	
7	INSTALACIONES HIDROSANITARIA APARTAMENTOS						- \$ -					
7,1	EXCAVACIÓN MANUAL (NO INC. RETIRO DE MATERIALES)		M3	22,21	\$ 16.427	\$ 364.844	0,57	\$ 9.363	22,78	374.207,00	22,78 374.207,00	
7,2	PUNTO AGUA FRIA ,1/2"		PTO	96,00	\$ 38.671	\$ 3.712.416	- 96,00	-\$ 3.712.416	-	-	-	
7,3	TUBERIA PVC ,1/2"		ML	271,80	\$ 6.119	\$ 1.663.144	- 271,80	-\$ 1.663.144	-	-	-	
7,4	TUBERIA PVC ,3/4"		ML	186,20	\$ 7.787	\$ 1.449.939	- 186,20	-\$ 1.449.939	-	-	-	
7,5	SIFON SANITARIO PVC 2"		UND	48,00	\$ 14.782	\$ 709.536	- 32,00	-\$ 473.024	16,00	236.512,00	16,00 236.512,00	
7,6	REJILLA SOSCO 3"x2" ALUMINIO"		UND	16,00	\$ 18.691	\$ 299.058	- 16,00	-\$ 299.058	-	-	-	
7,7	PUNTO SANITARIO PVC 2" [L]"		PTO	112,00	\$ 28.587	\$ 3.201.744	- 84,00	-\$ 2.401.308	28,00	800.436,00	28,00 800.436,00	
7,8	PUNTO SANITARIO PVC 4		PTO	16,00	\$ 48.524	\$ 776.384	- 12,00	-\$ 582.288	4,00	194.096,00	4,00 194.096,00	
7,9	TUB.PVC 2 SANI.		ML	148,10	\$ 19.827	\$ 2.936.379	- 82,87	-\$ 1.643.063	65,23	1.293.315,00	65,23 1.293.315,00	
7,1	TUB.PVC 4 SANI.		ML	70,50	\$ 29.246	\$ 2.061.843	- 41,15	-\$ 1.203.473	29,35	858.370,00	29,35 858.370,00	
7,11	COMBO SANITARIO LINEA MEDIA [S+L+G+I		JGO	16,00	\$ 352.638	\$ 5.642.208	- 16,00	-\$ 5.642.208	-	-	-	

<div></div>			PROCESO CONTRATACION						<div></div>		CÓDIGO F18-P01-CT-320	
			FORMATO ACTA PARCIAL / Y FINAL DE OBRA								VERSIÓN 4	
											FECHA DE ACTUALIZACIÓN Febrero 23 de 2015	
CORPORACION NASA KIWE			OBJETO: Realizar la construcción de un multifamiliar de 16 apartamentos con conexion a la red existente de alcantarillado, en el municipio de Paez, Dpto del Cauca en el marco del Proyecto de Consolidación de las acciones para la GRS, por flujo de lodo.									
			CONTRATANTE: CORPORACIÓN NASA KIWE						FECHA INICIACIÓN:		28/08/2020	
			CONTRATISTA: Ing. FABIAN ANDRES HIDALGO ORDOÑEZ						PLAZO INICIAL:		HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2020	
			INTERVENTOR: Ing. DORA ISABEL AGUILAR						PLAZO ADICIONAL:			
AREA DE VIVIENDA			VALOR INICIAL:		\$1.295.249.731		1		FECHA SUSPENSIÓN 1:			
CONTRATO No. 091 del 05 de Agosto de 2020			ADICIONAL:		\$256.146.700				FECHA REINICIACIÓN :			
Compromiso SIIF No. 34520 : \$ 1.295.249.731			VALOR TOTAL:		\$1.551.396.431				FECHA SUSPENSIÓN 2:			
Compromiso SIIF No. 58920 : \$ 256.146700			ACTA DE OBRA EJECUTADA PARCIAL No 1						FECHA REINICIACIÓN :			
Fecha perfeccionamiento: 05/08/2020							FECHA DE TERMINACIÓN:					
CONDICIONES GENERALES						MAYORES/MENORES EJECUTADAS		OBRA EJECUTADA				
						(+) (-)		PRESENTE ACTA		ACUMULADA		
						CANT. V. TOTAL		CANT. V. TOTAL		CANT. V. TOTAL		
7,12	LAVADERO PREFABRICADO ENCHAPADO 80-90X 60-70, INCLUYE SOP	UND	16,00	\$ 244.968	\$ 3.919.488	- 16,00	-\$ 3.919.488		-	-	-	
7,13	DUCHA SENCILLA (E)	UND	16,00	\$ 105.030	\$ 1.680.480	- 16,00	-\$ 1.680.480		-	-	-	
7,14	LAVAPLATOS A.INOX. 50X 60CM +.GRIFO	UND	16,00	\$ 178.524	\$ 2.856.384	- 16,00	-\$ 2.856.384		-	-	-	
7,15	VALVULA CIERRE METALICO ,1/2"	UND	16,00	\$ 39.782	\$ 636.512	- 16,00	-\$ 636.512		-	-	-	
7,16	VALVULA CIERRE METALICO ,3/4"	UND	12,00	\$ 45.860	\$ 550.320	- 12,00	-\$ 550.320		-	-	-	
7,17	TUBO PVC PRESION ACOMETIDA TANQUE 1"	ML	22,91	\$ 9.775	\$ 223.945	- 22,91	-\$ 223.945		-	-	-	
7,18	BOMBA SUMERG 1 HP Carga61m	UND	1,00	\$ 923.784	\$ 923.784	- 1,00	-\$ 923.784		-	-	-	
7,19	TAPA CAJA MARCO ANGULO PARA TANQUE	UND	1,00	\$ 165.035	\$ 165.035	- 1,00	-\$ 165.035		-	-	-	
7,2	Equipo de Presión de 1.5 HP Tipo Jet + Tanque de 100 Litros	UND	1,00	\$ 3.749.556	\$ 3.749.556	- 1,00	-\$ 3.749.556		-	-	-	
7,21	TUBO PVC 1,1/2" - ACOMETIDA TANQUE FLAUTA CONTADORES	ML	22,91	\$ 19.358	\$ 443.492	- 22,91	-\$ 443.492		-	-	-	
7,22	CAJA PARA MINIMO 18 MEDIDORERS DE AGUA· Material en lámina de acero cold rolled calibre 18. · Característica de la pintura Electrostática GRU· RAL 7032. · 400 psi de adherencia. · Norma NP-006 - INCLUYE FLAU· PVC Y ACCESORIOS	UND	1,00	\$ 2.531.702	\$ 2.531.702	- 1,00	-\$ 2.531.702		-	-	-	
7,23	VALVULA CIERRE METALICO 1"	UND	1,00	\$ 75.257	\$ 75.257	- 1,00	-\$ 75.257		-	-	-	
7,26	SILLA YEE NOVAF 6"x8"	UND	1,00	\$ 127.119	\$ 127.119	- 1,00	-\$ 127.119		-	-	-	
7,27	TUB PVC NOVAFORT 6"	ML	6,00	\$ 51.587	\$ 309.522	- 6,65	\$ 343.054	12,65	652.576,00	12,65	652.576,00	
7,28	TUB.PVC 6 SANI.	ML	12,73	\$ 45.474	\$ 578.884	- 12,73	-\$ 578.884		-	-	-	
7,29	CAJA INSPECCION 80x 80 CM [CONCRETO]	UND	3,00	\$ 369.984	\$ 1.109.951	- 1,00	\$ 369.984	4,00	1.479.935,00	4,00	1.479.935,00	
7,3	TUBERIA PVC 1,1/2 VENTILACION	ML	69,60	\$ 8.271	\$ 575.680	- 69,60	-\$ 575.680		-	-	-	
8	RED PLUVIAL EDIFICIO					-	\$ -					
8,1	EXCAVACION MANUAL.TIERRA SECA H=1.8M(SR)	M3	9,72	\$ 16.125	\$ 156.731	- 1,08	\$ 17.415	10,80	174.146,00	10,80	174.146,00	
8,2	SILLA YEE NOVAF 6"x8"	UND	1,00	\$ 127.119	\$ 127.119	- 1,00	-\$ 127.119		-	-	-	
8,3	TUB PVC NOVAFORT 6"	ML	4,60	\$ 51.588	\$ 237.303	- 7,00	\$ 361.114	11,60	598.417,00	11,60	598.417,00	
8,4	TUB.PVC 6 SANI.	ML	11,52	\$ 45.474	\$ 523.861	- 11,52	-\$ 523.861		-	-	-	
8,5	CAJA INSPECCION 80x 80 CM [CONCRETO]	UND	5,00	\$ 369.984	\$ 1.849.919	-	\$ -	5,00	1.849.919,00	5,00	1.849.919,00	
8,6	BAJANTE AGUAS LLUVIAS PVC 3"	ML	103,90	\$ 12.089	\$ 1.256.016	- 58,90	-\$ 712.025	45,00	543.992,00	45,00	543.992,00	
8,7	TUB.PVC 4 SANI.	ML	9,78	\$ 25.471	\$ 249.108	- 0,03	-\$ 764	9,75	248.344,00	9,75	248.344,00	
9	ELECTRICAS					-	\$ -					
9,1	ACOM EXTERIOR .E.3F(3# 4+1# 4) + TUBO	ML	30,00	\$ 84.706	\$ 2.541.171	- 30,00	-\$ 2.541.171		-	-	-	
9,2	ACOM INTERNA APTOS.E.1F(2# 8 + 1#8) ,3/4"	ML	312,00	\$ 25.908	\$ 8.083.317	- 312,00	-\$ 8.083.317		-	-	-	
9,3	TABLERO PARA DIECISIETE CONTADORES MONOFASICO COMPLETO M.V.	UND	1,00	\$ 3.841.095	\$ 3.841.095	- 1,00	-\$ 3.841.095		-	-	-	
9,4	CAJA DE PASO CONCRETO 70 X70 CM	UND	1,00	\$ 180.937	\$ 180.937	- 1,00	-\$ 180.937		-	-	-	
9,5	CONTADOR Monofásico 120v Electrónico Protocolo F.r	UND	17,00	\$ 234.192	\$ 3.981.265	- 17,00	-\$ 3.981.265		-	-	-	
9,6	TABLERO 1F 4 CTOS VTO-SO	UND	16,00	\$ 71.931	\$ 1.150.896	- 16,00	-\$ 1.150.896		-	-	-	

<div></div>			PROCESO CONTRATACION						<div></div>		CÓDIGO F18-P01-CT-320	
			FORMATO ACTA PARCIAL / Y FINAL DE OBRA								VERSIÓN 4	
											FECHA DE ACTUALIZACIÓN Febrero 23 de 2015	
CORPORACION NASA KIWE			OBJETO: Realizar la construcción de un multifamiliar de 16 apartamentos con conexión a la red existente de alcantarillado, en el municipio de Paez, Dpto del Cauca en el marco del Proyecto de Consolidación de las acciones para la GRS, por flujo de lodo.									
			CONTRATANTE:			CORPORACIÓN NASA KIWE			FECHA INICIACIÓN:		28/08/2020	
			CONTRATISTA:			Ing. FABIAN ANDRES HIDALGO ORDOÑEZ			PLAZO INICIAL:		HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2020	
			INTERVENTOR:			Ing. DORA ISABEL AGUILAR			PLAZO ADICIONAL:			
AREA DE VIVIENDA			VALOR INICIAL:		\$1.295.249.731		1		FECHA SUSPENSIÓN 1:			
CONTRATO No. 091 del 05 de Agosto de 2020			ADICIONAL:		\$256.146.700				FECHA REINICIACIÓN :			
Compromiso SIIF No. 34520 : \$ 1.295.249.731			VALOR TOTAL:		\$1.551.396.431				FECHA SUSPENSIÓN 2:			
Compromiso SIIF No. 58920 : \$ 256.146700									FECHA REINICIACIÓN :			
Fecha perfeccionamiento: 05/08/2020			ACTA DE OBRA EJECUTADA PARCIAL No 1						FECHA DE TERMINACIÓN:			
CONDICIONES GENERALES						MAYORES/MENORES EJECUTADAS		OBRA EJECUTADA				
						(+/-)	(+/-)	PRESENTE ACTA		ACUMULADA		
	ACTIVIDAD		UND	CANT.	V. UNIT.	V. TOTAL	CANT.	V. TOTAL	CANT.	V. TOTAL	CANT.	V. TOTAL
9,7	BREAKER 1F DESDE 15 HASTA 60 AMP		UND	64,00	\$ 38.857	\$ 2.486.848	- 64,00	-\$ 2.486.848		-	-	-
9,8	SAL LAMP (C/T/A:2#12+1#14)		UND	152,00	\$ 61.024	\$ 9.275.657	- 152,00	-\$ 9.275.657		-	-	-
9,9	LAMP Panel Led 24w Cuadrado Incrustar 30x30cm Luz Blanca O Calida		UND	76,00	\$ 56.110	\$ 4.264.388	- 76,00	-\$ 4.264.388		-	-	-
10	LAMP Panel Led 18w Cuadrado Incrustar 22x22cm Luz Blanca O Calida		UND	48,00	\$ 40.344	\$ 1.936.507	- 48,00	-\$ 1.936.507		-	-	-
10,1	SAL TOMA 1F (C/T/A:2#12+1#14/TOMA) INCLUYE REGATA		UND	208,00	\$ 89.404	\$ 18.596.032	- 208,00	-\$ 18.596.032		-	-	-
10,2	SAL TOMA 1F (C/T/A:3#12/TOMA)ZONA HUMEDA		UND	32,00	\$ 110.803	\$ 3.545.706	- 32,00	-\$ 3.545.706		-	-	-
10,3	SAL SWITCHE S1 (C/T/A:2#12/S1)		UND	80,00	\$ 84.776	\$ 6.782.080	- 80,00	-\$ 6.782.080		-	-	-
10,4	SAL SWITCHE SC (C/T/A:3#12/SC)		UND	96,00	\$ 101.550	\$ 9.748.847	- 96,00	-\$ 9.748.847		-	-	-
10,5	TOMA TELEVISION		UND	46,00	\$ 19.104	\$ 878.790	- 46,00	-\$ 878.790		-	-	-
10,6	MALLA A TIERRA 3 VARILLAS-PERNADA		UND	1,00	\$ 1.137.100	\$ 1.137.100	- 1,00	-\$ 1.137.100		-	-	-
11	CARPINTERIA Y OTROS						-	\$ -		-		
11,1	SUMINISTRO E INSTALACION NAVE METALICA LAM.LLENA GALVANIZADA CAL.20 BAT. + MAARCO - CHAPA Y PINTURA NEGRO SEMIMATE		M2	90,56	\$ 170.241	\$ 15.417.025	- 90,56	-\$ 15.417.025		-	-	-
11,2	NAVE W.C. MADERA. LLENA TIPO MADEFLEX COLOR SEGUN DISEÑO(70) INCLUYE CHAPA		UND	23,52	\$ 198.735	\$ 4.674.247	- 23,52	-\$ 4.674.247		-	-	-
11,3	VENTANA LAMINA.PERSIANA FIJA CAL.20, SEGÚN DISEÑO		M2	18,24	\$ 174.909	\$ 3.190.340	- 18,24	-\$ 3.190.340		-	-	-
11,4	VENTANA METALICA C=20+ VIDRIO, INCLUYE ANTICORROSIVO Y PINTURA		M2	106,22	\$ 183.803	\$ 19.523.555	- 106,22	-\$ 19.523.555		-	-	-
11,5	PUERTA EN REJA METALICA SEGÚN DISEÑO, INCLUYE CHHAPA, ANTICORROSIVO Y PINTURA		M2	6,00	\$ 279.300	\$ 1.675.800	- 6,00	-\$ 1.675.800		-	-	-
11,6	BARANDA METAL.TUBO GALV. SEGUN DISEÑO		ML	40,00	\$ 133.255	\$ 5.330.200	- 40,00	-\$ 5.330.200		-	-	-
11,8	MESON EN CONCRETO A <=60 - 7CM		ML	40,00	\$ 121.924	\$ 4.876.960	- 40,00	-\$ 4.876.960		-	-	-
12	ACABADOS						-	\$ -		-		
12,1	GUARDAESCOBA CERAMICA PISO H= 7CM		ML	778,82	\$ 11.062	\$ 8.615.288	- 778,82	-\$ 8.615.288		-	-	-
12,2	ESGRAFIADO GRANIPLAS COLOR DISEÑO TEXTURA RAYADA SIN DIBUJOS EN LA SUPERFICIE		M2	694,00	\$ 22.340	\$ 15.503.960	- 694,00	-\$ 15.503.960		-	-	-
12,3	ESTUCO MURO SEMIPLASTICO (LISTO)		M2	2.020,80	\$ 9.157	\$ 18.504.466	- 2.020,80	-\$ 18.504.466		-	-	-
12,4	VINILO MURO TIPO 1 [3M]		M2	2.004,80	\$ 6.432	\$ 12.894.633	- 2.004,80	-\$ 12.894.633		-	-	-
12,5	ENCHAPE MESON COCINA SEGÚN DISEÑO		M2	32,70	\$ 62.343	\$ 2.038.616	- 32,70	-\$ 2.038.616		-	-	-
	ITEMS NO PREVISTOS					\$ -	-	\$ -		-		-
	CARGUE Y RETIRO DE MATERIAL PROVENIENTE DE LA EXCAVACIÓN		M3	457,14	\$ 44.496	\$ 20.340.901	-	\$ -	457,14	20.340.901,44	457,14	20.340.901,00
	EXCAVACIÓN EN MATERIAL TIPO CONGLOMERADO		M3	14,56	\$ 38.495	\$ 560.487	90,50	\$ 3.483.798	105,1	4.044.284,70	105,06	4.044.285,00

<div></div>				PROCESO CONTRATACION				<div></div>		CÓDIGO F18-P01-CT-320					
				FORMATO ACTA PARCIAL / Y FINAL DE OBRA						VERSIÓN 4					
										FECHA DE ACTUALIZACIÓN Febrero 23 de 2015					
CORPORACION NASA KIWE				OBJETO: Realizar la construcción de un multifamiliar de 16 apartamentos con conexión a la red existente de alcantarillado, en el municipio de Paez, Dpto del Cauca en el marco del Proyecto de Consolidación de las acciones para la GRS, por flujo de lodo.											
				CONTRATANTE: CORPORACIÓN NASA KIWE				FECHA INICIACIÓN:		28/08/2020					
				CONTRATISTA: Ing. FABIAN ANDRES HIDALGO ORDOÑEZ				PLAZO INICIAL:		HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2020					
				INTERVENTOR: Ing. DORA ISABEL AGUILAR				PLAZO ADICIONAL:							
AREA DE VIVIENDA				VALOR INICIAL:		\$1.295.249.731		1		FECHA SUSPENSIÓN 1:					
CONTRATO No. 091 del 05 de Agosto de 2020				ADICIONAL:		\$256.146.700				FECHA REINICIACIÓN :					
Compromiso SIIF No. 34520 : \$ 1.295.249.731				VALOR TOTAL:		\$1.551.396.431				FECHA SUSPENSIÓN 2:					
Compromiso SIIF No. 58920 : \$ 256.146700										FECHA REINICIACIÓN :					
Fecha perfeccionamiento: 05/08/2020				ACTA DE OBRA EJECUTADA PARCIAL No 1						FECHA DE TERMINACIÓN:					
CONDICIONES GENERALES						MAYORES/MENORES EJECUTADAS		OBRA EJECUTADA							
						(+/ -)		PRESENTE ACTA		ACUMULADA					
						(+/ -)									
						CANT. V. TOTAL		CANT. V. TOTAL		CANT. V. TOTAL					
DEMOLICIÓN DE MURO EN CONCRETO EXISTENTE						M3	3,72	\$ 141.736	\$ 527.258	- 0,10	-\$ 14.174	3,6	513.084,32	3,62	513.084,00
FILTRO DE DRENAJE EN TUBERIA PVC SANITARIA D=3" PERFORADA, INCLUYE GRAVILLA SELECCIONADA, SECCIÓN 0,40 x 0,40m						ML	33,50	\$ 65.659	\$ 2.199.577	- 10,00	-\$ 656.590	23,5	1.542.986,50	23,50	1.542.987,00
PERFORACIÓN Y ANCLAJE ACERO DE 5/8" CON RESINA EPÓXICA						UND	118,00	\$ 25.480	\$ 3.006.640	-	\$ -	118,0	3.006.640,00	118,00	3.006.640,00
EXCAVACIÓN EN MATERIAL TIPO CONGLOMERADO						M3	95,80	\$ 38.495	\$ 3.687.821	- 95,80	-\$ 3.687.821		-	-	-
SOLADO LIMPIEZA, e=0,05m, ancho = 0,20 - 0,25m, MORTERO 1:4 PARA VIGA DE CIMENTACIÓN Nivel + 0,00						ML	187,00	\$ 14.145	\$ 2.645.115	-	\$ -	187,0	2.645.115,00	187,00	2.645.115,00
VIGA DE CIMENTACIÓN EN CONCRETO DE 3000 PSI, SECCIÓN 0,15 x 0,25m, Nivel + 0,00						ML	187,00	\$ 54.964	\$ 10.278.268	-	\$ -	187,0	10.278.268,00	187,00	10.278.268,00
TUBO PEALPE DE ½ PARA EXTENCIONES DE PUNTO INCLUYE REGATA						ML	520,00	\$ 35.500	\$ 18.460.000	- 520,00	-\$ 18.460.000		-	-	-
PROTECCIÓN PARA TUBO DE ½						ML	520,00	\$ 8.520	\$ 4.430.400	- 520,00	-\$ 4.430.400		-	-	-
INSTALACIÓN DE VÁLVULAS DE CORTE						UND	32,00	\$ 35.500	\$ 1.136.000	- 32,00	-\$ 1.136.000		-	-	-
FLAUTA PRINCIPAL PARA 16 MEDIDORES. EN TUBO GALVANIZADO						GLB	1,00	\$ 1.704.000	\$ 1.704.000	- 1,00	-\$ 1.704.000		-	-	-
ACCESORIOS PEALPE Y LATONES						GLB	1,00	\$ 965.600	\$ 965.600	- 1,00	-\$ 965.600		-	-	-
CONECTOR FLEXIBLE CON CODO Y TAPON						UND	16,00	\$ 35.500	\$ 568.000	- 16,00	-\$ 568.000		-	-	-
MALLA A TIERRA 4 VARILLAS ELECTROSOLDADA COBRE 2						UND	1,00	\$ 1.683.082	\$ 1.683.082	- 1,00	-\$ 1.683.082		-	-	-
ACTUALIZACION PROYECTO ELECTRICO Y APROBACION CEO SA						UND	1,00	\$ 10.000.000	\$ 10.000.000	- 1,00	-\$ 10.000.000		-	-	-
CERTIFICACION RETIE DE OBRA						UND	1,00	\$ 5.000.000	\$ 5.000.000	- 1,00	-\$ 5.000.000		-	-	-
TRAMITE LEGALIZACION SERVICIO CEO SA ESP. INCLUYE APAGON BT						UND	1,00	\$ 4.000.000	\$ 4.000.000	- 1,00	-\$ 4.000.000		-	-	-
TABLERO MONOFASICO 6 CIRCUITOS 3 BARRAJES CON PUERTA POLIMERICA						UND	17,00	\$ 275.000	\$ 4.675.000	- 17,00	-\$ 4.675.000		-	-	-
TABLERO GENERAL 17 CUENTAS NORMA CEO SA ESP CON CERTIFICACION RETIE						UND	1,00	\$ 5.399.800	\$ 5.399.800	- 1,00	-\$ 5.399.800		-	-	-
SENSOR DE MOVIMIENTO INSTALADO EN PASILLO						UND	8,00	\$ 135.000	\$ 1.080.000	- 8,00	-\$ 1.080.000		-	-	-
SALIDA EN APLIQUE PARA PRIMER NIVEL						UND	8,00	\$ 61.177	\$ 489.416	- 8,00	-\$ 489.416		-	-	-
APLIQUE DECORATIVO INSTALADO EN MURO						UND	8,00	\$ 125.000	\$ 1.000.000	- 8,00	-\$ 1.000.000		-	-	-
CAJA EN CONCRETO DE ENLACE DE 60X60 CMS CON TAPA REFORZADA						UND	2,00	\$ 481.967	\$ 963.934	- 2,00	-\$ 963.934		-	-	-
CANALIZACION 2" DE POSTE EXISTENTE A CAJA ENLACE Y CAJAS DE DISTRIBUCION. INCLUYE DUCTO METALICO Y CURVA PVC						MTS	40,00	\$ 22.439	\$ 897.560	- 40,00	-\$ 897.560		-	-	-

<div></div>				PROCESO CONTRATACION				<div></div>		CÓDIGO F18-P01-CT-320		
				FORMATO ACTA PARCIAL / Y FINAL DE OBRA						VERSIÓN 4		
										FECHA DE ACTUALIZACIÓN Febrero 23 de 2015		
CORPORACION NASA KIWE				OBJETO: Realizar la construcción de un multifamiliar de 16 apartamentos con conexión a la red existente de alcantarillado, en el municipio de Paez, Dpto del Cauca en el marco del Proyecto de Consolidación de las acciones para la GRS, por flujo de lodo.								
				CONTRATANTE: CORPORACIÓN NASA KIWE				FECHA INICIACIÓN:		28/08/2020		
				CONTRATISTA: Ing. FABIAN ANDRES HIDALGO ORDOÑEZ				PLAZO INICIAL:		HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2020		
				INTERVENTOR: Ing. DORA ISABEL AGUILAR				PLAZO ADICIONAL:				
AREA DE VIVIENDA				VALOR INICIAL:		\$1.295.249.731		1	FECHA SUSPENSIÓN 1:			
CONTRATO No. 091 del 05 de Agosto de 2020				ADICIONAL:		\$256.146.700			FECHA REINICIACIÓN :			
Compromiso SIIF No. 34520 : \$ 1.295.249.731				VALOR TOTAL:		\$1.551.396.431			FECHA SUSPENSIÓN 2:			
Compromiso SIIF No. 58920 : \$ 256.146700				ACTA DE OBRA EJECUTADA PARCIAL No 1					FECHA REINICIACIÓN :			
Fecha perfeccionamiento: 05/08/2020								FECHA DE TERMINACIÓN:				
CONDICIONES GENERALES						MAYORES/MENORES EJECUTADAS		OBRA EJECUTADA				
						(+/ -)		PRESENTE ACTA		ACUMULADA		
						CANT.		V. TOTAL		CANT.		V. TOTAL
ACTIVIDAD						UND	CANT.	V. UNIT.	V. TOTAL			
ARMARIO METALICO DE DISTRIBUCION DE 80X60X20 CMS						UND	2,00	\$ 244.000	\$ 488.000	- 2,00	-\$ 488.000	-
CAJA METALICA DE DISPERSION EN PISOS 2,3,4 DE 40X40X20						UND	6,00	\$ 125.000	\$ 750.000	- 6,00	-\$ 750.000	-
DUCTO DE 2" X BUITRON PARA CABLES DE COMUNICACIONES						MTS	40,00	\$ 36.500	\$ 1.460.000	- 40,00	-\$ 1.460.000	-
CAJA METALICA DE 40X40X20 CMS PARA DISPERSION POR PASILLO						UND	8,00	\$ 125.000	\$ 1.000.000	- 8,00	-\$ 1.000.000	-
CAJA METALICA DE PARA ACCESO AL USUARIO						UND	16,00	\$ 45.000	\$ 720.000	- 16,00	-\$ 720.000	-
DUCTOS DE DISPERSION DE 3/4" DE CAJA DE DISPERSION A PUNTO DE ACCESO A USUARIO						ML	139,53	\$ 8.500	\$ 1.186.033	- 139,53	-\$ 1.186.033	-
CONEXIÓN DE CAJA DISPERSION NIVEL 3 A ANTENA TD, DUCTO 1". INCLUYE CONEXIÓN A TIERRA						UND	1,00	\$ 311.085	\$ 311.085	- 1,00	-\$ 311.085	-
ANDEN CONCRETO 10CM 2500 PSI						M2	18,60	\$ 65.230	\$ 1.213.278	- 18,60	-\$ 1.213.278	-
CINTA CONFINAMIENTO ADOQUIN						ML	35,00	\$ 33.785	\$ 1.182.475	- 35,00	-\$ 1.182.475	-
ADOQUIN CONCRETO VEHICULAR CRUZ						M2	69,50	\$ 131.020	\$ 9.105.890	- 69,50	-\$ 9.105.890	-
ALLANADO MECANICO ESMALTADO PARA CIRCULACIONES						M2	87,20	\$ 9.860	\$ 859.792	- 87,20	-\$ 859.792	-
PRADO TRENZA						M2	80,00	\$ 10.500	\$ 840.000	- 80,00	-\$ 840.000	-
DIVISION EN ALUMINIO SISTEMA COLGANTE Y PASTA ACRILICA 3 MM						M2	34,98	\$ 189.875	\$ 6.642.488	- 34,98	-\$ 6.642.488	-
											-	
TOTAL COSTO DIRECTO								1.151.726.332,00		(785.736.264)	365.456.246	365.456.246,00
TOTAL COSTO INDIRECTO								368.552.427,00			116.945.998	116.945.998,00
ADMINISTRACION						%	24,0	276.414.320			87.709.499	87.709.499
IMPREVISTOS						%	3,0	34.551.790			10.963.687	10.963.687
UTILIDAD						%	5,0	57.586.317			18.272.812	18.272.812
VALOR PARCIAL (DIRECTO+INDIRECTO)								1.520.278.759,00			482.402.244	482.402.244
TRAMITES Y COSTOS LEGALIZACION Y ENERGIZACION Y CERTIFICACIONES RETIE.								5.920.000				
SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE IMPLEMENTACION DE PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR CODIV 19								8.920.000,00				
COSTO TOTAL SIN IVA								11.470.561,00			482.402.244	
								1.540.669.320,00				
IVA 19% SOBRE LA UTILIDAD												
COSTO TOTAL DE LA OBRA						%	19	10.941.401,00			3.471.834	3.471.834
								1.551.396.431,00				
VALOR EJECUTADO											485.874.078	485.874.078
AMORTIZACION ANTICIPO											242.937.039	Avance a la 31%

	PROCESO CONTRATACION					CÓDIGO F18-P01-CT-320	
	FORMATO ACTA PARCIAL / Y FINAL DE OBRA					VERSIÓN 4 FECHA DE ACTUALIZACIÓN Febrero 23 de 2015	
CORPORACION NASA KIWE AREA DE VIVIENDA CONTRATO No. 091 del 05 de Agosto de 2020 Compromiso SIIF No. 34520 : \$ 1.295.249.731 Compromiso SIIF No. 58920 : \$ 256.146700 Fecha perfeccionamiento: 05/08/2020	OBJETO: Realizar la construcción de un multifamiliar de 16 apartamentos con conexión a la red existente de alcantarillado, en el municipio de Paez, Dpto del Cauca en el marco del Proyecto de Consolidación de las acciones para la GRS, por flujo de lodo.						
	CONTRATANTE: CORPORACIÓN NASA KIWE				FECHA INICIACIÓN:		28/08/2020
	CONTRATISTA: Ing. FABIAN ANDRES HIDALGO ORDOÑEZ				PLAZO INICIAL:		HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2020
	INTERVENTOR: Ing. DORA ISABEL AGUILAR				PLAZO ADICIONAL:		
					FECHA SUSPENSIÓN 1:		
VALOR INICIAL: \$1.295.249.731				1	FECHA REINICIACIÓN :		
ADICIONAL: \$256.146.700					FECHA SUSPENSIÓN 2:		
VALOR TOTAL: \$1.551.396.431					FECHA REINICIACIÓN :		
ACTA DE OBRA EJECUTADA PARCIAL No 1					FECHA DE TERMINACIÓN:		
CONDICIONES GENERALES				MAYORES/MENORES EJECUTADAS		OBRA EJECUTADA	
				(+/-)	(+/-)	PRESENTE ACTA	
				CANT.	V. TOTAL	CANT.	V. TOTAL
VALOR A PAGAR PRESENTE ACTA						242.937.039	fecha:
SON: DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y SIETE MIL TREINTA Y NUEVE PESOS M/CTE.							
<u>BALANCE DE EJECUCION DEL CONTRATO</u>							
VALOR CONTRATADO INICIAL				\$1.295.249.731			
VALOR ADICIONAL				\$256.146.700			
VALOR EJECUTADO ACTA PARCIAL No.1.						\$485.874.078	
SALDO POR EJECUTAR						\$1.065.522.353	
SUMAS IGUALES				\$1.551.396.431		\$1.551.396.431	
<u>BALANCE DE AMORTIZACION DE ANTICIPO</u>							
ANTICIPO ENTREGADO				\$647.624.866			
AMORTIZACION ACTA PARCIAL No. 1						242.937.039	
SALDO POR AMORTIZAR						404.687.827	
SUMAS IGUALES				\$647.624.866		\$647.624.866	
Para constancia se firma por los que en ella intervienen a los veintitres (23) días del mes de Diciembre de 2020.							
 Ing. DORA ISABEL AGUILAR RAMIREZ Asesor área de Vivienda		 Ing. FABIAN ANDRES HIDALGO ORDOÑEZ Contratista		 Arq. SANDRA LORENA TENORIO MONTERO Apoyo a la Supervision			