

Fecha 2026-05-25 AA MM DD	 SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL DE PROYECTOS STCSV - SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE CONSERVACIÓN DEL SUBSISTEMA VIAL	 ALCALDÍA MAYOR BOGOTÁ D.C. Instituto DESARROLLO URBANO
--	--	--

INFORME DE AVANCE CONTRATO EN EJECUCIÓN

OBJETO DEL CONTRATO

EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS LAS OBRAS Y ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL ARTERIAL NO TRONCAL, EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. GRUPO 7

ALCANCE Conservación de la Malla Vial Arterial No Troncal

CONTRATO No. IDU-1546-2025

EQUIPO DE APOYO A LA SUPERVISIÓN

Omar Camilo Ordóñez Domínguez - Apoyo Principal, Edison Andrés Peña Marín - Apoyo Principal

ESTADO DEL CONTRATO	EN EJECUCION
% PLANEADO	3.65%
% EJECUTADO	5.31%
% VARIACIÓN	1.66%

ESTADO DEL CONTRATO

EL CONTRATO DIO INICIO MEDIANTE ACTA DE INICIO SUSCRITA EL 14 DE ENERO DE 2026, Y ACTUALMENTE EL CONTRATISTA DE OBRA SE ENCUENTRA EN EJECUTANDO ACTIVIDADES DE OBRA PARA LOS SEGMENTOS VIALES CORRESPONDIENTES AL 100% DE LA VIGENCIA DEL AÑO 2025.

COMPONENTE TÉCNICO:

- MEDIANTE RADICADO 202638600682241 DEL 19/05/2026 LA ENTIDAD REMITE A LA INTERVENTORÍA SOLICITUD DE INTERVENCIÓN POR ACCIONES DE REACCIÓN CORREDOR AV. CENTENARIO (CALLE 13) CONTRATO IDU-1546-2025.

EN EL PRESENTE PERIODO DEL INFORME SE REALIZA:

- SE CONTINUA LAS ACTIVIDADES DE OBRA TIPO CONSERVACIÓN PROGRAMADA SOBRE EL CORREDOR DE LA AVENIDA CALLE 68 ENTRE CARRERAS 53 Y CARRERA 57 (ORIENTE-OCCIDENTE) CON ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO PERIODICO (FRESADO Y REPOSICIÓN DE CARPETA DE RODADURA). INTERVIENIENDO UN TOTAL DE 0,55 KM/CARRIL.

ADICIONALMENTE SE CONTINUA CON LAS ACTIVIDADES SOBRE LA AVENIDA CARRERA 60 ENTRE CALLE 53 Y CALLE 63 CON ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO PERIODICO (FRESADO Y REPOSICIÓN DE CARPETA DE RODADURA). INTERVIENIENDO UN TOTAL DE 0,44 KM/CARRIL.

COMPONENTE AMBIENTAL Y FORESTAL:

- REVISIÓN DE INFORME AMBIENTAL 3 DEL CONTRATISTA Y EMISIÓN DE OBSERVACIONES.

- SE CONTINÚA TRABAJANDO EN LA ATENCIÓN DE OBSERVACIONES AL DOCUMENTO PAI.

- SE REALIZA INDUCCIÓN A INSPECTOR AMBIENTAL Y SST DE INTERVENTORIA.

- SE REALIZA DILIGENCIAMIENTO DE BITÁCORA.

- SE VERIFICA CAMPAMENTOS DE OBRA LOS CUALES CUENTA CON DOTACIÓN COMPLETA.

- SE CUENTAN CON UNIDADES SANITARIAS PORTÁTILES.

- MEDIANTE RADICADO 202617500684741 DEL 19/05/2026 LA ENTIDAD REMITE A LA INTERVENTORÍA RECIBO A SATISFACCIÓN DEL INFORME DIAGNÓSTICO DEL CORREDOR VIAL (COMPONENTE FORESTAL), CONTRATO DE OBRA 1546 2025, SIN GENERAR OBSERVACIONES TÉCNICAS AL RESPECTO.

COMPONENTE SST Y DE VEHICULOS, MAQUINARIA Y EQUIPOS:

- EL DÍA 19 DE MAYO, EL CONTRATISTA HACE ENTREGA POR MEDIO DE CORREO ELECTRÓNICO, DOCUMENTACIÓN DE INGRESO DE PERSONAL DE MANO DE OBRA, NO CALIFICADA LA CUAL ES REVISADA Y SE GENERARON OBSERVACIONES, A LA FECHA NO SE HAN ATENDIDO POR PARTE DEL CONTRATISTA.

- SE REMITE POR PARTE DE LA ENTIDAD OFICIO 202617500655711 CON LAS OBSERVACIONES DEL PLAN DE ACCIÓN DE INTERVENTORÍA PARA EL COMPONENTE FORESTAL, EL CUAL ESTABA PENDIENTE A LA FECHA SE RADICA A LA ENTIDAD BAJO OFICIO 202652600820102 RADICADO MEDIANTE LINK Y OFICIO 202652600827182 RADICADO FÍSICO CD.

- SE REMITE CORREO ELECTRÓNICO POR PARTE DE LA ENTIDAD, CON LA SOCIALIZACIÓN DE HALLAZGOS FRENTE A LAS VISITAS REALIZADAS ENTRE EL 01 Y EL 19 DE MAYO CON LAS OBSERVACIONES A LOS FRENTES DE OBRA PARA TENER EN CUENTA PARA PRÓXIMAS VISITAS.

- SE REMITE CORREO POR PARTE DE LA ENTIDAD, CON LA SOCIALIZACIÓN DE LAS LECCIONES APRENDIDAS ENTRE EL 01 Y EL 14 DE MAYO DE 2005, CON LOS ACCIDENTES QUE HAN OCURRIDO EN LOS CONTRATOS IDU.

- SE REMITE CIRCULAR 11 DE 2026, EN CUANTO A LA REGULACIÓN Y EL USO DE DISPOSITIVOS MÓVILES EN LOS FRENTES DE OBRA PARA SOCIALIZACIÓN EN TODOS LOS CONTRATOS.

- SE REALIZA MESA DE TRABAJO CON LA INGENIERA ANDREA GONZÁLEZ PARA HACER REVISIÓN DE LOS DOCUMENTOS DE INGRESO DEL CONTRATO DE OBRA SE EMITIERON OBSERVACIONES PARA CINCO PERSONAS Y EL RESTO DEL PERSONAL QUEDO APROBADO. ESTAMOS A ESPERA DEL COMUNICADO OFICIAL.

- SE REMITE POR PARTE DEL CONTRATISTA DOCUMENTOS DE VINCULACIÓN DEL PERSONAL OPERATIVO EL CUAL FUE VERIFICADO POR ESTA INTERVENTORÍA Y SE GENERARON OBSERVACIONES EL CONTRATISTA HA VENIDO SUBSANANDO.

- SE REMITE POR PARTE DE LA ENTIDAD OFICIO 202638600709021 EL 22 DE MAYO CON LA APROBACIÓN DE HOJAS DE VIDA ETAPA DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES CONTRATO DE OBRA.

- MEDIANTE RADICADO 202617500685371 DEL 19/05/2026 LA ENTIDAD REMITE A LA INTERVENTORÍA APROBACIÓN DEL EQUIPO ADICIONAL REQUERIDO PARA EL CTO 1546-2025 REMITIDO

COMPONENTE SOCIAL:

POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA SE REALIZÓ VERIFICACIÓN DE LAS DOS VALLAS INFORMATIVAS EN EL FRENTE DE LA CALLE 68 CON SU RESPECTIVO PENDÓN Y DE IGUAL FORMA SE REALIZÓ VERIFICACIÓN DE LAS DOS VALLAS INFORMATIVAS EN EL FRENTE DE LA CRA 60.

PROGRAMA DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

- LA INTERVENTORÍA VERIFICÓ LOS CANALES DE ATENCIÓN VIRTUAL Y LÍNEA DE ATENCIÓN DISPUESTA PARA LA ATENCIÓN A LA COMUNIDAD.

- RESPECTO A LAS PQRS, A LA FECHA CONTINUAMOS CON CUATRO (4) PQRS DE LAS CUALES 3 YA SE DA EL RESPECTIVO CIERRE EN LA PLATAFORMA BACHUÉ, QUEDANDO LA ÚLTIMA EN TRAMITE DE CIERRE. ESTA ÚLTIMA ES RELACIONADA CON LA COMUNICACIÓN PRESENTADA POR LA DIRECCIÓN DE VETERANOS Y REHABILITACIÓN INCLUSIVA, MEDIANTE LA CUAL MANIFIESTAN INCONFORMIDAD FRENTE A LA DISPOSICIÓN TEMPORAL DE MAQUINARIA PESADA UBICADA EN LA CALLE 21 NO. 44-40.

DESDE LA INTERVENTORÍA SE REALIZÓ SEGUIMIENTO A LAS JORNADAS DE SOCIALIZACIÓN ADELANTADAS EN LAS BOCACALLES DE LA CALLE 68, ENTRE LAS CARRERAS 60 Y 68, ASÍ COMO EN LA CARRERA 60, ENTRE LAS CALLES 68 Y 64, VERIFICANDO EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES INFORMATIVAS DIRIGIDAS A LA COMUNIDAD DEL SECTOR.

- POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA, SE EVIDENCIÓ LA CULMINACIÓN DE LAS ACTAS DE VECINDAD CORRESPONDIENTES AL CORREDOR DE LA CALLE 68, ENTRE LA CARRERA 30 Y LA CARRERA 68 PARA UN TOTAL DE 109 ACTAS DE VECINDAD DE INICIO.

- POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA, SE EVIDENCIÓ LA CULMINACIÓN DE LAS ACTAS DE VECINDAD DEL TRAMO DE LA CARRERA 60, ENTRE LA CALLE 68 Y LA CALLE 64 UN TOTAL DE 23 ACTAS DE VECINDAD DE INICIO.

- POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA, SE VERIFICÓ QUE ACTUALMENTE SE CUENTA CON DIECISÉIS (16) PUNTOS SATÉLITES DE INFORMACIÓN UBICADOS EN EL CORREDOR DE LA CALLE 68, ENTRE LA CARRERA 30 Y LA CARRERA 68, DISPUESTOS PARA BRINDAR ORIENTACIÓN Y ATENCIÓN A LA COMUNIDAD DEL ÁREA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO.

- POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA, SE VERIFICÓ QUE ACTUALMENTE SE CUENTA CON VEINTE (20) PUNTOS SATÉLITES DE INFORMACIÓN UBICADOS EN EL CORREDOR DE LA CR 60, DISPUESTOS PARA BRINDAR ORIENTACIÓN Y ATENCIÓN A LA COMUNIDAD DEL ÁREA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO.

- SE LLEVO A CABO COMITÉ DE SEGUIMIENTO SOCIAL Y MESA DE TRABAJO CON EL CONTRATISTA EL VIERNES 22 DE MAYO - REVISIÓN PRE-ACTA SOCIAL.

COMPONENTE DE TRANSITO:

SE ACTUALIZÓ EL DRIVE DE SEGUIMIENTO A LOS PMT DEL CONTRATO CORRESPONDIENTE AL COI 17 Y 19, RELACIONADA CON ACTIVIDADES DE EXPLORACIÓN GEOTÉCNICA, MANTENIMIENTO RUTINARIO (SELLO DE FISURAS) Y PERIODICO (FRESADO Y REPOSICION DE CARPETA ASFALTICA) EN LOS SECTORES DE LA AV. CALLE 68, CALLE 3 Y CARRERA 50, CALLE 53.

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS / LEGALES:

- MEDIANTE RADICADO 202617500684741 DEL 25/05/2026 LA ENTIDAD REMITE A LA INTERVENTORÍA APROBACIÓN HOJA DE VIDA ESPECIALISTA EN GEOTECNIA INTERVENTORIA IDU-1561-2025, 25 DE MAYO DE 2026.

- MEDIANTE RADICADO 202638600709001 DEL 20/05/2026 LA ENTIDAD REMITE A LA INTERVENTORÍA APROBACIÓN AJUSTES AL DESGLOSE DE LA PROPUESTA ECONOMICA DEL CONTRATO INTERVENTORIA IDU-1561-2025.

INFORMACIÓN CONTRACTUAL			
CONTRATO DE CONSULTORÍA/OBRA		CONTRATO DE INTERVENTORÍA	
Contratista	CONSORCIO INFRAVIAL CAPITAL	Contratista	CONSORCIO INTER VIAL VELNEC
Contrato No.	IDU-1546-2025	Contrato No.	IDU-1561-2025
Valor Inicial	\$ 51.126.655.279,00	Valor Inicial	\$ 7.616.817.921,00
Total Contrato	\$ 51.126.655.279,00	Total Contrato	\$ 7.616.817.921,00
Valor Pagado	\$ 20.450.662.112,00	Valor Pagado	\$ 0,00
Plazo Inicial	750 días	Plazo Inicial	750 días
Plazo Actualizado	750 días	Plazo Actualizado	750 días
Fecha de Iniciación	2026-01-14	Fecha de Iniciación	2026-01-14
Fecha de Terminación Actual	2028-02-14	Fecha de Terminación Actual	2028-02-14
No. Empleos generados	30	No. Empleos generados	24

OBSERVACIONES OBSERVACIONES, ACLARACIONES, CONCLUSIONES:

RESPECTO A LA DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS Y METAS FÍSICAS PRESENTADA EN ESTE REPORTE SECCIÓN 2, AVANCES DEL CONTRATO, SE ACLARA QUE DICHA ORGANIZACIÓN RESPONDE A LA SOLICITUD DE AJUSTE EN EL FORMATO DEL INFORME SEMANAL REQUERIDO POR LA ENTIDAD. POR LO TANTO, LA ASIGNACIÓN DE RECURSOS Y LOS ALCANCES FÍSICOS AQUÍ PLASMADOS TIENEN UN CARÁCTER Estrictamente TENTATIVO, PRELIMINAR Y ESTIMADO. LA DEFINICIÓN DE LA META REAL DEFINITIVA SE CONSOLIDARÁ Y PRESENTARÁ FORMALMENTE UNA VEZ SE CUENTE CON LA INFORMACIÓN TÉCNICA RESULTANTE DE LOS DIAGNÓSTICOS INTEGRALES DE LA TOTALIDAD DE LOS CORREDORES VIALES OBJETO DEL CONTRATO Y LA DEFICNICIÓN DE PRIORIDADES CONFORME A LAS NECESIDADES DE LA ENTIDAD; EN CONSECUENCIA, LOS DATOS ESTABLECIDOS EN ESTA OPORTUNIDAD ESTÁN SUJETOS A MODIFICACIONES Y VARIACIONES CONFORME A LA META REAL QUE SEA ESTIMADA POSTERIORMENTE POR EL CONTRATISTA DE OBRA Y DEBIDAMENTE VALIDADA POR ESTA INTERVENTORÍA.

AVANCES POR FRENTE/COMPONENTE

Av Calle 68 entre Av NQS y Av 68			
TIPO DE ELEMENTO	TIPO DE INTERVENCIÓN	SUB ETAPA ACTUAL	ESTADO ACTUAL
Calzada	MANTENIMIENTO PERIODICO	OBRA	EN EJECUCIÓN
FECHAS		AVANCES	
Fecha de inicio programada de obra	2026-04-20	% Financiero de obra programado acumulado	0,0
Fecha de inicio real de obra	2026-04-28	% Financiero de obra ejecutado acumulado	0,0
Fecha de finalización programada de obra	2026-04-30	% Físico de obra programado acumulado	0,0
Fecha de finalización real de obra	2026-06-30	% Físico de obra ejecutado acumulado	0,0
Días de atraso (-) o adelanto (+)	0	Ejecución Financiera programada \$	\$ 0,00
		Ejecución Financiera Real \$	\$ 596.103.122,00
MATERIALES			
TIPO DE PAVIMENTO			
USO DE MATERIAL			
MATERIAL			CANTIDAD
Asfalto MD19			332,52
AVANCES POR META FÍSICA			
META FÍSICA	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE PROGRAMADO	AVANCE ACUMULADO
Mantener Km-carril de Malla Vial Arterial	Km_Carril	0,0	0,56
VISOR			
META FÍSICA		EN QUÉ SE TRABAJA	
Mantener Km-carril de Malla Vial Arterial		FRESADO Y REPOSCION DE CARPETA ASFALTICA - SELLO DE FISURAS	

Av Carrera 60 entre Calle 53 y Calle 72			
TIPO DE ELEMENTO	TIPO DE INTERVENCIÓN	SUB ETAPA ACTUAL	ESTADO ACTUAL
Calzada	MANTENIMIENTO PERIODICO	OBRA	EN EJECUCIÓN
FECHAS		AVANCES	
Fecha de inicio programada de obra	2026-04-27	% Financiero de obra programado acumulado	0,0
Fecha de inicio real de obra	2026-04-27	% Financiero de obra ejecutado acumulado	0,0
Fecha de finalización programada de obra	2026-04-30	% Físico de obra programado acumulado	0,0
Fecha de finalización real de obra	2026-05-31	% Físico de obra ejecutado acumulado	0,0
Días de atraso (-) o adelanto (+)	0	Ejecución Financiera programada \$	\$ 0,00
		Ejecución Financiera Real \$	\$ 433.886.680,00
MATERIALES			
TIPO DE PAVIMENTO			
USO DE MATERIAL			
MATERIAL			CANTIDAD
Asfalto MD19			187,06
AVANCES POR META FÍSICA			
META FÍSICA	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE PROGRAMADO	AVANCE ACUMULADO
Mantener Km-carril de Malla Vial Arterial	Km_Carril	0,0	0.44
VISOR			
META FÍSICA	EN QUÉ SE TRABAJA		
Mantener Km-carril de Malla Vial Arterial	FRESADO Y REPOSCION DE CARPETA ASFALTICA - SELLO DE FISURAS		

NOVEDADES

REGISTRO FOTOGRÁFICO