

Fecha 2026-05-25 AA MM DD	 SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL DE PROYECTOS STCSV - SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE CONSERVACIÓN DEL SUBSISTEMA VIAL	 ALCALDIA MAYOR BOGOTÁ D.C. Instituto DESARROLLO URBANO
--	--	--

INFORME DE AVANCE CONTRATO EN EJECUCIÓN

OBJETO DEL CONTRATO

EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS LAS OBRAS Y ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA CONSERVACIÓN DE ESPACIO PÚBLICO Y CICLOINFRAESTRUCTURA EN BOGOTÁ D.C. GRUPO 4

ALCANCE Conservación espacio público y ciclorrutas

CONTRATO No. IDU-1556-2025

EQUIPO DE APOYO A LA SUPERVISIÓN

Steven Acuna Espinosa - Apoyo Principal, Candy Katherine Ruiz Tulande - Apoyo Principal

ESTADO DEL CONTRATO	EN EJECUCION
% PLANEADO	0.0%
% EJECUTADO	0.0%
% VARIACIÓN	0.0%

ESTADO DEL CONTRATO

COMPONENTE TÉCNICO:
ACTIVIDADES DE EXPLRACION GEOTECNCA

Durante el periodo comprendido entre el 19 y el 25 de mayo de 2026, se realizaron actividades asociadas a la ejecución de apiques en diferentes puntos del corredor intervenido, con el propósito de validar las condiciones existentes en campo y avanzar en el levantamiento de información técnica requerida para el desarrollo del proyecto.

PK 410771

Apique 191: durante la excavación se evidenció la presencia de una caja existente, constituyéndose como novedad dentro del proceso de inspección.

Apique 191A: ejecutado sin registro de novedades.

PK 410767

Apique 190: se evidenció la existencia de un tubo de gres correspondiente a una red de alcantarillado inhabilitada.

Apique 190A: ejecutado sin novedades.

PK 411014

Apique 180: ejecutado sin novedades relevantes.

PK 411031

Apique 187.

Apique 188.

PK 411118

Apique 186.

Apique 186A.

Tramo 6

PK 411014

Apique 180A.

PK 411280

Apique 177.

Apique 176.

Tramo 7

PK 511842

Apique 237.

INFORMACIÓN CONTRACTUAL			
CONTRATO DE CONSULTORÍA/OBRA		CONTRATO DE INTERVENTORÍA	
Contratista	URBANISMO Y CONSTRUCCIONES SAS	Contratista	CONSORCIO INTERCONSERVACION
Contrato No.	IDU-1556-2025	Contrato No.	IDU-1584-2025
Valor Inicial	\$ 40.704.606.199,00	Valor Inicial	\$ 7.578.061.962,00
Total Contrato	\$ 40.704.606.199,00	Total Contrato	\$ 7.578.061.962,00
Valor Pagado	\$ 0,00	Valor Pagado	\$ 0,00
Plazo Inicial	780 días	Plazo Inicial	780 días
Plazo Actualizado	780 días	Plazo Actualizado	780 días
Fecha de Iniciación	2026-01-27	Fecha de Iniciación	2026-01-27

Fecha de Terminación Actual	2028-03-27	Fecha de Terminación Actual	2028-03-27
No. Empleos generados	25	No. Empleos generados	25

OBSERVACIONES -

AVANCES POR FRENTE/COMPONENTE