



UNIÓN TERRITORIAL DELTA 2023
MIT 901.754.751-7

INFORME DE INTERVENTORIA PARA RECIBO Y LIQUIDACION CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. 033 de 2023.

INFORME DE INTERVENTORIA PARA RECIBO Y LIQUIDACIÓN DE OBRA ETAPA CONSTRUCTIVA

PERIODO:

**DEL 21/11/2023 AL 18/12/2023; DEL 1/02/2024 AL 7/10/2024; DEL 7/11/2024 AL 13/12/2024 Y
DEL 27/02/2025 AL 19/08/2025**

CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. 033 DE 2023

**"OPTIMIZACIÓN PARA LA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL ALCANTARILLADO PLUVIAL
Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS ENTRE LAS CALLES 3,4 Y CARRERAS
2,3,4,5 Y 6 DEL CENTRO POBLADO BOCAS DEL PAUTO, MUNICIPIO DE TRINIDAD,
DEPARTAMENTO DE CASANARE"**



**CONTRATISTA: SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S
R.L. MARIA DIOMY BARRERA ALFONSO**

**YOPAL, MAYO DE 2026
ORIGINAL**

Correo electrónico: utemdelta@gmail.com
Dirección: Carrera 29B No. 30 - 11 Yopal, Casanare.
Celular: 311 521 5263

CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. 033 DE 2023		
OBJETO: "OPTIMIZACIÓN PARA LA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL ALCANTARILLADO PLUVIAL Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS ENTRE LAS CALLES 3,4 Y CARRERAS 2,3,4,5 Y 6 DEL CENTRO POBLADO BOCAS DEL PAUTO, MUNICIPIO DE TRINIDAD, DEPARTAMENTO DE CASANARE".		
INFORME FINAL PARA RECIBO Y LIQUIDACIÓN DE OBRA, PERIODO: DEL 21/11/2023 AL 18/12/2023; DEL 1/02/2024 AL 7/10/2024; DEL 7/11/2024 AL 13/12/2024 Y DEL 27/02/2025 AL 19/08/2025		
REVISIÓN No. 0		
APROBACIÓN		
RESPONSABLE DE ELABORACIÓN POR PARTE CONTRATISTA DE OBRA	FIRMA	
	NOMBRE	MARIA DIOMY BARRERA ALFONSO
	FECHA	
RESPONSABLE DE REVISIÓN POR PARTE DE INTERVENTORÍA	FIRMA	
	NOMBRE	LUIS ANDRES LOPEZ MESA
	FECHA	
RESPONSABLE DE APROBACIÓN POR PARTE DE INTERVENTORÍA REPRESENTANTE LEGAL	FIRMA	
	NOMBRE	LUIS ANDRES LOPEZ MESA
	FECHA	
OBSERVACIONES POR PARTE DE LA INTERVENTORIA	VALIDEZ DE LA INFORMACION QUE SE PLASMA EN EL INFORME DE OBRA PARA RECIBO Y LIQUIDACIÓN	

TABLA DE CONTENIDO

INTRODUCCIÓN

OBJETIVOS

OBJETIVO GENERAL

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO DE OBRA

- 1.1. LOCALIZACIÓN Y DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
 - 1.1.1. LOCALIZACION GENERAL
 - 1.1.2. LOCALIZACION ESPECIFICA
 - 1.1.3. COORDENADAS DE AMARRE DEL PROYECTO
- 1.2. ANTECEDENTES DEL PROYECTO
- 1.3. ALCANCE DEL PROYECTO
 - 1.3.1. POBLACION AFECTADA Y OBJETIVO
 - 1.3.2. DISEÑO FINAL
 - 1.3.2.1. SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL
 - 1.3.2.2. OBRAS DE PROTECCION
 - 1.3.2.3. OPTIMIZACION DE LA RED DE DISTRIBUCION
 - 1.3.2.4. SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO
 - 1.3.2.5. OBRAS COMPLEMENTARIAS – VIAS DEL CENTRO POBLADO DE BOCAS DEL PAUTO
- 1.4. INFORMACIÓN BÁSICA DEL CONTRATO DE OBRA
 - 1.4.1. CONTROL CONTRACTUAL
 - 1.4.1.1. ACTOS ADMINISTRATIVOS CELEBRADOS
 - 1.4.1.2. VALORES
 - 1.4.1.3. AMORTIZACION ANTICIPO
 - 1.4.1.4. ANÁLISIS DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE OBRA
 - 1.4.1.5. VALOR TOTAL DEL PROYECTO
- 1.5. ANEXOS

2. INFORME JURIDICO CONTRATO DE OBRA

- 2.1. CONTROL DE POLIZAS
- 2.2. CONTROL PRORROGAS O ADICIONES AL PLAZO
- 2.3. CONTROL ADICIONALES AL VALOR
- 2.4. CONTROL DE SANCIONES
- 2.5. CONTROL ACCIONES LEGALES
- 2.6. ACTAS TRAMITADAS
- 2.7. ANEXOS

3. INFORME ADMINISTRATIVO

- 3.1. CONTROL DE PERSONAL

INFORME DE INTERVENTORIA PARA RECIBO Y LIQUIDACION CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. 033 de 2023.

- 3.1.1. CONTROL DE PERSONAL PROFESIONAL MINIMO REQUERIDO
- 3.1.2. RELACION DE PERSONAL APOYO ADMINISTRATIVO Y DE OBRA
- 3.1.3. ANÁLISIS DE SOPORTE DE SEGURIDAD SOCIAL
- 3.2. CONTROL DE MAQUINARIA Y EQUIPO
- 3.2.1. MAQUINARIA Y EQUIPO EN OBRA
- 3.2.2. REGISTRO FOTOGRAFICO MAQUINARIA Y/O EQUIPO
- 3.2.2.1. REGISTRO FOTOGRAFICO MAQUINARIA
- 3.2.2.2. REGISTRO FOTOGRAFICO EQUIPOS
- 3.3. CORRESPONDENCIA
- 3.3.1. RELACIÓN DE CORRESPONDENCIA RECIBIDA
- 3.3.2. RELACIÓN DE CORRESPONDENCIA ENVIADA
- 3.4. RELACIÓN DE ACTAS DE COMITÉS TECNICOS
- 3.5. ANEXOS ADMINISTRATIVOS

4. INFORME TECNICO

- 4.1. DESCRIPCION DE ACTIVIDADES PROGRAMADAS
- 4.2. ESPECIFICACIONES TECNICAS
- 4.3. ACTIVIDADES EJECUTADAS ACUMULADAS DEL CONTRATO DE OBRA
- 4.3.1. DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS
- 4.4. RESUMEN CANTIDADES DE OBRA EJECUTADAS
- 4.5. ANALISIS, CONTROL Y SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES EJECUTADAS
- 4.5.1. GRAFICO AVANCE DE OBRA PROGRAMADA VS EJECUTADA
- 4.6. DIFICULTADES O INCONVENIENTES, ACCIONES Y DETERMINACIONES
- 4.7. AVANCE FINANCIERO
- 4.7.1. RELACION ACTAS DE RECIBO Y PAGO DE OBRA
- 4.8. RESUMEN ESTADO DEL TIEMPO
- 4.9. CONTROL DE CALIDAD CONTRATISTA DE OBRA
- 4.10. REGISTRO FOTOGRAFICO DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS
- 4.11. ANEXOS TECNICOS

5. INFORME FINANCIERO – CONTABLE CONTRATO DE OBRA

- 5.1. BALANCE FINANCIERO – AVANCE FINANCIERO EN RELACION AL PAGO DE ACTAS PARCIALES Y VALOR A PAGAR ACTA DE LIQUIDACION
- 5.1.1. BALANCE FINANCIERO
- 5.1.2. AVANCE FINANCIERO
- 5.1.3. RELACION ACTAS DE RECIBO Y PAGO DE OBRA
- 5.2. INFORMACION PRESUPUESTAL
- 5.2.1. CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL
- 5.2.2. REGISTRO PRESUPUESTAL
- 5.3. INFORMACION RECIBO DE CAJA OFICIAL DE PAGO DE IMPUESTOS
- 5.4. PLAN DE INVERSION ANTICIPO
- 5.4.1. PROGRAMADO
- 5.4.2. REPROGRAMADO

INFORME DE INTERVENTORIA PARA RECIBO Y LIQUIDACION CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. 033 de 2023.

- 5.4.3. INVERTIDO
 - 5.5. AMORTIZACION DEL ANTICIPO
 - 5.6. RELACION DE GASTOS DINERO ANTICIPO
 - 5.6.1. INFORME DE INVERSION Y BUEN MANEJO DEL ANTICIPO
 - 5.6.2. SOPORTE DE GASTOS DEL ANTICIPO
 - 5.7. CUENTA BANCARIA Y RENDIMIENTOS FINANCIEROS
 - 5.8. ANEXOS FINANCIEROS - CONTABLES
- 6. INFORME SOCIO AMBIENTAL Y DE SALUD OCUPACIONAL**
- 6.1. INFORME DE CUMPLIMIENTO PERMISOS AMBIENTALES SI APLICA POR PARTE CONTRATISTA DE OBRA (APROVECHAMIENTO FORESTAL, OCUPACIÓN DE CAUCE, CONCESIÓN DE AGUAS, VERTIMIENTOS, ETC). REALIZADO POR LA INTERVENTORIA.
 - 6.1.1. OCUPACIÓN DE CAUCE
 - 6.1.2. APROVECHAMIENTO FORESTAL
 - 6.1.3. CONCESIÓN DE AGUAS
 - 6.1.4. RESIDUOS LIQUIDOS
 - 6.1.5. RESIDUOS SÓLIDOS
 - 6.1.6. FUENTE DE MATERIALES (CANTERA O ARRASTRE)
 - 6.1.7. RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN – RCD
 - 6.1.8. ANEXOS
 - 6.2. INFORME CUMPLIMIENTO PLAN DE MANEJO AMBIENTAL POR PARTE INTERVENTORIA (PROGRAMA DE SALUD OCUPACIONAL - PLAN DE SEÑALIZACIÓN Y MANEJO DE TRANSITO).
 - 6.2.1. OBLIGACIONES DE COMPONENTE DE SEGURIDAD INDUSTRIAL
 - 6.2.1.1. RELACIÓN EN UN CUADRO DE LAS AFILIACIONES A SALUD, PENSIÓN Y ARL O ARP
 - 6.2.1.2. REALIZAR CHARLAS, CAPACITACIONES AL PERSONAL DE LA OBRA SOBRE TEMAS DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL.
 - 6.2.1.3. DEBEN DARSE CHARLAS ANTES, DURANTE Y DESPUÉS DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA A TODO EL PERSONAL.
 - 6.2.1.4. REGISTRO DE ACCIDENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA.
 - 6.2.1.5. MEDIDAS DE PREVENCIÓN PARA ACCIDENTES
 - 6.2.1.6. LAS OFICINAS E INSTALACIONES DEBEN CONTAR CON LA SEÑALIZACIÓN ADECUADA Y BIEN DOTADA CON LOS ELEMENTOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL
 - 6.2.1.7. LA OBRA DEBE ESTAR BIEN SEÑALIZADA, EL CUAL DEBEN COLOCAR SEÑALES PREVENTIVAS Y DE SEGURIDAD QUE SE REQUIERAN EN LA OBRA.
 - 6.2.1.8. IMPLEMENTACIÓN DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN, SEGURIDAD AL PERSONAL DE LA OBRA
 - 6.2.1.9. REGISTRO FOTOGRÁFICO DEL BUEN USO E IMPLEMENTACIÓN DE LOS ELEMENTOS DE SEGURIDAD.
 - 6.2.1.10. DOTACIÓN SUMINISTRADA AL PERSONAL DE OBRA
 - 6.2.1.11. ANEXOS
 - 6.2.2. OBLIGACIONES DE COMPONENTE AMBIENTAL
 - 6.2.2.1. ADOPCIÓN DE LAS MEDIDAS NECESARIAS PARA IMPEDIR LAS EMISIONES ACCIDENTALES DE SUSTANCIAS QUÍMICAS.



UNIÓN TEMPORAL DELTA 2023
NIT 901.754.751-7

INFORME DE INTERVENTORIA PARA RECIBO Y LIQUIDACION CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. 033 de 2023.

- 6.2.2.2. MANEJO DE RESIDUOS PELIGROSOS, BASURAS, ETC.
 - 6.2.2.3. KIT AMBIENTAL: MANEJO DE GRASAS, ACEITES, ETC.
 - 6.2.2.4. MANTENIMIENTO DE LA MAQUINARIA Y EQUIPOS NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA.
 - 6.2.2.5. ESTABLECER LUGAR, DEPÓSITO PARA LOS MATERIALES, PRODUCTOS, ACEITES Y GRASA.
 - 6.2.2.6. LA MAQUINARIA DEBE TENER SU TÉCNICO-MECÁNICA ACTUALIZADA Y EN VIGENCIA.
 - 6.2.2.7. SEÑALIZACIÓN VERTICAL.
 - 6.2.2.8. COLABORACIÓN CON LAS AUTORIDADES LOCALES EN EL ESTABLECIMIENTO DE PROCEDIMIENTOS PARA RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS
 - 6.2.2.9. EL CONTRATISTA DE CONSTRUCCIÓN DEBE TENER COMO POLÍTICA EL REALIZAR SUS ACTIVIDADES IMPLEMENTANDO PRÁCTICAS Y MEDIDAS DE MANEJO AMBIENTAL Y SEGURIDAD INDUSTRIAL, CON EL FIN DE MINIMIZAR LOS IMPACTOS AMBIENTALES, PREVENIR LA CONTAMINACIÓN, PRESERVAR EL MEDIO AMBIENTE, BRINDAR PROTECCIÓN Y SEGURIDAD A LOS TRABAJADORES Y CONSERVAR RELACIONES ESTRECHAS CON LA COMUNIDAD, AUTORIDADES LOCALES Y LA ENTIDAD AMBIENTAL COMPETENTE
 - 6.2.2.9.1. DAGA-1.1-01: CONFORMACIÓN DEL GRUPO DE GESTIÓN AMBIENTAL
 - 6.2.2.9.2. DAGA-1.1-02: CAPACITACIÓN AMBIENTAL E INDUCCIÓN DE SEGURIDAD INDUSTRIAL AL PERSONAL DE LA OBRA
 - 6.2.2.10. DISPONER EN OBRA DE UN PROFESIONAL EN EL ÁREA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL, SALUD OCUPACIONAL Y RIESGOS PROFESIONALES SEGÚN COMO SE ESTABLECE EN LA MINUTA
 - 6.2.2.11. PARA TODO ESTO DEBEN ANEXAR SUS SOPORTES Y REGISTRO FOTOGRÁFICO A COLOR
 - 6.2.2.12. MANEJO DE ESCOMBROS O MATERIAL SOBRANTE
 - 6.2.2.13. MOVIMIENTO DE TIERRAS
 - 6.2.2.14. MANEJO DE CUERPOS DE AGUA
 - 6.2.2.15. DESCRIPCIÓN DE PRINCIPALES IMPACTOS
 - 6.2.2.16. DESCRIPCIÓN DEL IMPACTO AMBIENTAL
 - 6.2.2.17. ANEXOS
- 6.3. ANEXOS

7. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA

- 7.1. INFORMACION BASICA DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA
- 7.2. CONTROL CONTRACTUAL CONTRATO DE INTERVENTORIA
 - 7.2.1. ACTOS ADMINISTRATIVOS CELEBRADOS
 - 7.2.2. VALORES
 - 7.2.3. AMORTIZACION ANTICIPO
 - 7.2.4. ANÁLISIS DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA
- 7.3. ANEXOS INTERVENTORIA

8. CONCLUSIONES Y CONSIDERACIONES FINALES

INTRODUCCIÓN

Se suscribió el contrato de Interventoría No. 038 de septiembre 19 de 2023 mediante Solicitud Privada de Ofertas, con la EMPRESA DEPARTAMENTAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE CASANARE ACUATODOS S.A. E.S.P, cuyo objeto es realizar la *"INTERVENTORIA TÉCNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURIDICA A LA OPTIMIZACIÓN PARA LA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL ALCANTARILLADO PLUVIAL Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS ENTRE LAS CALLES 3, 4 Y CARRERAS 2, 3, 4, 5 Y 6 DEL CENTRO POBLADO BOCAS DEL PAUTO, MUNICIPIO DE TRINIDAD, DEPARTAMENTO DE CASANARE"*

Mediante Solicitud Publica de Ofertas No. ACUA-SPO-002-2023, la EMPRESA DEPARTAMENTAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE CASANARE ACUATODOS S.A. E.S.P genero el Contrato de Obra Pública No. 033 DE 2023, cuyo objeto es la *"OPTIMIZACIÓN PARA LA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL ALCANTARILLADO PLUVIAL Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS ENTRE LAS CALLES 3,4 Y CARRERAS 2,3,4,5 Y 6 DEL CENTRO POBLADO BOCAS DEL PAUTO, MUNICIPIO DE TRINIDAD, DEPARTAMENTO DE CASANARE"*

A continuación, se presenta a la supervisión del contrato por parte de ACUATODOS SA ESP, el informe de Interventoría para Recibo y Liquidación contrato de obra pública No. 033 de 2023, el cual contiene la información necesaria para revisión, aprobación y trámite de las Actas de Recibo y Liquidación Final del Contrato de Obra, corresponde a los periodos del 21/11/2023 al 18/12/2023; del 1/02/2024 al 7/10/2024; del 7/11/2024 al 13/12/2024 y del 27/02/2025 al 19/08/2025, en donde se evidencia el avance físico de las diferentes actividades ejecutadas en el desarrollo de la obra objeto del contrato en mención y en general todos los datos necesarios para tener información real actualizada a la fecha de entrega de este informe.

OBJETIVOS

OBJETIVO GENERAL

Presentar el informe de Interventoria para el trámite de las Actas de Recibo y Liquidación Final del contrato de obra pública No. 033 de 2023, correspondiente a los periodos del 21/11/2023 al 18/12/2023; del 1/02/2024 al 7/10/2024; del 7/11/2024 al 13/12/2024 y del 27/02/2025 al 19/08/2025, donde se refleje el control ejercido por la interventoria en el desarrollo de la obra, su avance, inconvenientes y demás situaciones presentadas durante la ejecución del proyecto.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Presentar toda la Información elaborada por la interventoria, de acuerdo al Contrato de Consultoría No. 038 de septiembre 19 de 2023, en cada una de las áreas de control ejercido por el grupo de profesionales que laboraron para la UNION TEMPORAL DELTA 2023.
- Brindar la información precisa en cuanto a Localización y Descripción del proyecto, las diferentes obras ejecutadas por sectores del Centro Poblado de Bocas del Pauto, Municipio de Trinidad, Departamento de Casanare, que se ejecutaron de acuerdo a los diseños y la programación de la obra.
- Presentar informe de avance del presente periodo de ejecución y control de la obra; para lo cual se tiene claro: Información básica del estado de la obra, Análisis de ejecución y rendimientos, Información acerca del personal y equipo en la obra, Verificación de pagos de seguridad social por parte del contratista, Observaciones y recomendaciones.
- Realizar el informe de las Actividades del Plan Integral de Salud Ocupacional, Ambiental, y seguridad Industrial, Actividades del Plan de Gestión Social, estado legal y administrativo del proyecto. Conclusiones y recomendaciones.
- Dar a conocer los diferentes inconvenientes presentados durante el periodo; tanto con la comunidad de Bocas del Pauto como también inconvenientes técnicos en la instalación de las tuberías de alcantarillado pluvial; construcción del emisario final, estructura de descarga, obras de protección; problemas en cuanto a predios y vías intervenidas etc.

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO DE OBRA

1.1. LOCALIZACIÓN Y DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

El proyecto "OPTIMIZACIÓN PARA LA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL ALCANTARILLADO PLUVIAL Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS ENTRE LAS CALLES 3,4 Y CARRERAS 2,3,4,5 Y 6 DEL CENTRO POBLADO BOCAS DEL PAUTO, MUNICIPIO DE TRINIDAD, DEPARTAMENTO DE CASANARE", se encuentra localizado en el Centro poblado de Bocas del Pauto, municipio de Trinidad, Departamento de Casanare.

1.1.1. LOCALIZACION GENERAL ¹

El municipio de Trinidad se localiza a 71° 40' de Longitud Oeste y 5° 24' de latitud Norte; presenta una altitud de 187 m.s.n.m, una temperatura promedio de 26° centígrados, un clima cálido húmedo tropical, está ubicado al nororiente del departamento a 132 km de Yopal por la vía que conduce al Municipio de Pore.

Ilustración 1. Posición Geográfica Con respecto a la Nación



Fuente: Estudios y diseño

¹ INFORME DE TOPOGRAFIA

Ilustración 2. Posición Geográfica Con respecto al Departamento



Fuente: Estudios y diseño

1.1.2. LOCALIZACIÓN ESPECIFICA

El proyecto se desarrollará en área rural del municipio de Trinidad, específicamente en el Centro Poblado de Bocas del Pauto, el cual se encuentra localizado a orillas del Río Pauto sobre la desembocadura al Río Meta en límites entre los departamentos de Vichada y Casanare, aproximadamente en las coordenadas geográficas 5° 09' 54.78"N – 70° 55' 16.55"O con una elevación promedio de 121m.s.n.m.

Ilustración 3. Posición Geográfica Con respecto al Municipio



Fuente: Estudios y diseño

Ilustración 4. Vías a pavimentar centro poblado de Bocas del Pauto, Municipio de Trinidad



Fuente: Estudios y diseño

1.1.3. COORDENADAS DE AMARRE DEL PROYECTO

Para efecto del proyecto "OPTIMIZACIÓN PARA LA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL ALCANTARILLADO PLUVIAL Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS ENTRE LAS CALLES 3,4 Y CARRERAS 2,3,4,5 Y 6 DEL CENTRO POBLADO BOCAS DEL PAUTO, MUNICIPIO DE TRINIDAD, DEPARTAMENTO DE CASANARE", como lo enuncia el objeto del proyecto este se desarrolla en el Centro poblado de Bocas del Pauto, Municipio de Trinidad, Departamento de Casanare en las coordenadas (Gauss – Kruger, Este Central – EPSG:3117) de los puntos de inicio mencionados a continuación:

Tabla 1. COORDENADAS DE AMARRE²

PUNTO	LOCALIZACION					DESCRIPCION
	ELIPSOIDAL		PLANTA		ELEVACION	
	LATITUD	LONGITUD	NORTE	ESTE	m.s.n.m	
1	5°9'55,22"N	70°55'18,89"O	1.062.938,881	1.017.250,738	124,114	GPS No. 1
2	5°9'58,90"N	70°55'18,57"O	1.063.051,848	1.017.260,533	124,115	GPS No. 2

² INFORME DE TOPOGRAFIA

1.2. ANTECEDENTES DEL PROYECTO³

El Centro poblado Boca del Pauto localizado en el Municipio de Trinidad Casanare y en la desembocadura del Rio Pauto al Rio Meta, tiene características muy particulares que determinan el funcionamiento de un sistema de alcantarillado pluvial, de acuerdo con el objeto del este proyecto el cual es OPTIMIZACIÓN PARA LA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL ALCANTARILLADO PLUVIAL Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS ENTRE LAS CALLES 3, 4 Y CARRERAS 2, 3, 4, 5 Y 6 DEL CENTRO POBLADO BOCAS DEL PAUTO, MUNICIPIO DE TRINIDAD, DEPARTAMENTO DE CASANARE, se tiene como base que el sistema alcantarillado del centro poblado fue construido hace 13 años, a través de contrato de obra pública 009 de 2007 el cual tenía por OBJETO CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL, CORREGIMIENTO BOCAS DEL PAUTO, MUNICIPIO DE TRINIDAD DEPARTAMENTO DE CASANARE, la obra consistía en la construcción del sistema de aguas lluvias por medio cunetas cárcamos, conducido por canales rectangulares y tubería de alcantarillado conectada a un descole.

Al realizar la finalización del contrato 009 del 2007 el sistema quedo con su funcionamiento con una estructura final de un pozo de inspección sin drenaje. Sumado a ello las vías existentes en el centro poblado se encuentran en afirmado, por lo cual el aporte de sedimentos a los colectores y canales en concreto han colmatado gran porcentaje de del sistema.

Con base a ello la comunidad interpuso una acción popular radicado No. 85-001-3333-001-2014-00284-00, con miras a garantizar la terminación y puesta en funcionamiento del Sistema de alcantarillado pluvial del Centro Poblado. La cual fue fallada en segunda instancia en la cual se ordena al municipio de Trinidad lo siguiente:

“(…) ORDÉNASE al municipio de Trinidad, por intermedio de su alcalde o quien haga sus veces, si aún no lo ha hecho, que en el término de cuatro (4) meses contados a partir de la ejecutoria de ésta sentencia, contrate la realización de estudio técnico y financiero integral sobre el sistema de evacuación de aguas lluvias construido en el corregimiento de Bocas del Pauto, tendiente a determinar el estado actual de cosas en la perspectiva de ingeniería; las soluciones probables viables para corregir sus deficiencias, si ello es factible, incluida eventual pavimentación de vías del área aferente u otras medidas de prevención y contención de colmatación, para procurar su adecuado funcionamiento.

Dicho estudio debe establecer de forma puntual las obras por ejecutar para restablecimiento y puesta en marcha del sistema de alcantarillado ya construido; o si no es factible, establecer mecanismos alternativos para sortear la problemática de captación, canalización, manejo y vertimientos de dichas escorrentías.

El municipio, dentro del mes (1) siguiente al vencimiento del término aquí otorgado deberá rendir ante

³ GENERALIDADES

INFORME DE INTERVENTORIA PARA RECIBO Y LIQUIDACION CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. 033 de 2023.
el juzgado un informe ejecutivo de lo encontrado y concluido, con sus respectivos soportes.

De llegar a establecerse la inviabilidad técnica para la puesta en marcha de las obras ya ejecutadas, el municipio de Trinidad, en un término de cuatro (04) meses, contados a partir del vencimiento de los dos plazos que preceden, deberá radicar ante el Banco de Proyectos de Casanare el que se requiera para gestionar cofinanciación del departamento y, eventualmente, también de la Nación, para realizar /os estudios técnicos y financieros necesarios para identificar y diseñar un sistema eficiente de evacuación de aguas lluvias y/o alcantarillado pluvial que resulte más conveniente para el centro poblado Bocas del Pauto, haciendo especial énfasis en lo rescatable de las obras construidas, en cuanto sean compatibles con las obras por ejecutar.

En cualquiera de los dos escenarios que anteceden, los trabajos públicos que deban ejecutarse tendrán que contratarse dentro de los cinco (5) meses siguientes a la terminación de los respectivos estudios previos; /os plazos para recibir productos contractuales de obras serán los que razonablemente se fijen en los contratos, cuyo cumplimiento vigilará el juez, para precaver y hacer remediar ampliaciones, dilaciones o suspensiones injustificadas u otras maniobras que pospongan las soluciones.

La cofinanciación tendrá como punto de partida el esfuerzo fiscal de Trinidad, con prioridad para esas obras con los recursos de inversión destinados al sector de saneamiento básico de la municipalidad (Sistema General de Participaciones) y de las fuentes de regalías, sometidas a los filtros técnicos de los OCAD (...)

Teniendo en cuenta lo anterior la Empresa Acuatodos S.A E.S.P., realizó estudios complementarios entre ellos, Estudio Topográfico, Estudios de Suelos, Diagnóstico de las redes existentes y posterior evaluación hidráulica de sistema con la finalidad Optimizar el sistema de alcantarillado pluvial mediante el contrato de consultoría ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA OPTIMIZACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL DEL CORREGIMIENTO BOCAS DEL PAUTO, MUNICIPIO DE TRINIDAD, DEPARTAMENTO DE CASANARE, documentación que fue otorgada por el municipio de Trinidad, la cual se tomó como información de apoyo para el desarrollo del presente estudio; es de resaltar que en dicho estudio no se incluyó el desarrollo de obras complementarias que garanticen el óptimo funcionamiento del sistema pluvial.

Con miras a integrar la infraestructura existente del sistema de alcantarillado pluvial y la pavimentación de un gran porcentaje del centro poblado se propuso la optimización del sistema de alcantarillado pluvial, por lo que se procede a realizar visita técnica de campo, en la que se desarrolla levantamiento e identificación de la infraestructura existente en el centro poblado, referente al sistema de acueducto, alcantarillado pluvial y sanitario.

1.3. ALCANCE DEL PROYECTO⁴

El alcance del proyecto de optimización del alcantarillado pluvial del centro poblado de Bocas del Pauto, sector poblado, contempla la ejecución de obras físicas, con el fin de dar cumplimiento a la acción popular 2014-0284, contemplando el mantenimiento de 774,44 metros de red pluvial existente, proyección de 1.956,02 metros de tubería entre 12 y 42 pulgadas, 266,47 metros de tubería de 60 pulgadas para la construcción del emisario final del sistema con su respectiva estructura de descarga hacia el río Pauto, así mismo, se considera el traslado y reposición de redes de acueducto, obras de protección de la banca del cauce para evitar efectos de socavación. Adicionalmente, y con el fin de mejorar la calidad de vida de los habitantes del centro poblado, así como garantizar el correcto funcionamiento del sistema pluvial, se contempla de manera complementaria la pavimentación de las calles 4, 5 y carreras 2, 3, 4, 5 y 6 como vías internas para un total 1,98 kilómetros de tramos viales, por otro lado, teniendo en cuenta las intervenciones de las vías, considerando que las redes eléctricas existentes se encuentra sobre el eje vial, es necesario traslado y renovación de las mismas, considerando que estas deben ubicarse a un costado de las vías.

Cabe mencionar que el desarrollo de la alternativa anteriormente mencionada, se evaluó con el fin de dar solución a la problemática existente en el Centro Poblado, así como dar cumplimiento al requerimiento del tribunal administrativo de Casanare en fallo de la acción popular 2014-0284

1.3.1. POBLACION AFECTADA Y OBJETIVO

La población objetivo de la inversión al año 2021 es 420 habitantes (SISBEN 2021).

1.3.2. DISEÑO FINAL

Con el proyecto "OPTIMIZACIÓN PARA LA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL ALCANTARILLADO PLUVIAL Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS ENTRE LAS CALLES 3, 4 Y CARRERAS 2, 3, 4, 5 Y 6 DEL CENTRO POBLADO BOCAS DEL PAUTO, MUNICIPIO DE TRINIDAD, DEPARTAMENTO DE CASANARE", se proyecta mejorar las condiciones de vida de los habitantes de los sectores a intervenir teniendo en cuenta, la optimización e incremento en la cobertura de los siguientes componentes:

⁴ GENERALIDADES

1.3.2.1. SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL⁵

Para drenar el área que corresponde al proyecto, se realizó, la delimitación de las áreas aferentes, cálculo de aportes de caudales, la selección del tipo de sumidero, el dimensionamiento de las conexiones sumidero a pozo y como conclusión el diseño arrojo que se requiere instalar 43 sumideros de Tipo SL-200, 16 de tipo SL-250 para el drenaje de las aguas lluvias del Centro Poblado de Bocas del Pauto, así mismo se requerirá para la optimización de la red pluvial, la instalación de 1.956,02 m de tubería en Policloruro de Vinilo (PVC) para la totalidad de la red a construir distribuidos de la siguiente forma:

Tabla 2. LONGITUD TUBERIA ALCANTARILLADO PLUVIAL

DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD
Tubería PVC alcantarillado 12". Suministro e instal.	m	686,36
Tubería PVC alcantarillado 14". Suministro e instal.	m	15,86
Tubería PVC alcantarillado 20". Suministro e instal.	m	222,31
Tubería PVC alcantarillado 24". Suministro e instal.	m	374,72
Tubería PVC alcantarillado 27". Suministro e instal.	m	201,99
Tubería PVC alcantarillado 30". Suministro e instal.	m	357,04
Tubería PVC alcantarillado 38". Suministro e instal.	m	86,06
Tubería PVC alcantarillado 42". Suministro e instal.	m	12,00
Tubería PVC alcantarillado 60". Suministro e instal.	m	266,47
TOTAL		2222,81

Es de resaltar que durante la visita realizada a mediados del mes de octubre del presente año al centro poblado en conjunto con el Tribunal Administrativo de Casanare y a solicitud de la comunidad del sector, se contempla la reparación e instalación de 12 m de tubería de 42" de ahí que se incluya al final de la tabla anterior.

Finalmente, para la construcción del emisario de entrega a estructura de descarga se proyectó en una tubería de 60 pulgadas con un total de 266.47 metros lineales. Es importante resaltar que los diámetros de 12" a 42" se contemplaron en tubería NOVAFOR y la tubería en diámetro de 60" se contempló en NOVALOC.

A su vez para el desarrollo del sistema de alcantarillado pluvial propuesto para el drenaje de las aguas lluvias del Centro Poblado Bocas del Pauto, se deberá construir 18 pozos nuevos con profundidades desde 0,79m a 2,3m aproximadamente para la interconexión de los colectores propuestos, es importante mencionar que de acuerdo a las condiciones dadas para el desarrollo del proyecto, al tratar

⁵ INFORME DE DISEÑO DE LA RED DE ALCANTARILLADO PLUVIAL

INFORME DE INTERVENTORIA PARA RECIBO Y LIQUIDACION CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. 033 de 2023.

de mantener la mayor cantidad de estructuras y tubería existente, fue necesario proyectar pozos de inspección con profundidades mínimas de 0,79m en el pozo PN-24 y 0,84m en el pozo PN-24 incumpliendo la condición estipulada por la 330 de 2017 en cuanto a profundidad de instalación de tuberías en los tramos TRP-40 y TRP-41, para lo que el especialista vial contempló el diseño de una protección en condiciones especiales para que las placas cumplan con los requerimientos establecidos y se garantice la protección de la tubería.

Como punto importante o de relevancia se debe tener en cuenta que se planteó la instalación de sumideros laterales tanto por la calle 2, 3, en la carreras 2, 3, 4 y 7 para el drenaje de algunas partes de las calles principales y de las carreras, pero estas no se encuentran dentro de los tramos proyectados a pavimentar, por lo que hidráulicamente se plantea la estructura, pero en cuanto a presupuesto y obras a ejecutar, estas no tendrán alcance en esta fase del proyecto, pues al no realizarse la proyección vial para estos tramos, tendrían un alto porcentaje de factibilidad de colmatación por el material propio de las vías sin pavimentar, es por ello que los sumideros identificados como SL-PRY-X no son cuantificados en presupuesto. En total serían 12 las estructuras proyectadas: SL-PRY-50, SL-PRY-51, SL-PRY-52, SL-PRY-53, SL-PRY-54, SL-PRY-55, SL-PRY-56, SL-PRY-57, SL-PRY-68, SL-PRY-69, SL-PRY-70, SL-PRY-71.

Es importante resaltar que para el adecuado funcionamiento del sistema de alcantarillado pluvial se debe planificar a mediano plazo la pavimentación de las vías aledañas al área del proyecto pues al no contar con ello el funcionamiento del sistema se verá comprometido, dado que las vías aportarán sedimentos y arenas, producto de la escorrentía natural con material de estas, lo que generaría una mayor periodicidad en los mantenimientos en la red.

Para la entrega del vertimiento de aguas lluvias al río Pauto, se diseñó un canal tipo rectangular el cual garantizará una entrega más controlada y a su vez se podrá realizar remoción de materiales sólidos en las aguas lluvias por medio de una rejilla, seguido a ello se construirá una estructura de rápidas escalonadas para evitar fenómenos de socavación en la fuente receptora.


Teniendo en cuenta el análisis hidrológico, y dadas las pendientes mínimas del sistema propuesto, esto último por la topografía propia del sector, fue necesario contemplar una válvula anti reflujo tipo Chapaleta que evite el flujo inverso del agua de la fuente receptora hacia la tubería, esta condición en caso de niveles máximos que superen la cota de descarga proyectada.

Dadas las condiciones finales del proyecto, donde se determinó el alcance de las vías a pavimentar, es preciso resaltar que para las bocas calles que reciben las aguas de escorrentía de vías en afirmado, pueden presentar mayor aporte de sedimentos y arenas, por lo cual se recomienda al municipio y a la empresa prestadora del servicio, fortalecer el programa de mantenimiento preventivo que redunden en un funcionamiento adecuado del sistema de alcantarillado pluvial optimizado.

1.3.2.2. OBRAS DE PROTECCIÓN⁶

Es de resaltar que teniendo en cuenta las recomendaciones del estudio de suelos y geotecnia es pertinente, contemplar la protección lateral de la estructura de entrega al río Pauto. Es de resaltar que los efectos de socavación en esta zona son muy bajos debido a que la misma se configura más como zona de depositación, debido a sus bajas pendientes y su entrega misma al río Meta; de ahí que se presenten bastante acumulación de sedimentos como arenas. Con base a lo anterior se proyectó una estructura de protección lateral tipo Bolsacreto con cemento - arena de 1.20 x 2.0 Relación 1:8. Tal como se parecía en las siguientes imágenes y en la planimetría de detalles.


Ilustración 5. CORTE OBRAS DE PROTECCION LATERAL



Fuente: Romanos Ingeniería S.A.S, 2021

⁶ INFORME DE DISEÑO DE LA RED DE ALCANTARILLADO PLUVIAL

Ilustración 6. ESPECIFICACIONES BOLSACRETO



Fuente: Romanos Ingeniería S.A.S, 2021

En la base de la estructura se incluye un geotextil no tejido de referencia 3000 de alta resistencia a la tensión y gran estabilidad en su desempeño hidráulico.

1.3.2.3. OPTIMIZACION DE LA RED DE DISTRIBUCION⁷

Según lo mencionado referente a el cumplimiento de parámetros normativos en las redes de acueducto, se plantea la reposición de los tramos que se encuentren en un diámetro menor a 1 y ½ pulgada en la red de distribución los cuales se podrán observar en las siguientes ilustraciones.

⁷ INFORME DE DISEÑO DE LA RED DE ALCANTARILLADO PLUVIAL



UNIÓN CORPORAL DELTA 2022
NIT 901.754.751-7

INFORME DE INTERVENTORIA PARA RECIBO Y LIQUIDACION CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. 033 de 2023.

Ilustración 7. UBICACIÓN DE TRAMOS DE 1 Y ½ PULGADA



Fuente: Romanos Ingeniería S.A.S, 2021

Como se pudo observar en la ilustración, los tramos a renovar son 16 los cuales serán cambiados por en PVC en diámetros de 2 y 3 pulgadas.

A su vez se planteó la proyección de algunos tramos con la finalidad de garantizar un enmallado de la red y así evitar zonas muertas y mejor recirculación del fluido.

Ilustración 8. LOCALIZACION DE TRAMOS NUEVOS Y ENMALLADO FINAL DE LA RED DE ACUEDUCTO



Fuente: Romanos Ingeniería S.A.S, 2021

Correo electrónico: utemdelta@gmail.com
Dirección: Carrera 29B No. 30 - 11 Yopal, Casanare.
Celular: 311 521 5263

INFORME DE INTERVENTORIA PARA RECIBO Y LIQUIDACIÓN CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. 033 de 2023.

Respecto al sistema de acueducto y en coherencia con los diagnósticos adelantados, se determinó que existen tramos de tuberías que requieren traslado debido a su ubicación sobre el eje de las vías proyectadas, así mismo se presentan tramos que requieren cambio de tubería para dar cumplimiento al artículo 63 de la resolución 0330 de 2017, Diámetro Interno Real Mínimo en la red de distribución. Se concluye entonces que se instalarán 1.560,25 metros de tubería de 2" en PVC y se trasladará 222,47 metros en tubería de 3" en PVC*, a su vez se realizará el cambio de dos válvulas de corte de 2".

1.3.2.4. SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO

Respecto al sistema de alcantarillado sanitario se contemplan exclusivamente las obras de reposición que se puedan generar producto de las excavaciones para la red de aguas lluvias y obras complementarias como la construcción de las vías. Lo anterior dado que la evaluación del alcantarillado sanitario según la información suministrada por la empresa prestadora del servicio, verificada en campo y analizada por el consultor, cumple con los diámetros, materiales, profundidades y capacidades mínimas de las redes que se intervienen con el proyecto.

1.3.2.5. OBRAS COMPLEMENTARIAS – VIAS DEL CENTRO POBLADO DE BOCAS DEL PAUTO⁸

Dentro de las obras complementarias del sistema de alcantarillado pluvial, se planteó la necesidad de realizar el diseño geométrico de las vías del Centro Poblado de bocas del Pauto acorde a la normativa del Manual de diseño Geométrico de Carreteras del INVIAS 2008 y normativa nacional complementaria que permitirá mejorar las condiciones de infraestructura vial y el desarrollo del centro poblado.

El diseño geométrico propuesto contempla, mejorar las condiciones de infraestructura, capacidades de servicio, problemas de pasos urbanos y de intersecciones existentes teniendo en cuenta las necesidades concernientes de los usuarios, brindando una correcta infraestructura para los habitantes del sector, generando y atrayendo viajes.

Tabla 3. VIAS A INTERVENIR – CENTRO POBLADO DE BOCAS DEL PAUTO

No.	NOMENCLATURA	DESDE	HASTA	LONGITUD (m)
CALLES				
1	CALLE 4	CARRERA 2	ENTRADA CENTRO POBLADO	730
2	CALLE 3	CARRERA 2	CARRERA 6	478
CARRERAS				
3	CARRERA 2	CALLE 4	CALLE 3	130
4	CARRERA 3	CALLE 4	CALLE 3	130
5	CARRERA 4	CALLE 4	CALLE 3	130
6	CARRERA 5	CALLE 4	CALLE 3	130
7	CARRERA 6	CALLE 4	CALLE 3	130
TOTAL				1858

Fuente: Romanos Ingeniería S.A.S, 2021

⁸ INFORME TÉCNICO DE DISEÑO GEOMÉTRICO

1.4. INFORMACIÓN BÁSICA DEL CONTRATO DE OBRA

Tabla 4. FICHA TECNICA CONTRATO DE OBRA

TIPO DE CONTRATO	CONTRATO DE OBRA PUBLICA
SOLICITUD PRIVADA DE OFERTAS No.	ACUA-SPO-002-2023
CONTRATO No	033 DE 2023
OBJETO	OPTIMIZACIÓN PARA LA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL ALCANTARILLADO PLUVIAL Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS ENTRE LAS CALLES 3, 4 Y CARRERAS 2, 3, 4, 5 Y 6 DEL CENTRO POBLADO BOCAS DEL PAUTO, MUNICIPIO DE TRINIDAD, DEPARTAMENTO DE CASANARE
ENTIDAD CONTRATANTE	EMPRESA DEPARTAMENTAL DE SERVICIOS PÚBLICOS DE CASANARE "ACUATODOS" S.A. E.S.P.
NIT	900.307.208-9
GERENTE ACUATODOS S.A. E.S.P.	ING. JULIO CESAR CUEVAS JIMENEZ
CONTRATISTA	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S
NIT.	844.004.840-0
REPRESENTANTE LEGAL	MARIA DIOMY BARRERA ALFONSO
CEDULA R/L	47.436.168 DE YOPAL
SUPERVISOR DESIGNADO PARA EL CONTRATO:	ING. MIGUEL ANGEL FARIAS OSORIO
VALOR	\$ 16.840.474.491,00
VALOR ANTICIPO (50%)	\$ 8.420.237.245,50
PLAZO INICIAL	ONCE (11) MESES
PRORROGA No. 1	CINCO (5) MESES
FECHA DE TERMINACION	19 DE AGOSTO DE 2025
DATOS DE LA EMPRESA SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S	
DIRECCION	CALLE 30 No. 28 – 46, casa 20
TELEFONO	6327178
CELULAR	3133957779
CORREO ELECTRONICO	synergiaconstrucciones@gmail.com
CIUDAD	YOPAL CASANARE

1.4.1. CONTROL CONTRACTUAL

1.4.1.1. ACTOS ADMINISTRATIVOS CELEBRADOS

A la fecha de corte del presente informe el contrato se encuentra Terminado, en la siguiente tabla se relacionan los actos administrativos celebrados durante la ejecución del proyecto:

Tabla 5. ACTAS CONTRATO DE OBRA

ACTA	FECHA
ACTA No. 1 DE INICIO	21 DE NOVIEMBRE DE 2023
TERMINACIÓN INICIAL	20 DE OCTUBRE DE 2024
ACTA No. 2 DE ENTREGA DE ANTICIPO	27 DE NOVIEMBRE DE 2023 (\$ 8.420.237.245,50)
ACTA No. 3 DE SUSPENSION No. 1	18 DE DICIEMBRE DE 2023
ACTA No. 4 DE REINICIACION No. 1	1 DE FEBRERO DE 2024
ACTA No. 5 DE SUSPENSION No. 2	7 DE OCTUBRE DE 2024
ACTA No. 6 DE REINICIACION No. 2	7 DE NOVIEMBRE DE 2024
ACTA No. 7 DE RECIBO PARCIAL No. 1	2 DE DICIEMBRE DE 2024 (\$ 9.893.719.383,00)
ACTA No. 8 DE PRORROGA	3 DE DICIEMBRE DE 2024
PRORROGA No. 1	9 DE DICIEMBRE DE 2024; CINCO (5) MESES
ACTA No. 9 DE SUSPENSION No. 3	13 DE DICIEMBRE DE 2024
ACTA No. 10 AMPLIACION SUSPENSION No. 3	24 DE ENERO DE 2025
ACTA No. 11 DE REINICIACION No. 3	27 DE FEBRERO DE 2025
ACTA No. 12 DE PRECIOS UNITARIOS DE ITEMS O ACTIVIDADES NO PREVISTAS	11 DE ABRIL DE 2025
ACTA No. 13 DE CONTROL DE AJUSTES No. 1	11 DE ABRIL DE 2025
ACTA No. 14 DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS No. 1	21 DE ABRIL DE 2025
ACTA No. 15 DE MODIFICACION No. 1	19 DE MAYO DE 2025
ACTA No. 16 DE RECIBO PARCIAL No. 2	18 DE JULIO DE 2025 (\$ 5.263.363.160,00)
ACTA No. 17 TERMINACION	19 DE AGOSTO DE 2025

1.4.1.2. VALORES

En la siguiente tabla se describen los valores más representativos durante la ejecución del contrato de obra:

Tabla 6. VALORES REPRESENTATIVOS DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO DE OBRA

DESCRIPCIÓN	VALOR
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	\$ 16.840.474.491,00
VALOR DEL ANTICIPO (50%)	\$ 8.420.237.245,50
VALOR ADICIONAL	\$ 0,00
VALOR ACTUAL DEL CONTRATO	\$ 16.840.474.491,00
VALOR ACTA PARCIAL No. 1	\$ 9.893.719.383,00
VALOR PAGADO ACTA PARCIAL No. 1	\$ 4.396.768.894,00
VALOR ACTA PARCIAL No. 2	\$ 5.263.363.160,00
VALOR PAGADO ACTA PARCIAL No. 2	\$ 2.340.076.403,50
VALOR ACTA DE LIQUIDACION FINAL DE CONTRATO DE OBRA	\$ 1.683.027.164,00
VALOR A PAGAR ACTA DE LIQUIDACION FINAL DE CONTRATO DE OBRA	\$ 1.683.027.164,00
VALOR TOTAL A FACTURAR ACTAS DE PAGO	\$ 16.840.109.707,00
VALOR SIN EJECUTAR	\$ 364.784,00

1.4.1.3. AMORTIZACION ANTICIPO

En la siguiente tabla se detallan los valores amortizados del anticipo en las actas parciales generadas durante la ejecución del contrato de obra:

Tabla 7. AMORTIZACION ANTICIPO DEL CONTRATO DE OBRA

DESCRIPCIÓN	VALOR
VALOR DEL ANTICIPO (50%)	\$ 8.420.237.245,50
VALOR AMORTIZADO ACTA PARCIAL No. 1	\$ 5.496.950.489,00
VALOR AMORTIZADO ACTA PARCIAL No. 2	\$ 2.923.286.756,50
VALOR A AMORTIZAR ACTA DE LIQUIDACION FINAL DE CONTRATO DE OBRA	\$ 0,00
VALOR TOTAL ANTICIPO AMORTIZADO	\$ 8.420.237.245,50
VALOR ANTICIPO POR AMORTIZAR	\$ 0,00

1.4.1.4. ANÁLISIS DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE OBRA

Tabla 8. AVANCE DE OBRA AL 19 DE AGOSTO DE 2025

DESCRIPCIÓN	VALOR	PORCENTAJE RESPECTO DEL VALOR DEL CONTRATO
PROGRAMADO	\$16.840.474.491,00	100%
EJECUTADO	\$ 16.840.109.707,00	100%
SIN EJECUTAR	\$ 364.784,00	0%
TIEMPO TRANSCURRIDO EN DÍAS	489	

1.4.1.5. VALOR TOTAL DEL PROYECTO

Tabla 9. VALOR TOTAL DEL PROYECTO

DESCRIPCIÓN	VALOR
COSTOS OBRA CIVIL	
COSTOS DIRECTOS	\$ 12.508.953.235,82
27% ADMINISTRACIÓN	\$ 3.377.417.373,67
2% IMPREVISTOS	\$ 250.179.064,72
5% UTILIDADES	\$ 625.447.661,79
VALOR OBRAS	\$ 16.761.997.336,00
PROGRAMA DE ADAPTACIÓN DE LA GUÍA AMBIENTAL (PAGA)	\$ 18.696.998,00
PLAN DE MANEJO DE TRAFICO (PMT)	\$ 59.780.157,00
VALOR DE OBRA CIVIL	\$ 16.840.474.491,00
COSTOS INTERVENTORIA	
COSTOS DE PERSONAL + COSTOS DIRECTOS	\$ 954.074.000,00
IVA (19%)	\$ 181.274.060,00
VALOR DE INTERVENTORIA	\$ 1.135.348.060,00
VALOR TOTAL DEL PROYECTO	\$ 17.975.822.551,00

1.5. ANEXOS

ANEXO 1.5.1 COPIA MINUTA DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. 033 DE 2023

ANEXO 1.5.2 REPRESENTACION LEGAL DEL CONTRATISTA DE OBRA

ANEXO 1.5.3 CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

ANEXO 1.5.4 COPIA REGISTRO UNICO TRIBUTARIO RUT

ANEXO 1.5.5 INFORME FINAL PARA RECIBO Y LIQUIDACIÓN CONTRATO DE OBRA, INFORMACION GENERAL.



INFORME DE INTERVENTORIA PARA RECIBO Y LIQUIDACION CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. 033 de 2023.

ANEXO 1.5.1
COPIA MINUTA DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. 033 DE 2023

Correo electrónico: utemdelta@gmail.com
Dirección: Carrera 29B No. 30 - 11 Yopal, Casanare.
Celular: 311 521 5263

CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. 033 DE 2023

CONTRATANTE:	EMPRESA DEPARTAMENTAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE CASANARE "ACUATODOS S.A. E.S.P."
NIT.	900.307.208-9
CONTRATISTA:	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S
NIT:	844.004.840-0
R/L:	MARIA DIOMY BARRERA ALFONSO
IDENTIFICACION:	47.436.168 expedida en Yopal.
DOMICILIO:	Calle 30 No. 28 – 46, Casa 20, Yopal Casanare
TELEFONO:	6359474 - 3133957778
EMAIL:	synergiaconstrucciones@gmail.com
OBJETO:	OPTIMIZACIÓN PARA LA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL ALCANTARILLADO PLUVIAL Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS ENTRE LAS CALLES 3, 4 Y CARRERAS 2, 3, 4, 5 Y 6 DEL CENTRO POBLADO BOCAS DEL PAUTO, MUNICIPIO DE TRINIDAD, DEPARTAMENTO DE CASANARE.
VALOR:	DIECISÉIS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y UN PESOS (\$16.840.474.491,00). M/CTE).
PLAZO:	ONCE (11) MESES, CONTADOS A PARTIR DEL ACTA DE INICIO.

Entre **OVED QUIROGA FLOREZ** mayor, identificado con Cédula de Ciudadanía No. 7.062.492, expedida en Villanueva (Casanare), en su calidad de Gerente General, elegido por la Junta Directiva de "ACUATODOS S.A. E.S.P." según Acuerdo No. 003 del 16 de agosto de 2022 y posesionado según Acta No. 004 del 20 de agosto de 2022, y quien actúa en nombre y representación legal de conformidad a las facultades legales y reglamentarias otorgadas, de la **EMPRESA DEPARTAMENTAL DE SERVICIOS PÚBLICOS DE CASANARE "ACUATODOS S.A. E.S.P."**, NIT. 900.307.208-9, entidad descentralizada del orden Departamental, creada mediante escritura pública No. 1.492 del 14 de agosto de 2009 de la Notaría 2ª del Círculo de Yopal, quien para efectos de este contrato se llamará la "Entidad", por una parte; y, por la otra, **SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S**, NIT. 844.004.840-0, representada legalmente por MARIA DIOMY BARRERA ALFONSO identificada con cedula de ciudadanía No. 47.436.168 expedida en Yopal, quien en adelante se denominará el "Contratista", hemos convenido celebrar el presente contrato, previas las siguientes consideraciones:

- I. Que la Gobernación de Casanare mediante Decreto No. 0025 del 6 de febrero del 2023 "POR MEDIO DEL CUAL SE PRIORIZAN Y APRUEBAN SEIS PROYECTOS DE INVERSIÓN FINANCIADOS CON

"Para la Vida el Agua, para Casanare Acuatodos"

www.espacuatodos.gov.co Acuatodos S.A. E.S.P. contactenos@espacuatodos.gov.co
Dirección: Carrera 19 No 6-100 Edificio Emiro Sossa Pacheco Piso 3. Telefax: (57)(8) 6341324 . Yopal-Casanare 1

CÓDIGO
P^oSTAL
850001

CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. 033 DE 2023

RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS (SGR) DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE", conforme las competencias dispuestas en el artículo 37 de la Ley 2056 de 2020, el cual dispone: **"ARTÍCULO 37. Ejecución de proyectos de inversión.** Los proyectos de inversión que se financien con cargo al Sistema General de Regalías serán ejecutados por quien designe las entidades u órganos de que tratan los artículos 35 y 36 de la presente Ley. Así mismo, la entidad ejecutora estará a cargo de la contratación de la interventoría, de conformidad con lo previsto en la presente Ley.", designando como Entidad pública ejecutora y como instancia responsable de contratar la interventoría a ACUATODOS SA ESP.

- II. Que, en virtud a lo anterior, ACUATODOS SA ESP a través de la Subgerencia Técnica y Operativa adelanto los documentos previos conforme lo dispone el manual de contratación y dando aplicación a los principios de la función administrativa y de la gestión fiscal de que tratan los artículos 209 y 267 de la Constitución Política, mediante proceso de selección bajo la modalidad SOLICITUD PUBLICA DE OFERTAS No. ACUA-SPO-002-2023, dispuesta en el manual de contratación – Régimen especial, cuyo objeto es: OPTIMIZACIÓN PARA LA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL ALCANTARILLADO PLUVIAL Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS ENTRE LAS CALLES 3, 4 Y CARRERAS 2, 3, 4, 5 Y 6 DEL CENTRO POBLADO BOCAS DEL PAUTO, MUNICIPIO DE TRINIDAD, DEPARTAMENTO DE CASANARE, contratación la cual tiene relación directa con la misión y/o objeto social, en calidad de Empresa de Servicios públicos regida por las reglas de derecho privado, conforme lo dispone la Ley 142 de 1994. Documentos que hacen parte integral del presente acto administrativo.
- III. Que el Presupuesto Oficial establecido para la ejecución del objeto contractual se fijó en la suma de DIECISÉIS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS OCHENTA Y UN PESOS MONEDA CORRIENTE (\$ 16.840.479.581,00), y un plazo de ejecución previsto para el desarrollo del objeto contractual es **ONCE (11) MESES**, contados a partir de la suscripción del acta de inicio.
- IV. Que conforme a lo previsto en el numeral 3.3.2.2. del Manual de Contratación de ACUATODOS SA ESP, se publicó el proyecto de condiciones fue publicado en el Portal Único de Contratación el día 17 de julio del 2023, bajo el proceso No. ACUA-SPO-002-2023.
- V. Que estando dentro de los términos establecidos en el cronograma no recibieron observaciones al Proyecto de Pliego de Condiciones.
- VI. Que de conformidad con lo consagrado en el numeral 3.3.4.3. del Manual de Contratación de ACUATODOS SA ESP, la entidad dio trámite a la apertura del proceso de selección mediante la Resolución No. 100.70-

"Para la Vida el Agua, para Casanare Acuatodos"

www.espacuatodos.gov.co | Acuatodos S.A. E.S.P. | contactenos@espacuatodos.gov.co
Dirección: Carrera 19 No 6-100 Edificio Emiro Sossa Pacheco Piso 3. Telefax: (57)(8) 6341324 . Yopal-Casanare 2

CÓDIGO
P  STAL
850001

CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. 033 DE 2023

087 del 24 de julio del 2023, la cual fue publicada junto con el pliego de condiciones definitivo el día 24 de julio del 2023, en el Portal Único de Contratación SECOP II.

- VII. Que se presentó una observación al pliego de condiciones definitivo, por parte de GIOVANNI SIERRA, vía correo electrónico: consorcioobrasdelcasanare@gmail.com y a través de la plataforma SECOP II, la cual fue resuelta de fondo y publicada en el Portal Único de Contratación SECOP II, dentro de los términos dispuestos en el presente proceso.
- VIII. Que de conformidad con la recepción de propuestas presentadas en el portal transaccional SECOP II, al proceso de Solicitud Publica de Ofertas No. ACUA-SPO-002-2023, se recibió (1) propuesta dentro del término establecido:

LISTA DE OFERTAS

⊕ Abrir Panel Opciones ▾

Referencia de oferta	Entidad	Evaluación	Presentada	Oferta
ALCANTARILLADO BOCAS DEL PAUTO	SYNERGIA SAS	En análisis	27/07/2023 8:55 PM	16.842.474.491 COP

- IX. Que luego de recibida la mencionada propuesta se llevó a cabo el proceso de verificación de requisitos habilitantes y evaluación de orden técnico.
- X. Que como resultado de la verificación de requisitos habilitantes se obtuvo concepto HABIL CAPACIDAD JURIDICA, TECNICA Y FINANCIERA; y luego de realizar el análisis y evaluación de la única propuesta recibida y el cumplimiento de los factores habilitantes establecidos en el pliego de condiciones, teniendo en cuenta que la propuesta presentada por el proponente SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S, resulto HABILITADA en los aspectos jurídico, financiero y técnico, el evaluador técnico realizó la calificación de la propuesta, en la cual obtuvo un puntaje de 97,8 PUNTOS.
- XI. Que la entidad dando cumplimiento al principio de transparencia y publicidad, dio traslado al Informe de verificación y evaluación de las propuestas a través de la plataforma SECOP II, sin recibir observación.
- XII. Que después de efectuado el proceso de evaluación de propuestas, verificación de requisitos habilitantes, de ponderación y económico, el Comité Evaluador recomienda al ingeniero OVIED QUIROGA FLOREZ, en su calidad de Gerente General y Ordenador del Gasto, adjudicar la **SOLICITUD PÚBLICA DE OFERTAS No. ACUA-SPO-002-2023**, cuyo objeto es **OPTIMIZACIÓN PARA LA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL ALCANTARILLADO PLUVIAL Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS ENTRE LAS CALLES 3, 4 Y CARRERAS 2, 3, 4, 5 Y 6 DEL CENTRO POBLADO BOCAS DEL PAUTO, MUNICIPIO DE TRINIDAD, DEPARTAMENTO DE CASANARE** al proponente **SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S**, NIT. 844.004.840-0, representada legalmente por MARIA DIOMY BARRERA

"Para la Vida el Agua, para Casanare Acuatodos"

www.espacuatodos.gov.co Acuatodos S.A. E.S.P. info@acuatodos.gov.co e-mail: contactenos@espacuatodos.gov.co
Dirección: Carrera 19 No 6-100 Edificio Emiro Sossa Pacheco Piso 3. Telefax: (57)(8) 6341324 . Yopal-Casanare 3

CÓDIGO
P 01 STAL
850001

CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. 033 DE 2023

ALFONSO identificada con cedula de ciudadanía No. 47.436.168 expedida en Yopal, al considerar que presento propuesta favorable desde los componentes jurídico, financiero – organizacional y técnico – económico para la Entidad, con una asignación de **97,8 puntos**, propuesta económica por el valor de **DIECISÉIS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y UN PESOS (\$16.840.474.491,00). M/CTE**, y un plazo de ejecución **ONCE (11) MESES**.

- XIII. Que en virtud a lo anteriormente expuesto mediante Resolución No. 101 del 17 de agosto del 2023, se adjudica el proceso de **SOLICITUD PÚBLICA DE OFERTAS No. ACUA-SPO-002-2023**, cuyo objeto es: **"OPTIMIZACIÓN PARA LA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL ALCANTARILLADO PLUVIAL Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS ENTRE LAS CALLES 3, 4 Y CARRERAS 2, 3, 4, 5 Y 6 DEL CENTRO POBLADO BOCAS DEL PAUTO, MUNICIPIO DE TRINIDAD, DEPARTAMENTO DE CASANARE"**.
- I. Con base en las anteriores consideraciones, la Entidad y el Contratista SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S, acuerdan que el presente Contrato se regirá por el Derecho Privado de conformidad con lo establecido en los Artículos 32 de la Ley 142 de 1994 y el Artículo 3 de la Ley 689 de 2001, al igual que lo estipulado en las directrices y disposiciones generales establecidas en el Manual de Contratación de la Empresa aprobado por el Acuerdo No. 005 de septiembre 5 de 2017. Las materias no reguladas en el reglamento se regirán por el Régimen Jurídico determinado en el Código Civil, Código de Comercio y las demás normas que las modifiquen, adicionen y/o sustituyan y a los Estudios Previos. En desarrollo de lo anterior, acuerdan las siguientes cláusulas:

CLÁUSULA 1. OBJETO:

El objeto del Contrato es la **"OPTIMIZACIÓN PARA LA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL ALCANTARILLADO PLUVIAL Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS ENTRE LAS CALLES 3, 4 Y CARRERAS 2, 3, 4, 5 Y 6 DEL CENTRO POBLADO BOCAS DEL PAUTO, MUNICIPIO DE TRINIDAD, DEPARTAMENTO DE CASANARE"**.

CLÁUSULA 2. ALCANCE DEL OBJETO:

El Contratista deberá desarrollar el objeto del Contrato de conformidad con las especificaciones y características técnicas señaladas en los Documentos del Proceso de Contratación No. ACUA-SPO-002-2023; los cuales hacen parte integral del presente contrato.

El Contratista se obliga para con la Entidad a ejecutar, a los precios cotizados en la propuesta y con sus propios medios: materiales, maquinaria, laboratorios, equipos y personal, en forma independiente y con plena autonomía

"Para la Vida el Agua, para Casanare Acuatodos"

www.espacuatodos.gov.co | Acuatodos S.A. E.S.P. | contactenos@espacuatodos.gov.co
Dirección: Carrera 19 No 6-100 Edificio Emiro Sossa Pacheco Piso 3. Telefax: (57)(8) 6341324 . Yopal-Casanare 4

CÓDIGO
P  STAL
850001

CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. 033 DE 2023

técnica y administrativa, hasta su total terminación y aceptación final, las cantidades de obra que se detallan en su propuesta económica.

El Contratista deberá realizar la obra y trabajos necesarios en un todo de acuerdo con los planos, especificaciones, pliego de condiciones y propuesta presentada, matriz de riesgos, anexos y documento que forman parte integral del presente contrato y así como las actividades descritas en el presupuesto oficial en concordancia con la propuesta económica presentada en la propuesta, las cuales serán ejecutadas de acuerdo con el cronograma de actividades que se realizara para la suscripción del acta de inicio, el cual será revisado y aprobado por el interventor.

CLAUSULA 3. PLAZO DEL CONTRATO:

El plazo previsto para la ejecución de las actividades de la presente contratación es de **ONCE (11) MESES**, contados a partir de la fecha en que ACUATODOS S.A. E.S.P., emita el Acta de Inicio, previa aprobación de las garantías y el pago de los impuestos a que hubiese lugar para la respectiva contratación.

CLAUSULA 4. VALOR DEL CONTRATO:

El valor del contrato corresponde a **DIECISÉIS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS OCHENTA Y UN PESOS MONEDA CORRIENTE (\$ 16.840.479.581,00)**, valor que incluye todos los gastos legales e impuestos de ley. El cual se detalla en el ANEXO No. 1 de la presente minuta.

CLÁUSULA 5. APROPIACIÓN PRESUPUESTAL

Los pagos a los cuales está obligada la Entidad se realizarán previa radicación de la obligación contraída en la Sugerencia Administrativa, Financiera y Comercial de ACUATODOS S.A. E.S.P., una vez se cumpla el lleno de los requisitos y/o documentos soporte a que haya lugar. El pago de las sumas de dinero que ACUATODOS S.A. E.S.P., debe cancelar en virtud del contrato, se subordinará a los recursos del sistema general de regalías, los cuales fueron priorizados a través del Decreto No. 0025 del 6 de febrero del 2023 "POR MEDIO DEL CUAL SE PRIORIZAN Y APRUEBAN SEIS PROYECTOS DE INVERSIÓN FINANCIADOS CON RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS (SGR) DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE". El cual se imputará al CDP:

INFORMACIÓN PRESUPUESTAL	
SPGR	
NUMERO	3923
VIGENCIA PRESUPUESTAL	ACTUAL

"Para la Vida el Agua, para Casanare Acuatodos"

www.espacuatodos.gov.co Acuatodos S.A. E.S.P. info@acuatodos.gov.co e-mail: contactenos@espacuatodos.gov.co
Dirección: Carrera 19 No 6-100 Edificio Emiro Sossa Pacheco Piso 3. Telefax: (57)(8) 6341324 . Yopal-Casanare s

CÓDIGO
POSTAL
850001

CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. 033 DE 2023

FECHA REGISTRO	2023-07-07
FUENTE	NACION
POSICION CATALOGO DE GASTOS	00AD-4003-1400-2023-00585-0002- OPTIMIZACIÓN PARA LA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL ALCANTARILLADO PLUVIAL Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS ENTRE CALLES 3 4 Y CARRERAS 2 3 4 5 Y 6 DEL CENTRO POBLADO BOCAS DEL PAUTO MUNICIPIO DE TRINIDAD DEPARTAMENTO DE CASANARE.
VALOR	\$16.961.519.683

VIGENCIAS PRESUPUESTAL APROBADAS - DECRETO NO. 0025/2023 – GOBERNACIÓN CASANARE

Código Bpin	Nombre Proyecto	Sector	Fase	Valor Total
2022005650002	OPTIMIZACIÓN PARA LA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL ALCANTARILLADO PLUVIAL Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS ENTRE LAS CALLES 3 4 Y CARRERAS 2 3 4 5 Y 6 DEL CENTRO POBLADO BOCAS DEL PAUTO MUNICIPIO DE TRINIDAD DEPARTAMENTO DE CASANARE	VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO	FACTIBILIDAD - FASE 3	\$18.182.605.948,00
Fuentes	Tipo de recurso	Cronograma MGA		Valor
Departamentos – CASANARE	Asignaciones Directas (20% del SGR)	2023		\$18.182.605.948,00

PARÁGRAFO 1: El Contratista autoriza a ACUATODOS S.A. E.S.P., para que, realice el cálculo de las deducciones por concepto de los gravámenes ordenanzaes y legales a que hubiere lugar; las cuales serán descontadas por el pagador una vez se realice cada desembolso, según como lo indique la forma de pago.

PARÁGRAFO 2: De conformidad con lo dispuesto en el 0025 del 6 de febrero del 2023, la distribución de los recursos para el presente contrato, se realizarán de la siguiente manera:

DISTRIBUCIÓN DE COMPONENTES		Vigencia presupuestal SGR	Vigencia presupuestal SGR (Vigencias Futuras)
DESCRIPCION	VALOR	2023-2024	N.A
OBRA PUBLICA INVERSION	\$16.961.519.683,00	\$16.961.519.683,00	\$0

"Para la Vida el Agua, para Casanare Acuatodos"

www.espacuatodos.gov.co | Acuatodos S.A. E.S.P. | @acuatodos | e-mail: contactenos@espacuatodos.gov.co
Dirección: Carrera 19 No 6-100 Edificio Emiro Sossa Pacheco Piso 3. Telefax: (57)(8) 6341324 . Yopal-Casanare 8

CÓDIGO
P[®]STAL
850001

CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. 033 DE 2023

CLÁUSULA 6. FORMA DE PAGO:

El valor del contrato se cancelará de la siguiente manera:

- A. Mediante actas parciales hasta completar un noventa por ciento (90%) previa amortización del cien por ciento del anticipo y suscripción de las respectivas actas, presentación de informe de actividades ejecutadas de conformidad con las especificaciones técnicas, revisadas y aprobadas por el supervisor del contrato.

NOTA: En el proceso de pago de cada una de las actas parciales se hará una amortización porcentual del resultado de dividir el valor del porcentaje total del anticipo entregado sobre el valor porcentual máximo establecido para cobrar parciales (en este caso sería 50% dividido en 90%)

- B. Un pago final del diez por ciento (10%) una vez entregados a satisfacción los productos pactados, entrega del informe final de actividades y suscrita el acta de liquidación del contrato.

Para cada pago, será necesario e indispensable que el mismo se encuentre acompañado del Informe de Interventoría, por ende, las cantidades de obra que se reporten como ejecutadas, sus soportes y los valores consignados en las actas, son de EXCLUSIVA RESPONSABILIDAD del interventor y el contratista de Obra, quienes tendrán presente en todo caso que dichas actas y todos los documentos que componen los informes son documentos públicos, con las implicaciones que ello acarrea. En el valor se entienden incluidos los costos directos e indirectos que se ocasionen con la ejecución del contrato.

El Contratista, deberá allegar los soportes de afiliación y pago al Sistema de Seguridad Social Integral del personal contratado para la ejecución del contrato, atendiendo los límites temporales del plazo al que corresponda el porcentaje de avance de obra del cual pretende el pago.

Anticipo: ACUATODOS S.A. E.S.P. entregará un anticipo máximo del cincuenta por ciento (50%) del valor básico del contrato, de acuerdo con el valor ofertado. La entrega de este anticipo se fundamenta en las siguientes consideraciones:

1) En la práctica contractual administrativa con fundamento en la ley, lo usual es que la Entidad contratante le entregue al contratista un porcentaje del valor del contrato, a título de anticipo, el cual habrá de destinarse al cubrimiento de los costos iniciales en que debe incurrir el contratista para la iniciación de la ejecución del objeto contratado. De ahí que se sostenga que es la forma de facilitarle al contratista la financiación de los bienes, servicios u obras que se le han encargado con ocasión de la celebración del contrato.

(...) El pago de dicha suma lo era y sigue siendo un adelanto del precio que aún no se ha causado, que la entidad pública contratante hace al contratista para que a la iniciación de los trabajos disponga de unos fondos que le permitan proveerse de materiales y atender los primeros gastos del contrato, tales como los salarios de los trabajadores que disponga para la prestación del servicio. No es otra la razón por la cual adicionalmente se exige que sea garantizada, que se presente un plan para su utilización y que se amortice."

"Para la Vida el Agua, para Casanare Acuatodos"

www.espacuatodos.gov.co | Acuatodos S.A. E.S.P. | info@acuatodos.gov.co | e-mail: contactenos@espacuatodos.gov.co
Dirección: Carrera 19 No 6-100 Edificio Emiro Sossa Pacheco Piso 3. Telefax: (57)(8) 6341324 . Yopal-Casanare 7

CÓDIGO
P[®]STAL
850001

CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. 033 DE 2023

2) En virtud de las actividades del contrato a celebrar, el contratista debe sufragar una serie de gastos para cubrir como la mano de obra, los insumos para la ejecución de las obras, entre otros.

Con fundamento en lo anterior, la entidad considera suficiente para cubrir la contratación de mano de obra, y en general todos los costos necesarios para iniciar la ejecución del objeto contractual la entrega de un anticipo por un valor del cincuenta por ciento (50%) del valor básico del contrato, previo cumplimiento de los requisitos de ejecución del contrato, así como la suscripción del acta de inicio, constitución de la fiducia y la presentación del plan de inversión del anticipo debidamente aprobado por el supervisor e interventor del contrato. Estos recursos se otorgan en calidad de préstamo y deben ser amortizados en el desarrollo del objeto contractual.

NOTA: De conformidad con lo señalado en el artículo 91 de la Ley 1474 de 2011, "Artículo 91. Anticipos. En los contratos de obra, concesión, salud, o los que se realicen por licitación pública, el contratista deberá constituir una fiducia o un patrimonio autónomo irrevocable para el manejo de los recursos que reciba a título de anticipo, con el fin de garantizar que dichos recursos se apliquen exclusivamente a la ejecución del contrato correspondiente, salvo que el contrato sea de menor o mínima cuantía".

Un pago final correspondiente al diez por ciento (10%) del valor del contrato, que será cancelado a la entrega final de la obra a satisfacción de ACUATODOS SA ESP, y una vez se cumplan los siguientes requisitos: suscripción del acta de terminación, Recibo Final y de Liquidación del contrato; aprobación de la póliza de garantía de la estabilidad de la obra; paz y salvo por concepto de pagos laborales y de seguridad social de todos los trabajadores vinculados al contrato donde deberá constar que todos los trabajadores han recibido a satisfacción los salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones derivados del contrato y todo aquello que compruebe el cumplimiento por parte del contratista en el pago de sus obligaciones frente al sistema de seguridad social integral y parafiscales a que haya lugar de acuerdo a la normatividad vigente y demás estipulaciones establecidas en el manual de contratación y en el presente proceso.

CLAUSULA 7. OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA:

Además de las derivadas de la esencia y naturaleza del contrato, la ley, las obligaciones y condiciones señaladas en el Pliego de Condiciones y demás Documentos del Proceso, vigente durante la ejecución del contrato, el Contratista se obliga a:

1. Cumplir con el objeto del contrato y las obligaciones contenidas en el mismo, en los estudios previos, especificaciones técnicas y la propuesta presentada.
2. Acreditar el cumplimiento del pago de los aportes al sistema de Seguridad Social (salud, pensión, riesgos profesionales), Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Cajas de Compensación Familiar, mediante las constancias de pago que acredite el cumplimiento de conformidad con lo establecido en el artículo 50 de Ley 789 de 2002, el artículo 23 del Decreto 1703 de 2002 y la Ley 828 de 2003, y la Ley que regule la materia.
3. Realizar la contribución para el Fondo Nacional de Formación Profesional de la Industria de la Construcción -FIC- y presentar el respectivo soporte de pago al supervisor, previo a la liquidación del contrato.

"Para la Vida el Agua, para Casanare Acuatodos"

www.espacuatodos.gov.co | Acuatodos S.A. E.S.P. | contactenos@espacuatodos.gov.co
Dirección: Carrera 19 No 6-100 Edificio Emiro Sossa Pacheco Piso 3. Telefax: (57)(8) 6341324. Yopal-Casanare 8

CÓDIGO
P[®]STAL
850001

CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. 033 DE 2023

4. Realizar las labores contratadas en forma independiente, bajo su propio riesgo y responsabilidad, con sujeción a las condiciones que se requieran para el cumplimiento del objeto contractual.
5. Indemnizar y/o asumir todo daño que se cause a terceros, a bienes propios o de terceros, o al personal contratado para la ejecución del contrato, por causa o con ocasión del desarrollo de éste.
6. Responder por el pago de los tributos que se causen o llegaren a causarse por la celebración, ejecución y liquidación del contrato.
7. Constituir la garantía única a favor de la Empresa, ampliar, prorrogar o modificar las garantías en el evento en que se aumente el valor del contrato, se prorrogue su vigencia o se modifiquen sus condiciones, es decir, mantenerla vigente durante el término de ejecución y liquidación del contrato por los valores y con los amparos previstos en el contrato.
8. Avisar oportunamente a la Empresa Departamental de Servicios Públicos de Casanare ACUATODOS* S.A. E.S.P., de las situaciones previsibles que puedan afectar el equilibrio económico del contrato El contratista debe mantener indemne a la Empresa Departamental de Servicios Públicos de Casanare "ACUATODOS" S.A. E.S.P., de cualquier reclamación proveniente de terceros que tenga como causa sus actuaciones en el desarrollo y ejecución del contrato.
9. El cronograma de trabajo acordado será obligatorio para el contratista, quien no podrá modificarlo unilateralmente. La modificación del cronograma de trabajo deberá fundarse en causas plenamente justificadas y requerirá la aprobación escrita de ACUATODOS S.A. E.S.P. y aval por parte de la INTERVENTORIA. En caso de que el contratista no cumpla con el cronograma de trabajo, el INTERVENTOR le podrá exigir por escrito el aumento del número de turnos, la jornada de trabajo y/o el equipo, y, en general, las acciones necesarias para el cumplimiento del cronograma de trabajo, sin que por la realización de tales acciones se genere costo adicional alguno para ACUATODOS S.A. E.S.P. La renuencia del a adoptar las medidas exigidas se considera como incumplimiento de conformidad con lo establecido en el CONTRATO, dando lugar a la aplicación de las disposiciones contractuales correspondientes. Tales requerimientos del INTERVENTOR no incrementarán el valor del CONTRATO y estas condiciones se entienden aceptadas por el proponente con la entrega de la propuesta.
10. Rendir y elaborar los informes, conceptos, estudios y demás trabajos que se le soliciten en desarrollo del CONTRATO.
11. Suministrar y mantener durante la ejecución del CONTRATO y hasta su finalización, el personal profesional ofrecido. Si el CONTRATISTA requiere cambiar el profesional o personal propuesto, deberá solicitar por escrito a ACUATODOS S.A. E.S.P., la sustitución de dicho profesional o personal, quien deberá tener un perfil igual o superior al que se retiró. La aceptación del nuevo profesional estará sujeta a la aprobación de ACUATODOS S.A. E.S.P., previo visto bueno del INTERVENTOR. Será por cuenta del CONTRATISTA el pago de los salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones de todo el personal que ocupe en la ejecución del CONTRATO, quedando claro que no existe ningún tipo de vínculo laboral del personal del CONTRATISTA con ACUATODOS S.A. E.S.P.
12. Allegar oportunamente la documentación necesaria para suscribir e iniciar ejecución el contrato (numeral 3.4.4 manual de contratación Acuatodos SA ESP).
13. Obrar con lealtad y buena fe, en las distintas etapas contractuales, evitando todo tipo de dilaciones o trabamientos que pudieren presentarse.

"Para la Vida el Agua, para Casanare Acuatodos"

www.espacuatodos.gov.co Acuatodos S.A. E.S.P. info@acuatodos.gov.co e-mail: contactenos@espacuatodos.gov.co
Dirección: Carrera 19 No 6-100 Edificio Emiro Sossa Pacheco Piso 3. Telefax: (57)(8) 6341324 . Yopal-Casanare 9

CÓDIGO
P 02 STAL
B50001

CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. 033 DE 2023

14. Mantener estricta reserva y confidencialidad sobre la información que conozca por causa o con ocasión de la ejecución del objeto contractual.
15. Atender de forma inmediata las sugerencias y recomendaciones establecidas por la interventoría y la Entidad.
16. Responder por el cumplimiento de sus obligaciones fiscales y tributarias en los términos de Ley.
17. Cumplir con todas las obligaciones legales respecto a seguridad industrial y salud ocupacional, ambientales y de anticorrupción que surjan con ocasión de la suscripción y ejecución del contrato
18. Suscribir las actas e informes de ejecución contractual a que haya lugar.
19. Desarrollar el objeto del Contrato en las condiciones de calidad, oportunidad, y obligaciones definidas en el proceso de contratación.
20. Garantizar la calidad de los bienes y servicios prestados, de acuerdo con las especificaciones técnicas dispuestas en el proceso.
21. Dar a conocer a la Entidad cualquier reclamación que indirecta o directamente pueda tener algún efecto sobre el objeto del Contrato o sobre sus obligaciones.
22. Abstenerse de adelantar intervención alguna a los recursos sin contar con los permisos emitidos por la entidad competente (cuando aplique intervenciones).
23. Dar cabal cumplimiento al pacto de transparencia y declaraciones de la carta de presentación de la oferta.
24. Informar a la Entidad Estatal cuando ocurra una situación que implique una modificación del estado de los riesgos existentes al momento de proponer o celebrar el contrato.
25. Comunicarle a la Entidad cualquier circunstancia política, jurídica, social, económica, técnica, ambiental o de cualquier tipo, que pueda afectar la ejecución del Contrato.
26. Durante la ejecución del contrato deberá observar las leyes y los reglamentos relativos a Salud Ocupacional y Seguridad Industrial y tomar todas aquellas precauciones necesarias para evitar que se produzcan en las zonas de sus campamentos de trabajo, accidentes o condiciones insalubres; así como dotar a su personal y asegurar el uso adecuado de los elementos de protección personal (EPP).
27. Informar cuando aplique una modificación en la composición del capital social de la persona jurídica; la existencia de pactos o acuerdos de accionistas; su pertenencia o no a un grupo empresarial, si se trata de una matriz, subordinada, o sucursal de sociedad extranjera, así como la información relevante de índole jurídica, comercial o financiera, de la persona jurídica o de sus representantes legales, socios o accionistas.
28. Informar a más tardar el tercer día hábil siguiente al momento en que se tenga conocimiento del inicio de investigaciones penales, se impongan medidas de aseguramiento o condenas proferidas en Colombia o en el extranjero en contra de cualquiera de los directivos, representantes legales, accionistas o integrantes del Contratista.
29. Estar en permanente comunicación con el interventor del contrato.
30. Facilitar la labor de seguimiento y control que realiza el Interventor, atendiendo y dando respuesta oportuna a las observaciones o requerimientos que se realicen.
31. Disponer del personal idóneo, así como de los recursos logísticos, materiales, y/o equipos, necesarios para desarrollar el contrato dentro de la oportunidad y con la calidad establecidos.
32. Asumir especiales obligaciones de cuidado y custodia de los bienes que la Entidad le llegue a entregar para el debido desarrollo de las obligaciones a cargo y en consecuencia estará obligado a hacer el

"Para la Vida el Agua, para Casanare Acuatodos"

www.espacuatodos.gov.co  Acuatodos S.A. E.S.P.  contactenos@espacuatodos.gov.co
Dirección: Carrera 19 No 6-100 Edificio Emiro Sossa Pacheco Piso 3. Telefax: (57)(8) 6341324 . Yopal-Casanare 10

CÓDIGO
P^oSTAL
850001

CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. 033 DE 2023

correspondiente reintegro en especie o en dinero cuando por su culpa se produzca daño o pérdida, sin que esto excluya la indemnización de perjuicios. Lo anterior sin perjuicio de las acciones que del hecho se puedan predicar. (cuando aplique).

CLAUSULA 8. OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA:

El contratista se obligará para con la Empresa Departamental de Servicios Públicos de Casanare S.A. E.S.P., en relación directa con el objeto del contrato, a lo siguiente:

1. Desarrollar el objeto del contrato, en las condiciones de calidad, oportunidad y obligaciones definidas en las Especificaciones Técnicas, Estudios y documentos previos, Pliego de condiciones y demás actividades descritas en los documentos que forman parte integral del contrato, las cuales serán ejecutadas de acuerdo con el cronograma de actividades presentado por el contratista en su propuesta, el cual será revisado y aprobado por el interventor.
2. EL CONTRATISTA se obliga al estricto cumplimiento de la programación de obra elaborada y presentada dentro de su propuesta.
3. Revisar, junto con la interventoría contratada para el efecto y la Subgerencia Técnica y Operativa de ACUATODOS S.A. E.S.P., la totalidad de los diseños, planos, estudios técnicos, diseños del proyecto y especificaciones de construcción, con el propósito de dar inicio a las obras contratadas. De lo anterior se debe dejar constancia mediante la suscripción de un acta de reunión.
4. Elaborar, suscribir y presentar a ACUATODOS S.A. E.S.P., las respectivas actas parciales de obra, las cuales deberán estar aprobadas por la interventoría.
5. Elaborar los informes por medio de los cuales se justifique técnicamente: la ejecución de mayores cantidades de obras, obras adicionales o complementarias o la supresión de obras o de cantidades de obra, en caso de presentarse alguna de las situaciones mencionadas.
6. Acreditar ante la INTERVENTORÍA, la certificación de calidad de los materiales utilizados para la ejecución de la obra y el plan metrológico de los equipos a utilizar.
7. Cumplir con toda la legislación colombiana vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo durante el desarrollo de las OBRAS contratadas, si dentro de las exigencias del presente estudio previo no queda descrita la obligatoriedad del cumplimiento de algún grupo de normas específicas de Seguridad y Salud en el Trabajo, EL CONTRATISTA no será eximido de sus responsabilidades ante la ley.
8. Cumplir con todas las disposiciones que sobre seguridad social e industrial se encuentran vigentes. Deberá tener especial cuidado para salvaguardar la integridad física de los trabajadores y de la comunidad directa e indirectamente afectada y deberá adjuntar a cada acta de obra un informe al respecto. Cuando la INTERVENTORÍA establezca que existe incumplimiento en este aspecto por parte del CONTRATISTA, informará a la CONTRATANTE para efecto de la aplicación de las cláusulas contractuales correspondientes.
9. Cumplir con toda la legislación colombiana vigente en materia ambiental durante el desarrollo de las OBRAS contratadas, si dentro de las exigencias del presente estudio previo no queda descrita la obligatoriedad del cumplimiento de algún grupo de normas específicas ambientales, EL CONTRATISTA no será eximido de sus responsabilidades ante la ley.

"Para la Vida el Agua, para Casanare Acuatodos"

www.espacuatodos.gov.co Acuatodos S.A. E.S.P. contactenos@espacuatodos.gov.co
Dirección: Carrera 19 No 6-100 Edificio Emiro Sossa Pacheco Piso 3. Telefax: (57)(8) 6341324 . Yopal-Casanare 11

CÓDIGO
P[®]STAL
850001

CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. 033 DE 2023

10. Suministrar y mantener, en las etapas que resulten pertinentes durante la ejecución de las obras y hasta la entrega de esta, el personal profesional, técnico y auxiliar ofrecido y requerido para la ejecución del objeto contractual, el cual deberá cumplir con las calidades, preparación académica y la experiencia profesional y específica exigida en el pliego de condiciones.
11. Responder por cualquier tipo de reclamación, judicial o extrajudicial, que instaure, impulse o en la que coadyuve el personal, los subcontratistas o un tercero contra la Empresa Departamental de Servicios Públicos de Casanare S.A. E.S.P., por causa o con ocasión del contrato.
12. Suministrar todos los equipos, maquinaria, herramientas, materiales e insumos en las fechas indicadas en la programación detallada de la obra, cumpliendo oportunamente, entre otros aspectos, con el envío y recepción de estos en el sitio de la obra. Conforme a lo anterior deberá tomar las medidas necesarias para evitar los retrasos en la entrega de los insumos y suministros.
13. Disponer de uno o varios sitios para el almacenamiento de los insumos y materiales necesarios para el desarrollo del proyecto.
14. Garantizar la buena calidad de los equipos, materiales, insumos y elementos objeto de instalación y/o utilizados para el cumplimiento del objeto del contrato.
15. Realizar por su cuenta y riesgo el transporte de los materiales y equipos necesarios para la ejecución de la obra.
16. Retirar los materiales sobrantes y entregar las áreas intervenidas en perfecto estado y limpieza.
17. Mantener tanto el personal de vigilancia como las medidas de seguridad en las áreas de intervención en donde se ejecute la obra.
18. Realizar, por su cuenta y riesgo, la construcción del campamento de obra, cerramiento o aislamiento del área a intervenir.
19. Efectuar las reparaciones necesarias a las áreas intervenidas como consecuencia de los defectos de estabilidad, y a las áreas contiguas que presenten deterioro.
20. Demoler y reemplazar, por su cuenta y riesgo, en el término indicado por la interventoría y/o ACUATODOS S.A. E.S.P., toda actividad ejecutada que resulte defectuosa según el análisis de calidad, o que no cumpla las normas de calidad requeridas para la obra, ya sea por causa de los insumos o de la mano de obra.
21. Reponer, por su cuenta y riesgo, las obras de urbanismo afectadas por la construcción.
22. Reparar las vías de acceso en los lugares de obra concernientes al contrato, cuando se deterioren como consecuencia de la ejecución de las obras, y retirar los materiales y sobrantes y entregar la obra en perfecto estado de limpieza, manteniendo indemne a ACUATODOS S.A. E.S.P.
23. Llevar una bitácora de obra, esto es, una memoria diaria de todos los acontecimientos ocurridos y decisiones tomadas en la ejecución de los trabajos, así como de las órdenes de interventoría, los conceptos de los especialistas en caso de ser necesarios, de la visita de que tengan que ver con el proyecto, etc., de manera que se logre la comprensión de la obra y el desarrollo de las actividades, de acuerdo con la programación detallada de la obra. Debe encontrarse debidamente foliada y firmada por el director de obra, los residentes y el director de la Interventoría, y debe estar a disposición de ACUATODOS S.A. E.S.P. y entes de control.
24. Realizar en los informes mensuales el registro fotográfico del avance de la ejecución de la obra, procurando mostrar desde un mismo punto el progreso o avance.
25. El contratista sólo podrá subcontratar la ejecución de trabajos que requieran de personal y/o equipos especializados, requiriendo para ello la autorización previa y expresa de ACUATODOS SA ESP. EL

"Para la Vida el Agua, para Casanare Acuatodos"

www.espacuatos.gov.co | Acuatodos S.A. E.S.P. | contactenos@espacuatos.gov.co
Dirección: Carrera 19 No 6-100 Edificio Emiro Sossa Pacheco Piso 3. Telefax: (57)(8) 6341324 . Yopal-Casanare 12

CÓDIGO
P STAL
850001

CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. 033 DE 2023

CONTRATISTA será, en todo caso, responsable solidariamente de los errores u omisiones de los subcontratistas, quienes carecerán de toda acción y derechos contra ACUATODOS S.A. E.S.P. No habrá relación laboral alguna entre ACUATODOS S.A. E.S.P. y los subcontratistas, siendo el CONTRATISTA totalmente responsable por todo el trabajo que encomiende a ellos.

26. Presentar informes mensuales, los cuales deberán ser aprobados por la interventoría y contener como mínimo para cada uno de los frentes de trabajo:
- Avance de cada una de las actividades programadas
 - Cantidades de obra ejecutadas
 - Registros fotográficos
 - Resultados de los ensayos de materiales y demás pruebas realizadas.
 - Fotocopia de la bitácora o libro de obra.
 - Relación del personal empleado en la ejecución de la obra, con los respectivos soportes de nómina, comprobantes de pago de nómina por cada empleado y copia de las planillas de pago al sistema de seguridad social integral. Para el primer informe que presente y cada vez que realice una nueva contratación debe entregar la siguiente documentación:
- a) Soportes de afiliación
 - b) Copia del documento en el cual soporte el vínculo existente con cada miembro del equipo de trabajo mínimo, de acuerdo con los siguientes:
 - c) Si se trata de relaciones de índole laboral NUEVAS, regidas por un Contrato de Trabajo, ya sea a término indefinido, fijo, por obra o labor determinada o cualquiera otra regida por nuestra legislación laboral, la Entidad verificará que las funciones establecidas en el contrato suscrito correspondan como mínimo al porcentaje de dedicación exigido para cada miembro del equipo, la duración de la obra y con el valor señalado en el formato correspondiente. En este caso, las respectivas Planillas de Seguridad Social deberán corresponder al tipo de Contratación y al IBC respectivo.
 - d) Si se trata de Relaciones de índole laboral YA EXISTENTES al momento de la suscripción del Contrato de Obra Pública, es decir, de contratos de índole laboral que se tenían suscritos con los Miembros del Equipo de Trabajo con antelación, para el desarrollo de varios proyectos o funciones diversas, el CONTRATISTA deberá allegar Contrato Modificatorio u Otrosí del respectivo Contrato de Trabajo, debidamente suscrito en el cual se incluyan expresamente las funciones que le correspondan dentro de la ejecución del contrato atendiendo el porcentaje de dedicación exigido para cada miembro del equipo, la duración de la obra y con el valor señalado en el formato correspondiente. En este caso, las respectivas Planillas de Seguridad Social deberán incluir el ajuste al IBC en correspondencia con el otrosí suscrito.
 - e) Si se trata de relaciones de índole civil, tales como los Contratos de Prestación de Servicios, el CONTRATISTA deberá allegar copia del respectivo documento contractual, y las Planillas de Seguridad Social como Contratista Independiente, atendiendo el IBC establecido en el formato correspondiente, teniendo en cuenta en cualquier caso que el pago a la Administradora de Riesgos Laborales, debe guardar correspondencia con el Riesgo que sea asume para el personal.
- Informe de seguridad industrial (Debe presentar el registro fotográfico y soporte de recibido por cada empleado de los elementos de protección personal y dotación según aplique a la normatividad vigente)
 - Informe de manejo ambiental
 - Informe de manejo e inversión del anticipo con los respectivos soportes.
 - Actualización del programa de ejecución de obra (Cuando se requiera)

"Para la Vida el Agua, para Casanare Acuatos"

www.espacuatos.gov.co | Acuatos S.A. E.S.P. | contactenos@espacuatos.gov.co
Dirección: Carrera 19 No 6-100 Edificio Emiro Sossa Pacheco Piso 3. Telefax: (57)(8) 6341324. Yopal-Casanare 13

CÓDIGO
P@STAL
850001

CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. 033 DE 2023

27. Elaborar las actas de entrega parcial de obra y la de entrega final de la misma.
28. Instalar una valla informativa de acuerdo con la información, medidas y modelo que será suministrado por ACUATODOS S.A. E.S.P. a través de la Subgerencia Técnica y Operativa. Los costos relacionados con el suministro e instalación de esta valla se entienden incluidos, dentro de la Administración de la propuesta económica presentada.
29. Realizar la señalización de los lugares y maniobras peligrosas, avisos y carteles expresivos de las normas adoptadas, de conformidad con las condiciones del Contrato establecidas en el pliego de condiciones.
30. Realizar la entrega de las obras geo referenciadas las posiciones de ubicación del sitio de la obra (GPS)
31. El CONTRATISTA y sus proveedores se obligan a practicar las medidas ambientales, sanitarias, forestales, ecológicas e industriales necesarias para no poner en peligro las personas ni las cosas, respondiendo por los perjuicios que se causen por su negligencia u omisión.
32. Aceptar el control y acatar las órdenes e instrucciones de la interventoría y las que se generen por parte de ACUATODOS S.A. E.S.P. a través de la Subgerencia Técnica y Operativa.
33. El Contratista proveerá las condiciones de seguridad necesarias en el sitio de obra, para que la interventoría, ACUATODOS S.A. E.S.P. y antes de control puedan inspeccionar las actividades ejecutadas en cualquier momento durante la ejecución del contrato, sin costo adicional para el contratante.
34. Rendir y elaborar los informes, conceptos, estudios y demás trabajos que se le soliciten en desarrollo del contrato.
35. Informar oportunamente a la Empresa Departamental de Servicios Públicos de Casanare S.A. E.S.P. sobre cualquier eventualidad que pueda surgir y que implique retraso en el desarrollo del contrato.
36. Elaborar y presentar el Plan de Gestión Social, previo al inicio de la ejecución del contrato, donde se establezcan todas las actividades relacionadas con el acompañamiento a la comunidad beneficiada por las obras.
37. Socializar el proyecto con la comunidad, informando sobre la gestión social y ambiental, generación empleo, desvíos, etc, a fin de garantizar el control social sobre el proyecto y atender las reclamaciones elevadas por la comunidad; al respecto deberá dejar constancia y registro fotográfico, levantar acta la cual será requisito para el primer pago. La anterior socialización debe ser asistida por el contratista, la interventoría, ACUATODOS S.A. E.S.P. a través de la Subgerencia Técnica y Operativa, y el Apoyo a la Supervisión.
38. El contratista debe garantizar, dentro de la estructura de su propuesta económica, la socialización la comunidad del proyecto y una oficina de Peticiones, Quejas y Reclamos que se tengan durante el desarrollo de la obra; por lo anterior, el Profesional del Área Social será el encargado de realizar dichas actividades.
39. Garantizar el cumplimiento de las normas de seguridad industrial para la ejecución del contrato en los siguientes aspectos: 1) Elementos de seguridad industrial para todo el personal de obra, 2) Manipulación de equipos, herramientas, combustibles y todos los elementos que se utilicen para cumplir el objeto y 3) Todo el contenido de seguridad industrial debe acogerse a las normas vigentes.
40. Ejecutar los trabajos de tal forma que los procedimientos aplicados sean compatibles no sólo con los requerimientos técnicos necesarios sino con las disposiciones legales, las normas especiales para la gestión y obtención de las autorizaciones y permisos específicos requeridos para el uso y aprovechamiento de los recursos naturales. La no observancia a los preceptos anteriores será de responsabilidad del CONTRATISTA, y el INTERVENTOR por esta causa podrá ordenar la modificación de los procedimientos o la suspensión de los trabajos.

"Para la Vida el Agua, para Casanare Acuatodos"

www.espacuatodos.gov.co | Acuatodos S.A. E.S.P. | contactenos@espacuatodos.gov.co
Dirección: Carrera 19 No 6-100 Edificio Emiro Sossa Pacheco Piso 3. Telefax: (57)(8) 6341324 . Yopal-Casanare 14

CÓDIGO
P[®]STAL
850001

CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. 033 DE 2023

41. Retirar los materiales sobrantes y entregar las áreas intervenidas en perfecto estado y limpieza con la periodicidad que estipule la autoridad ambiental local. En cualquier caso, ésta no podrá ser mayor de cuarenta y ocho (48) horas contadas a partir de la colocación de estos materiales.
42. Garantizar a ACUATODOS S.A. E.S.P. que cumplirá a cabalidad con los requerimientos ambientales legales, reglamentarios y contractuales, y que no generará daño o perjuicio al ENTE TERRITORIAL o a terceros por esta causa, por lo tanto, las sanciones que por este concepto imponga la Autoridad Ambiental se pagarán directamente por EL CONTRATISTA, quien, mediante el presente documento, autoriza que le sea descontado del saldo insoluto del valor del contrato.
43. Realizar, por su cuenta y riesgo, todos los ensayos de laboratorio, pruebas de presión hidrostática y desinfección de tuberías, pruebas de estanqueidad y demás pruebas y ensayos que apliquen de acuerdo con el proyecto o que se soliciten por parte del INTERVENTOR y/o ACUATODOS S.A. E.S.P. para verificar la calidad de las obras, así como de los materiales y demás elementos que se instalen en la obra. Estos costos se entienden incluidos en la propuesta presentada por EL CONTRATISTA.
44. Adquirir los materiales de fuentes y proveedores que cuenten con todos sus permisos y licencias requeridas para su explotación. El CONTRATISTA deberá contar con la cantidad suficiente de materiales para no retrasar el avance de los trabajos.
45. Disponer de todos los equipos, maquinaria, herramientas, materiales e insumos en las fechas indicadas en la programación detallada de la obra, cumpliendo oportunamente, entre otros aspectos, con el envío y recepción de estos en el sitio de la obra.
46. Garantizar la calidad de los materiales y elementos utilizados para el cumplimiento del objeto del contrato, mediante la presentación de los respectivos ensayos de laboratorio.
47. Contar con una comisión de topografía disponible en obra para el replanteo de la misma y la verificación de niveles de excavación y funcionamiento de las obras.
48. Las obras se deben ejecutar cumpliendo el RAS y siguiendo las especificaciones técnicas del proyecto.
49. Adelantar las actividades necesarias para dar cumplimiento al objeto, presentando un plan de trabajo y una programación para la ejecución del contrato, los cuales serán revisados y aprobados por la Interventoría antes de la suscripción del acta de inicio. Lo anterior representado en un diagrama de Gantt y PERT, identificando actividades asociadas a los productos entregables concretos, duración, relaciones de precedencia entre actividades, y definición de la ruta crítica del proyecto.
50. El constructor deberá garantizar que en la ejecución del proyecto sea contratado como mínimo el 50% de mano de obra local. (Art. 80 Ley 2294 de 2023).
51. Presentar informes de recibo parcial y final, el cual deberá ser entregado en medio físico y magnético (archivos editables y pdf), aprobado por la interventoría, y contener como mínimo:
 - Soportes Técnicos.
 - Memoria descriptiva de actividades y desarrollo de la obra. (Información general del contrato, localización y descripción del proyecto, estado financiero del contrato, avance del proyecto, situaciones técnicas encontradas, procedimientos aplicados, actividades del plan integral de salud ocupacional-ambiental-seguridad industrial, conclusiones y recomendaciones, anexos).
 - Informe final de cada uno de los programas: Seguridad Industrial, Plan Ambiental, elaborados y firmados por los profesionales competentes en la materia, así como la aprobación por parte de la interventoría.

"Para la Vida el Agua, para Casanare Acuatodos"

www.espacuatodos.gov.co | Acuatodos S.A. E.S.P. | contactenos@espacuatodos.gov.co
Dirección: Carrera 19 No 6-100 Edificio Emiro Sossa Pacheco Piso 3. Telefax: (57)(8) 6341324. Yopal-Casanare 15

CÓDIGO
POSTAL
850001

CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. 033 DE 2023

- Registro fotográfico definitivo.
- Memorias de cantidades ejecutadas.
- Bitácora obra
- Entregar físico y en medio magnético los Planos récord de obra, aprobados por la interventoría.
- Actas de recibo de la comunidad y/o entrega.
- Garantías de elementos entregados con el proyecto.
- Manual de operación y mantenimiento integral con las respectivas garantías de calidad y correcto funcionamiento; así como, recomendaciones necesarias para la conservación de la obra.
- Ensayos de laboratorio.
- Licencia ambiental de canteras.
- certificados de disposición de residuos sólidos generados durante la ejecución de la obra, con soportes de licencia ambiental de la empresa prestadora del servicio.
- Certificados de calidad de los materiales y/o equipos utilizados en la obra.
- Carteras topográficas con soportes del topógrafo.
- Correspondencia enviada y recibida.
- Informe ejecutivo de la labor de la interventoría.
- Soportes contables.
 - Copia de las nóminas pago de seguridad social integral, copia de los comprobantes de pago denomina por cada empleado, copia original de la liquidación de prestaciones sociales por cada empleado.
 - Certificación del contador y/o revisor fiscal del cumplimiento de pagos de seguridad social integral y para fiscales.
 - Soportes contables de legalización del anticipo y soporte costos directos.
 - Paz y salvos de trabajadores.
 - Paz y salvo, por todo concepto, de los proveedores y subcontratistas.
 - Pagos FIC.
 - Rendimientos financieros generados, consignación de los mismos y de saldos no ejecutados.
 - Certificado de apertura y cierre de la cuenta bancaria para el manejo de los recursos girados a manera de anticipo (si hay lugar).
 - Informe de buen manejo del anticipo.
- Soportes legales
 - Pólizas y sus aprobaciones por parte de la subgerencia Jurídica.
 - Actas generadas durante el plazo de ejecución.
 - Adicionales en valor y/o plazo (Prorrogas).

51. VISITA PRELIMINAR - ENTREGA Y RECIBO DEFINITIVO DE LAS OBRAS: Quince (15) días antes del vencimiento del plazo del contrato, el interventor y/o el supervisor de la obra, realizarán una visita a la obra a fin de determinar las correcciones a que haya lugar, las cuales deberá efectuar el contratista dentro del plazo previsto para la ejecución de la obra.

"Para la Vida el Agua, para Casanare Acuatodos"

www.espacuatodos.gov.co Acuatodos S.A. E.S.P. info@acuatodos.gov.co e-mail: contactenos@espacuatodos.gov.co
Dirección: Carrera 19 No 6-100 Edificio Emiro Sossa Pacheco Piso 3. Telefax: (57)(8) 6341324 . Yopal-Casanare 16

CÓDIGO
P  STAL
850001

CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. 033 DE 2023

Vencido el plazo del contrato o en los eventos de terminación anticipada previstos en la Ley, previamente a la liquidación, el interventor y/o supervisor, el contratista y el supervisor, extenderán el Acta de Recibo Definitivo de la Obra, en la cual se dejará constancia de la cantidad, valor y condiciones de la obra ejecutada, así como de las observaciones a que haya lugar.

CLAUSULA 9. OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD

La Entidad está obligada a:

1. Exigir del contratista la ejecución idónea y oportuna del servicio y productos contratados.
2. Adelantar las gestiones necesarias para el reconocimiento y cobro de las sanciones pecuniarias y garantías a que hubiere lugar.
3. Llevar a cabo los desembolsos de pago al contratista, previo cumplimiento de los requisitos técnicos y administrativos (ejecución de obra, medición, presentación de informes, visto bueno y aprobación de la Supervisión).
4. Adoptar las medidas necesarias para que se mantenga el equilibrio de la relación contractual y se conserven, acorde a lo pactado, las condiciones técnicas, económicas y financieras.
5. Las obligaciones que la entidad deba observar en cumplimiento de los códigos de buen servicio y de ética que rigen el servicio público y la contratación estatal.
6. Ejercer la Supervisión de la obra realizando el seguimiento y control a la misma a través de la interventoría, exigiendo del contratista la ejecución idónea y oportuna del objeto contratado.
7. Realizar la liquidación oportuna del contrato en los términos acordados en el contrato.
8. Adelantar las gestiones necesarias para el reconocimiento y cobro de las sanciones pecuniarias y garantías a que hubiere lugar.
9. Solicitar la actualización o la revisión de los precios cuando se produzcan fenómenos que alteren en su contra el equilibrio económico o financiero del contrato.
10. Adelantar revisiones periódicas de las obras ejecutadas, para verificar que ellos cumplan con las condiciones de calidad ofrecidas por el contratista, y promover las acciones de responsabilidad contra éstos y sus garantes cuando dichas condiciones no se cumplan. Las revisiones periódicas a que se refiere el presente numeral deberán llevarse a cabo por lo menos una vez cada seis (6) meses durante el término de vigencia de las garantías.
11. Adelantar las acciones conducentes a obtener la indemnización de los daños que sufran en desarrollo o con ocasión del contrato celebrado.
12. Actuar de tal modo que, por causas a ellas imputables, no sobrevenga una mayor onerosidad en el cumplimiento de las obligaciones a cargo del contratista. Con este fin, en el menor tiempo posible, corregirán los desajustes que pudieren presentarse y acordarán los mecanismos y procedimientos pertinentes para precaver o solucionar rápida y eficazmente las diferencias o situaciones litigiosas que llegaren a presentarse.

"Para la Vida el Agua, para Casanare Acuatodos"

www.espacuatodos.gov.co | Acuatodos S.A. E.S.P. | info@acuatodos.gov.co | e-mail: contactenos@espacuatodos.gov.co
Dirección: Carrera 19 No 6-100 Edificio Emiro Sossa Pacheco Piso 3. Telefax: (57)(8) 6341324 . Yopal-Casanare 17

CÓDIGO
POSTAL
850001

CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. 033 DE 2023

CLAUSULA 10. SUSPENSION DEL PLAZO DE EJECUCION CONTRACTUAL

En casos de fuerza mayor, caso fortuito o de común acuerdo las partes, podrán suspender temporalmente la ejecución del contrato, mediante la suscripción de un acta en donde constará dicho evento y sin que para los efectos del plazo extintivo se compute el tiempo de esta suspensión. En este caso el Contratista prorrogará la vigencia de la garantía única por un término igual al de la suspensión. En el acta de suspensión se expondrán los motivos excepcionales que hayan dado lugar a la misma, la obligación del Contratista de prorrogar la vigencia de la garantía única por un término igual al de la suspensión y se fijará la fecha en la cual se reiniciará la ejecución del contrato.

PARÁGRAFO 1. El acta de suspensión provisional deberá estar acompañada de la aprobación de la interventoría y visto bueno de la Entidad.

CLÁUSULA 11. INTERVENTORIA DE LAS OBRAS

El Contratista acepta el control técnico, administrativo, financiero, contable y jurídico en la ejecución del contrato. ACUATODOS S.A. E.S.P. ejercerá el control y la vigilancia de la ejecución de los trabajos a través de una interventoría contratada para el efecto; El interventor debe ejercer un control integral (técnico, administrativo, financiero, contable y jurídico) sobre el proyecto, según las funciones propias asignadas por la Entidad, y podrán en cualquier momento, exigir al contratista la información que considere necesaria, así como la adopción de medidas para mantener, durante el desarrollo y ejecución del mismo. El Contratista debe acatar las órdenes que le imparta por escrito, y con copia a la Entidad, el interventor y/o ACUATODOS S.A. E.S.P. No obstante, si el Contratista no está de acuerdo con las mismas debe manifestarlo por escrito al interventor con copia a ACUATODOS S.A. E.S.P. antes de proceder a ejecutar las órdenes. En caso contrario, responderá solidariamente con el interventor si del cumplimiento de dichas órdenes se derivan perjuicios para ACUATODOS S.A. E.S.P. Si el Contratista rehúsa o descuida cumplir cualquier orden escrita del interventor, éste le notificará por escrito sobre el incumplimiento de dicha orden, señalando específicamente las omisiones o infracciones y exigiendo su cumplimiento. Si esta notificación no surte ningún efecto dentro de un plazo de 5 días hábiles, el interventor comunicará dicha situación a ACUATODOS S.A. E.S.P., para que ésta tome las medidas que considere necesarias. El interventor debe documentar las causas o motivos del incumplimiento que llegue a presentarse, como es el caso de atención de emergencias, derrumbes, hundimientos de bancas interrupción del tránsito, entre otros, incumpliendo así el desarrollo normal de las actividades programadas.

PARAGRAFO 1: OBLIGACIONES DEL INTERVENTOR: Serán las establecidas en la Ley 1474 de 2011, Acuerdo No. 005 de 2017 "Manual de Contratación de ACUATODOS S.A. E.S.P." y demás normas concordantes, los pliegos de condiciones y el contrato. La labor del INTERVENTOR estará controlada por ACUATODOS S.A. E.S.P.

PARÁGRAFO 2. REVISIONES DE ACUATODOS S.A. E.S.P: En todo caso ACUATODOS S.A. E.S.P., adelantará revisiones periódicas de las obras ejecutadas, para verificar que ellas se cumplan con las condiciones de calidad ofrecidas por los contratistas; y promoverá las acciones de responsabilidad contra estos y sus garantes cuando dichas condiciones no se cumplan. Para ello ACUATODOS S.A. E.S.P., designará un profesional de apoyo que realizará dichas revisiones según sea el caso. El profesional de apoyo será aquel que realice las actividades anteriormente previstas junto con la Subgerencia Técnica y Operativa de ACUATODOS S.A. E.S.P.

"Para la Vida el Agua, para Casanare Acuatodos"

www.espacuatodos.gov.co | Acuatodos S.A. E.S.P. | contactenos@espacuatodos.gov.co
Dirección: Carrera 19 No 6-100 Edificio Emiro Sossa Pacheco Piso 3. Telefax: (57)(8) 6341324. Yopal-Casanare 18

CÓDIGO
P[®] STAL
850001

CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. 033 DE 2023

CLÁUSULA 12. ASUNCION DE RIESGOS PREVISIBLES

El Contratista asume de forma obligatoria, los riesgos previsibles identificados y plasmados en el Pliego de Condiciones, matriz de riesgos y aceptados en su propuesta, los cuales hicieron parte de la Audiencia de Asignación de Riesgos celebrada durante el proceso de selección. En cualquier caso, la Matriz de Riesgos hace parte del presente Contrato y se entendió aceptada en todas sus partes por el aquí Contratista desde el momento en el cual tuvo condición de proponente.

CLÁUSULA 13. PLAN DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD DE LA OBRA

El Contratista deberá dar cumplimiento al Plan de Aseguramiento de la Calidad de la Obra presentado en propuesta, por su costo y riesgo. El Plan de Aseguramiento de la Calidad es un documento que permite Gerenciar el Proyecto de manera integral en las etapas de planeación, ejecución, control y cierre, de tal manera que cumpla con el alcance del Proyecto dentro del tiempo estipulado y con los parámetros de calidad establecidos; permitiendo el control por parte de ACUATODOS S.A. E.S.P. y de la Interventoría contratada. Por tal razón el contratista dispondrá de los recursos técnicos y humanos necesarios, para dar cumplimiento a la implementación de este Plan. La interventoría verificará el cumplimiento de este criterio conforme a lo establecido en el pliego de condiciones y la propuesta presentada, para lo cual la entidad requerirá la presentación de certificación sobre el cumplimiento.

CLÁUSULA 14. DISPONIBILIDAD Y CONDICIONES FUNCIONALES DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE OBRA:

De conformidad con el ofrecimiento realizado por el Contratista a través de la propuesta, este debe garantizar la disponibilidad de los equipos y la maquinaria requerida para la ejecución de la obra, de acuerdo con las actividades que demanden esta necesidad.

La interventoría verificará el cumplimiento de este criterio conforme a lo establecido en el pliego de condiciones y la propuesta presentada, para lo cual la entidad requerirá las evidencias necesarias que soporten el cumplimiento de tal obligación, así como la presentación de una certificación, que formara parte integral de los informes que presente la interventoría.

CLÁUSULA 15. PROGRAMA DE OBRA Y REQUISITOS ESPECIALES DE EJECUCION

El Programa de Obra es la declaración, en forma gráfica, del modo en que el contratista se compromete a ejecutar el proyecto, representada en cantidades de obra en función del plazo establecido para la ejecución del proyecto. Este programa debe ser presentado por el Contratista, en todos los ítems que la componen, con la suscripción del acta de inicio. El contratista y el interventor son responsables de la adecuada programación de las obras dentro de los recursos presupuestales disponibles del contrato y serán responsables en caso de que finalizado el contrato queden obras inconclusas. En tal caso, no se pagarán suministros, ni materiales, ni obras que no estén cumpliendo la función para la cual fueron diseñadas.

CLAUSULA 16. DIRECCION TECNICA DEL PROYECTO Y PERSONAL DEL CONTRATISTA

"Para la Vida el Agua, para Casanare Acuatodos"

www.espacuatodos.gov.co | Acuatodos S.A. E.S.P. | contactenos@espacuatodos.gov.co
Dirección: Carrera 19 No 6-100 Edificio Emiro Sossa Pacheco Piso 3. Telefax: (57)(8) 6341324. Yopal-Casanare 19

CÓDIGO
P 
850001

CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. 033 DE 2023

El Contratista se obliga a mantener durante toda la ejecución de las obras materia del contrato y hasta la entrega final y recibo de ellas, el personal necesario para el desarrollo de los trabajos, en tiempo y porcentajes de dedicación.

El Contratista se obliga a permanecer al frente de los trabajos o mantener al frente de los mismos el personal requerido. ACUATODOS S.A. E.S.P., se reserva el derecho de exigir, por escrito debidamente motivado, al contratista, el reemplazo de cualquier persona vinculada al proyecto. Esta exigencia no dará derecho al contratista para elevar ningún reclamo contra ACUATODOS S.A. E.S.P. La Interventoría podrá solicitar al Contratista, en cualquier momento, el suministro de información sobre la nómina del personal. El contratista atenderá esta solicitud con el detalle requerido y en el plazo razonable que la Interventoría haya fijado.

El Contratista se obliga durante el desarrollo del Contrato a mantener al frente de la obra al Director de Obra e Ingeniero Residente y demás personal de especialistas aprobados por ACUATODOS S.A. E.S.P. El Director e Obra deberá tener autonomía para actuar en nombre del Contratista y para decidir con el Interventor cualquier asunto de orden técnico o administrativo en desarrollo del contrato, siempre que sus decisiones no impliquen modificaciones en las condiciones contractuales. Todos los empleados y obreros para la obra serán nombrados por el Contratista quien deberá cumplir con todas las obligaciones legales sobre la contratación del personal colombiano y extranjero. Así mismo deberán observarse las disposiciones que reglamentan las diferentes profesiones. Si mismo el contratista mantendrá indemne a la entidad de cualquier tipo de reclamaciones laborales en contra de ACUATODOS S.A. E.S.P.

PARAGRAFO 1. El contratista se obliga a mantener el personal descrito en los porcentajes de dedicación y experiencia requeridos en el estudio previo y pliego de condiciones que hacen parte integral del presente documento, al siguiente equipo de trabajo:

ITEM	EQUIPO DE TRABAJO	PORCENTAJE DE PARTICIPACION
1	DIRECTOR DE OBRA	50 % de dedicación,
2	RESIDENTE DE OBRA	100 % de dedicación.
3	ESPECIALISTA EN GEOLOGÍA	20% de dedicación.
4	PROFESIONAL AMBIENTAL	30% de dedicación.
5	PROFESIONAL SG-SST DE OBRA	20% de dedicación.
6	PROFESIONAL ÁREA SOCIAL	20% de dedicación.
7	INSPECTOR DE OBRA	100% de dedicación.

PARAGRAFO 2: El contratista se obliga a mantener el especialista adicional a costo y riesgo propio, conforme los porcentajes de dedicación y experiencia requeridos en el pliego de condiciones que hacen parte integral del presente documento y el ofrecimiento realizado en la propuesta presentada en el proceso.

CLAUSULA 17. CUMPLIMIENTO SOBRE NORMATIVIDAD SOBRE EL SISTEMA DE GESTION DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO:

"Para la Vida el Agua, para Casanare Acuatos"

www.espacuatos.gov.co | Acuatos S.A. E.S.P. | contactenos@espacuatos.gov.co
Dirección: Carrera 19 No 6-100 Edificio Emiro Sossa Pacheco Piso 3. Telefax: (57)(8) 6341324 . Yopal-Casanare 20

CÓDIGO
POSTAL
850001

CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. 033 DE 2023

El Contratista es responsable por el cumplimiento de lo establecido en la Resolución 0312 de febrero 13 de 2019 - Por la cual se definen los Estándares Mínimos del sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST-o aquellas que la modifiquen, complementen o sustituyan durante el termino de ejecución del contrato. Para el efecto la vigilancia del cumplimiento de esta actividad será realizada por la interventoría del contrato. No obstante, el Contratista deberá entregar a la entidad un informe mensual en donde se pueda verificar la aplicación de tal norma.

CLÁUSULA 18. SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES Y APORTES PARAFISCALES Y SEGURDAD SOCIAL:

El Contratista se obliga al cumplimiento de todas las normas legales vigentes y al pago de todos los salarios y prestaciones sociales de manera oportuna que ellas establezcan en relación con los trabajadores y empleados, ya que el personal que vincula el Contratista no tiene carácter oficial y en consecuencia sus relaciones trabajador-empleador se rigen por lo dispuesto en el Código Sustantivo del Trabajo y demás disposiciones concordantes y complementarias. Ninguna obligación de tal naturaleza le corresponde a ACUATODOS S.A. E.S.P., y ésta no asume responsabilidad, ni solidaridad alguna. El Contratista se obliga a efectuar los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y Parafiscales (Cajas de Compensación Familiar, Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA e Instituto Colombiano de Bienestar Familiar), so pena de hacerse acreedor a las sanciones correspondientes impuestas por la autoridad competente.

Corresponderá al Interventor durante la ejecución del Contrato y en el momento de su liquidación, efectuar el control de las obligaciones contraídas por el Contratista en la forma establecida en los artículos 50 de la Ley 789 de 2002 y 25 de la Ley 1607 de 2012. La acreditación de estos aportes se requerirá para la realización de cada pago derivado del presente contrato, al tenor de lo dispuesto por el Artículo 23 de la ley 1150 de 2007.

Parágrafo 1. En el evento de existir subcontratistas bajo las condiciones establecidas en el presente contrato, será obligación de éstos el cumplimiento de las obligaciones contenidas en la presente cláusula.

CLÁUSULA 19. SEÑALIZACION EN LA ZONA DE LAS OBRAS Y VALLAS INFORMATIVAS

Desde la orden de iniciación de las obras y hasta la entrega y recibo definitivo de las mismas a ACUATODOS S.A. E.S.P., para guiar el tránsito y como prevención de riesgos de los usuarios y personal que trabaja en la obra y/o construcción, el Contratista está en la obligación de mantener señalizado el sector contratado, de acuerdo con las estipulaciones y especificaciones vigentes sobre la materia. Desde ese momento el Contratista es el único responsable en el sector contratado de la conservación, señalización y el mantenimiento del tránsito. El incumplimiento de esta obligación durante la ejecución del contrato, causará al Contratista las sanciones proporcionales al valor del contrato y/o al de los daños causados a terceros durante la construcción, sin perjuicio de las demás acciones a que haya lugar.

El Contratista asumirá todos los costos requeridos para colocar y mantener la señalización de obra y las vallas informativas, la iluminación nocturna y demás dispositivos de seguridad y de comunicación.

El Contratista se obliga a suministrar y colocar a su costa, a partir de la fecha de iniciación de la obra, las vallas de información, en la obra.

"Para la Vida el Agua, para Casanare Acuatodos"

www.espacuatodos.gov.co | Acuatodos S.A. E.S.P. | contactenos@espacuatodos.gov.co
Dirección: Carrera 19 No 6-100 Edificio Emiro Sossa Pacheco Piso 3. Telefax: (57)(8) 6341324. Yopal-Casanare 21

CÓDIGO
P[®] STAL
850001

CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. 033 DE 2023

CLÁUSULA 20. PREVENCIÓN DE ACCIDENTES, MEDIDAS DE SEGURIDAD Y PLANES DE CONTINGENCIA

El contratista en todo momento tomará todas las precauciones necesarias tanto del personal empleado en la ejecución de la obra, como de terceros, antes de comenzar los trabajos, el contratista debe realizar un plan de contingencia de manera que dentro de su organización se establezcan claramente las correspondientes líneas de mando y los grupos o brigadas responsables, como mínimo para los siguientes casos de emergencias: a. Explosión o incendio en el campamento base, en los lugares de trabajo o en los lugares donde se almacena combustible. b. Derrames de combustibles o químicos. c. Terremotos, inundaciones y otras emergencias naturales. d. Accidentes, intoxicaciones u otras emergencias médicas. e. Atención de pequeñas emergencias y remoción de derrumbes.

El contratista asumirá todos los riesgos sobre la prevención de accidentes y será responsable de las indemnizaciones causadas por los accidentes que, como resultado de su negligencia o descuido, pueda sufrir su personal, el de la Interventoría, el de ACUATODOS S.A. E.S.P., los visitantes autorizados, así como terceras personas. Durante el proceso constructivo, establecerá procedimientos que minimicen las posibilidades de riesgo asociados con eventos de movimientos en masa, avalanchas, represamientos, accidentes en operación de maquinaria y materiales, entre otros.

El contratista deberá proteger todas las estructuras existentes, edificaciones rurales y urbanas cuya demolición no esté prevista, contra todo daño o interrupción de servicios que pueda resultar de las operaciones de construcción o cualquier daño o interrupción de servicios deberá ser reparado o restablecido por él a su costa, sin que esto implique aumento del plazo de ejecución de la obra. ACUATODOS S.A. E.S.P., o el interventor podrán exigir al contratista modificaciones en las obras provisionales construidas por éste para que cumplan con todos los requisitos de seguridad, higiene, protección ambiental y adecuación a su objeto. Estas modificaciones las hará el contratista sin costo alguno para ACUATODOS S.A. E.S.P.

El contratista deberá emplear los medios razonables para evitar que se causen daños en las vías públicas que comunican con el sitio por causa de su uso, por él mismo o por sus subcontratistas. En particular, seleccionará la ruta y usará vehículos adecuados para restringir y distribuir las cargas, de modo que el transporte que se derive del movimiento de la planta y material hasta el sitio y desde él, quede limitado a las cargas permisibles y se desarrolle de manera que se evite causar daños previsibles a las vías públicas. El desacato de cualquiera de estas condiciones, constituye causal de incumplimiento del contrato.

CLAUSULA 21. EVALUACION DEL AVANCE DE EJECUCION

Durante la ejecución de la obra, se efectuará a través de la Interventoría y ACUATODOS S.A. E.S.P., un seguimiento al programa de obra, como uno de los mecanismos de verificación del cumplimiento del contrato.

"Para la Vida el Agua, para Casanare Acuatodos"

www.espacuatodos.gov.co  Acuatodos S.A. E.S.P.  contactenos@espacuatodos.gov.co
Dirección: Carrera 19 No 6-100 Edificio Emiro Sossa Pacheco Piso 3. Telefax: (57)(8) 6341324. Yopal-Casanare 22

CÓDIGO
P 
850001

CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. 033 DE 2023

Por tal motivo, el contratista deberá mantener el programa actualizado de manera que en todo momento represente la historia real de lo ejecutado para cada actividad, así como su programa de obra proyectado para la terminación de los trabajos dentro del plazo contractual. El Contratista y el interventor evaluarán semanalmente la ejecución del contrato, revisando el programa de obra actualizado para establecer en qué condiciones avanzan los trabajos.

PARÁGRAFO 1. De estas evaluaciones se levantará un acta, suscrita por los ingenieros Director y Residente del contratista y de la interventoría, donde se consignará el estado real de los trabajos; en caso de presentarse algún atraso, se señalarán los motivos del mismo, dejando constancia de los correctivos que se tomarán para subsanar dicho atraso, los cuales se plasmarán en una modificación al programa de obra. Cuando fuere necesario suscribir actas de modificación de cantidades de obra o modificar el valor o el plazo del contrato, el contratista deberá ajustar el programa de obra a dicha modificación, para lo cual deberá someter a aprobación de ACUATODOS S.A. E.S.P., y con la aprobación de la Interventoría, el nuevo programa de obra, previo a la suscripción del documento mediante el cual las partes acuerden dicha modificación.

CLAUSULA 22. RESPONSABILIDAD

El Contratista es responsable de cumplir las obligaciones pactadas en el contrato. Además, responderá por los daños generados a la Entidad en la ejecución del contrato, causados por sus contratistas o empleados y sus subcontratistas.

CLAUSULA 23. INDEMNIDAD

El Contratista se obliga a indemnizar a ACUATODOS S.A. E.S.P. con ocasión de la violación o el incumplimiento de las obligaciones previstas en el presente Contrato. El Contratista se obliga a mantener indemne a la Contratante de cualquier daño o perjuicio originado en reclamaciones de terceros que tengan como causa sus actuaciones hasta por el monto del daño o perjuicio causado y hasta por el valor del presente Contrato. El Contratista mantendrá indemne a la Contratante por cualquier obligación de carácter laboral o relacionado que se originen en el incumplimiento de las obligaciones laborales que el Contratista asume frente al personal, subordinados o terceros que se vinculen a la ejecución de las obligaciones derivadas del presente Contrato.

PARÁGRAFO PRIMERO: INDEMNIDAD TRIBUTARIA. El CONTRATISTA mantendrá en desarrollo de sus obligaciones indemne a ACUATODOS S.A. E.S.P. en todo lo relacionado con las obligaciones tributarias derivadas del mismo., EL CONTRATISTA debe pagar todos los impuestos, tasas, gravámenes y contribuciones establecidas por las diferentes autoridades nacionales, departamentales o municipales y dentro de estos mismos niveles territoriales, las contribuciones, tasas, derechos y tarifas establecidos por las diferentes autoridades que afecten el

"Para la Vida el Agua, para Casanare Acuatodos"

www.espacuatodos.gov.co  Acuatodos S.A. E.S.P.  contactenos@espacuatodos.gov.co
Dirección: Carrera 19 No 6-100 Edificio Emiro Sossa Pacheco Piso 3. Telefax: (57)(8) 6341324 . Yopal-Casanare 23

CÓDIGO
P[®]STAL
850001

CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. 033 DE 2023

contrato y las actividades que de él se deriven. Estos pagos deben soportarse con los documentos correspondientes expedidos y/o validados por las autoridades competentes.

PARÁGRAFO SEGUNDO: INDEMNIDAD AMBIENTAL: El CONTRATISTA garantiza que cumplirá a cabalidad con los requerimientos ambientales legales, reglamentarios y contractuales, y que no generará daño o perjuicio a ACUATODOS S.A. E.S.P. o a terceros por esta causa; por lo tanto, las sanciones que por este concepto impongan las autoridades ambientales competentes se pagarán directamente por EL CONTRATISTA como titular beneficiario de los derechos y obligaciones vinculantes de los permisos, licencias y autorizaciones gestionados y obtenidos por su cuenta y riesgo y a su nombre, de conformidad con lo establecido en la Ley 1333 de 2009 "Por la cual se establece el procedimiento sancionatorio ambiental y se dictan otras disposiciones", quien mediante el presente contrato autoriza que le sea descontado del saldo insoluto del valor del mismo o de las Actas de Obra, sin perjuicio de las sanciones por incumplimiento contractual que se puedan generar por estas acciones u omisiones.

PARÁGRAFO TERCERO: INDEMNIDAD PREDIAL: Para las servidumbres afectadas el propietario o poseedor mantendrá indemne a ACUATODOS S.A. E.S.P., por cualquier daño, indemnización, pago de perjuicios, situaciones ambientales o cualquier otro tipo de reclamación del dueño de los predios, así como de terceros.

Si por la ejecución de las obras dentro del predio, se llegare a causar cualquier tipo de perjuicio, este será indemnizado por el contratista, registro previo de las condiciones objeto de la intervención y avalúo de los daños causados.

CLÁUSULA 24. PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONATORIO

Para la imposición de las multas pactadas y hacer efectiva la sanción penal pecuniaria, se seguirá el procedimiento establecido en el pliego de condiciones que hacen parte integral de este contrato y especialmente el señalado en el acuerdo No. 005 del 2017 "manual de contratación de ACUATODOS SA ESP.

CLAUSULA 25. CLÁUSULA PENAL

Las partes acuerdan que la aplicación de la cláusula penal no exime el cumplimiento de las obligaciones contractuales y podrá exigirse al Contratista la pena y la indemnización de perjuicios.

En caso de incumplimiento por parte del Contratista, no subsanado en un plazo de quince (15) días hábiles contados a partir de la fecha de incumplimiento, sin necesidad de previo requerimiento, por el simple retardo en el cumplimiento, por el cumplimiento imperfecto o por la inexecución total o parcial de las obligaciones a su cargo contraídas en virtud del presente acuerdo, el Contratista pagará a la Entidad, una suma equivalente al veinte por

"Para la Vida el Agua, para Casanare Acuatodos"

www.espacuatodos.gov.co  Acuatodos S.A. E.S.P.  contactenos@espacuatodos.gov.co
Dirección: Carrera 19 No 6-100 Edificio Emiro Sossa Pacheco Piso 3. Telefax: (57)(8) 6341324. Yopal-Casanare 24

CÓDIGO
POSTAL
850001

CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. 033 DE 2023

ciento (20%) del valor del contrato. La presente cláusula penal no tiene el carácter de estimación anticipada de perjuicios.

Parágrafo 1. El pago de la presente cláusula penal no extinguirá las obligaciones contraídas por el Contratista en virtud del presente contrato. En consecuencia, la estipulación y el pago de la pena dejan a salvo el derecho de la Entidad de exigir acumulativamente con ella el cumplimiento o la resolución del contrato, en ambos casos, con la correspondiente indemnización de perjuicios ocasionados en virtud del incumplimiento total o parcial o del cumplimiento tardío o imperfecto de las obligaciones a cargo del Contratista.

Parágrafo 2. El Contratista manifiesta y acepta que la Entidad compense el valor correspondiente que eventualmente resulte de la pena estipulada con las deudas que existan a su favor y que estén a cargo de la Entidad, ya sea en virtud de este contrato o de cualquier otro contrato o convenio que se haya suscrito entre las mismas partes, o por cualquier otro concepto.

CLAUSULA 26. RECIBO DEFINITIVO DE LAS OBRAS VIGILADAS

Una vez terminado el plazo de ejecución del contrato de obra pública al cual se ejerce vigilancia, el INTERVENTOR promoverá la suscripción del Acta de Terminación a partir de la culminación de las actividades y obligaciones contractuales. A partir de allí el INTERVENTOR deberá exigir al Contratista de Obra la entrega de las Obras físicas y los documentos necesarios, en un plazo máximo de quince (15) días hábiles, que en todo caso deberán acatarse por el Contratista de Obra. Recibida la totalidad de la información se suscribirá el Acta de Recibo Definitivo de acuerdo a los formatos y documentos exigidos por la Entidad. El INTERVENTOR, se obliga a entregar la información certificada, completa y aprobada a ACUATODOS S.A. E.S.P. en un término no superior a diez (10) días hábiles.

Parágrafo 1. El interventor ejercerá sus funciones hasta la Liquidación del Contrato de Obra vigilado, siendo responsable de certificar, aprobar y rendir los conceptos a que haya lugar respecto a las actividades ejecutadas por el Contratista de Obra, o si la obra amenaza ruina en todo o en parte, por causas derivadas de fabricaciones, replanteos, localizaciones y montajes efectuados por el Contratista de Obra y del empleo de materiales, equipo de construcción y mano de obra deficientes utilizados en la construcción.

CLAUSULA 27. GARANTÍAS:

Para cubrir cualquier hecho constitutivo de incumplimiento, el contratista deberá presentar la garantía de cumplimiento en original a la entidad dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes contados a partir de la firma del contrato y requerirá la aprobación de la Entidad. Esta garantía tendrá las siguientes características:

"Para la Vida el Agua, para Casanare Acuatodos"

www.espacuatodos.gov.co | Acuatodos S.A. E.S.P. | contactenos@espacuatodos.gov.co
Dirección: Carrera 19 No 6-100 Edificio Emiro Sossa Pacheco Piso 3. Telefax: (57)(8) 6341324. Yopal-Casanare 25

CÓDIGO
P[®] STAL
850001

CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. 033 DE 2023

Característica	Condición															
Clase	Cualquiera de las clases permitidas por el artículo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 1082 de 2015, a saber: (i) Contrato de seguro contenido en una póliza para Empresas de Servicios públicos Domiciliarios, (ii) Patrimonio autónomo, (iii) Garantía Bancaria.															
Asegurado/ beneficiario	EMPRESA DEPARTAMENTAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE CASANARE "ACUATODOS S.A. E.S.P." identificada con NIT 900.307.208-9															
Amparos, vigencia y valores asegurados	<table><tr><th>Amparo</th><th>Vigencia</th><th>Valor Asegurado</th></tr><tr><td>Cumplimiento general del contrato y el pago de las multas y la cláusula penal pecuniaria que se le impongan</td><td>Hasta la liquidación del contrato</td><td>Veinte por ciento (20%) del valor total del contrato</td></tr><tr><td>Buen manejo y correcta inversión del anticipo</td><td>Hasta la liquidación del contrato o hasta la amortización del anticipo</td><td>Cien por ciento (100%) del Valor del Anticipo.</td></tr><tr><td>Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales del personal que el Contratista haya de utilizar en el territorio nacional para la ejecución del contrato</td><td>Plazo del contrato y tres (3) años más.</td><td>Cinco por ciento (5%) del valor total del Contrato</td></tr><tr><td>Estabilidad y calidad de las obras ejecutadas entregadas a satisfacción</td><td>Cinco (05) años a partir del acta de recibo a satisfacción de las obras.</td><td>Veinte por ciento (20%) del Valor Total del Contrato</td></tr></table>	Amparo	Vigencia	Valor Asegurado	Cumplimiento general del contrato y el pago de las multas y la cláusula penal pecuniaria que se le impongan	Hasta la liquidación del contrato	Veinte por ciento (20%) del valor total del contrato	Buen manejo y correcta inversión del anticipo	Hasta la liquidación del contrato o hasta la amortización del anticipo	Cien por ciento (100%) del Valor del Anticipo.	Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales del personal que el Contratista haya de utilizar en el territorio nacional para la ejecución del contrato	Plazo del contrato y tres (3) años más.	Cinco por ciento (5%) del valor total del Contrato	Estabilidad y calidad de las obras ejecutadas entregadas a satisfacción	Cinco (05) años a partir del acta de recibo a satisfacción de las obras.	Veinte por ciento (20%) del Valor Total del Contrato
	Amparo	Vigencia	Valor Asegurado													
	Cumplimiento general del contrato y el pago de las multas y la cláusula penal pecuniaria que se le impongan	Hasta la liquidación del contrato	Veinte por ciento (20%) del valor total del contrato													
	Buen manejo y correcta inversión del anticipo	Hasta la liquidación del contrato o hasta la amortización del anticipo	Cien por ciento (100%) del Valor del Anticipo.													
	Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales del personal que el Contratista haya de utilizar en el territorio nacional para la ejecución del contrato	Plazo del contrato y tres (3) años más.	Cinco por ciento (5%) del valor total del Contrato													
Estabilidad y calidad de las obras ejecutadas entregadas a satisfacción	Cinco (05) años a partir del acta de recibo a satisfacción de las obras.	Veinte por ciento (20%) del Valor Total del Contrato														
Tomador	<ul style="list-style-type: none">Para las personas jurídicas: la garantía deberá tomarse con el nombre o razón social y tipo societario que figura en el Certificado de Existencia y Representación Legal expedido por la Cámara de Comercio respectiva, y no sólo con su sigla, a no ser que en el referido documento se exprese que la sociedad podrá denominarse de esa manera.No se aceptan garantías a nombre del representante legal o de alguno de los integrantes del consorcio. Cuando el contratista sea una Unión Temporal o Consorcio, se debe incluir razón social, NIT y porcentaje de participación de cada uno de los integrantes.Para el Contratista conformado por una estructura plural (unión temporal, consorcio): la garantía deberá ser otorgada por todos los integrantes del Contratista, para lo cual se deberá relacionar claramente los integrantes, su identificación y porcentaje de															

"Para la Vida el Agua, para Casanare Acuatodos"

www.espacuatodos.gov.co | Acuatodos S.A. E.S.P. | @acuatodos | e-mail: contactenos@espacuatodos.gov.co
Dirección: Carrera 19 No 6-100 Edificio Emiro Sossa Pacheco Piso 3. Telefax: (57)(8) 6341324. Yopal-Casanare 28

CÓDIGO
P[®]STAL
850001

CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. 033 DE 2023

Característica	Condición
	participación, quienes para todos los efectos serán los otorgantes de la misma.
Información necesaria dentro de la póliza	<ul style="list-style-type: none"> Número y año del contrato Objeto del contrato Firma del representante legal del Contratista En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor Ej. Cumplimiento si el valor a asegurar es \$14.980.420,20 aproximar a \$14.980.421

El contratista está obligado a restablecer el valor de la garantía cuando esta se vea reducida por razón de las reclamaciones que efectúe la Entidad, así como, a ampliar las garantías en los eventos de adición y/o prórroga del contrato. El no restablecimiento de la garantía por parte del Contratista o su no adición o prórroga, según el caso, constituye causal de incumplimiento del Contrato y se iniciarán los procesos sancionatorios a que haya lugar.

ESTABILIDAD DE LA OBRA Y PERIODO DE GARANTÍA

El contratista será responsable de la reparación de todos los defectos que puedan comprobarse con posterioridad al recibo definitivo de las obras del contrato o si la obra amenaza ruina en todo o en parte, por causas derivadas de fabricaciones, replanteos, procesos constructivos, localizaciones y montajes efectuados por él y del empleo de materiales, equipo de construcción y mano de obra deficientes utilizados en la construcción. El contratista se obliga a llevar a cabo a su costa todas las reparaciones y reemplazos que se ocasionen por estos conceptos. Esta responsabilidad y las obligaciones inherentes a ella se considerarán vigentes por un periodo de garantía cinco (5) años contados a partir de la fecha del acta de recibo definitivo de las obras. El contratista procederá a reparar los defectos dentro de los términos que la entidad le señale en la comunicación escrita que le enviará al respecto.

Si la inestabilidad de la obra se manifiesta durante la vigencia del amparo de la garantía respectiva y el contratista no realiza las reparaciones dentro de los términos señalados, la Entidad podrá hacer efectiva la garantía de estabilidad estipulada en el contrato. Así mismo, el contratista será responsable de los daños que se causen a terceros como consecuencias de las obras defectuosas durante el periodo de garantía.

Si las reparaciones que se efectúen afectan, o si a juicio de la entidad, existe duda razonable de que puedan llegar a afectar el buen funcionamiento o la eficiencia de las obras o parte de ellas, la Entidad podrá exigir la ejecución de nuevas pruebas a cargo del Contratista mediante notificación escrita que le enviará dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes a la entrega o terminación de las reparaciones.

GARANTÍA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL

El contratista deberá contratar un seguro que ampare la responsabilidad civil extracontractual de la Entidad con las siguientes características:

Característica	Condición
Clase	Contrato de seguro contenido en una póliza

"Para la Vida el Agua, para Casanare Acuatodos"

www.espacuatodos.gov.co | Acuatodos S.A. E.S.P. | @acuatodos | e-mail: contacienos@espacuatodos.gov.co
Dirección: Carrera 19 No 6-100 Edificio Emiro Sossa Pacheco Piso 3. Telefax: (57)(8) 6341324 . Yopal-Casanare 27

CÓDIGO
POSTAL
850001

CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. 033 DE 2023

Característica	Condición
Asegurados	EMPRESA DEPARTAMENTAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE CASANARE "ACUATODOS S.A. E.S.P." identificada con NIT 900.307.208-9
Tomador	<ul style="list-style-type: none"> Para las personas jurídicas: la garantía deberá tomarse con el nombre o razón social y tipo societario que figura en el Certificado de Existencia y Representación Legal expedido por la Cámara de Comercio respectiva, y no sólo con su sigla, a no ser que en el referido documento se exprese que la sociedad podrá denominarse de esa manera. No se aceptan garantías a nombre del representante legal o de alguno de los integrantes del consorcio. Cuando el contratista sea una unión temporal o consorcio, se debe incluir razón social, NIT y porcentaje de participación de cada uno de los integrantes. Para el Contratista conformado por una estructura plural (unión temporal, consorcio): la garantía deberá ser otorgada por todos los integrantes de la estructura plural, para lo cual se deberá relacionar claramente los integrantes, su identificación y porcentaje de participación, quienes para todos los efectos serán los otorgantes de la misma.
Valor	Cinco por ciento (5%) del valor total del Contrato
Vigencia	Igual al período de ejecución del contrato.
Beneficiarios	Terceros afectados y EMPRESA DEPARTAMENTAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE CASANARE "ACUATODOS S.A. E.S.P." identificada con NIT 900.307.208-9
Amparos	Responsabilidad Civil Extracontractual de la Entidad, derivada de las actuaciones, hechos u omisiones del Contratista o Subcontratistas autorizados. El seguro de responsabilidad civil extracontractual debe contener como mínimo los amparos descritos en el numeral 3º del artículo 2.2.1.2.3.2.9 del Decreto 1082 de 2015.
Información necesaria dentro de la póliza	<ul style="list-style-type: none"> Número y año del contrato Objeto del contrato Firma del representante legal del Contratista En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor Ej. Cumplimiento si el valor a asegurar es \$14.980.420,20 aproximar a \$14.980.421

En esta póliza solamente se podrán pactar deducibles con un tope máximo del diez por ciento (10%) del valor de cada pérdida sin que en ningún caso puedan ser superiores a dos mil (2.000) SMMLV

Este seguro deberá constituirse y presentarse para aprobación de la entidad, dentro del mismo término establecido para la garantía única de cumplimiento.

Las franquicias, coaseguros obligatorios y demás formas de estipulación que conlleven asunción de parte de la pérdida por la Entidad asegurada no serán admisibles.

"Para la Vida el Agua, para Casanare Acuatodos"

www.espacuatodos.gov.co | Acuatodos S.A. E.S.P. | @acuatodos | e-mail: contactenos@espacuatodos.gov.co
Dirección: Carrera 19 No 6-100 Edificio Emiro Sossa Pacheco Piso 3. Telefax: (57)(8) 6341324 . Yopal-Casanare 28

CÓDIGO
P[®] STAL
850001

CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. 033 DE 2023

El contratista deberá anexar el comprobante de pago de la prima del seguro de responsabilidad civil extracontractual.

CLAUSULA 28. CESIÓN

EL CONTRATISTA no podrá ceder el contrato a persona alguna natural o jurídica, nacional o extranjera, sin previo consentimiento escrito de **ACUATODOS S.A. E.S.P.**, pudiendo ésta reservarse las razones para negar la autorización de la cesión. En todo caso para el respectivo trámite se realizará conforme al procedimiento señalado en el numeral 3.4.6.3 del Acuerdo No. 005 de septiembre 5 de 2017 "Manual de Contratación de ACUATODOS S.A. E.S.P."

CLAUSULA 29. INEXISTENCIA DE RELACIÓN LABORAL ENTRE LA ENTIDAD Y EL CONTRATISTA

El Contratista ejecutará el presente Contrato con sus propios medios y con plena autonomía técnica y administrativa y el personal que vincule durante la ejecución del contrato será de su libre escogencia, debiendo cumplir con todos los requisitos exigidos en los documentos del Proceso de Contratación. Entre el Contratista, el personal que éste contrate y la Entidad no existe, ni existirá vínculo laboral alguno. En consecuencia, el Contratista responderá de manera exclusiva por el pago de honorarios, salarios, prestaciones e indemnizaciones de carácter laboral y contractual a que haya lugar. Así mismo, el Contratista deberá verificar y/o cumplir con la afiliación de dicho personal al Sistema de Seguridad Social integral (salud, pensiones y riesgos laborales) y a la Caja de Compensación Familiar, ICBF y SENA, cuando haya lugar, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley.

El Contratista solo podrá subcontratar con la autorización previa y expresa de la Entidad. El empleo de tales subcontratistas no relevará al Contratista de las responsabilidades que asume por las labores de la construcción y por las demás obligaciones emanadas del presente Contrato. La Entidad no adquirirá relación alguna con los subcontratistas y la responsabilidad de los trabajos que éstos ejecuten seguirá a cargo del Contratista. La Entidad podrá exigir al Contratista la terminación del subcontrato en cualquier tiempo y el cumplimiento inmediato y directo de sus obligaciones o el cambio de los subcontratistas cuando, a su juicio, este (os) no cumpla(n) con las calidades mínimas necesarias para la ejecución de la(s) labor(es) subcontratada(s).

CLAUSULA 30. CASO FORTUITO Y FUERZA MAYOR

Las partes quedan exoneradas de responsabilidad por el incumplimiento de cualquiera de sus obligaciones o por la demora en la satisfacción de cualquiera de las prestaciones a su cargo derivadas del presente Contrato, cuando el incumplimiento sea resultado o consecuencia de la ocurrencia de un evento de fuerza mayor y caso fortuito debidamente invocadas y constatadas de acuerdo con la ley y la jurisprudencia colombiana.

CLAUSULA 31. SOLUCION DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES

Las controversias o diferencias que surjan entre el CONTRATISTA y la Entidad, con ocasión de la firma, ejecución, interpretación, prórroga o terminación del Contrato, así como de cualquier otro asunto relacionado con el presente Contrato, podrán ser sometidas a la revisión de las partes para buscar un arreglo directo, en un término no mayor a treinta (30) días hábiles a partir de la fecha en que cualquiera de las partes comunique por escrito a la otra parte la

"Para la Vida el Agua, para Casanare Acuatodos"

www.espacuatodos.gov.co | Acuatodos S.A. E.S.P. | contactenos@espacuatodos.gov.co
Dirección: Carrera 19 No 6-100 Edificio Emiro Sossa Pacheco Piso 3. Telefax: (57)(8) 6341324 . Yopal-Casanare 29

CÓDIGO
P@STAL
850001

CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. 033 DE 2023

existencia de una diferencia y la explique someramente. Las controversias que no puedan ser resueltas de forma directa entre las partes, se resolverán a través del procedimiento de conciliación, así:

CONCILIACIÓN: Debe someterse a un procedimiento conciliatorio que se surtirá ante la Procuraduría Delegada para asuntos administrativos de Yopal, previa solicitud de conciliación elevada individual o conjuntamente por las Partes. Si en el término de ocho (8) días hábiles a partir del inicio del trámite de la conciliación, el cual se entenderá a partir de la fecha de la primera citación a las Partes que haga la Procuraduría Delegada, las Partes no llegan a un acuerdo para resolver sus diferencias, deben acudir a la Jurisdicción contencioso Administrativa.

Parágrafo 1. En el presente contrato no se pactan cláusulas compromisorias.

CLÁUSULA 32. NOTIFICACIONES

Los avisos, solicitudes, comunicaciones y notificaciones que las partes deban hacer en desarrollo del presente Contrato deben constar por escrito y se entenderán debidamente efectuadas sólo si son entregadas personalmente o por correo electrónico a la persona y a las direcciones indicadas a continuación:

ENTIDAD ESTATAL CONTRATANTE: Nombre: EMPRESA DEPARTAMENTAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE CASANARE "ACUATODOS S.A. E.S.P." Responsable: GERENTE GENERAL ACUATODOS S.A. E.S.P. Dirección: Carrera 19 No. 6-100 Edificio Emiro Sossa Pacheco Piso 3, Yopal Casanare. Teléfono: 608-6341324 Email: contactenos@espacuatodos.gov.co	CONTRATISTA: Nombre: SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S Responsable: R/L. MARIA DIOMY BARRERA ALFONSO Dirección: Calle 30 No. 28 – 46, Casa 20, Yopal Casanare Teléfono: 6359474 - 3133957778 Email: synergiaconstrucciones@gmail.com
--	---

CLAUSULA 33. LIQUIDACIÓN

Se efectuará de acuerdo con lo establecido en el Manual de Contratación. El término para la liquidación del contrato iniciará a contabilizarse a partir del acta de terminación. La liquidación del presente contrato se realizará dentro de los seis (6) meses siguientes a la expiración del término previsto para la ejecución del contrato o a la expedición del acto administrativo que ordene la terminación. En aquellos casos en que **EL CONTRATISTA** no se presente a la liquidación previa notificación o convocatoria que le haga la entidad, o las partes no lleguen a un acuerdo sobre su contenido, la entidad tendrá la facultad de liquidar en forma unilateral dentro de los dos (2) meses siguientes. Si vencido el plazo anteriormente establecido no se ha realizado la liquidación, la misma podrá ser realizada en cualquier tiempo dentro de los dos años siguientes al vencimiento del término a que se refieren los incisos anteriores, de mutuo acuerdo, judicial o unilateralmente por parte de la Entidad. Procederá a la liquidación del contrato en los siguientes casos: 1) Por vencimiento del plazo pactado. 2) Cuando las partes den por terminado el contrato por mutuo acuerdo, lo cual podrá hacerse en todos los casos en que tal determinación no implique renuncia a derechos causados o adquiridos en favor de la entidad contratante. 3) Cuando se haya ejecutoriado la providencia judicial que

"Para la Vida el Agua, para Casanare Acuatodos"

www.espacuatodos.gov.co | Acuatodos S.A. E.S.P. | contactenos@espacuatodos.gov.co
Dirección: Carrera 19 No 6-100 Edificio Emiro Sossa Pacheco Piso 3. **Teléfono:** (57)(8) 6341324 . Yopal-Casanare 30

CÓDIGO
POSTAL
850001

CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. 033 DE 2023

lo declaró nulo. 4) Además de los casos señalados, y si a ello hubiere lugar, el contrato deberá liquidarse una vez ejecutado el objeto del mismo y cumplidas todas las obligaciones pactadas.

CLÁUSULA 34. DOCUMENTOS

Los documentos que a continuación se relacionan, hacen parte integral del contrato los cuales determinan, regulan, complementan y adicionan lo aquí pactado, y en consecuencia producen sus mismos efectos y obligaciones jurídicas y contractuales:

1. Anexo No. 1 – oferta económica
2. Estudios y documentos previos.
3. Pliego de Condiciones, Adendas, Anexos, Formatos, Matrices, Formularios, Plan de Cargas.
4. Propuesta presentada por el contratista.
5. Las Garantías debidamente aprobadas.
6. Toda la correspondencia que se surta entre las partes durante el término de ejecución del contrato.

CLAUSULA 35. CONDICIONES GENERALES DEL CONTRATO Y RATIFICACIÓN EXPRESA DE CONOCIMIENTO DEL SITIO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS

Las disposiciones contenidas en el proyecto que fundamentó el proceso de selección, el expediente de viabilización, la propuesta del contratista y demás componentes del expediente precontractual hacen parte integral del presente contrato, en especial aquellos que contienen obligaciones especiales o requerimientos técnicos necesarios que deben cumplirse por parte del Contratista, quien manifiesta expresamente aceptarlos en su integridad, tal y como lo señaló en su oferta y lo ratifica con la firma del presente documento.

Tal como se señaló en la Oferta, se deja sentado expresamente que la SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S, acepta que visitó e inspeccionó los sitios en los cuales se ejecutarán las actividades en desarrollo del contrato, razón por la cual ACUATODOS S.A. E.S.P. da por entendido que el contratista conoce la zona del proyecto y los riesgos que se puedan presentar en el sitio en el que se desarrollarán las obras, conoce sobre la forma y características del sitio, localización y naturaleza de la obra y la de los materiales necesarios para su ejecución, transporte, mano de obra, sitios de disposición de sobrantes, las vías de acceso al sitio y las instalaciones que se puedan requerir, las condiciones ambientales y sociales del área de influencia, las cuales debe considerar para el desarrollo y manejo ambiental del proyecto, así como con los riesgos previsibles de la obra y sobre todas las circunstancias que puedan afectar o influir de alguna manera el trabajo, los costos, precios y plazo de las obras.

El Contratista establece expresamente que desde el momento de presentación de su propuesta, y dado el conocimiento que manifiesta tener del sitio de ejecución de los trabajos, no presentará en el futuro reclamaciones a ACUATODOS S.A. E.S.P, aduciendo como excusa el hecho de no haberse familiarizado o conocido debidamente los detalles y condiciones bajo los cuales serán ejecutados los trabajos, por cuanto la Entidad le otorgó los plazos y realizó las advertencias necesarias que se entendieron aceptadas con la presentación de la propuesta. SYNERGIA

"Para la Vida el Agua, para Casanare Acuatodos"

www.espacuatodos.gov.co  Acuatodos S.A. E.S.P.  contactenos@espacuatodos.gov.co
Dirección: Carrera 19 No 6-100 Edificio Emiro Sossa Pacheco Piso 3. Telefax: (57)(8) 6341324 . Yopal-Casanare 31

CÓDIGO
POSTAL
850001

CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. 033 DE 2023

CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S realizó la evaluación e identificación de las áreas ambientalmente frágiles y vulnerables que puedan ser afectadas por la ejecución del proyecto.

CLÁUSULA 36. SUSCRIPCIÓN, PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN

Para la suscripción se requiere que el Contratista se encuentre al día en los pagos al Sistema de Seguridad Social Integral y con los aportes parafiscales, si es del caso. Para el perfeccionamiento se requiere la firma de las partes. Para su ejecución, la aprobación de las garantías, y el Registro Presupuestal correspondiente.

CLÁUSULA 37. LUGAR DE EJECUCIÓN Y DOMICILIO CONTRACTUAL

Las actividades previstas en el presente Contrato se deben desarrollar en el Municipio de Yopal Casanare y el domicilio contractual es el Municipio de Yopal Casanare.

FIRMADO POR LA PARTES A TRAVES DE SECOP II

acuatodos

"Para la Vida el Agua, para Casanare Acuatodos"

www.espacuatodos.gov.co Acuatodos S.A. E.S.P. contactenos@espacuatodos.gov.co
Dirección: Carrera 19 No 6-100 Edificio Emiro Sossa Pacheco Piso 3. Telefax: (57)(8) 6341324 . Yopal-Casanare 32

CÓDIGO
POSTAL
850001



INFORME DE INTERVENTORIA PARA RECIBO Y LIQUIDACION CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. 033 de 2023.

ANEXO 1.5.2 REPRESENTACION LEGAL DEL CONTRATISTA DE OBRA

Correo electrónico: utemdelta@gmail.com
Dirección: Carrera 29B No. 30 - 11 Yopal, Casanare.
Celular: 311 521 5263

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **47436168**

BARRERA ALFONSO
APELLIDOS

MARIA DIOMY
NOMBRES

[Signature]

[Faint stamp]



FECHA DE NACIMIENTO **22-FEB-1979**

AGUAZUL
(CASANARE)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.60
ESTATURA

B+
G.S. RH

F
SEXO

24-ABR-1987 YOPAL
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

[Signature]

INDICE CENSO

REGISTRO NACIONAL
VIA D.D.M. 2800888



A-4500100-70097983-F-0047436168-20020110 01118 02003G 01 096570053



INFORME DE INTERVENTORIA PARA RECIBO Y LIQUIDACION CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. 033 de 2023.

ANEXO 1.5.3 CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Correo electrónico: utemdelta@gmail.com
Dirección: Carrera 29B No. 30 - 11 Yopal, Casanare.
Celular: 311 521 5263



CÁMARA DE COMERCIO DE CASANARE

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha expedición: 24/07/2023 - 09:59:55

Recibo No. S000767351, Valor 7200

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN Qn6C8rmqk

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <https://si.confecamaras.co/vista/planilla/cv.php?empresa=50> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera limitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

CON FUNDAMENTO EN LA MATRÍCULA E INSCRIPCIONES EFECTUADAS EN EL REGISTRO MERCANTIL, LA CÁMARA DE COMERCIO CERTIFICA:

NOMBRE, IDENTIFICACIÓN Y DOMICILIO

Razón Social : SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S.

Nit : 844004840-0

Domicilio: Yopal, Casanare

MATRÍCULA

Matrícula No: 42188

Fecha de matrícula: 26 de marzo de 2004

Último año renovado: 2023

Fecha de renovación: 31 de marzo de 2023

Grupo NIIF : GRUPO III - MICROEMPRESAS

UBICACIÓN

Dirección del domicilio principal : CALLE 30 N. 28-46 CASA 20 - Brr altos de manare

Municipio : Yopal, Casanare

Correo electrónico : synergiaconstrucciones@gmail.com

Teléfono comercial 1 : 6359474

Teléfono comercial 2 : 3133957778

Teléfono comercial 3 : No reportó.

Dirección para notificación judicial : CALLE 30 N. 28-46 CASA 20 - Brr altos de manare

Municipio : Yopal, Casanare

Correo electrónico de notificación : synergiaconstrucciones@gmail.com

Teléfono para notificación 1 : 6359474

Teléfono notificación 2 : 3133957778

Teléfono notificación 3 : No reportó.

La persona jurídica SI autorizó para recibir notificaciones personales a través del correo electrónico, de conformidad con lo establecido en los artículos 291 del Código General del Proceso y del 67 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

CONSTITUCIÓN

Por documento privado No. 1 del 24 de marzo de 2004 de la Empresario Constituyente de Yopal, inscrito en esta Cámara de Comercio el 26 de marzo de 2004, con el No. 7185 del Libro IX, se constituyó la persona jurídica de naturaleza comercial denominada ENIXBA E.U.

REFORMAS ESPECIALES

Por Acta No. 3 del 04 de agosto de 2004 de la Yopal de Yopal, inscrito en esta Cámara de Comercio el 06 de agosto de 2004, con el No. 7517 del Libro IX, se decretó AMPLIACION OBJETO SOCIAL

Por Acta No. 3 del 26 de marzo de 2009 de la Empresario Constituyente de Yopal, inscrito en esta Cámara de Comercio el 23 de abril de 2009, con el No. 12562 del Libro IX, se decretó REFORMA.

Por Acta No. 4 del 22 de enero de 2010 de la Empresario Constituyente de Yopal, inscrito en esta Cámara de Comercio el 27 de enero de 2010, con el No. 13630 del Libro IX, se decretó REFORMA (AUMENTO DE CAPITAL)

Por Acta No. 5 del 13 de diciembre de 2010 de la Empresario Constituyente de Yopal, inscrito en esta Cámara



CÁMARA DE COMERCIO DE CASANARE

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha expedición: 24/07/2023 - 09:59:55

Recibo No. S000767351, Valor 7200

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN Qn6C8rmqk

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <https://sii.confecamaras.co/vista/plantilla/cv.php?empresa=50> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

de Comercio el 20 de diciembre de 2010, con el No. 14895 del Libro IX, se decretó AUMENTO DE CAPITAL

Por Acta No. 6 del 10 de noviembre de 2011 de la Empresario Constituyente de Yopal, inscrito en esta Cámara de Comercio el 15 de noviembre de 2011, con el No. 16555 del Libro IX, se decretó CESION DE CUOTAS

Por Acta No. 6 del 18 de abril de 2013 de la Empresario Constituyente de Yopal, inscrito en esta Cámara de Comercio el 21 de octubre de 2013, con el No. 21450 del Libro IX, se decretó CESION CUOTAS EMPRESARIO CONSTITUYENTE

Por Acta No. 6 del 18 de abril de 2013 de la Asamblea General De Socios de Yopal, inscrito en esta Cámara de Comercio el 21 de octubre de 2013, con el No. 21451 del Libro IX, se decretó REFORMA DE CAPITAL

Por Acta No. 8 del 25 de marzo de 2015 de la Asamblea Extraordinaria de Yopal, inscrito en esta Cámara de Comercio el 01 de abril de 2015, con el No. 24870 del Libro IX, se inscribió TRANSFORMACION E.U. PARA S.A.S.

Por Acta No. 8 del 22 de diciembre de 2017 de la Asamblea Extraordinaria de Yopal, inscrito en esta Cámara de Comercio el 03 de septiembre de 2018, con el No. 33405 del Libro IX, se decretó REFORMA(CAPITAL AUTORIZADO)

Por Certificación de capital No. sin num del 27 de marzo de 2018 de la Revisor Fiscal de Yopal, inscrito en esta Cámara de Comercio el 03 de septiembre de 2018, con el No. 33405 del Libro IX, se decretó REFORMA DE CAPITAL(SUSCRITO Y PAGADO)

TÉRMINO DE DURACIÓN

La persona jurídica no se encuentra disuelta y su duración es indefinida.

CERTIFICA - SERVICIO PUBLICO DE TRANSPORTE DE CARGA

La persona jurídica no ha inscrito el acto administrativo que la habilita para prestar el servicio publico de transporte automotor en la modalidad de carga.

OBJETO SOCIAL

Objeto. 1) Prestar servicio de mantenimiento y reparacion de computadores. 2) Comercio de equipos de informatica, programas de computador impresoras y accesorias. 3) Comercios al por mayor y al menor de libros materiales artículos de papeleria, implementos de uso escolar. 4) Comercio de ropa industrial, dotacion de trabajadores y ropa deportiva. 5) Organizar urbanizaciones y parcelaciones en predios urbanos o rurales. 6) Proyectar o ejecutar vivienda familiar o multifamiliar edificios de propiedad horizontal para comercio y vivienda. 7) Elaborar materiales de construcción. 8) Comprar, vender, alquilar, exportar, importar toda clase de elementos relacionados con la industria de la construcción. 9) Proyectar o construir por cuenta propia o de otras personas o entidades toda clase de obras civiles tales como edificios públicos y privados, vías, puentes. llevar a cabo.

Estudios de interventoria, arquitectura, instalaciones, hidraulica, sanitaria y electricas. 10) En desarrollo de su objeto social la empresa podrá por cuenta propia o en nombres de terceros o en participacion con ellos construir, comprar, vender, adquirir, enajenar titulo cualquier clase de bienes muebles o inmuebles. 11) Dar en prenda los primeros e hipotecar los segundos, dar o recibir dinero en préstamo con las garantías indispensables. 12) Asociarse con otras personas naturales o jurídicas, fusionarse con otras sociedades comerciales de cualquier clase. 13) Promover y formar empresas que tengan negocios directamente relacionados con el objeto. 14) Representar o negociar agenciar a personas naturales o jurídicas relacionadas dedicadas a la misma actividad. 15) Ejecutar todo tipo de obras electricas a modo propio o en asocio con otra u otras personas naturales o jurídicas. 16) Realizar actividades de contabilidad, teneduria de libros, auditoria, asesoramiento en materia de impuestos. 17) En general hacer en cualquier parte, sea por su propio nombre o por cuenta de terceros o en participacion con ellos toda clase de operaciones, celebrar o ejecutar toda clase de actos o contratos bien sea civiles, comerciales, industriales, o financieros que sean convenientes o



CÁMARA DE COMERCIO DE CASANARE

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha expedición: 24/07/2023 - 09:59:56

Recibo No. S000767351, Valor 7200

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN Qn6C8mqkj

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <https://si.confecameras.co/vista/plantilla/cv.php?empresa=50> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

necesarios para el logro de fines que ella persigue. 18) Socialización de eventos o promoción social. 19) Manejo de protocolo. 20) Logística de eventos. 21) Realización de seminarios, talleres y congresos. 22) Obtención y suministro de personal. 23) Publicidad y propaganda. 24) Actividades de esparcimiento, culturales y deportivos. 25) Obras y contrataciones relacionadas con el diseño, construcción,

Montaje, capacitación, mantenimiento, investigación, estudio, desarrollo de producto, interventoría, suministro de elementos y equipos, distribución mayorista o minorista, asesoría y consultoría para la implementación de servicios públicos y unidades de desarrollo territorial con: Obras de ingeniería civil, de topografía, de geología, de arquitectura, de ingeniería mecánica, ingeniería química, ingeniería de petróleo, ingeniería eléctrica, ingeniería ambiental e ingeniería electrónica, control e instrumentación catastral, hidráulica, sanitaria, ambiental, urbanismo, mecánica, oleoductos, gasoductos, redes de conducción de gas urbanas y rurales, gas domiciliario, pozos profundos, instrumentación, poliductos, vías urbanas, las rurales, en pavimentos rígidos y flexibles, gaviones, alcantarillados, acueductos, cerramientos, redes y cable estructurado para edificaciones, montaje electromecánico, y obras complementarias. 26) Todo lo relacionado con el sector eléctrico, redes.

Eléctricas, electrificación de líneas de alta, media y baja tensión, comunicaciones en red, instalación de sistemas de telefonía masiva, implementación de redes para la televisión por.

Cable o satelital.

CAPITAL

* CAPITAL AUTORIZADO *

Valor	\$ 1.238.835.360,00
No. Acciones	168,00
Valor Nominal Acciones	\$ 7.374.020,00

* CAPITAL SUSCRITO *

Valor	\$ 1.238.835.360,00
No. Acciones	168,00
Valor Nominal Acciones	\$ 7.374.020,00

* CAPITAL PAGADO *

Valor	\$ 1.238.835.360,00
No. Acciones	168,00
Valor Nominal Acciones	\$ 7.374.020,00

REPRESENTACIÓN LEGAL

Representación legal: La representación legal será ejercida por un gerente general.

FACULTADES Y LIMITACIONES DEL REPRESENTANTE LEGAL

Facultades del gerente: El gerente está facultado para ejecutar, a nombre de la sociedad, todos los actos y contratos relacionados directamente con el objeto social sin límite de cuantía. Serán funciones específicas del cargo, las siguientes: A) constituir, para propósitos concretos, los apoderados especiales que considere necesarios para representar judicial o extrajudicialmente a la sociedad. B) cuidar de la recaudación e inversión de los fondos sociales. C) organizar adecuadamente los sistemas requeridos para la contabilización, pagos y demás operaciones de la sociedad. D) velar por el cumplimiento oportuno de todas las obligaciones de la sociedad en materia impositiva. E) certificar conjuntamente con el contador de la compañía los estados financieros en el caso de ser dicha certificación exigida por las normas legales. F) designar las personas que van a prestar servicios a la sociedad y para el efecto celebrar los contratos que de acuerdo a las circunstancias sean convenientes; además, fijará las remuneraciones que les correspondan, dentro de los

**CÁMARA DE COMERCIO DE CASANARE****CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL**

Fecha expedición: 24/07/2023 - 09:59:56

Recibo No. S000767351, Valor 7200

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN Qn6C8rmqk

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <https://si.confecamaras.co/vista/plantilla/cv.php?empresa=50> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

límites establecidos en el presupuesto anual de ingresos y egresos. G) celebrar los actos y contratos comprendidos en el objeto social de la compañía y necesarios para que esta desarrolle plenamente los fines, para los cuales ha sido constituida. H) cumplir las demás funciones que le correspondan según lo previsto en las normas legales, en estos estatutos y que sean compatibles con el cargo. Parágrafo: El gerente queda facultado para celebrar actos y contratos, en desarrollo del objeto de la sociedad, con entidades públicas, privadas y mixtas.

NOMBRAMIENTOS**REPRESENTANTES LEGALES**

Por Oficio No. SIN NUM del 25 de julio de 2019 de la El Único Accionista de YOPAL, inscrita/o en esta Cámara de Comercio el 26 de julio de 2019 con el No. 35649 del libro IX, se designó a:

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACION
GERENTE	MARIA DIONY BARRERA ALFONSO	C.C. No. 47.436.168

REVISORES FISCALES

Por Acta No. 9 del 21 de septiembre de 2022 de la Asamblea Ordinaria, inscrita/o en esta Cámara de Comercio el 10 de octubre de 2022 con el No. 44215 del libro IX, se designó a:

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACION	T. PROF
REVISOR FISCAL	LUIS FERNANDO MORENO PEDRAZA	C.C. No. 74.376.604	126649-T

REFORMAS DE ESTATUTOS

Los estatutos de la sociedad han sido reformados así:

DOCUMENTO	INSCRIPCIÓN
*1) Acta No. 3 del 04 de agosto de 2004 de la Yopal	7517 del 06 de agosto de 2004 del libro IX
*1) Acta No. 3 del 26 de marzo de 2009 de la Empresario Constituyente	12562 del 23 de abril de 2009 del libro IX
*1) Acta No. 4 del 22 de enero de 2010 de la Empresario Constituyente	13630 del 27 de enero de 2010 del libro IX
*1) Acta No. 5 del 13 de diciembre de 2010 de la Empresario Constituyente	14895 del 20 de diciembre de 2010 del libro IX
*1) Acta No. 6 del 10 de noviembre de 2011 de la Empresario Constituyente	16555 del 15 de noviembre de 2011 del libro IX
*1) Acta No. 6 del 18 de abril de 2013 de la Empresario Constituyente	21450 del 21 de octubre de 2013 del libro IX
*1) Acta No. 6 del 18 de abril de 2013 de la Asamblea General De Socios	21451 del 21 de octubre de 2013 del libro IX
*1) Acta No. 8 del 25 de marzo de 2015 de la Asamblea Extraordinaria	24870 del 01 de abril de 2015 del libro IX
*1) Acta No. 8 del 22 de diciembre de 2017 de la Asamblea Extraordinaria	33405 del 03 de septiembre de 2018 del libro IX
*1) C.C. No. sin num del 27 de marzo de 2018 de la Revisor Fiscal	33406 del 03 de septiembre de 2018 del libro IX

RECURSOS CONTRA LOS ACTOS DE INSCRIPCIÓN



CÁMARA DE COMERCIO DE CASANARE

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha expedición: 24/07/2023 - 09:59:56
Recibo No. S000767351, Valor 7200

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN Qn6C8rmqk

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <https://sl.confecamaras.co/vista/plantilla/cv.php?empresa=50> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

De conformidad con lo establecido en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y la Ley 962 de 2005, los Actos Administrativos de registro quedan en firme, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la fecha de inscripción, siempre que no sean objeto de recursos. Para estos efectos, se informa que para la CÁMARA DE COMERCIO DE CASANARE, los sábados NO son días hábiles.

Una vez interpuestos los recursos, los Actos Administrativos recurridos quedan en efecto suspensivo, hasta tanto los mismos sean resueltos, conforme lo prevé el artículo 79 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

A la fecha y hora de expedición de este certificado, NO se encuentra en curso ningún recurso.

CLASIFICACIÓN DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS - CIIU

Actividad principal Código CIIU: F4290
Actividad secundaria Código CIIU: F4220
Otras actividades Código CIIU: F4210 H4923

LA INFORMACIÓN CORRESPONDIENTE A LOS ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO, AGENCIAS Y SUCURSALES, QUE LA PERSONA JURÍDICA TIENE MATRICULADOS EN OTRAS CÁMARAS DE COMERCIO DEL PAÍS, PODRÁ CONSULTARLA EN WWW.RUES.ORG.CO.

INFORMA - TAMAÑO DE EMPRESA

De conformidad con lo previsto en el artículo 2.2.1.13.2.1 del Decreto 1074 de 2015 y la Resolución 2225 de 2019 del DANE el tamaño de la empresa es MEDIANA EMPRESA.

Lo anterior de acuerdo a la información reportada por el matriculado o inscrito en el formulario RUES:

Ingresos por actividad ordinaria : \$512.639.834.788,00
Actividad económica por la que percibió mayores ingresos en el periodo - CIIU : F4290.

Este certificado refleja la situación jurídica registral de la sociedad, a la fecha y hora de su expedición.

IMPORTANTE: La firma digital del secretario de la CÁMARA DE COMERCIO DE CASANARE contenida en este certificado electrónico se encuentra emitida por una entidad de certificación abierta autorizada y vigilada por la Superintendencia de Industria y Comercio, de conformidad con las exigencias establecidas en la Ley 527 de 1999 para validez jurídica y probatoria de los documentos electrónicos.

La firma digital no es una firma digitalizada o escaneada, por lo tanto, la firma digital que acompaña este documento la podrá verificar a través de su aplicativovisor de documentos pdf.

La firma mecánica que se muestra a continuación es la representación gráfica de la firma del secretario jurídico (o de quien haga sus veces) de la Cámara de Comercio quien avala este certificado. La firma mecánica no reemplaza la firma digital en los documentos electrónicos.

Al realizar la verificación podrá visualizar (y descargar) una imagen exacta del certificado que fue entregado al usuario en el momento que se realizó la transacción.

EL SECRETARIO
CESAR ADOLFO REINA JOYA

*** FINAL DEL CERTIFICADO ***



INFORME DE INTERVENTORIA PARA RECIBO Y LIQUIDACION CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. 033 de 2023.

ANEXO 1.5.4
COPIA REGISTRO UNICO TRIBUTARIO RUT

Correo electrónico: utemdelta@gmail.com
Dirección: Carrera 29B No. 30 - 11 Yopal, Casanare.
Celular: 311 521 5263

2. Concepto ☐ 0 ☒ 2 Actualización

4. Número de formulario

141142496240



(415) 7707212489984 (8020) 000014114249624 0

5. Número de identificación Tributaria (NIT)

8 4 4 0 0 4 8 4 0

6. DV

0

12. Dirección seccional

Impuestos y Aduanas de Yopal

15. Buzón electrónico

4 4

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente

Persona jurídica

25. Tipo de documento

1

26. Número de identificación

Lugar de expedición

25. País

29. Departamento

30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido

32. Segundo apellido

33. Primer nombre

34. Otros nombres

35. Razón social

SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S.

36. Nombre comercial

37. Sigla

UBICACIÓN

38. País

COLOMBIA

1 6 9

39. Departamento

Casanare

8 5

40. Ciudad/Municipio

Yopal

0 0 1

41. Dirección principal

CL 30 28 46 CA 20 BRR ALTOS DE MANARE

42. Correo electrónico

synergiaconstrucciones@gmail.com

43. Código postal

44. Teléfono 1

6 0 8 6 3 2 7 1 7 8

45. Teléfono 2

3 1 7 8 5 6 0 3 6 2

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Ocupación

Actividad principal

46. Código

47. Fecha inicio actividad

Actividad secundaria

48. Código

49. Fecha inicio actividad

Otras actividades

50. Código

1 2

51. Código

52. Número establecimientos

4 2 9 0

2 0 0 4 0 3 2 6

4 2 2 0

2 0 0 9 0 2 0 4

4 2 1 0

4 9 2 3

Responsabilidades, Calidades y Atributos

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código	5	7	1	0	1	4	4	2	4	8	5	2	5	5											

05- Impo. renta y compl. régimen ordinario 55- Informante de Beneficiarios Finales

07- Retención en la fuente a título de rent

10- Obligado aduanero

14- Informante de exógena

42- Obligado a llevar contabilidad

48- Impuesto sobre las ventas - IVA

52- Facturador electrónico

Usuarios aduaneros

Exportadores

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54. Código	2	3							
	11	12	13	14	15	16	17	18	19

55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación.

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos

SI ☐NO ☒

60. No. de Folios:

0

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso. Paradigma del artículo 1.8.12.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre BARRERA ALFONSO MARIA DICOMY

985. Cargo Representante legal Certificado

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

141142496240



41517707212459984(8020) 000014114249624 0

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

8 4 4 0 0 4 8 4 0 0

6. DV

12. Dirección seccional
Impuestos y Aduanas de Yopal

14. Ruzón electrónico

4 4

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza

2

63. Formas asociativas

1 2

64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y distritales

67. Sociedades y organismos extrajurídicos

70. Beneficio

1

65. Fondos

66. Cooperativas

68. Sin personería jurídica

69. Otras organizaciones no clasificadas

Constitución, Registro y Última Reforma

Composición del Capital

Documento	1. Constitución	2. Reforma	
71. Clase	0 4	0 1	85. Nacional 1 0 0 %
72. Número	0 1	7	86. Nacional público 0 . 0 %
73. Fecha	2 0 0 4 0 3 2 4	2 0 1 7 0 8 1 0	84. Nacional privado 1 0 0 . 0 %
74. Número de notaría			85. Extranjero 0 %
75. Entidad de registro	0 3	0 3	86. Extranjero público 0 . 0 %
76. Fecha de registro	2 0 0 4 0 3 2 6	2 0 1 7 0 8 1 0	87. Extranjero privado 0 . 0 %
77. No. Matrícula mercantil	4 2 1 8 8	0 0 0 4 2 1 8 8	
78. Departamento	8 5	8 5	
79. Ciudad/Municipio	0 0 1	5 0	
Vigencia			
80. Desde	2 0 0 4 0 3 2 6		
81. Hasta	3 0 0 0 1 2 3 1		

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control

Superintendencia de Sociedades

5

Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1	8 0	2 0 1 5 0 1 0 1		
2				
3				
4				
5				

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV
97. Nombre o razón social de la matriz o controlante			
170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	
173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP			

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

141142496240



(415)7707212489984(8020) 0000141142496240

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

6. DV

13. Dirección seccional
Impuestos y Aduanas de Yopal

14. Razón electrónica

8 4 4 0 0 4 8 4 0 0

4 4

Representación

96. Representación REPRS LEGAL PRIN	1 8	99. Fecha inicio ejercicio representación 2 0 1 9 0 8 0 1
100. Tipo de documento Cédula de Ciudadanía	1 3	101. Número de identificación 4 7 4 3 6 1 6 8
102. DV		103. Número de tarjeta profesional
104. Primer apellido BARRERA	105. Segundo apellido ALFONSO	106. Primer nombre MARIA
107. Otros nombres DIOMY		
108. Número de Identificación Tributaria (NIT) 8 4 4 0 0 4 8 4 0 0	109. DV	110. Razón social representante legal SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S.
98. Representación		99. Fecha inicio ejercicio representación
100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV
103. Número de tarjeta profesional		
104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre
107. Otros nombres		
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal
98. Representación		99. Fecha inicio ejercicio representación
100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV
103. Número de tarjeta profesional		
104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre
107. Otros nombres		
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal
98. Representación		99. Fecha inicio ejercicio representación
100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV
103. Número de tarjeta profesional		
104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre
107. Otros nombres		
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal
98. Representación		99. Fecha inicio ejercicio representación
100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV
103. Número de tarjeta profesional		
104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre
107. Otros nombres		
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

141142496240



41517707212489584(8020) 000014114249624 0

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

8 4 4 0 0 4 8 4 0

6. DV

12. Dirección seccional
Impuestos y Aduanas de Yopal

14. Buzón electrónico

4 4

Revisor Fiscal y Contador

Revisor fiscal principal	124. Tipo de documento Cédula de Ciudadanía 1 3	125. Número de identificación 7 4 3 7 6 6 0 4	126. DV	127. Número de tarjeta profesional 1 2 6 6 4 9
	128. Primer apellido MORENO	129. Segundo apellido PEDRAZA	130. Primer nombre LUIS	131. Otros nombres FERNANDO
	132. Número de identificación Tributaria (NIT)	133. DV	134. Sociedad o firma designada	
	135. Fecha de nombramiento 2 0 2 2 1 0 1 0			
Revisor fiscal suplente	136. Tipo de documento	137. Número de identificación	138. DV	139. Número de tarjeta profesional
	140. Primer apellido	141. Segundo apellido	142. Primer nombre	143. Otros nombres
	144. Número de identificación Tributaria (NIT)	145. DV	146. Sociedad o firma designada	
	147. Fecha de nombramiento			
Contador	148. Tipo de documento	149. Número de identificación	150. DV	151. Número de tarjeta profesional
	152. Primer apellido	153. Segundo apellido	154. Primer nombre	155. Otros nombres
	156. Número de identificación Tributaria (NIT)	157. DV	158. Sociedad o firma designada	
	159. Fecha de nombramiento			



INFORME DE INTERVENTORIA PARA RECIBO Y LIQUIDACION CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. 033 de 2023.

ANEXO 1.5.5
INFORME FINAL PARA RECIBO Y LIQUIDACIÓN CONTRATO DE OBRA,
INFORMACION GENERAL

Correo electrónico: utemdelta@gmail.com
Dirección: Carrera 29B No. 30 - 11 Yopal, Casanare.
Celular: 311 521 5263

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SSTAQ	CÓDIGO: DOC-PROY-001
	INFORME DE LIQUIDACION	VERSIÓN: 01
	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S	REVISIÓN: 30-06-2023

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO DE OBRA

1.1 LOCALIZACION DEL PROYECTO

Departamento: Casanare

Municipio: Trinidad

Centro Poblado: Bocas del Pauto

Latitud Norte: 5°09'54.78" Longitud Oeste: 70°55'16.55"

Bocas del Pauto es un poblado colombiano ubicado en el departamento de Casanare y constituye un corregimiento del municipio de Trinidad. Se encuentra ubicado a orillas del río Meta, sobre la desembocadura del Río Pauto.

El presente proyecto se desarrolla en el Centro Poblado de Bocas del Pauto, Departamento de Casanare y se encuentra a 12 horas de la capital Bogotá. En el Centro Poblado de Bocas del Pauto, su temperatura media es de 30°C, con una humedad del 35%.



IMAGEN 1. LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO, BOCAS DEL PAUTO.

Calle 38 No 24 – 82 Barrio Villas de San Juan

Tel. 317 363 9276

Correo Electrónico synergiaconstrucciones@gmail.com

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SSTAQ	CÓDIGO: DOC-PROY-001
	INFORME DE LIQUIDACION	VERSIÓN: 01
	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S	REVISIÓN: 30-06-2023

1.2 ANTECEDENTES

El Centro poblado Boca del Pauto localizado en el Municipio de Trinidad Casanare y en la desembocadura del Rio Pauto al Rio Meta, tiene características muy particulares que determinan el funcionamiento de un sistema de alcantarillado pluvial, de acuerdo con el objeto del este proyecto el cual es OPTIMIZACIÓN PARA LA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL ALCANTARILLADO PLUVIAL Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS ENTRE LAS CALLES 3, 4 Y CARRERAS 2, 3, 4, 5 Y 6 DEL CENTRO POBLADO BOCAS DEL PAUTO, MUNICIPIO DE TRINIDAD, DEPARTAMENTO DE CASANARE, se tiene como base que el sistema alcantarillado del centro poblado fue construido hace 13 años, a través de contrato de obra pública 009 de 2007 el cual tenía por OBJETO CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL, CORREGIMIENTO BOCAS DEL PAUTO, MUNICIPIO DE TRINIDAD DEPARTAMENTO DE CASANARE, la obra consistía en la construcción del sistema de aguas lluvias por medio cunetas cárcamos, conducido por canales rectangulares y tubería de alcantarillado conectada a un descole.

Al realizar la finalización del contrato 009 del 2007 el sistema quedo con su funcionamiento con una estructura final de un pozo de inspección sin drenaje. Sumado a ello las vías existentes en el centro poblado se encuentran en afirmado, por lo cual el aporte de sedimentos a los colectores y canales en concreto han colmatado gran porcentaje de del sistema.

Con base a ello la comunidad interpuso una acción popular radicado No. 85-001-3333-001-2014-00284-00, con miras a garantizar la terminación y puesta en funcionamiento del Sistema de alcantarillado pluvial del Centro Poblado. La cual fue fallada en segunda instancia en la cual se ordena al municipio de Trinidad lo siguiente:

"(...) ORDÉNASE al municipio de Trinidad, por intermedio de su alcalde o quien haga sus veces, si aún no lo ha hecho, que en el término de cuatro (4) meses contados a partir de la ejecutoria de ésta sentencia, contrate la realización de estudio técnico y financiero integral sobre el sistema de evacuación de aguas lluvias construido en el corregimiento de Bocas del Pauto, tendiente a determinar el estado actual de cosas en la perspectiva de ingeniería; las soluciones probables viables para corregir sus deficiencias, si ello es factible, incluida eventual pavimentación de vías del área aferente u otras medidas de prevención y contención de colmatación, para procurar su adecuado funcionamiento.

Dicho estudio debe establecer de forma puntual las obras por ejecutar para restablecimiento y puesta en marcha del sistema de alcantarillado ya construido; o si no es factible, establecer mecanismos alternativos para sortear la problemática de captación, canalización, manejo y vertimientos de dichas escorrentías.

Calle 38 No 24 – 82 Barrio Villas de San Juan
Tel. 317 363 9276

Correo Electrónico synergiaconstrucciones@gmail.com

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SSTAQ	CÓDIGO: DOC-PROY-001
	INFORME DE LIQUIDACION	VERSIÓN: 01
	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S	REVISIÓN: 30-06-2023

El municipio, dentro del mes (1) siguiente al vencimiento del término aquí otorgado deberá rendir ante el juzgado un informe ejecutivo de lo encontrado y concluido, con sus respectivos soportes.

De llegar a establecerse la inviabilidad técnica para la puesta en marcha de las obras ya ejecutadas, el municipio de Trinidad, en un término de cuatro (04) meses, contados a partir del vencimiento de los dos plazos que preceden, deberá radicar ante el Banco de Proyectos de Casanare el que se requiera para gestionar cofinanciación del departamento y, eventualmente, también de la Nación, para realizar /os estudios técnicos y financieros necesarios para identificar y diseñar un sistema eficiente de evacuación de aguas lluvias y/o alcantarillado pluvial que resulte más conveniente para el centro poblado Bocas del Pauto, haciendo especial énfasis en lo rescatable de las obras construidas, en cuanto sean compatibles con las obras por ejecutar.

En cualquiera de los dos escenarios que anteceden, los trabajos públicos que deban ejecutarse tendrán que contratarse dentro de los cinco (5) meses siguientes a la terminación de los respectivos estudios previos; /os plazos para recibir productos contractuales de obras serán los que razonablemente se fijen en los contratos, cuyo cumplimiento vigilará el juez, para precaver y hacer remediar ampliaciones, dilaciones o suspensiones injustificadas u otras maniobras que pospongan las soluciones.

La cofinanciación tendrá como punto de partida el esfuerzo fiscal de Trinidad, con prioridad para esas obras con los recursos de inversión destinados al sector de saneamiento básico de la municipalidad (Sistema General de Participaciones) y de las fuentes de regalías, sometidas a los filtros técnicos de los OCAD (...)"

Teniendo en cuenta lo anterior la Empresa Acuatodos S.A E.S.P., realizo estudios complementarios entre ellos, Estudio Topográfico, Estudios de Suelos, Diagnóstico de las redes existentes y posterior evaluación hidráulica de sistema con la finalidad Optimizar el sistema de alcantarillado pluvial mediante el contrato de consultoria ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA OPTIMIZACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL DEL CORREGIMIENTO BOCAS DEL PAUTO, MUNICIPIO DE TRINIDAD, DEPARTAMENTO DE CASANARE, documentación que fue otorgada por el municipio de Trinidad, la cual se tomó como información de apoyo para el desarrollo del presente estudio; es de resaltar que en dicho estudio no se incluyó el desarrollo de obras complementarias que garanticen el óptimo funcionamiento del sistema pluvial.

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SSTAQ	CÓDIGO: DOC-PROY-001
	INFORME DE LIQUIDACION	VERSIÓN: 01
	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S	REVISIÓN: 30-06-2023




IMAGEN 3. ZONA DE PROTECCIÓN.



IMAGEN 4. PAVIMENTO RÍGIDO.



IMAGEN 5. ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO.

Durante este periodo, las actividades que se ejecutarán se llevarán a cabo de acuerdo a las especificaciones técnicas y recomendaciones hechas por la interventoría, además se evidenció la implementación de las fichas ambientales descritas en el plan de manejo ambiental.

Para la ejecución del proyecto se trabajará en las actividades relacionadas con obras de protección sobre el margen del río pauto para proteger la estructura de descarga, la instalación de la tubería desde Ø12" hasta Ø60" de la red de alcantarillado pluvial y las actividades para la construcción de pozos de inspección, sumideros laterales que conectan el colector de la red de alcantarillado pluvial, donde existen

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SSTAQ	CÓDIGO: DOC-PROY-001
	INFORME DE LIQUIDACION	VERSIÓN: 01
	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S	REVISIÓN: 30-06-2023

Con miras a integrar la infraestructura existente del sistema de alcantarillado pluvial y la pavimentación de un gran porcentaje del centro poblado se propuso la optimización del sistema de alcantarillado pluvial, por lo que se procede a realizar visita técnica de campo, en la que se desarrolla levantamiento e identificación de la infraestructura existente en el centro poblado, referente al sistema de acueducto, alcantarillado pluvial y sanitario.

1.3 ALCANCE DEL PROYECTO

Este proyecto tiene como objeto la optimización para la puesta en funcionamiento del alcantarillado pluvial, y construcción de obras de obras complementarias entre las calles 3,4 y carreras 2,3,4,5 y 6 del Centro Poblado de Bocas del pauto, municipio de Trinidad, departamento de Casanare, en el cual se ejecutarán las actividades de instalación de tubería de policloruro de vinilo (PVC) alcantarillado desde 12" hasta 60" como colectores pluviales. Además de obras complementarias como construcción de pozos y cajas de inspección, sumideros laterales, mejoramiento de la subrasante, instalación de subbase granular, pavimento en concreto rígido de 4000 PSI, redes eléctricas, construcción del emisario de descarga estructura de descarga y obras de protección la cual se realizará en bolsacreto de cemento, entre otras.



IMAGEN 2. RED ALCANTARILLADO PLUVIAL.

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SSTAQ	CÓDIGO: DOC-PROY-001
	INFORME DE LIQUIDACION	VERSIÓN: 01
	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S	REVISIÓN: 30-06-2023

excavaciones profundas. Se tiene en cuenta los diferentes tipos de suelos encontrados y el estado del tiempo para el avance de las excavaciones y de esta forma dar aviso y recomendaciones a la comunidad, para evitar accidentes en las áreas intervenidas para la ejecución del proyecto. De igual manera, se realizan actividades de conformación de las vías (excavación mecánica, reparación de acometidas domiciliarias de gas, acueducto, sanitarias, conformación de la subrasante, instalación de la geomalla triaxial, subbase granular, instalación sardinell, céreo y losa de pavimento en concreto rígido de 4000 PSI para las vías; se desarrollan las actividades de construcción de sumideros laterales y transversales, además de sello de juntas de dilatación.

1.4 INFORMACION BASICA DEL CONTRATO DE OBRA

CONTRATO N°	033 DE 2023
OBJETO DEL CONTRATO:	OPTIMIZACIÓN PARA LA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL ALCANTARILLADO PLUVIAL Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS ENTRE LAS CALLES 3, 4 Y CARRERAS 2, 3, 4, 5 Y 6 DEL CENTRO POBLADO BOCAS DEL PAUTO, MUNICIPIO DE TRINIDAD, DEPARTAMENTO DE CASANARE.
ENTIDAD CONTRATANTE:	EMPRESA DEPARTAMENTAL DE SERVICIOS PÚBLICOS DE CASANARE - ACUATODOS S.A. E.S.P.
SUPERVISOR DESIGNADO POR ACUATODOS S.A. E.S.P.	ING. MIGUEL ANGEL FARIAS OSORIO
PROFESIONAL DE APOYO A LA SUPERVISIÓN	ING. JULIO CESAR CUEVAS JIMENEZ
CONTRATISTA DE OBRA	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S / R.L MARIA DIOMY BARRERA ALFONSO
DIRECTOR DE OBRA	PRIMITIVO ALEXIS GONZALEZ SANCHEZ
RESIDENTE DE OBRA	EDWIN GERARDO RODRIGUEZ VARGAS
VALOR DEL CONTRATO	\$ 16.840.474.491,00
VALOR DEL ANTICIPO (50%)	\$ 8.420.237.245,50
PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL	ONCE (11) MESES
ACTA No. 1 DE INICIO	MARTES, 21 DE NOVIEMBRE DEL 2023
ACTA No. 2 DE ENTREGA DE ANTICIPO	LUNES, 27 DE NOVIEMBRE DE 2023

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SSTAQ	CÓDIGO: DOC-PROY-001
	INFORME DE LIQUIDACION	VERSIÓN: 01
	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S	REVISIÓN: 30-06-2023

ACTA No. 3 DE SUSPENSIÓN No. 1	VIERNES, 18 DE DICIEMBRE DEL 2023
ACTA No. 4 DE REINICIO No. 1	JUEVES, 1 DE FEBRERO DEL 2024
ACTA No. 5 DE SUSPENSIÓN No. 2	LUNES, 7 DE OCTUBRE DEL 2024
ACTA No. 6 DE REINICIO No. 2	JUEVES, 7 DE NOVIEMBRE DEL 2024
ACTA No. 7 DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 1.	LUNES, 2 DE DICIEMBRE DE 2024
ACTA No. 8 DE PRORROGA DE OBRA No. 1	MARTES, 3 DE DICIEMBRE DE 2024
ACTA No. 9 DE SUSPENSIÓN No. 3	VIERNES, 13 DE DICIEMBRE DE 2024
ACTA No. 10 DE AMPLIACIÓN DE LA SUSPENSIÓN DEL CONTRATO	VIERNES, 24 DE ENERO DE 2025
ACTA No. 11 DE REINICIO No. 3	JUEVES, 27 DE FEBRERO DE 2025
ACTA No. 12 DE PRECIOS UNITARIOS DE ITEMS	VIERNES, 11 DE ABRIL DE 2025
ACTA No. 13 DE CONTROL DE AJUSTES	LUNES, 21 DE ABRIL DE 2025
ACTA No. 14 DE FIJACION DE PRECIOS NO PREVISTOS	LUNES, 21 DE ABRIL DE 2025
ACTA No. 15 DE MODIFICATORIA DE CANTIDADES No. 1	LUNES, 19 DE MAYO DE 2025
ACTA No. 16 DE RECIBO PARCIAL No. 2	VIERNES, 18 DE JULIO DE 2025
ACTA No. 17 ACTA DE TERMINACION	MARTES, 19 DE AGOSTO DE 2025
CONTRATISTA DE INTERVENTORIA	UNION TEMPORAL DELTA 2023
DATOS DE LA EMPRESA SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S	
DIRECCIÓN	Calle 38 No 24 – 82 Barrio Villas de San Juan
TELÉFONOS	317 363 9276
CORREO ELECTRÓNICO	synergiaconstrucciones@gmail.com

TABLA 1. INFORMACION GENERAL DEL PROYECTO

1.5 ANEXOS

1.5.1 COPIA MINUTA DEL CONTRATO DE OBRA 033 DE 2023

1.5.2 REPRESENTACION LEGAL DEL CONTRATISTA DE OBRA

1.5.3 COPIA CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL

1.5.4 COPIA REGISTRO UNICO TIBUTARIO RUT

Calle 38 No 24 – 82 Barrio Villas de San Juan
Tel. 317 363 9276
Correo Electrónico synergiaconstrucciones@gmail.com

2. INFORME JURIDICO CONTRATO DE OBRA

2.1. CONTROL DE POLIZAS

La empresa contratista de obra *SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S.*, constituyo las garantías de conformidad con el artículo 2.2.1.2.3.1.2 del decreto 1082 de 2015 y la Ley 142 de 1994 a favor de empresas de servicios públicos, con la compañía aseguradora *BERKLEY INTERNATIONAL SEGUROS COLOMBIA S.A.*, dando cumplimiento a la obligación de las garantías estipuladas en la CLÁUSULA 27. GARANTIAS del Contrato de Obra Pública No. 033 de 2023 durante el periodo del presente informe se tienen las siguientes pólizas de garantía aprobadas por la subgerencia de jurídica de la EMPRESA DEPARTAMENTAL DE SERVICIOS PÚBLICOS DE CASANARE "ACUATODOS" S.A. E.S.P.

Tabla 10. PÓLIZAS INICIALES OBRA

CONCEPTO GARANTIAS	NOMBRE ASEGURADORA	% SEGÚN EL CONTRATO	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
			DESDE	HASTA	
Póliza No. 69974 / Endoso 0					
Cumplimiento del Contrato	BERKLEY INTERNATIONAL SEGUROS COLOMBIA S.A.	20	25-Ago-2023	26-Mar-2025	\$3.368.094.898,20
Buen Manejo y correcta inversión del Anticipo		100	25-Ago-2023	26-Mar-2025	\$8.420.237.246,00
Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones		5	25-Ago-2023	26-Jul-2027	\$842.023.725,00
Estabilidad y calidad de la obra		20	24-Jul-2024	24-Jul-2029	\$3.368.094.898,20
Póliza No. 20438 / Endoso 0					
Responsabilidad civil extracontractual derivada de cumplimiento	BERKLEY INTERNATIONAL SEGUROS COLOMBIA S.A.	5	25-Ago-2023	26-Jul-2024	\$842.023.725,00

Fecha de aprobación, 12 de septiembre de 2023.

INFORME DE INTERVENTORIA PARA RECIBO Y LIQUIDACION CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. 033 de 2023.

Tabla 11. PÓLIZAS ACTUALIZADAS SEGÚN ACTA DE INICIO OBRA

CONCEPTO GARANTIAS	NOMBRE ASEGURADORA	% SEGÚN EL CONTRATO	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
			DESDE	HASTA	
Póliza No. 69974 / Endoso 1					
Cumplimiento del Contrato	BERKLEY INTERNATIONAL SEGUROS COLOMBIA S.A.	20	21-Nov-2023	22-Jun-2025	\$3.368.094.898,20
Buen Manejo y correcta inversión del Anticipo		100	21-Nov-2023	22-Jun-2025	\$8.420.237.246,00
Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones		5	21-Nov-2023	22-Oct-2027	\$842.023.725,00
Estabilidad y calidad de la obra		20	21-Oct-2024	21-Oct-2029	\$3.368.094.898,20
Póliza No. 20438 / Endoso 1					
Responsabilidad civil extracontractual derivada de cumplimiento	BERKLEY INTERNATIONAL SEGUROS COLOMBIA S.A.	5	21-Nov-2023	22-Oct-2024	\$842.023.725,00

Fecha de aprobación, 22 de diciembre de 2023.

Tabla 12. PÓLIZAS ACTUALIZADAS SEGÚN ACTA DE REINICIACION OBRA No. 1

CONCEPTO GARANTIAS	NOMBRE ASEGURADORA	% SEGÚN EL CONTRATO	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
			DESDE	HASTA	
Póliza No. 69974 / Endoso 2					
Cumplimiento del Contrato	BERKLEY INTERNATIONAL SEGUROS COLOMBIA S.A.	20	21-Nov-2023	7-Ago-2025	\$3.368.094.898,20
Buen Manejo y correcta inversión del Anticipo		100	21-Nov-2023	7-Ago-2025	\$8.420.237.246,00
Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones		5	21-Nov-2023	7-Dic-2027	\$842.023.725,00
Estabilidad y calidad de la obra		20	5-Dic-2024	5-Dic-2029	\$3.368.094.898,20
Póliza No. 20438 / Endoso 2					
Responsabilidad civil extracontractual derivada de cumplimiento	BERKLEY INTERNATIONAL SEGUROS COLOMBIA S.A.	5	21-Nov-2023	5-Dic-2024	\$842.023.725,00

Fecha de aprobación, 28 de febrero de 2024.

Tabla 13. PÓLIZAS ACTUALIZADAS SEGÚN ACTA DE REINICIACION OBRA No. 2

CONCEPTO GARANTIAS	NOMBRE ASEGURADORA	% SEGÚN EL CONTRATO	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
			DESDE	HASTA	
Póliza No. 69974 / Endoso 3					
Cumplimiento del Contrato	BERKLEY INTERNATIONAL SEGUROS COLOMBIA S.A.	20	21-Nov-2023	7-Sep-2025	\$3.368.094.898,20
Buen Manejo y correcta inversión del Anticipo		100	21-Nov-2023	7-Sep-2025	\$8.420.237.246,00
Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones		5	21-Nov-2023	7-Ene-2028	\$842.023.725,00
Estabilidad y calidad de la obra		20	4-Ene-2025	4-Ene-2030	\$3.368.094.898,20
Póliza No. 20438 / Endoso 3					
Responsabilidad civil extracontractual derivada de cumplimiento	BERKLEY INTERNATIONAL SEGUROS COLOMBIA S.A.	5	21-Nov-2023	7-Ene-2025	\$842.023.725,00

Fecha de aprobación, noviembre de 2024.

Tabla 14. PÓLIZAS ACTUALIZADAS SEGUN PRORROGA No. 1

CONCEPTO GARANTIAS	NOMBRE ASEGURADORA	% SEGÚN EL CONTRATO	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
			DESDE	HASTA	
Póliza No. 69974 / Endoso 4					
Cumplimiento del Contrato	BERKLEY INTERNATIONAL SEGUROS COLOMBIA S.A.	20	21-Nov-2023	5-Feb-2026	\$3.368.094.898,20
Buen Manejo y correcta inversión del Anticipo		100	21-Nov-2023	5-Feb-2026	\$8.420.237.246,00
Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones		5	21-Nov-2023	5-Jun-2028	\$842.023.725,00
Estabilidad y calidad de la obra		20	5-Jun-2025	5-Jun-2030	\$3.368.094.898,20
Póliza No. 20438 / Endoso 4					
Responsabilidad civil extracontractual derivada de cumplimiento	BERKLEY INTERNATIONAL SEGUROS COLOMBIA S.A.	5	21-Nov-2023	5-Jun-2025	\$842.023.725,00

Fecha de aprobación, 3 de marzo de 2025.

Tabla 15. PÓLIZAS ACTUALIZADAS SEGÚN ACTA DE REINICIACION OBRA No. 3

CONCEPTO GARANTIAS	NOMBRE ASEGURADORA	% SEGÚN EL CONTRATO	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
			DESDE	HASTA	
Póliza No. 69974 / Endoso 5					
Cumplimiento del Contrato	BERKLEY INTERNATIONAL SEGUROS COLOMBIA S.A.	20	21-Nov-2023	19-Abr-2026	\$3.368.094.898,20
Buen Manejo y correcta inversión del Anticipo		100	21-Nov-2023	19-Abr-2026	\$8.420.237.246,00
Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones		5	21-Nov-2023	19-Ago-2028	\$842.023.725,00
Estabilidad y calidad de la obra		20	19-Ago-2025	19-Ago-2030	\$3.368.094.898,20
Póliza No. 20438 / Endoso 5					
Responsabilidad civil extracontractual derivada de cumplimiento	BERKLEY INTERNATIONAL SEGUROS COLOMBIA S.A.	5	21-Nov-2023	19-Ago-2025	\$842.023.725,00

Fecha de aprobación, marzo de 2025.

El contratista de obra ha solicitado la ampliación de las fechas establecidas en las garantías iniciales de acuerdo a los diferentes actos administrativos celebrados durante la ejecución del contrato de obra, las cuales a la fecha se encuentran expedidas según lo establecido contractualmente.

Ver Anexo 2.7.1 Copia garantías del contrato de Obra Pública No. 033 de 2023, constituidas a favor de ACUATODOS S.A. E.S.P

2.2. CONTROL PRORROGAS O ADICIONES AL PLAZO

Tabla 16. PRORROGAS GENERADAS CONTRATO DE OBRA

DESCRIPCION	FECHA	PLAZO
Prorroga No. 1	9 DE DICIEMBRE DE 2024	CINCO (5) MESES

PRORROGA No. 1

Tiempo: CINCO (5) MESES

Fecha de perfeccionamiento: 9 de diciembre de 2024

Causales:

1. Al inicio del proyecto el suministro de Tubería PVC alcantarillado de diámetro 60", fue muy bajo por parte del fabricante, la empresa PAVCO WAVIN, debido a la falta de materias primas por demoras en la nacionalización de los materiales importados, necesarios para la fabricación de tubería de diámetros elevados poco comerciales y baja rotación en el mercado. Por esta razón se presentaron bajos rendimientos durante la ejecución de las actividades correspondientes al Capítulo 3 CONSTRUCCIÓN EMISARIO A ESTRUCTURA DE DESCARGA, repercutiendo en un atraso significativo en la programación de obra del proyecto que afecto directamente la ruta crítica específicamente el inicio de las actividades correspondientes al Capítulo 4 CONSTRUCCIÓN ESTRUCTURA DE DESCARGA.
2. Durante la construcción del Capítulo 4 CONSTRUCCIÓN ESTRUCTURA DE DESCARGA, se han presentado inconvenientes en el avance de las actividades las cuales se vieron afectadas por el inicio de la época de invierno, el presente año las precipitaciones elevadas comenzaron durante el mes de abril, ocasionando que el río Pauto subiera considerablemente sus niveles, interrumpiendo en varias ocasiones la ejecución hasta el punto de no poder continuar con la construcción de la estructura de descarga, la cual a la fecha se encuentra construida hasta la tercera sección (aproximadamente el 73,5%), habilitada provisionalmente para la salida de la escorrentía captada de toda la red del Alcantarillado Pluvial, instalada dentro del centro poblado de Bocas del Pauto, debido a los altos niveles del río no se ha podido continuar con la terminación de esta estructura.

Además, por los elevados caudales que a la fecha transporta el río Pauto se ha afectado el inicio de actividades correspondientes al capítulo 5 OBRAS DE PROTECCIÓN, dado que se requiere la intervención directa del cauce del río, el cual no permite el ingreso de maquinaria ni personal para poder volver a realizar el desvío del río de forma segura y seguido a esto empezar con las actividades que contempla este capítulo tales como: excavaciones, perfilado de talud, protección de costado izquierdo aguas abajo. Es de resaltar que trabajar con los elevados niveles del río implica un riesgo eminente tanto para el personal que vaya a trabajar en esta zona como de la maquinaria que se requiere para realizar estas actividades y también mayores costos a los previsto para el manejo, control y extracción de agua.

3. Con respecto a las actividades del Capítulo 7 OBRAS COMPLEMENTARIAS, las cuales hacen referencia a todo lo que tiene que ver con la pavimentación del centro poblado de Bocas del Pauto, se presentó un atraso considerable con respecto al cronograma debido a que este capítulo contempla en el diseño del proyecto para el refuerzo y estabilización del terreno de soporte de la estructura del pavimento, la instalación de Geomalla triaxial para refuerzo TX-5 y Geotextil tejido de alto modulo BX-90 (W6000). Con el propósito de realizar las actividades de acuerdo a lo

INFORME DE INTERVENTORIA PARA RECIBO Y LIQUIDACION CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. 033 de 2023.

establecido en los estudios y diseños, durante la compra de materiales se evidencio que se ha descontinuado el suministro de la "Geomalla triaxial para refuerzo TX-5", la opción que presentaban los distribuidores con los que hemos tenido vinculo comercial durante varios años, era realizar el cambio de especificaciones de esta geomalla, lo cual aumentaba considerablemente los espesores de los materiales granulares. Para no cambiar los materiales establecidos contractualmente y hacer modificaciones dispendiosas al diseño del pavimento, fue necesario buscar un proveedor que cumpliera con las especificaciones de los materiales, este inconveniente genero una demora considerable en los tramites de adquisición. Es de anotar que los geosinteticos llegaron al centro poblado de Bocas del Pauto el 30 de septiembre de 2024 luego de pasar por los procesos de selección del proveedor, fabricación, importación, transporte marítimo, nacionalización y transporte terrestre (ver oficio cronología transporte y nacionalización geosinteticos). La demora en el suministro de estos insumos ocasiono atraso considerable en el inicio de las actividades de excavación y construcción de la estructura del pavimento.

Ver Anexo 2.7.2 Copia prorrogas del contrato de Obra Pública No. 033 de 2023.

2.3. CONTROL ADICIONALES AL VALOR

No se presentaron actos administrativos incrementando el valor contratado inicialmente.

2.4. CONTROL DE SANCIONES

A la fecha No se han generado sanciones al Contrato de Obra Pública No. 033 de 2023 por parte del contratante.

2.5. CONTROL ACCIONES LEGALES

A la fecha No se han generado sanciones al Contrato de Pública No. 033 de 2023 por parte del contratante.

2.6. ACTAS TRAMITADAS

Durante la ejecución del Contrato de Obra Pública No. 033 de 2023 se suscribieron las siguientes actas:

Tabla 17. ACTAS TRAMITADAS CONTRATO DE OBRA

No.	OBJETO	FECHA	VALOR	OBSERVACIONES
1	ACTA DE INICIO	21 DE NOVIEMBRE DE 2023		
2	ACTA DE ENTREGA DE ANTICIPO	27 DE NOVIEMBRE DE 2023	\$ 8.420.237.245,50	
3	ACTA DE SUSPENSION No. 1	18 DE DICIEMBRE DE 2023		
4	ACTA DE REINICIACION No. 1	1 DE FEBRERO DE 2024		Tiempo suspendido 45 días
5	ACTA DE SUSPENSION No. 2	7 DE OCTUBRE DE 2024		
6	ACTA DE REINICIACION No. 2	7 DE NOVIEMBRE DE 2024		Tiempo suspendido 1 mes
7	ACTA DE RECIBO PARCIAL No. 1	2 DE DICIEMBRE DE 2024	\$ 9.893.719.383,00	
8	ACTA DE PRORROGA	3 DE DICIEMBRE DE 2024		
	PRORROGA No. 1	9 DE DICIEMBRE DE 2024		CINCO (5) MESES
9	ACTA DE SUSPENSION No. 3	13 DE DICIEMBRE DE 2024		
10	ACTA AMPLIACION SUSPENSION No. 3	24 DE ENERO DE 2025		
11	ACTA DE REINICIACION No. 3	27 DE FEBRERO DE 2025		Tiempo suspendido 2 meses y 15 días
12	ACTA DE PRECIOS UNITARIOS DE ITEMS O ACTIVIDADES NO PREVISTAS	11 DE ABRIL DE 2025		
13	ACTA DE CONTROL DE AJUSTES No. 1	11 DE ABRIL DE 2025		
14	ACTA DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS No. 1	21 DE ABRIL DE 2025		
15	ACTA DE MODIFICACION No. 1	19 DE MAYO DE 2025		
16	ACTA DE RECIBO PARCIAL No. 2	18 DE JULIO DE 2025	\$ 5.263.363.160,00	
17	ACTA DE TERMINACION	19 DE AGOSTO DE 2025		

Ver Anexo 2.7.3 Copia actas tramitadas del contrato de Obra Pública No. 033 de 2023.

2.7. ANEXOS

ANEXO 2.7.1 COPIA GARANTÍAS DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. 033 DE 2023

ANEXO 2.7.2 COPIA PRORROGAS DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. 033 DE 2023

ANEXO 2.7.3 COPIA ACTAS TRAMITADAS DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. 033 DE 2023

ANEXO 2.7.4 INFORME FINAL PARA RECIBO Y LIQUIDACIÓN CONTRATO DE OBRA, INFORME JURIDICO



INFORME DE INTERVENTORIA PARA RECIBO Y LIQUIDACION CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. 033 de 2023.

ANEXO 2.7.1
COPIA GARANTÍAS DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. 033 DE 2023

Correo electrónico: utemdelta@gmail.com
Dirección: Carrera 29B No. 30 - 11 Yopal, Casanare.
Celular: 311 521 5263

Fecha	DD 12	MM 9	AA 2023	MUNICIPIO	YOPAL
SUBGERENCIA JURÍDICA					
1. IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATO					
Número del Contrato	033		Fecha del Contrato	24/08/2023	VALOR (\$16.840.474.411)
Nombre del Contratista	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S			PLAZO	ONCE (11) MES 9
Número de identificación	844.004.840-U		DE	TIPO: NIT ☒ C.C. ☐ TI ☐	
OBJETO	OPTIMIZACIÓN PARA LA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL ALCANTARILLADO PLUVIAL Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS ENTRE LAS CALLES 3, 4 Y CARRERAS 2, 3, 4, 5 Y 6 DEL CENTRO POBLADO BOCAS DEL PAUTO, MUNICIPIO DE TRINIDAD, DEPARTAMENTO DE CASANARE.				
2. IDENTIFICACIÓN DE LA PÓLIZA					
Número de Póliza	69974		F/Expedición	29/08/23	Compañía Aseguradora BERLEY INTERNATIONAL SEGUROS COLOMBIA SA
3. DESCRIPCIÓN DE AMPAROS DE LA PÓLIZA					
TIPO DE AMPARO	Vigencia del Amparo		Valor Asegurado	Aprobado	
	Desde	Hasta		SI	NO
CUMPLIMIENTO	25/08/23	26/03/25	\$ 3.368.094.898.20	X	
BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSIÓN DEL ANTICIPO	25/08/23	26/03/25	\$ 8.420.237.246.00	X	
PAGO SALARIO, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	25/08/23	26/07/27	\$ 842.023.725.00	X	
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LAS OBRAS	24/07/24	24/07/29	\$ 3.368.094.898.20	X	
4. QUIEN APRUEBA LA PÓLIZA					
Nombre del Responsable	ANGELA JOHANA ESTUPINAN RODRIGUEZ				
Número de identificación	1.010.211.925		DE	BOGOTÁ D.C.	TIPO: NIT ☒ C.C. ☒ TI ☐
Fecha de Diligenciamiento	12 DE SEPTIEMBRE DEL 2023		¿La Póliza es Aprobada? SI ☒ NO ☐		
Observaciones	Se aprueba el Endoso No. 0 de la póliza No. 69974, conforme las condiciones establecidas en el contrato electrónico SE OP y el clausulado del contrato No. 033 del 2023.				



ANGELA JOHANA ESTUPINAN RODRIGUEZ
Subgerente Jurídica

SESION DOCUMENTAL

Original Firmado Copia Anulada

Para

ASEGURADO: EMPRESA DEPARTAMENTAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE CASANARE
ACUATODOS S.A. E.S.P

BENEFICIARIO: EMPRESA DEPARTAMENTAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE CASANARE
ACUATODOS S.A. E.S.P

TIPO DE PRODUCTO: CUMPLIMIENTO SERVICIOS PUBLICOS

VIGENCIA: **Desde** 25/08/2023
Hasta 24/07/2029

LIMITE ASEGURADO: COP 15.998.450.767,40

VALOR PRIMA: COP 77.711.488,00

IVA: COP 14.765.183,00

PRIMA TOTAL: COP 92.476.671,00

Se expide la presente certificación a solicitud del asegurado a los 05 días del mes de SEPTIEMBRE de 2023.

Firma:

BERKLEY INTERNATIONAL SEGUROS COLOMBIA S.A

John A. Espinosa

TOMADOR		POLIZA DE SEGURO DE		POLIZA / ENDOSO	
SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S.		CUMPLIMIENTO SERVICIOS PUBLICOS		69974 / 0	
CL 30 28 46 CS 20 YOPAL CASANARE		LUGAR Y FECHA DE EMISION - VIGENCIA		BOGOTÁ, D.C., 29/08/2023.	
NIT: 8440048409 Teléf. 3178560362		VIGENCIA INICIACION - LAS 0H5 DEL 25/08/2023, VIGENCIA DE TERMINACION - LAS 0H5 DEL 24/07/2029.			
ASEGURADO		NUMERO DE FACTURA		05 - 0069974 / 000	
EMPRESA DEPARTAMENTAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE CASANARE ACUATODOS S.A. E.S.P CARRERA 9 N. 6-100 EDIFICIO EMIRO SOSSA P3 YOPAL CASANARE NIT: 9003072089		BENEFICIARIO		EMPRESA DEPARTAMENTAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE CASANARE ACUATODOS S.A. E.S.P CARRERA 9 N. 6-100 EDIFICIO EMIRO SOSSA P3 YOPAL CASANARE NIT: 9003072089	
NEGOCIO NUEVO		CODIGO DE VERIFICACION : 050006997400004B0G202308291750278 Dando cumplimiento a lo estipulado en la Circular Conjunta 861 del 30 de agosto de 2021 emitida por la Superintendencia Financiera de Colombia informamos que mediante el correo electrónico certificacionespolizas@berkley.com.co podrá solicitar cualquier requerimiento orientado a resolver consultas sobre este documento.			

PRIMA	GASTOS DE EXPEDICIÓN	IVA	PRIMA TOTAL	VENCIMIENTO PAGO
COP 77.701.488,00	COP 10.000,00	COP 14.765.183,00	COP 92.476.671,00	28/09/2023
INTERMEDIARIOS : ASEGURADORES PELAEZ CLIFE LTDA. CLASE: AGENCIAS CLAVE: 900123				

CONDICIONES PARTICULARES DE LA COBERTURA

Las partes acuerdan que el Tomador pagará la prima a más tardar dentro del mes siguiente contado a partir de la iniciación de vigencia de la misma. La mora en el pago de la prima de la póliza o de los certificados o anexos que se expidan con fundamento en ella, producirá la terminación automática del seguro y dará derecho a la aseguradora para exigir el pago de la prima devengada y de los gastos causados con ocasión de la expedición del contrato de acuerdo con lo establecido por el artículo 1068 del Código de Comercio.

La presente póliza ampara los riesgos descritos en el condicionado general del seguro de CUMPLIMIENTO SERVICIOS PUBLICOS registrado en la Superintendencia Financiera de Colombia con el código 03052022-1347-P-05-CLUPAESPO8-0001 para esta póliza rigen todas las cláusulas, deducibles y garantías expresadas en la cartula.

Transcurridos 15 días contados a partir de la fecha del recibo de este documento por parte del Tomador, sin que este hubiese hecho observación alguna sobre su contenido a Berkley International Seguros Colombia S.A., se entenderá que el mismo fue aceptado totalmente.

Es obligación del tomador, asegurado y beneficiario actualizar por lo menos una vez al año su información en los formularios suministrados por la Campaña, para cumplir con las normas para la prevención de lavado de activos.

No somos Grandes Contribuyentes. IVA Regimen Común. Actividad Económica ICA 6511.

No sujetos a Retención en la fuente por concepto de renta, Artículo 17 Decreto 2509 del 03/09/85



MARIA YOLANDA ARDIA GUAMIR
PRESIDENTE
Firma Autorizada



EL TOMADOR

CÓDIGO DE PRODUCTO Y NOTA TÉCNICA REGISTRADO EN LA SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA :
03052022-1347-P-05-CLUPAESPO8-0001 y 03052022-1347-MIP-05-CLUPAG7-0001

Berkley International Seguros Colombia S.A NIT 900.814.916-1

Bogotá
Calle 75 No. 5 - 88
Edificio Difransa,
Piso 3
PBX 601 3572727

Medellín
Calle 7 Sur No. 42 - 70
Edificio Fórum,
oficina 2501
PBX 604 3222707

Barranquilla
Carrera 51 B No. 80 - 58
Smart Office Center,
oficina 410
PBX 605 3187620

Bucaramanga
Carrera 29 No. 45 - 45
Edificio Metropolitano,
oficina 1314
PBX 607 6196099

Cali
Calle 35 Norte No. 6A - 65
Ed. World Trade Center Pacific Mall,
oficina 1813
PBX 601 3572727 Ext 4477/78

servicioalcliente@berkley.com.co www.berkley.com.co

TOMADOR	POLIZA DE SEGURO DE	POLIZA / ENDOSO
SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S.	CUMPLIMIENTO SERVICIOS PUBLICOS	69974 / 0
CL 30 28 46 CS 20	LUGAR Y FECHA DE EMISION - VIGENCIA	
YOPAL	BOGOTÁ, D.C., 29/08/2023.	
CASANARE	VIGENCIA INICIACION - LAS 0HS DEL 25/08/2023,	
NIT: 8440048400	VIGENCIA DE TERMINACION - LAS 0HS DEL 24/07/2025.	
Teléf. 3178560362	NUMERO DE FACTURA	05 - 0065974 / 000

CARATULA

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO A FAVOR DE EMPRESAS DE SERVICIOS PÚBLICOS LEY 142 DE 1994

OBJETO DEL SEGURO :

GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES A CARGO DEL CONTRATISTA CONTENIDAS EN EL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. 033 DE 2023 CUYO OBJETO ES "OPTIMIZACIÓN PARA LA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL ALCANTARILLADO PLUVIAL Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS ENTRE LAS CALLES 3, 4 Y CARRERAS 2, 3, 4, 5 Y 6 DEL CENTRO POBLADO BOGAS DEL PAUTO, MUNICIPIO DE TRINIDAD, DEPARTAMENTO DE CASANARE".

NOTA: SE ACLARA QUE EL AMPARO DE ESTABILIDAD ES DE CINCO (5) AÑOS CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DEL ACTA DE ENTREGA.

CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO ----- **COP 3.368.094.898,20**

Vigencia de la Cobertura : desde las 0 hs del 25/08/2023, hasta las 0 hs del 26/03/2025

Prima de la Cobertura : COP 10.685.627,00

BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSIÓN DEL ANTICIPO ----- **COP 8.420.237.246,00**

Vigencia de la Cobertura : desde las 0 hs del 25/08/2023, hasta las 0 hs del 26/03/2025

Prima de la Cobertura : COP 26.714.068,00

PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES COP **842.023.725,00**

Vigencia de la Cobertura : desde las 0 hs del 25/08/2023, hasta las 0 hs del 26/07/2027

Prima de la Cobertura : COP 6.602.389,00

ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LAS OBRAS ----- **COP 3.368.094.898,20**

Vigencia de la Cobertura : desde las 0 hs del 24/07/2024, hasta las 0 hs del 24/07/2029

Prima de la Cobertura : COP 33.699.404,00

CÓDIGO DE PRODUCTO Y NOTA TÉCNICA REGISTRADO EN LA SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA :
03052022-1347-P-09-CIPASERVIS-0001 y 03052022-1347-NIV-25-CIPAS07-0001

Berkley International Seguros Colombia S.A NIT 900.814.916-1

Bogotá
Calle 75 No. 5 - 88
Edificio Difransa,
Piso 3
PBX 601 3572727

Medellín
Calle 7 Sur No. 42 - 70
Edificio Fórum,
oficina 2501
PBX 604 3222707

Barranquilla
Carrera 51 B No. 80 - 58
Smart Office Center,
oficina 410
PBX 605 3187620

Bucaramanga
Carrera 29 No. 45 - 45
Edificio Metropolitán,
oficina 1314
PBX 607 6898099

Cali
Calle 36 Norte No. 6A - 65
Ed. World Trade Center Pacific Mall,
oficina 1813
PBX 601 3572727 Ext 4477/78

servicioalcliente@berkley.com.co www.berkley.com.co

Fecha	DD 12	MM 9	AA 2023	MUNICIPIO	YOPAL
SUBGERENCIA JURIDICA					
1. IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATO					
Numero del Contrato	033		Fecha del Contrato	24/08/2023	VALOR (\$16.840.474,41)
Nombre del Contratista	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S			PLAZO	ONCE (11) MESES
Numero de Identificación	844.004.840-0		DE	TIPO: NIT ☒ C.C. ☐ TI ☐	
OBJETO	OPTIMIZACIÓN PARA LA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL ALCANTARILLADO PLUVIAL Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS ENTRE LAS CALLES 3, 4 Y CARRERAS 2, 3, 4, 5 Y 6 DEL CENTRO URBANO BOGAS DEL PAUTO, MUNICIPIO DE TRINIDAD, DEPARTAMENTO DE CASANARE.				
2. IDENTIFICACIÓN DE LA PÓLIZA					
Numero de Póliza	20438	F/Expedición	29/08/23	Compañía Aseguradora	BERLEY INTERNATIONAL SEGUROS COLOMBIA SA.
3. DESCRIPCIÓN DE AMPAROS DE LA PÓLIZA					
TIPO DE AMPARO		Vigencia del Amparo		Valor Asegurado	Aprobado
		Desde	Hasta		SI NO
RESPONSABILIDAD EXTRA CONTRACTUAL DERIVADA DEL CUMPLIMIENTO		25/08/23	26/07/24	\$ 842.023.725,00	X
4. QUIEN APRUEBA LA PÓLIZA					
Nombre del Responsable	ANGELA JOHANA ESTUPINAN RODRIGUEZ				
Numero de Identificación	1.010.211.925	DE	ROGOTA D.C.	TIPO: NIT ☒ C.C. ☒ TI ☐	
Fecha de Diligenciamiento	12 DE SEPTIEMBRE DEL 2023			¿La Póliza es Aprobada?	SI ☒ NO ☐
Observaciones	Se aprueba el Endoso No. 0 de la póliza No. 20438, conforme las condiciones establecidas en el contrato electrónico SEOP II y el clausulado del contrato No. 033 del 2023.				



ANGELA JOHANA ESTUPINAN RODRIGUEZ
Subgerente Jurídica

SECCION DOCUMENTAL:

Original Duplicado

Copia Archivo

FECHA: 05/09/2023
CONSECUTIVO: 000000000002074

BERKLEY INTERNATIONAL SEGUROS COLOMBIA S.A

NIT: 900.814.916-1

CERTIFICA QUE:

La Póliza 06-00020438 Endoso 0000 fue expedida el 29 de AGOSTO de 2023 y estará vigente en el periodo indicado, siempre y cuando se haya pagado la prima de manera oportuna.

TOMADOR: SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S.

ASEGURADO: SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S.


BENEFICIARIO: TERCEROS AFECTADOS

LIMITE ASEGURADO: COP 842.023.725,00

VIGENCIA: Desde 25/08/2023

Hasta 26/07/2024

John Espinosa

TOMADOR		POLIZA DE SEGURO DE		POLIZA / ENDOSO	
SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S.		RC EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO		20438 / 0	
CL 30 28 46 CS 20 YOPAL CASANARE NIT: 8440048400 Teléf. 3178560362		LUGAR Y FECHA DE EMISION - VIGENCIA BOGOTÁ, D.C., 29/08/2023. VIGENCIA INICIACION - LAS OHS DEL 25/08/2023, VIGENCIA DE TERMINACION - LAS OHS DEL 26/07/2024.			
ASEGURADO		NUMERO DE FACTURA		06 - 0020438 / 000	
SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S.		BENEFICIARIO			
CL 30 28 46 CS 20 YOPAL CASANARE NIT: 8440048400 Teléf. 3178560362		TERCEROS AFECTADOS			
NEGOCIO NUEVO		CODIGO DE VERIFICACION : 060002043800001BOG202308291756025 Dando cumplimiento a lo estipulado en la Circular Conjunta 801 del 28 de agosto de 2021 emitida por la Superintendencia Financiera de Colombia informamos que mediante el correo electrónico certificacionespolizas@berkley.com.co podrá solicitar cualquier requerimiento orientado a resolver consultas sobre este documento.			
PRIMA		GASTOS DE EXPEDICIÓN		IVA	
COP 1.937.808,00		COP 10.000,00		COP 370.084,00	
				PRIMA TOTAL	
				COP 2.317.892,00	
				VENCIMIENTO PAGO	
				28/09/2023	
INTERMEDIARIOS : ASESORES PELAEZ CLIPS LTDA CLASE: AGENCIAS CLAVE: 900123					
CONDICIONES PARTICULARES DE LA COBERTURA Las partes acuerdan que el Tomador pagará la prima a más tardar dentro del mes siguiente contado a partir de la iniciación de vigencia de la misma. La mora en el pago de la prima de la póliza o de los certificados o anexos que se exijan con fundamento en ella, producirá la terminación automática del seguro y dará derecho a la aseguradora para exigir el pago de la prima devengada y de los gastos causados con ocasión de la expedición del contrato de acuerdo con lo establecido por el artículo 1068 del Código de Comercio. La presente póliza ampara los riesgos descritos en el condicionado general del seguro de RC EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO registrado en la Superintendencia Financiera de Colombia con el código 01082023-1347-P-06-ROGUEST02-0001 para esta póliza rigen todas las cláusulas, deducibles y garantías expresadas en la cartula. Transcurridos 15 días contados a partir de la fecha del recibo de este documento por parte del Tomador, sin que este hubiese hecho observación alguna sobre su contenido a Berkley International Seguros Colombia S.A., se entenderá que el mismo fue aceptado totalmente. Es obligación del tomador, asegurado y beneficiario actualizar por lo menos una vez al año su información en los formularios suministrados por la Compañía, para cumplir con las normas para la prevención de lavado de activos. No somos Grandes Contribuyentes. IVA Regimen Común. Actividad Económica ICA 6511. No sujetos a Retención en la fuente por concepto de renta, Artículo 17 Decreto 2509 del 03/09/85					
 MARIA YOLANDA ARDILA GUARIN PRESIDENTE Firma Autorizada		 EL TOMADOR			

CÓDIGO DE PRODUCTO Y NOTA TÉCNICA REGISTRADO EN LA SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA :
01082023-1347-P-06-ROGUEST02-0001 y 01082023-1347-NT-P-06-ROG097

Berkley International Seguros Colombia S.A NIT 900.814.916-1

Bogotá

Calle 75 No. 5 - 88
Edificio Difransa,
Piso 3
PBX 601 3572727

Medellín

Calle 7 Sur No. 42 - 70
Edificio Fórum,
oficina 2501
PBX 604 3222707

Barranquilla

Carrera 51 B No. 80 - 58
Smart Office Center,
oficina 410
PBX 605 3187620

Bucaramanga

Carrera 29 No. 45 - 45
Edificio Metropolitán,
oficina 1314
PBX 607 6898099

Cali

Calle 36 Norte No. 6A - 65
Ed. World Trade Center Pacific Mall,
oficina 1813
PBX 601 3572727 Ext 4477/78

servicioalcliente@berkley.com.co www.berkley.com.co

TOMADOR	POLIZA DE SEGURO DE	POLIZA / ENDOSO
SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S.	RC EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO	20438 / 0
CL 30 28 46 CS 20	LUGAR Y FECHA DE EMISION - VIGENCIA	
YOPAL	BOGOTÁ, D.C., 29/08/2023.	
CASANARE	VIGENCIA INICIACION - LAS 0HS DEL 25/08/2023,	
NIT: 8440048400	VIGENCIA DE TERMINACION - LAS 0HS DEL 26/07/2024.	
Teléf. 3178560362	NUMERO DE FACTURA	06 - 0020438 / 000

CARATULA

RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

ACTIVIDAD DESARROLLADA : CONSTRUCCION

INDEMNIZAR LOS DAÑOS Y PERJUICIOS PATRIMONIALES Y EXTRA PATRIMONIALES OCASIONADOS A TERCERAS PERSONAS DERIVADOS DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. 033 DE 2023 CUYO OBJETO ES "OPTIMIZACIÓN PARA LA POESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL ALCANTARILLADO PLUVIAL Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS ENTRE LAS CALLES 3, 4 Y CARRETERAS 2, 3, 4, 5 Y 6 DEL CENTRO POBLADO BOCAS DEL PAUTO, MUNICIPIO DE TRINIDAD, DEPARTAMENTO DE CASANARE".

SE ACLARA QUE EL BENEFICIARIO CORRESPONDE A: TERCEROS AFECTADOS Y/O EMPRESA DEPARTAMENTAL DE SERVICIOS PÚBLICOS DE CASANARE "ACUATODOS S.A. E.S.P." NIT. 900.307.208-9, SERA CONSIDERADO COMO BENEFICIARIOS SI PARA EFECTOS DEL SINIESTRO PUDIERE SER CONSIDERADO COMO UN TERCERO, SE EXCLUYE CUALQUIER TIPO DE RESPONSABILIDAD CIVIL CONTRACTUAL.

SE ACEPTA A EMPRESA DEPARTAMENTAL DE SERVICIOS PÚBLICOS DE CASANARE "ACUATODOS S.A. E.S.P." NIT. 900.307.208-9 COMO ASEGURADO ADICIONAL, ÚNICAMENTE POR LA RESPONSABILIDAD SOLIDARIA DERIVADA DE LOS PERJUICIOS GENERADOS POR EL CONTRATISTA A TERCEROS EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO.

LOS VALORES ASEGURADOS ESTABLECIDO COMO "LÍMITE POR EVENTO" Y "LÍMITE POR VIGENCIA" PARA LOS AMPAROS ADICIONALES OTORGADOS EN LA PRESENTE PÓLIZA (SI LOS HUBIERE) FORMAN PARTE DEL VALOR ASEGURADO TOTAL ESTABLECIDO PARA EL AMPARO BÁSICO "FLO" QUE SE CONSIDERA EL LÍMITE MÁXIMO DE RESPONSABILIDAD DE LA ASEGURADORA Y POR ESTO NO SON VALORES ASEGURADOS ADICIONALES.

LEY Y JURISDICCIÓN:
COLOMBIANA

MODALIDAD DE COBERTURA:
OCURENCIA

TERRITORIALIDAD:
Colombia

PLAZO PARA EL PAGO DE PRIMAS:

CONTINUA

CÓDIGO DE PRODUCTO Y NOTA TÉCNICA REGISTRADO EN LA SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA :
01082023-1347-P-06-000000000-0001 y 01082023-1347-NT-P-06-000007

Berkley International Seguros Colombia S.A NIT 900.814.916-1

Bogotá
Calle 75 No. 5 - 88
Edificio Difransa,
Piso 3
PBX 601 3572727

Medellín
Calle 7 Sur No. 42 - 70
Edificio Fórum,
oficina 2501
PBX 604 3222707

Barranquilla
Carrera 51 B No. 80 - 58
Smart Office Center,
oficina 410
PBX 605 3187620

Bucaramanga
Carrera 29 No. 45 - 45
Edificio Metropolitano,
oficina 1314
PBX 607 6898099

Cali
Calle 36 Norte No. 6A - 65
Ed. World Trade Center Pacific Mall,
oficina 1813
PBX 601 3572727 Ext 4477/78

servicioalcliente@berkley.com.co www.berkley.com.co

TOMADOR	POLIZA DE SEGURO DE	POLIZA / ENDOSO
SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S.	RC EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO	20438 / 0
CL 30 28 46 CS 20	LUGAR Y FECHA DE EMISION - VIGENCIA	
YOPAL	BOGOTÁ, D.C., 29/08/2023.	
CASANARE	VIGENCIA INICIACION - LAS OHS DEL 25/08/2023, VIGENCIA DE TERMINACION - LAS OHS DEL 26/07/2024.	
NIT: 8440048400	NUMERO DE FACTURA	06 - 0020438 / 000
Teléf. 3178560362		

CARATULA

30 días contados a partir de la emisión de la póliza

PRIMA MINIMA POR ENDOSO:

Toda modificación con valor tendrá un costo mínimo de: COP 50.000 / USD 15 (según la moneda de emisión de la póliza)

RESUMEN DE COBERTURAS Y CAPITALS ASEGURADOS :

AMPARO BASICO----- COP **842.023.725,00**

Predios Labores y Operaciones (PLO), dentro de esta se cubren las responsabilidades originadas por:

1. Incendio y/o explosión
2. Uso de ascensores y escaleras automáticas dentro de los predios asegurados.
3. Uso de máquinas y equipos de trabajo, de carque y descargue y transporte dentro de los predios asegurados.
4. Montaje, desmonte o desplome de avisos y vallas publicitarias instaladas por el asegurado. En caso de que sean instaladas por terceros, se indemnizará la responsabilidad civil solidaria del asegurado. Siempre y cuando dichas vallas o avisos se encuentren en los predios del asegurado.
5. Uso de las instalaciones sociales y/o deportivas que se encuentren en los predios relacionados por el asegurado.
6. Eventos sociales o deportivos organizados por el asegurado en los predios relacionados por éste.
7. Viajes de funcionarios del asegurado dentro del territorio nacional, cuando, en desarrollo de actividades del asegurado inherentes al contrato laboral, se causen daños a terceros.
8. Participación del asegurado en ferias y exposiciones nacionales.

CONTINUA

CÓDIGO DE PRODUCTO Y NOTA TÉCNICA REGISTRADO EN LA SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA :
01022323-1347-P-06-NOV2023-0011 y 01022023-1347-PT-P-06-NOV2023

Berkley International Seguros Colombia S.A NIT 900.814.916-1

Bogotá
Calle 75 No. 5-88
Edificio Difransa,
Piso 3
PBX 601 3572727

Medellín
Calle 7 Sur No. 42-70
Edificio Fórum,
oficina 2501
PBX 604 3222707

Barranquilla
Carrera 51 B No. 80-58
Smart Office Center,
oficina 410
PBX 605 3187620

Bucaramanga
Carrera 29 No. 45-45
Edificio Metropolitano,
oficina 1314
PBX 607 6898099

Cali
Calle 36 Norte No. 6A-65
Ed. World Trade Center Pacific Mall,
oficina 1813
PBX 601 3572727 Ext 4477/78

servicioalcliente@berkley.com.co www.berkley.com.co

TOMADOR	POLIZA DE SEGURO DE	POLIZA / ENDOSO
SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S.	RC EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO	20438 / 0
CL 30 28 46 CS 20	LUGAR Y FECHA DE EMISION - VIGENCIA	
YOPAL	BOGOTÁ, D.C., 29/08/2023.	
CASANARE	VIGENCIA INICIACION - LAS 0HS DEL 25/08/2023, VIGENCIA DE TERMINACION - LAS 0HS DEL 26/07/2024.	
NIT: 8440048400	NUMERO DE FACTURA	06 - 0020438 / 000
TelM. 3178560362		

CARATULA

9. Vigilancia de los predios del asegurado según lo definido en el anexo "Responsabilidad Civil Por Personal de Celaduría, Vigilancia y Seguridad".
10. Posesión y el uso de depósitos, tanques y tuberías que se encuentren ubicados o instalados dentro de los predios relacionados por el asegurado.
11. Uso de parqueaderos dentro de los predios relacionados por el asegurado según lo definido en el anexo "Responsabilidad Civil Parqueaderos".
12. Posesión o utilización de cafeterías, casinos y restaurantes para uso de sus empleados, dentro de los predios asegurados.
13. Bienes bajo cuidado, tenencia y control, se indemnizarán los daños causados a terceros con los bienes más no los daños sufridos por los mismos.
14. Se entiende incorporado el daño emergente, lucro cesante, daño moral y perjuicios extra patrimoniales del tercero que se deriven de un daño físico directo ocasionado por el asegurado en ejecución de las actividades objeto de cobertura.
15. Gastos de defensa.

COBERTURAS ADICIONALES A LA BASICA :

LOS LÍMITES INDICADOS A CONTINUACIÓN HACEN PARTE DEL VALOR ASEGURADO DE LA PÓLIZA.

LÍMITES DE INDEMNIZACIÓN DE LA POLIZA:

- LÍMITE MÁXIMO POR EVENTO : COP 842.023.725,00
- LÍMITE MÁXIMO POR VIGENCIA : COP 842.023.725,00

** CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS:

CONTINUA

CÓDIGO DE PRODUCTO Y NOTA TÉCNICA REGISTRADO EN LA SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA :
01082023-1347-P-06-ACCIDENTOS-0081 y 01082023-1347-PT-P-06-ACCIDENTOS

Berkley International Seguros Colombia S.A NIT 900.814.916-1

Bogotá
Calle 75 No. 5 - 88
Edificio Difrancia,
Piso 3
PBX 601 3572727

Medellín
Calle 7 Sur No. 42 - 70
Edificio Fórum,
oficina 2501
PBX 604 3222707

Barranquilla
Carrera 51 B No. 80 - 58
Smart Office Center,
oficina 410
PBX 605 3187620

Bucaramanga
Carrera 29 No. 45 - 45
Edificio Metropolitan,
oficina 1314
PBX 607 6898099

Cali
Calle 36 Norte No. 6A - 65
Ed. World Trade Center Pacific Mall,
oficina 1813
PBX 601 3572727 Ext 4477/78

servicioalcliente@berkley.com.co www.berkley.com.co

TOMADOR	POLIZA DE SEGURO DE	POLIZA / ENDOSO
SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S.	RC EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO	20438 / 0
CL 30 28 46 CS 20	LUGAR Y FECHA DE EMISION - VIGENCIA	
YOPAL	BOGOTÁ, D.C., 29/08/2023.	
CASANARE	VIGENCIA INICIACION - LAS OHS DEL 25/08/2023, VIGENCIA DE TERMINACION - LAS OHS DEL 26/07/2024.	
NIT: 8440048400	NUMERO DE FACTURA	06 - 0020438 / 000
Teléf. 3178560362		

CARATULA

EL PRESENTE AMPARO OPERARÁ EN EXCESO DE LAS PÓLIZAS DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL QUE DEBA TENER CADA CONTRATISTA O SUBCONTRATISTA CON UN MÍNIMO COP 30000000,00. EN CASO DE NO TENER CONTRATADA PÓLIZA, ESTE VALOR OPERARÁ COMO DEDUCIBLE.

- * LÍMITE MÁXIMO POR EVENTO : COP 168.404.745,00
- * LÍMITE MÁXIMO POR VIGENCIA : COP 168.404.745,00

** RESPONSABILIDAD CIVIL PATRONAL:

- * LÍMITE MÁXIMO POR EVENTO : COP 168.404.745,00
- * LÍMITE MÁXIMO POR VIGENCIA : COP 168.404.745,00

** RESPONSABILIDAD CIVIL PARA VEHÍCULOS PROPIOS Y NO PROPIOS:

- * OPERA EN EXCESO DE LA COBERTURA DE RCE DE LA PÓLIZA DE AUTOMÓVILES QUE DEBE TENER CONTRATADA Y SIEMPRE VIGENTE CADA VEHÍCULO, LA CUAL DEBERÁ TENER CONTRATADA UN LÍMITE MÍNIMO DE COP 200.000.000,00
- * LÍMITE MÁXIMO POR EVENTO : COP 168.404.745,00
- * LÍMITE MÁXIMO POR VIGENCIA : COP 168.404.745,00

DEDUCIBLES APLICABLES :

** AMPARO BÁSICO Y DEMAS EVENTOS:

EL ASEGURADO PARTICIPARÁ EN TODO Y CADA EVENTO INDEMNIZABLE POR LA PRESENTE POLIZA EN UN 10,00% DEL MONTO DEL MISMO, CON UN MÍNIMO DE COP 84.202.372,00

** CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS:

10,00 % DEL MONTO DEL EVENTO INDEMNIZABLE, CON UN MÍNIMO DE COP 16.840.475,00.

** RC PATRONAL:

10,00 % DEL MONTO DEL EVENTO INDEMNIZABLE, CON UN MÍNIMO DE COP 16.840.475,00

CONTINUA

CÓDIGO DE PRODUCTO Y NOTA TÉCNICA REGISTRADO EN LA SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA -
01082023-1347-P-06-REGISTRO2-1001 y 01082023-1347-RT-P-06-REGISTRO7

Berkley International Seguros Colombia S.A NIT 900.814.916-1

Bogotá

Calle 75 No. 5 - 88
Edificio Difransa,
Piso 3
PBX 601 3572727

Medellín

Calle 7 Sur No. 42 - 70
Edificio Fórum,
oficina 2501
PBX 604 3222707

Barranquilla

Carrera 51 B No. 80 - 58
Smart Office Center,
oficina 410
PBX 605 3187620

Bucaramanga

Carrera 29 No. 45 - 45
Edificio Metropolitano,
oficina 1314
PBX 607 6898099

Cali

Calle 36 Norte No. 6A - 65
Ed. World Trade Center Pacific Mall,
oficina 1813
PBX 601 3572727 Ext 4477/78

servicioalcliente@berkley.com.co www.berkley.com.co

TOMADOR	POLIZA DE SEGURO DE	POLIZA / ENDOSO
SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S.	RC EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO	20438 / 0
CL 30 28 46 CS 20	LUGAR Y FECHA DE EMISION - VIGENCIA	
YOPAL	BOGOTÁ, D.C., 29/08/2023.	
CASANARE	VIGENCIA INICIACION - LAS 0HS DEL 25/08/2023, VIGENCIA DE TERMINACION - LAS 0HS DEL 26/07/2024.	
NIT: 8440048400	NUMERO DE FACTURA	06 - 0020438 / 000
Teléf. 3178560362	CARATULA	

** VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS:

10,00 % DEL MONTO DEL EVENTO INDEMNIZABLE, CON UN MÍNIMO DE COP 16.840.475,00

CÓDIGO DE PRODUCTO Y NOTA TÉCNICA REGISTRADO EN LA SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA :
01082023-1347-P-06-RESOLUCION-0001 y 01082023-1347-WT-P-06-000007

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
VIGILADO

Berkley International Seguros Colombia S.A NIT 900.814.916-1

Bogotá

Calle 75 No. 5 - 88

Edificio Difransa,
Piso 3

PBX 601 3572727

Medellín

Calle 7 Sur No. 42 - 70

Edificio Fórum,
oficina 2501

PBX 604 3222707

Barranquilla

Carrera 51 B No. 80 - 58

Smart Office Center,
oficina 410

PBX 605 3187620

Bucaramanga

Carrera 29 No. 45 - 45

Edificio Metropolitan,
oficina 1314

PBX 607 6898099

Cali

Calle 36 Norte No. 6A - 65

Ed. World Trade Center Pacific Mall,
oficina 1813

PBX 601 3572727 Ext 4477/78

servicioalcliente@berkley.com.co www.berkley.com.co

TOMADOR	POLIZA DE SEGURO DE	POLIZA / ENDOSO
SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S.	RC EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO	20438 / 0
CL 30 28 46 CS 20	LUGAR Y FECHA DE EMISION - VIGENCIA	
YOPAL	BOGOTÁ, D.C., 29/08/2023.	
CASANARE	VIGENCIA INICIACION - LAS 0HS DEL 25/08/2023.	
NIT: 8440048400	VIGENCIA DE TERMINACION - LAS 0HS DEL 25/07/2024.	
Teléfono: 3178560362	NUMERO DE FACTURA	06 - 0020438 / 000

CARATULA

CLAUSULAS Y ANEXOS :

RESPONSABILIDAD CIVIL CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS

DE ACUERDO CON EL LÍMITE INDICADO EN LA CARÁTULA DE LA PÓLIZA, LA COMPAÑÍA INDEMNIZARÁ LOS PERJUICIOS DERIVADOS DE LA RESPONSABILIDAD CIVIL A CARGO DEL ASEGURADO COMO CONSECUENCIA DIRECTA DE DAÑOS MATERIALES, LESIONES PERSONALES Y/O MUERTE CAUSADOS A LOS TERCEROS QUE LE SEAN IMPUTABLES AL ASEGURADO, POR DAÑOS CAUSADOS POR LOS CONTRATISTAS O SUBCONTRATISTAS EN DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES PARA LAS CUALES FUERON CONTRATADOS.

INCLUYE LA RESPONSABILIDAD CIVIL SOLIDARIA QUE RECAE SOBRE EL ASEGURADO POR DAÑOS CAUSADOS POR LOS CONTRATISTAS O SUBCONTRATISTAS EN DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES PARA LAS CUALES FUERON CONTRATADOS.

EL PRESENTE AMPARO OPERARÁ EN EXCESO DE LAS PÓLIZAS DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL QUE DEBA TENER EL ASEGURADO. EN CASO DE NO TENERLAS SUSCRITAS, LA COBERTURA OPERA EN EXCESO DE ACUERDO CON LO DEFINIDO EN LAS CONDICIONES PARTICULARES.

EXCLUSIONES

ADEMÁS DE LO QUE AL RESPECTO SE CONSIGNA EN LAS EXCLUSIONES GENERALES, QUEDAN EXCLUIDOS DE COBERTURA BAJO EL AMPARO DE RESPONSABILIDAD CIVIL CONTRATISTAS Y /O SUBCONTRATISTAS LOS PERJUICIOS O LA RESPONSABILIDAD CIVIL GENERADOS POR LAS RECLAMACIONES DE TERCEROS BASADAS TOTAL O PARCIALMENTE EN O RESULTANTES DE:

1. SE EXCLUYE LA COBERTURA DE PATRONAL.
2. SE EXCLUYE LA RESPONSABILIDAD CIVIL CRUZADA ENTRE CONTRATISTAS Y/O SUBCONTRATISTAS.

RESPONSABILIDAD CIVIL PATRONAL

DE ACUERDO CON EL LÍMITE INDICADO EN LA CARÁTULA DE LA PÓLIZA, LA COMPAÑÍA INDEMNIZARÁ LOS PERJUICIOS QUE DEBA PAGAR EL ASEGURADO DEBIDO A LA RESPONSABILIDAD CIVIL QUE LE SEA IMPUTABLE POR LOS ACCIDENTES DE TRABAJO QUE SUFRAN

CONTINUA

CÓDIGO DE PRODUCTO Y NOTA TÉCNICA REGISTRADO EN LA SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA :
01082023-1347-P-06-SECURITAS2-0001 y 01082023-1347-MT-9-06-RC0007

Berkley International Seguros Colombia S.A NIT 900.814.916-1

Bogotá
Calle 75 No. 5 - 88
Edificio Difransa,
Piso 3
PBX 601 3572727

Medellín
Calle 7 Sur No. 42 - 70
Edificio Fórum,
oficina 2501
PBX 604 3222707

Barranquilla
Carrera 51 B No. 80 - 58
Smart Office Center,
oficina 410
PBX 605 3187620

Bucaramanga
Carrera 29 No. 45 - 45
Edificio Metropolitán,
oficina 1314
PBX 607 6898099

Cali
Calle 36 Norte No. 6A - 65
Ed. World Trade Center Pacific Mall,
oficina 1813
PBX 601 3572727 Ext 4477/78

servicioalcliente@berkley.com.co www.berkley.com.co

TOMADOR	POLIZA DE SEGURO DE	POLIZA / ENDOSO
SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S.	RC EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO	20438 / 0
CL 30 28 46 CS 20	LUGAR Y FECHA DE EMISION - VIGENCIA	
YOPAL	BOGOTÁ, D.C., 29/08/2023.	
CASANARE	VIGENCIA INICIACION - LAS 0HS DEL 25/08/2023, VIGENCIA DE TERMINACION - LAS 0HS DEL 26/07/2024.	
NIT: 8440048400	NUMERO DE FACTURA	06 - 0020438 / 000
Teléf. 3178560362		

CARATULA

LOS TRABAJADORES A SU SERVICIO EN EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES ASIGNADAS A ELLOS CON OCASIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO.

EL PRESENTE AMPARO OPERARÁ EN EXCESO DE LAS PRESTACIONES SOCIALES CONSIGNADAS EN EL CÓDIGO DEL TRABAJO O EN EL RÉGIMEN PROPIO DE LA SEGURIDAD SOCIAL.

EXCLUSIONES

ADEMÁS DE LO QUE AL RESPECTO SE CONSIGNA EN LAS EXCLUSIONES GENERALES, QUEDAN EXCLUIDOS DE COBERTURA BAJO EL AMPARO DE RESPONSABILIDAD CIVIL PATRONAL LOS PERJUICIOS O LA RESPONSABILIDAD CIVIL GENERADOS POR LAS RECLAMACIONES DE TERCEROS BASADAS TOTAL O PARCIALMENTE EN O RESULTANTES DE:

1. ENFERMEDADES PROFESIONALES, ENDÉMICAS O EPIDÉMICAS.
2. ACCIDENTES DE TRABAJO QUE HAYAN SIDO PROVOCADOS DELIBERADAMENTE O POR CULPA GRAVE DEL TRABAJADOR.
3. DAÑOS MATERIALES A BIENES PROPIEDAD DE LOS TRABAJADORES.
4. SE EXCLUYEN A LOS CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS.

RESPONSABILIDAD CIVIL PARA VEHÍCULOS PROPIOS Y NO PROPIOS

DE ACUERDO CON EL LÍMITE INDICADO EN LA CARÁTULA DE LA PÓLIZA, LA COMPAÑÍA INDEMNIZARÁ LOS PERJUICIOS DERIVADOS DE LA RESPONSABILIDAD CIVIL QUE LE SEA IMPUTABLE AL ASEGURADO, COMO CONSECUENCIA DIRECTA DE DAÑOS MATERIALES, LESIONES PERSONALES Y/O MUERTE QUE SE OCASIONEN A TERCEROS CON VEHÍCULOS PROPIOS O NO PROPIOS QUE ESTÉN AL SERVICIO DEL ASEGURADO EN EL GIRO NORMAL DE LAS ACTIVIDADES ESPECIFICADAS EN LA CARÁTULA O EN ANEXO DE ESTA PÓLIZA.

OPERA EN EXCESO DE LA COBERTURA DE RCE DE LA PÓLIZA DE AUTOMÓVILES QUE DEBE TENER CONTRATADA Y SIEMPRE VIGENTE CADA VEHÍCULO, LA CUAL DEBERÁ TENER CONTRATADO EL LÍMITE MÍNIMO EXPRESADO EN LA CARÁTULA O SEGÚN LO ESTIPULADO EN LAS CONDICIONES PARTICULARES

EN CASO DE LESIONES A TERCERAS PERSONAS, TAMBIÉN SE AFECTARÁ PREVIAMENTE EL SEGURO OBLIGATORIO SOAT.

CONTINUA

CÓDIGO DE PRODUCTO Y NOTA TÉCNICA REGISTRADO EN LA SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA :
01082023-1347-P-06-K0000002-0001 y 01082023-1347-NT-P-06-K00001

Berkley International Seguros Colombia S.A NIT 900.814.916-1

Bogotá
Calle 75 No. 5 - 88
Edificio Ditransa,
Piso 3
PBX 601 3572727

Medellín
Calle 7 Sur No. 42 - 70
Edificio Fórum,
oficina 2501
PBX 604 3222707

Barranquilla
Carrera 51 B No. 80 - 58
Smart Office Center,
oficina 410
PBX 605 3187620

Bucaramanga
Carrera 29 No. 45 - 45
Edificio Metropolitano,
oficina 1314
PBX 607 6898099

Cali
Calle 36 Norte No. 6A - 65
Ed. World Trade Center Pacific Mall,
oficina 1813
PBX 601 3572727 Ext 4477/78

servicioalcliente@berkley.com.co www.berkley.com.co

TOMADOR	POLIZA DE SEGURO DE	POLIZA / ENDOSO
SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S.	RC EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO	20438 / 0
CL 30 28 46 CS 20	LUGAR Y FECHA DE EMISION - VIGENCIA	
YOPAL	BOGOTÁ, D.C., 29/08/2023.	
CASANARE	VIGENCIA INICIACION - LAS OHS DEL 25/08/2023, VIGENCIA DE TERMINACION - LAS OHS DEL 26/07/2024.	
NIT: 8440048400	NUMERO DE FACTURA	06 - 0020438 / 000
Teléf. 3178560362		

CARATULA

EN EL EVENTO DE QUE LOS VEHÍCULOS NO CUENTEN CON ALGUNA DE ESTAS PÓLIZAS, O QUE LA COBERTURA BAJO LAS MISMAS SEA INFERIOR AL DEDUCIBLE O DE QUE EL RIESGO NO SE ENCUENTRE AMPARADO, EL LÍMITE DEL PRESENTE AMPARO SÓLO OPERARÁ EN EXCESO DE LOS LÍMITES ESTABLECIDOS ANTERIORMENTE.

PARA EFECTOS DEL PRESENTE AMPARO, SE ENTENDERÁ POR VEHÍCULOS NO PROPIOS TODO AUTOMOTOR DE TRANSPORTE TERRESTRE, QUE SEA TOMADO POR EL ASEGURADO EN CALIDAD DE ARRENDAMIENTO, USUFRUCTO, COMODATO O A CUALQUIER OTRO TÍTULO NO TRASLATIVO DE DOMINIO Y QUE UTILICE PARA EL DESARROLLO NORMAL DE LAS ACTIVIDADES AMPARADAS EN LA PÓLIZA.

EXCLUSIONES

ADemás DE LO QUE AL RESPECTO SE CONSIGNA EN LAS EXCLUSIONES GENERALES, QUEDAN EXCLUIDOS DE COBERTURA BAJO EL AMPARO DE VEHÍCULOS PROPIOS Y NO PROPIOS LOS PERJUICIOS O LA RESPONSABILIDAD CIVIL GENERADOS POR LAS RECLAMACIONES DE TERCEROS BASADAS TOTAL O PARCIALMENTE EN O RESULTANTES DE:

1. LOS DAÑOS CAUSADOS POR VEHÍCULOS MIENTRAS OPEREN EN LABORES DE SERVICIO PÚBLICO.
2. LOS DAÑOS Y/O PÉRDIDAS A LOS OBJETOS TRANSPORTADOS EN LOS VEHÍCULOS.
3. LOS DAÑOS CAUSADOS POR LOS VEHÍCULOS DE LOS SOCIOS, FUNCIONARIOS O TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ASEGURADO.

CÓDIGO DE PRODUCTO Y NOTA TÉCNICA REGISTRADO EN LA SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA :
01082023-1347-P-08-ACUERD02-0001 y 01082023-1347-NT-P-06-BOG007

Berkley International Seguros Colombia S.A NIT 900.814.916-1

Bogotá
Calle 75 No. 5 - 88
Edificio Difransa,
Piso 3
PBX 601 3572727

Medellín
Calle 7 Sur No. 42 - 70
Edificio Fórum,
oficina 2501
PBX 604 3222707

Barranquilla
Carrera 51 B No. 80 - 58
Smart Office Center,
oficina 410
PBX 605 3187620

Bucaramanga
Carrera 29 No. 45 - 45
Edificio Metropolitano,
oficina 1314
PBX 607 6898099

Cali
Calle 36 Norte No. 6A - 65
Ed. World Trade Center Pacific Mall,
oficina 1813
PBX 601 3572727 Ext 4477/78

servicioalcliente@berkley.com.co www.berkley.com.co

Nit.900.834.916-1

Recibo de Caja No. 41683

Expedido en	Sucursal	Código	Fecha	Ciudad	Ref. de Pago
BOGOTÁ	Principal	1	11/09/2023	BOGOTÁ	
RECIBIMOS DE:	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S.				
NIT:	8440048400				
LA SUMA DE:	Dos Millones Trescientos Diecisiete Mil Ochocientos Noventa y Dos Pesos Con Cero Centavos				
POR CONCEPTO DE:	06000204380				

RAMO	PÓLIZA-ENDOSO	PRIMA NETA	GASTO	IVA	PRIMA TOTAL RECAUDADA
RC extracontractual derivada de cumplimiento	20438/000	1,937,808	10,000	370,084	2,317,892

FORMA DE PAGO

Efectivo		
Cheque		
Tarjeta		
Consignación/Transferencia	2,317,892	Banco de Bogotá Aplicación
OTROS		
TOTAL	2,317,892	

Gerente Financiero
Gerente Financiero
Berkley International Seguros Colombia S.A.
FIRMA AUTORIZADA

Berkley
International Seguros Colombia
PAGADO

Fecha	DD 22	MM 12	AA 2023	MUNICIPIO	YOPAL
SUBGERENCIA JURIDICA					
1. IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATO					
Número del Contrato	033		Fecha del Contrato	24/08/2023	VALOR (\$16.840.474.491)
Nombre del Contratista	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S			PLAZO	ONCE (11) MESES
Número de Identificación	844.004.840-0		DE	TIPO:	NIT ☒ C.C. ☐ TI ☐
OBJETO	OPTIMIZACIÓN PARA LA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL ALCANTARILLADO PLUVIAL Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS ENTRE LAS CALLES 3, 4 Y CARRERAS 2, 3, 4, 5 Y 6 DEL CENTRO POBLADO BOCAS DEL PAUTO, MUNICIPIO DE TRINIDAD, DEPARTAMENTO DE CASANARE.				
2. IDENTIFICACIÓN DE LA PÓLIZA					
Número de Póliza	69974	FiExpedición	24/11/23	Compañía Aseguradora	BERLEY INTERNATIONAL SEGUROS COLOMBIA SA
3. DESCRIPCIÓN DE AMPAROS DE LA PÓLIZA					
TIPO DE AMPARO	Vigencia del Amparo		Valor Asegurado	Aprobado	
	Desde	Hasta		SI	NO
CUMPLIMIENTO	21/11/23	22/06/25	\$ 3.368.094.898,20	X	
BUEN MANEJO Y CORRETA INVERSIÓN DEL ANTICIPO	21/11/23	22/06/25	\$ 8.420.237.246,00	X	
PAGO SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	21/11/23	22/10/27	\$ 842.023.725,00	X	
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LAS OBRAS	21/10/24	21/10/29	\$ 3.368.094.898,20	X	
4. QUIEN APRUEBA LA PÓLIZA					
Nombre del Responsable	ANGELA JOHANA ESTUPIÑAN RODRIGUEZ				
Número de Identificación	1.010.211.925	DE	BOGOTÁ D.C.	TIPO:	NIT ☒ C.C. ☒ TI ☐
Fecha de Diligenciamiento	22 DE DICIEMBRE DEL 2023			¿La Póliza es Aprobada?	SI ☒ NO ☐
Observaciones	Se aprueba el Endoso No. 1 de la póliza No. 69974, conforme las condiciones establecidas en el contrato electrónico SECCP II y el clausulado del contrato No. 033 del 2023.				



ANGELA JOHANA ESTUPIÑAN RODRIGUEZ
Subgerente Jurídica

GESTIÓN DOCUMENTAL:

Original	Deduplicado
Copie	Activo

FECHA: 22/12/2023
CONSECUTIVO: 000000000007682

BERKLEY INTERNATIONAL SEGUROS COLOMBIA S.A**NIT: 900.814.916-1****CERTIFICA QUE:**

La Póliza 05-00069974 Endoso 0001 fue expedida el 24 de NOVIEMBRE de 2023 y estará vigente en el periodo indicado, siempre y cuando se haya pagado la prima de manera oportuna.

TOMADOR: SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S.

ASEGURADO: EMPRESA DEPARTAMENTAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE CASANARE
ACUATODOS S.A. E.S.P

BENEFICIARIO: EMPRESA DEPARTAMENTAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE CASANARE
ACUATODOS S.A. E.S.P

TIPO DE PRODUCTO: CUMPLIMIENTO SERVICIOS PUBLICOS

VIGENCIA: **Desde** 21/11/2023
Hasta 21/10/2029


LIMITE ASEGURADO: COP 15.998.450.767,40

VALOR PRIMA: COP 0,00

IVA: COP 0,00

PRIMA TOTAL: COP 0,00

Se expide la presente certificación a solicitud del asegurado a los 22 días del mes de DICIEMBRE de 2023.

Firma:**BERKLEY INTERNATIONAL SEGUROS COLOMBIA S.A**

Dando cumplimiento a lo estipulado en la Circular Conjunta 001 del 20 de agosto de 2021 emitida por la Superintendencia Financiera de Colombia informamos que mediante el correo electrónico certificacionpolizas@berkley.com.co podrá solicitar cualquier requerimiento orientado a absolver consultas sobre este documento.

TOMADOR		POLIZA DE SEGURO DE		POLIZA / ENDOSO	
SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S.		CUMPLIMIENTO SERVICIOS PUBLICOS		69974 / 1	
CL 38 28 46 CS 20 YOPAL CASANARE		LUGAR Y FECHA DE EMISION - VIGENCIA			
NIT: 8440048400 Teléf. 3178560362		BOGOTÁ, D.C., 24/11/2023.			
		VIGENCIA INICIACION - LAS OHS DEL 21/11/2023, VIGENCIA DE TERMINACION - LAS OHS DEL 21/10/2029.			
ASEGURADO		NUMERO DE FACTURA		05 - 0069974 / 000	
EMPRESA DEPARTAMENTAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE CASANARE ACUATODOS S.A. E.S.P CARRERA 9 N. 6-100 EDIFICIO EMIRO SOSSA P3 YOPAL CASANARE NIT: 9003072089		BENEFICIARIO			
		EMPRESA DEPARTAMENTAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE CASANARE ACUATODOS S.A. E.S.P CARRERA 9 N. 6-100 EDIFICIO EMIRO SOSSA P3 YOPAL CASANARE NIT: 9003072089			
MODIFICACION CON VALOR		CODIGO DE VERIFICACION :			
		050006997400011BOG202311241643368			
Cada cumplimiento a lo estipulado en la Circular Conjunta 001 del 28 de agosto de 2021 emitida por la Superintendencia Financiera de Colombia informamos que mediante el correo electrónico certificacionespolizas@berkley.com.co podrá solicitar cualquier requerimiento orientado a resolver consultas sobre este documento.					
PRIMA		GASTOS DE EXPEDICION		IVA	
COP	0,00	COP	0,00	COP	0,00
PRIMA TOTAL		VENCIMIENTO PAGO			
COP	0,00	COP	0,00	/ /	
INTERMEDIARIOS :					
ASESORES PELAEZ CLIPS LTDA		CLASE: ASOCIADOS		CLAVE: 900123	
CONDICIONES PARTICULARES DE LA COBERTURA					
Las partes acuerdan que el Tomador pagará la prima a más tardar dentro del mes siguiente contado a partir de la iniciación de vigencia de la misma. La mora en el pago de la prima de la póliza o de los certificados o anejos que se expidan con fundamento en ella, producirá la terminación automática del seguro y dará derecho a la aseguradora para exigir el pago de la prima devengada y de los gastos causados con ocasión de la expedición del contrato de acuerdo con lo establecido por el artículo 1068 del Código de Comercio.					
La presente póliza ampara los riesgos descritos en el condicionado general del seguro de CUMPLIMIENTO SERVICIOS PUBLICOS registrado en la Superintendencia Financiera de Colombia con el código 03052022-1347-P-05-CLPAESP08-0001 para esta póliza rigen todas las cláusulas, deducibles y garantías expresadas en la cartula.					
Transcurridos 15 días contados a partir de la fecha del recibo de este documento por parte del Tomador, sin que este hubiese hecho observación alguna sobre su contenido a Berkley International Seguros Colombia S.A., se entenderá que el mismo fue aceptado totalmente.					
Es obligación del tomador, asegurado y beneficiario actualizar por lo menos una vez al año su información en los formularios suministrados por la Compañía, para cumplir con las normas para la prevención de lavado de activos.					
No somos Grandes Contribuyentes. IVA Régimen Común. Actividad Económica ICA 6511.					
No sujetos a Retención en la fuente por concepto de renta, Artículo 17 Decreto 2599 del 03/09/05					
					
MARIA YOLANDA ANDREA GUARIN PRESIDENTE		EL TOMADOR			

CODIGO DE PRODUCTO Y NOTA TECNICA REGISTRADO EN LA SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA :
03052022-1347-P-05-CLPAESP08-0001 y 03052022-1347-NTE-05-CLPA07-0002

Berkley International Seguros Colombia S.A NIT 900.814.916-1

Bogotá
Calle 75 No. 5 - 88
Edificio Difransa,
Piso 3
PBX 601 3572727

Medellín
Calle 7 Sur No. 42 - 70
Edificio Fórum,
oficina 2501
PBX 604 3222707

Barranquilla
Carrera 51 B No. 80 - 58
Smart Office Center,
oficina 410
PBX 605 3187620

Bucaramanga
Carrera 29 No. 45 - 45
Edificio Metropolitan,
oficina 1314
PBX 607 6898099

Cali
Calle 36 Norte No. 6A - 65
Ed. World Trade Center Pacific Mall,
oficina 1813
PBX 601 3572727 Ext 4477/78

serviciocliente@berkley.com.co www.berkley.com.co

TOMADOR	POLIZA DE SEGURO DE	POLIZA / ENDOSO
SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S.	CUMPLIMIENTO SERVICIOS PUBLICOS	69974 / 1
CL 30 28 46 CS 20	LUGAR Y FECHA DE EMISION - VIGENCIA	
YOPAL	BOGOTÁ, D.C., 24/11/2023.	
CASANARE	VIGENCIA INICIACION - LAS 0HS DEL 21/11/2023,	
NIT: 8440048400	VIGENCIA DE TERMINACION - LAS 0HS DEL 21/10/2029.	
Teléf. 3178560362	NUMERO DE FACTURA	05 - 0069974 / 000

CARATULA

POR MEDIO DEL PRESENTE ENDOSO Y SEGUN ACTA DE INICIO DE FECHA 21/11/2023 SE MODIFICA EL INICIO DE VIGENCIA DE LA POLIZA,
LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES NO MODIFICADOS CONTINUAN VIGENTES.

GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES A CARGO DEL CONTRATISTA CONTENIDAS EN EL CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. 033 DE 2023 CUYO OBJETO ES "OPTIMIZACIÓN PARA LA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL ALCANTARILLADO PLUVIAL Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS ENTRE LAS CALLES 3, 4 Y CARRERAS 2, 3, 4, 5 Y 6 DEL CENTRO POBLADO BOCAS DEL PAUTO, MUNICIPIO DE TRINIDAD, DEPARTAMENTO DE CASANARE".

NOTA: SE ACLARA QUE EL AMPARO DE ESTABILIDAD ES DE CINCO (5) AÑOS CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DEL ACTA DE ENTREGA.

SE MODIFICA/N LA/S COBERTURA/S :

CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO ----- COP 3.368.094.898,20

Vigencia de la Cobertura : desde las 0 hs del 21/11/2023, hasta las 0 hs del 22/06/2025 ✓

Prima de la Cobertura : COP \$PRIMACOB002\$

BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO ----- COP 8.420.237.246,00 ✓

Vigencia de la Cobertura : desde las 0 hs del 21/11/2023, hasta las 0 hs del 22/06/2025 ✓

Prima de la Cobertura : COP \$PRIMACOB003\$

PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES COP 842.023.725,00 ✓

Vigencia de la Cobertura : desde las 0 hs del 21/11/2023, hasta las 0 hs del 22/10/2027 ✓

Prima de la Cobertura : COP \$PRIMACOB004\$

ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LAS OBRAS ----- COP 3.368.094.898,20

Vigencia de la Cobertura : desde las 0 hs del 21/10/2024, hasta las 0 hs del 21/10/2029 ✓

Prima de la Cobertura : COP \$PRIMACOB005\$

CÓDIGO DE PROYECTO Y NOTA TÉCNICA REGISTRADO EN LA SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA :
02052022-1347-P-05-CUPANEP00-0001 y 03052022-1347-MTP-03-CUPANEP-0002

Berkley International Seguros Colombia S.A NIT 900.814.916-1

Bogotá
Calle 75 No. 5 - 88
Edificio Difansa,
Piso 3
PBX 601 3572727

Medellín
Calle 7 Sur No. 42 - 70
Edificio Fórum,
oficina 2501
PBX 604 3222707

Barranquilla
Carrera 51 B No. 80 - 58
Smart Office Center,
oficina 410
PBX 605 3187620

Bucaramanga
Carrera 29 No. 45 - 45
Edificio Metropolitán,
oficina 1314
PBX 607 6898090

Cali
Calle 36 Norte No. 6A - 65
Ed. World Trade Center Pacific Mall,
oficina 1813
PBX 601 3572727 Ext 4477/78

servicioalcliente@berkley.com.co www.berkley.com.co

Fecha	DD 22	MM 12	AA 2023	MUNICIPIO	YOPAL
SUBGERENCIA JURÍDICA					
1. IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATO					
Número del Contrato	033		Fecha del Contrato	24/08/2023	VALOR (\$16.840.474,491)
Nombre del Contratista	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S			PLAZO	ONCE (11) MESES
Número de Identificación	844.004.840-0		DE	TIPO:	NIT ☒ C.C. ☐ TI ☐
OBJETO	OPTIMIZACIÓN PARA LA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL ALCANTARILLADO PLUVIAL Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS ENTRE LAS CALLES 3, 4 Y CARRERAS 2, 3, 4, 5 Y 6 DEL CENTRO POBLADO BOCAS DEL PALITO, MUNICIPIO DE TRINIDAD, DEPARTAMENTO DE CASANARE.				
2. IDENTIFICACIÓN DE LA PÓLIZA					
Número de Póliza	20438	F/Expedición	24/11/23	Compañía Aseguradora	BERLEY INTERNATIONAL SEGUROS COLOMBIANA
3. DESCRIPCIÓN DE AMPAROS DE LA PÓLIZA					
TIPO DE AMPARO		Vigencia del Amparo		Valor Asegurado	Aprobado
		Desde	Hasta		SI NO
RESPONSABILIDAD EXTRA CONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO		21/11/23	22/10/24	\$ 842.023.725,00	X
4. QUIEN APRUEBA LA PÓLIZA					
Nombre del Responsable	ANGELA JOHANA ESTUPIÑAN RODRIGUEZ				
Número de Identificación	1.010.211.925	DE	BOGOTÁ D.C.	TIPO:	NIT ☒ C.C. ☒ TI ☐
Fecha de Diligenciamiento	22 DE DICIEMBRE DEL 2023		¿La Póliza es Aprobada? SI ☒ NO ☐		
Observaciones	Se aprueba el Endoso No. 1 de la póliza No. 20438, conforme las condiciones establecidas en el contrato electrónico SECOPI y el datusado del contrato No. 033 del 2023.				
 ANGELA JOHANA ESTUPIÑAN RODRIGUEZ Subgerente Jurídica					
GESTIÓN DOCUMENTAL: Original Destinatario Copia Archivo					

FECHA: 22/12/2023
CONSECUTIVO: 00000000002504

BERKLEY INTERNATIONAL SEGUROS COLOMBIA S.A

NIT: 900.814.916-1

CERTIFICA QUE:

La Póliza 06-00020438 Endoso 0001 fue expedida el 24 de NOVIEMBRE de 2023 y estará vigente en el periodo indicado, siempre y cuando se haya pagado la prima de manera oportuna.

TOMADOR: SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S.

ASEGURADO: SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S.

BENEFICIARIO: TERCEROS AFECTADOS

LIMITE ASEGURADO: COP 842.023.725,00


VIGENCIA:
Desde 26/07/2024
Hasta 22/10/2024

Firma:

BERKLEY INTERNATIONAL SEGUROS COLOMBIA S.A

John Estephan

Dando cumplimiento a lo estipulado en la Circular Conjunta 001 del 20 de agosto de 2021 emitida por la Superintendencia Financiera de Colombia informamos que mediante el correo electrónico certificacionpolizas@berkley.com.co podrá solicitar cualquier requerimiento orientado a absolver consultas sobre este documento.

TOMADOR		POLIZA DE SEGURO DE		POLIZA / ENDOSO	
SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S.		RC EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO		20438 / 1	
CL 30 28 46 CS 20 YOPAL CASANARE		LUGAR Y FECHA DE EMISION - VIGENCIA			
NIT: 8440048400 Teléf. 3178560362		BOGOTÁ, D.C., 24/11/2023.			
		VIGENCIA INICIACION - LAS OHS DEL 26/07/2024, VIGENCIA DE TERMINACION - LAS OHS DEL 22/10/2024.			
ASEGURADO		NUMERO DE FACTURA		06 - 0020438 / 000	
SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S.		BENEFICIARIO			
CL 30 28 46 CS 20 YOPAL CASANARE		TERCEROS AFECTADOS			
NIT: 8440048400 Teléf. 3178560362					
PRORROGA DE VIGENCIA		CODIGO DE VERIFICACION :			
		060002043800018BOG202311241643438			
Dando cumplimiento a lo estipulado en la Circular Conjunta 001 del 20 de agosto de 2021 emitida por la Superintendencia Financiera de Colombia informamos que mediante el correo electrónico verificacionespolizas@berkley.com.co podrá solicitar cualquier requerimiento relacionado a cualquier consulta sobre este documento.					
PRIMA		GASTOS DE EXPEDICION		IVA	
COP	0,00	COP	0,00	COP	0,00
				PRIMA TOTAL	
				COP 0,00	
				VENCIMIENTO PAGO	
				/ /	
INTERMEDIARIOS :					
ASSEGURES PELAGO CLIFE LTDA CLASE: AGENTAS CLAVE: 900123					
CONDICIONES PARTICULARES DE LA COBERTURA					
Las partes acuerdan que el Tomador pagará la prima a más tardar dentro del mes siguiente contado a partir de la iniciación de vigencia de la misma. La mora en el pago de la prima de la póliza o de los certificados o anejos que se expidan con fundamento en ella, producirá la terminación automática del seguro y dará derecho a la aseguradora para exigir el pago de la prima devengada y de los gastos causados con ocasión de la expedición del contrato de acuerdo con lo establecido por el artículo 1068 del Código de Comercio.					
La presente póliza ampara los riesgos descritos en el condicionado general del seguro de RC EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO registrado en la Superintendencia Financiera de Colombia con el código 01082023-1347-P-06-RCOCLEST02-0001 para esta póliza rigen todas las cláusulas, deducibles y garantías expresadas en la cartula.					
Transcurridos 15 días contados a partir de la fecha del recibo de este documento por parte del Tomador, sin que este hubiese hecho observación alguna sobre su contenido a Berkley International Seguros Colombia S.A., se entenderá que el mismo fue aceptado totalmente.					
Es obligación del tomador, asegurado y beneficiario actualizar por lo menos una vez al año su información en los formularios suministrados por la Compañía, para cumplir con las normas para la prevención de lavado de activos.					
No somos Grandes Contribuyentes. IVA Regimen Común. Actividad Económica ICA 6511.					
No sujetos a Retención en la fuente por concepto de renta, Artículo 17 Decreto 2509 del 03/05/85					
					
MARIA YOLANDA ARDILA GUARIN PRESIDENTE		EL TOMADOR			

CÓDIGO DE PRODUCTO Y MORA TÉCNICA REGISTRADO EN LA SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA :
01082023-1347-P-06-RCOCLEST02-0001 y 01082023-1347-NT-P-06-RCOC007

Berkley International Seguros Colombia S.A NIT 900.814.916-1

Bogotá
Calle 75 No. 5 - 88
Edificio Difransa,
Piso 3
PBX 601 3572727

Medellín
Calle 7 Sur No. 42 - 70
Edificio Fórum,
oficina 2501
PBX 604 3222707

Barranquilla
Carrera 51 B No. 80 - 58
Smart Office Center,
oficina 410
PBX 605 3187620

Bucaramanga
Carrera 29 No. 45 - 45
Edificio Metropolitano,
oficina 1314
PBX 607 6898099

Cali
Calle 36 Norte No. 6A - 65
Ed. World Trade Center Pacific Mall,
oficina 1813
PBX 601 3572727 Ext 4477/78

servicioalcliente@berkley.com.co www.berkley.com.co

TOMADOR	POLIZA DE SEGURO DE	POLIZA / ENDOSO
SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S.	RC EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO	20438 / 1
CL 30 28 46 CS 20	LUGAR Y FECHA DE EMISION - VIGENCIA	
YOPAL	BOGOTÁ, D.C., 24/11/2023.	
CASANARE	VIGENCIA INICIACION - LAS 0HS DEL 26/07/2024,	
NIT: 8440048400	VIGENCIA DE TERMINACION - LAS 0HS DEL 22/10/2024.	
Tel# 3178560362	NUMERO DE FACTURA	06 - 0020438 / 000

CARATULA

ANEXO DE MODIFICACION:

POR MEDIO DEL PRESENTE ENDOSO Y SEGUN ACTA DE INICIO DE FECHA 21/11/2023 SE MODIFICA EL INICIO DE VIGENCIA DE LA POLIZA,

LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES NO MODIFICADOS CONTINUAN VIGENTES.

VIGENCIA GLOBAL:

DESDE 21/11/2023 HASTA 22/10/2024

RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

ACTIVIDAD DESARROLLADA : CONSTRUCCION

INDEMNIZAR LOS DAÑOS Y PERJUICIOS PATRIMONIALES Y EXTRA PATRIMONIALES OCASIONADOS A TERCERAS PERSONAS DERIVADOS DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. 033 DE 2023 CUYO OBJETO ES "OPTIMIZACIÓN PARA LA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL ALCANTARILLADO PLUVIAL Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS ENTRE LAS CALLES 3, 4 Y CARRERAS 2, 3, 4, 5 Y 6 DEL CENTRO POBLADO BOCAS DEL PAUTO, MUNICIPIO DE TRINIDAD, DEPARTAMENTO DE CASANARE".

SE ACLARA QUE EL BENEFICIARIO CORRESPONDE A: TERCEROS AFECTADOS Y/O EMPRESA DEPARTAMENTAL DE SERVICIOS PÚBLICOS DE CASANARE "ACUATODOS S.A. E.S.P." NIT. 900.307.208-9, SERA CONSIDERADO COMO BENEFICIARIOS SI PARA EFECTOS DEL SINIESTRO PUDIERE SER CONSIDERADO COMO UN TERCERO, SE EXCLUYE CUALQUIER TIPO DE RESPONSABILIDAD CIVIL CONTRACTUAL.

SE ACEPTA A EMPRESA DEPARTAMENTAL DE SERVICIOS PÚBLICOS DE CASANARE "ACUATODOS S.A. E.S.P." NIT. 900.307.208-9 COMO ASEGURADO ADICIONAL, ÚNICAMENTE POR LA RESPONSABILIDAD SOLIDARIA DERIVADA DE LOS PERJUICIOS GENERADOS POR EL CONTRATISTA A TERCEROS EN LA EJECUCION DEL CONTRATO.

LOS VALORES ASEGURADOS ESTABLECIDO COMO "LÍMITE POR EVENTO" Y "LÍMITE POR VIGENCIA" PARA LOS AMPAROS ADICIONALES OTORGADOS EN LA PRESENTE PÓLIZA (SI LOS HUBIERE) FORMAN PARTE DEL VALOR ASEGURADO TOTAL ESTABLECIDO PARA EL AMPARO BÁSICO "PLO" QUE SE CONSIDERA EL LÍMITE MÁXIMO DE RESPONSABILIDAD DE LA ASEGURADORA Y POR ESTO NO SON VALORES ASEGURADOS ADICIONALES.

LEY Y JURISDICCIÓN:

COLOMBIANA

CONTINUA

CÓDIGO DE PRODUCTO Y MOTA TRONCA REGISTRADO EN LA SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA : 01081023-1247-P-06-ROGOCORSE202-0001 y 01081023-1247-RT-P-06-ACUCO7

Berkley International Seguros Colombia S.A NIT 900.814.916-1

Bogotá

Calle 75 No. 5 - 88
Edificio Difransa,
Piso 3
PBX 601 3572727

Medellín

Calle 7 Sur No. 42 - 70
Edificio Fórum,
oficina 2501
PBX 604 3222707

Barranquilla

Carrera 51 B No. 80 - 58
Smart Office Center,
oficina 410
PBX 605 3187620

Bucaramanga

Carrera 29 No. 45 - 45
Edificio Metropolitán,
oficina 1314
PBX 607 6898099

Cali

Calle 36 Norte No. 6A - 65
Ed. World Trade Center Pacific Mall,
oficina 1813
PBX 601 3572727 Ext 4477/78

servicioalcliente@berkley.com.co www.berkley.com.co

TOMADOR	POLIZA DE SEGURO DE	POLIZA / ENDOSO
SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S.	RC EXTRA CONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO	20438 / 1
CL 30 28 46 CS 20	LUGAR Y FECHA DE EMISION - VIGENCIA	
YOPAL	BOGOTÁ, D.C., 24/11/2023.	
CASANARE	VIGENCIA INICIACION - LAS 0HS DEL 26/07/2024, VIGENCIA DE TERMINACION - LAS 0HS DEL 22/10/2024.	
NIT: 8440048400	NUMERO DE FACTURA	05 - 8020438 / 000
Teléf. 3178568362		

CARATULA

MODALIDAD DE COBERTURA:
OCURENCIA

TERRITORIALIDAD:
Colombia

PLAZO PARA EL PAGO DE PRIMAS:
30 días contados a partir de la emisión de la póliza

PRIMA MINIMA POR ENDOSO:
Toda modificación con valor tendrá un costo mínimo de: COP 30.000 / USD 15 (según la moneda de emisión de la póliza)

RESUMEN DE COBERTURAS Y CAPITALS ASEGURADOS :

AMPARO BASICO----- COP 842.023.725,00

Predios Labores y Operaciones (PLO), dentro de esta se cubren las responsabilidades originadas por:

1. Incendio y/o explosión
2. Uso de ascensores y escaleras automáticas dentro de los predios asegurados.
3. Uso de máquinas y equipos de trabajo, de cargue y descargue y transporte dentro de los predios asegurados.
4. Montaje, desmonte o desplome de avisos y vallas publicitarias instaladas por el asegurado. En caso de que sean instaladas por terceros, se indemnizará la responsabilidad civil solidaria del asegurado. Siempre y cuando dichas vallas o avisos se encuentren en los predios del asegurado.
5. Uso de las instalaciones sociales y/o deportivas que se encuentren en los predios relacionados por el asegurado.

CONTINUA

CÓDIGO DE PRODUCTO Y NOTA TÉCNICA REGISTRADO EN LA SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA :
01082023-1147-9-16-RC0000003-0007 y 01082023-1147-9-16-RC00007

Berkley International Seguros Colombia S.A NIT 900.814.916-1

Bogotá
Calle 75 No. 5 - 88
Edificio Dilansa,
Piso 3
PBX 601 3572727

Medellín
Calle 7 Sur No. 42 - 70
Edificio Fórum,
oficina 2501
PBX 604 3222707

Barranquilla
Carrera 51 B No. 80 - 58
Smart Office Center,
oficina 410
PBX 605 3187620

Bucaramanga
Carrera 29 No. 45 - 45
Edificio Metropolitano,
oficina 1314
PBX 607 6898099

Cali
Calle 36 Norte No. 6A - 65
Ed. World Trade Center Pacific Mall,
oficina 1813
PBX 601 3572727 Ext 4477/78

servicioalcliente@berkley.com.co www.berkley.com.co

TOMADOR	POLIZA DE SEGURO DE	POLIZA / ENDOSO
SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S.	RC EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO	28438 / 1
CL 30 28 46 CS 20	LUGAR Y FECHA DE EMISION - VIGENCIA	
YOPAL	BOGOTÁ, D.C., 24/11/2023.	
CASANARE	VIGENCIA INICIACION - LAS 0HS DEL 26/07/2024, VIGENCIA DE TERMINACION - LAS 0HS DEL 22/10/2024.	
NIT: 8440048400	NUMERO DE FACTURA	06 - 0020438 / 000
Teléf. 3178560382		

CARATULA

- Eventos sociales u deportivos organizados por el asegurado en los predios relacionados por éste.
- Viajes de funcionarios del asegurado dentro del territorio nacional, cuando, en desarrollo de actividades del asegurado inherentes al contrato laboral, se causen daños a terceros.
- Participación del asegurado en ferias y exposiciones nacionales.
- Vigilancia de los predios del asegurado según lo definido en el anexo "Responsabilidad Civil Por Personal de Celadoría, Vigilancia y Seguridad".
- Poseción y el uso de depósitos, tanques y tuberías que se encuentren ubicados o instalados dentro de los predios relacionados por el asegurado.
- Uso de parqueaderos dentro de los predios relacionados por el asegurado según lo definido en el anexo "Responsabilidad Civil Parqueaderos".
- Poseción o utilización de cafeterías, casinos y restaurantes para uso de sus empleados, dentro de los predios asegurados.
- Bienes bajo cuidado, tenencia y control, se indemnizarán los daños causados a terceros con los bienes más no los daños sufridos por los mismos.
- Se entiende incorporado el daño emergente, lucro cesante, daño moral y perjuicios extra patrimoniales del tercero que se deriven de un daño físico directo ocasionado por el asegurado en ejecución de las actividades objeto de cobertura.
- Gastos de defensa.

COBERTURAS ADICIONALES A LA BASICA :

LOS LIMITES INDICADOS A CONTINUACIÓN HACEN PARTE DEL VALOR ASEGURADO DE LA PÓLIZA

CONTINUA

CÓDIGO DE PRODUCTO Y NOTA TÉCNICA REGISTRADO EN LA SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA :
01082023-1347-9-06-ROCCHESTON-090Y y 01082023-1347-9-06-ROCCHESTON

Berkley International Seguros Colombia S.A NIT 900.814.916-1

Bogotá
Calle 75 No. 5 - 88
Edificio Difransa,
Piso 3
PBX 601 3572727

Medellín
Calle 7 Sur No. 42 - 70
Edificio Fórum,
oficina 2501
PBX 604 3222707

Barranquilla
Carrera 51 B No. 80 - 58
Smart Office Center,
oficina 410
PBX 605 3187620

Bucaramanga
Carrera 29 No. 45 - 45
Edificio Metropolitano,
oficina 1314
PBX 607 6898099

Cali
Calle 36 Norte No. 6A - 65
Ed. World Trade Center Pacific Mall,
oficina 1813
PBX 601 3572727 Ext 4477/78

servicioalcliente@berkley.com.co www.berkley.com.co

TOMADOR		POLIZA DE SEGURO DE	POLIZA / ENDOSO
SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S.		RC EXTRA CONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO	20438 / 1
CL 30 28 46 CS 20		LUGAR Y FECHA DE EMISION - VIGENCIA	
YOPAL		BOGOTÁ, D.C., 24/11/2023.	
CASANARE		VIGENCIA INICIACION - LAS OHS DEL 26/07/2024, VIGENCIA DE TERMINACION - LAS OHS DEL 22/10/2024.	
NIT: 8440048400	Teléfono: 3178560362	NUMERO DE FACTURA	05 - 0020438 / 000

CARATULA	
<p>LÍMITES DE INDEMNIZACIÓN DE LA POLIZA:</p> <p>-----</p> <ul style="list-style-type: none"> LÍMITE MÁXIMO POR EVENTO : COP 842.023.725,00 LÍMITE MÁXIMO POR VIGENCIA : COP 842.023.725,00 <p>** CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS:</p> <p>EL PRESENTE AMPARO OPERARÁ EN EXCESO DE LAS PÓLIZAS DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL QUE DEBA TENER CADA CONTRATISTA O SUBCONTRATISTA CON UN MÍNIMO COP 30000000,00. EN CASO DE NO TENER CONTRATADA PÓLIZA, ESTE VALOR OPERARÁ COMO DEDUCIBLE.</p> <ul style="list-style-type: none"> LÍMITE MÁXIMO POR EVENTO : COP 168.404.745,00 LÍMITE MÁXIMO POR VIGENCIA : COP 168.404.745,00 <p>** RESPONSABILIDAD CIVIL PATRONAL:</p> <ul style="list-style-type: none"> LÍMITE MÁXIMO POR EVENTO : COP 168.404.745,00 LÍMITE MÁXIMO POR VIGENCIA : COP 168.404.745,00 <p>** RESPONSABILIDAD CIVIL PARA VEHÍCULOS PROPIOS Y NO PROPIOS:</p> <ul style="list-style-type: none"> OPERA EN EXCESO DE LA COBERTURA DE RCE DE LA PÓLIZA DE AUTOMÓVILES QUE DEBE TENER CONTRATADA Y SIEMPRE VIGENTE CADA VEHÍCULO, LA CUAL DEBERÁ TENER CONTRATADA UN LÍMITE MÍNIMO DE COP 200.000.000,00 LÍMITE MÁXIMO POR EVENTO : COP 168.404.745,00 LÍMITE MÁXIMO POR VIGENCIA : COP 168.404.745,00 <p>DEDUCIBLES APLICABLES :</p> <p>** AMPARO BÁSICO Y DEMÁS EVENTOS:</p> <p>EL ASEGURADO PARTICIPARÁ EN TODO Y CADA EVENTO INDEMNIZABLE POR LA PRESENTE POLIZA EN UN 10,00% DEL MONTO DEL MISMO, CON UN MÍNIMO DE COP 84.202.372,00</p>	

CONTINUA

CÓDIGO DE PRODUCTO Y RUTA FRONTERA REGISTRADO EN LA SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA : 01082023-1347-9-06-RODOR0002-0002 y 01082023-1347-9-06-000007

Berkley International Seguros Colombia S.A NIT 900.814.916-1

Bogotá
Calle 75 No. 5 - 88
Edificio Difransa,
Piso 3
PBX 601 3572727

Medellín
Calle 7 Sur No. 42 - 70
Edificio Fórum,
oficina 2501
PBX 604 3222707

Barranquilla
Carrera 51 B No. 80 - 58
Smart Office Center,
oficina 410
PBX 605 3187620

Bucaramanga
Carrera 29 No. 45 - 45
Edificio Metropolitano,
oficina 1314
PBX 607 6898090

Cali
Calle 36 Norte No. 6A - 65
Ed. World Trade Center Pacific Mall,
oficina 1813
PBX 601 3572727 Ext 4477/78

servicioalcliente@berkley.com.co www.berkley.com.co

TOMADOR		POLIZA DE SEGURO DE	POLIZA / ENDOSO
SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S.		RC EXTRA CONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO	20438 / 1
CL 30 28 46 CS 20		LUGAR Y FECHA DE EMISION - VIGENCIA	
YOPAL		BOGOTÁ, D.C., 24/11/2023.	
CASANARE		VIGENCIA INICIACION - LAS 0HS DEL 26/07/2024, VIGENCIA DE TERMINACION - LAS 0HS DEL 22/10/2024.	
NIT: 8440048400	Teléf. 3178560362	NUMERO DE FACTURA	05 - 0020438 / 000

CARATULA

**** CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS:**
10,00 % DEL MONTO DEL EVENTO INDEMNIZABLE, CON UN MÍNIMO DE COP 16.840.475,00.

**** RC PATRONAL:**
10,00 % DEL MONTO DEL EVENTO INDEMNIZABLE, CON UN MÍNIMO DE COP 16.840.475,00

**** VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS:**
10,00 % DEL MONTO DEL EVENTO INDEMNIZABLE, CON UN MÍNIMO DE COP 16.840.475,00

CÓDIGO DE PRODUCTO Y NOTA TÉCNICA REGISTRADO EN LA SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA :
01082023-1347-P-06-POGCOBPT02-0101 y 01082023-1347-NT-P-06-AC0007

Berkley International Seguros Colombia S.A NIT 900.814.916-1

Bogotá
Calle 75 No. 5 - 88
Edificio Difransa,
Piso 3
PBX 601 3572727

Medellín
Calle 7 Sur No. 42 - 70
Edificio Fórum,
oficina 2501
PBX 604 3222707

Barranquilla
Carrera 51 B No. 80 - 58
Smart Office Center,
oficina 410
PBX 605 3187620

Bucaramanga
Carrera 29 No. 45 - 45
Edificio Metropolitán,
oficina 1314
PBX 607 6898099

Cali
Calle 36 Norte No. 6A - 65
Ed. World Trade Center Pacific Mall,
oficina 1813
PBX 601 3572727 Ext 4477/78

servicioalcliente@berkley.com.co www.berkley.com.co

TOMADOR		POLIZA DE SEGURO DE	POLIZA / ENDOSO
SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S.		RC EXTRA CONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO	20438 / 1
CL 30 28 46 CS 20		LUGAR Y FECHA DE EMISION - VIGENCIA	
YOPAL		BOGOTÁ, D.C., 24/11/2023.	
CASANARE		VIGENCIA INICIACION - LAS 0HS DEL 26/07/2024,	
NIT: 8440043400		VIGENCIA DE TERMINACION - LAS 0HS DEL 22/10/2024.	
Teléf. 3178580362		NUMERO DE FACTURA	06 - 0020438 / 000

CONDICIONES PARTICULARES

DEFENSOR DEL CONSUMIDOR FINANCIERO

PRINCIPAL:

NOMBRE: JOSE FEDERICO USTARIZ GONZALEZ
 DIRECCIÓN: CARRERA 11A # 96-51 OFICINA 203 EDIFICIO OFICITY - BOGOTÁ
 TELÉFONO: (+571) 6108161/6108164
 MAIL: defensoriaberkley@ustarizabogados.com

SUPLENTE:

NOMBRE: BERTHA GARCÍA MESA
 DIRECCIÓN: CARRERA 11A # 96-51 OFICINA 203 EDIFICIO OFICITY - BOGOTÁ
 TELÉFONO: (+571) 6108161/6108164
 MAIL: defensoriaberkley@ustarizabogados.com

HORARIO DE ATENCION: LUNES A VIERNES DE 8:00 A.M. A 5:00 P.M.

Berkley International Seguros Colombia S.A NIT 900.814.916-1

Bogotá

Calle 75 No. 5 - 88
 Edificio Difransa,
 Piso 3
 PBX 601 3572727

Medellín

Calle 7 Sur No. 42 - 70
 Edificio Fórum,
 oficina 2501
 PBX 604 3222707

Barranquilla

Carrera 51 B No. 80 - 58
 Smart Office Center,
 oficina 410
 PBX 605 3187620

Bucaramanga

Carrera 29 No. 45 - 45
 Edificio Metropolitán,
 oficina 1314
 PBX 607 6898099

Cali

Calle 36 Norte No. 6A - 65
 Ed. World Trade Center Pacific Mall,
 oficina 1813
 PBX 601 3572727 Ext 4477/78

servicioalcliente@berkley.com.co www.berkley.com.co

Fecha	DD 28	MM 2	AA 2024	MUNICIPIO	YOPAL
SUBGERENCIA JURIDICA					
1. IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATO					
Número del Contrato	033		Fecha del Contrato	24/08/2023	VALOR (\$16.840.474,491)
Nombre del Contratista	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S			PLAZO	ONCE (11) MESES
Número de Identificación	844.004.840-0		DE	TIPO:	NIT ☒ C.C. ☐ TI ☐
OBJETO	OPTIMIZACIÓN PARA LA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL ALCANTARILLADO PLUMAL Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS ENTRE LAS CALLES 3, 4 Y CARRERAS 2, 3, 4, 5 Y 6 DEL CENTRO POBLADO BOCAS DEL PAUTO, MUNICIPIO DE TRINIDAD, DEPARTAMENTO DE CASANARE.				
2. IDENTIFICACIÓN DE LA PÓLIZA					
Número de Póliza	69974	F/Expedición	15/02/24	Compañía Aseguradora	BERLEY INTERNATIONAL SEGUROS COLOMBIA SA
3. DESCRIPCIÓN DE AMPAROS DE LA PÓLIZA					
TIPO DE AMPARO	Vigencia del Amparo		Valor Asegurado	Aprobado	
	Desde	Hasta		SI	NO
CUMPLIMIENTO	21/11/23	7/08/25	\$ 3.368.094.898,20	X	
BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSIÓN DEL ANTICIPO	21/11/23	7/08/25	\$ 8.420.237.246,00	X	
PAGO SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	21/11/23	7/12/27	\$ 842.023.725,00	X	
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LAS OBRAS	5/12/24	5/12/29	\$ 3.368.094.898,20	X	
4. QUIEN APRUEBA LA PÓLIZA					
Nombre del Responsable	ANGELA JOHANA ESTUPINAN RODRIGUEZ				
Número de Identificación	1.010.211.925	DE	BOGOTÁ D.C.	TIPO:	NIT ☒ C.C. ☒ TI ☐
Fecha de Diligenciamiento	28 DE FEBRERO DEL 2024			¿La Póliza es Aprobada?	SI ☒ NO ☐
Observaciones	Se aprueba el Endoso No. 2 de la póliza No. 69974, conforme el acta de suspensión No. 1 de fecha 18 de diciembre del 2023, y acta de reinicio No. 1 de fecha 1 de febrero del 2024, la cual cumple con las condiciones establecidas en el contrato electrónico SECOP II y el clausulado del contrato No. 033 del 2023.				



ANGELA JOHANA ESTUPINAN RODRIGUEZ
Subgerente Jurídica

GESTIÓN DOCUMENTAL:

Original Contraseña

Copia Archivado

FECHA: 26/02/2024
CONSECUTIVO: 000000000008378

BERKLEY INTERNATIONAL SEGUROS COLOMBIA S.A**NIT: 900.814.916-1****CERTIFICA QUE:**

La Póliza 05-00069974 Endoso 0002 fue expedida el 15 de FEBRERO de 2024 y estará vigente en el periodo indicado, siempre y cuando se haya pagado la prima de manera oportuna.

TOMADOR: SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S.

ASEGURADO: EMPRESA DEPARTAMENTAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE CASANARE
ACUATODOS S.A. E.S.P

BENEFICIARIO: EMPRESA DEPARTAMENTAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE CASANARE
ACUATODOS S.A. E.S.P

TIPO DE PRODUCTO: CUMPLIMIENTO SERVICIOS PUBLICOS

VIGENCIA: Desde 01/02/2024
Hasta 05/12/2029


LIMITE ASEGURADO: COP 15.998.450.767,40

VALOR PRIMA: COP 222.236,00

IVA: COP 42.225,00

PRIMA TOTAL: COP 264.461,00

Se expide la presente certificación a solicitud del asegurado a los 26 días del mes de FEBRERO de 2024.

Firma:**BERKLEY INTERNATIONAL SEGUROS COLOMBIA S.A**

Dando cumplimiento a lo estipulado en la Circular Conjunta 001 del 20 de agosto de 2021 emitida por la Superintendencia Financiera de Colombia informamos que mediante el correo electrónico certificacionpolizas@berkley.com.co podrá solicitar cualquier requerimiento orientado a absolver consultas sobre este documento.

TOMADOR SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S. CL 30 28 46 CS 26 YOPAL CASANARE NIT: 8440043400 Teléf. 3178560362		POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO SERVICIOS PUBLICOS		POLIZA / ENDOSO 69974 / 2	
ASEGURADO EMPRESA DEPARTAMENTAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE CASANARE ACUATODOS S.A. E.S.P CARRERA 9 N. 6-100 EDIFICIO EMIRO SOSSA P3 YOPAL CASANARE NIT: 9003072089		LUGAR Y FECHA DE EMISION - VIGENCIA BOGOTÁ, D.C., 15/02/2024. VIGENCIA INICIACION - LAS OHS DEL 01/02/2024, VIGENCIA DE TERMINACION - LAS OHS DEL 05/12/2029.			
		NUMERO DE FACTURA		05 - 0069974 / 002	
		BENEFICIARIO EMPRESA DEPARTAMENTAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE CASANARE ACUATODOS S.A. E.S.P CARRERA 9 N. 6-100 EDIFICIO EMIRO SOSSA P3 YOPAL CASANARE NIT: 9003072089			
MODIFICACION CON VALOR		CODIGO DE VERIFICACION : 050006997400028BOG202402151319231 <small>basado cumplimiento a lo establecido en la Circular Conjunta 001 del 10 de agosto de 2021 emitida por la Superintendencia Financiera de Colombia informamos que mediante el correo electrónico certificacionespolizas@berkley.com.co podrá solicitar cualquier requerimiento relacionado a absolutez consultas sobre este documento.</small>			
PRIMA COP 212.236,00		GASTOS DE EXPEDICION COP 10.000,00		IVA COP 42.225,00	
				PRIMA TOTAL COP 264.461,00	
				VENCIMIENTO PAGO 16/03/2024	
INTERMEDIARIOS : AGENTES PELARE GILPE LTDA. CLASE: AGENCIAS CLAVE: 900123					
CONDICIONES PARTICULARES DE LA COBERTURA Las partes acuerdan que el Tomador pagará la prima a más tardar dentro del mes siguiente contado a partir de la iniciación de vigencia de la misma. La mora en el pago de la prima de la póliza o de los certificados o anexos que se expidan con fundamento en ella, producirá la terminación automática del seguro y dará derecho a la aseguradora para exigir el pago de la prima devengada y de los gastos causados con ocasión de la expedición del contrato de acuerdo con lo establecido por el artículo 1058 del Código de Comercio. La presente póliza ampara los riesgos descritos en el condicionado general del seguro de CUMPLIMIENTO SERVICIOS PUBLICOS registrado en la Superintendencia Financiera de Colombia con el código 03052022-1347-P-05-CUPAESP08-0001 para esta póliza rigen todas las cláusulas, deducibles y garantías expresadas en la cartula. Transcurridos 15 días contados a partir de la fecha del recibo de este documento por parte del Tomador, sin que este hubiese hecho observación alguna sobre su contenido a Berkley Internacional Seguros Colombia S.A., se entenderá que el mismo fue aceptado totalmente. La obligación del tomador, asegurado y beneficiario actualizar por lo menos una vez al año su información en los formularios suministrados por la Compañía, para cumplir con las normas para la prevención de lavado de activos. No somos Grandes Contribuyentes. IVA Regimen Común. Actividad Económica ICA 6511. No sujetos a Retención en la fuente por concepto de renta, Artículo 17 Decreto 2509 del 03/09/85					
 MARIA YOLANDA ARGOLA MUIJEN PRESIDENTE Firma Autorizada		 EL TOMADOR			

CODIGO DE PRODUCTO Y NOTA TECNICA REGISTRADO EN LA SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA : 03052022-1347-P-05-CUPAESP08-0001 y 03052022-1347-NTP-05-CUPA07-0001

Berkley International Seguros Colombia S.A NIT 900.814.916-1

Bogotá
Calle 75 No. 5- 88
Edificio Difransa,
Piso 3
PBX 601 3572727

Medellín
Calle 7 Sur No. 42 - 70
Edificio Fórum,
oficina 2501
PBX 604 3222707

Barranquilla
Carrera 51 B No. 80 - 58
Smart Office Center,
oficina 410
PBX 605 3187620

Bucaramanga
Carrera 29 No. 45 - 45
Edificio Metropolitano,
oficina 1314
PBX 607 6898099

Calí
Calle 36 Norte No. 6A - 65
Ed. World Trade Center Pacific Mall,
oficina 1813
PBX 601 3572727 Ext 4477/78

servicioalcliente@berkley.com.co www.berkley.com.co

TOMADOR	POLIZA DE SEGURO DE	POLIZA / ENDOSO
SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S.	CUMPLIMIENTO SERVICIOS PUBLICOS	69974 / 2
CL 30 28 46 CS 20	LUGAR Y FECHA DE EMISION - VIGENCIA	
YOPAL	BOGOTÁ, D.C., 15/01/2024.	
CASANARE	VIGENCIA INICIACION - LAS 0HS DEL 01/02/2024,	
NIT: 8440048406	VIGENCIA DE TERMINACION - LAS 0HS DEL 05/12/2029.	
Teléf. 3178560362	NUMERO DE FACTURA	05 - 0069974 / 002
CARATULA		
<p>POR MEDIO DEL PRESENTE ENDOSO Y SEGUN ACTA No.3 DE SUSPENSIÓN DE FECHA 18/12/2023 Y ACTA No.4 DE REINICIACIÓN DE FECHA 01/02/2024 SE PRORROGA LA VIGENCIA DE LA POLIZA,</p> <p>LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES NO MODIFICADOS CONTINUAN VIGENTES.</p> <p>POR MEDIO DEL ENDOSO 0001 EMITIDO EN FECHA 24/11/2023 Y SEGUN ACTA DE INICIO DE FECHA 21/11/2023 DE LA POLIZA.</p> <p>GARANTIZAN EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES A CARGO DEL CONTRATISTA CONTENIDAS EN EL CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. 033 DE 2023 CUYO OBJETO ES "OPTIMIZACIÓN PARA LA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL ALCANTARILLADO PLUVIAL Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS ENTRE LAS CALLES 3, 4 Y CARRERAS 2, 3, 4, 5 Y 6 DEL CENTRO POBLADO BOCAS DEL PAUTO, MUNICIPIO DE TRINIDAD, DEPARTAMENTO DE CASANARE".</p> <p>NOTA: SE ACLARA QUE EL AMPARO DE ESTABILIDAD ES DE CINCO (5) AÑOS CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DEL ACTA DE ENTREGA.</p> <p>SE MODIFICA/N LA/S COBERTURA/S :</p> <p>CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO ----- COP 3.368.094.898,20</p> <p>Vigencia de la Cobertura : desde las 0 hs del 21/11/2023, hasta las 0 hs del 07/08/2025</p> <p>Prima de la Cobertura : COP 44.886,68</p> <p>BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO ----- COP 8.620.237.246,00</p> <p>Vigencia de la Cobertura : desde las 0 hs del 21/11/2023, hasta las 0 hs del 07/08/2025</p> <p>Prima de la Cobertura : COP 112.216,75</p> <p>PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES COP 842.623.725,00</p> <p>Vigencia de la Cobertura : desde las 0 hs del 21/11/2023, hasta las 0 hs del 07/12/2027</p> <p>Prima de la Cobertura : COP 11.221,67</p> <p>ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LAS OBRAS ----- COP 3.368.094.898,20</p> <p>Vigencia de la Cobertura : desde las 0 hs del 05/12/2024, hasta las 0 hs del 05/12/2029</p>		

CÓDIGO DE PRODUCTO Y NOTA TÉCNICA REGISTRADO DE LA SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA : 03052832-1347-9-05-CPANAFOR-0001 y 03052832-1347-909-05-CTEAS7-0002

Berkley International Seguros Colombia S.A NIT 900.814.916-1

Bogotá
Calle 75 No. 5 - 88
Edificio Difransa,
Piso 3
PBX 601 3572727

Medellín
Calle 7 Sur No. 42 - 70
Edificio Fórum,
oficina 2501
PBX 604 3222707

Barranquilla
Carrera 51 B No. 80 - 58
Smart Office Center,
oficina 410
PBX 605 3187620

Bucaramanga
Carrera 29 No. 45 - 45
Edificio Metropolitano,
oficina 1314
PBX 607 6898099

Cali
Calle 36 Norte No. 6A - 65
Ed. World Trade Center Pacific Mall,
oficina 1813
PBX 601 3572727 Ext 4477/78

servicioalcliente@berkley.com.co www.berkley.com.co

Fecha	DD 28	MM 2	AA 2024	MUNICIPIO	YOPAL
SUBGERENCIA JURÍDICA					
1. IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATO					
Número del Contrato	033		Fecha del Contrato	24/08/2023	VALOR (\$16.840.474.491)
Nombre del Contratista	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S			PLAZO	ONCE (11) MESES
Número de Identificación	844.004.840-0		DE	TIPO:	NIT ☒ C.C. ☒ TI ☐
OBJETO	OPTIMIZACIÓN PARA LA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL ALCANTARILLADO PLUVIAL Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS ENTRE LAS CALLES 3, 4 Y CARRERAS 2, 3, 4, 5 Y 6 DEL CENTRO POBLADO BOCAS DEL PAUTO, MUNICIPIO DE TRINIDAD, DEPARTAMENTO DE CASANARE.				
2. IDENTIFICACIÓN DE LA PÓLIZA					
Número de Póliza	20438	FiExpedición	15/02/24	Compañía Aseguradora	BERLEY INTERNATIONAL SEGUROS COLOMBIA SA
3. DESCRIPCIÓN DE AMPAROS DE LA PÓLIZA					
TIPO DE AMPARO		Vigencia del Amparo		Valor Asegurado	Aprobado
		Desde	Hasta		SI NO
RESPONSABILIDAD EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO		22/10/24	7/12/24	\$ 842.023.725,00	X
4. QUIEN APRUEBA LA PÓLIZA					
Nombre del Responsable	ANGELA JOHANA ESTUPIÑAN RODRIGUEZ				
Número de Identificación	1.010.211.925	DE	BOGOTÁ D.C.	TIPO:	NIT ☒ C.C. ☒ TI ☐
Fecha de Diligenciamiento	28 DE FEBRERO DEL 2024			¿La Póliza es Aprobada?	SI ☒ NO ☐
Observaciones	Se aprueba el Endoso No. 2 de la póliza No. 20438, conforme el acta de suspensión No. 1 de fecha 18 de diciembre del 20023, y acta de reinicio No. 1 de fecha 1 de febrero del 2024, la cual cumple con las condiciones establecidas en el contrato electrónico SECOP II y el clausulado del contrato No. 033 del 2023.				
<p style="text-align: center;">  ANGELA JOHANA ESTUPIÑAN RODRIGUEZ Subgerente Jurídica </p>					
<p>OTROS DOCUMENTOS:</p> <p>Original: _____</p> <p>Copia: _____</p>					

FECHA: 26/02/2024
CONSECUTIVO: 000000000002747

BERKLEY INTERNATIONAL SEGUROS COLOMBIA S.A

NIT: 900.814.916-1

CERTIFICA QUE:

La Póliza 06-00020438 Endoso 0002 fue expedida el 15 de FEBRERO de 2024 y estará vigente en el periodo indicado, siempre y cuando se haya pagado la prima de manera oportuna.

TOMADOR: SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S.

ASEGURADO: SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S.

BENEFICIARIO: TERCEROS AFECTADOS

LIMITE ASEGURADO: COP 842.023.725,00

VIGENCIA:
Desde 22/10/2024
Hasta 07/12/2024

Firma:

BERKLEY INTERNATIONAL SEGUROS COLOMBIA S.A

John Espinal

Dando cumplimiento a lo estipulado en la Circular Conjunta 001 del 20 de agosto de 2021 emitida por la Superintendencia Financiera de Colombia informamos que mediante el correo electrónico certificacionpolizas@berkley.com.co podrá solicitar cualquier requerimiento orientado a absolver consultas sobre este documento.

VIGILADO
Superintendencia Financiera de Colombia
31/10/2024

 **Berkley Colombia Seguros**
a Berkley Company

Berkley International Seguros Colombia S. A.

Línea Nacional 01 8000 12 2727 | servicioalcliente@berkley.com.co | www.berkley.com.co

TOMADOR		POLIZA DE SEGURO DE		POLIZA / ENDOSO	
SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S.		RC EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO		20438 / 2	
CL 30 28 46 CS 20 YOPAL CASANARE NIT: 8440048400 Teléf. 3178560362		LUGAR Y FECHA DE EMISION - VIGENCIA BOGOTÁ, D.C., 15/02/2024. VIGENCIA INICIACION - LAS 0HS DEL 22/10/2024, VIGENCIA DE TERMINACION - LAS 0HS DEL 07/12/2024.			
ASEGURADO		NUMERO DE FACTURA		06 - 0020438 / 002	
SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S.		BENEFICIARIO			
CL 30 28 46 CS 20 YOPAL CASANARE NIT: 8440048400 Teléf. 3178560362		TERCEROS AFECTADOS			
PRORROGA DE VIGENCIA		CODIGO DE VERIFICACION : 060002043800025806202402151519288 <small>Señala cumplimiento a lo estipulado en la Circular Conjunta 992 del 20 de agosto de 2021 emitida por la Superintendencia Financiera de Colombia informando que mediante el correo electrónico certificaciones@berkley.com.co podrá solicitar cualquier requerimiento orientado a absolver consultas sobre este documento.</small>			
PRIMA		GASTOS DE EXPEDICION		IVA	
CCP	265.295,00	CCP	10.000,00	CCP	52.306,00
PRIMA TOTAL		VENCIMIENTO PAGO			
CCP		327.601,00		16/03/2024	
INTERMEDIARIO : ASESORES PELARE CLIFE LTDA CLASE: AGENCIAS CLAVE: 900123					
CONDICIONES PARTICULARES DE LA COBERTURA Las partes acuerdan que el Tomador pagará la prima a más tardar dentro del mes siguiente contado a partir de la iniciación de vigencia de la misma. La mora en el pago de la prima o de los certificados o anexos que se exijan con fundamento en ella, producirá la terminación automática del seguro y dará derecho a la aseguradora para exigir el pago de la prima devengada y de los gastos causados con ocasión de la expedición del contrato de acuerdo con lo establecido por el artículo 1068 del Código de Comercio. La presente póliza ampara los riesgos descritos en el condicionado general del seguro de RC EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO registrado en la Superintendencia Financiera de Colombia con el código 01082023-1347-P-06-RCGUEST02-0001 para este póliza rigen todas las cláusulas, deducibles y garantías expresadas en la cartula. Transcurridos 15 días contados a partir de la fecha del recibo de este documento por parte del Tomador, sin que este hubiese hecho observación alguna sobre su contenido a Berkley Internacional Seguros Colombia S.A., se entenderá que el mismo fue aceptado totalmente. Es obligación del tomador, asegurado y beneficiario actualizar por lo menos una vez al año su información en los formularios suministrados por la Compañía, para cumplir con las normas para la prevención de lavado de activos. No somos Grandes Contribuyentes. Don Regimen Común. Actividad Económica ICA 6511. No sujetos a Retención en la fuente por concepto de renta, Artículo 17 Decreto 2509 del 03/09/85.					
 MARIA YOLANDA ARDIA GUARIN PRESIDENTE Firma Autorizada		 EL TOMADOR			

COPPIO DE PRODUCTO Y NOTA TECNICA REGISTRADO EN LA SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA - 31092223-1347-P-06-RCGUEST02-0001 y 01082023-1347-RT-P-06-RC5001

Berkley International Seguros Colombia S.A NIT 900.814.916-1

Bogotá
Calle 75 No. 5 - 88
Edificio Difansa,
Piso 3
PBX 601 3572727

Medellín
Calle T Sur No. 42 - 70
Edificio Fórum,
oficina 2501
PBX 604 3222707

Barranquilla
Carrera 51 B No. 80 - 58
Smart Office Center,
oficina 410
PBX 605 3187620

Bucaramanga
Carrera 29 No. 45 - 45
Edificio Metropolitano,
oficina 1314
PBX 607 6898099

Cali
Calle 36 Norte No. 6A - 65
Ed. World Trade Center Pacific Mall,
oficina 1813
PBX 601 3572727 Ext 4477/78

servicioalcliente@berkley.com.co www.berkley.com.co

TOMADOR	POLIZA DE SEGURO DE	POLIZA / ENDOSO
SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S.	RC EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO	20438 / 2
CL 30 28 46 CS 20	LUGAR Y FECHA DE EMISION - VIGENCIA	
YOPAL	BOGOTÁ, D.C., 15/02/2024.	
CASANARE	VIGENCIA INICIACION - LAS 04H DEL 22/10/2024,	
NIT: 8440048400	VIGENCIA DE TERMINACION - LAS 04H DEL 07/12/2024.	
Teléf. 3178560362	NUMERO DE FACTURA	06 - 0020438 / 002

CARATULA

ANEXO DE MODIFICACION:

POR MEDIO DEL PRESENTE ENDOSO Y SEGUN ACTA No.3 DE SUSPENSIÓN DE FECHA 10/12/2023 Y ACTA No.4 DE REINICIACIÓN DE FECHA 01/02/2024 SE PRORROGA LA VIGENCIA DE LA POLIZA.

LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES NO MODIFICADOS CONTINUAN VIGENTES.

VIGENCIA GLOBAL:

DESDE 21/11/2023 HASTA 07/12/2024

RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

ACTIVIDAD DESARROLLADA : CONSTRUCCION

INDEMNIZAR LOS DAÑOS Y PERJUICIOS PATRIMONIALES Y EXTRA PATRIMONIALES OCASIONADOS A TERCERAS PERSONAS DERIVADOS DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. 033 DE 2023 CUYO OBJETO ES "OPTIMIZACIÓN PARA LA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL ALCANTARILLADO PLOVIAL Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS ENTRE LAS CALLES 3, 4 Y CARRETERAS 2, 3, 4, 5 Y 6 DEL CENTRO POBLADO BOCAS DEL PAUTO, MUNICIPIO DE TRINIDAD, DEPARTAMENTO DE CASANARE".

SE ACLARA QUE EL BENEFICIARIO CORRESPONDE A: TERCEROS AFECTADOS Y/O EMPRESA DEPARTAMENTAL DE SERVICIOS PÚBLICOS DE CASANARE "ACUATOCOS S.A. E.S.P." NIT. 900.307.208-9, SERA CONSIDERADO COMO BENEFICIARIOS SI PARA EFECTOS DEL SINIESTRO PUDIERE SER CONSIDERADO COMO UN TERCERO, SE EXCLUYE CUALQUIER TIPO DE RESPONSABILIDAD CIVIL CONTRACTUAL.

SE ACEPTA A EMPRESA DEPARTAMENTAL DE SERVICIOS PÚBLICOS DE CASANARE "ACUATOCOS S.A. E.S.P." NIT. 900.307.208-9 COMO ASEGURADO ADICIONAL, ÚNICAMENTE POR LA RESPONSABILIDAD SOLIDARIA DERIVADA DE LOS PERJUICIOS GENERADOS POR EL CONTRATISTA A TERCEROS EN LA EJECUCION DEL CONTRATO.

LOS VALORES ASEGURADOS ESTABLECIDO COMO "LÍMITE POR EVENTO" Y "LÍMITE POR VIGENCIA" PARA LOS AMPAROS ADICIONALES OTORGADOS EN LA PRESENTE PÓLIZA (SI LOS HUBIERE) FORMAN PARTE DEL VALOR ASEGURADO TOTAL ESTABLECIDO PARA EL AMPARO BÁSICO "PLO" QUE SE CONSIDERA EL LÍMITE MÁXIMO DE RESPONSABILIDAD DE LA ASEGURADORA Y POR ESTO NO SON VALORES ASEGURADOS ADICIONALES.

LEY Y JURISDICCION:

COLOMBIANA

CONTINUA

CODIGO DE PRODUCTO Y NOTA TECNICA REGISTRADO EN LA SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA : 01082823-1347-3-06-BOQUEST02-0381 y 01082823-1347-87-0-06-AC0007

Berkley International Seguros Colombia S.A NIT 900.814.916-1

Bogotá

Calle 75 No. 5 - 88
Edificio Difransa,
Piso 3
PBX 601 3572727

Medellín

Calle 7 Sur No. 42 - 70
Edificio Fórum,
oficina 2501
PBX 604 3222707

Barranquilla

Carrera 51 B No. 80 - 58
Smart Office Center,
oficina 410
PBX 605 3187620

Bucaramanga

Carrera 29 No. 45 - 45
Edificio Metropolitano,
oficina 1314
PBX 607 6898099

Cali

Calle 36 Norte No. 6A - 65
Ed. World Trade Center Pacific Mall,
oficina 1813
PBX 601 3572727 Ext 4477/78

servicioalcliente@berkley.com.co www.berkley.com.co

TOMADOR	POLIZA DE SEGURO DE	POLIZA / ENDOSO
SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S.	RC EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO	20438 / 2
CL 30 28 46 CS 20	LUGAR Y FECHA DE EMISION - VIGENCIA	
YOPAL	BOGOTÁ, D.C., 15/02/2024.	
CASANARE	VIGENCIA INICIACION - LAS 0HS DEL 22/10/2024, VIGENCIA DE TERMINACION - LAS 0HS DEL 07/12/2024.	
NTT: 8440048400	NUMERO DE FACTURA	06 - 0020438 / 002
Teéf. 3178560362		

CARATULA

MODALIDAD DE COBERTURA:
OCURRENCIA

TERRITORIALIDAD:
Colombia

PLAZO PARA EL PAGO DE PRIMAS:
30 días contados a partir de la emisión de la póliza

PRIMA MINIMA POR ENDOSO:
Toda modificación con valor tendrá un costo mínimo de: COP 50.000 / USD 15 (según la moneda de emisión de la póliza)

RESUMEN DE COBERTURAS Y CAPITALS ASEGURADOS :

AMPARO BASICO----- COP 842.023.723,00

Predios Labores y Operaciones (PLO), dentro de esta se cubren las responsabilidades originadas por:

1. Incendio y/o explosión
2. Uso de ascensores y escaleras automáticas dentro de los predios asegurados.
3. Uso de máquinas y equipos de trabajo, de cargue y descargue y transporte dentro de los predios asegurados.
4. Montaje, desmonte o desplome de avisos y vallas publicitarias instaladas por el asegurado. En caso de que sean instaladas por terceros, se indemnizará la responsabilidad civil solidaria del asegurado. Siempre y cuando dichas vallas o avisos se encuentren en los predios del asegurado.
5. Uso de las instalaciones sociales y/o deportivas que se encuentren en los predios relacionados por el asegurado.

CONTINUA

CODIGO DE PRODUCTO Y NOTA TECNICA REGISTRADO EN LA SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA :
01882021-1347-D-46-ROSCORR000-0001 y 01882023-1347-RE-E-05-ROSCORR000

Berkley International Seguros Colombia S.A MIT 900.814.916-1

Bogotá
Calle 75 No. 5-88
Edificio Difransa,
Piso 3
PBX 601 3572727

Medellín
Calle 7 Sur No. 42-70
Edificio Fórum,
oficina 2501
PBX 604 3222707

Barranquilla
Carrera 51 B No. 80-58
Smart Office Center,
oficina 410
PBX 605 3187620

Bucaramanga
Carrera 29 No. 45-45
Edificio Metropolitán,
oficina 1314
PBX 607 6898099

Cali
Calle 36 Norte No. 6A-65
Ed. World Trade Center Pacific Mall,
oficina 1813
PBX 601 3572727 Ext 4477/78

servicioalcliente@berkley.com.co www.berkley.com.co

TOMADOR	POLIZA DE SEGURO DE	POLIZA / ENDOSO
SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S.	RC EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO	20438 / 2
CL 30 28 46 CS 20	LUGAR Y FECHA DE EMISION - VIGENCIA	
YOPAL	BOGOTÁ, D.C., 15/02/2024.	
CASANARE	VIGENCIA INICIACION - LAS 0HS DEL 22/10/2024,	
NIT: 8440048400	VIGENCIA DE TERMINACION - LAS 0HS DEL 07/12/2024.	
Teléf. 3178560362	NUMERO DE FACTURA	06 - 0020438 / 002

CARATULA

- Eventos sociales o deportivos organizados por el asegurado en los predios relacionados por éste.
- Viajes de funcionarios del asegurado dentro del territorio nacional, cuando, en desarrollo de actividades del asegurado inherentes al contrato laboral, se causen daños a terceros.
- Participación del asegurado en ferias y exposiciones nacionales.
- Vigilancia de los predios del asegurado según lo definido en el anexo "Responsabilidad Civil Por Personal de Celaduría, Vigilancia y Seguridad".
- Poseción y el uso de depósitos, tanques y tuberías que se encuentren ubicados o instalados dentro de los predios relacionados por el asegurado.
- Uso de parqueaderos dentro de los predios relacionados por el asegurado según lo definido en el anexo "Responsabilidad Civil Parqueaderos".
- Poseción o utilización de cafeterías, casinos y restaurantes para uso de sus empleados, dentro de los predios asegurados.
- Bienes bajo cuidado, tenencia y control, se indemnizarán los daños causados a terceros con los bienes más no los daños sufridos por los mismos.
- Se entiende incorporado el daño emergente, lucro cesante, daño moral y perjuicios extra patrimoniales del tercero que se deriven de un daño físico directo ocasionado por el asegurado en ejecución de las actividades objeto de cobertura.
- Gastos de defensa.

COBERTURAS ADICIONALES A LA BASICA :

=====

LOS LIMITES INDICADOS A CONTINUACIÓN HACEN PARTE DEL VALOR ASEGURADO DE LA PÓLIZA

CONTINUA

CÓDIGO DE PRODUCTO Y NOTA TÉCNICA REGISTRADO EN LA SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA :
 81092523-1347-8-06-RC0020438-0202 y 81092523-1347-89-8-06-RC0020438

Berkley International Seguros Colombia S.A NIT 900.814.916-1

Bogotá

Calle 75 No. 5 - 88
 Edificio Difransa,
 Piso 3
 PBX 601 3572727

Medellín

Calle 7 Sur No. 42 - 70
 Edificio Fórum,
 oficina 2501
 PBX 604 3222707

Barranquilla

Carrera 51 B No. 80 - 58
 Smart Office Center,
 oficina 410
 PBX 605 3187620

Bucaramanga

Carrera 29 No. 45 - 45
 Edificio Metropolitan,
 oficina 1314
 PBX 607 6898099

Cali

Calle 36 Norte No. 6A - 65
 Ed. World Trade Center Pacific Mall,
 oficina 1813
 PBX 601 3572727 Ext 4477/78

servicioalcliente@berkley.com.co www.berkley.com.co

TOMADOR SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S. CL 30 28 46 CS 20 YOPAL CASANARE NIT: 8440048400	POLIZA DE SEGURO DE RC EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO LUGAR Y FECHA DE EMISION - VIGENCIA BOGOTÁ, D.C., 15/02/2024. VIGENCIA INICIACION - LAS OHS DEL 22/10/2024, VIGENCIA DE TERMINACION - LAS OHS DEL 07/12/2024.	POLIZA / ENDOSO 20438 / 2 NUMERO DE FACTURA 06 - 0020438 / 002
---	--	---

Teléf. 3178560362

CARATULA

LÍMITES DE INDEMNIZACIÓN DE LA POLIZA:

- LÍMITE MÁXIMO POR EVENTO : COP 842.023.723,00
- LÍMITE MÁXIMO POR VIGENCIA : COP 842.023.723,00

**** CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS:**

EL PRESENTE AMPARO OPERARÁ EN EXCESO DE LAS PÓLIZAS DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL QUE DEBA TENER CADA CONTRATISTA O SUBCONTRATISTA CON UN MÍNIMO COP. 30000000,00. EN CASO DE NO TENER CONTRATADA PÓLIZA, ESTE VALOR OPERARÁ COMO DEDUCIBLE.

- LÍMITE MÁXIMO POR EVENTO : COP 168.404.745,00
- LÍMITE MÁXIMO POR VIGENCIA : COP 168.404.745,00

**** RESPONSABILIDAD CIVIL PATRONAL:**

- LÍMITE MÁXIMO POR EVENTO : COP 168.404.745,00
- LÍMITE MÁXIMO POR VIGENCIA : COP 168.404.745,00

**** RESPONSABILIDAD CIVIL PARA VEHÍCULOS PROPIOS Y NO PROPIOS:**

• OPERA EN EXCESO DE LA COBERTURA DE RCT DE LA PÓLIZA DE AUTOMÓVILES QUE DEBE TENER CONTRATADA Y SIEMPRE VIGENTE CADA VEHÍCULO, LA CUAL DEBERÁ TENER CONTRATADA UN LÍMITE MÍNIMO DE COP 200.000.000,00

- LÍMITE MÁXIMO POR EVENTO : COP 168.404.745,00
- LÍMITE MÁXIMO POR VIGENCIA : COP 168.404.745,00

DEDUCIBLES APLICABLES :

**** AMPARO BÁSICO Y DEMÁS EVENTOS:**

EL ASSEURADO PARTICIPARÁ EN TODO Y CADA EVENTO INDEMNIZABLE POR LA PRESENTE POLIZA EN UN 10,00% DEL MONTO DEL

CONTINUA

CÓDIGO DE PRODUCTO Y MONEDA DECRETADO EN LA SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA :
 01082023-1247-P-06-800000000-0001 y 01082023-1247-MT-P-09-800001

Berkley International Seguros Colombia S.A NIT 900.814.916-1

Bogotá
 Calle 75 No. 5-88
 Edificio Difransa,
 Piso 3
 PBX 601 3572727

Medellín
 Calle 7 Sur No. 42-70
 Edificio Fórum,
 oficina 2501
 PBX 604 3222707

Barranquilla
 Carrera 51 B No. 80-58
 Smart Office Center,
 oficina 410
 PBX 605 3187620

Bucaramanga
 Carrera 29 No. 45-45
 Edificio Metropolitano,
 oficina 1314
 PBX 607 6898099

Cali
 Calle 36 Norte No. 6A-65
 Ed. World Trade Center Pacific Mall,
 oficina 1813
 PBX 601 3572727 Ext 4477/78

servicioalcliente@berkley.com.co www.berkley.com.co

TOMADOR		POLIZA DE SEGURO DE		POLIZA / ENDOSO	
SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S.		RC EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO		20438 / 2	
CL 30 28 46 CS 20		LUGAR Y FECHA DE EMISION - VIGENCIA			
YOPAL		BOGOTÁ, D.C., 15/02/2024.			
CASANARE		VIGENCIA INICIACION - LAS 0HS DEL 22/10/2024, VIGENCIA DE TERMINACION - LAS 0HS DEL 07/12/2024.			
NIT: 8440048400		Teléf. 3178560362		NUMERO DE FACTURA	
				06 - 0020438 / 002	
CARATULA					
<p>MISMO, CON UN MÍNIMO DE COP 84.202.372,00</p> <p>** CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS: 10,00 % DEL MONTO DEL EVENTO INDEMNIZABLE, CON UN MÍNIMO DE COP 16.840.475,00.</p> <p>** RC PATRONAL: 10,00 % DEL MONTO DEL EVENTO INDEMNIZABLE, CON UN MÍNIMO DE COP 16.840.475,00</p> <p>** VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS: 10,00 % DEL MONTO DEL EVENTO INDEMNIZABLE, CON UN MÍNIMO DE COP 16.840.475,00</p>					

CÓDIGO DE PRODUCTO Y NOVA TÉCNICA REGISTRADO EN LA SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA :
01002023-1347-P-06-RC0008503-0001 y 01002023-1347-NT-P-06-RC00001

Berkley International Seguros Colombia S.A NIT 900.834.916-1

Bogotá

Calle 75 No. 5 - 88
Edificio Difransa,
Piso 3
PBX 601 3572727

Medellín

Calle 7 Sur No. 42 - 70
Edificio Fórum,
oficina 2501
PBX 604 3222707

Barranquilla

Carrera 51 B No. 80 - 58
Smart Office Center,
oficina 410
PBX 605 3187620

Bucaramanga

Carrera 29 No. 45 - 45
Edificio Metropolitano,
oficina 1314
PBX 607 6896099

Cali

Calle 36 Norte No. 6A - 65
Ed. World Trade Center Pacific Mall,
oficina 1813
PBX 601 3572727 Ext 4477/78

servicioalcliente@berkley.com.co www.berkley.com.co

TOMADOR		POLIZA DE SEGURO DE		POLIZA / ENDOSO	
SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S.		CUMPLIMIENTO SERVICIOS PUBLICOS		69974 / 3	
CL 30 28 46 CS 20		LUGAR Y FECHA DE EMISION - VIGENCIA			
YOPAL		BOGOTÁ, D.C., 21/11/2024.			
CASANARE		VIGENCIA INICIACION - LAS 0HS DEL 07/11/2024, VIGENCIA DE TERMINACION - LAS 0HS DEL 04/01/2030.			
NIT: 8440048400		Teléf. 3178560362		NUMERO DE FACTURA	
ASEGURADO		05 - 0069974 / 003			
EMPRESA DEPARTAMENTAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE CASANARE ACUATODOS S.A. E.S.P CARRERA 9 N. 6-100 EDIFICIO EMIRO SOSSA P3 YOPAL CASANARE NIT: 9003072089		BENEFICIARIO			
MODIFICACION CON VALOR		EMPRESA DEPARTAMENTAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE CASANARE ACUATODOS S.A. E.S.P CARRERA 9 N. 6-100 EDIFICIO EMIRO SOSSA P3 YOPAL CASANARE NIT: 9003072089			
		CODIGO DE VERIFICACION : 050006997400035BOG202411211448336 Dando cumplimiento a lo estipulado en la Circular Conjunta 001 del 20 de agosto de 2021 emitida por la Superintendencia Financiera de Colombia informamos que mediante el correo electrónico certificacionespolizas@berkley.com.co podrá solicitar cualquier requerimiento orientado a absolver consultas sobre este documento.			
PRIMA		GASTOS DE EXPEDICION		IVA	
COP	143.029,00	COP	10.000,00	COP	29.076,00
PRIMA TOTAL		VENCIMIENTO PAGO			
COP	182.105,00	21/12/2024			
INTERMEDIARIOS: ASESORES PELAEZ ELIPE LTDA					
CLASE: AGENCIAS					
CLAVE: 900123					
CONDICIONES PARTICULARES DE LA COBERTURA					
Las partes acuerdan que el Tomador pagará la prima a más tardar dentro del mes siguiente contado a partir de la iniciación de vigencia de la misma. La mora en el pago de la prima de la póliza o de los certificados o anexos que se expidan con fundamento en ella, producirá la terminación automática del seguro y dará derecho a la aseguradora para exigir el pago de la prima devengada y de los gastos causados con ocasión de la expedición del contrato de acuerdo con lo establecido por el artículo 1068 del Código de Comercio.					
La presente póliza ampara los riesgos descritos en el condicionado general del seguro de CUMPLIMIENTO SERVICIOS PUBLICOS registrado en la Superintendencia Financiera de Colombia con el código 03052022-1347-P-05-CUPAESPO8-0001 para esta póliza rigen todas las cláusulas, deducibles y garantías expresadas en la carátula.					
Transcurridos 15 días contados a partir de la fecha del recibo de este documento por parte del Tomador, sin que este hubiese hecho observación alguna sobre su contenido a Berkley International Seguros Colombia S.A., se entenderá que el mismo fue aceptado totalmente.					
Es obligación del tomador, asegurado y beneficiario actualizar por lo menos una vez al año su información en los formularios suministrados por la Compañía, para cumplir con las normas para la prevención de lavado de activos.					
No somos Grandes Contribuyentes. IVA Regimen Común, Actividad Económica ICA 6511.					
No sujetos a Retención en la fuente por concepto de renta, Artículo 17 Decreto 2509 del 03/09/85					
					
MARIA YOLANDA ARDILA GUARIN PRESIDENTE Firma Autorizada		EL TOMADOR			

CODIGO DE PRODUCTO Y NOTA TECNICA REGISTRADO EN LA SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA :
03052022-1347-P-05-CUPAESPO8-0001 y 03052022-1347-NTP-05-CUPADT-0001

Berkley International Seguros Colombia S.A NIT 900.814.916-1

Bogotá

Calle 75 No. 5 - 88
Edificio Difransa,
Piso 3
PBX 601 3572727

Medellín

Calle 7 Sur No. 42 - 70
Edificio Fórum,
oficina 2501
PBX 604 3222707

Barranquilla

Carrera 51 B No. 80 - 58
Smart Office Center,
oficina 410
PBX 605 3187620

Bucaramanga

Carrera 29 No. 45 - 45
Edificio Metropolitano,
oficina 1314
PBX 607 6898099

Cali

Calle 36 Norte No. 6A - 65
Ed. World Trade Center Pacific Mall,
oficina 1813
PBX 601 3572727 Ext 4477/78

servicioalcliente@berkley.com.co www.berkley.com.co

SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S.		CUMPLIMIENTO SERVICIOS PUBLICOS	69974 / 3
CL 30 28 46 CS 20		LUGAR Y FECHA DE EMISION - VIGENCIA	
YOPAL		BOGOTÁ, D.C., 21/11/2024.	
CASANARE		VIGENCIA INICIACION - LAS 0HS DEL 07/11/2024, VIGENCIA DE TERMINACION - LAS 0HS DEL 04/01/2030.	
NIT: 8440048400	Teléf. 3178560362	NUMERO DE FACTURA	05 - 0069974 / 003

CARATULA

POR MEDIO DEL PRESENTE ENDOSO Y SEGUN ACTA No. 5 DE SUSPENSIÓN No. 2 DE FECHA 07/10/2024 Y ACTA No. 6 DE REINICIACIÓN DE FECHA 07/11/2024 SE PRORROGA LA VIGENCIA DE LA POLIZA.

LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES NO MODIFICADOS CONTINUAN VIGENTES.

POR MEDIO DEL ENDOSO 0002 EMITIDO EN FECHA 15/02/2024 Y SEGUN ACTA No.3 DE SUSPENSIÓN DE FECHA 18/12/2023 Y ACTA No.4 DE REINICIACIÓN DE FECHA 01/03/2024 SE PRORROGA LA VIGENCIA DE LA POLIZA.

POR MEDIO DEL ENDOSO 0001 EMITIDO EN FECHA 24/11/2023 Y SEGUN ACTA DE INICIO DE FECHA 21/11/2023 DE LA POLIZA.

GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES A CARGO DEL CONTRATISTA CONTENIDAS EN EL CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. 033 DE 2023 CUYO OBJETO ES "OPTIMIZACIÓN PARA LA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL ALCANTARILLADO PLUVIAL Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS ENTRE LAS CALLES 3, 4 Y CARRERAS 2, 3, 4, 5 Y 6 DEL CENTRO POBLADO BOGAS DEL PAUTO, MUNICIPIO DE TRINIDAD, DEPARTAMENTO DE CASANARE".

NOTA: SE ACLARA QUE EL AMPARO DE ESTABILIDAD ES DE CINCO (5) AÑOS CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DEL ACTA DE ENTREGA.

SE MODIFICA/N LA/S COBERTURA/S :

CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO ----- COP 3.368.094.898,20

Vigencia de la Cobertura : desde las 0 hs del 21/11/2023, hasta las 0 hs del 07/09/2025

Prima de la Cobertura : COP 38.141,07

BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO ----- COP 8.420.237.246,00

Vigencia de la Cobertura : desde las 0 hs del 21/11/2023, hasta las 0 hs del 07/09/2023

Prima de la Cobertura : COP 95.352,64

PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES COP 842.023.725,00

Vigencia de la Cobertura : desde las 0 hs del 21/11/2023, hasta las 0 hs del 07/01/2028

Prima de la Cobertura : COP 9.535,28

ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LAS OBRAS ----- COP 3.368.094.898,20

Vigencia de la Cobertura : desde las 0 hs del 04/01/2025, hasta las 0 hs del 04/01/2030

CÓDIGO DE PRODUCTO Y NOTA TÉCNICA REGISTRADO EN LA SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA :
03052922-1347-P-05-CUPASER28-0002 y 03052922-1347-MT9-05-CUPA07-0002

Berkley International Seguros Colombia S.A NIT 900.814.916-1

Bogotá
Calle 75 No. 5 - 88
Edificio Difransa,
Piso 3
PBX 601 3572727

Medellín
Calle 7 Sur No. 42 - 70
Edificio Fórum,
oficina 2501
PBX 604 3222707

Barranquilla
Carrera 51 B No. 80 - 58
Smart Office Center,
oficina 410
PBX 605 3187620

Bucaramanga
Carrera 29 No. 45 - 45
Edificio Metropolitán,
oficina 1314
PBX 607 6898099

Calí
Calle 36 Norte No. 6A - 65
Ed. World Trade Center Pacific Mall,
oficina 1813
PBX 601 3572727 Ext 4477/78

servicioalcliente@berkley.com.co www.berkley.com.co

TOMADOR		POLIZA DE SEGURO DE		POLIZA / ENDOSO	
SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S.		RC EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO		20438 / 3	
CL 30 28 46 CS 20 YOPAL CASANARE		LUGAR Y FECHA DE EMISION - VIGENCIA			
NIT: 8440048400 Teléf. 3178560362		BOGOTÁ, D.C., 21/11/2024.			
		VIGENCIA INICIACION - LAS OHS DEL 07/12/2024, VIGENCIA DE TERMINACION - LAS OHS DEL 07/01/2025.			
ASEGURADO		NUMERO DE FACTURA		06 - 0020438 / 003	
SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S.		BENEFICIARIO			
CL 30 28 46 CS 20 YOPAL CASANARE		TERCEROS AFECTADOS			
NIT: 8440048400 Teléf. 3178560362					
PRORROGA DE VIGENCIA		CODIGO DE VERIFICACION :			
		060002043800032BOG202411211448413			
Dando cumplimiento a lo estipulado en la Circular Conjunta 001 del 30 de agosto de 2021 emitida por la Superintendencia Financiera de Colombia informamos que mediante el correo electrónico certificaciones@berkley.com.co podrá solicitar cualquier requerimiento orientado a absolver consultas sobre este documento.					
PRIMA		GASTOS DE EXPEDICIÓN		IVA	
COP	175.422,00	COP	10.000,00	COP	35.230,00
				PRIMA TOTAL	
				COP	220.652,00
				VENCIMIENTO PAGO	
				21/12/2024	
INTERMEDIARIOS :					
ASESORES PELAES CLIPS LTDA CLASE: AGENCIAS CLAVE: 990123					
CONDICIONES PARTICULARES DE LA COBERTURA					
Las partes acuerdan que el Tomador pagará la prima a más tardar dentro del mes siguiente contado a partir de la iniciación de vigencia de la misma. La mora en el pago de la prima de la póliza o de los certificados o anexos que se expidan con fundamento en ella, producirá la terminación automática del seguro y dará derecho a la aseguradora para exigir el pago de la prima devengada y de los gastos causados con ocasión de la expedición del contrato de acuerdo con lo establecido por el artículo 1068 del Código de Comercio.					
La presente póliza ampara los riesgos descritos en el condicionado general del seguro de RC EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO registrado en la Superintendencia Financiera de Colombia con el código 01082023-1347-P-06-RCGUEST02-000E para esta póliza rigen todas las cláusulas, deducibles y garantías expresadas en la carátula.					
Transcurridos 15 días contados a partir de la fecha del recibo de este documento por parte del Tomador, sin que este hubiese hecho observación alguna sobre su contenido a Berkley International Seguros Colombia S.A., se entenderá que el mismo fue aceptado totalmente.					
Es obligación del tomador, asegurado y beneficiario actualizar por lo menos una vez al año su información en los formularios suministrados por la Compañía, para cumplir con las normas para la prevención de lavado de activos.					
No somos Grandes Contribuyentes. IVA Regimen Común. Actividad Económica ICA 6511.					
No sujetos a Retención en la fuente por concepto de renta, Artículo 17 Decreto 2509 del 03/05/85					
					
MARIA YOLANDA ARDILA GUARIN PRESIDENTE Firma Autorizada		EL TOMADOR			

CODIGO DE PRODUCTO Y NOTA TECNICA REGISTRADO EN LA SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA :
01082023-1347-P-06-RCGUEST02-000E y 01082023-1347-MT-P-06-RC0007

Berkley International Seguros Colombia S.A NIT 900.814.916-1

Bogotá

Calle 75 No. 5 - 88
Edificio Difransa,
Piso 3
PBX 601 3572727

Medellín

Calle 7 Sur No. 42 - 70
Edificio Fórum,
oficina 2501
PBX 604 3222707

Barranquilla

Carrera 51 B No. 80 - 58
Smart Office Center,
oficina 410
PBX 605 3187620

Bucaramanga

Carrera 29 No. 45 - 45
Edificio Metropolitano,
oficina 1314
PBX 607 6898099

Cali

Calle 36 Norte No. 6A - 65
Ed. World Trade Center Pacific Mall,
oficina 1813
PBX 601 3572727 Ext 4477/78

servicioalcliente@berkley.com.co www.berkley.com.co

SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S.		RC EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO	20438 / 3
CL 30 28 46 CS 20		LUGAR Y FECHA DE EMISION - VIGENCIA	
YOPAL		BOGOTÁ, D.C., 21/11/2024.	
CASANARE		VIGENCIA INICIACION - LAS 0HS DEL 07/12/2024, VIGENCIA DE TERMINACION - LAS 0HS DEL 07/01/2025.	
NTT: 8440048400		NUMERO DE FACTURA	06 - 0020438 / 003

CARATULA			
----------	--	--	--

ANEXO DE MODIFICACION:

POR MEDIO DEL PRESENTE ENDOSO Y SEGUN ACTA No. 5 DE SUSPENSIÓN No. 2 DE FECHA 07/10/2024 Y ACTA No. 6 DE REINICIACION DE FECHA 07/11/2024 SE PRORROGA LA VIGENCIA DE LA PÓLIZA.

LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES NO MODIFICADOS CONTINUAN VIGENTES.

VIGENCIA GLOBAL:

DESDE 21/11/2023 HASTA 07/01/2025

RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

ACTIVIDAD DESARROLLADA : CONSTRUCCION

INDEMNIZAR LOS DAÑOS Y PERJUICIOS PATRIMONIALES Y EXTRA PATRIMONIALES OCASIONADOS A TERCERAS PERSONAS DERIVADOS DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. 033 DE 2022 CUYO OBJETO ES "OPTIMIZACIÓN PARA LA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL ALCANTARILLADO PLUVIAL Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS ENTRE LAS CALLES 3, 4 Y CARRERAS 2, 3, 4, 5 Y 6 DEL CENTRO POBLADO BOCAS DEL PAUTO, MUNICIPIO DE TRINIDAD, DEPARTAMENTO DE CASANARE".

SE ACLARA QUE EL BENEFICIARIO CORRESPONDE A: TERCEROS AFECTADOS Y/O EMPRESA DEPARTAMENTAL DE SERVICIOS PÚBLICOS DE CASANARE "ACUATODOS S.A. E.S.P." NIT. 900.307.208-9, SERA CONSIDERADO COMO BENEFICIARIOS SI PARA EFECTOS DEL SINIESTRO PUDIERE SER CONSIDERADO COMO UN TERCERO, SE EXCLUYE CUALQUIER TIPO DE RESPONSABILIDAD CIVIL CONTRACTUAL.

SE ACEPTA A EMPRESA DEPARTAMENTAL DE SERVICIOS PÚBLICOS DE CASANARE "ACUATODOS S.A. E.S.P." NIT. 900.307.208-9 COMO ASEGURADO ADICIONAL, ÚNICAMENTE POR LA RESPONSABILIDAD SOLIDARIA DERIVADA DE LOS PERJUICIOS GENERADOS POR EL CONTRATISTA A TERCEROS EN LA EJECUCION DEL CONTRATO.

LOS VALORES ASEGURADOS ESTABLECIDO COMO "LÍMITE POR EVENTO" Y "LÍMITE POR VIGENCIA" PARA LOS AMPAROS ADICIONALES OTORGADOS EN LA PRESENTE PÓLIZA (SI LOS HUBIERE) FORMAN PARTE DEL VALOR ASEGURADO TOTAL ESTABLECIDO PARA EL AMPARO BÁSICO "PLO" QUE SE CONSIDERA EL LÍMITE MÁXIMO DE RESPONSABILIDAD DE LA ASEGURADORA Y POR ESTO NO SON VALORES ASEGURADOS ADICIONALES.

LEY Y JURISDICCIÓN:

COLOMBIANA

CONTINUA

CÓDIGO DE PRODUCTO Y NOTA TÉCNICA REGISTRADO EN LA SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA :
01082023-1347-P-06-REGISTRO2-0011 y 01082023-1347-PT-P-06-REG001

Berkley International Seguros Colombia S.A NIT 900.814.916-1

Bogotá
Calle 75 No. 5 - 88
Edificio Difransa,
Piso 3
PBX 601 3572727

Medellín
Calle 7 Sur No. 42 - 70
Edificio Fórum,
oficina 2501
PBX 604 3222707

Barranquilla
Carrera 51 B No. 80 - 58
Smart Office Center,
oficina 410
PBX 605 3187620

Bucaramanga
Carrera 29 No. 45 - 45
Edificio Metropolitano,
oficina 1314
PBX 607 6898099

Cali
Calle 36 Norte No. 6A - 65
Ed. World Trade Center Pacific Mall,
oficina 1813
PBX 601 3572727 Ext 4477/78

servicioalcliente@berkley.com.co www.berkley.com.co

TOMADOR	POLIZA DE SEGURO DE	POLIZA / ENDOSO
SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S.	RC EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO	20438 / 3
CL 30 28 46 CS 20	LUGAR Y FECHA DE EMISION - VIGENCIA	
YOPAL	BOGOTÁ, D.C., 21/11/2024,	
CASANARE	VIGENCIA INICIACION - LAS 0HS DEL 07/12/2024,	
NIT: 8440048400	VIGENCIA DE TERMINACION - LAS 0HS DEL 07/01/2025,	
Teléf. 3178560362	NUMERO DE FACTURA	05 - 0020438 / 003

CARATULA

MODALIDAD DE COBERTURA:
OCURRENCIA

TERRITORIALIDAD:
Colombia

PLAZO PARA EL PAGO DE PRIMAS:
10 días contados a partir de la emisión de la póliza

PRIMA MINIMA POR ENDOSO:
Toda modificación con valor tendrá un costo mínimo de: COP 50.000 / USD 15 (según la moneda de emisión de la póliza)

RESUMEN DE COBERTURAS Y CAPITALAS ASEGURADOS :

AMPARO BASICO----- COP 842.023.725,00

Predios Labores y Operaciones(PLQ), dentro de esta se cubren las responsabilidades originadas por:

1. Incendio y/o explosión
2. Uso de ascensores y escaleras automáticas dentro de los predios asegurados.
3. Uso de máquinas y equipos de trabajo, de cargue y descargue y transporte dentro de los predios asegurados.
4. Montaje, desmonte o desplome de avisos y vallas publicitarias instaladas por el asegurado. En caso de que sean instaladas por terceros, se indemnizará la responsabilidad civil solidaria del asegurado. Siempre y cuando dichas vallas o avisos se encuentren en los predios del asegurado.
5. Uso de las instalaciones sociales y/o deportivas que se encuentren en los predios relacionados por el asegurado.

CONTINUA

COSEJO DE PRODUCTO Y NOTA TECNICA REGISTRADO EN LA SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA :
01082923-1347-P-06-RCOCUESTE2-0001 y 01082923-1347-NT-P-06-RCOC087

Berkley International Seguros Colombia S.A NIT 900.814.916-1

Bogotá
Calle 75 No. 5 - 88
Edificio Difransa,
Piso 3
PBX 601 3572727

Medellín
Calle 7 Sur No. 42 - 70
Edificio Fórum,
oficina 2501
PBX 604 3222707

Barranquilla
Carrera 51 B No. 80 - 58
Smart Office Center,
oficina 410
PBX 605 3187620

Bucaramanga
Carrera 29 No. 45 - 45
Edificio Metropolitan,
oficina 1314
PBX 607 6898099

Cali
Calle 36 Norte No. 6A - 65
Ed. World Trade Center Pacific Mall,
oficina 1813
PBX 601 3572727 Ext 4477/78

servicioalcliente@berkley.com.co www.berkley.com.co

TOMADOR	POLIZA DE SEGURO DE	POLIZA / ENDOSO
SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S.	RC EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO	20438 / 3
CL 30 28 46 CS 20	LUGAR Y FECHA DE EMISION - VIGENCIA	
YOPAL	BOGOTÁ, D.C., 21/11/2024.	
CASANARE	VIGENCIA INICIACION - LAS OHS DEL 07/12/2024,	
NIT: 8440048400	VIGENCIA DE TERMINACION - LAS OHS DEL 07/01/2025.	
Teléf. 3178560362	NUMERO DE FACTURA	06 - 0020438 / 003

CARATULA

- Eventos sociales o deportivos organizados por el asegurado en los predios relacionados por éste.
- Viajes de funcionarios del asegurado dentro del territorio nacional, cuando, en desarrollo de actividades del asegurado inherentes al contrato laboral, se causen daños a terceros.
- Participación del asegurado en ferias y exposiciones nacionales.
- Vigilancia de los predios del asegurado según lo definido en el anexo "Responsabilidad Civil Por Personal de Celaduría, Vigilancia y Seguridad".
- Poseción y el uso de depósitos, tanques y tuberías que se encuentren ubicados o instalados dentro de los predios relacionados por el asegurado.
- Uso de parqueaderos dentro de los predios relacionados por el asegurado según lo definido en el anexo "Responsabilidad Civil Parqueaderos".
- Poseción o utilización de cafeterías, casinos y restaurantes para uso de sus empleados, dentro de los predios asegurados.
- Bienes bajo cuidado, tenencia y control, se indemnizarán los daños causados a terceros con los bienes más no los daños sufridos por los mismos.
- Se entiende incorporado el daño emergente, lucro cesante, daño moral y perjuicios extra patrimoniales del tercero que se deriven de un daño físico directo ocasionado por el asegurado en ejecución de las actividades objeto de cobertura.
- Gastos de defensa.

COBERTURAS ADICIONALES A LA BASICA :

LOS LIMITES INDICADOS A CONTINUACIÓN HACEN PARTE DEL VALOR ASEGURADO DE LA PÓLIZA

CONTINUA

CÓDIGO DE PRODUCTO Y NOTA TÉCNICA REGISTRADO EN LA SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA :
01082123-1347-P-06-RCOCUESTO2-0001 y 01082023-1347-PT-P-06-RCOC07

Berkley International Seguros Colombia S.A NIT 900.814.916-1

Bogotá
Calle 75 No. 5 - 88
Edificio Difransa,
Piso 3
PBX 601 3572727

Medellín
Calle 7 Sur No. 42 - 70
Edificio Fórum,
oficina 2501
PBX 604 3222707

Barranquilla
Carrera 51 B No. 80 - 58
Smart Office Center,
oficina 410
PBX 605 3187620

Bucaramanga
Carrera 29 No. 45 - 45
Edificio Metropolitan,
oficina 1314
PBX 607 6898099

Cali
Calle 36 Norte No. 6A - 65
Ed. World Trade Center Pacific Mall,
oficina 1813
PBX 601 3572727 Ext 4477/78

servicioalcliente@berkley.com.co www.berkley.com.co

TOMADOR	POLIZA DE SEGURO DE	POLIZA / ENDOSO
SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S.	RC EXTRA CONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO	20438 / 3
CL 30 28 46 CS 20	LUGAR Y FECHA DE EMISION - VIGENCIA	
YOPAL	BOGOTÁ, D.C., 21/11/2024.	
CASANARE	VIGENCIA INICIACION - LAS 0HS DEL 07/12/2024,	
NIT: 8440048400	VIGENCIA DE TERMINACION - LAS 0HS DEL 07/01/2025.	
Teléf. 3178580362	NUMERO DE FACTURA	06 - 0020438 / 003

CARATULA

**** CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS:**

10,00 % DEL MONTO DEL EVENTO INDEMNIZABLE, CON UN MÍNIMO DE COP 16.840.475,00.

**** RC PATRONAL:**

10,00 % DEL MONTO DEL EVENTO INDEMNIZABLE, CON UN MÍNIMO DE COP 16.840.475,00

**** VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS:**

10,00 % DEL MONTO DEL EVENTO INDEMNIZABLE, CON UN MÍNIMO DE COP 16.840.475,00

CÓDIGO DE PRODUCTO Y NOTA TÉCNICA REGISTRADO EN LA SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA :
01082023-1347-P-06-MODUENTO3-1031 y 01082023-1347-N7-P-06-MODUO1

Berkley International Seguros Colombia S.A NIT 900.814.916-1

Bogotá

Calle 75 No. 5 - 88
Edificio Difransa,
Piso 3
PBX 601 3572727

Medellín

Calle 7 Sur No. 42 - 70
Edificio Fórum,
oficina 2501
PBX 604 3222707

Barranquilla

Carrera 51 B No. 80 - 58
Smart Office Center,
oficina 410
PBX 605 3187620


Bucaramanga

Carrera 29 No. 45 - 45
Edificio Metropolitano,
oficina 1314
PBX 607 6898099

Cali

Calle 36 Norte No. 6A - 65
Ed. World Trade Center Pacific Mall,
oficina 1813
PBX 601 3572727 Ext 4477/78

servicioalcliente@berkley.com.co www.berkley.com.co

Fecha	DD 3	MM 3	AA 2025	MUNICIPIO	YOPAL
SUBGERENCIA JURIDICA					
1. IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATO					
Número del Contrato	033		Fecha del Contrato	24/08/2023	VALOR \$16.840.474.491
Nombre del Contratista	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S			PLAZO	16 meses
Número de Identificación	844.004.840-0		DE	TIPO: NIT ☒ C.C. ☐ TI ☐	
OBJETO	OPTIMIZACIÓN PARA LA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL ALCANTARILLADO PLUVIAL Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS ENTRE LAS CALLES 3, 4 Y CARRERAS 2, 3, 4, 5 Y 6 DEL CENTRO POBLADO BOCAS DEL PAUTO, MUNICIPIO DE TRINIDAD, DEPARTAMENTO DE CASANARE.				
2. IDENTIFICACIÓN DE LA PÓLIZA					
Número de Póliza	69974		F/Expedición	22/01/2025	Compañía Aseguradora BERLEY INTERNATIONAL SEGUROS COLOMBIA SA
3. DESCRIPCIÓN DE AMPAROS DE LA PÓLIZA					
TIPO DE AMPARO	Vigencia del Amparo		Valor Asegurado	Aprobado	
	Desde	Hasta		SI	NO
CUMPLIMIENTO	21/11/2023	05/02/2026	\$ 3.368.094.898,20	X	
BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSIÓN DEL ANTICIPO	21/11/2023	05/02/2026	\$ 8.420.237.245,00	X	
PAGO SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	21/11/2023	05/06/2028	\$ 842.023.725,00	X	
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LAS OBRAS	05/06/2025	05/06/2030	\$ 3.368.094.898,20	X	
4. QUIEN APRUEBA LA PÓLIZA					
Nombre del Responsable	LEONELA SARAVIA MENDEZ				
Número de Identificación	1.118.531.280		DE	YOPAL	TIPO: NIT ☒ C.C. ☒ TI ☐
Fecha de Diligenciamiento	03 DE MARZO DE 2025			¿La Póliza es Aprobada? SI ☒ NO ☐	
Observaciones	Se deja constancia de lo siguiente: 1) Que el día 16/12/2024 se suscribió la promesa No.01 por 5 meses mas. 2) Que el día 22/01/2025 el contratista expidió las pólizas de la referencia en la aseguradora. 3) Que el día 24/01/2025 el contratista radica en la entidad las pólizas para su revisión. 4) Que el día 03/02/2025 ingeniero ROBERT ASIS HERNANDEZ CACHAY, subgerente técnico y operativo y supervisor, radica en la subgerencia jurídica la póliza de la referencia para su aprobación. Por lo anterior y según cronología descrita, se aprueba el Endoso No.04 de la póliza de CUMPLIMIENTO, según promesa No.01 del 16/12/2024, la cual cumple con las condiciones establecidas en el contrato electrónico SECOP II y el clausulado del contrato No. 033 del 2023.				
 Elaboró: CARLOS ANDRÉS JIMÉNEZ MORA Profesional Apoyo		 LEONELA SARAVIA MENDEZ Subgerente Jurídica			
VERSIÓN DOCUMENTAL: Original: Destinatario Copia: Archivo					

FECHA: 03/03/2025
CONSECUTIVO: 00000000013701

BERKLEY INTERNATIONAL SEGUROS COLOMBIA S.A

NIT: 900.814.916-1

CERTIFICA QUE:

La Póliza 05-00069974 Endoso 0004 fue expedida el 22 de ENERO de 2025 y estará vigente en el periodo indicado, siempre y cuando se haya pagado la prima de manera oportuna.

TOMADOR: SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S.

ASEGURADO: EMPRESA DEPARTAMENTAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE CASANARE
ACUATODOS S.A. E.S.P

BENEFICIARIO: EMPRESA DEPARTAMENTAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE CASANARE
ACUATODOS S.A. E.S.P

TIPO DE PRODUCTO: CUMPLIMIENTO SERVICIOS PUBLICOS

VIGENCIA: Desde 22/01/2025
Hasta 05/06/2030

LIMITE ASEGURADO: COP 15.998.450.767,40

VALOR PRIMA: COP 10.455.707,00

IVA: COP 1.986.584,00

PRIMA TOTAL: COP 12.442.291,00

Se expide la presente certificación a solicitud del asegurado a los 03 días del mes de MARZO de 2025.

Firma:

BERKLEY INTERNATIONAL SEGUROS COLOMBIA S.A

Dando cumplimiento a lo estipulado en la Circular Conjunta 001 del 20 de agosto de 2021 emitida por la Superintendencia Financiera de Colombia informamos que mediante el correo electrónico certificacionpolizas@berkley.com.co podrá solicitar cualquier requerimiento orientado a absolver consultas sobre este documento.

TOMADOR: SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S. CL 30 28 46 CS 20 YOPAL CASANARE NIT: 8440048400 Teléf. 3178560362		POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO SERVICIOS PUBLICOS LUGAR Y FECHA DE EMISION - VIGENCIA BOGOTÁ, D.C., 22/01/2025 VIGENCIA INICIACION - LAS OHS DEL 22/01/2025, VIGENCIA DE TERMINACION - LAS OHS DEL 05/06/2030.		POLIZA / ENDOSO 69974 / 4	
ASEGURADO EMPRESA DEPARTAMENTAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE CASANARE ACUATODOS S.A. E.S.P CARRERA 9 N. 6-100 EDIFICIO EMIRO SOSSA P3 YOPAL CASANARE NIT: 9003072089		NUMERO DE FACTURA 05 - 0069974 / 004		BENEFICIARIO EMPRESA DEPARTAMENTAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE CASANARE ACUATODOS S.A. E.S.P CARRERA 9 N. 6-100 EDIFICIO EMIRO SOSSA P3 YOPAL CASANARE NIT: 9003072089	
MODIFICACION CON VALOR		CODIGO DE VERIFICACION : 050006997400042BOG202501221747029 ✓ <small>Dado cumplimiento a lo estipulado en la Circular Conjunta 080 del 20 de agosto de 2021 emitida por la Superintendencia Financiera de Colombia informemos que mediante el correo electrónico certificasane@berkley.com.co podrá solicitar cualquier requerimiento orientado a absolver consultas sobre este documento.</small>			
PRIMA COP 10.445.707,00		GASTOS DE EXPEDICIÓN COP 10.000,00		IVA COP 1.986.584,00	
PRIMA TOTAL COP 12.442.291,00		VENCIMIENTO PAGO 21/02/2025			
INTERPRETARIOS: ASESORES PELAES CLIPÉ LTDA		CLASE: AGENCIAS		CLAVE: 900123	

CONDICIONES PARTICULARES DE LA COBERTURA

Las partes acuerdan que el Tomador pagará la prima a más tardar dentro del mes siguiente contado a partir de la iniciación de vigencia de la misma. La mora en el pago de la prima de la póliza o de los certificados o anexos que se expidan con fundamento en ella, producirá la terminación automática del seguro y dará derecho a la aseguradora para exigir el pago de la prima devengada y de los gastos causados con ocasión de la expedición del contrato de acuerdo con lo establecido por el artículo 1068 del Código de Comercio.

La presente póliza ampara los riesgos descritos en el condicionado general del seguro de CUMPLIMIENTO SERVICIOS PUBLICOS registrado en la Superintendencia Financiera de Colombia con el código 03052022-1347-P-05-CUHAESP08-0001 para esta póliza rigen todas las cláusulas, deducibles y garantías expresadas en la cédula.

Transcurridos 15 días contados a partir de la fecha del recibo de este documento por parte del Tomador, sin que este hubiese hecho observación alguna sobre su contenido a Berkley International Seguros Colombia S.A., se entenderá que el mismo fue aceptado totalmente.

Es obligación del tomador, asegurado y beneficiario actualizar por lo menos una vez al año su información en los formularios suministrados por la Compañía, para cumplir con las normas para la prevención de lavado de activos.

Grandes Contribuyentes. Responsable de Impuesto a las Ventas. Agente Retenedor de IVA. Actividad Económica ICA 6511.

No sujetos a Retención en la fuente por concepto de renta, Artículo 17 Decreto 2509 del 03/09/85.


 MARIA YOLANDA ARDILA SUAREZ
 PRESIDENTE
 Firma Autorizada


 EL TOMADOR

CÓDIGO DE PROYECTO Y NOTA TÉCNICA REGISTRADO EN LA SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA : 03052022-1347-P-05-CUHAESP08-0001 y 83052022-1347-NTP-05-CUHAESP08-0001

Berkley International Seguros Colombia S.A | NIT 900.814.916

Bogotá Calle 75 No. 5-88 Edificio Difansa Piso 3 PBX 601 3572727	Medellín Calle 7 Surflo 42-70 Edificio Fórum Oficina 2501 PBX 604 3572727 EXT. 4476	Barranquilla Carrera 51 B No. 88-58 Smart Office Center Oficina 410 PBX 605 3572727 EXT. 4470	Bucaramanga Carrera 29 No. 45-45 Edificio Metropolitano Oficina 1314 PBX 607 3572727 EXT. 4471	Cali Calle 36 Norte No. 6A-65 Edificio World Trade Center Pacific Mall Oficina 1813 PBX 602 3572727 EXT. 4478	Pereira Calle 19 No. 8-34 Oficina 1103 Edificio Corporación Financiera PBX 606 3572727 EXT. 4482
---	---	---	--	---	--

servicioalcliente@berkley.com.co | www.berkley.com.co

TOMADOR	POLIZA DE SEGURO DE	POLIZA / ENDOSO
SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S.	CUMPLIMIENTO SERVICIOS PUBLICOS	69974 / 4
CL 30 28 46 CS 20	LUGAR Y FECHA DE EMISION - VIGENCIA	
YOPAL	BOGOTÁ, D.C., 22/01/2025.	
CASANARE	VIGENCIA INICIACION - LAS 0HS DEL 22/01/2025, VIGENCIA DE TERMINACION - LAS 0HS DEL 05/06/2030.	
NET: 840048400	NUMERO DE FACTURA	05 - 0069974 / 004
Tel#: 3178560362		

CARATULA

POR MEDIO DEL PRESENTE ENDOSO Y SEGUN PRORROGA No 01 DE FECHA 09/12/2024, SE PRORROGA LA VIGENCIA DE LA POLIZA, LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES NO MODIFICADOS CONTINUAN VIGENTES.

POR MEDIO DEL ENDOSO 0003 EMITIDO EN FECHA 21/11/2024 Y SEGUN ACTA No. 5 DE SUSPENSION No. 2 DE FECHA 07/10/2024 Y ACTA No. 6 DE REINICIACION DE FECHA 07/11/2024 SE PRORROGA LA VIGENCIA DE LA POLIZA.

POR MEDIO DEL ENDOSO 0002 EMITIDO EN FECHA 15/02/2024 Y SEGUN ACTA No.3 DE SUSPENSION DE FECHA 18/12/2023 Y ACTA No.4 DE REINICIACION DE FECHA 01/02/2024 SE PRORROGA LA VIGENCIA DE LA POLIZA.

POR MEDIO DEL ENDOSO 0001 EMITIDO EN FECHA 24/11/2023 Y SEGUN ACTA DE INICIO DE FECHA 21/11/2023 DE LA POLIZA.

GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES A CARGO DEL CONTRATISTA CONTENIDAS EN EL CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. 033 DE 2023 CUYO OBJETO ES "OPTIMIZACIÓN PARA LA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL ALCANTARILLADO PLUVIAL Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS ENTRE LAS CALLES 3, 4 Y CARRERAS 2, 3, 4, 5 Y 6 DEL CENTRO POBLADO BOCAS DEL PAUTO, MUNICIPIO DE TRINIDAD, DEPARTAMENTO DE CASANARE".

NOTA: SE ACLARA QUE EL AMPARO DE ESTABILIDAD ES DE CINCO (5) AÑOS CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DEL ACTA DE ENTREGA.

SE MODIFICA/N LA/S COBERTURA/S :

CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO ----- COP 3.368.094.898,20
Vigencia de la Cobertura : desde las 0 hs del 21/11/2023, hasta las 0 hs del 05/02/2026
Prima de la Cobertura : COP 2.786.752,00

BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO ----- COP 8.420.237.246,00
Vigencia de la Cobertura : desde las 0 hs del 21/11/2023, hasta las 0 hs del 05/02/2026
Prima de la Cobertura : COP 6.966.881,00

PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES COP 842.023.725,00
Vigencia de la Cobertura : desde las 0 hs del 21/11/2023, hasta las 0 hs del 05/06/2026
Prima de la Cobertura : COP 692.074,00

ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LAS OBRAS ----- COP 3.368.094.898,20
Vigencia de la Cobertura : desde las 0 hs del 05/06/2025, hasta las 0 hs del 05/06/2030

COPIA DE PRODUCTO Y NOTA TECNICA REGISTRADO EN LA SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA :
03052022-1347-P-25-COPRACHP08-0001 y 03052022-1347-MT-05-COPRAG7-0002

Berkley International Seguros Colombia S.A | NIT 900.814.916

Bogotá Calle 75 No. 5-88 Edificio Difensa Piso 3 PBX 601 3572727	Medellín Calle 7 Sur No. 42-70 Edificio Fórum Oficina 2501 PBX 604 3572727 EXT. 4476	Barranquilla Carrera 51 B No. 80-58 Smart Office Center Oficina 410 PBX 605 3572727 EXT. 4470	Bucaramanga Carrera 29 No. 45-45 Edificio Metropolitán Oficina 1314 PBX 607 3572727 EXT. 4471	Cali Calle 36 Norte No. 6A-65 Edificio World Trade Center Pacific Mail Oficina 1813 PBX 602 3572727 EXT. 4478	Pereira Calle 19 No. 8-34 Oficina 1103 Edificio Corporación Financiera PBX 605 3572727 EXT. 4482
---	--	---	---	---	--

serviciocliente@berkley.com.co | www.berkley.com.co

Fecha	DD 3	MM 3	AA 2025	MUNICIPIO	YOPAL
SUBGERENCIA JURIDICA					
1. IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATO					
Número del Contrato	033		Fecha del Contrato	24/08/2023	VALOR
Nombre del Contratista		SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S		PLAZO	11 meses
Número de Identificación	844.004.840-0		DE	TIPO:	NIT ☒ C.C. ☐ TI ☐
OBJETO	OPTIMIZACIÓN PARA LA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL ALCANTARILLADO PLUVIAL Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS ENTRE LAS CALLES 3, 4 Y CARRERAS 2, 3, 4, 5 Y 6 DEL CENTRO POBLADO BOCAS DEL PAUTO, MUNICIPIO DE TRINIDAD, DEPARTAMENTO DE CASANARE.				
2. IDENTIFICACIÓN DE LA PÓLIZA					
Número de Póliza	20438		FiExpedición	22/01/2025	Compañía Aseguradora
			BERLEY INTERNATIONAL SEGUROS COLOMBIA SA		
3. DESCRIPCIÓN DE AMPAROS DE LA PÓLIZA					
TIPO DE AMPARO		Vigencia del Amparo		Valor Asegurado	Aprobado
		Desde	Hasta		SI NO
RESPONSABILIDAD EXTRA CONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO		21/11/2023	05/06/2025	\$ 842.023.725.00	X
4. QUIEN APRUEBA LA PÓLIZA					
Nombre del Responsable		LEONELA SARAVIA MENDEZ			
Número de Identificación		1.118.531.280		DE	YOPAL
Fecha de Diligenciamiento		03 DE MARZO DE 2025		TIPO:	NIT ☒ C.C. ☒ TI ☐
				La Póliza es Aprobada?	SI ☒ NO ☐
Observaciones	Se deja constancia de lo siguiente: 1) Que el día 16/12/2024 se suscribió la promesa No.01 por 5 meses mas. 2) Que el día 22/01/2025 el contratista expidió las pólizas de la referencia en la aseguradora. 3) Que el día 24/01/2025 el contratista radica en la entidad las pólizas para su revisión. 4) Que el día 03/02/2025 ingeniero ROBERT ASIS HERNANDEZ CACHAY, subgerente tecnico y operativo y supervisor, radica en la subgerencia juridica la poliza de la referencia para su aprobacion. Por lo anterior y segun cronología descrita.Se aprueba el Endoso No.04 de la poliza de R.C.E., segun promesa No.01 del 16/12/2024, la cual cumple con las condiciones establecidas en el contrato electrónico SEODP II y el clausulado del contrato No. 033 del 2023				
 Elabore: CARLOS ANDRES JIMENEZ MORA Profesional Apoyo		 LEONELA SARAVIA MENDEZ Subgerente Juridica			
Original	Destinatario				
Copia	Archivo				

FECHA: 03/03/2025
CONSECUTIVO: 000000000004633

BERKLEY INTERNATIONAL SEGUROS COLOMBIA S.A

NIT: 900.814.916-1

CERTIFICA QUE:

La Póliza 06-00020438 Endoso 0004 fue expedida el 22 de ENERO de 2025 y estará vigente en el periodo indicado, siempre y cuando se haya pagado la prima de manera oportuna.

TOMADOR: SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S.

ASEGURADO: SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S.

BENEFICIARIO: TERCEROS AFECTADOS

LIMITE ASEGURADO: COP 842.023.725,00

VIGENCIA: Desde 07/01/2025

Hasta 05/06/2025

Firma:

BERKLEY INTERNATIONAL SEGUROS COLOMBIA S.A

Dando cumplimiento a lo estipulado en la Circular Conjunta 001 del 20 de agosto de 2021 emitida por la Superintendencia Financiera de Colombia informamos que mediante el correo electrónico certificacionpolizas@berkley.com.co podrá solicitar cualquier requerimiento orientado a absolver consultas sobre este documento.

TOMADOR		POLIZA DE SEGURO DE		POLIZA / ENDOSO	
SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S.		RC EXTRACONTRACTUAL, DERIVADA DE CUMPLIMIENTO		20438 / 4	
CL 30 28 46 CS 20 YOPAL CASANARE NIT: 8440048400 Teléf. 3178560362		LUGAR Y FECHA DE EMISION - VIGENCIA BOGOTÁ, D.C., 22/01/2025. VIGENCIA INICIACION - LAS 0HS DEL 07/01/2025, VIGENCIA DE TERMINACION - LAS 0HS DEL 05/06/2025.			
ASEGURADO		NUMERO DE FACTURA		06 - 0020438 / 004	
SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S.		BENEFICIARIO			
CL 30 28 46 CS 20 YOPAL CASANARE NIT: 8440048400 Teléf. 3178560362		TERCEROS AFECTADOS			
PRORROGA DE VIGENCIA		CODIGO DE VERIFICACION : 060002043800049BOG202501221747083 Dando cumplimiento a lo estipulado en la Circular No. 001 del 20 de agosto de 2021 emitida por la Superintendencia Financiera de Colombia informamos que mediante el correo electrónico certificaciones@berkley.com.co podrá solicitar cualquier requerimiento orientado a obtener consultas sobre este documento.			
PRIMA	GASTOS DE EXPEDICION	IVA	PRIMA TOTAL	VENCIMIENTO PAGO	
COP 859.326,00	COP 10.000,00	COP 165.172,00	COP 1.034.498,00	21/02/2025	
INTERESTUARIOS : ASESORES PELAEZ OLIVERA LTDA CLASE: AGENCIAS CLAVE: 900123					
CONDICIONES PARTICULARES DE LA COBERTURA Las partes acuerdan que el Tomador pagará la prima a más tardar dentro del mes siguiente contado a partir de la iniciación de vigencia de la misma. La mora en el pago de la prima de la póliza o de los certificados o anexos que se expidan con fundamento en ella, producirá la terminación automática del seguro y dará derecho a la aseguradora para exigir el pago de la prima devengada y de los gastos causados con ocasión de la expedición del contrato de acuerdo con lo establecido por el artículo 1068 del Código de Comercio. La presente póliza ampara los riesgos descritos en el condicionado general del seguro de RC EXTRACONTRACTUAL, DERIVADA DE CUMPLIMIENTO registrado en la Superintendencia Financiera de Colombia con el código 01082023-1347-P-06-RCOCUEST02-0001 para esta póliza rigen todas las cláusulas, deducibles y garantías expresadas en la carátula. Transcurridos 15 días contados a partir de la fecha del recibo de este documento por parte del Tomador, sin que este hubiese hecho observación alguna sobre su contenido a Berkley International Seguros Colombia S.A., se entenderá que el mismo fue aceptado totalmente. Es obligación del tomador, asegurado y beneficiario actualizar por lo menos una vez al año su información en los formularios suministrados por la Compañía, para cumplir con las normas para la prevención de lavado de activos. Grandes Contribuyentes. Responsable de Impuesto a las Ventas. Agente Retenedor de IVA. Actividad Económica ICA 6511. No sujetos a Retención en la fuente por concepto de renta, Artículo 17 Decreto 2509 del 03/05/85.					
 MARIA YOLANDA ARDIA DURAN PRESIDENTE Firma Autorizada			 EL TOMADOR		

FÓRMULO DE PRODUCTO Y NOTA TÉCNICA REGISTRADO EN LA SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA :
01082023-1347-P-06-RCOCUEST02-0001 y 01082023-1347-NP-P-06-RCOCUE

Berkley International Seguros Colombia S.A | NIT 900.814.916

Bogotá

Calle 75 No. 5-88
Edificio Difansa
Piso 3
PBX 601 3572727

Medellín

Calle 7 Sur No. 42-70
Edificio Fórum
Oficina 2501
PBX 604 3672727
EXT. 4476

Barranquilla

Camero 51 B No. 80-58
Smart Office Center
Oficina 410
PBX 605 3572727
EXT. 4470

Bucaramanga

Camero 29 No. 45-45
Edificio Metropolitano
Oficina 1314
PBX 607 3572727
EXT. 4471

Cali

Calle 36 Norte No. 6A-65
Edificio World Trade Center
Pacífico Mall Oficina 1813
PBX 602 3572727
EXT. 4478

Pereira

Calle 19 No. 8-34
Oficina 1103
Edificio Corporación Financiera
PBX 606 3572727
EXT. 4482

servicioalcliente@berkley.com.co | www.berkley.com.co

TOMADOR	POLIZA DE SEGURO DE	POLIZA / ENDOSO
SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S.	RC EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO	20438 / 4
CL 30 28 46 CS 20	LUGAR Y FECHA DE EMISION - VIGENCIA	
YOPAL	BOGOTÁ, D.C., 22/01/2025.	
CASANARE	VIGENCIA INICIACION - LAS 0HS DEL 07/01/2025,	
NIT: 8440048400	VIGENCIA DE TERMINACION - LAS 0HS DEL 05/06/2025,	
Teléf. 3178560362	NUMERO DE FACTURA	06 - 0020438 / 004

CARATULA

RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

ACTIVIDAD DESARROLLADA : CONSTRUCCION

ANEXO MODIFICATORIO:

POR MEDIO DEL PRESENTE ENDOSO Y SEGUN PRORROGA NO 01 DE FECHA 09/12/2024, SE PRORROGA LA VIGENCIA DE LA POLIZA

LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES NO MODIFICADOS CONTINUAN VIGENTES.

VIGENCIA GLOBAL

DESDE 21/11/2023 HASTA 05/06/2025

ANEXO DE MODIFICACION:

POR MEDIO DEL PRESENTE ENDOSO Y SEGUN ACTA No. 5 DE SUSPENSION No. 2 DE FECHA 07/10/2024 Y ACTA No. 6 DE REINICIACION DE FECHA 07/11/2024 SE PRORROGA LA VIGENCIA DE LA POLIZA.

LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES NO MODIFICADOS CONTINUAN VIGENTES.

VIGENCIA GLOBAL:

DESDE 21/11/2023 HASTA 07/01/2025

INDEMNIZAR LOS DAÑOS Y PERJUICIOS PATRIMONIALES Y EXTRA PATRIMONIALES OCASIONADOS A TERCERAS PERSONAS DERIVADOS DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. 033 DE 2023 CUYO OBJETO ES "OPTIMIZACIÓN PARA LA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL ALCANTARILLADO PLUVIAL Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS ENTRE LAS CALLES 3, 4 Y CARRERAS 2, 3, 4, 5 Y 6 DEL CENTRO POBLADO BOCAS DEL PAUTO, MUNICIPIO DE TRINIDAD, DEPARTAMENTO DE CASANARE".

SE ACLARA QUE EL BENEFICIARIO CORRESPONDE A: TERCEROS AFECTADOS Y/O EMPRESA DEPARTAMENTAL DE SERVICIOS PÚBLICOS DE CASANARE "ACUATODOS S.A. E.S.P." NIT. 900.307.208-9, SERA CONSIDERADO COMO BENEFICIARIOS SI PARA EFECTOS DEL SINIESTRO PUDIERE SER CONSIDERADO COMO UN TERCERO, SE EXCLUYE CUALQUIER TIPO DE RESPONSABILIDAD CIVIL CONTRACTUAL.

SE ACEPTA A EMPRESA DEPARTAMENTAL DE SERVICIOS PÚBLICOS DE CASANARE "ACUATODOS S.A. E.S.P." NIT. 900.307.208-9 COMO

CONTINUA

CODIGO DE PRODUCTO Y NOTA TECNICA REGISTRADO EN LA SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA :
01642023-1347-P-06-RCOCIES701-0001 y 01082023-1347-SP-P-06-RCOCIE7

Berkley International Seguros Colombia S.A | NIT 900.814.916

Bogotá	Medellín	Barranquilla	Bucaramanga	Cali	Pereira
Calle 75 No. 5-88	Calle 7 Sur No. 42-70	Camara 51 B No. 80-58	Camara 29 No. 45-45	Calle 36 Norte No. 64-65	Calle 19 No. 8-34
Edificio Difansa	Edificio Fórum	Smart Office Center	Edificio Metropolitán	Edificio World Trade Center	Oficina 1103
Piso 3	Oficina 2501	Oficina 410	Oficina 1314	Pacific Mall Oficina 1813	Edificio Corporación Financiera
PBX 601 3572727	PBX 604 3572727	PBX 605 3572727	PBX 607 3572727	PBX 602 3572727	PBX 606 3572727
	EXT: 4476	EXT: 4470	EXT: 4471	EXT 4478	EXT 4482

servicioalcliente@berkley.com.co | www.berkley.com.co

TOMADOR	POLIZA DE SEGURO DE	POLIZA / ENDOSO
SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S.	RC EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO	20438 / 4
CL 30 28 46 CS 20	LUGAR Y FECHA DE EMISION - VIGENCIA	
YOPAL	BOGOTÁ, D.C., 22/01/2025.	
CASANARE	VIGENCIA INICIACION - LAS 0HS DEL 07/01/2025, VIGENCIA DE TERMINACION - LAS 0HS DEL 05/06/2025.	
NIT: 8440048400	NUMERO DE FACTURA	06 - 0020438 / 004
Teléfono: 3178560362		

CARATULA

ASEGURADO ADICIONAL, ÚNICAMENTE POR LA RESPONSABILIDAD SOLIDARIA DERIVADA DE LOS PERJUICIOS GENERADOS POR EL CONTRATISTA A TERCEROS EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO.

LOS VALORES ASEGURADOS ESTABLECIDO COMO "LÍMITE POR EVENTO" Y "LÍMITE POR VIGENCIA" PARA LOS AMPAROS ADICIONALES OTORGADOS EN LA PRESENTE PÓLIZA (SI LOS HUBIERE) FORMAN PARTE DEL VALOR ASEGURADO TOTAL ESTABLECIDO PARA EL AMPARO BÁSICO "PLO" QUE SE CONSIDERA EL LÍMITE MÁXIMO DE RESPONSABILIDAD DE LA ASEGURADORA Y POR ESTO NO SON VALORES ASEGURADOS ADICIONALES.

LEY Y JURISDICCIÓN:
COLOMBIANA

MODALIDAD DE COBERTURA:
OCURRENCIA

TERRITORIALIDAD:
Colombia

PLAZO PARA EL PAGO DE PRIMAS:
30 días contados a partir de la emisión de la póliza

PRIMA MINIMA POR ENDOSO:
Toda modificación con valor tendrá un costo mínimo de: COP 50.000 / USD 15 (según la moneda de emisión de la póliza)

RESUMEN DE COBERTURAS Y CAPITALAS ASEGURADOS :

AMPARO BASICO----- COP 842.823.725,00

Predios Labores y Operaciones(PLO), dentro de esta se cubren las responsabilidades originadas por:

CONTINUA

CÓDIGO DE PRODUCTO Y NOTA TÉCNICA REGISTRADO EN LA SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA :
01082023-1347-P-06-ROGUEBERTO-0001 y 01082023-1347-NT-P-06-ROGUEBERTO

Berkley International Seguros Colombia S.A | NIT 900.814.916

Bogotá

Calle 75 No. 5-88
Edificio Difansa
Piso 3
PBX 601 3572727

Medellín

Calle 7 Sur No. 42-70
Edificio Fórum
Oficina 2501
PBX 604 3672727
EXT: 4476

Barranquilla

Camera 51 B No. 80-58
Smart Office Center
Oficina 410
PBX 605 3572727
EXT: 4470

Bucaramanga

Camera 29 No. 45-45
Edificio Metropolitán
Oficina 1314
PBX 607 3572727
EXT: 4471

Cali

Calle 36 Norte No. 6A-65
Edificio World Trade Center
Pacific Mall Oficina 1813
PBX 602 3572727
EXT 4478

Pereira

Calle 19 No. 8-34
Oficina 1103
Edificio Corporación Financiera
PBX 606 3572727
EXT 4482

servicioalcliente@berkley.com.co | www.berkley.com.co

TOMADOR SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S. CL. 30 28 46 CS 20 YOPAL CASANARE NIT: 8440048400	POLIZA DE SEGURO DE RC EXTRA CONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO LUGAR Y FECHA DE EMISION - VIGENCIA BOGOTÁ, D.C., 22/01/2025. VIGENCIA INICIACION - LAS 0HS DEL 07/01/2025, VIGENCIA DE TERMINACION - LAS 0HS DEL 05/06/2025. NUMERO DE FACTURA	POLIZA / ENDOSO 20438 / 4 06 - 0020438 / 004
--	---	---

CARATULA

1. Incendio y/o explosión.
2. Uso de ascensores y escaleras automáticos dentro de los predios asegurados.
3. Uso de máquinas y equipos de trabajo, de cargue y descargue y transporte dentro de los predios asegurados.
4. Montaje, desmonte o desplome de aviación y vallas publicitarias instaladas por el asegurado. En caso de que sean instaladas por terceros, se indemnizará la responsabilidad civil solidaria del asegurado. Siempre y cuando dichas vallas o avisos se encuentren en los predios del asegurado.
5. Uso de las instalaciones sociales y/o deportivas que se encuentren en los predios relacionados por el asegurado.
6. Eventos sociales o deportivos organizados por el asegurado en los predios relacionados por éste.
7. Viajes de funcionarios del asegurado dentro del territorio nacional, cuando, en desarrollo de actividades del asegurado inherentes al contrato laboral, se causen daños a terceros.
8. Participación del asegurado en ferias y exposiciones nacionales.
9. Vigilancia de los predios del asegurado según lo definido en el anexo "Responsabilidad Civil Por Personal de Celaduría, Vigilancia y Seguridad".
10. Posesión y el uso de depósitos, tanques y tuberías que se encuentren ubicados o instalados dentro de los predios relacionados por el asegurado.
11. Uso de parqueaderos dentro de los predios relacionados por el asegurado según lo definido en el anexo "Responsabilidad Civil Parqueaderos".
12. Posesión o utilización de cafeterías, casinos y restaurantes para uso de sus empleados, dentro de los predios asegurados.
13. Bienes bajo cuidado, tenencia y control, se indemnizarán los daños causados a terceros con los bienes más no los daños sufridos por los mismos.
14. Se entiende incorporado el daño emergente, lucro cesante, daño moral y perjuicios extra patrimoniales del

CONTINUA

 CÓDIGO DE PRODUCTO Y NOTA TÉCNICA REGISTRADO EN LA SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA :
 01082023-1347-9-06-RODRIQUEZ-8661 Y 01082023-1347-9-06-RODRIQUEZ

Berkley International Seguros Colombia S.A | NIT 900.814.916

Bogotá	Medellín	Barranquilla	Bucaramanga	Cali	Pereira
Calle 75 No. 5-80	Calle 7 Sur No. 42-70	Carrera 51 B No. 80-68	Carrera 29 No. 45-45	Calle 36 Norte No. 6A-65	Calle 19 No. 8-34
Edificio Difansa	Edificio Fórum	Smart Office Center	Edificio Metropolitano	Edificio World Trade Center	Oficina 1103
Piso 3	Oficina 2501	Oficina 410	Oficina 1314	Pacific Mall Oficina 1813	Edificio Corporación Financiera
PBX 601 3572727	PBX 604 3572727	PBX 606 3572727	PBX 607 3572727	PBX 602 3572727	PBX 606 3572727
	EXT: 4476	EXT: 4470	EXT: 4471	EXT: 4478	EXT: 4482

servicioscliciente@berkley.com.co | www.berkley.com.co

TOMADOR	POLIZA DE SEGURO DE	POLIZA / ENDOSO
SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S.	RC EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO	20438 / 4
CL 30 28 46 CS 20	LUGAR Y FECHA DE EMISION - VIGENCIA	
YOPAL	BOGOTÁ, D.C., 22/01/2025,	
CASANARE	VIGENCIA INICIACION - LAS 0HS DEL 07/01/2025,	
NIT: 8440048400	VIGENCIA DE TERMINACION - LAS 0HS DEL 05/06/2025.	
Teléf. 3178560362	NUMERO DE FACTURA	06 - 0020438 / 004

CARATULA

tercero que se deriven de un daño físico directo ocasionado por el asegurado en ejecución de las actividades objeto de cobertura.

15. Gastos de defensa.

COBERTURAS ADICIONALES A LA BASICA :

LOS LIMITES INDICADOS A CONTINUACIÓN HACEN PARTE DEL VALOR ASEGURADO DE LA PÓLIZA

LÍMITES DE INDEMNIZACIÓN DE LA POLIZA:

- * LÍMITE MÁXIMO POR EVENTO : COP 842.023.725,00
- * LÍMITE MÁXIMO POR VIGENCIA : COP 842.023.725,00

** CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS:

EL PRESENTE AMPARO OPERARÁ EN EXCESO DE LAS PÓLIZAS DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL QUE DEBA TENER CADA CONTRATISTA O SUBCONTRATISTA CON UN MÍNIMO COP 30000000.00. EN CASO DE NO TENER CONTRATADA PÓLIZA, ESTE VALOR OPERARÁ COMO DEDUCIBLE.

- * LÍMITE MÁXIMO POR EVENTO : COP 168.404.745,00
- * LÍMITE MÁXIMO POR VIGENCIA : COP 168.404.745,00

** RESPONSABILIDAD CIVIL PATRONAL:

- * LÍMITE MÁXIMO POR EVENTO : COP 168.404.745,00
- * LÍMITE MÁXIMO POR VIGENCIA : COP 168.404.745,00

** RESPONSABILIDAD CIVIL PARA VEHÍCULOS PROPIOS Y NO PROPIOS:

* OPERA EN EXCESO DE LA COBERTURA DE RCE DE LA PÓLIZA DE AUTOMÓVILES QUE DEBE TENER CONTRATADA Y SIEMPRE VIGENTE CADA VEHÍCULO, LA CUAL DEBERÁ TENER CONTRATADA UN LÍMITE MÍNIMO DE COP 200.000.000,00

CONTINUA

CODIGO DE PRODUCTO Y NOTA TECNICA REGISTRADO EN LA SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA :
01062023-1347-P-86-BOGOREST02-0001 y 01062023-1347-MT-P-86-REMD07

Berkley International Seguros Colombia S.A | NIT 900.814.916

Bogotá Calle 75 No. 5-80 Edificio Difensa Piso 3 PBX 601 3572727	Medellin Calle 7 Sur No. 42-70 Edificio Fórum Oficina 2501 PBX 604 3572727 EXT: 4476	Barranquilla Camera 51 B No. 80-58 Smart Office Center Oficina 410 PBX 605 3572727 EXT: 4470	Bucaramanga Camera 29 No. 45-45 Edificio Metropolitan Oficina 1314 PBX 607 3572727 EXT: 4471	Cali Calle 35 Norte No. 6A-65 Edificio World Trade Center Pacific Mall Oficina 1813 PBX 602 3572727 EXT: 4478	Pereira Calle 19 No. 8-34 Oficina 1103 Edificio Corporación Financiera PBX 606 3572727 EXT: 4482
---	--	--	--	---	--

servicioalcliente@berkley.com.co | www.berkley.com.co

TOMADOR	POLIZA DE SEGURO DE	POLIZA / ENDOSO
SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S.	RC EXTRA CONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO	20438 / 4
CL 30 28 46 CS 20	LUGAR Y FECHA DE EMISION - VIGENCIA	
YOPAL	BOGOTÁ, D.C., 22/01/2025.	
CASANARE	VIGENCIA INICIACION - LAS 0HS DEL 07/01/2025,	
NET: 8440048400	VIGENCIA DE TERMINACION - LAS 0HS DEL 05/06/2025.	
Teléfono: 3178560362	NUMERO DE FACTURA	06 - 0020438 / 004

CARATULA

- * LÍMITE MÁXIMO POR EVENTO : COP 168.404.745,00
- * LÍMITE MÁXIMO POR VIGENCIA : COP 168.404.745,00

DEDUCIBLES APLICABLES :

** AMPARO BÁSICO Y DEMÁS EVENTOS:

EL ASEGURADO PARTICIPARÁ EN TODO Y CADA EVENTO INDEMNIZABLE POR LA PRESENTE POLIZA EN UN 10,00% DEL MONTO DEL MISMO, CON UN MÍNIMO DE COP 84.202.372,00

CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS:

10,00 % DEL MONTO DEL EVENTO INDEMNIZABLE, CON UN MÍNIMO DE COP 16.840.475,00.

** RC PATRONAL:

10,00 % DEL MONTO DEL EVENTO INDEMNIZABLE, CON UN MÍNIMO DE COP 16.840.475,00

** VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS:

10,00 % DEL MONTO DEL EVENTO INDEMNIZABLE, CON UN MÍNIMO DE COP 16.840.475,00

CÓDIGO DE PRODUCTO Y NOTA TÉCNICA REGISTRADO EN LA SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA :
01081023-1347-P-96-ROSCHEST02-0001 y 01081023-1347-RE-P-96-ROSCHEST02

Berkley International Seguros Colombia S.A | NIT 900.814.916

Bogotá

Calle 75 No. 5-80
Edificio Difansa
Piso 3
PBX 601 3572727

Medellín

Calle 7 Sur No. 42-79
Edificio Fórum
Oficina 2501
PBX 604 3572727
EXT: 4476

Barranquilla

Camara 51 B No. 80-58
Smart Office Center
Oficina 410
PBX 605 3572727
EXT: 4470

Bucaramanga

Camara 29 No. 45-45
Edificio Metropolitán
Oficina 1314
PBX 607 3572727
EXT: 4471

Cali

Calle 36 Norte No. 6A-65
Edificio World Trade Center
Pacific Mall Oficina 1813
PBX 602 3572727
EXT 4478

Pereira

Calle 19 No. 8-34
Oficina 1103
Edificio Corporación Financiera
PBX 606 3572727
EXT 4482

servicioalcliente@berkley.com.co | www.berkley.com.co

TOMADOR		POLIZA DE SEGURO DE		POLIZA / ENDOSO	
SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S.		RC EXTRA CONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO		20438 / 4	
CL 30 28 46 CS 20		LUGAR Y FECHA DE EMISION - VIGENCIA			
YOPAL		BOGOTÁ, D.C., 22/01/2025.			
CASANARE		VIGENCIA INICIACION - LAS 0HS DEL 07/01/2025, VIGENCIA DE TERMINACION - LAS 0HS DEL 05/06/2025.			
NIT: 8440048400		Teléf. 3178560362		NUMERO DE FACTURA	
				06 - 0020438 / 004	

CONDICIONES PARTICULARES

DEFENSOR DEL CONSUMIDOR FINANCIERO

PRINCIPAL:

NOMBRE: JOSE FEDERICO USTARIZ GONZALEZ
DIRECCIÓN: CARRERA 11A # 96-51 OFICINA 203 EDIFICIO OFICITY - BOGOTÁ
TELÉFONO: (+571) 6108161/6108164
MAIL: defensoriaberkley@ustarizabogados.com

SUPLENTE:

NOMBRE: BERTHA GARCÍA MEZA
DIRECCIÓN: CARRERA 11A # 96-51 OFICINA 203 EDIFICIO OFICITY - BOGOTÁ
TELÉFONO: (+571) 6108161/6108164
MAIL: defensoriaberkley@ustarizabogados.com

HORARIO DE ATENCION: LUNES A VIERNES DE 8:00 A.M. A 5:00 P.M.

Berkley International Seguros Colombia S.A | NIT 900.814.916

Bogotá

Calle 75 No. 5-88
Edificio Difansa
Piso 3
PBX 601 3572727

Medellín

Calle 7 Sur No. 42-70
Edificio Fórum
Oficina 2501
PBX 604 3572727
EXT: 4476

Barranquilla

Carrera 51 B No. 80-58
Smart Office Center
Oficina 410
PBX 605 3572727
EXT: 4476

Bucaramanga

Carrera 29 No. 45-45
Edificio Metropolitan
Oficina 1314
PBX 607 3572727
EXT: 4471

Calli

Calle 36 Norte No. 6A-65
Edificio World Trade Center
Pacific Mall Oficina 1813
PBX 602 3572727
EXT: 4478

Pereira

Calle 19 No. 8-34
Oficina 1103
Edificio Corporación Financiera
PBX 606 3572727
EXT: 4482

servicioalcliente@berkley.com.co | www.berkley.com.co

Fecha	DD 13	MM 6	AA 2025	MUNICIPIO	YOPAL
SUBGERENCIA JURIDICA					
1. IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATO					
Número del Contrato	033		Fecha del Contrato	24/08/2023	
Nombre del Contratista	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S			VALOR	\$16.840.474.481
Número de Identificación	844.004.840-0		DE	PLAZO	15 meses
OBJETO		OPTIMIZACIÓN PARA LA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL ALCANTARILLADO PLUVIAL Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS ENTRE LAS CALLES 3, 4 Y CARRERAS 2, 3, 4, 5 Y 6 DEL CENTRO POBLADO BOCAS DEL PAUTO, MUNICIPIO DE TRINIDAD, DEPARTAMENTO DE CASANARE.			
2. IDENTIFICACIÓN DE LA PÓLIZA					
Número de Póliza	69974		Fi/Expedición	1/03/2025	
Compañía Aseguradora			BERLEY INTERNATIONAL SEGUROS COLOMBIA SA		
3. DESCRIPCIÓN DE AMPAROS DE LA PÓLIZA					
TIPO DE AMPARO	Vigencia del Amparo		Valor Asegurado	Aprobado	
	Desde	Hasta		SI	NO
CUMPLIMIENTO	21/11/2023	19/04/2026	\$ 3.368.094.898,20	X	
BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSIÓN DEL ANTICIPO	21/11/2023	19/04/2026	\$ 8.420.237.246,00	X	
PAGO SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	21/11/2023	19/08/2028	\$ 842.023.725,00	X	
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LAS OBRAS	19/08/2025	28/08/2030	\$ 3.368.094.898,20	X	
4. QUIEN APRUEBA LA PÓLIZA					
Nombre del Responsable	LEONELA SARAVIA MENDEZ				
Número de Identificación	1.118.531.280		DE	YOPAL	TIPO: NIT ☒ C.C. ☐ TI ☐
Fecha de Diligenciamiento	13 DE JUNIO DE 2025		¿La Póliza es Aprobada? SI ☐ NO ☒		
Observaciones	Se deja constancia de lo siguiente: 1) Que el día 27/02/2025 se suscribió acta de reinicio No.03. 2) Que el día 01/03/2025 el contratista expidió las pólizas de la referencia. 3) Que el día 04/03/2025 el contratista radicó en la entidad las pólizas para su revisión sin el recibo de pago y/o certificación de que no expira por falta de pago. 4) Que el día 05/05/2025 ingeniero ROBERT ASIS HERNANDEZ CACHAY, subgerente técnico y operativo y supervisor, radicó en la subgerencia jurídica la póliza de la referencia para su aprobación sin el recibo de pago y/o certificación de que no expira por falta de pago. Por lo anterior y según cronología descrita, NO se aprueba el Endoso No.05 de la póliza de CUMPLIMIENTO, a través de la cual se actualizan vigencias según reinicio No.03 del 27/02/2025.				
 Elabora: CARLOS ANDRES JIMENEZ MORA Profesional Apoyo		 LEONELA SARAVIA MENDEZ Subgerente Jurídica			
SECCION DOCUMENTAL Original Decretados Copia Archivo					

FECHA: 15/05/2025
CONSECUTIVO: 000000000014952

BERKLEY INTERNATIONAL SEGUROS COLOMBIA S.A**NIT: 900.814.916-1****CERTIFICA QUE:**

La Póliza 05-00069974 Endoso 0005 fue expedida el 01 de MARZO de 2025 y estará vigente en el periodo indicado, siempre y cuando se haya pagado la prima de manera oportuna.

TOMADOR: SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S.

ASEGURADO: EMPRESA DEPARTAMENTAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE CASANARE
ACUATODOS S.A. E.S.P

BENEFICIARIO: EMPRESA DEPARTAMENTAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE CASANARE
ACUATODOS S.A. E.S.P

TIPO DE PRODUCTO: CUMPLIMIENTO SERVICIOS PUBLICOS

VIGENCIA: **Desde** 28/02/2025
Hasta 19/08/2030

LIMITE ASEGURADO: COP 15.998.450.767,40

VALOR PRIMA: COP 3.724.132,00

IVA: COP 707.585,00

PRIMA TOTAL: COP 4.431.717,00

Se expide la presente certificación a solicitud del asegurado a los 15 días del mes de MAYO de 2025.

Firma:

BERKLEY INTERNATIONAL SEGUROS COLOMBIA S.A

Dando cumplimiento a lo estipulado en la Circular Conjunta 001 del 20 de agosto de 2021 emitida por la Superintendencia Financiera de Colombia informamos que mediante el correo electrónico certificacionpolizas@berkley.com.co podrá solicitar cualquier requerimiento orientado a absolver consultas sobre este documento.

TOMADOR		POLIZA DE SEGURO DE		POLIZA / ENDOSO	
SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S.		CUMPLIMIENTO SERVICIOS PUBLICOS		69974 / 5	
CL 30 28 46 CS 20 YOPAL CASANARE NIT: 8440048400 Teléf. 3178560362		LUGAR Y FECHA DE EMISION - VIGENCIA			
		BOGOTÁ, D.C., 01/03/2025			
		VIGENCIA INICIACION - LAS 0HS DEL 28/02/2025, VIGENCIA DE TERMINACION - LAS 0HS DEL 19/08/2038.			
ASEGURADO		NUMERO DE FACTURA		05 - 0069974 / 005	
EMPRESA DEPARTAMENTAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE CASANARE ACUATODOS S.A. E.S.P CARRERA 9 N. 6-100 EDEIFICIO EMIRO SOSSA P3 YOPAL CASANARE NIT: 9003072089		BENEFICIARIO			
		EMPRESA DEPARTAMENTAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE CASANARE ACUATODOS S.A. E.S.P CARRERA 9 N. 6-100 EDEIFICIO EMIRO SOSSA P3 YOPAL CASANARE NIT: 9003072089			
MODIFICACION CON VALOR		CODIGO DE VERIFICACION :			
		050006997400059BOG202502281416371			
Dando cumplimiento a lo establecido en la Circular Conjunta 011 del 20 de agosto de 2021 emitida por la Superintendencia Financiera de Colombia informamos que mediante el correo electrónico certificadocarteras@berkeley.com.co podrá solicitar cualquier requerimiento orientado a obtener consultas sobre este documento.					
PRIMA	GASTOS DE EXPEDICION	IVA	PRIMA TOTAL	VENCIMIENTO PAGO	
COP 3.714.132,00	COP 10.000,00	COP 707.585,00	COP 4.431.717,00	30/03/2025	
INTERMEDIARIO : AGROBIO PELAEZ CLIPS LTDA CLASE: AGENCIAS CLAVE: 000123					
CONDICIONES PARTICULARES DE LA COBERTURA					
Las partes acuerdan que el Tomador pagará la prima a más tardar dentro del mes siguiente contado a partir de la iniciación de vigencia de la misma. La mora en el pago de la prima de la póliza o de los certificados o anexos que se expidan con fundamento en ella, producirá la terminación automática del seguro y dará derecho a la aseguradora para exigir el pago de la prima devengada y de los gastos causados con ocasión de la expedición del contrato de acuerdo con lo establecido por el artículo 1058 del Código de Comercio.					
La presente póliza empuera los riesgos descritos en el condicionado general del seguro de CUMPLIMIENTO SERVICIOS PUBLICOS registrado en la Superintendencia Financiera de Colombia con el código 03052022-1347-P-05-CUPAESPO8-0001 para esta póliza rigen todas las cláusulas, deducibles y garantías expresadas en la carátula.					
Transcurridos 15 días contados a partir de la fecha del recibo de este documento por parte del Tomador, sin que este hubiese hecho observación alguna sobre su contenido a Berkeley International Seguros Colombia S.A., se entenderá que el mismo fue aceptado totalmente.					
Es obligación del tomador, asegurado y beneficiario actualizar por lo menos una vez al año su información en los formularios suministrados por la Compañía, para cumplir con las normas para la prevención de lavado de activos.					
Grandes Contribuyentes. Responsable de Impuesto a las Ventas. Agente Retenedor de IVA. Actividad Económica ICA 6511.					
No sujetos a Retención en la fuente por concepto de renta, Artículo 17 Decreto 2509 del 03/09/85					
 MARIA YOLANDA ARZOLA BUARIN PRESIDENTE Firma Autorizada		 EL TOMADOR			

CORREO DE PRODUCTO Y NOTA TECNICA REGISTRADO EN LA SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
69052022-1347-P-05-CUPAESPO8-0001 Y 3052022-1347-NTP-05-CUPAOT-0001

Berkley International Seguros Colombia S.A | NIT 900.814.916

Bogotá

Calle 75 No. 5-88
Edificio Difansa
Piso 3
PBX 601 3572727

Medellín

Calle 7 Sur No. 42-70
Edificio Fórum
Oficina 2501
PBX 604 3572727
EXT. 4475

Barranquilla

Carrera 51 B No. 80-58
Smart Office Center
Oficina 410
PBX 605 3572727
EXT. 4470

Bucaramanga

Carrera 29 No. 45-45
Edificio Metropolitan
Oficina 1314
PBX 607 3572727
EXT. 4471

Cali

Calle 36 Norte No. 6A-66
Edificio World Trade Center
Pacífico Mall Oficina 1813
PBX 602 3572727
EXT. 4478

Pereira

Calle 19 No. 8-34
Oficina 1103
Edificio Corporación Financiera
PBX 606 3572727
EXT. 4482

servicioalcliente@berkeley.com.co | www.berkeley.com.co

TOMADOR SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S. CL 30 28 46 CS 20 YOPAL CASANARE NIT: 8440048400	POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO SERVICIOS PUBLICOS	POLIZA / ENDOSO 69974 / 5
	LUGAR Y FECHA DE EMISION - VIGENCIA BOGOTA, D.C., 01/03/2025. VIGENCIA INICIACION - LAS 0HS DEL 28/02/2025, VIGENCIA DE TERMINACION - LAS 0HS DEL 19/06/2030	
	NUMERO DE FACTURA	05 - 0069974 / 005
	Teléf. 3178560362	

CARATULA

POR MEDIO DEL PRESENTE ENDOSO Y SEGUN ACTA No 9 DE SUSPENSION No 3 DE FECHA 13 DE DICIEMBRE DE 2024, ACTA No 10 AMPLIACION No 1 A LA SUSPENSION No 3 DE FECHA 24 DE E SE PRORROGA LA VIGENCIA DE LA POLIZA.
LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES NO MODIFICADOS CONTINUAN VIGENTES.

POR MEDIO DEL ENDOSO 0004 EMITIDO EN FECHA 22/01/2025 Y SEGUN PRORROGA No 01 DE FECHA 09/12/2024, SE PRORROGA LA VIGENCIA DE LA POLIZA.

POR MEDIO DEL ENDOSO 0003 EMITIDO EN FECHA 21/11/2024 Y SEGUN ACTA No. 5 DE SUSPENSION No. 2 DE FECHA 07/10/2024 Y ACTA No. 6 DE REINICIACION DE FECHA 07/11/2024 SE PRORROGA LA VIGENCIA DE LA POLIZA.

POR MEDIO DEL ENDOSO 0002 EMITIDO EN FECHA 15/02/2024 Y SEGUN ACTA No.3 DE SUSPENSION DE FECHA 18/12/2023 Y ACTA No.4 DE REINICIACION DE FECHA 01/02/2024 SE PRORROGA LA VIGENCIA DE LA POLIZA.

POR MEDIO DEL ENDOSO 0001 EMITIDO EN FECHA 24/11/2023 Y SEGUN ACTA DE INICIO DE FECHA 21/11/2023 DE LA POLIZA,

GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES A CARGO DEL CONTRATISTA CONTENIDAS EN EL CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. 033 DE 2023 CUYO OBJETO ES "OPTIMIZACIÓN PARA LA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL ALCANTARILLADO PLUVIAL Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS ENTRE LAS CALLES 3, 4 Y CARRERAS 2, 3, 4, 5 Y 6 DEL CENTRO POBLADO BOCAS DEL PAUTO, MUNICIPIO DE TRINIDAD, DEPARTAMENTO DE CASANARE".

NOTA: SE ACLARA QUE EL AMPARO DE ESTABILIDAD ES DE CINCO (5) AÑOS CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DEL ACTA DE ENTREGA.

SE MODIFICA/N LA/S COBERTURA/S :

CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO ----- COP 3.368.094.896,20
Vigencia de la Cobertura : desde las 0 hs del 21/11/2023, hasta las 0 hs del 19/04/2026
Prima de la Cobertura : COP 988.629,31

BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO ----- COP 8.420.237.246,00
Vigencia de la Cobertura : desde las 0 hs del 21/11/2023, hasta las 0 hs del 19/04/2025
Prima de la Cobertura : COP 2.471.573,79

PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES COP 842.023.725,00
Vigencia de la Cobertura : desde las 0 hs del 21/11/2023, hasta las 0 hs del 19/08/2028

CONTINUA

CODIGO DE PRODUCTO Y NOTA TECNICA REGISTRADO EN LA SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
03052022-1347-9-15-CIPRESF08-9461 y 03052022-1347-979-05-CUPA07-6002

Berkley International Seguros Colombia S.A | NIT 900.814.916

Bogotá
Calle 75 No. 5-88
Edificio Difranco
Piso 3
PBX 601 3572727

Medellín
Calle 7 Sur No. 42-70
Edificio Fórum
Oficina 2501
PBX 604 3572727
EXT: 4476


Barranquilla
Carrera 51 B No. 80-58
Smart Office Center
Oficina 410
PBX 605 3572727
EXT: 4470

Bucaramanga
Carrera 29 No. 45-45
Edificio Metropolitano
Oficina 1314
PBX 607 3572727
EXT: 4471

Cali
Calle 35 Norte No. 6A-65
Edificio World Trade Center
Pacífico Mall Oficina 1813
PBX 602 3572727
EXT: 4478

Pereira
Calle 19 No. 8-34
Oficina 1103
Edificio Corporación Financiera
PBX 606 3572727
EXT: 4482

servicioalcliente@berkley.com.co | www.berkley.com.co

Fecha	DD 13	MM 6	AA 2025	MUNICIPIO	YOPAL	
SUBGERENCIA JURÍDICA						
1. IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATO						
Número del Contrato	033		Fecha del Contrato	24/08/2023	VALOR \$ 16.840.474.491,00	
Nombre del Contratista	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S			PLAZO	11 meses	
Número de identificación	844.004.840-0		DE	TIPO: NIT ☒ C.C. ☐ TI ☐		
OBJETO	OPTIMIZACIÓN PARA LA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL ALCANTARILLADO PLUVIAL Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS ENTRE LAS CALLES 3, 4 Y CARRERAS 2, 3, 4, 5 Y 6 DEL CENTRO POBLADO BOCAS DEL PAUTO, MUNICIPIO DE TRINIDAD, DEPARTAMENTO DE CASANARE.					
2. IDENTIFICACIÓN DE LA PÓLIZA						
Número de Póliza	20438		F/Expedición	1/03/2025	Compañía Aseguradora BERLEY INTERNATIONAL SEGUROS COLOMBIA SA	
3. DESCRIPCIÓN DE AMPAROS DE LA PÓLIZA						
TIPO DE AMPARO		Vigencia del Amparo		Valor Asegurado	Aprobado	
		Desde	Hasta		SI NO	
RESPONSABILIDAD EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO		21/11/2023	19/08/2025	\$ 842.023.725,00	X	
4. QUIEN APRUEBA LA PÓLIZA						
Nombre del Responsable	LEONELA SARAVIA MENDEZ					
Número de identificación	1.118.531.280		DE	YOPAL	TIPO: NIT ☒ C.C. ☐ TI ☐	
Fecha de Diligenciamiento	13 DE JUNIO DE 2025		¿La Póliza es Aprobada? SI ☐ NO ☒			
Observaciones	Se deja constancia de lo siguiente: 1) Que el día 27/02/2025 se suscribió acta de reunión No.03. 2) Que el día 01/03/2025 el contratista expidió las pólizas de la referencia. 3) Que el día 04/03/2025 el contratista radica en la entidad las pólizas sin el recibo de pago y/o certificación de que no expira por falta de pago, para su revisión. 4) Que el día 08/05/2025 ingeniero ROBERT ASIS HERNANDEZ CACHAY, subgerente técnico y operativo y supervisor, radica en la subgerencia jurídica la póliza de la referencia para su aprobación sin el recibo de pago y/o certificación de que no expira por falta de pago. Por lo anterior y según cronología descrita, NO se aprueba el Endoso No.05 de la póliza de R.C.E., a través de la cual se actualizan vigencias según reunión No.03 del 27/02/2025.					
 Elaboró: CARLOS ANDRÉS JIMÉNEZ MORA Profesional Abogado		 LEONELA SARAVIA MENDEZ Subgerente Jurídica				
Original		Destinatario				
Copia		Archivo				

FECHA: 15/05/2025
CONSECUTIVO: 000000000005123

BERKLEY INTERNATIONAL SEGUROS COLOMBIA S.A

NIT: 900.814.916-1

CERTIFICA QUE:

La Póliza 06-00020438 Endoso 0005 fue expedida el 01 de MARZO de 2025 y estará vigente en el periodo indicado, siempre y cuando se haya pagado la prima de manera oportuna.

TOMADOR: SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S.

ASEGURADO: SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S.

BENEFICIARIO: TERCEROS AFECTADOS

LIMITE ASEGURADO: COP 842.023.725,00

VIGENCIA:
Desde 05/06/2025
Hasta 19/08/2025

Firma:

BERKLEY INTERNATIONAL SEGUROS COLOMBIA S.A

AK

Dando cumplimiento a lo estipulado en la Circular Conjunta 001 del 20 de agosto de 2021 emitida por la Superintendencia Financiera de Colombia informamos que mediante el correo electrónico certificacionpolizas@berkley.com.co podrá solicitar cualquier requerimiento orientado a absolver consultas sobre este documento.

TOMADOR		POLIZA DE SEGURO DE		POLIZA / ENDOSO	
SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S.		RC EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO		20438 / 5	
CL 30 28 46 CS 20 YOPAL CASANARE		LUGAR Y FECHA DE EMISION - VIGENCIA			
NIT: 8440048400 Teléf. 3178560362		BOGOTÁ, D.C., 01/03/2025.			
		VIGENCIA INICIACION - LAS 0HS DEL 05/06/2025. VIGENCIA DE TERMINACIÓN - LAS 0HS DEL 19/08/2025.			
ASEGURADO		NUMERO DE FACTURA		06 - 0020438 / 005	
SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S.		BENEFICIARIO			
CL 30 28 46 CS 20 YOPAL CASANARE		TERCEROS AFECTADOS			
NIT: 8440048400 Teléf. 3178560362					
PRORROGA DE VIGENCIA		CODIGO DE VERIFICACION :			
		060002043800056806202502281416403			
<p>De conformidad con lo estipulado en la Circular Conjunta 601 del 20 de agosto de 2020 emitida por la Superintendencia Financiera de Colombia, informamos que mediante el correo electrónico certificacionespolizas@berkeley.com.co podrá solicitar cualquier requerimiento orientado a resolver consultas sobre este documento.</p>					
PRIMA		GASTOS DE EXPEDICIÓN		IVA	
COP	432.546,00	COP	10.000,00	COP	84.084,00
PRIMA TOTAL		VENCIMIENTO PAGO			
COP	526.630,00	30/03/2025			
INTERMEDIARIA 1: AGENCIA: PELAEZ ULTP2-LYDA CLASE: AGENCIAS CLAVE: 900123					

CONDICIONES PARTICULARES DE LA COBERTURA

Las partes acuerdan que el Tomador pagará la prima a más tardar dentro del mes siguiente contado a partir de la iniciación de vigencia de la misma. La mora en el pago de la prima de la póliza o de los certificados o anexos que se expidan con fundamento en ella, producirá la terminación automática del seguro y dará derecho a la aseguradora para exigir el pago de la prima devengada y de los gastos causados con ocasión de la expedición del contrato de acuerdo con lo establecido por el artículo 1068 del Código de Comercio.

La presente póliza ampara los riesgos descritos en el condicionado general del seguro de RC EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO registrado en la Superintendencia Financiera de Colombia con el código 01082023-1347-P-06-ROGUEST02-0001 para esta póliza rigen todas las cláusulas, deducibles y garantías expresadas en la carátula.

Transcurridos 15 días contados a partir de la fecha del recibo de este documento por parte del Tomador, sin que este hubiese hecho observación alguna sobre su contenido a Berkeley International Seguros Colombia S.A., se entenderá que el mismo fue aceptado totalmente. Es obligación del tomador, asegurado y beneficiario actualizar por lo menos una vez al año su información en los formularios suministrados por la Compañía, para cumplir con las normas para la prevención de lavado de activos. Grandes Contribuyentes. Responsable de Impuestos a las Ventas. Agente Retenedor de IVA. Actividad Económica ICA 6511. No sujetos a Retención en la fuente por concepto de renta, Artículo 17 Decreto 2509 del 03/09/85.


MARIA YOLANDA ARZOLA DURÁN
PRESIDENTE

Firma Autorizada


EL TOMADOR

(COPIA DE FIRMAS Y SOTA TROPICA REGISTRADA EN LA SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA)
01082023-1347-P-06-ROGUEST02-0001 y 01082023-1347-05-P-06-ROG007

Berkley International Seguros Colombia S.A | NIT 900.814.916

Bogotá

Calle 75 No. 5-88
Edificio Difansa
Piso 3
PBX 601 3572727

Medellín

Calle 7 Sur No. 42-70
Edificio Fórum
Oficina 2501
PBX 604 3572727
EXT: 4476

Barranquilla

Camera 51 B No. 80-58
Smart Office Center
Oficina 410
PBX 605 3572727
EXT: 4470

Bucaramanga

Camera 29 No. 45-45
Edificio Metropolitano
Oficina 1314
PBX 607 3572727
EXT: 4471

Cali

Calle 36 Norte No. 6A-65
Edificio World Trade Center
Pacific Mall Oficina 1813
PBX 602 3572727
EXT 4478

Pereira

Calle 19 No. 8-34
Oficina 1103
Edificio Corporación Financiera
PBX 606 3572727
EXT 4482

servicioalcliente@berkeley.com.co | www.berkeley.com.co

TOMADOR	POLIZA DE SEGURO DE	POLIZA / ENDOSO
SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S.	RC EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO	20438 / 5
CL 30 28 46 CS 20	LUGAR Y FECHA DE EMISION - VIGENCIA	
YOPAL	BOGOTÁ, D.C., 01/03/2025.	
CASANARE	VIGENCIA INICIACIÓN - LAS 0HS DEL 05/05/2025, VIGENCIA DE TERMINACIÓN - LAS 0HS DEL 19/08/2025.	
NIT: 8440048400	NUMERO DE FACTURA	06 - 0020438 / 005
Teléf. 3178560362		

CARATULA

RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

ACTIVIDAD DESARROLLADA: CONSTRUCCION

ANEXO MODIFICATORIO:

POR MEDIO DEL PRESENTE ENDOSO Y SEGUN ACTA No. 9 DE SUSPENSION No. 3 DE FECHA 13 DE DICIEMBRE DE 2024, ACTA No. 10 AMPLIACION No. 1 A LA SUSPENSION No. 3 DE FECHA 24 DE ENERO DE 2025 Y ACTA No. 11 DE REINICIACION DE FECHA 27 DE FEBRERO DE 2025, SE PRORROGA LA VIGENCIA DE LA POLIZA

VIGENCIA GLOBAL

DESDE: 21/11/2023 HASTA 19/08/2025

LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES NO MODIFICADOS CONTINUAN VIGENTES

ANEXO MODIFICATORIO:

POR MEDIO DEL PRESENTE ENDOSO Y SEGUN PRORROGA No. 01 DE FECHA 09/12/2024, SE PRORROGA LA VIGENCIA DE LA POLIZA

LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES NO MODIFICADOS CONTINUAN VIGENTES.

VIGENCIA GLOBAL

DESDE 21/11/2023 HASTA 05/06/2025

ANEXO DE MODIFICACION:

POR MEDIO DEL PRESENTE ENDOSO Y SEGUN ACTA No. 5 DE SUSPENSION No. 2 DE FECHA 07/10/2024 Y ACTA No. 6 DE REINICIACION DE FECHA 07/11/2024 SE PRORROGA LA VIGENCIA DE LA POLIZA,

LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES NO MODIFICADOS CONTINUAN VIGENTES.

VIGENCIA GLOBAL:

DESDE 21/11/2023 HASTA 07/01/2025

CONTINUA

CODIGO DE PRODUCTO Y NOTA TECNICA REGISTRADO EN LA SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA :
01662923-1347-P-06-ACCIONES02-0082 y 01082623-1347-P-06-ACC067

Berkley International Seguros Colombia S.A | NIT 900.814.916

Bogotá

Calle 75 No. 5-88
Edificio Difansa
Piso 3
PBX 601 3572727

Medellín

Calle 7 Sur No. 42-70
Edificio Fórum
Oficina 2501
PBX 604 3572727
EXT: 4476

Barranquilla

Carrera 51 B No. 80-58
Smart Office Center
Oficina 410
PBX 605 3572727
EXT: 4470

Bucaramanga

Carrera 29 No. 45-45
Edificio Metropolitan
Oficina 1314
PBX 607 3572727
EXT: 4471

Cali

Calle 36 Norte No. 6A-65
Edificio World Trade Center
Pacific Mall Oficina 1813
PBX 602 3572727
EXT: 4478

Pereira

Calle 19 No. 8-34
Oficina 1103
Edificio Corporación Financiera
PBX 606 3572727
EXT: 4482

servicioalcliente@berkley.com.co | www.berkley.com.co

TOMADOR	POLIZA DE SEGURO DE	POLIZA / ENDOSO
SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S.	RC EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO	20438 / 5
CL 30 28 46 CS 20	LUGAR Y FECHA DE EMISION - VIGENCIA	
YOPAL	BOGOTÁ, D.C., 01/03/2025.	
CASANARE	VIGENCIA INICIACION - LAS 0HS DEL 05/06/2025, VIGENCIA DE TERMINACION - LAS 0HS DEL 19/08/2025.	
NET: 8440048400	NUMERO DE FACTURA	06 - 0020438 / 005
Teléf. 3178560362		

CARATULA

INDENIZAR LOS DAÑOS Y PERJUICIOS PATRIMONIALES Y EXTRA PATRIMONIALES OCASIONADOS A TERCERAS PERSONAS DERIVADOS DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. 033 DE 2023 CUYO OBJETO ES "OPTIMIZACIÓN PARA LA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL ALCANTARILLADO PLUVIAL Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS ENTRE LAS CALLES 3, 4 Y CARRERAS 2, 3, 4, 5 Y 6 DEL CENTRO POBLADO BOGAS DEL PAUTO, MUNICIPIO DE TRINIDAD, DEPARTAMENTO DE CASANARE".

SE ACLARA QUE EL BENEFICIARIO CORRESPONDE A: TERCEROS AFECTADOS Y/O EMPRESA DEPARTAMENTAL DE SERVICIOS PÚBLICOS DE CASANARE "ACUATODOS S.A. E.S.P." NIT. 900.307.208-9, SERA CONSIDERADO COMO BENEFICIARIOS SI PARA EFECTOS DEL SINIESTRO PUDIERE SER CONSIDERADO COMO UN TERCERO. SE EXCLUYE CUALQUIER TIPO DE RESPONSABILIDAD CIVIL CONTRACTUAL.

SE ACEPTA A EMPRESA DEPARTAMENTAL DE SERVICIOS PÚBLICOS DE CASANARE "ACUATODOS S.A. E.S.P." NIT. 900.307.208-9 COMO ASEGURADO ADICIONAL, ÚNICAMENTE POR LA RESPONSABILIDAD SOLIDARIA DERIVADA DE LOS PERJUICIOS GENERADOS POR EL CONTRATISTA A TERCEROS EN LA EJECUCION DEL CONTRATO.

LOS VALORES ASEGURADOS ESTABLECIDO COMO "LÍMITE POR EVENTO" Y "LÍMITE POR VIGENCIA" PARA LOS AMPAROS ADICIONALES OTORGADOS EN LA PRESENTE PÓLIZA (SI LOS HUBIERE) FORMAN PARTE DEL VALOR ASEGURADO TOTAL ESTABLECIDO PARA EL AMPARO BÁSICO "PLO" QUE SE CONSIDERA EL LÍMITE MÁXIMO DE RESPONSABILIDAD DE LA ASEGURADORA Y POR ESTO NO SON VALORES ASEGURADOS ADICIONALES.

PAÍS Y JURISDICCIÓN:
COLOMBIANA

MODALIDAD DE COBERTURA:
OCURRENCIA

TERRITORIALIDAD:
Colombia

PLAZO PARA EL PAGO DE PRIMAS:
30 días contados a partir de la emisión de la póliza

PRIMA MINIMA POR ENDOSO:
Toda modificación con valor tendrá un costo mínimo de: COP 50.000 / USD 15 (según la moneda de emisión de la póliza)

CONTINUA

CODIGO DE PRODUCTO Y HOJA TECNICA REGISTRADO EN LA SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA :
01982023-1347-P-56-ROG0000002-0001 y 01982023-1347-NT-P-56-ROG007

Berkley International Seguros Colombia S.A | NIT 900.814.916

Bogotá
Calle 75 No. 5-88
Edificio Difranse
Piso 3
PBX 601 3572727

Medellin
Calle 7 Sur No. 42-70
Edificio Fórum
Oficina 2501
PBX 604 3572727
EXT: 4476

Barranquilla
Carrera 51 B No. 80-58
Smart Office Center
Oficina 410
PBX 605 3572727
EXT: 4470

Bucaramanga
Carrera 29 No. 45-45
Edificio Metropolitano
Oficina 1314
PBX 607 3572727
EXT: 4471

Cali
Calle 36 Norte No. 6A-65
Edificio World Trade Center
Pacific Mall Oficina 1813
PBX 602 3572727
EXT: 4478

Pereira
Calle 19 No. 8-34
Oficina 1103
Edificio Corporación Financiera
PBX 606 3572727
EXT: 4482

servicioalcliente@berkley.com.co | www.berkley.com.co

TOMADOR	POLIZA DE SEGURO DE	POLIZA / ENDOSO
SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S.	RC EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO	20438 / 5
CL 30 28 46 CS 20	LUGAR Y FECHA DE EMISION - VIGENCIA	
YOPAL	BOGOTÁ, D.C., 01/03/2025.	
CASANARE	VIGENCIA INICIACION - LAS 0HS DEL 05/05/2025, VIGENCIA DE TERMINACION - LAS 0HS DEL 19/06/2025.	
NIT: 8440048400	NUMERO DE FACTURA	06 - 0020438 / 005
Teléf. 3178560362		

CARATULA

RESUMEN DE COBERTURAS Y CAPITALS ASEGURADOS :

AMPARO BASICO----- COP 2+2.021.725,00

Predios Labores y Operaciones (PLO), dentro de esta se cubren las responsabilidades originadas por:

1. Incendio y/o explosión
2. Uso de ascensores y escaleras automáticas dentro de los predios asegurados.
3. Uso de máquinas y equipos de trabajo, de cargue y descargue y transporte dentro de los predios asegurados.
4. Montaje, desmonte o desplome de avisos y vallas publicitarias instaladas por el asegurado. En caso de que sean instaladas por terceros, se indemnizará la responsabilidad civil solidaria del asegurado. Siempre y cuando dichas vallas o avisos se encuentren en los predios del asegurado.
5. Uso de las instalaciones sociales y/o deportivas que se encuentren en los predios relacionados por el asegurado.
6. Eventos sociales o deportivos organizados por el asegurado en los predios relacionados por éste.
7. Viajes de funcionarios del asegurado dentro del territorio nacional, cuando, en desarrollo de actividades del asegurado inherentes al contrato laboral, se causen daños a terceros.
8. Participación del asegurado en ferias y exposiciones nacionales.
9. Vigilancia de los predios del asegurado según lo definido en el anexo "Responsabilidad Civil Por Personal de Felinduria, Vigilancia y Seguridad".
10. Posesión y el uso de depósitos, tanques y tuberías que se encuentren ubicados o instalados dentro de los predios relacionados por el asegurado.

CONTINUA

CONTRATO DE PRODUCTO Y NOTA TÉCNICA REGISTRADO EN LA SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA :
01982023-1347-P-06-BOGOTAS-0601 y 01982023-1347-NT-P-06-BOGOT1

Berkley International Seguros Colombia S.A | NIT 900.814.916

Bogotá	Medellín	Barranquilla	Bucaramanga	Cali	Pereira
Calle 75 No. 5-88	Calle 7 Sur No. 42-70	Carera 51 B No. 80-58	Carera 29 No. 45-45	Calle 36 Norte No. 6A-65	Calle 19 No. 8-34
Edificio Difansa	Edificio Fórum	Smart Office Center	Edificio Metropolitan	Edificio World Trade Center	Oficina 1103
Piso 3	Oficina 2501	Oficina 410	Oficina 1314	Pacific Mall Oficina 1813	Edificio Corporación Financiera
PBX 601 3572727	PBX 604 3572727	PBX 605 3572727	PBX 607 3572727	PBX 602 3572727	PBX 606 3572727
	EXT: 4476	EXT: 4470	EXT: 4471	EXT 4478	EXT 4482

servicioalcliente@berkley.com.co | www.berkley.com.co

TOMADOR	POLIZA DE SEGURO DE	POLIZA / ENDOSO
SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S.	RC EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO	20438 / 5
CL 30 28 46 CS 20	LUGAR Y FECHA DE EMISION - VIGENCIA	
YOPAL	BOGOTÁ, D.C., 01/03/2025.	
CASANARE	VIGENCIA INICIACION - LAS 0HS DEL 05/06/2025,	
NIT: 8440048400	VIGENCIA DE TERMINACION - LAS 0HS DEL 19/06/2025.	
Teléf. 3178560362	NUMERO DE FACTURA	06 - 0020438 / 005

CARATULA

** RESPONSABILIDAD CIVIL PATRONAL:

- LÍMITE MÁXIMO POR EVENTO : COP 168.404.745,00
- LÍMITE MÁXIMO POR VIGENCIA : COP 168.404.745,00

** RESPONSABILIDAD CIVIL PARA VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS:

- OPERA EN EXCESO DE LA COBERTURA DE RCE DE LA PÓLIZA DE AUTOMÓVILES QUE DEBE TENER CONTRATADA Y SIEMPRE VIGENTE CADA VEHICULO, LA CUAL DEBERÁ TENER CONTRATADA UN LÍMITE MÍNIMO DE COP 200.000.000,00

- LÍMITE MÁXIMO POR EVENTO : COP 168.404.745,00
- LÍMITE MÁXIMO POR VIGENCIA : COP 168.404.745,00

DEDUCIBLES APLICABLES :

** AMPARO BÁSICO Y DEMAS EVENTOS:

EL ASEGURADO PARTICIPARÁ EN TODO Y CADA EVENTO INDEMNIZABLE POR LA PRESENTE POLIZA EN UN 10,00% DEL MONTO DEL MISMO, CON UN MÍNIMO DE COP 84.202.372,00

CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS:

10,00 % DEL MONTO DEL EVENTO INDEMNIZABLE, CON UN MÍNIMO DE COP 16.840.475,00,

** RC PATRONAL:

10,00 % DEL MONTO DEL EVENTO INDEMNIZABLE, CON UN MÍNIMO DE COP 16.840.475,00

** VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS:

10,00 % DEL MONTO DEL EVENTO INDEMNIZABLE, CON UN MÍNIMO DE COP 16.840.475,00

CODIGO DE PRODUCTO Y MODA TECNICA REGISTRADO EN LA SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA :
01082023-1347-P-06-ACCIONES62-0501 y 01082023-1347-MT-P-08-ACC007

Berkley International Seguros Colombia S.A | NIT 900.814.916

Bogotá

Calle 75 No. 5-88
Edificio Difansa
Piso 3
PBX 601 3572727

Medellín

Calle 7 Sur No. 42-71
Edificio Fórum
Oficina 2501
PBX 604 3572727
EXT. 4476

Barranquilla

Carrera 51 B No. 80-58
Smart Office Center
Oficina 410
PBX 605 3572727
EXT. 4470

Bucaramanga

Carera 29 No. 45-45
Edificio Metropolitano
Oficina 1314
PBX 607 3572727
EXT. 4471

Cali

Calle 36 Norte No. 6A-65
Edificio World Trade Center
Pacific Mall Oficina 1813
PBX 602 3572727
EXT. 4478

Pereira

Calle 19 No. 8-34
Oficina 1103
Edificio Corporación Financiera
PBX 606 3572727
EXT. 4482

servicioalcliente@berkley.com.co | www.berkley.com.co

TOMADOR SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S. CL 30 28 46 CS 20 YOPAL CASANARE NIT: 8440048400	POLIZA DE SEGURO DE RC EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO LUGAR Y FECHA DE EMISION - VIGENCIA BOGOTÁ, D.C., 01/03/2025: VIGENCIA INICIACION - LAS 0HS DEL 05/06/2025, VIGENCIA DE TERMINACION - LAS 0HS DEL 19/08/2025. NUMERO DE FACTURA	POLIZA / ENDOSO 26438 / 5 06 - 0020438 / 005
---	--	--

Teléf. 3178560362

CONDICIONES PARTICULARES

DEFENSOR DEL CONSUMIDOR FINANCIERO

PRINCIPAL:

NOMBRE: JOSE FEDERICO USTARIZ GONZALEZ
 DIRECCIÓN: CARRERA 11A # 96-51 OFICINA 203 EDIFICIO OFICITY - BOGOTÁ
 TELÉFONO: (+571) 6108161/6108164
 MAIL: defensorlaberkley@ustarizabogados.com

SUPLENTE:

NOMBRE: BERTHA GARCÍA MEZA
 DIRECCIÓN: CARRERA 11A # 96-51 OFICINA 203 EDIFICIO OFICITY - BOGOTÁ
 TELÉFONO: (+571) 6108161/6108164
 MAIL: defensorlaberkley@ustarizabogados.com

HORARIO DE ATENCIÓN: LUNES A VIERNES DE 8:00 A.M. A 5:00 P.M.

Berkley International Seguros Colombia S.A | NIT 900.814.916

Bogotá

Calle 75 No. 5-88
 Edificio Difansa
 Piso 3
 PBX 601 3572727

Medellín

Calle 7 Sur No. 42-70
 Edificio Fórum
 Oficina 2501
 PBX 604 3572727
 EXT: 4476

Barranquilla

Carrera 51 B No. 80-58
 Smart Office Center
 Oficina 410
 PBX 605 3572727
 EXT: 4470

Bucaramanga

Carrera 29 No. 45-45
 Edificio Metropolitan
 Oficina 1314
 PBX 607 3572727
 EXT: 4471

Cali

Calle 36 Norte No. 6A-65
 Edificio World Trade Center
 Pacific Mall Oficina 1813
 PBX 602 3572727
 EXT 4478

Pereira

Calle 19 No. 8-34
 Oficina 1103
 Edificio Corporación Financiera
 PBX 606 3572727
 EXT 4482

serviciocliente@berkley.com.co | www.berkley.com.co



INFORME DE INTERVENTORIA PARA RECIBO Y LIQUIDACION CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. 033 de 2023.

ANEXO 2.7.2
COPIA PRORROGAS DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. 033 DE 2023

Correo electrónico: utemdelta@gmail.com
Dirección: Carrera 29B No. 30 - 11 Yopal, Casanare.
Celular: 311 521 5263

Fecha	DD 3	MM 12	AA 2024	CONTRATO No.	033 DE 2023
EMPRESA DEPARTAMENTAL DE SERVICIOS PÚBLICOS DE CASANARE "ACUATODOS" S.A. E.S.P.					
<small>Nombre de la empresa contratada en el presente contrato (indicar el nombre de la empresa contratada)</small>					
DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN		ACTA No. <u>8</u> DE <u>PRORROGA</u> ☒ <u>ADICIÓN</u> ☐			
CONVENIO ☐		INTERVENTORIA ☐		CONSULTORIA ☐	
		OBRA ☒		OTRO ☐	
				SUMINISTRO ☐	
GRADO DE RESPONSABILIDAD					
1) Mediante la suscripción de la presente Acta de Adición y Prorroga, el Contratista, el Interventor y el Supervisor de Contrato asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información en ella contenida, especialmente respecto a:					
> Avance físico ejecutado de la obra > Valor actual del contrato > Valor facturado hasta la fecha > Valor anticipo, si lo hubo > Valor anticipo amortizado > Valor anticipo por amortizar > Condiciones técnicas y económicas que justifiquen plenamente la necesidad de la adición o prórroga del contrato.					
2) El Supervisor de Contrato valorará porque las razones por las cuales se solicita la adición y prórroga del contrato, están plenamente justificadas ante la administración y no causen perjuicio alguno en la prestación del servicio.					
3) El Responsable de la dependencia respectiva revisará que la información incluida en el acta sea correcta y como prueba de ello colocará su Visto Bueno. Su responsabilidad se limita a garantizar estar conforme con la adición o prórroga, previa aprobación del interventor y Supervisor.					
A. ANTECEDENTES					
CONTRATO No.		033		DE 2023	
<small>(Número de contrato) (Año de suscripción)</small>					
OBJETO DEL CONTRATO					
COPTIMIZACIÓN PARA LA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL ALCANTARILLADO PLUVIAL Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS ENTRE LAS CALLES 3, 4 Y CARRERAS 2, 3, 4, 5 Y 6 DEL CENTRO POBLADO BOCAS DEL PAUTO, MUNICIPIO DE TRINIDAD, DEPARTAMENTO DE CASANARE					
<small>(Indique el objeto del contrato de acuerdo a su contenido)</small>					
PLAZO DE EJECUCION INICIAL DEL CONTRATO					
ONCE (11) MESES					
<small>(Indique en este espacio el número de días o de meses para ejecutar el contrato)</small>					
FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO		21		DE NOVIEMBRE DEL 2023	
		<small>Día</small>		<small>Mes Año</small>	
LOCALIZACION DEL PROYECTO					
CENTRO POBLADO DE BOCAS DEL PAUTO, MUNICIPIO DE TRINIDAD, DEPARTAMENTO DE CASANARE					
<small>(Indique en este espacio el sitio de ejecución del contrato)</small>					
PRORROGAS					
CONTRATO ADICIONAL		TIEMPO (DÍAS CALENDARIO)			
N/A		N/A			
SUSPENSIONES Y AMPLIACIONES DE LA SUSPENSION					
ACTAS No.		FECHA			
ACTA No. 3 DE SUSPENSION No. 1		18 DE DICIEMBRE DE 2023			
ACTA No. 5 DE SUSPENSION No. 2		7 DE OCTUBRE DE 2024			
FECHA DE TERMINACION INICIAL DEL CONTRATO					
20		DE		OCTUBRE DEL 2024	
<small>Día</small>		<small>Mes</small>		<small>Año</small>	
\$		16.840.474.491,00			
<small>(Indique el valor del contrato suscrito en números)</small>					
VALOR INICIAL DEL CONTRATO		DIECISEIS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y UN PESOS M/CTE			
<small>(Indique el valor del contrato suscrito en letras)</small>					
VALOR ADICIONES					
CONTRATO ADICIONAL		VALOR (\$)			
N/A		N/A			
\$		16.840.474.491,00			
<small>(Indique el valor del contrato suscrito en números)</small>					
VALOR ACTUAL DEL CONTRATO		DIECISEIS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y UN PESOS M/CTE			
<small>(Indique el valor del contrato suscrito en letras)</small>					

CONTRATISTA	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S - R.L. MARIA DIOMY BARRERA ALFONSO <small>(Escriba el nombre y razón social del contratista)</small>
INTERVENTOR	UNION TEMPORAL DELTA 2023 - R.L. LUIS ANDRES LOPEZ MESA <small>(Escriba el nombre y razón social del interventor del contrato)</small>
SUPERVISOR	SUBGERENTE TECNICO Y OPERATIVO - ROBERT ASIS HERNANDEZ CACHAY <small>(Escriba el nombre y razón social del funcionario designado para ser el Supervisor del contrato)</small>
APOYO A LA SUPERVISION	PROFESIONAL DE APOYO A LA SUPERVISION - ROBERTO ANDRES RÍOS FIGUEROA <small>(Escriba el nombre y razón social del funcionario designado para ser el profesional de apoyo a la supervisión)</small>
CONTRATANTE	GERENTE GENERAL "ACUATODOS S.A. E.S.P." - JULIO CESAR CUEVAS JIMENEZ <small>(Escriba el nombre y razón social del funcionario designado para ser el contratante)</small>

B. OBJETO

El presente documento tiene por objeto solicitar a la Subgerencia Jurídica una prórroga en tiempo de CINCO (5) MESES.

C. ESTADO FÍSICO

Hasta el día 30 de noviembre de 2024, la obra presenta un avance físico ejecutado del 59,40% contra un avance físico programado del 64,37%.

D. ESTADO FINANCIERO

Valor Actual del Contrato	\$	16.840.474.491,00	Valor Anticipo Amortizado	\$	-
Valor Anticipo	\$	8.420.237.245,50	Valor Anticipo por Amortiza	\$	8.420.237.245,50

E. CAUSALES DE LA SOLICITUD

Con el fin de cumplir con las obligaciones contractuales pactadas, es necesario suscribir PRORROGA No. 1 por un término de CINCO (5) MESES al Contrato de Obra Pública No. 033 de 2023, de acuerdo a solicitud presentada mediante oficio del 25 de noviembre de 2024 por el contratista de obra, avalada y aprobada por la interventoría contratada y radicada en ACUATODOS S.A. E.S.P. con oficio con radicado No. 1571 del 28 de noviembre de 2024, bajo los siguientes argumentos:

1. Que a la fecha de la presente solicitud el contrato se encuentra vigente de acuerdo con la siguiente cronología:

ACTAS No	FECHA
ACTA No. 1 DE INICIO	21 de noviembre de 2023
ACTA No. 2 DE ENTREGA DE ANTICIPO	27 de noviembre de 2023
ACTA No. 3 DE SUSPENSIÓN No. 1	16 de diciembre de 2023
ACTA No. 4 DE REINICIACIÓN No. 1	1 de febrero de 2024
ACTA No. 5 DE SUSPENSIÓN No. 2	7 de octubre de 2024
ACTA No. 6 DE REINICIACIÓN No. 2	7 de noviembre de 2024
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL	4 de enero de 2025

2. Al inicio del proyecto el suministro de Tubería PVC alcantarillado de diámetro 60", fue muy bajo por parte del fabricante, la empresa PAVCO WAVIN, debido a la falta de materias primas por demoras en la nacionalización de los materiales importados, necesarios para la fabricación de tubería de diámetros elevados poco comerciales y baja rotación en el mercado. Por esta razón se presentaron bajos rendimientos durante la ejecución de las actividades correspondientes al Capítulo 3 CONSTRUCCIÓN EMISARIO A ESTRUCTURA DE DESCARGA, repercutiendo en un atraso significativo en la programación de obra del proyecto que afectó directamente la ruta crítica específicamente el inicio de las actividades correspondientes al Capítulo 4 CONSTRUCCIÓN ESTRUCTURA DE DESCARGA.

3. Durante la construcción del Capítulo 4 CONSTRUCCIÓN ESTRUCTURA DE DESCARGA, se han presentado inconvenientes en el avance de las actividades las cuales se vieron afectadas por el inicio de la época de invierno, el presente año las precipitaciones elevadas comenzaron durante el mes de abril, ocasionando que el río Pauto subiera considerablemente sus niveles, interrumpiendo en varias ocasiones la ejecución hasta el punto de no poder continuar con la construcción de la estructura de descarga, la cual a la fecha se encuentra construida hasta la tercera sección (aproximadamente el 73,5%), habilitada provisionalmente para la salida de la escorrentía captada de toda la red del Alcantarillado Pluvial, instalada dentro del centro poblado de Bocas del Pauto, debido a los altos niveles del río no se ha podido continuar con la terminación de esta estructura.

Además, por los elevados caudales que a la fecha transporta el río Pauto se ha afectado el inicio de actividades correspondientes al capítulo 5 OBRAS DE PROTECCIÓN, dado que se requiere la intervención directa del cauce del río, el cual no permite el ingreso de maquinaria ni personal para poder volver a realizar el desvío del río de forma segura y seguido a esto empezar con las actividades que contempla este capítulo tales como: excavaciones, perfilado de talud, protección de costado izquierdo aguas abajo. Es de resaltar que trabajar con los elevados niveles del río implica un riesgo eminente tanto para el personal que vaya a trabajar en esta zona como de la maquinaria que se requiere para realizar estas actividades y también mayores costos a los previsto para el manejo, control y extracción de agua.

4. Con respecto a las actividades del Capítulo 7 OBRAS COMPLEMENTARIAS, las cuales hacen referencia a todo lo que tiene que ver con la pavimentación del centro poblado de Bocas del Pauto, se presentó un atraso considerable con respecto al cronograma debido a que este capítulo contempla en el diseño del proyecto para el refuerzo y estabilización del terreno de soporte de la estructura del pavimento, la instalación de Geomalla triaxial para refuerzo TX-5 y Geotextil tejido de alto módulo BX-90 (W6000). Con el propósito de realizar las actividades de acuerdo a lo establecido en los estudios y diseños, durante la compra de materiales se evidenció que se ha descontinuado el suministro de la "Geomalla triaxial para refuerzo TX-5", la opción que presentaban los distribuidores con los que hemos tenido vínculo comercial durante varios años, era realizar el cambio de especificaciones de esta geomalla, lo cual aumentaba considerablemente los espesores de los materiales granulares. Para no cambiar los materiales establecidos contractualmente y hacer modificaciones dispendiosas al diseño del pavimento, fue necesario buscar un proveedor que cumpliera con las especificaciones de los materiales, este inconveniente generó una demora considerable en los trámites de adquisición. Es de anotar que los geosintéticos llegaron al centro poblado de Bocas del Pauto el 30 de septiembre de 2024 luego de pasar por los procesos de selección del proveedor, fabricación, importación, transporte marítimo, nacionalización y transporte terrestre (ver oficio cronología transporte y nacionalización geosintéticos). La demora en el suministro de estos insumos ocasionó atraso considerable en el inicio de las actividades de excavación y construcción de la estructura del pavimento.

Los sucesos antes mencionados han sido los principales factores por los cuales no se ha podido dar cumplimiento con la programación de obra.

Nota: Cuando se trate de solicitud de adición, debe colocarse en el anexo el cuadro de modificación de cantidades de obra y el análisis de precios unitarios; cuando se trate de solicitud de prórroga, la reprogramación de obra.

(Firma)
(Nombre)
(Legal)


MARIA DOMY BARRERA ALFONSO
SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S
Contratista

F. COMENTARIOS DE LA INTERVENTORA ACERCA DE LA SOLICITUD

Una vez revisadas las causales que motivan la solicitud de prórroga por término de CINCO (5) MESES por parte del representante legal del Contrato de Obra Pública No. 033 de 2024, la interventoría AVALA y RECOMIENDA, su suscripción con el objetivo de garantizar el cumplimiento del objeto contractual del proyecto y hacer entrega de una obra funcional y en beneficio de la comunidad del Centro Poblado de Bocas del Pauto, Municipio de Trinidad, Departamento de Casanare.

Con esta prórroga se fija como nueva fecha de terminación para el día 4 de junio de 2025.

Nota: la presente prórroga no genera costo mayor para ACUATODOS S.A. E.S.P. y así lo aprueba y lo garantiza el contratista de consultoría, con su firma en atención al principio de buena fe contractual

(Firma)
(Nombre)
(Legal)


MARIA DOMY BARRERA ALFONSO
SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S
Contratista


(Firma)
(Nombre)
(Legal)


ROBERTO ANDRES RIOS FIGUEROA
Profesional de apoyo a la supervisión


(Firma)
(Nombre)
(Legal)


LUIS ANDRES LOPEZ MESA
UNION TEMPORAL DELTA 2023
Interventor

(Firma)
(Nombre)
(Legal)


ROBERT ASIS HERNANDEZ CACHAY
Supervisor Técnico y Operativo
Supervisor - "ACUATODOS S.A. E.S.P."

(Firma)
(Nombre)
(Legal)


JULIO CESAR CUEVAS JIMENEZ
Gerente General - "ACUATODOS S.A. E.S.P."
Contratante



INFORME DE INTERVENTORIA PARA RECIBO Y LIQUIDACION CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. 033 de 2023.

ANEXO 2.7.3
COPIA ACTAS TRAMITADAS DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. 033 DE 2023

TIPO DE CONTRATO	OBRA PUBLICA
No. DE CONTRATO	033 DE 2023
CONTRATISTA:	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S
NIT:	844.004.840-0
REPRESENTANTE LEGAL:	MARIA DIOMY BARRERA ALFONSO
C.C. No.	47.436.168 expedida en Yopal
OBJETO:	OPTIMIZACIÓN PARA LA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL ALCANTARILLADO PLUVIAL Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS ENTRE LAS CALLES 3, 4 Y CARRERAS 2, 3, 4, 5 Y 6 DEL CENTRO POBLADO BOCAS DEL PAUTO, MUNICIPIO DE TRINIDAD, DEPARTAMENTO DE CASANARE
PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO:	ONCE (11) MESES
FECHA DE INICIO:	VEINTIUN (21) DE NOVIEMBRE DE 2023
FECHA DE TERMINACIÓN:	VEINTE (20) DE OCTUBRE DE 2024
FORMA DE PAGO:	<p>El valor del contrato se cancelará de la siguiente manera:</p> <p>A. Mediante actas parciales hasta completar un noventa por ciento (90%), previa amortización del anticipo y suscripción de las respectivas actas, presentación de informe de actividades ejecutadas de conformidad con las especificaciones técnicas, revisadas y aprobadas por el supervisor del contrato.</p> <p>NOTA: En el proceso de pago de cada una de las actas parciales se hará una amortización porcentual del resultado de dividir el valor del porcentaje total del anticipo entregado sobre el valor porcentual máximo establecido para cobrar parciales (en este caso sería 50% dividido en 90%)</p> <p>B. Un pago final del diez (10%) una vez entregados a satisfacción los productos pactados, y suscrita el acta de liquidación del contrato.</p> <p>Para cada pago, será necesario e indispensable que el mismo se encuentre acompañado del Informe de Interventoría, por ende, las cantidades de obra que se reporten como ejecutadas, sus soportes y los valores consignados en las actas, son de EXCLUSIVA RESPONSABILIDAD del interventor y el contratista de Obra, quienes tendrán presente en todo caso que dichas actas y todos los documentos que componen los informes son documentos públicos, con las implicaciones que ello acarrea. En el valor se entienden incluidos los costos directos e indirectos que se ocasionen con la ejecución del contrato.</p> <p>El Contratista, deberá allegar los soportes de afiliación y pago al Sistema de Seguridad Social Integral del personal contratado para la ejecución del contrato, atendiendo los límites temporales</p>

"Para la Vida el Agua, para Casanare Acuatodos"

www.especuatodos.gov.co  Acuatodos S.A. E.S.P.  contactenos@especuatodos.gov.co
Dirección: Carrera 19 No 6-100 Edificio Emiro Sossa Pacheco Piso 3. Telefax: (57)(8) 6333225. Yopal-Casanare

CÓDIGO

P STAL

850001

	<p>del plazo al que corresponda el porcentaje de avance de obra del cual pretende el pago.</p> <p>Anticipo: ACUATODOS S.A. E.S.P. entregará un anticipo máximo del cincuenta por ciento (50%) del valor básico del contrato, de acuerdo con el valor ofertado. La entrega de este anticipo se fundamenta en las siguientes consideraciones:</p> <p>Nota: Lo demás preceptuado en la cláusula 6 – FORMA DE PAGO del contrato de obra pública No. 033 de 2023.</p>
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	DIECISEIS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y UN PESOS M/CTE (\$16.840.474.491,00)
PORCENTAJE DE ANTICIPO:	CINCUENTA POR CIENTO (50%)
VALOR DEL ANTICIPO:	OCHO MIL CUATROCIENTOS VEINTE MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS CON CINCUENTA CENTAVOS M/CTE (\$8.420.237.245,50)
INTERVENTOR	UNION TEMPORAL DELTA 2023. Nit 901.754.751-7 RL LUIS ANDRES LOPEZ MESA, 4.252.839 expedida en Soatá.
SUPERVISOR:	SUBGERENTE TECNICO Y OPERATIVO – FAUSTO CAMILO RAMIREZ MORALES

En la ciudad de Yopal – Departamento de Casanare, a los veintinueve (29) días del mes de noviembre de 2023, se reunieron **FAUSTO CAMILO RAMIREZ MORALES**, identificado con cédula de Ciudadanía No. 1.020.714.789 expedida en Bogotá D.C., Subgerente Técnico y Operativo, en calidad de **SUPERVISOR**, **MARIA DIOMY BARRERA ALFONSO** identificada con cédula de Ciudadanía No. 47.436.168 expedida en Yopal, representante legal de **SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S.**, identificada con Nit. 844.004.840-0, quien actúa en calidad de **CONTRATISTA**, **LUIS ANDRES LOPEZ MESA**, identificado con cédula de ciudadanía No. 4.252.839 expedida en Soatá, representante legal de la **UNION TEMPORAL DELTA 2023**, identificada con Nit. 901.754.751-7, quien actúa en calidad de **INTERVENTOR**, con el fin de dejar constancia de la iniciación real y material de las actividades del presente contrato de acuerdo a las siguientes consideraciones:

1. Según oferta presentada mediante la Solicitud Pública de Ofertas No. ACUA-SPO-002-2023, le fue adjudicado mediante Resolución No. 100.6.4.101 de fecha 17 de agosto de 2023, el contrato de obra Pública No. 033 de 2023 a SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S.
2. Que el contratista conoce y acepta todas y cada una de las causales estipuladas en el contrato de Obra Pública No. 033 de 2023.
3. Que el contratista inicia la ejecución del contrato bajo su responsabilidad expresa y se compromete a cumplir con los términos contemplados en la minuta del contrato y demás documentos.
4. Que la dirección física registrada por el contratista es: Calle 30 No. 28 – 46 Casa 20, Yopal Casanare.
5. Que de acuerdo a la **CLÁUSULA 36** del contrato: SUSCRIPCIÓN, PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN, se cumplió con lo siguiente:

CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL SIN SITUACIÓN DE FONDOS				SI	X	NO	
Código	Imputación presupuestal	Valor	Registro Presupuestal No.				
SR.2.3.2.0 1.01.001.0 3.16.00AD 400314002 022005850 00201	OPTIMIZACIÓN PARA LA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL ALCANTARILLADO PLUVIAL Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS ENTRE LAS CALLES 3, 4 Y CARRERAS 2, 3, 4, 5 Y 6 DEL CENTRO POBLADO BOCAS DEL PAUTO, MUNICIPIO DE TRINIDAD, DEPARTAMENTO DE CASANARE	\$16.840.474.491,00	RPR082500002				

CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL SISTEMA - SPGR				SI	X	NO	
Código	Imputación presupuestal	Valor	Registro Presupuestal				
00AD-4003-1400-2022-00585-0002	OPTIMIZACIÓN PARA LA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL ALCANTARILLADO PLUVIAL Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS ENTRE LAS CALLES 3, 4 Y CARRERAS 2, 3, 4, 5 Y 6 DEL CENTRO POBLADO BOCAS DEL PAUTO, MUNICIPIO DE TRINIDAD, DEPARTAMENTO DE CASANARE	\$16.840.474.491,00	4123				

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD DE RECURSOS (CONSORCIO FIA)				SI		NO	X
Numero	Fecha expedición	Valor	Fuente del recurso				
N/A	N/A	N/A	N/A				

PÓLIZAS					SI	X	NO	
Tipo de Póliza	Compañía de Seguros	Riesgo	No. Póliza	V/r Asegurado	Vigencia			
					Desde	Hasta		
CUMPLIMIENTO	BERKLEY INTERNATIONAL SEGUROS COLOMBIA S.A.	Cumplimiento	69974-0	\$3.368.094.898,20	25/08/2023	26/03/2025		
		Buen manejo del anticipo		\$8.420.237.246,00	25/08/2023	26/03/2025		
		Salarios y prestaciones sociales		\$842.023.725,00	25/08/2023	26/07/2027		
		Estabilidad y calidad de la obra		\$3.368.094.898,20	24/07/2024	24/07/2029		
Responsabilidad civil extracontractual		Responsabilidad civil extracontractual	20438-0	\$842.023.725,00	25/08/2023	26/07/2024		

"Para la Vida el Agua, para Casanare Acuatodos"

www.espacuatodos.gov.co | Acuatodos S.A. E.S.P. | @acuatodos | e-mail: contactenos@espacuatodos.gov.co
Dirección: Carrera 19 No 6-100 Edificio Emiro Sossa Pacheco Piso 3. Telefax: (57)(6) 6333225. Yopal-Casanare

CÓDIGO
P[®]STAL
850001

PAGO DE IMPUESTOS GOBERNACIÓN DE CASANARE				SI	X	NO
TESORERÍA DEPARTAMENTAL			CONSIGNACIÓN FÍSICA			
No	Fecha	Valor	Cuenta	Fecha	Movimiento	Valor
N/A	17/08/2023	\$ 505.214.200	0013-0981-0200564347	22/09/2023	PROADULTO - 03784	\$ 505.214.200
N/A	17/08/2023	\$ 168.404.700	0013-0354-0200011918	22/09/2023	PROCULTURA - 14482	\$ 168.404.700
N/A	17/08/2023	\$ 168.404.700	00013-0981-0200564339	22/09/2023	PRODESARROLLO - 04061	\$ 168.404.700
N/A	17/08/2023	\$ 421.011.900	0013-0981-0200002746	22/09/2023	PRODEPORTE - 00005	\$ 421.011.900
N/A	17/08/2023	\$ 252.607.100	0013-0981-0200002174	22/09/2023	UNITROPICO - 00017	\$ 252.607.100
Total						\$1.515.642.600

NOTAS

El contratista se obliga a realizar la actualización de la respectiva póliza, una vez suscrita la presente acta de inicio del contrato, la cual deberá allegar a la Subgerencia Jurídica para la respectiva revisión y aprobación.

Para constancia se firma en el Yopal, por los que en ella intervinieron a los veintinueve (29) días del mes de noviembre del año 2023.

ACUATODOS S.A. E.S.P.,

EL CONTRATISTA,


FAUSTO CAMILO RAMIREZ-MORALES
Subgerente Técnico y Operativo
Supervisor


MARIA DIOMY BARRERA ALFONSO
R/L. SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA
S.A.S

INTERVENTOR,

APOYO A LA SUPERVISION,


LUIS ANDRÉS LOPEZ MESA
R/L. UNION TEMPORAL DELTA 2023


ROBERTO ANDRÉS RÍOS FIGUEROA
Profesional de apoyo a la supervisión

GESTION DOCUMENTAL:

Original: Destinatario
Copiar: Archivo

"Para la Vida el Agua, para Casanare Acuatodos"

www.espacuatodos.gov.co | Acuatodos S.A. E.S.P. | contactenos@espacuatodos.gov.co
Dirección: Carrera 19 No 6-100 Edificio Emiro Sossa Pacheco Piso 3. Telefax: (57)(8) 6333225. Yopal-Casanare

**CÓDIGO
POSTAL**
850001

Fecha	DD 27	MM 11	AA 2023	CONTRATO DE OBRA PUBLICA No.	033 DE 2023
EMPRESA DEPARTAMENTAL DE SERVICIOS PÚBLICOS DE CASANARE "ACUATODOS" S.A. E.S.P.					
Subgerencia Técnica y Operativa					
ACTA No. 2 DE ENTREGA DE ANTICIPO CONTRATACIÓN DIRECTA ☐ LICITACIÓN PÚBLICA ☐ CONCURSO DE MERITOS ☐ SOLICITUD PUBLICA DE OFERTAS ☒					
TIPO DE CONTRATO	OBRA PUBLICA				
CONTRATO No.	033 DE 2023				
VIGENCIA	PLAZO DE EJECUCION MAS OCHO (8) MESES				
OBJETO DEL CONTRATO	OPTIMIZACIÓN PARA LA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL ALCANTARILLADO PLUVIAL Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS ENTRE LAS CALLES 3, 4 Y CARRERAS 2, 3, 4, 5 Y 6 DEL CENTRO POBLADO BOCAS DEL PAUTO, MUNICIPIO DE TRINIDAD, DEPARTAMENTO DE CASANARE				
LOCALIZACION DEL PROYECTO	CENTRO POBLADO DE BOCAS DEL PAUTO, MUNICIPIO DE TRINIDAD, DEPARTAMENTO DE CASANARE				
PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO	ONCE (11) MESES				
FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO	21 DE NOVIEMBRE DEL 2023				
FECHA DE TERMINACION DEL CONTRATO	20 DE OCTUBRE DEL 2024				
VALOR DEL CONTRATO	\$ 16.840.474.491,00				
CONTRATISTA	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S. - RL MARIA DIOMY BARRERA ALFONSO				
INTERVENTOR	UNION TEMPORAL DELTA 2023 - RL LUIS ANDRES LOPEZ MESA				
SUPERVISOR	SUBGERENTE TECNICO Y OPERATIVO - FAUSTO CAMILO RAMIREZ MORALES				
APOYO A LA SUPERVISION	PROFESIONAL DE APOYO A LA SUPERVISION - ROBERTO ANDRES RÍOS FIGUEROA				
CONTRATANTE	GERENTE GENERAL "ACUATODOS S.A. E.S.P." - OVIED QUIROGA FLOREZ				

En Yopal Casanare, a los veintisiete (27) días del mes de noviembre de 2023, se reunieron: MARIA DIOMY BARRERA ALFONSO, Representante Legal de SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S., en calidad de CONTRATISTA, LUIS ANDRES LOPEZ MESA, Representante Legal de UNION TEMPORAL DELTA 2013, en calidad de Interventor, el arquitecto FAUSTO CAMILO RAMIREZ MORALES, Subgerente Técnico y Operativo por parte de la Empresa Departamental de Servicios Públicos de Casanare "ACUATODOS S.A. E.S.P.", como Supervisor, la ingeniera ROBERTO ANDRES RÍOS FIGUEROA, en calidad de profesional de apoyo a la Supervisión, y el ingeniero OVIED QUIROGA FLOREZ, Gerente General "ACUATODOS S.A. E.S.P.", en calidad de CONTRATANTE con el fin de dejar constancia del cumplimiento de los requisitos establecidos en la Cláusula 6 del contrato para la Entrega del Anticipo.

El valor de dicho anticipo es de OCHO MIL CUATROCIENTOS VEINTE MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS CON CINCUENTA CENTAVOS MCTE (\$8.420.237.245,50) y corresponde al cincuenta por ciento (50%) del valor del contrato en mención.

El manejo del anticipo está amparado por la póliza de garantía No. 69974- 0 de BERKLEY INTERNATIONAL SEGUROS COLOMBIA S.A., vigente desde el día veinticinco (25) de agosto de 2023 hasta el día veintiséis (26) de marzo de 2025.

Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervinieron a los veintisiete (27) días del mes de noviembre de 2023 , bajo la respectiva responsabilidad de cada uno de ellos, de conformidad con las funciones desempeñadas.

(Firma)

(Nombre)

(Legal)


MARIA DIANY BARRERA ALFONSO
SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S.
Contratista

(Firma)

(Nombre)


(Legal)


LUIS ANDRES LOPEZ MESA
UNION TEMPORAL DELTA 2023
Interventor

(Firma)

(Nombre)

(Legal)


ROBERTO ANDRES RIOS FIGUEROA
Profesional de Apoyo a la Supervisión

(Firma)

(Nombre)

(Legal)


FAUSTO CAMILO RAMIREZ MORALES
Subgerente Técnico y Operativo
Supervisor

(Firma)

(Nombre)

(Legal)

N/A

(Firma)

(Nombre)

(Legal)


OVED QUIROGA FLOREZ
Gerente General "ACUATODOS S.A. E.S.P."
Contratante

Oiginal: Oficina Jurídica

Tercer copia: Interventor

Segunda copia: Contratista

Tercer copia: Supervisor Proyecto y/o Contrato

Fecha	DD 18	MM 12	AA 2023	CONTRATO No.	033 DE 2023
EMPRESA DEPARTAMENTAL DE SERVICIOS PÚBLICOS DE CASANARE "ACUATODOS" S.A. E.S.P.					
<small>Nombre dependiente respectivo del proceso y contrato (Escriba el nombre legal ante descentralización)</small>					
ACTA No. <u>3</u> DE SUSPENSIÓN DEL CONTRATO DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN ☐ INTERVENTORIA ☐ CONSULTORIA ☐ SUMINISTRO ☐ CONVENIO ☐ OBRA ☒ OTRO ☐					
GRADO DE RESPONSABILIDAD					
1) Mediante la suscripción de la presente Acta de Suspensión o Ampliación de la Suspensión el contratista y el interventor asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información en ella contenida, especialmente respecto a: > Condiciones Técnicas y Económicas que justifiquen plenamente la necesidad de Suspender o ampliar la suspensión del contrato > Fecha de la suspensión con respecto al plazo contratado > Fecha prevista de Reiniciación > Retención de Personal y Maquinaria Inactivo En consecuencia el contratista suspenderá las labores a partir de la fecha indicada, comprometiéndose a reiniciar la ejecución del contrato en la fecha acordada, bajo la responsabilidad exclusiva del interventor y contratista. 2) El Supervisor de obra velará porque las razones por las cuales se solicita la suspensión del contrato, estén plenamente justificadas ante la administración y no causen perjuicio alguno en la prestación del servicio. 3) El Responsable de la dependencia respectiva revisará que la información incluida en el acta sea correcta y como prueba de ello colocará su Visto Bueno. Su responsabilidad se limita a garantizar que el contrato se suspenda previa aprobación del interventor y revisión de la condiciones de suspensión por parte del Supervisor de Contrato. El interventor y el Contratista enviarán a la Aseguradora la presente acta con el propósito de que ésta expida una modificación a la póliza inicial, una vez obtenido el certificado de modificación de la misma y firmada por las partes, enviarán la original a la oficina Jurídica para su debida aprobación, una vez esto el supervisor obtendrá copia y entregará a las partes involucradas en la presente acta.					
TIPO DE CONTRATO					
OBRA PUBLICA <small>(Indique en este espacio el tipo de Obra Pública o su continuación: a) Edilicia o Obras, Diagnóstico para mantenimiento o cualquier otro tipo de actividad de consultoría)</small>					
CONTRATO No. <u>033</u> DE <u>2023</u> <small>(Número de contrato) (Año de suscripción)</small>					
VIGENCIA <u>PLAZO DE EJECUCION MAS OCHO (8) MESES</u> <small>(Indique la vigencia del contrato suscrito especificando días y meses según sea necesario)</small>					
OBJETO DEL CONTRATO <u>OPTIMIZACIÓN PARA LA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL ALCANTARILLADO PLUVIAL Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS ENTRE LAS CALLES 3, 4 Y CARRERAS 2, 3, 4, 5 Y 6 DEL CENTRO POBLADO BOCAS DEL PAUTO, MUNICIPIO DE TRINIDAD, DEPARTAMENTO DE CASANARE</u> <small>(Indique el objeto del contrato de ejecución suscrito)</small>					
LOCALIZACION DEL PROYECTO <u>CENTRO POBLADO DE BOCAS DEL PAUTO, MUNICIPIO DE TRINIDAD, DEPARTAMENTO DE CASANARE</u> <small>(Indique en este espacio el sitio de ejecución del contrato)</small>					
PLAZO DE EJECUCION INICIAL DEL CONTRATO <u>ONCE (11) MESES</u> <small>(Indique en este espacio el número de días o de meses para ejecutar el contrato)</small>					
FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO <u>21</u> DE <u>NOVIEMBRE</u> DEL <u>2023</u> <small>Día Mes Año</small>					
FECHA DE TERMINACION INICIAL DEL CONTRATO <u>20</u> DE <u>OCTUBRE</u> DEL <u>2024</u> <small>Día Mes Año</small>					
VALOR INICIAL DEL CONTRATO \$ <u>16.840.474.491,00</u> <small>(Indique el valor del contrato suscrito en números)</small> <u>DIECISEIS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y UN PESOS M/CTE</u> <small>(Indique el valor del contrato suscrito en letras)</small>					
CONTRATISTA <u>SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S. - RL MARIA DIOMY BARRERA ALFONSO</u> <small>(Escriba el nombre o razón social del contratista)</small>					
INTERVENTOR <u>UNION TEMPORAL DELTA 2023 - RL LUIS ANDRES LOPEZ MESA</u> <small>(Escriba el nombre o razón social del interventor)</small>					
SUPERVISOR <u>SUBGERENTE TECNICO Y OPERATIVO - FAUSTO CAMILO RAMIREZ MORALES</u> <small>(Escriba el nombre o razón social del funcionario designado para ser el Supervisor del contrato)</small>					
APOYO A LA SUPERVISION <u>PROFESIONAL DE APOYO A LA SUPERVISION - ROBERTO ANDRES RÍOS FIGUEROA</u> <small>(Escriba el nombre o razón social del funcionario designado para ser el Profesional de Apoyo a la Supervisión del contrato)</small>					

ANTECEDENTES DEL CONTRATO

CONTRATO ADICIONAL	TIEMPO (DÍAS CALENDARIO)
N/A	N/A
ACTAS No.	FECHA
ACTA No. 1 DE INICIO	21 DE NOVIEMBRE DE 2023
ACTA No. 2 DE ENTREGA DEL ANTICIPO	27 DE NOVIEMBRE DE 2023

CONDICIONES ACTUALES DEL CONTRATO
PLAZO ACTUAL DEL CONTRATO

ONCE (11) MESES

FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL

20	DE	OCTUBRE	DEL	2024
Día		Mes		Año
\$				16.840.474.491,00

VALOR ACTUAL DIECISEIS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y UN PESOS M/CTE

(Indique el valor del contrato suscrito en letras)

En Yopal Casanare; a los dieciocho (18) días del mes de diciembre del año 2023, se reunieron: MARIA DIOMY BARRERA ALFONSO, Representante Legal de SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S., en calidad de CONTRATISTA, LUIS ANDRES LOPEZ MESA, Representante Legal de UNION TEMPORAL DELTA 2013, en calidad de Interventor, el arquitecto FAUSTO CAMILO RAMIREZ MORALES, Subgerente Técnico y Operativo por parte de la Empresa Departamental de Servicios Públicos de Casanare "ACUATODOS S.A. E.S.P.", como Supervisor, el ingeniero ROBERTO ANDRES RÍOS FIGUEROA, en calidad de profesional de apoyo a la Supervisión, con el fin de SUSPENDER el contrato de obra pública anteriormente citado, de acuerdo con la solicitud presentada y avalada por la interventoría el día 14 de diciembre de 2023

CAUSAS QUE MOTIVAN LA SUSPENSIÓN

Teniendo En cuenta la solicitud presentada por el contratista y avalada por el interventor el día 14 de diciembre de 2023, en el cual solicitan la suspensión del contrato de obra debidamente soportada por las siguientes causas:

1. La empresa PAVCO WAVIN, fabricante de la tubería manifiesta que se comprometen a entregar la tubería del alcantarillado pluvial a partir del día 15 de enero de 2024, debido a la demora en la nacionalización de algunos insumos necesarios para la fabricación de la tubería.
2. El contratista de obra manifiesta que, con el propósito de garantizar la evacuación de los colectores del sistema de alcantarillado pluvial, recomienda iniciar la construcción por el emisario final hacia el río Pauto, el cual a la fecha continúa con niveles de agua muy altos. Debido a que la profundidad de instalación de la tubería es superior a 3,00m, con los niveles actuales por el principio de vasos comunicantes se devuelve el flujo por la excavación de la tubería, y además los niveles de las redes de flujo que dependen de la profundidad del río se puede presentar acumulación de agua en el fondo de las zanjas, lo cual no permite la instalación de los colectores de 60 pulgadas de diámetro.

La interventoría manifiesta que los niveles del agua transportada actualmente por el río Pauto influyen en la construcción del emisario final, se espera que de acuerdo al régimen de lluvia que siempre se ha presentado en la región en el mes de enero las precipitaciones disminuyan notablemente para realizar la instalación de los colectores del Sistema de Alcantarillado Pluvial y garantizar la estabilidad de las obras.

Una vez revisadas y evaluadas las causales de la suspensión, la interventoría consideró viable y pertinente la solicitud de suspensión del contrato de obra realizada por el contratista mediante oficio de fecha 13 de diciembre de 2023, por medio del cual solicitó la suspensión No. 1.

De común acuerdo entre las partes, acuerdan se celebre la suspensión No. 1 del contrato de obra pública No. 033 de 2023, por el término de CUARENTA Y CINCO (45) DIAS.

NUEVAS CONDICIONES DEL CONTRATO

FECHA DE SUSPENSIÓN DEL CONTRATO

18 DE DICIEMBRE DEL 2023
Día Mes Año

PLAZO TRANSCURRIDO

CERO (0) DIAS

PLAZO DE LA SUSPENSIÓN

CUARENTA Y CINCO (45) DIAS

FECHA PREVISTA DE REINICIACIÓN DEL CONTRATO

1 DE FEBRERO DEL 2024
Día Mes Año

FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO

4 DE DICIEMBRE DEL 2024
Día Mes Año

RELACION DE PERSONAL Y MAQUINARIA INACTIVO

PERSONAL DIRECTIVO

CARGO	ESPECIALIDAD	NOMBRES Y APELLIDOS	TARJETA PROFESIONAL No.
DIRECTOR DE OBRA	INGENIERO CIVIL	PRIMITIVO ALEXIS GONZALEZ SANCHEZ	25202-11082 CND
RESIDENTE DE OBRA	INGENIERO CIVIL	EDWIN GERARDO RODRIGUEZ VARGAS	15202-127814 BYC

PERSONAL TECNICO Y OPERATIVO

CARGO	NOMBRES Y APELLIDOS
N/A	N/A

MAQUINARIA

TIPO	REFERENCIA	CANTIDAD	ESTADO
N/A	N/A	N/A	N/A

El Contratista se Compromete a Terminar el Objeto del Contrato No. 033 de 2023 en el plazo faltante, de conformidad con el Acta de Reiniciación que para el efecto se suscriba.

Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervinieron a los DIECIOCHO (18) días del mes de diciembre de 2023

(Firma)

(Nombre)

R/Legal

MARIA DIOMY BARRERA ALPONSO
SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S.,
Contratista

(Firma)

(Nombre)

R/Legal

LUIS ANDRES LOPEZ MESA
UNION TEMPORAL DELTA 2013
Interventor

(Firma)

(Nombre)

R/Legal

ROBERTO ANDRES RÍOS FIGUEROA
Profesional de Apoyo a la Supervisión

(Firma)

(Nombre)

R/Legal

FAUSTO CAMILO RAMÍREZ MORALES
Subgerente Técnico y Operativo
Supervisor

Original: Oficina Jurídica
1era copia: Interventor
2da copia: Contratista
3era copia: Supervisor Proyecto y/o Contrato

Fecha	DD 1	MM 2	AA 2024	CONTRATO No.	033 DE 2023
EMPRESA DEPARTAMENTAL DE SERVICIOS PÚBLICOS DE CASANARE "ACUATODOS" S.A. E.S.P.					
<small>Mediante la dependencia responsable del proyecto y contrato implementando según sea oportuno</small>					
ACTA No. 4 DE REINICIACIÓN DEL CONTRATO					
DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN CONVENIO ☐		INTERVENTORIA ☐		CONSULTORIA ☐	
		OBRA ☒		SUMINISTRO ☐	
				OTRO ☐	
<p>SE HACE CONSTAR</p> <p>1) Que mediante actas No. 3 se suspendió el Contrato No. 033 de 2023.</p> <p>2) Mediante la suscripción de la presente orden de reiniciación, el contratista y el interventor asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información en ella contenida, especialmente respecto a:</p> <ul style="list-style-type: none"> > Tiempo de suspensión y fecha de reiniciación del contrato > Nueva fecha de terminación del contrato con respecto a la inicialmente pactada > Fecha de la suspensión con respecto al plazo contratado > Relación de personal y maquinaria inactiva > Concepto justificando las condiciones técnicas o económicas que permiten reiniciar el contrato <p>En consecuencia el contratista iniciará los trabajos a partir de la fecha indicada, bajo la responsabilidad exclusiva del interventor, contratista y Subcontratista.</p> <p>3) El Supervisor de Contrato velará porque las razones por las cuales se reinicia el contrato, estén plenamente justificadas ante la administración y no causen perjuicio alguno en la prestación del servicio o ejecución de la obra.</p> <p>4) El Responsable de la dependencia revisará que la información incluida en la orden sea correcta y como prueba de ello colocará su Visto Bueno. Su responsabilidad se limita a garantizar que el contrato se inicie previa aprobación del supervisor y revisión de las condiciones de reiniciación del contrato por parte del Supervisor de Contrato.</p> <p>5) El Supervisor y el Contratista enviarán a la Asesora de la presente acta con el propósito de que ésta expida una modificación a la póliza inicial, una vez obtenido el certificado de modificación de la misma y firmada por las partes, enviarán la original a la oficina Jurídica para su debida aprobación, una vez esto el supervisor obtendrá copia y entregará a las partes involucradas en la presente acta.</p>					
OBRA PUBLICA					
<small>(Indique en esta sección si el tipo de Obra Pública o no corresponde a Estudios o Estudios, Diagramas para mantenimiento o cualquier tipo de contrato de casanare)</small>					
CONTRATO No.		033 DE 2023		<small>(Número de contrato) (Año de suscripción)</small>	
VIGENCIA		PLAZO DE EJECUCION MAS OCHO (8) MESES			
<small>(Indique la vigencia del contrato suscribiendo días y meses según sea necesario)</small>					
OBJETO DEL CONTRATO		OPTIMIZACIÓN PARA LA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL ALCANTARILLADO PLUVIAL Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS ENTRE LAS CALLES 3, 4 Y CARRERAS 2, 3, 4, 5 Y 6 DEL CENTRO POBLADO BOCAS DEL PAUTO, MUNICIPIO DE TRINIDAD, DEPARTAMENTO DE CASANARE			
LOCALIZACION DEL PROYECTO		CENTRO POBLADO DE BOCAS DEL PAUTO, MUNICIPIO DE TRINIDAD, DEPARTAMENTO DE CASANARE			
PLAZO DE EJECUCION INICIAL DEL CONTRATO		ONCE (11) MESES			
FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO		21 DE NOVIEMBRE DEL 2023			
		<small>(Indique en esta sección el número de días o meses para ejecutar el contrato)</small>			
VALOR INICIAL DEL CONTRATO		\$ 16.840.474.491,00			
		<small>(Indique el valor del contrato suscribiendo en números)</small>			
CONTRATISTA		SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S. - RL MARIA DIOMY BARRERA ALFONSO			
		<small>(Cotante el nombre o razón social del contratista)</small>			
INTERVENTOR		UNION TEMPORAL DELTA 2023 - RL LUIS ANDRES LOPEZ MESA			
		<small>(Indique el nombre o razón social del interventor)</small>			
SUPERVISOR		SUBGERENTE TECNICO Y OPERATIVO - FAUSTO CAMILO RAMIREZ MORALES			
		<small>(Indique el nombre o razón social del funcionario designado para ser el Supervisor del contrato)</small>			
APOYO A LA SUPERVISION		PROFESIONAL DE APOYO A LA SUPERVISION - ROBERTO ANDRES RÍOS FIGUEROA			
		<small>(Indique el nombre o razón social del funcionario designado para ser el Profesional de Apoyo a la Supervisión del contrato)</small>			
ANTECEDENTES DEL CONTRATO					
CONTRATO ADICIONAL		TIEMPO (DÍAS CALENDARIO)			
N/A		N/A			

SUSPENSIONES Y AMPLIACIONES DE SUSPENSIÓN

ACTAS No	FECHA
ACTA No. 3 DE SUSPENSIÓN No.1	18 DE DICIEMBRE DE 2023

FECHA DE SUSPENSIÓN VIGENTE

18 DE DICIEMBRE DEL 2023

TIEMPO DE SUSPENSIÓN

CUARENTA Y CINCO (45) DÍAS

FECHA DE REINICIACIÓN

1 DE FEBRERO DEL 2024

VALOR ACTUAL DEL CONTRATO

DIECISEIS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y UN PESOS MCTE

(Indique el valor del contrato suscrito en números)

En Yopal Casanare; al primer (1) día del mes de febrero del año 2024, se reunieron: MARIA DIOMY BARRERA ALFONSO, Representante Legal de SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S., en calidad de CONTRATISTA, LUIS ANDRES LOPEZ MESA, Representante Legal de UNION TEMPORAL DELTA 2013, en calidad de Interventor, el arquitecto FAUSTO CAMILO RAMIREZ MORALES, Subgerente Técnico y Operativo por parte de la Empresa Departamental de Servicios Públicos de Casanare "ACUATODOS S.A. E.S.P.", como Supervisor, el ingeniero ROBERTO ANDRES RIOS FIGUEROA, en calidad de profesional de apoyo a la Supervisión, con el fin de aprobar la orden de REINICIO del objeto del contrato de Obra Pública anteriormente citado y fijar como nueva fecha de terminación de dicho objeto el día 4 de diciembre de 2024, considerando que se encuentran solucionadas las circunstancias que motivaron la suspensión.

RELACION DE PERSONAL Y MAQUINARIA INACTIVO

PERSONAL DIRECTIVO

CARGO	ESPECIALIDAD	NOMBRES Y APELLIDOS	TARJETA PROFESIONAL No.
DIRECTOR DE OBRA	INGENIERO CIVIL	PRIMITIVO ALEXIS GONZALEZ SANCHEZ	25202-11082 CND
RESIDENTE DE OBRA	INGENIERO CIVIL	EDWIN GERARDO RODRIGUEZ VARGAS	15202-127814 BYC

PERSONAL TECNICO Y OPERATIVO

CARGO	NOMBRES Y APELLIDOS
N/A	N/A

El Contratista se Compromete a Terminar el Objeto del Contrato No. 033 de 2023 en el plazo faltante, de conformidad con la presente Acta de Reiniciación suscrita.

Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervinieron el primer (1) día del mes de febrero de 2024

(Firma)
(Nombre) MARIA DIOMY BARRERA ALFONSO
(R. Legal) SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S.
Contratista

(Firma)
(Nombre) LUIS ANDRES LOPEZ MESA
(R. Legal) UNION TEMPORAL DELTA 2013
Interventor

(Firma)
(Nombre) ROBERTO ANDRES RIOS FIGUEROA
(R. Legal) Profesional de apoyo a la Supervisión

(Firma)
(Nombre) FAUSTO CAMILO RAMIREZ MORALES
(R. Legal) Subgerente Técnico y Operativo
Supervisor

NOTA: EN CASO DE REQUERIRSE, SE AUTORIZA ADICIONAR LAS CASILLAS QUE SE REQUIERAN, PARA AMPLIAR LA INFORMACIÓN DEL CONTRATO.

Cópias: Oficina Jurídica
Tercer copia: Interventor
Dos copias: Contratación
Sera copia: Subgerente Prevención de Contratos

Fecha	DD 7	MM 10	AA 2024	CONTRATO No.	033 DE 2023
EMPRESA DEPARTAMENTAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE CASANARE "ACUATODOS" S.A. E.S.P.					
Remite dependiente a apartado del proyecto o contrato (representante legal de la contratante)					
ACTA No. 5		DE SUSPENSIÓN No. 2 DEL CONTRATO			
DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN	☐	INTERVENTORIA	☐	CONSULTORIA	☐
CONVENIO	☐	OBRA	☒	OTRO	☐
SUMINISTRO ☐					
GRADO DE RESPONSABILIDAD 1) Mediante la suscripción de la presente Acta de Suspensión o Ampliación de la Suspensión el contratista y el interventor asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información en ella contenida, especialmente respecto a: > Condiciones Técnicas y Económicas que justifiquen plenamente la necesidad de Suspender o ampliar la suspensión del contrato > Fecha de la suspensión con respecto al plazo contratado > Fecha prevista de Reincisión > Relación de Personal y Maquinaria inactivo En consecuencia el contratista suspenderá las labores a partir de la fecha indicada, comprometiéndose a reiniciar la ejecución del contrato en la fecha acordada, bajo la responsabilidad exclusiva del interventor y contratista. 2) El Supervisor de obra velará porque las razones por las cuales se solicita la suspensión del contrato, estén plenamente justificadas ante la administración y no causen perjuicio alguno en la prestación del servicio. 3) El Responsable de la dependencia respectiva revisará que la información incluida en el acta sea correcta y como prueba de ello colocará su Visto Bueno. Su responsabilidad se limita a garantizar que el contrato se suspenda previa aprobación del interventor y revisión de las condiciones de suspensión por parte del Supervisor de Contrato. El interventor y el Contratista enviarán a la Aseguradora la presente acta con el propósito de que ésta expida una modificación a la póliza inicial, una vez obtenido el certificado de modificación de la misma y firmada por las partes, enviarán la original a la oficina Jurídica para su debida aprobación, una vez esto el supervisor obtendrá copia y entregará a las partes involucradas en la presente acta. 4)					
TIPO DE CONTRATO		OBRA PUBLICA			
CONTRATO No.		033 DE 2023			
VIGENCIA		PLAZO DE EJECUCION MAS OCHO (8) MESES			
OBJETO DEL CONTRATO		OPTIMIZACIÓN PARA LA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL ALCANTARILLADO PLUVIAL Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS ENTRE LAS CALLES 3, 4 Y CARRERAS 2, 3, 4, 5 Y 6 DEL CENTRO POBLADO BOCAS DEL PAUTO, MUNICIPIO DE TRINIDAD, DEPARTAMENTO DE CASANARE			
LOCALIZACION DEL PROYECTO		CENTRO POBLADO DE BOCAS DEL PAUTO, MUNICIPIO DE TRINIDAD, DEPARTAMENTO DE CASANARE			
PLAZO DE EJECUCION INICIAL DEL CONTRATO		ONCE (11) MESES			
FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO		21 DE NOVIEMBRE DEL 2023			
FECHA DE TERMINACION INICIAL DEL CONTRATO		20 DE OCTUBRE DEL 2024			
VALOR INICIAL DEL CONTRATO		\$ 16.840.474.491,00			
CONTRATISTA		SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S. - RL MARIA DIOMY BARRERA ALFONSO			
INTERVENTOR		UNION TEMPORAL DELTA 2023 - RL LUIS ANDRES LOPEZ MESA			
SUPERVISOR		SUBGERENTE TECNICO Y OPERATIVO - ROBERT ASIS HERNANDEZ CACHAY			
APOYO A LA SUPERVISION		PROFESIONAL DE APOYO A LA SUPERVISION - ROBERTO ANDRES RIOS FIGUEROA			
CONTRATANTE		GERENTE GENERAL "ACUATODOS S.A. E.S.P." - JULIO CESAR CUEVAS JIMENEZ			

ANTECEDENTES DEL CONTRATO

CONTRATO ADICIONAL	TIEMPO (DÍAS CALENDARIO)
N/A	N/A
ACTAS No.	FECHA
ACTA No. 1 DE INICIO	21 DE NOVIEMBRE DE 2023
ACTA No. 2 DE ENTREGA DEL ANTICIPO	27 DE NOVIEMBRE DE 2023
ACTA No. 3 DE SUSPENSIÓN No. 1	18 DE DICIEMBRE DE 2023
ACTA No. 4 DE REINICIACIÓN No. 1	1 DE FEBRERO DE 2024

CONDICIONES ACTUALES DEL CONTRATO

PLAZO ACTUAL DEL CONTRATO

ONCE (11) MESES

FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL

4	DE	DICIEMBRE	DEL	2024
\$				16.840.474.491,00

VALOR ACTUAL DIECISEIS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y UN PESOS MCTE

En Yopal Casanare; a los siete (7) días del mes de octubre del año 2024, se reunieron: MARIA DIOMY BARRERA ALFONSO, Representante Legal de SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S., en calidad de CONTRATISTA, LUIS ANDRES LOPEZ MESA, Representante Legal de UNION TEMPORAL DELTA 2013, en calidad de Interventor, el Ingeniero ROBERT ASIS HERNANDEZ CACHAY, Subgerente Técnico y Operativo por parte de la Empresa Departamental de Servicios Públicos de Casanare "ACUATODOS S.A. E.S.P.", como Supervisor, el ingeniero ROBERTO ANDRES RÍOS FIGUEROA, en calidad de profesional de apoyo a la Supervisión, y el ingeniero JULIO CESAR CUEVAS JIMENEZ, Gerente General "ACUATODOS S.A. E.S.P.", en calidad de CONTRATANTE, con el fin de SUSPENDER el contrato de obra pública anteriormente citado, de acuerdo con la solicitud presentada y avalada por la interventoría el día 4 de octubre de 2024.

CAUSAS QUE MOTIVAN LA SUSPENSIÓN

Teniendo En cuenta la solicitud presentada por el contratista y avalada por el interventor el día 4 de octubre de 2024, en el cual solicitan la suspensión del contrato de obra debidamente soportada por las siguientes causas:

1. Los representantes de la EMPRESA DEPARTAMENTAL DE SERVICIOS PÚBLICOS DE CASANARE "ACUATODOS" S.A. E.S.P., manifiestan que citaron al presente comité teniendo en cuenta la comunicación realizada por la SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA del Municipio de Trinidad, Departamento de Casanare, el pasado 1 de octubre de 2024, donde Solicitan la posibilidad de suspender temporalmente por 10 días, el contrato de Obra Pública No. 038 de 2023, que tiene como objeto "OPTIMIZACIÓN PARA LA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL ALCANTARILLADO PLUVIAL Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS ENTRE LAS CALLES 3, 4 Y CARRERAS 2, 3, 4, 5 Y 6 DEL CENTRO POBLADO BOCAS DEL PAUTO, MUNICIPIO DE TRINIDAD, DEPARTAMENTO DE CASANARE". De acuerdo a lo manifestado por el Municipio de Trinidad esta solicitud se fundamenta en el deterioro considerable de la vía Trinidad-Bocas del Pauto, ocasionado por la continua circulación de vehículos pesados, incluidas las volquetas encargadas de transportar materiales necesarios para la ejecución del mencionado proyecto. El tránsito de estos vehículos ha afectado negativamente el estado de la vía, disminuyendo la efectividad de los trabajos de mantenimiento realizados previamente.

La suspensión temporal del contrato permitiría a la administración municipal intervenir de manera adecuada la vía, garantizando así mejores condiciones de transitabilidad para la comunidad de Trinidad y asegurando la durabilidad de las obras de mantenimiento vial. De esta manera, podríamos brindar a la comunidad una infraestructura vial digna y en condiciones óptimas.

2. La representante legal de SYNERGIA CONSTRUCCIÓN E INGENIERÍA S.A.S, contratista del citado contrato de obra, argumenta que desde el pasado mes de julio la vía ha presentado un deterioro pronunciado no solamente por el tráfico de volquetas hacia Bocas del Pauto, es de destacar que se ha incrementado notoriamente el flujo de vehículos pesados por la cosecha de arroz, los cuales de forma continua quedan enterrados obstaculizando el flujo normal de los demás vehículos e incrementando notoriamente los tiempos de desplazamiento de los materiales hacia el centro poblado de Bocas del Pauto.

3. El contratista de obra manifiesta que de acuerdo al mal estado de la vía el Municipio de Trinidad, se puede demorar más tiempo en realizar el mantenimiento de la vía, por lo tanto, solicita se analice la posibilidad de incrementar el periodo de la suspensión a UN (1) MES, calendario

4. La Interventoría manifiesta que debido al mal estado de la vía se han presentado atrasos significativos en la ejecución de las obras programadas, por lo tanto, considera que la solicitud de suspensión realizada por el Municipio de Trinidad y acogida por el contratista de obra es viable teniendo en cuenta que los motivos expuestos no son imputables al desarrollo normal del proyecto. Una vez revisadas y evaluadas las causales de la suspensión, la Interventoría consideró viable y pertinente la solicitud de suspensión del contrato de obra realizada por el contratista mediante oficio de fecha 4 de octubre de 2024, por medio del cual solicitó la suspensión No. 2. De común acuerdo entre las partes, acuerdan se celebre la suspensión No. 2 del contrato de obra pública No. 033 de 2023, por el término de UN (1) MES calendario.

NUEVAS CONDICIONES DEL CONTRATO

FECHA DE SUSPENSIÓN DEL CONTRATO

7 DE OCTUBRE DEL 2024

PLAZO TRANSCURRIDO

CERO (0) DIAS

PLAZO DE LA SUSPENSIÓN

UN (1) MES

FECHA PREVISTA DE REINICIACIÓN DEL CONTRATO

7 DE NOVIEMBRE DEL 2024

FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO

4 DE ENERO DEL 2025

RELACION DE PERSONAL Y MAQUINARIA INACTIVO

PERSONAL DIRECTIVO

CARGO	ESPECIALIDAD	NOMBRES Y APELLIDOS	TARJETA PROFESIONAL No.
DIRECTOR DE OBRA	INGENIERO CIVIL	PRIMITIVO ALEXIS GONZALEZ SANCHEZ	25202-11082 CND
RESIDENTE DE OBRA	INGENIERO CIVIL	EDWIN GERARDO RODRIGUEZ VARGAS	15202-127814 BYC

PERSONAL TECNICO Y OPERATIVO

CARGO	NOMBRES Y APELLIDOS
N/A	N/A

MAQUINARIA

TIPO	REFERENCIA	CANTIDAD	ESTADO
N/A	N/A	N/A	N/A

El Contratista se Compromete a Terminar el Objeto del Contrato No. 033 de 2023 en el plazo faltante, de conformidad con el Acta de Reiniciación que para el efecto se suscriba.

Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervinieron a los Siete (7) días del mes de octubre de 2024.

(Firma)
(Nombre)
(Cargo)
MARIA DIOMY BARRERA ALFONSO
SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S.,
Contratista

(Firma)
(Nombre)
(Cargo)
ROBERTO ANDRES RIOS FIGUEROA
Profesional de Apoyo a la Supervisión

(Firma)
(Nombre)
(Cargo)
N/A

(Firma)
(Nombre)
(Cargo)
LUIS ANDRES LOPEZ MESA
UNION TEMPORAL DELTA 2020
Interventor

(Firma)
(Nombre)
(Cargo)
ROBERT ASIS HERNANDEZ CACHAY
Subgerente Técnico y Operativo
Supervisor

(Firma)
(Nombre)
(Cargo)
JULIO CESAR CUEVAS JIMENEZ
Gerente General "ACUATODOS S.A. E.S.P."
Contratante

Original: Oficina Jurídica
Tercer copia: Alcaldía
Quinta copia: Contraloría
Sexta copia: Supervisión Proyecto y/o Contrato

Fecha	DD 7	MM 11	AA 2024	CONTRATO No.	033 DE 2023
EMPRESA DEPARTAMENTAL DE SERVICIOS PÚBLICOS DE CASANARE "ACUATODOS" S.A. E.S.P.					
<p>ACTA No. 6 DE REINICIACIÓN DEL CONTRATO</p> <p>DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN ☐ INTERVENTORIA ☐ CONSULTORIA ☐ SUMINISTRO ☐</p> <p>CONVENIO ☐ OBRA ☒ OTRO ☐</p>					
<p>SE HACE CONSTAR</p> <p>1) Que mediante actas No. 5 se suspendió el Contrato No. 033 de 2023.</p> <p>2) Mediante la suscripción de la presente orden de reiniciación, el contratista y el interventor asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información en ella contenida, especialmente respecto a:</p> <ul style="list-style-type: none"> > Tiempo de suspensión y fecha de reiniciación del contrato > Nueva fecha de terminación del contrato con respecto a la inicialmente pactada > Fecha de la suspensión con respecto al plazo contratado > Relación de personal y maquinaria inactiva > Concepto justificando las condiciones técnicas o económicas que permiten reiniciar el contrato <p>En consecuencia el contratista reiniciará las labores a partir de la fecha indicada, bajo la responsabilidad exclusiva del interventor, contratista y Subdirector.</p> <p>3) El Supervisor de Contrato velará porque las razones por las cuales se reinicia el contrato, estén plenamente justificadas ante la administración y no causen perjuicio alguno en la prestación del servicio o ejecución de la obra.</p> <p>4) El Responsable de la dependencia revisará que la información incluida en la orden sea correcta y como prueba de ello colocará su Visto Bueno. Su responsabilidad se limita a garantizar que el contrato se inicie previa aprobación del supervisor y revisión de las condiciones de reiniciación del contrato por parte del Supervisor de Contrato.</p> <p>El Supervisor y el Contratista enviarán a la Aseguradora la presente acta con el propósito de que ésta expida una modificación a la póliza inicial, una vez obtenido el certificado de modificación de la misma y firmada por las partes, enviarán la original a la oficina Jurídica para su debida aprobación, una vez esto el supervisor obtendrá copia y entregará a las partes involucradas en la presente acta.</p>					
TIPO DE CONTRATO				OBRA PUBLICA	
CONTRATO No.				033 DE 2023	
VIGENCIA				PLAZO DE EJECUCION MAS OCHO (8) MESES	
OBJETO DEL CONTRATO				OPTIMIZACIÓN PARA LA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL ALCANTARILLADO PLUVIAL Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS ENTRE LAS CALLES 3, 4 Y CARRERAS 2, 3, 4, 5 Y 6 DEL CENTRO POBLADO BOCAS DEL PAUTO, MUNICIPIO DE TRINIDAD, DEPARTAMENTO DE CASANARE	
LOCALIZACION DEL PROYECTO				CENTRO POBLADO DE BOCAS DEL PAUTO, MUNICIPIO DE TRINIDAD, DEPARTAMENTO DE CASANARE	
PLAZO DE EJECUCION INICIAL DEL CONTRATO				ONCE (11) MESES	
FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO				21 DE NOVIEMBRE DEL 2023	
VALOR INICIAL DEL CONTRATO				\$ 16.840.474.491,00	
CONTRATISTA				SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S. - RL MARIA DIOMY BARRERA ALFONSO	
INTERVENTOR				UNION TEMPORAL DELTA 2023 - RL LUIS ANDRES LOPEZ MESA	
SUPERVISOR				SUBGERENTE TECNICO Y OPERATIVO - ROBERT ASIS HERNANDEZ CACHAY	
APOYO A LA SUPERVISION				PROFESIONAL DE APOYO A LA SUPERVISION - ROBERTO ANDRES RÍOS FIGUEROA	
CONTRATANTE				GERENTE GENERAL "ACUATODOS S.A. E.S.P." - JULIO CESAR CUEVAS JIMENEZ	

ANTECEDENTES DEL CONTRATO

CONTRATO ADICIONAL	TIEMPO (DÍAS CALENDARIO)
N/A	N/A

SUSPENSIONES Y AMPLIACIONES DE SUSPENSIÓN

ACTAS No	FECHA
ACTA No. 3 DE SUSPENSIÓN No. 1	18 de diciembre de 2023
ACTA No. 4 DE REINICIO No. 1	1 de febrero de 2024
ACTA No. 5 DE SUSPENSIÓN No. 2	7 de octubre de 2024

FECHA DE SUSPENSIÓN VIGENTE

7 DE OCTUBRE DEL 2024
Día Mes Año

TIEMPO DE SUSPENSIÓN

UN (1) MES

FECHA DE REINICIACIÓN

7 DE NOVIEMBRE DEL 2024
Día Mes Año

FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL

4 DE ENERO DEL 2025
Día Mes Año

VALOR ACTUAL DEL
CONTRATO

\$ 16.840.474.491,00

(Indique el valor del contrato suscrito en números)
DIECISEIS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y UN PESOS MCTE

(Indique el valor del contrato suscrito en letras)

En Yopal Casanare; a los siete (7) día del mes de noviembre del año 2024, se reunieron: MARIA DIOMY BARRERA ALFONSO, Representante Legal de SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S., en calidad de CONTRATISTA, LUIS ANDRES LOPEZ MESA, Representante Legal de UNION TEMPORAL DELTA 2013, en calidad de Interventor, el Ingeniero ROBERT ASIS HERNANDEZ CACHAY, Subgerente Técnico y Operativo por parte de la Empresa Departamental de Servicios Públicos de Casanare "ACUATODOS S.A. E.S.P.", como Supervisor, el Ingeniero ROBERTO ANDRES RÍOS FIGUEROA, en calidad de profesional de apoyo a la Supervisión, y el Ingeniero JULIO CESAR CUEVAS JIMENEZ, Gerente General "ACUATODOS S.A. E.S.P.", en calidad de CONTRATANTE, con el fin de aprobar la orden de REINICIO del objeto del contrato de Obra Pública anteriormente citado y fijar como nueva fecha de terminación de dicho objeto el día 4 de enero de 2025, considerando que se encuentran solucionadas las circunstancias que motivaron la Suspensión No. 2.

RELACION DE PERSONAL Y MAQUINARIA INACTIVO

PERSONAL DIRECTIVO

CARGO	ESPECIALIDAD	NOMBRES Y APELLIDOS	TARJETA PROFESIONAL No.
DIRECTOR DE OBRA	INGENIERO CIVIL	PRIMITIVO ALEXIS GONZALEZ SANCHEZ	25202-11082 CND
RESIDENTE DE OBRA	INGENIERO CIVIL	EDWIN GERARDO RODRIGUEZ VARGAS	15202-127814 BYC

PERSONAL TÉCNICO Y OPERATIVO

CARGO	NOMBRES Y APELLIDOS
N/A	N/A


El Contratista se Compromete a Terminar el Objeto del Contrato No. 033 de 2023 en el plazo faltante, de conformidad con la presente Acta de Reiniciación suscrita.

Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervinieron el siete (7) días del mes de noviembre de 2024

(Firma) 
(Nombre) **MARIA DIOMY BARRERA ALFONSO**
(Legal) **SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S.**
Contratista

(Firma) 
(Nombre) **LUIS ANDRÉS LOPEZ MESA**
(Legal) **UNION TEMPORAL DELTA 2013**
Interventor

(Firma) 
(Nombre) **ROBERTO ANDRÉS RÍOS FIGUEROA**
(Legal) Profesional de apoyo a la Supervisión

(Firma) 
(Nombre) **ROBERT ASIS HERNANDEZ CACHAY**
(Legal) Subgerente Técnico y Operativo
Supervisor

(Firma) _____
(Nombre) **N/A**
(Legal) _____

(Firma) 
(Nombre) **JULIO CESAR CUEVAS JIMENEZ**
(Legal) Gerente General "ACUATODOS S.A. E.S.P."
Contratante

NOTA: EN CASO DE REQUERIRSE, SE AUTORIZA ADICIONAR LAS CASILLAS QUE SE REQUIERAN, PARA AMPLIAR LA INFORMACIÓN DEL CONTRATO.

Copias: Oficina Jurídica
1era copia: Interventor
2da copia: Contratista
3era copia: Supervisor Proyecto y/o Contrato

[illegible]

CONDICIONES GENERALES						CONCEPTOS CONTRACTUALES			CANTIDADES ALICUOTANTES ANTERIORES			PRESTACIÓN ACTA		TOTAL RECALCULADO		
Caja	Subcaja	PROYECTO PAGADO	MON	CANTIDAD	PERCENTAJE	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
GRUPO TOTAL DEL PROYECTO																
						\$ 16,760,000,316.78	\$	16,760,000,316.78	\$	8,482,689,556.02	\$	8,482,689,556.02	\$	8,482,689,556.02	\$	8,482,689,556.02
Programa de Adquisición de la Ruta Ambiental PATA																
						\$ 18,000,000.00	\$	18,000,000.00	\$	9,000,000.00	\$	9,000,000.00	\$	9,000,000.00	\$	9,000,000.00
Plan de Manejo de Tráfico Ruta																
						\$ 18,150,157.00	\$	18,150,157.00	\$	9,075,078.50	\$	9,075,078.50	\$	9,075,078.50	\$	9,075,078.50
COSTO TOTAL DEL PROYECTO (Módulo A y B)																
						\$ 34,860,157.78	\$	34,860,157.78	\$	17,555,128.52	\$	17,555,128.52	\$	17,555,128.52	\$	17,555,128.52
SIN COSTO POR DE AGUANTO DE E.A. E.S.P.																
COSTO TOTAL DEL PROYECTO																
						\$ 34,860,157.78	\$	34,860,157.78	\$	17,555,128.52	\$	17,555,128.52	\$	17,555,128.52	\$	17,555,128.52
VALOR PRESENTE ACTA PARCIAL (Incluye A+B)																
					65.56%	\$ 3,316,154.00	\$	3,316,154.00	\$	1,658,077.00	\$	1,658,077.00	\$	1,658,077.00	\$	1,658,077.00
VALOR A PAGAR EN LA PRESENTE ACTA																
						\$ 3,316,154.00	\$	3,316,154.00	\$	1,658,077.00	\$	1,658,077.00	\$	1,658,077.00	\$	1,658,077.00
ESTADO DE AVANCE DEL CONTRATO																
CUMPLIMIENTO PRESENTE ACTA																
CUMPLIMIENTO NO REALIZADO																
POR FAVOR CANCELAR																
98.35%																
98.35%																
98.35%																

ANEXO 1A. DECISIONES GOVERNATIVAS EN MATERIA DE SUCESOS DE COMERCIO INTERNACIONAL. 1980-1990. (JANUARI 1980-1990)

en los días (7) que del mes de octubre de 2014.

 MARIA DA PENHA ALVES
 JURESS CONSULTORES E INVESTIMENTOS LTDA
 Contador

Dr. JUAN ANTONIO GÓMEZ MORA
C/ José Martí s/n, 28014 Madrid, Spain
E-mail: jgomez@ccma.es

ACREDITADO ASESOR FISCAL FINANCIERO
Fiscalizador apoyo a la supervisión
ACTUACIÓN S.A. S.R.L.


 Roberto José Hernández Cárdena
 Subgerente Técnico y Operativo
 SUPERCOMERCIALIZADORA S.A. S.P.A.
 INC. JAVIERA CORTÉS ARRIAGA
 Gerente General
 CLASODORA S.A. S.P.A.

0025

Fecha	DD 3	MM 12	AA 2024	CONTRATO No.	033 DE 2023
EMPRESA DEPARTAMENTAL DE SERVICIOS PÚBLICOS DE CASANARE "ACUATODOS" S.A. E.S.P.					
<small>Formulario de solicitud de prórroga o adición a contrato suscrito en nombre de la administración pública</small>					
ACTA No. <u>8</u> DE <u>PRORROGA</u> ☒ <u>ADICIÓN</u> ☐ DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN ☐ INTERVENTORIA ☐ CONSULTORIA ☐ SUMINISTRO ☐ CONVENIO ☐ OBRA ☒ OTRO ☐					
GRADO DE RESPONSABILIDAD					
1) Mediante la suscripción de la presente Acta de Adición y Prórroga, el Contratista, el Interventor y el Supervisor de Contrato asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información en ella contenida, especialmente respecto a: <ul style="list-style-type: none"> > Ausencia físico ejecutado de la obra > Valor actual del contrato > Valor facturado hasta la fecha > Valor anticipo, si lo hubo > Valor anticipo amortizado > Valor anticipo por amortizar > Condiciones técnicas y económicas que justifiquen plenamente la necesidad de la adición o prórroga del contrato. 					
2) El Supervisor de Contrato verificará porque las razones por las cuales se solicita la adición y prórroga del contrato, están plenamente justificadas ante la administración y no causen perjuicio alguno en la prestación del servicio.					
3) El Responsable de la dependencia respectiva revisará que la información incluida en el acta sea correcta y como prueba de ello colocará su Visto Bueno. Su responsabilidad se limita a garantizar estar conforme con la adición o prórroga, previa aprobación del Interventor y Supervisor.					
A. ANTECEDENTES					
CONTRATO No.		033		DE 2023	
<small>(Número de contrato) (Año de suscripción)</small>					
OBJETO DEL CONTRATO COPTIMIZACIÓN PARA LA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL ALCANTARILLADO PLUVIAL Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS ENTRE LAS CALLES 3, 4 Y CARRERAS 2, 3, 4, 5 Y 6 DEL CENTRO POBLADO BOCAS DEL PAUTO, MUNICIPIO DE TRINIDAD, DEPARTAMENTO DE CASANARE					
<small>(Indique el objeto del contrato de acuerdo a su contenido)</small>					
PLAZO DE EJECUCION INICIAL DEL CONTRATO		ONCE (11) MESES			
<small>(Indique el día de inicio del contrato de acuerdo a su contenido)</small>					
FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO		21 DE NOVIEMBRE DEL 2023			
<small>(Indique el día, mes y año de inicio del contrato)</small>					
LOCALIZACION DEL PROYECTO		CENTRO POBLADO DE BOCAS DEL PAUTO, MUNICIPIO DE TRINIDAD, DEPARTAMENTO DE CASANARE			
<small>(Indique el sitio de ejecución del contrato)</small>					
PRORROGAS					
CONTRATO ADICIONAL	TIEMPO (DIAS CALENDARIO)				
N/A	N/A				
SUSENSIONES Y AMPLIACIONES DE LA SUSPENSION					
ACTAS No	FECHA				
ACTA No. 3 DE SUSPENSION No. 1	18 DE DICIEMBRE DE 2023				
ACTA No. 5 DE SUSPENSION No. 2	7 DE OCTUBRE DE 2024				
FECHA DE TERMINACION INICIAL DEL CONTRATO		20 DE OCTUBRE DEL 2024			
<small>(Indique el día, mes y año de terminación del contrato)</small>					
VALOR INICIAL DEL CONTRATO		DIECISEIS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y UN PESOS M/CTE \$ 16.840.474.491,00			
<small>(Indique el valor del contrato suscrito en números)</small>					
VALOR ADICIONES					
CONTRATO ADICIONAL	VALOR (\$)				
N/A	N/A				
VALOR ACTUAL DEL CONTRATO		DIECISEIS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y UN PESOS M/CTE \$ 16.840.474.491,00			
<small>(Indique el valor del contrato suscrito en números)</small>					

Dirección: Carrera 19 No 5-100 Edificio Emilio Sotelo Pacheco Piso 3, Telefon: (57)(8) 5041324 Cód. Postal 850001, Yopal-Casanare
 www.espacuatodos.gov.co e-mail: contactenos@espacuatodos.gov.co

Página 1

19

CONTRATISTA	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S - R.L. MARIA DIOMY BARRERA ALFONSO <small>(Escriba el nombre y razón social del consultor contratado)</small>
INTERVENTOR	UNION TEMPORAL DELTA 2023 - R.L. LUIS ANDRES LOPEZ MESA <small>(Escriba el nombre y razón social del interventor del contrato)</small>
SUPERVISOR	SUBGERENTE TECNICO Y OPERATIVO - ROBERT ASIS HERNANDEZ CACHAY <small>(Escriba el nombre y razón social del funcionario designado para ser el Supervisor del contrato)</small>
APOYO A LA SUPERVISION	PROFESIONAL DE APOYO A LA SUPERVISION - ROBERTO ANDRES RIOS FIGUEROA <small>(Escriba el nombre y razón social del funcionario designado para ser el profesional de apoyo a la supervisión)</small>
CONTRATANTE	GERENTE GENERAL "ACUATODOS S.A. E.S.P." - JULIO CESAR CUEVAS JIMENEZ <small>(Escriba el nombre y razón social del funcionario designado para ser el contratante)</small>

B. OBJETO

El presente documento tiene por objeto solicitar a la Subgerencia Jurídica una prórroga en tiempo de CINCO (5) MESES.

C. ESTADO FÍSICO

Hasta el día 30 de noviembre de 2024, la obra presenta un avance físico ejecutado del 59,40% contra un avance físico programado del 64,37%

D. ESTADO FINANCIERO

Valor Actual del Contrato	\$	15.840.474.491.00	Valor Anticipo Amortizado	\$	-
Valor Anticipo	\$	8.420.237.245.50	Valor Anticipo por Amortiza	\$	8.420.237.245.50

E. CAUSALES DE LA SOLICITUD

Con el fin de cumplir con las obligaciones contractuales pactadas, es necesario suscribir PRORROGA No. 1 por un término de CINCO (5) MESES al Contrato de Obra Pública No. 003 de 2023, de acuerdo a solicitud presentada mediante oficio del 25 de noviembre de 2024 por el contratista de obra, avalada y aprobada por la interventoría contratada y radicada en ACUATODOS S.A. E.S.P. con oficio con radicado No. 1571 del 28 de noviembre de 2024, bajo los siguientes argumentos:

- Que a la fecha de la presente solicitud el contrato se encuentra vigente de acuerdo con la siguiente cronología:

ACTAS No	FECHA
ACTA No. 1 DE INICIO	21 de noviembre de 2023
ACTA No. 2 DE ENTREGA DE ANTICIPO	27 de noviembre de 2023
ACTA No. 3 DE SUSPENSIÓN No. 1	18 de diciembre de 2023
ACTA No. 4 DE REINICIACIÓN No. 1	1 de febrero de 2024
ACTA No. 5 DE SUSPENSIÓN No. 2	7 de octubre de 2024
ACTA No. 6 DE REINICIACIÓN No. 2	7 de noviembre de 2024
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL	4 de enero de 2025

- Al inicio del proyecto el suministro de Tubería PVC alcantarillado de diámetro 60", fue muy bajo por parte del fabricante, la empresa PAVCO WAVIN, debido a la falta de materias primas por demoras en la nacionalización de los materiales importados, necesarios para la fabricación de tubería de diámetros elevados poco comerciales y baja rotación en el mercado. Por esta razón se presentaron bajos rendimientos durante la ejecución de las actividades correspondientes al Capítulo 3 CONSTRUCCIÓN EMISARIO A ESTRUCTURA DE DESCARGA, repercutiendo en un atraso significativo en la programación de obra del proyecto que afectó directamente la ruta crítica específicamente el inicio de las actividades correspondientes al Capítulo 4 CONSTRUCCIÓN ESTRUCTURA DE DESCARGA.

- Durante la construcción del Capítulo 4 CONSTRUCCIÓN ESTRUCTURA DE DESCARGA, se han presentado inconvenientes en el avance de las actividades las cuales se vieron afectadas por el inicio de la época de invierno, el presente año las precipitaciones elevadas comenzaron durante el mes de abril, ocasionando que el río Pauto subiera considerablemente sus niveles, interrumpiendo en varias ocasiones la ejecución hasta el punto de no poder continuar con la construcción de la estructura de descarga, la cual a la fecha se encuentra construida hasta la tercera sección (aproximadamente el 73,5%), habilitada provisionalmente para la salida de la escorrentía captada de toda la red del Alcantarillado Pluvial, instalada dentro del centro poblado de Bocas del Pauto, debido a los altos niveles del río no se ha podido continuar con la terminación de esta estructura.

Además, por los elevados caudales que a la fecha transporta el río Pauto se ha afectado el inicio de actividades correspondientes al capítulo 5 OBRAS DE PROTECCIÓN, dado que se requiere la intervención directa del cauce del río, el cual no permite el ingreso de maquinaria ni personal para poder volver a realizar el desvío del río de forma segura y seguido a esto empezar con las actividades que contempla este capítulo tales como: excavaciones, perfilado de talud, protección de costado izquierdo aguas abajo. Es de resaltar que trabajar con los elevados niveles del río implica un riesgo eminente tanto para el personal que vaya a trabajar en esta zona como de la maquinaria que se requiere para realizar estas actividades y también mayores costos a los previstos para el manejo, control y extracción de agua.

4. Con respecto a las actividades del Capítulo 7 OBRAS COMPLEMENTARIAS, las cuales hacen referencia a todo lo que tiene que ver con la pavimentación del centro poblado de Bocas del Pauto, se presentó un atraso considerable con respecto al cronograma debido a que este capítulo contempla en el diseño del proyecto para el refuerzo y estabilización del terreno de soporte de la estructura del pavimento, la instalación de Geomalla triaxial para refuerzo TX-5 y Geotextil tejido de alto modulo BX-90 (W6000). Con el propósito de realizar las actividades de acuerdo a lo establecido en los estudios y diseños, durante la compra de materiales se evidencio que se ha descontinuado el suministro de la "Geomalla triaxial para refuerzo TX-5", la opción que presentaban los distribuidores con los que hemos tenido vinculo comercial durante varios años, era realizar el cambio de especificaciones de esta geomalla, lo cual aumentaba considerablemente los espesores de los materiales granulares. Para no cambiar los materiales establecidos contractualmente y hacer modificaciones dispendiosas al diseño del pavimento, fue necesario buscar un proveedor que cumpliera con las especificaciones de los materiales, este inconveniente genero una demora considerable en los tramites de adquisición. Es de anotar que los geosintéticos llegaron al centro poblado de Bocas del Pauto el 30 de septiembre de 2024 luego de pasar por los procesos de selección del proveedor, fabricación, importación, transporte marítimo, nacionalización y transporte terrestre (ver oficio cronología transporte y nacionalización geosintéticos). La demora en el suministro de estos insumos ocasiono atraso considerable en el inicio de las actividades de excavación y construcción de la estructura del pavimento.

Los sucesos antes mencionados han sido los principales factores por los cuales no se ha podido dar cumplimiento con la programación de obra.

Nota: Cuando se trate de solicitud de adición, debe colocarse en el anexo el cuadro de modificación de cantidades de obra y el análisis de precios unitarios; cuando se trate de solicitud de prórroga, la reprogramación de obra.

(Firma)
(Nombre)
(Legal)
MARIA DIDMY BARRERA ALFONSO
SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S
Contratista

F. COMENTARIOS DE LA INTERVENTORA ACERCA DE LA SOLICITUD

Una vez revisadas las causales que motivan la solicitud de prórroga por termino de CINCO (5) MESES por parte del representante legal del Contrato de Obra Pública No. 033 de 2024, la interventoria AVALA y RECOMIENDA, su suscripción con el objetivo de garantizar el cumplimiento del objeto contractual del proyecto y hacer entrega de una obra funcional y en beneficio de la comunidad del Centro Poblado de Bocas del Pauto, Municipio de Trinidad, Departamento de Casanare.

Con esta prórroga se fija como nueva fecha de terminación para el día 4 de junio de 2025.

Nota: la presente prórroga no genera costo mayor para ACUATODOS S.A. E.S.P. y así lo aprueba y lo garantiza el contratista de consultoria, con su firma en atención al principio de buena fe contractual

(Firma)
(Nombre)
(Legal)
MARIA DIDMY BARRERA ALFONSO
SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S
Contratista

(Firma)
(Nombre)
(Legal)
ROBERTO ANDRES RIOS FIGUEROA
Profesional de apoyo a la supervisión

(Firma)
(Nombre)
(Legal)
LUIS ANDRÉS LOPEZ MESA
UNION TEMPORAL DELTA 2023
Interventor

(Firma)
(Nombre)
(Legal)
ROBERTO ASIS HERNANDEZ CACHAY
Subgerente Técnico y Operativo
Supervisor - "ACUATODOS S.A. E.S.P."

(Firma)
(Nombre)
(Legal)
JULIO CESAR QUEVAS JIMENEZ
Gerente General - "ACUATODOS S.A. E.S.P."
Contratante

Ordenar Oficio Jurídico
Solo para Interventor
Solo para Contratista
Solo para Supervisor Previsto en Contrato

Fecha	DD 13	MM 12	AA 2024	CONTRATO No.	033 DE 2023
EMPRESA DEPARTAMENTAL DE SERVICIOS PÚBLICOS DE CASANARE "ACUATODOS" S.A. E.S.P.					
Nombre dependiente responsable del proyecto o contrato (representante legal ante el contratista)					
ACTA No. 9 DE SUSPENSIÓN No. 3 DEL CONTRATO					
DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN	☐	INTERVENTORIA	☐	CONSULTORIA	☐
CONVENIO	☐	OBRA	☒	OTRO	☐
SUMINISTRO ☐					
GRADO DE RESPONSABILIDAD					
<p>1) Mediante la suscripción de la presente Acta de Suspensión o Ampliación de la Suspensión el contratista y el interventor asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información en ella contenida, especialmente respecto a:</p> <ul style="list-style-type: none"> > Condiciones Técnicas y Económicas que justifiquen plenamente la necesidad de Suspender o ampliar la suspensión del contrato > Fecha de la suspensión con respecto al plazo contratado > Fecha prevista de Reiniciación > Relación de Personal y Maquinaria inactivo <p>En consecuencia el contratista suspenderá las labores a partir de la fecha indicada, comprometiéndose a reiniciar la ejecución del contrato en la fecha acordada, bajo la responsabilidad exclusiva del interventor y contratista.</p> <p>2) El Supervisor de obra velará porque las razones por las cuales se solicita la suspensión del contrato, estén plenamente justificadas ante la administración y no causen perjuicio alguno en la prestación del servicio.</p> <p>3) El Responsable de la dependencia respectiva revisará que la información incluida en el acta sea correcta y como prueba de ello colocará su Visto Bueno. Su responsabilidad se limita a garantizar que el contrato se suspenda previa aprobación del interventor y revisión de la condiciones de suspensión por parte del Supervisor de Contrato.</p> <p>4) El interventor y el Contratista enviarán a la Aseguradora la presente acta con el propósito de que ésta expida una modificación a la póliza inicial, una vez obtenido el certificado de modificación de la misma y firmada por las partes, enviarán la original a la oficina Jurídica para su debida aprobación, una vez esto el supervisor obtendrá copia y entregará a las partes involucradas en la presente acta.</p>					
TIPO DE CONTRATO					
OBRA PUBLICA					
(Indique en este espacio el tipo de Obra Pública o a la que corresponde: a) Estudios o Estudios, b) Mantenimiento o cualquier otro tipo de contrato de consultoría)					
CONTRATO No.	033	DE	2023		
		(Número de contrato)			
		(Año de suscripción)			
VIGENCIA	PLAZO DE EJECUCIÓN MAS OCHO (8) MESES				
(Indique la vigencia del contrato suscrita especificando días y meses según sea necesario)					
OBJETO DEL CONTRATO	OPTIMIZACIÓN PARA LA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL ALCANTARILLADO PLUVIAL Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS ENTRE LAS CALLES 3, 4 Y CARRERAS 2, 3, 4, 5 Y 6 DEL CENTRO POBLADO BOCAS DEL PAUTO, MUNICIPIO DE TRINIDAD, DEPARTAMENTO DE CASANARE				
(Indique el objeto del contrato de ejecución suscrito)					
LOCALIZACION DEL PROYECTO	CENTRO POBLADO DE BOCAS DEL PAUTO, MUNICIPIO DE TRINIDAD, DEPARTAMENTO DE CASANARE				
(Indique en este espacio el sitio de ejecución del contrato)					
PLAZO DE EJECUCION INICIAL DEL CONTRATO	ONCE (11) MESES				
(Indique en este espacio el número de días o de meses para ejecutar el contrato)					
FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO	21	DE	NOVIEMBRE	DEL	2023
		Día Mes Año			
FECHA DE TERMINACION INICIAL DEL CONTRATO	20	DE	OCTUBRE	DEL	2024
		Día Mes Año			
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	\$ 16.840.474.491,00				
(Indique el valor del contrato suscrito en números)					
DIECISEIS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y UN PESOS MCTE					
(Indique el valor del contrato suscrito en letras)					
CONTRATISTA	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S. - RL MARIA DIOMY BARRERA ALFONSO				
(Escriba el nombre o razón social del contratista)					
INTERVENTOR	UNION TEMPORAL DELTA 2023 - RL LUIS ANDRES LOPEZ MESA				
(Escriba el nombre o razón social del interventor del contrato)					
SUPERVISOR	SUBGERENTE TECNICO Y OPERATIVO - ROBERT ASIS HERNANDEZ CACHAY				
(Escriba el nombre o razón social del funcionario designado para ser el Supervisor del contrato)					
APOYO A LA SUPERVISION	PROFESIONAL DE APOYO A LA SUPERVISION - ROBERTO ANDRES RÍOS FIGUEROA				
(Escriba el nombre o razón social del funcionario designado para ser el Profesional de Apoyo a la Supervisión del contrato)					
CONTRATANTE	GERENTE GENERAL "ACUATODOS S.A. E.S.P." - JULIO CESAR CUEVAS JIMENEZ				
(Escriba el nombre o razón social del funcionario designado para ser el Profesional de Apoyo a la Supervisión del contrato)					

ANTECEDENTES DEL CONTRATO

CONTRATO ADICIONAL	TIEMPO (DIAS CALENDARIO)
N/A	N/A
ACTAS No.	FECHA
ACTA No. 1 DE INICIO	21 DE NOVIEMBRE DE 2023
ACTA No. 2 DE ENTREGA DEL ANTICIPO	27 DE NOVIEMBRE DE 2023
ACTA No. 3 DE SUSPENSIÓN No. 1	18 DE DICIEMBRE DE 2023
ACTA No. 4 DE REINICIACIÓN No. 1	1 DE FEBRERO DE 2024
ACTA No. 5 DE SUSPENSIÓN No. 2	7 DE OCTUBRE DE 2024
ACTA No. 6 DE REINICIACIÓN No. 2	7 DE NOVIEMBRE DE 2024
ACTA No. 7 DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 1	2 DE DICIEMBRE DE 2024
ACTA No. 8 DE PRORROGA DE OBRA No. 1	3 DE DICIEMBRE DE 2024

CONDICIONES ACTUALES DEL CONTRATO

PLAZO ACTUAL DEL CONTRATO

DIECISEIS (16) MESES

FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL

Indique el plazo actual del contrato, especificando meses y días según sea necesario			
4	DE	JUNIO	DEL 2025
Día		Mes	Año
\$			16.840.474.491,00

VALOR ACTUAL: DIECISEIS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y UN PESOS MCTE

(Indique el valor del contrato suscrito en letras)

En Yopal Casanare; a los trece (13) días del mes de diciembre del año 2024, se reunieron: MARIA DIOMY BARRERA ALFONSO, Representante Legal de SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S., en calidad de CONTRATISTA, LUIS ANDRES LOPEZ MESA, Representante Legal de UNION TEMPORAL DELTA 2013, en calidad de Interventor, el Ingeniero ROBERT ASIS HERNANDEZ CACHAY, Subgerente Técnico y Operativo por parte de la Empresa Departamental de Servicios Públicos de Casanare "ACUATODOS S.A. E.S.P.", como Supervisor, el ingeniero ROBERTO ANDRES RÍOS FIGUEROA, en calidad de profesional de apoyo a la Supervisión, y el ingeniero JULIO CESAR CUEVAS JIMENEZ, Gerente General "ACUATODOS S.A. E.S.P.", en calidad de CONTRATANTE, con el fin de SUSPENDER el contrato de obra pública anteriormente citado, de acuerdo con la solicitud presentada y avalada por la interventoría el día 12 de diciembre de 2024.

CAUSAS QUE MOTIVAN LA SUSPENSIÓN

Teniendo En cuenta la solicitud presentada por el contratista y avalada por el interventor el día 12 de diciembre de 2024, en el cual solicitan la suspensión del contrato de obra debidamente soportada por las siguientes causas:

1. SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S contratista de obra, solicita la suspensión al contrato de obra No. 3, debido a la recepción de comunicados emitidos por las empresas proveedoras de materiales tales como cemento y acero esenciales para la ejecución del contrato en referencia.
2. Los proveedores han manifestado que suspenderán sus actividades por motivos de las festividades de Navidad y Año Nuevo, así mismo las vacaciones colectivas de sus colaboradores, reanudando labores hasta finales del mes de enero de 2025. Dicha situación afecta directamente la entrega oportuna de materiales esenciales como cemento estructural (ART) requerido para la fundida de Losa de pavimento en Concreto MR 41 kg/cm² a=0.18 m, el Acero de Refuerzo Grado 60 y Acero de Transferencia liso de 60000 Psi, implementados de acuerdo las especificaciones técnicas iniciales del proyecto. Insumos indispensables para la continuidad de las actividades actualmente en ejecución, como la pavimentación de las vías del centro poblado de Bocas del Pauto y la terminación de la estructura de descarga.
3. La interventoría considera viable la solicitud realizada por el contratista SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S dado que las causales que motivan la suspensión son eventos ajenos al contratista de obra que interfieren con la ejecución establecida en el cronograma del proyecto, además, el cemento y el acero son materiales necesarios para la construcción de las actividades del capítulo 7. OBRAS COMPLEMENTARIAS, las cuales son las más representativas por ejecutar y hacen parte de la ruta crítica del proyecto. Por lo cual AVALA y APRUEBA la solicitud de suspender por un periodo de UN (1) MES Y QUINCE (15) DIAS.

Una vez revisadas y evaluadas las causales de la suspensión, la interventoría consideró viable y pertinente la solicitud de suspensión del contrato de obra realizada por el contratista mediante oficio de fecha 12 de diciembre de 2024, por medio del cual solicitó la suspensión No. 3. De común acuerdo entre las partes, se celebre la suspensión No. 3 del contrato de obra pública No. 033 de 2023, por el término de UN (1) MES Y QUINCE (15) DIAS.

NUEVAS CONDICIONES DEL CONTRATO

FECHA DE SUSPENSIÓN DEL CONTRATO

13 DE DICIEMBRE DEL 2024
Día Mes Año

PLAZO TRANSCURRIDO

CERO (0) DIAS
(Indique en este espacio los días que hayan transcurrido desde la suspensión del contrato)

PLAZO DE LA SUSPENSIÓN

UN (1) MES Y QUINCE (15) DIAS
(Indique en este espacio los días que hayan transcurrido desde la suspensión del contrato)

FECHA PREVISTA DE REINICIACIÓN DEL CONTRATO

27 DE ENERO DEL 2025
Día Mes Año

FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO

19 DE JULIO DEL 2025
Día Mes Año

RELACION DE PERSONAL Y MAQUINARIA INACTIVO
PERSONAL DIRECTIVO

CARGO	ESPECIALIDAD	NOMBRES Y APELLIDOS	TARJETA PROFESIONAL No.
DIRECTOR DE OBRA	INGENIERO CIVIL	PRIMITIVO ALEXIS GONZALEZ SANCHEZ	25202-11082 CND
RESIDENTE DE OBRA	INGENIERO CIVIL	EDWIN GERARDO RODRIGUEZ VARGAS	15202-127814 BYC

PERSONAL TÉCNICO Y OPERATIVO

CARGO	NOMBRES Y APELLIDOS
N/A	N/A

MAQUINARIA

TIPO	REFERENCIA	CANTIDAD	ESTADO
N/A	N/A	N/A	N/A

El Contratista se Compromete a Terminar el Objeto del Contrato No. 033 de 2023 en el plazo faltante, de conformidad con el Acta de Reiniciación que para el efecto se suscriba.

Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervinieron a los trece (13) días del mes de diciembre de 2024

(Firma)

(Nombre)

(Cargo)

MARIA DIOMY BARRERA ALFONSO
SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S.,
Contratista

(Firma)

(Nombre)

(Cargo)

LUIS ANDRES LOPEZ MESA
UNION TEMPORAL DELTA 2023
Interventor

(Firma)

(Nombre)

(Cargo)

ROBERTO ANDRES RIOS FIGUEROA
Profesional de Apoyo a la Supervisión

(Firma)

(Nombre)

(Cargo)

ROBERT ASIS HERNANDEZ CACHAY
Subgerente Técnico y Operativo
Supervisor

(Firma)

(Nombre)

(Cargo)

N/A

(Firma)

(Nombre)

(Cargo)

JULIO CESAR CUEVAS JIMENEZ
Gerente General "ACUATODOS S.A. E.S.P."
Contratante

Cepto: Oficina Jurídica
Una copia: Interventor
Dos copias: Contratista
Tercer copia: Supervisor Proyecto vía Contrato

Fecha	DD 24	MM 1	AA 2025	CONTRATO No.	033 DE 2023
EMPRESA DEPARTAMENTAL DE SERVICIOS PÚBLICOS DE CASANARE "ACUATODOS" S.A. E.S.P.					
Siempre asumiendo responsabilidad del proyecto o contrato (representación legal ante el contratista)					
ACTA No. <u>10</u> AMPLIACIÓN No. 1 A LA SUSPENSIÓN No. 3 DEL CONTRATO DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN ☐ INTERVENTORIA ☐ CONSULTORIA ☐ SUMINISTRO ☐ CONVENIO ☐ OBRA ☒ OTRO ☐					
GRADO DE RESPONSABILIDAD 1) Mediante la suscripción de la presente Acta de Suspensión o Ampliación de la Suspensión el contratista y el interventor asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información en ella contenida, especialmente respecto a: > Condiciones Técnicas y Económicas que justifiquen plenamente la necesidad de Suspender o ampliar la suspensión del contrato > Fecha de la suspensión con respecto al plazo contratado > Fecha prevista de Reiniciación > Relación de Personal y Maquinaria inactiva En consecuencia el contratista suspenderá las labores a partir de la fecha indicada, comprometiéndose a reiniciar la ejecución del contrato en la fecha acordada, bajo la responsabilidad exclusiva del interventor y contratista. 2) El Supervisor de obra velará porque las razones por las cuales se solicita la suspensión del contrato, estén plenamente justificadas ante la administración y no causen perjuicio alguno en la prestación del servicio. 3) El Responsable de la dependencia respectiva revisará que la información incluida en el acta sea correcta y como prueba de ello colocará su Visto Bueno. Su responsabilidad se limita a garantizar que el contrato se suspenda previa aprobación del interventor y revisión de las condiciones de suspensión por parte del Supervisor de Contrato. El interventor y el Contratista enviarán a la Aseguradora la presente acta con el propósito de que ésta expida una modificación a la póliza inicial, una vez obtenido el certificado de modificación de la misma y firmada por las partes, enviarán la original a la oficina Jurídica para su debida aprobación, una vez esto el supervisor obtendrá copia y entregará a las partes involucradas en la presente acta. 4)					
TIPO DE CONTRATO OBRA PÚBLICA <small>(Indique en este espacio si se trata de Obra Pública o Privada, a Escala o Directa, Dependiente o no perteneciente a cualquier otro tipo de contrato de consultoría)</small>					
CONTRATO No. 033 DE 2023 <small>(Número de contrato) (Año de suscripción)</small>					
VIGENCIA PLAZO DE EJECUCIÓN MAS SEIS (6) MESES <small>(Indique la vigencia del contrato sujeta a modificaciones que se realicen según sea necesario)</small>					
OBJETO DEL CONTRATO OPTIMIZACIÓN PARA LA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL ALCANTARILLADO PLUVIAL Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS ENTRE LAS CALLES 3, 4 Y CARRERAS 2, 3, 4, 5 Y 6 DEL CENTRO POBLADO BOCAS DEL PAUTO, MUNICIPIO DE TRINIDAD, DEPARTAMENTO DE CASANARE <small>(Indique el objeto del contrato de ejecución de obra)</small>					
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO MUNICIPIO DE TRINIDAD, DEPARTAMENTO DE CASANARE <small>(Indique en este espacio el sitio de ejecución del contrato)</small>					
PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL DEL CONTRATO ONCE (11) MESES <small>(Indique en este espacio el número de días o de meses para ejecutar el contrato)</small>					
FECHA DE INICIACIÓN DEL CONTRATO 21 DE NOVIEMBRE DEL 2023 <small>(Día Mes Año)</small>					
VALOR INICIAL DEL CONTRATO \$ 16.840.474.491,00 DIECISEIS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y UN PESOS <small>(Indique el valor del contrato sujeta al número)</small>					
CONTRATISTA SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S. - RL MARIA DIOMY BARRERA ALFONSO <small>(Escriba el nombre o razón social del contratista)</small>					
INTERVENTOR UNION TEMPORAL DELTA 2023 - RL LUIS ANDRÉS LOPEZ MESA <small>(Escriba el nombre o razón social del interventor)</small>					
SUPERVISOR SUBGERENTE TÉCNICO Y OPERATIVO - ROBERT ASIS HERNÁNDEZ CACHAY <small>(Escriba el nombre o razón social del funcionario designado para ser el Supervisor del contrato)</small>					
APOYO A LA SUPERVISIÓN PROFESIONAL DE APOYO A LA SUPERVISIÓN - ROBERTO ANDRÉS RÍOS FIGUEROA <small>(Escriba el nombre o razón social del funcionario designado para ser el Supervisor del contrato)</small>					
CONTRATANTE GERENTE GENERAL "ACUATODOS S.A. E.S.P." - JULIO CESAR CUEVAS JIMÉNEZ <small>(Escriba el nombre o razón social del funcionario designado para ser el Supervisor del contrato)</small>					

ANTECEDENTES DEL CONTRATO

CONTRATO ADICIONAL	TIEMPO (DÍAS CALENDARIO)
PRORROGA No. 1 (09/12/2024)	CINCO (5) MESES
SUSPENSIÓN Y AMPLIACIONES DE SUSPENSIÓN	
ACTAS No.	FECHA
ACTA No. 3 DE SUSPENSIÓN No. 1	18 de diciembre de 2023
ACTA No. 4 DE REINICIACIÓN No. 1	1 de febrero de 2024
ACTA No. 5 DE SUSPENSIÓN No. 2	7 de octubre de 2024
ACTA No. 6 DE REINICIACIÓN No. 2	7 de noviembre de 2024
ACTA No. 9 DE SUSPENSIÓN No. 3	13 de diciembre de 2024

CONDICIONES ACTUALES DEL CONTRATO

PLAZO ACTUAL DEL CONTRATO

DIECISEIS (16) MESES

FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL

19	DE	JULIO	DEL	2025
Día		Mes		Año
\$				16.840.474.491,00

VALOR ACTUAL DIECISEIS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y UN PESOS

En Yopal Casanare, a los veinticuatro (24) días del mes de enero del año 2025, se reunieron los señores: MARIA DIOMY BARRERA ALFONSO, representante legal de SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S., en calidad de CONTRATISTA, LUIS ANDRES LOPEZ MESA representante legal de UNIÓN TEMPORAL DELTA 2023, en calidad de INTERVENTOR, y el ingeniero ROBERT ASIS HERNANDEZ CACHAY, Subgerente Técnico y Operativo de la Empresa Departamental de Servicios Públicos de Casanare "ACUATODOS S.A. E.S.P.", en calidad de SUPERVISOR, y el ingeniero JULIO CESAR CUEVAS JIMENEZ, Gerente General "ACUATODOS S.A. E.S.P.", en calidad de CONTRATANTE con el fin de Suscribir el acta de ampliación No. 1 a la Suspensión No. 3 al contrato de obra pública anteriormente citado, de acuerdo con la solicitud del Contratista y aval del interventor de fecha 24 de enero de 2025.

CAUSAS QUE MOTIVAN LA SUSPENSIÓN

De acuerdo con la solicitud presentada por el contratista de fecha 24 de enero de 2024 y avalada por el interventor UNIÓN TEMPORAL DELTA 2023, se suscribe la presente acta de suspensión No. 3 de acuerdo con las siguientes consideraciones:

1. El contratista de obra solicita la Ampliación de la Suspensión al contrato de obra No. 3, debido a la comunicación emitida por la empresa LOS ROBLES S.A.S de fecha 20 de enero de 2024, distribuidor autorizado y proveedor de cemento, el cual es un material esencial y necesario para la ejecución del contrato en referencia,

2. El proveedor manifestó que, por motivos de mantenimiento de la planta, los despachos de cemento estructural ART, van a estar suspendidos a partir del día 23 de enero de 2025 y se reiniciarán a partir del día 20 de febrero de 2025. La detención eventual de los despachos afecta claramente la ejecución de las actividades programadas dado que el cemento es requerido para la ejecución de la actividad más representativas que se encuentran pendientes de ejecutar como son los ítems: 4.8. Placa o losa de fondo en Concreto 4000 Psi impermeabilizado, resistencia 280 Kg/cm²; 4.10. Muro en concreto 4000 psi impermeabilizado, resistencia 280 kg/cm²; 5.9 Bolsacreto con cemento - arena de 1.20 x 2.0 Relación 1:8; y 7.9. Losa de pavimento en Concreto MR 41 kg/cm² e=0.18 m. Este insumo es necesario para realizar el vaciado de concreto en la estructura de descarga, las obras de protección del río y la pavimentación de las vías programadas en el centro poblado de Bocas del Pauto.

La interventoría considera viable la solicitud realizada por el contratista SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S dado que las causales que motivan la suspensión son eventos ajenos al contratista de obra que interfieren con la ejecución establecida en el cronograma del proyecto, además, el cemento es un material necesario para la construcción de las actividades más representativas por ejecutar de los capítulos: 4. CONSTRUCCIÓN ESTRUCTURA DE DESCARGA; 5. OBRAS DE PROTECCIÓN; y 7. OBRAS COMPLEMENTARIAS, las cuales hacen parte de la ruta crítica del proyecto. Por lo tanto, AVALA y APRUEBA la solicitud de Ampliación de la Suspensión No. 3 por un periodo de UN (1) MES CALENDARIO.

Una vez revisadas y evaluadas las causales de la Ampliación de la Suspensión No. 3, la interventoría consideró viable y pertinente la solicitud de Ampliar la suspensión No. 3 del contrato de obra realizada por el contratista mediante oficio de fecha 23 de enero de 2025, por medio del cual solicitó la Ampliación de la Suspensión No. 3. De común acuerdo entre las partes, se Amplia la Suspensión No. 3 del contrato de obra pública No. 033 de 2023, por el termino de UN (1) MES.

NUEVAS CONDICIONES DEL CONTRATO

FECHA DE SUSPENSIÓN DEL CONTRATO

13 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA DE SUSPENSIÓN INICIAL

13 DE DICIEMBRE DEL 2024

PLAZO TRANSCURRIDO

UN (1) MES Y DOCE (12) DIAS

FECHA DE AMPLIACIÓN A LA SUSPENSIÓN

24 DE ENERO DEL 2025

PLAZO DE LA AMPLIACIÓN DE LA SUSPENSIÓN

UN (1) MES

FECHA PREVISTA DE REINICIACIÓN DEL CONTRATO

27 DE FEBRERO DEL 2025

FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO

19 DE AGOSTO DEL 2025

RELACION DE PERSONAL Y MAQUINARIA INACTIVO

PERSONAL DIRECTIVO

CARGO	ESPECIALIDAD	NOMBRES Y APELLIDOS	TARJETA PROFESIONAL No.
DIRECTOR DE OBRA	INGENIERO CIVIL	PRIMITIVO ALEXIS GONZALEZ SANCHEZ	25202-11062 CND
RESIDENTE DE OBRA	INGENIERO CIVIL	EDWIN GERARDO RODRIGUEZ VARGAS	15202-127814 BYC

PERSONAL TÉCNICO Y OPERATIVO

CARGO	NOMBRES Y APELLIDOS
N/A	N/A

MAQUINARIA

TIPO	REFERENCIA	CANTIDAD	ESTADO
N/A	N/A	N/A	N/A

El Contratista se Compromete a Terminar el Objeto del Contrato No. 033 de 2023 en el plazo faltante, de conformidad con el Acta de Reiniciación que para el efecto se suscribe,

Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervinieron a los Veinticuatro (24) días del mes de Enero de 2025

(Firma)
(Nombre)
(Cargo)
MABIA DOMY BARRERA ALFONSO
SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S.,
Contratista

(Firma)
(Nombre)
(Cargo)
ROBERTO ANDRÉS RÍOS FIGUEROA
Profesional de Apoyo a la Supervisión

(Firma)
(Nombre)
(Cargo)
N/A

(Firma)
(Nombre)
(Cargo)
LUIS ANDRÉS LOPEZ MESA
UNION PERMANENTE DELTA 2023
Interventor

(Firma)
(Nombre)
(Cargo)
ROBERTO ASIS HERNANDEZ CACHAY
Subgerente Técnico y Operativo
Supervisor

(Firma)
(Nombre)
(Cargo)
JULIO CESAR CUEVAS JIMENEZ
Gerente General "ACUATODOS S.A. E.S.P."
Contratante

Original: Oficina Jurídica
Una copia: Interventor
Una copia: Contratista
Una copia: Subgerente Proyecto y Control

Fecha	DD 27	MM 2	AA 2025	CONTRATO No.	033 DE 2023										
EMPRESA DEPARTAMENTAL DE SERVICIOS PÚBLICOS DE CASANARE "ACUATODOS" S.A. E.S.P.															
<p>ACTA No. 11 DE REINICIACIÓN DEL CONTRATO</p> <p>DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN ☐ INTERVENTORIA ☐ CONSULTORIA ☐ SUMINISTRO ☐</p> <p>CONVENIO ☐ OBRA ☒ OTRO ☐</p>															
<p>SE HACE CONSTAR</p> <p>1) Que mediante acta No. 9 se suspendió el Contrato de obra pública No. 033 de 2023.</p> <p>2) Mediante la suscripción de la presente orden de reiniciación, el contratista y el interventor asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información en ella contenida, especialmente respecto a:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Tiempo de suspensión y fecha de reiniciación del contrato ➤ Nueva fecha de terminación del contrato con respecto a la inicialmente pactada ➤ Fecha de la suspensión con respecto al plazo contratado ➤ Relación de personal y maquinaria inactiva ➤ Concepto justificando las condiciones técnicas o económicas que permiten reiniciar el contrato <p>En consecuencia el contratista reiniciará las labores a partir de la fecha indicada, bajo la responsabilidad exclusiva del interventor, contratista y Subdirector.</p> <p>3) El Supervisor de Contrato velará porque las razones por las cuales se reinicia el contrato, estén plenamente justificadas ante la administración y no causen perjuicio alguno en la prestación del servicio o ejecución de la obra.</p> <p>4) El Responsable de la dependencia revisará que la información incluida en la orden sea correcta y como prueba de ello colocará su Visto Bueno. Su responsabilidad se limita a garantizar que el contrato se inicie previa aprobación del supervisor y revisión de las condiciones de reiniciación del contrato por parte del Supervisor de Contrato.</p> <p>5) El Supervisor y el Contratista enviarán a la Aseguradora la presente acta con el propósito de que ésta expida una modificación a la póliza inicial, una vez obtenido el certificado de modificación de la misma y firmada por las partes, enviarse la original a la oficina Jurídica para su debida aprobación, una vez esto el supervisor obtendrá copia y entregará a las partes involucradas en la presente acta.</p>															
<p>TIPO DE CONTRATO OBRA PUBLICA</p> <p>(Indique en este espacio la actividad de Obra Pública a la que corresponde: « Edificio o Edificio, Suplemento para mantenimiento o cualquier otro tipo de contrato de obra pública »)</p> <p>CONTRATO No. 033 DE 2023</p> <p>(Número de contrato) (Año de suscripción)</p> <p>VIGENCIA PLAZO DE EJECUCION MAS OCHO (8) MESES</p> <p>(Indique la vigencia del contrato sujeta especificando días y meses según sea necesario)</p> <p>OBJETO DEL CONTRATO OPTIMIZACIÓN PARA LA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL ALCANTARILLADO PLUVIAL Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS ENTRE LAS CALLES 3, 4 Y CARRERAS 2, 3, 4, 5 Y 6 DEL CENTRO POBLADO BOCAS DEL PAUTO, MUNICIPIO DE TRINIDAD, DEPARTAMENTO DE CASANARE</p> <p>(Indique el objeto del contrato de ejecución sujeta)</p> <p>LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO CENTRO POBLADO DE BOCAS DEL PAUTO, MUNICIPIO DE TRINIDAD, DEPARTAMENTO DE CASANARE</p> <p>(Indique el nombre y dirección del contrato de ejecución sujeta)</p> <p>PLAZO DE EJECUCION INICIAL DEL CONTRATO ONCE (11) MESES</p> <p>(Indique en este espacio el número de días y/o meses para ejecutar el contrato)</p> <p>FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO 21 DE NOVIEMBRE DEL 2023</p> <p>(Indique el día, mes y año)</p> <p>VALOR INICIAL DEL CONTRATO \$ 16.840.474.491,00</p> <p>(Indique el valor del contrato sujeta en números)</p> <p>DIECISEIS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y UN PESOS MICTE</p> <p>(Indique el valor del contrato sujeta en letras)</p> <p>CONTRATISTA SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S. - RL MARIA DIOMY BARRERA ALFONSO</p> <p>(Indique el nombre o razón social del contratista)</p> <p>INTERVENTOR UNION TEMPORAL DELTA 2023 - RL LUIS ANDRES LOPEZ MESA</p> <p>(Indique el nombre o razón social del interventor)</p> <p>SUPERVISOR SUBGERENTE TECNICO Y OPERATIVO - ROBERT ASIS HERNANDEZ CACHAY</p> <p>(Indique el nombre o razón social del funcionario designado para ser el Supervisor del contrato)</p> <p>APOYO A LA SUPERVISION PROFESIONAL DE APOYO A LA SUPERVISION - ROBERTO ANDRES RIOS FIGUEROA</p> <p>(Indique el nombre o razón social del funcionario designado para ser el Profesional de apoyo a la supervisión del contrato)</p> <p>CONTRATANTE GERENTE GENERAL "ACUATODOS S.A. E.S.P." - JULIO CESAR CUEVAS JIMENEZ</p> <p>(Indique el nombre del funcionario designado como Gerente General)</p>															
<p>ANTECEDENTES DEL CONTRATO</p> <table border="1"> <tr> <td>CONTRATO ADICIONAL</td> <td>TIEMPO (DÍAS CALENDARIO)</td> </tr> <tr> <td>PRORROGA No. 1</td> <td>CINCO (5) MESES</td> </tr> <tr> <td colspan="2">SUSENSIONES Y AMPLIACIONES DE SUSPENSION</td> </tr> <tr> <td>ACTAS No.</td> <td>FECHA</td> </tr> <tr> <td>ACTA No. 3 DE SUSPENSION No. 1</td> <td>18 DE DICIEMBRE DE 2023</td> </tr> </table>						CONTRATO ADICIONAL	TIEMPO (DÍAS CALENDARIO)	PRORROGA No. 1	CINCO (5) MESES	SUSENSIONES Y AMPLIACIONES DE SUSPENSION		ACTAS No.	FECHA	ACTA No. 3 DE SUSPENSION No. 1	18 DE DICIEMBRE DE 2023
CONTRATO ADICIONAL	TIEMPO (DÍAS CALENDARIO)														
PRORROGA No. 1	CINCO (5) MESES														
SUSENSIONES Y AMPLIACIONES DE SUSPENSION															
ACTAS No.	FECHA														
ACTA No. 3 DE SUSPENSION No. 1	18 DE DICIEMBRE DE 2023														

ACTA No. 5 DE SUSPENSIÓN No. 2	7 DE OCTUBRE DE 2024
ACTA No. 9 DE SUSPENSIÓN No. 3	13 DE DICIEMBRE DE 2024
ACTA No. 10 DE AMPLIACIÓN No. 1 SUSPENSIÓN No. 3	24 DE ENERO DE 2025

FECHA DE SUSPENSIÓN VIGENTE 13 DE DICIEMBRE DEL 2024

TIEMPO DE SUSPENSIÓN DOS (2) MESES Y QUINCE (15) DÍAS

FECHA DE REINICIACIÓN 27 DE FEBRERO DEL 2025

VALOR ACTUAL DEL CONTRATO \$ 16.840.474.491,00

VALOR ACTUAL DEL CONTRATO DIECISEIS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y UN PESOS MICTE

En Yopal Casanare; a los veintisiete (27) día del mes de febrero del año 2025, se reunieron: MARIA DIOMY BARRERA ALFONSO, Representante Legal de SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S., en calidad de CONTRATISTA, LUIS ANDRES LOPEZ MESA, Representante Legal de UNION TEMPORAL DELTA 2013, en calidad de Interventor, el Ingeniero ROBERT ASIS HERNANDEZ CACHAY, Subgerente Técnico y Operativo por parte de la Empresa Departamental de Servicios Públicos de Casanare "ACUATODOS S.A. E.S.P.", como Supervisor, el ingeniero ROBERTO ANDRES RÍOS FIGUEROA, en calidad de profesional de apoyo a la Supervisión, y el ingeniero JULIO CESAR CUEVAS JIMENEZ, Gerente General "ACUATODOS S.A. E.S.P.", en calidad de CONTRATANTE, con el fin de aprobar la orden de REINICIO del objeto del contrato de Obra Pública anteriormente citado y fijar como nueva fecha de terminación de dicho objeto el día 19 de agosto de 2025, considerando que se encuentran solucionadas las circunstancias que motivaron la Suspensión No. 3.

RELACION DE PERSONAL Y MAQUINARIA INACTIVO

PERSONAL DIRECTIVO			
CARGO	ESPECIALIDAD	NOMBRES Y APELLIDOS	TARJETA PROFESIONAL No.
DIRECTOR DE OBRA	INGENIERO CIVIL	PRIMITIVO ALEXIS GONZALEZ SANCHEZ	25202-11082 CND
RESIDENTE DE OBRA	INGENIERO CIVIL	EDWIN GERARDO RODRIGUEZ VARGAS	15202-127814 BYC

PERSONAL TÉCNICO Y OPERATIVO	
CARGO	NOMBRES Y APELLIDOS
N/A	N/A

El Contratista se Compromete a Terminar el Objeto del Contrato No. 033 de 2023 en el plazo faltante, de conformidad con la presente Acta de Reiniciación suscrita.

Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervinieron el _____ de febrero de 2025, siete (27) días del mes de febrero de 2025.

Firma: MARIA DIOMY BARRERA ALFONSO
Nombre: MARIA DIOMY BARRERA ALFONSO
RLegal: SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S.
Contratista

Firma: LUIS ANDRES LOPEZ MESA
Nombre: LUIS ANDRES LOPEZ MESA
RLegal: UNION TEMPORAL DELTA 2013
Interventor

Firma: ROBERTO ANDRES RÍOS FIGUEROA
Nombre: ROBERTO ANDRES RÍOS FIGUEROA
RLegal: Profesional de apoyo a la Supervisión

Firma: ROBERT ASIS HERNANDEZ CACHAY
Nombre: ROBERT ASIS HERNANDEZ CACHAY
RLegal: Subgerente Técnico y Operativo
Supervisor

Firma: JULIO CESAR CUEVAS JIMENEZ
Nombre: JULIO CESAR CUEVAS JIMENEZ
RLegal: Gerente General "ACUATODOS S.A. E.S.P."
Contratante

NOTA: EN CASO DE REQUERIRSE, SE AUTORIZA ADICIONAR LAS CASILLAS QUE SE REQUIERAN, PARA AMPLIAR LA INFORMACIÓN DEL CONTRATO.

Original: Oficina Jurídica
Tercer copia: Interventor
Quinta copia: Contratista
Sexta copia: Subgerente Proyecto y/o Contrato