

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL INFORME MENSUAL SUPERVISOR	CÓDIGO	MINFRA-FR-IMS-1		
		VERSIÓN	2		
		PÁGINA	1	DE	16

Ingeniero

NOMBRE JEFE UNIDAD EJECUTORA:

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGINALES

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – INVIAS

ASUNTO:	INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y ESTADO DE LOS PROYECTOS A CARGO.
PERIODO:	del 01 al 31 de Octubre de 2024

Respetado Ingeniero,

INFORME SUPERVISION DE CONTRATOS DE INTERVENTORÍA Y OBRA del manual de Contratación del Instituto, de manera atenta presento a ustedes el informe de actividades desarrolladas y estado del proyecto:

PROYECTO:	REVISION Y/O AJUSTE Y/O MODIFICACION Y/O COMPLEMENTACION DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA EJECUCION DE LAS OBRAS PARA EL MEJORAMIENTO EN PAVIMENTO FLEXIBLE DE LA VIA LA APARTADA, EL ROBLE, HATO VIEJO Y SINCÉ, EN LOS MUNICIPIOS DE SAMPUÉS, EL ROBLE, COROZAL Y SINCÉ,.
------------------	--

LONGITUD DEL CORREDOR: localizado entre los 10°08'03" y 08°16'46" de latitud norte y los 74°32'35" y 75°42'25" de longitud oeste. Cuenta con una superficie de 10.670 km² lo que representa el 0.9% del territorio nacional. Limita por el Norte y Este con el departamento de Bolívar, por el Sur con los departamentos de Córdoba y Bolívar, y por el Oeste con el departamento de Córdoba y el mar Caribe. Sucre se ha configurado en 5 subregiones y 26 municipios: La Mojana (Guaranda, Majagual, Sucre), Golfo de Morrosquillo (Coveñas, San Onofre

CONTRATO DE OBRA No.	LP-023 de 2023		
CONTRATISTA:	CONSORCIO TRANSVERSAL DE LOS RIOS	NIT:	901840092-1
REPRESENTANTE LEGAL:	ANTONIO CARLOS DORIA DE LA OSSA	CC	1.031.172.359 de Bogotá
Objeto:	REVISIÓN Y/O AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS PARA EL MEJORAMIENTO EN PAVIMENTO FLEXIBLE DE		

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL INFORME MENSUAL SUPERVISOR	CÓDIGO	MINFRA-FR-IMS-1		
		VERSIÓN	2		
		PÁGINA	2	DE	16

	LA VÍA LA APARTADA, EL ROBLE, HATO VIEJO Y SINCÉ, EN LOS MUNICIPIOS DE SAMPUÉS, EL ROBLE, COROZAL Y SINCÉ, DEPARTAMENTO DE SUCRE.
VALOR CONTRATO	SETENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO MILLONES CINCUENTA Y UN MIL DOSCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS M/CTE (\$74.465.051.272,00)
FECHA DE INICIACIÓN:	15 DE AGOSTO DE 2024
FECHA DE TERMINACIÓN:	15 DE JUNIO DE 2030
CORREO ELECTRONICO:	cotransversaldelosrios@gmail.com

Pólizas

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado (\$)	VIGENCIA					
			Desde			Hasta		
Cumplimiento	10%	\$ 31.104.234,80	5	7	2024	5	5	2024
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	20%	\$ 62.208.469,60	5	7	2024	5	5	2024
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	20%	\$ 62.208.469,60	5	7	2024	5	1	2028
Calidad de Estudios y Diseños	30%	\$ 93.312.704,40	5	1	2025	5	1	2030
Estabilidad y/o Calidad de Obra								

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. **400057075**

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL INFORME MENSUAL SUPERVISOR	CÓDIGO	MINFRA-FR-IMS-1		
		VERSIÓN	2		
		PÁGINA	3	DE	16

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 400057075

FECHA DE INICIO: 15/08/2024

PLAZO INICIAL: 70 MESES

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 15/06/2030

VALOR INICIAL: \$ 74.465.051.272,00

VALOR ACUMULADO: \$ 74.465.051.272,00

VALOR INICIAL ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: \$ 311.042.348,00

VALOR ACUMULADO ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: \$ 311.042.348,00

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1015 de 2022

INTERVENTOR: CONSORCIO COINT 194

Descripción de las actividades ejecutadas en el mes

Control de inversión contrato de obra

	BÁSICO	IVA	TOTAL
OBRAS	73.549.803.342,00		73.549.803.342,00
AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O OBRAS ADICIONALES			0,00
JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA E ILUMINACIÓN			0,00
ESTUDIOS Y DISEÑOS	311.042.348,00		311.042.348,00
GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD, Y PMT	604.205.582,00		604.205.582,00
VALOR TOTAL DEL CONTRATO			74.465.051.272,00

Descripción de las actividades ejecutadas en el mes

El contratista realizó las siguientes actividades en el presente periodo:

- Continua con la revisión y remisión de los avances en los capítulos de los Estudios y diseños en los siguientes componentes: Estudios hidrológicos e hidráulicos Estudios geológico y geotécnico Diseño de estructuras Estudios de suelo y geotécnico Diseño geométrico Diseño de pavimento

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL INFORME MENSUAL SUPERVISOR		CÓDIGO		MINFRA-FR-IMS-1	
			VERSIÓN		2	
			PÁGINA		4	DE 16

- Se realizó mesa técnica con el contratista con el propósito de verificar los avances en los Estudios y Diseños, también se comentaron a nivel general las observaciones encontradas en el componente socioeconómico del documento PAGA y se realizaron algunas sugerencias frente a la articulación del Plan de Gestión Social, con las actividades que se relacionan en el PAGA. Así mismo se tocaron los temas que corresponde a la gestión predial, toda vez que este contrato no tiene contemplado recursos económicos para esta actividad.
- Se ejecutaron de sondeos con recuperación de muestra por medio del tubo de SPT por parte del contratista, con el objetivo de verificar la estratigrafía y propiedades del suelo mediante ensayos de laboratorio.
- El contratista continua con el levantamiento topográfico de tramo 3 entre los municipios de Corozal y Sincé, verificando las cotas en el tramo, ubicando el eje

Seguimiento de ítems no previstos

N/A. El proyecto se encuentra en la etapa de Revisión de los estudios y diseños , por ello durante este periodo no se tramita ítem no previsto

Estado de avance y acciones a seguir por parte de la interventoría

El proyecto se encuentra en la etapa de pre construcción en la cual el contratista deberá realizar todas y cada una de las intervenciones necesarias y suficientes sobre los estudios y diseños existentes, entregados por la Gobernación de Sucre para llevar a cabo el presente proceso, con el fin de construir las obras de mejoramiento de la vía en pavimento asfáltico, realizar la gestión social y ambiental, de la Vía La Apartada - El Roble – Hato Viejo - Sincé, con la calidad requerida y sin traumatismos ni dilaciones por efectos de estudios y diseños.

ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA

ACTIVIDADES TECNICAS

- Seguimiento en los ajustes y/o modificación de los estudios y diseños presentados
- Se continuará con el seguimiento constante al programa de obra y programa de inversiones a que se cumpla como lo ha establecido el contratista.

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL INFORME MENSUAL SUPERVISOR		CÓDIGO		MINFRA-FR-IMS-1	
			VERSIÓN		2	
			PÁGINA		5	DE 16

- Compilar la información para implementación y entrega de los informes semanales, actas de costo, acta de modificación de costos en el contrato de interventoría.
- Realizarle reiteraciones al contratista mediante oficios para la entrega de información pendiente, entrega del pago de los aportes legales y seguridad social, plan de calidad del contrato, plan de adaptación a la guía ambiental y plan de gestión social, relación del personal vinculado del contratista en el proyecto hasta la fecha.
- Se continuara con la verificación y control de las actividades en campo correspondiente a los tramo 1, 2 y 3, en lo que concierne al levantamiento topográfico y realización de ensayos o toma de muestras in situ.
- Se verificara la disponibilidad del personal en campo realizando las actividades por parte del contratista.
- El equipo de topografía de la Interventoría, continuará con la verificación de ejes y carteras topográficas suministradas por el contratista, correspondientes a tramo 3.
- Se le remiten al consorcio transversal de los ríos, las observaciones emitidas por los especialistas de interventoría, en lo que compete a los ajustes y/o modificaciones de los estudios y diseños.

GESTION SOCIAL Y AMBIENTAL

- En cuanto a la gestión ambiental, el contratista se encuentra en los trámites para el permiso de ocupación de cauce y aprovechamiento forestal ante la corporación regional Carsucre, se acompañará al contratista en la gestión la obtención de dichos permisos.
- Se continuará con el seguimiento a los ajustes al plan de adaptación a la guía ambiental PAGA, para la gestión ambiental
- Para la Gestión social el contratista presenta ante la interventoría en plan de gestión social, conforme a lo establecido en los componentes, al cual se le realizan observaciones para sus ajustes
- Se continuará realizando el seguimiento y control de todas las actividades de gestión social, con el objetivo de dar cumplimiento y alcance de este componente.

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL INFORME MENSUAL SUPERVISOR	CÓDIGO	MINFRA-FR-IMS-1		
		VERSIÓN	2		
		PÁGINA	6	DE	16

RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES DEL CONTRATO DE OBRA

Vigencia Fiscal	Registro No	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso	RUBRO	Contrato Principal / Adicional	Valor
2022	290322	C-2402-0600-13-0-2402006-02	11	NACIÓN	LP-023-2023	\$ 2.104.880.662,00
						\$ 735.119.338,00
2023	280123	C-2402-0600-13-0-2402006-02	11	NACIÓN	LP-023-2023	\$ 2.800.000.000,00
2024	176824	C-2402-0600-13-51102A-2402006-02	10	NACIÓN	LP-023-2023	\$ 7.200.000.000,00

ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

Acta No.	Tipo de Acta	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Ejecutado Acumulado Acta	Total

RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO

	VALOR BÁSICO
VALOR BÁSICO DE OBRA	\$74.465.051.272,00

AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO.

Meta Física Programada % 0,1044%
 Meta Física Ejecutada % 0,0585%
 Avance o Atraso Físico % 0,0459%

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL INFORME MENSUAL SUPERVISOR					CÓDIGO	MINFRA-FR-IMS-1		
						VERSIÓN	2		
						PÁGINA	7	DE	16

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base						Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad		Cantidad	Vigencia	Vigencia (n)	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Estudios y diseños	%		100%			Prog	0,1044%				
						Ejec	0,0585%				
						Prog					
						Ejec					
						Prog					
						Ejec					
						Prog					
						Ejec					

ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	VALOR UNITARIO	CANTIDAD

ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
	...	
...	...	

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
	...	
...	...	

ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL INFORME MENSUAL SUPERVISOR	CÓDIGO	MINFRA-FR-IMS-1		
		VERSIÓN	2		
		PÁGINA	8	DE	16

SEGUROS EXIGIDOS

SEGUROS EXIGIDOS SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL		
Seguro	%Asegurado	Valor Asegurado (\$
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	20	\$0
Otros		

VIGENCIA					
DESDE			HASTA		
26	8	21		26	8 22

PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1					
...					...

CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
...			

DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
...			

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL INFORME MENSUAL SUPERVISOR	CÓDIGO	MINFRA-FR-IMS-1		
		VERSIÓN	2		
		PÁGINA	9	DE	16

CONTRATO No	1015 de 2022	
Objeto:	INTERVENTORÍA PARA LA ATENCIÓN DE VÍAS REGIONALES EN EL DEPARTAMENTO DE SUCRE CON OBRAS DE MEJORAMIENTO EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA CONEXIÓN DE TERRITORIOS, EL CRECIMIENTO SOSTENIBLE Y LA REACTIVACIÓN 2.0.	
INTERVENTOR	CONSORCIO COINT 194	
NIT	901578426-3	
REPRESENTANTE LEGAL	JORGE LUIS TAJAN DE AVILA	
CEDULA DE CIUDADANIA	9.147.873 de Cartagena	
FECHA DE INICIACION	16 de Diciembre de 2022	
FECHA DE SUSPENSIÓN N°1	Desde 30 de Diciembre de 2022	Hasta 28 de Febrero de 2023
FECHA DE REINICIO DEL CONTRATO	CONTRATO Desde 01 de Marzo de 2023	Hasta 07 de Marzo de 2023
FECHA DE SUSPENSIÓN N°2	Desde 08 de Marzo de 2023	Hasta 07 de Septiembre de 2023
FECHA DE AMPLIACIÓN SUSPENSIÓN N°2	Desde 07 de Septiembre de 2023	Hasta 08 de Diciembre de 2023
FECHA DE AMPLIACIÓN SUSPENSIÓN N°2	Desde 09 de Diciembre de 2023	Hasta 31 de Enero de 2024
FECHA DE AMPLIACIÓN SUSPENSIÓN N°2	Desde 01 de Febrero de 2024	Hasta 30 de Abril de 2024
FECHA DE AMPLIACIÓN SUSPENSIÓN N°2	Desde 01 de Mayo de 2024	Hasta 24 de Junio de 2024
FECHA DE REINICIO N°2	Desde 25 de Junio de 2024	Hasta 25 de Junio de 2024
FECHA DE SUSPENSIÓN N°3	Desde 26 de Junio de 2024	Hasta 10 de Julio de 2024
AMPLIACIÓN DE LA SUSPENSIÓN N°3	Desde 11 de Julio de 2024	Hasta 31 de Julio de 2024
FECHA DE REINICIO DEL CONTRATO	01 de Agosto de 2024	

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL INFORME MENSUAL SUPERVISOR	CÓDIGO	MINFRA-FR-IMS-1		
		VERSIÓN	2		
		PÁGINA	10	DE	16

FECHA DE TERMINACION	24 de Julio de 2032
VALOR DEL CONTRATO	DIEZ MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CINCO MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS (\$ 10.985.497.258)
DOMICILIO CONTRACTUAL	DIAGONAL 35#31-10 BARRIO BOSTON – SINCELEJO
CORREO ELECTRONICO	proyecto450sucre@consultecnicos.com

Pólizas: GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. **NB-100211210**

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado (\$)
Cumplimiento	11%	\$ 468.233.418,60
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	36%	\$ 1.598.715.570,00
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	21%	\$ 936.466.837,20
Calidad del servicio	32%	\$ 1.404.700.255,80

VIGENCIA						
DESDE			HASTA			
30	12	22		1	3	27
30	12	22		1	3	27
30	12	22		1	3	27
1	3	27		1	3	32

RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO

	VALOR BÁSICO	IVA	TOTAL
COSTOS DE PERSONAL	\$ 103.746.780,00	\$ 19.711.888,00	\$ 123.458.668,00
VIATICOS	\$0	\$0	\$0
COSTOS DE ALQUILER DE EQUIPOS Y OFICINAS	\$ 16.412.300,00	\$ 3.118.337,00	\$ 19.530.637,00
PROVISIÓN PARA AJUSTES Y/O FRENTE ADICIONAL Y/O APOYO TECNICO ESPECIALIZADO	\$0	\$0	\$0
VALOR TOTAL	\$ 120.159.080,00	\$ 22.830.225,00	\$ 142.989.305,00

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL INFORME MENSUAL SUPERVISOR				CÓDIGO		MINFRA-FR-IMS-1	
					VERSIÓN		2	
					PÁGINA		11	DE 16

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Acta No.	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total Ejecutado Acumulado Acta	Anticipo Amortizado Acta	Valor Total Pagado Descontando Anticipo	Saldo Anticipo por Amortizar	No. de Registro y fecha	Saldo Registro Presupuestal	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Observaciones
Anticipo 1	feb-23					\$ 1.598.715.570,00	\$ 1.598.715.570,00	694222 del 17/06/2022	\$ -	\$ 10.985.497.258	No. 143770 del 8/feb/23	
Anticipo 2	dic-23					\$ 599.888.140,00	\$ 599.888.140,00	617223 del 5/06/2023	\$ -	\$ 10.985.497.258	No. 86167 del 4/dic/23	
ACTA 1	dic-22	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2.198.603.710,00	194924 del 13/03/2024	\$ 799.585.608	\$ 10.985.497.258	N/A	Tramitada
ACTA 2	mar-23	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2.198.603.710,00	194924 del 13/03/2024	\$ 799.585.608	\$ 10.985.497.258	N/A	Tramitada
ACTA 3	jun-24	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2.198.603.710,00	194924 del 13/03/2024	\$ 799.585.608	\$ 10.985.497.258	N/A	Tramitada
ACTA 4	ago-24	\$ 7.093.800,00	\$ 1.347.822	\$ 8.441.622,00	\$ -	\$ 8.441.622,00	\$ 2.198.603.710,00	194924 del 13/03/2024	\$ 791.143.986	\$ 10.977.055.636	14273 del 1/NOV/24	Tramitada
ACTA 5	sep-24	\$ 44.713.780,00	\$ 8.495.618	\$ 53.209.398,00	\$ -	\$ 53.209.398,00	\$ 2.198.603.710,00	194924 del 13/03/2024	\$ 737.934.588	\$ 10.923.846.238	14274 del 1/NOV/24	Tramitada
ACTA 6	oct-24	\$ 68.351.500,00	\$ 12.986.785	\$ 81.338.285,00	\$ -	\$ 81.338.285,00	\$ 2.198.603.710,00	194924 del 13/03/2024	\$ 656.596.303	\$ 10.842.507.953		En trámite
TOTALES		\$ 120.159.080,00	\$ 22.830.225	\$ 142.989.305,00	\$ -	\$ 142.989.305,00	\$ 2.198.603.710,00		\$ 656.596.303	\$ 10.842.507.953		

ACTAS DE COSTOS TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

ACTA No.	MES	VALOR DEL ACTA	Valor IVA	Valor Ejecutado Acumulado Acta
ACTA 6	oct-24	\$ 68.351.500,00	\$12.986.785	\$ 81.338.285,00

ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS INTERVENTORIA EN EL PERIODO

ACTA DE SUSPENSIÓN No.	ACTA DE AMPLIACION SUSPENSION No	FECHA DEL ACTA	PERIODO DE SUSPENSIÓN		FECHA DE REANUDACION	
			DESDE	HASTA		

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL INFORME MENSUAL SUPERVISOR	CÓDIGO	MINFRA-FR-IMS-1		
		VERSIÓN	2		
		PÁGINA	12	DE	16

ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

En el periodo no hubo

FECHA ACTA	ACTA No.

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

Amparos y vigencias de los certificados de modificación

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado (\$)
Cumplimiento	10	\$ 425.957.637,00
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	50	1.929.788.185,00
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	20	\$ 851.915.274,00
Calidad del servicio	30	\$ 1.277.872.911,00

VIGENCIA						
DESDE			HASTA			
31	12	20	30	6	24	
31	12	20	30	6	24	
31	12	20	31	12	26	
31	12	22	31	12	26	

PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
-----	--------------------	---------------	---------------	-----------------	---------------

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL INFORME MENSUAL SUPERVISOR	CÓDIGO	MINFRA-FR-IMS-1		
		VERSIÓN	2		
		PÁGINA	13	DE	16

		ENVIADO A JURÍDICA			
1					
...					...

CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO POR EL CONTRATISTA Y/O SUPERVISOR

CORRESPONDENCIA ENVIADA POR INTERVENTORÍA (Noviembre/2023)

--	--	--	--

CORRESPONDENCIA RECIBIDA POR INTERVENTORÍA (Noviembre/2023)

CODIGO	FECHA DE RECIBIDO	REMITIDO POR	TEMA
--------	-------------------	--------------	------

DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
...			

ACTIVIDADES TECNICAS

- Seguimiento en los ajustes y/o modificación de los estudios y diseños presentados
- Se continuará con el seguimiento constante al programa de obra y programa de inversiones a que se cumpla como lo ha establecido el contratista.
- Se solicita a la interventoría realizar reiteraciones al contratista mediante oficios para la entrega de información pendiente, entrega del pago de los aportes legales y seguridad social, plan de calidad del contrato, plan de adaptación a la guía ambiental y plan de gestión social, relación del personal vinculado del contratista en el proyecto hasta la fecha.

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL INFORME MENSUAL SUPERVISOR		CÓDIGO		MINFRA-FR-IMS-1	
			VERSIÓN		2	
			PÁGINA		14	DE 16

- Se continuara con la verificación y control de las actividades en campo correspondiente a los tramo 1, 2 y 3, en lo que concierne al levantamiento topográfico y realización de ensayos o toma de muestras in situ.
- La interventoría deberá verificar la disponibilidad del personal en campo realizando las actividades por parte del contratista.
- El equipo de topografía de la Interventoría, continua con la verificación de ejes y carteras topográficas suministradas por el contratista, correspondientes a tramo 3.
- la interventoría deberá, emitir las observaciones realizadas por los especialistas de interventoría, en lo que compete a los ajustes y/o modificaciones de los estudios y diseños.

GESTION SOCIAL Y AMBIENTAL

- En cuanto a la gestión ambiental, el contratista se encuentra en los trámites para el permiso de ocupación de cauce y aprovechamiento forestal ante la corporación regional Carsucre, la interventoría ha venido acompañando la gestión de la obtención de dichos permisos.
- la interventoría realiza seguimiento a los ajustes al plan de adaptación a la guía ambiental PAGA, para la gestión ambiental
- Para la Gestión social el contratista presenta ante la interventoría en plan de gestión social, conforme a lo establecido en los componentes, al cual se le realizan observaciones para sus ajustes
- Se continuará realizando el seguimiento y control de todas las actividades de gestión social, con el objetivo de dar cumplimiento y alcance de este componente.

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL INFORME MENSUAL SUPERVISOR	CÓDIGO	MINFRA-FR-IMS-1		
		VERSIÓN	2		
		PÁGINA	15	DE	16

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

- La entidad contratante INSTITUTO NACIONAL DE VIAS da orden de inicio a la Interventoría con fecha del 16 de diciembre de 2022, mediante oficio.
- El inicio al contrato de obra LP-023-2023 se da con fecha del 15 de agosto de 2024, en la secretaria de infraestructura de la Gobernación de Sucre.
- El contrato de obra se compone de dos (2) etapas, I) La etapa de Revisión y ajustes de los estudios y diseños, durante los primeros 6 meses y la II) etapa la construcción de la obra, con una duración de 64 meses.
- La etapa de revisión de los Estudios y Diseños tiene los siguientes componentes: Estudios hidrológicos e hidráulicos Estudios geológico y geotécnico Diseño de estructuras Estudios de suelo y geotécnico Diseño geométrico Diseño de pavimento Estudio de las fuentes de materiales y cronograma de obra

En el presente periodo se realizaron las siguientes actividades:

Aprobación de la Residente de Interventoría por parte del Instituto Nacional de Vías – INVIAS

Se continua con la verificación detallada de los estudios y diseños entregados por la gobernación de sucre.

Visitas a campo por parte de la interventoría para el seguimiento y control de las actividades realizadas por el contratista

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL INFORME MENSUAL SUPERVISOR		CÓDIGO		MINFRA-FR-IMS-1	
			VERSIÓN		2	
			PÁGINA		16	DE 16

Acompañamiento permanente en la verificación de la información suministrada Vs.
La información real en campo.

Realización de la primera socialización de inicio en el Municipio de El Roble, con el
acompañamiento de la interventoría, Contratista, Gestor técnico de INVIAS,
Gobernación de sucre, ente municipal y comunidad en general.

Cordialmente,



FERNANDO RAMIREZ HERNANDEZ
CC 80.096.868
Supervisor del Contrato de Interventoría N° 1725 de 2021