

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO		MEPI-FR-1	
		VERSIÓN		1	
		PÁGINA		1	DE 19

SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES
Ing. OSCAR RODOLFO ACEVEDO CASTRO
GERENCIA PROYECTOS REGIONALES GRUPO 5
Ing. MAURICIO BETANCOURT JURADO
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

Asunto:	INFORME DE SUPERVISIÓN N° 1 DEL CTO. Nro. 1015 DE 2022
Periodo:	Febrero de 2025
No. y fecha de Resolución de Designación de Supervisor	RESOLUCIONES NÚMERO 5350 del 12/nov/2024 y NÚMERO 5985 DEL 18 DE DICIEMBRE DE 2024

Respetados Subdirector y Gerente:

De acuerdo con lo establecido en la Ley 1474 de 2011 y sus modificaciones, así como lo precitado en el Manual de Contratación del Instituto Nacional de Vías respecto a las responsabilidades de los Supervisores de contratos de interventoría y Supervisores distintos a los contratos de interventoría, de manera atenta presento a ustedes el informe de actividades desarrolladas y estado del proyecto o convenio a cargo, así:

TRAMO O SECTOR DEL CORREDOR A INTERVENIR: Vía LA APARTADA - EL ROBLE – VILLANUEVA Y HATO VIEJO - SINCÉ, en los municipios de SAMPUÉS, EL ROBLE, COROZAL Y SINCÉ en el departamento de Sucre.

LONGITUD TOTAL DEL CORREDOR: Mejoramiento de vía con pavimento asfáltico en tres tramos viales que comprenden 27.1 Km y construcción de 2 puentes de 30 y 40 m de longitud, según presupuesto, cumpliendo con las especificaciones técnicas según el diseño INVIAS.

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR			CÓDIGO		MEPI-FR-1	
				VERSIÓN		1	
				PÁGINA		2	DE 19

1. CONVENIO

1.1. INFORMACIÓN GENERAL

CONVENIO INTERADMINISTRATIVO NO.	2032 DE 2021		
PARTES:	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS	NIT:	800.215.807-2
	DEPARTAMENTO DE SUCRE	NIT:	892.280.021-1
OBJETO:	“AUNAR ESFUERZOS PARA LA ATENCIÓN DE VÍAS REGIONALES EN EL DEPARTAMENTO DE SUCRE CON OBRAS DE MEJORAMIENTO EN EL MARCO DEL PROGRAMA PARA LA CONEXIÓN DE TERRITORIOS, EL CRECIMIENTO SOSTENIBLE Y LA REACTIVACIÓN 2.0.”		
VALOR DEL CONVENIO:	\$78.675.000.000,00 M/CTE		
FECHA SUSCRIPCIÓN:	12 DE NOVIEMBRE DE 2021		
FECHA DE FINALIZACIÓN:	HASTA 31 DE DICIEMBRE DE 2030		

1.1. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONVENIO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
29322	2022	11		\$2.840.000.000,00	\$0	\$2.840.000.000,00
280123	2023	11		\$2.800.000.000,00	\$0	\$2.800.000.000,00
176824	2024	10		\$7.200.000.000,00	\$0	\$7.200.000.000,00
TOTAL				\$12.840.000.000,00	\$0	\$12.840.000.000,00

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR		CÓDIGO		MEPI-FR-1	
			VERSIÓN		1	
			PÁGINA		3	DE 19

2. CONTRATO DE OBRA

2.1. INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO DE OBRA No.	LP 023 DE 2023, SUSCRITO CON LA GOBERNACION DE SUCRE		
CONTRATISTA:	CONSORCIO TRANSVERSAL DE LOS RÍOS	NIT:	901.840.092-1
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):	REDES VIALES Y CONSTRUCCIONES S.A.S 10% - AMIRA CRISTINA PASTRANA GONZALEZ 40% - KAP CONSTRUCCIONES S.A.S 30% - MAVICON CONSTRUCCION E INGENIERIA S.A.S 20%		
OBJETO:	“REVISIÓN Y/O AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS PARA EL MEJORAMIENTO EN PAVIMENTO FLEXIBLE DE LA VÍA LA APARTADA, EL ROBLE, HATO VIEJO Y SINCÉ, EN LOS MUNICIPIOS DE SAMPUÉS, EL ROBLE, COROZAL Y SINCÉ, DEPARTAMENTO DE SUCRE”.		
FECHA DE INICIO:	Agosto 15 de 2024		
VALOR INICIAL:	SETENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO MILLONES CINCUENTA Y UN MIL DOSCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS M/CTE (\$74.465.051.272,00).		
VALOR ADICIONES:	N/A		
ADICIÓN 1:	N/A		
ADICIÓN NN:			
VALOR ACTUAL:	\$ 74.465.051.272,00 M/CTE.		
ANTICIPO	N.A.		
ANTICIPO OTORGADO:			
ANTICIPO AMORTIZADO:			
SALDO POR AMORTIZAR:			
PLAZO INICIAL:	HASTA 15 DE JUNIO DE 2030		
SUSPENSION No. 1	N/A		
AMPLIACIÓN SUSPENSIÓN No. 1	N/A		
REINICIO	N/A		
TOTAL PRÓRROGAS:	0		
PRÓRROGA 1:	N/A		

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR		CÓDIGO		MEPI-FR-1	
			VERSIÓN		1	
			PÁGINA		4	DE 19

FECHA DE FINALIZACIÓN:	15 DE JUNIO DE 2030
------------------------	---------------------

2.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
3404	2030	2.3.2.01.01.001.03.02	\$74.465.051.272,00	\$0	\$74.465.051.272,00
TOTAL			\$74.465.051.272,00	\$0	\$74.465.051.272,00

2.3. ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO	VALOR FACTURADO
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Nota: no se han tramitado Actas a la fecha.

2.4. AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe de interventoría al CTO No. LP-023-2023 para el periodo del 01 de enero al 31 de enero de 2025, se reporta un avance para la etapa I: Revisión y/o Ajuste y/o Actualización y/o Modificación y/o Complementación de los estudios y diseños existentes, del 25,00% relacionado a continuación:

2.4.1. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

2.4.2.

ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR TOTAL BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	\$ 74.465.051.272,00	100%
VALOR ETAPA I REVISIÓN Y/O AJUSTES Y/O ACTUALIZACIONES Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLIMENTACIÓN A ESTUDIOS Y DISEÑOS	\$ 311.042.348,00	0,4177%
INVERSIÓN PROGRAMADA ACUMULADA E&D	\$ 311.042.348,00	100%
INVERSIÓN EJECUTADA ACUMULADA E&D	\$ 211.508.796,60	68%

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	5	DE	19

VALOR ETAPA II EJECUCIÓN OBRAS	<u>\$ 74.154.008.924,00</u>	<u>99,5823%</u>
INVERSIÓN PROGRAMADA ACUMULADA	<u>\$0,00</u>	<u>0%</u>
INVERSIÓN EJECUTADA ACUMULADA	<u>\$0,00</u>	<u>0%</u>
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	<u>\$0,00</u>	<u>0%</u>

2.4.3. ANTICIPO

Otorgado	\$ 0
Amortizado	\$ 0
Saldo	\$ 0

2.4.4. AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

Etapas Estudios y Diseños (6 meses)

Meta física programada: 0,00%

Meta física ejecutada: 0,00%

2.5. ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
N/A	N/A	N/A

2.6. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
N/A	N/A

2.7. PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:	NÚMERO DE REPROGRAMACION	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
30/10/2024	Inicial	Aprobado

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR		CÓDIGO		MEPI-FR-1	
			VERSIÓN		1	
			PÁGINA		6	DE 19

2.8. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
	N/A	...	...	...

2.9. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
N/A	...	...	...

2.10. ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: ORDEN DE INICIO

FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 15-08-2024

MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:

FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: 13/08/2024

POLIZAS ACTUALIZADAS: SI X O NO _

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: CUMPLIMIENTO NOMBRE: NACIONAL DE SEGUROS Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No. 0	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	\$ 31.104.234,80	400057075	05/07/2024	05/05/2025
Buen Manejo Anticipo	\$ 62.208.469,60	400057075	05/07/2025	05/01/2030
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	\$ 62.208.469,60	400057075	05/07/2024	05/01/2028
Calidad del servicio	\$ 93.312.704,40	400057075	05/01/2025	05/01/2030

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR		CÓDIGO		MEPI-FR-1	
			VERSIÓN		1	
			PÁGINA		7	DE 19

Garantía de RCE

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No. 0	Vigencia	
			Desde	Hasta
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	\$ 260.000.000,00	400057079	05/07/2024	05/01/2025

2.11. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
N/A					

2.12. CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO NO.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
C-TRANSV-168-2025	01/02/2025	CC194	REMISION INFORME BASICO PREDIAL AJUSTADO TRAMO 1 V1 - CONTRATO DE OBRA LP-023-2023
C-TRANSV-169-2025	01/02/2025	CC194	REMISION INFORME BASICO PREDIAL TRAMO 2 V1 - CONTRATO DE OBRA LP-023-2023
C-TRANSV-170-2025	01/02/2025	CC194	REMISION INFORME PRUEBAS GEOFISICAS - CONTRATO DE OBRA LP-023-2023
C-TRANSV-171-2025	01/02/2025	CC194	REMISION AVANCE 1 ESTUDIOS HIDROLOGIA E HIDRAULICA TRAMO 3 - CONTRATO DE OBRA LP-023-2023
C-TRANSV-172-2025	01/02/2025	CC194	REMISION APORTES A SEGURIDAD SOCIAL - CONTRATO DE OBRA LP-023-2023
C-TRANSV-173-2025	01/02/2025	CC194	SOLICITUD APROBACION CAMBIO RESIDENTE DE OBRA - CONTRATO DE OBRA LP-023-2023
C-TRANSV-174-2025	01/02/2025	CC194	REMISIÓN DEL SGSST CON AJUSTES SOLICITADOS EN OFICIO CNT-450-004-2024..
C-TRANSV-175-2025	03/02/2025	CC194	REMISION ESTUDIO DE ESTABILIDAD Y ESTABILIZACION DE TALUDES TRAMO 2 V1 - CONTRATO DE OBRA LP-023-2023
C-TRANSV-176-	03/02/2025	CC194	ALCANCE N°1, RESPUESTA OFICIO N°CNT-

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR		CÓDIGO		MEPI-FR-1	
			VERSIÓN		1	
			PÁGINA		8	DE 19

2025			450-008-2025 DEL 07 DE ENERO DEL 2025, ENTREGA PLAN DE TRABAJO DE SOSTENIBILIDAD V1- CONTRATO DE OBRA LP-023-2023
C-TRANSV-177-2025	03/02/2025	CC194	REMISIÓN DEL ESTUDIO SOCIOECONÓMICO CON AJUSTES SOLICITADOS EN OFICIO CNT-450-022-2025
C-TRANSV-0179-2025	03/02/2025	CC194	REMISION DISEÑO GEOMETRICO TRAMO 3 V0
C-TRANSV-178-2025	03/02/2025	CC194	REMISION ESTUDIO DE TRANSITO TRAMO 1 V5 - CONTRATO DE OBRA LP-023-2023
C-TRANSV-181-2025	04/02/2025	CC194	REMISION ESTUDIO DE TRANSITO TRAMO 2 V3 - CONTRATO DE OBRA LP-023-2023
C-TRANSV-182-2025	04/02/2025	CC194	REMISION ESTUDIO DE TRANSITO TRAMO 3 V2 - CONTRATO DE OBRA LP-023-2023
C-TRANSV-183-2025	04/02/2025	CC194	ALCANCE A OFICIO C-TRANSV-178-025 - CONTRATO DE OBRA LP-023-2023
C-TRANSV-184-2025	04/02/2025	CC194	RESPUESTA A OFICIO CNT-450-025-2025.
C-TRANSV-186-2025	04/02/2025	CC194	REMISION PLAN DE APROVECHAMIENTO FORESTAL V1 - CONTRATO DE OBRA LP-023-2023
C-TRANSV-187-2025	05/02/2025	CC194	RESPUESTA A OFICIO CNT-450-028-2025.
C-TRANSV-188-2025	06/02/2025	CC194	REMISION DISEÑO ESTRUCTURAL AJUSTADO PUENTE 2 TRAMO 1 - CONTRATO DE OBRA LP-023-2023
C-TRANSV-189-2025	06/02/2025	CC194	REMISION DISEÑO DE PAVIMENTO FLEXIBLE TRAMO 1 V3 - CONTRATO DE OBRA LP-023-2023
C-TRANSV-190-2025	06/02/2025	CC194	COMPLEMENTO A RESPUESTA PARCIAL A OBSERVACIONES DEL DOCUMENTO TÉCNICO ZTI-DT-011-2024.
C-TRANSV-191-2025	06/02/2025	CC194	ALCANCE Nº2, RESPUESTA OFICIO Nº CNT-450-008-2025 DEL 07 DE ENERO DEL 2025, ENTREGA PLAN DE ADAPTACIÓN DE LA GUÍA AMBIENTAL VS 2.1 - CONTRATO DE OBRA LP-023-2023
C-TRANSV-192-2025	06/02/2025	CC194	REMISION INFORME GEOTECNIA PARA FUNDACIONES TRAMO 3 V1 - CONTRATO DE OBRA LP-023-2023

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR		CÓDIGO		MEPI-FR-1	
			VERSIÓN		1	
			PÁGINA		9	DE 19

C-TRANSV-193-2025	07/02/2025	CC194	REMISION DISEÑO ESTRUCTURAL AJUSTADO PUENTE 1 TRAMO 1 - CONTRATO DE OBRA LP-023-2023
C-TRANSV-195-2025	07/02/2025	CC194	RESPUESTA A COMUNICADO CNT-450-040-2025 Y REMISION ESTUDIO DE TRANSITO TRAMO 1 V6 - CONTRATO DE OBRA LP-023-2023
C-TRANSV-196-2025	08/02/2025	CC194	REMISION DISEÑO DE PAVIMENTO FLEXIBLE TRAMO 2 V1- CONTRATO DE OBRA LP-023-2023
C-TRANSV-197-2025	08/02/2025	CC194	REMISION DISEÑO DE PAVIMENTO FLEXIBLE TRAMO 3 V1- CONTRATO DE OBRA LP-023-2023
C-TRANSV-198-2025	10/02/2025	CC194	REMISION ESTUDIO DE ESTABILIDAD Y ESTABILIZACION DE TALUDES TRAMO 3 V1 - CONTRATO DE OBRA LP-023-2023
C-TRANSV-199-2025	10/02/2025	CC194	REMISION DISEÑO DE SEÑALIZACION TRAMO 1 V3 - CONTRATO DE OBRA LP-023-2023
C-TRANSV-200-2025	13/02/2025	CC194	RESPUESTA OBSERVACIONES DEL DOCUMENTO ANEXO A OFICIO CNT-450-042-2025.
C-TRANSV-201-2025	13/02/2025	CC194	RESPUESTA A LAS OBSERVACIONES REALIZADAS AL PLAN DE APROVECHAMIENTO FORESTAL EN EL OFICIO CNT-450-043-2025 - CONTRATO DE OBRA LP-023-2023
C-TRANSV-203-2025	14/02/2025	CC194	REMISION ESTUDIO DE URBANISMO TRAMO 2 V1 - CONTRATO DE OBRA LP-023-2023
C-TRANSV-204-2024	14/02/2025	CC194	REMISION DISEÑO GEOMETRICO TRAMO 1 V.5.
C-TRANSV-205-2025	15/02/2025	CC194	REMISION ESTUDIO DE CANTIDADES DE OBRA Y PRESUPUESTO TRAMO 1 V1 - CONTRATO DE OBRA LP-023-2023
C-TRANSV-206-2025	17/02/2025	CC194	REMISION COMPARATIVO ECONOMICO PUENTES 1 Y 2 TRAMO 1 - CONTRATO DE OBRA LP-023-2023
C-TRANSV-207-2025	17/02/2025	CC194	RESPUESTA A OFICIO CONT-450-035-2025 Y MEMORANDO TECNICO EVB-2024-HHS-03 / REMISION AVANCE 9 - CONTRATO DE OBRA LP-023-2023

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR		CÓDIGO		MEPI-FR-1	
			VERSIÓN		1	
			PÁGINA		10	DE 19

C-TRANSV-208-2025	17/02/2025	CC194	MAQUINARIA MINIMA DEL PROYECTO - CONTRATO DE OBRA LP-023-2023
C-TRANSV-210-2025	20/02/2025	CC194	RESPUESTA A OBSERVACIÓN RECIBIDA EN OFICIO 7 DE FEBRERO DE 2025.
C-TRANSV-211-2025	20/02/2025	CC194	GARANTIAS ETAPA 2 SUBTRAMO 1 PARA INICIO DE ACTIVIDADES DE OBRA - CONTRATO DE OBRA LP-023-2023
C-TRANSV-213-2025	21/02/2025	CC194	RESPUESTA A ANEXO TRÁNSITO OFICIO CNT-450-055-2025
C-TRANSV-214-2025	22/02/2025	CC194	REMISION ESTUDIO GEOTECNIA PARA FUNDACIONES V.1. TRAMO 2 - CONTRATO DE OBRA LP-023-2023
C-TRANSV-216-2025	24/02/2025	CC194	RESPUESTA A OFICIO CONT-450-045-2025 Y MEMORANDO TECNICO EVB-2024-HHS-04 / REMISION ESTUDIO HHS TRAMO 2 V3 - CONTRATO DE OBRA LP-023-2023
C-TRANSV-218-2025	24/02/2025	CC194	REMISION DISEÑO DE PAVIMENTO FLEXIBLE TRAMO 1 V4 - CONTRATO DE OBRA LP-023-2023
C-TRANSV-219-2025	26/02/2025	CC194	REMISION ESTUDIO DE ESTABILIDAD Y ESTABILIZACION DE TALUDES V.1. TRAMO 2 - CONTRATO DE OBRA LP-023-2023
C-TRANSV-220-2025	27/02/2025	CC194	RESPUESTA OFICIO N.º CNT-450-048-2025 DEL 13 DE FEBRERO DEL 2025, ENTREGA PLAN DE ADAPTACIÓN DE LA GUÍA AMBIENTAL VS 2.2. – CONTRATO DE OBRA LP-023-2023
C-TRANSV-221-2025	27/02/2025	CC194	RESPUESTA OFICIO CNT-450-062-2025

Nota: De conformidad con las responsabilidades dadas por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría. (Cuando aplique)

2.13. DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
			<i>No se reportan correspondencias remitidas en el periodo</i>

Nota 1: no se reportan correspondencias remitidas en el periodo.

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR		CÓDIGO		MEPI-FR-1	
			VERSIÓN		1	
			PÁGINA		11	DE 19

Nota 2: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría. (Cuando aplique)

3. CONTRATO DE INTERVENTORIA

3.1. INFORMACION GENERAL

CONTRATO DE INTERVENTORIA No.	1015 de 2022 – INSTITUTO NACIONAL DE VIAS		
CONTRATISTA:	CONSORCIO COINT 194	NIT:	901.578.426-3
INTEGRANTES(CONSORCIO O UNION TEMPORAL):	CONSULTORES TÉCNICOS Y ECONÓMICOS SAS NIT. 860.014.285 – 3 – Dedicación: 50% INTECSA COLOMBIA INTERNACIONAL S.A.S. NIT. 901.115.174 – 6 – Dedicación: 50%		
OBJETO:	“INTERVENTORÍA PARA LA ATENCIÓN DE VÍAS REGIONALES EN EL DEPARTAMENTO DE SUCRE CON OBRAS DE MEJORAMIENTO EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA CONEXIÓN DE TERRITORIOS, EL CRECIMIENTO SOSTENIBLE Y LA REACTIVACIÓN 2.0”.		
FECHA DE INICIO:	16 de Diciembre de 2022	GERENCIA PROYECTOS REGIONALES GRUPO 5	
VALOR INICIAL:	\$10.985.497.258 M/CTE		
VALOR ADICIONES:	N/A		
ADICIÓN 1:	N/A		
ADICIÓN N:			
VALOR ACTUAL:	\$ 10.985.497.258 M/CTE		
ANTICIPO	\$ 2.198.603.710,00 M/CTE		
ANTICIPO OTORGADO:	\$ 2.198.603.710,00 M/CTE		
ANTICIPO AMORTIZADO:	\$ 0,00		
SALDO POR AMORTIZAR:	\$ 2.198.603.710,00 M/CTE		
PLAZO INICIAL:	98 meses		
TOTAL, PRÓRROGAS:	0		
PRÓRROGA 1:	N/A		
PRÓRROGA 2:			
SUSPENSIÓN N°1	30 de Diciembre de 2022		
REINICIO N°1	01 de Marzo de 2023		

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR		CÓDIGO		MEPI-FR-1	
			VERSIÓN		1	
			PÁGINA		12	DE 19

SUSPENSIÓN N°2	08 de Marzo de 2023
AMPLIACIÓN 1 SUSPENSIÓN N°2	07 de Septiembre de 2023
AMPLIACIÓN 2 SUSPENSIÓN N°2	09 de Diciembre de 2023
AMPLIACIÓN 3 SUSPENSIÓN N°2	01 de Febrero de 2024
AMPLIACIÓN 4 SUSPENSIÓN N°2	01 de Mayo de 2024
REINICIO N°2	25 de Junio de 2024
SUSPENSIÓN N°3	26 de Junio de 2024
AMPLIACIÓN DE LA SUSPENSIÓN N°3	11 de Julio de 2024
REINICIO N°3	01 de Agosto de 2024
FECHA DE FINALIZACIÓN:	24 de Julio de 2032

3.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
694222	2022	11	C-2402-0600-13-0-2402006-02	\$1.508.715.570	\$1.508.715.570	\$0
694222	2022	11	C-2402-0600-13-0-2402118-02	\$90.000.000	\$90.000.000	\$0
617223	2023	11	C-2402-0600-13-0-2402006-02	\$599.888.140	\$599.888.140	\$0
194924	2024	10	C-2402-0600-13-51102A-2402006-02	\$799.585.608	\$799.580.608	\$0
154225	2025	11	C-2402-0600-13	\$825.000.000	\$61.197.575	\$763.802.425

3.3. ACTAS DE COSTOS TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO	VALOR FACTURADO
ACTA DE COSTOS 10	\$ 122.861.050,00	\$ 23.343.600,00	\$0,00	\$ 60.201.915,00

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	13	DE	19

3.4. AVANCE DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA

Según el informe del Interventor No. 7, para el período del 01 de febrero al 28 de febrero de 2025, el contrato de Interventoría reporta un avance del 6,6922% y el contrato de Obra reporta un avance general del 0,2840% (68% Etapa I, específicamente).

3.5. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

Total inversión programada: \$ 739.997.911,40 6,7361 %
Total inversión ejecutada: \$ 735.168.696,00 6,6922 %

3.6. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE COSTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
N/A	N/A

3.7. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
	N/A	N/A		

3.8. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
N/A	N/A		

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR		CÓDIGO		MEPI-FR-1	
			VERSIÓN		1	
			PÁGINA		14	DE 19

2.9 ESTADO GARANTÍAS CONTRACTUALES

A continuación, se relaciona de forma consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobados por el Instituto en desarrollo del contrato:

CONTROL DE GARANTIAS TIPO DE GARANTÍA: UNICA NOMBRE: GARANTIA UNICA DE CUMPLIMIENTO Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No. 4	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	\$ 468.233.418,60	NB-100211210	01/08/2024	31/07/2028
Buen Manejo Anticipo	\$ 2.198.703.710,00	NB-100211210	01/08/2024	31/07/2028
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	\$ 936.466.837,20	NB-100211210	01/08/2024	31/07/2031
Calidad del Servicio	\$ 1.404.700.255,80	NB-100211210	31/12/2026	31/07/2033

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: (Reinicio contrato luego de Suspensión No. 3)

FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 7/OCTUBRE/2024

MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:

FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: 23/10/2024

POLIZAS ACTUALIZADAS: SI X O NO _

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR		CÓDIGO		MEPI-FR-1	
			VERSIÓN		1	
			PÁGINA		15	DE 19

2.10 PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
	N/A				

2.11 CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
CNT-450-016-2025	04/02/2025	INV	SOLICITUD DE APROBACIÓN VINCULACIÓN ESPECIALISTA DISEÑO GEOMÉTRICO
CNT-450-050-2025	20/01/2025	INV	"LEGALIZACIÓN COSTOS CON CARGO AL ANTICIPO - FORMATO MEPI-MN1-IN-3-FR-2 Y SOPORTES RESPECTIVOS"
CNT-450-052-2025	22/01/2025	INV	SOLICITUD DE REEMBOLSO DE ANTICIPO 2

2.12 DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO

Nota 1: no se reportan correspondencias remitidas en el periodo.

3 INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORIA O CONVENIO. (Debe ser conciso, breve, claro y preciso)

3.1 ASPECTOS TÉCNICOS.

La interventoría reporta un 0,2840 % de avance en la ejecución del contrato de obra, lo que específicamente corresponde al 68% de avance en la Etapa I de Estudios y Diseños, teniendo en cuenta que así está estructurado el proyecto de la obra en su desarrollo. Es así como en estos momentos la interventoría presenta un mayor porcentaje de avance ejecutado, si se tiene en cuenta que es cuando más se necesitan los

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR		CÓDIGO		MEPI-FR-1	
			VERSIÓN		1	
			PÁGINA		16	DE 19

especialistas para el desarrollo de las revisiones entregadas por el contratista en lo que respecta a Estudios y Diseños ajustados.

En el mes de febrero se concilió la estructura de pavimento, quedando el compromiso de presentarla en el mes de marzo para su respectiva aprobación, teniendo en cuenta que el Tránsito Promedio Diario TPD, luego de presentar diferencias significativas por las partes, se encuentra aprobado por la interventoría del proyecto.

Por otro lado, según la Programación de Obra presentada por el contratista, la ejecución de las obras se contemplaban iniciar desde el pasado 15/02/2025, por lo que interventoría del proyecto ve con preocupación el cumplimiento de estos compromisos, teniendo en cuenta los atrasos que se evidencian en la etapa I de Estudios y Diseños; es por eso que, la Interventoría continúa con la solicitud de Apremio de multa por incumplimiento para el contrato de obra LP-023-2023.

La Gobernación de Sucre procede a realizar traslado de la solicitud de incumplimiento a la Secretaría General del departamento de Sucre, con el fin de revisar y evaluar las pruebas que evidencia la interventoría. Por tal motivo, la Secretaría de Infraestructura le solicita a la interventoría un informe detallado con todos los soportes.

La interventoría continúa con la revisión de los puentes en tramo 1, debido a que el contratista ha presentado los diseños referentes a una estructura mixta, compuesto por vigas metálicas, por lo que se han realizado comités de obra analizando las alternativas, pero interventoría emite concepto de continuar con la propuesta inicial de la estructura de los puentes en concreto y vigas postensadas, debido a que el puente de estructura metálica es mucho más costoso con respecto al de estructura en concreto.

3.2 ASPECTOS JURÍDICOS.

Teniendo en cuenta los atrasos que se evidencian en la etapa I de Estudios y Diseños, la Interventoría continúa con la solicitud de Apremio de multa por incumplimiento para el contrato de obra LP-023-2023.

La Gobernación de Sucre procede a realizar traslado de la solicitud de incumplimiento a la Secretaría General del departamento de Sucre, con el fin de revisar y evaluar las pruebas que evidencia la interventoría. Por tal motivo, la Secretaría de Infraestructura le solicita a la interventoría un informe detallado con todos los soportes.

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR		CÓDIGO		MEPI-FR-1	
			VERSIÓN		1	
			PÁGINA		17	DE 19

3.3 ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y/O FINANCIEROS.

La interventoría reporta un 0, 2840 % de avance en la ejecución del contrato de obra, lo que específicamente corresponde al 68% de avance en la Etapa I de Estudios y Diseños, teniendo en cuenta que así está estructurado el proyecto de la obra en su desarrollo. Es así como en estos momentos la interventoría presenta un mayor porcentaje de avance ejecutado, si se tiene en cuenta que es cuando más se necesitan los especialistas para el desarrollo de las revisiones entregadas por el contratista en lo que respecta a Estudios y Diseños ajustados.

Teniendo en cuenta que el contrato interventoría en su CLAUSULA DECIMA PRIMERA ANTICIPO establece que el INSTITUTO podrá conceder un anticipo hasta el 50% del valor del contrato y visto que hasta ahora el valor concedido no supera el 23,8% del contrato de obra LP-023-2023 suscrito por la Gobernación de Sucre, inició en el pasado mes de agosto y a la disponibilidad de recursos de vigencia 2024, la interventoría solicita al INSTITUTO incrementar el anticipo concedido hasta el 27,71%.

3.4 ASPECTOS AMBIENTALES, PEDIALES, SOCIALES Y DE SOSTENIBILIDAD

Al término del presente mes el contratista ha solicitado a la Corporación Autónoma de Sucre CARSUCRE, el permiso de ocupación de Cauce. Está pendiente el de aprovechamiento forestal, en relación a la obra contratada.

El contratista entrega la versión 2 del PAGA para revisión de la interventoría, dado el Plan entregado y las muchas observaciones de parte de interventoría, se solicita mesa de trabajo entre especialidades para conciliar criterios de acuerdo con la Guía de Manejo Ambiental del INVIAS y el tipo de obra a ejecutar.

En el tema predial se entrega a la Gobernación de Sucre el listado de predios que resultarían afectados con las obras a ejecutar, el cual se reduce especialmente en la zona de construcción de los puentes. Esto para que el departamento inicie el trámite de gestión ante los propietarios en conjunto con la alcaldía de El Roble, en caso de caso 1.

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO		MEPI-FR-1	
		VERSIÓN		1	
		PÁGINA		18	DE 19

4 RELACIÓN DE COMISIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO

Se realizaron Actas de Comité No. 23 (06/02/2025), 24 (12/02/2025), 25 (21/02/2025), 26 (27/02/2025), en las que se contó con el acompañamiento del supervisor del contrato.



5 OTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES EJECUTADAS COMO SUPERVISOR.

Se han participado en los comités virtuales realizados durante el periodo.

6 RECOMENDACIONES Y ACCIONES PARA SEGUIR QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO O CONVENIO:

Se recomienda continuar con la propuesta inicial de la estructura de los puentes en concreto y vigas postensadas, debido a que el puente de estructura metálica es mucho más costoso con respecto al de estructura en concreto. Además, se recomienda continuar con la propuesta de estructura de pavimento más factible económicamente y que cumpla con el objeto y alcance de las obras contratadas.

Actualmente, el proyecto continúa en la Etapa I de revisión y ajuste de los Estudios y Diseños, la cual iniciaba su ejecución desde el pasado 15 de febrero de 2025. A la fecha la

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR		CÓDIGO		MEPI-FR-1	
			VERSIÓN		1	
			PÁGINA		19	DE 19

interventoría inicia con el trámite de apremio de multa debido a los evidentes atrasos que presenta el proyecto, así mismo, la urgencia que se tiene por el inicio de la ejecución (etapa II) y dar cumplimiento a los plazos establecidos en las distintas etapas del mismo.

Cordialmente,



ARNULFO ARIAS SAENZ
Director Territorial Sucre (E)
SUPERVISOR