

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO		MEPI-FR-1	
		VERSIÓN		1	
		PÁGINA		1	DE 17

SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES
Ing. OSCAR RODOLFO ACEVEDO CASTRO
GERENCIA PROYECTOS REGIONALES GRUPO 5
Ing. MAURICIO BETANCOURT JURADO
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

Asunto:	INFORME DE SUPERVISIÓN N° 4 DEL CTO. Nro. 1015 DE 2022
Periodo:	Marzo de 2025
No. y fecha de Resolución de Designación de Supervisor	RESOLUCIONES NÚMERO 5350 del 12/nov/2024 y NÚMERO 5985 DEL 18 DE DICIEMBRE DE 2024

Respetados Subdirector y Gerente:

De acuerdo con lo establecido en la Ley 1474 de 2011 y sus modificaciones, así como lo precitado en el Manual de Contratación del Instituto Nacional de Vías respecto a las responsabilidades de los Supervisores de contratos de interventoría y Supervisores distintos a los contratos de interventoría, de manera atenta presento a ustedes el informe de actividades desarrolladas y estado del proyecto o convenio a cargo, así:

TRAMO O SECTOR DEL CORREDOR A INTERVENIR: Vía LA APARTADA - EL ROBLE – VILLANUEVA Y HATO VIEJO - SINCÉ, en los municipios de SAMPUÉS, EL ROBLE, COROZAL Y SINCÉ en el departamento de Sucre.

LONGITUD TOTAL DEL CORREDOR: Mejoramiento de vía con pavimento asfáltico en tres tramos viales que comprenden 27.1 Km y construcción de 2 puentes de 30 y 40 m de longitud, según presupuesto, cumpliendo con las especificaciones técnicas según el diseño INVIAS.

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR			CÓDIGO		MEPI-FR-1	
				VERSIÓN		1	
				PÁGINA		2	DE 17

1. CONVENIO

1.1. INFORMACIÓN GENERAL

CONVENIO INTERADMINISTRATIVO NO.	2032 DE 2021		
PARTES:	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS	NIT:	800.215.807-2
	DEPARTAMENTO DE SUCRE	NIT:	892.280.021-1
OBJETO:	“AUNAR ESFUERZOS PARA LA ATENCIÓN DE VÍAS REGIONALES EN EL DEPARTAMENTO DE SUCRE CON OBRAS DE MEJORAMIENTO EN EL MARCO DEL PROGRAMA PARA LA CONEXIÓN DE TERRITORIOS, EL CRECIMIENTO SOSTENIBLE Y LA REACTIVACIÓN 2.0.”		
VALOR DEL CONVENIO:	\$78.675.000.000,00 M/CTE		
FECHA SUSCRIPCIÓN:	12 DE NOVIEMBRE DE 2021		
FECHA DE FINALIZACIÓN:	HASTA 31 DE DICIEMBRE DE 2030		

1.1. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONVENIO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
29322	2022	11		\$2.840.000.000,00	\$0	\$2.840.000.000,00
280123	2023	11		\$2.800.000.000,00	\$0	\$2.800.000.000,00
176824	2024	10		\$7.200.000.000,00	\$0	\$7.200.000.000,00
TOTAL				\$12.840.000.000,00	\$0	\$12.840.000.000,00

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR		CÓDIGO		MEPI-FR-1	
			VERSIÓN		1	
			PÁGINA		3	DE 17

2. CONTRATO DE OBRA

2.1. INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO DE OBRA No.	LP 023 DE 2023, SUSCRITO CON LA GOBERNACION DE SUCRE		
CONTRATISTA:	CONSORCIO TRANSVERSAL DE LOS RÍOS	NIT:	901.840.092-1
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):	REDES VIALES Y CONSTRUCCIONES S.A.S 10% - AMIRA CRISTINA PASTRANA GONZALEZ 40% - KAP CONSTRUCCIONES S.A.S 30% - MAVICON CONSTRUCCION E INGENIERIA S.A.S 20%		
OBJETO:	“REVISIÓN Y/O AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS PARA EL MEJORAMIENTO EN PAVIMENTO FLEXIBLE DE LA VÍA LA APARTADA, EL ROBLE, HATO VIEJO Y SINCÉ, EN LOS MUNICIPIOS DE SAMPUÉS, EL ROBLE, COROZAL Y SINCÉ, DEPARTAMENTO DE SUCRE”.		
FECHA DE INICIO:	Agosto 15 de 2024		
VALOR INICIAL:	SETENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO MILLONES CINCUENTA Y UN MIL DOSCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS M/CTE (\$74.465.051.272,00).		
VALOR ADICIONES:	N/A		
ADICIÓN 1:	N/A		
ADICIÓN NN:			
VALOR ACTUAL:	\$ 74.465.051.272,00 M/CTE.		
ANTICIPO	N.A.		
ANTICIPO OTORGADO:			
ANTICIPO AMORTIZADO:			
SALDO POR AMORTIZAR:			
PLAZO INICIAL:	HASTA 15 DE JUNIO DE 2030		
SUSPENSION No. 1	N/A		
AMPLIACIÓN SUSPENSIÓN No. 1	N/A		
REINICIO	N/A		
TOTAL PRÓRROGAS:	0		
PRÓRROGA 1:	N/A		

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR		CÓDIGO		MEPI-FR-1	
			VERSIÓN		1	
			PÁGINA		4	DE 17

FECHA DE FINALIZACIÓN:	15 DE JUNIO DE 2030
------------------------	---------------------

2.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
3404	2030	2.3.2.01.01.001.03.02	\$74.465.051.272,00	\$0	\$74.465.051.272,00
TOTAL			\$74.465.051.272,00	\$0	\$74.465.051.272,00

2.3. ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO	VALOR FACTURADO
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Nota: no se han tramitado Actas a la fecha.

2.4. AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe de interventoría al CTO No. LP-023-2023 para el periodo del 01 de enero al 31 de enero de 2025, se reporta un avance para la etapa I: Revisión y/o Ajuste y/o Actualización y/o Modificación y/o Complementación de los estudios y diseños existentes, del 25,00% relacionado a continuación:

2.4.1. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR TOTAL BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	\$ 74.465.051.272,00	100%
VALOR ETAPA I REVISIÓN Y/O AJUSTES Y/O ACTUALIZACIONES Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLIMENTACIÓN A ESTUDIOS Y DISEÑOS	\$ 311.042.348,00	0,4177%
INVERSIÓN PROGRAMADA ACUMULADA E&D	\$ 311.042.348,00	100%
INVERSIÓN EJECUTADA ACUMULADA E&D	\$ 248.833.878,40	80%

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	5	DE	17

VALOR ETAPA II EJECUCIÓN OBRAS	<u>\$ 74.154.008.924,00</u>	<u>99,5823%</u>
INVERSIÓN PROGRAMADA ACUMULADA	<u>\$363.785.946,81</u>	<u>0,49%</u>
INVERSIÓN EJECUTADA ACUMULADA	<u>\$0,00</u>	<u>0%</u>
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	<u>\$0,00</u>	<u>0%</u>

2.4.2. ANTICIPO

Otorgado	\$ 0
Amortizado	\$ 0
Saldo	\$ 0

2.4.3. AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

Meta física programada: 0,49%

Meta física ejecutada: 0,00%

2.5. ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
N/A	N/A	N/A

2.6. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
N/A	N/A

2.7. PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:	NÚMERO DE REPROGRAMACION	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
30/10/2024	Inicial	Aprobado

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR		CÓDIGO		MEPI-FR-1	
			VERSIÓN		1	
			PÁGINA		6	DE 17

2.8. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
	N/A	...	...	...

2.9. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
N/A	...	...	...

2.10. ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: ORDEN DE INICIO

FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 15-08-2024

MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:

FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: 13/08/2024

POLIZAS ACTUALIZADAS: SI X O NO _

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: CUMPLIMIENTO NOMBRE: NACIONAL DE SEGUROS Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No. 0	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	\$ 31.104.234,80	400057075	05/07/2024	05/05/2025
Buen Manejo Anticipo	\$ 62.208.469,60	400057075	05/07/2025	05/01/2030
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	\$ 62.208.469,60	400057075	05/07/2024	05/01/2028
Calidad del servicio	\$ 93.312.704,40	400057075	05/01/2025	05/01/2030

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR		CÓDIGO		MEPI-FR-1	
			VERSIÓN		1	
			PÁGINA		7	DE 17

Garantía de RCE

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No. 0	Vigencia	
			Desde	Hasta
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	\$ 260.000.000,00	400057079	05/07/2024	05/01/2025

2.11. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
N/A					

2.12. CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO NO.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
C-TRANSV-222-2025	3/03/2025	CC194	REMISION PMT PARA CIERRES PARCIALES
C-TRANSV-223-2025	3/03/2025	CC194	REMISION ESTUDIO DE TRANSITO TRAMO 2 V.5.
C-TRANSV-224-2025	3/03/2025	CC194	REMISION ESTUDIO DE TRANSITO TRAMO 3 V.4.
C-TRANSV-225-2025	3/03/2025	CC194	REMISIÓN DISEÑO ESTRUCTURAL DE BOXCULVERT TRIPLE K3+230.
C-TRANSV-226-2025	5/03/2025	CC194	REMISION INFORME BASICO PREDIAL TRAMO 3 V1 - CONTRATO DE OBRA LP-023-2023
C-TRANSV-227-2025	5/03/2025	CC194	REMISION ESTUDIO DE URBANISMO TRAMO 3 V1 - CONTRATO DE OBRA LP-023-2023
C-TRANSV-228-2025	5/03/2025	CC194	REMISION CERTIFICADOS DE CALIBRACION EQUIPOS TOPOGRAFICOS - CONTRATO DE OBRA LP-023-2023
C-TRANSV-217-2025	6/03/2025	CC194	REMISION APORTES A SEGURIDAD SOCIAL - CONTRATO DE OBRA LP-023-2023
C-TRANSV-230-2025	10/03/2025	CC194	SOLICITUD PRORROGA ENTREGA ESTUDIOS Y DISEÑOS ESTRUCTURALES - CONTRATO DE OBRA LP-023-2023
C-TRANSV-232-	11/03/2025	CC194	Entrega Plan de Trabajo de Sostenibilidad

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR		CÓDIGO		MEPI-FR-1	
			VERSIÓN		1	
			PÁGINA		8	DE 17

2025			V1.1- CONTRATO DE OBRA LP-023-2023
C-TRANSV-231-2025	13/03/2025	CC194	ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS NO PREVISTOS - CONTRATO DE OBRA LP-023-2023
C-TRANSV-233-2025	13/03/2025	CC194	DISEÑO OBRAS MENORES- CONTRATO DE OBRA LP-023-2023
C-TRANSV-236-2024	19/03/2025	CC194	REMISION DISEÑO GEOMETRICO TRAMO 1 V.6.
C-TRANSV-237-2025	20/03/2025	CC194	REMISION DISEÑO DE PAVIMENTO FLEXIBLE TRAMO 2 V2- CONTRATO DE OBRA LP-023-2023
C-TRANSV-239-2025	25/03/2025	CC194	Respuesta a las observaciones PMT enviadas por el Municipio de El Roble
C-TRANSV-241-2025	28/03/2025	CC194	REMISION ESTUDIO GEOTECNIA PARA FUNDACIONES V.3. TRAMO 1 - CONTRATO DE OBRA LP-023-2023
C-TRANSV-242-2025	31/03/2025	CC194	Respuesta Oficio N.º CNT-450-089-2025 del 19 de marzo del 2025, Entrega Plan de Trabajo de Sostenibilidad V1.2- CONTRATO DE OBRA LP-023-2023

Nota: De conformidad con las responsabilidades dadas por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría. (Cuando aplique)

2.13. DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
			<i>No se reportan correspondencias remitidas en el periodo</i>

Nota 1: no se reportan correspondencias remitidas en el periodo.

Nota 2: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría. (Cuando aplique)

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR		CÓDIGO		MEPI-FR-1	
			VERSIÓN		1	
			PÁGINA		9	DE 17

3. CONTRATO DE INTERVENTORIA

3.1. INFORMACION GENERAL

CONTRATO DE INTERVENTORIA No.	1015 de 2022 – INSTITUTO NACIONAL DE VIAS		
CONTRATISTA:	CONSORCIO COINT 194	NIT:	901.578.426-3
INTEGRANTES(CONSORCIO O UNION TEMPORAL):	CONSULTORES TÉCNICOS Y ECONÓMICOS SAS NIT. 860.014.285 – 3 – Dedicación: 50% INTECSA COLOMBIA INTERNACIONAL S.A.S. NIT. 901.115.174 – 6 – Dedicación: 50%		
OBJETO:	“INTERVENTORÍA PARA LA ATENCIÓN DE VÍAS REGIONALES EN EL DEPARTAMENTO DE SUCRE CON OBRAS DE MEJORAMIENTO EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA CONEXIÓN DE TERRITORIOS, EL CRECIMIENTO SOSTENIBLE Y LA REACTIVACIÓN 2.0”.		
FECHA DE INICIO:	16 de Diciembre de 2022	GERENCIA PROYECTOS REGIONALES GRUPO 5	
VALOR INICIAL:	\$10.985.497.258 M/CTE		
VALOR ADICIONES:	N/A		
ADICIÓN 1:	N/A		
ADICIÓN N:			
VALOR ACTUAL:	\$ 10.985.497.258 M/CTE		
ANTICIPO	\$ 2.557.857.443,00 M/CTE		
ANTICIPO OTORGADO:	\$ 2.557.857.443,00M/CTE		
ANTICIPO AMORTIZADO:	\$ \$ 245.574.171,00		
SALDO POR AMORTIZAR:	\$ 2.312.283.272,00 M/CTE		
PLAZO INICIAL:	98 meses		
TOTAL, PRÓRROGAS:	0		
PRÓRROGA 1:	N/A		
PRÓRROGA 2:			
SUSPENSIÓN N°1	30 de Diciembre de 2022		
REINICIO N°1	01 de Marzo de 2023		
SUSPENSIÓN N°2	08 de Marzo de 2023		
AMPLIACIÓN 1 SUSPENSIÓN N°2	07 de Septiembre de 2023		
AMPLIACIÓN 2 SUSPENSIÓN N°2	09 de Diciembre de 2023		
AMPLIACIÓN 3 SUSPENSIÓN N°2	01 de Febrero de 2024		

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR		CÓDIGO		MEPI-FR-1	
			VERSIÓN		1	
			PÁGINA		10	DE 17

AMPLIACIÓN 4 SUSPENSIÓN N°2	01 de Mayo de 2024
REINICIO N°2	25 de Junio de 2024
SUSPENSIÓN N°3	26 de Junio de 2024
AMPLIACIÓN DE LA SUSPENSIÓN N°3	11 de Julio de 2024
REINICIO N°3	01 de Agosto de 2024
FECHA DE FINALIZACIÓN:	24 de Julio de 2032

3.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
694222	2022	11	C-2402-0600-13-0-2402006-02	\$1.508.715.570	\$1.508.715.570	\$0
694222	2022	11	C-2402-0600-13-0-2402118-02	\$90.000.000	\$90.000.000	\$0
617223	2023	11	C-2402-0600-13-0-2402006-02	\$599.888.140	\$599.888.140	\$0
194924	2024	10	C-2402-0600-13-51102A-2402006-02	\$799.585.608	\$799.580.608	\$0
154225	2025	11	C-2402-0600-13	\$825.000.000	\$61.197.575	\$653.103.080

3.3. ACTAS DE COSTOS TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO	VALOR FACTURADO
ACTA DE COSTOS 11	\$ 103.055.980,00	\$ 19.580.636,00	\$ 72.139.186,00	\$ 50.497.430,00

3.4. AVANCE DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA

Según el informe del Interventor No. 8, para el período del 01 de marzo al 31 de marzo de 2025, el contrato de Interventoría reporta un avance del 7,8085% y el contrato de Obra reporta un avance general del 0,3342% (80% Etapa I, específicamente).

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	11	DE	17

3.5. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

Total inversión programada: \$ 882.128.179,40 8,0299 %

Total inversión ejecutada: \$ \$857.802.966,00 7,8085 %

3.6. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE COSTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
03/03/2025	2

3.7. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
	N/A	N/A		

3.8. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
N/A	N/A		

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR		CÓDIGO		MEPI-FR-1	
			VERSIÓN		1	
			PÁGINA		12	DE 17

2.9 ESTADO GARANTÍAS CONTRACTUALES

A continuación, se relaciona de forma consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobados por el Instituto en desarrollo del contrato:

CONTROL DE GARANTIAS TIPO DE GARANTÍA: UNICA NOMBRE: GARANTIA UNICA DE CUMPLIMIENTO Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No. 4	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	\$ 468.233.418,60	NB-100211210	01/08/2024	31/07/2028
Buen Manejo Anticipo	\$ 2.198.703.710,00	NB-100211210	01/08/2024	31/07/2028
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	\$ 936.466.837,20	NB-100211210	01/08/2024	31/07/2031
Calidad del Servicio	\$ 1.404.700.255,80	NB-100211210	31/12/2026	31/07/2033

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: (Reinicio contrato luego de Suspensión No. 3)

FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 7/OCTUBRE/2024

MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:

FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: 23/10/2024

POLIZAS ACTUALIZADAS: SI X O NO _

2.10 PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
	N/A				

2.11 CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
CNT-450-074- 2025	6/03/2025	INV	"REMISIÓN TRANSFERENCIA DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS CUENTA DE MANEJO DE ANTICIPO

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR		CÓDIGO		MEPI-FR-1	
			VERSIÓN		1	
			PÁGINA		13	DE 17

CNT-450-076-2025	10/03/2025	INV	CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2024 Y ENERO DE 2025."
CNT-450-077-2025	10/03/2025	INV	PROYECCIÓN DE PAGOS VIGENCIA 2025
CNT-450-083-2025	12/03/2025	INV	PETICIÓN ACLARACIÓN ALCANCE META FÍSICA
CNT-450-092-2025	26/03/2025	INV	PROYECCIÓN DE PAGOS VIGENCIA 2025 CONTRATO DE OBRA CONVENIO 2032-2021

2.12 DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO

Nota 1: no se reportan correspondencias remitidas en el periodo.

3 INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORIA O CONVENIO. (Debe ser conciso, breve, claro y preciso)

3.1 ASPECTOS TÉCNICOS.

La interventoría reporta un 0,3342 % de avance en la ejecución del contrato de obra, lo que específicamente corresponde al 80% de avance en la Etapa I de Estudios y Diseños, teniendo en cuenta que así está estructurado el proyecto de la obra en su desarrollo. Es así como en estos momentos la interventoría presenta un mayor porcentaje de avance ejecutado, si se tiene en cuenta que es cuando más se necesitan los especialistas para el desarrollo de las revisiones entregadas por el contratista en lo que respecta a Estudios y Diseños ajustados.

La interventoría le solicita al contratista los ajustes en los Análisis de precios unitarios no previstos presentados mediante el oficio CNT-450-087-2025 del 18 de marzo de 2025, correspondientes a la remoción de cercas de alambres de púas y el Pedraplén compacto para mejoramiento de Subrasante (incluye sello). Donde se le informa al contratista que teniendo en cuenta lo anterior y revisado los documentos presentados, los mismos no se ajustan a tal circunstancia, razón por la cual se devuelven sin aprobar

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR		CÓDIGO		MEPI-FR-1	
			VERSIÓN		1	
			PÁGINA		14	DE 17

los A.P.U'S de los ítems No Previstos NP, para que sean presentados de acuerdo con los lineamientos establecidos dentro del contrato.

Las partes continúan con la verificación y control de las actividades en campo correspondiente a los tramo 1, 2 y 3, en lo que respecta al levantamiento topográfico y los ensayos in situ. El equipo de topografía de la Interventoría, continúa con la verificación de secciones transversales sobre el eje de diseño de tramo 1 en conjunto con la comisión topográfica del contratista.

Por otro lado, según la Programación de Obra presentada por el contratista, la ejecución de las obras se contemplaban iniciar desde el pasado 15/02/2025, por lo que la supervisión del proyecto ve con preocupación el cumplimiento de estos compromisos, teniendo en cuenta los atrasos que se evidencian en la etapa I de Estudios y Diseños; es por eso que, se le recomienda a la Interventoría y entidad contratante continuar con el proceso de Apremio de multa por incumplimiento para el contrato de obra LP-023-2023.

La Gobernación de Sucre procede a realizar traslado de la solicitud de incumplimiento a la Secretaría General del departamento de Sucre, con el fin de revisar y evaluar las pruebas que evidencia la interventoría.

Se le remite al consorcio transversal de los ríos, las observaciones emitidas por los especialistas de interventoría, en lo que compete a los ajustes y/o modificaciones de los estudios y diseños, esta vez correspondiente a los capítulos Plan de manejo de tránsito, hidráulico, hidrológico y socavación, diseño geométrico, estudio de tránsito, estudio y diseño de estructuras, permiso de ocupación de cauce y plan de adaptación a la guía ambiental, así mismo a la información suministrada para las fuentes de materiales y estructura del pavimento flexible.

3.2 ASPECTOS JURÍDICOS.

Teniendo en cuenta los atrasos que se evidencian en la etapa I de Estudios y Diseños, la Interventoría y entidad contratante continúan con el proceso de Apremio de multa por incumplimiento para el contrato de obra LP-023-2023.

La Gobernación de Sucre realizó traslado de la solicitud de incumplimiento a la Secretaría General del departamento de Sucre, con el fin de revisar y evaluar las pruebas que evidencia la interventoría.

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR		CÓDIGO		MEPI-FR-1	
			VERSIÓN		1	
			PÁGINA		15	DE 17

3.3 ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y/O FINANCIEROS.

La interventoría reporta un 0,3342 % de avance en la ejecución del contrato de obra, lo que específicamente corresponde al 80% de avance en la Etapa I de Estudios y Diseños, teniendo en cuenta que así está estructurado el proyecto de la obra en su desarrollo. Es así como en estos momentos la interventoría presenta un mayor porcentaje de avance ejecutado, si se tiene en cuenta que es cuando más se necesitan los especialistas para el desarrollo de las revisiones entregadas por el contratista en lo que respecta a Estudios y Diseños ajustados.

Teniendo en cuenta que el contrato interventoría en su CLAUSULA DECIMA PRIMERA ANTICIPO establece que el INSTITUTO podrá conceder un anticipo hasta el 50% del valor del contrato y visto que hasta ahora el valor concedido no supera el 23,8% del contrato de obra LP-023-2023 suscrito por la Gobernación de Sucre, inició en el pasado mes de agosto y a la disponibilidad de recursos de vigencia 2024, la interventoría solicita al INSTITUTO incrementar el anticipo concedido hasta el 27,71%.

3.4 ASPECTOS AMBIENTALES, PEDIALES, SOCIALES Y DE SOSTENIBILIDAD

- Se realizó visita de Evaluación de la solicitud del permiso de Ocupación de Cauce, para la obras hidráulicas a construir en el Tramo 1, LA APARTADA - QUIZASMAS (K0+000-K03+700), por parte de la Autoridad Ambiental Regional de Sucre - CARSUCRE, conjunto entre interventoría y el consorcio transversal de los ríos, con el fin de Evaluar el alcance de intervención en cada una de las estructuras Hidráulicas proyectadas para el tramo mencionado, cuya construcción genera una ocupación a los cauces que se encuentran en este tramo de la vía a construir.
- Recorrido y acompañamiento con el contratista para la verificación de la presencia de especies en calidad de Vedas como vasculares y no vasculares, presentes en algunos de los individuos que se encuentran inventariados, para el permiso de aprovechamiento forestal ante la corporación regional CARSUCRE.
- Se solicitó al contratista Respuesta a comunicación remitida por parte de la interventoría mediante consecutivo CNT-450-089-2025, ajustes al Plan de Sostenibilidad y entrega de los Informes de Sostenibilidad Ambiental al Consorcio Transversal de los Ríos.

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO		MEPI-FR-1	
		VERSIÓN		1	
		PÁGINA		16	DE 17

4 RELACIÓN DE COMISIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO

Se realizaron Actas de Comité No. 28 (07/03/2025) y 30 (14/03/2025), en las que se contó con el acompañamiento del supervisor del contrato.



Comité No. 28 (07/03/2025)



Comité No. 30 (14/03/2025)

5 OTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES EJECUTADAS COMO SUPERVISOR.

Se han participado en los comités virtuales y reuniones realizadas durante el periodo.


	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1		
			1		
		PÁGINA	17	DE	17

6 RECOMENDACIONES Y ACCIONES PARA SEGUIR QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO O CONVENIO:

Se recomienda dar cumplimiento a los plazos establecidos en la etapa de estudios y diseños y así poder dar inicio a la ejecución del contrato en su etapa II que obedece a la construcción de las obras contratadas. Según la programación de obra, el contratista a la fecha debe llevar un avance del 0,49% en la etapa II, por lo que se evidencia un atraso significativo en el alcance de la meta física y plazos pactados. Teniendo en cuenta esto, se le solicita a la interventoría continuar con el trámite de apremio de multa.

Se le solicita celeridad al contratista en los trámites de actualización de las garantías de cumplimiento y responsabilidad civil extracontractual del contrato de obra LP-023-2023, ya que las mismas están determinadas para cada hito que se deba ejecutar en cada vigencia, en este caso para el desarrollo del hito 1 tramo 1, por lo cual se debe dar cumplimiento de dicha obligación previo al inicio de la ejecución de la etapa de construcción. A la fecha no se ha presentado la expedición de las mismas, es por eso que se le reitera al contratista el cumplimiento de las obligaciones adquiridas en el contrato, debido a que el no cumplimiento de las mismas da lugar a multas y/o sanciones pertinentes.

Cordialmente,



ARNULFO ARIAS SAENZ
Director Territorial Sucre (E)
SUPERVISOR