



CONTRATACIÓN PÚBLICA

Informe de Supervisión

CONTRATO DE: PRESTACION DE SERVICIOS

REFERENCIA DEL PRESENTE INFORME

DEPENDENCIA	SECRETARIA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA	FECHA:	23	de	ABRIL	de	2026
EJECUCION	del 21 de ABRIL	de	2026	AL	23 de ABRIL	de	2026

FECHA PERIODICA DEL INFORME POR PARTE DEL CONTRATISTA

INFORMACIÓN CONTRATO

OBJETO: MEJORAMIENTO DEL ACUEDUCTO DE LA VEREDA LA VEGA, MUNICIPIO DE MACANAL, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ

N° Contrato	134	Fecha de firma del contrato	diciembre 5, 2025	Fecha Posible de Terminación contrato	abril 3, 2025
N° CDP	2025110027	Fecha CDP	noviembre 21, 2025	RP	2025120021
N° CDP ADICIONAL	2026040010	Fecha CDP	abril 7, 2026	RP ADICIONAL	2026040012
Fecha RP	diciembre 5, 2025				
Fecha RP	abril 8, 2026				
Identificación:	80.853.426				

Nombre del Supervisor: MIGUEL ANGEL SOLANO PERALTA

Nombre Contratista: INGEOBRA QHSE SAS

Teléfono: 3124038654


Identificación: 900629789-8

Dirección: Calle 13 No. 6 - 05 Garagoa Boy.

FECHAS DE INICIO Y TERMINACIÓN

FECHA DE INICIO CONTRATO	FECHA DE TERMINACIÓN REAL (Según prórrogas y suspensiones)
11	23
PLAZO INICIAL	VEINTE (20) DIAS CALENDARIO
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	31
FECHA DE SUSPENSIÓN	23
FECHA DE PRORROGA SUSPENSIÓN	22
FECHA DE PRORROGA 01	10
PLAZO PRORROGA	CUARENTA Y CINCO (45) DIAS CALENDARIO
FECHA DE PRORROGA 02	27
PLAZO PRORROGA	VEINTE (20) DIAS CALENDARIO
FECHA DE ADICIONAL	8
FECHA DE TERMINACIÓN REAL (Según prórrogas y suspensiones)	23

AVANCE DE EJECUCIÓN



SEGUIMIENTO FINANCIERO

DESCRIPCIÓN	VALOR
Valor Inicial del contrato:	\$ 238,184,500.56
Valor adicional:	\$ 32,249,405.19
Valor total del contrato:	\$ 270,433,905.75
Valor Pagado	\$ 237,784,422.04
Valor Ejecutado	\$ 32,649,483.71
Valor a pagar en el periodo:	\$ 0.00
Saldo:	\$ 237,784,422.04
Total desembolso realizado	\$ 32,649,483.71

APORTES DE SEGURIDAD SOCIAL

Planillas No. 6018947536 - 6012530366 6015096845 6003684601 Y 600940043

DESCRIPCIÓN	Enero	Febrero 2026	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre 2025	Valor Total Pagado
Salud		\$ 236,300.00	\$ 275,406.00	\$ 67,900.00								\$ 319,200	\$ 898,806.00
Pensión		\$ 943,500.00	\$ 1,100,100.00	\$ 271,000.00								\$ 1,200,800	\$ 3,515,400.00
ARL		\$ 411,000.00	\$ 478,300.00	\$ 117,900.00								\$ 555,500	\$ 1,564,100.00
Valor pagado por periodo	\$ -	\$ 1,590,800.00	\$ 1,854,806.00	\$ 456,800.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,075,900.00	\$ 5,978,306.00

COMPROMISOS CONTRACTUALES

ITEM	ACTIVIDAD CONTRACTUAL	UNIDAD/M	CANTIDAD	V/R UNITARIO	V/R TOTAL
1	MEJORAMIENTO DEL ACUEDUCTO DE LA VEREDA LA VEGA, MUNICIPIO DE MACANAL, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ	1	1	\$ 32,649,483.71	\$ 32,649,483.71

VALOR EJECUTADO: \$ 32,649,483.71

EVIDENCIAS (Si aplica)

Informe de contratista donde se relacionan las actividades del periodo

ANEXOS (Si aplica)

Se entrega Informe de contratista de acuerdo a los avances de obra, sabanas presupuestal de cobro seguridad social y pruebas de concreto de acuerdo al tanque que se realiza

OBSERVACIONES

REQUISITO	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIÓN
GARANTÍAS	X		
APROBACIÓN DE PÓLIZA	X		
ESTAMPILLAS	X		
SEGURIDAD SOCIAL Y/O PARAFISCALES	X		de 6018947536 - 6012530366 6015096845 6003684601 Y 600

FIRMA:

NOMBRE: VoBo SUPERVISOR MIGUEL ANGEL SOLANO PERALTA