

INFORME TECNICO – MES DE MARZO

PROYECTO:

HOSPITAL REGIONAL DE ALTA COMPLEJIDAD CAROLINA LARRARTE

CONTRATO 307-2025

“CONSTRUCCIÓN DE LA ESTRUCTURA DEL EDIFICIO DE ALTA COMPLEJIDAD
DEL PROYECTO HOSPITAL REGIONAL DE ALTA COMPLEJIDAD EN EL
DEPARTAMENTO DE RISARALDA”

DURACION: 30 MESES

TABLA DE CONTENIDO

Condiciones Climáticas – Mes de Marzo	3
Actividades ejecutadas.....	4
Avance de obra (Programación)	7
Estado financiero del Contrato	8
Registro fotográfico	9

Condiciones Climáticas – Mes de Marzo

DIA	HORA INICIO	HORA FIN	PRECIPITACION (mm)
01	-	-	0
02	-	-	0
03	-	-	0
04	5:30pm	6:40pm	60.96
05	3:30am	5:30am	9.14
06	-	-	0
07	-	-	0
08	4:45am	6:00am	22.35
09	-	-	0
10	-	-	0
11	7:15am	8:20am	5.08
12	9:20am	12:10pm	22.09
13	-	-	0
14	-	-	0
15	-	-	0
16	-	-	0
17	-	-	0
18	10:00am	10:30am	1.52
19	-	-	0
20	-	-	0
21	-	-	0
22	5:45pm	6:10pm	0.51
23	3:30am	4:30am	5.84
24	0:15am	1:10am	14.73
25			0
26	5:30pm	6:00pm	15.5
27	5:30pm	6:00pm	0.4
28			0
29			0
30	6:00pm	7:30pm	31.1
31	-	-	0

Actividades ejecutadas

Cerramiento provisional

Durante el mes se adelantó la instalación del cerramiento provisional en guadua con tela, con el fin de delimitar el área de intervención y controlar el acceso al proyecto

Localización y replanteo topográfico

Se realizaron actividades de localización y replanteo topográfico, se realizó el nuevo trazado del muro norte y se revisa constantemente el replanteo de la huella del edificio.

Excavación en material común mecánica

Se ejecutaron excavaciones en material común mediante el uso de maquinaria, (Bulldozer y Retroexcavadora) incluyendo las labores de cargue.

Excavación manual en material común


De manera complementaria, se desarrollaron excavaciones manuales en material común seco, para realizar el muro en tierra como protección al humedal

Transporte externo de material

Oficina: Carrera 16 Bis No. 8 – 42
Barrio Pinares, Pereira, Risaralda
PBX: 3114374 / Celular: 3128905408

E-mail: info@agreoccidente.com
www.agreoccidente.com

Se realizó el transporte de material producto de las excavaciones hacia sitios de disposición autorizados, cumpliendo con las distancias y condiciones establecidas.



Transporte interno de material

Asimismo, se realizó el transporte interno de materiales provenientes del descapote, incluyendo su acopio mediante bulldozer dentro del frente de obra, como etapa previa al cargue y evacuación en volquetas hacia el botadero autorizado.

Aseo permanente de obra

Se realizó el aseo permanente en obra mediante recorridos diarios efectuados por el personal asignado, garantizando el mantenimiento de las condiciones de orden y limpieza en los frentes de trabajo. Estas actividades incluyeron el barrido de la vía pavimentada y la recolección de residuos generados durante la ejecución de las actividades.

Excavación para exploración arqueológica

Se adelantaron excavaciones manuales destinadas a la exploración arqueológica, en cumplimiento de los requerimientos asociados a este componente dentro del proyecto.

Rescates arqueológicos


Como parte del seguimiento arqueológico, se realizaron rescates de material identificado en campo (Se realizaron 6 rescates en el mes de marzo)

Servicio de vigilancia



Durante todo el mes se contó con servicio de vigilancia permanente.

Avance de obra (Programación)

Curva S



Porcentajes de Avance



Estado financiero del Contrato

FECHA	ITEM	VALOR		SALDO	
	Valor Contrato	\$	98.405.360.859,44	\$	98.405.360.859,44
	Valor Adicional	\$	30.151.875.539,00	\$	128.557.236.398,44
10/02/2026	Acta 01	\$	10.088.686.834,00	\$	118.468.549.564,44
10/03/2026	Acta 02	\$	8.470.181.553,87	\$	109.998.368.010,57
			Saldo	\$	109.998.368.010,57

Registro fotográfico



(Cerramiento)



(Muro en tierra)



(Transporte Externo)



(Aseo)



(Excavación Mecánica)



(Arqueología)