

	FORMATO	VERSIÓN: 0
		CÓDIGO: A-AD-GC-F-046
INFORME DE INTERVENTORIA DE OBRA		FECHA: 24/Jul/2019

INFORME DE INTERVENTORIA No:	8	FECHA:	10	de	ABRIL	de	2026					
PERIODO:	DEL	1	de	MARZO	de	2026	AL	31	de	MARZO	de	2026

CONTRATO No:	2070	DE	2025	REGISTRO BP Y P No	2024 004150388 A1
--------------	------	----	------	--------------------	-------------------

OBJETO:

MEJORAMIENTO DE ESPACIO PÚBLICO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE SENDEROS PEATONALES Y CICLORRUTAS DE LA VÍA CALLE 25 ENTRE LOS PUENTES DEL RIO CHICAMOCHA Y DE MARQUETALIA EN EL MUNICIPIO DE PAIPA, BOYACÁ

LOCALIZACIÓN:

CALLE 25 ENTRE PUENTES DEL RIO CHICAMOCHA Y MARQUETALIA LOCALIZADOS EN EL MUNICIPIO DE PAIPA, BOYACÁ

PROGRAMA DE ACUERDO AL PLAN DE DESARROLLO:


INFRAESTRUCTURA VIAL REGIONAL

NOMBRE DEL CONTRATISTA:	REPRESENTANTE LEGAL:
CONSORCIO RYP - NIT 901.963.394-7	LUIS EDUARDO SICHACA GAMEZ - C.C. 1.049.603.584

NOMBRE DEL INTERVENTOR:	NOMBRE DEL SUPERVISOR:
UNION TEMPORAL LAFER - NIT 901.941.593-1	OSCAR IVÁN PINZÓN SANCHEZ - C.C. 1.049.605.512

ADICIONALES Y PRORROGAS			
No.	DESCRIPCIÓN	VALOR	PLAZO
1	PRORROGA NO.01	\$ 0,00	3 MESES
VALOR ADICIONALES Y PLAZO TOTAL		\$ 0,00	3 MESES
VALOR INICIAL:	\$ 7.166.268.115,93	VALOR ADICIONALES:	\$ 0,00
VALOR TOTAL:		\$ 7.166.268.115,93	

FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	31	de	DICIEMBRE	de	2025
FECHA DE TERMINACIÓN REAL (Según prorrogas y suspensiones)	23	de	ABRIL	de	2026



PÓLIZAS VIGENTES CONTRATO DE OBRA													
No PÓLIZA	96-44-101198205	ANEXO No.	4	ASEGURADORA			SEGUROS DEL ESTADO			FECHA APROB. DIRECCIÓN CONTRATACIÓN	dd	mm	aa
DESCRIPCIÓN DE AMPAROS				VIG. DESDE			VIG. HASTA			SUMA ASEGURADA			
				dd	mm	aaaa	dd	mm	aaaa				
CUMPLIMIENTO DEL CONTATO				15	7	2025	23	10	2026	\$ 1.433.253.623,19			
BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSIÓN DEL ANTICIPO				15	7	2025	23	10	2026	\$ 2.149.880.434,78			
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES, LEGALES E INDEMNIZACIONES				15	7	2025	23	4	2029	\$ 1.433.253.623,19			
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA				5 AÑOS, 0 MESES Y 0 DÍAS						\$ 2.149.880.434,78			
No PÓLIZA	96-40-101070552	ANEXO No.	5	ASEGURADORA			SEGUROS DEL ESTADO			FECHA APROB. DIRECCIÓN CONTRATACIÓN	dd	mm	aa
DESCRIPCIÓN DE AMPAROS				VIG. DESDE			VIG. HASTA			SUMA ASEGURADA			
				dd	mm	aaaa	dd	mm	aaaa				
PREDIOS LABORES Y OPERACIONES				15	7	2025	23	4	2026	\$ 875.452.500,00			
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS				15	7	2025	23	4	2026	\$ 875.452.500,00			
VEHÍCULOS PROPIOS Y NO PROPIOS				15	7	2025	23	4	2026	\$ 875.452.500,00			

	FORMATO	VERSIÓN: 0		
		CÓDIGO: A-AD-GC-F-046		
INFORME DE INTERVENTORÍA DE OBRA		FECHA: 24/Jul/2019		

RELACIÓN DE ACTAS GENERADAS (Inicio, suspensión, reinicio, etc.)			
DESCRIPCIÓN	FECHA		
	dd	mm	aaaa
ACTA DE INICIO CONTRATO NO.2103 DE 2025	8	7	2025
ACTA DE INICIO CONTRATO NO.2070 DE 2025	15	7	2025
ACTA DE SUSPENSIÓN NO.01 CONTRATO 2070 DE 2025	24	12	2025
ACTA DE REINICIO NO.01 CONTRATO 2070 DE 2025	16	1	2026
ACTA DE SUSPENSIÓN NO.01 CONTRATO 2103 DE 2025	24	12	2025
ACTA DE REINICIO NO.01 CONTRATO 2103 DE 2025	16	1	2026

ACTIVIDADES DESARROLLADAS CONTRATISTA DE OBRA	
DESCRIPCIÓN	LOCALIZACIÓN (ABSCISAS)
CONFIGURACIÓN-NIVELACIÓN TERRENO	
SUMINISTRO E INSTALACION DE BORDILLO PREFABRICADO A-80	
SUMINISTRO E INSTALACION DE SARDINEL PREFABRICADO TIPO A-85, BAJO RAMPA	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN LOSETA PODOTÁCTIL GUÍA (LÍNEAS) 40*40 CM	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN LOSETA PODOTÁCTIL ALERTA (PUNTOS) 40*40 CM	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN LOSETA PODOTÁCTIL ALERTA (PUNTOS) 20*20 CM	
LOSETA PREFABRICA A-20	
CAÑUELA PREFABRICADA TIPO A - A120	
SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC CONDUIT DE 1". (TIPO PESADO - DB)	
SUMINISTRO E INSTALACION BANCO DE TUBERIA DE (2X(3 x 4"))+ (3X3") PVC TDP, PARA RED DE ALIMENTACION DE MEDIA TENSIÓN, BAJA TENSION Y COMUNICACIONES	
SUMINISTRO E INSTALACION DE BOLARDO METALICO ALTURA 70 CM TIPO M 63	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GEOTEXTIL NT 2500 PARA SEPARACION SUBRASANTE/CAPAS GRANULARES Y/O SUBDRENE/FILTROS	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ADOQUÍN PEATONAL CONCRETO DE COLOR 10 X 20 X 6 CM (NTC 2017)	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BLOQUE DE CEMENTO TIPO LOSETA DE 20 X 20 X 6CMS (COLORES AMARILLO, OCRE, ARENA, ROJO, TERRACOTA, CHOCOLATE)	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BLOQUE DE CEMENTO TIPO LOSETA DE 20 X 20 X 6CMS COLOR BLANCO	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC CONDUIT DE 3". (TIPO PESADO - DB).	
EXCAVACIONES MECANICAS VARIAS EN MATERIAL COMUN SECO. (INCLUYE ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)	

ACTIVIDADES DESARROLLADAS CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA	
DESCRIPCIÓN	LOCALIZACIÓN (ABSCISAS)
REDACCIÓN Y PRESENTACIÓN DE INFORMES	
CONTROL, SEGUIMIENTO Y VERIFICACIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL CONTRATISTA	
ACOMPañAMIENTO Y VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO PMT	
REVISIÓN DE INFORMACIÓN RADICADA Y SUMINISTRADA POR EL CONSORCIO CONTRATISTA Y LA ENTIDAD.	
CONTROL Y SEGUIMIENTO A LA CORRECTA INVERSIÓN DEL ANTICIPO	
VIGILANCIA Y SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE LOS LINEAMIENTOS EN MATERIA AMBIENTAL Y SST EN OBRA.	
ASISTENCIA A COMITÉS Y REUNIONES CON LA COMUNIDAD	

	FORMATO	VERSIÓN: 0		
		CÓDIGO: A-AD-GC-F-046		
INFORME DE INTERVENTORÍA DE OBRA		FECHA: 24/Jul/2019		
EQUIPO UTILIZADO CONTRATISTA DE OBRA				
DESCRIPCIÓN	ACTIVIDAD EJECUTADA	% UTILIZACIÓN	OBSERVACIONES	
HERRAMIENTA MENOR		100%		
RETROEXCAVADORA JD200	EXCAVACIONES MECÁNICAS	90%		
VIBROCOMPACTADOR	COMPACTACIÓN DE GRANULARES/SUBRASANTE	100%		
MATERIALES UTILIZADOS CONTRATISTA DE OBRA				
DESCRIPCIÓN	SUMINISTRADO POR	OBSERVACIONES		
MATERIAL GRANULAR TIPO AFIRMADO	CANTERA MASTERCAD	-		
ARENA	CANTERA MASTERCAD	-		
GRAVILLA	CANTERA MASTERCAD	-		
CEMENTO	ARGOS	-		
MATERIAL GRANULAR TIPO BASE	CANTERA TUNAL	-		
MATERIAL GRANULAR TIPO SUBBASE	CANTERA TUNAL	-		
TUBERÍA PVC	-	-		
SARDINEL PREFABRICADO A-80	CANTERA MASTERCAD	-		
LOSETA A-20	KREATO	-		
GEOTEXTIL NT2500	-	-		
EQUIPO UTILIZADO POR CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA				
DESCRIPCIÓN	ACTIVIDAD EJECUTADA	% UTILIZACIÓN	OBSERVACIONES	
NIVEL DE PRECISIÓN	VERIFICACIÓN COTAS SECCIONES TRANSVERSALES	95%	-	
SEGUIMIENTO FINANCIERO CONTRATO DE OBRA				
DESCRIPCIÓN	FECHA			VALOR
ORDEN GIRO ANTICIPO NO.01	5	9	2025	\$ 294.628.755,00
ORDEN GIRO ANTICIPO NO.02	15	9	2025	\$ 220.000.000,00
ORDEN GIRO ANTICIPO NO.03	18	9	2025	\$ 231.977.947,00
ORDEN GIRO ANTICIPO NO.04	24	9	2025	\$ 19.836.000,00
ORDEN GIRO ANTICIPO NO.05	29	9	2025	\$ 67.837.137,50
ORDEN GIRO ANTICIPO NO.06	6	10	2025	\$ 500.133.690,00
ORDEN GIRO ANTICIPO NO.07	9	10	2025	\$ 30.000.000,00
ORDEN GIRO ANTICIPO NO.08	29	10	2025	\$ 62.399.820,00
ORDEN GIRO ANTICIPO NO.09	30	10	2025	\$ 54.371.157,48
ORDEN GIRO ANTICIPO NO.10	20	11	2025	\$ 54.993.297,00
ORDEN GIRO ANTICIPO NO.11	22	11	2025	\$ 76.386.107,00
ORDEN GIRO ANTICIPO NO.12	25	11	2025	\$ 30.916.200,00
ORDEN GIRO ANTICIPO NO.13	2	12	2025	\$ 34.897.632,00
ORDEN GIRO ANTICIPO NO.14	5	12	2025	\$ 133.267.839,74
ORDEN GIRO ANTICIPO NO.15	12	12	2025	\$ 30.916.200,00
ORDEN GIRO ANTICIPO NO.16	15	1	2026	\$ 56.408.300,00
ORDEN GIRO ANTICIPO NO.17	16	1	2026	\$ 21.453.019,00
ORDEN GIRO ANTICIPO NO.18	16	1	2026	\$ 34.200.273,00
ORDEN GIRO ANTICIPO NO.19	21	1	2026	\$ 18.231.251,04
ORDEN GIRO ANTICIPO NO.20	26	1	2026	\$ 176.161.534,93
ORDEN GIRO ANTICIPO NO.21	20	1	2026	\$ 864.274,09
TOTAL PAGOS AUTORIZADOS				\$ 2.149.880.434,78

	FORMATO		VERSIÓN: 0		
			CÓDIGO: A-AD-GC-F-046		
	INFORME DE INTERVENTORÍA DE OBRA		FECHA: 24/Jul/2019		
SEGUIMIENTO FINANCIERO CONTRATO DE INTERVENTORÍA					
DESCRIPCIÓN		FECHA		VALOR	
NO SE HAN RADICADO ACTAS PARCIALES DE COBRO					-
TOTAL PAGOS AUTORIZADOS					
CORRESPONDENCIA PRESENTADA					
FECHA RADICADO	INTERESADO	ASUNTO		RESPUESTA O TRÁMITE	
6-mar-26	UNIÓN TEMPORAL LAFER	RADICADO INFORME MENSUAL NO.06			
20-mar-26	UNIÓN TEMPORAL LAFER	NO CONFORMIDAD			
24-mar-26	UNIÓN TEMPORAL LAFER	RADICADO INFORME MENSUAL NO.07			
25-mar-26	UNIÓN TEMPORAL LAFER	ACTA PARCIAL DE OBRA NO.01			
25-mar-26	UNIÓN TEMPORAL LAFER	ACTA PARCIAL DE INTERVENTORÍA NO.01			
30-mar-26	UNIÓN TEMPORAL LAFER	REMISIÓN PÓLIZAS ACTUALIZADAS			
13-abr-26	UNIÓN TEMPORAL LAFER	PRORROGA NO.02 CONVENIO INVIAS			
15-abr-26	UNIÓN TEMPORAL LAFER	APROBACIÓN PLAN DE PAGOS			
15-abr-26	UNIÓN TEMPORAL LAFER	SOLICITUD PRORROGA NO.02 INTERVENTORÍA			

	FORMATO	VERSIÓN: 0
		CÓDIGO: A-AD-GC-F-046
INFORME DE INTERVENTORÍA DE OBRA		FECHA: 24/Jul/2019

VERIFICACIÓN DEL PAGO A SEGURIDAD SOCIAL										
NOBRES Y APELLIDOS	No DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN	SALUD	PENSIÓN	RIESGOS	PERIODO					
					DESDE			HASTA		
					dd	mm	aaaa	dd	mm	aaaa
JUAN PABLO CASTIBLANCO PINTO	1.052.379.237	X	X	X	1	2	2026	28	2	2026
ALEX CIGIFREDO SALDOVAL PINZÓN	79.577.759	X	X	X	1	2	2026	28	2	2026
DIEGO FERNANDO SUAREZ OCAMPO	1.053.776.001	X	X	X	1	2	2026	28	2	2026
CRISTIAN ANDRÉS CORREDOR TAPIAS	1.049.658.635	X	X	X	1	2	2026	28	2	2026
ALEJANDRO HERNANDEZ	1.192.764.326	X	X	X	1	2	2026	28	2	2026
LUIS ALBERTO GORDILLO	6.765.918	X	X	X	1	2	2026	28	2	2026
SERGIO CAMILO CELY PIRAZAN	1.049.643.479	X	X	X	1	2	2026	28	2	2026
IVAN ARTURO VARGAS CUELLAR	79.969.466	X	X	X	1	2	2026	28	2	2026
JUAN CARLOS CAMACHO CAMACHO	4.179.386	X	X	X	1	2	2026	28	2	2026
LUIS EDUARDO SICHACA GAMEZ	1.049.603.584	X	X	X	1	2	2026	28	2	2026
RODRIGO ALBEIRO MENDIVELSO CELY	7.181.346	X	X	X	1	2	2026	28	2	2026
MARIA FERNANDA ROMERO CASTILLO	1.015.474.192	X	X	X	1	2	2026	28	2	2026
YENNY PAOLA MEDINA BERNAL	33.366.983	X	X	X	1	2	2026	28	2	2026
EMILIO BLADIMIR PANQUEVA	7.318.490	X	X	X	1	2	2026	28	2	2026
IVAN DARIO SICHACA GÁMEZ	1.049.644.688	X	X	X	1	2	2026	28	2	2026
JORGE ELIECER SUAREZ AVELLA	1.053.610.948	X	X	X	1	2	2026	28	2	2026
JHON GUILLERMO DIAZ SAAVEDRA	1.058.274.476	X	X	X	1	2	2026	28	2	2026
CLAUDIA PATRICIA CASTIBLANCO SANTOS	1.053.616.291	X	X	X	1	2	2026	28	2	2026
YANETH RUIZ MELO	1.053.611.754	X	X	X	1	2	2026	28	2	2026
MOISES CAMACHO FONSECA	74.324.374	X	X	X	1	2	2026	28	2	2026
OMAR ORLANDO ESCAMILLA SILVA	1.090.483.658	X	X	X	1	2	2026	28	2	2026
JOSÉ PLUTARCO CASTELLANOS AVENDAÑO	79.122.600	X	X	X	1	2	2026	28	2	2026
JAVIER RAMÍREZ CARREÑO	91.045.531	X	X	X	1	2	2026	28	2	2026
JOSÉ DARÍO IBÁÑEZ	4.191.523	X	X	X	1	2	2026	28	2	2026
JORGE ANDRÉS VARGAS PÉREZ	1.052.411.449	X	X	X	1	2	2026	28	2	2026
JOSÉ MIGUEL GÓMEZ FUENTES	4.104.800	X	X	X	1	2	2026	28	2	2026
RICARDO BAUTISTA SAAVEDRA	7.176.775	X	X	X	1	2	2026	28	2	2026
SELMO MARIA FUQUENE MOLANO	9.675.023	X	X	X	1	2	2026	28	2	2026
RAFAEL ANTONIO CHACON CAMARGO	74.322.929	X	X	X	1	2	2026	28	2	2026
JESUS MARIA TOBON TAMAYO	8.458.799	X	X	X	1	2	2026	28	2	2026
NIXON FABIAN BAUTISTA ORTEGA	1.002.331.942	X	X	X	1	2	2026	28	2	2026
LEANDRO ALFONSO CORREDOR PEREZ	1.002.756.619	X	X	X	1	2	2026	28	2	2026
ISMAEL ACERO LEÓN	74.359.562	X	X	X	1	2	2026	28	2	2026
SANTOS MIGUEL TAMAYO HOSTOS	1.053.604.439	X	X	X	1	2	2026	28	2	2026
ISAÍ PAREDES MARTÍNEZ	4.120.872	X	X	X	1	2	2026	28	2	2026
NILSON GALLO LEÓN	1.053.604.313	X	X	X	1	2	2026	28	2	2026
ANGELA PAOLA BOYACÁ PACHECO	1.053.606.087	X	X	X	1	2	2026	28	2	2026
KAREN YANETH TOVAR DORADO	1.003.808.263	X	X	X	1	2	2026	28	2	2026
Se verificó que todo el personal de obra cumple con la afiliación a seguridad social de los trabajadores?									SI	X NO

PERSONAL MÍNIMO EXIGIDO EN EL CONTRATO DE OBRA		
CARGO	NOMBRES Y APELLIDOS	DOC. IDENTIFICACIÓN
DIRECTOR DE OBRA	LUIS ALBERTO GORDILLO	6.765.918
RESIDENTE DE OBRA	LUIS EDUARDO SICHACA GAMEZ	1.049.604.684
ARQUITECTO ESPECIALISTA EN URBANISMO	IVAN ARTURO VARGAS CUELLAR	79.969.466
PROFESIONAL ELECTRICO O INGENIERO ESPECIALISTA ELECTRICO	JUAN CARLOS CAMACHO CAMACHO	4.179.386
Se verificó que el personal cumple con los requerimientos del contrato?		SI X NO

* Si se incluyó personal nuevo en el periodo se debe radicar al supervisor la hoja de vida y la aprobación de interventoría

PERSONAL MÍNIMO EXIGIDO EN EL CONTRATO DE INTERVENTORÍA		
CARGO	NOMBRES Y APELLIDOS	DOC. IDENTIFICACIÓN
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	ALEX CIGIFREDO SALDOVAL PINZÓN	79.577.759
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	JUAN PABLO CASTIBLANCO PINTO	1.052.379.237
ARQUITECTO ESPECIALISTA EN URBANISMO	ALEX CIGIFREDO SALDOVAL PINZÓN	79.577.759
INGENIERO ESPECIALISTA ELECTRICO	DIEGO FERNANDO SUAREZ OCAMPO	1.053.776.001

* Si se incluyó personal nuevo en el periodo se debe radicar al supervisor la hoja de vida .

 GOBERNACIÓN DE Boyacá	FORMATO	VERSIÓN: 0
		CÓDIGO: A-AD-GC-F-046
INFORME DE INTERVENTORÍA DE OBRA		FECHA: 24/Jul/2019

ACTIVIDADES DESARROLLADAS PARA EL CONTROL, MANEJO AMBIENTAL Y SEGURIDAD INDUSTRIAL		
CONTRATO DE OBRA		
El contratista realizó la séptima reunión del grupo de gestión social y ambiental		N/A
El contratista realizó una capacitación ambiental por el profesional ofertado		N/A
El contratista garantizó el manejo integral del material de construcción dispuesto en obra		N/A
El contratista mantuvo todas las áreas (oficina, frentes de obra) demarcados y señalizados de acuerdo a los riesgos identificados		N/A
Los residuos derivados de las excavaciones realizadas en este periodo se mantuvieron ordenados en obra por el contratista, de manera señalizada y sin interrumpir los pasos peatonales, los sobrantes fueron dispuestos en la escombrera autorizada.		N/A
El contratista continúa en obra con puntos ecológicos, los cuales fueron debidamente señalizados, así mismo, el contratista realizó la debida disposición de los residuos con la colaboración de una asociación de recicladores y la empresa de recolección de residuos del municipio.		N/A
El contratista hizo uso del agua proveniente de la vivienda que tienen como bodega y/u oficina, la interventoría validó que dicho consumo se realizara de manera responsable.		N/A
Para este periodo el contratista continuó con el alquiler de una vivienda para uso de bodega, oficina y baño. Adicional, el contratista continúa con el uso de dos baños adicionales, en el área de intervención con el fin de garantizar las necesidades básicas de los colaboradores.		N/A
El contratista continua con la instalación permanente en obra de los debidos elementos de atención a emergencias, cerca a los frentes de obra, a fin de garantizar la pronta reacción en caso de cualquier eventualidad.		N/A
El contratista continúa en obra con el punto de atención a la comunidad, con el fin de atender peticiones, quejas, reclamos y sugerencias de la comunidad y así generar un canal de comunicación asertivo con la misma.		N/A
Se realizaron las debidas evaluaciones médico ocupacionales tanto de retiro como de ingreso por parte del contratista, teniendo en cuenta la suspensión y reactivación dadas en este periodo.		N/A
Se suministró por parte del consorcio a todos los colaboradores, los debidos epp's que requerían ser repuestos por desgaste.		N/A
El consorcio realizó las debidas inspecciones preoperacionales a las herramientas empleadas en obra y el vehículo disponible para el proyecto.		N/A
Dando cumplimiento al cronograma de capacitaciones entregado previamente a la interventoría, el contratista realizó una sensibilización en materia de sst.		N/A
El contratista mantuvo el orden y aseo en los frentes de obra y la vivienda dispuesta como bodega y oficina.		N/A
Se dio cumplimiento por parte del contratista al plan de manejo de tránsito, el cual se encuentra aprobado por la interventoría y secretaria de movilidad.		N/A
CONTRATO DE INTERVENTORÍA		
DESCRIPCIÓN	LOCALIZACIÓN	
La interventoría continúa promoviendo el uso compartido de un solo vehículo para los desplazamientos del equipo y evitó su uso en trayectos cortos, priorizando medios alternativos.	N/A	
Se continúa priorizando por parte del equipo interventor el uso de medios digitales y se limitaron las impresiones a casos necesarios, aplicando criterios de eficiencia y uso racional del papel.	N/A	
La interventoría continúa con la separación de residuos en la oficina, con puntos diferenciados para reciclables y no reciclables, y se mantuvo activa la política de manejo responsable de RAEE.	N/A	
Se realizó una sesión de sensibilización sobre sostenibilidad en obra, orientada a fortalecer prácticas ambientales entre los colaboradores dando cumplimiento al cronograma de capacitaciones.	N/A	
La interventoría continúa con la oficina cercana a la obra, debidamente dotada y señalizada, así como un vehículo para los desplazamientos requeridos.	N/A	
Se continúa empleando por parte del equipo interventor, equipos eficientes energéticamente, como portátiles de bajo consumo, evitando el uso de dispositivos obsoletos.	N/A	

RELACIÓN DE LABORATORIOS PRUEBAS Y ENSAYOS REALIZADAS				
POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA				
DESCRIPCIÓN	FECHA			OBSERVACIÓN
	dd	mm	aaaa	
POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA				
DESCRIPCIÓN	FECHA			OBSERVACIÓN
	dd	mm	aaaa	

 <div>GOBERNACIÓN DE Boyacá</div>	FORMATO		VERSIÓN: 0		
			CÓDIGO: A-AD-GC-F-046		
	INFORME DE INTERVENTORÍA DE OBRA		FECHA: 24/Jul/2019		

RELACIÓN Y UBICACIÓN DE FUENTES DE MATERIALES						
DESCRIPCIÓN	FUENTE	DISTANCIA A LA OBRA (Km)			OBSERVACIÓN	
		dd	mm	aaaa		
CANtera DE AGREGADOS GRANULARES	CANtera MASTERCAD	9	7			
CANtera DE AGREGADOS GRANULARES	CANtera TUNAL	15	6		Transporte de material se paga a una distancia de 9.7 km; contratista de obra asume el sobre costo.	

RELACIÓN DE COMITÉS DE OBRA REALIZADOS				
DESCRIPCIÓN	FECHA			OBSERVACIÓN
	dd	mm	aaaa	
ACTA DE COMITÉ NO.27	16	3	2026	


RELACIÓN DE INFORMES DE INTERVENTORÍA							
DESCRIPCIÓN	PERIODO						OBSERVACIÓN
	DESDE			HASTA			
	dd	mm	aaaa	dd	mm	aaaa	
Informe de Interventoría No. 0	30	4	2025	7	7	2025	
Informe de Interventoría No. 1	8	7	2025	31	7	2025	
Informe de Interventoría No. 2	1	8	2025	31	8	2025	
Informe de Interventoría No. 3	1	9	2025	30	9	2025	
Informe de Interventoría No. 4	1	10	2025	31	10	2025	
Informe de Interventoría No. 5	1	11	2025	30	11	2025	
Informe de Interventoría No. 6	1	12	2025	31	1	2026	
Informe de Interventoría No. 7	1	2	2026	28	2	2026	
Informe de Interventoría No. 8	1	3	2026	31	3	2026	

OBSERVACIONES:

	FORMATO	VERSIÓN: 0
		CÓDIGO: A-AD-GC-F-046
INFORME DE INTERVENTORÍA DE OBRA		FECHA: 24/Jul/2019

CONTENIDO MÍNIMO DEL INFORME*		
	VERIFICACIÓN	FOLIOS No.
Seguimiento Administrativo del Contrato de Obra		
Control y verificación de pagos de seguridad social y parafiscales del personal de obra	SI	
Control de pólizas y garantías (Acta de aprobación Sec. De Contratación)	SI	11
Actas Generadas (inicio, suspensión , reinicio, etc.)	SI	9
El personal de obra cumple con los requisitos exigidos de los perfiles profesionales (para personal nuevo)	N.A.	-
Bitácora de obra diligenciada por los residentes con visto bueno de los directores de obra e interventoría	SI	ANEXO NO.01
Seguimiento Financiero del Contrato de Obra		
Soportes de seguimiento a la Inversión del Anticipo	N.A.	-
Amortización del anticipo	SI	40
Flujograma de actividades e inversión del contrato de obra	SI	39
Copia de actas de pago generadas en el periodo	N.A.	-
Seguimiento Técnico del Contrato de Obra		
Certificación de cumplimiento de especificaciones técnicas de materiales y procesos constructivos de las obras ejecutadas	SI	35
Certificado de recibo de estudios y diseños: Control de planos, diseños, licencias y autorizaciones, estudios cálculos y especificaciones.	YA SE RADICÓ	-
Memorias y planos de diseño aprobados	N.A.	-
Actas Generadas (Visitas ,comités de obra, vecindad, socialización, etc.)	N.A.	-
Cronograma de ejecución de actividades "Actualizado"	SI	39
Informes de laboratorio y pruebas y ensayos realizadas para verificar que se cumplan las normas, especificaciones técnicas	SI	35
Seguimiento Seguridad industrial, salud ocupacional y medio ambiente		
Certificación de cumplimiento de pagos a seguridad social y parafiscales del contratista de obra expedida por el director de la interventoría	SI	
Registro de cumplimiento de todas las normas vigentes sobre seguridad industrial, salud ocupacional y medio ambiente. (señalización de obra, vertimientos, mantenimientos de maquinaria, etc.)	SI	
Copia de licencias y permisos ambientales y de construcción	N.A.	-
Registro de uso correcto de los elementos de protección personal (entrega de dotaciones,planillas, fotos, etc.)	SI	
Registro de cumplimiento de la normatividad ambiental y plan de manejo ambiental (Seguimiento de fichas ambientales)	SI	
Análisis de riesgos de las actividades, identificando los peligros, y formulando los controles correspondientes	SI	
Generales		
Registro fotográfico	SI	29
Soportes de Correspondencia enviada y recibida	SI	ANEXO NO.05

* Se refiere a requisitos mínimos del informe de interventoría al cual se le pueden incluir todos los demás documentos que el interventor considere necesarios.
Verificación: Indica si se entregan documentos soporte (Completar con SI, NO, N.A., YA SE RADICÓ)
Folios No.: Indica en qué folio del informe se encuentran los soportes indicados

FIRMA:  Interventor / R. Interventoría NOMBRE: LESLY JHOANA OJEDA SANCHEZ	FIRMA:  Interventor / Director de Interventoría NOMBRE: ALEX CIGIFREDO SANDOVAL
--	--

4.2 REGISTRO FOTOGRÁFICO







5.01	LOCALIZACION Y REPLANTEO TOPOGRAFICO (DE RED ELECTRICA EXISTENTE)	0.075%	0.000%	0.000%
5.02	DESMANTEAMIENTO DE RED DE MEDIA TENSION (INCLUYE ARRIMADA A BODEGA HASTA 5KM)	0.189%	0.000%	0.000%
5.03	DESMANTEAMIENTO DE RED DE BAJA TENSION (INCLUYE ARRIMADA A BODEGA HASTA 5KM)	0.176%	0.000%	0.000%
CONDUCTORES DE BAJA TENSION RED DE DISTRIBUCION URBANA				
5.04	SUMINISTRO E INSTALACION RED PRINCIPAL DE DISTRIBUCION SUBTERRANEA EN BAJA TENSION EN (3x2/0+1nx2/0 AWG)-THWN, AL	0.759%	0.000%	0.000%
5.05	SUMINISTRO E INSTALACION RED PRINCIPAL DE DISTRIBUCION SUBTERRANEA EN BAJA TENSION EN (3x350MCM+1N350MCM) THWN , AL	3.542%	0.000%	0.000%
5.06	SUMINISTRO E INSTALACION RED DE ALIMENTACION SUBTERRANEA A ACOMETIDAS TRIFASICAS EN (3x1/0+1N1/0) AWG THWN, AL	0.090%	0.000%	0.000%
5.07	SUMINISTRO E INSTALACION RED DE ALIMENTACION SUBTERRANEA A ACOMETIDAS TRIFASICAS EN (3x2+1N2) AWG THWN, AL	0.062%	0.000%	0.000%
5.08	SUMINISTRO, INSTALACION Y CONEXIONADO DE CABLE CONCENTRICO No. 3 x 6 + 8 AWG EN COBRE (ACOMETIDA TRIFASICA)	0.183%	0.000%	0.000%
5.09	SUMINISTRO, INSTALACION Y CONEXIONADO DE CABLE CONCENTRICO (ANTIFRAUDE) No. 3 x 8 +8 AWG EN COBRE (ACOMETIDA TRIFASICA)	0.231%	0.000%	0.000%
5.10	SUMINISTRO, INSTALACION Y CONEXIONADO DE CABLE CONCENTRICO No. 2 x 8 +8 AWG EN COBRE (ACOMETIDA BIFASICA)	0.582%	0.000%	0.000%
5.11	SUMINISTRO, INSTALACION Y CONEXIONADO DE CABLE CONCENTRICO (ANTIFRAUDE) No. 1 x 8 +8 AWG EN COBRE (ACOMETIDA MONOFASICA)	0.180%	0.000%	0.000%
DUCTOS Y CAJAS DE INSPECCION PARA RED DE DISTRIBUCION DE M.T Y B.T				
5.12	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC CONDUIT DE 1" (TIPO PESADO - DB)	0.276%	0.019%	0.003%
5.13	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC CONDUIT DE 1 1/2" (TIPO PESADO - DB)	0.125%	0.000%	0.000%
5.14	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC CONDUIT DE 2" (TIPO PESADO - DB)	0.092%	0.000%	0.000%
5.15	SUMINISTRO E INSTALACION BANCO DE TUBERIA DE (2X3 x 4")+(3X3") PVC TDP, PARA RED DE ALIMENTACION DE MEDIA TENSION, BAJA TENSION Y COMUNICACIONES	5.250%	5.247%	0.037%
5.16	SUMINISTRO E INSTALACION BANCO DE TUBERIA DE ((3 x 4")+ (3X3")) PVC TDP, PARA RED DE ALIMENTACION DE BAJA TENSION Y COMUNICACIONES	1.848%	0.000%	0.000%
5.17	CAJA DE INSPECCION PARA Y.B.T. AP CD-2006 CON MARCO Y TAPA	0.195%	0.000%	0.000%
5.18	CAJA DE INSPECCION PARA M.T. Y.B.T. CD-2006 CON MARCO Y TAPA	2.147%	0.644%	0.000%
5.19	CAJA DE INSPECCION PARA M.T. Y.B.T. CD-2009 CON MARCO Y TAPA	1.101%	1.101%	0.000%
5.20	CAJA DE INSPECCION PARA M.T. Y.B.T. CS-280 CON MARCO Y TAPA	0.146%	0.000%	0.000%
INFRAESTRUCTURA ELECTRICA DE MEDIA TENSION				
5.21	SUMINISTRO E INSTALACION DE CENTRO TRANSFORMACION TIPO PEDESTAL SEGUN EBSA CON TRANSFORMADOR TRIFASICO 75KVA	1.238%	0.000%	0.000%
5.22	SUMINISTRO E INSTALACION DE CENTRO DE TRANSFORMACION TIPO PEDESTAL SEGUN EBSA CON TRANSFORMADOR TRIFASICO 150KVA	5.295%	0.000%	0.000%
5.23	SUMINISTRO E INSTALACION DE LA MALLA DE PUESTA A TIERRA PARA SUBESTACION, SEGUN DISEÑO	0.129%	0.000%	0.000%
5.24	RETENCION TANGENCIAL CON TRANSICION DE CIRCUITO AEREO A SUBTERRANEO TR-2002	0.293%	0.000%	0.000%
5.25	AFORAMIENTO PARA TRANSICION DE CIRCUITO SUBTERRANEO A AEREO EN MEDIA TENSION	0.458%	0.000%	0.000%
5.26	AFORAMIENTO PARA TRANSICION DE CIRCUITO SUBTERRANEO A AEREO EN BAJA TENSION	0.099%	0.000%	0.000%
5.27	SUMINISTRO Y TENDIDO DE CONDUCTOR EN ALUMINIO TIPO XLPE 15kV CALIBRE 240 mm2, RED TRIFASICA DE M.T.	10.905%	0.000%	0.000%
5.28	SUMINISTRO Y TENDIDO DE CONDUCTOR EN ALUMINIO TIPO XLPE 15kV CALIBRE 185 mm2, RED TRIFASICA DE M.T.	2.624%	0.000%	0.000%
5.29	SUMINISTRO E INSTALACION DE JUEGO BARRAJE DECUATRO VIAS PARA RED TRIFASICA DE MEDIA TENSION INCLUYE ACCESORIOS	3.126%	0.000%	0.000%
5.30	SUMINISTRO E INSTALACION DE JUEGO BARRAJE DESEIS VIAS PARA RED TRIFASICA DE BAJA TENSION INCLUYE ACCESORIOS	1.413%	0.000%	0.000%
ALUMBRADO PUBLICO				
5.31	LUMINARIA PARA LA ILUMINACION DE VIAS Y ESPACIOS URBANOS 200W Y FOTOCELDA	0.553%	0.000%	0.000%
5.32	LUMINARIA PARA LA ILUMINACION DE VIAS Y ESPACIOS URBANOS 50W Y FOTOCELDA	0.291%	0.000%	0.000%
5.33	SUMINISTRO, ARRIMADA, HINCADA Y PLOMADA DE POSTE DE 12M METALICO 510 KG TIPO LINEA INCLUYE EXCAVACION	1.288%	0.000%	0.000%
5.34	1.07.27. SUMINISTRO E INSTALACION DE BRAZO METALICO CILINDRICO DE 3", GALVANIZADO EN CALIENTE, PARA EXTENSION DE POSTE CILINDRICO DE ALUMBRADO PUBLICO	0.327%	0.000%	0.000%
5.35	1.07.26. SUMINISTRO E INSTALACION DE BRAZO METALICO CILINDRICO DE 2 1/2", GALVANIZADO EN CALIENTE, PARA EXTENSION DE POSTE CILINDRICO DE ALUMBRADO PUBLICO	0.252%	0.000%	0.000%
5.36	BASE EN CONCRETO PARA POSTE METALICO.	0.131%	0.000%	0.000%
5.37	SUMINISTRO E INSTALACION RED DE ALIMENTACION SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO EN (3x6+ 1T6) AWG THWN, AL	0.355%	0.000%	0.000%
5.38	SUMINISTRO E INSTALACION RED DE ALIMENTACION PARA SALIDAS DE ILUMINACION EXTERIOR DE CAJA DE CONEXION A LUMINARIA EN POSTES EN 3x12AWG. Cu.,	0.270%	0.000%	0.000%
5.39	SUMINISTRO E INSTALACION EMPALME DE DERIVACION EN GEL PARA CABLE 6 A 2 AWG Y DERIVACION DE 14 A 8 AWG	0.087%	0.000%	0.000%
5.40	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC CONDUIT DE 1" (TIPO PESADO - DB)	0.020%	0.000%	0.000%
5.41	CAJA DE INSPECCION PARA ALUMBRADO PUBLICO. CD-2006 CON MARCO Y TAPA	0.586%	0.000%	0.000%
5.42	SUMINISTRO E INSTALACION LUMINARIA LED 18 W PARA PISO	1.038%	0.000%	0.000%
VII OBRAS DE PAISAJISMO		1.196%	0.000%	0.000%
6.1	CONSTRUCCION DE JARDINES	1.054%	0.000%	0.000%
6.2	SUMINISTRO Y PLANTACION DE ARBOL PAISAJISTICO ALTURA MINIMA 1.20 MTS PARA JARDINES	0.132%	0.000%	0.000%
VII MOBILIARIO		6.591%	1.329%	0.000%
7.10	SUMINISTRO E INSTALACION DE BANCA EN CONCRETO MODULAR TIPO M-40	6.591%	0.000%	0.000%
7.20	SUMINISTRO E INSTALACION DE CANECA DOBLE EN ACERO INOXIDABLE DE 75 LITROS TIPO M121	6.591%	0.000%	0.000%



7.30	CONSTRUCCION DE CONTENEDOR DE RAICES DIMENSIONES 2.00 X 1.20 X 1.00 MTS. INCLUDE MUROS EN CONCRETO REFORZADO DE 3000 PSI. BORDE CONTENEDOR DE RAICES A-70, FILTRO EN GRAVILLA 1/2" CON ESPESOR 30 CM. FORMALETA METALICA Y TIERRA ABONADA	6.591%	0.000%	0.000%
7.40	SUMINISTRO E INSTALACION DE BOLARDO METALICO ALTURA 70 CM TIPO M 63	6.591%	0.000%	0.000%
7.50	SUMINISTRO E INSTALACION DE PARADERO TIPO M160, INCLUDE ANCLAJES EN CONCRETO REFORZADO DE 3000 PSI Y DEMAS ELEMENTOS PARA SU CORRECTA INSTALACION	6.591%	0.000%	0.000%
VIII	SEÑALIZACIÓN Y DEMARCACIÓN	0.461%	0.000%	0.000%
8.10	SUMINISTRO E INSTALACION DE SEÑAL INFORMATIVA TIPO SIC (SEÑAL INFORMATIVA PARA CICLORUTAS)	0.043%	0.000%	0.000%
8.20	SUMINISTRO E INSTALACION DE SEÑAL REGLAMENTARIA TIPO SRC (SEÑAL REGLAMENTARIA PARA CICLORUTAS)	0.222%	0.000%	0.000%
8.30	SUMINISTRO E INSTALACION DE SEÑAL PREVENTIVO TIPO SP (SEÑAL PREVENTIVA)	0.166%	0.000%	0.000%
8.40	DEMARCAACION VIAL CON PINTURA AMARILLA PARA TRAFICO ACRILICA SEGUN NORMA INVIAS (INCLUDE MICROESFERAS) PARA CICLORUTA	0.030%	0.000%	0.000%
IX	NO PREVISTOS	17.727%	9.610%	0.406%
9.01	DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO ASFALTICO DE E = 3-10 CM. (INCLUDE CARGUE Y RETIRO DE SOBANTES CON ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)	0.101%	0.100%	0.000%
9.02	COMPACTACIÓN DE SUBRASANTE	1.005%	0.633%	0.000%
9.03	CORTE DE PAVIMENTO ASFÁLTICO	0.023%	0.022%	0.000%
9.04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GEOTEXTIL NT 2500 PARA SEPARACION SUBRASANTE/CAPAS GRANULARES Y/O SUBDREÑES/FILTROS	0.924%	0.779%	0.041%
9.05	CARGUE Y TRANSPORTE DE MATERIALES SUELTOS. PRODUCTO DE SOBANTES Y/O DERRUMBES (INCLUDE ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.).	0.335%	0.335%	0.000%
9.06	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ADOPUIN PEATONAL CONCRETO DE COLOR 10 X 20 X 6 CM (NTC 2017)	3.262%	2.295%	0.300%
9.07	PISO PARA TRANSITO VEHICULAR EN CONCRETO ESTAMPADO CON PLANTILLA Y/O MOLDE EN ADOPUIN 0,20X0,10 COLOR SEGÚN DISEÑO PARA RAMPAS DE ACCESO CON CONCRETO MR 4.0 Mpa	2.144%	2.094%	0.000%
9.08	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BLOQUE DE CEMENTO TIPO LOSETA DE 20 X 20 X 6CMS (COLORES AMARILLO, OCRE, ARENA, ROJO, TERRACOTA, CHOCOLATE)	0.750%	0.205%	0.000%
9.09	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BLOQUE DE CEMENTO TIPO LOSETA DE 20 X 20 X 6CMS COLOR BLANCO	5.150%	1.433%	0.000%
9.10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC CONDUIT DE 3". (TIPO PESADO - DB).	0.943%	0.835%	0.007%
9.11	EXCAVACIONES MECANICAS VARIAS EN MATERIAL COMUN SECO. (INCLUDE ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)	0.836%	0.704%	0.059%
9.12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC SANITARIA D = 2"	1.043%	0.917%	0.000%
9.13	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO DE REDES	0.113%	0.099%	0.000%
9.14	CONCRETO PARA BANCOS DE DUCTOS DE 21 MPa (3000 PSI) + FORMALETA MADERA	0.497%	0.405%	0.000%
9.15	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC CONDUIT DE 4". (TIPO PESADO - DB).	0.600%	0.323%	0.000%
	PLAN DE MANEJO DE TRANSITO (PMT)	0.64%	2.935%	2.790%
	PLAN DE ADAPTACION PARA LA GESTION AMBIENTAL (PAGA)	0.60%	2.780%	2.643%
PORCENTAJE DE AVANCE SEMANAL			0.877%	
PORCENTAJE DE AVANCE ACUMULADO			34.126%	

BALANCE FINANCIERO A LA FECHA				CONTROL A LA EJECUCION DEL CONTRATO		BALANCE ECONOMICO DEL CONTRATO A LA FECHA	
	Programado	Ejecutado	Cumplimiento %	Valor total del contrato			
Acumulado anterior	\$ 2.715.231.024.09	\$ 2.382.719.754.43	87.75%	Valor total proyectado inicial		\$ 7.166.268.115.93	
Durante el periodo de reporte	\$ 153.267.388.86	\$ 62.615.226.42	40.98%	Valor total ejecutado periodo		\$ 2.445.534.980.85	
Acumulado actual	\$ 2.868.498.412.95	\$ 2.445.534.980.85	85.25%				
PORCENTAJE TOTAL PROGRAMADO A LA FECHA			40.0278%	% DE CUMPLIMIENTO A LA FECHA		34.126%	
PORCENTAJE TOTAL EJECUTADO A LA FECHA			34.1256%				

5.01	LOCALIZACION Y REPLANTEO TOPOGRAFICO (DE RED ELECTRICA EXISTENTE)	0.075%	0.000%	0.000%
5.02	DESMANTEAMIENTO DE RED DE MEDIA TENSION (INCLUYE ARRIMADA A BODEGA HASTA 5KM)	0.189%	0.000%	0.000%
5.03	DESMANTEAMIENTO DE RED DE BAJA TENSION (INCLUYE ARRIMADA A BODEGA HASTA 5KM)	0.176%	0.000%	0.000%
CONDUCTORES DE BAJA TENSION RED DE DISTRIBUCION URBANA				
5.04	SUMINISTRO E INSTALACION RED PRINCIPAL DE DISTRIBUCION SUBTERRANEA EN BAJA TENSION EN (3x2/0+1n+2/0 AWG)-THWN, AL	0.759%	0.000%	0.000%
5.05	SUMINISTRO E INSTALACION RED PRINCIPAL DE DISTRIBUCION SUBTERRANEA EN BAJA TENSION EN (3x350MCM+1N350MCM) THWN ,AL	3.542%	0.000%	0.000%
5.06	SUMINISTRO E INSTALACION RED DE ALIMENTACION SUBTERRANEA A ACOMETIDAS TRIFASICAS EN (3x1/0+1N1/0) AWG THWN, AL	0.090%	0.000%	0.000%
5.07	SUMINISTRO E INSTALACION RED DE ALIMENTACION SUBTERRANEA A ACOMETIDAS TRIFASICAS EN (3x2+1N2) AWG THWN, AL	0.062%	0.000%	0.000%
5.08	SUMINISTRO, INSTALACION Y CONEXIONADO DE CABLE CONCENTRICO No. 3 x 6 + 8 AWG EN COBRE (ACOMETIDA TRIFASICA)	0.183%	0.000%	0.000%
5.09	SUMINISTRO, INSTALACION Y CONEXIONADO DE CABLE CONCENTRICO (ANTIFRAUDE) No. 3 x 8 +8 AWG EN COBRE (ACOMETIDA TRIFASICA)	0.231%	0.000%	0.000%
5.10	SUMINISTRO, INSTALACION Y CONEXIONADO DE CABLE CONCENTRICO No. 2 x 8 +8 AWG EN COBRE (ACOMETIDA BIFASICA)	0.582%	0.000%	0.000%
5.11	SUMINISTRO, INSTALACION Y CONEXIONADO DE CABLE CONCENTRICO (ANTIFRAUDE) No. 1 x 8 +8 AWG EN COBRE (ACOMETIDA MONOFASICA)	0.180%	0.000%	0.000%
DUCTOS Y CAJAS DE INSPECCION PARA RED DE DISTRIBUCION DE M.T Y B.T				
5.12	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC CONDUIT DE 1" (TIPO PESADO - DB)	0.276%	0.021%	0.003%
5.13	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC CONDUIT DE 1 1/2" (TIPO PESADO - DB)	0.125%	0.000%	0.000%
5.14	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC CONDUIT DE 2" (TIPO PESADO - DB)	0.092%	0.000%	0.000%
5.15	SUMINISTRO E INSTALACION BANCO DE TUBERIA DE (2X3 x 4")+(3X3") PVC TDP, PARA RED DE ALIMENTACION DE MEDIA TENSION, BAJA TENSION Y COMUNICACIONES	5.250%	5.247%	0.037%
5.16	SUMINISTRO E INSTALACION BANCO DE TUBERIA DE ((3 x 4")+(3X3")) PVC TDP, PARA RED DE ALIMENTACION DE BAJA TENSION Y COMUNICACIONES	1.848%	0.000%	0.000%
5.17	CAJA DE INSPECCION PARA Y B.T. AP CD-2006 CON MARCO Y TAPA	0.195%	0.000%	0.000%
5.18	CAJA DE INSPECCION PARA M.T. Y B.T. CD-2008 CON MARCO Y TAPA	2.147%	0.644%	0.000%
5.19	CAJA DE INSPECCION PARA M.T. Y B.T. CD-2009 CON MARCO Y TAPA	1.101%	1.101%	0.000%
5.20	CAJA DE INSPECCION PARA M.T. Y B.T. CS-280 CON MARCO Y TAPA	0.146%	0.000%	0.000%
INFRAESTRUCTURA ELECTRICA DE MEDIA TENSION				
5.21	SUMINISTRO E INSTALACION DE CENTRO TRANSFORMACION TIPO PEDESTAL SEGUN EBSA CON TRANSFORMADOR TRIFASICO 75KVA	1.238%	0.000%	0.000%
5.22	SUMINISTRO E INSTALACION DE CENTRO DE TRANSFORMACION TIPO PEDESTAL SEGUN EBSA CON TRANSFORMADOR TRIFASICO 150KVA	5.295%	0.000%	0.000%
5.23	SUMINISTRO E INSTALACION DE LA MALLA DE PUESTA A TIERRA PARA SUBESTACION, SEGUN DISEÑO	0.129%	0.000%	0.000%
5.24	RETENCION TANGENCIAL CON TRANSICION DE CIRCUITO AEREO A SUBTERRANEO TR-2002	0.293%	0.000%	0.000%
5.25	AFLORAMIENTO PARA TRANSICION DE CIRCUITO SUBTERRANEO A AEREO EN MEDIA TENSION	0.458%	0.000%	0.000%
5.26	AFLORAMIENTO PARA TRANSICION DE CIRCUITO SUBTERRANEO A AEREO EN BAJA TENSION	0.099%	0.000%	0.000%
5.27	SUMINISTRO Y TENDIDO DE CONDUCTOR EN ALUMINIO TIPO XLPE 15kV CALIBRE 240 mm2, RED TRIFASICA DE M.T.	10.905%	0.000%	0.000%
5.28	SUMINISTRO Y TENDIDO DE CONDUCTOR EN ALUMINIO TIPO XLPE 15kV CALIBRE 185 mm2, RED TRIFASICA DE M.T.	2.624%	0.000%	0.000%
5.29	SUMINISTRO E INSTALACION DE JUEGO BARRAJE DECUATRO VIAS PARA RED TRIFASICA DE MEDIA TENSION INCLUYE ACCESORIOS	3.126%	0.000%	0.000%
5.30	SUMINISTRO E INSTALACION DE JUEGO BARRAJE DESEIS VIAS PARA RED TRIFASICA DE BAJA TENSION INCLUYE ACCESORIOS	1.413%	0.000%	0.000%
ALUMBRADO PUBLICO				
5.31	LUMINARIA PARA LA ILUMINACION DE VIAS Y ESPACIOS URBANOS 200W Y FOTOCELDA.	0.553%	0.000%	0.000%
5.32	LUMINARIA PARA LA ILUMINACION DE VIAS Y ESPACIOS URBANOS 50W Y FOTOCELDA.	0.291%	0.000%	0.000%
5.33	SUMINISTRO, ARRIMADA, HINCADA Y PLOMADA DE POSTE DE 12M METALICO 510 KG TIPO LINEA INCLUYE EXCAVACION	1.288%	0.000%	0.000%
5.34	1.07.27. SUMINISTRO E INSTALACION DE BRAZO METALICO CILINDRICO DE 3", GALVANIZADO EN CALIENTE, PARA EXTENSION DE POSTE CILINDRICO DE ALUMBRADO PUBLICO	0.327%	0.000%	0.000%
5.35	1.07.26. SUMINISTRO E INSTALACION DE BRAZO METALICO CILINDRICO DE 2 1/2", GALVANIZADO EN CALIENTE, PARA EXTENSION DE POSTE CILINDRICO DE ALUMBRADO PUBLICO	0.252%	0.000%	0.000%
5.36	BASE EN CONCRETO PARA POSTE METALICO.	0.131%	0.000%	0.000%
5.37	SUMINISTRO E INSTALACION RED DE ALIMENTACION SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO EN (3x6+ 1T6) AWG THWN, AL	0.355%	0.000%	0.000%
5.38	SUMINISTRO E INSTALACION RED DE ALIMENTACION PARA SALIDAS DE ILUMINACION EXTERIOR DE CAJA DE CONEXION A LUMINARIA EN POSTES EN 3x12AWG. Cu.,	0.270%	0.000%	0.000%
5.39	SUMINISTRO E INSTALACION EMPALME DE DERIVACION EN GEL PARA CABLE 6 A 2 AWG Y DERIVACION DE 14 A 8 AWG	0.087%	0.000%	0.000%
5.40	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC CONDUIT DE 1" (TIPO PESADO - DB)	0.020%	0.000%	0.000%
5.41	CAJA DE INSPECCION PARA ALUMBRADO PUBLICO. CD-2006 CON MARCO Y TAPA	0.586%	0.000%	0.000%
5.42	SUMINISTRO E INSTALACION LUMINARIA LED 18 W PARA PISO	1.038%	0.000%	0.000%
OBRAS DE PAISAJISMO		1.196%	0.000%	0.000%
6.1	CONSTRUCCION DE JARDINES	1.064%	0.000%	0.000%
6.2	SUMINISTRO Y PLANTACION DE ARBOL PAISAJISTICO ALTURA MINIMA 1.20 MTS PARA JARDINES	0.132%	0.000%	0.000%
VII MOBILIARIO		6.591%	1.329%	0.000%
7.10	SUMINISTRO E INSTALACION DE BANCA EN CONCRETO MODULAR TIPO M-40	6.591%	0.000%	0.000%
7.20	SUMINISTRO E INSTALACION DE CANECA DOBLE EN ACERO INOXIDABLE DE 75 LITROS TIPO M121	6.591%	0.000%	0.000%



7.30	CONSTRUCCION DE CONTENEDOR DE RAICES DIMENSIONES 2.00 X 1.20 X 1.00 MTS. INCLUYE MUROS EN CONCRETO REFORZADO DE 3000 PSI, BORDE CONTENEDOR DE RAICES A-70, FILTRO EN GRAVILLA 1/2" CON ESPESOR 30 CM, FORMALETA METALICA Y TIERRA ABONADA	6.591%	0.000%	0.000%
7.40	SUMINISTRO E INSTALACION DE BOLARDO METALICO ALTURA 70 CM TIPO M 63	6.591%	0.000%	0.000%
7.50	SUMINISTRO E INSTALACION DE PARADERO TIPO M160, INCLUYE ANCLAJES EN CONCRETO REFORZADO DE 3000 PSI Y DEMAS ELEMENTOS PARA SU CORRECTA INSTALACION	6.591%	0.000%	0.000%
VIII	SEÑALIZACIÓN Y DEMARCACIÓN	0.461%	0.000%	0.000%
8.10	SUMINISTRO E INSTALACION DE SEÑAL INFORMATIVA TIPO SIC (SEÑAL INFORMATIVA PARA CICLORUTAS)	0.043%	0.000%	0.000%
8.20	SUMINISTRO E INSTALACION DE SEÑAL REGLAMENTARIA TIPO SRC (SEÑAL REGLAMENTARIA PARA CICLORUTAS)	0.222%	0.000%	0.000%
8.30	SUMINISTRO E INSTALACION DE SEÑAL PREVENTIVOTIPO SP (SEÑAL PREVENTIVA)	0.166%	0.000%	0.000%
8.40	DEMARCACION VIAL CON PINTURA AMARILLA PARA TRAFICO ACRILICA SEGUN NORMA INVIAS (INCLUYE MICROESFERAS) PARA CICLORUTA	0.030%	0.000%	0.000%
IX	NO PREVISTOS	17.727%	10.054%	0.406%
9.01	DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO ASFALTICO DE E = 3-10 CM. (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE SOBANTES CON ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)	0.101%	0.100%	0.000%
9.02	COMPACTACIÓN DE SUBRASANTE	1.005%	0.633%	0.000%
9.03	CORTE DE PAVIMENTO ASFÁLTICO	0.023%	0.022%	0.000%
9.04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GEOTEXTIL NT 2500 PARA SEPARACION SUBRASANTE/CAPAS GRANULARES Y/O SUBDRENES/FILTROS	0.924%	0.816%	0.041%
9.05	CARGUE Y TRANSPORTE DE MATERIALES SUELTOS, PRODUCTO DE SOBANTES Y/O DERRUMBES (INCLUYE ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.).	0.335%	0.335%	0.000%
9.06	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ADOQUÍN PEATONAL CONCRETO DE COLOR 10 X 20 X 6 CM (NTC 2017)	3.262%	2.460%	0.300%
9.07	PISO PARA TRANSITO VEHICULAR EN CONCRETO ESTAMPADO CON PLANTILLA Y/O MOLDE EN ADOQUIN 0.20X0.10 COLOR SEGÚN DISEÑO PARA RAMPAS DE ACCESO CON CONCRETO MR 4.0 Mpa	2.144%	2.094%	0.000%
9.08	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BLOQUE DE CEMENTO TIPO LOSETA DE 20 X 20 X 6CMS (COLORES AMARILLO, OCRE, ARENA, ROJO, TERRACOTA, CHOCOLATE)	0.750%	0.261%	0.000%
9.09	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BLOQUE DE CEMENTO TIPO LOSETA DE 20 X 20 X 6CMS COLOR BLANCO	5.150%	1.559%	0.000%
9.10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC CONDUIT DE 3". (TIPO PESADO - DB).	0.943%	0.841%	0.007%
9.11	EXCAVACIONES MECANICAS VARIAS EN MATERIAL COMUN SECO. (INCLUYE ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)	0.836%	0.758%	0.059%
9.12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC SANITARIA D = 2"	1.043%	0.917%	0.000%
9.13	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO DE REDES	0.113%	0.099%	0.000%
9.14	CONCRETO PARA BANCOS DE DUCTOS DE 21 MPa (3000 PSI) + FORMALETA MADERA	0.497%	0.405%	0.000%
9.15	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC CONDUIT DE 4". (TIPO PESADO - DB).	0.600%	0.323%	0.000%
	PLAN DE MANEJO DE TRANSITO (PMT)	0.64%	3.004%	2.790%
	PLAN DE ADAPTACION PARA LA GESTION AMBIENTAL (PAGA)	0.60%	2.845%	2.643%
PORCENTAJE DE AVANCE SEMANAL		0.877%		
PORCENTAJE DE AVANCE ACUMULADO		34.932%		
CONTROL A LA EJECUCION DEL CONTRATO				
BALANCE FINANCIERO A LA FECHA			BALANCE ECONOMICO DEL CONTRATO A LA FECHA	
		Programado	Ejecutado	Cumplimiento %
Acumulado anterior	\$ 2,868,498,412.95	\$ 2,445,534,980.85	85.25%	Valor total del contrato
Durante el periodo de reporte	\$ 184,584,976.17	\$ 57,762,253.90	31.29%	Valor total proyectado inicial
Acumulado actual	\$ 3,053,083,389.12	\$ 2,503,297,234.75	81.99%	Valor total ejecutado periodo
PORCENTAJE TOTAL PROGRAMADO A LA FECHA			42.6035%	% DE CUMPLIMIENTO A LA FECHA
PORCENTAJE TOTAL EJECUTADO A LA FECHA			34.9317%	
ELABORA INTERVENTORIA				


Contrato <u> X </u> Convenio <u> </u>		INFORME EJECUTIVO DE INTERVENORIA SEMANA No.		33		CONTRATO / CONVENIO No.		2103 DE 2025		
OBJETO DEL CONTRATO / CONVENIO:		INTERVENCIÓN TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA, CONTABLE Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES MEJORAMIENTO DE ESPACIO PÚBLICO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE SENDEROS PEATONALES CICLORRUTAS DE LA VÍA CALLE 25 ENTRE LOS PUENTES DEL RÍO CHICAMOCHA Y DE MARQUETALIA EN EL MUNICIPIO DE PAIPA, BOYACÁ								
MUNICIPIO:		PAIPA	DEPARTAMENTO:	BOYACÁ	DESDE:	16/mar/2026	HASTA:	22/mar/2026	FECHA INFORME:	23/mar/2026

INFORMACIÓN GENERAL			
CONTRATO DE OBRA		CONTRATO DE INTERVENTORIA	
CONTRATO No.:	2070 DE 2025	CONTRATO No.:	2103 DE 2025
CONTRATISTA:	CONSORCIO RYP	CONTRATISTA:	UNION TEMPORAL LAFER
FECHA DE INICIACION:	15 DE JULIO DE 2025	FECHA DE INICIACION:	15 DE JULIO DE 2025
PLAZO INICIAL (MESES)	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2025	PLAZO INICIAL (MESES)	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
FECHA DE TERMINACION INICIAL	31 DE DICIEMBRE DE 2025	FECHA DE TERMINACION INICIAL	31 DE DICIEMBRE DE 2025
ESTADO DEL CONTRATO		ESTADO DEL CONTRATO	
TIEMPO SUSPENDIDO (DIAS)	24 DE DICIEMBRE DE 2025	TIEMPO SUSPENDIDO (DIAS)	24 DE DICIEMBRE DE 2025
REINICIO NO 01	16 DE ENERO DE 2026	REINICIO NO 01	16 DE ENERO DE 2026
TIEMPO SUSPENDIDO (DIAS)	23	TIEMPO SUSPENDIDO (DIAS)	23
PRORROGA NO 01	3 MESES	PRORROGA NO 01	3 MESES
FECHA DE TERMINACION FINAL	23 DE ABRIL DE 2026	FECHA DE TERMINACION FINAL	23 DE ABRIL DE 2026
PLAZO EJECUTADO %	87.69%	PLAZO EJECUTADO %	87.69%
VALOR INICIAL:	\$ 7.166.288.115.93	VALOR INICIAL:	\$ 530.566.747.90
VALOR ADICIONES:	\$ 0.00	VALOR ADICIONES:	\$ 0.00
VALOR ACTUALIZADO:	\$ 7.166.288.115.93	VALOR ACTUALIZADO:	\$ 530.566.747.90

DESCRIPCION DE ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL PERIODO				
ACTIVIDAD EN OBRA FÍSICA EJECUTADA		% DE LA ACTIVIDAD EN EL PROYECTO	% ACUMULADO	% AVANCE SEMANAL
PROYECTO	PRELIMINARES	100.000%	36.081%	0.877%
I		2.210%	1.028%	0.003%
1.01	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO OBRA ARQUITECTÓNICA	0.716%	0.555%	0.000%
1.02	DEMOLICIÓN SARDINEL (INCLUYE RETIRO)	0.151%	0.104%	0.000%
1.03	DEMOLICIÓN PISOS, ANDENES EN CONCRETO HASTA E= 12 CM INCLUYE RETIRO	0.113%	0.104%	0.000%
1.04	DEMOLICIÓN OBRAS EN CONCRETO SIMPLE, INCLUYE RETIRO DE SOBANTES (ACARREO LIBRE 5 Km.)	0.091%	0.091%	0.000%
1.05	DESCAPOTE MANUAL (HASTA 20 CM) DISTANCIA DE 1 A 5 KM	0.970%	0.044%	0.000%
1.06	CONFIGURACIÓN-NIVELACIÓN TERRENO	0.169%	0.131%	0.003%
II	PISOS	10.785%	7.198%	0.000%
2.1	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN	1.840%	1.475%	0.000%
2.2	BASE EN MATERIAL DE AFIRMADO COMPACTADO	1.736%	1.689%	0.000%
2.3	RELLENO SUBBASE GRANULAR COMPACTADO CON PLANCHA VIBRADORA	3.385%	1.643%	0.000%
2.4	RELLENO BASE GRANULAR COMPACTADO CON PLANCHA VIBRADORA	0.412%	0.208%	0.000%
2.5	TRANSPORTE DE MATERIAL DE AFIRMADO Y/O GRANULAR DESPUÉS DE 5 KM (INSTALADO Y COMPACTADO SEGÚN SECCIÓN DE DISEÑO).	1.650%	1.138%	0.000%
2.6	SOLIDO CONCRETO ESPESOR E=0.05MTS 14MPa (2000PSI)	0.064%	0.000%	0.000%
2.7	MALLA ELECTROSOLDADA 0.15 X 0.15 M D= 5MM (INCLUYE SUMINISTRO FIJACION E INSTALACION)	0.403%	0.000%	0.000%
2.8	CONCRETO ESTRIADO RAMPAS 17.5 MPa - (2500 PSI)	0.240%	0.000%	0.000%
2.9	SUMINISTRO FIGURADA Y AMARRE DE ACERO 60000 PSI 420 Mpa	1.053%	1.045%	0.000%
III	OBRAS DE URBANISMO	9.357%	5.707%	0.418%
3.1	SUMINISTRO E INSTALACION DE SARDINEL PREFABRICADO TIPO A-10, INCLUYE MORTERO DE PEGA SEGUN NORMA NTC-4109	0.129%	0.123%	0.000%
3.2	SUMINISTRO E INSTALACION DE BORDILLO PREFABRICADO A-80	4.099%	3.746%	0.232%
3.3	SUINISTRO E INSTALACION DE SARDINEL PREFABRICADO TIPO A-85, BAJO RAMPA	0.021%	0.005%	0.000%
3.4	SUMINISTRO E INSTALACION DE SARDINEL PREFABRICADO TIPO A-100, BAJO RAMPA	0.009%	0.009%	0.000%
3.5	SUMINISTRO E INSTALACION DE PIEZA REMATE RAMPA TIPO A-105	0.219%	0.000%	0.000%
3.6	CONSTRUCCION DE SARDINELES EN CONCRETO DE 17.5 MPa - (2500 PSI) H:40CM, E:20 CM	0.000%	0.000%	0.000%
3.7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ADOQUIN PEATONAL CONCRETO 6 CM	0.000%	0.000%	0.000%
3.8	PISO PARA TRANSITO VEHICULAR EN CONCRETO ESTAMPADO CON PLANTILLA Y/O MOLDE EN ADOQUIN 0.20X0.10 COLOR SEGÚN DISEÑO PARA RAMPAS DE ACCESO	0.000%	0.000%	0.000%
3.9	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LOSETA PODOTÁCTIL GUÍA (LÍNEAS) 40*40 CM	0.523%	0.452%	0.037%
3.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LOSETA PODOTÁCTIL ALERTA (PUNTOS) 40*40 CM	0.304%	0.184%	0.000%
3.11	UMINISTRO E INSTALACIÓN LOSETA PODOTÁCTIL ALERTA (PUNTOS) 20*20 CM	0.509%	0.463%	0.039%
3.12	LOSETA PREFABRICA A-20	1.240%	0.603%	0.095%
3.13	CAÑUELA PREFABRICADA TIPO A - A120	0.556%	0.123%	0.016%
3.14	CONSTRUCCION DE CARPETA ASFALTICA EN MEZCLA DENSA EN CALIENTE TIPO MDC-10, INCLUYE BARRIDO Y COMPACTACIÓN	1.546%	0.000%	0.000%
3.15	REGIO DE LIGA CON EMULSION ASFALTICA CRL-1H	0.095%	0.000%	0.000%
3.16	TRANSPORTE DE MEZCLA ASFALTICA DESPUES DE 5KM, (INSTALADO Y COMPACTADO SEGÚN SECCIÓN DE DISEÑO).	0.108%	0.000%	0.000%
IV	MANEJO DE AGUAS LLUVIAS	1.489%	1.067%	0.000%
4.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA DE ALCANTARILLADO PVC D=8"	0.092%	0.000%	0.000%
4.2	SUMIDERO EN LADRILLO SL 100	0.096%	0.019%	0.000%
4.3	CAJAS DE INSPECCION DE 1.00 X 1.00 X 1.00 MTS LADRILLO	0.052%	0.000%	0.000%
4.4	RELLENO PARA REDES EN ARENA DE PEÑA (SUMINISTRO, EXTENDIDO, HUMEDECIMIENTO YCOMPACTACION)	1.250%	1.048%	0.000%
V	INSTALACIONES ELECTRICAS	48.026%	7.016%	0.039%
ACTIVIDADES PRELIMINARES				

SEGUIMIENTO A LA PROGRAMACIÓN CONTRATO 2070 DE 2025				
<div><div></div>PROGRAMACIÓN INICIAL<div></div>EJECUTADO<div></div>PLAN DE CONTINGENCIA<div></div>MODIF. No.03<div></div>PROVISORA NO.01</div>				
REGISTRO FOTOGRÁFICO				

5.01	LOCALIZACION Y REPLANTEO TOPOGRAFICO (DE RED ELECTRICA EXISTENTE)	0.075%	0.000%	0.000%
5.02	DESMANTEAMIENTO DE RED DE MEDIA TENSION (INCLUYE ARRIMADA A BODEGA HASTA 5KM)	0.189%	0.000%	0.000%
5.03	DESMANTEAMIENTO DE RED DE BAJA TENSION (INCLUYE ARRIMADA A BODEGA HASTA 5KM)	0.176%	0.000%	0.000%
CONDUCTORES DE BAJA TENSION RED DE DISTRIBUCION URBANA				
5.04	SUMINISTRO E INSTALACION RED PRINCIPAL DE DISTRIBUCION SUBTERRANEA EN BAJA TENSION EN (3x2/0-1n2/0 AWG)-THWN, AL	0.759%	0.000%	0.000%
5.05	SUMINISTRO E INSTALACION RED PRINCIPAL DE DISTRIBUCION SUBTERRANEA EN BAJA TENSION EN (3x350CM+1N350CM)-THWN, AL	3.542%	0.000%	0.000%
5.06	SUMINISTRO E INSTALACION RED DE ALIMENTACION SUBTERRANEA A ACOMETIDAS TRIFASICAS EN (3x1/0-1N1/0) AWG THWN, AL	0.090%	0.000%	0.000%
5.07	SUMINISTRO E INSTALACION RED DE ALIMENTACION SUBTERRANEA A ACOMETIDAS TRIFASICAS EN (3x2+1N2) AWG THWN, AL	0.062%	0.000%	0.000%
5.08	SUMINISTRO, INSTALACION Y CONEXIONADO DE CABLE CONCENTRICO No. 3 x 6 + 8 AWG EN COBRE (ACOMETIDA TRIFASICA)	0.183%	0.000%	0.000%
5.09	SUMINISTRO, INSTALACION Y CONEXIONADO DE CABLE CONCENTRICO (ANTIFRAUDE) No. 3 x 8 +8 AWG EN COBRE (ACOMETIDA TRIFASICA)	0.231%	0.000%	0.000%
5.10	SUMINISTRO, INSTALACION Y CONEXIONADO DE CABLE CONCENTRICO No. 2 x 8 +8 AWG EN COBRE (ACOMETIDA BIFASICA)	0.582%	0.000%	0.000%
5.11	SUMINISTRO, INSTALACION Y CONEXIONADO DE CABLE CONCENTRICO (ANTIFRAUDE) No. 1 x 8 +8 AWG EN COBRE (ACOMETIDA MONOFASICA)	0.180%	0.000%	0.000%
DUCTOS Y CAJAS DE INSPECCION PARA RED DE DISTRIBUCION DE M.T Y B.T				
5.12	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC CONDUIT DE 1" (TIPO PESADO - DB)	0.276%	0.023%	0.003%
5.13	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC CONDUIT DE 1 1/2" (TIPO PESADO - DB)	0.125%	0.000%	0.000%
5.14	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC CONDUIT DE 2" (TIPO PESADO - DB)	0.092%	0.000%	0.000%
5.15	SUMINISTRO E INSTALACION BANCO DE TUBERIA DE (2X3 x 4")+(3X3") PVC TDP, PARA RED DE ALIMENTACION DE MEDIA TENSION, BAJA TENSION Y COMUNICACIONES	5.250%	5.247%	0.037%
5.16	SUMINISTRO E INSTALACION BANCO DE TUBERIA DE ((3 x 4")+(3X3")) PVC TDP, PARA RED DE ALIMENTACION DE BAJA TENSION Y COMUNICACIONES	1.848%	0.000%	0.000%
5.17	CAJA DE INSPECCION PARA Y.B.T. AP CD-2006 CON MARCO Y TAPA	0.195%	0.000%	0.000%
5.18	CAJA DE INSPECCION PARA M.T. Y.B.T. CD-2008 CON MARCO Y TAPA	2.147%	0.644%	0.000%
5.19	CAJA DE INSPECCION PARA M.T. Y.B.T. CD-2009 CON MARCO Y TAPA	1.101%	1.101%	0.000%
5.20	CAJA DE INSPECCION PARA M.T. Y.B.T. CS-280 CON MARCO Y TAPA	0.146%	0.000%	0.000%
INFRAESTRUCTURA ELECTRICA DE MEDIA TENSION				
5.21	SUMINISTRO E INSTALACION DE CENTRO TRANSFORMACION TIPO PEDESTAL SEGUN EBSA CON TRANSFORMADOR TRIFASICO 75KVA	1.238%	0.000%	0.000%
5.22	SUMINISTRO E INSTALACION DE CENTRO DE TRANSFORMACION TIPO PEDESTAL SEGUN EBSA CON TRANSFORMADOR TRIFASICO 150KVA	5.295%	0.000%	0.000%
5.23	SUMINISTRO E INSTALACION DE LA MALLA DE PUESTA A TIERRA PARA SUBESTACION, SEGUN DISEÑO	0.129%	0.000%	0.000%
5.24	RETENCION TANGENCIAL CON TRANSICION DE CIRCUITO AEREO A SUBTERRANEO TR-2002	0.293%	0.000%	0.000%
5.25	AFLORAMIENTO PARA TRANSICION DE CIRCUITO SUBTERRANEO A AEREO EN MEDIA TENSION	0.458%	0.000%	0.000%
5.26	AFLORAMIENTO PARA TRANSICION DE CIRCUITO SUBTERRANEO A AEREO EN BAJA TENSION	0.099%	0.000%	0.000%
5.27	SUMINISTRO Y TENDIDO DE CONDUCTOR EN ALUMINIO TIPO XLPE 15KV CALIBRE 240 mm2, RED TRIFASICA DE M.T.	10.905%	0.000%	0.000%
5.28	SUMINISTRO Y TENDIDO DE CONDUCTOR EN ALUMINIO TIPO XLPE 15KV CALIBRE 185 mm2, RED TRIFASICA DE M.T.	2.624%	0.000%	0.000%
5.29	SUMINISTRO E INSTALACION DE JUEGO BARRAJE DECUATRO VIAS PARA RED TRIFASICA DE MEDIA TENSION INCLUYE ACCESORIOS	3.126%	0.000%	0.000%
5.30	SUMINISTRO E INSTALACION DE JUEGO BARRAJE DESEIS VIAS PARA RED TRIFASICA DE BAJA TENSION INCLUYE ACCESORIOS	1.413%	0.000%	0.000%
ALUMBRADO PUBLICO				
5.31	LUMINARIA PARA LA ILUMINACION DE VIAS Y ESPACIOS URBANOS 200W Y FOTOCELDA	0.553%	0.000%	0.000%
5.32	LUMINARIA PARA LA ILUMINACION DE VIAS Y ESPACIOS URBANOS 50W Y FOTOCELDA	0.291%	0.000%	0.000%
5.33	SUMINISTRO, ARRIMADA, HINCADA Y PLOMADA DE POSTE DE 12M METALICO 510 KG TIPO LINEA INCLUYE EXCAVACION	1.288%	0.000%	0.000%
5.34	1.07.27. SUMINISTRO E INSTALACION DE BRAZO METALICO CILINDRICO DE 3", GALVANIZADO EN CALIENTE, PARA EXTENSION DE POSTE CILINDRICO DE ALUMBRADO PUBLICO	0.327%	0.000%	0.000%
5.35	1.07.26. SUMINISTRO E INSTALACION DE BRAZO METALICO CILINDRICO DE 2 1/2", GALVANIZADO EN CALIENTE, PARA EXTENSION DE POSTE CILINDRICO DE ALUMBRADO PUBLICO	0.252%	0.000%	0.000%
5.36	BASE EN CONCRETO PARA POSTE METALICO.	0.131%	0.000%	0.000%
5.37	SUMINISTRO E INSTALACION RED DE ALIMENTACION SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO EN (3x6+ 1T6) AWG THWN, AL	0.355%	0.000%	0.000%
5.38	SUMINISTRO E INSTALACION RED DE ALIMENTACION PARA SALIDAS DE ILUMINACION EXTERIOR DE CAJA DE CONEXION A LUMINARIA EN POSTES EN 3x12AWG. Cu.,	0.270%	0.000%	0.000%
5.39	SUMINISTRO E INSTALACION EMPALME DE DERIVACION EN GEL PARA CABLE 6 A 2 AWG Y DERIVACION DE 14 A 8 AWG	0.087%	0.000%	0.000%
5.40	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC CONDUIT DE 1" (TIPO PESADO - DB)	0.020%	0.000%	0.000%
5.41	CAJA DE INSPECCION PARA ALUMBRADO PUBLICO. CD-2006 CON MARCO Y TAPA	0.586%	0.000%	0.000%
5.42	SUMINISTRO E INSTALACION LUMINARIA LED 18 W PARA PISO	1.038%	0.000%	0.000%
VI OBRAS DE PAISAJISMO		1.196%	0.000%	0.000%
6.1	CONSTRUCCION DE JARDINES	1.054%	0.000%	0.000%
6.2	SUMINISTRO Y PLANTACION DE ARBOL PAISAJISTICO ALTURA MINIMA 1.20 MTS PARA JARDINES	0.132%	0.000%	0.000%
VII MOBILIARIO		6.591%	1.477%	0.000%
7.10	SUMINISTRO E INSTALACION DE BANCA EN CONCRETO MODULAR TIPO M-40	6.591%	0.000%	0.000%
7.20	SUMINISTRO E INSTALACION DE CANECA DOBLE EN ACERO INOXIDABLE DE 75 LITROS TIPO M121	6.591%	0.000%	0.000%



7.30	CONSTRUCCION DE CONTENEDOR DE RAICES DIMENSIONES 2.00 X 1.20 X 1.00 MTS, INCLUYE MUROS EN CONCRETO REFORZADO DE 3000 PSI, BORDE CONTENEDOR DE RAICES A-70, FILTRO EN GRABILLA 1/2" CON ESPESOR 30 CM, FORMALETA METALICA Y TIERRA ABONADA	6.591%	0.000%	0.000%
7.40	SUMINISTRO E INSTALACION DE BOLARDO METALICO ALTURA 70 CM TIPO M 63	6.591%	0.000%	0.000%
7.50	SUMINISTRO E INSTALACION DE PARADERO TIPO M160, INCLUYE ANCLAJES EN CONCRETO REFORZADO DE 3000 PSI Y DEMAS ELEMENTOS PARA SU CORRECTA INSTALACION	6.591%	0.000%	0.000%
VIII	SEÑALIZACIÓN Y DEMARCACIÓN	0.461%	0.000%	0.000%
8.10	SUMINISTRO E INSTALACION DE SEÑAL INFORMATIVA TIPO SIC (SEÑAL INFORMATIVA PARA CICLORUTAS)	0.043%	0.000%	0.000%
8.20	SUMINISTRO E INSTALACION DE SEÑAL REGLAMENTARIA TIPO SRC (SEÑAL REGLAMENTARIA PARA CICLORUTAS)	0.222%	0.000%	0.000%
8.30	SUMINISTRO E INSTALACION DE SEÑAL PREVENTIVO TIPO SP (SEÑAL PREVENTIVA)	0.166%	0.000%	0.000%
8.40	DEMARCACIÓN VIAL CON PINTURA AMARILLA PARA TRAFICO ACRILICA SEGUN NORMA INVIAS (INCLUYE MICROESFERAS) PARA CICLORUTA	0.030%	0.000%	0.000%
IX	NO PREVISTOS	17.727%	10.567%	0.406%
9.01	DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO ASFALTICO DE E = 3-10 CM. (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE SOBANTES CON ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)	0.101%	0.100%	0.000%
9.02	COMPACTACIÓN DE SUBRASANTE	1.005%	0.633%	0.000%
9.03	CORTE DE PAVIMENTO ASFÁLTICO	0.023%	0.022%	0.000%
9.04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GEOTEXTIL NT 2500 PARA SEPARACION SUBRASANTE/CAPAS GRANULARES Y/O SUBDREÑES/FILTROS	0.924%	0.816%	0.041%
9.05	CARGUE Y TRANSPORTE DE MATERIALES SUELTOS, PRODUCTO DE SOBANTES Y/O DERRUMBES (INCLUYE ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.).	0.335%	0.335%	0.000%
9.06	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ADOPUIN PEATONAL CONCRETO DE COLOR 10 X 20 X 6 CM (NTC 2017)	3.262%	2.702%	0.300%
9.07	PISO PARA TRANSITO VEHICULAR EN CONCRETO ESTAMPADO CON PLANTILLA Y/O MOLDE EN ADOPUIN 0,20X0,10 COLOR SEGÚN DISEÑO PARA RAMPAS DE ACCESO CON CONCRETO MR 4.0 Mpa	2.144%	2.094%	0.000%
9.08	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BLOQUE DE CEMENTO TIPO LOSETA DE 20 X 20 X 6CMS (COLORES AMARILLO, OCRE, ARENA, ROJO, TERRACOTA, CHOCOLATE)	0.750%	0.329%	0.000%
9.09	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BLOQUE DE CEMENTO TIPO LOSETA DE 20 X 20 X 6CMS COLOR BLANCO	5.150%	1.711%	0.000%
9.10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC CONDUIT DE 3". (TIPO PESADO - DB).	0.943%	0.847%	0.007%
9.11	EXCAVACIONES MECANICAS VARIAS EN MATERIAL COMUN SECO. (INCLUYE ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)	0.836%	0.803%	0.059%
9.12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC SANITARIA D = 2"	1.043%	0.917%	0.000%
9.13	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO DE REDES	0.113%	0.099%	0.000%
9.14	CONCRETO PARA BANCOS DE DUCTOS DE 21 MPa (3000 PSI) + FORMALETA MADERA	0.497%	0.405%	0.000%
9.15	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC CONDUIT DE 4". (TIPO PESADO - DB).	0.600%	0.323%	0.000%
	PLAN DE MANEJO DE TRANSITO (PMT)	0.64%	3.103%	2.790%
	PLAN DE ADAPTACION PARA LA GESTION AMBIENTAL (PAGA)	0.60%	2.939%	2.643%
PORCENTAJE DE AVANCE SEMANAL			0.877%	
PORCENTAJE DE AVANCE ACUMULADO			36.081%	

DEL CONTRATO		BALANCE ECONOMICO DEL CONTRATO A LA FECHA
Valor total del contrato		\$ 7,166,268,115.93
Valor total proyectado inicial		\$ 7,166,268,115.93
Valor total ejecutado periodo		\$ 2,610,213,716.73
% DE CUMPLIMIENTO A LA FECHA		36.424%

	ACTIVIDADES PRELIMINARES			
5.01	LOCALIZACIÓN Y REPLANTO TOPOGRAFICO (DE RED ELECTRICA EXISTENTE)	0,075%	0,000%	0,000%
5.02	DESMANTELAMIENTO DE RED DE MEDIA TENSION (INCLUYE ARRIMADA A BODEGA HASTA 5KM)	0,189%	0,000%	0,000%
5.03	DESMANTELAMIENTO DE RED DE BAJA TENSION (INCLUYE ARRIMADA A BODEGA HASTA 5KM)	0,176%	0,000%	0,000%
	CONDUCTORES DE BAJA TENSION RED DE DISTRIBUCIÓN URBANA			
5.04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN RED PRINCIPAL DE DISTRIBUCION SUBTERRÁNEA EN BAJA TENSION EN (3x2/0+1N2/0 AWG)-THWN, AL	0,759%	0,000%	0,000%
5.05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN RED PRINCIPAL DE DISTRIBUCION SUBTERRÁNEA EN BAJA TENSION EN (3x350MCM+1N350MCM) THWN, AL	3,542%	0,000%	0,000%
5.06	SUMINISTRO E INSTALACIÓN RED DE ALIMENTACIÓN SUBTERRÁNEA A ACOMETIDAS TRIFASICAS EN (3x1/0+1N1/0) AWG THWN, AL	0,090%	0,000%	0,000%
5.07	SUMINISTRO E INSTALACIÓN RED DE ALIMENTACIÓN SUBTERRÁNEA A ACOMETIDAS TRIFASICAS EN (3x2+1N2) AWG THWN, AL	0,062%	0,000%	0,000%
5.08	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y CONEXIONADO DE CABLE CONCENTRICO No. 3 x 6 + 8 AWG EN COBRE (ACOMETIDA TRIFASICA)	0,183%	0,000%	0,000%
5.09	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y CONEXIONADO DE CABLE CONCENTRICO (ANTIFRAUDE) No. 3 x 8 +8 AWG EN COBRE (ACOMETIDA TRIFÁSICA)	0,231%	0,000%	0,000%
5.10	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y CONEXIONADO DE CABLE CONCENTRICO No. 2 x 8 +8 AWG EN COBRE (ACOMETIDA BIFÁSICA)	0,582%	0,000%	0,000%
5.11	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y CONEXIONADO DE CABLE CONCENTRICO (ANTIFRAUDE) No. 1 x 8 +8 AWG EN COBRE (ACOMETIDA MONOFÁSICA)	0,180%	0,000%	0,000%
	DUCTOS Y CAJAS DE INSPECCIÓN PARA RED DE DISTRIBUCIÓN DE M.T Y B.T			
5.12	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC CONDUIT DE 1". (TIPO PESADO - DB)	0,276%	0,026%	0,003%
5.13	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA PVC CONDUIT DE 1 1/2". (TIPO PESADO - DB)	0,125%	0,000%	0,000%
5.14	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA PVC CONDUIT DE 2". (TIPO PESADO - DB)	0,092%	0,000%	0,000%
5.15	SUMINISTRO E INSTALACIÓN BANCO DE TUBERIA DE (2X3 x 4")+ (3X3") PVC TDP, PARA RED DE ALIMENTACION DE MEDIA TENSION, BAJA TENSION Y COMUNICACIONES	5,250%	5,247%	0,037%
5.16	SUMINISTRO E INSTALACION BANCO DE TUBERIA DE ((3 x 4")+ (3X3")) PVC TDP, PARA RED DE ALIMENTACION DE BAJA TENSION Y COMUNICACIONES	1,848%	0,000%	0,000%
5.17	CAJA DE INSPECCION PARA Y B.T. AP CD-2008 CON MARCO Y TAPA	0,195%	0,000%	0,000%
5.18	CAJA DE INSPECCION PARA M.T. Y B.T. CD-2008 CON MARCO Y TAPA	2,147%	0,644%	0,000%
5.19	CAJA DE INSPECCION PARA M.T. Y B.T. CD-2008 CON MARCO Y TAPA	1,101%	1,101%	0,000%
5.20	CAJA DE INSPECCION PARA M.T. Y B.T. CS-280 CON MARCO Y TAPA	0,146%	0,000%	0,000%
	INFRAESTRUCTURA ELECTRICA DE MEDIA TENSION			
5.21	SUMINISTRO E INSTALACION DE CENTRO TRANSFORMACION TIPO PEDESTAL SEGUN EBSA,CON TRANSFORMADOR TRIFASICO 75KVA	1,238%	0,000%	0,000%
5.22	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CENTRO DE TRANSFORMACION TIPO PEDESTAL SEGUN EBSA, CON TRANSFORMADOR TRIFASICO 150KVA	5,295%	0,000%	0,000%
5.23	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LA MALLA DE PUESTA A TIERRA PARA SUBESTACIÓN, SEGUN DISEÑO	0,129%	0,000%	0,000%
5.24	RETENCIÓN TANGENCIAL CON TRANSICIÓN DE CIRCUITO AÉREO A SUBTERRÁNEO TR-2002	0,293%	0,000%	0,000%
5.25	AFLORAMIENTO PARA TRANSICIÓN DE CIRCUITO SUBTERRANEO A AÉREO EN MEDIA TENSION	0,458%	0,000%	0,000%
5.26	AFLORAMIENTO PARA TRANSICIÓN DE CIRCUITO SUBTERRANEO A AÉREO EN BAJA TENSION	0,099%	0,000%	0,000%
5.27	SUMINISTRO Y TENDIDO DE CONDUCTOR EN ALUMINIO TIPO XLPE 15kV CALIBRE 240 mm2, RED TRIFÁSICA DE M.T.	10,905%	0,000%	0,000%
5.28	SUMINISTRO Y TENDIDO DE CONDUCTOR EN ALUMINIO TIPO XLPE 15kV CALIBRE 185 mm2, RED TRIFÁSICA DE M.T.	2,624%	0,000%	0,000%
5.29	SUMINISTRO E INSTALACION DE JUEGO BARRAJE DECUATRO VIAS PARA RED TRIFASICA DE MEDIA TENSION INCLUYE ACCESORIOS	3,126%	0,000%	0,000%
5.30	SUMINISTRO E INSTALACION DE JUEGO BARRAJE DESEIS VIAS PARA RED TRIFASICA DE BAJA TENSION INCLUYE ACCESORIOS	1,413%	0,000%	0,000%
	ALUMBRADO PUBLICO			
5.31	LUMINARIA PARA LA ILUMINACIÓN DE VÍAS Y ESPACIOS URBANOS 200W Y FOTOCELDA	0,553%	0,000%	0,000%
5.32	LUMINARIA PARA LA ILUMINACIÓN DE VÍAS Y ESPACIOS URBANOS 50W Y FOTOCELDA	0,291%	0,000%	0,000%
5.33	SUMINISTRO, ARRIMADA, HINCADA Y PLOMADA DE POSTE DE 12M METALICO 510 KG TIPO LINEA INCLUYE EXCAVACIÓN	1,288%	0,000%	0,000%
5.34	1.07.27. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BRAZO METÁLICO CILINDRICO DE 3", GALVANIZADO EN CALIENTE, PARA EXTENSIÓN DE POSTE CILINDRICO DE ALUMBRADO PÚBLICO	0,327%	0,000%	0,000%
5.35	1.07.26. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BRAZO METÁLICO CILINDRICO DE 2 1/2", GALVANIZADO EN CALIENTE, PARA EXTENSIÓN DE POSTE CILINDRICO DE ALUMBRADO PÚBLICO	0,252%	0,000%	0,000%
5.36	BASE EN CONCRETO PARA POSTE METÁLICO.	0,131%	0,000%	0,000%
5.37	SUMINISTRO E INSTALACIÓN RED DE ALIMENTACIÓN SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO EN (3x6+ 1T6) AWG THWN, AL	0,355%	0,000%	0,000%
5.38	SUMINISTRO E INSTALACIÓN RED DE ALIMENTACION PARA SALIDAS DE ILUMINACION EXTERIOR DE CAJA DE CONEXIÓN A LUMINARIA EN POSTES EN 3x12AWG. Cu.,	0,270%	0,000%	0,000%
5.39	SUMINISTRO E INSTALACION EMPALME DE DERIVACION EN GEL PARA CABLE 6 A 2 AWG Y DERIVACION DE 14 A 8 AWG	0,087%	0,000%	0,000%
5.40	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC CONDUIT DE 1". (TIPO PESADO - DB)	0,020%	0,000%	0,000%
5.41	CAJA DE INSPECCION PARA ALUMBRADO PUBLICO. CD-2006 CON MARCO Y TAPA	0,586%	0,000%	0,000%
5.42	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LUMINARIA LED 18 W PARA PISO	1,038%	0,000%	0,000%
VI	OBRAS DE PAISAJISMO	1,196%	0,000%	0,000%
6.1	CONSTRUCCIÓN DE JARDINES	1,064%	0,000%	0,000%
6.2	SUMINISTRO Y PLANTACION DE ARBOL PAISAJISTICO ALTURA MINIMA 1.20 MTS PARA JARDINES	0,132%	0,000%	0,000%
VII	MOBILIARIO	6,591%	1,625%	0,000%
7.10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BANCA EN CONCRETO MODULAR TIPO M-40	6,591%	0,000%	0,000%
7.20	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANECA DOBLE EN ACERO INOXIDABLE DE 75 LITROS TIPO M121	6,591%	0,000%	0,000%

7.30	CONSTRUCCION DE CONTENEDOR DE RAICES DIMENSIONES 2.00 X 1.20 X 1.00 MTS. INCLUYE MUROS EN CONCRETO REFORZADO DE 3000 PSI, BORDE CONTENEDOR DE RAICES A-70, FILTRO EN GRAVILLA 1/2" CON ESPESOR 30 CM, FORMALETA METALICA Y TIERRA ABONADA	6.591%	0.000%	0.000%
7.40	SUMINISTRO E INSTALACION DE BOLARDO METALICO ALTURA 70 CM TIPO M 63	6.591%	0.000%	0.000%
7.50	SUMINISTRO E INSTALACION DE PARADERO TIPO M160, INCLUYE ANCLAJES EN CONCRETO REFORZADO DE 3000 PSI Y DEMAS ELEMENTOS PARA SU CORRECTA INSTALACION	6.591%	0.000%	0.000%
VIII	SEÑALIZACIÓN Y DEMARCACIÓN	0,461%	0,000%	0,000%
8.10	SUMINISTRO E INSTALACION DE SEÑAL INFORMATIVA TIPO SIC (SEÑAL INFORMATIVA PARA CICLORUTAS)	0.043%	0.000%	0.000%
8.20	SUMINISTRO E INSTALACION DE SEÑAL REGLAMENTARIA TIPO SRC (SEÑAL REGLAMENTARIA PARA CICLORUTAS)	0.222%	0.000%	0.000%
8.30	SUMINISTRO E INSTALACION DE SEÑAL PREVENTIVOTIPO SP (SEÑAL PREVENTIVA)	0.166%	0.000%	0.000%
8.40	DEMARCACION VIAL CON PINTURA AMARILLA PARA TRAFICO ACRILICA SEGUN NORMA INVIAS (INCLUYE MICROESFERAS) PARA CICLORUTA	0.030%	0.000%	0.000%
IX	NO PREVISTOS	17,727%	10,967%	0,406%
9.01	DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO ASFALTICO DE E = 3-10 CM. (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE SOBRESANTES CON ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)	0.101%	0.100%	0.000%
9.02	COMPACTACIÓN DE SUBRASANTE	1.005%	0.633%	0.000%
9.03	CORTE DE PAVIMENTO ASFÁLTICO	0.023%	0.022%	0.000%
9.04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GEOTEXTIL NT 2500 PARA SEPARACION SUBRASANTE/CAPAS GRANULARES Y/O SUBDRENES/FILTROS	0.924%	0.816%	0.041%
9.05	CARGUE Y TRANSPORTE DE MATERIALES SUELTOS, PRODUCTO DE SOBRESANTES Y/O DERRUMBES (INCLUYE ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.).	0.335%	0.335%	0.000%
9.06	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ADOQUÍN PEATONAL CONCRETO DE COLOR 10 X 20 X 6 CM (NTC 2017)	3.262%	2.926%	0.300%
9.07	PISO PARA TRANSITO VEHICULAR EN CONCRETO ESTAMPADO CON PLANTILLA Y/O MOLDE EN ADOQUIN 0.20X0.10 COLOR SEGÚN DISEÑO PARA RAMPAS DE ACCESO CON CONCRETO MR 4.0 Mpa	2.144%	2.094%	0.000%
9.08	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BLOQUE DE CEMENTO TIPO LOSETA DE 20 X 20 X 6CMS (COLORES AMARILLO, OCRE, ARENA, ROJO, TERRACOTA, CHOCOLATE)	0.750%	0.380%	0.000%
9.09	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BLOQUE DE CEMENTO TIPO LOSETA DE 20 X 20 X 6CMS COLOR BLANCO	5.150%	1.821%	0.000%
9.10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC CONDUIT DE 3". (TIPO PESADO - DB).	0.943%	0.847%	0.007%
9.11	EXCAVACIONES MECANICAS VARIAS EN MATERIAL COMUN SECO. (INCLUYE ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)	0.836%	0.818%	0.059%
9.12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC SANITARIA D = 2"	1.043%	0.917%	0.000%
9.13	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO DE REDES	0.113%	0.099%	0.000%
9.14	CONCRETO PARA BANCOS DE DUCTOS DE 21 MPa (3000 PSI) + FORMALETA MADERA	0.497%	0.405%	0.000%
9.15	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC CONDUIT DE 4". (TIPO PESADO - DB).	0.600%	0.323%	0.000%
	PLAN DE MANEJO DE TRANSITO (PMT)	0,64%	3,190%	2,790%
	PLAN DE ADAPTACION PARA LA GESTION AMBIENTAL (PAGA)	0,60%	3,022%	2,643%
PORCENTAJE DE AVANCE SEMANAL		0,877%		
PORCENTAJE DE AVANCE ACUMULADO		37,097%		
CONTROL A LA EJECUCION DEL CONTRATO				
BALANCE FINANCIERO A LA FECHA			BALANCE ECONOMICO DEL CONTRATO A LA FECHA	
	Programado	Ejecutado	Cumplimiento %	Valor total del contrato
Acumulado anterior	\$ -	\$ -	0.00%	\$ 7.166.268.115,93
Durante el periodo de reporte	\$ -	\$ -	0.00%	\$ 7.166.268.115,93
Acumulado actual	\$ -	\$ -	0.00%	\$ 0,00
PORCENTAJE TOTAL PROGRAMADO A LA FECHA				% DE CUMPLIMIENTO A LA FECHA
PORCENTAJE TOTAL EJECUTADO A LA FECHA			0,0000%	
ELABORA INTERVENTORIA				