

## Datos Generales del Contrato

|                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                            |                    |                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|
| <b>1. DENOMINACIÓN DEL CONTRATO</b>                                                   | <b>INFORME No.</b>                                                                                                                           | 27                                                         |                    |                    |
| Contrato N°                                                                           | SA-EDU-0002-2023                                                                                                                             |                                                            |                    |                    |
| Nombre del Supervisor                                                                 | Dra. ANGELLY CRIALES ANIBAL                                                                                                                  |                                                            |                    |                    |
| <b>2. DE LA ETAPA CONTRACTUAL</b>                                                     |                                                                                                                                              |                                                            |                    |                    |
| Tipo de contrato                                                                      | Prestación de Servicios                                                                                                                      | Otro: Contrato de Obra                                     |                    |                    |
| Nombre del contratista                                                                | Consorcio YDN-ARN                                                                                                                            |                                                            |                    |                    |
| Objeto del contrato                                                                   | CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE ACUEDUCTO REGIONAL DEL NORTE DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA Y MUNICIPIO DE PUERTO COLOMBIA, DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO |                                                            |                    |                    |
| Plazo                                                                                 | 18 MESES                                                                                                                                     |                                                            |                    |                    |
| Otrosí No. 1                                                                          | 5 MESES                                                                                                                                      |                                                            |                    |                    |
| Otrosí No. 2                                                                          | 3 MESES                                                                                                                                      |                                                            |                    |                    |
| Otrosí No. 3                                                                          | 2.5 MESES                                                                                                                                    |                                                            |                    |                    |
| Plazo final actualizado                                                               | 28.5 MESES                                                                                                                                   |                                                            |                    |                    |
| Valor del contrato                                                                    | Contrato Inicial                                                                                                                             | \$ 186.881'916.144                                         |                    |                    |
|                                                                                       | Adición 1                                                                                                                                    | \$                                                         |                    |                    |
|                                                                                       | Adición 2                                                                                                                                    | \$                                                         |                    |                    |
|                                                                                       | Adición 3                                                                                                                                    | \$                                                         |                    |                    |
|                                                                                       | Total                                                                                                                                        | \$ 186.881'916.144                                         |                    |                    |
| Fecha de inicio del contrato (dd-MM-yyyy)                                             | Fecha de terminación del contrato inicial (dd-MM-yyyy)                                                                                       | Fecha de terminación del contrato actualizada (dd-MM-yyyy) |                    |                    |
| 23-octubre-2023                                                                       | 23-abril-2025                                                                                                                                | 07-marzo-2026                                              |                    |                    |
| <b>3. GARANTÍAS CONSTITUIDAS POR EL CONTRATISTA (las solicitadas en el contrato):</b> |                                                                                                                                              |                                                            |                    |                    |
| Amparos                                                                               | Aseguradora                                                                                                                                  | No de Póliza                                               | Vigencia           |                    |
|                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                            | Desde (dd-MM-yyyy) | Hasta (dd-MM-yyyy) |
| Cumplimiento                                                                          | BERKLEY INTERNATIONAL SEGUROS COLOMBIA S.A                                                                                                   | 68907-0                                                    | 23-10-2023         | 07-07-2026         |
| Anticipo                                                                              | BERKLEY INTERNATIONAL SEGUROS COLOMBIA S.A                                                                                                   | 68907-0                                                    | 23-10-2023         | 07-07-2026         |

**FORMATO DE INFORME DE GESTIÓN**

Código: GC-FA-19

Versión: 03 Fecha: 15-03-2023

|                                                                         |                                            |         |            |            |
|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------|------------|------------|
| Calidad y correcto funcionamiento de los bienes y equipos suministrados | BERKLEY INTERNATIONAL SEGUROS COLOMBIA S.A | 68907-0 | 24-09-2025 | 23-12-2030 |
| Salarios y prestaciones                                                 | BERKLEY INTERNATIONAL SEGUROS COLOMBIA S.A | 68907-0 | 23-10-2023 | 07-03-2029 |

**4. EJECUCIÓN DEL CONTRATO**

| Descripción                                 |      | Valor              |
|---------------------------------------------|------|--------------------|
| Valor del Contrato Inicial (IVA incluido)   |      | \$ 186.881'916.144 |
| Adición No. 1                               |      | \$                 |
| Adición No. 2                               |      | \$                 |
| Adición No. 3                               |      | \$                 |
| Valor Total del contrato                    |      | \$ 186.881'916.144 |
| Porcentaje del Anticipo                     | 30 % | \$ 56.064.574.843  |
| Valor Ejecutado a la Fecha                  |      | \$ 176.876.351.352 |
| Valor Amortizado a la Fecha                 |      | \$ 53.062.905.405  |
| <b>Valor a Pagar en el Presente Informe</b> |      | \$ 1.603.680.940 / |
| No. Factura o Cuenta de Cobro               |      |                    |

**Ejecución Contractual:**

Se relaciona a continuación las actividades realizadas por el contratista durante el plazo de ejecución del contrato.

| Actividades del Contrato                            | Actividades Ejecutadas por el Contratista |
|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| <b>Suministros</b>                                  |                                           |
| Tubería HD acerojada diámetro 1000 mm               |                                           |
| Codo 90° BxB 24"                                    |                                           |
| Codo 11.25° BxB 42"                                 |                                           |
| Suministro de Bombas de Vacío Caudal (Q) 3.7 m3/min |                                           |
| Suministro tubería alcantarillado PVC 12"           |                                           |
| <b>Obra civil.</b>                                  |                                           |
| Demolición con rotomartillo                         |                                           |

## FORMATO DE INFORME DE GESTIÓN

Código: GC-FA-19

Versión: 03 Fecha: 15-03-2023

### Demolición de bordillo

Excavación a maquina (retromartillo) en roca.  
 Entibado tipo 6. Continuo metálico  
 Instalación Tubería HD de 1000 mm Standard  
 Instalación Tubería HD de 1000 mm Acerrojada  
 Rellenos de Zanjas y obras de mampostería con material seleccionado de sitio, compactado al 90% del Proctor Modificado  
 Relleno de zanjas y obras de mampostería con material seleccionado de cantera, compactado al 95% del proctor modificado  
 Construcción de andén de concreto  
 Construcción de bordillo de concreto  
 Concreto impermeabilizado de 28,0 Mpa (4000 psi) para losas de fondo  
 Concreto para anclajes  $f'c=17,5$  Mpa (2500 psi) (PREPARADO EN OBRA)  
 Suministro, figurado e instalación de acero de refuerzo 420 Mpa (60000 Psi)  
 Suministro e instalacion de soportes metalicos para tuberia HD de 24".  
 Suministro e instalacion de Geomalla Biaxial para refuerzo de subrasante de pavimento.  
 Montaje Completo de tuberias y accesorios HD para cruce de Arroyo n° 1  
 Montaje Completo de tuberias y accesorios HD para cruce de Arroyo n° 2  
 Montaje Completo de tuberias y accesorios HD para cruce de Arroyo n° 4  
 Instalacion de Niples Bridados HD 1000 mm ISO PN10 L = 0 a 1 mts.  
 Instalacion de Niples Bridados HD 1000 mm ISO PN10 L = 1 a 2 mts.  
 Instalacion de Niples Bridados HD 1000 mm ISO PN10 L = 2 a 3 mts.  
 Instalacion de Niples Bridados HD 1000 mm ISO PN10 L = 3 a 4 mts.  
 Instalacion de Niples Bridados HD 1000 mm ISO PN10 L = 4 a 5 mts.  
 Instalacion de Codos 45° Bridados  
 Instalacion de Codos 11.25° Bridados  
 Instalacion de Tee Bridadas con derivacion excentrica para purga  
 Instalacion de Acoples Bridax enchufe Acerrojado  
 Pavimento de concreto asfáltico e = 0.20 m.  
 Relleno de triturado con arena, proporción 3:1 compactada al 90% de la densidad relativa  
 Demolición Con compresor manual (0,15 m< e <0,25 m)  
 Conformación de Subbase Granular  
 Base de suelo cemento  
 Base en material granular  
 Pavimento de concreto  $M_r = 4,2$  Mpa e = 0,20 m  
 Concreto impermeabilizado de 28,0 Mpa (4000 psi) para losas de fondo  
 Acero  $f_y = 420$  Mpa (60000 psi)

**FORMATO DE INFORME DE GESTIÓN**

Código: GC-FA-19


Versión: 03 Fecha: 15-03-2023

Los soportes documentales del desarrollo de las actividades antes mencionadas son los siguientes: Preacta 27, Acta de obra 27, Acta de Reajuste 23, Registro Fotográfico, Ensayos de calidad.

Las actividades relacionadas anteriormente fueron ejecutadas durante el periodo correspondiente al mes de febrero de 2026.

**ANGELLY CRIALES ANIBAL**, quien actúa en nombre y representación de EDUBAR S.A., en calidad de supervisor, deja constancia que el contratista ejecuto a cabalidad el objeto del contrato conforme a lo señalado en el Estudio previo y la propuesta presentada.

Se firma en Barranquilla el 20 del mes de mayo de 2026.



**ANGELLY CRIALES ANIBAL**