

Datos Generales del Contrato

1. DENOMINACIÓN DEL CONTRATO		INFORME No.	28	
Contrato N°		SA-EDU-0002-2023		
Nombre del Supervisor		Dra. ANGELLY CRIALES ANIBAL		
2. DE LA ETAPA CONTRACTUAL				
Tipo de contrato	Prestación de Servicios	Otro: Contrato de Obra		
Nombre del contratista	Consorcio YDN-ARN			
Objeto del contrato	CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE ACUEDUCTO REGIONAL DEL NORTE DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA Y MUNICIPIO DE PUERTO COLOMBIA, DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO			
Plazo	18 MESES			
Otrosí No. 1	5 MESES			
Otrosí No. 2	3 MESES			
Otrosí No. 3	2.5 MESES			
Otrosí No. 4	2 MESES			
Plazo final actualizado	30.5 MESES			
Valor del contrato	Contrato Inicial	\$ 186.881'916.144		
	Adición 1	\$		
	Adición 2	\$		
	Adición 3	\$		
	Total	\$ 186.881'916.144		
Fecha de inicio del contrato (dd-MM-yyyy)	Fecha de terminación del contrato inicial (dd-MM-yyyy)	Fecha de terminación del contrato actualizada (dd-MM-yyyy)		
23-octubre-2023	23-abril-2025	07-mayo-2026		
3. GARANTÍAS CONSTITUIDAS POR EL CONTRATISTA (las solicitadas en el contrato):				
Amparos	Aseguradora	No de Póliza	Vigencia	
			Desde (dd-MM-yyyy)	Hasta (dd-MM-yyyy)
Cumplimiento	BERKLEY INTERNATIONAL SEGUROS COLOMBIA S.A	68907-0	23-10-2023	07-07-2026

FORMATO DE INFORME DE GESTIÓN
Código: GC-FA-19
Versión: 03 Fecha: 15-03-2023

Anticipo	BERKLEY INTERNATIONAL SEGUROS COLOMBIA S.A	68907-0	23-10-2023	07-07-2026
Calidad y correcto funcionamiento de los bienes y equipos suministrados	BERKLEY INTERNATIONAL SEGUROS COLOMBIA S.A	68907-0	24-09-2025	23-12-2030
Salarios y prestaciones	BERKLEY INTERNATIONAL SEGUROS COLOMBIA S.A	68907-0	23-10-2023	07-03-2029

4. EJECUCIÓN DEL CONTRATO

Descripción		Valor
Valor del Contrato Inicial (IVA incluido)		\$ 186.881'916.144
Adición No. 1		\$
Adición No. 2		\$
Adición No. 3		\$
Valor Total del contrato		\$ 186.881'916.144
Porcentaje del Anticipo	30 %	\$ 56.064.574.843
Valor Ejecutado a la Fecha		\$ 177.333.419.151
Valor Amortizado a la Fecha		\$ 53.200.025.744
Valor a Pagar en el Presente Informe		\$ 316.752.335
No. Factura o Cuenta de Cobro		

Ejecución Contractual:

Se relaciona a continuación las actividades realizadas por el contratista durante el plazo de ejecución del contrato.

Actividades del Contrato	Actividades Ejecutadas por el Contratista
Suministros	
Niple especial Acero Carbona-36 Para desviacion angular 1° d = 600 mm (24"), B x B L= 1.38 m Norma ISO PN10	


Niple especial Acero Carbon Para desviacion angular Variable d = 600 mm (24"), B x B ANSI x ISO PN10 L= 1.00 m
Codo HD D = 150mm de 90° B x B PN10
Suministro tubería alcantarillado PVC 16"
Suministro tubería alcantarillado PVC 16"
Suministro tubería alcantarillado PVC 10"
Suministro tubería alcantarillado PVC 12"
Suministro tubería alcantarillado PVC 18"
Codo HD D = 800mm de 90° B x B PN10
Suministro tubería alcantarillado PVC 4"
Tubería HD de 1000 mm accerrojada
Tubería de GRP 900 mm Biaxial. PN16
Tubería PEAD 400 mm PN 10 PE100
Tubería de GRP de 900 mm PN10
Acople GRP 900 mm. PN10
Tubería de GRP de 900 mm PN16
Acople GRP 900 mm. PN16
Tubería de GRP de 600 mm PN10
Acople GRP 600 mm PN10
Tubería de GRP de 900 mm PN10
Acople GRP 900 mm. PN10
Tubería de GRP 600 mm Biaxial. PN10
Tubería de GRP 900 mm Biaxial. PN10
Tee GRP DN 900 X 900 X 100 mm EL X EL X B PN10 SN 10000

Los soportes documentales del desarrollo de las actividades antes mencionadas son los siguientes: Preacta 28, Acta de obra 28, Acta de reajuste 24, Registro Fotográfico, Ensayos de calidad.

Las actividades relacionadas anteriormente fueron ejecutadas durante el periodo correspondiente al mes de marzo de 2026.

ANGELLY CRIALES ANIBAL, quien actúa en nombre y representación de EDUBAR S.A., en calidad de supervisor, deja constancia que el contratista ejecuto a cabalidad el objeto del contrato conforme a lo señalado en el Estudio previo y la propuesta presentada.

Se firma en Barranquilla en el 22 del mes de mayo de 2026.


ANGELLY CRIALES ANIBAL