



CONSORCIO SD VICHADA
NIT 901,529,301
Sucursal: CONSORCIO SD
CRA 86 51 66 OF 204
Bogotá, D.C. (BOG) Colombia
TEL: 3456777
grupolhs@grupolhs.com


FACTURA PROFORMA

No.FE0000

Fecha de generación: 2/03/2026 0:00
Fecha expedición: 22/03/2026 0:00

DATOS DE FACTURACIÓN
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS-INVIAS
NIT 800215807-2
CALLE 25G # 73B-90
COMPLEJO EMPRESARIAL CENTRAL POINT
BOGOTÁ, D.C - COLOMBIA
sifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

DATOS DE ENTREGA
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS-INVIAS
CALLE 25G # 73B-90
COMPLEJO EMPRESARIAL CENTRAL POINT
BOGOTÁ, D.C - COLOMBIA
Código Postal 110931



CUFE: 164f61d6badaccd9c1179cd5be782169222199877475faf0df7bff6a5c3272f15b0f43027fcd5c44bace40eca4f339e4

MONEDA / TRM	FORMA DE PAGO	FECHA	FECHA VENCIMIENTO	ORDEN DE COMPRA
COP / \$0	CRÉDITO 30 DÍAS	2/03/2026	1/04/2026	

ÍTEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	U/M	VR.UNITARIO	IMP.	DCTO.	TOTAL
1	CDO	COSTO DIRECTO DE OBRA	1		\$ 1 095 085 626.92	0	0%	\$ 1 095 085 626.92
2	ADM	ADMINISTRACIÓN	1		\$ 284 722 263.00	0	0%	\$ 284 722 263.00
3	IMP	IMPREVISTOS	1		\$ 21 901 712.54	0	0%	\$ 21 901 712.54
4	UTL	UTILIDAD	1		\$ 21 901 712.54	0	0%	\$ 21 901 712.54
5		REVISIÓN, AJUSTE DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	1		\$ -	0	0%	\$ -
6		IVA REVISIÓN, AJUSTE DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	1		\$ -	0	0%	\$ -
7		REEMBOLSO GESTIÓN SOCIAL, PREDIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE	1		\$ -	0	0%	\$ -
8		ADMINISTRACIÓN REEMBOLSO	1		\$ -	0	0%	\$ -
9		IVA SOBRE ADMINISTRACIÓN REEMBOLSO	1		\$ -	0	0%	\$ -

Total cantidad: 1 CONTRATO: 974-2021 ACTA DE AJUSTES DEFINITIVA No. 56 CORRESPONDIENTE AL PERIODOENERO DE 2026 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS CIVILES CONEXIÓN PACIFICO -ORINOQUIA SECTOR PUENTE ARMENA PARA EL MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CONEXIÓN PACÍFICO – ORINOQUÍA SECTOR PUENTE ARIMENA – VIENTO – SANTA CECILIA (PUENTE ARIMENA – VIENTO; JURIEPE – PUERTO CARREÑO), EN LOS DEPARTAMENTOS DE META Y VICHADA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030. #24-02-00;974-2021;jlrodriguez@invias.gov.co#

SUB TOTAL \$ 1 423 611 315.00

IVA 19% \$ 4 161 325.00

AMORTIZACION DE ANTICIPO

NETO A PAGAR \$ 1 427 772 640.00

NO SOMOS RETENEDORES DE IVA

NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES - NO SOMOS AUTORETENEDORES

Documento oficial de autorización de numeración de facturación según resolución número 18764015943155 vigencia de 04/08/2021 al 04/08/2022rango del 2660 al 3200 prefijo FE.
Esta factura se asimila en todos sus efectos a la letra de cambio.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA HOJA DE RUTA Y ORDEN DE PAGO CONTRATO DE OBRA			CÓDIGO MEPI-MN1-IN-4-FR-2																																																																						
				VERSIÓN 1																																																																						
				PÁGINA																																																																						
				FECHA 16/03/2026 (Día / Mes / Año)																																																																						
UNIDAD EJECUTORA:	SMCN - GRUPO ORIENTE	ACTA AJUSTE PROVISIONAL No.	N/A	DIRECCIÓN TERRITORIAL: META																																																																						
ACTA PARCIAL DE OBRA No.	56 (Indique el número del acta)	ACTA AJUSTE PROVISIONAL No.	N/A (Indique el número del acta)	ACTA AJUSTE DEFINITIVO No. 56 (Indique el número del acta)																																																																						
				PERIODO MES: ENERO DE 2026																																																																						
				VALOR BÁSICO ACTA: \$ 1.423.611.315																																																																						
<table><thead><tr><th></th><th>Día/Mes/Año</th><th>NOMBRE DE QUIEN RECIBE</th><th>FIRMA</th><th>CAUSAS DE LA DEVOLUCIÓN:</th></tr></thead><tbody><tr><td>FECHA DE PRESENTACIÓN POR PARTE DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR</td><td>12-may-26</td><td>JUAN CARLOS SANCHEZ GALVEZ</td><td></td><td></td></tr><tr><td>FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR (EN CASO DE REQUERIRSE)</td><td>13-may-26</td><td>GERMAN EDMUNDO GONZALEZ LOPEZ</td><td></td><td></td></tr><tr><td>FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR</td><td>14-may-26</td><td>JUAN CARLOS SANCHEZ GALVEZ</td><td></td><td></td></tr><tr><td>FECHA DE APROBACIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR</td><td>15-may-26</td><td>JUAN CARLOS SANCHEZ GALVEZ</td><td></td><td></td></tr><tr><td>FECHA DE PRESENTACIÓN DEL INTERVENTOR A LA DIRECCIÓN TERRITORIAL</td><td>15-may-26</td><td>LEIDY VIVIANA HUERTAS PASIVE</td><td></td><td></td></tr><tr><td>FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL (EN CASO DE REQUERIRSE)</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>FECHA DE PRESENTACIÓN DEL INTERVENTOR A LA DIRECCIÓN TERRITORIAL</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR EL DIRECTOR TERRITORIAL</td><td>21-may-26</td><td>LEIDY VIVIANA HUERTAS PASIVE</td><td></td><td></td></tr><tr><td>FECHA DE ENTREGA DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL AL CONTRATISTA</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>FECHA DE ENTREGA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO</td><td>22-mayo-2026</td><td>CARLOS ENRIQUE FEJARDO AREVALO</td><td></td><td></td></tr><tr><td>FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO (EN CASO DE REQUERIRSE)</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR PARTE DEL ORDENADOR DEL PAGO</td><td>29/05/2026</td><td>JESSICA LORENA RODRIGUEZ DELGADO</td><td></td><td></td></tr></tbody></table>						Día/Mes/Año	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	FIRMA	CAUSAS DE LA DEVOLUCIÓN:	FECHA DE PRESENTACIÓN POR PARTE DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR	12-may-26	JUAN CARLOS SANCHEZ GALVEZ			FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR (EN CASO DE REQUERIRSE)	13-may-26	GERMAN EDMUNDO GONZALEZ LOPEZ			FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR	14-may-26	JUAN CARLOS SANCHEZ GALVEZ			FECHA DE APROBACIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR	15-may-26	JUAN CARLOS SANCHEZ GALVEZ			FECHA DE PRESENTACIÓN DEL INTERVENTOR A LA DIRECCIÓN TERRITORIAL	15-may-26	LEIDY VIVIANA HUERTAS PASIVE			FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL (EN CASO DE REQUERIRSE)					FECHA DE PRESENTACIÓN DEL INTERVENTOR A LA DIRECCIÓN TERRITORIAL					FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR EL DIRECTOR TERRITORIAL	21-may-26	LEIDY VIVIANA HUERTAS PASIVE			FECHA DE ENTREGA DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL AL CONTRATISTA					FECHA DE ENTREGA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO	22-mayo-2026	CARLOS ENRIQUE FEJARDO AREVALO			FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO (EN CASO DE REQUERIRSE)					FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO					FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR PARTE DEL ORDENADOR DEL PAGO	29/05/2026	JESSICA LORENA RODRIGUEZ DELGADO		
	Día/Mes/Año	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	FIRMA	CAUSAS DE LA DEVOLUCIÓN:																																																																						
FECHA DE PRESENTACIÓN POR PARTE DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR	12-may-26	JUAN CARLOS SANCHEZ GALVEZ																																																																								
FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR (EN CASO DE REQUERIRSE)	13-may-26	GERMAN EDMUNDO GONZALEZ LOPEZ																																																																								
FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR	14-may-26	JUAN CARLOS SANCHEZ GALVEZ																																																																								
FECHA DE APROBACIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR	15-may-26	JUAN CARLOS SANCHEZ GALVEZ																																																																								
FECHA DE PRESENTACIÓN DEL INTERVENTOR A LA DIRECCIÓN TERRITORIAL	15-may-26	LEIDY VIVIANA HUERTAS PASIVE																																																																								
FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL (EN CASO DE REQUERIRSE)																																																																										
FECHA DE PRESENTACIÓN DEL INTERVENTOR A LA DIRECCIÓN TERRITORIAL																																																																										
FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR EL DIRECTOR TERRITORIAL	21-may-26	LEIDY VIVIANA HUERTAS PASIVE																																																																								
FECHA DE ENTREGA DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL AL CONTRATISTA																																																																										
FECHA DE ENTREGA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO	22-mayo-2026	CARLOS ENRIQUE FEJARDO AREVALO																																																																								
FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO (EN CASO DE REQUERIRSE)																																																																										
FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO																																																																										
FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR PARTE DEL ORDENADOR DEL PAGO	29/05/2026	JESSICA LORENA RODRIGUEZ DELGADO																																																																								
Para la orden de pago debe estar diligenciada la hoja de ruta en su totalidad.																																																																										
ORDEN DE PAGO																																																																										
CONTRATO DE OBRA No.: 974 DE 2021																																																																										
OBJETO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CONEXIÓN PACÍFICO – ORINOQUÍA SECTOR PUENTE ARIMENA – VIENTO – SANTA CECILIA (PUENTE ARIMENA – VIENTO; JURIEPE – PUERTO CARREÑO), EN LOS DEPARTAMENTOS DE META Y VICHADA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030” MODULO 4																																																																										
CONTRATISTA: CONSORCIO SD VICHADA NIT. 901529301-2																																																																										
DE ACUERDO CON LA FACULTAD OTORGADA POR EL, DRA. JESSICA LORENA RODRIGUEZ DELGADO AUTORIZA EL PAGO A: CONSORCIO SD VICHADA (Indicar el ordenador del pago)																																																																										
VALOR TOTAL A PAGAR: \$ 1.427.772.640 VALOR EN LETRAS: MIL CUATROCIENTOS VEINTISIETE MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS CUARENTA PESOS M/CTE (Indicar el valor incluido IVA con amortización de anticipo)																																																																										
CORRESPONDIENTE AL ACTA: DE AJUSTES 56 DEFINITIVA DEL PERIODO ENERO DE 2026 y con cargo al registro presupuestal indicado en el formato de afectación presupuestal. (Indicar si es Acta de Recibo Parcial de Obra o de Ajuste y el No. del Acta) (Indicar el periodo del Acta)																																																																										
<table><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Firma</td><td>Firma</td><td>Firma</td><td>Firma</td></tr><tr><td>Nombre: LEIDY VIVIANA HUERTAS PASIVE</td><td>Nombre: LEIDY VIVIANA HUERTAS PASIVE</td><td>Nombre: CARLOS ENRIQUE FEJARDO AREVALO</td><td>Nombre: JESSICA LORENA RODRIGUEZ DELGADO</td></tr><tr><td>Matrícula profesional No.: 25202238888 CND</td><td>Matrícula profesional No.: 25202238888 CND</td><td>Matrícula profesional No.: 25202-103139 CND</td><td>Matrícula Profesional No.: 186784</td></tr><tr><td>SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORIA</td><td>DIRECTOR TERRITORIAL</td><td>GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO</td><td>ORDENADOR DEL PAGO</td></tr><tr><td>Fecha firma: 21-may-26</td><td>Fecha firma: 21-may-26</td><td>Fecha firma: 26-mayo-2026</td><td>Fecha de Firma: 29/05/2026</td></tr><tr><td>(Suscribe según su competencia)</td><td>(Suscribe según su competencia)</td><td>(Suscribe según su competencia)</td><td></td></tr></table>									Firma	Firma	Firma	Firma	Nombre: LEIDY VIVIANA HUERTAS PASIVE	Nombre: LEIDY VIVIANA HUERTAS PASIVE	Nombre: CARLOS ENRIQUE FEJARDO AREVALO	Nombre: JESSICA LORENA RODRIGUEZ DELGADO	Matrícula profesional No.: 25202238888 CND	Matrícula profesional No.: 25202238888 CND	Matrícula profesional No.: 25202-103139 CND	Matrícula Profesional No.: 186784	SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORIA	DIRECTOR TERRITORIAL	GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO	ORDENADOR DEL PAGO	Fecha firma: 21-may-26	Fecha firma: 21-may-26	Fecha firma: 26-mayo-2026	Fecha de Firma: 29/05/2026	(Suscribe según su competencia)	(Suscribe según su competencia)	(Suscribe según su competencia)																																											
Firma	Firma	Firma	Firma																																																																							
Nombre: LEIDY VIVIANA HUERTAS PASIVE	Nombre: LEIDY VIVIANA HUERTAS PASIVE	Nombre: CARLOS ENRIQUE FEJARDO AREVALO	Nombre: JESSICA LORENA RODRIGUEZ DELGADO																																																																							
Matrícula profesional No.: 25202238888 CND	Matrícula profesional No.: 25202238888 CND	Matrícula profesional No.: 25202-103139 CND	Matrícula Profesional No.: 186784																																																																							
SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORIA	DIRECTOR TERRITORIAL	GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO	ORDENADOR DEL PAGO																																																																							
Fecha firma: 21-may-26	Fecha firma: 21-may-26	Fecha firma: 26-mayo-2026	Fecha de Firma: 29/05/2026																																																																							
(Suscribe según su competencia)	(Suscribe según su competencia)	(Suscribe según su competencia)																																																																								
Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera). Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.																																																																										

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PÚBLICA ACTA DE AJUSTE	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-S-FR-1						
		VERSIÓN	1						
		PÁGINA							
		FECHA	16/03/2026						
UNIDAD EJECUTORA: <u>SIMON, GREGORIO ENTE</u> ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. <u>56</u>		DIRECCIÓN TERRITORIAL: <u>META</u> MES DE EJECUCIÓN DE LA OBRA: <u>ENERO DE 2020</u> ACTA DE AJUSTE PROVISIONAL No. <u>N/A</u> (P) ACTA DE AJUSTE DEFINITIVA No. <u>56</u> (D) (Indicar numeración según correspondencia con el Acta de recibimiento de obra)							
CONTRATO DE OBRA No.: <u>074-2021</u> (Indique número y año) OBJETO: <u>MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CONEXIÓN PACÍFICO – ORINOQUÍA SECTOR PUENTE ARIMENA – VIENTO – SANTA CECILIA (PUENTE ARIMENA – VIENTO), JURIEPE – PUERTO CARREÑO, EN LOS DEPARTAMENTOS DE META Y VICHADA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030” MODULO 4</u> CONTRATISTA: <u>CONSORCIO S6 VICHADA</u> CONTRATO DE INTERVENTORIA No.: <u>1065-2021</u> (Indique número y año)		PLAZO INICIAL: <u>114 MESES</u> (En meses según contrato principal) FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: <u>29/09/2021</u> (Indique día/mes/año) FECHA DE SUSPENSIÓN: <u>N/A</u> (Indique la suspensión si se correspondiera con el nacimiento del Acta) VALOR INICIAL (incluido IVA): <u>\$ 296.918.749.263,00</u> (Según contrato principal) VALOR ACUMULADO (incluido IVA): <u>\$ 215.918.749.263,00</u> (N/A)							
		FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	 <u>114 MESES</u> (En meses según las prórrogas sin suspensiones) <u>31/09/2030</u> (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)						
		FECHA DE REANUDACIÓN:	 <u>N/A</u> (Indique día/mes/año)						
		VALOR ADICIONES (incluido IVA):	\$ <u>10.000.000.000,00</u> (Indique día/mes/año)						
DATOS ESPECÍFICOS									
INVERSIÓN PROGRAMADA ACUMULADA: <u>\$ 70.519.950.608,26</u> INVERSIÓN EJECUTADA ACUMULADA: <u>\$ 67.636.326.967,00</u>									
GRUPO DE AJUSTE	ÍNDICE MES DE CIERRE DEL PROCESO DE SELECCIÓN	ÍNDICE MES A APLICAR EN LA PRESENTE ACTA	FACTOR DE AJUSTE	VALOR BÁSICO DE OBRA	VALOR BÁSICO A AMORTIZAR	VALOR BÁSICO A AJUSTAR	VALOR AJUSTADO	VALOR AJUSTE EN EL MES	VALOR AJUSTES DEFINITIVOS ACUMULADOS
	Io	I	I / Io	(A)	(B)	Po=A-B	Pi=Po*(Io)	Pi-Po	
1.Obras de explanación	101.141	103.211	1.02047	\$ 278 162 800,00	\$23 560 389.16	\$ 254 602 410.84	\$ 259 814 122.19	\$ 5 211 711.35	\$ 56 877 721.42
2.Subbases y bases	100.763	102.425	1.01650	\$ 4 467 796 586,00	\$378 421 523.83	\$ 4 089 365 062.17	\$ 4 156 839 585.69	\$ 67 474 523.53	\$ 827 823 353.18
3.Transporte de materiales	100.393	100.890	1.00495	\$ 233 847 996,00	\$19 806 925.26	\$ 214 041 070.74	\$ 215 100 574.04	\$ 1 059 503.30	\$ 7 331 960.30
4.Aceros y elementos metálicos	103.719	108.281	1.04399	\$ 30 122 028,00	\$2 551 335.77	\$ 27 570 692.23	\$ 28 783 526.98	\$ 1 212 834.75	\$ 16 287 601.75
5.Acero estructural y cables de acero	103.719	108.281	1.04399	\$ -	\$ 0,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1 463 136,00
6.Concretos, morteros y obras varias	101.907	104.296	1.02344	\$ 202 863 313,00	\$17 182 522.61	\$ 185 680 790.39	\$ 190 033 148.12	\$ 4 352 357.73	\$ 39 482 308.73
7.Concreto para superestructuras	101.214	99.335	0.98143	\$ -	\$ 0,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1 061 777,00
8.Pavimentaciones con asfalto,pinturas,geotextiles	100.133	104.671	1.04532	\$ -	\$ 0,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 482 837 527,00
TOTALES				\$ 5 212 782 723,00	\$ 441 522 696.64	\$ 4 771 260 026.36	\$ 4 850 570 967.02	\$ 79 310 931,00	\$ 1 433 165 385.37
GRUPO DE AJUSTE	ÍNDICE MES DE CIERRE DEL PROCESO DE SELECCIÓN	ÍNDICE MES A APLICAR EN LA PRESENTE ACTA	FACTOR DE AJUSTE	VALOR BÁSICO DE OBRA	VALOR BÁSICO A AMORTIZAR	VALOR BÁSICO A AJUSTAR	VALOR AJUSTADO	VALOR AJUSTE EN EL MES	VALOR AJUSTES DEFINITIVOS ACUMULADOS
	Io	I	I / Io	(A)	(B)	Po=A-B	Pi=Po*(Io)	Pi-Po	
11601 Preliminares y explanación	103.276	126.520	1.22507		\$ 0,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 215 918 023,00
11602 Afirmados, subbases y bases	102.438	129.540	1.26457	\$ 2 948 146 418,05	\$249 708 001.61	\$ 2 698 438 416.45	\$ 3 412 364 268.28	\$ 713 925 851.84	\$ 5 861 166 460.84
11603 Pavimentos asfálticos / concreto	104.350	138.300	1.32538		\$ 0,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2 756 148 735,00
11604 Estructuras hidráulicas y drenajes	109.424	126.550	1.15651		\$ 0,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 236 428 491,00
11605 Obras de urbanismo	105.351	136.330	1.29406		\$ 0,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
11606 Obras geotécnicas y mitigación ambiental	108.949	129.690	1.19221		\$ 0,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 23 562 665,00
11607 Señalización y control de tránsito	102.357	140.400	1.37167		\$ 0,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 20 237 034,00
11608 Transporte y sobre acarreo	100.890	125.530	1.24423		\$ 0,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 113 689 996,00
TOTALES				\$ 2 948 146 418,05	\$ 249 708 001.61	\$ 2 698 438 416.45	\$ 3 412 364 268.28	\$ 713 925 852,00	\$ 9 227 151 404.84
								VALOR AJUSTE	\$ 793 236 783,00
								VALOR IVA	\$ 2 316 692,00
								VALOR TOTAL	\$ 796 556 475,00
								VALOR TOTAL	\$ 10 691 477 715,21
PORCENTAJE AMORTIZADO: 0.000% (%) (tres decimales)									
GRUPO DE AJUSTE	ÍNDICE MES DE CIERRE DEL PROCESO DE SELECCIÓN	ÍNDICE MES A APLICAR EN LA PRESENTE ACTA	FACTOR DE AJUSTE	VALOR BÁSICO DE OBRA	VALOR BÁSICO A AMORTIZAR	VALOR BÁSICO A AJUSTAR	VALOR AJUSTADO	VALOR AJUSTE EN EL MES	VALOR AJUSTES DEFINITIVOS ACUMULADOS
	Io	I	I / Io	(A)	(B)	Po=A-B	Pi=Po*(Io)	Pi-Po	
11601 Preliminares y explanación	103.276	131.290	1.27125		\$ 0,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 215 918 023,00
11602 Afirmados, subbases y bases	102.438	133.270	1.30098	\$ 312 023 372,00	\$26 428 379.61	\$ 285 594 992.39	\$ 371 553 373.20	\$ 85 958 380.81	\$ 5 947 124 841.65
11603 Pavimentos asfálticos / concreto	104.350	147.770	1.41610		\$ 0,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2 756 148 735,00
11604 Estructuras hidráulicas y drenajes	109.424	130.610	1.19361		\$ 0,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 236 428 491,00
11605 Obras de urbanismo	105.351	141.820	1.34617		\$ 0,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
11606 Obras geotécnicas y mitigación ambiental	108.949	134.670	1.23608	\$ 26 085 022,00	\$2 209 401.36	\$ 23 875 620.64	\$ 29 512 177.16	\$ 5 636 556.52	\$ 29 199 221.52
11607 Señalización y control de tránsito	102.357	146.420	1.43048		\$ 0,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 20 237 034,00
11608 Transporte y sobre acarreo	100.890	126.100	1.27961		\$ 0,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 113 689 996,00
TOTALES				\$ 336 108 394,00	\$ 28 637 780.97	\$ 309 470 613.03	\$ 401 065 560.36	\$ 91 594 937,00	\$ 9 318 746 342.17
								VALOR AJUSTE	\$ 884 831 720,00
								VALOR IVA	\$ 2 886 431,00
								VALOR TOTAL	\$ 887 418 151,00
PORCENTAJE AMORTIZADO: 0.000% (%) (tres decimales)									

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PÚBLICA ACTA DE AJUSTE										CÓDIGO	MEP/MN1-IN-S-FR-1																																																																																																																																															
										VERSION	1																																																																																																																																															
										PÁGINA																																																																																																																																																
										FECHA	16/03/2026																																																																																																																																															
<table><tr><th>GRUPO DE AJUSTE</th><th>ÍNDICE MES DE CIERRE DEL PROCESO DE SELECCIÓN ICOCIV Diciembre de 2021</th><th>ÍNDICE MES A APLICAR EN LA PRESENTE ACTA ICOCIV ABRIL de 2025</th><th>FACTOR DE AJUSTE</th><th>VALOR BÁSICO DE OBRA</th><th>VALOR BÁSICO A AMORTIZAR</th><th>VALOR BÁSICO A AJUSTAR</th><th>VALOR AJUSTADO</th><th>VALOR AJUSTE EN EL MES</th><th>VALOR AJUSTES DEFINITIVOS ACUMULADOS</th></tr><tr><td></td><td>Io</td><td>I</td><td>I / Io</td><td>(A)</td><td>(B)</td><td>Po=A-B</td><td>Pi=Po*(I/Io)</td><td>Pi-Po</td><td></td></tr><tr><td>11601 Preliminares y explanación</td><td>103.276</td><td>131.710</td><td>1.27532</td><td></td><td>\$ 0.00</td><td>\$ -</td><td>\$ -</td><td>\$ -</td><td>\$ 215 918 023.00</td></tr><tr><td>11602 Afirmados, subbases y bases</td><td>102.438</td><td>133.530</td><td>1.30352</td><td>\$ 312 023 372.00</td><td>\$26 428 379.61</td><td>\$ 285 594 992.39</td><td>\$ 372 278 784.48</td><td>\$ 66 683 792.09</td><td>\$ 6 033 808 633.74</td></tr><tr><td>11603 Pavimentos asfálticos / concreto</td><td>104.350</td><td>148.310</td><td>1.42127</td><td></td><td>\$ 0.00</td><td>\$ -</td><td>\$ -</td><td>\$ -</td><td>\$ 2 756 148 735.00</td></tr><tr><td>11604 Estructuras hidráulicas y drenajes</td><td>109.424</td><td>130.620</td><td>1.19371</td><td>\$ 20 805 380.46</td><td>\$1 762 215.73</td><td>\$ 19 043 164.74</td><td>\$ 22 732 016.18</td><td>\$ 3 688 851.44</td><td>\$ 240 117 342.44</td></tr><tr><td>11605 Obras de urbanismo</td><td>105.351</td><td>142.160</td><td>1.34939</td><td></td><td>\$ 0.00</td><td>\$ -</td><td>\$ -</td><td>\$ -</td><td>\$ -</td></tr><tr><td>11606 Obras geotécnicas y mitigación ambiental</td><td>108.949</td><td>134.600</td><td>1.23544</td><td>\$ 26 085 000.00</td><td>\$2 209 399.50</td><td>\$ 23 875 600.50</td><td>\$ 29 498 871.88</td><td>\$ 5 621 271.38</td><td>\$ 34 820 492.90</td></tr><tr><td>11607 Señalización y control de tránsito</td><td>102.357</td><td>148.260</td><td>1.44846</td><td></td><td>\$ 0.00</td><td>\$ -</td><td>\$ -</td><td>\$ -</td><td>\$ 20 237 034.00</td></tr><tr><td>11608 Transporte y sobre acarreo</td><td>100.890</td><td>129.200</td><td>1.28060</td><td></td><td>\$ 0.00</td><td>\$ -</td><td>\$ -</td><td>\$ -</td><td>\$ 113 689 996.00</td></tr><tr><td colspan="4">TOTALES</td><td>\$ 358 913 752.46</td><td>\$ 30 399 994.83</td><td>\$ 328 513 757.63</td><td>\$ 424 507 672.54</td><td>\$ 95 993 915.00</td><td>\$ 9 414 740 257.08</td></tr><tr><td colspan="8">PORCENTAJE AMORTIZADO: 0.000% (tres decimales)</td><td>VALOR AJUSTE</td><td>\$ 980 825 635.00</td><td>\$ 10 847 905 642.46</td></tr><tr><td colspan="8"></td><td>VALOR IVA</td><td>\$ 2 867 029.00</td><td>\$ 31 709 262.00</td></tr><tr><td colspan="8"></td><td>VALOR TOTAL</td><td>\$ 983 692 664.00</td><td>\$ 10 879 614 904.46</td></tr></table>												GRUPO DE AJUSTE	ÍNDICE MES DE CIERRE DEL PROCESO DE SELECCIÓN ICOCIV Diciembre de 2021	ÍNDICE MES A APLICAR EN LA PRESENTE ACTA ICOCIV ABRIL de 2025	FACTOR DE AJUSTE	VALOR BÁSICO DE OBRA	VALOR BÁSICO A AMORTIZAR	VALOR BÁSICO A AJUSTAR	VALOR AJUSTADO	VALOR AJUSTE EN EL MES	VALOR AJUSTES DEFINITIVOS ACUMULADOS		Io	I	I / Io	(A)	(B)	Po=A-B	Pi=Po*(I/Io)	Pi-Po		11601 Preliminares y explanación	103.276	131.710	1.27532		\$ 0.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 215 918 023.00	11602 Afirmados, subbases y bases	102.438	133.530	1.30352	\$ 312 023 372.00	\$26 428 379.61	\$ 285 594 992.39	\$ 372 278 784.48	\$ 66 683 792.09	\$ 6 033 808 633.74	11603 Pavimentos asfálticos / concreto	104.350	148.310	1.42127		\$ 0.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2 756 148 735.00	11604 Estructuras hidráulicas y drenajes	109.424	130.620	1.19371	\$ 20 805 380.46	\$1 762 215.73	\$ 19 043 164.74	\$ 22 732 016.18	\$ 3 688 851.44	\$ 240 117 342.44	11605 Obras de urbanismo	105.351	142.160	1.34939		\$ 0.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	11606 Obras geotécnicas y mitigación ambiental	108.949	134.600	1.23544	\$ 26 085 000.00	\$2 209 399.50	\$ 23 875 600.50	\$ 29 498 871.88	\$ 5 621 271.38	\$ 34 820 492.90	11607 Señalización y control de tránsito	102.357	148.260	1.44846		\$ 0.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 20 237 034.00	11608 Transporte y sobre acarreo	100.890	129.200	1.28060		\$ 0.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 113 689 996.00	TOTALES				\$ 358 913 752.46	\$ 30 399 994.83	\$ 328 513 757.63	\$ 424 507 672.54	\$ 95 993 915.00	\$ 9 414 740 257.08	PORCENTAJE AMORTIZADO: 0.000% (tres decimales)								VALOR AJUSTE	\$ 980 825 635.00	\$ 10 847 905 642.46									VALOR IVA	\$ 2 867 029.00	\$ 31 709 262.00									VALOR TOTAL	\$ 983 692 664.00	\$ 10 879 614 904.46
GRUPO DE AJUSTE	ÍNDICE MES DE CIERRE DEL PROCESO DE SELECCIÓN ICOCIV Diciembre de 2021	ÍNDICE MES A APLICAR EN LA PRESENTE ACTA ICOCIV ABRIL de 2025	FACTOR DE AJUSTE	VALOR BÁSICO DE OBRA	VALOR BÁSICO A AMORTIZAR	VALOR BÁSICO A AJUSTAR	VALOR AJUSTADO	VALOR AJUSTE EN EL MES	VALOR AJUSTES DEFINITIVOS ACUMULADOS																																																																																																																																																	
	Io	I	I / Io	(A)	(B)	Po=A-B	Pi=Po*(I/Io)	Pi-Po																																																																																																																																																		
11601 Preliminares y explanación	103.276	131.710	1.27532		\$ 0.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 215 918 023.00																																																																																																																																																	
11602 Afirmados, subbases y bases	102.438	133.530	1.30352	\$ 312 023 372.00	\$26 428 379.61	\$ 285 594 992.39	\$ 372 278 784.48	\$ 66 683 792.09	\$ 6 033 808 633.74																																																																																																																																																	
11603 Pavimentos asfálticos / concreto	104.350	148.310	1.42127		\$ 0.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2 756 148 735.00																																																																																																																																																	
11604 Estructuras hidráulicas y drenajes	109.424	130.620	1.19371	\$ 20 805 380.46	\$1 762 215.73	\$ 19 043 164.74	\$ 22 732 016.18	\$ 3 688 851.44	\$ 240 117 342.44																																																																																																																																																	
11605 Obras de urbanismo	105.351	142.160	1.34939		\$ 0.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -																																																																																																																																																	
11606 Obras geotécnicas y mitigación ambiental	108.949	134.600	1.23544	\$ 26 085 000.00	\$2 209 399.50	\$ 23 875 600.50	\$ 29 498 871.88	\$ 5 621 271.38	\$ 34 820 492.90																																																																																																																																																	
11607 Señalización y control de tránsito	102.357	148.260	1.44846		\$ 0.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 20 237 034.00																																																																																																																																																	
11608 Transporte y sobre acarreo	100.890	129.200	1.28060		\$ 0.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 113 689 996.00																																																																																																																																																	
TOTALES				\$ 358 913 752.46	\$ 30 399 994.83	\$ 328 513 757.63	\$ 424 507 672.54	\$ 95 993 915.00	\$ 9 414 740 257.08																																																																																																																																																	
PORCENTAJE AMORTIZADO: 0.000% (tres decimales)								VALOR AJUSTE	\$ 980 825 635.00	\$ 10 847 905 642.46																																																																																																																																																
								VALOR IVA	\$ 2 867 029.00	\$ 31 709 262.00																																																																																																																																																
								VALOR TOTAL	\$ 983 692 664.00	\$ 10 879 614 904.46																																																																																																																																																
<table><tr><th>GRUPO DE AJUSTE</th><th>ÍNDICE MES DE CIERRE DEL PROCESO DE SELECCIÓN ICOCIV Diciembre de 2021</th><th>ÍNDICE MES A APLICAR EN LA PRESENTE ACTA ICOCIV MAYO de 2025</th><th>FACTOR DE AJUSTE</th><th>VALOR BÁSICO DE OBRA</th><th>VALOR BÁSICO A AMORTIZAR</th><th>VALOR BÁSICO A AJUSTAR</th><th>VALOR AJUSTADO</th><th>VALOR AJUSTE EN EL MES</th><th>VALOR AJUSTES DEFINITIVOS ACUMULADOS</th></tr><tr><td></td><td>Io</td><td>I</td><td>I / Io</td><td>(A)</td><td>(B)</td><td>Po=A-B</td><td>Pi=Po*(I/Io)</td><td>Pi-Po</td><td></td></tr><tr><td>11601 Preliminares y explanación</td><td>103.276</td><td>131.910</td><td>1.27726</td><td></td><td>\$ 0.00</td><td>\$ -</td><td>\$ -</td><td>\$ -</td><td>\$ 215 918 023.00</td></tr><tr><td>11602 Afirmados, subbases y bases</td><td>102.438</td><td>133.710</td><td>1.30528</td><td>\$ 452 681 652.00</td><td>\$38 342 139.31</td><td>\$ 414 339 512.69</td><td>\$ 540 829 131.33</td><td>\$ 126 489 576.64</td><td>\$ 6 160 298 212.38</td></tr><tr><td>11603 Pavimentos asfálticos / concreto</td><td>104.350</td><td>146.390</td><td>1.40287</td><td></td><td>\$ 0.00</td><td>\$ -</td><td>\$ -</td><td>\$ -</td><td>\$ 2 756 148 735.00</td></tr><tr><td>11604 Estructuras hidráulicas y drenajes</td><td>109.424</td><td>130.580</td><td>1.19334</td><td>\$ 73 262 320.54</td><td>\$6 205 318.55</td><td>\$ 67 057 001.99</td><td>\$ 80 021 802.75</td><td>\$ 12 964 800.76</td><td>\$ 253 082 143.21</td></tr><tr><td>11605 Obras de urbanismo</td><td>105.351</td><td>142.290</td><td>1.33063</td><td></td><td>\$ 0.00</td><td>\$ -</td><td>\$ -</td><td>\$ -</td><td>\$ -</td></tr><tr><td>11606 Obras geotécnicas y mitigación ambiental</td><td>108.949</td><td>134.620</td><td>1.23562</td><td>\$ 41 057 790.00</td><td>\$3 477 594.81</td><td>\$ 37 580 195.19</td><td>\$ 46 434 840.78</td><td>\$ 8 854 645.59</td><td>\$ 43 675 138.49</td></tr><tr><td>11607 Señalización y control de tránsito</td><td>102.357</td><td>147.430</td><td>1.44035</td><td></td><td>\$ 0.00</td><td>\$ -</td><td>\$ -</td><td>\$ -</td><td>\$ 20 237 034.00</td></tr><tr><td>11608 Transporte y sobre acarreo</td><td>100.890</td><td>130.850</td><td>1.29636</td><td></td><td>\$ 0.00</td><td>\$ -</td><td>\$ -</td><td>\$ -</td><td>\$ 113 689 996.00</td></tr><tr><td colspan="4">TOTALES</td><td>\$ 567 001 802.54</td><td>\$ 48 025 052.67</td><td>\$ 518 976 749.86</td><td>\$ 667 285 774.86</td><td>\$ 148 308 025.00</td><td>\$ 9 563 049 262.08</td></tr><tr><td colspan="8">PORCENTAJE AMORTIZADO: 0.000% (tres decimales)</td><td>VALOR AJUSTE</td><td>\$ 1 129 134 660.00</td><td>\$ 10 996 214 867.46</td></tr><tr><td colspan="8"></td><td>VALOR IVA</td><td>\$ 3 390 547.00</td><td>\$ 32 142 780.00</td></tr><tr><td colspan="8"></td><td>VALOR TOTAL</td><td>\$ 1 132 435 207.00</td><td>\$ 11 028 357 447.46</td></tr></table>												GRUPO DE AJUSTE	ÍNDICE MES DE CIERRE DEL PROCESO DE SELECCIÓN ICOCIV Diciembre de 2021	ÍNDICE MES A APLICAR EN LA PRESENTE ACTA ICOCIV MAYO de 2025	FACTOR DE AJUSTE	VALOR BÁSICO DE OBRA	VALOR BÁSICO A AMORTIZAR	VALOR BÁSICO A AJUSTAR	VALOR AJUSTADO	VALOR AJUSTE EN EL MES	VALOR AJUSTES DEFINITIVOS ACUMULADOS		Io	I	I / Io	(A)	(B)	Po=A-B	Pi=Po*(I/Io)	Pi-Po		11601 Preliminares y explanación	103.276	131.910	1.27726		\$ 0.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 215 918 023.00	11602 Afirmados, subbases y bases	102.438	133.710	1.30528	\$ 452 681 652.00	\$38 342 139.31	\$ 414 339 512.69	\$ 540 829 131.33	\$ 126 489 576.64	\$ 6 160 298 212.38	11603 Pavimentos asfálticos / concreto	104.350	146.390	1.40287		\$ 0.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2 756 148 735.00	11604 Estructuras hidráulicas y drenajes	109.424	130.580	1.19334	\$ 73 262 320.54	\$6 205 318.55	\$ 67 057 001.99	\$ 80 021 802.75	\$ 12 964 800.76	\$ 253 082 143.21	11605 Obras de urbanismo	105.351	142.290	1.33063		\$ 0.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	11606 Obras geotécnicas y mitigación ambiental	108.949	134.620	1.23562	\$ 41 057 790.00	\$3 477 594.81	\$ 37 580 195.19	\$ 46 434 840.78	\$ 8 854 645.59	\$ 43 675 138.49	11607 Señalización y control de tránsito	102.357	147.430	1.44035		\$ 0.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 20 237 034.00	11608 Transporte y sobre acarreo	100.890	130.850	1.29636		\$ 0.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 113 689 996.00	TOTALES				\$ 567 001 802.54	\$ 48 025 052.67	\$ 518 976 749.86	\$ 667 285 774.86	\$ 148 308 025.00	\$ 9 563 049 262.08	PORCENTAJE AMORTIZADO: 0.000% (tres decimales)								VALOR AJUSTE	\$ 1 129 134 660.00	\$ 10 996 214 867.46									VALOR IVA	\$ 3 390 547.00	\$ 32 142 780.00									VALOR TOTAL	\$ 1 132 435 207.00	\$ 11 028 357 447.46
GRUPO DE AJUSTE	ÍNDICE MES DE CIERRE DEL PROCESO DE SELECCIÓN ICOCIV Diciembre de 2021	ÍNDICE MES A APLICAR EN LA PRESENTE ACTA ICOCIV MAYO de 2025	FACTOR DE AJUSTE	VALOR BÁSICO DE OBRA	VALOR BÁSICO A AMORTIZAR	VALOR BÁSICO A AJUSTAR	VALOR AJUSTADO	VALOR AJUSTE EN EL MES	VALOR AJUSTES DEFINITIVOS ACUMULADOS																																																																																																																																																	
	Io	I	I / Io	(A)	(B)	Po=A-B	Pi=Po*(I/Io)	Pi-Po																																																																																																																																																		
11601 Preliminares y explanación	103.276	131.910	1.27726		\$ 0.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 215 918 023.00																																																																																																																																																	
11602 Afirmados, subbases y bases	102.438	133.710	1.30528	\$ 452 681 652.00	\$38 342 139.31	\$ 414 339 512.69	\$ 540 829 131.33	\$ 126 489 576.64	\$ 6 160 298 212.38																																																																																																																																																	
11603 Pavimentos asfálticos / concreto	104.350	146.390	1.40287		\$ 0.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2 756 148 735.00																																																																																																																																																	
11604 Estructuras hidráulicas y drenajes	109.424	130.580	1.19334	\$ 73 262 320.54	\$6 205 318.55	\$ 67 057 001.99	\$ 80 021 802.75	\$ 12 964 800.76	\$ 253 082 143.21																																																																																																																																																	
11605 Obras de urbanismo	105.351	142.290	1.33063		\$ 0.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -																																																																																																																																																	
11606 Obras geotécnicas y mitigación ambiental	108.949	134.620	1.23562	\$ 41 057 790.00	\$3 477 594.81	\$ 37 580 195.19	\$ 46 434 840.78	\$ 8 854 645.59	\$ 43 675 138.49																																																																																																																																																	
11607 Señalización y control de tránsito	102.357	147.430	1.44035		\$ 0.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 20 237 034.00																																																																																																																																																	
11608 Transporte y sobre acarreo	100.890	130.850	1.29636		\$ 0.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 113 689 996.00																																																																																																																																																	
TOTALES				\$ 567 001 802.54	\$ 48 025 052.67	\$ 518 976 749.86	\$ 667 285 774.86	\$ 148 308 025.00	\$ 9 563 049 262.08																																																																																																																																																	
PORCENTAJE AMORTIZADO: 0.000% (tres decimales)								VALOR AJUSTE	\$ 1 129 134 660.00	\$ 10 996 214 867.46																																																																																																																																																
								VALOR IVA	\$ 3 390 547.00	\$ 32 142 780.00																																																																																																																																																
								VALOR TOTAL	\$ 1 132 435 207.00	\$ 11 028 357 447.46																																																																																																																																																
<table><tr><th>GRUPO DE AJUSTE</th><th>ÍNDICE MES DE CIERRE DEL PROCESO DE SELECCIÓN ICOCIV Diciembre de 2021</th><th>ÍNDICE MES A APLICAR EN LA PRESENTE ACTA ICOCIV JUNIO de 2025</th><th>FACTOR DE AJUSTE</th><th>VALOR BÁSICO DE OBRA</th><th>VALOR BÁSICO A AMORTIZAR</th><th>VALOR BÁSICO A AJUSTAR</th><th>VALOR AJUSTADO</th><th>VALOR AJUSTE EN EL MES</th><th>VALOR AJUSTES DEFINITIVOS ACUMULADOS</th></tr><tr><td></td><td>Io</td><td>I</td><td>I / Io</td><td>(A)</td><td>(B)</td><td>Po=A-B</td><td>Pi=Po*(I/Io)</td><td>Pi-Po</td><td></td></tr><tr><td>11601 Preliminares y explanación</td><td>103.276</td><td>132.160</td><td>1.27968</td><td>\$ 278 162 800.00</td><td>\$23 960 369.16</td><td>\$ 254 602 410.84</td><td>\$ 325 809 613.10</td><td>\$ 71 207 202.26</td><td>\$ 287 125 225.26</td></tr><tr><td>11602 Afirmados, subbases y bases</td><td>102.438</td><td>134.990</td><td>1.31777</td><td>\$ 442 911 731.95</td><td>\$37 514 623.70</td><td>\$ 405 397 108.25</td><td>\$ 534 220 147.34</td><td>\$ 128 823 039.09</td><td>\$ 6 289 121 251.47</td></tr><tr><td>11603 Pavimentos asfálticos / concreto</td><td>104.350</td><td>146.280</td><td>1.40182</td><td></td><td>\$ 0.00</td><td>\$ -</td><td>\$ -</td><td>\$ -</td><td>\$ 2 756 148 735.00</td></tr><tr><td>11604 Estructuras hidráulicas y drenajes</td><td>109.424</td><td>130.320</td><td>1.19396</td><td></td><td>\$ 0.00</td><td>\$ -</td><td>\$ -</td><td>\$ -</td><td>\$ 253 082 143.21</td></tr><tr><td>11605 Obras de urbanismo</td><td>105.351</td><td>142.720</td><td>1.35471</td><td></td><td>\$ 0.00</td><td>\$ -</td><td>\$ -</td><td>\$ -</td><td>\$ -</td></tr><tr><td>11606 Obras geotécnicas y mitigación ambiental</td><td>108.949</td><td>134.250</td><td>1.23223</td><td>\$ 45 689 827.00</td><td>\$3 869 928.35</td><td>\$ 41 819 898.65</td><td>\$ 51 531 733.72</td><td>\$ 9 711 835.06</td><td>\$ 53 386 973.56</td></tr><tr><td>11607 Señalización y control de tránsito</td><td>102.357</td><td>147.460</td><td>1.44064</td><td></td><td>\$ 0.00</td><td>\$ -</td><td>\$ -</td><td>\$ -</td><td>\$ 20 237 034.00</td></tr><tr><td>11608 Transporte y sobre acarreo</td><td>100.890</td><td>130.890</td><td>1.29735</td><td></td><td>\$ 0.00</td><td>\$ -</td><td>\$ -</td><td>\$ -</td><td>\$ 113 689 996.00</td></tr><tr><td colspan="4">TOTALES</td><td>\$ 766 764 358.95</td><td>\$ 64 944 941.20</td><td>\$ 701 819 417.74</td><td>\$ 911 561 494.16</td><td>\$ 209 742 076.00</td><td>\$ 9 772 791 358.50</td></tr><tr><td colspan="8">PORCENTAJE AMORTIZADO: 0.000% (tres decimales)</td><td>VALOR AJUSTE</td><td>\$ 1 338 876 736.00</td><td>\$ 11 205 956 743.87</td></tr><tr><td colspan="8"></td><td>VALOR IVA</td><td>\$ 3 913 640.00</td><td>\$ 32 755 873.00</td></tr><tr><td colspan="8"></td><td>VALOR TOTAL</td><td>\$ 1 342 790 376.00</td><td>\$ 11 238 712 616.87</td></tr></table>												GRUPO DE AJUSTE	ÍNDICE MES DE CIERRE DEL PROCESO DE SELECCIÓN ICOCIV Diciembre de 2021	ÍNDICE MES A APLICAR EN LA PRESENTE ACTA ICOCIV JUNIO de 2025	FACTOR DE AJUSTE	VALOR BÁSICO DE OBRA	VALOR BÁSICO A AMORTIZAR	VALOR BÁSICO A AJUSTAR	VALOR AJUSTADO	VALOR AJUSTE EN EL MES	VALOR AJUSTES DEFINITIVOS ACUMULADOS		Io	I	I / Io	(A)	(B)	Po=A-B	Pi=Po*(I/Io)	Pi-Po		11601 Preliminares y explanación	103.276	132.160	1.27968	\$ 278 162 800.00	\$23 960 369.16	\$ 254 602 410.84	\$ 325 809 613.10	\$ 71 207 202.26	\$ 287 125 225.26	11602 Afirmados, subbases y bases	102.438	134.990	1.31777	\$ 442 911 731.95	\$37 514 623.70	\$ 405 397 108.25	\$ 534 220 147.34	\$ 128 823 039.09	\$ 6 289 121 251.47	11603 Pavimentos asfálticos / concreto	104.350	146.280	1.40182		\$ 0.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2 756 148 735.00	11604 Estructuras hidráulicas y drenajes	109.424	130.320	1.19396		\$ 0.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 253 082 143.21	11605 Obras de urbanismo	105.351	142.720	1.35471		\$ 0.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	11606 Obras geotécnicas y mitigación ambiental	108.949	134.250	1.23223	\$ 45 689 827.00	\$3 869 928.35	\$ 41 819 898.65	\$ 51 531 733.72	\$ 9 711 835.06	\$ 53 386 973.56	11607 Señalización y control de tránsito	102.357	147.460	1.44064		\$ 0.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 20 237 034.00	11608 Transporte y sobre acarreo	100.890	130.890	1.29735		\$ 0.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 113 689 996.00	TOTALES				\$ 766 764 358.95	\$ 64 944 941.20	\$ 701 819 417.74	\$ 911 561 494.16	\$ 209 742 076.00	\$ 9 772 791 358.50	PORCENTAJE AMORTIZADO: 0.000% (tres decimales)								VALOR AJUSTE	\$ 1 338 876 736.00	\$ 11 205 956 743.87									VALOR IVA	\$ 3 913 640.00	\$ 32 755 873.00									VALOR TOTAL	\$ 1 342 790 376.00	\$ 11 238 712 616.87
GRUPO DE AJUSTE	ÍNDICE MES DE CIERRE DEL PROCESO DE SELECCIÓN ICOCIV Diciembre de 2021	ÍNDICE MES A APLICAR EN LA PRESENTE ACTA ICOCIV JUNIO de 2025	FACTOR DE AJUSTE	VALOR BÁSICO DE OBRA	VALOR BÁSICO A AMORTIZAR	VALOR BÁSICO A AJUSTAR	VALOR AJUSTADO	VALOR AJUSTE EN EL MES	VALOR AJUSTES DEFINITIVOS ACUMULADOS																																																																																																																																																	
	Io	I	I / Io	(A)	(B)	Po=A-B	Pi=Po*(I/Io)	Pi-Po																																																																																																																																																		
11601 Preliminares y explanación	103.276	132.160	1.27968	\$ 278 162 800.00	\$23 960 369.16	\$ 254 602 410.84	\$ 325 809 613.10	\$ 71 207 202.26	\$ 287 125 225.26																																																																																																																																																	
11602 Afirmados, subbases y bases	102.438	134.990	1.31777	\$ 442 911 731.95	\$37 514 623.70	\$ 405 397 108.25	\$ 534 220 147.34	\$ 128 823 039.09	\$ 6 289 121 251.47																																																																																																																																																	
11603 Pavimentos asfálticos / concreto	104.350	146.280	1.40182		\$ 0.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2 756 148 735.00																																																																																																																																																	
11604 Estructuras hidráulicas y drenajes	109.424	130.320	1.19396		\$ 0.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 253 082 143.21																																																																																																																																																	
11605 Obras de urbanismo	105.351	142.720	1.35471		\$ 0.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -																																																																																																																																																	
11606 Obras geotécnicas y mitigación ambiental	108.949	134.250	1.23223	\$ 45 689 827.00	\$3 869 928.35	\$ 41 819 898.65	\$ 51 531 733.72	\$ 9 711 835.06	\$ 53 386 973.56																																																																																																																																																	
11607 Señalización y control de tránsito	102.357	147.460	1.44064		\$ 0.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 20 237 034.00																																																																																																																																																	
11608 Transporte y sobre acarreo	100.890	130.890	1.29735		\$ 0.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 113 689 996.00																																																																																																																																																	
TOTALES				\$ 766 764 358.95	\$ 64 944 941.20	\$ 701 819 417.74	\$ 911 561 494.16	\$ 209 742 076.00	\$ 9 772 791 358.50																																																																																																																																																	
PORCENTAJE AMORTIZADO: 0.000% (tres decimales)								VALOR AJUSTE	\$ 1 338 876 736.00	\$ 11 205 956 743.87																																																																																																																																																
								VALOR IVA	\$ 3 913 640.00	\$ 32 755 873.00																																																																																																																																																
								VALOR TOTAL	\$ 1 342 790 376.00	\$ 11 238 712 616.87																																																																																																																																																
<table><tr><th>GRUPO DE AJUSTE</th><th>ÍNDICE MES DE CIERRE DEL PROCESO DE SELECCIÓN ICOCIV Diciembre de 2021</th><th>ÍNDICE MES A APLICAR EN LA PRESENTE ACTA ICOCIV ENERO de 2026</th><th>FACTOR DE AJUSTE</th><th>VALOR BÁSICO DE OBRA</th><th>VALOR BÁSICO A AMORTIZAR</th><th>VALOR BÁSICO A AJUSTAR</th><th>VALOR AJUSTADO</th><th>VALOR AJUSTE EN EL MES</th><th>VALOR AJUSTES DEFINITIVOS ACUMULADOS</th></tr><tr><td></td><td>Io</td><td>I</td><td>I / Io</td><td>(A)</td><td>(B)</td><td>Po=A-B</td><td>Pi=Po*(I/Io)</td><td>Pi-Po</td><td></td></tr><tr><td>11601 Preliminares y explanación</td><td>103.276</td><td>136.990</td><td>1.32645</td><td></td><td>\$ 0.00</td><td>\$ -</td><td>\$ -</td><td>\$ -</td><td>\$ 287 125 225.26</td></tr><tr><td>11602 Afirmados, subbases y bases</td><td>102.438</td><td>138.900</td><td>1.35594</td><td>\$ -</td><td>\$ 0.00</td><td>\$ -</td><td>\$ -</td><td>\$ -</td><td>\$ 6 289 121 251.47</td></tr><tr><td>11603 Pavimentos asfálticos / concreto</td><td>104.350</td><td>150.360</td><td>1.44092</td><td>\$ -</td><td>\$ 0.00</td><td>\$ -</td><td>\$ -</td><td>\$ -</td><td>\$ 2 756 148 735.00</td></tr><tr><td>11604 Estructuras hidráulicas y drenajes</td><td>109.424</td><td>133.220</td><td>1.21747</td><td>\$ -</td><td>\$ 0.00</td><td>\$ -</td><td>\$ -</td><td>\$ -</td><td>\$ 253 082 143.21</td></tr><tr><td>11605 Obras de urbanismo</td><td>105.351</td><td>146.260</td><td>1.38631</td><td>\$ -</td><td>\$ 0.00</td><td>\$ -</td><td>\$ -</td><td>\$ -</td><td>\$ -</td></tr><tr><td>11606 Obras geotécnicas y mitigación ambiental</td><td>108.949</td><td>138.640</td><td>1.27252</td><td>\$ -</td><td>\$ 0.00</td><td>\$ -</td><td>\$ -</td><td>\$ -</td><td>\$ 53 386 973.56</td></tr><tr><td>11607 Señalización y control de tránsito</td><td>102.357</td><td>147.730</td><td>1.44328</td><td>\$ -</td><td>\$ 0.00</td><td>\$ -</td><td>\$ -</td><td>\$ -</td><td>\$ 20 237 034.00</td></tr><tr><td>11608 Transporte y sobre acarreo</td><td>100.890</td><td>140.830</td><td>1.39588</td><td>\$ 233 847 996.00</td><td>\$19 806 925.26</td><td>\$ 214 041 070.74</td><td>\$ 298 775 649.82</td><td>\$ 84 734 578.08</td><td>\$ 198 424 575.08</td></tr><tr><td colspan="4">TOTALES</td><td>\$ 233 847 996.00</td><td>\$ 19 806 925.26</td><td>\$ 214 041 070.74</td><td>\$ 298 775 649.82</td><td>\$ 84 734 578.08</td><td>\$ 9 857 525 937.58</td></tr><tr><td colspan="8">PORCENTAJE AMORTIZADO: 8.470% (tres decimales)</td><td>VALOR AJUSTE</td><td>\$ 1 423 611 315.00</td><td>\$ 11 290 691 322.96</td></tr><tr><td colspan="8"></td><td>VALOR IVA</td><td>\$ 4 161 325.00</td><td>\$ 33 003 558.00</td></tr><tr><td colspan="8"></td><td>VALOR TOTAL</td><td>\$ 1 427 772 640.00</td><td>\$ 11 323 694 880.96</td></tr></table>												GRUPO DE AJUSTE	ÍNDICE MES DE CIERRE DEL PROCESO DE SELECCIÓN ICOCIV Diciembre de 2021	ÍNDICE MES A APLICAR EN LA PRESENTE ACTA ICOCIV ENERO de 2026	FACTOR DE AJUSTE	VALOR BÁSICO DE OBRA	VALOR BÁSICO A AMORTIZAR	VALOR BÁSICO A AJUSTAR	VALOR AJUSTADO	VALOR AJUSTE EN EL MES	VALOR AJUSTES DEFINITIVOS ACUMULADOS		Io	I	I / Io	(A)	(B)	Po=A-B	Pi=Po*(I/Io)	Pi-Po		11601 Preliminares y explanación	103.276	136.990	1.32645		\$ 0.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 287 125 225.26	11602 Afirmados, subbases y bases	102.438	138.900	1.35594	\$ -	\$ 0.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 6 289 121 251.47	11603 Pavimentos asfálticos / concreto	104.350	150.360	1.44092	\$ -	\$ 0.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2 756 148 735.00	11604 Estructuras hidráulicas y drenajes	109.424	133.220	1.21747	\$ -	\$ 0.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 253 082 143.21	11605 Obras de urbanismo	105.351	146.260	1.38631	\$ -	\$ 0.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	11606 Obras geotécnicas y mitigación ambiental	108.949	138.640	1.27252	\$ -	\$ 0.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 53 386 973.56	11607 Señalización y control de tránsito	102.357	147.730	1.44328	\$ -	\$ 0.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 20 237 034.00	11608 Transporte y sobre acarreo	100.890	140.830	1.39588	\$ 233 847 996.00	\$19 806 925.26	\$ 214 041 070.74	\$ 298 775 649.82	\$ 84 734 578.08	\$ 198 424 575.08	TOTALES				\$ 233 847 996.00	\$ 19 806 925.26	\$ 214 041 070.74	\$ 298 775 649.82	\$ 84 734 578.08	\$ 9 857 525 937.58	PORCENTAJE AMORTIZADO: 8.470% (tres decimales)								VALOR AJUSTE	\$ 1 423 611 315.00	\$ 11 290 691 322.96									VALOR IVA	\$ 4 161 325.00	\$ 33 003 558.00									VALOR TOTAL	\$ 1 427 772 640.00	\$ 11 323 694 880.96
GRUPO DE AJUSTE	ÍNDICE MES DE CIERRE DEL PROCESO DE SELECCIÓN ICOCIV Diciembre de 2021	ÍNDICE MES A APLICAR EN LA PRESENTE ACTA ICOCIV ENERO de 2026	FACTOR DE AJUSTE	VALOR BÁSICO DE OBRA	VALOR BÁSICO A AMORTIZAR	VALOR BÁSICO A AJUSTAR	VALOR AJUSTADO	VALOR AJUSTE EN EL MES	VALOR AJUSTES DEFINITIVOS ACUMULADOS																																																																																																																																																	
	Io	I	I / Io	(A)	(B)	Po=A-B	Pi=Po*(I/Io)	Pi-Po																																																																																																																																																		
11601 Preliminares y explanación	103.276	136.990	1.32645		\$ 0.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 287 125 225.26																																																																																																																																																	
11602 Afirmados, subbases y bases	102.438	138.900	1.35594	\$ -	\$ 0.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 6 289 121 251.47																																																																																																																																																	
11603 Pavimentos asfálticos / concreto	104.350	150.360	1.44092	\$ -	\$ 0.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2 756 148 735.00																																																																																																																																																	
11604 Estructuras hidráulicas y drenajes	109.424	133.220	1.21747	\$ -	\$ 0.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 253 082 143.21																																																																																																																																																	
11605 Obras de urbanismo	105.351	146.260	1.38631	\$ -	\$ 0.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -																																																																																																																																																	
11606 Obras geotécnicas y mitigación ambiental	108.949	138.640	1.27252	\$ -	\$ 0.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 53 386 973.56																																																																																																																																																	
11607 Señalización y control de tránsito	102.357	147.730	1.44328	\$ -	\$ 0.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 20 237 034.00																																																																																																																																																	
11608 Transporte y sobre acarreo	100.890	140.830	1.39588	\$ 233 847 996.00	\$19 806 925.26	\$ 214 041 070.74	\$ 298 775 649.82	\$ 84 734 578.08	\$ 198 424 575.08																																																																																																																																																	
TOTALES				\$ 233 847 996.00	\$ 19 806 925.26	\$ 214 041 070.74	\$ 298 775 649.82	\$ 84 734 578.08	\$ 9 857 525 937.58																																																																																																																																																	
PORCENTAJE AMORTIZADO: 8.470% (tres decimales)								VALOR AJUSTE	\$ 1 423 611 315.00	\$ 11 290 691 322.96																																																																																																																																																
								VALOR IVA	\$ 4 161 325.00	\$ 33 003 558.00																																																																																																																																																
								VALOR TOTAL	\$ 1 427 772 640.00	\$ 11 323 694 880.96																																																																																																																																																

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PÚBLICA ACTA DE AJUSTE	CÓDIGO	MEPMN1-IN-5-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	
		FECHA	16/03/2026

NOTA: En el evento que se requiera identificar Acta de ajuste provisional o Acta de Ajuste negativa se debe diligenciar el siguiente cuadro resumen:

RESUMEN ACTA/S DE AJUSTE A COBRAR	
VALOR AJUSTE No. 56D	\$ 1 423 611 315.00
VALOR IVA	\$ 4 161 325.00
VALOR TOTAL AJUSTE 56D	\$ 1 427 772 640.00

*(Diligenciar el número del Acta correspondiente e indicar si es definitiva o provisional)

VALOR AJUSTE DEFINITIVO \$ 1 423 611 315.00 VALOR IVA \$ 4 161 325.00 VALOR TOTAL AJUSTE A PAGAR \$ 1 427 772 640.00	
---	--

VALOR BÁSICO PRESENTE ACTA: \$ 1 423 611 315.00

VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA: \$ 1 427 772 640.00

(Indicar el valor incluido IVA)

VALOR EN LETRAS: MIL CUATROCIENTOS VEINTISIETE MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS CUARENTA PESOS MCTE

NOTAS:

- Este formato aplica en los casos en los que el anticipo autorizado se gire por parte del Instituto dentro de los ciento veinte (120) días calendario siguientes a la fecha del cierre del proceso de selección. En el evento en que el anticipo autorizado sea girado por el Instituto en varios desembolsos y el primer desembolso sea girado dentro del plazo previsto en el presente numeral y los desembolsos subsecuentes se efectúen por fuera de este plazo, aplica el formato MEPMN1-IN-5-FR-2 para los giros subsecuentes.
- El formato MEPMN1-IN-5-FR-1 aplica igualmente para contratos sin anticipo.
- El (i) INDICE MES A APLICAR EN LA PRESENTE ACTA corresponde a los índices publicados por el DANE correspondientes al mes en el cual se ejecutaron las obras para cada grupo de ajuste, siempre y cuando cumpla con la cuota parte del Programa de Inversiones aprobado vigente, considerando el cumplimiento de la cuota parte para cada mes, de lo contrario el índice será el correspondiente al mes en que debió haberse ejecutado dicha cuota parte, según el Programa de Obra y Programa de Inversiones vigentes.
- Los valores y los cálculos consignados en la presente Acta son responsabilidad exclusiva del Contratista de Obra e Interventoría.
- El Acta de Ajuste debe elaborarse y presentarse de conformidad con lo establecido en el numeral 8º y 10 del instructivo MEPMN1-IN-5.
- El cálculo de los ajustes se realiza sobre el valor básico de las obras. No incluye valor de provisiones ni el IVA.
- El Interventor debe verificar la clasificación de los ítems de obra para cada grupo de ajuste presentados por el Contratista y que correspondan con los índices publicados por el DANE para el mes respectivo.
- Cuando el valor total del ajuste sea negativo se debe elaborar el Acta correspondiente y en la siguiente acta de ajuste con valor total positivo se debe efectuar el respectivo descuento, valores que deben estar relacionados en la correspondiente factura. Si el valor total del acta de ajuste final es negativo se efectuará el descuento en el momento de facturar, con la última acta de recibo parcial de obra.

Firma:  Nombre: GABRIEL DAVID SOLARTE VIVEROS Representante Legal o Apoderado Contratista Matricula No.: 76202-134512 VLL	Firma:  Nombre: JUAN CARLOS SANCHEZ GALVEZ Representante Legal o Apoderado Interventoría Matricula No. 63202-38750 QND
--	--

Original: Para el trámite de pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).
 Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	MINISTERIO DE TRASPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS SUBDIRECCION FINANCIERA APOYO GESTION FINANCIERA AFECTACION PRESUPUESTAL DE OBLIGACIONES		CODIGO	AFINCO-FR-12	
			VERSION	1	
			PAGINA	1	1

CONTRATO No. <u>974-2021</u>	
------------------------------	--

	%	TIPO DE PAGO	NUMERO DE ACTA O CENTA DE COBRO	PERIODO
ANTICIPO	☐	ACTA DE OBRA ☐		
PAGO ANTICIPADO	☐	ACTA DE INTERVENTORIA ☐		
DESEMBOLSO	☒	ACTA DE AJUSTE ☒	56D	ENERO DE 2026
		PRESTACION DE SERVICIOS ☐		
		OTRO ☐		
		CUAL? _____		

RECURSO PRESUPUESTAL : Registre el No. De Recurso Presupuestal que financia el proyecto.
(Consulte la informacion en el Registro Presupuestal del Contrato)

No. COMPROMISO	<u>306526</u>	RUBRO No. <u>C-2401-0600-118-51102D-2401008-02</u>	0 RECURSO No. <u>10</u>	VALOR AFECTADO	\$ <u>1 427 772 640.00</u>
No. COMPROMISO	_____	RUBRO No. _____	RECURSO No. _____	VALOR AFECTADO	\$ _____
No. COMPROMISO	_____	RUBRO No. _____	RECURSO No. _____	VALOR AFECTADO	\$ _____
				TOTAL ACTA	\$ <u>1 427 772 640.00</u>

Firma


CARLOS ENRIQUE FAJARDO AREVALO
 Matricula No.: 25202-103139 CND
 GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO



MINISTERIO DE TRANSPORTE

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

SUBDIRECCION FINANCIERA

IDENTIFICACION DE EJECUCION CONTRACTUAL

CÓDIGO

AFINCO-FR-13

VERSIÓN

1

PÁGINA

1

DE

1

Contrato No. 974-2021

Contratista: CONSORCIO SD VICHADA

Objeto del Contrato

MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CONEXIÓN PACÍFICO – ORINOQUÍA SECTOR PUENTE ARIMENA – VIENTO – SANTA CECILIA (PUENTE ARIMENA – VIENTO; JURIEPE – PUERTO CARREÑO), EN LOS DEPARTAMENTOS DE META Y VICHADA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030”

Acta No.:

56D

Valor básico \$

\$ 1 423 611 315.00

Periodo:

ENERO DE 2026

Valor incluido IVA :

\$ 1 427 772 640.00


VALOR DISCRIMINADO POR VIAS Y TIPO DE OBRA:

Item	Ruta (código vía)	Denominación (Carretera - Puente-Tunel)	Valor incluido IVA (Construcción, Rehabilitación, Mejoramiento)	Valor incluido IVA Estudios diseños	Valor incluido IVA (Mantenimiento y/o Conservación)	Subtotal
1	4010	PUENTE ARIMENA - VIENTO	\$ 1 427 772 640.00			\$ 1 427 772 640.00
			-		-	-
TOTALES			\$ 1 427 772 640.00	\$ -		\$ 1 427 772 640.00


VALOR ICA, SOB y Ay Ty DISCRIMINADO POR DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS

N.I.T.	DEPARTAMENTO 1: META		VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
800.079.035-1	MUNICIPIO 1	PUERTO GAITÁN	\$ 1 427 772 640.00	\$ 1 423 611 315.00
	TOTAL DEPARTAMENTO 1: META		\$ 1 427 772 640.00	\$ 1 423 611 315.00

N.I.T.	DEPARTAMENTO 2		VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
	TOTAL DEPARTAMENTO 2		\$ -	


JUAN CARLOS SANCHEZ GALVEZ
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
Interventoría
Matrícula No. 63202-38750 QND



GABRIEL DAVID SOLAARTE VIVEROS
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
Contratista
Matrícula No.: 76202-134512 VLL



			INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA										CÓDIGO		MEP-MN1-IN-15-FR-8			
													VERSIÓN		1			
													PÁGINA					
															FECHA		16/03/2026 (Día / Mes / Año)	
UNIDAD EJECUTORA:			SMCN - GRUPO ORIENTE										DIRECCIÓN TERRITORIAL: META					
CONTRATO DE OBRA No:			974 DE 2021										CONTRATISTA: CONSORCIO SD VICHADA					
MES INFORME MENSUAL:			ENERO DE 2026										PROYECTO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CONEXIÓN PACÍFICO - ORINOQUÍA SECTOR PUENTE ARMENA - VIENTO - SANTA CECILIA (PUENTE ARMENA - VIENTO, JURIEPE - PUERTO CARREÑO), EN LOS DEPARTAMENTOS DE META Y VICHADA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030". MODULO 4					
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:			1065 DE 2021										INTERVENTOR: CONSORCIO CORREDORES ICC					
11	PARCIAL	abril/2022	\$ 1 600 890 467.00	\$ 4 679 526.00	\$ 1 605 569 993.00	\$ -	\$ -	\$ -	No. 137322 enero 28 de 2022	\$ 8 783 872.00	\$ 201 600 783 872.00	1/04/2022	X					
7D	AJUSTE	NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2021	\$ 2 077 799.00	\$ 6 073.00	\$ 2 083 872.00	\$ -	\$ -	\$ -	No. 137322 enero 28 de 2022	\$ 6 700 000.00	\$ 201 598 700 000.00	1/05/2022	X					
7D	AJUSTE	NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2021	\$ 3 099 290.00	\$ 9 059.00	\$ 3 108 349.00				No. 137322 enero 28 de 2022	\$ 3 591 651.00	\$ 201 595 591 651.00		X					
12	PARCIAL	mayo/2022	\$ 6 680 472.00	\$ 19 528.00	\$ 6 700 000.00				No. 743322 julio 7 de 2022	\$ 9 996 891 651.00	\$ 201 588 891 651.00		X					
12	PARCIAL	mayo/2022	\$ 2 771 866 687.00	\$ 8 102 379.00	\$ 2 779 969 066.00	\$ -	\$ -	\$ -	No. 743322 julio 7 de 2022	\$ 7 216 922 585.00	\$ 198 808 922 585.00		X					
13	PARCIAL	junio/2022	\$ 1 597 971 712.00	\$ 4 670 994.00	\$ 1 602 642 706.00	\$ -	\$ -	\$ -	No. 743322 julio 7 de 2022	\$ 5 614 279 879.00	\$ 197 206 279 879.00		X					
14	PARCIAL	julio/2022	\$ 470 855 210.00	\$ 1 376 346.00	\$ 472 231 556.00	\$ -	\$ -	\$ -	No. 743322 julio 7 de 2022	\$ 5 142 048 323.00	\$ 196 734 048 323.00	1/06/2022	X	TRADOS DE LA VIGENCIA 2030				
15	PARCIAL	agosto/2022	\$ 80 033 694.00	\$ 233 945.00	\$ 80 267 639.00	\$ -	\$ -	\$ -	No. 743322 julio 7 de 2022	\$ 5 061 780 684.00	\$ 196 653 780 684.00	1/07/2022	X					
8D	AJUSTE	ene-22	\$ 56 200 436.00	\$ 164 278.00	\$ 56 364 714.00	\$ -	\$ -	\$ -	No. 743322 julio 7 de 2022	\$ 5 005 415 970.00	\$ 196 597 415 970.00	1/08/2022	X					
9D	AJUSTE	feb-22	\$ 153 344 379.00	\$ 448 237.00	\$ 153 792 616.00	\$ -	\$ -	\$ -	No. 743322 julio 7 de 2022	\$ 4 851 623 354.00	\$ 196 443 623 354.00	1/09/2022	X					
10D	AJUSTE	mar-22	\$ 151 470 047.00	\$ 442 759.00	\$ 151 912 806.00	\$ -	\$ -	\$ -	No. 743322 julio 7 de 2022	\$ 4 699 710 548.00	\$ 196 291 710 548.00	22/09/2022	X					
11D	AJUSTE	abr-22	\$ 80 725 660.00	\$ 235 967.00	\$ 80 961 627.00	\$ -	\$ -	\$ -	No. 743322 julio 7 de 2022	\$ 4 618 748 921.00	\$ 196 210 748 921.00	22/09/2022	X					
12D	AJUSTE	may-22	\$ 164 756 121.00	\$ 481 595.00	\$ 165 237 716.00	\$ -	\$ -	\$ -	No. 743322 julio 7 de 2022	\$ 4 453 511 205.00	\$ 196 045 511 205.00	22/09/2022	X					
13D	AJUSTE	jun-22	\$ 108 422 228.00	\$ 316 927.00	\$ 108 739 155.00	\$ -	\$ -	\$ -	No. 743322 julio 7 de 2022	\$ 4 344 772 050.00	\$ 195 936 772 050.00	22/09/2022	X					
14D	AJUSTE	jul-22	\$ 54 843 637.00	\$ 160 312.00	\$ 55 003 949.00	\$ -	\$ -	\$ -	No. 743322 julio 7 de 2022	\$ 4 289 768 101.00	\$ 195 881 768 101.00	22/09/2022	X					
16	PARCIAL	septiembre/2022	\$ 953 180 318.00	\$ 2 786 219.00	\$ 955 966 537.00	\$ -	\$ -	\$ -	No. 743322 julio 7 de 2022	\$ 3 333 801 564.00	\$ 194 925 801 564.00	22/09/2022	X					
15D	AJUSTE	agosto/2022	\$ 6 287 342.00	\$ 18 378.00	\$ 6 305 720.00	\$ -	\$ -	\$ -	No. 743322 julio 7 de 2022	\$ 3 327 495 844.00	\$ 194 919 495 844.00	22/09/2022	X					
16D	AJUSTE	septiembre/2022	\$ 67 166 892.00	\$ 196 334.00	\$ 67 363 226.00	\$ -	\$ -	\$ -	No. 743322 julio 7 de 2022	\$ 3 260 132 618.00	\$ 194 852 132 618.00	22/09/2022	X					
17	PARCIAL	octubre/2022	\$ 1 967 026 899.00	\$ 5 749 771.00	\$ 1 972 776 670.00	\$ -	\$ -	\$ -	No. 743322 julio 7 de 2022	\$ 1 287 355 948.00	\$ 192 879 355 948.00	2/10/2022	X					
18	PARCIAL	noviembre/2022	\$ 2 077 798.00	\$ 6 074.00	\$ 2 083 872.00	\$ -	\$ -	\$ -	No. 743322 julio 7 de 2022	\$ 1 285 272 076.00	\$ 192 877 272 076.00	2/10/2022	X					
18	PARCIAL	noviembre/2022	\$ 1 360 157 398.00	\$ 3 975 845.00	\$ 1 364 133 243.00	\$ -	\$ -	\$ -	No. 1086522 Octubre 6 de 2022	\$ 9 921 138 833.00	\$ 191 513 138 833.00	2/11/2022	X					
18	PARCIAL	noviembre/2022	\$ 2 349 962 483.00	\$ 6 869 120.00	\$ 2 356 831 603.00	\$ -	\$ -	\$ -	No. 1086522 Octubre 6 de 2022	\$ 7 564 307 230.00	\$ 189 156 307 230.00	5/12/2022	X					
17D	AJUSTE	octubre/2022	\$ 158 874 315.00	\$ 464 402.00	\$ 159 338 717.00	\$ -	\$ -	\$ -	No. 1086522 Octubre 6 de 2022	\$ 7 404 968 513.00	\$ 188 996 968 513.00	5/12/2022	X	ADICION AL CONTRATO				
18P	AJUSTE	noviembre/2022	\$ 431 176 006.00	\$ 1 260 361.00	\$ 432 436 367.00	\$ -	\$ -	\$ -	No. 1086522 Octubre 6 de 2022	\$ 6 972 532 146.00	\$ 188 564 532 146.00	5/12/2022	X					
19	PARCIAL	diciembre/2022	\$ 6 952 124 136.00	\$ 20 321 594.00	\$ 6 972 445 730.00	\$ -	\$ -	\$ -	No. 1086522 Octubre 6 de 2022	\$ 86 416.00	\$ 181 592 086 416.00	5/12/2022	X					
				\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	No. 1086522 Octubre 6 de 2022	\$ 86 416.00	\$ 181 592 086 416.00	diciembre de 2022	X					
20	PARCIAL	enero/2023	\$ 772 200 893.00	\$ 2 257 203.00	\$ 774 458 096.00	\$ -	\$ -	\$ -	No. 202923 febrero 27 de 2023	\$ 20 513 628 320.00	\$ 180 817 628 320.00	1/02/2023	X					
18D	AJUSTE	noviembre/2022	\$ 12 019 702.00	\$ 35 135.00	\$ 12 054 837.00	\$ -	\$ -	\$ -	No. 202923 febrero 27 de 2023	\$ 20 501 573 483.00	\$ 180 805 573 483.00	1/02/2023	X					
19D	AJUSTE	diciembre/2022	\$ 591 633 949.00	\$ 1 729 392.00	\$ 593 363 341.00	\$ -	\$ -	\$ -	No. 202923 febrero 27 de 2023	\$ 19 908 210 142.00	\$ 180 212 210 142.00	7/02/2023	X					
21	PARCIAL	febrero/2023	\$ 510 960 782.00	\$ 1 493 578.00	\$ 512 454 360.00	\$ -	\$ -	\$ -	No. 202923 febrero 27 de 2023	\$ 19 395 755 782.00	\$ 179 699 755 782.00	7/02/2023	X					
20D	AJUSTE	enero/2023	\$ 183 852 756.00	\$ 537 416.00	\$ 184 390 172.00	\$ -	\$ -	\$ -	No. 202923 febrero 27 de 2023	\$ 19 211 365 610.00	\$ 179 515 365 610.00	3/03/2023	X					
21P	AJUSTE	febrero/2023	\$ 109 014 195.00	\$ 318 657.00	\$ 109 332 852.00	\$ -	\$ -	\$ -	No. 202923 febrero 27 de 2023	\$ 19 102 032 758.00	\$ 179 406 032 758.00	6/03/2023	X					
22	PARCIAL	marzo/2023	\$ 3 455 829 425.00	\$ 10 101 655.00	\$ 3 465 931 080.00	\$ -	\$ -	\$ -	No. 202923 febrero 27 de 2023	\$ 15 636 101 678.00	\$ 175 940 101 678.00	10/03/2023	X					
21D	AJUSTE	febrero/2023	\$ 18 751 612.00	\$ 54 812.00	\$ 18 806 424.00	\$ -	\$ -	\$ -	No. 202923 febrero 27 de 2023	\$ 15 617 295 254.00	\$ 175 921 295 254.00	1/04/2023	X					
22P	AJUSTE	marzo/2023	\$ 639 607 087.00	\$ 1 869 621.00	\$ 641 476 708.00	\$ -	\$ -	\$ -	No. 202923 febrero 27 de 2023	\$ 14 975 818 546.00	\$ 175 279 818 546.00	3/04/2023	X					
23	PARCIAL	abril/2023	\$ 3 224 877 512.00	\$ 9 426 565.00	\$ 3 234 304 077.00	\$ -	\$ -	\$ -	No. 202923 febrero 27 de 2023	\$ 11 741 514 469.00	\$ 172 045 514 469.00	4/04/2023	X					
22D	AJUSTE	marzo/2023	\$ 52 086 383.00	\$ 152 253.00	\$ 52 238 636.00	\$ -	\$ -	\$ -	No. 202923 febrero 27 de 2023	\$ 11 689 275 833.00	\$ 171 993 275 833.00	1/05/2023	X					


		INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA										CÓDIGO		MEP/MN1-IN-15-FR-8						
												VERSIÓN		1						
												PÁGINA								
												FECHA		16/03/2026 (Día / Mes / Año)						
UNIDAD EJECUTORA:		SMCN - GRUPO ORIENTE										DIRECCIÓN TERRITORIAL:		META						
CONTRATO DE OBRA No:		974 DE 2021										CONTRATISTA:		CONSORCIO SD VICHADA						
MES INFORME MENSUAL:		ENERO DE 2026										PROYECTO:		MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CONEXIÓN PACÍFICO - ORINOQUÍA SECTOR PUENTE ARMENA - VIENTO - SANTA CECILIA (PUENTE ARMENA - VIENTO, JURIEPE - PUERTO CARREÑO), EN LOS DEPARTAMENTOS DE META Y VICHADA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030". MODULO 4						
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:		1065 DE 2021										INTERVENTOR:		CONSORCIO CORREDORES ICC						
23P	AJUSTE	abril/2023	\$	611 324 730.00	\$	1 786 949.00	\$	613 111 679.00	\$	- \$	- \$	-	No. 202923 febrero 27 de 2023	\$	11 076 164 154.00	\$	171 380 164 154.00	3/05/2023	X	
24	PARCIAL	mayo/2023	\$	2 588 166 348.00	\$	7 565 409.00	\$	2 595 731 757.00	\$	- \$	- \$	-	No. 202923 febrero 27 de 2023	\$	8 480 432 397.00	\$	168 784 432 397.00	3/05/2023	X	
23D	AJUSTE	abril/2023	\$	25 229 325.00	\$	73 746.00	\$	25 303 071.00	\$	- \$	- \$	-	No. 202923 febrero 27 de 2023	\$	8 455 129 326.00	\$	168 759 129 326.00	3/06/2023	X	
24P	AJUSTE	mayo/2023	\$	524 928 277.00	\$	1 534 406.00	\$	526 462 683.00	\$	- \$	- \$	-	No. 202923 febrero 27 de 2023	\$	7 928 666 643.00	\$	168 232 666 643.00	4/06/2023	X	
25	PARCIAL	junio/2023	\$	1 780 159 009.00	\$	5 203 542.00	\$	1 785 362 551.00	\$	- \$	- \$	-	No. 202923 febrero 27 de 2023	\$	6 143 304 092.00	\$	166 447 304 092.00	6/06/2023	X	
25	SOCIAL	junio/2023	\$	112 764 170.00			\$	112 764 170.00	\$	- \$	- \$	-	No. 202923 febrero 27 de 2023	\$	6 030 539 922.00	\$	166 334 539 922.00	5/07/2023	X	
24D	AJUSTE	mayo/2023	\$	11 369 416.00	\$	33 234.00	\$	11 402 650.00	\$	- \$	- \$	-	No. 202923 febrero 27 de 2023	\$	6 019 137 272.00	\$	166 323 137 272.00	5/07/2023	X	
25P	AJUSTE	mayo/2023	\$	392 362 020.00	\$	1 146 904.00	\$	393 508 924.00	\$	- \$	- \$	-	No. 202923 febrero 27 de 2023	\$	5 625 628 348.00	\$	165 929 628 348.00	6/07/2023	X	
26	PARCIAL	julio/2023	\$	580 907 171.00	\$	1 698 036.00	\$	582 605 207.00	\$	- \$	- \$	-	No. 202923 febrero 27 de 2023	\$	5 043 023 141.00	\$	165 347 023 141.00	6/07/2023	X	
25D	AJUSTE	junio/2023	\$	4 166 088.00	\$	12 178.00	\$	4 178 266.00	\$	- \$	- \$	-	No. 202923 febrero 27 de 2023	\$	5 038 844 875.00	\$	165 342 844 875.00	2/07/2023	X	
26P	AJUSTE	julio/2023	\$	181 083 015.00	\$	529 320.00	\$	181 612 335.00	\$	- \$	- \$	-	No. 202923 febrero 27 de 2023	\$	4 857 232 540.00	\$	165 161 232 540.00	4/08/2023	X	
27	PARCIAL	agosto/2023	\$	86 163.00	\$	252.00	\$	86 415.00	\$	- \$	- \$	-	No. 202923 febrero 27 de 2023	\$	4 857 146 125.00	\$	165 161 146 125.00	5/08/2023	X	
27	PARCIAL	agosto/2023	\$	1 557 283 243.00	\$	4 552 059.00	\$	1 561 835 302.00	\$	- \$	- \$	-	No. 202923 febrero 27 de 2023	\$	3 295 310 823.00	\$	163 599 310 823.00	1/09/2023	X	
26D	AJUSTE	julio/2023	\$	6 423 818.00	\$	18 777.00	\$	6 442 595.00	\$	- \$	- \$	-	No. 202923 febrero 27 de 2023	\$	3 288 868 228.00	\$	163 592 868 228.00	4/09/2023	X	
27P	AJUSTE	agosto/2023	\$	463 456 446.00	\$	1 354 719.00	\$	464 811 165.00	\$	- \$	- \$	-	No. 202923 febrero 27 de 2023	\$	2 824 057 063.00	\$	163 128 057 063.00	4/09/2023	X	
28	PARCIAL	septiembre/2023	\$	1 686 214 778.00	\$	4 928 936.00	\$	1 691 143 714.00	\$	- \$	- \$	-	No. 202923 febrero 27 de 2023	\$	1 132 913 349.00	\$	161 436 913 349.00	30/09/2023	X	
27D Y 28P	AJUSTE	AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2023	\$	463 841 105.00	\$	1 355 843.00	\$	465 196 948.00	\$	- \$	- \$	-	No. 202923 febrero 27 de 2023	\$	667 716 401.00	\$	160 971 716 401.00	4/10/2023	X	
29	PARCIAL	octubre/2023	\$	420 112 852.00	\$	1 228 022.00	\$	421 340 874.00	\$	- \$	- \$	-	No. 202923 febrero 27 de 2023	\$	246 375 527.00	\$	160 550 375 527.00	30/10/2023	X	
28D	AJUSTE	septiembre/2023	\$	6 431 343.00	\$	18 799.00	\$	6 450 142.00	\$	- \$	- \$	-	No. 202923 febrero 27 de 2023	\$	239 925 385.00	\$	160 543 925 385.00	3/11/2023	X	
29P	AJUSTE	octubre/2023	\$	125 530 839.00	\$	366 936.00	\$	125 897 775.00	\$	- \$	- \$	-	No. 202923 febrero 27 de 2023	\$	114 027 610.00	\$	160 418 027 610.00	7/11/2023	X	
30	PARCIAL	noviembre/2023	\$	41 786 197.00	\$	122 144.00	\$	41 908 341.00	\$	- \$	- \$	-	No. 202923 febrero 27 de 2023	\$	72 119 269.00	\$	160 376 119 269.00	30/11/2023	X	
29D Y 30P	AJUSTE	OCTUBRE Y NOVIEMBRE DE 2023	\$	933 326.00	\$	2 728.00	\$	936 054.00	\$	- \$	- \$	-	No. 202923 febrero 27 de 2023	\$	71 183 215.00	\$	160 375 183 215.00	4/12/2023	X	
31	PARCIAL	diciembre/2023	\$	35 565 518.00	\$	103 961.00	\$	35 669 479.00	\$	- \$	- \$	-	No. 202923 febrero 27 de 2023	\$	35 513 736.00	\$	160 339 513 736.00	DICIEMBRE DE 2023	X	
31	PARCIAL	diciembre/2023	\$	20 221 432.00	\$	59 109.00	\$	20 280 541.00	\$	- \$	- \$	-	No. 202923 febrero 27 de 2023	\$	15 233 195.00	\$	160 319 233 195.00	DICIEMBRE DE 2023	X	
31P	AJUSTE	diciembre/2023	\$	12 031 014.00	\$	35 168.00	\$	12 066 182.00	\$	- \$	- \$	-	No. 202923 febrero 27 de 2023	\$	3 167 013.00	\$	160 307 167 013.00	DICIEMBRE DE 2023	X	
32	PARCIAL	enero/2024	\$	3 157 783.00	\$	9 230.00	\$	3 167 013.00	\$	- \$	- \$	-	No. 202923 febrero 27 de 2023	\$	-	\$	160 304 000 000.00			
32	PARCIAL	enero/2024	\$	626 887 816.00	\$	1 832 442.00	\$	628 720 258.00	\$	- \$	- \$	-	No. 208024 marzo 14 de 2024	\$	12 144 079 742.00	\$	159 675 279 742.00			
30D	AJUSTE	noviembre/2023	\$	204 334.00	\$	597.00	\$	204 931.00	\$	- \$	- \$	-	No. 208024 marzo 14 de 2024	\$	12 143 874 811.00	\$	159 675 074 811.00	31/01/2024	X	
31D	AJUSTE	diciembre/2023	\$	27 336.00	\$	80.00	\$	27 416.00	\$	- \$	- \$	-	No. 208024 marzo 14 de 2024	\$	12 143 847 395.00	\$	159 675 047 395.00	31/01/2024	X	
32D	AJUSTE	enero/2024	\$	178 299 316.00	\$	521 183.00	\$	178 820 499.00	\$	- \$	- \$	-	No. 208024 marzo 14 de 2024	\$	11 965 026 896.00	\$	159 496 226 896.00	4/03/2024	X	
33	PARCIAL	feb-24	\$	897 971 522.00	\$	2 624 840.00	\$	900 596 362.00	\$	- \$	- \$	-	No. 208024 marzo 14 de 2024	\$	11 064 430 534.00	\$	158 595 630 534.00	29/02/2024	X	
33 P	AJUSTE	feb-24	\$	207 549 061.00	\$	606 682.00	\$	208 155 743.00	\$	- \$	- \$	-	No. 208024 marzo 14 de 2024	\$	10 856 274 791.00	\$	158 387 474 791.00	12/03/2024	X	
34	PARCIAL	marzo/2024	\$	1 423 429 787.00	\$	4 160 795.00	\$	1 427 590 582.00	\$	- \$	- \$	-	No. 208024 marzo 14 de 2024	\$	9 428 684 209.00	\$	156 959 884 209.00	5/04/2024	X	
33D	AJUSTE	febrero/2024	\$	16 384 631.00	\$	47 894.00	\$	16 432 525.00	\$	- \$	- \$	-	No. 208024 marzo 14 de 2024	\$	9 412 251 684.00	\$	156 943 451 684.00	29/02/2024	X	
34P	AJUSTE	abril/2024	\$	360 387 247.00	\$	1 053 440.00	\$	361 440 687.00	\$	- \$	- \$	-	No. 208024 marzo 14 de 2024	\$	9 050 810 997.00	\$	156 582 010 997.00	5/04/2024	X	
35	PARCIAL	abril/2024	\$	1 243 309 122.00	\$	3 634 288.00	\$	1 246 943 410.00	\$	- \$	- \$	-	No. 208024 marzo 14 de 2024	\$	7 803 867 587.00	\$	155 335 067 587.00	10/05/2024	X	
34D	AJUSTE	marzo/2024	\$	10 563 413.00	\$	30 878.00	\$	10 594 291.00	\$	- \$	- \$	-	No. 208024 marzo 14 de 2024	\$	7 793 273 296.00	\$	155 324 473 296.00	10/05/2024	X	

		INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA											CÓDIGO		MEPI/MN1-IN-15-FR-8									
													VERSION		1									
													PÁGINA											
													FECHA		16/03/2026 (Día / Mes / Año)									
UNIDAD EJECUTORA:		SMCN - GRUPO ORIENTE							DIRECCIÓN TERRITORIAL: META															
CONTRATO DE OBRA No:		974 DE 2021							CONTRATISTA: CONSORCIO SD VICHADA															
MES INFORME MENSUAL:		ENERO DE 2026							PROYECTO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CONEXIÓN PACÍFICO – ORINOQUÍA SECTOR PUENTE ARIMENA – VIENTO – SANTA CECILIA (PUENTE ARIMENA – VIENTO, JURIEPE – PUERTO CARREÑO), EN LOS DEPARTAMENTOS DE META Y VICHADA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030”. MODULO 4															
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:		1065 DE 2021							INTERVENTOR: CONSORCIO CORREDORES ICC															
35P	AJUSTE	abril/2024	\$	341 837 088.00	\$	999 216.00	\$	342 836 304.00	\$	-	\$	-	\$	-	No. 208024 marzo 14 de 2024	\$	7 450 436 992.00	\$	154 981 636 992.00	10/05/2024	X			
36	PARCIAL	mayo/2023	\$	798 182 380.00	\$	2 333 148.00	\$	800 515 528.00	\$	-	\$	-	\$	-	No. 208024 marzo 14 de 2024	\$	6 649 921 464.00	\$	154 181 121 464.00	31/05/2024	X			
35D	AJUSTE	abril/2024	\$	1 139 171.00	\$	3 329.00	\$	1 142 500.00	\$	-	\$	-	\$	-	No. 208024 marzo 14 de 2024	\$	6 648 778 964.00	\$	154 179 978 964.00	11/06/2024	X			
36P	AJUSTE	mayo/2024	\$	290 097 311.00	\$	847 977.00	\$	290 945 288.00	\$	-	\$	-	\$	-	No. 208024 marzo 14 de 2024	\$	6 357 833 676.00	\$	153 889 033 676.00	13/06/2024	X			
37	PARCIAL	junio/2024	\$	821 579 131.00	\$	2 401 539.00	\$	823 980 670.00	\$	-	\$	-	\$	-	No. 208024 marzo 14 de 2024	\$	5 533 853 006.00	\$	153 065 053 006.00	1/07/2024	X			
36D	AJUSTE	mayo/2024	\$	8 903 726.00	\$	26 026.00	\$	8 929 752.00	\$	-	\$	-	\$	-	No. 208024 marzo 14 de 2024	\$	5 524 923 254.00	\$	153 056 123 254.00	22/07/2024	X			
37P	AJUSTE	junio/2024	\$	293 770 982.00	\$	858 715.00	\$	294 629 697.00	\$	-	\$	-	\$	-	No. 208024 marzo 14 de 2024	\$	5 230 293 557.00	\$	152 761 493 557.00	22/07/2024	X			
38	PARCIAL	julio/2024	\$	815 440 369.00	\$	2 383 595.00	\$	817 823 964.00	\$	-	\$	-	\$	-	No. 208024 marzo 14 de 2024	\$	4 412 469 593.00	\$	151 943 669 593.00	31/07/2024	X			
37D Y 38P	AJUSTE	julio/2024	\$	288 202 358.00	\$	842 438.00	\$	289 044 796.00	\$	-	\$	-	\$	-	No. 208024 marzo 14 de 2024	\$	4 123 424 797.00	\$	151 654 624 797.00	12/08/2024	X			
39	PARCIAL	agosto/2024	\$	913 074 199.00	\$	2 668 986.00	\$	915 743 185.00	\$	-	\$	-	\$	-	No. 208024 marzo 14 de 2024	\$	3 207 681 612.00	\$	150 738 881 612.00	2/09/2024	X			
38D Y 39P	AJUSTE	agosto/2024	\$	280 302 064.00	\$	819 344.00	\$	281 121 408.00	\$	-	\$	-	\$	-	No. 208024 marzo 14 de 2024	\$	2 926 560 204.00	\$	150 457 760 204.00	9/09/2024	X			
40	PARCIAL	septiembre/2024	\$	911 689 013.00	\$	2 664 937.00	\$	914 353 950.00	\$	-	\$	-	\$	-	No. 208024 marzo 14 de 2024	\$	2 012 206 254.00	\$	149 543 406 254.00	1/10/2024	X			
39D	AJUSTE	agosto/2024	\$	29 959 889.00	\$	87 575.00	\$	30 047 464.00	\$	-	\$	-	\$	-	No. 208024 marzo 14 de 2024	\$	1 982 158 790.00	\$	149 513 358 790.00	15/10/2024	X			
41	PARCIAL	octubre/2024	\$	670 036 772.00	\$	1 958 569.00	\$	671 995 341.00	\$	-	\$	-	\$	-	No. 208024 marzo 14 de 2024	\$	1 310 163 449.00	\$	148 841 363 449.00	1/11/2024	X			
41	SOCIAL	octubre/2024	\$	120 742 100.00	\$	559 537.00	\$	121 301 637.00	\$	-	\$	-	\$	-	No. 208024 marzo 14 de 2024	\$	1 188 861 812.00	\$	148 720 061 812.00	1/11/2024	X			
40D	AJUSTE	septiembre/2024	\$	264 633 737.00	\$	773 545.00	\$	265 407 282.00	\$	-	\$	-	\$	-	No. 208024 marzo 14 de 2024	\$	923 454 530.00	\$	148 454 654 530.00	5/11/2024	X			
42	PARCIAL	noviembre/2024	\$	518 557 264.00	\$	1 515 783.00	\$	520 073 047.00	\$	-	\$	-	\$	-	No. 208024 marzo 14 de 2024	\$	403 381 483.00	\$	147 934 581 483.00	30/11/2024	X			
41D	AJUSTE	octubre/2024	\$	196 053 668.00	\$	573 080.00	\$	196 626 748.00	\$	-	\$	-	\$	-	No. 208024 marzo 14 de 2024	\$	206 754 735.00	\$	147 737 954 735.00	5/12/2024	X			
43A	PARCIAL	diciembre/2024	\$	176 825 848.00	\$	516 876.00	\$	177 342 724.00	\$	-	\$	-	\$	-	No. 208024 marzo 14 de 2024	\$	29 412 011.00	\$	147 560 612 011.00	16/12/2024	X			
43A	PARCIAL	diciembre/2024	\$	29 326 069.00	\$	85 722.00	\$	29 411 791.00	\$	-	\$	-	\$	-	No. 208024 marzo 14 de 2024	\$	220.00	\$	147 531 200 220.00	16/12/2024	X			
42D	AJUSTE	noviembre/2024	\$	219.00	\$	1.00	\$	220.00	\$						No. 208024 marzo 14 de 2024	\$	-	\$	147 531 200 000.00	3/02/2025	X			
42D	AJUSTE	noviembre/2024	\$	165 808 902.72	\$	484 672.00	\$	166 293 574.72	\$						No. 208024 diciembre 30 de 2024	\$	1 833 706 425.28	\$	147 364 906 425.28	3/02/2025	X			
43D	AJUSTE	diciembre/2024	\$	77 249 223.00	\$	225 805.00	\$	77 475 028.00	\$						No. 208024 diciembre 30 de 2024	\$	1 756 231 397.28	\$	147 287 431 397.28	3/02/2025	X			
44	PARCIAL	enero/2025	\$	31 615 176.00	\$	92 414.00	\$	31 707 590.00	\$						No. 208024 diciembre 30 de 2024	\$	1 724 523 807.28	\$	147 255 723 807.28	2694 de 2025	X		Pagado el 05/05/2025	
45	PARCIAL	febrero/2025	\$	41 872 622.00	\$	122 397.00	\$	41 995 019.00	\$						No. 208024 diciembre 30 de 2024	\$	1 682 528 788.28	\$	147 213 728 788.28	2695 de 2025	X		Pagado el 20/05/2025	
46	PARCIAL	marzo/2025	\$	220 758 801.00	\$	645 295.00	\$	221 404 096.00	\$						No. 208024 diciembre 30 de 2024	\$	1 461 124 692.28	\$	146 992 324 692.28	4435 de 2025	X		Pagado el 24/06/2025	
44D	AJUSTE	enero/2025	\$	1 713 998.00	\$	5 010.00	\$	1 719 008.00	\$						No. 208024 diciembre 30 de 2024	\$	1 459 405 684.28	\$	146 990 605 684.28	5090 de 2025	X		Pagado el 24/07/2025	
45D	AJUSTE	febrero/2025	\$	11 769 138.00	\$	34 402.00	\$	11 803 540.00	\$						No. 208024 diciembre 30 de 2024	\$	1 447 602 144.28	\$	146 978 802 144.28	5091 de 2025	X		Pagado el 24/07/2025	
47	PARCIAL	abril/2025	\$	1 361 493 159.00	\$	3 979 749.00	\$	1 365 472 908.00	\$						No. 208024 diciembre 30 de 2024	\$	82 129 236.28	\$	145 613 329 236.28	6390 de 2025	X		Pagado el 23/07/2025	
46D	AJUSTE	marzo/2025	\$	62 048 676.00	\$	181 373.00	\$	62 230 049.00	\$						No. 208024 diciembre 30 de 2024	\$	19 899 187.28	\$	145 551 099 187.28	6589 de 2025	X		Pagado el 05/05/2025	
47D	AJUSTE	abril/2025	\$	383 525 463.00	\$	1 121 074.00	\$	384 646 537.00	\$						No. 208024 diciembre 30 de 2024	\$	-	\$	145 166 452 650.28	6393 de 2025	X		Pagado el 28/07/2025	
															No. 1243124 diciembre 30 de 2024	\$	1 775 252 650.28	\$						
48	PARCIAL	mayo/2025	\$	541 170 635.00	\$	1 581 883.00	\$	542 752 518.00	\$						No. 1243124 diciembre 30 de 2024	\$	1 232 500 132.28	\$	144 623 700 132.28	7784 de 2025	X		Pagado el 06/08/2025	
48D	AJUSTE	mayo/2025	\$	149 469 864.00	\$	436 912.00	\$	149 906 776.00	\$						No. 1243124 diciembre 30 de 2024	\$	1 082 593 356.28	\$	144 473 793 356.28	7785 de 2025	X		Pagado el 04/08/2025	
49	PARCIAL	junio/2025	\$	242 179 237.00	\$	707 909.00	\$	242 887 146.00	\$						No. 1243124 diciembre 30 de 2024	\$	839 706 210.28	\$	144 230 906 210.28					
49D	AJUSTE	junio/2025	\$	57 204 058.00	\$	167 212.00	\$	57 371 270.00	\$						No. 1243124 diciembre 30 de 2024	\$	782 334 940.28	\$	144 173 534 940.28					
50	PARCIAL	julio/2025	\$	427 981 126.00	\$	1 251 022.00	\$	429 232 148.00	\$						No. 1243124 diciembre 30 de 2024	\$	353 102 792.28	\$	143 744 302 792.28					
50	PREDIAL	julio/2025	\$	69 121 450.00	\$	13 133 075.50	\$	82 254 525.50	\$						No. 1243124 diciembre 30 de 2024	\$	270 848 266.78	\$	143 662 048 266.78					
50D	AJUSTE	julio/2025	\$	126 597 193.00	\$	370 053.00	\$	126 967 246.00	\$						No. 1243124 diciembre 30 de 2024	\$	143 881 020.78	\$	143 535 081 020.78					
51	PARCIAL	agosto/2025	\$	136 963 674.00	\$	400 355.00	\$	137 364 029.00	\$						No. 1243124 diciembre 30 de 2024	\$	6 516 991.78	\$	143 397 716 991.78					
51D	AJUSTE	agosto/2025	\$	35 904 722.00	\$	104 952.00	\$	36 009 674.00	\$						No. 1243124 diciembre 30 de 2024	\$	-	\$	143 361 707 317.78					
															No. 213325 marzo 28 de 2025	\$	12 713 895 302.78	\$	143 361 707 317.78					
52	PARCIAL	septiembre/2025	\$	102 369 702.00	\$	299 235.00	\$	102 668 937.00	\$						No. 213325 marzo 28 de 2025	\$	12 611 226 365.78	\$	143 259 038 380.78					



		INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA										CÓDIGO MEP-MN-IN-4-FR-1							
												VERSIÓN 1							
												PÁGINA 1 DE 3							
UNIDAD EJECUTORA: SIMON - GRUPO ORIENTE DIRECCIÓN TERRITORIAL: META ACTA No. CINCUENTA Y SEIS (56) VALOR BÁSICO ACTA: \$ 6.212.749.293,00 MES: ENERO DE 2026																			
CONTRATO No.: 874-2021- PLAZO INICIAL: 114 MESES PLAZO ACUMULADO: 114 MESES																			
OBJETO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CONEXIÓN PACÍFICO – ORINOQUIA SECTOR PUENTE ARIMENA – VIENTO – SANTA CECILIA (PUENTE ARIMENA – VIENTO, JURIEPE – PUERTO CARREÑO), EN LOS DEPARTAMENTOS DE META Y VICHADA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" - MODULO 4																			
CONTRATISTA: CONSORCIO SD VICHADA Ruta 4010 - Puente Arimena - Viento (Dpto Meta) VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): \$ 205.918.749.293,00 VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B): \$ 10.900.999.000,00																			
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1086 DE 2021 INTERVENTOR: CONSORCIO CORREDORES ICC VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B): \$ 215.918.749.293,00																			
No. DE ORDEN	ICCP	ICOCIV	GRUPO DE AJUSTE	GGP	ESPECIFICACIÓN		CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)					CONDICIONES ACTUALIZADAS Acta de Modificación No. 11 de fecha 11 de noviembre 2025		OBRA EJECUTADA					
					GRAL.	PART.	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR		
							EXPLANACIONES				\$	-		\$	-		\$	-	
1	1	11601	1-11601	E	200-13		Desmonte y limpieza en zonas no boscosas	Ha	128,00	\$	1 116 722	\$	142 940 416	24,00	\$	26 801 328,00	-	\$	-
2	1	11601	1-11601	E	201-13		Demolición de Estructuras	m3	757,00	\$	110 694	\$	83 795 358	190,00	\$	21 031 860,00	-	\$	8 080 662,00
3	1	11601	1-11601	E	201-13		Remoción de alcantarillas	m	514,00	\$	66 811	\$	34 340 854	152,00	\$	10 155 272,00	-	\$	-
4	1	11601	1-11601	E	210-13		Excavación sin clasificar de préstamos	m3	1 122 550,00	\$	12 000	\$	13 470 600 000	543 424,00	\$	6 521 088 000,00	22 604,40	\$	2 568 796 800,00
5	1	11601	1-11601	E	210-13		Excavaciones en material común de la Explanación y Canales	m3	146 250,00	\$	10 000	\$	1 462 500 000	80 000,00	\$	800 000 000,00	691,00	\$	243 250 000,00
6	1	11601	1-11601	E	220-1		Terraplenes	m3	1 268 800,00	\$	14 500	\$	18 397 600 000	0,00	\$	-	-	\$	-
							BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS				\$	-		\$	-		\$	-	
7	2	11602	2-11602	SB	310-13		Conformación de la calzada existente	m2	390 000,00	\$	1 059	\$	413 010 000	1 024 000,00	\$	1 084 416 000,00	-	\$	888 674 676,00
8	2	11602	2-11602	SB	350-13		Suelo cemento clase SC-D Gradación tipo A (No incluye suministro del cemento)	m3	307 125,00	\$	60 000	\$	18 427 500 000	0,00	\$	-	-	\$	-
9	2	11602	2-11602	SB	350-13		Cemento hidráulico para suelo cemento	kg	24 570 000,00	\$	903	\$	22 186 710 000	0,00	\$	-	-	\$	-
							PAVIMENTOS ASFÁLTICOS				\$	-		\$	-		\$	-	
10	8	11603	8-11603	P	420-13		Riego de imprimación con emulsión asfáltica CRL 0	m2	518 500,00	\$	2 922	\$	1 515 057 000	263 359,00	\$	769 534 998,00	-	\$	241 363 044,00
11	8	11603	8-11603	P	421-13		Riego de liga con emulsión asfáltica CRR-1	m2	552 500,00	\$	1 853	\$	1 023 782 500	219 209,00	\$	406 194 277,00	-	\$	153 189 363,00
12	8	11603	8-11603	P	440-3P		Mezcla densa en frío tipo MDF-19	m3	8 800,00	\$	650 000	\$	5 720 000 000	0,00	\$	-	-	\$	-
13	8	11603	8-11603	P	450-2P		Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19	m3	45 900,00	\$	1 087 727	\$	49 926 669 300	11 513,00	\$	12 523 000 951,00	-	\$	4 498 838 873,00
							ESTRUCTURAS Y OBRAS DE DRENAJES				\$	-		\$	-		\$	-	
14	6	11604	6-11604	OA	600-13		Excavaciones varias en material común en seco	m3	38 777,00	\$	22 899	\$	887 954 523	12 821,50	\$	293 599 529,00	264,20	\$	38 326 054,00
15	6	11604	6-11604	OA	610-13		Rellenos para Estructuras con suelo	m3	15 511,00	\$	51 716	\$	802 166 876	2 250,00	\$	116 361 000,00	14,00	\$	724 024,00
16	6	11604	6-11604	OA	630-13		Concreto clase 28 MPA	m3	8 802,00	\$	864 775	\$	7 611 749 550	3 681,00	\$	3 183 236 775,00	50,90	\$	578 620 960,00
17	6	11604	6-11604	OA	630-13		Concreto clase 21 MPA	m3	5 282,00	\$	764 935	\$	4 040 386 670	886,50	\$	678 114 878,00	-	\$	-
18	6	11604	6-11604	OA	630-13		Concreto clase 14 MPA	m3	153,00	\$	620 504	\$	94 937 112	1 702,50	\$	1 056 408 960,00	21,20	\$	302 805 953,00
19	6	11604	6-11604	OA	630-13		Concreto clase 14 MPA Ciclópeo	m3	24,00	\$	520 030	\$	12 480 720	1 250,00	\$	650 037 500,00	-	\$	-
20	4	11604	4-11604	OA	640-13		Acero de refuerzo Fy=420 Mpa.	kg	1 282 133,00	\$	5 644	\$	7 236 358 652	419 699,00	\$	2 368 781 156,00	5 337,00	\$	398 004 157,00
21	6	11604	6-11604	OA	661-13		Tubería de Concreto Reforzado CLASE III, de 900mm de diámetro interior	m	2 040,00	\$	767 137	\$	1 564 959 480	1 920,00	\$	1 472 903 040,00	-	\$	543 132 996,00
							SEÑALIZACIÓN, CONTROL DE TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL				\$	-		\$	-		\$	-	
22	8	11607	8-11607	SCT	1P		Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para líneas de demarcación de pavimentos	m	206 678,00	\$	1 794	\$	370 780 332	96 035,00	\$	172 286 790,00	-	\$	43 278 097,00
23	8	11607	8-11607	SCT	2P		Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para marca Vial con pintura en frío	m2	612,00	\$	22 076	\$	13 510 512	540,00	\$	11 921 040,00	-	\$	3 106 093,00
24	8	11607	8-11607	SCT	4P		Suministro e instalación de tachas reflectiva bidireccionales	u	16 400,00	\$	8 346	\$	136 874 400	7 200,00	\$	60 091 200,00	-	\$	-
25	4	11607	4-11607	SCT	5P.		Suministro e instalación de señal vertical de tránsito sp, sr y si (75cm*75cm) con lamina acero galvanizado retroreflectiva	u	6,00	\$	403 237	\$	2 419 422	320,00	\$	129 035 840,00	-	\$	8 064 740,00
26	4	11607	4-11607	SCT	6P.		Suministro e instalación de Señal vertical de tránsito SP,SR y SI (90 cm *90 cm) con lamina acero galvanizado retroreflectiva	u	503,00	\$	510 228	\$	256 644 684	320,00	\$	163 272 960,00	-	\$	-
27	4	11607	4-11607	SCT	720-13		Poste referencia	u	59,00	\$	262 345	\$	15 478 355	24,00	\$	6 296 280,00	-	\$	-
28	4	11607	4-11607	SCT	730-13		Defensa metálica	m	2 290,00	\$	230 532	\$	527 918 280	2 400,00	\$	553 276 800,00	-	\$	-
29	4	11606	4-11607	SCT	730-13		Sección final	u	12,00	\$	103 189	\$	1 238 268	48,00	\$	4 953 072,00	-	\$	-
30	8	11607	8-11607	SCT	740-13		Captafaros	u	116,00	\$	22 031	\$	2 555 596	1 200,00	\$	26 437 200,00	-	\$	-
							OBRAS VARIAS				\$	-		\$	-		\$	-	

										INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA										CÓDIGO		MEPI-MN1-IN-4-FR-1							
										VERSIÓN		1																	
										PÁGINA		1 DE 3																	
UNIDAD EJECUTORA: SIMON - GRUPO ORIENTE										DIRECCIÓN TERRITORIAL: META										ACTA No. CINCUENTA Y SEIS (56)		VALOR BÁSICO ACTA: \$ 5.212.782.723,00		FECHA: 30/01/2026					
										ACTA FINAL		SI ☐ NO ☒				MES ENERO DE 2026													
CONTRATO No.: 874 - 2021 (Indique número y año)										PLAZO INICIAL: 114 MESES (En meses según contrato principal)										PLAZO ACUMULADO: 114 MESES (En meses según las prórrogas sin suspensiones)									
OBJETO:MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CONEXIÓN PACÍFICO – ORINOCUÁ SECTOR PUENTE ARIMENA – VIENTO – SANTA CECILIA (PUENTE ARIMENA – VIENTO, JURIEPE – PUERTO CARREÑO), EN LOS DEPARTAMENTOS DE META Y VICHADA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030” - MÓDULO 4										FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 28/06/2021 (Indique día/mes/año)										FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/05/2030 (Incluya las suspensiones, indique día/mes/año)									
										FECHA DE SUSPENSIÓN: N/A (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)										FECHA DE REANUDACIÓN: N/A (Indique día/mes/año)									
CONTRATISTA: CONSORCIO SD VICHADA Ruta 4919 - Puente Arimena - Viento (Dpto Meta) (Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial)										VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): \$ 206.918.749.263,00										VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B): \$ 19.000.999.000,00									
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.: 1065 DE 2021										INTERVENTOR: CONSORCIO CORREDORES ICC										VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B): \$ 215.918.749.263,00									
31	6	11606	6-11606	OV	810-13		Protección de Taludes con bloques de césped	m2	199 976,00	\$ 18 835	\$ 3 766 547 960	143 655,00	\$ 2 705 741 925,00	\$ 5 787,00	108 998 145,00	13 451,00	\$ 253 349 585,00												
							TRANSPORTES			\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -												
32	3	11608	3-11608	T	900-13		Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, canales y préstamos para distancias mayores de mil metros (1000 m), medido a partir de cien metros (100 m)	m3-km	19 793 280,00	1 101,00	\$ 21 792 401 280	2 363 906,00	\$ 2 602 060 506,00	212 396,00	233 847 996,00	327 573,00	\$ 360 657 873,00												
							ITEM NO PREVISTOS			\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -												
33	2	11602	2-11602	SB		NP-01	Mejoramiento de subrasante con adición de material importado mina Murujay	m3	432 122,00	\$ -	\$ 30 116,10	\$ 13 013 829 364,00	1 657,90	716 415 064,00	28 748,10	\$ 12 422 686 468,80													
34	2	11602	2-11602	SB		NP-02	Estabilización de la Subrasante y terraplen con Cal Viva, (No incluye suministro de Cal, no incluye material, no incluye transporte)	m3	40 091,00	\$ -	\$ 707 070,40	\$ 28 347 159 406,00	21 716,40	870 632 192,00	182 120,00	\$ 7 301 372 920,00													
35	2	11602	2-11602	SB		NP-03	Suministro de Cal Viva	Kg	24 029 512,13	\$ -	\$ 37 918 570 133,00	1 397 452,00	2 205 179 256,00	11 237 842,00	\$ 17 733 314 676,00														
36	8	11606	8-11606	P		NP-04	Geobag	Und	174 316,00	\$ -	\$ 400,00	\$ 69 726 400,00	-	-	392,00	\$ 68 331 872,00													
37	8	11606	8-11606	P		NP-05	Geotextil TR 3000	m2	11 944,00	\$ -	\$ 16 140,00	\$ 192 776 160,00	-	-	15 529,00	\$ 185 478 376,00													
38	6	11606	6-11606	DA		NP-06	Cerca de Alambre de Púas con postes de concreto	m	26 085,00	\$ -	\$ 99 380,00	\$ 1 548 927 300,00	1 147,00	29 919 495,00	1 147,00	\$ 29 919 495,00													
39	8	11606	8-11606	P		NP-07	Geotextil NT 2500	m2	10 185,00	\$ -	\$ 225 547,00	\$ 2 297 196 195,00	-	-	\$ -	\$ -													
40	2	11602	2-11602	SB		NP-08	Base granular clase B	m3	472 651,00	\$ -	\$ 80 038,75	\$ 37 830 395 226,00	1 429,30	675 560 074,00	26 345,40	\$ 12 452 179 657,00													
41	3	11608	3-11608	T		NP-09	Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, canales y préstamos entre 100 metros y 1000 metros de distancia.	m3-E	1 357,00	\$ -	\$ 662 630,00	\$ 899 188 910,00	-	-	508 322,60	\$ 689 793 768,00													
42	8	11603	8-11603	P		450_2P	Mezcla densa en caliente Tipo MDC-25	m3	1 085 195,00	\$ -	\$ 28 560,60	\$ 30 993 820 317,00	-	-	5 031,70	\$ 5 460 375 684,00													
Ajuste al peso													\$ 621																
SUBTOTAL BASICO DE OBRAS										\$ 191 941 868 100	\$ 191 529 228 269,00	\$ 5 212 782 723,00	\$ 67 475 716 867,00																
* PROVISIÓN PARA AJUSTES, USO DE OPCION, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES										\$ 19 594 332 948	\$ 19 977 827 205,00		\$ 9 867 080 007,72																
* PROVISIÓN PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA										\$ 800 000 000	\$ 800 000 000,00																		
* VALOR BÁSICO DE OBRAS, INCLUYE OBRAS COMPLEMENTARIAS Y AJUSTES										\$ 202 336 201 048	\$ 212 307 055 474,00	\$ 5 212 782 723,00	\$ 77 342 796 874,72																
VALOR IVA (OBRA) (19% SOBRE UTILIDAD OBRA)										\$ 591 444 280	\$ 620 589 854,00	\$ 15 237 365,00	\$ 226 078 946,00																
* SUBTOTAL OBRAS (INCLUYE IVA)										\$ 202 927 645 328	\$ 212 927 645 328,00	\$ 5 228 020 088,00	\$ 77 568 875 820,72																
REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O ELABORACION DEL CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO Y/O CÁLCULOS ESTRUCTURALES Y/O DE OBRAS REQUERIDAS PARA GARANTIZAR LA ESTABILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL										\$ 510 000 000	\$ 510 000 000,00		\$ 362 610 000,00																
IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O ELABORACION DEL CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO Y/O CÁLCULOS ESTRUCTURALES Y/O DE OBRAS REQUERIDAS PARA GARANTIZAR LA ESTABILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL										\$ 96 900 000	\$ 96 900 000,00		\$ 68 895 900,00																
TOTAL ESTUDIOS Y DISEÑOS, REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O ELABORACION DEL CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO Y/O CÁLCULOS ESTRUCTURALES Y/O DE OBRAS REQUERIDAS PARA GARANTIZAR LA ESTABILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL										\$ 606 900 000	\$ 606 900 000,00		\$ 431 505 900,00																
* GESTIÓN SOCIAL , PREDIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE (Incluye PAGA e IVA19%)										\$ 2 183 028 235	\$ 2 183 028 235,00		\$ 432 480 962,50																
* PROVISIÓN PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19 (INCLUYE IVA)										\$ 201 175 700	\$ 201 175 700,00																		
* VALOR TOTAL										\$ 205 918 749 263	\$ 215 918 749 263	\$ 5 228 020 088,00	\$ 78 432 862 713,22																



		INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA		CÓDIGO MEP-MN1-IN-4-FR-1
				VERSIÓN 1
				PÁGINA 1 DE 3
UNIDAD EJECUTORA: SMON - GRUPO ORIENTE		DIRECCIÓN TERRITORIAL: META	ACTA No. CINCUENTA Y SEIS (56)	FECHA 30/01/2026 (Indice mes y año)
		ACTA FINAL SI ☐ NO ☒	VALOR BÁSICO ACTA- \$ 5.212.749.293,00	MES ENERO DE 2026
CONTRATO No: 97A-2021 (Indice número y año)		PLAZO INICIAL: 114 MESES (En meses según contrato principal)		
OBJETO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CONEXIÓN PACÍFICO – ORINOQUIA SECTOR PUENTE ARIMENA – VIENTO – SANTA CECILIA (PUENTE ARIMENA – VIENTO, JURIEPE – PUERTO CARREÑO), EN LOS DEPARTAMENTOS DE META Y VICHADA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA “VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030” - MÓDULO 4		PLAZO ACUMULADO: 114 MESES (En meses según las prórrogas en suspensiones)		
		FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 28/06/2021 (Indice día/mes/año)	FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/08/2030 (Inclusas las suspensiones, indice día/mes/año)	
		FECHA DE SUSPENSIÓN: N/A (Indice la suspensión que corresponde con el periodo del acta)	FECHA DE REANUDACIÓN: N/A (Indice día/mes/año)	
CONTRATISTA: CONSORCIO SD VICHADA Ruta 4019 - Puente Arimena - Viento (Dpto Meta) (Indique la ruta y ítem del alcance del contrato según código vía)		VALOR INICIAL (Incluido IVA) (A): \$ 295.918.749.293,00 (Según contrato principal)	VALOR ADICIONES (Incluido IVA) (B): \$ 10.000.000.000,00	
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 1066 DE 2021		VALOR ACUMULADO (Incluido IVA) (C=A+B): \$ 215.918.749.293,00		
INTERVENTOR: CONSORCIO CORREDORES ICC				
OBSERVACIONES				
NOTAS: 1. Si por efecto de la suspensión en la ejecución del contrato o del cambio de Interventor se hace necesario tramitar dos actas correspondientes a un mismo mes, la segunda acta se numera con el número que corresponda a la primera acta del periodo seguida de la letra A, situación que debe indicarse en el campo de "Observaciones" del presente formato. 2. El Interventor certifica que revisó y verificó el pago de la Seguridad Social y Aportes de Ley por parte del Contratista, con base en los soportes presentados por éste y el cumplimiento por parte del Contratista de la normalidad vigente relacionada con la nómina electrónica cuando aplique. 3. El Interventor y el Contratista asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información, los valores, así como por las operaciones aritméticas contenidas en esta Acta. 4. El pago de la presente acta se realizará con base en el principio de confiabilidad y responsabilidad con la que la Interventoría y el Contratista realizan las mediciones en campo y las revisiones efectuadas por parte de la Interventoría, que deben corresponder con las calculadas en las pre-actas respectivas (Obra, Estudios y Diseños, Ambiental, Social, Predial, Sostenibilidad, Mantenimiento Rutinario, Operación y las demás pre-actas que sean requeridas). 5. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor y el Contratista certifican que las obras recibidas cumplen con los requerimientos de calidad, con las normas, especificaciones generales y particulares de construcción y demás condiciones contractuales, de acuerdo con los diseños, planos y especificaciones estipuladas para el proyecto. 6. El valor a pagar en la presente Acta debe coincidir con el valor consignado en la factura presentada por el Contratista después de amortizar el anticipo cuando sea del caso. 7. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor deja constancia de que el Contratista cumplió la normalidad y gestión ambiental, calidad de los materiales y el PMT. 8. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor y el Contratista certifican que han verificado cuales de las actividades de la licencia ambiental y/o P.A.G.A, se encuentran inmersas dentro de los ítems de obra o costos administrativos, de tal manera que estas no serán reconocidas con el valor de las provisiones establecidas en el contrato.				
Para constancia de lo anterior firman				
Firma GABRIEL DAVILA VIVEROS REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO Contratista Matrícula No.: 76202-134512 VLL		Firma JUAN CARLOS SANCHEZ GALVEZ REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO Interventor Matrícula No.: 63202-38750 QND		
Original: Anexar para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera) Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial				

		INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA										CÓDIGO	MINFRAMN-IN-4-FR-1											
													VERSIÓN	1										
													PÁGINA:	1	DE	3								
													8/01/2026											
UNIDAD EJECUTORA	SMCN- GRUPO ORIENTE				DIRECCIÓN TERRITORIAL		META		ACTA N°	56 NO PAGO		VALOR BÁSICO ACTA: \$		5 212 782 723.00		MES	ENERO DE 2026							
													ACTA FINAL		☒ SI ☐ NO ☐									
CONTRATO NO : 974 - 2021													PLAZO INICIAL:		114 MESES		PLAZO ACUMULADO:		114 MESES					
MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL, SOSTENIBLE DE LA CONEXIÓN PACÍFICO – ORINOQUÍA SECTOR PUENTE ARIMENA – VIENTO – SANTA CECILIA (PUENTE ARIMENA – VIENTO, JURIEPE – PUERTO CARREÑO), EN LOS DEPARTAMENTOS DE META Y VICHADA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030” MODULO 4													FECHA DE INICIO:		28/06/2021		FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:		31/08/2030					
CONTRATISTA: CONSORCIO SD VICHADA													FECHA DE SUSPENSIÓN:		N/A		FECHA DE REANUDACIÓN:		N/A					
LOCALIZACIÓN (RUTA Y TRAMO): Ruta 4010 - Puente Arimena - Viento (Dpto Meta)													VALOR INICIAL (Incluido IVA) (A)		\$ 205 918 749 263.00		VALOR ADICIONES (Incluido IVA) (B)		\$ 10 000 000 000					
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No : 1065 DE 2021													VALOR TOTAL ACUMULADO		\$ 215 918 749 263.00									
INTERVENTOR: CONSORCIO CORREDORES ICC																								
No. DE ORDEN	GRUPO DE AJUSTE	GOP	ESPECIFICACIÓN		CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)						CONDICIONES ACTUALIZADAS		OBRA EJECUTADA											
											Acta de Modificación No. 11 de fecha 11 de noviembre 2025				PRESENTES ACTA		ACUMULADO							
													CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR				
EXPLICACIONES																								
1	1-11801	E	200.13		Desmonte y limpieza en zonas no boscosas	Ha	128.00	\$	1 116 722	\$	142 840 416	24.00	\$	26 801 328.00	-	\$	-							
2	1-11801	E	201.13		Demolicion de Estructuras	m3	797.00	\$	110 694	\$	83 795 338	190.00	\$	21 031 860.00	-	\$	-							
3	1-11801	E	201.13		Remocion de alcantarillas	m	68.11	\$	34 340 854	152.00	\$	10 152 272.00	-	\$	73.00	\$	8 080 662.00							
4	1-11801	E	210.13		Excavacion sin clasificaci3n de ar3dolos	m3	1 127 250.00	\$	12 000	\$	13 470 600.00	22 004.00	\$	6 521 088 000.00	-	\$	2 568 796 800.00							
5	1-11801	E	210.13		Excavaciones en material com3n de la Exploraci3n y Canales	m3	146 250.00	\$	10 000	\$	1 462 500.00	891.00	\$	800 000 000.00	-	\$	243 250 000.00							
6	1-11801	E	220.1		Terminados	m3	1 268 800.00	\$	14 500	\$	18 397 600.00	0.00	\$	-	-	\$	-							
BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS																								
7	2-11802	SB	310.13		Conformaci3n de la calzada existente	m2	390 000.00	\$	1 059	\$	413 010.00	1 024 000.00	\$	1 084 416 000.00	-	\$	888 674 676.00							
8	2-11802	SB	320.13		Suelo cemento clase SC-D Gradacion tipo A (No incluye suministro del cemento)	m3	307 125.00	\$	60 000	\$	18 427 500.00	0.00	\$	-	-	\$	-							
9	2-11802	SB	330.13		Cemento hidraulico para suelo cemento	kg	24 570 000.00	\$	403	\$	22 168 710.00	0.00	\$	-	-	\$	-							
PAVIMENTOS ASFALTICOS																								
10	3-11803	P	420.13		Riego de imprimaci3n con emulsi3n asfáltica CHL 0	m2	518 500.00	\$	2 922	\$	1 515 057.00	283 350.00	\$	769 834 998.00	-	\$	241 363 044.00							
11	3-11803	P	421.13		Riego de lasa con emulsi3n asfáltica CHL-1	m2	592 500.00	\$	1 853	\$	1 023 782.50	219 208.00	\$	406 184 277.00	-	\$	82 671.00							
12	3-11803	P	440.3P		Mezcla densa en frio tipo MDF-19	m3	8 600.00	\$	650 000	\$	5 720 000.00	0.00	\$	-	-	\$	-							
13	3-11803	P	450.2P		Mezcla densa en caliente tipo MDC-19	m3	45 900.00	\$	1 087 727	\$	49 928 669.30	11 513.00	\$	12 523 000 951.00	-	\$	4 498 838 873.00							
ESTRUCTURAS Y OBRAS DE DRENAJES																								
14	6-11804	OA	600.13		Excavaciones varias en material com3n en seco	m3	38 777.00	\$	22 899	\$	887 954 523	12 821.50	\$	293 999 509.00	264.20	\$	6 049 916.00							
15	6-11804	OA	610.13		Reforzas para Estructuras con suelo	m3	15 511.00	\$	51 716	\$	802 166 676	2 250.00	\$	116 361 000.00	14.00	\$	724 024.00							
16	6-11804	OA	630.13		Concreto clase 28 MPa	m3	8 847.00	\$	864 775	\$	7 611 749 560	3 981.00	\$	3 183 236 775.00	59.90	\$	578 520 965.00							
17	6-11804	OA	630.13		Concreto clase 21 MPa	m3	5 282.00	\$	764 935	\$	4 040 386 670	886.50	\$	678 114 878.00	-	\$	-							
18	6-11804	OA	630.13		Concreto clase 14 MPa	m3	183.00	\$	620 594	\$	94 337 112	1 720.50	\$	1 066 420 660.00	21.20	\$	302 805 953.00							
19	6-11804	OA	630.13		Concreto clase 14 MPa Cidlopeo	m3	24.00	\$	520 030	\$	12 480 720	25.00	\$	659 557 500.00	-	\$	-							
20	4-11804	OA	640.13		Aceros de refuerzo Fy=420 Mpa	kg	1 282 133.00	\$	5 644	\$	7 238 358 652	419 699.00	\$	2 368 781 156.00	5 337.00	\$	30 122 028.00							
21	6-11804	OA	661.13		Tuberia de Concreto Reforzado CLASE III, de 900mm de diámetro interior	m	2 040.00	\$	787 137	\$	1 584 859 460	1 920.00	\$	1 472 803 040.00	-	\$	708.00							
SEÑALIZACION, CONTROL DE TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL																								
22	3-11807	SC7		IP	Suministro y aplicaci3n de pintura en frio acrílica para base agua para líneas de demarcaci3n de	m	206 676.00	\$	1 794	\$	370 780 332	96 035.00	\$	172 286 790.00	-	\$	24 123.80							
23	3-11807	SC7		IP	Suministro y aplicaci3n de pintura en frio acrílica para base agua para marca Vial con pintura en	m2	61 200	\$	22 076	\$	1 310 512	540.00	\$	11 921 040.00	-	\$	1 068 140.70							
24	3-11807	SC7		IP	Suministro e instalaci3n de tachas reflectiva bidireccionales	u	16 400.00	\$	8 348	\$	136 874 400	7 200.00	\$	60 091 200.00	-	\$	-							
25	4-11807	SC7		IP	Suministro e instalaci3n de señal vertical de transito, se, y, y, y (75cm/75cm) con lamina acero	u	5 000	\$	403 237	\$	2 016 185	320.00	\$	129 055 840.00	-	\$	20.00							
26	4-11807	SC7		IP	Suministro e instalaci3n de Señal vertical de transito SP, SR y SI (90 cm "10 cm) con lamina acero	u	503.00	\$	503.00	\$	256 544 084	320.00	\$	163 272 000.00	-	\$	8 064 740.00							
27	4-11807	SC7		IP	Poste referencial	u	6 000	\$	282 345	\$	1 693 355	24.00	\$	6 296 280.00	-	\$	-							
28	4-11807	SC7		IP	Defensas metálica	m	2 290.00	\$	230 532	\$	527 518 280	2 400.00	\$	563 276 800.00	-	\$	-							
29	4-11807	SC7		IP	Señalaci3n final	u	12.00	\$	1 238 265	\$	14 859 265	48.00	\$	4 853 072 000.00	-	\$	-							
30	4-11807	SC7		IP	Capatazuras	u	116.00	\$	22 031	\$	2 555 596	1 200.00	\$	26 437 200.00	-	\$	-							
OBRAS VARIAS																								
31	6-11808	OY	810.13		Protecci3n de taludes con bloques de c3sped	m2	199 976.00	\$	18 835	\$	3 766 547 960	143 655.00	\$	2 705 741 525.00	5 787.00	\$	108 998 145.00							
TRANSPORTES																								
32	3-11808	T	900.13		Transporte de materiales provenientes de la excavaci3n de la explanaci3n, canales y préstamos para distancias mayores de mil metros (1000 m), medido a partir de cien metros (100 m)	m3-km	19 793 280.00	\$	1 101.00	\$	21 792 401 280	2 363 906.00	\$	2 602 460 506.00	212 396.00	\$	233 847 996.00							
OBRA NO PREVISTA																								
33	2-11802	SB		NP-01	Mejoramiento de subrasante con adici3n de material importado mina Munuluy	m3		\$	432 122.00	\$	-	39 116.10	\$	13 013 820 364.00	1 567.90	\$	716 415 064.00							
34	2-11802	SB		NP-02	Estalabaci3n de la Subrasante y terraplen con Cal Viva. (No incluye suministro de Cal, no incluye	m3		\$	40 091.00	\$	-	707 075.00	\$	28 347 156 406.00	21 716.40	\$	7 301 372 920.00							
35	2-11802	SB		NP-03	Suministro de Cal Viva	kg		\$	1 578.00	\$	-	24 029 812.13	\$	37 918 570 133.00	1 397 452.00	\$	11 237 842.00							
36	3-11806	P		NP-04	Geotextil	Und		\$	174 316.00	\$	-	400.00	\$	69 726 400.00	-	\$	382.00							
37	3-11806	P		NP-05	Geotextil TR 3000	Und		\$	11 844.00	\$	-	16 140.00	\$	192 776 160.00	-	\$	15 528.00							
38	3-11806	GA		NP-06	Cerca de Alambre de Púas con postes de concreto	m		\$	26 085.00	\$	-	99 380.00	\$	1 545 967 300.00	1 147.00	\$	29 919 495.00							
39	3-11806	P		NP-07	Geotextil NT 2500	Und		\$	10 185.00	\$	-	220 547.00	\$	2 297 596 156.00	-	\$	-							
40	2-11802	SB		NP-08	Base granular clase B	m3		\$	472 651.00	\$	-	80 038.75	\$	37 830 395 226.00	1 420.00	\$	678 560 074.00							
41	3-11808	T		NP-09	Transporte de materiales provenientes de la excavaci3n de la explanaci3n, canales y préstamos	m3-E		\$	1 387.00	\$	-	662 030.00	\$	869 188 510.00	-	\$	508 322.60							
42	3-11803	P		NP-10	Mezcla densa en caliente Tipo MDC-25	m3		\$	1 085 195.00	\$	-	29 560.00	\$	30 563 520 317.00	-	\$	5 460 375 864.00							
Ajuste al meso																								
SUBTOTAL BASICO DE OBRAS													\$		181 841 868.100	\$		191 528 228 269.00	\$		5 212 782 723.00	\$		67 475 718 067.00
PROVISIÓN PARA AJUSTES, USOS DE OPCIÓN, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES													\$		19 094 132 948.00	\$		19 877 867 205.00	\$		9 867 080 007.72	\$		-
PROVISIÓN PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS Y 7 DIAS DE LA SEMANA													\$		111 020 000.00	\$		80 000 000.00	\$		68 331 872.00	\$		-
VALOR VIAL (OBRA DE OBRAS, INCLUYE OBRAS COMPLEMENTARIAS Y AJUSTES													\$		269 336 001.060	\$		219 397 095 474.00	\$		5 212 782 723.00	\$		77 342 786 874.72
VALOR IVA (OBRA) (10% SOBRE UTILIDAD OBRA)													\$		501 644 260.00	\$		520 989 854.00	\$		15 237 365.00	\$		28 019 946.90
SUBTOTAL OBRAS (INCLUYE IVA)													\$		209 979 465.380	\$		219 947 085 328.00	\$		77 864 019 872.72	\$		-
REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O ELABORACION DEL CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO Y/O CÁLCULOS ESTRUCTURALES Y/O DE OBRAS REQUERIDAS PARA GARANTIZAR LA ESTABILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL													\$		510 000 000.00	\$		510 000 000.00	\$		362 610 000.00	\$		-
IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O ELABORACION DEL CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO Y/O CÁLCULOS ESTRUCTURALES Y/O DE OBRAS REQUERIDAS PARA GARANTIZAR LA ESTABILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL													\$		96 900 000.00	\$		96 900 000.00	\$		68 885 900.00	\$		-
TOTAL ESTUDIOS Y DISEÑOS, REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O ELABORACION DEL CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO Y/O CÁLCULOS ESTRUCTURALES Y/O DE OBRAS REQUERIDAS PARA GARANTIZAR LA ESTABILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL													\$		606 900 000.00	\$		606 900 000.00	\$		431 505 900.00	\$		-
GESTIÓN SOCIAL, PREDIAL, Y AMBIENTAL, SOSTENIBLE (INCLUYE PÁGA A IVA19%)													\$		2 183 028 235.00	\$		2 183 028 235.00	\$		-	\$		432 480 992.50
PROVISIÓN PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19 (INCLUYE IVA)													\$		94 175 749.00	\$		94 175 749.00	\$		-	\$		-
VALOR TOTAL													\$		205 918 749 263.00	\$		215 918 749 263.00	\$		5 222 020 083.00	\$		78 432 862 713.70

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contratual.

AIU	30	%
Utilidad	2	%
Valor anticipo otorgado		
Valor amortizado presente acta		8.47%
Valor amortizado acumulado		
Registro Presupuestal N°		
Saldo del registro	\$	18 306 379 912.00

RESUMEN PRESENTE MES PARA PAGO

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada sin incluir ajustes.

	VALOR BÁSICO PRESENTE MES	IVA	TOTAL PRESENTE MES
OBRA	\$ 5 212 782 723.00	\$ 15 237 365.00	\$ 5 228 020 088.00
PROVISIÓN PARA AJUSTES, USO DE OPCIÓN, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES	\$ -		\$ -
PROVISIÓN PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA	\$ -		\$ -
REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O ELABORACIÓN DEL CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO Y/O CÁLCULOS ESTRUCTURALES Y/O DE OBRAS REQUERIDAS PARA GARANTIZAR LA ESTABILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL	\$ -	\$ -	\$ -
GESTION SOCIAL , PREDIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE (Incluye PAGA e IVA19%)			\$ -
PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD (PREACTA)	\$ -		\$ -
VALOR TOTAL PRESENTE MES	\$ 5 212 782 723.00	\$ 15 237 365.00	\$ 5 228 020 088.00

VALOR BÁSICO PRESENTE MES EN LETRAS:

QUINCE MIL DUCIENTOS DOS MILLORES SEISCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS VEINTATRES PESOS 1/100

El recibo por parte de la Interventoría de las obras ejecutadas no exime al contratista de su responsabilidad y de las obligaciones a que hace referencia el contrato de obra.

NOTAS:

1. El Interventor Certifica que revisó y verificó el pago de la Seguridad Social y Aportes de Ley por parte del contratista, con base en los soportes presentados por éste.
2. Las cantidades y valores consignados en la presente Acta son responsabilidad exclusiva del Contratista de Obra e Interventoría. El pago de la presente acta se realizará con base en el principio de contabilidad y responsabilidad con la que la Interventoría y el Contratista realizan las mediciones en campo y las revisiones efectuadas por parte de la
3. El % de Amortización debe coincidir con el consignado en la factura.

Para constancia de lo anterior firman

RESUMEN GRANDES PARTIDAS DE PAGO			
G.P.P.	VALOR PRESENTE ACTA	VR. ACUMULADO	
E	\$ 216 162 800.00	\$	2 850 127 282.00
SB	\$ 4 467 786 586.00	\$	50 798 228 398.00
B			
P		\$	10 607 577 212.00
OA	\$ 123 987 196.00	\$	1 891 533 639.00
SCT		\$	54 448 930.00
OV	\$ 108 998 145.00	\$	253 349 585.00
T	\$ 233 847 996.00	\$	1 050 451 641.00

RESUMEN GRUPOS DE AJUSTE ICCP			
GRUPOS	VALOR PRESENTE ACTA	VALOR ACUMULADO	
1	\$ 216 162 800.00	\$	2 850 127 282.00
2	\$ 4 467 786 586.00	\$	50 798 228 398.00
3	\$ 233 847 996.00	\$	1 050 451 641.00
4	\$ 30 122 028.00	\$	406 068 897.00
5			
6	\$ 202 863 313.00	\$	1 746 879 067.00
7			
8		\$	10 653 961 402.00
SUB TOTAL	\$ 5 212 782 723.00	\$	57 275 716 587.00

RESUMEN GRUPOS DE AJUSTE ICCOV			
GRUPOS	VALOR PRESENTE ACTA	VALOR ACUMULADO	
11601	\$ 216 162 800.00	\$	2 715 487 162.00
11602	\$ 4 467 786 586.00	\$	47 705 582 012.00
11603		\$	10 353 766 964.00
11604	\$ 84 067 701.00	\$	1 081 014 154.00
11605			
11606	\$ 138 917 640.00	\$	537 079 328.00
11607		\$	54 448 930.00
11608	\$ 233 847 996.00	\$	1 050 451 641.00
SUB TOTAL	\$ 5 212 782 723.00	\$	64 281 710 481.00

Firma:
GABRIEL DAVID SOLANTE VIVEROS
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
Contratista
Matrícula No.: 76202-134512 VLL

Firma:
JUAN CARLOS SANCHEZ GALVEZ
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
Interventor
Matrícula No. 63202-38750 QND

(Original: Anexar para el pago de la cuenta. (Subintervención Financiera)
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial

PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA

ANEXO AL ACTA DE AJUSTE DEFINITIVA

CODIGO

VERSION

PAGINA

DE

1

FECHA

02/03/2026
(Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA:

SMCN - GRUPO ORIENTE

DIRECCION TERRITORIAL:

META

ANEXO NO.

56

ACTA FINAL

=

VALOR BASICO ACTA:

\$ 5.212.782.722,80

MES

ENERO DE 2026

CONTRATO No :

974-2021
(Indique número y año)

PLAZO INICIAL:

114 MESES
(En meses según contrato principal)

PLAZO ACUMULADO:

114 MESES
(En meses según las prórrogas sin suspensiones)

OBJETO:

MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CONEXIÓN PACÍFICO – ORINOQUÍA SECTOR PUENTE ARIMENA – VIENTO – SANTA CECILIA (PUENTE ARIMENA – VIENTO; JURIEPE – PUERTO CARREÑO), EN LOS DEPARTAMENTOS DE META Y VICHADA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030” MODULO 4

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO:

28/09/2023

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:

31/09/2026
(Indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN:

N/A

FECHA DE REANUDACIÓN:

N/A
(Indique día/mes/año)

CONTRATISTA:

CONSORCIO 30 VICHADA

LOCALIZACIÓN (RUTA Y TRAMO):

Ruta 4019 - Puente Arimena - Viento (Del Meta)

VALOR INICIAL (Incluido IVA) (A):

\$ 205.918.749.263,00

VALOR ADICIONES (Incluido IVA) (B):

\$ 19.000.000.000,00

CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:

1065 DE 2021

INTERVENIOR:

CONSORCIO CORREDORES JCC

VALOR ACUMULADO (Incluido IVA) (C=A+B):

\$ 215.918.749.263,00

No. de ORDEN	GRUPO DE AJUSTE (ICCP- IOCIVI)	ESPECIFICACIÓN		CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)				CONDICIONES ACTUALIZADAS Acta de Modificación No. 11 de fecha 11 de noviembre 2025		OBRA EJECUTADA				
		GRAL.	PART.	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR	PRESENTE ACTA		ACUMULADO	
											CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
EXPLANACIONES														
1	1-11601	200-13		Desmonte y limpieza en zonas no boscosas	Ha	128,00	\$ 1 116 722 \$	142 940 416	24,00	\$	26 801 328,00	-	\$	-
2	1-11601	201-13		Demolición de Estructuras	m3	757,00	\$ 110 694 \$	83 795 358	190,00	\$	21 031 860,00	-	\$	8 080 662,00
3	1-11601	201-13		Remoción de alcantarillas	m	514,00	\$ 66 811 \$	34 340 854	152,00	\$	10 155 272,00	-	\$	-
4	1-11601	210-13		Excavación sin clasificar de préstamos	m3	1 122 550,00	\$ 12 000 \$	13 470 600 000	543 424,00	\$	6 521 088 000,00	22 604,40	\$	2 568 796 800,00
5	1-11601	210-13		Excavaciones en material común de la Expliación y Canales	m3	146 250,00	\$ 10 000 \$	1 462 500 000	80 000,00	\$	800 000 000,00	691,00	\$	243 250 000,00
6	1-11601	220-13		Terraplenes	m3	1 268 800,00	\$ 14 500 \$	18 397 600 000	-	\$	-	-	\$	-
BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS														
7	2-11602	310-13		Conformación de la calzada existente	m2	390 000,00	\$ 1 059 \$	413 010 000	1 024 000,00	\$	1 084 416 000,00	-	\$	888 674 676,00
8	2-11602	350-13		Suelo cemento clase SC-D Gradacion tipo A (No incluye suministro del cemento)	m3	307 125,00	\$ 60 000 \$	18 427 500 000	-	\$	-	-	\$	-
9	2-11602	350-13		Cemento hidráulico para suelo cemento	kg	24 570 000,00	\$ 903 \$	22 186 710 000	-	\$	-	-	\$	-
PAVIMENTOS ASFALTICOS														
10	2-11603	420-13		Riego de imprimación con emulsión asfáltica CRL 0	m2	518 500,00	\$ 2 922 \$	1 515 057 000	263 359,00	\$	769 534 998,00	-	\$	241 363 044,00
11	2-11603	421-13		Riego de lija con emulsión asfáltica CRR-1	m2	552 500,00	\$ 1 853 \$	1 023 782 500	219 209,00	\$	406 194 277,00	-	\$	153 189 363,00
12	2-11603	440-3P	440-3P	Mezcla densa en frío tipo MDC-19	m3	8 800,00	\$ 650 000 \$	5 720 000 000	-	\$	-	-	\$	-
13	2-11603	450-2P	450-2P	Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19	m3	45 900,00	\$ 1 087 727 \$	49 926 669 300	11 513,00	\$	12 523 000 951,00	-	\$	4 498 838 873,00
ESTRUCTURAS Y OBRAS DE DRENAJES														
14	6-11604	600-13		Excavaciones vertias en material comun en seco	m3	38 777,00	\$ 22 899 \$	887 854 323	12 821,50	\$	293 599 529,00	264,20	\$	38 328 053,80
15	6-11604	610-13		Rellenos para Estructuras con suelto	m3	15 511,00	\$ 51 716 \$	802 166 876	2 250,00	\$	116 361 000,00	14,00	\$	724 024 000
16	6-11604	630-13		Concreto clase B 20 MPA	m3	8 802,00	\$ 864 775 \$	7 611 749 550	3 681,00	\$	3 183 236 775,00	50,90	\$	578 620 959,50
17	6-11604	630-13		Concreto clase 21 MPA	m3	5 282,00	\$ 764 935 \$	4 040 386 670	886,50	\$	678 114 877,50	-	\$	-
18	6-11604	630-13		Concreto clase 14 MPA	m3	133,00	\$ 620 508 \$	82 567 112	1 702,50	\$	1 056 066 000,00	21,20	\$	13 154 684,80
19	6-11604	630-13		Concreto clase 14 MPA Cidlopeo	m3	24,00	\$ 520 030 \$	12 480 720	1 250,00	\$	650 037 500,00	-	\$	-
20	6-11604	640-13		Acero de refuerzo Fy=420 Mpa	kg	1 282 133,00	\$ 5 644 \$	7 236 358 652	419 699,00	\$	2 368 781 156,00	5 337,00	\$	398 004 157,00
21	6-11604	661-13		Tubería de Concreto Reforzado CLASE III, de 900mm de diámetro interior	m	2 040,00	\$ 767 137 \$	1 564 959 480	1 920,00	\$	1 472 903 040,00	-	\$	543 132 996,00
SEÑALIZACIÓN CONTROL DE TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL														
22	8-11607	1P	1P	Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para líneas de demarcación de pavimentos	m	206 678,00	\$ 1 794 \$	370 780 332	96 035,00	\$	172 286 790,00	-	\$	24 123,80
23	8-11607	2P	2P	Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para marca Vial con pintura en frío	m2	612,00	\$ 22 076 \$	13 510 512	540,00	\$	11 921 040,00	-	\$	140,70
24	8-11607	3P	3P	Suministro e instalación de lachas reflectiva hidorecinales	u	16 400,00	\$ 8 346 \$	136 814 400	7 200,00	\$	60 061 200,00	-	\$	3 106 093,00
25	4-11607	5P	5P	Suministro e instalación de señal vertical de tránsito sp, sr y sl (75cmx75cm) con lamina acero galvanizado retrorreflectiva	u	6,00	\$ 403 237 \$	2 419 422	320,00	\$	129 035 840,00	-	\$	20,00
26	4-11607	6P	6P	Suministro e instalación de Señal vertical de tránsito SP SR y SL (90 cm x90 cm) con lamina acero	u	503,00	\$ 510 228 \$	258 644 684	320,00	\$	163 272 960,00	-	\$	-
27	4-11607	720-13		Poste referencia	u	59,00	\$ 267 345 \$	15 678 555	24,00	\$	6 296 280,00	-	\$	-
28	4-11607	730-13		Defensa metálica	m	2 290,00	\$ 230 532 \$	527 918 280	2 400,00	\$	553 276 800,00	-	\$	-
29	4-11607	730-13		Sección final	u	12,00	\$ 103 189 \$	1 238 268	48,00	\$	4 953 072,00	-	\$	-
30	8-11607	740-13		Capifaros	u	116,00	\$ 22 031 \$	2 555 396	1 200,00	\$	26 437 200,00	-	\$	-
OBRAS VARIAS														
31	6-11606	810-13		Protección de Taludes con bloques de césped	m2	199 976,00	\$ 18 835 \$	3 766 547 960	143 655,00	\$	2 705 741 925,00	5 787,00	\$	108 998 145,00
TRANSPORTES														
32	3-11608	900-13		Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, canales y préstamos para distancias mayores de mil metros (1000 m), medido a partir de cien metros (100 m)	m3-km	19 793 280,00	\$ 1 101,00	\$ 21 792 401 280	2 363 906,00	\$	2 602 660 506,00	212 396,00	\$	233 847 996,00
OBRA NO PREVISTA														
33	2-11602	NP-01		Mejoramiento de subrasante con adición de material importado mina Murujuy	m3	-	\$ 432 122,00	-	30 116,10	\$	13 013 829 364,00	1 657,90	\$	716 415 063,80
34	2-11602	NP-02		Estabilización de la Subrasante y terraplen con Cal Viva. (No incluye suministro de Cal, no incluye material, no incluye	m3	-	\$ 40 091,00	-	707 070,40	\$	28 347 159 406,00	21 716,40	\$	870 632 192,40
35	2-11602	NP-03		Suministro de Cal Viva	Kg	-	\$ 1 578,00	-	24 029 512,13	\$	37 918 570 133,00	1 397 452,00	\$	2 205 179 256,00
36	8-11606	NP-04		Geobag	Und	-	\$ 174 316,00	-	-	\$	69 726 400,00	-	\$	392,00
37	8-11606	NP-05		Geotextil TR 3000	m2	-	\$ 11 944,00	-	16 140,00	\$	192 776 160,00	-	\$	15 529,00
38	6-11606	NP-06		Cerca de Alambre de Púas con postes de concreto	m	-	\$ 26 085,00	-	59 380,00	\$	1 548 927 300,00	1 147,00	\$	29 919 495,00
39	8-11606	NP-07		Geotextil NT 2500	m2	-	\$ 10 185,00	-	225 547,00	\$	2 297 196 195,00	-	\$	-
40	2-11602	NP-08		Base granular clase B	m3	-	\$ 472 651,00	-	80 038,75	\$	37 830 395 226,00	1 429,30	\$	675 560 074,30
41	3-11608	NP-09		Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, canales y préstamos entre 100 metros y 1000 metros de distancia.	m3-E	-	\$ 1 357,00	-	662 630	\$	899 188 910,00	-	\$	508 322,60
42	8-1603	450_2P		Mezcla densa en caliente MDC-25	m3	-	\$ 1 085 195,00	-	28 561	\$	30 993 820 317,00	-	\$	5 031,70
Ajuste al peso														
SUBTOTAL BÁSICO DE OBRAS (A)										\$	621,00			
PROVISIÓN PARA AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES (B)									\$	191 829 228 269,00		\$	5 212 782 722,60	
PROVISIÓN PARA OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES POR INTERACCIÓN CON LA CONCESIÓN EXISTENTE.									\$	19 977 827 205,00			\$	9 967 080 007,72
PROVISIÓN PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DÍAS DE LA SEMANA (C)									\$	800 000 000,00		\$		
VALOR BASICO DEL CONTRATO INCLUYE OBRAS COMPLEMENTARIAS Y AJUSTES D= (A+B+C)									\$	202 336 201 048,00		\$	5 212 782 722,60	
VALOR IVA 16% (OBRA) (E)									\$	212 367 055 474,00			\$	77 342 796 874,72
VALOR IVA 19% (OBRA) (L)									\$	591 444 280,00		\$		
VALOR OBRAS (INCLUYE IVA) F= (D+E+L)									\$	620 589 854,00		\$	15 237 365,00	
REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS (G)									\$	212 827 645 328,00		\$	226 078 946,00	
IVA- REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS (H)									\$	510 000 000,00		\$	77 568 875 820,72	
TOTAL ESTUDIOS Y DISEÑOS, REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS I=H+I									\$	96 900 000,00		\$	362 610 000,00	
GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL Y PREDIAL (INCLUYE IVA) (J)									\$	606 900 000,00		\$	68 695 900,00	
PROVISIÓN PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19 (INCLUYE IVA)									\$	2 183 028 235,00		\$	431 505 900,00	
VALOR BASICO TOTAL DEL CONTRATO									\$	201 175 700,00		\$	432 480 992,50	
VALOR TOTAL (F+H+J)									\$	205 918 749 263,00		\$	215 918 749 263,00	
									\$	215 918 749 263,00		\$	6 228 020 088,00	
									\$	215 918 749 263,00		\$	78 432 862 715,22	

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contratual.

AIU

Utilidad

30 %

2 %

Valor


%

Valor Anticipo Otorgado

Valor Amortizado Presenta Acta

Valor Amortizado Acumulado

Valor Saldo por Amortizar



FECHA	02/03/2026 (Día / Mes / Año)
-------	---------------------------------

2 de 2

OBJETO:	FECHA DE INICIO DEL CONTRATO:	28/06/2021	FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:	31/08/2030
---------	-------------------------------	------------	------------------------------	------------

FECHA DE SUSPENSIÓN:	N/A	FECHA DE REANUDACIÓN:	N/A
(Indique la suspensión que corresponda con el período del año)			

CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	1065 DE 2021	INTERVENTOR:	CONSORCIO CORREDORES ICC	VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B):	\$ 215 918 749 263.00
--------------------------------	--------------	--------------	--------------------------	---	-----------------------

PAÍS EMBAJADOR		UNITARIO		REGIMEN ORDENOS DE A HUESTE (si aplica): ICCR	
----------------	--	----------	--	---	--

RESUMEN GRANDES PARTIDAS DE PAGO (si aplica)

* Debe corresponder con los grupos de ajuste señalados por el DANE.

G.P.P.	VALOR PRESENTE ACTA		VR. ACUMULADO
E	\$	276 162 800.00	\$ 2 820 127 462.00
SB	\$	4 467 796 586.50	\$ 50 786 228 399.00
B	\$	-	\$ -
P	\$	-	\$ 10 607 577 213.00
QA	\$	123 987 195.10	\$ 1 891 533 638.10
SCT	\$	-	\$ 54 448 930.00
OV	\$	108 998 145.00	\$ 253 349 585.00
T	\$	233 847 996.00	\$ 1 050 451 641.00
NP	-	-	\$ -
TOTAL	\$	5 212 782 722.60	67 475 716 868.10

GRUPOS	VALOR PRESENTE ACTA	VALOR ACUMULADO
1	\$ 278 162 800	\$ 2 820 127 462.00
2	\$ 4 467 786 587	\$ 50 796 228 399.00
3	\$ 233 847 996	\$ 1 050 451 641.00
4	\$ 30 122 028	\$ 406 068 897.00
5	\$ -	\$ -
6	\$ 202 863 312	\$ 1 746 879 066.10
7	\$ -	\$ -
8	\$ -	\$ 10 653 961 402.00
TOTAL ICCP	\$ 5 212 782 723	\$ 67 475 716 867.10

© 2004 Blackwell Publishing Ltd, *Journal of Internal Medicine* 255: 103–110

RESUMEN GRUPOS DE AJUSTE (si aplica): ICOCIV

** Debe corresponder con los capítulos constructivos señalados por el DANE

CAPÍTULOS CONSTRUCTIVOS	VALOR PRESENTE ACTA	VALOR ACUMULADO
11601	\$ 278 162 800	\$ 2 718 467 462 00
11602	\$ 4 467 786 587	\$ 47 708 682 013 505
11603	-	\$ 10 353 796 983 040
11604	\$ 94 067 700	\$ 985 614 143 101
11605	-	-
11606	\$ 138 917 640	\$ 537 079 326 000
11607	-	\$ 54 448 930 000
11608	\$ 233 847 996	\$ 1 950 481 741 100
TOTAL IGOCIV	\$ 2 512 782 722,60	\$ 64 281 710 480,60

El recibo por parte de la Interventoría de las obras ejecutadas no exime al Contratista de su responsabilidad y de las obligaciones a que hace referencia el contrato de obra

OBSERVACIONES

El presente documento corresponde a un anexo soporte del cálculo del Acta de Ajuste Definitiva teniendo en cuenta el Acta de Reclassificación de ítems del 16/08/2022 en donde se incorpora el índice ICCIV (ver columna GRUPO DE AJUSTE [ICCP-ICCV]), la Resolución N° 320 de 26 de enero de 2022, "Por la cual el Instituto Nacional de Vías adopta el Índice de Costos de la Construcción de Obras Civiles (ICCV) aplicable a los contratos de obra a precios unitarios" y la Resolución N° 2845 de 3 de agosto del 2022 "Por la cual el Instituto Nacional de Vías adopta el procedimiento para la implementación del índice de costos de la construcción de obras civiles (ICCV) aplicable a los contratos de obra con fórmula de ajuste".

NOTAS:

1. El Interventor y el Contratista asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información, los valores, así como por las operaciones aritméticas contenidas en esta Anexo

Para constancia de lo anterior firmar

Firma: 
Nombre: **GABRIEL DAVID SOLAR** E.V.
REPRESENTANTE LEGAL
Contratista: CONSORCIO SD VICHADA
Matrícula Profesional No.: 76202-134512 VLL

Firma: *[Signature]*
Nombre: **JUAN CARLOS SANCHEZ GALVEZ**
REPRESENTANTE LEGAL (S)
Interventoría: CONSORCIO CORREDORES IN
Matrícula No. 63202-38750 QND

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial

PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA

ANEXO AL ACTA DE AJUSTE DEFINITIVA

CODIGO

VERSION

PAGINA

DE

1

FECHA

02/03/2026
(Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA:

SMCN - GRUPO ORIENTE

DIRECCION TERRITORIAL:

META

ANEXO NO.

56

ACTA FINAL

=

VALOR BASICO ACTA:

\$ 5.212.782.722,80

MES

ENERO DE 2026

CONTRATO No:

974-2021
(Indique número y año)

PLAZO INICIAL:

114 MESES
(En meses según contrato principal)

PLAZO ACUMULADO:

114 MESES
(En meses según las prórrogas sin suspensiones)

OBJETO:

MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CONEXIÓN PACÍFICO – ORINOQUÍA SECTOR PUENTE ARIMENA – VIENTO – SANTA CECILIA (PUENTE ARIMENA – VIENTO; JURIEPE – PUERTO CARREÑO), EN LOS DEPARTAMENTOS DE META Y VICHADA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030” MODULO 4

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO:

28/09/2021
(Indique día/mes/año)

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:

31/09/2026
(Incluidas las suspensiones, indique días/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN:

N/A
(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

FECHA DE REANUDACIÓN:

N/A
(Indique días/mes/año)

CONTRATISTA:

CONSORCIO 30 VICHADA

LOCALIZACIÓN (RUTA Y TRAMO):

Ruta 4019 - Puente Arimena - Viento (Del Meta)

VALOR INICIAL (incluido IVA) (I):

\$ 205.918.749.263,00

VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B):

\$ 19.000.000.000,00

CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:

1065 DE 2021

INTERVENIOR:

CONSORCIO CORREDORES JCC

VALOR ACUMULADO (Incluido IVA) (C+A+B):

\$ 215.918.749.263,00

No. de ORDEN	GRUPO DE AJUSTE (ICCP- IOCIVI)	ESPECIFICACIÓN		CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)				CONDICIONES ACTUALIZADAS Acta de Modificación No. 11 de fecha 11 de noviembre 2025		OBRA EJECUTADA				
		GRAL.	PART.	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR	PRESENTE ACTA		ACUMULADO	
											CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
EXPLANACIONES														
1	1-11601	200-13		Desmonte y limpieza en zonas no boscosas	Ha	128,00	\$ 1 116 722 \$	142 940 416	24,00	\$ 26 801 328,00	-	-	-	\$ -
2	1-11601	201-13		Demolición de Estructuras	m3	757,00	\$ 110 694 \$	83 795 358	190,00	\$ 21 031 860,00	-	73,00	-	\$ 8 080 662,00
3	1-11601	201-13		Remoción de alcantarillas	m	514,00	\$ 66 811 \$	34 340 854	152,00	\$ 10 155 272,00	-	-	-	\$ -
4	1-11601	210-13		Excavación sin clasificar de préstamos	m3	1 122 550,00	\$ 12 000 \$	13 470 600 000	543 424,00	\$ 6 521 088 000,00	22 604,40	-	271 252 800,00	\$ 214 066,40 \$ 2 568 796 800,00
5	1-11601	210-13		Excavaciones en material común de la Expliación y Canales	m3	146 250,00	\$ 10 000 \$	1 462 500 000	80 000,00	\$ 800 000 000,00	691,00	-	6 910 000,00	\$ 24 325,00 \$ 243 250 000,00
6	1-11601	220-13		Terraplenes	m3	1 268 800,00	\$ 14 500 \$	18 397 600 000	-	\$ -	-	-	-	\$ -
BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS														
7	2-11602	310-13		Conformación de la calzada existente	m2	390 000,00	\$ 1 059 \$	413 010 000	1 024 000,00	\$ 1 084 418 000,00	-	-	839 164,00	\$ 888 674 676,00
8	2-11602	350-13		Suelo cemento clase SC-D Gradacion tipo A (No incluye suministro del cemento)	m3	307 125,00	\$ 60 000 \$	18 427 500 000	-	\$ -	-	-	-	\$ -
9	2-11602	350-13		Cemento hidráulico para suelo cemento	kg	24 570 000,00	\$ 903 \$	22 186 710 000	-	\$ -	-	-	-	\$ -
PAVIMENTOS ASFALTICOS														
10	2-11603	420-13		Riego de imprimación con emulsión asfáltica CRL 0	m2	518 500,00	\$ 2 922 \$	1 515 057 000	263 359,00	\$ 769 534 998,00	-	-	82 602,00	\$ 241 363 044,00
11	2-11603	421-13		Riego de lija con emulsión asfáltica CRR-1	m2	552 500,00	\$ 1 853 \$	1 023 782 500	219 209,00	\$ 406 194 277,00	-	-	82 671,00	\$ 153 189 363,00
12	2-11603	440-3P	440-3P	Mezcla densa en frío tipo MDC-19	m3	8 800,00	\$ 650 000 \$	5 720 000 000	-	\$ -	-	-	-	\$ -
13	2-11603	450-2P	450-2P	Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19	m3	45 900,00	\$ 1 087 727 \$	49 926 669 300	11 513,00	\$ 12 523 000 951,00	-	-	4 136,00	\$ 4 498 838 873,00
ESTRUCTURAS Y OBRAS DE DRENAJES														
14	6-11604	600-13		Excavaciones verticales en material común en seco	m3	38 777,00	\$ 22 899 \$	887 854 323	12 821,50	\$ 293 599 529,00	264,20	-	1 673,70	\$ 38 328 053,80
15	6-11604	610-13		Rellenos para Estructuras con suelto	m3	15 511,00	\$ 51 716 \$	802 166 876	2 259,00	\$ 116 361 000,00	14,00	-	774 024,00	\$ 774 024,00
16	6-11604	630-13		Concreto clase B 28 MPa	m3	8 802,00	\$ 864 775 \$	7 611 749 550	3 681,00	\$ 3 183 236 775,00	50,90	-	44 017 047,50	\$ 578 620 959,50
17	6-11604	630-13		Concreto clase 21 MPa	m3	5 282,00	\$ 784 935 \$	4 040 386 670	886,50	\$ 678 114 877,50	-	-	-	\$ -
18	6-11604	630-13		Concreto clase 14 MPa	m3	133,00	\$ 620 508 \$	82 597 112	1 702,50	\$ 1 056 086 250,00	21,20	-	13 154 684,80	\$ 488,00 \$ 302 805 952,80
19	6-11604	630-13		Concreto clase 14 MPa Cidtopco	m3	24,00	\$ 520 030 \$	12 480 720	1 250,00	\$ 650 037 500,00	-	-	-	\$ -
20	6-11604	640-13		Acero de refuerzo Fy=420 Mpa	kg	1 282 133,00	\$ 5 644 \$	7 236 358 652	419 699,00	\$ 2 368 781 156,00	5 337,00	-	30 122 028,00	\$ 70 518,10 \$ 398 004 157,00
21	6-11604	661-13		Tubería de Concreto Reforzado CLASE III, de 900mm de diámetro interior	m	2 040,00	\$ 767 137 \$	1 564 959 480	1 920,00	\$ 1 472 903 040,00	-	-	708,00	\$ 543 132 996,00
SEÑALIZACIÓN CONTROL DE TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL														
22	8-11607	1P	1P	Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para líneas de demarcación de pavimentos	m	206 678,00	\$ 1 794 \$	370 780 332	96 035,00	\$ 172 286 790,00	-	-	24 123,80	\$ 43 278 097,00
23	8-11607	2P	2P	Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para marca Vial con pintura en frío	m2	612,00	\$ 22 076 \$	13 510 512	540,00	\$ 11 921 040,00	-	-	140,70	\$ 3 106 093,00
24	8-11607	3P	3P	Suministro e instalación de lachas reflectiva hidorecinales	u	16 400,00	\$ 8 346 \$	136 814 400	7 200,00	\$ 60 061 200,00	-	-	-	\$ -
25	4-11607	5P	5P	Suministro e instalación de señal vertical de tránsito sp, sr y sl (75cmx75cm) con lamina acero galvanizado retrorreflectiva	u	6,00	\$ 403 237 \$	2 419 422	320,00	\$ 129 035 840,00	-	-	20,00	\$ 8 064 740,00
26	4-11607	6P	6P	Suministro e instalación de Señal vertical de tránsito SP SR y SL (90 cm x90 cm) con lamina acero	u	503,00	\$ 510 228 \$	256 644 684	320,00	\$ 163 272 960,00	-	-	-	\$ -
27	4-11607	720-13		Poste referencia	u	59,00	\$ 267 345 \$	15 672 555	24,00	\$ 6 296 280,00	-	-	-	\$ -
28	4-11607	730-13		Defensa metálica	m	2 290,00	\$ 230 532 \$	527 918 280	2 400,00	\$ 553 276 800,00	-	-	-	\$ -
29	4-11607	730-13		Sección final	u	12,00	\$ 103 189 \$	1 238 268	48,00	\$ 4 953 072,00	-	-	-	\$ -
30	8-11607	740-13		Capifaros	u	116,00	\$ 22 031 \$	2 555 396	1 200,00	\$ 26 437 200,00	-	-	-	\$ -
OBRAS VARIAS														
31	6-11606	810-13		Protección de Taludes con bloques de césped	m2	199 976,00	\$ 18 835 \$	3 766 547 960	143 655,00	\$ 2 705 741 925,00	5 787,00	-	108 998 145,00	\$ 13 451,00 \$ 253 349 585,00
TRANSPORTES														
32	3-11608	900-13		Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, canales y préstamos para distancias mayores de mil metros (1000 m), medido a partir de cien metros (100 m)	m3-km	19 793 280,00	\$ 1 101,00	\$ 21 792 401 280	2 363 906,00	\$ 2 602 660 506,00	212 396,00	-	233 847 996,00	\$ 327 573,00 \$ 360 657 873,00
OBRA NO PREVISTA														
33	2-11602		NP-01	Mejoramiento de subrasante con adición de material importado mina Murujuy	m3		\$ 432 122,00	\$ -	30 116,10	\$ 13 013 829 364,00	1 657,90	-	716 415 063,80	\$ 28 748,10 \$ 12 422 686 468,80
34	2-11602		NP-02	Estabilización de la Subrasante y terraplen con Cal Viva. (No incluye suministro de Cal, no incluye material, no incluye	m3		\$ 40 091,00	\$ -	707 070,40	\$ 28 347 159 406,00	21 716,40	-	870 632 192,40	\$ 182 120,00 \$ 7 301 372 920,40
35	2-11602		NP-03	Suministro de Cal Viva	Kg		\$ 1 578,00	\$ -	24 029 512,13	\$ 37 918 570 133,00	1 397 452,00	-	2 205 179 256,00	\$ 11 237 842,00 \$ 17 733 314 676,00
36	8-11606		NP-04	Geobag	Und		\$ 174 316,00	\$ -		\$ 69 726 400,00	-	-	392,00	\$ 68 331 872,00
37	8-11606		NP-05	Geotextil TR 3000	m2		\$ 11 944,00	\$ -	16 140,00	\$ 192 776 160,00	-	-	15 529,00	\$ 165 478 376,00
38	6-11606		NP-06	Cerca de Alambre de Púas con postes de concreto	m		\$ 26 085,00	\$ -	59 380,00	\$ 1 548 927 300,00	1 147,00	-	29 919 495,00	\$ 1 147,00 \$ 29 919 495,00
39	8-11606		NP-07	Geotextil NT 2500	m2		\$ 10 185,00	\$ -	225 547,00	\$ 2 297 196 195,00	-	-	-	\$ -
40	2-11602		NP-08	Base granular clase B	m3		\$ 472 651,00	\$ -	80 038,75	\$ 37 830 395 226,00	1 429,30	-	675 560 074,30	\$ 26 345,40 \$ 12 452 179 657,30
41	3-11608		NP-09	Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, canales y préstamos entre 100 metros y 1000 metros de distancia.	m3-E		\$ 1 357,00	\$ -	662 630	\$ 899 188 910,00	-	-	508 322,60	\$ 689 793 768,00
42	8-1603		450_2P	Mezcla densa en caliente MDC-25	m3		\$ 1 085 195,00	\$ -	28 561	\$ 30 993 820 317,00	-	-	5 031,70	\$ 5 460 375 684,00
Ajuste al peso														
SUBTOTAL BÁSICO DE OBRAS (A)										\$ 621,00				
PROVISIÓN PARA AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES (B)										\$ 191 829 228 269,00			\$ 5 212 782 722,60	\$ 67 475 716 987,00
PROVISIÓN PARA OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES POR INTERACCIÓN CON LA CONCESIÓN EXISTENTE.										\$ 19 594 332 948,00				\$ 9 967 080 007,72
PROVISIÓN PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DÍAS DE LA SEMANA (C)										\$ 800 000 000,00				
VALOR BASICO DEL CONTRATO INCLUYE OBRAS COMPLEMENTARIAS Y AJUSTES D= (A+B+C)										\$ 202 336 201 048,00			\$ 5 212 782 722,60	\$ 77 342 796 874,72
VALOR IVA 16% (OBRA) (E)										\$ 212 367 055 474,00				
VALOR IVA 19% (OBRA) (L)										\$ 591 444 280,00				
VALOR OBRAS (INCLUYE IVA) F= (D+E+L)										\$ 202 927 645 328,00			\$ 5 228 020 087,60	\$ 77 568 875 820,72
REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS (G)										\$ 510 000 000,00				\$ 362 610 000,00
IVA- REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS (H)										\$ 96 900 000,00				\$ 68 695 900,00
TOTAL ESTUDIOS Y DISEÑOS, REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS I=H+I										\$ 606 900 000,00			\$ -	\$ 431 505 900,00
GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL Y PREDIAL (INCLUYE IVA) (J)										\$ 2 183 028 235,00				\$ 432 480 992,50
PROVISIÓN PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19 (INCLUYE IVA)										\$ 201 175 700,00				
VALOR BASICO TOTAL DEL CONTRATO										\$ 205 918 749 263,00			\$ 215 918 749 263,00	\$ 6 228 020 088,00
VALOR TOTAL (F+J+L)										\$ 215 918 749 263,00			\$ 6 228 020 088,00	\$ 78 432 862 715,22

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contratual.

AIU

Utilidad

30 %

2 %

Valor


%

Valor Anticipo Otorgado

Valor Amortizado Presenta Acta

Valor Amortizado Acumulado

Valor Saldo por Amortizar



CÓDIGO			
VERSIÓN	1		
PÁGINA		DE	

FECHA	02/03/2026 (Día / Mes / Año)
-------	---------------------------------

UNIDAD EJECUTORA:	SMCN - GRUPO ORIENTE	DIRECCIÓN TERRITORIAL:	META	ANEJO No.	55	VALOR BÁSICO ACTA:	\$ 5.212.782.722,80	MES	ENERO DE 2026
				ACTA FINAL					

CONTRATO N.º: 974-2021 (Indique número y año)	PLAZO INICIAL: 114 MESES (En meses según contrato principal)	PLAZO ACUMULADO: 114 MESES (En meses según las prórrogas sin suspensión)
--	---	---

OBJETO:	FECHA DE INICIO DEL CONTRATO:	28/06/2021	FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:	31/08/2020
MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CONEXIÓN PACÍFICO – ORINOQUIÁ SECTOR PUENTE ARIMENA – VÍAS – SANTA CECILIA (PUENTE ARIMENA – VIENTO, JURIEPE – PUERTO CARREÑO), EN LOS DEPARTAMENTOS DE META Y VICHADA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030” MÓDULO 4		(Indique día/mes/año)		(Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

CONTRATO DE INTERVENITORIA No. 1065 DE 2020		CONSORCIO SD VICHADA		LOCALIZACIÓN (RUTA Y TRAMO):	
				Ruta 4010 - Puente Aricaena - Viento (Dpt. Meta)	
				(Indique la ruta y tramo del alcance del contrato con código vial)	
		CONSORCIO CORREDORES ICC		VALOR INICIAL (Incluido IVA) (I) (\$) 205.918.749.263,00 VALOR ACUMULADO (Incluido IVA) (C=A+B) 215.918.749.263,00 VALOR ADICIONES (Incluido IVA) (B) 10.000.000.000,00	

[illegible]

RESUMEN GRANDES PARTIDAS DE PAGO (si aplica)

* Debe corresponder con los grupos de ajuste señalados por el DANE.

G.P.P.	VALOR PRESENTE ACTA		VR. ACUMULADO
E	\$	278 162 800.00	\$ 2 820 127 462.00
SB	\$	4 467 786 586.50	\$ 50 796 228 399.00
B	\$	-	\$ -
P	\$	-	\$ 10 607 577 213.00
QA	\$	123 987 195.10	\$ 1 891 533 638.10
SCT	\$	-	\$ 54 448 930.00
OV	\$	108 998 145.00	\$ 253 349 585.00
T	\$	233 847 996.00	\$ 1 050 451 641.00
NP	\$	-	\$ -
TOTAL	\$	5 212 782 722.60	67 475 716 868.10

GRUPOS	VALOR PRESENTE ACTA	VALOR ACUMULADO
1	\$ 278 162 800	\$ 2 820 127 462.00
2	\$ 4 467 786 587	\$ 50 796 228 399.00
3	\$ 233 847 996	\$ 1 050 451 641.00
4	\$ 30 122 028	\$ 406 068 897.00
5	\$ -	\$ -
6	\$ 202 863 312	\$ 1 746 879 066.10
7	\$ -	\$ -
8	\$ -	\$ 10 653 961 402.00
TOTAL ICCP	\$ 5 212 782 723	\$ 67 475 716 867.10

VALOR BÁSICO PRESENTE MES SIN AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO:	N/A
VALOR BÁSICO PRESENTE MES CON AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO:	N/A

RESUMEN GRUPOS DE AJUSTE (si aplica): ICOCIN

**** Debe corresponder con los capítulos constructivos señalados por el DANE**

CAPÍTULOS CONSTRUCTIVOS	VALOR PRESENTE ACTA	VALOR ACUMULADO
11601 \$	278 162 800	\$ 2 718 467 482 00
11602 \$	94 677 786 587	\$ 47 705 882 013 50
11603 \$	-	\$ 10 353 768 982 00
11604 \$	84 067 700	\$ 1 987 614 143 10
11605 \$	-	\$ -
11606 \$	138 917 640	\$ 537 079 328 00
11607 \$	-	\$ 61 448 163 000
11608 \$	233 847 996	\$ 1 050 451 641 00
TOTAL ICOCIV	\$ 5 212 782 722 60	\$ 64 281 710 480 60

El recibo por parte de la Interventoría de las obras ejecutadas no exime al Contratista de su responsabilidad y de las obligaciones a que hace referencia el contrato de obra

OBSERVACIONES

El presente documento corresponde a un anexo soporte del cálculo del Índice de Ajuste Definitiva teniendo en cuenta el Acta de Recalificación de costos del 16/08/2022 en donde se incorpora el índice [COCIV] (ver columna GRUPO DE AJUSTE [COCIV-COCIV]), la Resolución N° 320 de 26 de enero de 2022, "Por la cual el Instituto Nacional de Vías ajusta el Índice de Costos de la Construcción de Obras Civiles [COCIV] aplicable a los contratos de obra a precios unitarios" y la Resolución N° 2845 de 3 de agosto del 2022 "Por la cual el Instituto Nacional de Vías ajusta el procedimiento para la implementación del Índice de costos de la construcción de Obras Civiles [COCIV] aplicable a los contratos de obra con fórmula de ajuste".

NOTAS:

1. El Interventor y el Contratista asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información, los valores, así como por las operaciones aritméticas contenidas en esta Anexo

Para constancia de lo anterior firmar

Firma: 
Nombre: **GABRIEL DAVID SOLAR E VV**
REPRESENTANTE LEGAL
Contratista: CONSORCIO SD VICHADA
Matrícula Profesional No.: 76202-134512 VLL

Firma: [Firma]
Nombre: **JUAN CARLOS SANCHEZ GALVEZ**
REPRESENTANTE LEGAL (S)
Interventoría: **CONSORCIO CORREDORES INMOBILIARIOS**
Matrícula No. **63202-38750 QND**

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Contralista, Interventor y Dirección Territorial

ACTA DE AJUSTES 56D ENERO DE 2026											
CONTRATO DE OBRA		DISTRIBUCION DE AJUSTES DE ACUERDO A PROGRAMA DE INVERSIONES APROBADO									
		974 de 2021		Valor		\$		215.918.749.263,00			
OBJETO		MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CONEXIÓN PACÍFICO – ORINOQUÍA SECTOR PUENTE ARIMENA – VIENTO – SANTA CECILIA (PUENTE ARIMENA – VIENTO; JURIEPE – PUERTO CARREÑO), EN LOS DEPARTAMENTOS DE META Y VICHADA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030. MODULO 4,									
ACTA No	PERIODO DEL ACTA	VALORES ACUMULADOS			VALORES PARCIALES		VALOR PARA AJUSTAR	MES INIDICE	Porcentaje del acta		
		PROGR		EJEC	PROGR	EJECT				Diferencia entre programoo ejecutado	MES INDICE
1	junio de 2021	Prog Inicial	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	junio de 2021		\$ -	junio
2	Julio de 20221	Prog Inicial	\$ 85.000.000,00	\$ 109.530.090,00	\$ 85.000.000,00	\$ 109.530.090,00	\$ 109.530.090,00	Julio de 2021	100%	-\$ 24.530.090	julio
3	Agosto de 2021	Prog Inicial	\$ 357.000.000,00	\$ 356.187.700,00	\$ 272.000.000,00	\$ 246.657.610,00	\$ 246.657.610,00	Agosto de 2021	100%	\$ 812.300	agosto
4	Septiembre de 2021	Prog Inicial	\$ 611.000.000,00	\$ 561.457.700,00	\$ 254.000.000,00	\$ 205.270.000,00	\$ 205.270.000,00	Septiembre de 2021	100%	\$ 49.542.300	septiembre
5	Octubre de 2021	Prog Inicial	\$ 1.168.142.709,00	\$ 674.261.640,00	\$ 557.142.709,00	\$ 112.803.940,00	\$ 112.803.940,00	Octubre de 2021	100%	\$ 493.881.069	octubre
6	Noviembre de 2021	Prog Inicial	\$ 3.184.563.910,00	\$ 3.503.571.750,00	\$ 2.016.421.201,00	\$ 2.829.310.110,00	\$ 2.829.310.110,00	Novimbre de 2021	100%	-\$ 319.007.840	noviembre
7	Diciembre de 2021	Prog Inicial	\$ 3.635.757.590,00	\$ 3.556.616.390,00	\$ 451.193.680,00	\$ 53.044.640,00	\$ 53.044.640,00	Dicembre de 2021	100%	\$ 79.141.200	diciembre
8	Enero de 2022	Prog Inicial	\$ 4.435.942.861,00	\$ 5.486.014.150,00	\$ 800.185.271,00	\$ 1.929.397.760,00	\$ 1.929.397.760,00	Enero de 2022	100%	-\$ 1.050.071.289	enero
9	Febrero de 2022	Reprogramación 2	\$ 5.239.927.567,00	\$ 9.201.285.760,00	\$ 803.984.706,00	\$ 3.715.271.610,00	\$ 3.715.271.610,00	Febrero de 2022	100%	-\$ 3.961.358.193	febrero
10	Mrazo de 2022	Reprogramación 2	\$ 6.940.913.601,51	\$ 12.559.945.110,00	\$ 1.700.986.034,51	\$ 3.358.659.350,00	\$ 3.358.659.350,00	Marzo de 2022	100%	-\$ 5.619.031.508	marzo
11	Abril de 2022	Reprogramación 2	\$ 8.817.803.190,46	\$ 14.162.910.210,00	\$ 1.876.889.588,95	\$ 1.602.965.100,00	\$ 1.602.965.100,00	Abril de 2022	100%	-\$ 5.345.107.020	abril
12	Mayo de 2022	Reprogramación 3	\$ 10.331.023.190,46	\$ 16.941.457.370,00	\$ 1.513.220.000,00	\$ 2.778.547.160,00	\$ 2.778.547.160,00	Mayo de 2022	100%	-\$ 6.610.434.180	mayo
13	Junio de 2022	Reprogramación 3	\$ 11.807.850.595,46	\$ 18.539.429.080,00	\$ 1.476.827.405,00	\$ 1.597.971.710,00	\$ 1.597.971.710,00	Junio de 2022	100%	-\$ 6.731.578.485	junio
14	Julio de 2022	Reprogramación 3	\$ 13.246.331.200,46	\$ 19.010.284.290,00	\$ 1.438.480.605,00	\$ 470.855.210,00	\$ 470.855.210,00	Julio de 2022	100%	-\$ 5.763.953.090	julio
15	Agosto de 2022	Reprogramación 3	\$ 14.684.811.805,46	\$ 19.090.317.980,00	\$ 1.438.480.605,00	\$ 80.033.690,00	\$ 80.033.690,00	Agosto de 2022	100%	-\$ 4.405.506.175	agosto
16	Septiembre de 2022	Reprogramación 3	\$ 16.148.394.210,46	\$ 20.043.498.300,00	\$ 1.463.582.405,00	\$ 953.180.320,00	\$ 953.180.320,00	Septiembre de 2022	100%	-\$ 3.895.104.090	septiembre
17	Octubre de 2022	Reprogramación 4	\$ 20.558.625.945,46	\$ 22.010.525.200,00	\$ 4.410.231.735,00	\$ 1.967.026.900,00	\$ 1.967.026.900,00	Octubre de 2022	100%	-\$ 1.451.899.255	octubre

ACTA DE AJUSTES 56D ENERO DE 2026											
CONTRATO DE OBRA		DISTRIBUCION DE AJUSTES DE ACUERDO A PROGRAMA DE INVERSIONES APROBADO									
		974 de 2021		Valor		\$		215.918.749.263,00			
OBJETO		MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CONEXIÓN PACÍFICO – ORINOQUÍA SECTOR PUENTE ARIMENA – VIENTO – SANTA CECILIA (PUENTE ARIMENA – VIENTO; JURIEPE – PUERTO CARREÑO), EN LOS DEPARTAMENTOS DE META Y VICHADA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030. MODULO 4,									
ACTA No	PERIODO DEL ACTA	VALORES ACUMULADOS			VALORES PARCIALES		VALOR PARA AJUSTAR	MES INIDICE	Porcentaje del acta		
		PROGR		EJEC	PROGR	EJECT				Diferencia entre programoo ejecutado	MES INDICE
18	Noviembre de 2022	Reprogramación 4	\$ 25.124.247.913,46	\$ 25.722.722.880,00	\$ 4.565.621.968,00	\$ 3.712.197.680,00	\$ 3.712.197.680,00	Noviembre de 2022	100%	-\$ 598.474.967	noviembre
19	Diciembre de 2022	Reprogramación 4	\$ 30.556.298.583,46	\$ 32.674.847.009,00	\$ 5.432.050.670,00	\$ 6.952.124.129,00	\$ 6.952.124.129,00	Diciembre de 2022	100%	-\$ 2.118.548.426	diciembre
20	Enero de 2023	Reprogramación 4	\$ 31.440.236.569,62	\$ 33.447.047.899,00	\$ 883.937.986,16	\$ 772.200.890,00	\$ 772.200.890,00	Enero de 2023	100%	-\$ 2.006.811.329	enero
21	Febrero de 2023	Reprogramación 4	\$ 32.323.303.639,78	\$ 33.958.008.681,00	\$ 883.067.070,16	\$ 510.960.782,00	\$ 510.960.790,00	Febrero de 2023	100%	-\$ 1.634.705.041	febrero
22	MARZO DE 2023	Reprogramación 4	\$ 33.891.742.225,94	\$ 37.413.838.106,00	\$ 1.568.438.586,16	\$ 3.455.829.425,00	\$ 3.455.829.440,00	Mrazo de 2023	100%	-\$ 3.522.095.880	marzo
23	Abril de 2023	Reprogramación 4	\$ 35.271.120.412,10	\$ 40.638.715.618,00	\$ 1.379.378.186,16	\$ 3.224.877.512,00	\$ 3.224.877.490,00	Abril de 2023	100%	-\$ 5.367.595.206	Abril
24	Mayo de 2023	Reprogramación 4	\$ 36.987.656.211,10	\$ 43.226.881.966,00	\$ 1.716.535.799,00	\$ 2.588.166.348,00	\$ 2.588.166.350,00	mayo de 2023	100%	-\$ 6.239.225.755	mayo
25	JUNIO DE 2023	Reprogramación 4	\$ 38.608.223.202,10	\$ 45.007.040.975,00	\$ 1.620.566.991,00	\$ 1.780.159.009,00	\$ 1.780.159.010,00	junio de 2023	100%	-\$ 6.398.817.773	junio
26	Julio de 2023	Reprogramación 4	\$ 40.314.218.362,10	\$ 45.587.948.146,00	\$ 1.705.995.160,00	\$ 580.907.171,00	\$ 580.907.170,00	julio de 2023	100%	-\$ 5.273.729.784	julio
27	agosto de 2023	Reprogramacion 5	\$ 42.104.473.482,10	\$ 47.145.317.550,00	\$ 1.790.255.120,00	\$ 1.557.369.404,00	\$ 1.557.369.400,00	agosto de 2023	100%	-\$ 5.040.844.068	agosto
28	Septiembre de 2023	Reprogramacion 5	\$ 44.191.598.462,10	\$ 48.831.532.324,00	\$ 2.087.124.980,00	\$ 1.686.214.774,00	\$ 1.686.214.774,00	septiembre de 2023	100%	-\$ 4.639.933.862	septiembre
29	octubre de 2023	Reprogramacion 5	\$ 46.379.213.962,10	\$ 49.251.645.184,00	\$ 2.187.615.500,00	\$ 420.112.860,00	\$ 420.112.860,00	octubre de 2023	100%	-\$ 2.872.431.222	octubre
30	noviembre de 2023	Reprogramacion 6	\$ 47.996.627.352,10	\$ 49.293.431.381,00	\$ 1.617.413.390,00	\$ 41.786.197,00	\$ 41.786.197,00	noviembre de 2023	100%	-\$ 1.296.804.029	noviembre
31	diciembre de 2023	Reprogramacion 6	\$ 49.330.664.699,10	\$ 49.349.218.331,00	\$ 1.334.037.347,00	\$ 55.786.950,00	\$ 55.786.950,00	diciembre de 2023	100%	-\$ 18.553.632	diciembre
32	enero de 2024	Reprogramacion 6	\$ 50.200.013.265,10	\$ 49.979.263.930,00	\$ 869.348.566,00	\$ 630.045.599,00	\$ 630.045.599,00	enero de 2024	100%	\$ 220.749.335	enero de 2024

CONTRATO DE OBRA 974 de 2021 Valor \$ 215.918.749.263,00 OBJETO MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CONEXIÓN PACÍFICO – ORINOQUÍA SECTOR PUENTE ARIMENA – VIENTO – SANTA CECILIA (PUENTE ARIMENA – VIENTO; JURIEPE – PUERTO CARREÑO), EN LOS DEPARTAMENTOS DE META Y VICHADA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030. MODULO 4,											
ACTA DE AJUSTES 56D ENERO DE 2026 DISTRIBUCION DE AJUSTES DE ACUERDO A PROGRAMA DE INVERSIONES APROBADO											
ACTA No	PERIODO DEL ACTA	VALORES ACUMULADOS			VALORES PARCIALES		VALOR PARA AJUSTAR	MES INIDICE	Porcentaje del acta		
		PROGR		EJEC	PROGR	EJECT				Diferencia entre programoo ejecutado	MES INDICE
33	febrero de 2024	Reprogramacion 6	\$ 51.024.644.821,10	\$ 50.877.235.452,00	\$ 824.631.556,00	\$ 897.971.522,00	\$ 897.971.522,00	enero de 2024	100%	\$ 147.409.369	enero de 2024
34	marzo de 2024	Reprogramacion 6A	\$ 51.919.536.057,10	\$ 52.300.665.227,00	\$ 894.891.236,00	\$ 1.423.429.781,00	\$ 1.423.429.781,00	febrero de 2024	100%	-\$ 381.129.170	febrero de 2024
35	abril de 2024	Reprogramacion 6A	\$ 52.676.817.733,10	\$ 53.543.990.390,00	\$ 757.281.676,00	\$ 1.243.309.122,00	\$ 1.243.309.122,00	abril de 2024	100%	-\$ 867.172.657	abril de 2024
36	mayo de 2024	Reprogramacion 6A	\$ 53.807.885.086,10	\$ 54.342.172.770,00	\$ 1.131.067.353,00	\$ 798.182.380,00	\$ 798.182.380,00	mayo de 2024	100%	-\$ 534.287.684	mayo de 2024
37	junio de 2024	Reprogramacion 6A	\$ 54.961.054.832,10	\$ 55.163.751.901,00	\$ 1.153.169.746,00	\$ 821.579.131,00	\$ 821.579.131,00	junio de 2024	100%	-\$ 202.697.069	junio de 2024
38	julio de 2024	Reprogramacion 6A	\$ 56.206.234.289,10	\$ 55.979.192.270,00	\$ 1.245.179.457,00	\$ 815.440.369,00	\$ 815.440.369,00	julio de 2024	100%	\$ 227.042.019	julio de 2024
39	agosto de 2024	Reprogramacion 6A	\$ 56.837.254.485,10	\$ 56.892.266.469,00	\$ 631.020.196,00	\$ 913.074.199,00	\$ 913.074.199,00	julio de 2024	100%	-\$ 55.011.984	julio de 2024
40	septiembre de 2024	Reprogramacion 7	\$ 57.477.698.275,10	\$ 57.803.939.445,00	\$ 640.443.790,00	\$ 911.689.013,00	\$ 911.689.013,00	septiembre de 2024	100%	-\$ 326.241.170	septiembre de 2024
41	octubre de 2024	Reprogramacion 7	\$ 58.129.070.946,10	\$ 58.473.976.217,00	\$ 651.372.671,00	\$ 670.036.772,00	\$ 670.036.772,00	octubre de 2024	100%	-\$ 344.905.271	octubre de 2024
42	noviembre de 2024	Reprogramacion 7	\$ 58.987.743.480,10	\$ 58.992.533.481,00	\$ 858.672.534,00	\$ 518.557.264,00	\$ 518.557.264,00	noviembre de 2024	100%	-\$ 4.790.001	noviembre de 2024
43	diciembre de 2024	Reprogramacion 7	\$ 59.103.464.699,10	\$ 59.198.685.398,00	\$ 115.721.219,00	\$ 206.151.917,00	\$ 206.151.917,00	diciembre de 2024	100%	-\$ 95.220.699	diciembre de 2024
43	diciembre de 2024	Reprogramacion 8	\$ 63.474.011.343,48	\$ 59.198.685.398,00	\$ 4.486.267.863,38						
44	enero de 2025	Reprogramacion 8	\$ 63.549.675.986,48	\$ 59.230.300.574,00	\$ 75.664.643,00	\$ 31.615.176,00	\$ 31.615.176,00	diciembre de 2024	100%	\$ 4.243.710.769	diciembre de 2024
45	febrero de 2025	Reprogramacion 8	\$ 63.625.340.629,48	\$ 59.272.173.194,00	\$ 75.664.643,00	\$ 41.872.622,00	\$ 41.872.622,00	diciembre de 2024	100%	\$ 4.201.838.149	diciembre de 2024
46	marzo de 2025	Reprogramacion 8	\$ 64.099.217.574,48	\$ 59.492.931.993,00	\$ 473.876.945,00	\$ 220.758.801,00	\$ 220.758.801,00	diciembre de 2024	100%	\$ 3.981.079.350	diciembre de 2024
47	abril de 2025	Reprogramacion 8	\$ 64.685.690.760,98	\$ 60.854.425.162,00	\$ 586.473.186,50	\$ 1.361.493.159,00	\$ 1.361.493.159,00	diciembre de 2024	100%	\$ 2.619.586.181	diciembre de 2024
48	mayo de 2025	Reprogramacion 8	\$ 65.427.794.975,26	\$ 61.395.595.797,00	\$ 742.104.214,28	\$ 541.170.635,00	\$ 541.170.635,00	diciembre de 2024	100%	\$ 2.078.415.546	diciembre de 2024

CONTRATO DE OBRA

OBJETO

974 de 2021

MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CONEXIÓN PACÍFICO – ORINOQUÍA SECTOR PUENTE ARIMENA – VIENTO – SANTA CECILIA (PUENTE ARIMENA – VIENTO; JURIEPE – PUERTO CARREÑO), EN LOS DEPARTAMENTOS DE META Y VICHADA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030. MODULO 4,

ACTA DE AJUSTES 56D ENERO DE 2026

DISTRIBUCION DE AJUSTES DE ACUERDO A PROGRAMA DE INVERSIONES APROBADO

Valor \$ 215.918.749.263,00

ACTA No	PERIODO DEL ACTA	VALORES ACUMULADOS			VALORES PARCIALES		VALOR PARA AJUSTAR	MES INIDICE	Porcentaje del acta		
		PROGR		EJEC	PROGR	EJECT				Diferencia entre programoo ejecutado	MES INDICE
49	juno de2025	Reprogramacion 8	\$ 66.227.631.138,98	\$ 61.637.775.034,00	\$ 799.836.163,72	\$ 242.179.237,00	\$ 242.179.237,00	diciembre de 2024	100%	\$ 1.836.236.309	diciembre de 2024
50	julio de 2025	Reprogramacion 9	\$ 67.009.541.202,58	\$ 62.065.756.160,00	\$ 781.910.063,60	\$ 427.981.126,00	\$ 427.981.126,00	diciembre de 2024	100%	\$ 1.408.255.183	diciembre de 2024
51	agosto de 2025	Reprogramacion 9	\$ 67.580.769.257,45	\$ 62.202.719.834,00	\$ 571.228.054,87	\$ 136.963.674,00	\$ 136.963.674,00	diciembre de 2024	100%	\$ 1.271.291.509	diciembre de 2024
52	septiembre de 2025	Reprogramacion 10	\$ 68.263.301.935,70	\$ 62.305.089.536,00	\$ 682.532.678,25	\$ 102.369.702,00	\$ 102.369.702,00	diciembre de 2024	100%	\$ 1.168.921.807	diciembre de 2024
53	octubre de 2025	Reprogramacion 10	\$ 68.945.834.366,97	\$ 62.414.135.073,00	\$ 682.532.431,27	\$ 109.045.537,00	\$ 225.365.490,00	diciembre de 2024	100%	\$ 1.059.876.270	diciembre de 2024
54	Noviembre de 2025	Reprogramacion 10	\$ 69.687.236.658,93	\$ 62.518.815.599,00	\$ 741.402.291,95	\$ 104.680.526,00	\$ 104.680.526,00	diciembre de 2024	100%	\$ 955.195.744	diciembre de 2024
55	Diciembre de 2025	Reprogramacion 10	\$ 70.328.102.803,00	\$ 62.625.544.144,00	\$ 640.866.144,07	\$ 106.728.545,00	\$ 106.728.545,00	diciembre de 2024	100%	\$ 848.467.199	diciembre de 2024
56	Enero de 2026	Reprogramacion 11	\$ 70.782.442.583,00	\$ 67.838.326.867,00	\$ 454.339.780,00	\$ 5.212.782.723,00	\$ 2.948.146.418,05	diciembre de 2024	100%	\$ 2.944.115.716	diciembre de 2024
							\$ 338.108.394,00	Marzo de 2025			Marzo de 2025
							\$ 358.913.752,46	Abril de 2025			Abril de 2025
							\$ 567.001.802,54	Mayo de 2025			Mayo de 2025
							\$ 488.601.559,95	Junio de 2025			Junio de 2025
							\$ 512.010.796,00	Enero de 2026			Enero de 2026

Firma

Nombre: GABRIEL DA SILVA CARTE VIVEROS

Representante Legal o Apoderado

Contratista

Matrícula No. : 76202-134512 VLL


Firma

Nombre: JUAN CARLOS SANCHEZ GALVEZ

Representante Legal o Apoderado

Interventoría

Matrícula No. 63202-38750 QND

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No.56 DE ENERO DE 2026 DE 2025								
DISTRIBUCIÓN POR GRUPOS DE AJUSTES DEL ICOCIV ACTA DE AJUSTE DEFINITIVA 56								
GRUPO DE AJUSTE	MES DE DICIEMBRE	PROPORCION	VALOR AJUSTE ICOCIV					
			2024	2025				2026
	DISTRIBUCION POR GRUPOS		DICIEMBRE	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	ENERO
11601	\$ 278 162 800.00	0.053	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 278 162 800
11602	\$ 4 467 786 586.00	0.857	\$ 2 948 146 418	\$ 312 023 372	\$ 312 023 372	\$ 452 681 692	\$ 442 911 732	\$ -
11603	\$ -	0.000	\$ -					\$ -
11604	\$ 94 067 701.00	0.018			\$ 20 805 380	\$ 73 262 321		\$ -
11605	\$ -	0.000	\$ -					\$ -
11606	\$ 138 917 640.00	0.027	\$ -	\$ 26 085 022	\$ 26 085 000	\$ 41 057 790	\$ 45 689 828	\$ -
11607	\$ -	0.000	\$ -					\$ -
11608	\$ 233 847 996.00	0.045				\$ -		\$ 233 847 996
		0.000						
		0.000	\$ -					
TOTALES	\$ 5 212 782 723.00	1.0	\$ 2 948 146 418	\$ 338 108 394	\$ 358 913 752	\$ 567 001 803	\$ 488 601 560	\$ 512 010 796
AMORTIZACION			100.00%					0.00%
			100.00%					
	\$	-						
	\$	-						
Firma 			Firma 					
Nombre: GABRIEL DAVID SANARTE VIVEROS			Nombre: JUAN CARLOS SANCHEZ GALVEZ					
Representante Legal o Apoderado			Representante Legal o Apoderado					
Contratista			Interventoria					
Matricula No. : 76202-134512 VLL			Matricula No. 63202-38750 QND					

Puerto Gaitán - Meta, Enero de 2026



Señores
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
Transversal 45 No. 26-60-CAN
Bogotá D.C.

CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES
Artículo 50 de la Ley 789 de 2002

Para dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, el suscrito Representante Legal GABRIEL DAVID SOLARTE VIVEROS, con cédula de ciudadanía 94.063.764 de Cali, de SOLARTE NACIONAL DE CONSTRUCCIONES S.A.S., identificado con NIT No. 830.129.289-9, BAJO LA GRAVEDAD DEL JURAMENTO se permite certificar que la mencionada sociedad ha realizado las respectivas afiliaciones de los actuales empleados a los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y suscripciones a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje.

A la fecha la sociedad no requiere ni tiene suscrito ningún acuerdo de pago con alguna de las entidades anteriormente mencionadas.

Se expide la anterior certificación en Bogotá D.C., a nombre de SD VICHADA S.A.S.

Cordialmente

GABRIEL DAVID SOLARTE VIVEROS
Representante Legal
SOLARTE NACIONAL DE CONSTRUCCIONES S.A.S.

Puerto Gaitán - Meta, Enero de 2026



Señores
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
Transversal 45 No. 26-60-CAN
Bogotá D.C.

CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES
Artículo 50 de la Ley 789 de 2002


Para dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, el suscrito Representante Legal GABRIEL DAVID SOLARTE VIVEROS, con cédula de ciudadanía 94.063.764 de Cali, del CONSORCIO SD VICHADA, identificado con NIT No. 901.529.301-2, BAJO LA GRAVEDAD DEL JURAMENTO se permite certificar que la mencionada sociedad ha realizado las respectivas afiliaciones de los actuales empleados a los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y suscripciones a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje.


A la fecha la sociedad no requiere ni tiene suscrito ningún acuerdo de pago con alguna de las entidades anteriormente mencionadas.


Se expide la anterior certificación en Bogotá D.C., a nombre de SD VICHADA S.A.S.

Cordialmente

GABRIEL DAVID SOLARTE VIVEROS
Representante Legal
CONSORCIO SD VICHADA

DIAN		Formulario del Registro Único Tributario				001	
2. Concepto 0 2 Actualización				4. Número de formulario 141166893534			
				 (415)7707212489984(8020) 000014116689353 4			
5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 9 0 1 5 2 9 3 0 1		6. DV 2		12. Dirección seccional Impuestos de Bogotá		14. Buzón electrónico 3 2	
IDENTIFICACIÓN							
24. Tipo de contribuyente Persona jurídica		25. Tipo de documento 1		26. Número de Identificación			
Lugar de expedición		28. País		29. Departamento		30. Ciudad/Municipio	
31. Primer apellido		32. Segundo apellido		33. Primer nombre		34. Otros nombres	
35. Razón social CONSORCIO SD VICHADA							
36. Nombre comercial				37. Sigla			
UBICACIÓN							
38. País COLOMBIA		39. Departamento Bogotá D.C.		40. Ciudad/Municipio Bogotá, D.C.		0 0 1	
41. Dirección principal CR 86 51 66 OF 204							
42. Correo electrónico grupolhs@grupolhs.com							
43. Código postal				44. Teléfono 1 3 1 8 6 8 3 8 7 5 2		45. Teléfono 2	
CLASIFICACIÓN							
Actividad económica				Ocupación			
Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		52. Número establecimientos	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1 2	51. Código	
4 2 1 0	2 0 2 1, 1 0, 0 8	0 8 1 1	2 0 2 4, 0 5, 1 5				
Responsabilidades, Calidades y Atributos							
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26							
53. Código 7 1 4 4 8 5 2 5 5							
07- Retención en la fuente a título de rent							
14- Informante de exogena							
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA							
52 - Facturador electrónico							
55 - Informante de Beneficiarios Finales							
Usuarios aduaneros				Exportadores			
54. Código				55. Forma 56. Tipo Servicio 1 2 3			
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20				57. Modo 58. CPC			
IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación							
Para uso exclusivo de la DIAN							
59. Anexos SI NO X				60. No. de Folios: 0			
La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012. Firma del solicitante:				Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice. Firma autorizada: 984. Nombre SOLARTE VIVEROS GABRIEL DAVID 985. Cargo Representante legal Certificado			

DIAN		Formulario del Registro Único Tributario				001	
Espacio reservado para la DIAN				Página 2 de 5 Hoja 2			
				4. Número de formulario 141166893534			
 (415)7707212489984(8020) 000014116689353 4							
5. Número de Identificación Tributaria (NIT)		6. DV		12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico	
9 0 1 5 2 9 3 0 1		2		Impuestos de Bogotá		3 2	
Características y formas de las organizaciones							
62. Naturaleza		1		63. Formas asociativas			
65. Fondos				66. Cooperativas			
68. Sin personería jurídica		3		69. Otras organizaciones no clasificadas			
				64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados			
				67. Sociedades y organismos extranjeros			
				70. Beneficio		1	
Constitución, Registro y Última Reforma							
Documento		1. Constitución		2. Reforma		Composición del Capital	
71. Clase		0 4				82. Nacional	
72. Número						1 0 0 %	
73. Fecha		2 0 2 1, 0 8, 3 1				83. Nacional público	
74. Número de notaría						0 . 0 %	
75. Entidad de registro		9 8				84. Nacional privado	
76. Fecha de registro						1 0 0 . 0 %	
77. No. Matricula mercantil						85. Extranjero	
78. Departamento		1 1				0 %	
79. Ciudad/Municipio		0 0 1				86. Extranjero público	
Vigencia						0 . 0 %	
80. Desde		2 0 2 1, 0 8, 3 1				87. Extranjero privado	
81. Hasta		2 0 2 2, 1 2, 3 1				0 . 0 %	
Entidad de vigilancia y control							
88. Entidad de vigilancia y control							
Estado y Beneficio							
Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV			
1				-			
2				-			
3				-			
4				-			
5				-			
Vinculación económica							
93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial			95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante		96. DV.	
97. Nombre o razón social de la matriz o controlante							
170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior		171. País		172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP			
173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP							

DIAN		Formulario del Registro Único Tributario Representación				001	
Espacio reservado para la DIAN				Página 3 de 5 Hoja 3			
				4. Número de formulario 141166893534			
 (415)7707212489984(8020) 000014116689353 4							
5. Número de Identificación Tributaria (NIT)		6. DV		12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico	
9 0 1 5 2 9 3 0 1		2		Impuestos de Bogotá		3 2	
Representación							
98. Representación REPRS LEGAL PRIN				99. Fecha inicio ejercicio representación 2 0 2 1 0 8 3 1			
100. Tipo de documento Cédula de Ciudadaní		101. Número de identificación 1 3 9 4 0 6 3 7 6 4		102. DV		103. Número de tarjeta profesional	
104. Primer apellido SOLARTE		105. Segundo apellido VIVEROS		106. Primer nombre GABRIEL		107. Otros nombres DAVID	
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)		109. DV		110. Razón social representante legal			
98. Representación REPRS LEGAL SUPL				99. Fecha inicio ejercicio representación 2 0 2 1 0 8 3 1			
100. Tipo de documento Cédula de Ciudadan		101. Número de identificación 1 3 1 9 1 8 9 8 7 9		102. DV		103. Número de tarjeta profesional	
104. Primer apellido DIAZ		105. Segundo apellido MURCIA		106. Primer nombre JORGE		107. Otros nombres	
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)		109. DV		110. Razón social representante legal			
98. Representación				99. Fecha inicio ejercicio representación			
100. Tipo de documento		101. Número de identificación		102. DV		103. Número de tarjeta profesional	
104. Primer apellido		105. Segundo apellido		106. Primer nombre		107. Otros nombres	
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)		109. DV		110. Razón social representante legal			
98. Representación				99. Fecha inicio ejercicio representación			
100. Tipo de documento		101. Número de identificación		102. DV		103. Número de tarjeta profesional	
104. Primer apellido		105. Segundo apellido		106. Primer nombre		107. Otros nombres	
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)		109. DV		110. Razón social representante legal			
98. Representación				99. Fecha inicio ejercicio representación			
100. Tipo de documento		101. Número de identificación		102. DV		103. Número de tarjeta profesional	
104. Primer apellido		105. Segundo apellido		106. Primer nombre		107. Otros nombres	
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)		109. DV		110. Razón social representante legal			

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

141166893534



(415)7707212489984(8020) 000014116689353 4

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

6. DV

12. Dirección seccional

14. Buzón electrónico

9 0 1 5 2 9 3 0 1 2

Impuestos de Bogotá

3 2

Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales


111. Tipo de documento NIT	112. Número de identificación 8 3 0 1 2 9 2 8 9	113. DV 8	114. Nacionalidad COLOMBIA	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres 1 6 9
115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres			
119. Razón social SOLARTE NACIONAL DE CONSTRUCCIONES S A S						
120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso 7 0 2 0 2 1 0 8 3 1	123. Fecha de retiro			

2	111. Tipo de documento NIT	112. Número de identificación 8 0 0 1 0 7 8 0 0	113. DV 9	114. Nacionalidad COLOMBIA	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres 1 6 9
115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres				
119. Razón social PAVIMENTOS EL DORADO S.A.S.							
120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso 3 0 2 0 2 1 0 8 3 1	123. Fecha de retiro				


3	111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres
115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres				
119. Razón social							
120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro				


4	111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres
115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres				
119. Razón social							
120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro				

5	111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres
115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres				
119. Razón social							
120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro				

DIAN		Formulario del Registro Único Tributario Revisor Fiscal y Contador				001	
Espacio reservado para la DIAN				Página 5 de 5 Hoja 5			
				4. Número de formulario 141166893534			
				 (415)7707212489984(8020) 000014116689353 4			
5. Número de Identificación Tributaria (NIT)		6. DV		12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico	
9 0 1 5 2 9 3 0 1		2		Impuestos de Bogotá		3 2	
Revisor Fiscal y Contador							
Revisor fiscal principal	124. Tipo de documento		125. Número de identificación		126. DV 127. Número de tarjeta profesional		
	128. Primer apellido		129. Segundo apellido		130. Primer nombre		131. Otros nombres
	132. Número de Identificación Tributaria (NIT)		133. DV		134. Sociedad o firma designada		
	135. Fecha de nombramiento						
Revisor fiscal suplente	136. Tipo de documento		137. Número de identificación		138. DV 139. Número de tarjeta profesional		
	140. Primer apellido		141. Segundo apellido		142. Primer nombre		143. Otros nombres
	144. Número de Identificación Tributaria (NIT)		145. DV		146. Sociedad o firma designada		
	147. Fecha de nombramiento						
Contador	148. Tipo de documento		149. Número de identificación		150. DV		151. Número de tarjeta profesional
	Cédula de Ciudadanía 1 3		1 0 6 8 9 2 9 6 2 8		1		3 2 2 7 4 6 T
	152. Primer apellido		153. Segundo apellido		154. Primer nombre		155. Otros nombres
	FLOREZ		LOPEZ		LINA		MARIA
156. Número de Identificación Tributaria (NIT)		157. DV		158. Sociedad o firma designada			
159. Fecha de nombramiento		2 0 2 5 0 3 1 0					

DIAN		Formulario del Registro Único Tributario				001	
2. Concepto 02 Actualización				4. Número de formulario 141045829958			
5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 8301292898				6. DV 8		12. Dirección seccional Impuestos de Bogotá	
						14. Buzón electrónico 32	
IDENTIFICACIÓN							
24. Tipo de contribuyente Persona jurídica			25. Tipo de documento 1		26. Número de Identificación		
Lugar de expedición		28. País		29. Departamento		30. Ciudad/Municipio	
31. Primer apellido		32. Segundo apellido		33. Primer nombre		34. Otros nombres	
35. Razón social SOLARTE NACIONAL DE CONSTRUCCIONES S A S							
36. Nombre comercial				37. Sigla SONACOL S A S			
UBICACIÓN							
38. País COLOMBIA		39. Departamento Bogotá D.C.		40. Ciudad/Municipio Bogotá, D.C.		001	
41. Dirección principal CR 86 51 66 OF 204							
42. Correo electrónico grupolhs@grupolhs.com							
43. Código postal		44. Teléfono 1		45. Teléfono 2		3183518140	
CLASIFICACIÓN							
Actividad económica				Ocupación			
Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		52. Número establecimientos	
46. Código 4210		47. Fecha inicio actividad 20030709		48. Código 4923		49. Fecha inicio actividad 20100721	
				50. Código 1 46630811		51. Código	
Responsabilidades, Calidades y Atributos							
53. Código 35789101442485255							
03- Impuesto al patrimonio 42- Obligado a llevar contabilidad							
05- Imppto. renta y compl. régimen ordinario 48- Impuesto sobre las ventas - IVA							
07- Retención en la fuente a título de renta 52- Facturador electrónico							
08- Retención timbre nacional 55- Informante de Beneficiarios Finales							
09- Retención en la fuente en el impuesto							
10- Obligado aduanero							
14- Informante de exogena							
Usuarios aduaneros				Exportadores			
54. Código 23				55. Forma 56. Tipo Servicio 1 2 3			
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20				57. Modo 58. CPC			
IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación							
Para uso exclusivo de la DIAN							
59. Anexos SI NO X				60. No. de Folios: 0			
La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.				Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.			
Firma del solicitante:				Firma autorizada:			
				984. Nombre SOLARTE VIVEROS GABRIEL DAVID			
				985. Cargo Representante legal Certificado			

DIAN		Formulario del Registro Único Tributario		001	
Espacio reservado para la DIAN			Página 2 de 5 Hoja 2		
4. Número de formulario			141045829958		
			 (415)7707212489984(8020) 000014104582995 8		
5. Número de Identificación Tributaria (NIT)		6. DV	12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico
8 3 0 1 2 9 2 8 9		8	Impuestos de Bogotá		3 2
Características y formas de las organizaciones					
62. Naturaleza		2	63. Formas asociativas		1 2
65. Fondos			66. Cooperativas		
68. Sin personería jurídica			69. Otras organizaciones no clasificadas		
			64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados		
			67. Sociedades y organismos extranjeros		
			70. Beneficio		1
Constitución, Registro y Última Reforma					
Documento		1. Constitución		2. Reforma	
71. Clase		0 5		0 1	
72. Número		1 3 8 6		0	
73. Fecha		2 0 0 3 0 7 0 9		2 0 1 6 0 9 0 5	
74. Número de notaría		4 3			
75. Entidad de registro		0 3		0 3	
76. Fecha de registro		2 0 0 3 1 0 1 6		2 0 1 7 0 1 1 7	
77. No. Matrícula mercantil		0 0 9 0 2 4 0 7		0 0 1 3 1 6 4 5 6	
78. Departamento		1 1		1 1	
79. Ciudad/Municipio		0 0 1		4	
Vigencia					
80. Desde		2 0 0 3 0 7 0 9		2 0 1 6 0 9 0 5	
81. Hasta		2 0 3 3 0 7 0 9		3 0 0 0 7 0 9	
Composición del Capital					
82. Nacional		1 0 0 %			
83. Nacional público		0 . 0 %			
84. Nacional privado		1 0 0 . 0 %			
85. Extranjero		0 %			
86. Extranjero público		0 . 0 %			
87. Extranjero privado		0 . 0 %			
Entidad de vigilancia y control					
88. Entidad de vigilancia y control					
Superintendencia de Sociedades					
5					
Estado y Beneficio					
Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV	
1	8 0	2 0 1 4 1 2 3 1		-	
2	2 1	2 0 1 1 0 6 1 7		-	
3				-	
4				-	
5				-	
Vinculación económica					
93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial			95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	
2	GRUPO EMPRESARIAL LHS			9 0 0 4 4 9 4 4 2 5	
96. DV.					
97. Nombre o razón social de la matriz o controlante					
ORGANIZACION S&V SAS					
170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior		171. País		172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	
173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP					

DIAN		Formulario del Registro Único Tributario Representación				001	
Espacio reservado para la DIAN				Página 3 de 5 Hoja 3			
				4. Número de formulario 141045829958			
 (415)7707212489984(8020) 000014104582995 8							
5. Número de Identificación Tributaria (NIT)		6. DV		12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico	
8 3 0 1 2 9 2 8 9		8		Impuestos de Bogotá		3 2	
Representación							
98. Representación REPRS LEGAL PRIN 1 8				99. Fecha inicio ejercicio representación 2 0 2 1 0 4 2 9			
100. Tipo de documento Cédula de Ciudadaní 1 3		101. Número de identificación 9 4 0 6 3 7 6 4		102. DV		103. Número de tarjeta profesional	
104. Primer apellido SOLARTE		105. Segundo apellido VIVEROS		106. Primer nombre GABRIEL		107. Otros nombres DAVID	
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)		109. DV		110. Razón social representante legal			
98. Representación				99. Fecha inicio ejercicio representación			
100. Tipo de documento		101. Número de identificación		102. DV		103. Número de tarjeta profesional	
104. Primer apellido		105. Segundo apellido		106. Primer nombre		107. Otros nombres	
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)		109. DV		110. Razón social representante legal			
98. Representación				99. Fecha inicio ejercicio representación			
100. Tipo de documento		101. Número de identificación		102. DV		103. Número de tarjeta profesional	
104. Primer apellido		105. Segundo apellido		106. Primer nombre		107. Otros nombres	
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)		109. DV		110. Razón social representante legal			
98. Representación				99. Fecha inicio ejercicio representación			
100. Tipo de documento		101. Número de identificación		102. DV		103. Número de tarjeta profesional	
104. Primer apellido		105. Segundo apellido		106. Primer nombre		107. Otros nombres	
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)		109. DV		110. Razón social representante legal			
98. Representación				99. Fecha inicio ejercicio representación			
100. Tipo de documento		101. Número de identificación		102. DV		103. Número de tarjeta profesional	
104. Primer apellido		105. Segundo apellido		106. Primer nombre		107. Otros nombres	
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)		109. DV		110. Razón social representante legal			
98. Representación				99. Fecha inicio ejercicio representación			
100. Tipo de documento		101. Número de identificación		102. DV		103. Número de tarjeta profesional	
104. Primer apellido		105. Segundo apellido		106. Primer nombre		107. Otros nombres	
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)		109. DV		110. Razón social representante legal			

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

141045829958



(415)7707212489984(8020) 000014104582995 8

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

6. DV

12. Dirección seccional

14. Buzón electrónico


8 3 0 1 2 9 2 8 9 | 8

Impuestos de Bogotá

3 2

Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

111. Tipo de documento NIT	112. Número de identificación 3 1 9 0 0 4 4 9 4 4 2	113. DV 5	114. Nacionalidad COLOMBIA	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres		
115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres	119. Razón social ORGANIZACION S&V SAS	120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso 2 0 1 1 0 6 1 7	123. Fecha de retiro
111. Tipo de documento Cédula de Ciudadana	112. Número de identificación 1 3 1 2 9 6 3 9 4 5	113. DV	114. Nacionalidad COLOMBIA	116. Segundo apellido MORA	117. Primer nombre JOSE	118. Otros nombres IGNACIO		
115. Primer apellido NARVAEZ	116. Segundo apellido MORA	117. Primer nombre JOSE	118. Otros nombres IGNACIO	119. Razón social	120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso 2 0 0 8 0 5 2 2	123. Fecha de retiro
111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres		
115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres	119. Razón social	120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres		
115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres	119. Razón social	120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres		
115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres	119. Razón social	120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro

DIAN		Formulario del Registro Único Tributario Revisor Fiscal y Contador				001	
Espacio reservado para la DIAN				Página 5 de 5 Hoja 5			
				4. Número de formulario 141045829958			
				 (415)7707212489984(8020) 000014104582995 8			
5. Número de Identificación Tributaria (NIT)		6. DV		12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico	
8 3 0 1 2 9 2 8 9		8		Impuestos de Bogotá		3 2	
Revisor Fiscal y Contador							
Revisor fiscal principal	124. Tipo de documento		125. Número de identificación		126. DV 127. Número de tarjeta profesional		
	Cédula de Ciudadanía 1 3		1 7 3 1 5 3 5 4		2 8 3 5 7 T		
	128. Primer apellido		129. Segundo apellido		130. Primer nombre		131. Otros nombres
	ANGULO		SOLANO		ALVARO		ERNESTO
Revisor fiscal principal	132. Número de Identificación Tributaria (NIT)		133. DV		134. Sociedad o firma designada		
	8 3 0 0 5 2 2 9 1		0		GONZALEZ CARVAJAL & ASOCIADOS SAS		
	135. Fecha de nombramiento		2 0 2 0 0 6 2 3				
Revisor fiscal suplente	136. Tipo de documento		137. Número de identificación		138. DV 139. Número de tarjeta profesional		
	Cédula de Ciudadanía 1 3		8 0 8 0 3 4 2 9		3 1 7 7 8 6 2 T		
	140. Primer apellido		141. Segundo apellido		142. Primer nombre		143. Otros nombres
	CASTRO		CORREDOR		LARRY		OSWALDO
Revisor fiscal suplente	144. Número de Identificación Tributaria (NIT)		145. DV		146. Sociedad o firma designada		
	8 3 0 0 5 2 2 9 1		0		GONZALEZ CARVAJAL & ASOCIADOS SAS		
	147. Fecha de nombramiento		2 0 1 8 0 5 2 9				
Contador	148. Tipo de documento		149. Número de identificación		150. DV 151. Número de tarjeta profesional		
	Cédula de Ciudadanía 1 3		1 0 3 2 4 1 6 5 2 9		8 2 5 7 4 4 2		
	152. Primer apellido		153. Segundo apellido		154. Primer nombre		155. Otros nombres
	BUITRAGO		VELANDIA		DEICY		CAROLINA
Contador	156. Número de Identificación Tributaria (NIT)		157. DV		158. Sociedad o firma designada		
	2 0 2 3 0 5 1 2						
159. Fecha de nombramiento							
2 0 2 3 0 5 1 2							

Bogotá, 6 Enero 2023

Señores
A QUIEN INTERESE
Ciudad

Asunto: Referencia Bancaria


Cordial Saludo,

Nos permitimos certificar que la entidad **CONSORCIO SD VICHADA** identificada con el **NIT 901529301** se encuentra vinculada a BANCOLOMBIA a través de la cuenta **CORRIENTE No. 03100002051** desde el **10/19/2021 (M/D/A)** la cual se denomina **CONSORCIO SD VICHADA** la cual ha presentado un adecuado manejo de acuerdo a las normas y políticas de Bancolombia.

De igual forma informamos que la relación comercial es administrada por, **CRISTINA JIMENEZ GAUNA** Gerente de Cuenta.

Cualquier inquietud adicional con gusto será atendida en los teléfonos
4886000 EXT 15769

Atentamente,

BANCOLOMBIA
Bogotá - Of. 126 Banca Corporativa

Auxiliar de Operaciones
Cedula N° 1023931895

Jineth Alexandra Barrero Rodriguez
Oficina de Servicio Empresarial Bogotá

*** Importante:** Esta constancia sólo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.