


 Enterritorio Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial S.A.		INFORME SUPERVISIÓN																																																													
FECHA DE PRESENTACIÓN DEL INFORME: 20-ene-26																																																															
PERIODO DEL INFORME Mensual. 1 AL 20 DE ENERO de 2026																																																															
NOMBRE DEL PROYECTO: Intervención de Infraestructuras del ICBF - Grupo 3- CAE SANTO ÁNGEL - CENTRO ZONAL BAHÍA SOLANO - HOGAR INFANTIL TÍO GUACHUPECITO																																																															
CONTRATO O CONVENIO MARCO: 224014																																																															
CLIENTE: Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF)																																																															
DATOS BÁSICOS DEL CONTRATO OBJETO DE SUPERVISIÓN (INTERVENTORIA)																																																															
NÚMERO DEL CONTRATO OBJETO DE SUPERVISIÓN: 2250184																																																															
OBJETO CONTRACTUAL: CONTRATAR LA INTERVENTORÍA INTEGRAL PARA EL SEGUIMIENTO, SUPERVISIÓN Y CONTROL TÉCNICO, ADMINISTRATIVO, FINANCIERO, CONTABLE Y JURÍDICO A LA ETAPA 1 Y A LA EJECUCIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN, MANTENIMIENTO Y/O REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS SEGÚN LAS NECESIDADES DE CADA UNA DE LAS SEDES A INTERVENIR DEL INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF) INCLUIDAS EN EL GRUPO 3																																																															
CONTRATISTA: CIVIL AND ENVIRONMENTAL ENGINEERING S.A.S.																																																															
PLAZO INICIAL: 5 Meses 1 mes etapa 1 4 meses etapa 2																																																															
FECHA DE INICIO: 23/10/2025																																																															
PRÓRROGAS (INDICAR No. NOVEDAD Y PLAZO): N.A.																																																															
SUSPENSIONES (INDICAR No. NOVEDAD Y PLAZO): Rad. 20252200031659 - Suspensión N. 1 desde el 22 de diciembre de 2025 al 14 de enero de 2026																																																															
PLAZO ACTUALIZADO (INCLUIDO PRÓRROGAS Y/O SUSPENSIONES): 5 MesesEtapa 1: Diagnóstico y Diseño Etapa 2: Interventoría de Ejecución de Obras																																																															
VALOR INICIAL: \$ 261.858.391,33																																																															
ADICIONES (INDICAR No. NOVEDAD Y VALOR): N.A.																																																															
VALOR ACTUALIZADO (INCLUIDAS ADICIONES): \$ 261.858.391,33																																																															
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUALIZADA: 16/04/2026																																																															
% AVANCE PROGRAMADO ETAPA 1: 100%																																																															
% AVANCE EJECUTADO ETAPA 1: 100%																																																															
DATOS DE LA FASE O ETAPA DEL CONTRATO DE OBJETO SUPERVISIÓN (Para contratos que se desarrollan en varias fases)																																																															
DENOMINACIÓN DE LA ETAPA: ETAPA 1 - INTERVENTORÍA INTEGRAL PARA EL SEGUIMIENTO, SUPERVISIÓN Y CONTROL TÉCNICO, ADMINISTRATIVO, FINANCIERO, CONTABLE Y JURÍDICO AL DIAGNÓSTICO TÉCNICO Y JURÍDICO, DEFINICIÓN DE ALCANCE PARA MANTENIMIENTOS, REVISIÓN, APROPIACIÓN, COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS TÉCNICOS Y DISEÑOS DE CONSULTORÍAS Y TRÁMITES DE LICENCIAS Y PERMISOS.																																																															
VALOR DE LA FASE O ETAPA \$ 37.052.386,86																																																															
PLAZO DE EJECUCIÓN: 1 MES																																																															
FECHA DE INICIO: 23/10/2025																																																															
FECHA DE TERMINACIÓN: 8/01/2026																																																															
FECHA INICIO ESTIMADA SIGUIENTE ETAPA: 26/01/2026																																																															
DENOMINACIÓN DE LA ETAPA: ETAPA 2 INTERVENTORÍA A LA EJECUCIÓN DE OBRAS																																																															
VALOR DE LA FASE O ETAPA \$ 224.806.004,47																																																															
PLAZO DE EJECUCIÓN: 4 meses																																																															
FECHA DE INICIO: N/A																																																															
FECHA DE TERMINACIÓN: N/A																																																															
FECHA INICIO ESTIMADA SIGUIENTE ETAPA: N/A																																																															
Si no le aplican fases, indicar no aplica.																																																															
BALANCE FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO OBJETO DE SUPERVISIÓN																																																															
VALOR ACTUALIZADO DEL CONTRATO ETAPA 1: \$ 37.052.386,86																																																															
TOTAL PAGADO A LA FECHA: \$ 0,00																																																															
SALDO PENDIENTE POR PAGAR: \$ 37.052.386,86																																																															
% EJECUCIÓN FINANCIERA ETAPA 1: 0,00%																																																															
VALOR ACTUALIZADO DEL CONTRATO ETAPA 2: \$ 224.806.004,47																																																															
TOTAL PAGADO A LA FECHA: \$ 0,00																																																															
SALDO PENDIENTE POR PAGAR: \$ 224.806.004,47																																																															
% EJECUCIÓN FINANCIERA 0,00%																																																															
RELACIÓN DE GARANTÍAS DEL CONTRATO																																																															
<table><tr><th></th><th>PÓLIZA NO.</th><th>Aseguradora</th><th>Amparo</th><th>Vigencia (fecha)</th><th>Valor Aseg.</th><th>Fecha expedición</th><th>Aprobación</th></tr><tr><td>Última póliza aprobada</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Cumplimiento</td><td>21-45-101496215</td><td>Seguros del Estado S.A.</td><td>Cumplimiento</td><td>23/11/2026</td><td>\$ 78.557.515,5</td><td>31/10/2025</td><td>19/12/2025</td></tr><tr><td>salario y Prestaciones Sociales</td><td>21-45-101496215</td><td>Seguros del Estado S.A.</td><td>Prestaciones Sociales</td><td>23/03/2029</td><td>\$ 26.185.838,5</td><td>31/10/2025</td><td>19/12/2025</td></tr><tr><td>Calidad del Servicio</td><td>21-45-101496215</td><td>Seguros del Estado S.A.</td><td>Calidad del Servicio</td><td>23/03/2029</td><td>\$ 78.557.515,5</td><td>31/10/2025</td><td>19/12/2025</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>									PÓLIZA NO.	Aseguradora	Amparo	Vigencia (fecha)	Valor Aseg.	Fecha expedición	Aprobación	Última póliza aprobada								Cumplimiento	21-45-101496215	Seguros del Estado S.A.	Cumplimiento	23/11/2026	\$ 78.557.515,5	31/10/2025	19/12/2025	salario y Prestaciones Sociales	21-45-101496215	Seguros del Estado S.A.	Prestaciones Sociales	23/03/2029	\$ 26.185.838,5	31/10/2025	19/12/2025	Calidad del Servicio	21-45-101496215	Seguros del Estado S.A.	Calidad del Servicio	23/03/2029	\$ 78.557.515,5	31/10/2025	19/12/2025																
	PÓLIZA NO.	Aseguradora	Amparo	Vigencia (fecha)	Valor Aseg.	Fecha expedición	Aprobación																																																								
Última póliza aprobada																																																															
Cumplimiento	21-45-101496215	Seguros del Estado S.A.	Cumplimiento	23/11/2026	\$ 78.557.515,5	31/10/2025	19/12/2025																																																								
salario y Prestaciones Sociales	21-45-101496215	Seguros del Estado S.A.	Prestaciones Sociales	23/03/2029	\$ 26.185.838,5	31/10/2025	19/12/2025																																																								
Calidad del Servicio	21-45-101496215	Seguros del Estado S.A.	Calidad del Servicio	23/03/2029	\$ 78.557.515,5	31/10/2025	19/12/2025																																																								
VISITAS TÉCNICAS DEL PERIODO (En caso de presentarse)																																																															
FECHA DE LA VISITA: NA																																																															
PROYECTO: NA																																																															
OBJETO O MOTIVO DE LA VISITA: NA																																																															
OBSERVACIONES Y/O COMPROMISOS: NA																																																															
En caso de no realizarse visitas, indicar en Observaciones, que no se realizaron visitas e incluir fecha de ultima visita																																																															
REUNIONES DE SEGUIMIENTO																																																															
FECHA:																																																															
ASUNTO:																																																															
PARTICIPANTES:																																																															
OBSERVACIONES Y/O COMPROMISOS:																																																															
FECHA:																																																															
ASUNTO:																																																															
PARTICIPANTES:																																																															
Link Drive con las actas de reunión del periodo:																																																															

APROBACIÓN INFORMES DE INTERVENTORIA			
INFORME MENSUAL		INFORMES SEMANALES	
CONSECUTIVO INFORME MENSUAL	PERIODO INFORME APROBADO	CONSECUTIVO INFORME SEMANAL	PERIODO INFORME APROBADO
No aplica	No aplica	NO Aplica	No aplica
No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
OBSERVACIONES:			
En el mes de enero de 2026 no se realizaron reuniones semanales dado que el 22 de diciembre de 2025 por fiestas que se iban a presentar en nariño hasta el 14 de enero de 2026 adicional a esto se realizo prorroga a la suspension desde el 15 de enero hasta el 26 de enero de 2026			
LINK DRIVE APROBACIÓN INFORMES Y CARPETAS DE LIQUIDACIÓN:		Cargar el Formato F-GG-07 de los informes aprobados en el periodo en PDF firmado y el respectivo informe. Para el caso de los semanales, cargar los informes firmados. En caso de haberse generado observaciones a los informes, cargar las comunicaciones del periodo.	
RELACIÓN DE LAS COMUNICACIONES REMITIDAS			
FECHA	RADICADO	ASUNTO	DESTINATARIO
08/01/2026	202621010001071,00	Acta de entrega y recibo a satisfaccion guapi	ENterritorio
08/01/2026	202621010001281,00	Acta de entrega y recibo a satisfaccion bahia solano	Enterritorio
08/01/2026	202621010001241	Acta de entrega y recibo a satisfaccion sede santo angel	Enterritorio
OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR AL CONTRATO OBJETO DE SUPERVISIÓN			
Mediante comunicación CAEE- ICBF-G3-2025-026 del 15 de diciembre de 2025, radicada bajo el número 202551010034712 del 15 de diciembre de 2025, el contratista R.L. Consorcio Instituciones de Bienestar G3 contrato No. 2250123 presentó solicitud de suspensión del contrato, sustentada en los siguientes argumentos: A través del oficio remitido por el contratista de obra, identificado con radicado CO-2025-016 del 15 de diciembre de 2025, manifestó la preocupación por la falta de mano de obra no calificada, así como el alto nivel de dificultad para continuar con la ejecución de Etapa 2 del proyecto, debido al desarrollo del Festival de Negros y Blancos, celebrado en los departamentos del Cauca y Nariño, y declarado Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO desde el año 2009. De otra parte y como fundamento jurídico de la suspensión, el Consejo de Estado determina como requisito: "El acuerdo sobre la suspensión temporal de la ejecución de los contratos debe resultar siempre provechoso para los intereses públicos. Por fuerza de la definición y de la finalidad que encierra la suspensión de la ejecución del contrato, es requisito sine qua non la presencia de una causa válida y suficiente que justifique su uso." Dicho lo anterior, los hechos objeto de análisis se entienden como contingencia contractual con el fin de salvaguardar el interés público, la relación contractual de las partes y más aún los intereses de la entidad contratante. Bajo las consideraciones anteriores en mi calidad de supervisor contractual recomiendo a la Gerencia del Contrato Interadministrativo No. 224014, aprobar la suspensión No. 1 del Contrato de Interventoria No. 2250184 por un término de veinticuatro (24) días, comprendido entre el 22 de diciembre de 2025 y el 14 de enero de 2026, con reinicio de actividades el 15 de enero de 2026.			

Elaboró:



Nombre: Oscar David Bravo Montenegro Supervisor

VoBo	Nombre	Firma
Gestor Convenio	Mildred Carvajal	
Apoyo Financiero	Constanza Sachez	
Apoyo Juridico	Rodolfo Martinez	
Apoyo Social (cuando aplique)	N/A	
Apoyo Ambiental (cuando aplique)	N/A	

Si no aplica indicar N/A

Si no aplica indicar N/A