	INFORME DE SUPERVISIÓN PARA CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y/O APOYO A LA GESTIÓN	Código: R GJP01-14
		Versión: 1
		Vigencia: 21/02/2024
		Página 1 de 7

INFORME DESUPERVISIÓN N°: 11 (final)

FECHA DEL INFORME: 13 de marzo del 2026

INFORMACIÓN DEL CONTRATO	Número	PS-0032-2025
	Valor Inicial	\$ 55.000.000,00 (M/L)
	Objeto	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR LA SUPERVISIÓN DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES COMO MEDIDA DE MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN ZONA RURAL DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA". BPIN 20243218000007
	Fecha de inicio	14 DE MAYO DE 2025
	Fecha de terminación	13 DE MARZO DE 2026
	Fecha de suspensión	N/A
	Fecha de reinicio	N/A
	Nueva fecha de terminación	N/A
	INFORMACIÓN DEL CONTRATISTA	Nombre
Tipo de Persona (Natural o Jurídica)		Natural
Tipo de Identificación		CEDULA DE CIUDADANIA
Número de Identificación		84.008.687
INFORMACIÓN DE LA PÓLIZA DE GARANTÍAS	Nombre de la Aseguradora	Seguros del Estado S.A.
	Número de Póliza	85-46-101044491
	Fecha de constitución	12/03/2025
	Fecha de terminación	10/07/2026
	Fecha de constitución actualizada	14/05/2025
	Fecha de terminación actualizada	11/09/2026
INFORMACIÓN DE ADICIONES O PRÓRROGAS	Tipo (Adición o Prórroga)	N/A
	Hasta 50% del Valor Inicial	N/A
	En el tiempo	N/A

RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL CONTRATISTA

N°	Obligaciones Contractuales	Acciones Realizadas	Evidencias (ver cuadro al final)



**INFORME DE SUPERVISIÓN PARA CONTRATOS DE
PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y/O
APOYO A LA GESTIÓN**

Código: R GJP01-14

Versión: 1

Vigencia: 21/02/2024

Página 2 de 7

RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL CONTRATISTA

1	Realizar Informes mensuales de seguimiento a los contratos derivados del proyecto.	<p>El contratista apoyó en la realización de los informes mensuales a los contratos derivados del proyecto de inversión:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Informe del contrato de obra pública No. 0051 de 2025, cuyo objeto es: Construcción de estufas ecoeficientes como medida de mitigación al cambio climático en zona rural del departamento de La Guajira. - Informe del contrato de Interventoría No. CI 0060 de 2025, cuyo objeto es: Interventoría técnica, administrativa y financiera al proyecto de inversión denominado construcción de estufas ecoeficientes como medida de mitigación al cambio climático en zona rural del departamento de La Guajira. 	<p>Anexo 1: Documento de apoyo para elaboración del informe de supervisión contrato de obra pública 0051 de 2025.</p> <p>Anexo 2: Documento de apoyo para elaboración del informe de supervisión contrato de Interventoría 0060 de 2025.</p>
2	Realizar Informe integral del proyecto para reporte a Gesproy, para el reporte a la ejecución del Plan de Acción y para el reporte a la ejecución de los instrumentos de planificación de Corpoguajira	<p>El contratista apoyó en la realización del informe integral del proyecto de inversión para reporte en aplicativo Gesproy:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Informe general del proyecto cuyo objeto es construcción de estufas ecoeficientes como medida de mitigación al cambio climático en zona rural del departamento de La Guajira. BPIN 20243218000007 	<p>Anexo 3: Documento de apoyo para elaboración del informe de supervisión para los contratos de obra e interventoría del proyecto de inversión</p>
3	Apoyar las funciones generales, técnicas, administrativas, financieras y de carácter operativo de los supervisores, establecidas en el manual de contratación vigente de Corpoguajira.	<p>El contratista participó en diferentes actividades de la ejecución del proyecto de inversión CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES COMO MEDIDA DE MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN ZONA RURAL DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA BPIN 20243218000007 y sus contratos derivados.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Participó de las capacitaciones programadas en los municipios beneficiarios de las estufas ecoeficientes. 	<p>Anexo 4: Registro fotográfico capacitación del uso de estufas ecoeficientes.</p>



INFORME DE SUPERVISIÓN PARA CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y/O APOYO A LA GESTIÓN

Código: R GJP01-14

Versión: 1

Vigencia: 21/02/2024

Página 3 de 7

RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL CONTRATISTA

4	Atender las peticiones, quejas, reclamos y sugerencias – PQRS, delegadas por el jefe inmediato, que sean relacionadas al objeto contractual.	El profesional atiende de acuerdo a los requerimientos realizados por el área de la oficina asesora de planeación.	
5	(Nota: Las demás obligaciones generales se encuentran en el numeral 14 del estudio previo, denominado obligaciones)	El profesional atiende de acuerdo a los requerimientos realizados por el área de la oficina asesora de planeación.	

INFORMACIÓN FINANCIERA - PRESUPUESTAL

Dentro del seguimiento financiero se tiene en cuenta el presupuesto inicial como base para el control de costos. El análisis se realizó a partir del Balance del Contrato de Prestación de Servicios N° **PS-0032-2025**; correspondiente al período del 01/03/2026 al 13/03/2026. El resumen del balance financiero es el siguiente:

Valor total contrato	\$55.000.000,00	
Valor pagado al contratista		\$52.616.667,00
Valor del presente pago		\$ 2.383.333,00
Saldo del contrato, por ejecutar		\$ 0,00
Sumas Iguales	\$55.000.000,00	\$55.000.000,00

INFORMACIÓN SOBRE APORTES A SEGURIDAD SOCIAL Y/O PARAFISCALES

Aportes a Seguridad Social: El Contratista remitió el soporte de pago general de los aportes tomando como IBC un monto de 2.200.000,00 correspondiente al 40% de 5.500.000,00 valor mensual del Contrato. A continuación, se muestran los aportes a Seguridad Social en la ejecución del contrato, del más antiguo al más reciente:

N° de planilla	Mes y año	Valor por ARL	Valor por salud	Valor por pensión	Valor CCF	Valor total pagado
7972669347	05/2025	\$ 7.500,00	\$ 178.000,00	\$ 227.800,00	\$8.600,00	\$421.900,00
7975368577	06/2025	\$ 11.500,00	\$275.000,00	\$352.000,00	\$ 13.200,00	\$651.700,00
7979561568	07/2025	\$ 11.500,00	\$275.000,00	\$352.000,00	\$ 13.200,00	\$651.700,00
7983936789	08/2025	\$ 11.500,00	\$275.000,00	\$352.000,00	\$ 13.200,00	\$651.700,00
7987592006	09/2025	\$ 11.600,00	\$276.100,00	\$353.300,00	\$ 13.300,00	\$654.300,00
7992481239	10/2025	\$ 11.500,00	\$275.000,00	\$352.000,00	\$ 13.200,00	\$651.700,00
7996231679	11/2025	\$ 11.500,00	\$275.000,00	\$352.000,00	\$ 13.200,00	\$651.700,00
7998542329	12/2025	\$ 11.500,00	\$275.000,00	\$352.000,00	\$ 13.200,00	\$651.700,00
6001502751	01/2026	\$ 11.600,00	\$276.100,00	\$353.400,00	\$ 13.300,00	\$654.400,00
6008706001	02/2026	\$ 11.600,00	\$275.200,00	\$352.300,00	\$ 13.300,00	\$652.400,00
6012551266	03/2026	\$11.500,00	\$275.000,00	352.000,00	\$13.200,00	\$651.700,00

Aportes a Parafiscales: El contratista acreditó el pago a seguridad social del mes de febrero y marzo del año 2026.

INDICADOR DE EFICACIA

Con el Contrato de Prestación de Servicios N°. **PS-0032-2025**, cuyo objeto es **“PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR LA SUPERVISIÓN DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES COMO MEDIDA DE MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN ZONA RURAL DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA”**. **BPIN 20243218000007**, se logró que el Contratista brindara apoyo en las actividades requeridas para cumplir las obligaciones dispuestas en la **Clausula 3** del citado Contrato.

EVALUACIÓN O RE EVALUACIÓN DEL CONTRATISTA



**INFORME DE SUPERVISIÓN PARA CONTRATOS DE
PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y/O
APOYO A LA GESTIÓN**

Código: R GJP01-14

Versión: 1

Vigencia: 21/02/2024

Página 4 de 7

EVALUACIÓN O RE EVALUACIÓN DEL CONTRATISTA

Como Supervisor del Contrato de Prestación de Servicios N° **PS-0032-2025**, certifico que, evaluado el desempeño del Contratista para el periodo comprendido desde el 01/03/2026 al 13/03/2026, obtuvo los puntajes que se detallan a continuación:

Criterios necesarios	Porcentaje	Calificación obtenida en el período
Cumplimiento del objeto del Contrato	30%	30%
Calidad del servicio (especificaciones/ obligaciones)	30%	30%
Cumplimiento en tiempo de entrega del bien, obra o para la Prestación del Servicio	25%	25%
Personal idóneo	10%	10%
Valor agregado	3%	3%
Atención a reclamaciones, solicitudes y/o sugerencias	2%	2%
Sumatoria de la calificación	100%	100%
¿El Contratista cumple con los criterios?	Sí	

CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS

Como Supervisor del Contrato de Prestación de Servicios N° **PS-0032-2025**, certificó que las actividades asignadas al Contratista, fueron ejecutadas a satisfacción y de conformidad con lo estipulado en Cláusula Tercera del Contrato, por esta razón se procede a autorizar el pago N° 11, el cual corresponde al Periodo comprendido entre el 01/03/2026 al 13/03/2026, por valor de dos millones trescientos ochenta y tres mil trescientos treinta y tres pesos m/cte. (\$ 2.383.333,00) dando cumplimiento a la forma de pago pactada en la cláusula 5ta. De igual forma, el Contratista se encuentra a paz y salvo al mes de febrero y marzo del año 2026, por concepto de Aportes a Seguridad Social y/o Parafiscales. Por todo lo anterior, se da visto bueno para el pago correspondiente.

INFORMACIÓN DEL SUPERVISOR	Nombre	YONNER ISMAEL DÍAZ JIMÉNEZ
	Firma	

ESPACIO PARA CARGUE DE EVIDENCIAS



INFORME DE SUPERVISIÓN PARA CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y/O APOYO A LA GESTIÓN

Código: R GJP01-14

Versión: 1

Vigencia: 21/02/2024

Página 5 de 7

ESPACIO PARA CARGUE DE EVIDENCIAS

Anexo 1: Pantallazo con información de apoyo realizada

	INFORME SUPERVISOR O INTERVENTOR	Código: R GJP01-8 Versión: 3 Vigencia: 11/04/2016 Página 1 de 10
--	----------------------------------	---

INFORME No. 011
1. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO

NÚMERO DE CONTRATO DE INTERVENTORÍA: CI 0060 DE 2025	VALOR DEL CONTRATO: \$ 409.937.150,00	
NOMBRE DEL CONTRATISTA:	PERSONA NATURAL <input type="checkbox"/>	PERSONA JURÍDICA <input checked="" type="checkbox"/>
UNIÓN TEMPORAL INTER ECOESTUF:	PERSONA NATURAL <input type="checkbox"/>	PERSONA JURÍDICA <input checked="" type="checkbox"/>
IDENTIFICACION: NIT: 901941657-4	CEDULA DE CIUDADANIA:	
OBJETO DEL CONTRATO:		
INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA AL PROYECTO DE INVERSION DENOMINADO CONSTRUCCION DE ESTUFAS ECOEFICIENTES COMO MEDIDA DE MITIGACION AL CAMBIO CLIMATICO EN ZONA RURAL DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA BPIN 20243218000007		
FECHA DE INICIO: 14 DE MAYO DE 2025	FECHA DE VENCIMIENTO: 13 DE MARZO DE 2026	
POLIZA - GARANTIA UNICA No.:	FECHA DE CONSTITUCION:	FECHA DE TERMINACION:
46-44-101013376	09-05-2025 14/05/2025	30-08-2026 13/09/2026
46-40-101006756	09-05-2025 14/05/2025	28-02-2026 14/03/2026
ADICIONES O PRORROGAS:	HASTA EL 50 % DEL VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	EN EL TIEMPO:
NÚMERO DE CONTRATO DE OBRA PÚBLICA: 0051 DE 2025		
VALOR DEL CONTRATO: \$ 5.656.614.670,00		

	INFORME SUPERVISOR O INTERVENTOR	Código: R GJP01-8 Versión: 3 Vigencia: 11/04/2016 Página 2 de 10
--	----------------------------------	---

NOMBRE DEL CONTRATISTA:	PERSONA NATURAL <input type="checkbox"/>	PERSONA JURÍDICA <input checked="" type="checkbox"/>
FUNDACION AGUA LUNA		
IDENTIFICACION: NIT: 900345569-4	CEDULA DE CIUDADANIA:	
OBJETO DEL CONTRATO:		
CONSTRUCCION DE ESTUFAS ECOEFICIENTES COMO MEDIDA DE MITIGACION AL CAMBIO CLIMATICO EN ZONA RURAL DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA BPIN 20243218000007		
FECHA DE INICIO: 14 DE MAYO DE 2025	FECHA DE VENCIMIENTO: 13 DE MARZO DE 2026	
POLIZA - GARANTIA UNICA No.:	FECHA DE CONSTITUCION:	FECHA DE TERMINACION:
47-44-101030695	14/05/2025	20/07/2026
47-40-101009486	14/05/2025	22/03/2026
ADICIONES O PRORROGAS:	HASTA EL 50 % DEL VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	EN EL TIEMPO:

2. RESUMEN ACTIVIDADES REALIZADAS: (Ley 1474 de 2011)

Este informe corresponde a las actividades desarrolladas en función a las tareas de supervisión del Contrato de obra pública número 0051 del 2025 y el contrato de Interventoría CI 0060 del 2025, del periodo comprendido del 1 al 13 de marzo de 2026. A continuación, se describen las labores principales de vigilancia y control realizadas en el periodo señalado con relación a las funciones de supervisor designadas.

3. ACTIVIDADES DESARROLLADAS

Contrato de obra

En virtud de las funciones de seguimiento y control concedidas sobre el contrato de obra pública 0051 de 2025, se desarrollan actividades como:


	INFORME SUPERVISOR O INTERVENTOR	Código: R GJP01-8 Versión: 3 Vigencia: 11/04/2016 Página 5 de 10
--	----------------------------------	---

porcentaje de avance físico programado para este periodo era de 0,68%. Durante este periodo el avance fue de acuerdo a lo programado. El avance físico acumulado ejecutado es de 100%; el avance físico acumulado programado era de 100%. El proyecto finalizó de acuerdo a lo programado en el cronograma de ejecución.

Contrato de interventoría:

Durante este periodo comprendido desde el 1 de febrero hasta el 28 de febrero de 2026. La interventoría realizó un avance físico del 3,75% del valor del contrato, correspondiente a gastos de personal y oficina. El avance físico acumulado es de 100%.

El avance de ejecución total del proyecto hasta este mes es de 100%, que corresponde a las actividades del contratista de obra, interventoría y apoyo a la supervisión.



Financiera - Presupuestal (conciliación cifras del contrato)

Dentro del seguimiento financiero se tiene en cuenta el presupuesto inicial como base para el control de costos. El resumen del Balance hasta la fecha del contrato de obra pública 0051 de 2025, es el siguiente:

	INFORME SUPERVISOR O INTERVENTOR	Código: R GJP01-8 Versión: 3 Vigencia: 11/04/2016 Página 6 de 10
--	----------------------------------	---

VALOR DEL CONTRATO:	5.656.614.670,00	
MENOS ANTICIPO:		\$ 2.828.307.335,00
VALOR PAGADO AL CONTRATISTA:		\$ 3.338.817.140,54
VALOR PRESENTE PAGO:		\$ 1.377.706.927,85
MENOS AMORTIZACION ANTICIPO:		\$ 688.853.483,83
SALDO POR RECLUTAR:		\$ 940.090.901,81
SUMAS IGUALES:	\$ 5.656.614.670,00	\$ 5.656.614.670,00
El resumen del Balance hasta la fecha del contrato de interventoría CI 0060 de 2025, es el siguiente:		
VALOR DEL CONTRATO:	409.937.150,00	
MENOS ANTICIPO:		204.968.675,00
VALOR PAGADO AL CONTRATISTA:		\$ 183.461.207,36
VALOR PRESENTE PAGO:		\$ 0,00
MENOS AMORTIZACION ANTICIPO:		0,00
SALDO POR RECLUTAR:		\$ 226.475.942,64
SUMAS IGUALES:	\$ 409.937.150,00	\$ 409.937.150,00

Aportes Parafiscales

Se relaciona el personal que integra el equipo de trabajo del contratista, en el marco de la ejecución del contrato No. 0051 de 2025.

NOMBRE Y APELLIDOS	PERFIL	ROL EN EL PROYECTO
Daniel Quiroz Manotas	Ing. Civil	Director de proyecto
Luisa Fernanda Guerra	Ingeniero ambiental	Residente de obra
Maria Fernanda Vargas	Trabajadora social	Trabajadora social

Tabla 6: Relación del personal del contrato No. 0051 de 2025.

Se aneja pago de seguridad social todo el periodo contractual tomando como IBC el valor del salario mensual del contrato correspondiente a cada profesional.

Se relaciona el personal que integra el equipo de trabajo del contratista, en el marco de la ejecución del contrato de interventoría No. CI 0060 de 2025.



INFORME DE SUPERVISIÓN PARA CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y/O APOYO A LA GESTIÓN

Código: R GJP01-14

Versión: 1

Vigencia: 21/02/2024

Página 6 de 7

Anexo 2: Pantallazo con información de apoyo realizada

	INFORME SUPERVISOR O INTERVENTOR	Código: R GJP01-8
		Versión: 3
		Vigencia: 11/04/2016
		Página 3 de 10

Administrativas:

a. Durante este periodo no se realizaron actividades administrativas

Técnicas:

- Seguimiento a la actividad de socialización del proyecto
- Revisión del informe de avance de ejecución del proyecto
- Se realizó reunión de seguimiento con el contratista
- Recepción y revisión de documentos resultantes del proyecto

Contrato de interventoría

En virtud de las funciones de seguimiento y control concedidas sobre el contrato de interventoría CI 0060 de 2025, se desarrollan actividades como:

Administrativas y técnicas:

- Revisión del informe de avance de ejecución del contrato de interventoría No. CI 0060 de 2025
- Se realizó reunión de seguimiento con la interventoría

4. LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO

El proyecto a intervenir se encuentra localizado en la Zona rural de 9 municipios del departamento de la Guajira. A continuación, se relaciona la localización de los sitios donde se ejecutará el proyecto: Útilla, Riochaca, Maicao, Hatornuevo, Barrancas, Distracción, Manauare, Villanueva y La Jagua del Pilar.

	INFORME SUPERVISOR O INTERVENTOR	Código: R GJP01-8
		Versión: 3
		Vigencia: 11/04/2016
		Página 4 de 10

Localización geográfica del proyecto.

5. ESTADO ACTUAL DEL CONTRATO

Actividad	Unidad	Valor	Avance	Valor Ejecutado	Valor Ejecutado Acumulado
2.1.1 REALIZAR APOYO A LA SUPERVISIÓN	und	140.000.000,00	10	14.000.000,00	140.000.000,00
2.3.1 REALIZAR INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	und	409.937.150,00	11	37.267.013,64	409.937.150,00
2.2.1 REALIZAR MONITOREO A LOS IMPACTOS DEL USO DE LAS ESTUFAS ECOEFICIENTES	und	206.289.302,00	1	206.289.302,00	206.289.302,00
1.1.1 CONSTRUIR ESTUFA FIJA ECOEFICIENTE (0.73 M X 1.05 M) H0.83 M.	und	5.045.146.274,00	1156	5.045.146.274,00	5.045.146.274,00
1.2.1 CONSTRUIR ESTUFA FIJA ECOEFICIENTE (1.00 M X 3.00 M) H0.40 M.	und	182.752.772,00	44	182.752.772,00	182.752.772,00
3.3.1 REALIZAR LA DIVULGACIÓN DEL PROYECTO	und	16.554.000,00	1	16.554.000,00	16.554.000,00
3.2.1 REALIZAR TALLERES DE CAPACITACIÓN A LOS BENEFICIARIOS SOBRE LA OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE COCCIÓN EFICIENTE.	und	129.747.400,00	34	129.747.400,00	129.747.400,00
3.1.1 REALIZAR TALLERES DE SOCIALIZACIÓN DEL PROYECTO A LA COMUNIDAD Y FAMILIAS BENEFICIARIAS.	und	76.470.800,00	28	76.470.800,00	76.470.800,00
		6.206.897.698,00		89.502.413,64	6.206.897.698,00

Contrato de obra:

Durante este periodo comprendido desde el 1 de marzo hasta el 13 de marzo de 2026 se ejecutó la actividad de realizar la socialización final del proyecto, realizando las 14 socializaciones que estaban programadas. El porcentaje de avance físico ejecutado durante este periodo fue del 0,68%. El

Anexo 3: Pantallazo con la información de apoyo realizada

Detalle Actividad	Unidad	Valor o Cantidad Total	Valor Total	VALOR UNITARIO
2.1.1 REALIZAR APOYO A LA SUPERVISIÓN	und	10	\$ 140.000.000,00	\$ 14.000.000,00
2.3.1 REALIZAR INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	und	11	\$ 409.937.150,00	\$ 37.267.013,64
2.2.1 REALIZAR MONITOREO A LOS IMPACTOS DEL USO DE LAS ESTUFAS ECOEFICIENTES	und	1	\$ 206.289.302,00	\$ 206.289.302,00
1.1.1 CONSTRUIR ESTUFA FIJA ECOEFICIENTE (0.73 M X 1.05 M) H0.83 M.	und	1156	\$ 5.045.146.274,00	\$ 4.364.313,39
1.2.1 CONSTRUIR ESTUFA FIJA ECOEFICIENTE (1.00 M X 3.00 M) H0.40 M.	und	44	\$ 182.752.772,00	\$ 4.153.472,09
3.3.1 REALIZAR LA DIVULGACIÓN DEL PROYECTO	und	1	\$ 16.554.000,00	\$ 16.554.000,00
3.2.1 REALIZAR TALLERES DE CAPACITACIÓN A LOS BENEFICIARIOS SOBRE LA OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE COCCIÓN EFICIENTE.	und	34	\$ 129.747.400,00	\$ 3.816.100,00
3.1.1 REALIZAR TALLERES DE SOCIALIZACIÓN DEL PROYECTO A LA COMUNIDAD Y FAMILIAS BENEFICIARIAS.	und	28	\$ 76.470.800,00	\$ 2.731.100,00
			\$ 6.206.897.698,00	

EJECUCION MARZO 2026					
CANT EJECUTADA ANTERIOR	VALOR EJECUTADO ANTERIOR	CANT EJECUTADA ACTUAL	VALOR EJECUTADO ACTUAL	CANT EJECUTADA ACUMULADA	VALOR EJECUTADO ACUMULADO
9	\$ 126.000.000,00	1	\$ 14.000.000,00	10	\$ 140.000.000,00
10	\$ 372.670.136,36	1	\$ 37.267.013,64	11	\$ 409.937.150,00
1	\$ 206.289.302,00	0	\$ -	1	\$ 206.289.302,00
1156	\$ 5.045.146.274,00	0	\$ -	1156	\$ 5.045.146.274,00
44	\$ 182.752.772,00	0	\$ -	44	\$ 182.752.772,00
1	\$ 16.554.000,00	0	\$ -	1	\$ 16.554.000,00
34	\$ 129.747.400,00	0	\$ -	34	\$ 129.747.400,00
14	\$ 38.235.400,00	14	\$ 38.235.400,00	28	\$ 76.470.800,00
			\$ 89.502.413,64		\$ 6.206.897.698,00

ESPACIO PARA CARGUE DE EVIDENCIAS

Anexo 4: Registro Fotográfico capacitación uso de estufas coeficientes

