

	MODELO INTEGRADO DE PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN TIPO		Código: DIH-GID-F18
	PROCESO DE GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA		Vigencia: 15/08/2022
	INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATOS DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA		Versión: 2
			Página: 1 de 31

INFORME DE SUPERVISIÓN N°09


PARA EL CONTRATO DE OBRA No. CLPIH375 DE 2023

OBJETO: "CONSTRUCCIÓN E ILUMINACION DE CUBIERTA DEL POLIDEPORTIVO EN EL MUNICIPIO DE CAMPOALEGRE DEL BARRIO SAN MARTIN DEPARTAMENTO DEL HUILA".

PARA EL CONTRATO DE INTERVENTORIA No. CIHCM379 DE 2023

OBJETO: "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, LEGAL Y FINANCIERA AL CONTRATO CUYO OBJETO ES CONSTRUCCIÓN E ILUMINACION DE CUBIERTA DEL POLIDEPORTIVO EN EL MUNICIPIO DE CAMPOALEGRE DEL BARRIO SAN MARTIN DEPARTAMENTO DEL HUILA".

PERIODO:
DESDE EL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2025



MUNICIPIO: CAMPOALEGRE

DEPARTAMENTO: HUILA

Carrera 18 Calle 17 esquina Unidad Deportiva-Sede Administrativa
www.inderhuila.gov.co - atencionusuario@inderhuila.gov.co
 Neiva-Huila

	Código: DIH-GID-F18	
	PROCESO DE GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	Vigencia: 15/08/2022
	INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATOS DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	Versión: 2 Página: 2 de 31

PRESENTACIÓN

El presente informe corresponde a las labores desarrolladas por la supervisión desde el **01 AL 30 DE ABRIL DE 2025**, en cumplimiento del contrato general de "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, LEGAL Y FINANCIERA AL CONTRATO CUYO OBJETO ES CONSTRUCCIÓN E ILUMINACION DE CUBIERTA DEL POLIDEPORTIVO EN EL MUNICIPIO DE CAMPOALEGRE DEL BARRIO SAN MARTIN DEPARTAMENTO DEL HUILA".

Para lo cual se efectuará en el municipio de Campoalegre ubicado en el barrio San Martín: LA "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, LEGAL Y FINANCIERA AL CONTRATO CUYO OBJETO ES CONSTRUCCIÓN E ILUMINACION DE CUBIERTA DEL POLIDEPORTIVO EN EL MUNICIPIO DE CAMPOALEGRE DEL BARRIO SAN MARTIN DEPARTAMENTO DEL HUILA".

Mediante cuadros anexos y registro fotográfico se pretende dejar constancia de los trabajos adelantados por la interventoría hasta lograr la culminación de los trabajos. En este informe se da a conocer las obras ejecutadas a la fecha de cada una de las actividades con un registro fotográfico mostrando la obra en ejecución.

	MODELO INTEGRADO DE PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN - MIPG	Código: DIH-GID-F18
	PROCESO DE GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	Vigencia: 15/08/2022
	INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATOS DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	Versión: 2
		Página: 3 de 31

1. JUSTIFICACIÓN.

La creación y mantenimiento de espacios urbanos de acceso libre y equitativo es un principio fundamental para la construcción de ciudades más inclusivas, saludables y cohesionadas. En un mundo cada vez más urbanizado, donde las desigualdades sociales y económicas son una realidad persistente, es esencial garantizar que todos los individuos, sin importar su nivel socioeconómico, puedan disfrutar de los mismos derechos y oportunidades en el entorno urbano. Los espacios de acceso libre, como parques, plazas y, en particular, los espacios deportivos, juegan un papel crucial en este proceso de integración social, ya que permiten que personas de diferentes orígenes y condiciones se encuentren, compartan experiencias y se relacionen sin barreras económicas.

Estos espacios, al estar diseñados para ser accesibles, son un catalizador para la interacción social entre los habitantes de una ciudad, favoreciendo la creación de redes de apoyo y fortaleciendo el tejido social. Al eliminar las barreras económicas, se asegura que todos, independientemente de su estatus socioeconómico, tengan la oportunidad de participar en actividades recreativas, deportivas y de ocio. Esto no solo promueve la cohesión social, sino que también contribuye a la reducción de tensiones y divisiones dentro de la comunidad. Las personas pueden disfrutar de momentos de esparcimiento y cooperación, lo que, a su vez, fomenta un mayor sentido de pertenencia y solidaridad.

Los espacios deportivos accesibles son particularmente importantes en este contexto, ya que, más allá de su función recreativa, contribuyen directamente a la mejora de la salud y el bienestar de la población. En un contexto donde el sedentarismo y las enfermedades relacionadas con la falta de actividad física son problemas de salud pública cada vez más comunes, ofrecer lugares donde la actividad física sea fácil y accesible es esencial para combatir estos problemas. La práctica regular de ejercicio en estos espacios no solo mejora la salud física, sino que también tiene un impacto positivo en la salud mental, reduciendo el estrés, la ansiedad y mejorando la calidad de vida de los individuos.

Además, la presencia de estos espacios en entornos urbanos puede generar una serie de beneficios indirectos, como la disminución de la delincuencia y el aumento de la seguridad. Al ofrecer espacios donde las personas pueden reunirse de manera sana y activa, se disminuye la probabilidad de que estos sean utilizados para actividades destructivas. La ocupación positiva del espacio público refuerza el sentido de comunidad y crea ambientes más seguros y amigables, donde los individuos se sienten responsables del bienestar común.

Finalmente, la creación de espacios urbanos accesibles y equitativos promueve una visión de la ciudad como un lugar de encuentro, inclusión y justicia social. Estos espacios no solo deben ser concebidos como una necesidad de esparcimiento, sino como un derecho fundamental que contribuye a la construcción de ciudades más humanas, sostenibles y equitativas, donde todos los ciudadanos puedan convivir, crecer y desarrollarse plenamente. De esta manera, la integración de espacios

	Código: DIH-GID-F18	
	PROCESO DE GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	Vigencia: 15/08/2022
	INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATOS DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	Versión: 2
		Página: 4 de 31

deportivos accesibles en el diseño urbano no solo tiene un impacto directo en la salud física, sino que también desempeña un papel vital en la construcción de comunidades más fuertes, resilientes y unidas.


2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

El proyecto "CONSTRUCCIÓN E ILUMINACION DE CUBIERTA DEL POLIDEPORTIVO EN EL MUNICIPIO DE CAMPOALEGRE DEL BARRIO SAN MARTIN DEPARTAMENTO DEL HUILA", consiste en la ejecución de un conjunto de actividades u obras sobre el polideportivo existente del barrio san Martín, esto con el objetivo principal de promover la práctica del deporte, la recreación y el aprovechamiento del tiempo libre hacia el desarrollo humano integral, contribuye con la mejora de calidad de vida de las personas que acuden a estos escenarios recreo deportivos del Municipio de Campoalegre.

El proyecto arquitectónico contempla un área construida de 695,72 m² por cubierta aproximadamente, en la que se encuentra contemplada la construcción de la cubierta para el polideportivo ubicado en el barrio San Martín del Municipio de Campoalegre – Huila. La cubierta será con un sistema autoportante, sostenida con columnas en concreto de 3.000 PSI. El sistema estructural propuesto consiste en columnas y vigas aéreas en concreto reforzado en 3.000 PSI y una cimentación tipo zapatas, vigas de cimentación y viga canal. Todas las obras atienden lo establecido en la NORMA SISMORESISTENTE de 2010 - NSR-10.

2.1 LOCALIZACIÓN

El proyecto "CONSTRUCCION E ILUMINACION DE CUBIERTA DEL POLIDEPORTIVO EN EL MUNICIPIO DE CAMPOALEGRE DEL BARRIO SAN MARTIN DEPARTAMENTO DEL HUILA", se encuentra localizado en el barrio san Martín del municipio de Campoalegre departamento del Huila.



Carrera 18 Calle 17 esquina Unidad Deportiva-Sede Administrativa
www.inderrhuila.gov.co - atencionusuario@inderrhuila.gov.co
 Neiva-Huila

	MODELO NITRO/ADPO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MRC		Código: DIH-GID-F18
	PROCESO DE GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA		Vigencia: 15/08/2022
	INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATOS DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA		Versión: 2
			Página: 5 de 31

2.2. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

Las actividades ejecutadas son las siguientes:

- ACTIVIDADES PRELIMINARES

- Localización y replanteo.
- Cerramiento Provisional en Lona Verde h=2,00m.
- Demolición mecánica de Placa en concreto de E=0,11.
- Cargue manual y retiro de escombros.
- ITEM NO PREVISTO: Retiro de tronco y raíces existentes de Arboles, Incluye transporte y disposición final. Desmante y Retiro de Postes en Concreto existentes.

- CIMENTACIÓN

- Excavación manual a todo Factor, Incluye retiro material.
- Solado en concreto de limpieza 2000 PSI. e=0.05 mts
- Relleno con Material de Recebo Seleccionado.
- Concreto estructural F'c 210 Kg/Cm2 para base de estructura.

- ESTRUCTURAS DE CONCRETO REFORZADO Y CERRAMIENTO

- Concreto estructural F'c = 210 Kg/cm2 para estructura.
- Acero de refuerzo Fy=60.000 P.S.I.
- Pintura Vinilo Tipo 1, (Tres Manos)
- Cerramiento en malla eslabonada 2" h=0,60 m, con antepecho en muro bloque hueco a la vista h=1.0 m, tres hilos de alambre pua superior, altura total cerramiento h=2,90m (No incluye concreto para cimentación).
- Porton en malla eslabonada 2", según detalle.
- Cerramiento posterior doble de los arcos de la cancha de futbol en varilla 3/4 lisa y malla eslabonada, a una altura de h:5.0 m según detalle de planos. No incluye cimentación.
- ITEM NO PREVISTO: Pañete sobre concreto 1:4 Incluye Filos y Dilataciones. Esgrafiado en graniplast para estructuras en concreto. Mortero Impermeabilizado para viga canal.

- ESTRUCTURA DE CUBIERTA

- Suministro, fabricación e instalación de cubierta autoportante.

- ELECTRICA

- Puesta a tierra Computo Sistemas Sensibles compuesto mínimo por tres electrodos de puesta a tierra de cobre homologado de 5/8" y 1.50 m interconectados por un conductor de cobre tipo cable 8 AWG (7 hilos) con conectores certificados para enterramiento directo.





3. PLANOS RELACIONADOS CON LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO.

➤ CAMPOALEGRE – BARRIO SAN MARTÍN

PLANO TOPOGRÁFICO – El plano fue utilizado para realizar las actividades de localización y levantamiento topográfico del equipo técnico de topografía, en el sitio donde se van a realizar las actividades de construcción de la Cubierta del Barrio San Martín del Municipio de Campoalegre.

PLANO DE IMPLANTACIÓN – el plano fue utilizado para que el equipo de técnico de topografía realizara la implantación del proyecto, una vez se realizó el levantamiento topográfico, esta actividad se desarrolla para determinar los niveles y ejes del proyecto, para localizar los cimientos y poder realizar las excavaciones necesarias.





	Modelo Informe de Supervisión Contratos de Infraestructura Deportiva	Código: DIH-GID-F18
	PROCESO DE GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	Vigencia: 15/08/2022
	INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATOS DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	Versión: 2 Página: 8 de 31

4. INFORMACION GENERAL DE CONTRATOS

4.1 CONTRATO DE INTERVENTORIA

Que mediante Resolución No. 244 del 07 de septiembre de 2023, la entidad dio apertura al procedimiento de selección número IHCM011 – 2023 y que mediante Resolución No. 381 del 19 de septiembre de 2023, la entidad adjudico al contratista **INGENIERIA DANISA S.A.S.**

CONTRATO No.	CIHCM379 DE 2023
TIPO DE CONTRATO:	CONTRATO DE INTERVENTORIA
OBJETO:	"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, LEGAL Y FINANCIERA AL CONTRATO CUYO OBJETO ES CONSTRUCCIÓN E ILUMINACION DE CUBIERTA DEL POLIDEPORTIVO EN EL MUNICIPIO DE CAMPOALEGRE DEL BARRIO SAN MARTIN DEPARTAMENTO DEL HUILA."
CONTRATISTA:	INGENIERIA DANISA S.A.S NIT: 901.573.234-3 Representante Legal: HERNAN CAMILO CEDEÑO TORRES
CONTRATANTE:	INDERHUILA NIT: 813.005.578-7
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	CINCUENTA MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y SIETE MIL PESOS (\$50.537.000) . M/CTE
VALOR ADICIONAL:	N/A
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	CINCUENTA MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y SIETE MIL PESOS MONEDA CORRIENTE COLOMBIANA (\$50.537.000) . M/CTE
FECHA SUSCRIPCIÓN:	19 DE OCTUBRE DE 2023
PLAZO INICIAL:	CUATRO (04) MESES , CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO, PREVIO AL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCION DEL MISMO Y APROBACION DE LOS DOCUMENTOS PREVIOS EN EL PLIEGO DE CONDICIONES.
PLAZO ADICIONAL No.1 OTROSÍ No.1 (15/01/2025):	DOS (02) MESES
PLAZO ADICIONAL No.2 OTROSÍ No.2 (03/03/2025):	DOS (02) MESES
PLAZO TOTAL:	OCHO (08) MESES , CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO, PREVIO AL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCION DEL

	MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG		Código: DIH-GID-F18
	PROCESO DE GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA		Vigencia: 15/08/2022
	INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATOS DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA		Versión: 2
			Página: 9 de 31

	MISMO Y APROBACION DE LOS DOCUMENTOS PREVIOS EN EL PLIEGO DE CONDICIONES.
FECHA DE INICIO:	21 DE NOVIEMBRE DE 2023
FECHA DE SUSPENSIÓN No. 1:	19 DE MARZO DE 2024
FECHA DE REINICIO No.1:	15 DE ENERO DE 2025

ACTAS (Relación de las diferentes actas: acta de inicio, acta de suspensión, acta de reinicio, actas de modificación, actas de obra ejecutada, actas de modificación y acta de recibo final.)

Tipo de Acta	No.	Fecha
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	-	19/10/2023
ACTA DE INICIO	-	21/11/2023
ACTA DE SUSPENSIÓN	01	19/03/2024
Acta de Justificación No. 1 para la suspensión No. 1	01	18/03/2024
Acta De Reinicio No. 1	01	15/01/2025
Acta de Justificación No. 2 para la reinicio No. 1	02	15/01/2025
Otrosí No. 1- Prorroga	01	15/01/2025
Acta de Justificación No. 3 para el otrosí No. 1	03	15/01/2025
Otrosí No. 2 – Prorroga	02	03/03/2025
Acta de Justificación No. 4 para el otrosí No. 2 – Prorroga	04	03/03/2025

4.1.1. INFORMACION PRESUPUESTAL

Estado Financiero del Contrato de Interventoría			CIHCM379 DE 2023	
Objeto: “ INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, LEGAL Y FINANCIERA AL CONTRATO CUYO OBJETO ES CONSTRUCCIÓN E ILUMINACION DE CUBIERTA DEL POLIDEPORTIVO EN EL MUNICIPIO DE CAMPOALEGRE DEL BARRIO SAN MARTIN DEPARTAMENTO DEL HUILA.”				
Relación de Pago (Anticipo y/o Acta de Obra Ejecutada)	Fecha (dd/mm/aaaa)	Valor Acta	Amortización 25%	Valor pagado
Valor Anticipo (25%)	N/A	N/A	N/A	N/A
Acta Parcial No. 1	N/A	N/A	N/A	N/A

	PROCESO DE GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA		Código: DIH-GID-F18
	INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATOS DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA		Vigencia: 15/08/2022
			Versión: 2 Página: 10 de 31

Valor Contrato Inicial	Valor Adicional	Valor Total	Valor Ejecutado	Valor no Ejecutado
\$50.537.000,00	N/A	\$50.537.000,00	\$ 35.295.785,10	\$ 15.241.214,90

4.1.2. RELACION PERSONAL

PROFESIONAL INTERVENTORÍA		
NOMBRE Y APELLIDOS	No. IDENTIFICACIÓN	CARGO
HERNAN CAMILO CEDEÑO TORRES	79.792.360	REPRESENTANTE LEGAL
ALEX CALVACHE	76.309.094	RESIDENTE

4.1.3. POLIZAS DE GARANTÍAS

Póliza legalización del CONTRATO:							
POLIZA DE CUMPLIMIENTO (Relacionar todas las actualizaciones)				No. Certificado:		533015740	
ASEGURADORA	No.	ENDOZO	FECHA DE EMISIÓN (dd/mm/aaaa)	AMPARO	VIGENCIA		
					DESDE (dd/mm/aaaa)	HASTA (dd/mm/aaaa)	VALOR ASEGURADO
SEGUROS MUNDIAL	CHU-100009529	0	31/10/2023	Cumplimiento del contrato	31/10/2023	03/09/2024	\$ 10.107.400,00
				Pago salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	31/10/2023	28/02/2027	\$ 5.053.700,00
				Calidad del servicio	29/02/2024	28/02/2029	\$ 10.107.400,00
POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL (Relacionar todas las actualizaciones)				No. Certificado:		533015741	
ASEGURADORA	No.	ENDOZO	FECHA DE EMISIÓN (dd/mm/aaaa)	AMPARO	VIGENCIA		
					DESDE (dd/mm/aaaa)	HASTA (dd/mm/aaaa)	VALOR ASEGURADO
SEGUROS MUNDIAL	CHU-100001908	0	31/10/2023	-	31/10/2023	29/02/2024	\$ 232.000.000,00

Póliza ANULACIÓN CERTIFICADO 533015740 y 533015741							
POLIZA DE CUMPLIMIENTO (Relacionar todas las actualizaciones)				No. Certificado:		533020054	
ASEGURADORA	No.	ENDOZO	FECHA DE EMISIÓN (dd/mm/aaaa)	AMPARO	VIGENCIA		
					DESDE (dd/mm/aaaa)	HASTA (dd/mm/aaaa)	VALOR ASEGURADO
SEGUROS MUNDIAL	CHU-100009529	1	07/12/2023	Cumplimiento del contrato	31/10/2023	03/09/2024	-\$ 10.107.400,00
				Pago salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	31/10/2023	28/02/2027	-\$ 5.053.700,00
				Calidad del servicio	29/02/2024	28/02/2029	-\$ 10.107.400,00

Carrera 18 Calle 17 esquina Unidad Deportiva-Sede Administrativa
www.inderrhuila.gov.co - atencionusuario@inderrhuila.gov.co
 Neiva-Huila

	MODELO INSTRUMENTO DE PLANIFICACIÓN DE OBRAS		Código: DIH-GID-F18
	PROCESO DE GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA		Vigencia: 15/08/2022
	INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATOS DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA		Versión: 2
			Página: 11 de 31

POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL (Relacionar todas las actualizaciones)				No. Certificado:		533020058	
ASEGURADORA	No.	ENDOZO	FECHA DE EMISIÓN (dd/mm/aaaa)	VIGENCIA			
				DESDE (dd/mm/aaaa)	HASTA (dd/mm/aaaa)	VALOR ASEGURADO	
SEGUROS MUNDIAL	CHU-100001908	1	04/12/2023	31/10/2023	29/02/2024	\$ 232.000.000,00	

Póliza legalización del CONTRATO: ACTA DE INICIO							
POLIZA DE CUMPLIMIENTO (Relacionar todas las actualizaciones)				No. Certificado:		533020055	
ASEGURADORA	No.	ENDOZO	FECHA DE EMISIÓN (dd/mm/aaaa)	AMPARO	VIGENCIA		
					DESDE (dd/mm/aaaa)	HASTA (dd/mm/aaaa)	VALOR ASEGURADO
SEGUROS MUNDIAL	CHU-100009529	2	04/12/2023	Cumplimiento del contrato	21/11/2023	24/09/2024	\$ 10.107.400,00
				Pago salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	21/11/2023	21/03/2027	\$ 5.053.700,00
				Calidad del servicio	21/03/2024	21/03/2029	\$ 10.107.400,00

POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL (Relacionar todas las actualizaciones)				No. Certificado:		533020059	
ASEGURADORA	No.	ENDOZO	FECHA DE EMISIÓN (dd/mm/aaaa)	VIGENCIA			
				DESDE (dd/mm/aaaa)	HASTA (dd/mm/aaaa)	VALOR ASEGURADO	
SEGUROS MUNDIAL	CHU-100001908	2	04/12/2023	21/11/2023	21/03/2024	\$ 232.000.000,00	

Póliza actualizada x ACTA DE SUSPENSION No. 1 - ACTA DE REINICIO No. 1							
POLIZA DE CUMPLIMIENTO (Relacionar todas las actualizaciones)					No. Certificado	533072277	
ASEGURADORA	No.	ENDOZO	FECHA DE EMISIÓN (dd/mm/aaaa)	AMPARO	VIGENCIA		
					DESDE (dd/mm/aaaa)	HASTA (dd/mm/aaaa)	VALOR ASEGURADO
SEGUROS MUNDIAL	CHU-100009529	3	20/01/2025	Cumplimiento del contrato	15/01/2025	24/07/2025	\$ 10.107.400,00
				Pago salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	15/01/2025	21/01/2028	\$ 5.053.700,00
				Calidad del servicio	15/01/2025	21/01/2030	\$ 10.107.400,00
POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL (Relacionar todas las actualizaciones)					No. Certificado	533072340	
ASEGURADORA	No.	ENDOZO	FECHA DE EMISIÓN (dd/mm/aaaa)	VIGENCIA			
				DESDE (dd/mm/aaaa)	DESDE (dd/mm/aaaa)	VALOR ASEGURADO	
SEGUROS MUNDIAL	CHU-100001908	3	20/01/2025	21/11/2023	21/01/2025	\$ 284.700.000,00	

Póliza actualizada x OTROSI MODIFICATORIO No.1 PRORROGA X DOS MESES
 Carrera 18 Calle 17 esquina Unidad Deportiva-Sede Administrativa
www.inderhuila.gov.co - atencionusuario@inderhuila.gov.co
 Neiva-Huila

	PROCESO DE GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA		Código: DIH-GID-F18
	INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATOS DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA		Vigencia: 15/08/2022
			Versión: 2 Página: 12 de 31

POLIZA DE CUMPLIMIENTO (Relacionar todas las actualizaciones)					No. Certificado	533072278		
ASEGURADORA	No.	ENDOZO	FECHA DE EMISIÓN (dd/mm/aaaa)	AMPARO	VIGENCIA			
					DESDE (dd/mm/aaaa)	HASTA (dd/mm/aaaa)	VALOR ASEGURADO	
SEGUROS MUNDIAL	CHU-100009529	4	20/01/2025	Cumplimiento del contrato	15/01/2025	24/07/2025	\$ 10.107.400,00	
				Pago salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	15/01/2025	21/03/2028	\$ 5.053.700,00	
				Calidad del servicio	15/01/2025	21/03/2030	\$ 10.107.400,00	
POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL (Relacionar todas las actualizaciones)					No. Certificado	533072343		
ASEGURADORA	No.	ENDOZO	FECHA DE EMISIÓN (dd/mm/aaaa)		VIGENCIA			
					DESDE (dd/mm/aaaa)	HASTA (dd/mm/aaaa)	VALOR ASEGURADO	
SEGUROS MUNDIAL	CHU-100001908	4	20/01/2025		21/11/2023	21/03/2025	\$ 284.700.000,00	

Póliza actualizada x OTROS MODIFICATORIO No.2 PRORROGA X DOS MESES							
POLIZA DE CUMPLIMIENTO (Relacionar todas las actualizaciones)				No. Certificado		533079954	
ASEGURADORA	No.	ENDOZO	FECHA DE EMISIÓN (dd/mm/aaaa)	AMPARO	VIGENCIA		
					DESDE (dd/mm/aaaa)	HASTA (dd/mm/aaaa)	VALOR ASEGURADO
SEGUROS MUNDIAL	CHU-100009529	5	10/03/2025	Cumplimiento del contrato	03/03/2025	24/11/2025	\$ 10.107.400,00
				Pago salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	03/03/2025	21/05/2028	\$ 5.053.700,00
				Calidad del servicio	03/03/2025	21/05/2030	\$ 10.107.400,00
POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL (Relacionar todas las actualizaciones)				No. Certificado		533079956	
ASEGURADORA	No.	ENDOZO	FECHA DE EMISIÓN (dd/mm/aaaa)	VIGENCIA			VALOR ASEGURADO
				DESDE (dd/mm/aaaa)	HASTA (dd/mm/aaaa)		
SEGUROS MUNDIAL	CHU-100001908	5	10/03/2025	21/11/2023	21/05/2025		\$ 284.700.000,00

4.2 CONTRATO DE OBRA

Que mediante la Resolución 182 del 22 de agosto de 2023 la Entidad abrió el Proceso de Contratación No. LPIH010-2023, Que por medio de la Resolución 334 del 03 de octubre de 2023 la Entidad adjudicó el Contrato al Contratista **CONSTRUCTORA D&E SAS**.

CONTRATO No.	CLPIH375 DE 2023
TIPO DE CONTRATO:	CONTRATO DE OBRA
OBJETO:	"CONSTRUCCIÓN E ILUMINACION DE CUBIERTA DEL POLIDEPORTIVO EN EL MUNICIPIO DE CAMPOALEGRE DEL BARRIO SAN MARTIN DEPARTAMENTO DEL HUILA".
CONTRATISTA:	CONSTRUCTORA D&E SAS

Carrera 18 Calle 17 esquina Unidad Deportiva-Sede Administrativa
www.inderhuila.gov.co - atencionusuario@inderhuila.gov.co
 Neiva-Huila

	MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG	Código: DIH-GID-F18
	PROCESO DE GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	Vigencia: 15/08/2022
	INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATOS DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	Versión: 2 Página: 13 de 31

	NIT: 900.207.488 – 5 R. L.: KELY JOHANA GUTIERREZ CORTEZ
CONTRATANTE:	INDERHUILA NIT: 813.005.578-7
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	SEISCIENTOS NOVENTA Y UN MILLONES CUATROCIENTOS DIECISEIS MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS (\$ 691.416.342) M/CTE
VALOR ADICIONAL:	VEINTIOCHO MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS (\$ 28.475.485) M/CTE
FECHA SUSCRIPCIÓN:	26 de octubre de 2023
PLAZO INICIAL:	EL PLAZO ESTIMADO PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO SERA CUATRO (04) MESES , CONTADOS A PARTIR DE INICIO, PREVIO EL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCION Y APROBACION DE LOS DOCUMENTOS PREVIOS EN EL PLIEGO DE CONDICIONES, SIN SUPERAR VIGENCIA FISCAL.
PLAZO ADICIONAL No.1 OTROSÍ No.1 (15/01/2025):	DOS (02) MESES
PLAZO ADICIONAL No.2 OTROSÍ No.2 (03/03/2025):	DOS (02) MESES
PLAZO TOTAL:	EL PLAZO ESTIMADO PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO SERA OCHO (08) MESES , CONTADOS A PARTIR DE INICIO, PREVIO EL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCION Y APROBACION DE LOS DOCUMENTOS PREVIOS EN EL PLIEGO DE CONDICIONES.
FECHA DE INICIO:	21 DE NOVIEMBRE DE 2023
FECHA DE SUSPENSIÓN No. 1:	19 DE MARZO DE 2024
FECHA DE REINICIO No.1:	15 DE ENERO DE 2025

ACTAS (Relación de las diferentes actas: acta de inicio, acta de suspensión, acta de reinicio, actas de modificación, actas de obra ejecutada, actas de modificación y acta de recibo final.)

Tipo de Acta	No.	Fecha
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	-	19/10/2023
ACTA DE INICIO	-	21/11/2023

	YONDERO INICIO DE PLANIFICACION GESTION MPO		Código: DIH-GID-F18
	PROCESO DE GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA		Vigencia: 15/08/2022
	INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATOS DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA		Versión: 2
			Página: 14 de 31

ACTA DE SUSPENSIÓN	01	19/03/2024
Acta de Justificación No. 1 para la suspensión No. 1	01	18/03/2024
Acta De Reinicio No. 1	01	15/01/2025
Acta de Justificación No. 2 para la reinicio No. 1	02	15/01/2025
Otrosí No. 1- Prorroga	01	15/01/2025
Acta de Justificación No. 3 para el otrosí No. 1	03	15/01/2025
Otrosí No. 2 – Prorroga	02	03/03/2025

4.2.1. INFORMACION PRESUPUESTAL

Estado Financiero del Contrato de obra			CIHCM379 DE 2023	
Objeto: "CONSTRUCCIÓN E ILUMINACION DE CUBIERTA DEL POLIDEPORTIVO EN EL MUNICIPIO DE CAMPOALEGRE DEL BARRIO SAN MARTIN DEPARTAMENTO DEL HUILA".				
Relación de Pago (Anticipo y/o Acta de Obra Ejecutada)	Fecha (dd/mm/aaaa)	Valor Acta	Amortización 25%	Valor pagado
Valor Anticipo (25%)	22/12/2023	\$ 172.854.085,50	\$ 0,00	\$ 172.854.085,50
Acta Parcial No. 1	12/02/2024	\$ 135.330.999,00	\$33.832.750,00	\$ 101.498.249,00
Acta Parcial No. 2	14/03/2025	\$ 311.557.611,00	\$77.889.403,00	\$ 233.668.208,00
Valor Contrato Inicial	Valor Adicional	Valor Total	Valor Ejecutado	Valor no Ejecutado
\$ 691.416.342,00	\$28.475.485,00	\$719.891.827,00	\$ 52.602.113,00	\$ 220.401.104,00

4.2.2. RELACION PERSONAL

PROFESIONAL DE OBRA		
NOMBRE Y APELLIDOS	No. IDENTIFICACIÓN	CARGO
KELY JOHANA GUTIERREZ CORTEZ	1.080.295.282	Representante Legal
JOSÉ DAVID SALINAS OLAYA	7.695.618	Director de Obra
ESTIVEN ALDANA QUINTERO	83.238.130	Residente de Obra
KELY JOHANA GUTIERREZ CORTEZ	1.080.295.282	Profesional SISO

	PROCESO DE GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA		Código: DIH-GID-F18
	INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATOS DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA		Vigencia: 15/08/2022
			Versión: 2
			Página: 15 de 31

MAIKOL ALEXANDER VALDERRAMA V.	1.075.241.164	Secretario
-----------------------------------	---------------	------------

4.2.3. POLIZAS DE GARANTÍAS

Póliza legalización del CONTRATO:							
POLIZA DE CUMPLIMIENTO (Relacionar todas las actualizaciones)							
ASEGURADORA	No.	ENDOZO	FECHA DE EMISIÓN (dd/mm/aaaa)	AMPARO	VIGENCIA		
					DESDE (dd/mm/aaaa)	HASTA (dd/mm/aaaa)	VALOR ASEGURADO
SOLIDARIA	560-47-994000169987	0	26/10/2023	Cumplimiento del contrato	26/10/2023	05/09/2024	\$ 69.141.634,20
				Buen Manejo y correcta inversión del anticipo	26/10/2023	05/09/2024	\$ 172.854.085,50
				Pago salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	26/10/2023	05/03/2027	\$ 34.570.817,10
				Estabilidad y Calidad de Obras	CINCO (5) AÑOS		\$ 69.141.634,20
POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL (Relacionar todas las actualizaciones)							
ASEGURADORA	No.	ENDOZO	FECHA DE EMISIÓN (dd/mm/aaaa)	VIGENCIA			
				DESDE (dd/mm/aaaa)	HASTA (dd/mm/aaaa)	VALOR ASEGURADO	
SOLIDARIA	560 74 994000031268	0	26/10/2023	26/10/2023	01/03/2024	\$ 232.000.000,00	

Póliza actualizada x ACTA DE INICIO:							
POLIZA DE CUMPLIMIENTO (Relacionar todas las actualizaciones)							
ASEGURADORA	No.	ENDOZO	FECHA DE EMISIÓN (dd/mm/aaaa)	AMPARO	VIGENCIA		
					DESDE (dd/mm/aaaa)	HASTA (dd/mm/aaaa)	VALOR ASEGURADO
SOLIDARIA	560-47-994000169987	1	07/12/2023	Cumplimiento del contrato	26/10/2023	05/09/2024	\$ 69.141.634,20
				Buen Manejo y correcta inversión del anticipo	26/10/2023	05/09/2024	\$ 172.854.085,50
				Pago salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	26/10/2023	05/03/2027	\$ 34.570.817,10
				Estabilidad y Calidad de Obras	CINCO (5) AÑOS		\$ 69.141.634,20
POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL (Relacionar todas las actualizaciones)							
ASEGURADORA	No.	ENDOZO	FECHA DE EMISIÓN (dd/mm/aaaa)	VIGENCIA			
				DESDE (dd/mm/aaaa)	HASTA (dd/mm/aaaa)	VALOR ASEGURADO	
SOLIDARIA	560 74 994000031268	1	07/12/2023	26/10/2023	01/03/2024	\$ 232.000.000,00	
Póliza actualizada x ACTA DE SUSPENSION No. 1 - ACTA DE REINICIO No. 1:							
POLIZA DE CUMPLIMIENTO (Relacionar todas las actualizaciones)							
ASEGURADORA	No.	ENDOZO	FECHA DE EMISIÓN (dd/mm/aaaa)	AMPARO	VIGENCIA		
					DESDE (dd/mm/aaaa)	HASTA (dd/mm/aaaa)	VALOR ASEGURADO
SOLIDARIA		2	16/01/2025	Cumplimiento del contrato	26/10/2023	07/07/2025	\$ 69.141.634,20

Carrera 18 Calle 17 esquina Unidad Deportiva-Sede Administrativa
www.indershula.gov.co - atencionusuario@indershula.gov.co
 Neiva-Huila

 INDERHUILA	Modelo de Informe de Supervisión Contratos de Infraestructura Deportiva		Código: DIH-GID-F18
	PROCESO DE GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA		Vigencia: 15/08/2022
	INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATOS DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA		Versión: 2
			Página: 16 de 31

	560-47-994000169987			Buen Manejo y correcta inversión del anticipo	26/10/2023	07/07/2025	\$ 172.854.085,50
				Pago salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	26/10/2023	07/01/2028	\$ 34.570.817,10
				Estabilidad y Calidad de Obras	CINCO (5) AÑOS		\$ 69.141.634,20
POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL (Relacionar todas las actualizaciones)							
ASEGURADORA	No.	ENDOZO	FECHA DE EMISIÓN (dd/mm/aaaa)	VIGENCIA			VALOR ASEGURADO
				DESDE (dd/mm/aaaa)	HASTA (dd/mm/aaaa)		
SOLIDARIA	560 74 994000031268	2	15/02/2024	15/02/2024	01/03/2024		\$ 232.000.000,00

Póliza actualizada X OTROSÍ No. 1 – PRORROGA DOS MESES							
POLIZA DE CUMPLIMIENTO (Relacionar todas las actualizaciones)							
ASEGURADORA	No.	ENDOZO	FECHA DE EMISIÓN (dd/mm/aaaa)	AMPARO	VIGENCIA		
					DESDE (dd/mm/aaaa)	HASTA (dd/mm/aaaa)	VALOR ASEGURADO
SOLIDARIA	560-47-994000169987	3	16/01/2025	Cumplimiento del contrato	26/10/2023	14/09/2025	\$ 69.141.634,20
				Buen Manejo y correcta inversión del anticipo	26/10/2023	14/09/2025	\$ 172.854.085,50
				Pago salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	26/10/2023	16/03/2028	\$ 34.570.817,10
				Estabilidad y Calidad de Obras	CINCO (5) AÑOS		\$ 69.141.634,20
POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL (Relacionar todas las actualizaciones)							
ASEGURADORA	No.	ENDOZO	FECHA DE EMISIÓN (dd/mm/aaaa)	VIGENCIA			
				DESDE (dd/mm/aaaa)	HASTA (dd/mm/aaaa)	VALOR ASEGURADO	
SOLIDARIA	560 74 994000031268	3	16/01/2025	01/03/2024	20/01/2025	\$ 232.000.000,00	

Póliza actualizada x OTROSÍ No.2 – ADICION							
POLIZA DE CUMPLIMIENTO (Relacionar todas las actualizaciones)							
ASEGURADORA	No.	ENDOZO	FECHA DE EMISIÓN (dd/mm/aaaa)	AMPARO	VIGENCIA		
					DESDE (dd/mm/aaaa)	HASTA (dd/mm/aaaa)	VALOR ASEGURADO
SOLIDARIA	560-47-994000169987	4	06/03/2025	Cumplimiento del contrato	04/03/2025	14/09/2025	\$ 71.989.182,70
				Buen Manejo y correcta inversión del anticipo	04/03/2025	14/09/2025	\$ 179.972.956,75
				Pago salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	04/03/2025	16/03/2028	\$ 35.994.591,35
				Estabilidad y Calidad de Obras	CINCO (5) AÑOS		\$ 71.989.182,70
POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL (Relacionar todas las actualizaciones)							
ASEGURADORA	No.	ENDOZO	FECHA DE EMISIÓN (dd/mm/aaaa)	VIGENCIA			VALOR ASEGURADO
				DESDE (dd/mm/aaaa)	HASTA (dd/mm/aaaa)		

	Código: DIH-GID-F18	
	PROCESO DE GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	Vigencia: 15/08/2022
	INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATOS DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	Versión: 2 Página: 17 de 31

SOLIDARIA	560 74 994000031268	4	16/01/2025	20/01/2025	22/03/2025	\$ 284.700.000,00
-----------	------------------------	---	------------	------------	------------	-------------------

Póliza actualizada x OTROSÍ No.2 – PRORROGA DOS MESES							
POLIZA DE CUMPLIMIENTO (Relacionar todas las actualizaciones)							
ASEGURADORA	No.	ENDOZO	FECHA DE EMISIÓN (dd/mm/aaaa)	AMPARO	VIGENCIA		
					DESDE (dd/mm/aaaa)	HASTA (dd/mm/aaaa)	VALOR ASEGURADO
SOLIDARIA	560-47-994000169987	5	06/03/2025	Cumplimiento del contrato	04/03/2025		\$ 71.989.182,70
				Buen Manejo y correcta inversión del anticipo	04/03/2025		\$ 179.972.956,75
				Pago salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	04/03/2025		\$ 35.994.591,35
				Estabilidad y Calidad de Obras	CINCO (5) AÑOS		\$ 71.989.182,70
POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL (Relacionar todas las actualizaciones)							
ASEGURADORA	No.	ENDOZO	FECHA DE EMISIÓN (dd/mm/aaaa)	VIGENCIA			
				DESDE (dd/mm/aaaa)	HASTA (dd/mm/aaaa)	VALOR ASEGURADO	
SOLIDARIA	560 74 994000031268	5	04/03/2025	04/03/2025	22/03/2025	\$ 284.700.000,00	

	PROCESO DE GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA		Código: DIH-GID-F18
	INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATOS DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA		Vigencia: 15/08/2022
			Versión: 2
			Página: 18 de 31

5. DESCRIPCIÓN DEL AVANCE MENSUAL

5.1 DESCRIPCIÓN DEL AVANCE MENSUAL DEL CONTRATO DE OBRA

Las actividades ejecutadas son las siguientes:

- ACTIVIDADES PRELIMINARES

- Localización y replanteo.
- Cerramiento Provisional en Lona Verde h=2,00m.
- Demolición mecánica de Placa en concreto de E=0,11
- Cargue manual y retiro de escombros.
- ITEM NO PREVISTO: Retiro de tronco y raices existentes de Arboles, Incluye transporte y disposicion final. Desmonte y Retiro de Postes en Concreto existentes.

- CIMENTACIÓN

- Excavación manual a todo Factor, Incluye retiro material.
- Solado en concreto de limpieza 2000 PSI. e=0.05 mts
- Relleno con Material de Recebo Seleccionado.
- Concreto estructural F'c 210 Kg/Cm2 para base de estructura.

- ESTRUCTURAS DE CONCRETO REFORZADO Y CERRAMIENTO

- Concreto estructural F'c = 210 Kg/cm2 para estructura.
- Acero de refuerzo Fy=60.000 P.S.I.
- Pintura Vinilo Tipo 1, (Tres Manos)
- Cerramiento en malla eslabonada 2" h=0,60 m, con antepecho en muro bloque hueco a la vista h=1.0 m, tres hilos de alambre pua superior, altura total cerramiento h=2,90m (No incluye concreto para cimentación).
- Porton en malla eslabonada 2", según detalle.
- Cerramiento posterior doble de los arcos de la cancha de futbol en varilla 3/4 lisa y malla eslabonada, a una altura de h:5.0 m según detalle de planos. No incluye cimentación.
- ITEM NO PREVISTO: Pañete sobre concreto 1:4 Incluye Filos y Dilataciones. Esgrafiado en graniplast para estructuras en concreto. Mortero Impermeabilizado para viga canal.

- ESTRUCTURA DE CUBIERTA

- Suministro, fabricación e instalación de cubierta autoportante.

	MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG	Código: DIH-GID-F18
	PROCESO DE GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	Vigencia: 15/08/2022
	INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATOS DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	Versión: 2
		Página: 19 de 31

- ELECTRICA

- Puesta a tierra Computo Sistemas Sensibles compuesto mínimo por tres electrodos de puesta a tierra de cobre homologado de 5/8" y 1.50 m interconectados por un conductor de cobre tipo cable 8 AWG (7 hilos) con conectores certificados para enterramiento directo.
- Suministro e instalación de circuito alimentador en 2#8+1#8+1#8T AWH, THHN para tablero de distribución. Incluye tubería PVC DB 1 1/2", accesorios y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.
- Suministro e instalación de salida para tomacorriente doble con polo a tierra 15A, 120V, 3 hilos a instalar en tubería EMT 3/4". Incluye aparato y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.
- Suministro e instalación de circuito en 2#10+1#10T a instalar en tubería EMT 3/4". Incluye tubería, accesorios y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.
- Suministro e instalación de salida para Interruptor doble. Incluye tubería EMT 1/2", alambre 14 AWG THHN, caja 12X12X5, aparato y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.
- Suministro e instalación de cámaras de inspección CS 274 de 0,6x0,6 mtrs para acometida general + accesorios y todo lo necesario para su correcto funcionamiento, marco en ángulo de 2 1/2"x2 1/2"x3/16" y tapa en platina de 2 1/2"x3/16" y varilla de 1/2".
- Suministro e instalación de bajante de 1" IMC para acometida general en 2#8+1#8 e instalación de medidor bifásico en caja polimérica + accesorios.
- Suministro e instalación de punta captadora convencional tipo Franklin roscada a instalar en tubería IMC 3/4".
- Suministro e instalación de tubería IMC de 3/4" x 1.5m para soportar puntas Franklin. Incluye soportes y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.
- Suministro e instalación de alambro 8 mm a instalar en techo.
- Suministro e instalación de bajantes en cable de aluminio 1/0 AWG a instalar en tubería IMC 1".
- Suministro e instalación de electrodo de puesta a tierra tipo varilla copperweld de 5/8" x 2,4 m.
- Suministro e instalación de soldadura exotérmica de 90gr.
- Suministro e instalación de caja de inspección 30x30cm. Incluye herraje, bloques y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.
- Suministro e instalación de cable de cobre desnudo 2/0 AWG a enterrar directamente.
- Suministro e instalación de conectores a compresión, bornas terminales y todos los medios de fijación y ponchado de cables.
- Suministro e instalación de tablero bifásico de 12 circuitos 2F, 4H incluye todo lo necesario para su correcto funcionamiento.
- Proyector LED 200w, 110/220 v.
- ITEM NO PREVISTO: Medidor Trifilar.

- MANEJO DE AGUAS LLUVIAS.

*Carrera 18 Calle 17 esquina Unidad Deportiva-Sede Administrativa
www.inderhuila.gov.co - atencionusuario@inderhuila.gov.co
 Neiva-Huila*

	MODELO INSTRUMENTO DE PLAN DE INTERVENCIÓN MIP	Código: DIH-GID-F18
	PROCESO DE GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	Vigencia: 15/08/2022
	INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATOS DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	Versión: 2 Página: 20 de 31

- Cuneta tipo carcamo perimetral en concreto reforzado de 2500 PSI (175KG/CM2) Tapa drenante, Según Diseño y Detalle.
- Bajante de Aguas Lluvias D = 4", incluye accesorios.
- Suministro e instalación de tubería PVC sanitaria Ø 10; Incluye accesorios.
- Suministro e Instalación de Cajilla domiciliaria para alcantarillado a todo costo en concreto simple de 3000 PSI de dimensión de 0.8 X 0.8 m. libres, espesor de 0.10 m. Tapa en concreto reforzado en hierro de 3/8" separados cada 0.15 m. en ambos sentidos, base de 0.9 X 0.9 X 0.15 m. Superficie y cañuela esmaltadas en concreto puro y muros con pañete impermeabilizado. Incluye: producción, formaleta, vaciado, desencofrado y todo lo necesario para la correcta ejecución de la obra. CON PAÑETE.
- Suministro e Instalación de Cajilla domiciliaria para alcantarillado a todo costo en concreto simple de 3000 PSI de dimensión de 1.0 X 1.0 m. libres, espesor de 0.10 m. Tapa en concreto reforzado en hierro de 3/8" separados cada 0.15 m. en ambos sentidos, base de 0.9 X 0.9 X 0.15 m. Superficie y cañuela esmaltadas en concreto puro y muros con pañete impermeabilizado. Incluye: producción, formaleta, vaciado, desencofrado y todo lo necesario para la correcta ejecución de la obra. CON PAÑETE.

- ACABADOS - PLACA EN CONCRETO.

- Demarcacion de lineas pintura tipo trafico ancho 5 – 1.
- Suministro e instalacion de cancha multiple minifutbol (3x2m) en tubo 3" tipo pesado y tubo an 2" cal 16 baloncesto, tablero en fibra de vidrio 20mm de 1,8 x 1,05 mm incluye aro, malla, demarcado, logos, anticorrosivo y pintura.

5.2 DESCRIPCIÓN DEL AVANCE MENSUAL DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Durante el periodo objeto del presente informe, la Interventoría realizó seguimiento técnico, administrativo y de control a las actividades ejecutadas por el contratista, verificando su conformidad con los planos aprobados, las especificaciones técnicas, el contrato de obra y la normatividad vigente. Como resultado de las visitas de campo, revisión documental y acompañamiento permanente, se constató la ejecución de las siguientes actividades:

1. ACTIVIDADES PRELIMINARES

El contratista ejecutó satisfactoriamente las actividades preliminares necesarias para la correcta implantación del proyecto, las cuales permitieron preparar el área de intervención y garantizar condiciones adecuadas para el inicio de las fases constructivas posteriores. Entre las actividades desarrolladas se encuentran:

- Localización y replanteo del proyecto conforme a los planos aprobados.

	MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG		Código: DIH-GID-F18
	PROCESO DE GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA		Vigencia: 15/08/2022
	INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATOS DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA		Versión: 2
			Página: 21 de 31

- Instalación de cerramiento provisional en lona verde con altura de 2,00 m, garantizando la seguridad del área intervenida.
- Demolición mecánica de placa en concreto de espesor 0,11 m.
- Cargue manual y retiro de escombros, con disposición final conforme a la normativa ambiental vigente.
- Ítems no previstos: retiro de troncos y raíces de árboles existentes, incluyendo transporte y disposición final, así como el desmonte y retiro de postes de concreto existentes, actividades necesarias para la correcta ejecución del proyecto.

2. CIMENTACIÓN

En esta etapa se ejecutaron las actividades correspondientes a la preparación y conformación de la cimentación, verificándose el cumplimiento de las especificaciones técnicas establecidas en el contrato:

- Excavación manual a todo factor, incluyendo retiro del material producto de la excavación.
- Ejecución de solado en concreto de limpieza de 2000 PSI, con espesor de 0,05 m.
- Relleno con material de recebo seleccionado, debidamente compactado.
- Vaciado de concreto estructural con resistencia $F'c = 210 \text{ kg/cm}^2$ para la base de la estructura.

La Interventoría constató que los trabajos fueron ejecutados conforme a los diseños estructurales y a los procedimientos constructivos aprobados.

3. ESTRUCTURAS DE CONCRETO REFORZADO Y CERRAMIENTO

Se adelantaron actividades relacionadas con la construcción de estructuras en concreto reforzado y elementos de cerramiento, garantizando estabilidad, funcionalidad y durabilidad de la obra:

- Vaciado de concreto estructural $F'c = 210 \text{ kg/cm}^2$ para los elementos estructurales.
- Instalación de acero de refuerzo $F_y = 60.000 \text{ PSI}$, conforme a los diseños estructurales.
- Aplicación de pintura vinilo tipo 1 en tres manos.
- Construcción de cerramiento en malla eslabonada de 2", con antepecho en muro de bloque hueco a la vista de 1,00 m, tres hilos de alambre de púas en la parte superior y altura total de 2,90 m.
- Instalación de portón en malla eslabonada según detalles de planos.

	MODIFICACIÓN DE PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	Código: DIH-GID-F18
	PROCESO DE GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	Vigencia: 15/08/2022
	INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATOS DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	Versión: 2 Página: 22 de 31

- Ejecución de cerramiento posterior doble en los arcos de la cancha de fútbol, en varilla lisa de 3/4" y malla eslabonada, con altura de 5,00 m.
- Ítems no previstos: pañete sobre concreto en mortero 1:4 incluyendo filos y dilataciones, esgrafiado en graniplast para estructuras en concreto y aplicación de mortero impermeabilizado para viga canal.

4. ESTRUCTURA DE CUBIERTA

Se realizó el suministro, fabricación e instalación de la cubierta autoportante, verificándose el correcto montaje, alineación y fijación de los elementos, conforme a los diseños estructurales y a las recomendaciones del fabricante.

5. INSTALACIONES ELÉCTRICAS

Durante el periodo evaluado, se ejecutaron las actividades correspondientes a las instalaciones eléctricas, cumpliendo con el Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas – RETIE y demás normas aplicables, entre las cuales se destacan:

- Implementación del sistema de puesta a tierra para sistemas sensibles.
- Instalación de circuitos alimentadores, tomacorrientes, interruptores y tuberías EMT e IMC.
- Construcción de cámaras de inspección y bajantes para acometida general.
- Instalación de medidor y tablero bifásicos de 12 circuitos.
- Instalación de sistema de protección contra descargas atmosféricas tipo Franklin, con sus respectivos bajantes y electrodos.
- Suministro e instalación de proyectores LED de 200 W.
- Ítem no previsto: instalación de medidor trifilar.

La Interventoría verificó la correcta ejecución, conexión y funcionamiento de los sistemas instalados.

6. MANEJO DE AGUAS LLUVIAS

Se ejecutaron las obras necesarias para el adecuado manejo y evacuación de aguas lluvias, garantizando el correcto drenaje del área intervenida:

- Construcción de cuneta tipo cárcamo perimetral en concreto reforzado de 2500 PSI, con tapa drenante.
- Instalación de bajantes de aguas lluvias en tubería de 4".

	MODELO INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATOS DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA		Código: DIH-GID-F18
	PROCESO DE GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA		Vigencia: 15/08/2022
	INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATOS DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA		Versión: 2
			Página: 23 de 31

- Suministro e instalación de tubería PVC sanitaria Ø 10".
- Construcción de cajillas domiciliarias para alcantarillado en concreto simple de 3000 PSI, en dimensiones de 0,8 x 0,8 m y 1,0 x 1,0 m, con pañete impermeabilizado y tapas en concreto reforzado.

7. ACABADOS – PLACA EN CONCRETO

Finalmente, se adelantaron actividades de acabados y adecuación de la placa en concreto, orientadas a la funcionalidad y uso deportivo del espacio:

- Demarcación de líneas con pintura tipo tráfico, ancho 5–1.
- Suministro e instalación de cancha múltiple de minifútbol y baloncesto, incluyendo estructuras metálicas, tableros en fibra de vidrio, aros, mallas, demarcación, logos, tratamiento anticorrosivo y pintura.

CONCLUSIÓN

De acuerdo con las verificaciones realizadas, la Interventoría concluye que las actividades ejecutadas durante el período informado se desarrollaron conforme a las especificaciones técnicas, planos aprobados y obligaciones contractuales, presentando un avance acorde con la programación establecida. Las actividades no previstas fueron debidamente justificadas y resultaron necesarias para la correcta ejecución y funcionalidad del proyecto.

6. ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS REALIZADAS POR LA INTERVENTORÍA

ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS:

Hacer cumplir durante el desarrollo del contrato de la obra los requisitos exigidos de los perfiles profesionales del recurso humano y el tiempo de dedicación de estos al contrato. así mismo se exigirá la afiliación a la EPS, AFP y ARL de la totalidad del personal que intervenga en la obra. Se verificará el cumplimiento del pago de los salarios y prestaciones sociales, indemnizaciones y demás obligaciones laborales, así como las obligaciones parafiscales del personal vinculado en la ejecución del contrato.

ABRIL DEL 2025	
PERSONAL TÉCNICO	
NOMBRE Y APELLIDOS	CARGO
KELY JOHANA GUTIERREZ CORTEZ	REPRESENTANTE LEGAL
JOSÉ DAVID SALINAS OLAYA	DIRECTOR DE OBRA

*Carrera 18 Calle 17 esquina Unidad Deportiva-Sede Administrativa
www.inderrhuila.gov.co - atencionusuario@inderrhuila.gov.co
 Neiva-Huila*

	Código: DIH-GID-F18	
	Vigencia: 15/08/2022	
	Versión: 2	
	Página: 24 de 31	

ESTIVEN ALDANA QUINTERO	RESIDENTE DE OBRA
KELY JOHANA GUTIERREZ CORTEZ	PROFESIONAL SISO
MAIKOL ALEXANDER VALDERRAMA V.	SECRETARIO
PERSONAL DE OBRA	
RICARDO ANDRES SIERRA ALVARADO	MAESTRO DE OBRA

Planillas relacionadas – ABRIL 2025

PERSONAL – ABRIL - 2025							
PERSONAL TECNICO							
NOMBRE Y APELLIDOS	PENSIÓN	SALUD	ARL	CCF	PARAF.	N° PLANILLA	FECHA DE PAGO
KELY JOHANA GUTIERREZ CORTEZ	\$ 227.800	\$ 57.000	\$ 7.500	\$ 57.000	\$ 0	33838637	22/05/2025
JOSÉ DAVID SALINAS OLAYA	\$ 227.800	\$ 57.000	\$ 7.500	\$ 57.000	\$ 0	33838637	22/05/2025
ESTIVEN ALDANA QUINTERO	\$ 227.800	\$ 57.000	\$ 99.100	\$ 57.000	\$ 0	33839091	22/05/2025
MAIKOL ALEXANDER VALDERRAMA V.	\$ 227.800	\$ 57.000	\$ 7.500	\$ 57.000	\$ 0	33838637	22/05/2025
PERSONAL OBRA							
NOMBRE Y APELLIDOS	PENSIÓN	SALUD	ARL	CCF	PARAF.	N° PLANILLA	FECHA DE PAGO
RICARDO ANDRES SIERRA ALVARADO	\$ 227.800	\$ 57.000	\$ 99.100	\$ 57.000	\$ 0	33838637	22/05/2025

COMITES DE OBRA		
Fecha de Realización (dd/mm/aaaa)	Lugar	Resultado del Comité (Describir)
15/02/2024)	INDERHUILA	Informar tanto a Contratista de Obra e Interventoría, la confirmación de la mesa de trabajo entre el INDERHUILA y la Dirección de Seguimiento y Control SGR. Disponer de los espacios y el acompañamiento por parte del equipo técnico y profesional del Contratista de Obra e Interventoría, en el caso que sea necesario para la participación de cualquier mesa técnica que se solicite en el transcurso de las gestiones que se encuentra adelantando el INDERHUILA para el levantamiento de la medida de suspensión que afecta las obras. Solicitar que se levante la medida de restricción del PAC y que el proyecto de modificación para dar trámite a la modificación (adición presupuestal) por valor de VEINTIOCHO MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS (\$ 28.475.485) M/CTE
(18/03/2024)	INDERHUILA	Se realizó la socialización de los temas relacionados con la Suspensión No. 1 del Contrato de Obra Pública No. CLPIH375 de 2025, cuyo objeto es la "Construcción e iluminación de la cubierta del polideportivo en el municipio de

Carrera 18 Calle 17 esquina Unidad Deportiva-Sede Administrativa
www.inderhuila.gov.co - atencionusuario@inderhuila.gov.co
 Neiva-Huila

	MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIRG		Código: DIH-GID-F18
	PROCESO DE GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA		Vigencia: 15/08/2022
	INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATOS DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA		Versión: 2
			Página: 25 de 31

		<i>Campoalegre, barrio San Martín, departamento del Huila</i>". En este espacio se establecieron las siguientes acciones: la entidad supervisora llevará a cabo un análisis técnico y económico detallado de las variaciones identificadas en las cantidades de obra; se gestionará la aprobación del Otrosí ante las instancias competentes; y, finalmente, se procederá a levantar la suspensión del contrato una vez el Otrosí haya sido formalizado y se cuente con las autorizaciones correspondientes.
(5/01/2025)	INDERHUILA	En este contexto, se definieron los siguientes compromisos: se aprueba el reinicio de la ejecución del Contrato de Interventoría No. CIHCM379 de 2023, cuyo objeto es la <i>"Interventoría técnica, administrativa, legal y financiera al contrato cuyo objeto es la construcción e iluminación de la cubierta del polideportivo en el municipio de Campoalegre, barrio San Martín, departamento del Huila"</i>, a partir del 15 de enero de 2025. Este reinicio se encuentra en concordancia con la reanudación del Contrato de Obra No. CLPIH375 de 2023, al cual se realiza la interventoría. Asimismo, el contratista se compromete a ajustar la vigencia de las pólizas conforme a los nuevos plazos establecidos. De igual manera, manifiesta y acepta que la suspensión no generará modificaciones en el valor del contrato ni dará lugar a reclamaciones administrativas, judiciales o extrajudiciales contra el INDERHUILA, ya sea por mayor permanencia en las actividades o por cualquier otra causa derivada de los hechos descritos en la presente acta. Finalmente, la interventoría deberá remitir, a la mayor brevedad posible, la reprogramación de las actividades de obra y los documentos de validación del personal correspondiente.
(15/01/2025)	INDERHUILA	Se formaliza el Otrosí Modificadorio No. 1 del Contrato de Interventoría No. CIHCM379 de 2023, relacionado con la interventoría técnica, administrativa, legal y financiera al proyecto de construcción e iluminación de la cubierta del polideportivo en Campoalegre, barrio San Martín. En este documento se acuerda la modificación del plazo contractual, estableciendo una ejecución de seis (6) meses a partir del acta de inicio, conforme al Acta de Justificación No. 03. Igualmente, INGENIERÍA DANISA S.A.S. deberá ampliar las garantías para cubrir el nuevo plazo, siendo su incumplimiento causal contractual. El contratista renuncia a cualquier reclamación derivada de la prórroga y se confirma que las demás cláusulas del contrato original continúan vigentes.
04/03/2025)	INDERHUILA	Se suscribe el Otrosí Modificadorio No. 2 del Contrato de Interventoría No. CIHCM379 de 2023, cuyo objeto es la interventoría técnica, administrativa, legal y financiera del contrato de <i>"Construcción e Iluminación de la Cubierta del Polideportivo en el municipio de Campoalegre, barrio San Martín, departamento del Huila"</i>. En el marco de este documento, se acuerdan los siguientes compromisos: se modifica la Cláusula Cuarta del contrato, prorrogando el plazo de ejecución en dos (2) meses adicionales, para un total de ocho (8) meses contados desde la fecha del acta de inicio. Así mismo, INGENIERÍA DANISA S.A.S. deberá ajustar las pólizas de garantía a fin de cubrir el nuevo plazo de ejecución, asumiendo íntegramente los costos

			Código: DIH-GID-F18
	PROCESO DE GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA		Vigencia: 15/08/2022
	INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATOS DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA		Versión: 2
			Página: 26 de 31

		derivados de dichos ajustes. El contratista manifiesta de manera expresa e irrevocable su renuncia a cualquier reclamación o acción judicial o extrajudicial relacionada con la prórroga establecida. Finalmente, se ratifica que todas las demás cláusulas del Contrato de Interventoría No. CIHCM379 de 2023 continúan vigentes y aplicables en lo que no hayan sido modificadas por este Otrosí.
--	--	--



Vigencia: 15/08/2022

INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATOS DE

Página: 27 de 31

7. SEGUIMIENTO AL AVANCE DE ACTIVIDADES Y TRABAJOS EN OBRA

CONDICIONES CONTRACTUALES										MODIFICACION No. 01				DINA EJECUTADA					
ITEM	DESCRIPCION	UNO	CANT.	VOLUMET	VRITOTAL	CANTIDAD	VRUNIT	VRITOTAL	FECHA:	CANTIDAD	VRUNIT	VRITOTAL	CANTIDAD	VALOR	%	CANTIDAD	VRITOTAL	%	
										04 de Mayo de 2018									
1.1	Localización y Replanteo.	m²	716.80	\$	3,027.00	\$	2,169,754.00			873.76	\$	3,027.00	\$	2,844,871.52	0.0535%	178.04	\$	538,827.00	0.0535%
1.2	Carrimiento Provisional en Lona Verde 1x2=2.00m.	ml	110.00	\$	37,948.00	\$	4,174,280.00			119.60	\$	37,948.00	\$	4,538,580.80	0.0764%	11.80	\$	440,197.00	0.0764%
1.3	Demolicion mecánica de Pílea en concreto de E=0.11	m²	140.80	\$	26,333.00	\$	3,707,696.00			11.20	\$	26,333.00	\$	294,829.60	0.0494%	10.80	\$	284,396.00	0.0494%
1.4	Cargue manual y retiro de escombros	m²	148.44	\$	48,021.00	\$	7,032,383.80			1.68	\$	48,021.00	\$	80,675.28	0.0140%	1.68	\$	80,675.00	0.0140%
NP-1.5	Retiro de tronco y raíces existentes de Arboles, incluye transporte y disposición final	Un		\$	79,837.00					7.00	\$	79,837.00	\$	558,859.00	0.0970%	7.00	\$	558,859.00	0.0970%
NP-1.6	Desmonte y Retiro de Postos en Concreto existentes	Un		\$	410,858.00					4.00	\$	410,858.00	\$	1,843,432.00	0.2854%	4.00	\$	1,843,432.00	0.2854%
2.1	Excavación manual a todo Factor, incluye refiro material	m²	145.65	\$	40,883.00	\$	5,956,237.00			163.44	\$	40,883.00	\$	6,663,551.82	0.2355%	148.80	\$	6,088,968.00	1.0573%
2.2	Soldado de Impleza concreto 2000 PSI - e. 0.05 mts	m²	101.37	\$	35,980.00	\$	3,554,102.00			128.42	\$	35,980.00	\$	4,502,405.20	0.3287%	128.42	\$	4,502,405.00	0.7818%
2.3	Relevo con Material de Recabo, Seleccionado	m²	57.09	\$	83,818.00	\$	4,784,891.00			59.23	\$	83,819.00	\$	4,964,207.10	0.0856%	59.22	\$	4,963,781.00	0.8619%
2.4	Concreto estructural F'c 210 Kg/Cm2 para base de estructura	m²	41.52	\$	813,896.00	\$	33,791,334.00			63.64	\$	813,896.00	\$	51,798,783.13	3.1374%	63.64	\$	51,796,341.00	8.9638%
3.1	Concreto estructural F'c = 210 Kg/Cm2 para estructura	m²	30.31	\$	943,577.00	\$	28,589,819.00			31.25	\$	943,577.00	\$	29,486,781.25	3.0294%	31.25	\$	29,486,781.00	5.1200%
3.2	Acero de refuerzo Fy=50,000 P.S.I.	Kg	7,239.08	\$	7,133.00	\$	51,656,359.00			10,391.05	\$	7,133.00	\$	74,119,331.12	4.8893%	10150.80	\$	72,405,628.00	12.5723%
3.3	Plancha Vitrío Tipo 1, (Tres Menos)	m²	181.28	\$	19,781.00	\$	3,585,900.00			19.45	\$	19,781.00	\$	384,740.45	0.0005%	0.00	\$		0.0000%
3.4	Cerramiento en malla eslabonada 2" h=40.00 m, con arripicito en muro bloque hueco a la vista h=1.0 m, tes bloques de alomero plus superior, altura total cerramiento h=2.90m (No incluye concreto para cimentación)	ml	57.20	\$	583,420.00	\$	33,371,624.00			60.80	\$	583,420.00	\$	35,471,836.00	4.5587%	45.00	\$	26,253,900.00	4.5587%
3.5	Purton en malla eslabonada 2", según detalle.	m²	6.50	\$	293,950.00	\$	1,910,734.00			9.20	\$	293,959.00	\$	2,704,422.80	0.0000%	0.00	\$		0.0000%
3.6	Cerramiento posterior doble de los arcos de la cancha de fútbol en valla 3/4 lisa y malla eslabonada, a una altura de h:5.0 m según detalle de planos. No incluye cimentación	ml	52.00	\$	1,335,981.00	\$	69,469,972.00			50.80	\$	1,335,981.00	\$	67,665,818.80	5.7893%	25.00	\$	33,398,025.00	5.7893%
NP-3.7	Palete sobre concreto 1'x4 incluye estructuras en concreto	m²	\$	31,370.00	\$					110.56	\$	31,370.00	\$	3,468,267.20	0.6022%	110.56	\$	3,468,267.00	0.6022%
NP-3.8	Esguflado en grapiplast para estructuras en concreto	m²	\$	36,327.00	\$					110.56	\$	36,327.00	\$	4,016,313.12	0.6974%	110.56	\$	4,016,313.00	0.6974%
NP-3.9	Motero Inapremabilizado para viga canal	m²		\$	64,991.00	\$				57.76	\$	64,991.00	\$	3,753,880.16	0.6518%	57.76	\$	3,753,880.00	0.6518%
4.1	Suministro, fabricación e instalación	m²	735.68	\$	212,179.00	\$	156,095,847.00			735.68	\$	212,179.00	\$	156,095,847.00	26.8123%	727.76	\$	154,415,389.00	26.8123%

Carrera 18 Calle 17 esquina Unidad Deportiva-Sede Administrativa

www.inderhuila.gov.co - atencionusuario@inderhuila.gov.co

Neiva-Huila

5.1	Puesta a tierra Computo Sistemas Sensibles compuesto mínimo por tres electrodos de puesta a tierra de cobre homologado de 5/8" y 1.50 m interconectados por un conductor de cobre tipo cable 8 AWG (7 hilos) con conexiones certificadas para enterramiento directo.	Un	1,00	\$ 1.552.141,00	\$ 1.552.141,00	1,00	\$ 1.552.141,00	\$ 1.552.141,00	0,00	\$ -	0,0000%	0,00	\$ -	0,0000%
5.2	Suministro e instalación de circuito alimentador en 248*148*148T AWTH TH-FN para tablero de distribución. Incluye tubería PVC DB 1 1/2", accesorios y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	ml	35,00	\$ 64.848,00	\$ 2.269.680,00	35,00	\$ 64.848,00	\$ 2.269.680,00	0,00	\$ -	0,0000%	0,00	\$ -	0,0000%
5.3	Suministro e instalación de salida para tomacorrientes doble con polo a tierra 15A 120V, 3 hilos a instalar en tubería EMT 3/4". Incluye aparato y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	Un	3,00	\$ 205.108,00	\$ 615.324,00	3,00	\$ 205.108,00	\$ 615.324,00	0,00	\$ -	0,0000%	0,00	\$ -	0,0000%
5.4	Suministro e instalación de circuito en 2410*1410T a instalar en tubería EMT 3/4". Incluye tubería, accesorios y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	ml	98,00	\$ 211.312,00	\$ 20.708.576,00	98,00	\$ 211.312,00	\$ 20.708.576,00	0,00	\$ -	0,0000%	0,00	\$ -	0,0000%
5.5	Suministro e instalación de salida para interruptor doble. Incluye tubería EMT 1/2", alambre 14 AWG TH-FN, caja 12X12X5, aparato y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	Un	1,00	\$ 154.536,00	\$ 154.536,00	1,00	\$ 154.536,00	\$ 154.536,00	0,00	\$ -	0,0000%	0,00	\$ -	0,0000%
5.6	Suministro e instalación de cámaras de inspección CS 274 de 0,6x0,6 mms para acomoda general + accesorios y todo lo necesario para su correcto funcionamiento, marco en ángulo de 2 1/2"x3/16" y tapa en placa de 2 1/2"x3/16" y veta de 1/2"	Un	3,00	\$ 469.282,00	\$ 1.407.846,00	3,00	\$ 469.282,00	\$ 1.407.846,00	0,00	\$ -	0,0000%	0,00	\$ -	0,0000%
5.7	Suministro e instalación de bajante de 1" IMC para acomoda general en bñático en caja plomérica + accesorios	Un	1,00	\$ 976.398,00	\$ 976.398,00	1,00	\$ 976.398,00	\$ 976.398,00	0,00	\$ -	0,0000%	0,00	\$ -	0,0000%
5.8	Suministro e retalación de punta captadora convencional tipo Franklin roscada a instalar en tubería IMC 3/4".	Un	9,00	\$ 244.630,00	\$ 2.201.870,00	9,00	\$ 244.630,00	\$ 2.201.870,00	0,00	\$ -	0,0000%	0,00	\$ -	0,0000%
5.9	Suministro e instalación de tubería IMC de 3/4" x 1,5m para soportar puntas Franklin. Incluye soportes y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	Un	9,00	\$ 253.614,00	\$ 2.282.526,00	9,00	\$ 253.614,00	\$ 2.282.526,00	0,00	\$ -	0,0000%	0,00	\$ -	0,0000%
5.10	Suministro e instalación de alambón 8 mm a instalar en techito.	ml	188,00	\$ 74.809,00	\$ 14.026.492,00	188,00	\$ 74.809,00	\$ 14.026.492,00	0,00	\$ -	0,0000%	0,00	\$ -	0,0000%

5.11	Suministro e instalación de bajantes en cable de aluminio 1/0 AWG a instalar en tubería IMC 1".	Un	4,00	\$ 765.846,00	\$ 3.063.384,00	4,00	\$ 765.846,00	\$ 3.063.384,00	0,00	\$ -	0,0000%	0,00	\$ -	0,0000%
5.12	Suministro e instalación de electrodos de puesta a tierra tipo vanilla copperweld de 5/8" x 2,4 m.	Un	4,00	\$ 231.658,00	\$ 928.632,00	4,00	\$ 231.658,00	\$ 928.632,00	0,00	\$ -	0,0000%	0,00	\$ -	0,0000%
5.13	Suministro e instalación de soldadura extotámica de 90gr.	Un	9,00	\$ 109.662,00	\$ 986.958,00	9,00	\$ 109.662,00	\$ 986.958,00	0,00	\$ -	0,0000%	0,00	\$ -	0,0000%
5.14	Suministro e instalación de caja de Inspección 30x30cm. Incluye herraje, bloques y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	Un	4,00	\$ 228.976,00	\$ 907.904,00	4,00	\$ 228.976,00	\$ 907.904,00	0,00	\$ -	0,0000%	0,00	\$ -	0,0000%
5.15	Suministro e instalación de cable de cobre desnudo 2/0 AWG a enterrar directamente.	ml	168,00	\$ 67.960,00	\$ 11.417.280,00	168,00	\$ 67.960,00	\$ 11.417.280,00	0,00	\$ -	0,0000%	0,00	\$ -	0,0000%
5.16	Suministro e instalación de conectores a compresión, bombas terminales y todos los medios de fijación y puchado de cables.	Un	1,00	\$ 223.509,00	\$ 223.509,00	1,00	\$ 223.509,00	\$ 223.509,00	0,00	\$ -	0,0000%	0,00	\$ -	0,0000%
5.17	Suministro e instalación de tablero eléctrico de 12 circuitos 2P 4H incluye todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	Un	1,00	\$ 1.094.711,00	\$ 1.094.711,00	1,00	\$ 1.094.711,00	\$ 1.094.711,00	0,00	\$ -	0,0000%	0,00	\$ -	0,0000%
5.18	Proyector LED 200w, 110/220 v.	Un	12,00	\$ 1.085.303,00	\$ 13.023.636,00	12,00	\$ 1.085.303,00	\$ 13.023.636,00	0,00	\$ -	0,0000%	0,00	\$ -	0,0000%
NP-5.19	Medidor Trifilar	Un	1,00	\$ 1.801.907,00	\$ 1.801.907,00	1,00	\$ 1.801.907,00	\$ 1.801.907,00	0,00	\$ -	0,0000%	0,00	\$ -	0,0000%
6.1	Cureta tipo carcarno perimetral en concreto reforzado de 2500 PSI (175KG/CM2) Tapa drenante. Según Diseño y Detalle	ml	61,90	\$ 86.572,00	\$ 5.356.807,00	61,90	\$ 86.572,00	\$ 5.356.807,00	0,00	\$ -	0,0000%	0,00	\$ -	0,0000%
6.2	Bajante de Aguas Lluvias D = 4". Incluye accesorios	ml	46,40	\$ 58.883,00	\$ 2.732.171,00	46,40	\$ 58.883,00	\$ 2.732.171,00	49,60	\$ 2.920.587,00	0,5071%	49,60	\$ 2.920.587,00	0,5071%
6.3	PVC sanitaria Ø 10". Incluye accesorios	ml	20,00	\$ 376.288,00	\$ 7.525.760,00	24,00	\$ 376.288,00	\$ 9.030.912,00	24,00	\$ 9.030.912,00	1,5681%	24,00	\$ 9.030.912,00	1,5681%
6.4	Suministro e instalación de Cables domiciliarios para alcantarillado a todo costo en concreto simple de 3000 PSI de dimensión de 0,8 X 0,8 m. libras, espesor de 0,10 m. Tapa en concreto reforzado en hierro de 3/8" separados cada 0,15 m. en ambos sentidos, base de 0,9 X 0,9 X 0,15 m. Superficie y calhuela esmaltables en concreto puro y muros con patillaje impermeabilizado. Incluye producción, formaleta, vaciado, desencofrado y todo lo necesario para la correcta ejecución de la obra. CON PAQUETE	Un	3,00	\$ 417.986,00	\$ 1.253.958,00	1,00	\$ 417.986,00	\$ 417.986,00	1,00	\$ 417.986,00	0,0728%	1,00	\$ 417.986,00	0,0728%


6.5	Suministro e instalación de Cables domiciliarios para alimentación a todo costo en concreto simple de 3000 PSI de dimensión de 1.0 X 1.0 m. Tapa en fibra, espesor de 0.10 m. Tapa en concreto reforzado en fierro de 3/8" separados cada 0.15 m. en ambos sentidos, base de 0.8 X 0.8 X 0.15 m. Superficie y cañuela esmaltables en concreto puro y muros con panela impermeabilizado. Incluye: producción, formaleta, vaciado, desencofrado y todo lo necesario para la correcta ejecución de la obra. CON	Un	1,00	\$ 492.845,00	\$	492.845,00	\$	492.845,00	1,00	\$	492.845,00	0,0056%	1,00	\$	492.845,00	0,0056%
7.1	Pieza de Piso en Concreto de 3000 PSI - e=0.10 mts.-l	m²	308,76	\$ 89.959,00	\$	27.777.540,00	\$	-	0,00	\$	-	0,0000%	0,00	\$	-	0,0000%
7.2	Demarcación de líneas pintura tipo tráfico ancho 5 - 1	ml	441,94	\$ 14.841,00	\$	6.558.832,00	\$	6.558.832,00	441,94	\$	14.841,00	0,0000%	0,00	\$	-	0,0000%
7.3	Suministro e instalación de cancha triple (maifutbol) (3x2m) en tubo 3" tipo pasado y tubo en 2" cal 16 bonaceto, tablero en fibra de vidrio 20mm de 1,8 x 1,05 mm incluye aro, malla, demarcado, bogas, anticontrasto y pintura.	Un	2,00	\$ 6.876.518,00	\$	13.753.036,00	\$	13.753.036,00	2,00	\$	6.876.518,00	0,0000%	0,00	\$	-	0,0000%
TOTAL COSTO DIRECTO					\$	553.133.073,00	\$	675.913.462,00		\$	308.899.012,00			\$	417.163.812,00	
Administración		20%			\$	110.828.615,00	\$	115.192.692,00		\$	61.779.603,00			\$	81.432.763,00	
Imprevistos		1%			\$	5.531.331,00	\$	5.759.135,00		\$	3.088.690,00			\$	4.711.638,00	
Utilidad		4%			\$	22.125.323,00	\$	23.036.538,00		\$	12.355.861,00			\$	16.898.553,00	
TOTAL COSTO					\$	691.416.342,00	\$	719.891.827,00		\$	386.123.767,00			\$	521.454.797,00	
AMORTIZACIÓN ANTICIPO		25%			\$	86.530.842,00	\$	-		\$	-			\$	130.363.692	
VALOR TOTAL MENOS (-) AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO					\$	218.592.825,00	\$	-		\$	-			\$	391.091.075	
% AVANCE DE OBRA					\$	53.636.593,1374456%	\$	-		\$	-			\$	72.43616587235369%	





8. ANEXO REGISTRO FOTOGRÁFICO



Cerramiento en malla eslabonada 2" h=0,60 m, con antepecho en muro bloque hueco a la vista h=1.0 m, tres hilos de alambre pua superior, altura total cerramiento h=2,90m (No incluye concreto para cimentación)



Cerramiento posterior doble de los arcos de la cancha de fútbol en varilla 3/4 lisa y malla eslabonada, a una altura de h:5.0 m según detalle de planos. No incluye cimentación

	01/05/2025	
Arq. YOVANY PEÑA FIERRO	(DD/MM/AA)	Ing. XIMENA ADELINDA JIMENEZ ZUÑIGA
FIRMA ORIGINAL APOYO A LA SUPERVISIÓN	FECHA DE ENTREGA	FIRMA ORIGINAL Vo. Bo CONTRATISTA GESTIÓN INFRAESTRUCTURA