



PN DIBIE N. 08-6-16-052-19 "CONSTRUCCION DE LA FASE I DEL CENTRO VACACIONAL DE PAIPA, LA CUAL INCLUYE ZONA EXTERIOR DEL PROYECTO (REDES HIDROSANITARIAS, REDES ELECTRICAS, VIAS VEHICULARES Y PEATONALES, RECEPCION, CABAÑAS, MODULO DE SUBESTACION, ADECUACION DE PORTERIA, MOBILIARIO EXTERIOR Y SEÑALIZACION, CAPILLA, ZONA DE SERVICIOS, MANTENIMIENTO KIOSCO Y OTROS CONTENPLADOS EN LA CONSULTORIA).

INFORME DE AVANCE MENSUAL No 04

INFORME DE AVANCE DE PROYECTO MES DE ENERO

CONTRATO DE OBRA PN DIBIE N. 08-6-16-052-19

SUSCRITO ENTRE LA UNIVERSIDAD DIBIE PONAL G63-2019

Valor del CONTRATO: \$ 4.112.876.527,03

Plazo de Ejecución Unidad Operativa: 6 meses Fecha de Inicio Unidad Operativa: 15/10/2019 Fecha de Terminación Unidad Operativa: 30/03/2020

2. CONTRATACIÓN DERIVADA - INFORMACIÓN DE LA OBRA

Obra: PN DIBIE N. 08-6-16-052-19 "CONSTRUCCION DE LA FASE I DEL CENTRO VACACIONAL DE PAIPA, LA CUAL INCLUYE ZONA EXTERIOR DEL PROYECTO (REDES HIDROSANITARIAS, REDES ELECTRICAS, VIAS VEHICULARES Y PEATONALES, RECEPCION, CABAÑAS, MODULO DE SUBESTACION, ADECUACION DE PORTERIA, MOBILIARIO EXTERIOR Y SEÑALIZACION, CAPILLA, ZONAS DE SERVICIOS, MANTENIMIENTO KIOSCO Y OTROS CONTENPLADOS EN LA CONSULTORIA)

Informe N° 4 Fecha del informe: De 01 AL 27 DE ENERO

INFORMACIÓN GENERAL		SEGUIMIENTO DE OBRA				
CONTRATISTA DE CONSTRUCCIÓN		AVANCE FÍSICO (%)				
G63 INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS - NIT 900462686-9		Avance	MES N° 03	MES N° 04	Acum. Mes	En días
Valor Unidad Operativa:	\$ 3.970.601.084,66	34,64% Programado	35,37%	34,64%	70,0%	119,0
Valor Adicional:	\$ 142.275.442,36	13,88% Ejecutado	35,75%	13,88%	49,6%	94,0
Valor Total:	\$ 4.112.876.527,02	20,76%Diferencia	0,38%	-20,76%	-20,38%	-36,7
Fecha de Inicio unidad operativa	15 de octubre de 2019	AVANCE FINANCIERO (Miles de pesos)				
Suspensión N°		Programado(%)	\$ 1.456.456.107,87	\$ 1.424.852.362,92	\$ 2.881.308.470,79	70,01%
Reinicio:		Ejecutado (%)	\$ 1.428.672.804,67	\$ 570.939.156,64	\$ 1.999.611.961,31	49,63%
Prórroga N°: 1		Diferencia	\$ 27.783.303,20	\$ 853.913.206,28	\$ 881.696.509,48	20,38%
Plazo actualizado:	6 MESES	Nota: Si el signo es (-) se presenta un atraso				

PERSONAL PROMEDIO EN OBRA

Interventoría: (1) ARQUITECTO RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
Contratista: (1)DIRECTOR DE OBRA, (1) RESIDENTE EN JEFE, (1)RESIDENTE ADMINISTRATIVO, (1) AUXILIAR SISO, (1) almacenisita, (2) maestros, (15) Oficiales , (15) Ayudantes, (1)Operador de Retroexcavadora, (1) operador de minicargador, (3) conductores de volqueta (1) topografo, (2) cadeneros

EQUIPO Y MAQUINARIA EN OBRA

Herramienta Menor ,25 palas, 15 picas, 2 Ahoyadores, 4 carretilla,4 computadores,1 impresora, 1 retroexcavadora, 3 volquetas, 1 vibrocompactador, 1 Minicargador, 1 estacion topografica, 1 nivel de precision.

SEGUIMIENTO OBLIGACIONES

	VERIFICADO POR	S/N/NA
Aportes a seguridad social y parafiscales	SISOMA	\$
Normas seguridad, higiene y salud ocupacional	SISIMA	\$
Normas ambientales	SISOMA	\$

3. REGISTRO FOTOGRÁFICO



SUBESTACION

REDES ELECTRICAS



RECCEPCION

VIAS



ZONA DE SERVICIOS

CABAÑAS



PN DIBIE N. 08-6-16-052-19 "CONSTRUCCION DE LA FASE I DEL CENTRO VACACIONAL DE PAIPA, LA CUAL INCLUYE ZONA EXTERIOR DEL PROYECTO (REDES HIDROSANITARIAS, REDES ELECTRICAS, VIAS VEHICULARES Y PEATONALES, RECEPCION, CABAÑAS, MODULO DE SUBESTACION, ADECUACION DE PORTERIA, MOBILIARIO EXTERIOR Y SEÑALIZACION, CAPILLA, ZONA DE SERVICIOS, MANTENIMIENTO KIOSCO Y OTROS CONTENPLADOS EN LA CONSULTORIA).

INFORME DE AVANCE MENSUAL No 04



BBQ		REDES ALL Y AN	
ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL PERÍODO		ACTIVIDADES PRÓXIMAS A INICIAR	
EXCAVACION MECANICA PARA SENDERO PEATONAL,CAPILLA, PLAZOLETA DE EMPLEADOS Y BBQ		INSTALACION DE ADOQUIN EN ARCILLA EN VIA, PARQUEADEROS Y SENDRO PEATONAL	
INSTALACION DE MATERIAL GRANULAR (BASE) Y COMPACTACION EN VIA Y PARQUEADEROS		ENCHAPE DE PISOS Y PARED EN CERAMICA DE BAÑOS Y ALMACEN EN Z. DE SERVICIOS	
CONTINUA PAÑETE IMPERMEABILIZADO SOBRE MUROS Z. DE SERVICIOS		ESTUCADO Y PINTURA DE MUROS INTERNOS Y EXTERNOS DE Z. DE SERVICIOS Y SUBESTACION ELECTRICA	
INSTALACION DE GEOTEXTIL Y SUBBASE EN VIA PRINCIPAL 2 TRAMO		ENCHAPE DE PISO EN PCL5 SUBESTACION ELECTRICA	
INSTALACION DE SARDINEL EN VIA PRINCIPAL Y PARQUEADEROS		INSTALACION DE ESTRUCTURA EN MADERA PARA CUBIERTAS EN CABAÑAS, ZONA DE SERVICIOS, Y RECEPCION	
FUNDIDA COLUMNETAS EN MAMPOSTERIA EN Z. DE SERVICIOS, SUBESTACION Y RECEPCION		CONSTRUCCION DE GRADAS Y ALTAR EN CONCRETO PARA CAPILLA	
CONTINUA MAMPOSTERIA EN TOLETE PARA ZONA DE SERVICIOS Y SUBESTACION		CONSTRUCCION DE ANDEN PERIMETRAL PARA Z. DE SERVICIOS Y SUBESTACION ELECTRICA EN ADOQUIN	
CONSTRUCCION DE CAJAS DE INSPECCION ELECTRICA		INSTALACION DE ESTRUCTURA Y ADOQUIN PARA PLAZOLETA DE EMPLEADOS	
CONTINUA INSTALACION DE TUBERIA ELECTRICA EXTERIOR E INTERNA		IMPERMEABILIZACION DE PLACA DE CUBIERTA PARA MODULO DE SUBESTACION	
INSTALACION DE TUBERIA RED ALL PARA SUMIDEROS EN VIA		INSTALACION DE EQUIPOS ELECTRICOS MODULO DE SUBESTACION	
CONTINUA CONSTRUCCION DE CAJAS DE INSPECCION DE RED ALL Y RED A.N.		ALAMBRADO ELECTRICO PARA ACOMETIDAS EN EDIFICACIONES Y SUBESTACION	
INSTALACION DE TUBERIA Y CAJAS ELECTRICA EN MUROS ZONA DE SERVICIOS		CONTINUA PAÑETE IMPERMEABILIZADO EN CABAÑAS Y RECEPCION	
TOMA DE DENSIDADES PARA MATERIAL GRANULAR (SUBBASE Y BASE) EN VIA		INSTALACION PISO PCL5 EN CABAÑAS Y RECEPCION	
INICIA INSTALACION DE ENCHAPE EN PCL5 Z. DE SERVICIOS - LAVANDERIA		FUNDIDA DE ESTRUCTURA EN CONCRETO BBQ (ZAPATAS, VIGAS CIMENTACION, COLUMNAS, PLACA ALIGERADA, VIGAS AEREAS)	
CONTINUA INSTALACION DE SARDINEL PREFABRICADO EN VIA Y PARQUEADEROS		INICIO ESTUCO Y PINTURA VINILO EN CABAÑAS Y RECEPCION	
MAMPOSTERIA EN CABAÑAS Y RECEPCION		INSTALACION ESTRUCTURA EN MADERA PARA CUBIERTAS EN CABAÑAS Y RECEPCION	
INICIA PAÑETE IMPERMEABILIZADO EN CABAÑAS Y RECEPCION		INSTALACION CIELO RASO EN MACHIMBRE EN CABAÑAS Y RECEPCION	
EXCAVACION MANUAL PARA CIMENTACION EN BBQ		INSTALACION DE CUBIERTA EN TEJA MADRILENA EN CABAÑAS Y RECEPCION	
FUNDIDA DE CONCRETO DE LIMPIEZA EN BBQ		INSTALACION DECK EN CABAÑAS Y RECEPCION	
INSTALACION REDES INTERNAS HIDRAULICAS Y ELECTRICAS EN CABAÑAS		INSTALACION CARPINTERIAS METALICAS Y DE MADERA	
FUNDIDA COLUMNETAS, VIGUETAS Y DINTELES EN CABAÑAS Y RECEPCION		INICIO PINTURA KORAZA EN FACHADAS DE CABAÑAS Y RECEPCION	
LOGROS Y/O DIFICULTADES			
1. Cronograma:			
3. Ejecución Financiera:			
4. Calidad de los trabajos:			
5. Manejo Ambiental:			
6. Seguridad Industrial:			
7. Programa salud ocupacional (si aplica):			
8. Aspectos sociales:			
Registrar la situación, causas y plan de acción según cada caso			
OBSERVACIONES			
MATERIALES EN OBRA:		EQUIPOS:	
BALDOSA PCL5 DE ALFA	TRANSFORMADOR		
TEJA AJOVER	PLANTA ELECTRICA		
CEMENTO PARA MAMPOSTERIA, PAÑETES Y PISO	CABLE PARA ACOMETIDAS TRES CABAÑAS, RECEPCION, ZONA DE SERVICIOS		
MATERIAL DE CANTERA ARENAS, GRAVILLA.	CELDA		
LADRILLO TOLETE			
SARDINEL PREFABRICADO			
BORDILLO PREFABRICADO			
ACERO COMPLETO PARA BBQ.			
Elaborado por: ING. JUAN LLANO			
CARGO: RESIDENTE ADMINISTRATIVO		ARQ. GINA PEREZ DIRECTORA DE OBRA	