



PN DIBIE N. 08-6-16-052-19 "CONSTRUCCION DE LA FASE I DEL CENTRO VACACIONAL DE PAIPA, LA CUAL INCLUYE ZONA EXTERIOR DEL PROYECTO (REDES HIDROSANITARIAS, REDES ELECTRICAS, VIAS VEHICULARES Y PEATONALES, RECEPCION, CABAÑAS, MODULO DE SUBESTACION, ADECUACION DE PORTERIA, MOBILIARIO EXTERIOR Y SEÑALIZACION, CAPILLA, ZONA DE SERVICIOS, MANTENIMIENTO KIOSCO Y OTROS CONTENPLADOS EN LA CONSULTORIA).

INFORME DE AVANCE MENSUAL No 06
INFORME DE AVANCE DE PROYECTOS MARZO

CONTRATO DE OBRA PN DIBIE N. 08-6-16-052-19
SUSCRITO ENTRE LA UNIVERSIDAD DIBIE PONAL G63-2019

Valor del CONTRATO: \$ 4.112.876.527,03

Plazo de Ejecución Unidad Operativa: 6 meses Fecha de Inicio Unidad Operativa: 15/10/2019 Fecha de Terminación Unidad Operativa: 31/03/2020

2. CONTRATACIÓN DERIVADA - INFORMACIÓN DE LA OBRA

Obra: PN DIBIE N. 08-6-16-052-19 "CONSTRUCCION DE LA FASE I DEL CENTRO VACACIONAL DE PAIPA, LA CUAL INCLUYE ZONA EXTERIOR DEL PROYECTO (REDES HIDROSANITARIAS, REDES ELECTRICAS, VIAS VEHICULARES Y PEATONALES, RECEPCION, CABAÑAS, MODULO DE SUBESTACION, ADECUACION DE PORTERIA, MOBILIARIO EXTERIOR Y SEÑALIZACION, CAPILLA, ZONAS DE SERVICIOS, MANTENIMIENTO KIOSCO Y OTROS CONTENPLADOS EN LA CONSULTORIA)

Informe N° 6 Fecha del informe: 01 AL 20 DE MARZO DE 2020

INFORMACIÓN GENERAL		SEGUIMIENTO DE OBRA				
CONTRATISTA DE CONSTRUCCIÓN		AVANCE FÍSICO (%)				
G63 INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS - NIT 900462686-9		Avance	MES N° 05	MES N° 06	Acum. Mes	En días
Valor Unidad Operativa:	\$ 3.970.601.084,66	6,09% Programado	92,50%	6,09%	98,59%	152,0
Valor Adicional:	\$ 142.275.442,36	14,32% Ejecutado	55,53%	14,32%	69,9%	136,0
Valor Total:	\$ 4.112.876.527,02	8,23% Diferencia	-36,97%	8,23%	-28,74%	16,0
Fecha de Inicio unidad operativa	15 de octubre de 2019	AVANCE FINANCIERO (Miles de pesos)				
Suspensión N°		Programado(%)	\$ 3.804.442.372,61	\$ 250.577.080,43	\$ 4.055.019.453,04	98,59%
Reinicio:		Ejecutado (%)	\$ 2.282.825.588,56	\$ 590.176.615,22	\$ 2.873.002.203,78	69,85%
Prórroga N°: 1	30 de marzo de 2020	Diferencia	\$ 1.521.616.784,05	\$ 339.599.534,79	\$ 1.182.017.249,26	28,74%
Plazo actualizado:	6 MESES	Nota: Si el signo es (-) se presenta un atraso				

PERSONAL PROMEDIO EN OBRA


Interventoría: (1) ARQUITECTO RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
Contratista: (1) DIRECTOR DE OBRA, (1) RESIDENTE EN JEFE, (1) RESIDENTE ADMINISTRATIVO, (1) AUXILIAR SISO, (1) almacenista, (2) maestros, (21) Oficiales, (15) Ayudantes, (1) Operador de Retroexcavadora, (1) operador de minicargador, (3) conductores de volqueta (1) topografo, (2) cadeneros

EQUIPO Y MAQUINARIA EN OBRA

Herramienta Menor, 25 palas, 15 picas, 2 Ahoyadores, 4 carretilla, 4 computadores, 1 impresora, 1 retroexcavadora, 3 volquetas, 1 vibrocompactador, 1 Minicargador, 1 estacion topografica, 1 nivel de precision.

SEGUIMIENTO OBLIGACIONES	VERIFICADO POR	S/N/NA
Aportes a seguridad social y parafiscales	SISOMA	S
Normas seguridad, higiene y salud ocupacional	SISIMA	S
Normas ambientales	SISOMA	S

3. REGISTRO FOTOGRÁFICO



PORTERIA



CABAÑAS



SENDERO PEATONAL



ZONA DE SERVICIOS



RECEPCION

BBQ



PN DIBIE N. 08-6-16-052-19 "CONSTRUCCION DE LA FASE I DEL CENTRO VACACIONAL DE PAIPA, LA CUAL INCLUYE ZONA EXTERIOR DEL PROYECTO (REDES HIDROSANITARIAS, REDES ELECTRICAS, VIAS VEHICULARES Y PEATONALES, RECEPCION, CABAÑAS, MODULO DE SUBESTACION, ADECUACION DE PORTERIA, MOBILIARIO EXTERIOR Y SEÑALIZACION, CAPILLA, ZONA DE SERVICIOS, MANTENIMIENTO KIOSCO Y OTROS CONTENPLADOS EN LA CONSULTORIA).

INFORME DE AVANCE MENSUAL No 06



KIOSKO

RED DE AGUA POTABLE

ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL PERIODO

ACTIVIDADES PRÓXIMAS A INICIAR

INSTALACION DE CARPINTERIA METALICA (PUERTAS) ,CANAL METALICA Y FLANCHE, Z. DE SERVICIOS Y RECEPCION	RELLENO EN MATERIAL DE BASE PARA ANDEN PERIMETRAL Z. DE SERVICIOS
ENCHAPE DE PARED EN BAÑOS Y BASURAS Z. DE SERVICIOS	INSTALACION DE ADOQUIN PARA ANDEN PERIMETRAL Z. DE SERVICIOS
INSTALACION DE ADOQUIN EN ARCILLA SENDERO PEATONAL Y PLAZOLETA DE EMPLEADOS	RELLENO EN MATERIAL DE SUBBASE Y BASE PARA ACCESOS Y PARQUEADEROS DE CABAÑAS 11,12 Y 5
FUNDIDA DE ZAPATAS , VIGA ,COLUMNAS , LOZA DE RAMPA Y CARCAMO ACCESOS A BASURAS Z. DE SERVICIOS	INSTALACION DE ADOQUIN ECOLOGICO ACCESOS DE CABAÑAS 11,12 Y 5
INSTALACION DE ESTRUCTURA METALICA PARA MURO EN SUPERBOARD FACHADA Z. DE SERVICIOS	INSTALACION DE ASARDINEL PREFABRICADO PARA ACCESOS DE CABAÑAS 11,12 Y 5
ALAMBRADO ELECTRICO PARA ILUMINACION INTERIOR EN CABAÑAS, Z. DE SERVICIOS Y RECEPCION	INSTALACION DE LAMINA DE SUPERBOARD FACHADA Z. DE SERVICIOS
PULIDA DE PISO EN PCL5 EN CABAÑAS Y RECEPCION	INSTALACION DE PUERTA METALICA ACCESOS A BASURAS Z. DE SERVICIOS
INSTALACION DE TUBERIA ELECTRICA Y CAJAS EN BBQ	PINTURA CAPA FINAL EN SUBESTACION ELECTRICA Y Z. DE SERVICIOS
INSTALACION DE ESTRUCTURA, LAMINA EN DRYWALL Y SUPERBOARD PARA CIELO RASO Z. DE SERVICIOS	PINTURA DE SEÑALIZACION DE PISO EN SUBESTACION ELECTRICA Y PARQUEADEROS
RELLENO CON MATERIAL DE EXCAVACION PARA CONFORMACION DE ANDEN	INSTALACION DE TOPELLANTAS EN PARQUEADEROS
RELLENO EN RECEBO PARA CONFORMACION DE ACCESOS Y PARQUEADEROS EN CABAÑAS 11,12 Y 5	CONSTRUCCION DE ANDEN CONEXIÓN DE PICINA Y CAPILLA
INSTALACION DE SARDINEL PREFABRICADO PARA ANDEN PERIMETRAL Z. DE SERVICIOS	CONSTRUCCION DE DADOS SOPORTE PARA ILUMINACION EXTERIOR
MAMPOSTERIA A LA VISTA EN CHIMENEAS Y ACCESO PRINCIPALES DE CABAÑAS	INSTALACION DE LUMINARIAS TIPO BOLLARDO EXTERIOR
ESTUCO Y PINTURA INTERNA EN CABAÑAS Y RECEPCION	INSTALACION DE APARTOS Y LUMINARIAS ELECTRICAS INTERNAS EN EDIFICACIONES
ESTUCO Y PINTURA EXTERNA EN CABAÑAS Y RECEPCION	INSTALACION DE SISTEMA DE CAMARAS
PINTURA INMUNIZANTE EN CIELORASO DE MACHIMBRE EN CABAÑAS Y RECEPCION	FUNDIDA DE PLACAS EN CONCRETO PARQUEADERO DE CABAÑAS 11,12 Y 5
INSTALACION DE ENCHAPE DE PISO PCL5 EN RECEPCION Y CABAÑAS	INICIAR INSTALACION CARPINTERIA DE MADERA EN CABAÑAS Y RECEPCION
PULIDA DE ENCHAPE PCL5 EN RECEPCION Y CABAÑAS	CONTINUAR INSTALACION CARPINTERIA PVC EN CABAÑAS Y RECEPCION
INSTALACION DE DUCTO Y CAMPANA METALICA EN CABAÑAS	INICIAR INSTALACION CANALES METALICAS DE ALL EN CABAÑAS Y RECEPCION
AFINADO DE PISOS EN CABAÑAS Y RECEPCION	INICIAR INSTALACION DE FLANCHES METALICOS EN CABAÑAS Y RECEPCION
INSTALACION DE PISO EN CERAMICA EN BAÑOS DE RECEPCION Y CABAÑAS	INSTALACION ENCHAPE CERAMICO DE PARED EN BAÑOS DE CABAÑAS
INSTALACION DE CIELORASO EN MACHIMBRE EN CABAÑAS Y RECEPCION	PINTURA EN CIELORASOS DRYWALL RH EN CABAÑAS Y RECEPCION
INSTALACION DE MANTO IMPERMEABLE EN CABAÑAS, RECEPCION Y KIOSKO	INSTALACION CIELORASO DRYWALL RH EN RECEPCION
INSTALACION DE ENTRAMADO EN MADERA PARA CUBIERTA EN CABAÑAS, RECEPCION Y KIOSKO	CONTINUAR INSTALACION DE BAJANTES ALL EN CABAÑAS Y RECEPCION
INSTALACION CIELORASO DRYWALL RH EN BAÑOS DE CABAÑAS	CONTINUAR PAÑETE IMPERMEABILIZADO EN BBQ
INICIO DE INSTALACION DE VENTANAS EN PVC EN CABAÑAS, RECEPCION Y ZONA DE SERVICIOS	ELABORACION DE MESONES EN CONCRETO EN BBQ
INICIO INSTALACION DE MARCOVENTANAS EN CONCRETO EN CABAÑAS	INSTALACION DE ESTRUCTURA DE MADERA PARA CUBIERTA EN BBQ
INSTALACION PISO EN CERAMICA PISO 2 EN PORTERIA	CONTINUAR COLUMNETAS EN CONCRETO EN BBQ
ESTUCO Y PINTURA INTERENA EN PISO 2 DE PORTERIA	CONTINUAR PULIENDO PISOS PCL5 EN CABAÑAS, RECEPCION, PORTERIA Y ZONA DE SERVICIOS
ESTUCO Y PINTURA CIELORASO DRYWALL RH EN PISO 2 DE PORTERIA	CONTINUAR INSTALANDO TEJA TEGOMON EN KIOSKO
INSTALACION DE TEJA TEGOMON EN KIOSKO	CONTINUAR ESTUCO Y PINTURA INTERNA EN CABAÑAS, RECEPCION
RETIRO DE CUBIERTA EN TEJA DE BARRO EN KIOSKO	CONTINUAR ESTUCO Y PINTURA EXTERNA EN CABAÑAS Y RECEPCION
INSTALACION DE CUBIERTA EN TEJA MADRILEÑA EN CABAÑAS Y RECEPCION	MANTENIMIENTO Y PINTURA PUERTAS, VENTANAS Y ALEROS DE CUBIERTA EN KIOSKO
MAMPOSTERIA EN TOLETE COMUN EN CABAÑAS Y BBQ	CONTINUAR RELLENO CON ARENA A TUBERIA PEAD DE 90 Y 110 MM PARA RED SUMINISTRO DE AGUA POTABLE
ANCLAJES AEPOXICOS EN CCABAÑAS Y RECEPCION	INSTALACION CINTA PELIGRO EN RED SUMINISTRO DE AGUA POTABLE
DOVELAS EN CABAÑAS	RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL SOBRANTE DE EXCAVACION PARA RED DE SUMINISTRO DE AGUA
PAÑETE IMPERMEABILIZADO EN CABAÑAS Y BBQ	CONTINUAR MAMPOSTERIA A LA VISTA EN CHIMENEAS Y ACCESOS PRINCIPALES DE CABAÑAS
RED ALL EN BBQ	CONTINUAR MAMPOSTERIA EN LADRILLO TOLETE COMUN BAJO PLACA ALIGERADA EN CABAÑAS
INSTALACION TABLERO Y REDES ELECTRICAS EN BBQ	CONTINUAR PAÑETE IMPERMEABILIZADO EN MUROS BAJO PLACA ALIGERADA EN CABAÑAS
EXCAVACION EN MATERIAL COMUN PARA RED DE SUMINISTRO DE AGUA	INSTALACION CIELORASO DRYWALL RH EN BBQ
INSTALACION TUBERIA PEAD DE 890 Y 110 MM PARA RED DE SUMINISTRO	CONTINUAR INSTALACIONES ELECTRICAS EN BBQ
INSTALACION ACCESORIOS PEAD DE 90 Y 110 MM PARA RED SUMINISTRO	INSTALACION ACCESORIO PEAD DE 40 MM EN RED SUMINISTRO AGUA POTABLE
RECUBRIMIENTO CON ARENA SOBRE TUBERIA PEAD DE 90 Y 110 MM	INSTALACION TUBERIA PEAD DE 40 MM EN RED DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE
DEMOLICION TRAMOS DE VIA PARA RED DE SUMINISTRO DE AGUA	INSTALACION SANITARIOS, LAVAMANOS Y ACCESORIOS DE BAÑOS EN CABAÑAS, RECEPCION Y ZONA DE SERVICIOS
COLUMNETAS EN CONCRETO EN BBQ	INSTALACION DE CALENTADOR, ESTUFAS Y LAVADEROS EN CABAÑAS, RECEPCION Y ZONA DE SERVICIOS
	ASEO GENERAL DE OBRA



PN DIBIE N. 08-6-16-052-19 "CONSTRUCCION DE LA FASE I DEL CENTRO VACACIONLA DE PAIPA, LA CUAL INCLUYE ZONA EXTERIOR DEL PROYECTO (REDES HIDROSANITARIAS, REDES ELECTRICAS, VIAS VEHICULARES Y PEATONALES, RECEPCION, CABAÑAS, MODULO DE SUBESTACION, ADECUACION DE PORTERIA, MOBILIARIO EXTERIOR Y SEÑALIZACION, CAPILLA, ZONA DE SERVICIOS, MANTENIMIENTO KIOSCO Y OTROS CONTENPLADOS EN LA CONSULTORIA).

INFORME DE AVANCE MENSUAL No 06

LOGROS Y/O DIFICULTADES

1. Cronograma:

3. Ejecución Financiera:

4. Calidad de los trabajos:

5. Manejo Ambiental:

6. Seguridad Industrial:

7. Programa salud ocupacional (si aplica):

8. Aspectos sociales:

Registrar la situación, causas y plan de acción según cada caso

OBSERVACIONES

Teniendo en cuenta la situación presentada a raíz de la emergencia sanitaria a nivel nacional y las medidas tomadas por los gobiernos nacionales y departamentales que como es de público conocimiento, restringen la circulación y libre movilización de ciudadanos en el departamento de Boyacá durante los días viernes 20 de marzo a partir de las 12m hasta el lunes 23 de marzo, según decreto 192 del 19 de marzo 2020 Gobernación de Boyacá, es necesario suspender actividades durante este periodo. Se reanudaran labores de acuerdo a las directrices que tomen las autoridades correspondientes.

Elaborado por: ING. JUAN LLANO

CARGO: RESIDENTE ADMINISTRATIVO

ARQ. GINA PEREZ
DIRECTORA DE OBRA