



	FORMATO						CÓDIGO	MS-GP-FR-34		
	GESTIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA						VERSIÓN	0		
	INFORME SEGUIMIENTO SEMANAL INTERVENTORÍA						FECHA	29/10/2025		
PERIODO DE INFORME SEMANAL										
	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA 26	FECHA	lunes, 18 de mayo de 2026		SEMANA No.	55	DEL	11-may-26	AL	17-may-26
1. INFORMACIÓN GENERAL										
OBJETO DEL CONTRATO		INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y LEGAL AL PROYECTO "REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA VÍA DESDE EL ACCESO EN LA CONCESIÓN SABANA DE OCCIDENTE AL CASCO URBANO MUNICIPIO DE NOCAIMA CUNDINAMARCA								
LOCALIZACIÓN PROYECTO		MUNICIPIO DE NOCAIMA, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA								
CONTRATO DE INTERVENTORIA					CONTRATO DE OBRA PUBLICA					
CONTRATO No.:		ICCU No. 234 DE 2025			CONTRATO No.:		ICCU No. 276 DE 2025			
PLAZO INICIAL:		OCHO (8) MESES			PLAZO INICIAL:		SEIS (6) MESES			
CONTRATISTA:		CONSORCIO INFRAESTRUCTURA 26			CONTRATISTA:		CONSORCIO ICCU G3			
FECHA DE INICIACIÓN:		22 de abril de 2025			FECHA DE INICIACIÓN:		22 de abril de 2025			
*FECHA DE SUSPENSIÓN:		N/A			*FECHA DE SUSPENSIÓN:		N/A			
*FECHA DE REINICIACIÓN:		N/A			*FECHA DE REINICIACIÓN:		N/A			
FECHA DE TERMINACIÓN:		5 de junio de 2026			FECHA DE TERMINACIÓN:		5 de junio de 2026			
PLAZO ACTUALIZADO:		Trece meses y medio (13.5)			PLAZO ACTUALIZADO:		Trece meses y medio (13.5)			
PLAZO TRANSCURRIDO:		390 días			PLAZO TRANSCURRIDO:		390 días			
VALOR INICIAL :		\$ 749,880,880			VALOR INICIAL :		\$ 6,860,453,716			
VALOR ADICION:		\$ 281,205,330			VALOR ADICION:		\$ 1,768,909,440			
VALOR ACTUALIZADO:		\$ 1,031,086,210			VALOR ACTUALIZADO:		\$ 8,629,363,156			
VALOR PAGADO:		\$ 517,876,969			VALOR PAGADO:		\$ 2,037,681,019			
VALOR POR PAGAR:		\$ 513,209,241			VALOR POR PAGAR:		\$ 6,591,682,137			
VALOR ANTICIPO:		\$ 154,662,932			VALOR ANTICIPO:		\$ 1,725,872,631			
SUPERVISOR:		ING. MARIA DEL PILAR SUAREZ			GESTOR:		ING. MARIA DEL PILAR SUAREZ			
* Inserte las filas que requiera según el número de suspensiones, reinicios y adiciones.										
2. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA										
TÉCNICO ADMINISTRATIVO 1. Se elaboro el informe semanal de interventoría No. 55 2. Se remitió al contratista de obra mediante correo electrónico del 13 de abril de 2026 las observaciones al informe técnico No. 12. 3. Se remitió al contratista de obra el comunicado C126-544-26 _REQUERIMIENTO URGENTE POR ATRASO Y NO RESPUESTA - ADVERTENCIA SANCIONES 4. Se remitió al contratista de obra el comunicado C126-547-25 _Solicitud Remisión avance de planos Récord para el contrato ICCU 276 de 2025 5. Se remitió al contratista de obra el comunicado C126-548-25 _Solicitud Registro fotográfico de cada una de las actividades contractuales ya ejecutadas contrato ICCU 276 de 2025 6. Se remitió al contratista de obra el comunicado C126-549-26 _Apremio No. 1. Por la no entrega de lo solicitado bajo el comunicado C126-453-25 Atención de observaciones diseño de pavimentos 7. Se remitió al contratista de obra el comunicado C126-550-26 _Apremio por la no entrega de la información solicitada bajo el comunicado C126-458 _ (Inventario vial detallado según prorroga No. 3) 8. Se remitió al contratista de obra el comunicado C126-551-26 _Apremio Por la no entrega de lo solicitado informe estado de filtros para drenaje subsuperficial 9. Se remitió al contratista de obra el comunicado C126-552-26 _Apremio por la no entrega de los ensayos de laboratorio que soporten la calidad de las actividades ejecutadas en el K2+650 al K3+370 10. Se remitió al contratista de obra el comunicado C126-552-26 _Solicitud Carteras de nivelación de la capa BEEC desde la abscisa K0+00 hasta K3+370 11. Se remitió al contratista de obra el comunicado C126-553-26 _Solicitud Carteras de nivelación de la capa MDC-19 desde la abscisa K0+00 hasta K2+659 12. Se remitió al contratista de obra el comunicado C126-554-25 _Solicitud Remisión estado proceso de adquisición señalización vertical y horizontal contrato ICCU 276 de 2025 13. Se remitió al contratista de obra el comunicado C126-555-25 _Requerimiento para que informe y soporte el cumplimiento cláusula 9 y cláusula 10 contrato ICCU 276 de 2025 14. Se asistió por parte del grupo de interventoría al comité de seguimiento No. 31 de fecha del 14 de mayo de 2026. Comunicados pendientes de respuesta por parte del contratista de obra: 1. Continúa pendiente respuesta por parte del contratista de obra al comunicado C126-491-26 _Rta. COMUNICADO COG3-365-2026 - pavimentos 2. Continúa pendiente respuesta por parte del contratista de obra al comunicado C126-495-25 _Apremio No. 2 POR EL PRESUNTO NO CUMPLIMIENTO EN MAQUINARIA MINIMA DEL PROYECTO. 3. Continúa pendiente respuesta por parte del contratista de obra al comunicadocomunicado C126-513-26 _CONMINACIÓN PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA PROGRAMACIÓN DE OBRA VIGENTE Y - ALERTA DE PRESUNTO INCUMPLIMIENTO EN TIEMPOS CONTRACTUALES. 4. Continúa pendiente respuesta por parte del contratista de obra al comunicadocomunicado C126-532-26 _REITERACIÓN CONMINACIÓN PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA PROGRAMACIÓN DE OBRA VIGENTE Y - ALERTA DE PRESUNTO INCUMPLIMIENTO 5. Continúa pendiente respuesta por parte del contratista de obra al comunicadocomunicado C126-537-25 _Apremio por la no entrega de los ensayos de laboratorio utilizados en el tramo del Km 3+370 a Km 3+450 EJECUCIÓN DE OBRA 1. Se ejecutaron actividades de demolición de cuneta entre el Km 2+505 al Km 2+522, en volumen de 3.53 m3 2. Se ejecutaron actividades de construcción de cuneta en concreto de 3000 PSI, entre los Km 2+500 al Km 2+600 CI, Km 0+095 y Km 0+195 entradas alcantarillas CD, Km 0+200 acceso a predio y Km 1+717 a Km 1+730 CD, en volumen de 18.05 m3. 3. Se ejecutaron actividades suministro, figurado y armado de acero de refuerzo para construcción de cuneta entre el entre los Km 2+500 al Km 2+600 CI, Km 0+095 y Km 0+195 entradas alcantarillas CD, Km 0+200 acceso a predio y Km 1+717 a Km 1+730 CD, en peso de 1270 Kg. 4. Se ejecutaron actividades de excavación de material común seco a mano, entre el Km 2+965 a Km 2+981 CI, en volumen de 2.56 m3. 5. Se ejecutaron actividades de excavación de material común seco entre el Km 2+965 a Km 2+981 CI, en volumen de 31,08 m3. 6. Se ejecutaron actividades de concreto clase F-20000 PSI para solados y atraceros entre el Km 2+965 a Km 2+981 CI, en volumen de 1.04 m3.										
3.1. CONTROL DE RUTA CRÍTICA										
No.	Descripción del ítem (Actividades Ruta Crítica)	Programado			Real Ejecutado			Días desfase al inicio de la	Días desfase al final de la actividad	
		Fecha Inicial programada por actividad	Fecha Final programad	Días	**Fecha Inicial por actividad	**Fecha Final por actividad	Días			
1.1	EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM) K3+371 - K3+452	23-mar-26	17-abr-26	26	17-mar-26	10-abr-26	25	6	7	
1.2	DEMOLICIÓN CONCRETO ESTRUCTURAL (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA DE 5KM)K0+000 - K2+660	29-sep-25	26-mar-26	179	22-sep-25	14-may-26	235	7	-49	
2.3	SUBBASE GRANULAR	30-mar-26	23-abr-26	25	26-mar-26	14-abr-26	20	4	9	
2.4	RIEGO DE IMPRIMACIÓN K0+000 A K2+660	8-sep-25	8-abr-26	213	10-sep-25	31-mar-26	203	-2	8	
2.6	MEZCLA DENSA EN CALIENTE TIPO MDC-19 (INCLUYE CEMENTO ASFÁLTICO) K0+000 A K2+660	1-oct-25	19-ago-26	323	10-sep-25	31-mar-26	203	21	141	
2.11 NP	BASE ESTABILIZADA CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRL-1 Y CEMENTO INCLUYE RECICLADO K0+000 A K2+660	25-jul-25	20-mar-26	239	14-jul-25	11-mar-26	241	11	9	
	BASE ESTABILIZADA CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRL-1 Y CEMENTO INCLUYE RECICLADO K2+660 A K3+371	25-mar-26	16-abr-26	23	17-mar-26	9-may-26	54	8	-23	
3.1	CONCRETOS CLASE D, f'c =3000 psi (bases)	25-sep-25	10-dic-25	77	22-sep-25	4-dic-25	74	3	6	
3.2	CONCRETOS CLASE D, f'c =3000 psi (elevaciones)	1-oct-25	16-dic-25	77	24-sep-25	9-dic-25	77	7	7	
3.3	CUNETAS DE CONCRETO CLASE D, 3000 PSI FUNDIDA EN EL LUGAR K0+000 A K2+660	24-nov-25	2-jun-26	191	4-nov-25			ejecución	20	
	CUNETAS DE CONCRETO CLASE D, 3000 PSI FUNDIDA EN EL LUGAR K2+660 A K3+371	4-may-26	2-jun-26	30				no iniciado	no iniciado	
	CUNETAS DE CONCRETO CLASE D, 3000 PSI FUNDIDA EN EL LUGAR K3+371 A K3+452	13-may-26	2-jun-26	21				no iniciado	no iniciado	
6.1	LÍNEAS DE DEMARCACIÓN CON PINTURA EN FRÍO	18-may-26	5-jun-26	19				no iniciado	no iniciado	
6.2	MARCA VIAL CON PINTURA EN FRÍO	18-may-26	5-jun-26	19				no iniciado	no iniciado	
6.5	DEFENSA METÁLICA	18-may-26	5-jun-26	19				no iniciado	no iniciado	
6.6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TACHAS REFLECTIVAS UNIDIRECCIONALES	18-may-26	5-jun-26					no iniciado	no iniciado	
6.7	SEÑAL DE TRÁNSITO GRUPO I O 0.75X0.75M, POSTE 3.5M	18-may-26	5-jun-26					no iniciado	no iniciado	
6.8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTOPEROLEOS DE 10x3.0 CM	18-may-26	5-jun-26	19				no iniciado	no iniciado	
6.9	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAPTAFAROS (EN DEFENSAS METÁLICAS)	18-may-26	5-jun-26	19				no iniciado	no iniciado	
** Por favor registre las fechas reales de inicio y terminación de la actividad crítica										
3.2. CONTROL DE PROGRAMACION										
AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO				GRÁFICA DE AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO						
	% PROGRAMADO A LA FECHA	% EJECUTADO HASTA LA FECHA	DIFERENCIA (+ Adelanto - Atraso)							
Acumulado anterior	90.65%	78.28%	-12.36%							
Durante el periodo	1.45%	0.63%	-0.82%							
Acumulado Actual	92.10%	78.91%	-13.19%							
AVANCE O ATRASO DEL CONTRATO EN TIEMPO										
DURACIÓN (DÍAS)	DÍAS TRANSCURRI	DÍAS QUE FALTAN	DIFERENCIA EN DÍAS							
410	391.00	19	-54.07							

3.3. CONTROL FINANCIERO DEL CONTRATO				
AVANCE CONTROL FINANCIERO DEL CONTRATO				GRAFICA FINANCIERA DEL CONTRATO
	ACUMULADO PROGRAMADO (\$) MILLONES	ACUMULADO EJECUTADO (\$) MILLONES	INDICADOR (%)	
Acumulado anterior	\$ 7,822,352,758	\$ 6,755,484,618	86%	
Durante el período	\$ 125,257,090	\$ 54,080,822	43%	
Acumulado Actual	\$ 7,947,609,847	\$ 6,809,565,440	86%	
AVANCE O ATRASO DEL CONTRATO EN DINERO				
-14%				
AVANCE CONTROL AMORTIZACIÓN ANTICIPO				
	ACUMULADO PROGRAMADO (\$) MILLONES	ACUMULADO EJECUTADO (\$) MILLONES	INDICADOR (%)	GRAFICA AMORTIZACION ANTICIPO
Acumulado anterior	\$ 1,372,090,743	\$ 1,223,137,584	89%	
Durante el período	\$ -	\$ -	0%	
Acumulado Actual	\$ 1,372,090,743	\$ 1,223,137,584	89%	
AVANCE O ATRASO DEL CONTRATO EN DINERO				
-11%				
4. GESTIÓN AMBIENTAL DEL PROYECTO				
<p>En el periodo del presente informe se realizaron las siguientes gestiones:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Se emitió comunicación C126-563-25 – Respuesta a comunicación COG3-420-2025, correspondiente a la aprobación del Informe Ambiental No. 12, Versión 2. - Remisión del Informe Ambiental No. 12, Versión 1, para el periodo comprendido entre el 22 de marzo y el 21 de abril de 2026, dicho informe fue aprobado por el ICCU mediante correo electrónico del 20 de mayo de 2026. - Revisión de la comunicación COG3-400-2026, relacionada con la Actualización del Plan de Medidas de Manejo y Gestión Ambiental (PAGA) – Versión 6, documento que fue remitido al ICCU mediante correo electrónico. Posteriormente, la entidad emitió correo informando que no se tenía observaciones al documento. - Mediante la comunicación C126-565-26 – Respuesta a la Actualización del Plan de Medidas de Manejo y Gestión Ambiental (PAGA) Versión 6. - El día 22 de mayo de 2026 se recibió visita de seguimiento por parte de la autoridad ambiental – CAR, en la cual se realizó inspección y verificación al manejo de los Residuos de Construcción y Demolición (RCD) generados en obra, evidenciando seguimiento a las áreas de acopio temporal, disposición y cumplimiento de las medidas ambientales implementadas en el proyecto. 				
5. GESTIÓN SOCIAL DEL PROYECTO				
<p>En el periodo del presente informe se realizaron las siguientes gestiones:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Desarrollo de mesa de trabajo #4 para el cierre social, la cual contó con participación del contratista y la interventoría.uego de este espacio se remitió el oficio al contratista C126-561-26_Gestiones asociadas cierre social 4° Mesa de trabajo cierre social 2. Gestión de aprobación volante informativo de reunión de finalización, el cual contó con aval del componente social; fue remitido al contratista este aval y recomendaciones de divulgación 3. Gestión aval volantes de PMT vereda el Pesebre. 3. El contratista remitió el 23 de mayo actas de vecindad de cierre tramo 1, se procedió a revisión, cuyo concepto se radicará al contratista el 25 de mayo 				
6. GESTIÓN SST DEL PROYECTO				
<p>En el periodo del presente informe se realizaron las siguientes gestiones:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. No se presentan Accidentes laborales 2. Se cuenta con los profesionales para el desarrollo del contrato 3. Esta interventoría se encuentra a paz y salvo de todo concepto de pagos de aportes de seguridad social y salarios del personal. 4. Se cuenta con la aprobación de los informes mensuales SST de la interventoría, aprobados por parte de la supervisión del ICU SST a partir del informe No 1 hasta el informe No 11 (pre aprobación del Inf 12 sujeto al informe del contratista) Se esta revisando los insumos presentados por el contratista (A.L y Presunto Acoso laboral) para complementar el informe y nuevamente remitir al ICCU para su aprobación definitiva. 5. Se prorroga el comité SST del avance del proyecto por motivo familiares por parte del apoyo a la supervisión SST ICCU (Pendiente asignar nueva fecha) 6. Se encuentra pendiente asignar fecha de visita a la obra por parte del apoyo a la supervisión SST ICCU. 				
7. SEGUIMIENTO DEL FACTOR DE CALIDAD				
<p>En el periodo del presente informe se realiza:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Seguimiento a la implementación de plan ambiental, SG-SST, plan social, programación y demás documentos aprobados en el proyecto. 2. Se realizan reuniones con el contratista para revisión de la implementación de los documentos en aspectos específicos. 3. Se sostienen mesas de trabajo en las cuales se hace revisión y seguimiento a los parámetros de informes mensuales y su gestión dentro del desarrollo del proyecto 				
8. IDENTIFICACIÓN DE SITUACIONES PROBLEMÁTICAS - ANÁLISIS DE CAUSAS				
<p>Registre la situación problemática identificada y describa las causas que están originando dicha situación, correspondientes a los siguientes aspectos:</p>				
8.1 PROGRAMACIÓN (CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES)				
<ol style="list-style-type: none"> 1. Se advierte a la entidad que a la fecha de corte de este informe el proyecto presenta un atraso del -13,19% equivalente a \$ 1'138.044.407 millones de pesos. 2. Se informa a la entidad que de acuerdo con la programación vigente tras la aprobación de la prorroga No. 4, el contratista de obra a fecha de corte de este informe ya debería haber terminado de ejecutar las siguientes actividades o ítems de pago: (1) Riego de imprimación, (2) Mezcla densa en caliente tipo MDC-19 incumpliendo con la programación. 3. A fecha de corte de este informe y de acuerdo con la programación vigente a la prorroga No. 4, el contratista no ha dado inicio a las actividades de: (1) Riego de imprimación km 2+660 a Km 3+370 y (2) Mezcla densa en caliente MDC- 19 Km 2+660 a Km 3+370 programadas para dar inicio el día 20 de abril de 2026, (3) Pavimento de adoquines en concreto de fecha de inicio del 24 de abril de 2026. (4) Cuenta en concreto de 3000 PSI entre el Km 2+660 a Km 3+371 con fecha de inicio del 04 de mayo de 2026, 				
8.2. DISPONIBILIDAD Y APLICACIÓN DE RECURSOS ECONÓMICOS AL DESARROLLO DEL OBJETO CONTRACTUAL				
<ol style="list-style-type: none"> 1. Se a venido evidenciando y solicitando de manera reiterada al contratista de obra que debe garantizar la disponibilidad y operatividad de la maquinaria y equipos. 2. Es indispensable que el contratista de obra garantice la mano de obra e insumos necesaria para ponerse al día con las actividades que presentan atrasos segun la programación vigente, teniendo en cuenta fecha de terminación establecida contractualmente. 3. Se reitera a la entidad que los rendimientos del contratista de obra en la ejecución de las actividades se encuentran por debajo de lo programado. 4. Se informa a la entidad que en la semana el contratista de obra solamente cuenta con el apoyo de 8 trabajadores de mano de obra no calificada y 4 auxiliares de trafico. 				
8.3. EJECUCIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO				
<ol style="list-style-type: none"> 1. Se tiene un programado acumulado de 92,16 %, equivalente a \$ 7'947.609.847 y un ejecutado acumulado de 78,91 %, equivalente a \$6'809.565.440 dejando una variación negativa de -13,19% equivalente a \$ 1'138.044.407 millones de pesos. 				
8.4. CALIDAD DE LOS TRABAJOS				
<p>Por parte del contratista de obra se encuentra pendiente dar respuesta a las siguientes solicitudes:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Se ha venido reiterando la solicitud al contratista de obra mediante comunicados y en comités de seguimiento, la entrega de los protocolos de calidad de todos los materiales usados y que se usaran en el desarrollo de las obras. A la fecha del presente informe se encuentra pendiente la respuesta por parte del contratista de obra, como lo son certificados de calidad de los adoquines a usar, caracterización de la base granular, certificado de la emulsión asfáltica, entre otros. 2. Se solicitó al contratista de obra la entrega de las carteras de nivelación de la capa de BEEC y MDC-19 en las abscisas donde ya se culmino la actividad. 				
8.5. MANEJO AMBIENTAL (Si aplica)				
<p>Para el presente informe no se presenta problemática</p>				
8.6 SEGURIDAD INDUSTRIAL (Sí aplica)				
<p>Para el presente informe no se presenta problemática</p>				
8.7 PROGRAMA DE SALUD OCUPACIONAL (Si aplica)				
<p>Para el presente informe no se presenta problemática</p>				
8.8 ASPECTOS SOCIALES (Si aplica)				
<p>Para el presente informe no se presenta problemática</p>				

9. PLAN DE ACCIÓN RESULTADO DEL ANÁLISIS DE CAUSAS REGISTRADO EN EL NUMERAL ANTERIOR - CON EL OBJETIVO DE ELIMINAR LA CAUSA RAÍZ DE LA SITUACIÓN PROBLEMÁTICA		
ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA PROGRAMADA
Se remitió al contratista de obra el comunicado CI26-532-26_ REITERACIÓN CONMINACIÓN PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA PROGRAMACIÓN DE OBRA VIGENTE Y - ALERTA DE PRESUNTO INCUMPLIMIENTO	Contratista de obra	Inmediata
Se remitió al contratista de obra el comunicado CI26-537-25_ Apremio por la no entrega de los ensayos de laboratorio utilizados en el tramo del Km 3+370 a Km 3+450	Contratista de obra	Inmediata
Se remitió al contratista de obra el comunicado CI26-549-26_ Apremio No. 1. Por la no entrega de lo solicitado bajo el comunicado CI26-453-25 Atención de observaciones diseño de pavimentos	Contratista de obra	Inmediata
Se remitió al contratista de obra el comunicado CI26-550-26_ Apremio por la no entrega de la información solicitada bajo el comunicado CI26-458_ (Inventario vial detallado según prorroga No. 3)	Contratista de obra	Inmediata
Se remitió al contratista de obra el comunicado CI26-551-26_ Apremio Por la no entrega de lo solicitado informe estado de filtros para drenaje subsuperficial	Contratista de obra	Inmediata
e remitió al contratista de obra el comunicado CI26-552-25_ Apremio por la no entrega de los ensayos de laboratorio que soporten la calidad de las actividades ejecutadas en el K2+650 al K3+370	Contratista de obra	Inmediata
10. ACTIVIDADES NO PREVISTAS Y MAYORES CANTIDADES		
1. Se iniciaron las obras de contención entre el Km 2+965 a Km 2+985 CI, con el fin de garantizar el soporte de la cuneta en este sector. 2. Se encuentra pendiente el inicio de la construcción del filtro de drenaje entre el Km 2+950 a Km 2+980 CD, actividad que es indispensable para garantizar la estabilidad de las obras que se están ejecutando, y las cuales a la fecha el contratista no a dado inicio.		
11. COMENTARIOS DEL INTERVENTOR		
1. Se tiene un programado acumulado de 92,16 %, equivalente a \$ 7'947.609.847 y un ejecutado acumulado de 78,91 %, equivalente a \$6'809.565.440 dejando una variación negativa de -13,19% equivalente a \$ 1'138.044.407 millones de pesos. 2. Es necesario y urgente que el contratista inicie con la ejecución de actividades de construcción de cunetas entre el Km 3+370 al Km 3+450, así como la instalación del adoquín en concreto en este mismo sector. 3. Se reitera que es necesario que el contratista de obra cuente con un stock de material suficiente para la correcta ejecución de las actividades contractuales, como lo son (1) CUNETAS DE CONCRETO CLASE D, 3000 PSI FUNDIDA EN EL LUGAR, (3) SUMINISTRO FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO 60000 PSI, (4) Adoquín de concreto 4. Es indispensable que el contratista de obra mantenga en campo el personal mínimo requerido para la ejecución del contrato en debida forma. 5. Se advierte a la entidad que teniendo en cuenta el nuevo tiempo de ejecución contractual restante, y la dinámica que viene manejando en contratista en sus rendimientos, el contratista de obra no alcanza a cumplir con el objeto del contrato.		
12. REGISTRO FOTOGRÁFICO DEL AVANCE DURANTE LA SEMANA		
<div>  <p>13 may 2026 3:03:10 a. m. 5,064470N 74,375155W Nocaima, Nocaima 253627 Consortio Infra estructura 26. #Materias</p> </div> <div>  <p>12 may 2026 9:03:34 a. m. 5,063013N 74,374424W Nocaima, Nocaima 253627 #Tramitación de la relación 22+621</p> </div>		
<div> <p>Imagen No. 1: Disponibilidad de materiales de obra, para la ejecución de las actividades de construcción de cuneta</p> </div> <div> <p>Imagen No. 2: Verificación nivelación de la base granular estabilizada con emulsión y cemento</p> </div>		
<div>  <p>11 may 2026 10:45:28 a. m. 5,067735N 74,375562W Nocaima, Nocaima 253627 #K2+250 Eje. #Base granular estabilizada entre K2+760 al K3+370</p> </div> <div>  <p>13 may 2026 8:29:49 a. m. 5,061310N 74,374333W Nocaima, Nocaima 253627 Consortio Infra estructura 26. #Demolición de cuneta existente entre K2+500 CI</p> </div>		
<div> <p>Imagen No. 3: Verificación y control actividad de toma de densidades de la base granular estabilizada con emulsión y cemento</p> </div> <div> <p>Imagen No. 4: Actividades de demolición de cuneta existente Km 2+500 CI</p> </div>		
<div>  <p>13 may 2026 7:56:18 a. m. 5,055932N 74,373558W Nocaima, Nocaima 253627 Consortio Infra estructura 26. #Cuneta derecha entre K1+700 al K1+712</p> </div> <div>  <p>13 may 2026 4:12:41 p. m. 5,061460N 74,374427W Nocaima, Nocaima 253627 Consortio Infra estructura 26. #K2+500 Eje. #Verificación de cumplimiento lateral entre K2+965 al K2+980</p> </div>		
<div> <p>Imagen No.5: Reconstrucción de cuneta Km 1+710 CD</p> </div> <div> <p>Imagen No.6: Actividades Fundida de cunetas Km 2+965 a Km 2+980</p> </div>		
<div>  <p>DIRECTOR DE INTERVENTORIA ABEL ALEXANDER SOLER</p> </div>		