

B INFORME MENSUAL SOCIAL DE OBRA- CONTRATISTA

INFOME MENSUAL DE GESTIÓN SOCIAL EN OBRA

CONSTRUCCIÓN DE PLANTA DE COMPOSTAJE PARA TRATAMIENTO DE RESIDUOS ORGÁNICOS EN LA VEREDA EL SALTO DEL MUNICIPIO DE EL PEÑOL - ETAPA 1

B INFORME MENSUAL SOCIAL DE OBRA- CONTRATISTA

Contenido

ASPECTOS GENERALES DE LA OBRA	2
PROGRAMA DE GENERACIÓN DE EMPLEOS	3
AUDIENCIAS PÚBLICAS	4
ESTRATEGIA DE INFORMACIÓN A LA COMUNIDAD.....	4
RECORRIDOS DE OBRA	4
VEEDURÍA CIUDADANA DE OBRA	5
ACTAS DE VECINDAD, ACTAS DE ENTORNO Y PERMISOS DE SERVIDUMBRE	5
PROGRAMA DE CAPACITACIÓN	6
COMITÉS TÉCNICOS DE OBRA.....	1
DIFICULTADES PRESENTADAS DURANTE EL PERIODO REPORTADO.....	1
SEGURIDAD INDUSTRIAL Y CAPACITACION	1

B INFORME MENSUAL SOCIAL DE OBRA- CONTRATISTA

INFORME MENSUAL DE GESTIÓN SOCIAL EN OBRA

Periodo:	Desde (2023/11/01) Hasta: (2023/11/20)
Porcentaje de ejecución de obra	57.87%
Nombre de la obra	CONSTRUCCIÓN DE PLANTA DE COMPOSTAJE PARA TRATAMIENTO DE RESIDUOS ORGÁNICOS EN LA VEREDA EL SALTO DEL MUNICIPIO DE EL PEÑOL - ETAPA 1
Contratista	Consorcio CONAZ (conformado por Conestructurar Ingeniería y Servicios S.A.S y Construcciones Azimut S.A.S)
Profesional social en obra	Ramiro Moreno Correa
Profesional Social PDA	
Gestor	PDA Gobernación, Gerencia de Servicios públicos

ASPECTOS GENERALES DE LA OBRA

ASPECTOS GENERALES DE LA OBRA		
N° CONTRATO	SPO-004-2023	
NOMBRE DE CONTRATISTA	Consorcio CONAZ (conformado por Conestructurar Ingeniería y Servicios S.A.S y Construcciones Azimut S.A.S)	
NOMBRE DE CONTRATANTE	Empresa Autónoma de El Peñol – EAEP	
INTERVENTORIA	Fundación para el desarrollo sostenible y el bienestar	
VALOR DEL CONTRATO	\$ 1.924.004.684	
FECHA DE INICIO	26/09/2023	
FECHA DE TERMINACION	08/12/2023	
PRORROGAS SOLICITADAS	Ninguna	
FECHA DE INICIO DE PRORROGA	No aplica	
FECHA FINAL DE LA PRORROGA	No aplica	
POBLACIÓN BENEFICIADA	URBANA:	11.022
	RURAL:	10.027
	TOTAL:	21.049
VIVIENDAS BENEFICIADAS	URBANA:	
	RURAL:	
	TOTAL:	

B INFORME MENSUAL SOCIAL DE OBRA- CONTRATISTA

PROGRAMA DE GENERACIÓN DE EMPLEOS

Durante la socialización inicial del proyecto se notificó a los asistentes de la necesidad de vincular personal para desarrollar las actividades del proyecto, se indicó a la junta de acción local y al despacho de la secretaría de desarrollo rural y medioambiente de la alcaldía municipal, a ninguna de nuestras personas vinculadas se le ha solicitado su registro nacional de víctimas, a la fecha contamos con la vinculación del 50% del personal de mano de obra no calificada perteneciente al territorio y el cual se vinculó desde que comenzó el proyecto y sigue vinculado al mismo.

Indicador de gestión:

Número total de personas contratadas a nivel local / Número total de personas contratada fuera de la localidad x 100.

Referente al total de empleados destinados para el proyecto

$$\% \text{ Personal local} = \frac{3}{13} * 100 = 23,1\%$$

Referente a personal no profesional

$$\% \text{ Personal local} = \frac{3}{7} * 100 = 42\%$$

En reunión sostenida con el contratante se estimó que el 30% del personal necesario para el desarrollo de la obra sería local, en el análisis del indicador estamos observando el cumplimiento de este planteamiento

Equidad de género, hasta la fecha para el proyecto se han generado 4 empleos para el género femenino, 1 empleo directo como profesional universitario director de obra, 1 empleo directo como profesional universitarios residente de apoyo, 1 empleo directo como profesional ambiental de la obra y 1 empleo indirecto en el servicio de alimentación y las personas que conducen los vehículos que suministran materiales a la obra.

Población	Hombres	Mujeres	Hombres	Mujeres	Total
	(Local)	(Local)	(Externo)	(Externo)	
Director de obra				1	1
Ingeniero Residente			1		1

B INFORME MENSUAL SOCIAL DE OBRA- CONTRATISTA

Profesional SST			1		1
Residente Ambiental				1	1
Residente Social			1		1
Topografía			1		1
Encargado de Obra			1		1
Ingeniero Residente de Apoyo				1	1
Almacenista	1				1
Vigilante	1				1
Ayudante de Obra	1		2		3
TOTAL					13

Anexo 1. Perfil socio demográfico del contratista.

En total durante el mes de noviembre se ha contado con un total de 13 personas vinculadas entre fluctuantes y fijas en el desarrollo de la obra, de las fijas el 42% corresponde a mano de obra local. En cuanto a la equidad de género, en obra se encuentran trabajando 3 mujeres que se desempeñan en los cargos de Directora de obra, Residente Socio-ambiental y Residente de apoyo y representan el 50% del total de profesionales contratados.

AUDIENCIAS PÚBLICAS

En el periodo no se desarrollo audiencia pública

Indicador de gestión

- Número de audiencias realizadas / Número de reuniones planeadas 33,3%
- Número de asistentes /Número total de personas convocadas: Sin referencia
-

ESTRATEGIA DE INFORMACIÓN A LA COMUNIDAD

Se ha mantenido la oficina de atención a la comunidad sin que a la fecha alguna persona se haya acercado a realizar alguna consulta o manifestar alguna inquietud, la difusión se ha dado por medio de emisora, TICS, Oficina de atención a la comunidad, Aviso, Cartelera Informativa, Buzón de solicitudes.

RECORRIDOS DE OBRA

Reporte de los recorridos desarrollados en el mes, explicando cuáles fueron las inquietudes de la comunidad después del recorrido a la obra.

En la obra se realizaron recorridos con las partes contratante, supervisión, interventoría y contratista, no hubo visita de la comunidad aunque se ha invitado a ser parte de el proceso.

B INFORME MENSUAL SOCIAL DE OBRA- CONTRATISTA

INSTITUCION O GRUPO	NUMERO DE ASISTENTES	FECHA	TOTAL DE RECORRIDOS
EAP	2	07/11/2023	1
Administración Municipal,	1	07/11/2023	1
Interventoría	1	07/11/2023	1
JAC			
Veeduría			
Asociación de Mujeres Líderes			
TOTAL RECORRIDOS EN EL MES	2		

VEEDURÍA CIUDADANA DE OBRA

Durante el periodo no ha presentado ningún grupo de interés

ATENCIÓN Y SOLUCIÓN A QUEJAS Y RECLAMOS

En este período no se recibieron ni presentaron PQRS.

INDICADOR		NÚMERO	BREVE ANÁLISIS	OBSERVACIÓN
Número de derechos de petición atendidos o respondidos				
Número de PQRSD recibidas	Indicador macro			
Número de PQRSD contestadas				
PQRSd remitidas por personería				
PQRSd remitidas por veeduría				
PQRSd remitidas por la ESP				
PQRSd remitidas en el buzón				

Anexar formato de seguimiento PQRSd

ACTAS DE VECINDAD, ACTAS DE ENTORNO Y PERMISOS DE SERVIDUMBRE

Para el periodo no se realizan actas de vecindad ni entorno

Sector - Nombre del propietario o	Acta De Vecindad -	Acta De Entorno -	Permisos De Servidumbre
-----------------------------------	--------------------	-------------------	-------------------------

B INFORME MENSUAL SOCIAL DE OBRA- CONTRATISTA

representante del predio	Inicial	Inicial	(Motivo)
Caseta de bascula pesaje camiones de basura y bascula		1	
TOTAL ACTAS		1	

Informar sobre las dificultades obtenidas a lo largo del proceso de levantamiento de las actas de vecindad y entorno en este periodo.

No se han levantado actas de vecindad

Indicador de gestión

- Número de actas de vecindad de inicio levantadas/ Número de actas planeadas según el polígono a intervenir: 0/0
- Número de actas de entorno de inicio levantadas / Número de actas inicio: 1/1

PROGRAMA DE CAPACITACIÓN

Capacitación A Trabajadores

En este periodo no se dictaron capacitaciones a las los empleados

Capacitaciones A Trabajadores			
Ejes Temáticos Desarrollados	Fecha	Objetivo	Asistentes

Capacitación A Comunidad

No se han generado capacitaciones a la comunidad.

Capacitaciones A Comunidad			
Ejes Temáticos Desarrollados	Fecha	Objetivo	Asistentes

PROTECCIÓN PERSONAL EN OBRA

B INFORME MENSUAL SOCIAL DE OBRA- CONTRATISTA

Al personal visitante no se le realizó entrega de elementos de seguridad

ELEMENTOS DE SEGURIDAD PERSONAL	CANTIDAD	QUIEN RECIBE

B INFORME MENSUAL SOCIAL DE OBRA- CONTRATISTA

COMITÉS TÉCNICOS DE OBRA

Nº DE COMITÉ	FECHA	ORGANISMOS ASISTENTES	TEMAS ABORDADOS	COMPROMISOS
5	9-11-2023	Contratista, Municipio, interventoría EAP Contratante, Gobernación de Antioquia,	Formas y procesos de acreditar el contrato	Presentar informes e iniciar procesos de cobro antes del 25 de noviembre de 2023
	24-11-2023	Contratista, Municipio, Interventoría, EAP Contratante	Validación de estructura de soporte y contención	
TOTAL COMITÉS EN EL MES	2			
TOTAL COMITÉS A LA FECHA	6			

B INFORME MENSUAL SOCIAL DE OBRA- CONTRATISTA

DIFICULTADES PRESENTADAS DURANTE EL PERIODO REPORTADO

Durante el periodo no se han reportado dificultades

SEGURIDAD INDUSTRIAL Y CAPACITACION

SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL

Para los trabajadores ingresados en este periodo se anexa

- Copia de la cédula legible del trabajador
- Certificación de afiliación ARL
- Certificado Fondo de pensión

FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN EN SST

Fecha	Temas	Dr (min)	N° EMPLEADOS	Responsable
14-11-23	Tareas de alto riesgo	35	5	Carlos Moreno

INDUCCIÓN Y REINDUCCIÓN GENERAL

Durante el periodo del presente informe se llevaron a cabo las siguientes actividades:

Fecha	Temas	Dr (ha)	Responsable
14-11-23	Que vamos a hacer, para que lo vamos a hacer	0,3	Carlos Moreno
14-11-23	Preparación y respuesta ante emergencias	0,5	Carlos Moreno

ENTREGA DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL

Durante el periodo del presente informe se entregaron los siguientes elementos de protección personal:

ITEM	DESCRIPCIÓN ELEMENTOS	INTERVENTORÍA	CONTRATISTA	OBSERVACIONES
------	--------------------------	---------------	-------------	---------------

B INFORME MENSUAL SOCIAL DE OBRA- CONTRATISTA

1	Casco de seguridad			
2	Guantes tipo vaqueta			
3	Guantes caucho		X	
4	Guantes con recubrimiento de nitrilo		X	
5	Careta de protección facial			
6	Protección auditiva			
7	Protección visual		X	
8	Otros			
TOTAL ELEMENTOS ENTREGADOS				

*Tabla 6: Relación entrega de elementos de protección personal
Ver Anexo Registro entrega de epp.*

ENTREGA DE DOTACIÓN

ITEM	DESCRIPCIÓN ELEMENTOS	INTERVENTORÍA	CONTRATISTA	OBSERVACIONES
1	Camisa manga larga		x	
2	Calzado con puntera de seguridad		x	
3	Pantalón u overol		x	
4	Chaleco		x	
5	Otro			
TOTAL ELEMENTOS ENTREGADOS				

Tabla 7: Relación entrega de dotación

Ver Anexo Registro entrega de dotación.

B INFORME MENSUAL SOCIAL DE OBRA- CONTRATISTA

TRABAJO DE ALTO RIESGO

En el desarrollo de las actividades constructivas del periodo mes de noviembre se realiza trabajo en espacios confinados.

TRABAJO EN ALTURAS

Durante el mes de **noviembre** no se realizaron actividades relacionadas con trabajo en alturas.

TRABAJOS EN CALIENTES

Durante el mes de **noviembre** no se realizaron actividades relacionadas con trabajo en caliente.

ENERGÍAS PELIGROSAS

Durante el mes de **noviembre** no se realizaron actividades relacionadas con energías peligrosas.

ESPACIOS CONFINADOS

Durante el mes de **noviembre** se realiza actividad relacionadas con espacios confinados

Descripción de actividades: Excavación para la construcción y vaciado de pilas de los ejes D1 y D8

Permisos de trabajo realizados en el mes

Anexo. Actividades realizadas en el mes.

CARACTERIZACIÓN DE AUSENTISMO

Para el periodo no se reporta ausentismo laboral.

REPORTE DE ACTOS Y CONDICIONES INSEGURAS

Para el periodo del presente informe no hay reporte de actos o condiciones subestándar.

B INFORME MENSUAL SOCIAL DE OBRA- CONTRATISTA

INSPECCIÓN DE SEGURIDAD

Para el periodo del presente informe se realizaron las siguientes inspecciones en seguridad en el proyecto:

- Botiquín
 - Condiciones generales
- Anexo. Inspección de seguridad*

COPASST

El día 10 de noviembre se reunió el COPASST

Anexo. Reunión Copasst.

COMITÉ DE CONVIVENCIA LABORAL

No se realizó reunión del COCOLAB

MATRIZ DE RIESGOS Y PELIGROS

Para el periodo no se requiere actualización de matriz de peligros

PREPARACIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS

COMITÉ DE EMERGENCIA

Anexar descripción en el informe.

ANEXOS ADICIONALES

DESCRIPCIÓN	APLICA (SI/NO)
a. Paz y salvo, liquidaciones	NO
b. Actualización de la matriz IPEVR	NO
c. Preoperacional de herramientas, equipos, vehículos y maquinaria	SI
d. Preparación y atención de emergencias	NO
e. Investigaciones de accidentes e incidentes de trabajo, lecciones aprendidas, ejecución de planes de acción.	NO

REGISTROS FOTOGRÁFICOS

B INFORME MENSUAL SOCIAL DE OBRA- CONTRATISTA



NOMBRE: Comité de obra
LUGAR: Alcaldía municipal
EVENTO: Reunión con el supervisor del contrato
FECHA: 9-11-2023



NOMBRE: Comité de obra
LUGAR: Alcaldía municipal
EVENTO: Reunión con el supervisor del contrato
FECHA: 7-11-2023

B INFORME MENSUAL SOCIAL DE OBRA- CONTRATISTA



NOMBRE: Pausa Activa
LUGAR: Planta de Compostaje
EVENTO: Pausa Activa
FECHA: 18-11-2023



NOMBRE:
LUGAR: Planta de Compostaje
EVENTO: Excavación Viga eje A
FECHA: 9-11-2023



NOMBRE: CONSTRUCCION DE PILA
LUGAR: PLANTA DE COMPOSTAJE
EVENTO:
FECHA: 14-11-23

Números telefónicos de las instituciones en caso de emergencia

Carrera 47 No. 49 – 12 Oficina 903 – Ed. Beneficencia de Antioquia – Tel.: (4) 383 91 11
www.antioquiapda.com

B INFORME MENSUAL SOCIAL DE OBRA- CONTRATISTA

INSTITUCIÓN	TELÉFONO	CORREO
Bombero El Peñol	3206441875	
Policía Nacional El peñol	3152279612	

Elaboró informe


CARLOS DAVID MORENO CASTAÑO

Cargo: Gestor SSST

Email: conestructurarsas@gmail.com

Celular: 3006019155

