

FORMATO						
INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA						
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY ÁREA DE INFRAESTRUCTURA						
SEMANA N.	16	DEL	30/03/2026	AL	1/04/2026	
CONTRATO No	CIN-994-2025 <small>(Número de Contrato)</small>					
1. ANTECEDENTES						
OBJETO DEL CONTRATO REALIZAR LA INTERVENTORIA, TECNICA, ADMINISTRATIVA, JURIDICA, FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL Y DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO AL CONTRATO QUE TIENE COMO OBJETO ¿REALIZAR LAS OBRAS DE CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY, BOGOTÁ, D.C. A TRAVÉS DEL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE						
CONTRATO DE OBRA ASOCIADO COP-994-2024 <small>(Indique el objeto del contrato de ejecución sujeción)</small>						
CONTRATISTA	CONSORCIO VIAL KENNEDY			NIT	901855498-1 <small>(Indique en este espacio el número del contrato Asociado)</small>	
INTERVENTOR	SAVIMAC SAS			NIT	901549678-9 <small>(Escriba el nombre o razón social del contratista de obra)</small>	
APOYO TÉCNICO DE LA SUPERVISIÓN FDLK	MIGUEL NUÑEZ			NIT	901549678-9 <small>(Escriba el nombre o razón social del interventor)</small>	
FECHA DE INICIACIÓN DEL CONTRATO	15	DE	12	DE	2025	
FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO (INCLUYE PRORROGAS)	14	DE	2	DE	2027	
Contrato de Obra Valor Inicial \$ 19.645.886.208,00 Valor Actualizado \$ 19.645.886.208,00 No. empleos Directos generados 27 No. empleos Indirectos generados 30 Mano de obra no calificada 27 Mano de obra no calificada de la localidad 27			Contrato de Interventoría Valor Inicial \$ 1.964.588.620,00 Valor Actualizado \$ 1.964.588.620,00 No. empleos Directos 8 No. empleos Indirectos 1			
2. AVANCES DEL PROYECTO						
PROGRAMADO			EJECUTADO			
TOTAL CONTRATO	SEMANAL	ACUMULADO		SEMANAL	ACUMULADO	
Trabajo Programado	1,12%	7,55%	Trabajo Ejecutado	1,14%	7,75%	
Valor del Trabajo Programado	\$ 220.015.996,00	\$ 1.483.163.356,00	Valor del Trabajo Ejecutado	\$ 224.934.800,00	\$ 1.523.366.221,00	
ETAPA/FASE	FASE DE PRELIMINARES	SEMANAL	ACUMULADO	SEMANAL	ACUMULADO	
Trabajo Programado	0,00%	100,00%	Trabajo Ejecutado	0,00%	100,00%	
Valor del Trabajo Programado	\$ -	\$ 285.447.701,00	Valor del Trabajo Ejecutado	\$ -	\$ 285.447.701,00	
ETAPA/FASE	FASE DE EJECUCIÓN	SEMANAL	ACUMULADO	SEMANAL	ACUMULADO	
Trabajo Programado	1,12%	6,10%	Trabajo Ejecutado	1,14%	6,30%	
Valor del Trabajo Programado	\$ 220.015.996,00	\$ 1.197.715.655,00	Valor del Trabajo Ejecutado	\$ 224.934.800,00	\$ 1.237.918.520,00	
RESUMEN CRONOGRAMA						
FRENTE O COMPONENTE	% PROGRAM (FÍSICO)	% EJECUTADO (FÍSICO)	% VARIACIÓN	TOTAL DE SEGMENTOS EN EJECUCIÓN Y POR EJECUTAR	TOTAL DE SEGMENTOS TERMINADOS	ACTIVIDADES REALIZADAS Y POR REALIZAR PARA GARANTIZAR LA EJECUCION DE ESTE FRENTE DANDO CUMPLIMIENTO AL CRONOGRAMA
FASE PRELIMINAR (DOCUMENTACIÓN PRELIMINAR, DIAGNOSTICOS Y DISEÑOS DE REHABILITACIÓN)	100,00%	100,00%	0,00%	0	NC1, NC2, NC3, NC4, NC5, NC6, NC7, NC8, NC9, NC10, NC11, NC12, NC13, NC14, NC15, NC16, NC17, NC18, NC19, NC20, NC21, NC22, NC23, NC24, NC25, NC26, NC27, NC28, NC29, NC30, NC31, NC32, NC33, NC34, NC35	A La fecha se inicia con las actividades del diseño y diagnóstico de los segmentos con CIV: 8009428 (NC1), 8007237 (NC2), 8009327 (NC3), 8006945 (NC4), 8006739 (NC5), 8009556 (NC6), 8006953 (NC7), 8006810 (NC8), 8006814 (NC9), 8007134 (NC10), 8009456 (NC11), 8009473 (NC12), 8009022 (NC13), 8008916 (NC14), 8008802 (NC15), 8008713 (NC16), 8008801 (NC17), 8008842 (NC18), 8008889 (NC19), 8008792 (NC20), 8008743 (NC21), 8008637 (NC22), 8008592 (NC23), 8007698 (NC24), 8008350 (NC25), 8010914 (NC26), 8010695 (NC27), 8009549 (NC28), 8010825 (NC29), 8009019 (NC30), 8008835 (NC31), 8008578 (NC32), 8008465 (NC33), 8008128 (NC34), 8001292 (NC35).
FASE DE EJECUCIÓN (REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y EJECUCIÓN DE OBRAS DE CONSERVACIÓN)	6,10%	6,30%	0,20%	NC1, NC2, NC3, NC4, NC5, NC6, NC7, NC8, NC9, NC10, NC11, NC12, NC13, NC14, NC15, NC16, NC17, NC18, NC19, NC20, NC21, NC22, NC23, NC24, NC25, NC26, NC27	0	A La fecha se continua con las actividades de rehabilitación de los segmentos con CIV: 8009556 (NC6), 8009456 (NC11), 8009473 (NC12), 8010914 (NC26), 8010695 (NC27), 8009549 (NC28), 8010826 (NC29) y 8009623 (NC36).

METAS FISICAS DEL CONTRATO DE OBRA						
DESCRIPCIÓN META FISICA	UNIDAD	TOTAL PROYECTO	PROGRAMADO		EJECUTADO	
			SEMANAL	ACUMULADO	SEMANAL	ACUMULADO
DOCUMENTACIÓN INICIAL	GLB	1	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
ACTIVIDADES PREVIAS DEL CONTRATO	GLB	1	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
DIAGNOSTICOS	GLB	1	0,00%	100,00%	0,00%	100,00%
DISEÑOS (SE REALIZARAN ENTREGAS PARCIALES)	GLB	1	0,00%	100,00%	0,00%	100,00%
OBRAS DE CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL	GLB	1	1,12%	6,10%	1,14%	6,30%
3. RESUMEN GENERAL DEL ESTADO DEL CONTRATO						
<p>TÉCNICO</p> <p>En los recorridos que se hicieron a los diferentes frentes de obra se pudo evidenciar las siguientes actividades:</p> <ul style="list-style-type: none">• Instalación y compactación de material AR-SBG50 estabilizado CIV 8009623 (NC36).• Excavación para instalación de prefabricados CIV 8009556 (NC6).• Instalación de prefabricados CIV 8009556 (NC6).• Maricación de barrenos en vía e inyección de cal CIV 8009456 (NC11).• Colocación de arena e instalación de tubería 4" para red de agua potable CIV 8009456 (NC11).• Instalación de collarines CIV 8009456 (NC11).• Instalación de geotextil, Geocelda y material tipo AR-SBG50 CIV 8009456 (NC11).• Demolición de carpeta asfáltica y cargue de material RCD 8009473 (NC12).• Excavación de subrasante 8009473 (NC12).• Céreo, compactación y nivelación de material AR-BG38 estabilizado CIV 8010914 (NC26).• Instalación de geomalla y material estabilizado CIV 8010914 (NC26).• Céreo, compactación y nivelación de material AR-BG38 estabilizado CIV 8010695 (NC27).• Instalación de geomalla y primera capa de material AR-BG38 estabilizado CIV 8009549 (NC28).• Excavación para instalación de prefabricados CIV 8009549 (NC28).• Céreo, compactación y nivelación de material AR-BG38 estabilizado CIV 8010826 (NC29).• Instalación de concreto MR 41, estampado, curado y demarcación en rampas de acceso vehicular CIV 8010826 (NC29).• Instalación de sardinel bajo rampa CIV 8010826 (NC29). <p>AMBIENTAL:</p> <ul style="list-style-type: none">• Revisión de implementación de campamento y cerramiento perimetral en los CIV 8009556-8009549(N6-N28), 8010914-8010695(N26-N27), 8010826 (N29)• Se realizó el seguimiento a los senderos peatonales en los CIV 8009556-8009549(N6-N28),8010914-8010695(N26-N27), 8009456 (N11)• Se reviso la instalación de la protección a sumideros en los CIV 8009556-8009549(N6-N28), 8010914-8010695(N26-N27), 8009473 (N12) <p>SST:</p> <ul style="list-style-type: none">• Se realizó la verificación de la implementación de señalización SST en los siguientes CIV'S: 8009556-8009549-8009623, 8010914-8010695, 8009456.• Se realiza la verificación del estado y mantenimiento en plafones en los siguientes CIV'S: 8009556-8009549-8009623, 8010914-8010695, 8009456. <p>SOCIAL:</p> <ul style="list-style-type: none">• Se realiza la verificación de punto satélite en el siguiente CIV'S 8010914- 8010695• Se realizó reunión de inicio de obra en el segmento vial CIV: 8007698.						
4. ACTIVIDADES NO PREVISTAS						
Durante el periodo se ha iniciado inspeccion y verficacion de los lineamientos de la red de agua potable de los segmentos viales junto la EAAB para la posible renovacion y re ubicación de la misma acorde a la normativa vigente, como lo son accesorios HD 4" para la red de acueducto						
5. SEGUIMIENTO A MATRIZ DE RIESGOS.						
6. REGISTRO FOTOGRAFICO						
						
Instalación de prefabricados CIV 8009556 (NC6).			Instalación de prefabricados CIV 8009556 (NC6).			
Descripción Foto 1.			Descripción Foto 2.			



Demolición de carpeta asfáltica y cargue de material RCD 8009473 (NC12).

Descripción Foto 3.



Instalación de geotextil, Geocelda y material tipo AR-SBG50 CIV 8009456 (NC11).

Descripción Foto 4.



Céreo, compactación y nivelación de material AR-BG38 estabilizado CIV 8010826 (NC29).

Descripción Foto 5.



Compactación y nivelación de material AR-BG38 estabilizado CIV 8010914 (NC26).

Descripción Foto 6.



Instalación de Geomalla en vía CIV 8010826 (NC29).

Descripción Foto 7.



Instalación de sumidero CIV 8010826 (NC29).

Descripción Foto 8.



Instalación de prefabricados CIV 8009549 (NC28).

Descripción Foto 9.



Instalación de geomalla y primera capa de material AR-BG38 estabilizado CIV 8009549 (NC28).

Descripción Foto 10.

Primero 01 días del mes de Abril de 2026
(Día en letras) (Día en números) (Mes en que se firma el acta) (Año de firma del acta)


(Firma)
(Nombre)

Director de Interventoría.
CESAR AUGUSTO MALDONADO CASADIEGO

Página 1

Instalación de geomalla y material estabilizado CIV 8010914 (NC26).
Céreo, compactación y nivelación de material AR-BG38 estabilizado CIV 8010695 (NC27).
Instalación de geomalla y primera capa de material AR-BG38 estabilizado CIV 8009549 (NC28).
Excavación para instalación de prefabricados CIV 8009549 (NC28).
Instalación de prefabricados CIV 8009549 (NC28).
Céreo, compactación y nivelación de material AR-BG38 estabilizado CIV 8010826 (NC29).
Instalación de concreto MR 41, estampado, curado y demarcación en rampas de acceso vehicular CIV 8010826 (NC29).
Instalación de sardinel bajo rampa CIV 8010826 (NC29).
Compactación del terreno en zonas críticas CIV 8010826 (NC29).
Céreo, compactación y nivelación de material AR-SBG50 estabilizado CIV 8009623 (NC36).

Área Social

Se realizó comité social con interventoría
Se realizó verificación punto satélite en el segmento vial CIV S: 8010914- 8010695
Se realizó verificación punto satélite en el segmento vial CIV S: 8009556- 8009549- 8009623

Área Ambiental

Se realizó señalización de material con cinta peligro en los CIV 8009556-8009549(N6-N28), 8010914-8010695(N26-N27), 8009456 (N11), 8009473 (N12)
Se realizó cargue de RCD en los CIV 8009556-8009549(N6-N28), 8009456 (N11), 8009473 (N12)
Se realizó mantenimiento de unidades sanitarias en los CIV 8010914-8010695(N26-N27), 8009556-8009549(N6-N28), 8009456 (N11), 8010826 (N29)
Se realizó jornada de orden y aseo en los CIV 8009556-8009549(N6-N28), 8010914-8010695(N26-N27), 8009456 (N11), 8009473 (N12), 8010826 (N29)
Se realizó mantenimiento de cerramiento perimetral en los CIV 8009556-8009549(N6-N28), 8010914-8010695(N26-N27), 8010826 (N29), 8009456 (N11), 8009473 (N12)
Se realizó mantenimiento de senderos peatonales en los CIV 8009556-8009549(N6-N28), 8010914-8010695(N26-N27), 8009456 (N11), 8009473 (N12)
Se realizó mantenimiento de protección arborea en el CIV 8009556-8009549(N6-N28)
Se realizó mantenimiento protección a sumideros en los CIV 8009556-8009549(N6-N28), 8010914-8010695(N26-N27), 8009473 (N12)

Área SST

Se realizó actualización de señalización SST en los siguientes CIV S: 8009556-8009549-8009623, 8010914-8010695, 8009456.
Se realizó mantenimiento de cerramiento perimetral en los siguientes CIV S: 8009556-8009549-8009623, 8010914-8010695, 8009456.
Se realizó señalización de seguridad en los siguientes CIV S: CIV 8009556-8009549-8009623, 8010914-8010695, 8009456.
Se realizó jornada de orden y aseo en los siguientes CIV S: 8009556-8009549-8009623, 8010914-8010695, 8009456.
Se realizó adecuación y mantenimiento en plafones en los siguientes CIV S: 8009556-8009549-8009623, 8010914-8010695, 8009456.
Se realizó mantenimiento de senderos peatonales en los CIV 8009556-8009549-8009623, 8010914-8010695, 8009456.
Se realizó instalación de KIT de emergencia, extintor, carteleros SST- ambiental en el CIV 8009556-8009549-8009623, 8010914-8010695, 8009456.
Se realizó verificación de carteleros SST-Ambiental en el CIV 8009556-8009549-8009623, 8010914-8010695, 8009456.

4. PRECIOS NO PREVISTOS

--

5. SEGUIMIENTO A MATRIZ DE RIESGOS.

--

6. REGISTRO FOTOGRAFICO



Excavación para instalación de prefabricados CIV 8009556 (NC6).

Descripción Foto 1.



Instalación de prefabricados CIV 8009556 (NC6).

Descripción Foto 2



Marcación de barrenos en vía e inyección de cal CIV 8009456 (NC11).

Descripción Foto 3.



Colocación de arena e instalación de tubería 4" para red de agua potable CIV 8009456 (NC11).

Descripción Foto 4.



Instalación de collarines CIV 8009456 (NC11).

Descripción Foto 5.



Céreo de subrasante CIV 8009456 (NC11).

Descripción Foto 6.



Instalación de geotextil, Geocelda y material tipo AR-SBG50 CIV 8009456 (NC11).

Descripción Foto 7.



Excavación de subrasante 8009473 (NC12).

Descripción Foto 9.




Construcción de hombros en concreto CIV 8010914 (NC26).

Descripción Foto 11.



Instalación de geomalla y material estabilizado CIV 8010914 (NC26).

Descripción Foto 13.



Instalación de geomalla y primera capa de material AR-BG38 estabilizado CIV 8009549 (NC28).

Descripción Foto 15.



Demolición de carpeta asfáltica y cargue de material RCD 8009473 (NC12).

Descripción Foto 8.



Reparación fuga de red de agua potable 8009473 (NC12).

Descripción Foto 10.



Céreo, compactación y nivelación de material AR-BG38 estabilizado CIV 8010914 (NC26).

Descripción Foto 12.



Céreo, compactación y nivelación de material AR-BG38 estabilizado CIV 8010695 (NC27).

Descripción Foto 14.



Excavación para instalación de prefabricados CIV 8009549 (NC28).

Descripción Foto 16.



Instalación de prefabricados CIV 8009549 (NC28).

Descripción Foto 17.



Instalación de concreto MR 41, estampado, curado y demarcación en rampas de acceso vehicular CIV 8010826 (NC29).

Descripción Foto 18.



Compactación del terreno en zonas críticas CIV 8010826 (NC29).

Descripción Foto 21.



Comité social con interventoría

Descripción Foto 23.



Céreo, compactación y nivelación de material AR-BG38 estabilizado CIV 8010826 (NC29).

Descripción Foto 18.



Instalación de sardinel bajo rampa CIV 8010826 (NC29).

Descripción Foto 20.



Céreo, compactación y nivelación de material AR-SBG50 estabilizado CIV 8009623 (NC36).

Descripción Foto 22.



Verificación punto satélite segmento vial CIV S: 8010914- 8010695

Descripción Foto 24.



Verificación punto satélite segmento vial CIV S: 8009556-8009549-8009623

Descripción Foto 25.



Cargue de RCD CIV 8009473 (N12)

Descripción Foto 26.



Cargue de RCD CIV 8009456 (N11)

Descripción Foto 27.



Cargue de RCD CIV 8009556-8009549(N6-N28)

Descripción Foto 28.



Mantenimiento de cerramiento perimetral CIV 8010826 (N29)

Descripción Foto 29.



Mantenimiento de cerramiento perimetral CIV 8009473 (N12)

Descripción Foto 30.



Mantenimiento de cerramiento perimetral CIV 8009556-8009549(N6-N28)

Descripción Foto 31.



Jornada de orden y aseo CIV 8010914-8010695(N26-N27)

Descripción Foto 32.



Jornada de orden y aseo CIV 8009456 (N11)

Descripción Foto 33.



Jornada de orden y aseo CIV 8010914-8010695(N26-N27)

Descripción Foto 34.



Mantenimiento de sendero peatonal CIV 8010914-8010695(N26-N27)

Descripción Foto 35.



Mantenimiento de sendero peatonal CIV 8009556-8009549(N6-N28)

Descripción Foto 36.



Mantenimiento de unidad sanitaria CIV 8010914-8010695(N26-N27)

Descripción Foto 37.



Mantenimiento de unidad sanitaria CIV 8009556-8009549(N6-N28)

Descripción Foto 38.



Mantenimiento de unidad sanitaria CIV 8010826 (N29)

Descripción Foto 39.



Señalización perimetral CIV 8009473 (N12)

Descripción Foto 40.



Señalización perimetral CIV 8009556-8009549(N6-N28)

Descripción Foto 41.



Adecuación Sendero Peatonal

Descripción Foto 42.




Adecuación Sendero Peatonal

Descripción Foto 43.



Adecuación Sendero Peatonal

Descripción Foto 44.



Jornada Orden, Aseo, Limpieza y Adecuación Cerramiento

Descripción Foto 45.



Jornada Orden, Aseo, Limpieza y Adecuación Cerramiento

Descripción Foto 46.



Plafonamiento y Adecuación Senderos peatonales

Descripción Foto 47.



Plafonamiento y Adecuación Senderos peatonales

Descripción Foto 48.



Plafonamiento y Adecuación Senderos peatonales

Descripción Foto 49.



Instalación Señalización SST

Descripción Foto 50.



Instalación Señalización SST

Descripción Foto 51.




Instalación Señalización SST

Descripción Foto 52.



Instalación Señalización SST

Descripción Foto 53.



Instalación Señalización SST

Descripción Foto 54.



Adecuación Cerramiento

Descripción Foto 55.



Adecuación Sendero Peatonal

Descripción Foto 56.



Señalización Excavación

Descripción Foto 57.



Señalización Excavación

Descripción Foto 58.

ACTIVIDADES CON ÍTEMS NO PREVISTOS A TENER EN CUENTA

Durante la presente semana se identificó la necesidad de incluir un ítem no previsto (NP) relacionado con:
* Instalación de accesorios HD 4" para la red de acueducto (Descripción Foto 4, 5 y 10).

7. OBSERVACIONES.

1. Las lluvias no se presentan todos los días ni con la misma intensidad; sin embargo, cuando ocurren, interrumpen las jornadas de trabajo y obligan a destinar tiempo laboral a bombear el agua retenida en los segmentos intervenidos.

Cabe precisar que la situación referida constituye a un hecho fortuito, entendidas como evento excepcional, imprevisible y ajeno al control del CONSORCIO VIAL KENNEDY, que inciden directamente en la ejecución y el rendimiento de las actividades de obra. Al no ser atribuibles a la conducta del consorcio ni derivarse del incumplimiento de sus obligaciones contractuales, dichos eventos no generan responsabilidad contractual y, en consecuencia, no permiten el diseño de un plan de mitigación.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad de la Interventoría, de conformidad con las obligaciones del manual de interventoría, en Bogotá, D.C., a los

UN (1) días del mes de ABRIL de 2026

(Día en letras)

(Día en números)

(Mes en que se firma el acta)

(Año de firma del acta)

(Firma)
(Nombre) RAFAEL GUSTAVO SOLANO OSORIO

Directora de Obra

FORMATO						
INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA						
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY						
ÁREA DE INFRAESTRUCTURA						
SEMANA N.	17	DEL	6/04/2026	AL	11/04/2026	
CONTRATO No	CIN-994-2025 <small>(Número de Contrato)</small>					
1. ANTECEDENTES						
OBJETO DEL CONTRATO REALIZAR LA INTERVENTORIA, TECNICA, ADMINISTRATIVA, JURIDICA, FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL Y DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO AL CONTRATO QUE TIENE COMO OBJETO ¿REALIZAR LAS OBRAS DE CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY, BOGOTÁ, D.C. A TRAVÉS DEL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE						
CONTRATO DE OBRA ASOCIADO COP-994-2024 <small>(Indique el objeto del contrato de ejecución sucesiva)</small>						
CONTRATISTA	CONSORCIO VIAL KENNEDY			NIT	901855498-1 <small>(Indique en este espacio el número del contrato Asociado)</small>	
INTERVENTOR	SAVIMAC SAS			NIT	901549678-9 <small>(Escriba el nombre o razón social del interventor)</small>	
APOYO TÉCNICO DE LA SUPERVISIÓN FDLK	MIGUEL NUÑEZ			<small>(Escriba el nombre o razón social del interventor)</small>		
FECHA DE INICIACIÓN DEL CONTRATO	15	DE	12	DE	2025	
FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO (INCLUYE PRORROGAS)	14	DE	2	DE	2027	
Contrato de Obra Valor Inicial \$ 19.645.886.208,00 Valor Actualizado \$ 19.645.886.208,00 No. empleos Directos generados 27 No. empleos Indirectos generados 30 Mano de obra no calificada 27 Mano de obra no calificada de la localidad 27			Contrato de Interventoría Valor Inicial \$ 1.964.588.620,00 Valor Actualizado \$ 1.964.588.620,00 No. empleos Directos 8 No. empleos Indirectos 1			
2. AVANCES DEL PROYECTO						
PROGRAMADO			EJECUTADO			
TOTAL CONTRATO	SEMANTAL	ACUMULADO		SEMANTAL	ACUMULADO	
Trabajo Programado	1,50%	9,05%	Trabajo Ejecutado	1,52%	9,28%	
Valor del Trabajo Programado	\$ 294.073.647,00	\$ 1.777.237.003,00	Valor del Trabajo Ejecutado	\$ 299.483.100,00	\$ 1.822.849.321,00	
ETAPA/FASE	FASE DE PRELIMINARES	SEMANTAL	ACUMULADO	SEMANTAL	ACUMULADO	
Trabajo Programado	0,00%	100,00%	Trabajo Ejecutado	0,00%	100,00%	
Valor del Trabajo Programado	\$ -	\$ 285.447.701,00	Valor del Trabajo Ejecutado	\$ -	\$ 285.447.701,00	
ETAPA/FASE	FASE DE EJECUCIÓN	SEMANTAL	ACUMULADO	SEMANTAL	ACUMULADO	
Trabajo Programado	1,50%	7,59%	Trabajo Ejecutado	1,52%	7,83%	
Valor del Trabajo Programado	\$ 294.073.647,00	\$ 1.491.789.302,00	Valor del Trabajo Ejecutado	\$ 299.483.100,00	\$ 1.537.401.620,00	
RESUMEN CRONOGRAMA						
FRENTE O COMPONENTE	% PROGRAM (FÍSICO)	% EJECUTADO (FÍSICO)	% VARIACIÓN	TOTAL DE SEGMENTOS EN EJECUCIÓN Y POR EJECUTAR	TOTAL DE SEGMENTOS TERMINADOS	ACTIVIDADES REALIZADAS Y POR REALIZAR PARA GARANTIZAR LA EJECUCION DE ESTE FRENTE DANDO CUMPLIMIENTO AL CRONOGRAMA
FASE PRELIMINAR (DOCUMENTACIÓN PRELIMINAR, DIAGNOSTICOS Y DISEÑOS DE REHABILITACIÓN)	100,00%	100,00%	0,00%	0	NC1, NC2, NC3, NC4, NC5, NC6, NC7, NC8, NC9, NC10, NC11, NC12, NC13, NC14, NC15, NC16, NC17, NC18, NC19, NC20, NC21, NC22, NC23, NC24, NC25, NC26, NC27, NC28, NC29, NC30, NC31, NC32, NC33, NC34, NC35	A la fecha, se han finalizado las actividades correspondientes al diagnóstico y diseño de los segmentos asociados a los CIV: 8009428 (NC1), 8007237 (NC2), 8009327 (NC3), 8006945 (NC4), 8006739 (NC5), 8009556 (NC6), 8006953 (NC7), 8006810 (NC8), 8006814 (NC9), 8007134 (NC10), 8009456 (NC11), 8009473 (NC12), 8009022 (NC13), 8008916 (NC14), 8008802 (NC15), 8008713 (NC16), 8008801 (NC17), 8008842 (NC18), 8008888 (NC19), 8008792 (NC20), 8008743 (NC21), 8008637 (NC22), 8008582 (NC23), 8007698 (NC24), 8008359 (NC25), 8010914 (NC26), 8010695 (NC27), 8009549 (NC28), 8010826 (NC29), 8009019 (NC30), 8008835 (NC31), 8008578 (NC32), 8008465 (NC33), 8008128 (NC34), 8001292 (NC35), 8009623 (NC36).
FASE DE EJECUCIÓN (REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y EJECUCIÓN DE OBRAS DE CONSERVACIÓN)	7,59%	7,83%	0,23%	NC1, NC2, NC3, NC4, NC5, NC6, NC7, NC8, NC9, NC10, NC11, NC12, NC13, NC14, NC15, NC16, NC17, NC18, NC19, NC20, NC21, NC22, NC23, NC24, NC25, NC26, NC27	0	A la fecha se continua con las actividades de rehabilitación de los segmentos con CIV: 8009556 (NC6), 8009456 (NC11), 8009473 (NC12), 8007698 (NC24), 8010914 (NC26), 8010695 (NC27), 8009549 (NC28), 8010826 (NC29) y 8009623 (NC36).

METAS FISICAS DEL CONTRATO DE OBRA						
DESCRIPCIÓN META FISICA	UNIDAD	TOTAL PROYECTO	PROGRAMADO		EJECUTADO	
			SEMANAL	ACUMULADO	SEMANAL	ACUMULADO
DOCUMENTACIÓN INICIAL	GLB	1	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
ACTIVIDADES PREVIAS DEL CONTRATO	GLB	1	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
DIAGNOSTICOS	GLB	1	0,00%	100,00%	0,00%	100,00%
DISEÑOS (SE REALIZARAN ENTREGAS PARCIALES)	GLB	1	0,00%	100,00%	0,00%	100,00%
OBRAS DE CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL	GLB	1	1,50%	7,59%	1,52%	7,83%
3. RESUMEN GENERAL DEL ESTADO DEL CONTRATO						
<div><div>TÉCNICO</div><div>En los recorridos que se hicieron a los diferentes frentes de obra se pudo evidenciar las siguientes actividades:<ul style="list-style-type: none">• Excavación manual e instalación de prefabricados CIV 8009623 (NC36)• Instalación de marcos en cajas de inspección CIV 8009549 (NC28).• Instalación y alineación de prefabricados CIV 8009549 (NC28).• Demolición de rampa de acceso vehicular CIV 8010695 (NC27).• Instalación de malla electrosoldada en rampa CIV 8010695 (NC27).• Instalación de concreto MR 41, estampado, curado y demarcación en rampas CIV 8010695 (NC27).• Construcción de pozo pluvial y excavación manual para tubería de 12" CIV 8010914 (NC26).• Instalación de placa fondo pozo en pozo pluvial CIV 8010914 (NC26).• Instalación de tubería en vía CIV 8007698 (NC24).• Instalación de domiciliarias CIV 8007698 (NC24).• Excavación manual para domiciliarias CIV 8009473 (NC12).• Instalación de domiciliarias CIV 8009473 (NC12).• Demolición de pozo existente CIV 8009473 (NC12).• Demolición de cajas de inspección existentes CIV 8009456 (NC11).• Demolición manual de espacio público 8009456 (NC11).• Construcción de cajas de inspección CIV 8009456 (NC11).• Instalación de marcos en cajas de inspección CIV 8009556 (NC6).</div><div>AMBIENTAL:</div><div><ul style="list-style-type: none">• Revisión de mantenimiento de unidades sanitarias en los CIV 8010914-8010695(N26-N27), 8009556-8009549(N6-N28), 8009456 (N11), 8010826 (N29)• Se realizó el seguimiento a la señalización de material con cinta peligro en los CIV 8009556-8009549(N6-N28), 8010914-8010695(N26-N27), 8009456 (N11), 8007698 (N24), 8010826 (N29)• Se realizó acompañamiento a la capacitación ambiental por parte de la Secretaría de Ambiente sobre el tema "Índice bogotano de la calidad del aire" en el CIV 8009456 (N11)</div><div>SST:</div><div><ul style="list-style-type: none">• Se realiza acompañamiento de reuniones de inicio en los siguientes CIV 'S: 8006953, 8006810,8006945, 8008713, 8008792, 8008743.• Se realiza la verificación del mantenimiento de cerramiento perimetral en los CIV 8009556-8009549, 8010914-8010695, 8010826 (N29), 8009456 , 8009473 , 8007698 .</div><div>SOCIAL:</div><div><ul style="list-style-type: none">• Se realiza la verificación del punto satélite en los segmentos viales CIV 'S: 8006953 8006810.• Se realizó reunión de inicio en los segmentos viales CIV 'S: 8006953 8006810</div></div>						
4. ACTIVIDADES NO PREVISTAS						
Durante el periodo se ha iniciado inspeccion y verificacion de los lineamientos de la red de agua potable de los segmentos viales junto la EAAB para la posible renovacion y re ubicación de la misma acorde a la normativa vigente, como lo son accesorios HD 4" para la red de acueducto						
5. SEGUIMIENTO A MATRIZ DE RIESGOS.						
6. REGISTRO FOTOGRAFICO						
						
Descripción Foto 1.			Descripción Foto 2.			



Instalación de tubería sanitaria Novafort de 8" CIV 8009473 (NC12).

Descripción Foto 3.



Demolicion de carpeta asfaltica existente CIV 8007698 (N24)

Descripción Foto 4.



Céreo, compactación y nivelación de material AR-BG38 estabilizado CIV 8010826 (NC29).

Descripción Foto 5.



Céreo, compactación y nivelación de material AR-BG38 estabilizado CIV 8010826 (NC29).

Descripción Foto 6.

Once 11 días del mes de Abril de 2026
(Día en letras) (Día en números) (Mes en que se firma el acta) (Año de firma del acta)

(Firma)
(Nombre)

Director de Interventoría.
CESAR AUGUSTO MALDONADO CASADIEGO

FORMATO																																									
INFORME SEMANAL DEL CONSORCIO VIAL KENNEDY																																									
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY ÁREA DE INFRAESTRUCTURA																																									
SEMANA No. 17		DEL 6/04/2026		AL 11/04/2026																																					
CONTRATO No.		COP-938-2025 <small>(Número de Contrato)</small>																																							
1. ANTECEDENTES																																									
OBJETO DEL CONTRATO REALIZAR LAS OBRAS DE CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY, BOGOTÁ, D.C. A TRAVÉS DEL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE																																									
CONTRATO DE OBRA ASOCIADO COP-938-2025 <small>(Indique el número y nombre del contrato Asociado.)</small>																																									
CONTRATISTA		CONSORCIO VIAL KENNEDY		NIT 902012883-0 <small>(Indique el número y nombre del contratista de obra)</small>																																					
INTERVENTOR		SAVIMAC SAS		NIT 900984586-9 <small>(Indique el número y nombre del interventor)</small>																																					
APOYO TÉCNICO DE LA SUPERVISIÓN FDLK		MIGUEL NUÑEZ <small>(Indique el nombre del profesional del apoyo técnico y la Supervisión FDLK)</small>																																							
FECHA DE INICIACIÓN DEL CONTRATO		15 DE 12		DE 2025																																					
FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO		14 DE 2		DE 2027																																					
<table><tr><td colspan="3">Contrato de Obra</td><td colspan="3">Contrato de Interventoría</td></tr><tr><td>Valor Inicial</td><td>\$</td><td>19.645.886.208,00</td><td>Valor Inicial</td><td>\$</td><td>1.964.588.620,80</td></tr><tr><td>Valor Actualizado</td><td>\$</td><td>19.645.886.208,00</td><td>Valor Actualizado</td><td>\$</td><td>1.964.588.620,80</td></tr><tr><td>No. empleos Directos generados</td><td></td><td>27</td><td>No. empleos Directos</td><td></td><td></td></tr><tr><td>No. empleos Indirectos generados</td><td></td><td>30</td><td>No. empleos Indirectos</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Mano de obra no calificada de la localidad</td><td></td><td>27</td><td></td><td></td><td></td></tr></table>						Contrato de Obra			Contrato de Interventoría			Valor Inicial	\$	19.645.886.208,00	Valor Inicial	\$	1.964.588.620,80	Valor Actualizado	\$	19.645.886.208,00	Valor Actualizado	\$	1.964.588.620,80	No. empleos Directos generados		27	No. empleos Directos			No. empleos Indirectos generados		30	No. empleos Indirectos			Mano de obra no calificada de la localidad		27			
Contrato de Obra			Contrato de Interventoría																																						
Valor Inicial	\$	19.645.886.208,00	Valor Inicial	\$	1.964.588.620,80																																				
Valor Actualizado	\$	19.645.886.208,00	Valor Actualizado	\$	1.964.588.620,80																																				
No. empleos Directos generados		27	No. empleos Directos																																						
No. empleos Indirectos generados		30	No. empleos Indirectos																																						
Mano de obra no calificada de la localidad		27																																							
2. AVANCES DEL PROYECTO																																									
PROGRAMADO			EJECUTADO																																						
TOTAL CONTRATO			TOTAL CONTRATO																																						
Trabajo Programado			Trabajo Ejecutado																																						
Valor del Trabajo Programado			Valor del Trabajo Ejecutado																																						
SEMANAL 1,50% ACUMULADO 8,09%			SEMANAL 1,52% ACUMULADO 9,28%																																						
\$ 294.073.647,00 \$ 1.777.237.003,00			\$ 299.483.100,00 \$ 1.822.849.321,00																																						
ETAPA/FASE FASE DE PRELIMINARES			ETAPA/FASE FASE DE PRELIMINARES																																						
Trabajo Programado			Trabajo Ejecutado																																						
Valor del Trabajo Programado			Valor del Trabajo Ejecutado																																						
SEMANAL 0,00% ACUMULADO 100,00%			SEMANAL 0,00% ACUMULADO 100,00%																																						
\$ - \$ 285.447.701,00			\$ - \$ 285.447.701,00																																						
ETAPA/FASE FASE DE EJECUCIÓN			ETAPA/FASE FASE DE EJECUCIÓN																																						
Trabajo Programado			Trabajo Ejecutado																																						
Valor del Trabajo Programado			Valor del Trabajo Ejecutado																																						
SEMANAL 1,50% ACUMULADO 7,59%			SEMANAL 1,52% ACUMULADO 7,83%																																						
\$ 294.073.647,00 \$ 1.491.789.302,00			\$ 299.483.100,00 \$ 1.537.401.620,00																																						
RESUMEN CRONOGRAMA																																									
<table><tr><th>FRENTE O COMPONENTE</th><th>% PROGRAM (FÍSICO)</th><th>% EJECUTADO (FÍSICO)</th><th>% VARIACIÓN</th><th>TOTAL DE SEGMENTOS EN EJECUCIÓN Y POR EJECUTAR</th><th>TOTAL DE SEGMENTOS TERMINADOS</th><th>SEGMENTOS ATENDIDOS EN EL MARCO DEL CRONOGRAMA</th></tr><tr><td>FASE PRELIMINAR (DOCUMENTACIÓN PRELIMINAR, DIAGNOSTICOS Y DISEÑOS DE REHABILITACIÓN)</td><td>100%</td><td>100%</td><td>0%</td><td>(0)</td><td>NC1, NC2, NC3, NC4, NC5, NC6, NC7, NC8, NC9, NC10, NC11, NC12, NC13, NC14, NC15, NC16, NC17, NC18, NC19, NC20, NC21, NC22, NC23, NC24, NC25, NC26, NC27, NC28, NC29, NC30, NC31, NC32, NC33, NC34, NC35, (36)</td><td>A la fecha, se han finalizado las actividades correspondientes al diagnóstico y diseño de los segmentos asociados a los CIV: 8009428 (NC1), 8007237 (NC2), 8009337 (NC3), 8008945 (NC4), 8006739 (NC5), 8009556 (NC6), 8006953 (NC7), 8006810 (NC8), 8006814 (NC9), 8007134 (NC10), 8009456 (NC11), 8009473 (NC12), 8009022 (NC13), 8008916 (NC14), 8008802 (NC15), 8008713 (NC16), 8008801 (NC17), 8008842 (NC18), 8008888 (NC19), 8008792 (NC20), 8008743 (NC21), 8008637 (NC22), 8008582 (NC23), 8007698 (NC24), 8008350 (NC25), 8010914 (NC26), 8010695 (NC27), 8009549 (NC28), 8010826 (NC29), 8009019 (NC30), 8008835 (NC31), 8008578 (NC32), 8008465 (NC33), 8008128 (NC34), 8001292 (NC35), 8009623 (NC36).</td></tr><tr><td>FASE DE EJECUCIÓN (REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y EJECUCIÓN DE OBRAS DE CONSERVACIÓN)</td><td>9%</td><td>9%</td><td>0%</td><td>NC1, NC2, NC3, NC4, NC5, NC6, NC7, NC8, NC9, NC10, NC11, NC12, NC13, NC14, NC15, NC16, NC17, NC18, NC19, NC20, NC21, NC22, NC23, NC24, NC25, NC26, NC27, NC28, NC29, NC30, NC31, NC32, NC33, NC34, NC35, (36)</td><td>(0)</td><td>A la fecha se continua con las actividades de rehabilitación de los segmentos con CIV: 8009556 (NC6), 8009456 (NC11), 8009473 (NC12), 8007698 (NC24), 8010914 (NC26), 8010695 (NC27), 8009549 (NC28), 8010826 (NC29) y 8009623 (NC36).</td></tr></table>						FRENTE O COMPONENTE	% PROGRAM (FÍSICO)	% EJECUTADO (FÍSICO)	% VARIACIÓN	TOTAL DE SEGMENTOS EN EJECUCIÓN Y POR EJECUTAR	TOTAL DE SEGMENTOS TERMINADOS	SEGMENTOS ATENDIDOS EN EL MARCO DEL CRONOGRAMA	FASE PRELIMINAR (DOCUMENTACIÓN PRELIMINAR, DIAGNOSTICOS Y DISEÑOS DE REHABILITACIÓN)	100%	100%	0%	(0)	NC1, NC2, NC3, NC4, NC5, NC6, NC7, NC8, NC9, NC10, NC11, NC12, NC13, NC14, NC15, NC16, NC17, NC18, NC19, NC20, NC21, NC22, NC23, NC24, NC25, NC26, NC27, NC28, NC29, NC30, NC31, NC32, NC33, NC34, NC35, (36)	A la fecha, se han finalizado las actividades correspondientes al diagnóstico y diseño de los segmentos asociados a los CIV: 8009428 (NC1), 8007237 (NC2), 8009337 (NC3), 8008945 (NC4), 8006739 (NC5), 8009556 (NC6), 8006953 (NC7), 8006810 (NC8), 8006814 (NC9), 8007134 (NC10), 8009456 (NC11), 8009473 (NC12), 8009022 (NC13), 8008916 (NC14), 8008802 (NC15), 8008713 (NC16), 8008801 (NC17), 8008842 (NC18), 8008888 (NC19), 8008792 (NC20), 8008743 (NC21), 8008637 (NC22), 8008582 (NC23), 8007698 (NC24), 8008350 (NC25), 8010914 (NC26), 8010695 (NC27), 8009549 (NC28), 8010826 (NC29), 8009019 (NC30), 8008835 (NC31), 8008578 (NC32), 8008465 (NC33), 8008128 (NC34), 8001292 (NC35), 8009623 (NC36).	FASE DE EJECUCIÓN (REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y EJECUCIÓN DE OBRAS DE CONSERVACIÓN)	9%	9%	0%	NC1, NC2, NC3, NC4, NC5, NC6, NC7, NC8, NC9, NC10, NC11, NC12, NC13, NC14, NC15, NC16, NC17, NC18, NC19, NC20, NC21, NC22, NC23, NC24, NC25, NC26, NC27, NC28, NC29, NC30, NC31, NC32, NC33, NC34, NC35, (36)	(0)	A la fecha se continua con las actividades de rehabilitación de los segmentos con CIV: 8009556 (NC6), 8009456 (NC11), 8009473 (NC12), 8007698 (NC24), 8010914 (NC26), 8010695 (NC27), 8009549 (NC28), 8010826 (NC29) y 8009623 (NC36).															
FRENTE O COMPONENTE	% PROGRAM (FÍSICO)	% EJECUTADO (FÍSICO)	% VARIACIÓN	TOTAL DE SEGMENTOS EN EJECUCIÓN Y POR EJECUTAR	TOTAL DE SEGMENTOS TERMINADOS	SEGMENTOS ATENDIDOS EN EL MARCO DEL CRONOGRAMA																																			
FASE PRELIMINAR (DOCUMENTACIÓN PRELIMINAR, DIAGNOSTICOS Y DISEÑOS DE REHABILITACIÓN)	100%	100%	0%	(0)	NC1, NC2, NC3, NC4, NC5, NC6, NC7, NC8, NC9, NC10, NC11, NC12, NC13, NC14, NC15, NC16, NC17, NC18, NC19, NC20, NC21, NC22, NC23, NC24, NC25, NC26, NC27, NC28, NC29, NC30, NC31, NC32, NC33, NC34, NC35, (36)	A la fecha, se han finalizado las actividades correspondientes al diagnóstico y diseño de los segmentos asociados a los CIV: 8009428 (NC1), 8007237 (NC2), 8009337 (NC3), 8008945 (NC4), 8006739 (NC5), 8009556 (NC6), 8006953 (NC7), 8006810 (NC8), 8006814 (NC9), 8007134 (NC10), 8009456 (NC11), 8009473 (NC12), 8009022 (NC13), 8008916 (NC14), 8008802 (NC15), 8008713 (NC16), 8008801 (NC17), 8008842 (NC18), 8008888 (NC19), 8008792 (NC20), 8008743 (NC21), 8008637 (NC22), 8008582 (NC23), 8007698 (NC24), 8008350 (NC25), 8010914 (NC26), 8010695 (NC27), 8009549 (NC28), 8010826 (NC29), 8009019 (NC30), 8008835 (NC31), 8008578 (NC32), 8008465 (NC33), 8008128 (NC34), 8001292 (NC35), 8009623 (NC36).																																			
FASE DE EJECUCIÓN (REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y EJECUCIÓN DE OBRAS DE CONSERVACIÓN)	9%	9%	0%	NC1, NC2, NC3, NC4, NC5, NC6, NC7, NC8, NC9, NC10, NC11, NC12, NC13, NC14, NC15, NC16, NC17, NC18, NC19, NC20, NC21, NC22, NC23, NC24, NC25, NC26, NC27, NC28, NC29, NC30, NC31, NC32, NC33, NC34, NC35, (36)	(0)	A la fecha se continua con las actividades de rehabilitación de los segmentos con CIV: 8009556 (NC6), 8009456 (NC11), 8009473 (NC12), 8007698 (NC24), 8010914 (NC26), 8010695 (NC27), 8009549 (NC28), 8010826 (NC29) y 8009623 (NC36).																																			

3. RESUMEN GENERAL DEL ESTADO DEL CONTRATO

Durante el transcurso de esta semana, se realizaron las siguientes actividades:

Área Técnica

Instalación de marcos en cajas de inspección CIV 8009556 (NC6).
Céreo en andén CIV 8009556 (NC6).
Demolición de cajas de inspección existentes CIV 8009456 (NC11).
Demolición manual de espacio público 8009456 (NC11).
Construcción de cajas de inspección CIV 8009456 (NC11).
Excavación de subrasante CIV 8009473 (NC12).
Excavación manual para conectar a pozo existente de agua sanitaria CIV 8009473 (NC12).
Instalación de tubería sanitaria Novalort de 8" CIV 8009473 (NC12).
Cargue de volqueta, retiro y transporte de RCD de vía CIV 8009473 (NC12).
Instalación de Kit Silla Yee CIV 8009473 (NC12).
Excavación manual para domiciliarias CIV 8009473 (NC12).
Instalación de domiciliarias CIV 8009473 (NC12).
Demolición de pozo existente CIV 8009473 (NC12).
Demolición, excavación mecánica, cargue de volqueta, retiro y transporte de RCD de vía CIV 8009473 (NC12).
Apique para identificación de la red del gas CIV 8009473 (NC12).
Instalación de Kit Silla Yee CIV 8007698 (NC24).
Instalación de tubería en vía CIV 8007698 (NC24).
Instalación de domiciliarias CIV 8007698 (NC24).
Construcción de pozo pluvial y excavación manual para tubería de 12" CIV 8010914 (NC26).
Instalación de placa fondo pozo en pozo pluvial CIV 8010914 (NC26).
Corte para ajustar la rampa de acceso vehicular, atraque y nivelación de cinta de ajuste de andenes CIV 8010914 (NC26).
Instalación de pasos y pañete de pozo pluvial CIV 8010914 (NC26).
Instalación de geomalla, humectación y compactación de ARBG-38 estabilizado CIV 8010914 (NC26).
Instalación de tubería de 4" CIV 8010914 (NC26).
Demolición de rampa de acceso vehicular CIV 8010695 (NC27).
Instalación de malla electrosoldada en rampa CIV 8010695 (NC27).
Instalación de concreto MR 41, estampado, curado y demarcación en rampas CIV 8010695 (NC27).
Instalación y alineación de prefabricados CIV 8009549 (NC28).
Instalación de marcos en cajas de inspección CIV 8009549 (NC28).
Compactación y nivelación de ARBG-38 estabilizado con Cemento y aditivo CIV 8010826 (NC29).
Excavación e instalación de prefabricados CIV 8009623 (NC36).

Área Social

Se realizó reunión de inicio en los segmentos viales CIV'S: 8006953 8006810
Se realizó instalación del punto satélite en los segmentos viales CIV'S: 8006953 8006810.
Se realizó reunión de inicio en el segmento vial CIV: 8006945
Se realizó instalación punto satélite en segmento vial CIV: 8006945
Se realizó socialización de reunión de inicio en los segmentos viales CIV'S: 8008713 8008792 8008743.
Se realizó instalación punto satélite en los segmentos viales CIV'S: 8008713 8008792 8008743.

Área Ambiental

Se realizó señalización de material con cinta peligro en los CIV 8009556-8009549(N6-N28), 8010914-8010695(N26-N27), 8009456 (N11), 8007698 (N24), 8010826 (N29)
Se realizó cargue de RCD en los CIV 8009556-8009549(N6-N28), 8009456-8009473 (N11-N12), 8007698 (N24)
Se realizó mantenimiento de unidades sanitarias en los CIV 8010914-8010695(N26-N27), 8009556-8009549(N6-N28), 8009456 (N11), 8010826 (N29)
Se realizó jornada de orden y aseo en los CIV 8009556-8009549(N6-N28), 8010914-8010695(N26-N27), 8009456 (N11), 8009473 (N12), 8010826 (N29), 8007698 (N24)
Se realizó mantenimiento de cerramiento perimetral en los CIV 8009556-8009549(N6-N28), 8010914-8010695(N26-N27), 8009456 (N11), 8009473 (N12), 8007698 (N24)
Se realizó mantenimiento de senderos peatonales en los CIV 8009556-8009549(N6-N28), 8010914-8010695(N26-N27), 8009456 (N11), 8009473 (N12), 8007698 (N24), 8010826 (N29)
Se realizó mantenimiento de protección arborea en los CIV 8009556-8009549(N6-N28), 8010826 (N29)
Se realizó mantenimiento protección a sumideros en los CIV 8009556-8009549(N6-N28), 8010914-8010695(N26-N27), 8009456 (N11), 8009473 (N12), 8010826 (N29)
Se realizó instalación de cerramiento en el CIV 8007698 (N24)
Se realizó instalación de PMT en el CIV 8007698 (N24)
Se realizó instalación de unidad sanitaria en el CIV 8007698 (N24)
Se realizó acompañamiento a la capacitación ambiental por parte de la Secretaría de Ambiente sobre el tema "Índice bogotano de la calidad del aire" en el CIV 8009456 (N11)
Se realizó acompañamiento a la capacitación ambiental por parte de la Secretaría de Ambiente sobre el tema "Aves de Bogotá" en el CIV 8007698 (N24)

Área SST

Se realizó acompañamiento de reuniones de inicio en los siguientes CIV'S: 8006953, 8006810,8006945, 8008713, 8008792, 8008743.
Se realizó jornada de orden y aseo en los siguientes CIV'S: 8009556-8009549,8010914-8010695, 8009456, 8009473, 8007698, 8010826.
Se realizó adecuación y mantenimiento en plafones en los siguientes CIV'S: 8009556-8009549-8009623, 8010914-8010695, 8009456.
Se realizó mantenimiento de cerramiento perimetral en los CIV 8009556-8009549, 8010914-8010695, 8010826 (N29), 8009456, 8009473, 8007698 .
Se realizó mantenimiento de senderos peatonales en los CIV 8009556-8009549(N6-N28), 8010826 (N29)
Se realizó instalación de KIT de emergencia, extintor, carteleras SST- ambiental en el CIV 8009556-8009549,8010914-8010695, 8009456, 8009473, 8007698, 8010826.
Se realizó verificación de carteleras SST-Ambiental en el CIV8009556-8009549,8010914-8010695, 8009456, 8009473, 8007698, 8010826.
Se realizó actualización de señalización SST en los siguientes CIV'S: 8009556-8009549,8010914-8010695, 8009456, 8009473, 8007698, 8010826.
Se realizó mantenimiento de cerramiento perimetral en los siguientes CIV'S: 8009556-8009549,8010914-8010695, 8009456, 8009473, 8007698, 8010826.
Se realizó señalización de seguridad en los siguientes CIV'S: CIV 8009556-8009549,8010914-8010695, 8009456, 8009473, 8007698, 8010826.

4. PRECIOS NO PREVISTOS

5. SEGUIMIENTO A MATRIZ DE RIESGOS.

6. REGISTRO FOTOGRAFICO



Instalación de marcos en cajas de inspección CIV 8009556 (NC6).

Descripción Foto 1.



Céreo en andén CIV 8009556 (NC6).

Descripción Foto 2



Demolición de cajas de inspección existentes CIV 8009456 (NC11).

Descripción Foto 3.



Demolición manual de espacio público 8009456 (NC11).

Descripción Foto 4.



Construcción de cajas de inspección CIV 8009456 (NC11).

Descripción Foto 5.



Excavación de subrasante CIV 8009473 (NC12).

Descripción Foto 6.



Excavación manual para conectar a pozo existente de agua sanitaria CIV 8009473 (NC12).

Descripción Foto 7.



Instalación de tubería sanitaria Novafort de 8" CIV 8009473 (NC12).

Descripción Foto 8.



Cargue de volqueta, retiro y transporte de RCD de vía CIV 8009473 (NC12).

Descripción Foto 9.



Instalación de Kit Silla Yee CIV 8009473 (NC12).

Descripción Foto 10.



Excavación manual para domiciliares CIV 8009473 (NC12).

Descripción Foto 11.



Instalación de domiciliares CIV 8009473 (NC12).

Descripción Foto 12.



Demolición de pozo existente CIV 8009473 (NC12).

Descripción Foto 13.



Demolición, excavación mecánica, carga de volqueta, retiro y transporte de RCD de vía CIV 8009473 (NC12).

Descripción Foto 14.




Apique para identificación de la red del gas CIV 8009473 (NC12).

Descripción Foto 15.



Instalación de Kit Silla Yee CIV 8007698 (NC24).

Descripción Foto 16.



Instalación de tubería en vía CIV 8007698 (NC24).

Descripción Foto 17.



Instalación de domiciliarias CIV 8007698 (NC24).

Descripción Foto 18.



Construcción de pozo pluvial y excavación manual para tubería de 12" CIV 8010914 (NC26).

Descripción Foto 19.



Instalación de placa fondo pozo en pozo pluvial CIV 8010914 (NC26).

Descripción Foto 20.



Corte para ajustar la rampa de acceso vehicular, atraque y nivelación de cinta de ajuste de andenes CIV 8010914 (NC26).

Descripción Foto 21.



Instalación de pasos y pañete de pozo pluvial CIV 8010914 (NC26).

Descripción Foto 22.



Instalación de geomalla, humectación y compactación de ARBG-38 estabilizado CIV 8010914 (NC26).

Descripción Foto 23.



Instalación de tubería de 4" CIV 8010914 (NC26).

Descripción Foto 24.



Demolición de rampa de acceso vehicular CIV 8010695 (NC27).

Descripción Foto 25.



Instalación de malla electrosoldada en rampa CIV 8010695 (NC27).

Descripción Foto 26.



Instalación de concreto MR 41, estampado, curado y demarcación en rampas CIV 8010695 (NC27).

Descripción Foto 27.



Instalación y alineación de prefabricados CIV 8009549 (NC28).

Descripción Foto 28.



Instalación de marcos en cajas de inspección CIV 8009549 (NC28).

Descripción Foto 29.



Compactación y nivelación de ARBG-38 estabilizado con Cemento y aditivo CIV 8010826 (NC29).

Descripción Foto 30.



Excavación e instalación de prefabricados CIV 8009623 (NC36).

Descripción Foto 31.



Reunión de inicio segmento vial CIV S: 8006953 8006810

Descripción Foto 32.



Instalación punto satélite segmento vial CIV S: 8006953 8006810

Descripción Foto 33.



Instalación punto satélite segmento vial CIV: 8006945

Descripción Foto 35.



Instalación punto satélite segmento vial CIV S: 8008713 8008792 8008743

Descripción Foto 37.



Instalación de cerramiento CIV 8007698 (N24)

Descripción Foto 39.



Instalación de PMT CIV 8007698 (N24)

Descripción Foto 41.



Reunión de inicio segmento vial CIV: 8006945

Descripción Foto 34.



Reunión de inicio segmento vial CIV S: 8008713 8008792 8008743

Descripción Foto 36.



Cargue de RCD CIV 8009473 (N12)

Descripción Foto 38.



Cargue de RCD CIV 8007698 (N24)

Descripción Foto 40.



Manterimiento unidad sanitaria CIV 8010826 (N29)

Descripción Foto 42.



Acompañamiento a capacitación ambiental por parte de la Secretaría de Ambiente sobre "Índice bogotano de la calidad del aire" en el CIV 8009456 (N11)

Descripción Foto 43.



Mantenimiento de cerramiento perimetral CIV 8009456 (N11)

Descripción Foto 45.



Mantenimiento de protección arbórea CIV 8007698 (N24)

Descripción Foto 47.



Mantenimiento de cerramiento perimetral CIV 8010826 (N29)

Descripción Foto 49.



Jornada de orden y aseo CIV 8010914-8010695(N26-N27)

Descripción Foto 51.



Jornada de orden y aseo CIV 8009456 (N11)

Descripción Foto 44.



Mantenimiento de unidad sanitaria CIV 8009456 (N11)

Descripción Foto 46.



Acompañamiento a capacitación ambiental por parte de la Secretaría de Ambiente sobre "Aves de Bogotá" en el CIV 8007698 (N24)

Descripción Foto 48.



Jornada de orden y aseo CIV 8010826 (N29)

Descripción Foto 50.



Mantenimiento de cerramiento perimetral CIV 8010914-8010695(N26-N27)

Descripción Foto 52.



Cargue de RCD CIV 8009456 (N11)

Descripción Foto 53.



Mantenimiento de unidad sanitaria CIV 8009556-8009549(N6-N28)

Descripción Foto 55.



Acompañamiento de reuniones de inicio en los siguientes CIV S: 8006953, 8006810,8006945, 8008713, 8008792, 8008743.

Descripción Foto 57.



Descripción Foto 59.



Actualización de señalización SST en los siguientes CIV S: 8009556-8009549,8010914-8010695, 8009456 , 8009473 ,8007698 , 8010826.

Descripción Foto 61.



Mantenimiento de unidad sanitaria CIV 8010914-8010695(N26-N27)

Descripción Foto 54.



Acompañamiento de reuniones de inicio en los siguientes CIV S: 8006953, 8006810,8006945, 8008713, 8008792, 8008743.

Descripción Foto 56.



Acompañamiento de reuniones de inicio en los siguientes CIV S: 8006953, 8006810,8006945, 8008713, 8008792, 8008743.

Descripción Foto 58.



Descripción Foto 60.



Actualización de señalización SST en los siguientes CIV S: 8009556-8009549,8010914-8010695, 8009456 , 8009473 , 8007698 , 8010826.

Descripción Foto 62.



Adecuación y mantenimiento en platones en los siguientes CIV S: 8009556-8009549-8009623, 8010914-8010695, 8009456.

Descripción Foto 63.




Adecuación y mantenimiento en platones en los siguientes CIV S: 8009556-8009549-8009623, 8010914-8010695, 8009456.

Descripción Foto 64.



Verificación de KIT de emergencia, extintor, carteleros SST- ambiental en el CIV 8009556-8009549,8010914-8010695, 8009456 , 8009473 , 8007698 , 8010626.

Descripción Foto 65.



Verificación de carteleros SST-Ambiental en el CIV8009556-8009549,8010914-8010695, 8009456 , 8009473 , 8007698 , 8010626.

Descripción Foto 66.

ACTIVIDADES CON ITEMS NO PREVISTOS A TENER EN CUENTA

Durante la presente semana se identificó la necesidad de incluir un ítem no previsto (NP) relacionado con:
* Instalación de accesorios HD 4" para la red de acueducto (Descripción Foto 22 y 24).

7. OBSERVACIONES.

1. Las lluvias no se presentan todos los días ni con la misma intensidad; sin embargo, cuando ocurren, interrumpen las jornadas de trabajo y obligan a destinar tiempo laboral a bombear el agua retenida en los segmentos intervenidos.

Cabe precisar que la situación referida constituye a un hecho fortuito, entendidas como evento excepcional, imprevisible y ajeno al control del CONSORCIO VIAL KENNEDY, que inciden directamente en la ejecución y el rendimiento de las actividades de obra. Al no ser atribuibles a la conducta del consorcio ni derivarse del incumplimiento de sus obligaciones contractuales, dichos eventos no generan responsabilidad contractual y, en consecuencia, no permiten el diseño de un plan de mitigación.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad de la Interventoría, de conformidad con las obligaciones del manual de interventoría, en Bogotá, D.C., a los

ONCE

(11)

días del mes de

ABRIL

de

2026

(Día en letras)

(Día en números)

(Mes en que se firma el acta)

(Año de firma del acta)


(Firma)
(Nombre) RAFAEL GUSTAVO SOLANO OSORIO

Directora de Obra

FORMATO						
INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA						
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY ÁREA DE INFRAESTRUCTURA						
SEMANA N.	18	DEL	13/04/2026	AL	18/04/2026	
CONTRATO No	CIN-994-2025 <small>(Número de Contrato)</small>					
1. ANTECEDENTES						
OBJETO DEL CONTRATO REALIZAR LA INTERVENTORIA, TECNICA, ADMINISTRATIVA, JURIDICA, FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL Y DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO AL CONTRATO QUE TIENE COMO OBJETO ¿REALIZAR LAS OBRAS DE CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY, BOGOTÁ, D.C. A TRAVÉS DEL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE						
CONTRATO DE OBRA ASOCIADO COP-994-2024 <small>(Indique el objeto del contrato de ejecución sucesiva)</small>						
CONTRATISTA	CONSORCIO VIAL KENNEDY			NIT	901855498-1 <small>(Indique en este espacio el número del contrato Asociado)</small>	
INTERVENTOR	SAVIMAC SAS			NIT	901549678-9 <small>(Escriba el nombre o razón social del interventor)</small>	
APOYO TÉCNICO DE LA SUPERVISIÓN FDLK	MIGUEL NUÑEZ			NIT	 <small>(Escriba el nombre o razón social del interventor)</small>	
FECHA DE INICIACIÓN DEL CONTRATO	15	DE	12	DE	2025	
FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO (INCLUYE PRORROGAS)	14	DE	2	DE	2027	
Contrato de Obra Valor Inicial \$ 19.645.886.208,00 Valor Actualizado \$ 19.645.886.208,00 No. empleos Directos generados 27 No. empleos Indirectos generados 30 Mano de obra no calificada 27 Mano de obra no calificada de la localidad 27			Contrato de Interventoría Valor Inicial \$ 1.964.588.620,00 Valor Actualizado \$ 1.964.588.620,00 No. empleos Directos 8 No. empleos Indirectos 1			
2. AVANCES DEL PROYECTO						
PROGRAMADO			EJECUTADO			
TOTAL CONTRATO	SEMANTAL	ACUMULADO		SEMANTAL	ACUMULADO	
Trabajo Programado	1,84%	10,89%	Trabajo Ejecutado	1,85%	11,13%	
Valor del Trabajo Programado	\$ 362.052.294,00	\$ 2.139.289.297,00	Valor del Trabajo Ejecutado	\$ 364.146.800,00	\$ 2.186.996.121,00	
ETAPA/FASE	FASE DE PRELIMINARES	SEMANTAL	ACUMULADO	SEMANTAL	ACUMULADO	
Trabajo Programado	0,00%	100,00%	Trabajo Ejecutado	0,00%	100,00%	
Valor del Trabajo Programado	\$ -	\$ 285.447.701,00	Valor del Trabajo Ejecutado	\$ -	\$ 285.447.701,00	
ETAPA/FASE	FASE DE EJECUCIÓN	SEMANTAL	ACUMULADO	SEMANTAL	ACUMULADO	
Trabajo Programado	1,84%	9,44%	Trabajo Ejecutado	1,85%	9,68%	
Valor del Trabajo Programado	\$ 362.052.294,00	\$ 1.853.841.596,00	Valor del Trabajo Ejecutado	\$ 364.146.800,00	\$ 1.901.548.420,00	
RESUMEN CRONOGRAMA						
FRENTE O COMPONENTE	% PROGRAM (FÍSICO)	% EJECUTADO (FÍSICO)	% VARIACIÓN	TOTAL DE SEGMENTOS EN EJECUCIÓN Y POR EJECUTAR	TOTAL DE SEGMENTOS TERMINADOS	ACTIVIDADES REALIZADAS Y POR REALIZAR PARA GARANTIZAR LA EJECUCION DE ESTE FRENTE DANDO CUMPLIMIENTO AL CRONOGRAMA
FASE PRELIMINAR (DOCUMENTACIÓN PRELIMINAR, DIAGNOSTICOS Y DISEÑOS DE REHABILITACIÓN)	100,00%	100,00%	0,00%	0	NC1, NC2, NC3, NC4, NC5, NC6, NC7, NC8, NC9, NC10, NC11, NC12, NC13, NC14, NC15, NC16, NC17, NC18, NC19, NC20, NC21, NC22, NC23, NC24, NC25, NC26, NC27, NC28, NC29, NC30, NC31, NC32, NC33, NC34, NC35	A la fecha, se han finalizado las actividades correspondientes al diagnóstico y diseño de los segmentos asociados a los CIV: 8009428 (NC1), 8007237 (NC2), 8009327 (NC3), 8006945 (NC4), 8006739 (NC5), 8009556 (NC6), 8006953 (NC7), 8006810 (NC8), 8006814 (NC9), 8007134 (NC10), 8009456 (NC11), 8009473 (NC12), 8009022 (NC13), 8008916 (NC14), 8008802 (NC15), 8008713 (NC16), 8008801 (NC17), 8008842 (NC18), 8008888 (NC19), 8008792 (NC20), 8008743 (NC21), 8008637 (NC22), 8008582 (NC23), 8007698 (NC24), 8008359 (NC25), 8010914 (NC26), 8010695 (NC27), 8009549 (NC28), 8010826 (NC29), 8009019 (NC30), 8008835 (NC31), 8008578 (NC32), 8008465 (NC33), 8008128 (NC34), 8001292 (NC35), 8009623 (NC36).
FASE DE EJECUCIÓN (REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y EJECUCIÓN DE OBRAS DE CONSERVACIÓN)	9,44%	9,68%	0,24%	NC1, NC2, NC3, NC4, NC5, NC6, NC7, NC8, NC9, NC10, NC11, NC12, NC13, NC14, NC15, NC16, NC17, NC18, NC19, NC20, NC21, NC22, NC23, NC24, NC25, NC26, NC27	0	A La fecha se continua con las actividades de rehabilitación de los segmentos con CIV: 8009556 (NC6), 8009456 (NC11), 8009473 (NC12), 8007698 (NC24), 8010914 (NC26), 8010695 (NC27), 8009549 (NC28), 8010826 (NC29) y 8009623 (NC36).

METAS FISICAS DEL CONTRATO DE OBRA						
DESCRIPCIÓN META FISICA	UNIDAD	TOTAL PROYECTO	PROGRAMADO		EJECUTADO	
			SEMANAL	ACUMULADO	SEMANAL	ACUMULADO
DOCUMENTACIÓN INICIAL	GLB	1	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
ACTIVIDADES PREVIAS DEL CONTRATO	GLB	1	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
DIAGNOSTICOS	GLB	1	0,00%	100,00%	0,00%	100,00%
DISEÑOS (SE REALIZARAN ENTREGAS PARCIALES)	GLB	1	0,00%	100,00%	0,00%	100,00%
OBRAS DE CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL	GLB	1	1,84%	9,44%	1,85%	9,68%
3. RESUMEN GENERAL DEL ESTADO DEL CONTRATO						
<p>TÉCNICO</p> <p>En los recorridos que se hicieron a los diferentes frentes de obra se pudo evidenciar las siguientes actividades:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Excavación manual e instalación de prefabricados CIV 8009623 (NC36) • Instalación y nivelación de marcos y tapas para cajas de inspección CIV 8009549 (NC28). • Demolición de espacio público CIV 8009549 (NC28). • Instalación de geotextil e instalación de material estabilizado en espacio público CIV 8009549 (NC28). • Excavación para red de agua potable CIV 8010914 (NC26). • Excavación para la red pluvial de 20" CIV 8007698 (NC24). • Instalación de accesorios para conexión domiciliaria CIV 8007698 (NC24). • Instalación de tubería y construcción de cárcamo red pluvial 20" CIV 8007698 (NC24). • Corte de asfalto para conexión en red pluvial CIV 8007698 (NC24). • Demolición para la renovación de pozos CIV 8007698 (NC24). • Excavación e instalación de domiciliarias CIV 8009473 (NC12). • Marcadón, perforación de barrenos e inyección de cal en vía CIV 8009473 (NC12). • Demolición de pozo existente CIV 8009473 (NC12). • Instalación y nivelación de marcos y tapas para cajas de inspección CIV 8009549 (NC28). • Demolición manual de espacio público 8009456 (NC11). • Construcción de cajas de inspección CIV 8009456 (NC11). • Compactación de bordes en vía CIV 8009556 (NC6) • Pafete y remate en cajas de inspección CIV 8009556 (NC6). • Demolición de placa en concreto CIV 8009327 (NC3). <p>AMBIENTAL:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Revisión de mantenimiento de unidades sanitarias en los CIV 8010914-8010695(N26-N27), 8009556-8009549(N6-N28), 8009456 (N11), 8010826 (N29) • Se realizo el seguimiento a la señalización de material con cinta peligro en los CIV 8009556-8009549(N6-N28), 8010914-8010695(N26-N27), 8009456 (N11), 8007698 (N24), 8010826 (N29) • Se realizó acompañamiento a la capacitación ambiental por parte de la Secretaría de Ambiente sobre el tema "Índice bogotano de la calidad del aire" en el CIV 8009456 (N11) <p>SST:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Se realiza acompañamiento de reuniones de inicio en los siguientes CIV'S: 8006953, 8006810, 8006945, 8008713, 8008792, 8008743. • Se realiza la verificación del mantenimiento de cerramiento perimetral en los CIV 8009556-8009549, 8010914-8010695, 8010826 (N29), 8009456, 8009473, 8007698. <p>SOCIAL:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Se realiza la verificación del punto satélite en los segmentos viales CIV'S: 8006953 8006810. • Se realizó reunión de inicio en los segmentos viales CIV'S: 8006953 8006810 						
4. ACTIVIDADES NO PREVISTAS						
Durante el periodo se ha iniciado inspeccion y verificacion de los lineamientos de la red de agua potable de los segmentos viales junto la EAAB para la posible renovacion y re ubicación de la misma acorde a la normativa vigente, como lo son accesorios HD 4" para la red de acueducto						
5. SEGUIMIENTO A MATRIZ DE RIESGOS.						
6. REGISTRO FOTOGRÁFICO						
						
Instalación de prefabricados CIV 8009549 (NC28). Descripción Foto 1.			Excavación e instalación de prefabricados CIV 8009623 (NC36). Descripción Foto 2.			



Instalación de tubería sanitaria Novafort de 8" CIV 8009473 (NC12).

Descripción Foto 3.



Demolicion de concreto existente en andenes CIV 8009456 (NC11).

Descripción Foto 4.



Construccion de cajas de inspeccion CIV 8009456 (NC11).

Descripción Foto 5.



Instalación de accesorios para conexión domiciliaria CIV 8007698 (NC24).

Descripción Foto 6.

dieciocho

(Día en letras)

18

(Día en números)

días del mes de

Abril

(Mes en que se firma el acta)

de

2026

(Año de firma del acta)

(Firma)

(Nombre)

Director de Interventoría.
CESAR AUGUSTO MALDONADO CASADIEGO

FORMATO																																															
INFORME SEMANAL DEL CONSORCIO VIAL KENNEDY																																															
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY ÁREA DE INFRAESTRUCTURA																																															
SEMANA No. 18		DEL 13/04/2026		AL 18/04/2026																																											
CONTRATO No.		COP-938-2025 <small>(Número de Contrato)</small>																																													
1. ANTECEDENTES																																															
OBJETO DEL CONTRATO REALIZAR LAS OBRAS DE CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY, BOGOTÁ, D.C. A TRAVÉS DEL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE																																															
CONTRATO DE OBRA ASOCIADO COP-938-2025 <small>(Indique el número y nombre del contrato Asociado.)</small>																																															
CONTRATISTA		CONSORCIO VIAL KENNEDY		NIT 902012883-0 <small>(Indique el número y nombre del contratista de obra)</small>																																											
INTERVENTOR		SAVIMAC SAS		NIT 900984598-9 <small>(Indique el NIT del Interventor)</small>																																											
APOYO TÉCNICO DE LA SUPERVISIÓN FDLK		MIGUEL NUÑEZ <small>(Indique el nombre del profesional del apoyo técnico y la Supervisión FDLK)</small>																																													
FECHA DE INICIACIÓN DEL CONTRATO		15 DE 12		DE 2025																																											
FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO		14 DE 2		DE 2027																																											
<table><tr><td colspan="3">Contrato de Obra</td><td colspan="3">Contrato de Interventoría</td></tr><tr><td>Valor Inicial</td><td>\$</td><td>19.645.886.208,00</td><td>Valor Inicial</td><td>\$</td><td>1.964.588.620,80</td></tr><tr><td>Valor Actualizado</td><td>\$</td><td>19.645.886.208,00</td><td>Valor Actualizado</td><td>\$</td><td>1.964.588.620,80</td></tr><tr><td>No. empleos Directos generados</td><td></td><td>27</td><td>No. empleos Directos</td><td></td><td></td></tr><tr><td>No. empleos Indirectos generados</td><td></td><td>30</td><td>No. empleos Indirectos</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Mano de obra no calificada</td><td></td><td>27</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Mano de obra no calificada de la localidad</td><td></td><td>27</td><td></td><td></td><td></td></tr></table>						Contrato de Obra			Contrato de Interventoría			Valor Inicial	\$	19.645.886.208,00	Valor Inicial	\$	1.964.588.620,80	Valor Actualizado	\$	19.645.886.208,00	Valor Actualizado	\$	1.964.588.620,80	No. empleos Directos generados		27	No. empleos Directos			No. empleos Indirectos generados		30	No. empleos Indirectos			Mano de obra no calificada		27				Mano de obra no calificada de la localidad		27			
Contrato de Obra			Contrato de Interventoría																																												
Valor Inicial	\$	19.645.886.208,00	Valor Inicial	\$	1.964.588.620,80																																										
Valor Actualizado	\$	19.645.886.208,00	Valor Actualizado	\$	1.964.588.620,80																																										
No. empleos Directos generados		27	No. empleos Directos																																												
No. empleos Indirectos generados		30	No. empleos Indirectos																																												
Mano de obra no calificada		27																																													
Mano de obra no calificada de la localidad		27																																													
2. AVANCES DEL PROYECTO																																															
PROGRAMADO			EJECUTADO																																												
TOTAL CONTRATO			TOTAL EJECUTADO																																												
Trabajo Programado			Trabajo Ejecutado																																												
Valor del Trabajo Programado			Valor del Trabajo Ejecutado																																												
SEMANAL 1,84% ACUMULADO 10,89%			SEMANAL 1,85% ACUMULADO 11,13%																																												
\$ 362.052.294,00 \$ 2.139.289.297,00			\$ 364.146.800,00 \$ 2.186.996.121,00																																												
ETAPA/FASE FASE DE PRELIMINARES			ETAPA/FASE FASE DE PRELIMINARES																																												
Trabajo Programado			Trabajo Ejecutado																																												
Valor del Trabajo Programado			Valor del Trabajo Ejecutado																																												
SEMANAL 0,00% ACUMULADO 100,00%			SEMANAL 0,00% ACUMULADO 100,00%																																												
\$ - \$ 285.447.701,00			\$ - \$ 285.447.701,00																																												
ETAPA/FASE FASE DE EJECUCIÓN			ETAPA/FASE FASE DE EJECUCIÓN																																												
Trabajo Programado			Trabajo Ejecutado																																												
Valor del Trabajo Programado			Valor del Trabajo Ejecutado																																												
SEMANAL 1,84% ACUMULADO 9,44%			SEMANAL 1,85% ACUMULADO 9,68%																																												
\$ 362.052.294,00 \$ 1.853.841.596,00			\$ 364.146.800,00 \$ 1.901.548.420,00																																												
RESUMEN CRONOGRAMA																																															
FRENTE O COMPONENTE	% PROGRAM (FÍSICO)	% EJECUTADO (FÍSICO)	% VARIACIÓN	TOTAL DE SEGMENTOS EN EJECUCIÓN Y POR EJECUTAR	TOTAL DE SEGMENTOS TERMINADOS	SEGMENTOS ATENDIDOS EN EL MARCO DEL CRONOGRAMA																																									
FASE PRELIMINAR (DOCUMENTACIÓN PRELIMINAR, DIAGNOSTICOS Y DISEÑOS DE REHABILITACIÓN)	100%	100%	0%	(0)	NC1, NC2, NC3, NC4, NC5, NC6, NC7, NC8, NC9, NC10, NC11, NC12, NC13, NC14, NC15, NC16, NC17, NC18, NC19, NC20, NC21, NC22, NC23, NC24, NC25, NC26, NC27, NC28, NC29, NC30, NC31, NC32, NC33, NC34, NC35, NC36	A la fecha, se han finalizado las actividades correspondientes al diagnóstico y diseño de los segmentos asociados a los CIV: 8009428 (NC1), 8007237 (NC2), 8009327 (NC3), 8008945 (NC4), 8006739 (NC5), 8009556 (NC6), 8006953 (NC7), 8006810 (NC8), 8006814 (NC9), 8007134 (NC10), 8009456 (NC11), 8009473 (NC12), 8009022 (NC13), 8008916 (NC14), 8008802 (NC15), 8008713 (NC16), 8008801 (NC17), 8008842 (NC18), 8008888 (NC19), 8008792 (NC20), 8008743 (NC21), 8008637 (NC22), 8008582 (NC23), 8007698 (NC24), 8008350 (NC25), 8010914 (NC26), 8010695 (NC27), 8009549 (NC28), 8010826 (NC29), 8009019 (NC30), 8008835 (NC31), 8008578 (NC32), 8008465 (NC33), 8008128 (NC34), 8001292 (NC35), 8009623 (NC36).																																									
FASE DE EJECUCIÓN (REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y EJECUCIÓN DE OBRAS DE CONSERVACIÓN)	11%	11%	0%	NC1, NC2, NC3, NC4, NC5, NC6, NC7, NC8, NC9, NC10, NC11, NC12, NC13, NC14, NC15, NC16, NC17, NC18, NC19, NC20, NC21, NC22, NC23, NC24, NC25, NC26, NC27, NC28, NC29, NC30, NC31, NC32, NC33, NC34, NC35, NC36	(0)	A La fecha se continua con las actividades de rehabilitación de los segmentos con CIV: 8009327 (NC3), 8009556 (NC6), 8009456 (NC11), 8009473 (NC12), 8007698 (NC24), 8010914 (NC26), 8009549 (NC28) y 8009623 (NC36).																																									
3. RESUMEN GENERAL DEL ESTADO DEL CONTRATO																																															
Durante el transcurso de esta semana, se realizaron las siguientes actividades: Área Técnica Replanteo para cambio red sanitaria CIV 8009327 (NC3). Demolición de placa en concreto CIV 8009327 (NC3). Cargue de volqueta, retiro y transporte de RCD de vía CIV 8009327 (NC3). Paquete y remate en cajas de inspección CIV 8009556 (NC6). Compactación de bordes en vía CIV 8009556 (NC6). Instalación de tubería 4" para red de agua potable en cruce CIV 8009456 (NC11). Demolición de cajas de inspección existentes CIV 8009456 (NC11). Adecuación de bajantes CIV 8009456 (NC11). Demolición de sardinel CIV 8009456 (NC11). Excavación e instalación de prefabricados CIV 8009456 (NC11). Excavación e instalación de domiciliarias CIV 8009473 (NC12). Compactación con canguro sobre tubería de 8" sanitaria con material B200 CIV 8009473 (NC12). Instalación placa fondo pozo pluvial CIV 8009473 (NC12). Marcación, perforación de barrenos e inyección de cal en vía CIV 8009473 (NC12). Excavación para la red pluvial de 20" CIV 8007698 (NC24). Instalación de accesorios para conexión domiciliaria CIV 8007698 (NC24). Instalación de tubería y construcción de cárcamo red pluvial 20" CIV 8007698 (NC24). Corte de asfalto para conexión en red pluvial CIV 8007698 (NC24). Demolición para la reinvención de pozos CIV 8007698 (NC24). Cortes y excavación para conexiones de acometidas de acueducto CIV 8010914 (NC26). Excavación para red de agua potable CIV 8010914 (NC26). Instalación y nivelación de marcos y tapas para cajas de inspección CIV 8009549 (NC28).																																															

Demolicion de espacio publico CIV 8009549 (NC28).
Instalación de geotextil e instalación de material estabilizado en espacio público CIV 8009549 (NC28).
Excavación e instalación de prefabricados CIV 8009623 (NC36).

Área Social

Se realizó recorrido social en los segmentos viales CIV S: 8010914 8010695
Se realizó recorrido social en el segmento vial CIV: 8007698
Se realizó capacitación mensual de respeto y tolerancia en los segmentos viales CIV S: 8009556 8009549 8009623

Área Ambiental

Se realizó señalización de material con cinta peligro en los CIV 8009556-8009549(N6-N28), 8010914-8010695(N26-N27), 8009456 (N11), 8007698 (N24), 8010826 (N29)
Se realizó cargue de RCD en los CIV 8009556-8009549(N6-N28), 8009456-8009473 (N11-N12), 8007698 (N24), 8009327 (N3), 8010914-8010695(N26-N27)
Se realizó jornada de orden y aseo en los CIV 8009556-8009549(N6-N28), 8010914-8010695(N26-N27), 8009456 (N11), 8009473 (N12), 8010826 (N29), 8007698 (N24)
Se realizó mantenimiento de unidades sanitarias en los CIV 8010914-8010695(N26-N27), 8009556-8009549(N6-N28), 8009456 (N11), 8010826 (N29), 8007698 (N24)
Se realizó jornada de orden y aseo en los CIV 8009556-8009549(N6-N28), 8010914-8010695(N26-N27), 8009456 (N11), 8009473 (N12), 8010826 (N29), 8007698 (N24)
Se realizó mantenimiento de cerramiento perimetral en los CIV 8009556-8009549(N6-N28), 8010914-8010695(N26-N27), 8010826 (N29), 8009456 (N11), 8009473 (N12), 8007698 (N24)
Se realizó mantenimiento de senderos peatonales en los CIV 8009556-8009549(N6-N28), 8010914-8010695(N26-N27), 8009456 (N11), 8009473 (N12), 8007698 (N24), 8010826 (N29)
Se realizó mantenimiento de protección arborea en los CIV 8009556-8009549(N6-N28), 8010826 (N29)
Se realizó mantenimiento protección a sumideros en los CIV 8009556-8009549(N6-N28), 8010914-8010695(N26-N27), 8009456 (N11), 8009473 (N12), 8010826 (N29), 8006953-8006810 (N7-N8)
Se realizó instalación de cerramiento en los CIV 8009327 (N3), 8006953-8006810 (N7-N8)
Se realizó instalación de PMT en el CIV 8006953-8006810 (N7-N8)
Se realizó instalación de unidad sanitaria en el CIV 8009327 (N3)

Área SST

Se realiza acompañamiento de reuniones de inicio en los siguientes CIV S: 8006953, 8006810,8006945, 8008713, 8008792, 8008743.
Se realizó jornada de orden y aseo en los siguientes CIV S: 8009556-8009549,8010914-8010695, 8009456, 8009473, 8007698, 8010826.
Se realizó adecuación y mantenimiento en plafones en los siguientes CIV S: 8009556-8009549-8009623, 8010914-8010695, 8009456.
Se realizó mantenimiento de cerramiento perimetral en los CIV 8009556-8009549, 8010914-8010695, 8010826 (N29), 8009456, 8009473, 8007698, 8010826.
Se realizó mantenimiento de senderos peatonales en los CIV 8009556-8009549,8010914-8010695, 8009456, 8009473, 8007698, 8010826.
Se realizó instalación de KIT de emergencia, extintor, carterías SST- ambiental en el CIV 8009556-8009549, 8010914-8010695, 8009456, 8009473, 8007698, 8010826.
Se realizó verificación de carterías SST-Ambiental en el CIV8009556-8009549,8010914-8010695, 8009456, 8009473, 8007698, 8010826.
Se realizó actualización de señalización SST en los siguientes CIV S: 8009556-8009549,8010914-8010695, 8009456, 8009473, 8007698, 8010826.
Se realizó mantenimiento de cerramiento perimetral en los siguientes CIV S: 8009556-8009549,8010914-8010695, 8009456, 8009473, 8007698, 8010826.
Se realizó verificación de seguridad en los siguientes CIV S: CIV 8009556-8009549, 8010914-8010695, 8009456, 8009473, 8007698, 8010826.
Se realizó capacitación en los siguientes CIV S: CIV 8009556-8009549,8010914-8010695, 8009456, 8009473, 8007698, 8010826.

4. PRECIOS NO PREVISTOS

5. SEGUIMIENTO A MATRIZ DE RIESGOS.

6. REGISTRO FOTOGRAFICO



Replanteo para cambio red sanitaria CIV 8009327 (NC3).

Descripción Foto 1.



Demolición de placa en concreto CIV 8009327 (NC3).

Descripción Foto 2



Cargue de volqueta, retiro y transporte de RCD de vía CIV 8009327 (NC3).

Descripción Foto 3.



Pañete y remate en cajas de inspección CIV 8009556 (NC6).

Descripción Foto 4.



Compactación de bordes en vía CIV 8009556 (NC6).

Descripción Foto 5.



Instalación de tubería 4" para red de agua potable en cruce CIV 8009456 (NC11).

Descripción Foto 6.



Demolición de cajas de inspección existentes CIV 8009456 (NC11).

Descripción Foto 7.



Adecuación de bajantes CIV 8009456 (NC11).

Descripción Foto 8.



Demolición de sardinel CIV 8009456 (NC11).

Descripción Foto 9.



Excavación e instalación de prefabricados CIV 8009456 (NC11).

Descripción Foto 10.



Excavación e instalación de domiciliarias CIV 8009473 (NC12).

Descripción Foto 11.



Compactación con canguro sobre tubería de 8" sanitaria con material B200 CIV 8009473 (NC12).

Descripción Foto 12.



Instalación placa fondo pozo pluvial CIV 8009473 (NC12).

Descripción Foto 13.



Marcación, perforación de barrenos e inyección de cal en vía CIV 8009473 (NC12).

Descripción Foto 14.



Excavación para la red pluvial de 20" CIV 8007698 (NC24).

Descripción Foto 15.



Instalación de accesorios para conexión domiciliaria CIV 8007698 (NC24).

Descripción Foto 16.



Instalación de tubería y construcción de cárcamo red pluvial 20" CIV 8007698 (NC24).

Descripción Foto 17.



Corte de asfalto para conexión en red pluvial CIV 8007698 (NC24).

Descripción Foto 18.



Demolición para la renovación de pozos CIV 8007698 (NC24).

Descripción Foto 19.



Cortes y excavación para conexiones de acometidas de acueducto CIV 8010914 (NC26).

Descripción Foto 20.



Excavación para red de agua potable CIV 8010914 (NC26).

Descripción Foto 21.



Instalación y nivelación de marcos y tapas para cajas de inspección CIV 8009549 (NC28).

Descripción Foto 22.



Demolición de espacio público CIV 8009549 (NC28).

Descripción Foto 23.



Instalación de geotextil e instalación de material estabilizado en espacio público CIV 8009549 (NC28).

Descripción Foto 24.



Excavación e instalación de prefabricados CIV 8009623 (NC36).

Descripción Foto 25.



Recorrido social segmentos viales CIV S: 8010914 8010695

Descripción Foto 26.



Recorrido social segmento vial CIV: 8007698

Descripción Foto 27.



Capacitación mensual social de respeto y tolerancia

Descripción Foto 28.



Mantenimiento unidad sanitaria CIV 8007698 (N24)

Descripción Foto 29.



Mantenimiento unidad sanitaria CIV 8009456 (N11)

Descripción Foto 31.



Mantenimiento unidad sanitaria CIV 8010826 (N29)

Descripción Foto 33.



Jornada de orden y aseo CIV 8010914-8010695(N26-N27)

Descripción Foto 35.



Cargue de RCD CIV 8009456 (N11)

Descripción Foto 37.



Instalación unidad sanitaria CIV 8009327 (N3)

Descripción Foto 30.



Mantenimiento unidad sanitaria CIV 8010914-8010695(N26-N27)

Descripción Foto 32.



Mantenimiento unidad sanitaria CIV 8009556-8009549(N6-N28)

Descripción Foto 34.



Jornada de orden y aseo CIV 8009556-8009549(N6-N28)

Descripción Foto 36.



Cargue de RCD CIV 8007698 (N24)

Descripción Foto 38.



Cargue de RCD CIV 8009473 (N12)

Descripción Foto 39.



Cargue de RCD CIV 8009556-8009549(N6-N28)

Descripción Foto 40.



Cargue de RCD CIV 8009327 (N3)

Descripción Foto 41.



Mantenimiento de cerramiento perimetral CIV 8010914-8010695(N26-N27)

Descripción Foto 42.



Mantenimiento de sendero peatonal CIV 8010914-8010695(N26-N27)

Descripción Foto 43.



Mantenimiento de cerramiento perimetral CIV 8009456 (N11)

Descripción Foto 44.



Mantenimiento de cerramiento perimetral CIV 8009473 (N12)

Descripción Foto 45.



Instalación de PMT CIV 8006953-8006810 (N7-N8)

Descripción Foto 46.



Capacitación de prevención de accidentes e incidentes en obra en siguiente CIV: 8007698

Descripción Foto 47.



Capacitación de prevención de accidentes e incidentes en obra en siguiente CIV: 8007698

Descripción Foto 48.



Charlas de 5 minutos de uso obligatorio de elementos de protección personal en siguiente CIV: 8009556 - 8009549-8010914 - 8010695-8007698

Descripción Foto 49.



Charlas de 5 minutos de uso obligatorio de elementos de protección personal en siguiente CIV: 8009556 - 8009549-8010914 - 8010695-8007698

Descripción Foto 50.



Carpa en el siguiente CIV: 8010914 - 8010695

Descripción Foto 51.



Inspección de kit de emergencias en el siguiente CIV:8010914 - 8010695

Descripción Foto 52.



Cartelera SST- Ambiental en el siguiente CIV:8010914 - 8010695

Descripción Foto 53.



señalización SST en el siguiente CIV:8010914 - 8010695

Descripción Foto 54.



señalización SST en el siguiente CIV:8010914 - 8010695

Descripción Foto 55.



Inspección de kit de emergencias en el siguiente CIV: 8009556 - 8009549-8009623

Descripción Foto 56.



Carpa el siguiente CIV: 8009556 - 8009549-8009623

Descripción Foto 57.



Cartelera SST- Ambiental en el siguiente CIV: 8009456-8009473

Descripción Foto 58.



Inspección de kit de emergencias en el siguiente CIV: 8009456-8009473

Descripción Foto 59.



Preoperacional de maquinaria en el siguiente CIV: 8009456-8009473

Descripción Foto 60.



Preoperacional de maquinaria en el siguiente CIV: 8009456-8009473

Descripción Foto 61.



Preoperacional de maquinaria en el siguiente CIV: 8009456-8009473

Descripción Foto 62.



Inspección de kit de emergencias en el siguiente CIV: 8009327

Descripción Foto 63.



cerramiento vertical en el siguiente CIV: 8007698

Descripción Foto 64.



Cartelera SST- Ambiental en el siguiente CIV: 8007698

Descripción Foto 65.



Carpa móvil en el siguiente CIV: 8007698

Descripción Foto 66.

ACTIVIDADES CON ÍTEMES NO PREVISTOS A TENER EN CUENTA

Durante la presente semana se identificó la necesidad de incluir un ítem no previsto (NP) relacionado con:
* Instalación de accesorios HD 4" para la red de acueducto (Descripción Foto 6).

7. OBSERVACIONES.

1. Las lluvias no se presentan todos los días ni con la misma intensidad, sin embargo, cuando ocurren, interrumpen las jornadas de trabajo y obligan a destinar tiempo laboral a bombear el agua retenida en los segmentos intervenidos.

Cabe precisar que la situación referida constituye a un hecho fortuito, entendidas como evento excepcional, imprevisible y ajeno al control del CONSORCIO VIAL KENNEDY, que inciden directamente en la ejecución y el rendimiento de las actividades de obra. Al no ser atribuibles a la conducta del consorcio ni derivarse del incumplimiento de sus obligaciones contractuales, dichos eventos no generan responsabilidad contractual y, en consecuencia, no permiten el diseño de un plan de mitigación.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad de la Interventoría, de conformidad con las obligaciones del manual de interventoría, en Bogotá, D.C., a los

DIECIOCHO

(18)

días del mes de

ABRIL

de

2026

(Día en letras)

(Día en números)

(Mes en que se firma el acta)

(Año de firma del acta)

(Firma)
(Nombre) RAFAEL GUSTAVO SOLANO OSORIO

Directora de Obra



Alcaldía Local
de Kennedy

METAS FISICAS DEL CONTRATO DE OBRA						
DESCRIPCIÓN META FISICA	UNIDAD	TOTAL PROYECTO	PROGRAMADO		EJECUTADO	
			SEMANAL	ACUMULADO	SEMANAL	ACUMULADO
DOCUMENTACIÓN INICIAL	GLB	1	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
ACTIVIDADES PREVIAS DEL CONTRATO	GLB	1	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
DIAGNOSTICOS	GLB	1	0,00%	100,00%	0,00%	100,00%
DISEÑOS (SE REALIZARAN ENTREGAS PARCIALES)	GLB	1	0,00%	100,00%	0,00%	100,00%
OBRAS DE CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL	GLB	1	3,26%	12,70%	3,27%	12,95%
3. RESUMEN GENERAL DEL ESTADO DEL CONTRATO						
<p>TÉCNICO</p> <p>En los recorridos que se hicieron a los diferentes frentes de obra se pudo evidenciar las siguientes actividades:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Fundida de concreto y estampado en andenes CIV 8009549 (NC28). • Construcción de cañuelas CIV 8009549 (NC28). • Instalación de sumidero CIV 8007698 (NC24). • Construcción de parilla e instalación de concreto para cárcamo CIV 8007698 (NC24). • Instalación de geotextil, geocelda y subbase reciclada AR-SBG50 CIV 8007698 (NC24). • Compactación de subrasante CIV 8007698 (NC24). • Construcción de pozo inicial sanitario CIV 8009473 (NC12). • Instalación de geotextil, geocelda y subbase reciclada AR-SBG50 CIV 8009473 (NC12). • Demolición de cajas de inspección CIV 8009473 (NC12). • Instalación de material estabilizado y compactación con canguro en anden CIV 8009456 (NC11). • Instalación de geotextil en andén CIV 8009456 (NC11). • Construcción de cajas de inspección y adecuación de bajantes de agua sanitaria CIV 8009456 (NC11). • Demolición de concreto en vía CIV 8006810 (NC8). • Demolición de pozos y sumideros CIV 8006810 (NC8). • Demolición de concreto en vía CIV 8006953 (NC7). • Construcción de cañuelas en cajas de inspección CIV 8009556 (NC6). • Fundida de concreto y estampado en andenes CIV 8009556 (NC6). • Excavación e instalación de tubería para domiciliaria CIV 8009327 (NC3). • Instalación tubería sanitaria CIV 8009327 (NC3). • Demolición de placa en concreto vía CIV 8009327 (NC3). • Excavación mecánica en vía y transporte de RCD CIV 8009327 (NC3). <p>AMBIENTAL:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Revisión de mantenimiento de unidades sanitarias en los CIV 8010914-8010695(N26-N27), 8009556-8009549(N6-N28), 8009456 (N11), 8010826 (N29) • Se realizó el seguimiento a la señalización de material con cinta peligro en los CIV 8009556-8009549(N6-N28), 8010914-8010695(N26-N27), 8009456 (N11), 8007698 (N24), 8010826 (N29) • Se realizó acompañamiento a la capacitación ambiental por parte de la Secretaría de Ambiente sobre el tema "Índice bogotano de la calidad del aire" en el CIV 8009456 (N11) <p>SST:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Se realiza acompañamiento de reuniones de inicio en los siguientes CIV'S: 8006953, 8006810,8006945, 8008713, 8008792, 8008743. • Se realiza la verificación del mantenimiento de cerramiento perimetral en los CIV 8009556-8009549, 8010914-8010695, 8010826 (N29), 8009456 , 8009473 , 8007698 . <p>SOCIAL:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Se realizó recorrido social en los segmentos viales CIV'S: 8009556 8009549 8009623 • Se realizó reunión de inicio en los segmentos viales CIV'S: 8006953 8006810 						
4. ACTIVIDADES NO PREVISTAS						
<p>Durante el periodo se ha iniciado inspeccion y verificacion de los lineamientos de la red de agua potable de los segmentos viales junto la EAAB para la posible renovacion y re ubicación de la misma acorde a la normativa vigente, como lo son accesorios HD 4" para la red de acueducto</p>						
5. SEGUIMIENTO A MATRIZ DE RIESGOS.						
6. REGISTRO FOTOGRAFICO						
<div>  <p>Fundida de concreto y estampado en andenes (NC28).</p> <p>Descripción Foto 1.</p> </div> <div>  <p>Fundida de concreto y estampado en andenes CIV 8009556 (NC6).</p> <p>Descripción Foto 2.</p> </div>						



Instalación de geotextil, geo celda y subbase reciclada AR-SBG50 CIV 8009473 (NC12).

Descripción Foto 3.



Construcción de cárcamo CIV 8007698 (NC24).

Descripción Foto 5.



Demolición de concreto en vía CIV 8006810 (NC8).

Descripción Foto 7.



Excavación para tubería sanitaria CIV 8009327 (NC3).

Descripción Foto 9.



Construcción de cajas de inspección CIV 8009456 (NC11).

Descripción Foto 4.



Construcción de parrilla e instalación de concreto para cárcamo CIV 8007698 (NC24).

Descripción Foto 6.



Demolición de concreto en vía CIV 8006810 (NC8).

Descripción Foto 8.



Instalación de geomalla y primera capa de material AR-BG38 estabilizado CIV 8009549 (NC28).

Descripción Foto 10.

Veinticinco

(Día en letras)

25

(Día en números)

días del mes de

Abril

(Mes en que se firma el acto)

de

2026

(Año de firma del acto)

(Firma)
(Nombre)

César Augusto Maldonado Casadiego

Director de Interventoría.
CESAR AUGUSTO MALDONADO CASADIEGO

FORMATO

INFORME SEMANAL DEL CONSORCIO VIAL KENNEDY

FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY

ÁREA DE INFRAESTRUCTURA

SEMANA No.19DEL20/04/2026AL25/04/2026

CONTRATO No.COP-938-2025

1. ANTECEDENTES

OBJETO DEL CONTRATO

REALIZAR LAS OBRAS DE CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY, BOGOTÁ, D.C. A TRAVÉS DEL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE

CONTRATO DE OBRA ASOCIADO

CONTRATISTA

INTERVENTOR

APOYO TÉCNICO DE LA SUPERVISIÓN FDLK

FECHA DE INICIACIÓN DEL CONTRATO

FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO

COP-938-2025

CONSORCIO VIAL KENNEDY

SAVIMAC SAS

MIGUEL NUÑEZ

15

12

2025

14

2

2027

Contrato de Obra

Contrato de Interventoría

2. AVANCES DEL PROYECTO

PROGRAMADO

EJECUTADO

ETAPA/FASE

FASE DE PRELIMINARES

SEMANAL

ACUMULADO

Trabajo Programado

Valor del Trabajo Programado

Trabajo Ejecutado

Valor del Trabajo Ejecutado

ETAPA/FASE

FASE DE EJECUCIÓN

SEMANAL

ACUMULADO

Trabajo Programado

Valor del Trabajo Programado

Trabajo Ejecutado

Valor del Trabajo Ejecutado

RESUMEN CRONOGRAMA

FRENTE O COMPONENTE	% PROGRAM (FÍSICO)	% EJEUTADO (FÍSICO)	% VARIACIÓN	TOTAL DE SEGMENTOS EN EJECUCIÓN Y POR EJECUTAR	TOTAL DE SEGMENTOS TERMINADOS	SEGMENTOS ATENDIDOS EN EL MARCO DEL CRONOGRAMA
FASE PRELIMINAR (DOCUMENTACIÓN PRELIMINAR, DIAGNOSTICOS Y DISEÑOS DE REHABILITACIÓN)	100%	100%	0%	(0)	NC1, NC2, NC3, NC4, NC5, NC6, NC7, NC8, NC9, NC10, NC11, NC12, NC13, NC14, NC15, NC16, NC17, NC18, NC19, NC20, NC21, NC22, NC23, NC24, NC25, NC26, NC27, NC28, NC29, NC30, NC31, NC32, NC33, NC34, NC35, (36)	A la fecha, se han finalizado las actividades correspondientes al diagnóstico y diseño de los segmentos asociados a los CIV: 8009428 (NC1), 8007237 (NC2), 8009327 (NC3), 8006945 (NC4), 8006739 (NC5), 8009556 (NC6), 8006953 (NC7), 8006810 (NC8), 8006814 (NC9), 8007134 (NC10), 8009456 (NC11), 8009473 (NC12), 8009022 (NC13), 8008916 (NC14), 8008802 (NC15), 8008713 (NC16), 8008801 (NC17), 8008842 (NC18), 8008888 (NC19), 8008792 (NC20), 8008743 (NC21), 8008637 (NC22), 8008582 (NC23), 8007698 (NC24), 8008350 (NC25), 8010914 (NC26), 8010695 (NC27), 8009549 (NC28), 8010826 (NC29), 8009019 (NC30), 8008835 (NC31), 8008578 (NC32), 8008465 (NC33), 8008128 (NC34), 801292 (NC35), 8009623 (NC36).
FASE DE EJECUCIÓN (REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y EJECUCIÓN DE OBRAS DE CONSERVACIÓN)	14,15%	14,40%	0,25%	NC1, NC2, NC3, NC4, NC5, NC6, NC7, NC8, NC9, NC10, NC11, NC12, NC13, NC14, NC15, NC16, NC17, NC18, NC19, NC20, NC21, NC22, NC23, NC24, NC25, NC26, NC27, NC28, NC29, NC30, NC31, NC32, NC33, NC34, NC35, (36)	(0)	A La fecha se continua con las actividades de rehabilitación de los segmentos con CIV: 8009327 (NC3), 8009556 (NC6), 8009456 (NC11), 8009473 (NC12), 8007698 (NC24), 8010914 (NC26), 8009549 (NC28) y 8009623 (NC36).

3. RESUMEN GENERAL DEL ESTADO DEL CONTRATO

Durante el transcurso de esta semana, se realizaron las siguientes actividades:

Área Técnica

Excavación mecánica en vía y transporte de RCD CIV 8009327 (NC3).

Demolición de placa en concreto vía CIV 8009327 (NC3).

Excavación para tubería sanitaria CIV 8009327 (NC3).

Instalación tubería sanitaria CIV 8009327 (NC3).

Excavación e instalación de tubería para domiciliaria CIV 8009327 (NC3).

Fundida de concreto y estampado en andenes CIV 8009556 (NC6).

Cortes para dilataciones de concreto CIV 8009556 (NC6).

Construcción de cañuelas en cajas de inspección y adecuación de bajantes de agua sanitaria CIV 8009456 (NC11).

Demolición de concreto en vía CIV 8006953 (NC7).

Cortes con pulidora en concreto existente CIV 8006953 (NC7).

Demolición de concreto en vía CIV 8006810 (NC8).

Demolición de pozos y sumideros CIV 8006810 (NC8).

Construcción de cajas de inspección y adecuación de bajantes de agua sanitaria CIV 8009456 (NC11).

Instalación de geotextil en andén CIV 8009456 (NC11).

Instalación de material estabilizado y compactación con canguro en andén CIV 8009456 (NC11).

Demolición de cajas de inspección CIV 8009473 (NC12).

Instalación de geotextil, geo celda y subbase reciclada AR-SBG50 CIV 8009473 (NC12).

Construcción de pozo inicial sanitario CIV 8009473 (NC12).

Formato: FO-AC-07 Versión: 4

Página 1

Compacticación de sustrato C.V. 8007098 (NC24).
Instalación de geotextil, geo celda y subbase reciclada AR-SBG50 CIV 8007698 (NC24).
Cargue de material de excavación CIV 8007698 (NC24).
Construcción de parilla e instalación de concreto para cárcamo CIV 8007698 (NC24).
Instalación de sumidero CIV 8007698 (NC24).
Instalación de accesorios para la red de acueducto CIV 8010914 (NC26).
Construcción de cañuetas CIV 8009549 (NC28).
Fundida de concreto y estampado en andenes CIV 8009549 (NC28).
Céreo andén con material estabilizado CIV 8009623 (NC36).

Área Social

Se realizó recorrido social en los segmentos viales CIV'S: 8009556 8009549 8009623.
Se realizó verificación de punto satélite del segmento vial CIV: 8006953 8006810.

Área Ambiental

Se realizó señalización de material con cinta peligro en los CIV 8009556-8009549-8009623(N6-N28-N36), 8010914-8010695 (N26-N27), 8009456 (N11), 8007698 (N24), 8010826 (N29)
Se realizó cargue de RCD en los CIV 8009456-8009473 (N11-N12), 8007698 (N24), 8009327 (N3), 8006953-8006810 (N7-N8)
Se realizó mantenimiento de unidades sanitarias en los CIV 8010914-8010695(N26-N27), 8009556-8009549-8009623(N6-N28-N36), 8009456-8009473 (N11-N12), 8010826 (N29), 8007698 (N24), 8006953 (N7), 8009327 (N3)
Se realizó jornada de orden y aseo en los CIV 8010914-8010695(N26-N27), 8009556-8009549-8009623(N6-N28-N36), 8009456-8009473 (N11-N12), 8010826 (N29), 8007698 (N24), 8006953 (N7), 8009327 (N3)
Se realizó mantenimiento de cerramiento perimetral en los CIV 8010914-8010695(N26-N27), 8009556-8009549-8009623(N6-N28-N36), 8009456-8009473 (N11-N12), 8010826 (N29), 8007698 (N24), 8006953 (N7), 8009327 (N3)
Se realizó mantenimiento de senderos peatonales en los CIV 8010914-8010695(N26-N27), 8009556-8009549-8009623(N6-N28-N36), 8009456-8009473 (N11-N12), 8010826 (N29), 8007698 (N24), 8006953 (N7), 8009327 (N3)
Se realizó mantenimiento de protección arborea en los CIV 8009556-8009549-8009623(N6-N28-N36), 8007698 (N24)
Se realizó mantenimiento protección a sumideros en los CIV 8009556-8009549-8009623(N6-N28-N36), 8010914-8010695(N26-N27), 8007698 (N24), 8006953 (N7), 8009327 (N3)
Se realizó instalación de cerramiento perimetral en el CIV 8006810 (N8)

Área SST

Se realiza acompañamiento de reuniones de inicio en los siguientes CIV'S: 8006953, 8006810 8006945, 8008713, 8008792, 8008743.
Se realizó jornada de orden y aseo en los siguientes CIV'S: 8009556-8009549,8010914-8010695, 8009456, 8009473, 8007698, 8010826.
Se realizó adecuación y mantenimiento en platones en los siguientes CIV'S: 8009556-8009549-8009623, 8010914-8010695, 8009456.
Se realizó mantenimiento de cerramiento perimetral en los CIV 8009556-8009549, 8010914-8010695, 8010826 (N29), 8009456, 8009473, 8007698.
Se realizó mantenimiento de senderos peatonales en los CIV 8009556-8009549,8010914-8010695, 8009456, 8009473, 8007698, 8010826.
Se realizó instalación de KIT de emergencia, extintor, cartelera SST- ambiental en el CIV 8009556-8009549,8010914-8010695, 8009456, 8009473, 8007698, 8010826.
Se realizó verificación de cartelera SST-Ambiental en el CIV8009556-8009549,8010914-8010695, 8009456, 8009473, 8007698, 8010826.
Se realizó actualización de señalización SST en los siguientes CIV'S: 8009556-8009549,8010914-8010695, 8009456, 8009473, 8007698, 8010826.
Se realizó mantenimiento de cerramiento perimetral en los siguientes CIV'S: 8009556-8009549,8010914-8010695, 8009456, 8009473, 8007698, 8010826.
Se señalización de seguridad en los siguientes CIV'S: CIV 8009556-8009549,8010914-8010695, 8009456, 8009473, 8007698, 8010826.

4. PRECIOS NO PREVISTOS

--

5. SEGUIMIENTO A MATRIZ DE RIESGOS.

--

6. REGISTRO FOTOGRAFICO



Excavación mecánica en vía y transporte de RCD CIV 8009327 (NC3).

Descripción Foto 1.



Demolición de placa en concreto vía CIV 8009327 (NC3).

Descripción Foto 2



Excavación para tubería sanitaria CIV 8009327 (NC3).

Descripción Foto 3.



Instalación tubería sanitaria CIV 8009327 (NC3).

Descripción Foto 4.



Excavación e instalación de tubería para domiciliaria CIV 8009327 (NC3).

Descripción Foto 5.



Fundida de concreto y estampado en andenes CIV 8009556 (NC6).

Descripción Foto 6.



Cortes para dilataciones de concreto CIV 8009556 (NC6).

Descripción Foto 7.



Construcción de cañuelas en cajas de inspección CIV 8009556 (NC6).

Descripción Foto 8.



Demolición de concreto en vía CIV 8006953 (NC7).

Descripción Foto 9.



Cortes con pulidora en concreto existente CIV 8006953 (NC7).

Descripción Foto 10.



Demolición de concreto en vía CIV 8006810 (NC8).

Descripción Foto 11.



Demolición de pozos y sumideros CIV 8006810 (NC8).

Descripción Foto 12.



Construcción de cajas de inspección y adecuación de bajantes de agua sanitaria CIV 8009456 (NC11).

Descripción Foto 13.



Instalación de geotextil en andén CIV 8009456 (NC11).

Descripción Foto 14.



Instalación de material estabilizado y compactación con canguro en andén CIV 8009456 (NC11).

Descripción Foto 15.



Demolición de cajas de inspección CIV 8009473 (NC12).

Descripción Foto 16.



Instalación de geotextil, geo celda y subbase reciclada AR-SBG50 CIV 8009473 (NC12).

Descripción Foto 17.



Construcción de pozo inicial sanitario CIV 8009473 (NC12).

Descripción Foto 18.



Compactación de subrasante CIV 8007698 (NC24).

Descripción Foto 19.



Instalación de geotextil, geo celda y subbase reciclada AR-SBG50 CIV 8007698 (NC24).

Descripción Foto 20.



Cargue de material de excavación CIV 8007698 (NC24).

Descripción Foto 21.



Construcción de parrilla e instalación de concreto para cárcamo CIV 8007698 (NC24).

Descripción Foto 22.



Instalación de sumidero CIV 8007698 (NC24).

Descripción Foto 23.



Instalación de accesorios para la red de acueducto CIV 8010914 (NC26).

Descripción Foto 24.



Construcción de cañuelas CIV 8009549 (NC28).

Descripción Foto 25.



Fundida de concreto y estampado en andenes CIV 8009549 (NC28).

Descripción Foto 26.



Céreo anden con material estabilizado CIV 8009623 (NC36).

Descripción Foto 27.



Recorrido social en los segmentos viales CIV S: 8009556 8009549 8009623.

Descripción Foto 28.



Verificación de punto satélite de los segmentos viales CIV: 8006953 8006810.

Descripción Foto 29.



Jornada de orden y aseo CIV 8010914-8010695(N26-N27)

Descripción Foto 30.



Jornada de orden y aseo CIV 8009456-8009473 (N11-N12)

Descripción Foto 31.



Mantenimiento de sendero peatonal CIV 8009556-8009549-8009623(N6-N28-N36)

Descripción Foto 32.



Mantenimiento de sendero peatonal CIV 8009327 (N3)

Descripción Foto 33.



Mantenimiento de cerramiento perimetral CIV 8007698 (N24)

Descripción Foto 34.



Señalización de material CIV 8010914-8010695 (N26-N27)

Descripción Foto 35.



Mantenimiento de protección arborea CIV 8009556-8009549-8009623(N6-N28-N36)

Descripción Foto 36.



Instalación de cerramiento perimetral CIV 8006810 (N8)

Descripción Foto 37.



Cargue de RCD CIV 8006953 (N7)

Descripción Foto 39.



Cargue de RCD CIV 8009456-8009473 (N11-N12)

Descripción Foto 41.



Mantenimiento de unidad sanitaria CIV 8007698 (N24)

Descripción Foto 43.



Cargue de RCD CIV 8007698 (N24)

Descripción Foto 38.



Cargue de RCD CIV 8009327 (N3)

Descripción Foto 40.



Mantenimiento de unidad sanitaria CIV 8009456-8009473 (N11-N12)

Descripción Foto 42.



Mantenimiento de unidad sanitaria CIV 8010914-8010695 (N26-N27)

Descripción Foto 44.



Mantenimiento de unidad sanitaria CIV 8010826 (N29)

Descripción Foto 45.



Mantenimiento de unidad sanitaria CIV 8006953 (N7)

Descripción Foto 47.



Inspección de kit de emergencias en el siguiente CIV:8006953-8006810

Descripción Foto 49.



cerramiento vertical en el siguiente CIV:8006953-8006810

Descripción Foto 51.



Señalización de sst en el siguiente CIV: 8006953-8006810

Descripción Foto 53.



Mantenimiento de unidad sanitaria CIV 8009556-8009549-8009623(N6-N28-N36)

Descripción Foto 46.



Cartelera SST- Ambiental en el siguiente CIV:8006953-8006810

Descripción Foto 48.



Adecuación cerramiento vertical en el siguiente CIV:8006953-8006810

Descripción Foto 50.



Señalización de sst en el siguiente CIV: 8006953-8006810

Descripción Foto 52.



Carpa móvil en el siguiente 8006953-8006810

Descripción Foto 54.



Entrega de EEP

Descripción Foto 55.



Instalación Señalización SST CIV 8009556

Descripción Foto 56.



Instalación Señalización SST CIV 8009556

Descripción Foto 57.



Instalación Señalización SST CIV 8009556

Descripción Foto 58.



Jornada Orden, Aseo y Limpieza CIV 8009456

Descripción Foto 59.



Jornada Orden, Aseo y Limpieza CIV 8010914

Descripción Foto 60.

ACTIVIDADES CON ÍTEMES NO PREVISTOS A TENER EN CUENTA

Durante la presente semana se identificó la necesidad de incluir un ítem no previsto (NP) relacionado con:
* Instalación de accesorios HD 4" para la red de acueducto (Descripción Foto 26).

7. OBSERVACIONES.

1. Las lluvias no se presentan todos los días ni con la misma intensidad; sin embargo, cuando ocurren, interrumpen las jornadas de trabajo y obligan a destinar tiempo laboral a bombear el agua retenida en los segmentos intervenidos.

Cabe precisar que la situación referida constituye a un hecho fortuito, entendidas como evento excepcional, imprevisible y ajeno al control del CONSORCIO VIAL KENNEDY, que inciden directamente en la ejecución y el rendimiento de las actividades de obra. Al no ser atribuibles a la conducta del consorcio ni derivarse del incumplimiento de sus obligaciones contractuales, dichos eventos no generan responsabilidad contractual y, en consecuencia, no permiten el diseño de un plan de mitigación.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad de la Interventoría, de conformidad con las obligaciones del manual de interventoría, en Bogotá, D.C., a los

VEINTICINCO

(25)

días del mes de

ABRIL

de

2026

(Día en letras)

(Día en números)

(Mes en que se firma el acta)

(Año de firma del acta)

(Firma)

(Nombre) RAFAEL GUSTAVO SOLANO OSORIO

Directora de Obra