



PROCESO: GESTION INFRAESTRUCTURA Y HABITAT

FORMATO: ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA No. 01
(Balance del Contrato)

CÓDIGO

FR-GIH-02

FECHA DE EMISIÓN

13

3

2026

VERSIÓN 5



CONTRATO DE OBRA No.:

617 DE 2025

OBJETO:

PAVIMENTACION DEL CORREDOR VIAL ESTRATÉGICO QUE COMUNICA LOS MUNICIPIOS DE TAME Y PUERTO RONDON EN EL DEPARTAMENTO DE ARAUCA

CONTRATISTA:

CONSORCIO VIAL DEL LLANO. R/ DOMINGO RAMON LOPEZ GOMEZ

VALOR:

\$44.985.417.155,00

PLAZO:

DIECISEIS (16) MESES

INTERVENTOR EXTERNO:

CONSORCIO INTER-TPR 2025. R/ JAZMINE BEATRIZ IBAÑEZ LOZANO

CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:

644 DE 2025

SUPERVISOR INTERVENTORIA EXTERNA:

DANITZA MIRLENE CHAPARRO TOVAR

SECRETARIO INFRAESTRUCTURA FISICA:

EVERYNN DARIANA MANOSALVA ZOCADAGUI

FECHA DE INICIO:

20/11/2025

FECHA DE TERMINACIÓN:

20/03/2027

FECHA PRESENTE ACTA:

04/05/2026

ESTADO DEL CONTRATO:

EN EJECUCION

En el municipio de Arauca, a los cuatro (04) días del mes de mayo de 2026, se reunieron: el Señor (a) DOMINGO RAMON LOPEZ GOMEZ representante del CONSORCIO VIAL DEL LLANO en calidad de Contratista y la señora JAZMINE BEATRIZ IBAÑEZ LOZANO representante de CONSORCIO INTER-TPR 2025 en calidad de Interventoría Externa, para dejar constancia de la presente ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES No. 01 DEL CONTRATO DE OBRA No. 617 de 2025, las cuales se detallan a continuación y que no afectan el balance económico del contrato:

ÍTEM	DESCRIPCION	CANTIDADES CONTRACTUALES				VALOR TOTAL AJUSTADO	MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA				CONDICIONES ACTUALIZADAS PRESENTE ACTA	
		UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		(+)	MAYOR VALOR	(-)	MINOR VALOR	CANTIDAD	VALOR TOTAL
1.0	ACTIVIDADES PRELIMINARES DE OBRA				\$ 8.287.238.853,00	\$ 8.287.238.853,18		\$ 599.862.227,20		-\$ 6.281.049,94		\$ 8.880.820.030,44
1.1	EXCAVACIÓN MECANICA DE LA EXPLANACION Y CANALES (INCLUYE CARGUE Y RETIRO)	M3	13.071,09	\$ 49.536,00	\$ 647.489.514,00	\$ 647.489.514,24	1.797,20	\$ 89.026.099,20			14.868,29	\$ 736.515.613,44
1.2	DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS (INCLUYE CARGUE Y RETIRO)	M3	95,39	\$ 65.846,00	\$ 6.281.050,00	\$ 6.281.049,94			-95,39	-\$ 6.281.049,94	0,00	\$ 0,00
1.3	DESMONTE Y LIMPIEZA EN ZONA NO BOScosa	M2	38.475,35	\$ 3.436,00	\$ 132.201.303,00	\$ 132.201.302,60					38.475,35	\$ 132.201.302,60
1.4	AMPLIACIÓN Y NIVELACIÓN DE BANCA CON RELLENO COMPACTADO EN MATERIAL CRUDO DE RIO TAMAÑO 4" INCLUYE TRANSPORTE	M3	26.390,61	\$ 284.240,00	\$ 7.501.266.986,00	\$ 7.501.266.986,40	1.797,20	\$ 510.836.128,00			28.187,81	\$ 8.012.103.114,40
2.0	ESTRUCTURA DE PAVIMENTO				\$ 33.828.201.969,00	\$ 33.828.201.968,41						\$ 33.828.201.968,41
2.1	MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE CON ADICION DE MATERIAL CRUDO CLASIFICADO MENOR 4 PULG. (MAQUINADO) INCLUYE TRANSPORTE	M3	22.000,31	\$ 299.470,00	\$ 6.588.432.836,00	\$ 6.588.432.835,70					22.000,31	\$ 6.588.432.835,70
2.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GEOTEXTIL DE T-2400	M2	113.359,27	\$ 16.330,00	\$ 1.851.156.879,00	\$ 1.851.156.879,10					113.359,27	\$ 1.851.156.879,10
2.3	SUBBASE GRANULAR CLASE C (INCLUYE TRANSPORTE)	M3	20.535,55	\$ 315.280,00	\$ 6.474.448.204,00	\$ 6.474.448.204,00					20.535,55	\$ 6.474.448.204,00
2.4	BASE GRANULAR CLASE C (INCLUYE TRANSPORTE)	M3	14.538,30	\$ 334.842,00	\$ 4.868.033.449,00	\$ 4.868.033.448,60					14.538,30	\$ 4.868.033.448,60
2.5	RIEGO DE IMPRIMACION CON EMULSION ASFALTICA CRL-1 INCLUYE TRANSPORTE	M2	94.153,50	\$ 8.914,00	\$ 839.284.299,00	\$ 839.284.299,00					94.153,50	\$ 839.284.299,00
2.6	MEZCLA ASFALTICA Densa EN CALIENTE TIPO MDC-19 INCLUYE TRANSPORTE	M3	5.540,77	\$ 2.242.014,00	\$ 12.422.483.911,00	\$ 12.422.483.910,78					5.540,77	\$ 12.422.483.910,78
2.7	PROTECCIÓN DE TALUDES VIA CON BLOQUES DE CESPED	M2	25.732,83	\$ 30.481,00	\$ 784.362.391,00	\$ 784.362.391,23					25.732,83	\$ 784.362.391,23
3.0	SEÑALIZACIÓN VIAL				\$ 425.750.531,00	\$ 425.750.531,00						\$ 425.750.531,00
3.1	DEMARCAción DE VÍAS (LÍNEAS CENTRALES Y/O LATERALES)	M	31.095,00	\$ 5.061,00	\$ 157.371.795,00	\$ 157.371.795,00					31.095,00	\$ 157.371.795,00
3.2	MARCAS VIALES CON PINTURA ACRILICA PARA DEMARCAción (SÍMBOLOS Y LETREROS)	M2	36,00	\$ 63.696,00	\$ 2.293.056,00	\$ 2.293.056,00					36,00	\$ 2.293.056,00
3.3	SEÑALES PREVENTIVAS (SP), REGLAMENTARIAS (SR) E INFORMATIVAS (SI) 75X 75 CM	UND	83,00	\$ 1.183.634,00	\$ 98.241.622,00	\$ 98.241.622,00					83,00	\$ 98.241.622,00
3.4	POSTES DE REFERENCIA-SI-04	UND	10,00	\$ 1.323.296,00	\$ 13.232.960,00	\$ 13.232.960,00					10,00	\$ 13.232.960,00
3.5	DELINADOR VERTICAL DE OBSTACULO	UND	66,00	\$ 581.033,00	\$ 38.348.178,00	\$ 38.348.178,00					66,00	\$ 38.348.178,00
3.6	TACHA RETRORREFLECTIVA BIDIRECCIONAL DE DOS (2) COLORES TIPO E	UND	5.070,00	\$ 18.338,00	\$ 92.973.660,00	\$ 92.973.660,00					5.070,00	\$ 92.973.660,00
3.7	TACHA RETRORREFLECTIVA BIDIRECCIONAL DE UN (1) SOLO COLOR TIPO A	UND	1.270,00	\$ 18.338,00	\$ 23.289.260,00	\$ 23.289.260,00					1.270,00	\$ 23.289.260,00
4.0	OBRAS DE DRENAJE				\$ 2.343.948.553,00	\$ 2.343.948.552,71		\$ 21.041.880,12		-\$ 614.630.236,86		\$ 1.750.360.195,97
4.1	ALCANTARILLA SENCILLA Ø36"				\$ 1.175.687.428,00	\$ 1.175.687.426,85		\$ 21.041.880,12		-\$ 174.529.826,03		\$ 1.022.199.480,94



PROCESO: GESTION INFRAESTRUCTURA Y HABITAT

FORMATO: ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA No. 01
(Balance del Contrato)

CÓDIGO

FR-GIH-02

FECHA DE EMISIÓN

13

3

2026

VERSIÓN 5



CONTRATO DE OBRA No.:

617 DE 2025

OBJETO:

"PAVIMENTACION DEL CORREDOR VIAL ESTRATÉGICO QUE COMUNICA LOS MUNICIPIOS DE TAME Y PUERTO RONDON EN EL DEPARTAMENTO DE ARAUCA"

CONTRATISTA:

CONSORCIO VIAL DEL LLANO. R/ DOMINGO RAMON LOPEZ GOMEZ

VALOR:

\$44.985.417.155,00

PLAZO:

DIECISEIS (16) MESES

INTERVENTOR EXTERNO:

CONSORCIO INTER-TPR 2025. R/ JAZMINE BEATRIZ IBAÑEZ LOZANO

CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:

644 DE 2025

SUPERVISOR INTERVENTORIA EXTERNA:

DANITZA MIRLENE CHAPARRO TOVAR

SECRETARIO INFRAESTRUCTURA FISICA:

EVERYN DARIANA MANOSALVA ZOCADAGÜI

FECHA DE INICIO:

20/11/2025

FECHA DE TERMINACIÓN:

20/03/2027

FECHA PRESENTE ACTA:

04/05/2026

ESTADO DEL CONTRATO:

EN EJECUCION

En el municipio de Arauca, a los cuatro (04) días del mes de mayo de 2026, se reunieron: el Señor (a) DOMINGO RAMON LOPEZ GOMEZ representante del CONSORCIO VIAL DEL LLANO en calidad de Contratista y la señora JAZMINE BEATRIZ IBAÑEZ LOZANO representante de CONSORCIO INTER-TPR 2025 en calidad de Interventoría Externa, para dejar constancia de la presente ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES No. 01 DEL CONTRATO DE OBRA No. 617 de 2025, las cuales se detallan a continuación y que no afectan el balance económico del contrato:

ÍTEM	DESCRIPCION	CANTIDADES CONTRACTUALES				VALOR TOTAL AJUSTADO	MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA				CONDICIONES ACTUALIZADAS PRESENTE ACTA	
		UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		(+)	MAYOR VALOR	(-)	MEJOR VALOR	CANTIDAD	VALOR TOTAL
4.1.1	EXCAVACIÓN MECANICA DE LA EXPLANACION Y CANALES (INCLUYE CARGUE Y RETIRO)	M3	1.127,42	\$ 49.536,00	\$ 55.847.877,00	\$ 55.847.877,12			-78,62	-\$ 3.894.520,32	1.048,80	\$ 51.953.356,80
4.1.2	MANEJO DE AGUAS CON BOMBEO	DIA	240,00	\$ 251.268,00	\$ 60.304.320,00	\$ 60.304.320,00			-180,00	-\$ 45.228.240,00	60,00	\$ 15.076.080,00
4.1.3	CONCRETO DE LIMPIEZA 2000 PSI E=0.05M (SOLADO)	M2	224,96	\$ 56.337,00	\$ 12.673.572,00	\$ 12.673.571,52					224,96	\$ 12.673.571,52
4.1.4	CONCRETO 4000 PSI PARA ESTRUCTURAS	M3	178,87	\$ 1.273.919,00	\$ 227.865.892,00	\$ 227.865.891,53			-9,65	-\$ 12.293.318,35	169,22	\$ 215.572.573,18
4.1.5	ACERO DE REFUERZO (INCLUYE CORTE Y FIGURADO)	KG	17.013,18	\$ 12.583,00	\$ 214.076.844,00	\$ 214.076.843,94			-681,88	-\$ 8.580.096,04	16.331,30	\$ 205.496.747,90
4.1.6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CINTA PVC V15 SIKA O SIMILAR	M	217,60	\$ 138.726,00	\$ 30.186.778,00	\$ 30.186.777,60					217,60	\$ 30.186.777,60
4.1.7	RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL DE LA MISMA EXCAVACIÓN	M3	84,48	\$ 46.812,00	\$ 3.954.678,00	\$ 3.954.677,76			-19,01	-\$ 889.896,12	65,47	\$ 3.064.781,64
4.1.8	MEJORAMIENTO DEL TERRENO EN MATERIAL CRUDO DE RIO TAMAÑO 4 * INCLUYE TRANSPORTE	M3	67,49	\$ 309.362,00	\$ 20.878.841,00	\$ 20.878.841,38					67,49	\$ 20.878.841,38
4.1.9	SUBBASE GRANULAR PARA ATRAQUE Y RELLENO DE TUBERIA INCLUYE TRANSPORTE	M3	274,50	\$ 325.172,00	\$ 89.259.714,00	\$ 89.259.714,00	64,71	\$ 21.041.880,12			339,21	\$ 110.301.594,12
4.1.10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA DE PLÁSTICO PVC DE 36 PULGADAS	M	192,00	\$ 2.399.161,00	\$ 460.638.912,00	\$ 460.638.912,00			-43,20	-\$ 103.643.755,20	148,80	\$ 356.995.156,80
4.2	AMPLIACION DE ALCANTARILLA SENCILLA Ø36"				\$ 72.998.269,00	\$ 72.998.269,63				-\$ 72.998.269,63		\$ 0,00
4.2.1	EXCAVACIÓN MECANICA DE LA EXPLANACION Y CANALES (INCLUYE CARGUE Y RETIRO)	M3	75,10	\$ 49.536,00	\$ 3.720.154,00	\$ 3.720.153,60			-75,10	-\$ 3.720.153,60	0,00	\$ 0,00
4.2.2	MANEJO DE AGUAS CON BOMBEO	DIA	45,00	\$ 251.268,00	\$ 11.307.060,00	\$ 11.307.060,00			-45,00	-\$ 11.307.060,00	0,00	\$ 0,00
4.2.3	CONCRETO DE LIMPIEZA 2000 PSI E=0.05M (SOLADO)	M2	21,09	\$ 56.337,00	\$ 1.188.147,00	\$ 1.188.147,33			-21,09	-\$ 1.188.147,33	0,00	\$ 0,00
4.2.4	CONCRETO 4000 PSI PARA ESTRUCTURAS	M3	12,72	\$ 1.273.919,00	\$ 16.204.250,00	\$ 16.204.249,68			-12,72	-\$ 16.204.249,68	0,00	\$ 0,00
4.2.5	ACERO DE REFUERZO (INCLUYE CORTE Y FIGURADO)	KG	1.010,28	\$ 12.583,00	\$ 12.712.353,00	\$ 12.712.353,24			-1.010,28	-\$ 12.712.353,24	0,00	\$ 0,00
4.2.6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CINTA PVC V15 SIKA O SIMILAR	M	20,40	\$ 138.726,00	\$ 2.830.010,00	\$ 2.830.010,40			-20,40	-\$ 2.830.010,40	0,00	\$ 0,00
4.2.7	RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL DE LA MISMA EXCAVACIÓN	M3	3,52	\$ 46.812,00	\$ 164.778,00	\$ 164.778,24			-3,52	-\$ 164.778,24	0,00	\$ 0,00
4.2.8	MEJORAMIENTO DEL TERRENO EN MATERIAL CRUDO DE RIO TAMAÑO 4 * INCLUYE TRANSPORTE	M3	6,33	\$ 309.362,00	\$ 1.958.261,00	\$ 1.958.261,46			-6,33	-\$ 1.958.261,46	0,00	\$ 0,00
4.2.9	SUBBASE GRANULAR PARA ATRAQUE Y RELLENO DE TUBERIA INCLUYE TRANSPORTE	M3	11,44	\$ 325.172,00	\$ 3.719.968,00	\$ 3.719.967,68			-11,44	-\$ 3.719.967,68	0,00	\$ 0,00
4.2.10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA DE PLÁSTICO PVC DE 36 PULGADAS	M	8,00	\$ 2.399.161,00	\$ 19.193.288,00	\$ 19.193.288,00			-8,00	-\$ 19.193.288,00	0,00	\$ 0,00
4.3	ALCANTARILLA DOBLE Ø36"				\$ 239.085.963,00	\$ 239.085.963,24				-\$ 36.467.921,60		\$ 202.618.041,64
4.3.1	EXCAVACIÓN MECANICA DE LA EXPLANACION Y CANALES (INCLUYE CARGUE Y RETIRO)	M3	195,84	\$ 49.536,00	\$ 9.701.130,00	\$ 9.701.130,24			-28,19	-\$ 1.396.419,84	167,65	\$ 8.304.710,40
4.3.2	MANEJO DE AGUAS CON BOMBEO	DIA	30,00	\$ 251.268,00	\$ 7.538.040,00	\$ 7.538.040,00					30,00	\$ 7.538.040,00



PROCESO: GESTION INFRAESTRUCTURA Y HABITAT

CÓDIGO

FR-GIH-02

FECHA DE EMISIÓN

13

3

2026

VERSIÓN 5

FORMATO: ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA No. 01
(Balance del Contrato)

CONTRATO DE OBRA No.:

617 DE 2025

OBJETO:

PAVIMENTACION DEL CORREDOR VIAL ESTRATÉGICO QUE COMUNICA LOS MUNICIPIOS DE TAME Y PUERTO RONDON EN EL DEPARTAMENTO DE ARAUCA*

CONTRATISTA:

CONSORCIO VIAL DEL LLANO. R/ DOMINGO RAMON LOPEZ GOMEZ

VALOR:

\$44.985.417.155,00

PLAZO:

DIECISEIS (16) MESES

INTERVENTOR EXTERNO:

CONSORCIO INTER-TPR 2025. R/ JAZMINE BEATRIZ IBAÑEZ LOZANO

CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:

644 DE 2025

SUPERVISOR INTERVENTORIA EXTERNA:

DANITZA MIRLENE CHAPARRO TOVAR

SECRETARIO INFRAESTRUCTURA FISICA:

EVERYN DARIANA MANOSALVA ZOCADAGÜI

FECHA DE INICIO:

20/11/2025

FECHA DE TERMINACIÓN:

20/03/2027

FECHA PRESENTE ACTA:

04/05/2026

ESTADO DEL CONTRATO:

EN EJECUCION

En el municipio de Arauca, a los cuatro (04) días del mes de mayo de 2026, se reunieron: el Señor (a) DOMINGO RAMON LOPEZ GOMEZ representante del CONSORCIO VIAL DEL LLANO en calidad de Contratista y la señora JAZMINE BEATRIZ IBAÑEZ LOZANO representante de CONSORCIO INTER-TPR 2025 en calidad de Interventoría Externa, para dejar constancia de la presente ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES No. 01 DEL CONTRATO DE OBRA No. 617 de 2025, las cuales se detallan a continuación y que no afectan el balance económico del contrato:

ÍTEM	DESCRIPCION	CANTIDADES CONTRACTUALES				VALOR TOTAL AJUSTADO	MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA				CONDICIONES ACTUALIZADAS PRESENTE ACTA	
		UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		(+)	MAYOR VALOR	(-)	MENOR VALOR	CANTIDAD	VALOR TOTAL
4.3.3	CONCRETO DE LIMPIEZA 2000 PSI E=0.05M (SOLADO)	M2	36,56	\$ 56.337,00	\$ 2.059.681,00	\$ 2.059.680,72					36,56	\$ 2.059.680,72
4.3.4	CONCRETO 4000 PSI PARA ESTRUCTURAS	M3	31,28	\$ 1.273.919,00	\$ 39.848.186,00	\$ 39.848.186,32			-2,18	-\$ 2.777.143,42	29,10	\$ 37.071.042,90
4.3.5	ACERO DE REFUERZO (INCLUYE CORTE Y FIGURADO)	KG	3.021,14	\$ 12.583,00	\$ 38.015.005,00	\$ 38.015.004,62			-168,54	-\$ 2.120.738,82	2.852,60	\$ 35.894.265,80
4.3.6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CINTA PVC V15 SIKA O SIMILAR	M	31,84	\$ 138.726,00	\$ 4.417.036,00	\$ 4.417.035,84					31,84	\$ 4.417.035,84
4.3.7	RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL DE LA MISMA EXCAVACIÓN	M3	13,25	\$ 46.812,00	\$ 620.259,00	\$ 620.259,00			-2,98	-\$ 139.499,76	10,27	\$ 480.759,24
4.3.8	MEJORAMIENTO DEL TERRENO EN MATERIAL CRUDO DE RIO TAMAÑO 4 * INCLUYE TRANSPORTE	M3	10,97	\$ 309.362,00	\$ 3.393.701,00	\$ 3.393.701,14					10,97	\$ 3.393.701,14
4.3.9	SUBBASE GRANULAR PARA ATRAQUE Y RELLENO DE TUBERIA INCLUYE TRANSPORTE	M3	56,38	\$ 325.172,00	\$ 18.333.197,00	\$ 18.333.197,36			-12,68	-\$ 4.123.180,96	43,70	\$ 14.210.016,40
4.3.10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA DE PLÁSTICO PVC DE 36 PULGADAS	M	48,00	\$ 2.399.161,00	\$ 115.159.728,00	\$ 115.159.728,00			-10,80	-\$ 25.910.938,80	37,20	\$ 89.248.789,20
4.4	AMPLIACION DE ALCANTARILLA DOBLE φ36"				\$ 57.439.987,00	\$ 57.439.985,57				-\$ 57.439.985,57		\$ 0,00
4.4.1	EXCAVACIÓN MECANICA DE LA EXPLANACION Y CANALES (INCLUYE CARGUE Y RETIRO)	M3	56,16	\$ 49.536,00	\$ 2.781.942,00	\$ 2.781.941,76			-56,16	-\$ 2.781.941,76	0,00	\$ 0,00
4.4.2	MANEJO DE AGUAS CON BOMBEO	DIA	15,00	\$ 251.268,00	\$ 3.769.020,00	\$ 3.769.020,00			-15,00	-\$ 3.769.020,00	0,00	\$ 0,00
4.4.3	CONCRETO DE LIMPIEZA 2000 PSI E=0.05M (SOLADO)	M2	18,28	\$ 56.337,00	\$ 1.029.840,00	\$ 1.029.840,36			-18,28	-\$ 1.029.840,36	0,00	\$ 0,00
4.4.4	CONCRETO 4000 PSI PARA ESTRUCTURAS	M3	10,26	\$ 1.273.919,00	\$ 13.070.409,00	\$ 13.070.408,94			-10,26	-\$ 13.070.408,94	0,00	\$ 0,00
4.4.5	ACERO DE REFUERZO (INCLUYE CORTE Y FIGURADO)	KG	836,97	\$ 12.583,00	\$ 10.531.594,00	\$ 10.531.593,51			-836,97	-\$ 10.531.593,51	0,00	\$ 0,00
4.4.6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CINTA PVC V15 SIKA O SIMILAR	M	15,92	\$ 138.726,00	\$ 2.208.518,00	\$ 2.208.517,92			-15,92	-\$ 2.208.517,92	0,00	\$ 0,00
4.4.7	RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL DE LA MISMA EXCAVACIÓN	M3	2,21	\$ 46.812,00	\$ 103.455,00	\$ 103.454,52			-2,21	-\$ 103.454,52	0,00	\$ 0,00
4.4.8	MEJORAMIENTO DEL TERRENO EN MATERIAL CRUDO DE RIO TAMAÑO 4 * INCLUYE TRANSPORTE	M3	5,48	\$ 309.362,00	\$ 1.695.304,00	\$ 1.695.303,76			-5,48	-\$ 1.695.303,76	0,00	\$ 0,00
4.4.9	SUBBASE GRANULAR PARA ATRAQUE Y RELLENO DE TUBERIA INCLUYE TRANSPORTE	M3	9,40	\$ 325.172,00	\$ 3.056.617,00	\$ 3.056.616,80			-9,40	-\$ 3.056.616,80	0,00	\$ 0,00
4.4.10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA DE PLÁSTICO PVC DE 36 PULGADAS	M	8,00	\$ 2.399.161,00	\$ 19.193.288,00	\$ 19.193.288,00			-8,00	-\$ 19.193.288,00	0,00	\$ 0,00



PROCESO: GESTION INFRAESTRUCTURA Y HABITAT

FORMATO: ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA No. 01
(Balance del Contrato)

CÓDIGO

FR-GIH-02

FECHA DE EMISIÓN

13

3

2026

VERSIÓN 5



CONTRATO DE OBRA No.: 617 DE 2025
OBJETO: "PAVIMENTACION DEL CORREDOR VIAL ESTRATÉGICO QUE COMUNICA LOS MUNICIPIOS DE TAME Y PUERTO RONDON EN EL DEPARTAMENTO DE ARAUCA"
CONTRATISTA: CONSORCIO VIAL DEL LLANO. R/ DOMINGO RAMON LOPEZ GOMEZ
VALOR: \$44.985.417.155,00
PLAZO: DIECISEIS (16) MESES
INTERVENTOR EXTERNO: CONSORCIO INTER-TPR 2025. R/ JAZMINE BEATRIZ IBAÑEZ LOZANO
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.: 644 DE 2025
SUPERVISOR INTERVENTORIA EXTERNA: DANITZA MIRLENE CHAPARRO TOVAR
SECRETARIO INFRAESTRUCTURA FISICA: EVERYN DARIANA MANOSALVA ZOCADAGUI
FECHA DE INICIO: 20/11/2025
FECHA DE TERMINACIÓN: 20/03/2027
FECHA PRESENTE ACTA: 04/05/2026
ESTADO DEL CONTRATO: EN EJECUCION

En el municipio de Arauca, a los cuatro (04) días del mes de mayo de 2026, se reunieron: el Señor (a) DOMINGO RAMON LOPEZ GOMEZ representante del CONSORCIO VIAL DEL LLANO en calidad de Contratista y la señora JAZMINE BEATRIZ IBAÑEZ LOZANO representante de CONSORCIO INTER-TPR 2025 en calidad de Interventoría Externa, para dejar constancia de la presente ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES No. 01 DEL CONTRATO DE OBRA No. 617 de 2025, las cuales se detallan a continuación y que no afectan el balance económico del contrato:

ÍTEM	DESCRIPCION	CANTIDADES CONTRACTUALES				VALOR TOTAL AJUSTADO	MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA				CONDICIONES ACTUALIZADAS PRESENTE ACTA	
		UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		(+)	MAYOR VALOR	(-)	MEJOR VALOR	CANTIDAD	VALOR TOTAL
4.5	CONSTRUIR BOX CULVERT 1,50X1,00				\$ 285.856.805,00	\$ 285.856.806,00				-\$ 38.504.593,70		\$ 247.352.212,30
4.5.1	EXCAVACIÓN MECANICA DE LA EXPLANACION Y CANALES (INCLUYE CARGUE Y RETIRO)	M3	287,71	\$ 49.536,00	\$ 14.252.003,00	\$ 14.252.002,56			-51,95	-\$ 2.573.395,20	235,76	\$ 11.678.607,36
4.5.2	MANEJO DE AGUAS CON BOMBEO	DIA	60,00	\$ 251.268,00	\$ 15.076.080,00	\$ 15.076.080,00					60,00	\$ 15.076.080,00
4.5.3	CONCRETO DE LIMPIEZA 2000 PSI E=0.05M (SOLADO)	M2	155,52	\$ 56.337,00	\$ 8.761.530,00	\$ 8.761.530,24			-28,08	-\$ 1.581.942,96	127,44	\$ 7.179.587,28
4.5.4	CONCRETO 4000 PSI PARA ESTRUCTURAS	M3	87,28	\$ 1.273.919,00	\$ 111.187.650,00	\$ 111.187.650,32			-16,57	-\$ 21.108.837,83	70,71	\$ 90.078.812,49
4.5.5	ACERO DE REFUERZO	KG	7.907,24	\$ 12.583,00	\$ 99.496.801,00	\$ 99.496.800,92			-396,99	-\$ 4.995.325,17	7.510,25	\$ 94.501.475,75
4.5.6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CINTA PVC V15 SIKO O SIMILAR	M	163,20	\$ 138.726,00	\$ 22.640.083,00	\$ 22.640.083,20			-45,60	-\$ 6.325.905,60	117,60	\$ 16.314.177,60
4.5.7	RELLENO Y COMPACTADO CON MATERIAL DE LA MISMA EXCAVACIÓN	M3	19,20	\$ 46.812,00	\$ 898.790,00	\$ 898.790,40			-4,32	-\$ 202.227,84	14,88	\$ 696.562,56
4.5.8	MEJORAMIENTO DEL TERRENO EN MATERIAL CRUDO DE RIO TAMAÑO 4 * INCLUYE TRANSPORTE	M3	43,78	\$ 309.362,00	\$ 13.543.868,00	\$ 13.543.868,36			-5,55	-\$ 1.716.959,10	38,23	\$ 11.826.909,26
4.6	AMPLIACIÓN BOX CULVERT 1,50X1,00				\$ 34.059.816,00	\$ 34.059.815,75				-\$ 34.059.815,75		\$ 0,00
4.6.1	EXCAVACIÓN MECANICA DE LA EXPLANACION Y CANALES (INCLUYE CARGUE Y RETIRO)	M3	33,45	\$ 49.536,00	\$ 1.656.979,00	\$ 1.656.979,20			-33,45	-\$ 1.656.979,20	0,00	\$ 0,00
4.6.2	MANEJO DE AGUAS CON BOMBEO	DIA	15,00	\$ 251.268,00	\$ 3.769.020,00	\$ 3.769.020,00			-15,00	-\$ 3.769.020,00	0,00	\$ 0,00
4.6.3	CONCRETO DE LIMPIEZA 2000 PSI E=0.05M (SOLADO)	M2	18,08	\$ 56.337,00	\$ 1.018.572,00	\$ 1.018.572,96			-18,08	-\$ 1.018.572,96	0,00	\$ 0,00
4.6.4	CONCRETO 4000 PSI PARA ESTRUCTURAS	M3	9,46	\$ 1.273.919,00	\$ 12.051.274,00	\$ 12.051.273,74			-9,46	-\$ 12.051.273,74	0,00	\$ 0,00
4.6.5	ACERO DE REFUERZO	KG	940,43	\$ 12.583,00	\$ 11.833.431,00	\$ 11.833.430,69			-940,43	-\$ 11.833.430,69	0,00	\$ 0,00
4.6.6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CINTA PVC V15 SIKO O SIMILAR	M	14,80	\$ 138.726,00	\$ 2.053.145,00	\$ 2.053.144,80			-14,80	-\$ 2.053.144,80	0,00	\$ 0,00
4.6.7	RELLENO Y COMPACTADO CON MATERIAL DE LA MISMA EXCAVACIÓN	M3	1,60	\$ 46.812,00	\$ 74.899,00	\$ 74.899,20			-1,60	-\$ 74.899,20	0,00	\$ 0,00
4.6.8	MEJORAMIENTO DEL TERRENO EN MATERIAL CRUDO DE RIO TAMAÑO 4 * INCLUYE TRANSPORTE	M3	5,18	\$ 309.362,00	\$ 1.602.495,00	\$ 1.602.495,16			-5,18	-\$ 1.602.495,16	0,00	\$ 0,00
4.7	BOX CULVERT 2,00X1,00				\$ 93.563.484,00	\$ 93.563.483,56				-\$ 10.606.426,36		\$ 82.957.057,20
4.7.1	EXCAVACIÓN MECANICA DE LA EXPLANACION Y CANALES (INCLUYE CARGUE Y RETIRO)	M3	83,03	\$ 49.536,00	\$ 4.112.974,00	\$ 4.112.974,08			-15,49	-\$ 767.312,64	67,54	\$ 3.345.661,44
4.7.2	MANEJO DE AGUAS CON BOMBEO	DIA	15,00	\$ 251.268,00	\$ 3.769.020,00	\$ 3.769.020,00					15,00	\$ 3.769.020,00
4.7.3	CONCRETO DE LIMPIEZA 2000 PSI E=0.05M (SOLADO)	M2	38,88	\$ 56.337,00	\$ 2.190.383,00	\$ 2.190.382,56			-6,75	-\$ 380.274,75	32,13	\$ 1.810.107,81
4.7.4	CONCRETO 4000 PSI PARA ESTRUCTURAS	M3	25,16	\$ 1.273.919,00	\$ 32.051.802,00	\$ 32.051.802,04			-4,82	-\$ 6.140.289,58	20,34	\$ 25.911.512,46
4.7.5	ACERO DE REFUERZO	KG	3.353,60	\$ 12.583,00	\$ 42.198.349,00	\$ 42.198.348,80			-142,65	-\$ 1.794.964,95	3.210,95	\$ 40.403.383,85
4.7.6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CINTA PVC V15 SIKO O SIMILAR	M	35,78	\$ 138.726,00	\$ 4.963.616,00	\$ 4.963.616,28			-5,40	-\$ 749.120,40	30,38	\$ 4.214.495,88
4.7.7	RELLENO Y COMPACTADO CON MATERIAL DE LA MISMA EXCAVACIÓN	M3	4,80	\$ 46.812,00	\$ 224.698,00	\$ 224.697,60			-1,08	-\$ 50.556,96	3,72	\$ 174.140,64



PROCESO: GESTION INFRAESTRUCTURA Y HABITAT

CÓDIGO

FR-GIH-02

FECHA DE EMISIÓN

13

3

2026

VERSIÓN 5

FORMATO: ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA No. 01
(Balance del Contrato)

CONTRATO DE OBRA No.:

617 DE 2025

OBJETO:

PAVIMENTACION DEL CORREDOR VIAL ESTRATÉGICO QUE COMUNICA LOS MUNICIPIOS DE TAME Y PUERTO RONDON EN EL DEPARTAMENTO DE ARAUCA*

CONTRATISTA:

CONSORCIO VIAL DEL LLANO. R/ DOMINGO RAMON LOPEZ GOMEZ

VALOR:

\$44.985.417.155,00

PLAZO:

DIECISEIS (16) MESES

INTERVENTOR EXTERNO:

CONSORCIO INTER-TPR 2025. R/ JAZMINE BEATRIZ IBAÑEZ LOZANO

CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:

644 DE 2025

SUPERVISOR INTERVENTORIA EXTERNA:

DANITZA MIRLENE CHAPARRO TOVAR

SECRETARIO INFRAESTRUCTURA FISICA:

EVERYNN DARIANA MANOSALVA ZOCADAGUI

FECHA DE INICIO:

20/11/2025

FECHA DE TERMINACIÓN:

20/03/2027

FECHA PRESENTE ACTA:

04/05/2026

ESTADO DEL CONTRATO:

EN EJECUCION

En el municipio de Arauca, a los cuatro (04) días del mes de mayo de 2026, se reunieron: el Señor (a) DOMINGO RAMON LOPEZ GOMEZ representante del CONSORCIO VIAL DEL LLANO en calidad de Contratista y la señora JAZMINE BEATRIZ IBAÑEZ LOZANO representante de CONSORCIO INTER-TPR 2025 en calidad de Interventoría Externa, para dejar constancia de la presente ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES No. 01 DEL CONTRATO DE OBRA No. 617 de 2025, las cuales se detallan a continuación y que no afectan el balance económico del contrato:

ÍTEM	DESCRIPCION	CANTIDADES CONTRACTUALES				VALOR TOTAL AJUSTADO	MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA				CONDICIONES ACTUALIZADAS PRESENTE ACTA	
		UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		(+)	MAYOR VALOR	(-)	MINOR VALOR	CANTIDAD	VALOR TOTAL
4.7.8	MEJORAMIENTO DEL TERRENO EN MATERIAL CRUDO DE RIO TAMAÑO 4 * INCLUYE TRANSPORTE	M3	13,10	\$ 309.362,00	\$ 4.052.642,00	\$ 4.052.642,20			-2,34	-\$ 723.907,08	10,76	\$ 3.328.735,12
4.8	BOX CULVERT 2,50X1,00				\$ 224.804.608,00	\$ 224.804.608,40				-\$ 29.571.204,51		\$ 195.233.403,89
4.8.1	EXCAVACIÓN MECANICA DE LA EXPLANACION Y CANALES (INCLUYE CARGUE Y RETIRO)	M3	207,94	\$ 49.536,00	\$ 10.300.516,00	\$ 10.300.515,84			-37,97	-\$ 1.880.881,92	169,97	\$ 8.419.633,92
4.8.2	MANEJO DE AGUAS CON BOMBEO	DIA	30,00	\$ 251.268,00	\$ 7.538.040,00	\$ 7.538.040,00					30,00	\$ 7.538.040,00
4.8.3	CONCRETO DE LIMPIEZA 2000 PSI E=0.05M (SOLADO)	M2	109,44	\$ 56.337,00	\$ 6.165.521,00	\$ 6.165.521,28			-19,98	-\$ 1.125.613,26	89,46	\$ 5.039.908,02
4.8.4	CONCRETO 4000 PSI PARA ESTRUCTURAS	M3	70,06	\$ 1.273.919,00	\$ 89.250.765,00	\$ 89.250.765,14			-14,86	-\$ 18.930.436,34	55,20	\$ 70.320.328,80
4.8.5	ACERO DE REFUERZO	KG	7.224,40	\$ 12.583,00	\$ 90.904.625,00	\$ 90.904.625,20			-336,19	-\$ 4.230.278,77	6.888,21	\$ 86.674.346,43
4.8.6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CINTA PVC V15 SIKA O SIMILAR	M	73,96	\$ 138.726,00	\$ 10.260.175,00	\$ 10.260.174,96			-10,80	-\$ 1.498.240,80	63,16	\$ 8.761.934,16
4.8.7	RELLENO Y COMPACTADO CON MATERIAL DE LA MISMA EXCAVACIÓN	M3	14,40	\$ 46.812,00	\$ 674.093,00	\$ 674.092,80			-3,24	-\$ 151.670,88	11,16	\$ 522.421,92
4.8.8	MEJORAMIENTO DEL TERRENO EN MATERIAL CRUDO DE RIO TAMAÑO 4 * INCLUYE TRANSPORTE	M3	31,39	\$ 309.362,00	\$ 9.710.873,00	\$ 9.710.873,18			-5,67	-\$ 1.754.082,54	25,72	\$ 7.956.790,64
4.9	AMPLIACIÓN BOX CULVERT 5,00X1,50				\$ 72.281.517,00	\$ 72.281.518,44				-\$ 72.281.518,44		\$ 0,00
4.9.1	EXCAVACIÓN MECANICA DE LA EXPLANACION Y CANALES (INCLUYE CARGUE Y RETIRO)	M3	72,03	\$ 49.536,00	\$ 3.568.078,00	\$ 3.568.078,08			-72,03	-\$ 3.568.078,08	0,00	\$ 0,00
4.9.2	MANEJO DE AGUAS CON BOMBEO	DIA	15,00	\$ 251.268,00	\$ 3.769.020,00	\$ 3.769.020,00			-15,00	-\$ 3.769.020,00	0,00	\$ 0,00
4.9.3	CONCRETO DE LIMPIEZA 2000 PSI E=0.05M (SOLADO)	M2	26,58	\$ 56.337,00	\$ 1.497.437,00	\$ 1.497.437,46			-26,58	-\$ 1.497.437,46	0,00	\$ 0,00
4.9.4	CONCRETO 4000 PSI PARA ESTRUCTURAS	M3	21,57	\$ 1.273.919,00	\$ 27.478.433,00	\$ 27.478.432,83			-21,57	-\$ 27.478.432,83	0,00	\$ 0,00
4.9.5	ACERO DE REFUERZO	KG	2.483,69	\$ 12.583,00	\$ 31.252.271,00	\$ 31.252.271,27			-2.483,69	-\$ 31.252.271,27	0,00	\$ 0,00
4.9.6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CINTA PVC V15 SIKA O SIMILAR	M	15,09	\$ 138.726,00	\$ 2.093.375,00	\$ 2.093.375,34			-15,09	-\$ 2.093.375,34	0,00	\$ 0,00
4.9.7	RELLENO Y COMPACTADO CON MATERIAL DE LA MISMA EXCAVACIÓN	M3	3,36	\$ 46.812,00	\$ 157.288,00	\$ 157.288,32			-3,36	-\$ 157.288,32	0,00	\$ 0,00
4.9.8	MEJORAMIENTO DEL TERRENO EN MATERIAL CRUDO DE RIO TAMAÑO 4 * INCLUYE TRANSPORTE	M3	7,97	\$ 309.362,00	\$ 2.465.615,00	\$ 2.465.615,14			-7,97	-\$ 2.465.615,14	0,00	\$ 0,00
4.10	AMPLIACIÓN BOX CULVERT 5,00X2,10				\$ 88.170.676,00	\$ 88.170.675,27				-\$ 88.170.675,27		\$ 0,00
4.10.1	EXCAVACIÓN MECANICA DE LA EXPLANACION Y CANALES (INCLUYE CARGUE Y RETIRO)	M3	115,25	\$ 49.536,00	\$ 5.709.024,00	\$ 5.709.024,00			-115,25	-\$ 5.709.024,00	0,00	\$ 0,00
4.10.2	MANEJO DE AGUAS CON BOMBEO	DIA	15,00	\$ 251.268,00	\$ 3.769.020,00	\$ 3.769.020,00			-15,00	-\$ 3.769.020,00	0,00	\$ 0,00
4.10.3	CONCRETO DE LIMPIEZA 2000 PSI E=0.05M (SOLADO)	M2	34,86	\$ 56.337,00	\$ 1.963.908,00	\$ 1.963.907,82			-34,86	-\$ 1.963.907,82	0,00	\$ 0,00
4.10.4	CONCRETO 4000 PSI PARA ESTRUCTURAS	M3	28,05	\$ 1.273.919,00	\$ 35.733.428,00	\$ 35.733.427,95			-28,05	-\$ 35.733.427,95	0,00	\$ 0,00
4.10.5	ACERO DE REFUERZO	KG	2.720,18	\$ 12.583,00	\$ 34.228.025,00	\$ 34.228.024,94			-2.720,18	-\$ 34.228.024,94	0,00	\$ 0,00
4.10.6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CINTA PVC V15 SIKA O SIMILAR	M	24,18	\$ 138.726,00	\$ 3.354.395,00	\$ 3.354.394,68			-24,18	-\$ 3.354.394,68	0,00	\$ 0,00



PROCESO: GESTION INFRAESTRUCTURA Y HABITAT

CÓDIGO

FR-GIH-02

FECHA DE EMISIÓN

13

3

2026

VERSIÓN 5



FORMATO: ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA No. 01
(Balance del Contrato)

CONTRATO DE OBRA No.:

617 DE 2025

OBJETO:

"PAVIMENTACION DEL CORREDOR VIAL ESTRATÉGICO QUE COMUNICA LOS MUNICIPIOS DE TAME Y PUERTO RONDON EN EL DEPARTAMENTO DE ARAUCA"

CONTRATISTA:

CONSORCIO VIAL DEL LLANO. R/ DOMINGO RAMON LOPEZ GOMEZ

VALOR:

\$44.985.417.155,00

PLAZO:

DIECISEIS (16) MESES

INTERVENTOR EXTERNO:

CONSORCIO INTER-TPR 2025. R/ JAZMINE BEATRIZ IBAÑEZ LOZANO

CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:

644 DE 2025

SUPERVISOR INTERVENTORIA EXTERNA:

DANITZA MIRLENE CHAPARRO TOVAR

SECRETARIO INFRAESTRUCTURA FISICA:

EVERYNN DARIANA MANOSALVA ZOCADAGUI

FECHA DE INICIO:

20/11/2025

FECHA DE TERMINACIÓN:

20/03/2027

FECHA PRESENTE ACTA:

04/05/2026

ESTADO DEL CONTRATO:

EN EJECUCION

En el municipio de Arauca, a los cuatro (04) días del mes de mayo de 2026, se reunieron: el Señor (a) DOMINGO RAMON LOPEZ GOMEZ representante del CONSORCIO VIAL DEL LLANO en calidad de Contratista y la señora JAZMINE BEATRIZ IBAÑEZ LOZANO representante de CONSORCIO INTER-TPR 2025 en calidad de Interventoría Externa, para dejar constancia de la presente ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES No. 01 DEL CONTRATO DE OBRA No. 617 de 2025, las cuales se detallan a continuación y que no afectan el balance económico del contrato:

ÍTEM	DESCRIPCION	CANTIDADES CONTRACTUALES				VALOR TOTAL AJUSTADO	MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA				CONDICIONES ACTUALIZADAS PRESENTE ACTA	
		UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		(+)	MAYOR VALOR	(-)	Menor VALOR	CANTIDAD	VALOR TOTAL
4.10.7	RELLENO Y COMPACTADO CON MATERIAL DE LA MISMA EXCAVACIÓN	M3	3,78	\$ 46.812,00	\$ 176.949,00	\$ 176.949,36			-3,78	-\$ 176.949,36	0,00	\$ 0,00
4.10.8	MEJORAMIENTO DEL TERRENO EN MATERIAL CRUDO DE RIO TAMAÑO 4" INCLUYE TRANSPORTE	M3	10,46	\$ 309.362,00	\$ 3.235.927,00	\$ 3.235.926,52			-10,46	-\$ 3.235.926,52	0,00	\$ 0,00
5.0	PLAN DE ADAPTACIÓN DE LA GUIA AMBIENTAL				\$ 85.483.293,00	\$ 85.483.293,00						\$ 85.483.293,00
6.0	ACTUALIZACION DE LA CARACTERIZACION DEL TRAMO VIAL		10,14	\$ 1.458.970,00	\$ 14.793.956,00	\$ 14.793.955,80					10,14	\$ 14.793.955,80
VALOR TOTAL DEL CONTRATO					\$ 44.985.417.155,00	\$ 44.985.417.154,10					VALOR PRESENTE AJUSTE	\$ 44.985.409.974,62
SALDO A FAVOR DEL DEPARTAMENTO						\$ 0,90						\$ 7.179,48
VALOR TOTAL						\$ 44.985.417.155,00						\$ 44.985.417.154,10

VALOR INICIAL DEL CONTRATO \$ 44.985.417.155,00

ADICIONAL DE VALOR \$ 0,00

VALOR AJUSTADO DEL CONTRATO \$ 44.985.417.154,10

VALOR PRESENTE ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA \$ 44.985.409.974,62

SALDO A FAVOR DEL DEPARTAMENTO \$ 7.180,38

OBSERVACIONES:

Para efectos de exactitud en los cálculos, se hace constar que los valores numéricos totales presentados en esta acta fueron redondeados a dos (2) cifras decimales, ya que en los registros anteriores se encontraban redondeados a cero (0) decimales.

Para constancia de lo anterior firman la presente ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA No. 01, por los que en ella intervinieron:

Firma:

DOMINGO RAMON LOPEZ GOMEZ
R. CONSORCIO VIAL DEL LLANO
Contratista

Firma: JAZMINE BEATRIZ IBAÑEZ LOZANO
R. CONSORCIO INTER-TPR 2025
Interventor Externo