

		PROYECTO: GESTION INFRAESTRUCTURA Y HABITAT						CÓDIGO FR-GIH-05 FECHA DE EMISIÓN 1332026 VERSIÓN 5					
ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 01													
INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO													
CONTRATO DE OBRA No.:		617 DE 2025											
OBJETO:		"PAVIMENTACION DEL CORREDOR VIAL ESTRATÉGICO QUE COMUNICA LOS MUNICIPIOS DE TAME Y PUERTO RONDON EN EL DEPARTAMENTO DE ARAUCA"											
CONTRATISTA:		CONSORCIO VIAL DEL LLANO R/L DOMINGO RAMON LOPEZ GOMEZ											
VALOR CONTRATO PRINCIPAL:		\$ 44.985.417.155,00											
VALOR CONTRATO AJUSTADO:		\$ 44.985.417.154,10											
PLAZO DE EJECUCION:		DIECISEIS (16) MESES											
VALOR ANTICIPO (40%):		\$ 17.994.166.862,00											
INTERVENTOR:		CONSORCIO INTER-TPR 2025 R/L JAZMINE BEATRIZ IBAÑEZ LOZANO											
CONTRATO INTERVENTORIA No.:		644 DE 2025											
FECHA DE INICIO: 20/11/2025 FECHA DE TERMINACION INICIAL: 20/03/2027 FECHA DE TERMINACION FINAL: 20/03/2027													
PERIODO DEL ACTA: DEL 20/11/2025 AL 31/05/2026 FECHA DEL ACTA: 10/06/2026 VALOR DEL ACTA: \$ 17.149.161.469,11													
En el municipio de Arauca, a los 10/06/2026 se reunieron: el Señor DOMINGO RAMON LOPEZ GOMEZ, representante del CONSORCIO VIAL DEL LLANO, en calidad de Contratista de obra, La señora JAZMINE BEATRIZ IBAÑEZ LOZANO representante de CONSORCIO INTER-TPR 2025, en calidad de Interventoría Externa, para dejar constancia de la presente ACTA PARCIAL DE OBRA No. 01, en la cual se consignan las siguientes cantidades de obra parcial ejecutadas y recibidas a satisfacción por la Interventoría externa y el Departamento de Arauca:.													
CONDICIONES CONTRACTUALES INICIALES						CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA MAYORES Y MENORES CANTIDADES No. 01 DEL 04/05/2026		CANTIDADES EJECUTADAS ACUMULADAS ACTAS ANTERIORES		CANTIDADES EJECUTADAS PRESENTE ACTA		CANTIDADES EJECUTADAS ACUMULADAS	
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	V. TOTAL	CANTIDAD	V. TOTAL	CANTIDAD	V. TOTAL	CANTIDAD	V. TOTAL
1.0	ACTIVIDADES PRELIMINARES DE OBRA				\$ 8.287.238.853,00		\$ 8.880.820.030,44		\$ 0,00		\$ 6.593.514.740,84		\$ 6.593.514.740,84
1.1	EXCAVACIÓN MECANICA DE LA EXPLANACION Y CANALES (INCLUYE CARGUE Y RETIRO)	M3	13.071,09	\$ 49.536,00	\$ 647.489.514,00	14.868,29	\$ 736.515.613,44	0,00	\$ 0,00	10.448,09	\$ 517.556.586,24	10.448,09	\$ 517.556.586,24
1.2	DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS (INCLUYE CARGUE Y RETIRO)	M3	95,39	\$ 65.846,00	\$ 6.281.050,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
1.3	DESMONTE Y LIMPIEZA EN ZONA NO BOSCOsa	M2	38.475,35	\$ 3.436,00	\$ 132.201.303,00	38.475,35	\$ 132.201.302,60	0,000	\$ 0,00	38.475,35	\$ 132.201.302,60	38.475,35	\$ 132.201.302,60
1.4	AMPLIACIÓN Y NIVELACIÓN DE BANCA CON RELLENO COMPACTADO EN MATERIAL CRUDO DE RIO TAMAÑO 4" INCLUYE TRANSPORTE	M3	26.390,61	\$ 284.240,00	\$ 7.501.266.986,00	28.187,81	\$ 8.012.103.114,40	0,00	\$ 0,00	20.911,05	\$ 5.943.756.852,00	20.911,05	\$ 5.943.756.852,00
2.0	ESTRUCTURA DE PAVIMENTO				\$ 33.828.201.969,00		\$ 33.828.201.968,41		\$ 0,00		\$ 8.805.286.532,30		\$ 8.805.286.532,30
2.1	MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE CON ADICION DE MATERIAL CRUDO CLASIFICADO MENOR 4 PULG. (MAQUINADO) INCLUYE TRANSPORTE	M3	22.000,31	\$ 299.470,00	\$ 6.588.432.836,00	22.000,31	\$ 6.588.432.835,70	0,00	\$ 0,00	13.031,71	\$ 3.902.606.193,70	13.031,71	\$ 3.902.606.193,70
2.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GEOTEXTIL DE T-2400	M2	113.359,27	\$ 16.330,00	\$ 1.851.156.879,00	113.359,27	\$ 1.851.156.879,10	0,00	\$ 0,00	67.344,66	\$ 1.099.738.297,80	67.344,66	\$ 1.099.738.297,80
2.3	SUBBASE GRANULAR CLASE C (INCLUYE TRANSPORTE)	M3	20.535,55	\$ 315.280,00	\$ 6.474.448.204,00	20.535,55	\$ 6.474.448.204,00	0,00	\$ 0,00	12.062,11	\$ 3.802.942.040,80	12.062,11	\$ 3.802.942.040,80
2.4	BASE GRANULAR CLASE C (INCLUYE TRANSPORTE)	M3	14.538,30	\$ 334.842,00	\$ 4.868.033.449,00	14.538,30	\$ 4.868.033.448,60	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
2.5	RIEGO DE IMPRIMACION CON EMULSION ASFALTICA CRL-1 INCLUYE TRANSPORTE	M2	94.153,50	\$ 8.914,00	\$ 839.284.299,00	94.153,50	\$ 839.284.299,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
2.6	MEZCLA ASFALTICA Densa EN CALIENTE TIPO MDC-19 INCLUYE TRANSPORTE	M3	5.540,77	\$ 2.242.014,00	\$ 12.422.483.911,00	5.540,77	\$ 12.422.483.910,78	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
2.7	PROTECCIÓN DE TALUDES VÍA CON BLOQUES DE CÉSPED	M2	25.732,83	\$ 30.481,00	\$ 784.362.391,00	25.732,83	\$ 784.362.391,23	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
3.0	SEÑALIZACIÓN VIAL				\$ 425.750.531,00		\$ 425.750.531,00		\$ 0,00		\$ 0,00		\$ 0,00
3.1	DEMARCAción DE VÍAS (LÍNEAS CENTRALES Y/O LATERALES)	M	31.095,00	\$ 5.061,00	\$ 157.371.795,00	31.095,00	\$ 157.371.795,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
3.2	MARCAS VIALES CON PINTURA ACRILICA PARA DEMARCAción (SIMBOLOS Y LETREROS)	M2	36,00	\$ 63.696,00	\$ 2.293.056,00	36,00	\$ 2.293.056,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
3.3	SEÑALES PREVENTIVAS (SP), REGLAMENTARIAS (SR) E INFORMATIVAS (SI) 75X 75 CM	UND	83,00	\$ 1.183.634,00	\$ 98.241.622,00	83,00	\$ 98.241.622,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
3.4	POSTES DE REFERENCIA-SI-04	UND	10,00	\$ 1.323.296,00	\$ 13.232.960,00	10,00	\$ 13.232.960,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
3.5	DELINEADOR VERTICAL DE OBSTACULO	UND	66,00	\$ 581.033,00	\$ 38.348.178,00	66,00	\$ 38.348.178,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
3.6	TACHA RETRORREFLECTIVA BIDIRECCIONAL DE DOS (2) COLORES TIPO E	UND	5.070,00	\$ 18.338,00	\$ 92.973.660,00	5.070,00	\$ 92.973.660,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
3.7	TACHA RETRORREFLECTIVA BIDIRECCIONAL DE UN (1) SOLO COLOR TIPO A	UND	1.270,00	\$ 18.338,00	\$ 23.289.260,00	1.270,00	\$ 23.289.260,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
4.0	OBRAS DE DRENAJE				\$ 2.343.948.553,00		\$ 1.750.360.195,97		\$ 0,00		\$ 1.750.360.195,97		\$ 1.750.360.195,97
4.1	ALCANTARILLA SENCILLA φ36"				\$ 1.175.687.428,00		\$ 1.022.199.480,94		\$ 0,00		\$ 1.022.199.480,94		\$ 1.022.199.480,94
4.1.1	EXCAVACIÓN MECANICA DE LA EXPLANACION Y CANALES (INCLUYE CARGUE Y RETIRO)	M3	1.127,42	\$ 49.536,00	\$ 55.847.877,00	1.048,80	\$ 51.953.356,80	0,00	\$ 0,00	1.048,80	\$ 51.953.356,80	1.048,80	\$ 51.953.356,80
4.1.2	MANEJO DE AGUAS CON BOMBEO	DIA	240,00	\$ 251.268,00	\$ 60.304.320,00	60,00	\$ 15.076.080,00	0,00	\$ 0,00	60,00	\$ 15.076.080,00	60,00	\$ 15.076.080,00
4.1.3	CONCRETO DE LIMPIEZA 2000 PSI E=0.05M (SOLADO)	M2	224,96	\$ 56.337,00	\$ 12.673.572,00	224,96	\$ 12.673.571,52	0,00	\$ 0,00	224,96	\$ 12.673.571,52	224,96	\$ 12.673.571,52
4.1.4	CONCRETO 4000 PSI PARA ESTRUCTURAS	M3	178,87	\$ 1.273.919,00	\$ 227.865.892,00	169,22	\$ 215.572.573,18	0,00	\$ 0,00	169,22	\$ 215.572.573,18	169,22	\$ 215.572.573,18
4.1.5	ACERO DE REFUERZO (INCLUYE CORTE Y FIGURADO)	KG	17.013,18	\$ 12.583,00	\$ 214.076.844,00	16.331,30	\$ 205.496.747,90	0,00	\$ 0,00	16.331,30	\$ 205.496.747,90	16.331,30	\$ 205.496.747,90
4.1.6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CINTA PVC V15 SIKA O SIMILAR	M	217,60	\$ 138.726,00	\$ 30.186.778,00	217,60	\$ 30.186.777,60	0,00	\$ 0,00	217,60	\$ 30.186.777,60	217,60	\$ 30.186.777,60

	PROCESO: GESTION INFRAESTRUCTURA Y HABITAT										CÓDIGO FR-GIH-05		
	ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 01										FECHA DE EMISIÓN		
											13	3	
											VERSIÓN 5		
INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO										CRONOLOGIA DEL CONTRATO		INFORMACION ACTA PARCIAL DE OBRA	
CONTRATO DE OBRA No : 617 DE 2025										FECHA DE INICIO: 20/11/2025		ACTA PARCIAL DE OBRA No. 01 PERIODO DEL ACTA: DEL 20/11/2025 AL 31/05/2026 FECHA DEL ACTA: 10/06/2026 VALOR DEL ACTA: \$ 17.149.161.469,11	
OBJETO: "PAVIMENTACION DEL CORREDOR VIAL ESTRATÉGICO QUE COMUNICA LOS MUNICIPIOS DE TAME Y PUERTO RONDON EN EL DEPARTAMENTO DE ARAUCA"										FECHA DE TERMINACION INICIAL: 20/03/2027			
CONTRATISTA: CONSORCIO VIAL DEL LLANO R/L DOMINGO RAMON LOPEZ GOMEZ										FECHA DE TERMINACION FINAL: 20/03/2027			
VALOR CONTRATO PRINCIPAL: \$ 44.985.417.155,00													
VALOR CONTRATO AJUSTADO: \$ 44.985.417.154,10													
PLAZO DE EJECUCION: DIECISEIS (16) MESES													
VALOR ANTICIPO (40%): \$ 17.994.166.862,00													
INTERVENTOR: CONSORCIO INTER-TPR 2025 R/L JAZMINE BEATRIZ IBAÑEZ LOZANO													
CONTRATO INTERVENTORIA No.: 644 DE 2025													
En el municipio de Arauca, a los 10/06/2026 se reunieron: el Señor DOMINGO RAMON LOPEZ GOMEZ, representante del CONSORCIO VIAL DEL LLANO, en calidad de Contratista de obra, La señora JAZMINE BEATRIZ IBAÑEZ LOZANO representante de CONSORCIO INTER-TPR 2025, en calidad de Interventoría Externa, para dejar constancia de la presente ACTA PARCIAL DE OBRA No. 01, en la cual se consignan las siguientes cantidades de obra parcial ejecutadas y recibidas a satisfacción por la interventoría externa y el Departamento de Arauca:.													
CONDICIONES CONTRACTUALES INICIALES						CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA MAYORES Y MENORES CANTIDADES No. 01 DEL 04/05/2026		CANTIDADES EJECUTADAS ACUMULADAS ACTAS ANTERIORES		CANTIDADES EJECUTADAS PRESENTE ACTA		CANTIDADES EJECUTADAS ACUMULADAS	
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	V. TOTAL	CANTIDAD	V. TOTAL	CANTIDAD	V. TOTAL	CANTIDAD	V.TOTAL
4.1.7	RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL DE LA MISMA EXCAVACIÓN	M3	84,48	\$ 46.812,00	\$ 3.954.678,00	65,47	\$ 3.064.781,64	0,00	\$ 0,00	65,47	\$ 3.064.781,64	65,47	\$ 3.064.781,64
4.1.8	MEJORAMIENTO DEL TERRENO EN MATERIAL CRUDO DE RIO TAMAÑO 4 " INCLUYE TRANSPORTE	M3	67,49	\$ 309.362,00	\$ 20.878.841,00	67,49	\$ 20.878.841,38	0,00	\$ 0,00	67,49	\$ 20.878.841,38	67,49	\$ 20.878.841,38
4.1.9	SUBBASE GRANULAR PARA ATRAQUE Y RELLENO DE TUBERIA INCLUYE TRANSPORTE	M3	274,50	\$ 325.172,00	\$ 89.259.714,00	339,21	\$ 110.301.594,12	0,00	\$ 0,00	339,21	\$ 110.301.594,12	339,21	\$ 110.301.594,12
4.1.10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA DE PLÁSTICO PVC DE 36 PULGADAS	M	192,00	\$ 2.399.161,00	\$ 460.638.912,00	148,80	\$ 356.995.156,80	0,00	\$ 0,00	148,80	\$ 356.995.156,80	148,80	\$ 356.995.156,80
4.2	AMPLIACION DE ALCANTARILLA SENCILLA φ36"				\$ 72.998.269,00		\$ 0,00		\$ 0,00		\$ 0,00		\$ 0,00
4.2.1	EXCAVACIÓN MECANICA DE LA EXPLANACION Y CANALES (INCLUYE CARGUE Y RETIRO)	M3	75,10	\$ 49.536,00	\$ 3.720.154,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
4.2.2	MANEJO DE AGUAS CON BOMBEO	DIA	45,00	\$ 251.268,00	\$ 11.307.060,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
4.2.3	CONCRETO DE LIMPIEZA 2000 PSI E=0.05M (SOLADO)	M2	21,09	\$ 56.337,00	\$ 1.188.147,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
4.2.4	CONCRETO 4000 PSI PARA ESTRUCTURAS	M3	12,72	\$ 1.273.919,00	\$ 16.204.250,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
4.2.5	ACERO DE REFUERZO (INCLUYE CORTE Y FIGURADO)	KG	1.010,28	\$ 12.583,00	\$ 12.712.353,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
4.2.6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CINTA PVC V15 SIKA O SIMILAR	M	20,40	\$ 138.726,00	\$ 2.830.010,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
4.2.7	RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL DE LA MISMA EXCAVACIÓN	M3	3,52	\$ 46.812,00	\$ 164.778,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
4.2.8	MEJORAMIENTO DEL TERRENO EN MATERIAL CRUDO DE RIO TAMAÑO 4 " INCLUYE TRANSPORTE	M3	6,33	\$ 309.362,00	\$ 1.958.261,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
4.2.9	SUBBASE GRANULAR PARA ATRAQUE Y RELLENO DE TUBERIA INCLUYE TRANSPORTE	M3	11,44	\$ 325.172,00	\$ 3.719.968,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
4.2.10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA DE PLÁSTICO PVC DE 36 PULGADAS	M	8,00	\$ 2.399.161,00	\$ 19.193.288,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
4.3	ALCANTARILLA DOBLE φ36"				\$ 239.085.963,00		\$ 202.618.041,64		\$ 0,00		\$ 202.618.041,64		\$ 202.618.041,64
4.3.1	EXCAVACIÓN MECANICA DE LA EXPLANACION Y CANALES (INCLUYE CARGUE Y RETIRO)	M3	195,84	\$ 49.536,00	\$ 9.701.130,00	167,65	\$ 8.304.710,40	0,00	\$ 0,00	167,65	\$ 8.304.710,40	167,65	\$ 8.304.710,40
4.3.2	MANEJO DE AGUAS CON BOMBEO	DIA	30,00	\$ 251.268,00	\$ 7.538.040,00	30,00	\$ 7.538.040,00	0,00	\$ 0,00	30,00	\$ 7.538.040,00	30,00	\$ 7.538.040,00
4.3.3	CONCRETO DE LIMPIEZA 2000 PSI E=0.05M (SOLADO)	M2	36,56	\$ 56.337,00	\$ 2.059.681,00	36,56	\$ 2.059.680,72	0,00	\$ 0,00	36,56	\$ 2.059.680,72	36,56	\$ 2.059.680,72
4.3.4	CONCRETO 4000 PSI PARA ESTRUCTURAS	M3	31,28	\$ 1.273.919,00	\$ 39.848.186,00	29,10	\$ 37.071.042,90	0,00	\$ 0,00	29,10	\$ 37.071.042,90	29,10	\$ 37.071.042,90
4.3.5	ACERO DE REFUERZO (INCLUYE CORTE Y FIGURADO)	KG	3.021,14	\$ 12.583,00	\$ 38.015.005,00	2.852,60	\$ 35.894.265,80	0,00	\$ 0,00	2.852,60	\$ 35.894.265,80	2.852,60	\$ 35.894.265,80
4.3.6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CINTA PVC V15 SIKA O SIMILAR	M	31,84	\$ 138.726,00	\$ 4.417.036,00	31,84	\$ 4.417.035,84	0,00	\$ 0,00	31,84	\$ 4.417.035,84	31,84	\$ 4.417.035,84
4.3.7	RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL DE LA MISMA EXCAVACIÓN	M3	13,25	\$ 46.812,00	\$ 620.259,00	10,27	\$ 480.759,24	0,00	\$ 0,00	10,27	\$ 480.759,24	10,27	\$ 480.759,24
4.3.8	MEJORAMIENTO DEL TERRENO EN MATERIAL CRUDO DE RIO TAMAÑO 4 " INCLUYE TRANSPORTE	M3	10,97	\$ 309.362,00	\$ 3.393.701,00	10,97	\$ 3.393.701,14	0,00	\$ 0,00	10,97	\$ 3.393.701,14	10,97	\$ 3.393.701,14
4.3.9	SUBBASE GRANULAR PARA ATRAQUE Y RELLENO DE TUBERIA INCLUYE TRANSPORTE	M3	56,38	\$ 325.172,00	\$ 18.333.197,00	43,70	\$ 14.210.016,40	0,00	\$ 0,00	43,70	\$ 14.210.016,40	43,70	\$ 14.210.016,40
4.3.10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA DE PLÁSTICO PVC DE 36 PULGADAS	M	48,00	\$ 2.399.161,00	\$ 115.159.728,00	37,20	\$ 89.248.789,20	0,00	\$ 0,00	37,20	\$ 89.248.789,20	37,20	\$ 89.248.789,20
4.4	AMPLIACION DE ALCANTARILLA DOBLE φ36"				\$ 57.439.987,00		\$ 0,00		\$ 0,00		\$ 0,00		\$ 0,00
4.4.1	EXCAVACIÓN MECANICA DE LA EXPLANACION Y CANALES (INCLUYE CARGUE Y RETIRO)	M3	56,16	\$ 49.536,00	\$ 2.781.942,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00



PROYECTO: GESTION INFRAESTRUCTURA Y HABITAT

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 01

CÓDIGO

FR-GIF-05

FECHA DE EMISIÓN

13

3

2026

VERSIÓN 5



INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO

CONTRATO DE OBRA No.: 617 DE 2025

OBJETO: "PAVIMENTACION DEL CORREDOR VIAL ESTRATÉGICO QUE COMUNICA LOS MUNICIPIOS DE TAME Y PUERTO RONDON EN EL DEPARTAMENTO DE ARAUCA"

CONTRATISTA: CONSORCIO VIAL DEL LLANO R/L DOMINGO RAMON LOPEZ GOMEZ

VALOR CONTRATO PRINCIPAL: \$ 44.985.417.155,00

VALOR CONTRATO AJUSTADO: \$ 44.985.417.154,10

PLAZO DE EJECUCION: DIECISEIS (16) MESES

VALOR ANTICIPO (40%): \$ 17.994.166.862,00

INTERVENTOR: CONSORCIO INTER-TPR 2025 R/L JAZMINE BEATRIZ IBÁÑEZ LOZANO

CONTRATO INTERVENTORIA No.: 644 DE 2025

CRONOLOGIA DEL CONTRATO

FECHA DE INICIO: 20/11/2025

FECHA DE TERMINACION INICIAL: 20/03/2027

FECHA DE TERMINACION FINAL: 20/03/2027

INFORMACION ACTA PARCIAL DE OBRA

ACTA PARCIAL DE OBRA No. 01

PERIODO DEL ACTA: DEL 20/11/2025 AL 31/05/2026


FECHA DEL ACTA: 10/06/2026

VALOR DEL ACTA: \$ 17.149.161.469,11

En el municipio de Arauca, a los 10/06/2026 se reunieron: el Señor DOMINGO RAMON LOPEZ GOMEZ, representante del CONSORCIO VIAL DEL LLANO, en calidad de Contratista de obra, La señora JAZMINE BEATRIZ IBÁÑEZ LOZANO representante de CONSORCIO INTER-TPR 2025, en calidad de Interventoría Externa, para dejar constancia de la presente ACTA PARCIAL DE OBRA No. 01, en la cual se consignan las siguientes cantidades de obra parcial ejecutadas y recibidas a satisfacción por la interventoría externa y el Departamento de Arauca.

CONDICIONES CONTRACTUALES INICIALES						CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA MAYORES Y MENORES CANTIDADES No. 01 DEL 04/05/2026		CANTIDADES EJECUTADAS ACUMULADAS ACTAS ANTERIORES		CANTIDADES EJECUTADAS PRESENTE ACTA		CANTIDADES EJECUTADAS ACUMULADAS	
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	V. TOTAL	CANTIDAD	V. TOTAL	CANTIDAD	V. TOTAL	CANTIDAD	V. TOTAL
4.4.2	MANEJO DE AGUAS CON BOMBEO	DIA	15,00	\$ 251.268,00	\$ 3.769.020,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
4.4.3	CONCRETO DE LIMPIEZA 2000 PSI E=0.05M (SOLADO)	M2	18,28	\$ 56.337,00	\$ 1.029.840,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
4.4.4	CONCRETO 4000 PSI PARA ESTRUCTURAS	M3	10,26	\$ 1.273.919,00	\$ 13.070.409,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
4.4.5	ACERO DE REFUERZO (INCLUYE CORTE Y FIGURADO)	KG	836,97	\$ 12.583,00	\$ 10.531.594,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
4.4.6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CINTA PVC V15 SIKA O SIMILAR	M	15,92	\$ 138.726,00	\$ 2.208.518,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
4.4.7	RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL DE LA MISMA EXCAVACIÓN	M3	2,21	\$ 46.812,00	\$ 103.455,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
4.4.8	MEJORAMIENTO DEL TERRENO EN MATERIAL CRUDO DE RIO TAMAÑO 4 " INCLUYE TRANSPORTE	M3	5,48	\$ 309.362,00	\$ 1.695.304,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
4.4.9	SUBBASE GRANULAR PARA ATRAQUE Y RELLENO DE TUBERIA INCLUYE TRANSPORTE	M3	9,40	\$ 325.172,00	\$ 3.056.617,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
4.4.10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA DE PLÁSTICO PVC DE 36 PULGADAS	M	8,00	\$ 2.399.161,00	\$ 19.193.288,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
4.5	CONSTRUIR BOX CULVERT 1,50X1,00				\$ 285.856.805,00		\$ 247.352.212,30		\$ 0,00		\$ 247.352.212,30		\$ 247.352.212,30
4.5.1	EXCAVACIÓN MECANICA DE LA EXPLANACION Y CANALES (INCLUYE CARGUE Y RETIRO)	M3	287,71	\$ 49.536,00	\$ 14.252.003,00	235,76	\$ 11.678.607,36	0,00	\$ 0,00	235,76	\$ 11.678.607,36	235,76	\$ 11.678.607,36
4.5.2	MANEJO DE AGUAS CON BOMBEO	DIA	60,00	\$ 251.268,00	\$ 15.076.080,00	60,00	\$ 15.076.080,00	0,00	\$ 0,00	60,00	\$ 15.076.080,00	60,00	\$ 15.076.080,00
4.5.3	CONCRETO DE LIMPIEZA 2000 PSI E=0.05M (SOLADO)	M2	155,52	\$ 56.337,00	\$ 8.761.530,00	127,44	\$ 7.179.587,28	0,00	\$ 0,00	127,44	\$ 7.179.587,28	127,44	\$ 7.179.587,28
4.5.4	CONCRETO 4000 PSI PARA ESTRUCTURAS	M3	87,28	\$ 1.273.919,00	\$ 111.187.650,00	70,71	\$ 90.078.812,49	0,00	\$ 0,00	70,71	\$ 90.078.812,49	70,71	\$ 90.078.812,49
4.5.5	ACERO DE REFUERZO	KG	7.907,24	\$ 12.583,00	\$ 99.496.801,00	7.510,25	\$ 94.501.475,75	0,00	\$ 0,00	7.510,25	\$ 94.501.475,75	7.510,25	\$ 94.501.475,75
4.5.6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CINTA PVC V15 SIKA O SIMILAR	M	163,20	\$ 138.726,00	\$ 22.640.083,00	117,60	\$ 16.314.177,60	0,00	\$ 0,00	117,60	\$ 16.314.177,60	117,60	\$ 16.314.177,60
4.5.7	RELLENO Y COMPACTADO CON MATERIAL DE LA MISMA EXCAVACIÓN	M3	19,20	\$ 46.812,00	\$ 898.790,00	14,88	\$ 696.562,56	0,00	\$ 0,00	14,88	\$ 696.562,56	14,88	\$ 696.562,56
4.5.8	MEJORAMIENTO DEL TERRENO EN MATERIAL CRUDO DE RIO TAMAÑO 4 " INCLUYE TRANSPORTE	M3	43,78	\$ 309.362,00	\$ 13.543.868,00	38,23	\$ 11.826.909,26	0,00	\$ 0,00	38,23	\$ 11.826.909,26	38,23	\$ 11.826.909,26
4.6	AMPLIACIÓN BOX CULVERT 1,50X1,00				\$ 34.059.816,00		\$ 0,00		\$ 0,00		\$ 0,00		\$ 0,00
4.6.1	EXCAVACIÓN MECANICA DE LA EXPLANACION Y CANALES (INCLUYE CARGUE Y RETIRO)	M3	33,45	\$ 49.536,00	\$ 1.656.979,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
4.6.2	MANEJO DE AGUAS CON BOMBEO	DIA	15,00	\$ 251.268,00	\$ 3.769.020,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
4.6.3	CONCRETO DE LIMPIEZA 2000 PSI E=0.05M (SOLADO)	M2	18,08	\$ 56.337,00	\$ 1.018.573,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
4.6.4	CONCRETO 4000 PSI PARA ESTRUCTURAS	M3	9,46	\$ 1.273.919,00	\$ 12.051.274,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
4.6.5	ACERO DE REFUERZO	KG	940,43	\$ 12.583,00	\$ 11.833.431,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
4.6.6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CINTA PVC V15 SIKA O SIMILAR	M	14,80	\$ 138.726,00	\$ 2.053.145,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
4.6.7	RELLENO Y COMPACTADO CON MATERIAL DE LA MISMA EXCAVACIÓN	M3	1,60	\$ 46.812,00	\$ 74.899,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
4.6.8	MEJORAMIENTO DEL TERRENO EN MATERIAL CRUDO DE RIO TAMAÑO 4 " INCLUYE TRANSPORTE	M3	5,18	\$ 309.362,00	\$ 1.602.495,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
4.7	BOX CULVERT 2,00X1,00				\$ 93.563.484,00		\$ 82.957.057,20		\$ 0,00		\$ 82.957.057,20		\$ 82.957.057,20
4.7.1	EXCAVACIÓN MECANICA DE LA EXPLANACION Y CANALES (INCLUYE CARGUE Y RETIRO)	M3	83,03	\$ 49.536,00	\$ 4.112.974,00	67,54	\$ 3.345.661,44	0,00	\$ 0,00	67,54	\$ 3.345.661,44	67,54	\$ 3.345.661,44
4.7.2	MANEJO DE AGUAS CON BOMBEO	DIA	15,00	\$ 251.268,00	\$ 3.769.020,00	15,00	\$ 3.769.020,00	0,00	\$ 0,00	15,00	\$ 3.769.020,00	15,00	\$ 3.769.020,00
4.7.3	CONCRETO DE LIMPIEZA 2000 PSI E=0.05M (SOLADO)	M2	38,88	\$ 56.337,00	\$ 2.190.383,00	32,13	\$ 1.810.107,81	0,00	\$ 0,00	32,13	\$ 1.810.107,81	32,13	\$ 1.810.107,81

	PROCESO: GESTION INFRAESTRUCTURA Y HABITAT										CÓDIGO FR-GIH-05		
	ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 01										FECHA DE EMISIÓN		
											13	3	
											VERSIÓN 5		
INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO										CRONOLOGIA DEL CONTRATO		INFORMACION ACTA PARCIAL DE OBRA	
CONTRATO DE OBRA No : 617 DE 2025										FECHA DE INICIO: 20/11/2025		ACTA PARCIAL DE OBRA No. 01 PERIODO DEL ACTA: DEL 20/11/2025 AL 31/05/2026 FECHA DEL ACTA: 10/06/2026 VALOR DEL ACTA: \$ 17.149.161.469,11	
OBJETO: "PAVIMENTACION DEL CORREDOR VIAL ESTRATÉGICO QUE COMUNICA LOS MUNICIPIOS DE TAME Y PUERTO RONDON EN EL DEPARTAMENTO DE ARAUCA"										FECHA DE TERMINACION INICIAL: 20/03/2027			
CONTRATISTA: CONSORCIO VIAL DEL LLANO R/L DOMINGO RAMON LOPEZ GOMEZ										FECHA DE TERMINACION FINAL: 20/03/2027			
VALOR CONTRATO PRINCIPAL: \$ 44.985.417.155,00													
VALOR CONTRATO AJUSTADO: \$ 44.985.417.154,10													
PLAZO DE EJECUCION: DIECISEIS (16) MESES													
VALOR ANTICIPO (40%): \$ 17.994.166.862,00													
INTERVENTOR: CONSORCIO INTER-TPR 2025 R/L JAZMINE BEATRIZ IBAÑEZ LOZANO													
CONTRATO INTERVENTORIA No.: 644 DE 2025													
En el municipio de Arauca, a los 10/06/2026 se reunieron: el Señor DOMINGO RAMON LOPEZ GOMEZ, representante del CONSORCIO VIAL DEL LLANO, en calidad de Contratista de obra, La señora JAZMINE BEATRIZ IBAÑEZ LOZANO representante de CONSORCIO INTER-TPR 2025, en calidad de Interventoría Externa, para dejar constancia de la presente ACTA PARCIAL DE OBRA No. 01, en la cual se consignan las siguientes cantidades de obra parcial ejecutadas y recibidas a satisfacción por la interventoría externa y el Departamento de Arauca:													
CONDICIONES CONTRACTUALES INICIALES						CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA MAYORES Y MENORES CANTIDADES No. 01 DEL 04/05/2026		CANTIDADES EJECUTADAS ACUMULADAS ACTAS ANTERIORES		CANTIDADES EJECUTADAS PRESENTE ACTA		CANTIDADES EJECUTADAS ACUMULADAS	
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	V. TOTAL	CANTIDAD	V. TOTAL	CANTIDAD	V. TOTAL	CANTIDAD	V.TOTAL
4.7.4	CONCRETO 4000 PSI PARA ESTRUCTURAS	M3	25,16	\$ 1.273.919,00	\$ 32.051.802,00	20,34	\$ 25.911.512,46	0,00	\$ 0,00	20,34	\$ 25.911.512,46	20,34	\$ 25.911.512,46
4.7.5	ACERO DE REFUERZO	KG	3.353,60	\$ 12.583,00	\$ 42.198.349,00	3.210,95	\$ 40.403.383,85	0,00	\$ 0,00	3.210,95	\$ 40.403.383,85	3.210,95	\$ 40.403.383,85
4.7.6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CINTA PVC V15 SIKA O SIMILAR	M	35,78	\$ 138.726,00	\$ 4.963.616,00	30,38	\$ 4.214.495,88	0,00	\$ 0,00	30,38	\$ 4.214.495,88	30,38	\$ 4.214.495,88
4.7.7	RELLENO Y COMPACTADO CON MATERIAL DE LA MISMA EXCAVACIÓN	M3	4,80	\$ 46.812,00	\$ 224.698,00	3,72	\$ 174.140,64	0,00	\$ 0,00	3,72	\$ 174.140,64	3,72	\$ 174.140,64
4.7.8	MEJORAMIENTO DEL TERRENO EN MATERIAL CRUDO DE RIO TAMAÑO 4 " INCLUYE TRANSPORTE	M3	13,10	\$ 309.362,00	\$ 4.052.642,00	10,76	\$ 3.328.735,12	0,00	\$ 0,00	10,76	\$ 3.328.735,12	10,76	\$ 3.328.735,12
4.8	BOX CULVERT 2,50X1,00				\$ 224.804.608,00		\$ 195.233.403,89		\$ 0,00		\$ 195.233.403,89		\$ 195.233.403,89
4.8.1	EXCAVACIÓN MECANICA DE LA EXPLANACION Y CANALES (INCLUYE CARGUE Y RETIRO)	M3	207,94	\$ 49.536,00	\$ 10.300.516,00	169,97	\$ 8.419.633,92	0,00	\$ 0,00	169,97	\$ 8.419.633,92	169,97	\$ 8.419.633,92
4.8.2	MANEJO DE AGUAS CON BOMBEO	DIA	30,00	\$ 251.268,00	\$ 7.538.040,00	30,00	\$ 7.538.040,00	0,00	\$ 0,00	30,00	\$ 7.538.040,00	30,00	\$ 7.538.040,00
4.8.3	CONCRETO DE LIMPIEZA 2000 PSI E=0,05M (SOLADO)	M2	109,44	\$ 56.337,00	\$ 6.165.521,00	89,46	\$ 5.039.908,02	0,00	\$ 0,00	89,46	\$ 5.039.908,02	89,46	\$ 5.039.908,02
4.8.4	CONCRETO 4000 PSI PARA ESTRUCTURAS	M3	70,06	\$ 1.273.919,00	\$ 89.250.765,00	55,20	\$ 70.320.328,80	0,00	\$ 0,00	55,20	\$ 70.320.328,80	55,20	\$ 70.320.328,80
4.8.5	ACERO DE REFUERZO	KG	7.224,40	\$ 12.583,00	\$ 90.904.625,00	6.888,21	\$ 86.674.346,43	0,00	\$ 0,00	6.888,21	\$ 86.674.346,43	6.888,21	\$ 86.674.346,43
4.8.6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CINTA PVC V15 SIKA O SIMILAR	M	73,96	\$ 138.726,00	\$ 10.260.175,00	63,16	\$ 8.761.934,16	0,00	\$ 0,00	63,16	\$ 8.761.934,16	63,16	\$ 8.761.934,16
4.8.7	RELLENO Y COMPACTADO CON MATERIAL DE LA MISMA EXCAVACIÓN	M3	14,40	\$ 46.812,00	\$ 674.093,00	11,16	\$ 522.421,92	0,00	\$ 0,00	11,16	\$ 522.421,92	11,16	\$ 522.421,92
4.8.8	MEJORAMIENTO DEL TERRENO EN MATERIAL CRUDO DE RIO TAMAÑO 4 " INCLUYE TRANSPORTE	M3	31,39	\$ 309.362,00	\$ 9.710.873,00	25,72	\$ 7.956.790,64	0,00	\$ 0,00	25,72	\$ 7.956.790,64	25,72	\$ 7.956.790,64
4.9	AMPLIACIÓN BOX CULVERT 5,00X1,50				\$ 72.281.517,00		\$ 0,00		\$ 0,00		\$ 0,00		\$ 0,00
4.9.1	EXCAVACIÓN MECANICA DE LA EXPLANACION Y CANALES (INCLUYE CARGUE Y RETIRO)	M3	72,03	\$ 49.536,00	\$ 3.568.078,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
4.9.2	MANEJO DE AGUAS CON BOMBEO	DIA	15,00	\$ 251.268,00	\$ 3.769.020,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
4.9.3	CONCRETO DE LIMPIEZA 2000 PSI E=0,05M (SOLADO)	M2	26,58	\$ 56.337,00	\$ 1.497.437,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
4.9.4	CONCRETO 4000 PSI PARA ESTRUCTURAS	M3	21,57	\$ 1.273.919,00	\$ 27.478.433,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
4.9.5	ACERO DE REFUERZO	KG	2.483,69	\$ 12.583,00	\$ 31.252.271,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
4.9.6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CINTA PVC V15 SIKA O SIMILAR	M	15,09	\$ 138.726,00	\$ 2.093.375,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
4.9.7	RELLENO Y COMPACTADO CON MATERIAL DE LA MISMA EXCAVACIÓN	M3	3,36	\$ 46.812,00	\$ 157.288,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
4.9.8	MEJORAMIENTO DEL TERRENO EN MATERIAL CRUDO DE RIO TAMAÑO 4 " INCLUYE TRANSPORTE	M3	7,97	\$ 309.362,00	\$ 2.465.615,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
4.10	AMPLIACIÓN BOX CULVERT 5,00X2,10				\$ 88.170.676,00		\$ 0,00		\$ 0,00		\$ 0,00		\$ 0,00
4.10.1	EXCAVACIÓN MECANICA DE LA EXPLANACION Y CANALES (INCLUYE CARGUE Y RETIRO)	M3	115,25	\$ 49.536,00	\$ 5.709.024,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
4.10.2	MANEJO DE AGUAS CON BOMBEO	DIA	15,00	\$ 251.268,00	\$ 3.769.020,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
4.10.3	CONCRETO DE LIMPIEZA 2000 PSI E=0,05M (SOLADO)	M2	34,86	\$ 56.337,00	\$ 1.963.908,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
4.10.4	CONCRETO 4000 PSI PARA ESTRUCTURAS	M3	28,05	\$ 1.273.919,00	\$ 35.733.428,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
4.10.5	ACERO DE REFUERZO	KG	2.720,18	\$ 12.583,00	\$ 34.228.025,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
4.10.6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CINTA PVC V15 SIKA O SIMILAR	M	24,18	\$ 138.726,00	\$ 3.354.395,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
4.10.7	RELLENO Y COMPACTADO CON MATERIAL DE LA MISMA EXCAVACIÓN	M3	3,78	\$ 46.812,00	\$ 176.949,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00

	PROYECTO: GESTION INFRAESTRUCTURA Y HABITAT						CÓDIGO PR-GIH-05							
	ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 01						FECHA DE EMISIÓN							
							13		3				2026	
							VERSIÓN 5							
INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO										CRONOLOGIA DEL CONTRATO		INFORMACION ACTA PARCIAL DE OBRA		
CONTRATO DE OBRA No.: 617 DE 2025										FECHA DE INICIO: 20/11/2025		ACTA PARCIAL DE OBRA No. 01 DEL 20/11/2025 AL 31/05/2026 FECHA DEL ACTA: 10/06/2026 VALOR DEL ACTA: \$ 17.149.161.469,11		
OBJETO: "PAVIMENTACION DEL CORREDOR VIAL ESTRATÉGICO QUE COMUNICA LOS MUNICIPIOS DE TAME Y PUERTO RONDON EN EL DEPARTAMENTO DE ARAUCA"										FECHA DE TERMINACION INICIAL: 20/03/2027				
CONTRATISTA: CONSORCIO VIAL DEL LLANO R/L DOMINGO RAMON LOPEZ GOMEZ										FECHA DE TERMINACION FINAL: 20/03/2027				
VALOR CONTRATO PRINCIPAL: \$ 44.985.417.155,00														
VALOR CONTRATO AJUSTADO: \$ 44.985.417.154,10														
PLAZO DE EJECUCION: DIECISEIS (16) MESES														
VALOR ANTICIPO (40%): \$ 17.994.166.862,00														
INTERVENTOR: CONSORCIO INTER-TPR 2025 R/L JAZMINE BEATRIZ IBÁÑEZ LOZANO														
CONTRATO INTERVENTORIA No.: 644 DE 2025														
En el municipio de Arauca, a los 10/06/2026 se reunieron: el Señor DOMINGO RAMON LOPEZ GOMEZ, representante del CONSORCIO VIAL DEL LLANO, en calidad de Contratista de obra, La señora JAZMINE BEATRIZ IBÁÑEZ LOZANO representante de CONSORCIO INTER-TPR 2025, en calidad de Interventoría Externa, para dejar constancia de la presente ACTA PARCIAL DE OBRA No. 01, en la cual se consignan las siguientes cantidades de obra parcial ejecutadas y recibidas a satisfacción por la interventoría externa y el Departamento de Arauca:.														
CONDICIONES CONTRACTUALES INICIALES						CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA MAYORES Y MENORES CANTIDADES No. 01 DEL 04/05/2026		CANTIDADES EJECUTADAS ACUMULADAS ACTAS ANTERIORES		CANTIDADES EJECUTADAS PRESENTE ACTA		CANTIDADES EJECUTADAS ACUMULADAS		
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	V. TOTAL	CANTIDAD	V. TOTAL	CANTIDAD	V. TOTAL	CANTIDAD	V. TOTAL	
4.10.8	MEJORAMIENTO DEL TERRENO EN MATERIAL CRUDO DE RIO TAMAÑO 4 " INCLUYE TRANSPORTE	M3	10,46	\$ 309.362,00	\$ 3.235.927,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	
SUB TOTAL OBRA					\$ 44.885.139.906,00	\$ 44.885.132.725,82		\$ 0,00		\$ 17.149.161.469,11		\$ 17.149.161.469,11		
5.0	PLAN DE ADAPTACIÓN DE LA GUIA AMBIENTAL				\$ 85.483.293,00		\$ 85.483.293,00		\$ 0,00		\$ 0,00		\$ 0,00	
6.0	ACTUALIZACION DE LA CARACTERIZACION DEL TRAMO VIAL		10,14	\$ 1.458.970,00	\$ 14.793.956,00	10,14	\$ 14.793.955,80	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	
SUB TOTAL OBRA					\$ 44.985.417.155,00	\$ 44.985.409.974,62		\$ 0,00		\$ 17.149.161.469,11		\$ 17.149.161.469,11		
VALOR TOTAL DEL CONTRATO					\$ 44.985.417.155,00	SALDO A FAVOR DEPARTAMENTO \$ 7.179,48		\$ 0,00		\$ 0,00		\$ 0,00		
VALORES TOTALES					\$ 44.985.417.155,00	\$ 44.985.417.154,10		\$ 0,00		\$ 17.149.161.469,11		\$ 17.149.161.469,11		
BALANCE A LA FECHA DEL CONTRATO						BALANCE DEL ANTICIPO				VALOR A CANCELAR				
VALOR CONDICIONES ACTUALIZADAS SEGUN ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES				\$ 44.985.409.974,62		VALOR ANTICIPO (40%)		\$ 17.994.166.862,00		VALOR EJECUTADO EN LA PRESENTE ACTA		\$ 17.149.161.469,11		
VALOR EJECUTADO ACUMULADO		\$ 17.149.161.469,11				AMORTIZACION ACTAS ANTERIORES		\$ 0,00		AMORTIZACION DEL ANTICIPO PRESENTE ACTA		\$ 6.859.664.588,00		
SALDO POR EJECUTAR		\$ 27.836.248.505,51				AMORTIZACION PRESENTE ACTA		\$ 6.859.664.588,00		TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA		\$ 10.289.496.881,11		
						SALDO POR AMORTIZAR		\$ 11.134.502.274,00		% DE AVANCE FINANCIERO PRESENTE ACTA		38,12%		
SUMAS IGUALES		\$ 44.985.409.974,62		\$ 44.985.409.974,62		SUMAS IGUALES		\$ 17.994.166.862,00		% DE AVANCE FINANCIERO ACUMULADO		38,12%		
SON: DIEZ MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y UN PESOS CON ONCE CENTAVOS MCTE.														
OBSERVACIONES: LA PRESENTE ACTA NO EXIME AL CONTRATISTA DE REPARAR, Y/O ENMENDAR LAS OBRAS AQUÍ CONTEMPLADAS O RESARCIR LOS DAÑOS POR CAUSAS QUE LE SEAN IMPUTADAS AL CONTRATISTA Y QUEDA SUJETA EN UN TODO A LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO														
PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR FIRMAN LA PRESENTE ACTA PARCIAL DE OBRA No. 01, POR LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON EN ARAUCA A LOS 10/06/2026														
Firma  DOMINGO RAMON LOPEZ GOMEZ R/L CONSORCIO VIAL DEL LLANO Contratista						Firma  JAZMINE BEATRIZ IBÁÑEZ LOZANO R/L CONSORCIO INTER-TPR 2025 Interventoría Externa Contrato de Interventoría No. 644 de 2025								
Revisó:  EVERYN DARIANA MANOSALVA ZOGADAGUI Secretaria de Infraestructura Fieco Departamental														
Revisó:  DANYLA MIRLENE CABARRO TOVAR Profesional Universitario S.I.F.D. Supervisora de Interventoría Externa														