

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS SUBDIRECCIÓN DE LA RED TERCIARIA DE CARRETERAS CONTRATO DE INTERVENTORÍA No 1748 de 2019	REV.: 0
	INFORME MENSUAL No. 03 PERIODO: DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2020	Página 1 de 9

MINISTERIO DE TRANSPORTE
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
SUBDIRECCIÓN DE LA RED TERCIARIA DE CARRETERAS

CONSORCIO CEF SRT MAGDALENA
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No 1748-2019
INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL PARA LOS
PROYECTOS VIABILIZADOS, PRIORIZADOS Y APROBADOS EN EL ACUERDO 11 DE 2018 DE OCAD
PAZ, FINANCIADOS CON RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE REGALIZAS (SGR), LOCALIZADOS
EN EL DEPARTAMENTO DE MAGDALENA



INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No. 3
Original

PERIODO
01 AL 31 DE ENERO DE 2020

ENERO, 2020

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS SUBDIRECCIÓN DE LA RED TERCIARIA DE CARRETERAS CONTRATO DE INTERVENTORÍA No 1748 de 2019	REV.: 0
	INFORME MENSUAL No. 03 PERIODO: DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2020	Página 2 de 9

INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA No. 3
01 AL 31 DE ENERO DE 2020

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No 1748-2019

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL PARA LOS PROYECTOS VIABILIZADOS, PRIORIZADOS Y APROBADOS EN EL ACUERDO 11 DE 2018 DE OCAD PAZ, FINANCIADOS CON RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE REGALIZAS (SGR), LOCALIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE MAGDALENA

CONTRATOS DE OBRA A INTEVENIR.

DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	No. BPIN-PROYECTO	VIA A INTERVENIR
MAGDALENA	CHIBOLO	20181301010183 - "MEJORAMIENTO DE LA VÍA TERCIARIA QUE COMUNICA LOS CORREGIMIENTOS DE LA ESTRELLA Y CANOA, EN EL MUNICIPIO DE CHIBOLO, DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA"	VIA QUE COMUNICA LOS CORREGIMIENTOS DE LA ESTRELLA Y CANOA, EN EL MUNICIPIO DE CHIBOLO-MAGDALENA.
	EL BANCO	20181301010225 - MEJORAMIENTO DE LA VÍA RURAL QUE COMUNICA A LA VEREDA DE AGUAFRÍA CON LA VEREDA GARZÓN, EN EL MUNICIPIO DE EL BANCO, DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA	VIA QUE COMUNICA A LA VEREDA AGUAFRÍA CON LA VEREDA GARZON, MUNICIPIO DE EL BANCO-MAGDALENA.
	CERRO DE SAN ANTONIO	20181301010268 - MEJORAMIENTO DE LA VIA PARA LA INTEGRACION VIAL DE LOS CORREGIMIENTOS DE JESUS DEL MONTE, CONCEPCION Y CANDELARIA, EN EL MUNICIPIO DE CERRO DE SAN ANTONIO, MAGDALENA	VÍAS DE ACCESO A CORREGIMIENTOS JESUS DEL MONTE, CONCEPCION Y CANDELARIA, AL MUNICIPIO DE CERRO DE SAN ANTONIO. (ABSCISAS DE REFERENCIA INICIO: K0+000 CON COORDENADAS 74° 48' 13.57" O-10° 17' 2.66" N Y FIN: K10+740 CON COORDENADAS: 74° 49' 41,81"O-10° 19' 21,86" N)
	NUEVA GRANADA	20181301010428 - MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LAS VÍAS QUE COMUNICA LA VEREDA LA ESTRELLA - LOS CAÑOS Y LA VÍA EL BAJO - LAS MULAS JURISDICCIÓN DEL MUNICIPIO DE NUEVA GRANADA	VIAS RURALES LA ESTRELLA-LOS CAÑOS Y EL BAJO-LAS MULAS, MUNICIPIO DE NUEVA GRANADA-MAGDALENA.
	EL PIÑÓN	20181301010643 - MEJORAMIENTO DE LA VIA TERCIARIA QUE INTEGRA LOS CORREGIMIENTOS DE CANTAGALLAR – TIO GOLLO – SABANAS EN EL MUNICIPIO DE EL PIÑON, MAGDALENA	TRAMO VIAL ENTRE LOS ENTRE LOS CORREGIMIENTOS CANTAGALLAR-TIO GOLLO-SABANA EN EL MUNICIPIO DE EL PIÑON-MAGDALENA.

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS SUBDIRECCIÓN DE LA RED TERCIARIA DE CARRETERAS CONTRATO DE INTERVENTORÍA No 0863 de 2018	REV.: 0
	INFORME MENSUAL No. 03 PERIODO: DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2020	Página 4 de 9

FORMATOS MINFRA-MN-IN MUNICIPIO DE NUEVA GRANADA, MAGDALENA



INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL

MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PÚBLICA

MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA

CÓDIGO

MINFRA-MN-IN-15-FR-4

VERSIÓN

1

PÁGINA

DE

UNIDAD EJECUTORA:

ALCALDIA NUEVA GRANADA

DIRECCIÓN TERRITORIAL:

MAGDALENA

CONTROL DIARIO DE MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA

MES DEL INFORME MENSUAL:

ENERO DE 2020

CONTRATO No. 102.210.01.2019.019

CARRETERA Y/O PROYECTO:

No BIPN-PROYECTO 20181301010428 - MUNICIPIO NUEVA GRANADA

CONTRATISTA:

BBM CONSTRUCTORES S.A.S.

VEREDA LA ESTRELLA - LOS CAÑOS Y LA VÍA EL BAJO - LAS MULAS - MUNICIPIO NUEVA GRANADA

SECTOR:

(Abscisas alcance del contrato)

MAQUINARIA Y EQUIPO		DICIEMBRE																															
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
MOTONIVELADORA, POTENCIA 215 HP		I	I	A	A	A	A	A	I	I	I	A	I	I	I	I	A	A	A	I	A	I	A	I	A	A	I	I	I	I	A	A	A
MOTONIVELADORA, POTENCIA 215 HP		I	I	A	A	A	A	A	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	
MOTONIVELADORA, POTENCIA 215 HP		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	
VIBROCOMPACTADOR, POTENCIA 153 HP		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	
VIBROCOMPACTADOR, POTENCIA 153 HP		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	
GENERADOR DE ENERGIA		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	
RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTA, POTENCIA 138 HP		I	I	A	A	A	A	I	I	I	I	I	A	I	A	I	A	I	A	I	A	I	A	I	A	A	I	I	I	I	A	A	
RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTA, POTENCIA 138 HP		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	
MEZCLADORA DE CONCRETO		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	
VIBRADOR DE CONCRETO, MOTOR DE 3 HP O 18.000 RPM		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	
CARROTANQUE DE AGUA (1000 GALONES)		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORIA:

CONVENCIONES:

ACTIVO= A, EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I.

Firma

Nombre: ALBERTO SIERRA

Residente de Obra

Matrícula No.: 08202-144696 ATL

Firma

Nombre: JOHN FREDY RODRIGUEZ JAIMES

Residente de Interventoría

Matrícula No.: 54202-222176 NTS

Original: Informe mensual Archivo de Gestión del contrato (Subdirección Administrativa)

Copias: Interventor, Dirección Territorial



INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO DE GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA VIAL

PERSONAL CONTRATO DE OBRA

CÓDIGO

MINFRA-MIN-IN-15-FR-6

VERSION

1

PAGINA

DE

UNIDAD EJECUTORA:

ALCALDIA DE NUEVA GRANADA

DIRECCIÓN TERRITORIAL:

MAGDALENA

FECHA

3 2 2020

(Mes)

CONTROL DIARIO DEL PERSONAL DEL CONTRATO DE OBRA

MES DEL INFORME:

ENERO 2020

CONTRATO DE OBRA No.

102.210.01.2019.019

CARRETERA Y/O PROYECTO:

PLACA HUELLA EN NUEVA GRANADA

CONTRATISTA:

BEM CONSTRUCTORES S.A.S.

SECTOR:

CORREGIMIENTO EL BAJO Y VEREDA LA ESTRELLA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.

1748

INTERVENTOR:

CONSORCIO CEF SRT MAGDALENA

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORIA:

NOTA:

Es responsabilidad de la interventoría que el personal profesional este debidamente aprobado y se cumpla con la dedicación contractual.

incapecificado



INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO DE GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA VIAL
PERSONAL CONTRATO DE OBRA

CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-1
VERSIÓN	1
PÁGINA	DE

Relacionar todo el personal utilizado durante el mes para la ejecución del contrato.

FECHA

3

2

(Día) (Mes)

☐	Fin de semana
☐	Festivo
☐	No laboro

Firma

Nombre: ALBERTO SIERRA

Residente de Obra

Matrícula No.: 08202-144696 ATL

Firma

Nombre: JOHN FREDDY RODRIGUEZ JAIMES

Residente de Interventoría

Matrícula No.: 54202-222176 NTS

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del contrato (Subdirección Administrativa)

Copias: Interventor y Dirección Territorial.



INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO DE SELECCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL
MANUAL DE INVENTORIO DE OBRAS DE VIAL
INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

CÓDIGO
MINFRA-MIN-15-PR-B

VERSIÓN
1

PÁGINA
DE

FECHA
3 2 2020
(Día) (Mes) (Año)

DIRECCIÓN TERRITORIAL:
MAGDALENA

CONTRATO DE OBRA No:
102.210.01.2019.019

MES INFORME MENSUAL:
ENERO DE 2020

CONTRATISTA:
BIM CONSTRUCTORES S.A.S

PROYECTO:
No BIPALPROYECTO 201813010426 - MUNICIPIO NUEVA VEREDA LA ESTRELLA - LOS CAÑOS Y LA VÍA EL BAJO - LAS MULAS - MUNICIPIO NUEVA GRANADA

SECTOR:
MULAS - MUNICIPIO NUEVA GRANADA

UNIDAD EJECUTORA:
ALCALDIA NUEVA GRANADA

RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES DEL CONTRATO DE OBRA

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO:

\$ 4.709.316.871,00

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

Acta No.	Tipo de Acta	Fecha de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total	Anticipo Amortizado	Saldo Anticipo por Amortizar	Saldo Registro Presupuestal No. 419 De (22/10/2019)	Valor Total Ejecutado Acumulado	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Indicar pago según reporte SIF	Observaciones	
1	OBRA	NOVIEMBRE	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2.354.658.436,00	\$ 4.709.316.871,00	\$ -	\$ 4.709.316.871,00		SI NO		
2	OBRA	DICIEMBRE	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2.354.658.436,00	\$ 4.709.316.871,00	\$ -	\$ 4.709.316.871,00				
3	OBRA	DICIEMBRE	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2.354.658.436,00	\$ 4.709.316.871,00	\$ 305.796.874,98	\$ 4.403.549.996,02				
TOTALES											\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4.403.549.996,02

Todas las Actas aprobadas por la Interventoría deben relacionarse estén o no facturadas.

RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO

OBRA	VALOR BÁSICO	IVA	TOTAL
OBRA COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES	\$ 4.709.316.871,00	\$ -	\$ 4.709.316.871,00
JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA E ILUMINACIÓN	N/A		
AJUSTES	N/A		
ESTUDIOS Y DISEÑOS	N/A		
GESTIÓN PREDIAL (PREACTA)	N/A		
GESTIÓN SOCIAL (PREACTA)	N/A		
GESTIÓN AMBIENTAL (PREACTA)	N/A		
VALOR TOTAL	\$ -	\$ -	\$ 4.709.316.871,00

Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

NOTAS:


Es responsabilidad del Interventor realizar la verificación del formato con el reporte SIF e incluir las aclaraciones pertinentes.

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del contrato (Subsección Administrativa)

Código: Interventoría y Dirección Territorial



Firma:
Nombre: LUIS ALBERTO VELASCO BOLAÑOS
Cargo: Director de Interventoría
Matrícula No.: 15202-25248 CAU



Firma:
Nombre: JOSÉ MOISÉS OROZCO
Cargo: Director de Obra
Matrícula No.: 08202-14469 ATL



INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO DE GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL

MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA

ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

CODIGO

MINFRA-MN-IN-15-FR-10

UNIDAD EJECUTORA:

ALCALDIA NUEVA GRANADA

DIRECCIÓN TERRITORIAL:

MAGDALENA

CONTRATO DE OBRA No:

102.210.01.2019.019

CONTRATISTA:

BBM CONSTRUCTORES S.A.S.

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL:

ENERO DE 2020

CARRETERA Y/O PROYECTO:

No BIPN-PROYECTO 20181301010428 - MUNICIPIO NUEVA GRANADA

SECTOR:

VEREDA LA ESTRELLA - LOS CAÑOS Y LA VÍA EL BAJO - LAS MULAS

FECHA

3 2 2020

(Día) (Mes) (Año)

ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

Clase de tiempo	DÍAS DEL MES																								Total							
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24		25	26	27	28	29	30	31
Seco	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24
Lluvias moderadas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Lluvias intensas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Total	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24

EN CADA CASILLA SE DEBE INDICAR EL NÚMERO DE HORAS POR DÍA QUE PERMANECE LA CLASE DE TIEMPO LAS 24 HORAS DEL DÍA.


NOTA:

Anexar Registro pluviométrico del IDEAM correspondiente a la Estación más cercana al Proyecto.

OBSERVACIONES:

SE PRESENTO LLUVIA EN UNA SOLA OCACIÓN DURANTE EL MES

Firma



Nombre: ALBERTO SIERRA

Residente de Obra

Matrícula No.: 08202-144696 ATL

Firma



Nombre: JOHN FREDDY RODRÍGUEZ JAIMES

Residente de Interventoría

Matrícula No.: 54202-222176 NTS

Original: Informe mensual Archivo de Gestión del contrato (Subdirección Administrativa)

Copias: Interventor, Dirección Territorial

[illegible]

El presente documento es una copia de un documento original que forma parte de un expediente. El original se encuentra en el archivo de la Unidad de Registro y Control de la Dirección General de Aduanas y Fomento del Comercio Exterior de la Secretaría de Economía. El presente documento es una copia de un documento original que forma parte de un expediente. El original se encuentra en el archivo de la Unidad de Registro y Control de la Dirección General de Aduanas y Fomento del Comercio Exterior de la Secretaría de Economía.



INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO DE GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL
MANEJO DE INVENTARIO OBRAS PÚBLICAS
INFORME AVANCE FÍSICO-FINANCIERO

CÓDIGO
VERSIÓN
PÁGINA

MINISTERIO DE VÍAS
1
2

FECHA DE ELABORACIÓN

3 2 2020
(dd) (mm) (año)

AVANCE FÍSICO ACUMULADO DE OBRA
VIA EL BAJO - LAS MULAS, NUEVA GRANADA (BOGOTÁ)

ACTIVIDAD e ÍTEMES PARTIDAS DE PAGO (COP)	Programado (Por mes)	Ejecutado (Por mes)	Programado (PA) (Por mes)	Ejecutado (EA) (Por mes)	EA / PA	INVERSIÓN ACUMULADA DE OBRA (millones de pesos)	
						Programado	Ejecutado
OBRA PRELIMINARES (H)	0	0	0	0		\$ -	\$ 609.030,10
MEJORAMIENTO DE VÍA (m2)	0	0	0	0		\$ -	\$ 172.588.504,37
MEJORAMIENTO DE VÍA (m3)	0	0	0	0		\$ -	\$ -
MEJORAMIENTO DE VÍA (Kg)	0	0	0	0		\$ -	\$ -
OBRA DE DRENAJE (m3)	0	0	0	0		\$ -	\$ -
OBRA DE DRENAJE (m)	0	0	0	0		\$ -	\$ -
CONSTRUCCIÓN DE BOX CULVERT (m3)	0	0	0	0		\$ -	\$ 25.178.077,89

VIA LA ESTRELLA - LOS CAÑOS, NUEVA GRANADA (BOGOTÁ)

ACTIVIDAD e ÍTEMES PARTIDAS DE PAGO (COP)	Programado (Por mes)	Ejecutado (Por mes)	Programado (PA) (Por mes)	Ejecutado (EA) (Por mes)	EA / PA	INVERSIÓN ACUMULADA DE OBRA (millones de pesos)	
						Programado	Ejecutado
OBRA PRELIMINARES (H)	0	0	0	0		\$ -	\$ -
MEJORAMIENTO DE VÍA (m2)	0	0	0	0		\$ -	\$ -
MEJORAMIENTO DE VÍA (m3)	0	0	0	0		\$ -	\$ -
MEJORAMIENTO DE VÍA (Kg)	0	0	0	0		\$ -	\$ -
OBRA DE DRENAJE (m3)	0	0	0	0		\$ -	\$ -
OBRA DE DRENAJE (m)	0	0	0	0		\$ -	\$ -
CONSTRUCCIÓN DE BOX CULVERT (m3)	0	0	0	0		\$ -	\$ 8.012.560,29

1. Los valores reportados en la columna "Inversión programada por mes" e "Inversión programada acumulada" deben corresponder al programa de inversión vigente.

2. El cumplimiento en la ejecución de las obras en la inversión acumulada y en la inversión programada por mes, se debe reportar en la columna "Inversión programada por mes" e "Inversión programada acumulada".

3. El programa de inversión de las obras en la inversión acumulada y en la inversión programada por mes, se debe reportar en la columna "Inversión programada por mes" e "Inversión programada acumulada".

4. Cuando por razones de espacio no se pueda presentar en una sola hoja se podrá presentar en varias.

Financiero
Nombre: CESAR ALFONSO MORALES
Cargo: Director de Obra
Matrícula No.: 08002-144090-ATL

Financiero
Nombre: LUIS ALBERTO VELAZCO BOLAÑOS
Cargo: Director de Inversión
Matrícula No.: 10202-25248-CAU

Original: Informe mensual Avance de Gestión del Contrato (Subdirección Administrativa).

Copias: Jefe de Oficina, Dirección, Archivo.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA		CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-15-FR-15		
			VERSIÓN	1		
			PÁGINA		DE	

FECHA			3	2	2020
(Día)			(Mes)	(Año)	

UNIDAD EJECUTORA: ALCALDIA NUEVA GRANADA DIRECCIÓN TERRITORIAL: MAGDALENA

CONTRATO DE OBRA No. 102.210.01.2019.019 CONTRATISTA: BBM CONSTRUCTORES S.A.S.

OBJETO DEL CONTRATO: "MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LAS VÍAS QUE COMUNICA LA VEREDA LA ESTRELLA – LOS CAÑOS Y LA VÍA EL BAJO – LAS MULAS JURISDICCIÓN DEL MUNICIPIO NUEVA GRANADA – MAGDALENA"

FECHA DE INICIO: 07/11/2019

PLAZO INICIAL: SEIS (6) MESES

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 06/05/2019
(Incluye prórrogas y suspensiones)

VALOR INICIAL: \$ 4.709.316.871,00

VALOR ACUMULADO: \$ 4.709.316.871,00
(Incluye adiciones)

VALOR INICIAL ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: N/A

VALOR ACUMULADO ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: N/A

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1748 INTERVENTOR: CONSORCIO CEF SRT MAGDALENA

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado (\$)	VIGENCIA					
			Desde			Hasta		
Cumplimiento	10%	\$ 470.931.687,10	7	11	2019	6	9	2020
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	50%	\$ 2.354.658.435,50	7	11	2019	6	9	2020
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	5%	\$ 235.465.843,55	7	11	2019	7	5	2023
Calidad de Estudios y Diseños	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Estabilidad y/o Calidad de Obra	10%	\$ 470.931.687,10	7	11	2019	7	11	2024

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 85-44-101101564

Certificado de modificación o anexo No.: 3
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A

SEGUROS EXIGIDOS SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado (\$)	VIGENCIA					
			Desde			Hasta		
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	9%	\$ 414.058.000,00	7	11	2019	6	9	2020
Otros	N/A	N/A	Día	Mes	Año	Día	Mes	Año

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. 85-40-101042814 OTRAS PÓLIZAS No. N/A

Certificado de modificación o anexo No.: 0
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-15-FR-15		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA		DE	

FECHA	3	2	2020
	(Día)	(Mes)	(Año)

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES Y PRÓRROGAS

A continuación indicar los amparos y vigencias del último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto.

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado (\$)	VIGENCIA					
			Desde			Hasta		
			Día	Mes	Año			
Cumplimiento	N/A	N/A						
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	N/A	N/A						
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	N/A	N/A				Día	Mes	Año
Calidad de Estudios y Diseños	N/A	N/A				Día	Mes	Año
Estabilidad y/o Calidad de Obra	N/A	N/A				Día	Mes	Año

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. N/A

Certificado de modificación o anexo No.: N/A
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: N/A

SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES Y PRÓRROGAS

A continuación indicar los seguros y vigencias según último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto.

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado (\$)	VIGENCIA					
			Desde			Hasta		
			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	N/A	N/A						
Otros	N/A	N/A				Día	Mes	Año

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. N/A **OTRAS PÓLIZAS No.** N/A

Certificado de modificación o anexo No. N/A
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: N/A

Documento y fecha de aprobación de la última garantía y seguros o certificado de modificación o anexos: N/A

OBSERVACIONES SOBRE CUMPLIMIENTO:

Firma 

Nombre.: LUIS ALBERTO VELASCO BOLAÑOS
 Director de Interventoría
 Matricula No.: 19202-25246 CAU

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del contrato (Subdirección Administrativa)
 Copias: Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD CONTRATO DE OBRA		CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-15-FR-17	
			VERSIÓN	1	
			PÁGINA	DE	

UNIDAD EJECUTORA: <u>ALCALDIA NUEVA GRANADA</u>	DIRECCIÓN TERRITORIAL: <u>MAGDALENA</u>
---	---

CONTRATO DE OBRA No. <u>102.210.01.2019.019</u> <small>(Indicar número y año)</small>	FECHA: <table border="1" style="display: inline-table; text-align: center;"> <tr> <td style="width: 33%;">3</td> <td style="width: 33%;">2</td> <td style="width: 33%;">2020</td> </tr> <tr> <td><small>(Día)</small></td> <td><small>(Mes)</small></td> <td><small>(Año)</small></td> </tr> </table>	3	2	2020	<small>(Día)</small>	<small>(Mes)</small>	<small>(Año)</small>
3	2	2020					
<small>(Día)</small>	<small>(Mes)</small>	<small>(Año)</small>					

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA: "MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LAS VÍAS QUE COMUNICA LA VEREDA LA ESTRELLA – LOS CAÑOS Y LA VÍA EL BAJO – LAS MULAS JURISDICCIÓN DEL MUNICIPIO NUEVA GRANADA – MAGDALENA"

CONTRATISTA: BBM CONSTRUCTORES S.A.S.

FECHA DE INICIO: 07/11/2019 (Indicar día, mes y año) PLAZO INICIAL: SEIS (6) MESES FECHA DE VENCIMIENTO: 06/05/2019 (Incluye prórrogas y suspensiones)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1748 DE 2019 (Indicar número y año)

INTERVENTOR: CONSORCIO CEF SRT MAGDALENA

1. PLAN DE CALIDAD

PRESENTADO: SI ☒ NO ☐ APROBADO: SI ☐ NO ☐ VERSIÓN No. VI FECHA DE VERSIÓN: 31/01/2020

OBSERVACIONES: EL PLAN DE CALIDAD PRESENTADO POR EL CONTRATISTA ESTÁ COMPLETO, CLARO Y ESPECÍFICO, PERO CARECE DE CONEXIÓN CON EL PLAN DE ENSAYOS DONDE SE MENCIONA LA FRECUENCIA CON QUE SE REALIZARÁN Y TIPOS DE ENSAYOS EN LAS DIFERENTES ETAPAS DEL PROYECTO PARA TODOS LOS ELEMENTOS A CONTROLAR EN EL PROYECTO.

2. AUDITORIAS DE CALIDAD

PROGRAMA AUDITORIA PRESENTADO: SI ☐ NO ☒ No. DE AUDITORÍAS PROGRAMADAS: _____ FECHA ÚLTIMA AUDITORÍA: _____

PRESENTO INFORME DE AUDITORÍA: SI ☐ NO ☒ No. DE AUDITORÍAS REALIZADAS: _____ FECHA PRÓXIMA AUDITORÍA: _____

OBSERVACIONES: _____

3. PLAN DE INSPECCIÓN, MEDICIÓN Y ENSAYO (PIMyE)

PRESENTADO: SI ☒ NO ☐ APROBADO: SI ☐ NO ☐ FECHA DE APROBACIÓN: _____

No. TOTAL DE ENSAYOS PROGRAMADOS EN EL MES: _____ No. TOTAL DE ENSAYOS EJECUTADOS EN EL MES: _____

CUMPLIDO EL PLAN DE PIMyE EN EL MES: SI ☐ NO ☐

OBSERVACIONES: SE HACE CONTROL DE LA CALIDAD DE LOS OBRAS TOMANDO MUESTRAS DEL CONCRETO UTILIZADO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LOS BOX CULVERTS TOMANDO MUESTRAS PARA ENSAYOS DE RESISTENCIA A LA COMPRESION. TAN PRONTO INICIE INSTALACION DE MATERIAL DE SUB-BASE GRANULAR, SE EMITIRAN ENSAYOS DE CONTROL DE LA DENSIDAD, LÍMITES, GRANULOMETRÍA, PROCTOR MODIFICADO, CARAS FRACTURADAS Y ALARGAMIENTO.

El plan de Inspección, medición y ensayo debe cumplir en un todo con las exigencias contractuales, las normas de ensayos y las especificaciones de construcción del Instituto Nacional de Vías. La cantidad de ensayos que se deben realizar en el mes se define con base en las exigencias del PIMyE y en la obra que se ejecute. La cantidad de ensayos realizados debe responder a las exigencias del PIMyE y de la obra ejecutada.

4. REPORTES DE NO CONFORMIDADES

No. de No Conformidades reportadas en el mes: N/A No. de No Conformidades pendientes de cierre en el mes: N/A

No. acumulado de No Conformidades identificadas para el contrato: N/A No. acumulado de No Conformidades cerradas para el contrato: N/A

No. acumulado de No Conformidades pendientes de cierre para el contrato: N/A

OBSERVACIONES: _____

5. QUEJAS Y RECLAMOS

No. De quejas y reclamos recibidas en el mes: 0 No. De quejas y reclamos atendidas en el mes: 0

No. De quejas y reclamos en el mes pendientes de atención: 0 No. Acumulado de De quejas y reclamos recibidas por el contrato: 0

No. Acumulado De quejas y reclamos pendientes de atención por el contrato: 0 No. Acumulado de De quejas y reclamos atendidas en el contrato: 0

OBSERVACIONES: No se han presentado PQR en el periodo evaluado.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-15-FR-17	
		VERSIÓN	1	
		PÁGINA	DE	

FECHA

3	2	2020
(Día)	(Mes)	(Año)

Las quejas y reclamos tienen como origen fundamental a los usuarios del proyecto y a la comunidad de la zona.

6. INDICES DE GESTIÓN IG (Para cada objetivo de calidad del Plan de Calidad se debe establecer al menos un índice de gestión que permita evaluar su estado de cumplimiento)

Título indicador de Gestión:	Valor del IG mes	Comentarios sobre Indicador de gestión (Aclarar fórmula y consideraciones en la definición del IG)
IG1: Índice de gestión 1 =	0,5	No. De ensayos que cumplen con especificación/No. De ensayos realizados
IG2: Índice de gestión 2 =		Quejas solucionadas de forma efectiva/quejas manifestadas
IG3: Índice de gestión 3 =	7,645383088	Cumplimiento avance del contrato: planeado/ejecutado
IG4: Índice de gestión 4 =		Recursos planeados/recursos disponibles
IG5: Índice de gestión 5 =		Facturación planeada/facturación ejecutada
IGn: Índice de gestión n =		

Para cada indicador de gestión se debe definir un título representativo del mismo.

OBSERVACIONES:

7. CALIBRACIÓN DE EQUIPOS, INSPECCIÓN, MEDICIÓN Y ENSAYO. (Se debe relacionar todo el equipo que requiera de calibración).

No.	Tipo de Equipo	Marca	Serie	Fecha de Calibración	No. y Fecha Certificado de Calibración	Fecha de Vencimiento Calibración	Comentarios
1	ESTACIÓN	TOPCON	GTS-226	09/11/2019	09/11/2019	05/05/2020	
1	NIVEL	TOPCON	B-13852	20/01/2020	2GG6345-20/1/2020	20/07/2020	

OBSERVACIONES:

NOTAS:
 1. Siempre que alguna de las respuestas de este formato sea "NO", el Interventor debe indicar en el espacio de observaciones las acciones tomadas para dar cumplimiento a la obligación.

[Firma]
 Nombre: URBANO JESÚS MOLINA ORDOZCO
 Director de Obra
 Matricula No.: 08202-44696 ATL

[Firma]
 Nombre: LUIS ALBERTO VELASCO BOLAÑOS
 Director de Interventoría
 Matricula No. 19202-25246 CAU

Original: Archivo de Gestión del Contrato (Subdirección Administrativa)
 Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS SUBDIRECCIÓN DE LA RED TERCIARIA DE CARRETERAS CONTRATO DE INTERVENTORÍA No 0863 de 2018	REV.: 0
	INFORME MENSUAL No. 03 PERIODO: DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2020	Página 5 de 9

FORMATOS MINFRA-MN-IN MUNICIPIO DE EL BANCO, MAGDALENA



INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO DE INVERSIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO
RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO

CÓDIGO: MPMIAA-14-15-FEL-3
VERSIÓN: 1
PÁGINA: 1 DE 1
FECHA: 2020

UNIDAD EJECUTORA: ALCALDÍA DEL BANCO

DIRECCIÓN TERRITORIAL: MAGDALENA

SEIS (6) MESES
25-mar-19
PLAZO ACUMULADO: SEIS (6) MESES
FECHA DE SUSPENSIÓN: N/A
VALOR ADICIONALES: N/A
AMORTIZACIÓN ANTICIPO: N/A

PLAZO INICIAL: N/A
FECHA DE INICIACIÓN: N/A
FECHA DE REANUDACIÓN: N/A
VALOR INICIAL (incluido IVA): \$ 3.293.402.935,00
VALOR ACUMULADO: \$ 3.293.402.935,00
ANTICIPO CONCEDIDO: \$ 1.313.391.207,20

CONTRATO DE OBRA No.: LP-006-2019
OBJETO: MEJORAMIENTO DE LA VÍA RURAL QUE COMUNICA LA VEREDA DE AGUAFRIA CON LA VEREDA GARZON EN EL MUNICIPIO DE EL BANCO, DEPARTAMENTO DE MAGDALENA
CONTRATISTA: CONSORCIO AGUAFRIA- GARZON 2019
CONTRATO DE INTERVENTORIA: 1748-2018
INTERVENTOR: CONSORCIO CEE SRT MAGDALENA

SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA: EDGAR WILLIAM MAQUEL

ALANCE FÍSICO DEL CONTRATO

ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD
Mejoramiento		
Construcción		
Reconstrucción		
Reparación		
Otros		

AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD EJECUTADA
Mejoramiento		
Construcción		
Reconstrucción		
Reparación		
Otros		

AVANCE FINANCIERO

Inversión Programada (P)	Obras (B)	INVERSIÓN EJECUTADA OBRA (Incluido IVA)		E/P	Costos de Intervent (C)	C/B	I/C
		Ajustes (A)	Total (C+A+B)				
En el mes:	\$ 498.531.154,00	\$ -	\$ 498.531.154,00	0,18	\$ 88.800.392,00	1,00	1,18
Acumulado:	\$ 655.894.980,00	\$ -	\$ 655.894.980,00	0,28	\$ 187.182.590,00	1,00	1,04

E/P	Meses Ejecutados	Plazo Ejecutado/Total	Meses Faltantes	Saldo Contrato	Plazo Adicional Estimado	Presupuesto disponible	Valor Programado para los meses faltantes del año
Contratista:	5,80%	2,2	3,8	\$ 3.082.932.837,20	0	\$ 3.082.932.837,20	\$ 3.082.932.837,20
Interventor:	12,19%	2,8	7,2	\$ 1.420.443.595,00	0	\$ 1.420.443.595,00	\$ 1.420.443.595,00

E: Inversión total ejecutada acumulada del contrato (incluido IVA).

V: Valor acumulado del contrato (incluido IVA).

OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS		Valor sin IVA
ESTUDIOS Y DISEÑOS		\$ 39.597.054,00
GESTIÓN PREVIDENCIAL		\$ -
GESTIÓN SOCIAL		\$ -
GESTIÓN AMBIENTAL		\$ 61.667.721,00
OTRO CONCEPTO DE INVERSIÓN		\$ 10.859.569,00
VALOR TOTAL		\$ 112.064.344,00

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

ULTIMAS GARANTÍAS Y SEGUROS APROBADOS

Ampero	VIGENCIA	
	Desde	Hasta
Cumplimiento	25/11/2019	25/09/2020
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	25/11/2019	25/09/2020
Pago de salarios, prestaciones sociales legales e impuestos	25/11/2019	25/09/2020
Calidad de Estudios y Diseños	25/11/2019	25/09/2020
Estabilidad y Calidad de Obra	25/11/2019	25/11/2024

Documento y fecha de aprobación última garantía y seguros:

PROCEDIMIENTOS DE MULTAS Y BANCIONES (Indicar el estado en que se encuentre el proceso administrativo de multa o sanción si aplica)

CONCEPTOS ENTREGOS POR LA INTERVENTORIA DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES DE LA INTERVENTORIA

Se recomienda a el Contratista elaborar un plan de chequeo que le permita salir del ritmo que se encuentra la obra.

Firma:
Nombre: ALBERTO VELASCO BOLANOS
Director de Interventoría
Matrícula No. 18205-25246 CAU

Original: Informe mensual Archivo de Calidad del contrato (Subdirección Administrativa)
Copias: Interventor, Dirección, Territorio



INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PÚBLICA
MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA

CÓDIGO
MINFRA-MN-IN-15-FR-4

VERSIÓN
1

PÁGINA
1 DE 1

UNIDAD EJECUTORA: _____ ALCALDÍA DE EL BANCO

DIRECCIÓN TERRITORIAL: _____ MAGDALENA

CONTROL DIARIO DE MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA

MES DEL INFORME MENSUAL: _____ ENERO DE 2020

CONTRATO No. _____ LP-005-2019

CARRETERA Y/O PROYECTO: No BIPN-PROYECTO 20181301010225 - MUNICIPIO EL BANCO

CONTRATISTA: _____ CONSORCIO AGUAFRÍA - GARZÓN 2019

SECTOR: VEREDA DE AGUAFRÍA Y GARZÓN - MUNICIPIO EL BANCO

(Abscissa alcance del contrato)

MAQUINARIA Y EQUIPO	DÍAS DEL MES																														
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
RETROCARGADOR CAT 430E	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	A
VOLQUETA 7 M3 (772)	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	A
VOLQUETA 7 M3 (441)	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	A
VIBROCOMPACTADOR	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	A
MEZCLADORA DE CONCRETO 2	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	A
VIBRADORES CONCRETO 2	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	A
MOTOBOMBA	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	A
PLANTA ELÉCTRICA	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	A

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORIA:

El día 28 de enero de 2019 llegó el equipo con el que actualmente esta trabajando el Contratista

El día 29 de enero de 2019 llegó la maquinaria

CONVENCIONES: ACTIVO= A, EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I.

Firma

Nombre: ALVARO MERCADO GONZALEZ

Residente de Obra

Matrícula No.: _____

Firma

Nombre: WILLIAM GAMEZ FLOREZ

Residente de Interventoria

Matrícula No.: 25202-127897 CND

Original: Informe mensual Archivo de Gestión del contrato (Subdirección Administrativa)

Copias: Interventor, Dirección Territorial

[illegible]

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO DE GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

CÓDIGO: MAFRA-MUN-15-FR-8

VERSION: 1

PÁGINA: 1 DE 1

FECHA: 3 2 2020 (Día) (Mes) (Año)

UNIDAD EJECUTORA: ALCALDÍA DE EL BANCO

DIRECCIÓN TERRITORIAL: MAGDALENA

CONTRATO DE OBRA No: LP-006-2019

CONTRATISTA: CONSORCIO AGUAFRÍA - GARZÓN 2019

MES INFORME MENSUAL: ENERO DE 2020

CARRETERA Y/O PROYECTO: No BIPV-PROYECTO 2018-30-010226 - MUNICIPIO EL BANCO

SECTOR: VEREDA DE AGUAFRÍA Y GARZÓN - MUNICIPIO EL BANCO

RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES DEL CONTRATO DE OBRA

Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propio)	Contrato Principal / Adicional No.	Valor
2019	2802/19-010	005-2402-0803-2018-130101-0226 MEJORAMIENTO DE LA VÍA RURAL QUE COMUNICA A LA VEREDA DE AGUAFRÍA CON LA VEREDAGARZÓN, EN EL MUNICIPIO EL BANCO, DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA	A.1.1.10	SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	LP-006-2019	\$ 3.283.455.099,00
TOTAL						3.283.455.099,00

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: \$ 3.283.402.593,00

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

Acta No.	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total	Anticipo Amortizado	Saldo Anticipo per Amortizar	Saldo Registro Presupuestal No. De (Díafmes/Año)	Valor Total Ejecutado Acumulado	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Indicar pago según reporte SIF	Observaciones
											SI NO	
1	OBRA NOVIEMBRE	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3.113.381.037,20	\$ 3.283.455.099,00	\$ -	\$ 3.283.455.099,00			
2	OBRA DICIEMBRE	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3.283.455.099,00	\$ -	\$ 3.283.455.099,00			
3	OBRA ENERO	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3.283.455.099,00	\$ -	\$ 3.283.455.099,00			
TOTALES \$ - \$ - \$ - \$ - \$ - \$ - \$ - \$ - \$ - \$ 3.283.455.099,00												

Notas: Las Actas aprobadas por la Interventoría deben relacionarse estén o no facturadas.
Nota: a la fecha de corte del informe de la Interventoría, no se ha elaborado la primera acta de recibio parcial.

RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO

OBRA	VALOR BÁSICO	IVA	TOTAL
OBRA COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES	\$ 3.114.278.250,00	\$ -	\$ 3.114.278.250,00
JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA E ILUMINACIÓN	\$ 16.859.568,00	\$ -	\$ 16.859.568,00
AJUSTES	\$ -	\$ -	\$ -
ESTUDIOS Y DISEÑOS	\$ 90.597.054,00	\$ -	\$ 90.597.054,00
GESTIÓN PREDIAL (PREACTA)	\$ -	\$ -	\$ -
GESTIÓN SOCIAL (PREACTA)	\$ -	\$ -	\$ -
GESTIÓN AMBIENTAL (PREACTA)	\$ -	\$ -	\$ -
VALOR TOTAL	\$ 61.667.721,00	\$ -	\$ 61.667.721,00
Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.		\$ 3.283.402.593,00	\$ 3.283.402.593,00

NOTAS:

Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el reporte SIF e incluir las aclaraciones pertinentes.

No se adelantando al fecha el pago de actas de obra.

Firma:

Nombre: ALBERTO VELASCO BOLAÑOS

Cargo: Director Administrativo

Matrícula No: 18202-31126 ATL

Firma:

Nombre: ALBERTO VELASCO BOLAÑOS

Cargo: Interventor

Matrícula No: 18202-32246 CAU

Objeto: Informe mensual de Interventoría Archivo de Gestión del contrato (Subsección Administrativa)

Ciudad: Interventoría y Dirección: 18-01-2020

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO DE GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORIA DE OBRA PÚBLICA RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO									
CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-15-FR-11								
VERSIÓN	1								
PAGINA	1 DE 1								
FECHA									
(Día) Mes Año									
DIRECCIÓN TERRITORIAL: MAGDALENA									
CONTRATISTA: CONSORCIO AGUAFRÍA - GARZÓN 2019									
MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: ENERO DE 2020									
CARRETERA Y/O PROYECTO: No BIPN-PROYECTO 20181301010225 - MUNICIPIO EL BANCO									
SECTOR: VEREDA DE AGUAFRÍA Y GARZÓN - MUNICIPIO EL BANCO									
RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO									
No. Consecutivo del Ensayo	Fecha del Ensayo	Descripción/Ensayo	Norma	Procedencia (Sitio donde se tomó la muestra)	No. De Muestras	Rango Cumplimiento del Ensayo	Resultado del Ensayo	Cumple SI o NO	Observación /Acciones
1	31/01/2020	Resistencia a la Compresión	630-13	Zarpa Alcantarilla 1	6				
OBSERVACIONES:									
Se esta a la espera que el Contratista entregue los resultados sobre este ensayo.									
NOTA:									
1. La columna "No. Consecutivo del Ensayo" corresponde a un número consecutivo único que identifica cada resultado obtenido de laboratorio o prueba de campo.									
2. Es responsabilidad del Interventor verificar el cumplimiento en la realización del número de ensayos requeridos en el periodo y el cumplimiento de las especificaciones generales y particulares de construcción y normas de ensayo.									
3. Cuando el resultado del ensayo de laboratorio no cumple, el Interventor debe diligenciar en la columna "Observaciones" el procedimiento utilizado para subsanar la no conformidad y generar los reportes con los resultados de laboratorio que evidencien la corrección de la no conformidad.									
4. Ningún reporte de laboratorio se puede presentar con enmendaduras.									
Firma Nombre: SEBASTIÁN VELÁZQUEZ Director Administrativo Matricula No.: 08202-43126 ATL									
Firma Nombre: ALBERTO VELASCO BOLANOS Director de Interventoria Matricula No. 19202-25246 CAU									
Original: Informe mensual Archivo de Gestión del contrato (Subdirección Administrativa) Copias: Interventor, Dirección Territorial									

[illegible]

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA		CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-15-FR-15		
			VERSIÓN	1		
			PÁGINA	1	DE	1

FECHA			3	2	2020
(Día)			(Mes)	(Año)	

UNIDAD EJECUTORA: ALCALDÍA DEL BANCO DIRECCIÓN TERRITORIAL: MAGDALENA

CONTRATO DE OBRA No. LP-006-2019 CONTRATISTA: CONSORCIO AGUAFRIA - GARZON 2019

OBJETO DEL CONTRATO: MEJORAMIENTO DE LA VIA RURAL QUE COMUNICA A LA VEREDA DE AGUAFRIA CON LA VEREDA GARZON, EN EL MUNICIPIO DE EL BANCO, DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA.

FECHA DE INICIO: 25/11/2019

PLAZO INICIAL: SEIS (6) MESES

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 25/05/2020
(Incluye prórrogas y suspensiones)

VALOR INICIAL: \$ 3.283.402.593,00

VALOR ACUMULADO: \$ 3.283.402.593,00
(Incluye adiciones)

VALOR INICIAL ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: \$ 90.600.000,00

VALOR ACUMULADO ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: \$ 90.600.000,00

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1748 DE 2019 INTERVENTOR: CONSORCIO CEF SRT MAGDALENA

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado (\$)	VIGENCIA					
			Desde			Hasta		
Cumplimiento	10%	\$ 328.340.259,30	25	11	2019	25	9	2020
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	40%	\$ 1.313.361.037,20	25	11	2019	25	9	2020
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	5%	\$ 164.170.129,65	25	11	2019	25	5	2023
Calidad de Estudios y Diseños	-	-	-	-	-	-	-	-
Estabilidad y/o Calidad de Obra	10%	\$ 328.340.259,30	25	11	2019	25	11	2024

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. AA013402

Certificado de modificación o anexo No.: AA034008
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: EQUIDAD SEGUROS

SEGUROS EXIGIDOS SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado (\$)	VIGENCIA					
			Desde			Hasta		
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	10%	\$ 331.246.400	25	11	2019	25	5	2020
Otros	N/A	N/A	Día	Mes	Año	Día	Mes	Año

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. AA13403 OTRAS PÓLIZAS No. _____

Certificado de modificación o anexo No.: AA034009
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: EQUIDAD SEGUROS



INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA

CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-15-FR-15		
VERSIÓN	1		
PÁGINA	1	DE	1

FECHA	3	2	2020
	(Día)	(Mes)	(Año)

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES Y PRÓRROGAS

A continuación indicar los amparos y vigencias del último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto.

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado (\$)
Cumplimiento	N/A	N/A
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	N/A	N/A
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	N/A	N/A
Calidad de Estudios y Diseños	N/A	N/A
Estabilidad y/o Calidad de Obra	N/A	N/A

VIGENCIA					
Desde			Hasta		
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. _____

Certificado de modificación o anexo No.: _____

(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: _____

SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES Y PRÓRROGAS

A continuación indicar los seguros y vigencias según último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto.

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado (\$)
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	N/A	N/A
Otros	N/A	N/A

VIGENCIA					
Desde			Hasta		
Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
Día	Mes	Año	Día	Mes	Año

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. _____

OTRAS PÓLIZAS No. _____

Certificado de modificación o anexo No. _____

(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: _____

Documento y fecha de aprobación de la última garantía y seguros o certificado de modificación o anexos: _____

OBSERVACIONES SOBRE CUMPLIMIENTO:

Firma

Nombre: ALBERTO VELASCO BOLAÑOS
Director de Interventoría
Matrícula No. 19202-25246 CAU

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del contrato (Subdirección Administrativa)
Copias: Interventor y Dirección Territorial.



INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD CONTRATO DE OBRA

CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-15-FR-17		
VERSIÓN	1		
PÁGINA	1	DE	1

FECHA: 3 2 2020
(Día) (Mes) (Año)

UNIDAD EJECUTORA: ALCALDIA DEL BANCO

DIRECCIÓN TERRITORIAL: MAGDALENA

CONTRATO DE OBRA No. LP-005
(Indicar número y año)

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA: MEJORAMIENTO DE LA VIA RURAL QUE COMUNICA A LA VEREDA DE AGUAFRIA CON LA VEREDA GARZON, EN EL MUNICIPIO DE EL BANCO, DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA.

CONTRATISTA: CONSORCIO AGUAFRIA - GARZON 2019

FECHA DE INICIO: 25/11/2019
(Indicar día, mes y año)

PLAZO INICIAL: SIEMPRE (6) MESES

FECHA DE VENCIMIENTO: 25/05/2020
(Incluya prórrogas y suspensiones)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 1748-2019
(Indicar número y año)

INTERVENTOR: CONSORCIO CEF SRT MAGDALENA

1. PLAN DE CALIDAD

PRESENTADO: SI _____ NO _____ APROBADO: SI _____ NO _____ VERSIÓN No. _____ FECHA DE VERSIÓN: _____

OBSERVACIONES: El contratista inició la etapa preconstructiva que comprende los estudios y diseños de la vía.

2. AUDITORIAS DE CALIDAD

PROGRAMA AUDITORIA PRESENTADO: SI _____ NO _____ No. DE AUDITORÍAS PROGRAMADAS: _____ FECHA ÚLTIMA AUDITORIA: _____
PRESENTO INFORME DE AUDITORIA: SI _____ NO _____ No. DE AUDITORÍAS REALIZADAS: _____ FECHA PRÓXIMA AUDITORIA: _____

OBSERVACIONES:

3. PLAN DE INSPECCIÓN, MEDICIÓN Y ENSAYO (PIMyE)

PRESENTADO: SI _____ NO _____ APROBADO: SI _____ NO _____ FECHA DE APROBACIÓN: _____

No. TOTAL DE ENSAYOS PROGRAMADOS EN EL MES: _____ No. TOTAL DE ENSAYOS EJECUTADOS EN EL MES: _____

CUMPLIDO EL PLAN DE PIMyE EN EL MES: SI _____ NO _____

OBSERVACIONES:

El plan de Inspección, medición y ensayo debe cumplir en un todo con las exigencias contractuales, las normas de ensayos y las especificaciones de construcción del Instituto Nacional de Vías.
La cantidad de ensayos que se deben realizar en el mes se define con base en las exigencias del PIMyE y en la obra que se ejecute.
La cantidad de ensayos realizados debe responder a las exigencias del PIMyE y de la obra ejecutada.

4. REPORTES DE NO CONFORMIDADES

No. de No Conformidades reportadas en el mes: _____ No. de No Conformidades pendientes de cierre en el mes: _____

No. acumulado de No Conformidades identificadas para el contrato: _____ No. acumulado de No Conformidades cerradas para el contrato: _____

No. acumulado de No Conformidades pendientes de cierre para el contrato: _____

OBSERVACIONES:

5. QUEJAS Y RECLAMOS

No. De quejas y reclamos recibidas en el mes: _____ No. De quejas y reclamos atendidas en el mes: _____

No. De quejas y reclamos en el mes pendientes de atención: _____ No. Acumulado de De quejas y reclamos recibidas por el contrato: _____

No. Acumulado De quejas y reclamos pendientes de atención por el contrato: _____ No. Acumulado de De quejas y reclamos atendidas en el contrato: _____

OBSERVACIONES:

Las quejas y reclamos tienen como origen fundamental a los usuarios del proyecto y a la comunidad de la zona.



INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PÚBLICA
SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD CONTRATO DE OBRA

CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-15-FR-17		
VERSIÓN	1		
PÁGINA	1	DE	1

FECHA	3	2	2020
	(Día)	(Mes)	(Año)

6. ÍNDICES DE GESTIÓN IG (Para cada objetivo de calidad del Plan de Calidad se debe establecer al menos un índice de gestión que permita evaluar su estado de cumplimiento)

Título Indicador de Gestión:	Valor del IG mes	Comentarios sobre Indicador de gestión (Aclarar fórmula y consideraciones en la definición del IG)
IG1: Índice de gestión 1 =		
IG2: Índice de gestión 2 =		
IG3: Índice de gestión 3 =		
IG4: Índice de gestión 4 =		
IG5: Índice de gestión 5 =		
IGn: Índice de gestión n =		

Para cada indicador de gestión se debe definir un título representativo del mismo.

OBSERVACIONES:

7. CALIBRACIÓN DE EQUIPOS, INSPECCIÓN, MEDICIÓN Y ENSAYO. (Se debe relacionar todo el equipo que requiera de calibración).

No.	Tipo de Equipo	Marca	Serie	Fecha de Calibración	No. y Fecha Certificado de Calibración	Fecha de Vencimiento Calibración	Comentarios

OBSERVACIONES:

NOTAS:

1. Siempre que alguna de las respuestas de este formato sea "NO", el Interventor debe indicar en el espacio de observaciones las acciones tomadas para dar cumplimiento a la obligación.

Firma:
Nombre: SEBASTIAN VELAZQUEZ
Director Administrativo
Matrícula No.: 08202-3126 CAJ

Firma:
Nombre: ALBERTO VELASCO BOLAÑOS
Director de Interventoría
Matrícula No. 19202-25246 CAJ



INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
INFORME DE INVERSIÓN Y BUEN MANEJO DEL ANTICIPO CONTRATO DE OBRA

CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-2-FR-2		
VERSIÓN	1		
PÁGINA	1	DE	1

FECHA	3	2	2020
	(Día)	(Mes)	(Año)

UNIDAD EJECUTORA: ALCALDIA DEL BANCO

DIRECCIÓN TERRITORIAL: MAGDALENA

DATOS GENERALES

INFORME MENSUAL DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO No. 2 MES: ENERO INFORME FINAL DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO ☐ (Marque X si corresponde)

CONTRATO DE OBRA No.: LP-006 DE 2019

CONTRATO DE FIDUCIA No. 3-1-88083 DE 2019
(Diligenciar si corresponde al manejo del anticipo a través de patrimonio autónomo)

ENTIDAD FINANCIERA: FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A.

CUENTA BANCARIA No. BANCO
(Diligenciar si corresponde al manejo del anticipo en cuenta bancaria conjunta)

SUCURSAL

ANTICIPO OTORGADO: 40 %

VALOR DEL ANTICIPO: \$ 1.313.361.037,20

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA: MEJORAMIENTO DE LA VIA RURAL QUE COMUNICA A LA VEREDA DE AGUAFRÍA CON LA VEREDA GARZÓN, EN EL MUNICIPIO DE EL BANCO, DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA.

CONTRATISTA: CONSORCIO AGUAFRÍA-GARZÓN 2019

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1748 DE 2019

INTERVENTOR: CONSORCIO CEF SRT MAGDALENA

DETALLE MOVIMIENTOS DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO

TIPO DE DOCUMENTO MERCANTIL (FACTURA, CHEQUE O DOCUMENTO DE EGRESO)	NÚMERO DE FACTURA, CHEQUE O DOCUMENTO DE EGRESO	FECHA	BENEFICIARIO	VALOR	*ITEM No.	DESCRIPCIÓN DEL ITEM
FACTURA	MB-71230	18/12/2019	FERRETO SAS	\$ 181.684.515,48	1	Compra de Materiales
C.C.	024-2019	18/12/2019	AURELIO FERNANDEZ SAS	\$ 65.669.101,98	2	Transporte de Materiales e Insumo
C.C.	025-2019	18/12/2019	AURELIO FERNANDEZ SAS	\$ 175.117.605,28	3	Mano de Obra y Salarios
FACTURA	MB-71231	18/12/2019	FERRETO SAS	\$ 45.968.371,39	4	Compra de Equipos y Herramientas
TOTAL				\$ 468.439.594,13		

* Indicar el número del ítem según la numeración establecida en el plan de inversión del anticipo mensualizado del contrato de obra Formato MINFRA-MN-IN-2-FR-1

SEGUIMIENTO INVERSIÓN DEL ANTICIPO DE OBRA POR ITEM

ITEM No.	DESCRIPCIÓN DEL ITEM	VALOR PROGRAMA APROBADO (A)	VALOR ACUMULADO MES ANTERIOR (B)	VALOR PRESENTE MES (C)	VALOR ACUMULADO ACTUAL D=(B+C)	SALDO ANTICIPO ACTUAL (A-D)
1	Compra de Materiales	\$ 545.053.546,43	\$ 181.684.515,48	\$ -	\$ 181.684.515,48	\$ 363.369.030,95
2	Transporte de Materiales e Insumo	\$ 197.007.305,94	\$ 65.669.101,98	\$ -	\$ 65.669.101,98	\$ 131.338.203,96
3	Mano de Obra y Salarios	\$ 525.352.815,84	\$ 175.117.605,28	\$ -	\$ 175.117.605,28	\$ 350.235.210,56
4	Compra de Equipos y Herramientas	\$ 45.968.371,39	\$ 45.968.371,39	\$ -	\$ 45.968.371,39	\$ -
TOTALES		\$ 1.313.382.039,60				\$ 844.942.445,47

VALOR RENDIMIENTOS FINANCIEROS PRESENTE MES (\$): \$ -
(Según certificación Entidad Financiera o bancaria según el caso)

VALOR RENDIMIENTOS FINANCIEROS ACUMULADOS: \$ -
(Según certificación Entidad Financiera o bancaria según el caso)

COMPROBANTE DE CONSIGNACIÓN DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS No.
(De conformidad con lo establecido en el instructivo MINFRA-MN-IN-2)

FECHA VALOR \$ -

OBSERVACIONES: Se encuentra pendiente que el Contratista de Obra justifique el gasto del primer desembolso, con el fin de que esta Interventoría apruebe el desembolso del segundo mes.

Firma
Nombre: ELKIN SAMUEL RUBIANO ROJAS
Representante Legal o Delegado
Contratista
Cedula: 7.141.514 Santa Marta

Firma
Nombre: MARIO CABRERA DUSSÁN
Representante Legal o Delegado
Interventor
Matrícula No.: 0881 CPE

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS SUBDIRECCIÓN DE LA RED TERCIARIA DE CARRETERAS CONTRATO DE INTERVENTORÍA No 0863 de 2018	REV.: 0
	INFORME MENSUAL No. 03 PERIODO: DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2020	Página 6 de 9

FORMATOS MINFRA-MN-IN MUNICIPIO DE EL PIÑÓN, MAGDALENA



INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PÚBLICA
MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA

CÓDIGO

MINFRA-MIN-IN-15-FR-4

VERSIÓN

1

PÁGINA

1 DE 1

UNIDAD EJECUTORA:

ALCALDIA PIÑON

DIRECCIÓN TERRITORIAL:

MAGDALENA

FECHA

3 2 2020

(Día) (Mes) (Año)

CONTROL DIARIO DE MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA

MES DEL INFORME MENSUAL:

ENERO-2020

CONTRATO No.

LP-004-2019

CARRETERA Y/O PROYECTO:

No BIPN-PROYECTO 20181301010643 - MUNICIPIO EL PIÑON

CONTRATISTA:

CONSORCIO R-P INGENIERIA 2019

SECTOR:

CORREGIMIENTO DE CANTAGALLAR - TIO GOLLO - SABANAS

(Abcissas alcance del contrato)

MAQUINARIA Y EQUIPO	DÍAS DEL MES																														
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
MOTONIVELADORA, POTENCIA 215 HP	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
MOTONIVELADORA, POTENCIA 215 HP	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
VIBROCOMPACTADOR, POTENCIA 153 HP	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
COMPRESOR 120 HP, CON MARTILLO.	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTA, POTENCIA 138 HP	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
MEZCLADORA DE CONCRETO	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
VIBRADOR DE CONCRETO, MOTOR DE 3 HP O 18.000 RPM	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
CARROTANQUE DE AGUA (1000 GALONES)	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORIA:

Aún no inicia la etapa constructiva del proyecto.

CONVENCIONES:

ACTIVO= A, EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I.

Firma: 

Nombre: SEBASTIAN VILAMIZ

Director Administrativo

Matrícula No.: 98202-43126-ATL

Firmado Por: 

Nombre: LUIS ALBERTO VELASCO BOLANOS

Director de Interventoria

Matrícula No. 19202-25246 CAU

Original: Informe mensual Archivo de Gestión del contrato (Subdirección Administrativa)

Copias: Interventor, Dirección Territorial

[illegible]



INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO DE GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL

INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

CÓDIGO

MINFRA-MIN-15-PR-3

VERSIÓN

1

PÁGINA

1 DE 1

UNIDAD EJECUTORA:

ALCALDIA PIÑÓN

CONTRATO DE OBRA No:

LP-004-2019

MES INFORME MENSUAL:

ENERO-2020

DIRECCIÓN TERRITORIAL:

MAGDALENA

CONTRATISTA:

CONSORCIO R.P. INGENIERIA 2019

CARRETERA Y/O PROYECTO:

Nº BPN-PROYECTO 20181301010643 - MUNICIPIO EL PIÑÓN

SECTOR:

CORREGIMIENTO DE CANTAGALLAR - TIO GOLLO - SABANAS

RELACION DE REGISTROS PRESUPUESTALES DEL CONTRATO DE OBRA

Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Contrato Principal / Adicional No.	Valor
2019	119	MEJORAMIENTO DE LA VÍA TERCERA QUE INTEGRALIZA CORREGIMIENTOS DE CANTAGALLAR - TIO GOLLO - SABANAS EN EL MUNICIPIO DE EL PIÑÓN, MAGDALENA	005-2402-0603	SISTEMA DE PRESUPUESTO Y GIROS DE REGALÍAS	LP-004-2019	\$ 3.750.647.400
TOTAL						\$ 3.750.647.400

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: \$ 3.750.647.400

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

Acta No.	Tipo de Acta	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total	Anticipo Amortizado	Saldo Anticipo por Amortizar	Saldo Registro Presupuestal No. De (Día/Mes/Año)	Valor Total Ejecutado Acumulado	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Indicar pago según reporte SIIF	Observaciones
												SI NO	
1	OBRA	DICIEMBRE	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3.750.647.400	\$ -	\$ 3.750.647.400.00			
2	OBRA	ENERO	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2.250.388.440.00	\$ -	\$ 3.750.647.400.00			
TOTALES \$ - \$ - \$ - \$ - \$ - \$ - \$ - \$ - \$ 2.250.388.440.00 \$ - \$ 3.750.647.400.00													

Todas las Actas aprobadas por la Interventoría deben relacionarse estén o no facturadas.
Nota: a la fecha de corte del informe de la interventoría, no se ha elaborado la primera acta de recibos parciales.

RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO

OBRA	VALOR BASICO	IVA	TOTAL
OBRA COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES	\$ 3.570.572.079.00	\$ -	\$ 3.570.572.079.00
JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA E ILUMINACIÓN	\$ 27.810.546.00	\$ -	\$ 27.810.546.00
AJUSTES			
ESTUDIOS Y DISEÑOS	\$ 90.597.054.00	\$ -	\$ 90.597.054.00
GESTION PREDIAL (PREACTA)			
GESTION SOCIAL (PREACTA)			
GESTION AMBIENTAL (PREACTA)			
VALOR TOTAL	\$ 61.667.721.00	\$ -	\$ 61.667.721.00
Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.			\$ 3.750.647.400.00

NOTAS:

Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.

Interventor

Nombre: SEBASTIAN VELASCO BOLAÑOS

Director de Interventoría

Matrícula No.: 19202-25246 CAU

Alcalde

Nombre: LUIS ALBERTO VELASCO BOLAÑOS

Director de Interventoría

Matrícula No.: 19202-25246 CAU

Original Informe Mensual de Interventoría

Archivo de Gestión del Contrato (Subdirección Administrativa)

Código Interventoría / Documento: 19202-25246



INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO DE GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL
MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA
ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

CÓDIGO

MINFRA-MN-IN-15-FR-10

VERSIÓN

FECHA

1 DE 1

UNIDAD EJECUTORA:

ALCALDIA PIÑON

DIRECCIÓN TERRITORIAL:

MAGDALENA

CONTRATO DE OBRA No:

LP-004-2019

CONTRATISTA:

CONSORCIO R-P INGENIERIA 2019

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL:

ENERO-2020

CARRETERA Y/O PROYECTO:

No BIPN-PROYECTO 20181301010643 - MUNICIPIO EL PIÑON

SECTOR:

CORREGIMIENTOS CANTAGALLAR - TIO GOLLO - SABANAS

ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

Clase de tiempo	DÍAS DEL MES																															Total		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31			
Seco	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	21	19	21	22	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	731
Lluvias moderadas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	4	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	
Lluvias intensas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3		
Total	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	731	

EN CADA CASILLA SE DEBE INDICAR EL NÚMERO DE HORAS POR DÍA QUE PERMANECE LA CLASE DE TIEMPO LAS 24 HORAS DEL DÍA.

NOTA:
Anexar Registro pluviométrico del IDEAM correspondiente a la Estación más cercana al Proyecto.

OBSERVACIONES: El clima es prioritariamente seco, se presentaron unos días con poca lluvias intensas en la tercera semana del mes.

Firma



Nombre: SEBASTIÁN VILLAMIZAR
Director-Administrativo
Matrícula No.: 08202-43126 ATL

Firmado Por:



Nombre: LUIS ALBERTO VELASCO BOLANOS
Director de Interventoría
Matrícula No. 19202-25246 CAU

Original: Informe mensual Archivo de Gestión del contrato (Subdirección Administrativa)

Copias: Interventor, Dirección Territorial

[illegible]

UNIDAD EJECUTORA: _____
ALCALDIA EL PIÑON _____

DIRECCIÓN TERRITORIAL: MAGDALENA

CONTRATO DE OBRA No: LP-004-2019

CONTRATISTA: CONSORCIO R-P INGENIERIA 2019

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL:

CARRETERA Y/O PROYECTO: No BIPN-PROYECTO 20181301010643 - MUNICIPIO EL PIÑON

SECTOR: CORREGIMIENTOS CANTAGALLAR - TIO GOLLO - SABANAS

VERIFICACIÓN DOCUMENTACIÓN APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL

[illegible]

NOTA:

1. El responsable del pago debe corresponder al Contratista con quien el INVIAS suscribió el Contrato de Obra. Cuando se trate de Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el integrante que realiza los pagos. Para el caso de contratos de prestación de servicios la razón social corresponde al nombre del Contratista de prestación de servicios.
2. El Interventor es el responsable de la verificación del pago de los Aportes Legales y Seguridad Social del personal vinculado al Contrato de Obra.

Firma: 
Nombre: SEBASTIÁN VILLALAZ
Director Administrativo
Matrícula No.: 68202-43126 ATL

Firma: 
Nombre: LUIS ALBERTO VELASCO BOLAÑOS
Director de Interventoría
Matrícula No.: 19202-25246 CAU

Original: Informe mensual Archivo de Gestión del contrato (Subdirección Administrativa)
Copias: Interventor, Dirección Territorial

INFORME AVANCE FISCAL-FINANCIERO

[illegible]

"OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS"		Valor en IVA
RESERVIOS Y DESERVO	€	50.527.094,00
INSTRUMENTOS FINANCIEROS	€	-
GESTION SOCIAL	€	-
GESTION AMBIENTAL	€	6.105.772,00
OTRAS Cuentas de CORRIENTES	€	-
TOTAL	€	56.632.866,00

Entre corchetes deben corresponder a los relacionados en la presente sección de la memoria.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS		
Sección	Medida	Observaciones
Corona	5,0	
Casaca	1,8	
Almohadilla	1,8	
Almohadilla	2,250,0	
Base	2,350,0	
Carpeta	N/A	

Sección	Mayras
Corona	5.0
Catzena	1.8
Bermas	-
Sud linear	2 350.0
Basta	2 350.0
Carpeta	N/A

Costos de Interés (I)	CIB	IC
\$8,430,292.20	0	0
\$97,182,580.20	0	0

Clase (B)	Ajustes (A)	Total (Clase-B)
00	0	0
00	0	0

Meses Ejecutados	Plazo Ejecutor/Total	Meses Faltantes
2.0	0.3	4.0
2.7	0.3	7.3

Incluido VAL:

[illegible]

1. Los valores reportados en la columna "Inversión programada sin rest" e "Inversión programada acumulada" deben corresponder al programa de inversión vigente.
2. El cumplimiento en la ejecución debe darse en la inversión acumulada y en la inversión por grandes salidas de pago.
3. El programa de inversión debe estar en concordancia con el Programa de Ocio.
4. Cuentos por imitaciones de espacio no se pueden utilizar como columnas "Avance físico acumulado de la obra" en esta sola hoja se podrá presentar en hoja anexa.

Firma 
Nombre: LUIS ALBERTO VELASCO BOLANOS
Director de Inventoriables
Matrícula No.: 19973-26746 CASI

Original: Informe mensual Archivo de Gestión del Consejo (Subdirección Administrativa).
Copias: Intervención, Dirección Territorial

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA		CÓDIGO		MINFRA-MN-IN-15-FR-15		
			VERSIÓN		1		
			PÁGINA		1	DE	1

FECHA			3	2	2020
(Día)			(Mes)	(Año)	

UNIDAD EJECUTORA: ALCALDIA PIÑON DIRECCIÓN TERRITORIAL: MAGDALENA

CONTRATO DE OBRA No. LP-004-2019 CONTRATISTA: CONSORCIO R-P INGENIERIA 2019

OBJETO DEL CONTRATO: MEJORAMIENTO DE LA VÍA TERCIARIA QUE INTEGRA LOS CORREGIMIENTOS DE CANTAGALLAR - TIO GOLLO - SABANAS EN EL MUNICIPIO DE EL PIÑON, MAGDALENA

FECHA DE INICIO: 02/12/2019

PLAZO INICIAL: SEIS (6) MESES

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 02/06/2020
(Incluye prórrogas y suspensiones)

VALOR INICIAL: \$ 3.750.647.400,00

VALOR ACUMULADO: \$ 3.750.647.400,00
(Incluye adiciones)

VALOR INICIAL ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: \$ 90.597.054,00

VALOR ACUMULADO ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: \$ 90.597.054,00

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1748 INTERVENTOR: CONSORCIO CEF SRT MAGDALENA

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado (\$)	VIGENCIA					
			Desde			Hasta		
Cumplimiento	10%	\$ 375.064.740	2	12	2019	2	10	2020
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	40%	\$ 1.500.258.960	2	12	2019	2	10	2020
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	5%	\$ 187.532.370	2	12	2019	2	6	2023
Calidad de Estudios y Diseños	n/a	n/a	-	-	-	-	-	-
Estabilidad y/o Calidad de Obra	10%	\$ 375.064.740	2	12	2019	2	12	2024

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. AA013401

Certificado de modificación o anexo No.: AA034675
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: Equidad Seguros

SEGUROS EXIGIDOS SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado (\$)	VIGENCIA					
			Desde			Hasta		
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	9%	\$ 337.558.266	2	12	2019	2	6	2020
Otros	n/a	n/a	Día	Mes	Año	Día	Mes	Año

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. AA13404 OTRAS PÓLIZAS No. _____

Certificado de modificación o anexo No.: AA034676
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: EQUIDAD SEGUROS

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA		CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-15-FR-15		
			VERSIÓN	1		
			PÁGINA	1	DE	1

FECHA			3	2	2020
			(Día)	(Mes)	(Año)

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES Y PRÓRROGAS

A continuación indicar los amparos y vigencias del último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto.

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado (\$)	VIGENCIA					
			Desde			Hasta		
			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
Cumplimiento	N/A	N/A						
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	N/A	N/A						
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	N/A	N/A						
Calidad de Estudios y Diseños	N/A	N/A						
Estabilidad y/o Calidad de Obra	N/A	N/A						

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. N/A

Certificado de modificación o anexo No.: N/A
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: N/A

SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES Y PRÓRROGAS

A continuación indicar los seguros y vigencias según último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto.

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado (\$)	VIGENCIA					
			Desde			Hasta		
			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	N/A	N/A						
Otros	N/A	N/A						

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. N/A OTRAS PÓLIZAS No. N/A

Certificado de modificación o anexo No. N/A
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: N/A

Documento y fecha de aprobación de la última garantía y seguros o certificado de modificación o anexos: N/A

OBSERVACIONES SOBRE CUMPLIMIENTO:

Firma 

Nombre: LUIS ALBERTO VELASCO BOLAÑOS
 Director de Interventoría
 Matrícula No.: 19202-25246 CAU

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del contrato (Subdirección Administrativa)
 Copias: Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD CONTRATO DE OBRA		CÓDIGO	MINFRA-MH-IN-15-FR-17		
			VERSIÓN	1		
			PÁGINA	1	DE	1

UNIDAD EJECUTORA: <u>ALCALDIA PIÑON</u>	DIRECCIÓN TERRITORIAL: <u>MAGDALENA</u>
---	---

CONTRATO DE OBRA No. <u>LP-004-2019</u> <small>(Indicar número y año)</small>	FECHA <table border="1" style="display: inline-table; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 33%; text-align: center;">3</td> <td style="width: 33%; text-align: center;">2</td> <td style="width: 33%; text-align: center;">2020</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;"><small>(Día)</small></td> <td style="text-align: center;"><small>(Mes)</small></td> <td style="text-align: center;"><small>(Año)</small></td> </tr> </table>	3	2	2020	<small>(Día)</small>	<small>(Mes)</small>	<small>(Año)</small>
3	2	2020					
<small>(Día)</small>	<small>(Mes)</small>	<small>(Año)</small>					

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA: MEJORAMIENTO DE LA VÍA TERCERIA QUE INTEGRA LOS CORREGIMIENTOS DE CANTAGALLAR - TIO GOLLO - SABANAS EN EL MUNICIPIO DE EL PIÑON, MAGDALENA

CONTRATISTA <u>CONSORCIO R-P INGENIERIA 2019</u>	PLAZO INICIAL: <u>SEIS (6) MESES</u>	FECHA DE VENCIMIENTO: <u>2/06/2020</u> <small>(Incluye prórrogas y suspensiones)</small>
--	--------------------------------------	---

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: <u>1748 DE 2019</u> <small>(Indicar número y año)</small>	INTERVENTOR: <u>CONSORCIO CEF SRT MAGDALENA</u>
--	---

1. PLAN DE CALIDAD

PRESENTADO: SI ☐ NO ☐ APROBADO: SI ☐ NO ☐ VERSIÓN No. _____ FECHA DE VERSIÓN: _____

OBSERVACIONES: El contratista no ha iniciado la fase constructiva del proyecto.

2. AUDITORIAS DE CALIDAD

PROGRAMA AUDITORIA PRESENTADO: SI ☐ NO ☐ No. DE AUDITORÍAS PROGRAMADAS: _____ FECHA ÚLTIMA AUDITORÍA: _____

PRESENTO INFORME DE AUDITORÍA: SI ☐ NO ☐ No. DE AUDITORÍAS REALIZADAS: _____ FECHA PRÓXIMA AUDITORÍA: _____

OBSERVACIONES: El contratista no ha iniciado la fase constructiva del proyecto.

3. PLAN DE INSPECCIÓN, MEDICIÓN Y ENSAYO (PIMyE)

PRESENTADO: SI ☐ NO ☐ APROBADO: SI ☐ NO ☐ FECHA DE APROBACIÓN: _____

No. TOTAL DE ENSAYOS PROGRAMADOS EN EL MES: _____ No. TOTAL DE ENSAYOSEJECUTADOS EN EL MES: _____

CUMPLIDO EL PLAN DE PIMyE EN EL MES: SI ☐ NO ☐

OBSERVACIONES: El contratista no ha iniciado la fase constructiva del proyecto.

El plan de Inspección, medición y ensayo debe cumplir en un todo con las exigencias contractuales, las normas de ensayos y las especificaciones de construcción del Instituto Nacional de Vías.
La cantidad de ensayos que se deben realizar en el mes se define con base en las exigencias del PIMyE y en la obra que se ejecute.
La cantidad de ensayos realizados debe responder a las exigencias del PIMyE y de la obra ejecutada.

4. REPORTES DE NO CONFORMIDADES

No. de No Conformidades reportadas en el mes: _____	No. de No Conformidades pendientes de cierre en el mes: _____
No. acumulado de No Conformidades identificadas para el contrato: _____	No. acumulado de No Conformidades cerradas para el contrato: _____
No. acumulado de No Conformidades pendientes de cierre para el contrato: _____	

OBSERVACIONES: El contratista no ha iniciado la fase constructiva del proyecto.

5. QUEJAS Y RECLAMOS

No. De quejas y reclamos recibidas en el mes: _____	No. De quejas y reclamos atendidas en el mes: _____
No. De quejas y reclamos en el mes pendientes de atención: _____	No. Acumulado de De quejas y reclamos recibidas por el contrato: _____
No. Acumulado De quejas y reclamos pendientes de atención por el contrato: _____	No. Acumulado de De quejas y reclamos atendidas en el contrato: _____

OBSERVACIONES: El contratista no ha iniciado la fase constructiva del proyecto.

Las quejas y reclamos tienen como origen fundamental a los usuarios del proyecto y a la comunidad de la zona.



INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD CONTRATO DE OBRA

CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-15-FR-17		
VERSIÓN	1		
PÁGINA	1	DE	1

FECHA	3	2	2020
	(Día)	(Mes)	(Año)

6. INDICES DE GESTIÓN IG (Para cada objetivo de calidad del Plan de Calidad se debe establecer al menos un índice de gestión que permita evaluar su estado de cumplimiento)

Título Indicador de Gestión:	Valor del IG mes	Comentarios sobre Indicador de gestión (Aclarar fórmula y consideraciones en la definición del IG)
IG1: Índice de gestión 1 =		
IG2: Índice de gestión 2 =		
IG3: Índice de gestión 3 =		
IG4: Índice de gestión 4 =		
IG5: Índice de gestión 5 =		
IGn: Índice de gestión n =		

Para cada indicador de gestión se debe definir un título representativo del mismo.

OBSERVACIONES: El contratista no ha iniciado la fase constructiva del proyecto.

7. CALIBRACIÓN DE EQUIPOS, INSPECCIÓN, MEDICIÓN Y ENSAYO. (Se debe relacionar todo el equipo que requiera de calibración).

No.	Tipo de Equipo	Marca	Serie	Fecha de Calibración	No. y Fecha Certificado de Calibración	Fecha de Vencimiento Calibración	Comentarios

OBSERVACIONES: El contratista no ha iniciado la fase constructiva del proyecto.

NOTAS:

1. Siempre que alguna de las respuestas de este formato sea "NO", el Interventor debe indicar en el espacio de observaciones las acciones tomadas para dar cumplimiento a la obligación.

Firma: 
Nombre: SEBASTIAN VILLAMIZAR
Director Administrativo
Matrícula No.: 08202-43126 ATL

Firma: 
Nombre: LUIS ALBERTO VELASCO BOLAÑOS
Director de Interventoría
Matrícula No. 19202-28246 CAU

Original: Archivo de Gestión del Contrato (Subdirección Administrativa).
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.



INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
INFORME DE INVERSIÓN Y BUEN MANEJO DEL ANTICIPO CONTRATO DE OBRA

CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-2-FR-2		
VERSIÓN	1		
PÁGINA	1	DE	1

FECHA	3	2	2020
	(Día)	(Mes)	(Año)

UNIDAD EJECUTORA: ALCALDÍA PIÑÓN

DIRECCIÓN TERRITORIAL: MAGDALENA

DATOS GENERALES

INFORME MENSUAL DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO No. 1 MES: ENERO-2020 INFORME FINAL DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO ☐ (Marque X si corresponde)

CONTRATO DE OBRA No. LP-004-2019 DE 2019

CONTRATO DE FIDUCIA No. 3-1-88042 DE 2019 ENTIDAD FINANCIERA: FIDUCIARIA BOGOTÁ
(Diligenciar si corresponde al manejo del anticipo a través de patrimonio autónomo)

CUENTA BANCARIA No. BANCO SUCURSAL
(Diligenciar si corresponde al manejo del anticipo en cuenta bancaria conjunta)

ANTICIPO OTORGADO: 40 %

VALOR DEL ANTICIPO: \$ 1.500.258.960 (M/CTE)

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA: MEJORAMIENTO DE LA VÍA TERCARIA QUE INTEGRA LOS CORREGIMIENTOS DE CANTAGALLAR - TIO GOLLO - SABANAS EN EL MUNICIPIO DE EL PIÑÓN, MAGDALENA

CONTRATISTA: CONSORCIO R-P INGENIERIA 2019

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1748 DE 2019

INTERVENTOR: CONSORCIO CEF SRT MAGDALENA

DETALLE MOVIMIENTOS DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO

TIPO DE DOCUMENTO MERCANTIL (FACTURA, CHEQUE O DOCUMENTO DE EGRESO)	NÚMERO DE FACTURA, CHEQUE O DOCUMENTO DE EGRESO	FECHA	BENEFICIARIO	VALOR	*ITEM No.	DESCRIPCIÓN DEL ITEM
FACTURA DE VENTA	MB-71229	3/12/2019	Consortio R-P INGENIERIA 2020	\$ 207.535.822,80	1	MATERIALES
CUENTA DE COBRO	No. 027 - 2019	10/12/2019	AURELIO FERNANDEZ N. S.A.S.	\$ 75.012.948,00	2	TRANSPORTE MATERIALES E INSUMOS
CUENTA DE COBRO	No. 026 - 2019	9/12/2019	AURELIO FERNANDEZ N. S.A.S.	\$ 200.034.528,00	3	MANO DE OBRA Y SALARIOS
FACTURA DE VENTA	MB-71232	3/12/2019	Consortio R-P INGENIERIA 2020	\$ 52.509.063,60	4	MAQUINARIA

* Indicar el número del ítem según la numeración establecida en el plan de inversión del anticipo mensualizado del contrato de obra Formato MINFRA-MN-IN-2-FR-1

SEGUIMIENTO INVERSIÓN DEL ANTICIPO DE OBRA POR ITEM

ITEM No.	DESCRIPCIÓN DEL ITEM	VALOR PROGRAMA APROBADO (A)	VALOR ACUMULADO MES ANTERIOR (B)	VALOR PRESENTE MES (C)	VALOR ACUMULADO ACTUAL D=(B+C)	SALDO ANTICIPO ACTUAL (A-D)
1	Compra de materiales	\$ 622.607.468,40	\$ -	\$ 207.535.822,80	\$ 207.535.822,80	\$ 415.071.645,60
2	Transporte de materiales e insumos	\$ 225.038.844,00	\$ -	\$ 75.012.948,00	\$ 75.012.948,00	\$ 150.025.896,00
3	Mano de obra y salarios	\$ 600.103.584,00	\$ -	\$ 200.034.528,00	\$ 200.034.528,00	\$ 400.069.056,00
4	Compra de equipos y herramientas	\$ 52.509.063,60	\$ -	\$ 52.509.063,60	\$ 52.509.063,60	\$ -
TOTALES		\$ 1.500.258.960,00	\$ -	\$ 535.092.362,40	\$ 535.092.362,40	\$ 965.166.597,60

VALOR RENDIMIENTOS FINANCIEROS PRESENTE MES (\$): \$ -
(Según certificación Entidad Financiera o bancaria según el caso)

VALOR RENDIMIENTOS FINANCIEROS ACUMULADOS: \$ -
(Según certificación Entidad Financiera o bancaria según el caso)

COMPROBANTE DE CONSIGNACIÓN DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS No.
(De conformidad con lo establecido en el instructivo MINFRA-MN-IN-2)

FECHA VALOR \$ -

OBSERVACIONES:

Firma
Nombre: ELKIN SAMUEL RUBIANO ROJAS
Representante Legal o Delegado
Contratista
Cedula: 7.141.514 Santa Marta

Firma
Nombre: MARIO CABRERA DUSSÁN
Representante Legal o Delegado
Interventor
Matrícula No.: 0881 CPE

[illegible]

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS SUBDIRECCIÓN DE LA RED TERCIARIA DE CARRETERAS CONTRATO DE INTERVENTORÍA No 0863 de 2018	REV.: 0
	INFORME MENSUAL No. 03 PERIODO: DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2020	Página 7 de 9

FORMATOS MINFRA-MN-IN MUNICIPIO DE CERRO DE SAN ANTONIO, MAGDALENA



INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO DE INVENTARIO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL
MANUAL DE INVENTARIO GENERAL DEL PROYECTO

UNIDAD EJECUTORA: ALCALDIA CERRO SAN ANTONIO
CONTRATO DE OBRA No.: LP-002-2019
OBJETO: MEJORAMIENTO DE LA VÍA PARA LA INTEGRACIÓN VIAL DE LOS CORRENTOS DE JESÚS DEL MONTE, CONCEPCIÓN Y CANCELARIA, EN EL MUNICIPIO DE CERRO DE SAN ANTONIO, MAGDALENA (LA ESTRELLA - LOT CAÑOS)
CONTRATISTA: CONSORCIO VÍAS DEL NORTE 2019
CONTRATO DE INTERVENCIÓN: 1748
DIRECCIÓN TERRITORIAL: MAGDALENA
PERÍODO MES: ENERO 2020
FECHA: 01/12/2019
PLAZO ACUMULADO: 3,503,287.159.00
PLAZO ACUMULADO: 3,503,287.159.00
FECHA DE INICIACIÓN: 01/12/2019
FECHA DE SUSPENSIÓN: N/A
VALOR ADICIONAL: N/A
ANTICIPO CONCEDIDO: N/A
SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENCIÓN: EDGAR WILLIAM MAGUEL

ALANCE FÍSICO DEL CONTRATO			
ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD	
Conformación	m ²	0	
Sub-base	m ³	0	
Concreto D	m ³	0	
Concreto G	m ³	0	
Alcantarillas	UNO	0	
Boschworth	UNO	0	

AVANCE FINANCIERO			
Inversión Programada (P)	Inversión Ejecutada Obra (incluido IVA)	Costos de Intervent	IVC
En el mes: \$ 300,288.000	Obra (B) \$ -	(I) \$ 88,530,292.00	0
Acumulado: \$ 458,771,000	Ajustes (A) \$ -	\$ 187,182,580.00	0

AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO			
ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD	
Conformación	m ²	0	
Sub-base	m ³	0	
Concreto D	m ³	0	
Concreto G	m ³	0	
Alcantarillas	UNO	0	
Boschworth	UNO	0	

INVERSIÓN EJECUTADA OBRA (incluido IVA)			
En el mes: \$ 300,288.000	Obra (B) \$ -	Ajustes (A) \$ -	Total (C=A+B) \$ -
Acumulado: \$ 458,771,000	\$ -	\$ -	\$ -

INVERSIÓN EJECUTADA OBRA (incluido IVA)			
En el mes: \$ 300,288.000	Obra (B) \$ -	Ajustes (A) \$ -	Total (C=A+B) \$ -
Acumulado: \$ 458,771,000	\$ -	\$ -	\$ -

INVERSIÓN EJECUTADA OBRA (incluido IVA)			
En el mes: \$ 300,288.000	Obra (B) \$ -	Ajustes (A) \$ -	Total (C=A+B) \$ -
Acumulado: \$ 458,771,000	\$ -	\$ -	\$ -

INVERSIÓN EJECUTADA OBRA (incluido IVA)			
En el mes: \$ 300,288.000	Obra (B) \$ -	Ajustes (A) \$ -	Total (C=A+B) \$ -
Acumulado: \$ 458,771,000	\$ -	\$ -	\$ -

INVERSIÓN EJECUTADA OBRA (incluido IVA)			
En el mes: \$ 300,288.000	Obra (B) \$ -	Ajustes (A) \$ -	Total (C=A+B) \$ -
Acumulado: \$ 458,771,000	\$ -	\$ -	\$ -

INVERSIÓN EJECUTADA OBRA (incluido IVA)			
En el mes: \$ 300,288.000	Obra (B) \$ -	Ajustes (A) \$ -	Total (C=A+B) \$ -
Acumulado: \$ 458,771,000	\$ -	\$ -	\$ -

Elm
Nelson LUIS ALBERTO VELAZCO BOLAÑOS
Director de Intervención
Módulo No. 1000-25346 CAU
Código: Interventor Director Territorial

Nota: en el cálculo del porcentaje de ejecución se tiene en cuenta la ejecución de los trabajos de los cálculos de porcentaje de avance programado.

PROCEDIMIENTOS DE MULTAS Y SANCIONES (indicar el estado en que se encuentre el proceso administrativo de multa o sanción al igual)

No se han iniciado acciones

CONCEPTOS ENTREGADOS POR LA INTERVENCIÓN DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO

ÚLTIMAS GARANTÍAS Y SEGUROS APROBADOS

Seguro	
Responsabilidad Civil Extracontractual	
Cover	

VIGENCIA	
Desde	Hasta
04/12/2019	04/12/2020
N/A	N/A
04/12/2019	04/12/2020
N/A	N/A
04/12/2019	04/12/2020

Documento y fecha de aprobación última garantía y seguros:



INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL

MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PÚBLICA

MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA

CÓDIGO

MINFRA-MN-IN-15-FR-4

VERSIÓN

1

PÁGINA

1 DE 1

UNIDAD EJECUTORA:

ALCALDIA CERRO DE SAN ANTONIO

DIRECCIÓN TERRITORIAL:

MAGDALENA

FECHA

3 2 2020

(Día) (Mes) (Año)

CONTROL DIARIO DE MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA

MES DEL INFORME MENSUAL:

ENERO DE 2020

CONTRATO No. LP-002-2019

CARRETERA Y/O PROYECTO: No LP-002-2019 - MUNICIPIO CERRO DE SAN ANTONIO

CONTRATISTA:

CONSORCIO VIAS DEL NORTE 2019

SECTOR: CORREGIMIENTOS DE JESUS DEL MONTE, CONCEPCION Y CANDELARIA, EN EL MUNICIPIO DE CERRO DE SAN ANTONIO

(Abcissas alcance del contrato)

MAQUINARIA Y EQUIPO		DICIEMBRE																														
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
MOTONIVELADORA, POTENCIA 215 HP		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
VIBROCOMPACTADOR, POTENCIA 153 HP		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
COMPRESOR 120 HP, CON MARTILLO.		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
RETROEXCAVADORA SOBRE ORUGA, POTENCIA 138 HP		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
MEZCLADORA DE CONCRETO		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
VIBRADOR DE CONCRETO, MOTOR DE 3 HP O 18.000 RPM		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
CARROTANQUE DE AGUA (1000 GALONES)		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORIA:

No ha iniciado la etapa constructiva

CONVENCIONES:

ACTIVO= A, EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I

Firma

Nombre: SEBASTIAN VILLAR

Director Administrativo

Matrícula No.: 08202-43126 ATL

Firmado Por:


Nombre: LUIS ALBERTO VELASCO BOLANOS

Director de Interventoria

Matrícula No. 19202-25246 CAU

Original: Informe mensual Archivo de Gestión del contrato (Subdirección Administrativa)

Copias: Interventor, Dirección Territorial



CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-15-FR-6		
VERSIÓN	1		
PÁGINA	1	DE	1
FECHA	3	2	2020
	(Día)	(Mes)	(Año)

FECHA	3	2	2020
	(Día)	(Mes)	(Año)

UNIDAD EJECUTORA: _____ ALCALDIA CERRO DE SAN ANTONIO _____

DIRECCIÓN TERRITORIAL: MAGDALENA

CONTROL DIARIO DEL PERSONAL DEL CONTRATO DE OBRA

MES DEL INFORME: ENERO DE 2020 CONTRATO DE OBRA No. LP-002-2019

CARRETERA Y/O PROYECTO: MUNICIPIO DE CERRO DE SAN ANTONIO

CONTRATISTA: _____
CONSORCIO VIAS DEL NORTE 2019

SECTOR: CORREGIMIENTOS DE JESUS DEL MONTE,
CONCEPCION Y CANDELARIA

CONTRATO DE INTERVENTORIA No. _____
1748 DE 2019
INTERVENTOR: _____
CONSORCIO CEF SRT MAGDALENA

[illegible]

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA: El contratista no ha iniciado la etapa constructiva. Ingresó personal profesional de tipo administrativo quienes se encargan del montaje de la logística y parte administrativa mientras inician las obras.

NOTA:

Es responsabilidad de la Interventoría que el personal profesional este debidamente aprobado y se cumpla con la dedicación contractual. Relacionar todo el personal utilizado durante el mes para la ejecución del contrato.

Firma *Sebastian Villamizar*
Nombre: SEBASTIAN VILLAMIZAR
Director Administrativo
Matricula No.: 08292-43126 ATL

Firmado Por.:

Nombre: LUIS ALBERTO VELASCO BOLANOS

Director de Interventoría

Matricula No. 19202-25246 CAU

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del contrato (Subdirección Administrativa)
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO DE GESTIÓN DE PRESUPUESTOS

MANUAL DE INTERVENCIÓN Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

CÓDIGO MINFRA-MN-IN-15-FR-3

VERSIÓN 1

PÁGINA 1 DE 1

UNIDAD EJECUTORA: ALCALDIA CERRO SAN ANTONIO

DIRECCIÓN TERRITORIAL: MAGDALENA

CONTRATO DE OBRA No: LP-003-2019

CONTRATISTA: CONSORCIO VIAS DEL NORTE 2019

MES INFORME MENSUAL: ENERO DE 2020

CARRERA Y/O PROYECTO: No BPN 201813010268-MUNICIPIO DE CERRO DE SAN ANTONIO

SECTOR: CORRECCIONES DE JESUS DEL MONTE CONCEPCION Y CANDELARIA

RELACION DE REGISTROS PRESUPUESTALES DEL CONTRATO DE OBRA

Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Contrato Principal / Adicional No.	Valor
2019	119	QUE ORGANISMO DEL IVA PARA LA INTEGRACION VAL DE LOS CONCEPTOS Y CANDELARIA EN EL MUNICIPIO DE CERRO DE SAN ANTONIO, MAGDALENA	31/05/2019	NACION	PRINCIPAL	\$ 3.503.287.150
TOTAL						\$ 3.503.287.150

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: \$ 3.503.287.150,00

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

Acta No.	Tipo de Acta	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total	Anticipo Amortizado	Saldo Anticipo por Amortizar	Saldo Registro Presupuestal No. 419 De (22/10/2019)	Valor Total Ejecutado Acumulado	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Indicar pago según reporte SIIF	Observaciones
1	OBRA	DICIEMBRE	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	N/A	\$ 3.503.287.150,00	\$ -	\$ 3.503.287.150,00		SI	No se han elaborado actas por parte del Contratista de Obra
2	OBRA	ENERO	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	N/A	\$ 3.503.287.150,00	\$ -	\$ 3.503.287.150,00		NO	
TOTALES \$ - \$ - \$ - \$ - \$ - \$ - \$ - \$ - \$ - \$ - \$ 3.503.287.150,00													

Todas las Actas aprobadas por la Interventoría deben relacionarse estén o no facturadas.
No se ha elaborado ninguna acta hasta la fecha

RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO

	VALOR BÁSICO	IVA	TOTAL
OBRA	\$ 3.329.856.996,00	\$ -	\$ 3.329.856.996,00
OBRA COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES	\$ 21.825.847,00	\$ -	\$ 21.825.847,00
JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA E ILUMINACIÓN	\$ -	\$ -	\$ -
AJUSTES	\$ -	\$ -	\$ -
ESTUDIOS Y DISEÑOS	\$ 90.473.172,00	\$ -	\$ 90.473.172,00
GESTION PREDIAL (PREACTA)	\$ -	\$ -	\$ -
GESTION SOCIAL (PREACTA)	\$ -	\$ -	\$ -
GESTION AMBIENTAL (PREACTA)	\$ 61.131.133,00	\$ -	\$ 61.131.133,00
VALOR TOTAL	\$ 3.503.287.150,00	\$ -	\$ 3.503.287.150,00

Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

NOTAS:

Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.

Firma:

Nombre: SEBASTIÁN VILLANAR

Director Administrativo

Matrícula No. 0602-43126 A11

Firma:

Nombre: LUIS ALBERTO VELASCO BUITRAGO

Director de Interventoría

Matrícula No. 19202-25246 CAU

Original: Informe mensual de Interventoría Archivo de Gestión del contrato (Subdivisión Administrativa)

Copias: Interventoría y Dirección Territorial



INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO DE GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL
MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA
ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

CÓDIGO

MINFRA-MN-IN-15-FR-10

VERSIÓN

FECHA

1

DE

1

FECHA

3

(Mes)

2

2020

(Año)

DIRECCIÓN TERRITORIAL:

MAGDALENA

UNIDAD EJECUTORA: ALCALDIA CERRO SAN ANTONIO

CONTRATO DE OBRA No LP-002-2019 CONTRATISTA: CONSORCIO VIAS DEL NORTE 2019

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: ENERO 2020

No. BPIN 20181301010268 -MUNICIPIO DE
CERRO DE SAN ANTONIO

SECTOR: CORREGIMIENTOS DE JESUS DEL MONTE,
CONCEPCION Y CANDELARIA, EN EL MUNICIPIO DE
CERRO DE SAN ANTONIO

ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

Clase de tiempo	DÍAS DEL MES																															Total	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
Seco	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	19	19	22	23	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	731
Lluvias moderadas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	4	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	
Lluvias intensas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	
Total	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	
ENCADA CASI LA SE DEBE INDICAR EL NUMERO DE DIAS DE CADA CLASE																																	

EN CADA CASILLA SE DEBE INDICAR EL NUMERO DE HORAS POR DIA QUE PERMANECE LA CLASE DE TIEMPO LAS 24 HORAS DEL DIA.

NOTA: Anexar Registro pluviométrico del IDEAM correspondiente a la Estación más cercana al Proyecto.

OBSERVACIONES:

Firma:
Nombre: SEBASTIAN VILLAMIZAR
Director Administrativo
Matrícula No.: 08202-43126 ATL

Firmado Por:
Nombre: LUIS ALBERTO VELASCO BOLANOS
Director de Interventoría
Matrícula No. 19202-25246 CAU

Original: Informe mensual Archivo de Gestión del contrato (Subdirección Administrativa)
Copias: Interventor, Dirección Territorial

[illegible]

[illegible]

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA		CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-15-FR-15		
			VERSIÓN	1		
			PÁGINA	1	DE	1

FECHA			3	2	2020
(Día)			(Mes)	(Año)	

UNIDAD EJECUTORA: ALCALDIA CERRO SAN ANTONIO DIRECCIÓN TERRITORIAL: MAGDALENA

CONTRATO DE OBRA No. LP-002-2019 CONTRATISTA: CONSORCIO VIAS DEL NORTE 2019

OBJETO DEL CONTRATO: "MEJORAMIENTO DE LA VIA PARA LA INTEGRACION VIAL DE LOS CORREGIMIENTOS DE JESUS DEL MONTE, CONCEPCION Y CANDELARIA, EN EL MUNICIPIO DE CERRO DE SAN ANTONIO, MAGDALENA"

FECHA DE INICIO: 04/12/2019

PLAZO INICIAL: SEIS (6) MESES

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 03/06/2020
(Incluye prórrogas y suspensiones)

VALOR INICIAL: \$ 3.503.287.150,00

VALOR ACUMULADO: \$ 3.503.287.150,00
(Incluye adiciones)

VALOR INICIAL ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: \$ 90.473.172,00

VALOR ACUMULADO ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: \$ 90.473.172,00

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1748 INTERVENTOR: CONSORCIO CEF SRT MAGDALENA

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado (\$)	VIGENCIA					
			Desde			Hasta		
Cumplimiento	10%	\$ 350.328.715	4	12	2019	4	10	2020
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	n/a	n/a	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	5%	\$ 175.164.358	4	12	2019	6	6	2023
Calidad de Estudios y Diseños	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Estabilidad y/o Calidad de Obra	10%	\$ 350.328.715	6	6	2020	6	6	2025

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. BQ-100023324

Certificado de modificación o anexo No.: 1
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS MUNDIAL

SEGUROS EXIGIDOS SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado (\$)	VIGENCIA					
			Desde			Hasta		
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	9%	\$ 331.246.400,00	4	12	2019	5	6	2020
Otros	N/A	N/A	Día	Mes	Año	Día	Mes	Año

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. BQ-100005948 OTRAS PÓLIZAS No. N/A

Certificado de modificación o anexo No.: 0
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS MUNDIAL



INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PÚBLICA
SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA

CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-15-FR-15		
VERSIÓN	1		
PÁGINA	1	DE	1

FECHA 3 2 2020
(Día) (Mes) (Año)

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES Y PRÓRROGAS

A continuación indicar los amparos y vigencias del último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto.

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado (\$)
Cumplimiento	N/A	N/A
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	N/A	N/A
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	N/A	N/A
Calidad de Estudios y Diseños	N/A	N/A
Estabilidad y/o Calidad de Obra	N/A	N/A

VIGENCIA					
Desde			Hasta		
Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
Día	Mes	Año	Día	Mes	Año

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. N/A

Certificado de modificación o anexo No.: N/A

(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: N/A

SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES Y PRÓRROGAS

A continuación indicar los seguros y vigencias según último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto.

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado (\$)
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	N/A	N/A
Otros	N/A	N/A

VIGENCIA					
Desde			Hasta		
Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
Día	Mes	Año	Día	Mes	Año

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. N/A

OTRAS PÓLIZAS No. N/A

Certificado de modificación o anexo No. N/A

(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: N/A

Documento y fecha de aprobación de la última garantía y seguros o certificado de modificación o anexos: N/A

OBSERVACIONES SOBRE CUMPLIMIENTO:

Firma

Luís Alberto Velasco Bolaños

Nombre: LUIS ALBERTO VELASCO BOLAÑOS

Director de Interventoría

Matrícula No.: 19202-25246 CAU

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del contrato (Subdirección Administrativa)

Copias: Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD CONTRATO DE OBRA		CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-15-FR-17		
			VERSIÓN	1		
			PÁGINA	1	DE	1

UNIDAD EJECUTORA: <u>ALCALDIA CERRO SAN ANTONIO</u>	DIRECCIÓN TERRITORIAL: <u>MAGDALENA</u>
---	---

CONTRATO DE OBRA No. <u>LP-002-2019</u> <small>(Indicar número y año)</small>	FECHA	3	2	2020
		<small>(Día)</small>	<small>(Mes)</small>	<small>(Año)</small>

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA: 'MEJORAMIENTO DE LA VIA PARA LA INTEGRACION VIAL DE LOS CORREGIMIENTOS DE JESUS DEL MONTE, CONCEPCION Y CANDELARIA, EN EL MUNICIPIO DE CERRO DE SAN ANTONIO, MAGDALENA

CONTRATISTA: CONSORCIO VIAS DEL NORTE 2019

FECHA DE INICIO: 4/12/2019 PLAZO INICIAL: SEIS (6) MESES FECHA DE VENCIMIENTO: 3/06/2020
(Indicar día, mes y año) (Indicando prórrogas y suspensiones)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1748 DE 2019
(Indicar número y año)

INTERVENTOR: CONSORCIO CEF SRT MAGDALENA

1. PLAN DE CALIDAD

PRESENTADO: SI ☐ NO ☐ APROBADO: SI ☐ NO ☐ VERSIÓN No. _____ FECHA DE VERSIÓN: _____

OBSERVACIONES: El plan de Calidad presentado por el Contratista esta completo, claro y específico, pero carece de conexión con el plan de ensayos donde se menciona la frecuencia con que se realizaran y tipos de ensayos en las diferentes etapas del proyecto para todos los elementos a controlar en el proyecto.

2. AUDITORIAS DE CALIDAD

PROGRAMA AUDITORIA PRESENTADO: SI ☐ N ☒ No. DE AUDITORÍAS PROGRAMADAS: _____ FECHA ÚLTIMA AUDITORÍA: _____

PRESENTO INFORME DE AUDITORÍA: SI ☐ N ☒ No. DE AUDITORÍAS REALIZADAS: _____ FECHA PRÓXIMA AUDITORÍA: _____

OBSERVACIONES: _____

3. PLAN DE INSPECCIÓN, MEDICIÓN Y ENSAYO (PIMyE)

PRESENTADO: SI ☐ NO ☐ APROBADO: SI ☐ N ☐ FECHA DE APROBACIÓN: _____

No. TOTAL DE ENSAYOS PROGRAMADOS EN EL MES: _____ No. TOTAL DE ENSAYOS EJECUTADOS EN EL MES: _____

CUMPLIDO EL PLAN DE PIMyE EN EL MES: SI ☐ NO ☐

OBSERVACIONES: El Contratista no ha iniciado la etapa de construcción.

El plan de Inspección, medición y ensayo debe cumplir en un todo con las exigencias contractuales, las normas de ensayos y las especificaciones de construcción del Instituto Nacional de Vías. La cantidad de ensayos que se deben realizar en el mes se define con base en las exigencias del PIMyE y en la obra que se ejecute. La cantidad de ensayos realizados debe responder a las exigencias del PIMyE y de la obra ejecutada.

4. REPORTES DE NO CONFORMIDADES

No. de No Conformidades reportadas en el mes: N/A No. de No Conformidades pendientes de cierre en el mes: N/A

No. acumulado de No Conformidades identificadas para el contrato: N/A No. acumulado de No Conformidades cerradas para el contrato: N/A

No. acumulado de No Conformidades pendientes de cierre para el contrato: N/A

OBSERVACIONES: _____

5. QUEJAS Y RECLAMOS

No. De quejas y reclamos recibidas en el mes: 0 No. De quejas y reclamos atendidas en el mes: 0

No. De quejas y reclamos en el mes pendientes de atención: 0 No. Acumulado de De quejas y reclamos recibidas por el contrato: 0

No. Acumulado De quejas y reclamos pendientes de atención por el contrato: 0 No. Acumulado de De quejas y reclamos atendidas en el contrato: 0

OBSERVACIONES: No se han presentado PQR en el periodo evaluado. No han empezado los trabajos de campo.

Las quejas y reclamos tienen como origen fundamental a los usuarios del proyecto y a la comunidad de la zona.



INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD CONTRATO DE OBRA

CÓDIGO	MINFRA-MIN-IN-15-FR-17		
VERSIÓN	1		
PÁGINA	1	DE	1
FECHA	3	2	2020
	(Día)	(Mes)	(Año)

6. ÍNDICES DE GESTIÓN IG (Para cada objetivo de calidad del Plan de Calidad se debe establecer al menos un índice de gestión que permita evaluar su estado de cumplimiento)

Título Indicador de Gestión:	Valor del IG mes	Comentarios sobre Indicador de gestión (Aclarar fórmula y consideraciones en la definición del IG)
IG1: Índice de gestión 1 =		No. De ensayos que cumplen con especificación/No. De ensayos realizados
IG2: Índice de gestión 2 =		Quejas solucionadas de forma efectiva/quejas manifestadas
IG3: Índice de gestión 3 =		Cumplimiento avance del contrato: planeado/ejecutado
IG4: Índice de gestión 4 =		Recursos planeados/recursos disponibles
IG5: Índice de gestión 5 =		Facturación planeada/facturación ejecutada
IGn: Índice de gestión n =		

Para cada indicador de gestión se debe definir un título representativo del mismo.

OBSERVACIONES:

7. CALIBRACIÓN DE EQUIPOS, INSPECCIÓN, MEDICIÓN Y ENSAYO. (Se debe relacionar todo el equipo que requiera de calibración).

No.	Tipo de Equipo	Marca	Serie	Fecha de Calibración	No. y Fecha Certificado de Calibración	Fecha de Vencimiento Calibración	Comentarios

OBSERVACIONES:

NOTAS:

1. Siempre que alguna de las respuestas de este formato sea "NO", el Interventor debe indicar en el espacio de observaciones las acciones tomadas para dar cumplimiento a la obligación.

Firma:
Nombre: SEBASTIÁN VILLALOBOS
Director Administrativo
Matrícula No.: 08202-43126 A/L

Firma:
Nombre: LUIS ALBERTO VELASCO BOLAÑOS
Director de Interventoría
Matrícula No. 19202-25246 CAU

Original: Archivo de Gestión del Contrato (Subdirección Administrativa).
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME DE INVERSIÓN Y BUEN MANEJO DEL ANTICIPO CONTRATO DE OBRA		CÓDIGO		MINFRA-MN-IN-2-FR-2	
			VERSIÓN		1	
			PÁGINA		1	DE 1

		FECHA		3	2	2020
				(Día)	(Mes)	(Año)

UNIDAD EJECUTORA: ALCALDIA CERRO SAN ANTONIO DIRECCIÓN TERRITORIAL: MAGDALENA

DATOS GENERALES

INFORME MENSUAL DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO No. _____ MES: ENERO-2020 INFORME FINAL DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO ☐ (Marque X si corresponde)

CONTRATO DE OBRA No. LP-002-2019 DE 2019

CONTRATO DE FIDUCIA No. N/A DE N/A ENTIDAD FINANCIERA: N/A
(Diligenciar si corresponde al manejo del anticipo a través de patrimonio autónomo)

CUENTA BANCARIA No. N/A BANCO N/A SUCURSAL: N/A
(Diligenciar si corresponde al manejo del anticipo en cuenta bancaria conjunta)

ANTICIPO OTORGADO: N/A

VALOR DEL ANTICIPO: N/A (M/CTE)

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA: *MEJORAMIENTO DE LA VIA PARA LA INTEGRACION VIAL DE LOS CORREGIMIENTOS DE JESUS DEL MONTE, CONCEPCION Y CANDELARIA, EN EL MUNICIPIO DE CERRO DE SAN ANTONIO, MAGDALENA

CONTRATISTA: CONSORCIO VIAS DEL NORTE 2019

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1748 DE 2019

INTERVENTOR: CONSORCIO CEF SRT MAGDALENA

DETALLE MOVIMIENTOS DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO

TIPO DE DOCUMENTO MERCANTIL (FACTURA, CHEQUE O DOCUMENTO DE EGRESO)	NÚMERO DE FACTURA, CHEQUE O DOCUMENTO DE EGRESO	FECHA	BENEFICIARIO	VALOR	*ITEM No.	DESCRIPCIÓN DEL ITEM

* Indicar el número del ítem según la numeración establecida en el plan de inversión del anticipo mensualizado del contrato de obra Formato MINFRA-MN-IN-2-FR-1

SEGUIMIENTO INVERSIÓN DEL ANTICIPO DE OBRA POR ITEM

ITEM No.	DESCRIPCIÓN DEL ITEM	VALOR PROGRAMA APROBADO (A)	VALOR ACUMULADO MES ANTERIOR (B)	VALOR PRESENTE MES (C)	VALOR ACUMULADO ACTUAL D=(B+C)	SALDO ANTICIPO ACTUAL (A-D)
TOTALES						


VALOR RENDIMIENTOS FINANCIEROS PRESENTE MES (\$): N/A VALOR RENDIMIENTOS FINANCIEROS ACUMULADOS: N/A
(Según certificación Entidad Financiera o bancaria según el caso)

COMPROBANTE DE CONSIGNACIÓN DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS No. N/A FECHA VALOR \$
(De conformidad con lo establecido en el instructivo MINFRA-MN-IN-2)

OBSERVACIONES: EN CONTRATO DE OBRA No. LP-002-2019 NO CUENTA CON ANTICIPO

Firma 

Nombre: ELKIN SAMUEL RUBIANO ROJAS
Representante Legal o Delegado
Contratista
Matrícula No.:

Firma 

Nombre: MARIO CABRERA DUSSÁN
Representante Legal o Delegado
Interventor
Matrícula No.: 0881 CPE

Original: Archivo de Gestión del contrato (Subdirección Administrativa)
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.



UNIDAD EJECUTORA: AL CALDA, CERRIO SAN ANTONIO
CONTRATO N°: 12-052-2019
OBJETO: MEJORAMIENTO DE LA VÍA PARA LA INTEGRACIÓN VAL DE LOS CORRENGUENOS DE JESÚS DEL MONTE, CONCEPCIÓN Y CAUCELARIA, EN EL MUNICIPIO DE CERRIO DE SAN ANTONIO, MAGDALENA
CONTRATISTA: CONSORCIO VIAS DEL NORTE 2019
CONTRATO DE INTERVENCIÓN N°: 17-05-2019

DIRECCIÓN TERRITORIAL: MAGDALENA

PROGRAMA DE INVERSIONES O REPROGRAMACIÓN AL PROGRAMA DE INVERSIONES

PROGRAMA DE INVERSIONES
REPROGRAMACIÓN PROGRAMA DE INVERSIONES N°:

SELECCIÓN DE MES
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO
FECHA DE SUSPENSIÓN
FECHA DE REANUDACIÓN
VALOR ADICIONALES (Incluido IVA) (B):

SELECCIÓN DE MES
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO
FECHA DE SUSPENSIÓN
FECHA DE REANUDACIÓN
VALOR ADICIONALES (Incluido IVA) (B):

GRANDES PARTIDAS DE PAGO (GPP)	VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA	(N) OBRA PROGRAMADA	(N) EJECUTADO / VALOR TOTAL OBRA PROGRAMADA	% Progresado	1	2	3	4	5	6
PRELIMINARES	\$ 48.041.524,88	1,30%	\$ 48.041.524,88	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
SISTEMA DE PLACA HUELLA	\$ 2.702.143.203,48	81,15%	\$ 2.702.143.203,48	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
ALCANTARILLAS	\$ 881.672.199,00	17,47%	\$ 881.672.199,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
GGPS	\$ 881.672.199,00	0,00%	\$ 881.672.199,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

VALOR BÁSICO DE OBRA (A)	VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO (A')
\$ 3.328.556.559	\$ 3.328.556.559
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES	\$ 3.328.556.559
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	\$ 3.328.556.559
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES	\$ 3.328.556.559
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	\$ 3.328.556.559

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta

PROVISIONES*	VALOR INICIAL	VALOR ACTUALIZADO
PROVISIÓN PARA AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O OBRAS ADICIONALES	\$ -	\$ -
PROVISIÓN PARA FORMACIÓN DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DÍAS DE LA SEMANA	\$ -	\$ -
REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	\$ 80.473.172,00	\$ 80.473.172,00
INVENTARIO Y CARACTERIZACIÓN VAL	\$ 8.562.847,00	\$ 8.562.847,00
PLAN DE MANEJO DE TRÁFICO (PMI) INICIAL IVA	\$ 12.201.000,00	\$ 12.201.000,00
GESTIÓN SOCIAL Y PREVIDA (Incluye IVA)	\$ -	\$ -
GESTIÓN AMBIENTAL (Incluye IVA e IVA)	\$ 61.131.133,00	\$ 61.131.133,00
VALOR TOTAL PROVISIONES (B)	\$ 173.405.152,00	\$ 173.405.152,00
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO CH449	\$ 3.503.971.710	\$ 3.503.971.710
VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO CH449-B	\$ 3.503.971.710	\$ 3.503.971.710

NOTAS:

- Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP.
- El programa de inversiones debe ser consistente con el programa de obra aprobada.
- El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada".
- El programa de inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (no incluir provisiones a IVA).
- El porcentaje correspondiente al Valor básico de la obra programada se calcula con respecto al Valor Básico de Obra Actualizado (A').
- El Programa de Inversiones o la Reprogramación al programa de Inversiones se considera aprobado una vez suscrito el presente formato por las partes.
- Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan clasificar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.

OBSERVACIONES: El contrato en su programa de inversiones no se ha suscrito en los términos de los documentos programados. Debe ser el Comité de Inversión el que apruebe el programa de inversión para que cumpla los programas de inversión.

APROBADO POR EL COMITÉ DE INVERSIÓN
Nombre: EDUARDO WILLIAM MAQUEL
Supervisor de Contrato de Intervención
Matrícula N°: 19205-19695 CAU

APROBADO POR EL COMITÉ DE INVERSIÓN
Nombre: EDUARDO WILLIAM MAQUEL
Supervisor de Contrato de Intervención
Matrícula N°: 19205-19695 CAU

APROBADO POR EL COMITÉ DE INVERSIÓN
Nombre: EDUARDO WILLIAM MAQUEL
Supervisor de Contrato de Intervención
Matrícula N°: 19205-19695 CAU

REVISADO POR EL COMITÉ DE INVERSIÓN
Nombre: EDUARDO WILLIAM MAQUEL
Supervisor de Contrato de Intervención
Matrícula N°: 19205-19695 CAU

REVISADO POR EL COMITÉ DE INVERSIÓN
Nombre: EDUARDO WILLIAM MAQUEL
Supervisor de Contrato de Intervención
Matrícula N°: 19205-19695 CAU

REVISADO POR EL COMITÉ DE INVERSIÓN
Nombre: EDUARDO WILLIAM MAQUEL
Supervisor de Contrato de Intervención
Matrícula N°: 19205-19695 CAU

Original: Archivo de Gestión Contractual
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Director Territorial

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS SUBDIRECCIÓN DE LA RED TERCIARIA DE CARRETERAS CONTRATO DE INTERVENTORÍA No 0863 de 2018	REV.: 0
	INFORME MENSUAL No. 03 PERIODO: DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2020	Página 8 de 9

FORMATOS MINFRA-MN-IN MUNICIPIO DE CHIBOLO, MAGDALENA



INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO DE GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRAS PÚBLICAS
RESUMEN PARA EL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO

UNIDAD EJECUTORA:	ALCALDIA DE CHIBOLO	DIRECCIÓN TERRITORIAL:	MAGDALENA	PERÍODO MES:	ENERO DE 2020
CONTRATO DE OBRAS No.:	CO-SACH-004-2019	SESIÓN MES:	13/12/2019	SESIÓN MES:	N/A
OBJETO:	MEJORAMIENTO DE LA VÍA TERCERA QUE COMUNICA LOS CORRENTES DE LA ESTRELLA Y CANOA EN EL MUNICIPIO DE CHIBOLO, DEPARTAMENTO DE MAGDALENA	PLAZO INICIAL:	FECHA DE INICIACIÓN:	FECHA DE SUSPENSIÓN:	N/A
CONTRATISTA:	ASOCIACIÓN DE MUNICIPIOS DE LA SUBREGIÓN CENAMCA GRANDE DE SANTA MARTA "ASOCEMAGA"	VALOR INICIAL (Incluido IVA):	3.516.895.741,66	VALOR ADICIONALES:	3
CONTRATO DE INTERVENTORIA:	1748 DE 2019	VALOR ACUMULADO:	3.516.895.741,66	AMORTIZACIÓN ANTICIPO:	3
INTERVENTOR:	CONSORCIO GEP SRT MAGDALENA	ANTICIPO CONCEDIDO:	1.055.008.772,50		
SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA:	EDGAR WILLIAM MAGUEL				

ALANCE FÍSICO DEL CONTRATO			
ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD	
Conformación	m³	0	
Sub-base	m³	0	
Concreto D	m³	0	
Concreto G	m³	0	
Acabamientos	UND	0	
Resultados	UND	0	

AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO			
ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD EJECUTADA	
Conformación	m³	0	
Sub-base	m³	0	
Concreto D	m³	0	
Concreto G	m³	0	
Acabamientos	UND	0	
Resultados	UND	0	

VIGENCIAS PRESUPUESTALES	
Año	Valor
2019	\$ 3.516.420.535
Total	\$ 3.516.420.535

AVANCE FINANCIERO			
INVERSIÓN EJECUTADA OBRAS (Incluido IVA)	Costos de Intervent	CIB	IC
Obras (B)	\$ -	\$ -	\$ -
Ajustes (A)	\$ -	\$ -	\$ -
Total (C=A+B)	\$ -	\$ -	\$ -
En el mes:	\$ 60.000.000	\$ -	\$ -
Acumulado:	\$ -	\$ -	\$ -

AVANCE FINANCIERO			
EN	Meses Ejecutados	Plazo Ejecutado	Plazo Programado para los meses faltantes del año.
0%	1,5	0,3	\$ 3.501.995.742
12%	2,7	0,3	\$ 1.420.443.595
E: Inversión total ejecutada acumulada del contrato (Incluido IVA).			
V: Valor acumulado del contrato (Incluido IVA).			
* OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS			
ESTUDIOS Y DISEÑOS			Valor sin IVA
GESTIÓN PRELIMINAR			\$ 15.000.000
GESTIÓN SOCIAL			
GESTIÓN AMBIENTAL			
OTRO CONCEPTO DE INVERSIÓN			
VALOR TOTAL			\$ 15.000.000
* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.			

ULTIMAS GARANTÍAS Y RECURSOS APROBADOS			
VIGENCIA		Seguro	
Desde	Hasta	Responsabilidad Civil Extracontractual	Nada
30/09/2019	30/03/2020	Otros	
Documento y fecha de aprobación última garantía y seguro:			
30/09/2019			

PROCEDIMIENTOS DE MULTAS Y SANCIONES (Indicar el estado en que se encuentre el proceso administrativo de multa o sanción si aplica)

N/A

CONCEPTOS EMITIDOS POR LA INTERVENTORIA DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO

Se ha brindado la atención al contratista por la no entrega de los documentos iniciales necesarios para el desarrollo del contrato.

Se ha brindado la atención al contratista por la no entrega oportuna de los estudios y diseños requeridos por el contrato para la ejecución de la obra, sin embargo al Contratista hizo entrega de una parte de los Estudios y Diseños vía correo electrónico el 23 de Enero del 2020.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES DE LA INTERVENTORIA

El contratista no ha mostrado disposición para la ejecución del contrato. Se deben pedir sanciones por el incumplimiento del contratista en no presentar los documentos iniciales a tiempo.

Firma
Nombre: LUIS ALBERTO JURISCO BERNARDI
Cargo: Interventor Adjunto de Gestión del Contrato (Subinformación Administrativa)
Matrícula No. 19025-2019-CAU
Código: Interventor, Dirección: Tercera



INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PÚBLICA
MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA

CÓDIGO
MINFRA-MN-IN-15-FR-4

VERSIÓN
1

PÁGINA
1 DE 1

UNIDAD EJECUTORA: ALCALDIA DE CHIBOLO

DIRECCIÓN TERRITORIAL: MAGDALENA

FECHA
(Día) (Mes) (Año)
3 2 2020

MES DEL INFORME MENSUAL: ENERO DE 2020

CONTRATO No. CO-SA-MCH-004-2019

CARRETERA Y/O PROYECTO: No BIPN_PROYECTO 20181301010183 MUNICIPIO CHIBOLO


CONTRATISTA: ASOCIACIÓN DE MUNICIPIOS DE LA SUBREGION CIENAGA GRANDE DE SANTA MARTA "ASOCIENAGA"

SECTOR: CORREGIMIENTO DE LA ESTRELLA Y CANOA - MUNICIPIO CHIBOLO (Abscisas alcance del contrato)

MAQUINARIA Y EQUIPO		ENERO																														
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
MOTONIVELADORA, POTENCIA 215 HP		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
VIBROCOMPACTADOR, POTENCIA 153 HP		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
COMPRESOR 120 HP, CON MARTILLO.		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
RETROEXCAVADORA SOBRE ORUGA, POTENCIA 138 HP		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
MEZCLADORA DE CONCRETO		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
VIBRADOR DE CONCRETO, MOTOR DE 3 HP O 18.000 RPM		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
CARROTANQUE DE AGUA (1000 GALONES)		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I


OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORIA: No se han iniciado actividades constructivas, por lo tanto no hay maquinaria en la zona del proyecto.

CONVENCIONES: ACTIVO= A, EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I.

Firma: 
Nombre: Edwin B. Alarín
Residente de Obra: 72-27-4791
Matrícula No.: 1920225246CARJ

Firma: 
Nombre: Luis A. Velasco B.
Residente de Interventoría
Matrícula No.: 1920225246CARJ

Original: Informe mensual Archivo de Gestión del contrato (Subdirección Administrativa)
Copias: Interventor, Dirección Territorial



UNIDAD EJECUTORA:	ALCALDIA DE CHIBOLO		FECHA		(Año)	
			3	2	2020	
DIRECCIÓN TERRITORIAL:			MAGDALENA			

CONTROL DIARIO DEL PERSONAL DEL CONTRATO DE OBRA	
MES DEL INFORME:	ENERO DE 2020
CONTRATISTA:	CONTRATO DE OBRA No. CO-SA-MCH-004-2019 ASOCIACIÓN DE MUNICIPIOS DE LA SUBREGIÓN CIÉNAGA GRANDE DE SANTA MARTA "ASOCIENAGA".
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	INTERVENTOR: CONSORCIO CEF SRT MAGDALENA
	1748 DE 2019
	SECTOR: CORREGIMIENTO LA ESTRELLA-CANOA
	CARRETERA Y/O PROYECTO: No BIPN_PROYECTO 20181301010183 MUNICIPIO CHIBOLO

[illegible]

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORIA:

A la fecha del mes de Enero, el Contratista de Obra no ha presentado las Hojas de Vida de los profesionales correspondientes como se establece en el Pliego de Condiciones, para revisión y aprobación por interventoría suscrita al CONSORCIO CEF SRT MAGDALENA.

NOTA:

Relacionar todo el personal utilizado durante el mes para la ejecución del contrato.

Firma [Signature]
Nombre: Edmundo Alonzo Oro
Residente de Obra 72. 274. 791
Matricula No.:

Firma  Nombre: Luis A. Valasco B.
Residente de Interventoría
Matricula No.: 19202252 UC CACU

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del contrato (Subdirección Administrativa)
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

INSTITUTO NACIONAL DE VAS

PROCESO DE GESTION DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL

MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA

INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

CODIGO

MINFRA-MUN-15-FRM-B

VERSION

1

PAGINA

1 DE 1

FECHA

3 2 2020

(Dia) (Mes) (Año)

UNIDAD EJECUTORA:

ALCALDIA DE CHIBOLO

DIRECCION TERRITORIAL:

MAGDALENA

CONTRATO DE OBRA No:

CO-SA-MCH-004-2019

MES INFORME MENSUAL:

ENERO DE 2020

CONTRATISTA:

ASOCIACION DE MUNICIPIOS DE LA SUBREGION CIENAGA GRANDE DE SANTA MARTA "ASOCIENAGA"

CARRETERA VIO PROYECTO:

No BPN PROYECTO 20181301010183 MUNICIPIO CHIBOLO

SECTOR:

CORREGIMIENTO DE LA ESTRELLA Y CANOA - MUNICIPIO CHIBOLO

RELACION DE REGISTROS PRESUPUESTALES DEL CONTRATO DE OBRA

Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Contrato Principal / Adicional No.	Valor
2019	819	005-2-002-0002-2018-130101-183 MEJORAMIENTO DE LA VIA TERCERA QUE COMUNICA LOS CORREGIMIENTOS DE LA ESTRELLA Y CANOA EN EL MUNICIPIO DE CHIBOLO, DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA	P47170	NACIÓN	PRINCIPAL	\$ 3.516.695.741,66
TOTAL						\$ 3.516.695.741,66

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: \$ 3.516.695.741,66

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

Acta No.	Tipo de Acta	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total	Anticipo Amortizado	Saldo Anticipo por Amortizar	Saldo Registro Presupuestal No. 819 de 01/11/2019	Valor Total Ejecutado Acumulado	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Indicar pago según reporte SIIF	Observaciones
												SI NO	
1	OBRA	NOVIEMBRE	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1.055.008.722,50	\$ 3.516.695.741,66	\$ -	\$ 3.516.695.741,66			
2	OBRA	DICIEMBRE	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1.055.008.722,50	\$ 3.516.695.741,66	\$ -	\$ 3.516.695.741,66			
2	OBRA	ENERO	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1.055.008.722,50	\$ 3.516.695.741,66	\$ -	\$ 3.516.695.741,66			
TOTALES \$ - \$ - \$ - \$ - \$ - \$ 1.055.008.722,50 \$ 3.516.695.741,66 \$ - \$ 3.516.695.741,66													

Todas las Actas aprobadas por la Interventoría deben relacionarse estén o no facturadas.

RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO

OBRA	VALOR BASICO	IVA	TOTAL
OBRA	\$ 3.516.695.741,66	\$ -	\$ 3.516.695.741,66
OBRA COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES	N/A	\$ -	\$ -
JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA E ILUMINACIÓN	N/A	\$ -	\$ -
AJUSTES	N/A	\$ -	\$ -
ESTUDIOS Y DISEÑOS	N/A	\$ -	\$ -
GESTION FISCAL (PREACTA)	N/A	\$ -	\$ -
GESTION SOCIAL (PREACTA)	N/A	\$ -	\$ -
GESTION AMBIENTAL (PREACTA)	N/A	\$ -	\$ -
VALOR TOTAL	\$ 3.516.695.741,66	\$ -	\$ 3.516.695.741,66

Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

NOTAS:

Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.

Nota de interventoría: no se pudo vincular el contrato al sistema por falta de información del Municipio no se suministró de manera legible los documentos contractuales.

Firma

Nombre

Director de Obra

Matrícula No.

Edmundo Planas

72.274.791

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del contrato (Subdirección Administrativa)

Copias: Interventoría y Dirección Territorial

Firma

Nombre: LUIS ALBERTO VELASCO BOLAÑOS

Director de Interventoría

Matrícula No. 19202-35246 CAU



PROCESO DE GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL
MANUAL DE INTERVENTORIA DE OBRA PÚBLICA
ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

CÓDIGO

MINFRA-MN-IN-15-FR-10

VERSIÓN

FECHA

1 DE 1

UNIDAD EJECUTORA:

ALCALDIA DE CHIBOLO

DIRECCIÓN TERRITORIAL:

MAGDALENA

CONTRATO DE OBRA No:

CO-SA-MCH-004-2019

CONTRATISTA:

ASOCIACIÓN DE MUNICIPIOS DE LA SUBREGIÓN CIÉNAGA GRANDE DE SANTA MARTA "ASOCIENAGA".

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL:

ENERO DE 2020

CARRETERA Y/O PROYECTO:

No BIPN PROYECTO 20181301010183
MUNICIPIO CHIBOLO

SECTOR:

CORREGIMIENTO DE LA ESTRELLA Y CANOA -
MUNICIPIO CHIBOLO

ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

Clase de tiempo	DÍAS DEL MES																								Total							
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24		25	26	27	28	29	30	31
Seco	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	21	17	18	22	24	24	24	24	24	24	24	24	24
Lluvias moderadas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	4	6	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Lluvias intensas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Total	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24

EN CADA CASILLA SE DEBE INDICAR EL NUMERO DE HORAS POR DIA QUE PERMANECE LA CLASE DE TIEMPO LAS 24 HORAS DEL DIA.


NOTA:

Anexar Registro pluviométrico del IDEAM correspondiente a la Estación más cercana al Proyecto.

OBSERVACIONES:

No ha iniciado la etapa constructiva del contrato
El clima es prioritariamente seco todo el día y todos los días

Firma



Nombre: Eduardo Plana

Residente de Obra: 76 274 391

Matrícula No:

Firma



Nombre: Luis A. Velasco B.

Residente de Interventoría

Matrícula No.: 19 202 252 46 c A U

Original: Informe mensual Archivo de Gestión del contrato (Subdirección Administrativa)

Copias: Interventor, Dirección Territorial

RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO

[illegible]

OBSERVACIONES:

NOTA:

1. La columna "No. Consecutivo del Ensayo" corresponde a un número consecutivo obtenido de laboratorio o prueba de campo.
2. Es responsabilidad del Interventor verificar el cumplimiento en la realización del número de ensayos requeridos en el periodo y el cumplimiento de las especificaciones generales y particulares de construcción y normas de ensayo.
3. Cuando el resultado del ensayo de laboratorio no cumple, el Interventor debe diligenciar en la columna "Observaciones" el procedimiento utilizado para subsanar la no conformidad y generar los reportes con los resultados de laboratorio que evidencien la corrección de la no conformidad.

Firma

Nombre;

Matricula No.:

Firma

Firma: 
Nombre: LUIS ALBERTO VELASCO BOLAÑOS

Director de Interventoria

Matricula No.: 19202-25246 CAU

Original: Informe mensual Archivo de Gestión del contrato (Subdirección Administrativa)

Copias: Interventor, Dirección Territorial

[illegible]

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO DE GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL

MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PÚBLICA

INFORME AVANCE FÍSICO-FINANCIERO

CÓDIGO

VERSION

PÁGINA

MANEJO-MIN-15-FR-14

1

1 DE 1

FECHA DE ELABORACIÓN

3 2 2020

(Día) (Mes) (Año)

AVANCE FÍSICO ACUMULADO DE OBRA

LA ESTRELLA - CANOAS, CHIBOLO, MAGDALENA

ACTIVIDAD o GRANDES PARTIDAS DE PAGO (COP)	Programado (Km mes)	Ejecutado (Kilómetros)	Programado Acumulado (PA) (Km)	Ejecutado Acumulado (EA) (Km)	EA / PA	INVERSIÓN ACUMULADA DE OBRA (pesos)		En el mes		Acumulado		(millones de pesos)
						Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	
OBRA PRELIMINARES (m2)	0	0	0	0		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-
SISTEMA DE PLACA HUELLA (m3)	0	0	0	0		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-
SISTEMA DE PLACA HUELLA (Kg)	0	0	0	0		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-
ALCANTARILLAS (m)	0	0	0	0		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-
ALCANTARILLAS (m3)	0	0	0	0		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-
ALCANTARILLAS (Kg)	0	0	0	0		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-
	0	0	0	0		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-
	0	0	0	0		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-
	0	0	0	0		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-
	0	0	0	0		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-

1. Los valores reportados en la columna "Inversión programada Km mes" e "Inversión programada acumulada" deben corresponder al programa de inversión vigente.

2. El cumplimiento en la ejecución debe darse en la inversión acumulada y en la inversión por grandes partidas de pago.

3. El programa de inversiones debe estar en concordancia con el Programa de Obra.

4. Cuando por limitaciones de espacio no se pueda graficar en la columna "Avance físico acumulado de la obra" en una sola hoja se podrá presentar en hoja anexa.

Firma

Nombre

Director de Obra

Matrícula No.

Original: Informe mensual Archivo de Gestión del Contrato (Subdirección Administrativa).

Copias: Interventor, Dirección Territorial.

Firma

Nombre

Director de Interventoría

Matrícula No.



INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA

CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-15-FR-15		
VERSIÓN	1		
PÁGINA	1	DE	1

FECHA	3	2	2020
	(Día)	(Mes)	(Año)

UNIDAD EJECUTORA: ALCALDÍA CHIBOLO

DIRECCIÓN TERRITORIAL: MAGDALENA

CONTRATO DE OBRA No. CO-SA-MCH-004-2019

ASOCIACIÓN DE MUNICIPIOS DE LA SUBREGIÓN
CONTRATISTA: CIÉNAGA GRANDE DE SANTA MARTA "ASOCIENAGA".

OBJETO DEL CONTRATO: MEJORAMIENTO DE LA VÍA TERCARIA QUE COMUNICA LOS CORREGIMIENTOS DE LA ESTRELLA Y CANOA, EN EL MUNICIPIO DE CHIBOLO, DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA

FECHA DE INICIO: 13/12/2019

PLAZO INICIAL: SEIS (6) MESES

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 12/06/2020
(Incluye prórrogas y suspensiones)

VALOR INICIAL: \$ 3.516.695.741,66

VALOR ACUMULADO: \$ 3.516.695.741,66
(Incluye adiciones)

VALOR INICIAL ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: \$ -

VALOR ACUMULADO ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: \$ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1748

INTERVENTOR: CONSORCIO CEF SRT MAGDALENA

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado (\$)
Cumplimiento	10%	\$ 351.669.674,00
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	30%	\$ 1.055.008.722,00
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	5%	\$ 175.834.787,00
Calidad de Estudios y Diseños	N/A	N/A
Estabilidad y/o Calidad de Obra	5%	\$ 175.834.787,00

VIGENCIA					
Desde			Hasta		
30	9	2019	30	3	2020
30	9	2019	30	3	2020
30	9	2019	30	3	2023
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
30	3	2020	30	3	2022

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. AA029511

Certificado de modificación o anexo No.: 1
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

R: Social Compañía Aseguradora: SEGUROS EQUIDAD

SEGUROS EXIGIDOS SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado (\$)
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	90%	\$ 331.246.400
Otros	N/A	N/A

VIGENCIA					
Desde			Hasta		
30	9	19	30	3	20
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. AA029512

OTRAS PÓLIZAS No. N/A

Certificado de modificación o anexo No.: 1
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS EQUIDAD



INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA

CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-15-FR-15		
VERSIÓN	1		
PÁGINA	1	DE	1

FECHA	3	2	2020
	(Día)	(Mes)	(Año)

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES Y PRÓRROGAS

A continuación indicar los amparos y vigencias del último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto.

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado (\$)
Cumplimiento	N/A	N/A
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	N/A	N/A
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	N/A	N/A
Calidad de Estudios y Diseños	N/A	N/A
Estabilidad y/o Calidad de Obra	N/A	N/A

VIGENCIA					
Desde			Hasta		
Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
Día	Mes	Año	Día	Mes	Año

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. _____

N/A

Certificado de modificación o anexo No.: _____

N/A

(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razon Social Compañía Aseguradora: _____

N/A

SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES Y PRÓRROGAS

A continuación indicar los seguros y vigencias según último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto.

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado (\$)
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	N/A	N/A
Otros	N/A	N/A

VIGENCIA					
Desde			Hasta		
Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
Día	Mes	Año	Día	Mes	Año

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. _____

N/A

OTRAS PÓLIZAS No. _____

N/A

Certificado de modificación o anexo No. _____

N/A

(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: _____

N/A

Documento y fecha de aprobación de la última garantía y seguros o certificado de modificación o anexos: _____

N/A

O. OBSERVACIONES SOBRE CUMPLIMIENTO: _____

Firma

Nombre.: LUIS ALBERTO VELASCO BOLAÑOS

Director de Interventoría

Matrícula No.: 19202-25246 CAU

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del contrato (Subdirección Administrativa)

Copias: Interventor y Dirección Territorial.



INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD CONTRATO DE OBRA

CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-15-FR-17		
VERSIÓN	1		
PÁGINA	1	DE	1

FECHA	3	2	2020
	(Día)	(Mes)	(Año)

UNIDAD EJECUTORA: ALCALDÍA CHIBOLO

DIRECCIÓN TERRITORIAL: MAGDALENA

CONTRATO DE OBRA No. CO-SA-MCH-004-2019
(Indicar número y año)

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA: MEJORAMIENTO DE LA VÍA TERCERIA QUE COMUNICA LOS CORREGIMIENTOS DE LA ESTRELLA Y CANOA, EN EL MAGDALENA MUNICIPIO DE CHIBOLO, DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA

CONTRATISTA: ASOCIACIÓN DE MUNICIPIOS DE LA SUBREGIÓN CIÉNAGA GRANDE DE SANTA MARTA "ASOCIENAGA".

FECHA DE INICIO: 13/12/2019
(Indicar día, mes y año)

PLAZO INICIAL: SEIS (6) MESES

FECHA DE VENCIMIENTO: 12/06/2020
(Incluye prórrogas y suspensiones)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 1748 DE 2019
(Indicar número y año)

INTERVENTOR: CONSORCIO CEF SRT MAGDALENA

1. PLAN DE CALIDAD

PRESENTADO: SI ☐ NO ☒ APROBADO: SI ☐ NO ☐ VERSIÓN No. FECHA DE VERSIÓN:

OBSERVACIONES: El contratista no ha hecho entrega de la mayor parte de los documentos requeridos para el desarrollo del contrato, entre ellos, el plan de calidad

2. AUDITORIAS DE CALIDAD

PROGRAMA AUDITORIA PRESENTADO: SI ☐ N ☒ No. DE AUDITORÍAS PROGRAMADAS: FECHA ÚLTIMA AUDITORÍA:

PRESENTO INFORME DE AUDITORÍA: SI ☐ N ☒ No. DE AUDITORÍAS REALIZADAS: FECHA PRÓXIMA AUDITORÍA:

OBSERVACIONES:

3. PLAN DE INSPECCIÓN, MEDICIÓN Y ENSAYO (PIMyE)

PRESENTADO: SI ☐ NO ☒ APROBADO: SI ☐ NO ☐ FECHA DE APROBACIÓN:

No. TOTAL DE ENSAYOS PROGRAMADOS EN EL MES: No. TOTAL DE ENSAYOS EJECUTADOS EN EL MES:

CUMPLIDO EL PLAN DE PIMyE EN EL MES: SI ☐ NO ☒

OBSERVACIONES: El proyecto no ha salido de la etapa de estudios y diseños.

El plan de Inspección, medición y ensayo debe cumplir en un todo con las exigencias contractuales, las normas de ensayos y las especificaciones de construcción del Instituto Nacional de Vías. La cantidad de ensayos que se deben realizar en el mes se define con base en las exigencias del PIMyE y en la obra que se ejecute. La cantidad de ensayos realizados debe responder a las exigencias del PIMyE y de la obra ejecutada.

4. REPORTES DE NO CONFORMIDADES

No. de No Conformidades reportadas en el mes: N/A No. de No Conformidades pendientes de cierre en el mes: N/A

No. acumulado de No Conformidades identificadas para el contrato: N/A No. acumulado de No Conformidades cerradas para el contrato: N/A

No. acumulado de No Conformidades pendientes de cierre para el contrato: N/A

OBSERVACIONES:

5. QUEJAS Y RECLAMOS

No. De quejas y reclamos recibidas en el mes: 0 No. De quejas y reclamos atendidas en el mes: 0

No. De quejas y reclamos en el mes pendientes de atención: 0 No. Acumulado de De quejas y reclamos recibidas por el contrato: 0

No. Acumulado De quejas y reclamos pendientes de atención por el contrato: 0 No. Acumulado de De quejas y reclamos atendidas en el contrato: 0

OBSERVACIONES: No se han presentado POR en el periodo evaluado.

Las quejas y reclamos tienen como origen fundamental a los usuarios del proyecto y a la comunidad de la zona.

6. ÍNDICES DE GESTIÓN IG (Para cada objetivo de calidad del Plan de Calidad se debe establecer al menos un índice de gestión que permita evaluar su estado de cumplimiento)

Título indicador de Gestión:	Valor del IG mes	Comentarios sobre Indicador de gestión (Aclarar fórmula y consideraciones en la definición del IG)
IG1: Índice de gestión 1 =	N/A	No. De ensayos que cumplen con especificación/No. De ensayos realizados
IG2: Índice de gestión 2 =	N/A	Quejas solucionadas de forma efectiva/quejas manifestadas
IG3: Índice de gestión 3 =	N/A	Cumplimiento avance del contrato: planeado/ejecutado
IG4: Índice de gestión 4 =	N/A	Recursos planeados/recursos disponibles
IG5: Índice de gestión 5 =	N/A	Facturación planeada/facturación ejecutada



INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD CONTRATO DE OBRA

CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-15-FR-17		
VERSIÓN	1		
PÁGINA	1	DE	1

IGn: Índice de gestión n =	N/A	FECHA	3	2	2020
			(Día)	(Mes)	(Año)

Para cada indicador de gestión se debe definir un título representativo del mismo.

OBSERVACIONES:


7. CALIBRACIÓN DE EQUIPOS, INSPECCIÓN, MEDICIÓN Y ENSAYO. (Se debe relacionar todo el equipo que requiera de calibración).

No.	Tipo de Equipo	Marca	Serie	Fecha de Calibración	No. y Fecha Certificado de Calibración	Fecha de Vencimiento Calibración	Comentarios

OBSERVACIONES:

No ha iniciado la parte constructiva del contrato.

NOTAS:
1. Si alguna de las respuestas de este formato sea "NO", el Interventor debe indicar en el espacio de observaciones las acciones tomadas para dar cumplimiento a la obligación.

Firma: 
Nombre: Eduardo Mantua Quesada
Director de Obra
Matrícula No.: 72/274791

Firma: 
Nombre: LUIS ALBERTO VELASCO BOLAÑOS
Director de Interventoría
Matrícula No. 19202-25246 CAU

Original: Archivo de Gestión del Contrato (Subdirección Administrativa).
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.

MAGDALENA

2020

(Año)

DATOS GENERALES

INFORME FINAL DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO

(Marque X si corresponde)

2019

DE

ENTIDAD FINANCIERA: ALIANZA FIDUCIARIA S.A.

(Diligenciar si corresponde al manejo del anticipo a través de patrimonio autónomo)

BANCO

SUCURSAL

(Diligenciar si corresponde al manejo del anticipo en cuenta bancaria conjunta)

30%

(M/CTE)

MEJORAMIENTO DE LA VÍA TERCIARIA QUE COMUNICA LOS CORREGIMIENTOS DE LA ESTRELLA Y CANOA, EN EL MUNICIPIO DE CANA

ASOCIACIÓN DE MUNICIPIOS DE LA SUBREGIÓN CIÉNAGA GRANDE DE SANTA MARTA "ASOCIENAGA"

2019

CONSORCIO CEF SRT MAGDALENA

DETALLE MOVIMIENTOS DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO[illegible]

* Indicar el número del ítem según la numeración establecida en el plan de inversión del anticipo mensualizado del contrato de obra Formato MINFRA-MN-IN-2-FR-1

SEGUIMIENTO INVERSIÓN DEL ANTICIPO DE OBRA POR ITEM

ITEM No.	DESCRIPCIÓN DEL ITEM	VALOR PROGRAMA APROBADO (A)	VALOR ACUMULADO MES ANTERIOR (B)	VALOR PRESENTE MES (C)	VALOR ACUMULADO ACTUAL D=(B+C)	SALDO ANTICIPO ACTUAL (A-D)
	TOTALES					

3

(Según certificación Entidad Financiera o bancaria según el caso)

VALOR RENDIMIENTOS FINANCIEROS ACUMULADOS: \$

(Según certificación Entidad Financiera o bancaria según el caso)

COMPROBANTE DE CONSIGNACIÓN DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS No.
(De conformidad con lo establecido en el instructivo MINFRA-MN-IN-2)

N/A

FECHA

VALOR \$

OBSERVACIONES: NO SE HA INICIADO EL DESEMBOLSO DEL ANTICIPO.

Firma

Nombre : EDUARDO JUNIOR MANOTAS OSIO

Representante Legal o Delegado

Contratista

Cédula.: 72.274.791 DE BARRANQUILLA, ATLANTICO

Firma

Nombre: MARIO CABRERA DUSSÁN

Representante Legal o Delegado

Interventor

Matricula No.: 0881 CPE

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS SUBDIRECCIÓN DE LA RED TERCIARIA DE CARRETERAS CONTRATO DE INTERVENTORÍA No 0863 de 2018	REV.: 0
	INFORME MENSUAL No. 03 PERIODO: DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2020	Página 9 de 9

FORMATOS MINFRA-MN-IN INTERVENTORÍA



INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO DE GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL

MANEJO DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL

INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORIA

CÓDIGO

INSTRUMENTO (S-FR)

VERSION

1

PÁGINA

DE

FECHA

3 DE 2020

UNIDAD EJECUTORA:

SUBDIRECCIÓN RED TERCIARIA Y FERREA

DIRECCION TERRITORIAL:

MAGDALENA

CONTRATO DE INTERVENTORIA No:

1748 DE 2019

INTERVENIOR:

CONSORCIO CEF SRT MAGDALENA

MES INFORME MENSUAL:

3

CARRETERA Y/O PROYECTO:

No BIPROYECTO 20181301010103 - MUNICIPIO CHIBOLO
 No BIPROYECTO 20181301010203 - MUNICIPIO EL BANCO
 No BIPROYECTO 20181301010208 - MUNICIPIO CERRO DE SAN ANTONIO
 No BIPROYECTO 20181301010428 - MUNICIPIO NUEVA GRANADA
 No BIPROYECTO 20181301010643 - MUNICIPIO EL PINON

SECTOR:

CORREJIMIENTOS DE LA ESTRELLA Y CANO - MUNICIPIO CHIBOLO
 VEREDA DE AGUAFRIA Y GARZON - MUNICIPIO EL BANCO
 CORREJIMIENTOS DE JESUS DEL MONTE - CONCEPCION Y CANDALARIA - MUNICIPIO CERRO DE SAN ANTONIO
 VEREDA LA ESTRELLA - LOS CANOS Y LA VIA EL BAJO - LAS MULLAS - CONCEPCION Y CANDALARIA - MUNICIPIO CERRO DE SAN ANTONIO
 CORREJIMIENTOS DE CANTAGALLAR - TIO GOLLO - SABANAS - MUNICIPIO DE EL PINON

RELACION DE REGISTROS PRESUPUESTALES CONTRATO INTERVENTORIA

Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Indicar si es Contrato Principal o No. De Adicional	Valor
2019	9119	005-2402-0003-2018-130101-0183 MEJORAMIENTO DE LA TERCERIA QUE COMUNICA LOS CORREJIMIENTOS DE AGUAFRIA EN EL MUNICIPIO DE CHIBOLO, DEPARTAMENTO DE MAGDALENA	P47170	NACIÓN	PRINCIPAL	\$ 334.129.083,00
2019	9119	005-2402-0003-2018-130101-0254 MEJORAMIENTO DE LA VIA RURAL QUE COMUNICA A LA VEREDA DE AGUAFRIA CON LA VEREDAGARZON EN EL MUNICIPIO EL BANCO, DEPARTAMENTO DE MAGDALENA	P47245	NACIÓN	PRINCIPAL	\$ 311.433.078,00
2019	9119	005-2402-0003-2018-130101-0208 MEJORAMIENTO DE LA TERCERIA QUE COMUNICA LOS CORREJIMIENTOS DE JESUS DEL MONTE CONCEPCION Y CANDALARIA EN EL MUNICIPIO DE CERRO DE SAN ANTONIO, MAGDALENA	P47181	NACIÓN	PRINCIPAL	\$ 330.028.108,00
2019	9119	005-2402-0003-2018-130101-0428 MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE LAS VIAS QUE COMUNICA LA VEREDA LA ESTRELLA-LOS CANOS Y LA VIA EL BAJO- LAS MULLAS JURISDICCION DEL MUNICIPIO DE NUEVA GRANADA	P47480	NACIÓN	PRINCIPAL	\$ 275.985.429,00
2019	9119	005-2402-0003-2018-130101-0643 MEJORAMIENTO DE LA VIA TERCERIA QUE INTEGRA LOS CORREJIMIENTOS DE CANTAGALLAR-TIO GOLLO- SABANAS EN EL MUNICIPIO DE EL PINON, MAGDALENA	P47258	NACIÓN	PRINCIPAL	\$ 357.000.481,00
TOTAL						\$ 1.617.826.172,00

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO:

\$ 191.223.385,00

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORIA

Acta No.	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total	Anticipo Amortizado	Saldo Anticipo por Amortizar	Saldo Registro Presupuestal No. 9119 De (27/09/2019)	Valor Total Ejecutado Acumulado	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Observaciones
1	NOVIEMBRE DE 2019	\$ 30.349.984,00	\$ 5.766.487,00	\$ 36.116.481,00	\$ -	\$ -	\$ 1.617.826.175,00	\$ 36.116.481,00	\$ 1.581.509.694,00		
2	DICIEMBRE DE 2019	\$ 52.299.006,00	\$ 9.936.811,00	\$ 62.235.817,00	\$ -	\$ -	\$ 1.519.273.877,00	\$ 98.352.298,00	\$ 1.519.273.877,00		
3	ENERO DE 2020	\$ 78.042.930,00	\$ 14.828.157,00	\$ 92.871.087,00	\$ -	\$ -	\$ 1.426.402.790,00	\$ 191.223.385,00	\$ 1.426.402.790,00		
TOTALES											
TODAS LAS ACTAS APROBADAS POR EL SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA DEBEN RELACIONARSE ESTAN O NO FACTURADAS.											

NOTAS:

Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del ítem con el reporte SIF e incluir las edificaciones pertinentes.

Firma

Nombre: LUIS ALBERTO PÉREZ BOLÁÑOS

Director de Interventoría

Matrícula No.: 19202 - 25246 CAU

Firma

Nombre: EDGAR WILLIAM BAQUERO

Supervisor del Contrato de Interventoría

Matrícula No.: 19201-19869 CAU

Original: Informe mensual de Interventoría, Activo de Gestión del contrato (Subdirección Administrativa)

Cable: Interventoría y Dirección Terrestre



INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PÚBLICA
CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE INTERVENTORIA

CÓDIGO	MINFRA-MIN-INV-15-FR-13
VERSIÓN	1
PÁGINA	DE

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN RED TERCIARIA Y FÉRREA

DIRECCIÓN TERRITORIAL: MAGDALENA

FECH-A	3	2	2020
	(Dia)	(Mes)	(Año)

CONTRATO DE INTERVENTORIA No:

1748 DE 2019

INTERVENIOR: CONSORCIO CEF SRT MAGDALENA

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL:

ENERO DE 2020

CARRETERA Y/O PROYECTO:

No BIPN-PROYECTO 20161301010183 - MUNICIPIO CHIBOLO
No BIPN-PROYECTO 20161301010225 - MUNICIPIO EL BAYO
No BIPN-PROYECTO 20161301010268 - MUNICIPIO CERRO DE SAN ANTONIO
No BIPN-PROYECTO 20161301010429 - MUNICIPIO NUEVA GRANADA
No BIPN-PROYECTO 20161301010641 - MUNICIPIO EL PINÓN

SECTOR: CORREGIMIENTOS DE LA ESTRELLA Y CANOA - MUNICIPIO CHIBOLC

VEREDA DE AGUAPURA Y GARZÓN - MUNICIPIO EL BAYO
CORREGIMIENTOS DE JESUS DEL MONTE, CONCEPCION Y CANDALARIA - MUNICIPIO CERRO DE SAN ANTONIO
VEREDA LA ESTRELLA - LOS CAÑOS Y LA VIA EL BAJO - LAS MULAS - MUNICIPIO NUEVA GRANADA
CORREGIMIENTO DE CANTAGALLAR - TIO GOLLO - SABANAS - MUNICIPIO DE EL PINÓN

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	CÉDULA	CARGO	SALARIO / HONORARIOS	Índice Base Cotización (I.B.C.)	1. SEGURIDAD SOCIAL				PARAFISCALES				TOTAL
						ARL	EPS	PENSION	CAJA	SENA	ICBF			
1	LUIS ALBERTO VELASCO BOLAÑOS	10.539.703	Director de Interventoría	\$ 5.234.000,00	\$ 5.234.000,00	\$ 364.300,00	\$ 209.400,00	\$ 837.400,00	\$ 209.400,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1.620.500,00	
2	JOHN FREDDY RODRÍGUEZ JAIMES	88.192.883	Ingeniero Residente de Interventoría 1	\$ 3.427.000,00	\$ 3.427.000,00	\$ 238.500,00	\$ 137.100,00	\$ 548.300,00	\$ 137.100,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1.061.000,00	
3	WILLIAM GAMEZ FLOREZ	85.437.836	Ingeniero Residente de Interventoría 2	\$ 3.427.000,00	\$ 3.427.000,00	\$ 238.500,00	\$ 137.100,00	\$ 548.300,00	\$ 137.100,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1.061.000,00	
4	IVAN DARIO PEÑALOZA SUESCUN	88.244.403	Ingeniero Residente de Interventoría 3	\$ 3.427.000,00	\$ 2.056.200,00	\$ 143.100,00	\$ 82.200,00	\$ 329.000,00	\$ 82.200,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 636.500,00	
5	MARIA CAMILA CIFUENTES CRUZ	070.016.999	Ingeniero Auxiliar de Interventoría 1	\$ 2.331.000,00	\$ 1.165.500,00	\$ 81.100,00	\$ 46.600,00	\$ 186.500,00	\$ 46.600,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 360.900,00	
6	YOHANA PATRICIA IZQUIERDO PEÑA	46.380.436	Profesional en Gestión Social	\$ 3.106.000,00	\$ 1.149.220,00	\$ 64.900,00				\$ -	\$ -	\$ -	\$ 64.900,00	
7	TEOFILC CARLOS YIDI VILLARREAL	79.795.367	Especialista en Geotecnia y/o Pavimentos	\$ 4.494.000,00	\$ 1.348.200,00	\$ 93.900,00				\$ -	\$ -	\$ -	\$ 93.900,00	
8	MARTIN RAFAEL MARTINEZ MERCADO	3.880.125	Especialista Ambiental	\$ 4.494.000,00	\$ 1.348.200,00	\$ 114.900,00				\$ -	\$ -	\$ -	\$ 114.900,00	
9	MANUEL ANTONIO RAMIREZ VARGAS	12.099.358	Especialista en Estructuras	\$ 4.494.000,00	\$ 1.662.780,00	\$ 72.400,00				\$ -	\$ -	\$ -	\$ 72.400,00	
10	ALEJANDRO DURAN OSORNO	79.141.056	Especialista en Hidráulica e Hidrología	\$ 4.494.000,00	\$ 1.662.780,00	\$ 61.100,00				\$ -	\$ -	\$ -	\$ 61.100,00	
11	ROBERTO LOZANO FUENTES	91.252.790	Abogado	\$ 4.494.000,00	\$ 584.220,00	\$ 61.100,00				\$ -	\$ -	\$ -	\$ 61.100,00	
12	JOSE MANUEL MUÑOZ NAVARRO	128.153.119	Inspector 1	\$ 1.486.000,00	\$ 1.486.000,00	\$ 103.400,00	\$ 59.400,00	\$ 237.800,00	\$ 59.400,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 460.000,00	
13	PABLO ANDRES VALERO VARON	076.623.663	Inspector 2	\$ 1.486.000,00	\$ 1.040.200,00	\$ 72.400,00	\$ 41.600,00	\$ 166.400,00	\$ 41.600,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 322.000,00	
TOTAL COSTOS DE PERSONAL PRESENTE MES				\$ 61.981.000,00	\$ 25.591.300,00								\$ 10.011.115,00	

NOTAS:

- El total de costos de personal del presente mes debe coincidir con el valor de costos de personal relacionado en el Acta de costos correspondiente.
- Es responsabilidad de la interventoría efectuar los pagos de seguridad social y aportes parafiscales de acuerdo con la normatividad vigente respecto del personal vinculado al contrato.

Nombre: LUIS ALBERTO VELASCO BOLAÑOS
Director de Interventoría
Matrícula No.: 19202 - 25246 CAU

Nombre: EDGAR WILLIAM WAGUÉ
Supervisor del Contrato de Interventoría
Matrícula No.: 15202-19819 CAU

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PÚBLICA SEGUIMIENTO GARANTIAS CONTRATO DE INTERVENTORIA		CÓDIGO		MINFRA-MN-IN-15-FR-16																																																				
			VERSIÓN		1																																																				
			PÁGINA		DE																																																				
			FECHA		3	2																																																			
					(Día)	(Mes)																																																			
					2020																																																				
					(Año)																																																				
UNIDAD EJECUTORA:		SUBDIRECCIÓN RED TERCIARIA Y FÉRREA		DIRECCIÓN TERRITORIAL:		MAGDALENA																																																			
CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 1748-2019		INTERVENTOR:		CONSORCIO CEF SRT MAGDALENA																																																					
OBJETO DEL CONTRATO:		<u>INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL PARA LOS PROYECTOS VIABILIZADOS, PRIORIZADOS Y APROBADOS EN EL ACUERDO 11 DE 2018 DEL OCAD PAZ, FINANCIADOS CON RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE REGALIAS (SGR), LOCALIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE MAGDALENA</u>																																																							
FECHA DE INICIO:		07/11/2019																																																							
PLAZO INICIAL:		10 MESES																																																							
FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:		06/09/2020																																																							
		(Incluye prórrogas y suspensiones)																																																							
VALOR INICIAL:		\$ 1.617.626.175,00																																																							
VALOR ACUMULADO:		\$ 1.617.626.175,00																																																							
		(Incluye adiciones)																																																							
SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA:		EGDAR WILLIAM MAIGUEL																																																							
GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL																																																									
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Amparo</th> <th>% Amparo</th> <th>Valor Asegurado (\$)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Cumplimiento</td> <td>10%</td> <td>\$ 161.762.618,00</td> </tr> <tr> <td>Buen manejo y correcta inversión del anticipo</td> <td>0%</td> <td>N/A</td> </tr> <tr> <td>Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones</td> <td>20%</td> <td>\$ 323.525.235,00</td> </tr> <tr> <td>Calidad del servicio</td> <td>30%</td> <td>\$ 485.287.853,00</td> </tr> </tbody> </table>			Amparo	% Amparo	Valor Asegurado (\$)	Cumplimiento	10%	\$ 161.762.618,00	Buen manejo y correcta inversión del anticipo	0%	N/A	Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	20%	\$ 323.525.235,00	Calidad del servicio	30%	\$ 485.287.853,00	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="6">VIGENCIA</th> </tr> <tr> <th colspan="3">Desde</th> <th colspan="3">Hasta</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>19</td> <td>9</td> <td>19</td> <td>7</td> <td>3</td> <td>2021</td> </tr> <tr> <td>N/A</td> <td>N/A</td> <td>N/A</td> <td>N/A</td> <td>N/A</td> <td>N/A</td> </tr> <tr> <td>19</td> <td>9</td> <td>19</td> <td>7</td> <td>9</td> <td>2023</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>9</td> <td>20</td> <td>7</td> <td>9</td> <td>2025</td> </tr> </tbody> </table>				VIGENCIA						Desde			Hasta			19	9	19	7	3	2021	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	19	9	19	7	9	2023	6	9	20	7	9	2025
Amparo	% Amparo	Valor Asegurado (\$)																																																							
Cumplimiento	10%	\$ 161.762.618,00																																																							
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	0%	N/A																																																							
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	20%	\$ 323.525.235,00																																																							
Calidad del servicio	30%	\$ 485.287.853,00																																																							
VIGENCIA																																																									
Desde			Hasta																																																						
19	9	19	7	3	2021																																																				
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A																																																				
19	9	19	7	9	2023																																																				
6	9	20	7	9	2025																																																				
GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No.		21-44-101306683																																																							
Certificado de modificación o anexo No.:		4																																																							
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)																																																									
Razón Social Compañía Aseguradora:		SEGUROS DEL ESTADO S.A.																																																							



INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
SEGUIMIENTO GARANTÍAS CONTRATO DE INTERVENTORÍA

CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-15-FR-16		
VERSIÓN	1		
PÁGINA		DE	

FECHA	3	2	2020
	(Día)	(Mes)	(Año)

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES Y PRÓRROGAS

A continuación indicar los amparos y vigencias del último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto.

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado (\$)
Cumplimiento	N/A	N/A
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	N/A	N/A
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	N/A	N/A
Calidad del servicio	N/A	N/A

VIGENCIA					
Desde			Hasta		
Día	Mes	Año			
Día	Mes	Año			
Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
Día	Mes	Año	Día	Mes	Año

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No.	N/A
---	-----

Certificado de modificación o anexo No.: N/A

(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: N/A

Documento y fecha de aprobación de la última garantía o certificado de modificación o anexos: _____

OBSERVACIONES SOBRE CUMPLIMIENTO:

Firma

Nombre: LUIS ALBERTO VELASCO BOLAÑOS
Director de Interventoría
Matrícula No. 19202-25246 CAU

Firma

Nombre: EGDAR WILLIAM MAIGUEL
Supervisor Contrato de Interventoría
Matricula No.: 19202-19869 CAU

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del contrato (Subdirección Administrativa)
Copias: Interventor y Dirección Territorial.



INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD CONTRATO DE INTERVENTORÍA

CÓDIGO	MIRFRA-MN-IN-15-FR-18
VERSIÓN	1
PÁGINA	DE

FECHA	3	2	2020
	(Día)	(Mes)	(Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE RED TERCIARIA Y FÉRREA

DIRECCIÓN TERRITORIAL: MAGDALENA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1749 DE 2019
(Indicar número y año)

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL PARA LOS PROYECTOS VIABILIZADOS, PRIORIZADOS Y APROBADOS EN EL ACUERDO 11 DE 2018 DEL OCAD PAZ, FINANCIADOS CON RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS (SGR), LOCALIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE MAGDALENA

INTERVENTOR: CONSORCIO CEF SRT MAGDALENA

FECHA DE INICIO: 07/11/2019
(Indicar día, mes y año)

PLAZO INICIAL: DIEZ (10) MESES

FECHA DE VENCIMIENTO: 06/08/2020
(Incluya prórrogas y suspensiones)

CONTRATO DE OBRA No: LP-002-2019 - CERRO DE SAN ANTONIO
LP-004-2019 - EL PINÓN
LP-006-2019 - EL BANCO
SA-MCH-004-2019 - CHIBOLO
LP 102.210.01.2019.003 - NUEVA GRANADA
(Indicar número y año)

CONTRATISTA: CONSORCIO VIAS DEL NORTE 2019
CONSORCIO R-P INGENIERIA 2019
CONSORCIO AGUA FRIA - GARZON 2019 - BANCO
ASOCIACIÓN DE MUNICIPIOS DE LA SUBREGIÓN Ciénaga Grande de Santa Marta "ASOCIENAGA"
BBM CONSTRUCTORES S.A.S.

1. PLAN DE CALIDAD

PRESENTADO: SI ☒ NO ☐ APROBADO: SI ☐ NO ☐ VERSIÓN No. FECHA DE VERSIÓN:

OBSERVACIONES: Se está ajustando el plan de calidad de la Interventoría con el plan de calidad del contratista.

2. AUDITORIAS DE CALIDAD

PROGRAMA AUDITORIA PRESENTADO: SI ☐ NO ☒ No. DE AUDITORIAS PROGRAMADAS: FECHA ÚLTIMA AUDITORIA:
PRESENTO INFORME DE AUDITORIA: SI ☐ NO ☐ No. DE AUDITORIAS REALIZADAS: FECHA PRÓXIMA AUDITORIA:

OBSERVACIONES: Las auditorías se adelantarán ajustándose al plan de trabajo del contratista.

3. PLAN DE INSPECCIÓN, MEDICIÓN Y ENSAYO (PIMyE)

PRESENTADO: SI ☐ NO ☒ APROBADO: SI ☐ NO ☒ FECHA DE APROBACIÓN:

No. TOTAL DE ENSAYOS PROGRAMADOS EN EL MES: No. TOTAL DE ENSAYOS EJECUTADOS EN EL MES:

CUMPLIDO EL PLAN DE PIMyE EN EL MES: SI ☐ NO ☐

OBSERVACIONES: El plan de inspección de ensayos se presentará con el plan de calidad

El plan de inspección, medición y ensayo de la Interventoría corresponde al control de calidad efectuado de manera independiente al PIMyE desarrollado como autocontrol de calidad por parte del Contratista de Obra. La cantidad de ensayos que se deben realizar en el mes se define con base en el PIMyE aplicado por el Contratista de obra durante el mes.

4. REPORTES DE NO CONFORMIDADES

No. de No Conformidades reportadas en el mes: No. de No Conformidades pendientes de cierre en el mes:
No. acumulado de No Conformidades identificadas para el contrato: No. acumulado de No Conformidades cerradas para el contrato:
No. acumulado de No Conformidades pendientes de cierre para el contrato:

OBSERVACIONES: A la fecha no se han presentado NO conformidades, a pesar que en el Municipio de Nueva Granada aún no hayan iniciado actividades constructivas.

5. QUEJAS Y RECLAMOS

No. De quejas y reclamos recibidas en el mes: No. De quejas y reclamos atendidas en el mes:
No. De quejas y reclamos en el mes pendientes de atención: No. Acumulado de De quejas y reclamos recibidas por el contrato:
No. Acumulado De quejas y reclamos pendientes de atención por el contrato: No. Acumulado de De quejas y reclamos atendidas en el contrato:

OBSERVACIONES: A la fecha no se han presentado quejas y reclamos por parte de la comunidad

Las quejas y reclamos tienen como origen fundamental a los usuarios del proyecto y a la comunidad de la zona.



INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD CONTRATO DE INTERVENTORÍA

CÓDIGO	MINFRA-MH-IN-15-FR-18
VERSIÓN	I
PÁGINA	DE

FECHA	3	2	2020
	(Día)	(Mes)	(Año)

6. INDICES DE GESTIÓN IG (Para cada objetivo de calidad del Plan de Calidad se debe establecer al menos un índice de gestión que permita evaluar su estado de cumplimiento)

Título Indicador de Gestión:	Valor del IG mes	Comentarios sobre Indicador de gestión (Aclarar fórmula y consideraciones en la definición del IG)
IG1: Índice de gestión 1 =		
IG2: Índice de gestión 2 =		
IG3: Índice de gestión 3 =		
IG4: Índice de gestión 4 =		
IG5: Índice de gestión 5 =		
IGn: Índice de gestión n =		

Para cada indicador de gestión se debe definir un título representativo del mismo.

OBSERVACIONES:

7. CALIBRACIÓN DE EQUIPOS, INSPECCIÓN, MEDICIÓN Y ENSAYO (Se debe relacionar todo el equipo que requiera de calibración).

No.	Tipo de Equipo	Marca	Serie	Fecha de Calibración	No. y Fecha Certificado de Calibración	Fecha de Vencimiento Calibración	Comentarios
1	ESTACIÓN TOTAL	SOUTH	S127709	29/11/2019	19-217 29/11/2019	29/05/2020	
2	NIVEL AUTOMÁTICO	STONEX	B58955	29/11/2019	19-218 29/11/2019	29/05/2020	
3	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	

OBSERVACIONES:

NOTAS:

1. Siempre que alguna de las respuestas de este formato sea "NO", el Interventor debe indicar en el espacio de observaciones las acciones tomadas para dar cumplimiento a la obligación.

Firma
Nombre: LUIS ALBERTO VELAZQUEZ BOLANOS
Director de Interventoría
Matrícula No. 19202-25248 CAU

Firma
Nombre: EDGAR WILLIAM MARQUEL
Supervisor del Contrato de Interventoría
Matrícula No.: 19202-19989 CAU

Original: Archivo de Gestión del Contrato (Subdirección Administrativa).
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA PLAN DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO MENSUALIZADO CONTRATO DE INTERVENTORÍA	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-3-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA		DE	

FECHA	3 <small>(Día)</small>	2 <small>(Mes)</small>	2020 <small>(Año)</small>
-------	----------------------------------	----------------------------------	-------------------------------------

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN RED TERCIARIA Y FÉRREA DIRECCIÓN TERRITORIAL: MAGDALENA

DATOS GENERALES

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1748 DE 2019 INTERVENIOR: CONSORCIO CEF SRT MAGDALENA

OBJETO DEL CONTRATO: INTERVENTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA FINANCIERA LEGAL Y AMBIENTAL PARA LOS PROYECTOS VIABILIZADOS PRIORIZADOS Y APROBADOS EN EL ACUERDO 11 DE 2018 DEL OCAD PAZ FINANCIADOS CON RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE REGALIAS (SGR) LOCALIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE MAGDALENA

SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA EGDAR WILLIAM MAIGUEL

PLAN DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO No. N/A
(Indicar en forma consecutiva el número de la versión siendo el plan inicial el número 1)

JUSTIFICACIÓN EL CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1748 DE 2019 SUSCRITO AL CONSORCIO CEF SRT MAGDALENA NO CUENTA CON ANTICIPO
(Indicar la justificación cuando se trate de modificación del plan de inversión del anticipo)

DETALLE DEL PLAN DE INVERSIÓN DE ANTICIPO

ITEM No.	DESCRIPCIÓN DEL ITEM	VR. MES 1	VR. MES 2	VR. MES 3	VR. MES N	VALOR PROGRAMA APROBADO (A)	%
1							%
2							%
3							%
4							%
5							%
N							%
-							
TOTAL							100%

NOTAS:

- Los porcentajes se toman sobre el 100% del valor del anticipo otorgado al intervenior.
- El anticipo se debe utilizar exclusivamente para la inversión en costos directos de personal y otros costos directos, tales como, equipo de laboratorio y topografía, repuestos para estos, dotación de oficina, arrendamientos, insumos y suministros, ensayos de laboratorio, honorarios de especialistas y nómina. **No aplica para compra de vehículos.**
- Sólo se permite hasta el quince por ciento (15%) del valor del anticipo para compra de equipo y repuestos; en el evento en que se requiera un mayor porcentaje se estudiará y conceptuará por parte del Supervisor del contrato de interventoría, previa solicitud y justificación del intervenior. La aprobación definitiva del posible mayor porcentaje de anticipo se realizará por medio de Resolución motivada, suscrita por el Director General de INVIAES para cada caso específico.
- El intervenior deberá programar mes a mes la inversión del anticipo teniendo en cuenta el plazo acordado con el Supervisor del Contrato de Interventoría para su inversión.

Firma)
MARIO CABRERA DUSSÁN
Representante Legal o su Apoderado
Intervenor
Matrícula No.: 881 CPD

Firma)
EDGAR WILLIAM MAIGUEL
Supervisor del contrato de Interventoría
Matrícula No.: 19202-1989 CAU

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA				CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-3-FR-2			
	INFORME DE INVERSIÓN Y BUEN MANEJO DEL ANTICIPO CONTRATO DE INTERVENTORÍA				VERSIÓN	1			
					PÁGINA				
					FECHA				3
				(Dia)	(Mes)	(Año)			
UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN RED TERCIARIA Y FÉRREA					DIRECCION TERRITORIAL: MAGDALENA				
DATOS GENERALES									
INFORME MENSUAL DE INVERSION DEL ANTICIPO ☐ <small>(Marque X si corresponde)</small>				INFORME FINAL DE INVERSION DEL ANTICIPO ☐ <small>(Marque X si corresponde)</small>					
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.: 1748		DE 2019							
CUENTA BANCARIA No.: N/A		BANCO N/A		SUCURSAL N/A					
ANTICIPO OTORGADO: N/A %									
VALOR DEL ANTICIPO: N/A		(M/CTE)							
OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENIENTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA FINANCIERA LEGAL Y AMBIENTAL PARA LOS PROYECTOS VIABILIZADOS PRIORIZADOS Y APROBADOS EN EL ACUERDO 11 DE 2018 DEL OCAD PAZ, FINANCIADOS CON RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE REGALIAS (SGR), LOCALIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE MAGDALENA									
SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA: EDGAR WILLIAM MAIGUEL									
DETALLE MOVIMIENTOS DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO									
TIPO DE DOCUMENTO MERCANTIL (FACTURA, CHEQUE O DOCUMENTO DE EGRESO)	NÚMERO DE FACTURA, CHEQUE O DOCUMENTO DE EGRESO	FECHA	BENEFICIARIO	VALOR	*ITEM No.	DESCRIPCIÓN DEL ITEM			
* Indicar el número del ítem según la numeración establecida en el plan de inversión del anticipo mensualizado del contrato de interventoría Formato MINFRA-MN-IN-3-FR-1									
SEGUIMIENTO INVERSIÓN DEL ANTICIPO DE INTERVENTORÍA POR ÍTEM									
ÍTEM No.	DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM	VALOR PROGRAMA APROBADO (A)	VALOR ACUMULADO MES ANTERIOR (B)	VALOR PRESENTE MES (C)	VALOR ACUMULADO ACTUAL D=(B+C)	SALDO ANTICIPO ACTUAL (A-D)			
TOTALES									
VALOR RENDIMIENTOS FINANCIEROS PRESENTE MES (\$): N/A <small>(Según certificación de Entidad bancaria)</small>				VALOR RENDIMIENTOS FINANCIEROS ACUMULADOS: N/A <small>(Según certificación de Entidad bancaria)</small>					
COMPROBANTE DE CONSIGNACIÓN DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS N: N/A <small>(De conformidad con lo establecido en el instructivo MINFRA-MN-IN-3)</small>				FECHA	N/A	VALOR	N/A		
Firma _____ Nombre: MARIO CABRERA DUSSAN Representante Legal o Delegado Interventor Matricula No. :0881 CPE				Firma _____ Nombre: EDGAR WILLIAM MAIGUEL Supervisor del contrato de Interventoria Matricula No.: 19202-1989 CAU					
<small>Original: Archivo de Gestión del contrato (Subdirección Administrativa) Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.</small>									