



	ACTA DE SUSPENSIÓN			Versión	Código	Página	
	Vigencias a partir de: 2026			0.1	FGB - 002	1 DE 3	
HOJA 1 de 3	Fecha	DD 12	MM 6	AA 2026	CONTRATO N° 2117-2026		
DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA DEPARTAMENTAL							
Nombre dependencia responsable del proyecto o contrato (Secretario de despacho, Director de Planeacion o representante legal ente descentralizado)							
ACTA N° 01 DE SUSPENSIÓN DE CONTRATO							
INTERVENTORÍA <input type="checkbox"/>		CONSULTORÍA <input type="checkbox"/>			OBRA <input checked="" type="checkbox"/>		
CONTRATO No		2117		DE		2026	
		<small>(Número de contrato)</small>				<small>(Año de suscripción)</small>	
VIGENCIA		2026					
		<small>(Indique la vigencia del contrato suscrito especificando días y meses según sea necesario)</small>					
OBJETO DEL CONTRATO		CONSTRUCCIÓN DE PUENTE EN LA COMUNIDAD INDÍGENA ANDOKE DE ADUCHE - SAN MIGUEL, CORREGIMIENTO DE PUERTO SANTANDER, ÁREA NO MUNICIPALIZADA DEL DEPARTAMENTO DE AMAZONAS					
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO		CORREGIMIENTO DE PUERTO SANTANDER					
		<small>(Indique en este espacio el sitio de ejecución del contrato)</small>					
PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL DEL CONTRATO		2 MESES					
FECHA DE INICIACIÓN DEL CONTRATO		14		DE		05 DE 2026	
		<small>(Día)</small>				<small>(Mes) (Año)</small>	
VALOR INICIAL DEL CONTRATO		\$ 170.459.318,16					
		<small>(Indique el valor del contrato suscrito en números)</small>					
SON: CIENTO SETENTA MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL TRESIENTOS DIECIOCHO PESOS LCON DIECISÉIS CENTAVOS M/CTE							
<small>(Indique el valor del contrato suscrito en letras)</small>							
CONTRATISTA		INVERSIONES Y REPRESENTACIONES NUMAE SAS					
		<small>(Escriba el nombre o razón social del contratista)</small>					
INTERVENTOR		N/A					
		<small>(Escriba el nombre o razón social del Interventor del contrato)</small>					
SUPERVISOR (E)		ING. ROBIN ORIZON CARDENAS PAREDES					
		<small>(Indique el nombre del funcionario designado para ser Supervisor del contrato)</small>					
ANTECEDENTES DEL CONTRATO							
		CONTRATO ADICIONAL No			FECHA		
ACTA N° 01 DE SUSPENSIÓN DE CONTRATO							
ACTAS No		FECHA		TIEMPO (DÍAS CALENDARIO)			
Acta No 01 INICIO		14/05/2026		60,00			
DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA DEPARTAMENTAL							
Nombre dependencia responsable del proyecto o contrato (Secretario de despacho, Director de Planeacion o representante legal ente descentralizado)							

	ACTA DE SUSPENSIÓN			Versión	Código	Página	
	Vigencias a partir de: 2026			0.1	FGB - 002	2 DE 3	
HOJA 2 de 3	Fecha	DD 12	MM 6	AA 2026	CONTRATO N° 2117-2026		

CONDICIONES ACTUALES DEL CONTRATO

PLAZO ACTUAL DEL CONTRATO DOS (2) MESES
(Indique el plazo actual del contrato, especificando meses y días según sea necesario)

FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL 13 7 **DE** 2026
(Día) (Mes) (Año)

VALOR ACTUAL \$ \$ 170.459.318,16

En Leticia; a los 12 días del mes junio de 2026
(Indique en este espacio el día en que se efectúa la reunión, en letras y números) (Indique el mes y año en el cual se efectúa la reunión)

se reunieron LUCERO PIZANO BARBOSA representante legal
Nombre del representante legal o delegado de la firma contratista

del contratista, N/A representante legal de la interventoría, y _____
(Nombre del representante legal o delegado de la Interventoría)

ING. ROBIN ORIZON CARDENAS PAREDES Supervisor, con el fin de SUSPENDER
(Indique el nombre del funcionario designado para ser el Supervisor del Contrato) (Suspende/Ampliar la suspensión)

el contrato anteriormente citado, de acuerdo con la solicitud del CONTRATISTA del 9
(Interventor o Contratista) (Día de la solicitud)

de JUNIO de 2026
(Mes de la solicitud) (Año de la solicitud)

CAUSAS DE LA SUSPENSIÓN O AMPLIACIÓN DE LA SUSPENSIÓN DEL CONTRATO

El contratista INVERSIONES Y REPRESENTACIONES NUMAE S.A.S. presentó una solicitud de suspensión del Contrato No. 2117-2026 mediante un oficio fechado el 09 de junio de 2026 (con radicado 2361), en el cual expuso que la ejecución de la obra se ha visto afectada por dificultades en la consecución y suministro oportuno de materiales e insumos.

Asimismo, señaló que existen limitaciones en la disponibilidad de transporte aéreo y fluvial hacia el corregimiento de Puerto Santander, lo que impacta los tiempos de abastecimiento.

Finalmente, el contratista indicó que se encuentran adelantando gestiones técnicas y ajustes al estudios hidrológicos, teniendo en cuenta a que de acuerdo a la información levantada se establece que la ejecución del proyecto no requiere permiso de ocupación de cauce dado que no se ejecutaran obras permanentes o actividades temporales sobre un sistema hídrico o suelo que se encuentre dentro del polígono de un cauce. así mismo se requiere ajustar dentro del mismo el alcance de las competencias ambientales de las autoridades indígenas.

	ACTA DE SUSPENSIÓN			Versión	Código	Página	
	Vigencias a partir de: 2026			0.1	FGB - 002	3 DE 3	
HOJA 3 de 3	Fecha	DD 12	MM 6	AA 2026	CONTRATO N° 2117-2026		
NUEVAS CONDICIONES DEL CONTRATO							
FECHA DE SUSPENSIÓN		12 DE 6 DE 2026					
		(Día) (Mes) (Año)					
PLAZO TRANSCURRIDO		29 DÍAS					
		(Indique en este espacio los días que hayan transcurrido desde la suspensión del contrato)					
PLAZO FALTANTE		31 DÍAS					
		(Indique en este espacio los días faltantes para la culminación de la suspensión según la fecha prevista de reiniciación)					
FECHA PREVISTA DE REINICIACIÓN		22 DE 07 DE 2026					
		(Día) (Mes) (Año)					
DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA DEPARTAMENTAL							
Nombre dependencia responsable del proyecto o contrato (Secretario de despacho, Director de Planeacion o representante legal ente descentralizado)							
ACTA N° 01 DE SUSPENSIÓN DE CONTRATO							
RELACION DE PERSONAL Y MAQUINARIA INACTIVO							
PERSONAL DIRECTIVO							
CARGO	ESPECIALIDAD	NOMBRES Y APELLIDOS		No. MATRICULA PROFESIONAL			
DIRECTOR DE OBRA	INGENIERO CIVIL	DANIEL ESTUPINAN		52202173632NNR			
PERSONAL OPERATIVO							
CARGO	CANTIDAD						
MAESTRO OBRA	1						
AYUDANTES DE OBRA	3						
TOPOGRAFO	1						
MAQUINARIA							
TIPO	REFERENCIA	CANTIDAD	ESTADO				
N/A							
<p>El CONTRATISTA se compromete a terminar el objeto de contrato No. 2117 de 2026 <small>(Interventor o Contratista según el caso) (Indique el número y año del contrato que se suspende o amplía la suspensión)</small> en el plazo faltante, de conformidad con el acta de reiniciación que para el efecto se suscriba.</p> <p>Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervinieron a los 12 días del mes de <small>(Día en letras)</small> JUNIO de 2026 <small>(Mes en que se firma el acta) (Año de finalización)</small></p>							
Firma							
Nombre: INVERSIONES Y REPRESENTACIONES NUMAE SAS LUCERO PIZANO BARBOSA Contratista				ING. ROBIN ORIZON CARDENAS PAREDES GOBERNACIÓN DEL AMAZONAS Supervisor Designado 			
Original Oficina Jurídica: 1era copia interventor 2da copia contratista 3ra copia dependencia responsable del contrato							

