


ANEXO 3 - CRONOGRAMA						
PROYECTO:	NORMALIZACIÓN DE REDES ELÉCTRICAS BARRIO EL PROGRESO ETAPA II					
OPERADOR DE RED:	AIR-E S.A.S. E.S.P.					
FASE I - ACTIVIDAD DE ADMINISTRACIÓN, EJECUCIÓN DE RECURSOS, ASISTENCIA TÉCNICA Y ENERGIZACIÓN						
FECHA ACTA DE INICIO (Actividad 3 Etapa 1)			28/05/2026			
PLAZO DEL CONTRATO (Incluye el AOM de la normalización de redes eléctricas)			SIETE (7) MESES + 20 AÑOS			
PLAZO DE LA ACTIVIDAD DE ADMINISTRACIÓN, EJECUCIÓN DE RECURSOS, ASISTENCIA TÉCNICA Y ENERGIZACIÓN			SIETE (7) MESES			
Actividad			Duración	Comienzo	Fin	DOCUMENTOS SOPORTE
			(días)			
Items a) Etapa 1 – Actividades previas a la contratación de obra y contratación:			225	22/12/2025	4/08/2026	
1	Suscribir Encargo Fiduciario	4	22/12/2025	26/12/2025	Entrega Contrato Encargo Fiduciario	
2	Incorporar los recursos al presupuesto de la entidad. (En caso de aplicar)	2	27/12/2025	29/12/2025	Certificación	
3	Suscribir acta de inicio.	4	28/05/2026	1/06/2026	N/A	
4	Elaborar pliegos de contratación de interventoría (si aplica)	7	28/05/2026	4/06/2026	Comunicación del OPERADOR DE RED a MINENERGÍA	
5	Publicar pliegos o invitación directa para contratar la interventoría según corresponda.	4	5/06/2026	9/06/2026	Comunicación del OPERADOR DE RED a MINENERGÍA	
6	Recibo, evaluación y adjudicación de ofertas del contrato de interventoría	12	10/06/2026	22/06/2026	Comunicación del OPERADOR DE RED a MINENERGÍA	
7	Suscribir el contrato de interventoría y acta de inicio	4	23/06/2026	27/06/2026	Comunicación del OPERADOR DE RED a MINENERGÍA	
8	Elaborar pliegos de contratación de obra	7	28/06/2026	5/07/2026	Comunicación del OPERADOR DE RED a INTERVENTORIA MINENERGÍA	
9	Con base en toda la información recopilada en los literales anteriores, revisión del cronograma oficial para las etapas siguientes y confirmar o solicitar modificación, con el nivel de detalle exigido por el MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA.	7	6/07/2026	13/07/2026	Comunicación del OPERADOR DE RED a INTERVENTORIA MINENERGÍA	
10	Publicar pliegos o invitación directa según corresponda.	4	6/07/2026	10/07/2026	Comunicación del OPERADOR DE RED a INTERVENTORIA MINENERGÍA	
11	Recibo, evaluación y adjudicación de ofertas.	12	11/07/2026	23/07/2026	Comunicación del OPERADOR DE RED a INTERVENTORIA MINENERGÍA	
12	Firma de contratos obra y/o suministro, según corresponda, y suscripción de Actas de inicio.	4	24/07/2026	28/07/2026	Comunicación del OPERADOR DE RED a INTERVENTORIA MINENERGÍA	
13	Realizar diagnostico comunitario	10	26/05/2026	5/06/2026	Documento a INTERVENTORÍA y MINENERGÍA	
14	Realizar verificación de la localización prevista del proyecto en el campo.	10	26/05/2026	5/06/2026	Planos /Actas	
15	Verificar la realización de consultas previas, en caso de ser necesarias. (En caso de Aplicar)	10	8/06/2026	18/06/2026	ACTAS	
16	Verificar la existencia de las servidumbres y/o permisos de paso necesarios. (En caso de aplicar)	10	8/06/2026	18/06/2026	Certificación/Copias documentos soporte	

17	Verificar licencia o permiso ambientales necesarios, y planes de aprovechamiento forestal, según corresponda. (En caso de Aplicar)	10	8/06/2026	18/06/2026	Licencias, certificaciones, permisos
18	Verificar que las obras objeto de ejecución no se encuentran ubicadas en zonas de alto riesgo	7	28/06/2026	5/07/2026	Certificación Municipal
19	Realizar 3 socializaciones sobre el proyecto y cronograma de obra	4	7/07/2026	11/07/2026	Informe (Actas, listado de asistencia y Anexos) a INTERVENTORÍA y MINENERGÍA
20	Realizar la metodología del proceso pedagógico	4	12/07/2026	16/07/2026	Documento a INTERVENTORÍA
21	Enviar cronograma de obra con horizonte semanal aprobado por la interventoría	4	17/07/2026	21/07/2026	Comunicación del OPERADOR DE RED a INTERVENTORIA y MINENERGÍA
22	Realizar 3 talleres sobre mecanismos de control social y veedurías	4	22/07/2026	26/07/2026	Informe (Actas, listado de asistencia y Anexos) a INTERVENTORÍA y MINENERGÍA
23	Realizar 2 espacios de formación sobre Normalización de redes eléctricas	4	27/07/2026	31/07/2026	Informe (Actas, listado de asistencia y Anexos) a INTERVENTORÍA y MINENERGÍA
24	Diseño de la estrategia para fortalecer la comunicación entre la ciudadanía y el ejecutor	3	1/08/2026	4/08/2026	Documento a INTERVENTORÍA y MINENERGÍA
Ítems	b) Etapa 2 – Actividades de suministro y construcción de obras:	147	21/07/2026	15/12/2026	
1	Avance de obra del 10%	20	21/07/2026	10/08/2026	Acta de Avance
2	Realizar 4 socializaciones sobre el cronograma y Comunidades energeticas con énfasis en capacitar y acompañar la conformación de C.E.	20	21/07/2026	10/08/2026	Actas y Anexos a INTERVENTORÍA
3	Avance de obra del 35%	45	11/08/2026	25/09/2026	Acta de Avance
4	Realizar 2 talleres entorno a Cadena de Valor	28	11/08/2026	8/09/2026	Informe (Actas, listado de asistencia y Anexos) a INTERVENTORÍA y MINENERGÍA
5	Avance de obra del 60%	35	9/09/2026	14/10/2026	Acta de Avance
6	Realizar 2 talleres entorno a GEE y URE	25	9/09/2026	4/10/2026	Informe (Actas, listado de asistencia y Anexos) a INTERVENTORÍA y MINENERGÍA
7	Avance de obra del 80%	34	5/10/2026	8/11/2026	Acta de Avance
8	Realizar 2 talleres/capacitaciones entorno a Medidores AMI	34	5/10/2026	8/11/2026	Informe (Actas, listado de asistencia y Anexos) a INTERVENTORÍA y MINENERGÍA
9	Realizar taller entorno a AOM del sistema AGPE	34	5/10/2026	8/11/2026	Informe (Actas, listado de asistencia y Anexos) a INTERVENTORÍA y MINENERGÍA
10	Informe los resultados de la implementación de la estrategia de comunicación con la ciudadanía y recepción de PQRSF	34	5/10/2026	8/11/2026	Documento a INTERVENTORÍA y MINENERGÍA
11	Realizar taller de refuerzo entorno a Medidores AMI	34	5/10/2026	8/11/2026	Informe (Actas, listado de asistencia y Anexos) a INTERVENTORÍA y MINENERGÍA
12	Realizar taller de refuerzo entorno a AOM	25	5/10/2026	30/10/2026	Informe (Actas, listado de asistencia y Anexos) a INTERVENTORÍA y MINENERGÍA
13	Avance de obra del 100%	30	31/10/2026	30/11/2026	Acta de Avance
14	Desarrollar espacio en territorio para identificar y abordar las apreciaciones, dudas, inquietudes e inconformidades de la comunidad	34	31/10/2026	4/12/2026	Informe (Actas, listado de asistencia y Anexos) a INTERVENTORÍA y MINENERGÍA
15	Elaborar listado de usuarios e informe final del Plan de Accion de Responsabilidad social	34	31/10/2026	4/12/2026	Informe y lista final de usuarios beneficiados a INTERVENTORÍA y MINENERGÍA

16	Acta de recibo y entrega de la infraestructura suscrita entre el MINISTERIO, el OPERADOR DE RED y el INTERVENTOR (Obras de normalización y Sistema AGPE conectado para entrega de excedentes)	14	1/12/2026	15/12/2026	Actas
Items	c) Etapa 3 – Actividades de cierre, recibo y entrega de la infraestructura:	9	18/12/2026	27/12/2026	
1	Actas de liquidación de los contratos de suministro y obra, según corresponda.	8	18/12/2026	26/12/2026	Comunicación del OPERADOR DE RED a MINENERGÍA y copias de Actas de Liquidación
2	Reintegro de recursos no ejecutados y rendimientos financieros, cierre de cuenta bancaria y liquidación del Encargo Fiduciario suscrito	8	18/12/2026	26/12/2026	Reportes de obra, Certificación Bancaria de cancelación de cuenta, Informe final del Encargo Fiduciarios
3	Entrega de todos los documentos, soportes y pólizas de los contratos liquidados de obra y/o suministros requeridos para iniciar el trámite del acta de Terminación y Balance Financiero de la FASE I del presente Contrato	8	18/12/2026	26/12/2026	Comunicación del OPERADOR DE RED a MINENERGIA remitiendo documentos
4	Finalización de la ACTIVIDAD DE ADMINISTRACIÓN, EJECUCIÓN DE RECURSOS, ASISTENCIA TÉCNICA Y ENERGIZACIÓN	2	25/12/2026	27/12/2026	Comunicación del OPERADOR DE RED a MINENERGIA remitiendo documentos



ALEXANDER EMILIANI ROJAS
Gerente Normalización de Redes
AIR-E E.S.A.S. E.S.P Intervenido
Contratista



DIEGO FERNANDO ROMÁN DUEÑAS
Supervisor Contrato MME
Ministerio de Minas y Energía
Supervisor