



CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 4973-2025

Aunar esfuerzos entre el Departamento de Nariño y el Municipio de San Pablo para la ejecución del proyecto: "ESTUDIOS Y DISEÑOS, OBRAS DE MITIGACION E INTERVENTORIA PARA ATENCIÓN DE LA AFECTACIÓN EN VÍA DEPARTAMENTAL 25 ANR01 CRUCE DEL TRAMO 2501A SAN JOSE - SAN BERNARDO - LA CRUZ - SAN PABLO - (SECTOR EL RELLENO)".

INFORME DE SUPERVISION No. 2

PERIODO: 23/01/2026 AL 18/03/2026

San Juan de Pasto, marzo de 2026.

	GOBERNACIÓN DE NARIÑO SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y MINAS SUBSECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y VÍAS FORMATO: INFORME DE SUPERVISIÓN - FICHA INFORMATIVA DE CONVENIO Y/O CONTRATO	Código.: SIVEYC.FTO.
		Versión: 0.0
		Vig: 23/05/2016

FECHA DE PRESENTACION:	18/03/2026	CON CORTE :	18/03/2026
------------------------	------------	-------------	------------

1. ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PROCESO :	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticeManagement/Index?currentLanguage=es-CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCE
-----------	---

CONVENIO MACRO No:	N.A.
--------------------	------

CONVENIO No.:	GN4097-2025 DEL 04 DE NOVIEMBRE DE 2025
---------------	---

CDP No.:	2025050229	FECHA:	29/05/2025
----------	------------	--------	------------

REGISTRO No:	2025110031	FECHA:	04/11/2025
--------------	------------	--------	------------

OBJETO DEL CONTRATO:	Aunar esfuerzos entre el Departamento de Nariño y el Municipio de San Pablo para la ejecución del proyecto: "ESTUDIOS Y DISEÑOS, OBRAS DE MITIGACION E INTERVENTORIA PARA ATENCIÓN DE LA AFECTACIÓN EN VÍA DEPARTAMENTAL 25 ANR01 CRUCE DEL TRAMO 2501A SAN JOSE - SAN BERNARDO - LA CRUZ - SAN PABLO - (SECTOR EL RELLENO)".
----------------------	---

MUNICIPIO	SAN PABLO
-----------	-----------

CONTRATISTA DE OBRA:	EDMUNDO JOSE PALACIOS
----------------------	-----------------------

INTERVENTOR:	ANA SOFIA PASAJE ERAZO
--------------	------------------------

SUPERVISOR:	GABRIEL FERNANDO OSEJO AGUIRRE.
-------------	---------------------------------

APOYO TECNICO SUPERVISION	ANA MARIA CARLOSAMA HOYOS
---------------------------	---------------------------

APOYO JURIDICO SUPERVISION:	JULIANA LEYTON
-----------------------------	----------------

VALOR DEL CONVENIO	\$ 1.020.935.207,00
--------------------	---------------------

FECHA DE INICIACION:	22/12/2025
----------------------	------------

PLAZO DEL CONVENIO:	1 MES Y MEDIO
---------------------	---------------

FECHA DE TERMINACION INICIAL:	31/12/2025
-------------------------------	------------

SUSPENSION No.:	N.A.
-----------------	------

REINICIO No. 1:	N.A.
-----------------	------

PORCENTAJE ANTICIPO:	Un primer desembolso, en calidad de anticipo equivalente al cuarenta por ciento (40%) del valor total aportado por el Departamento, para la ejecución de la interventoría y ejecución de consultoría previa legalización del Convenio el cual será amortizado en el mismo porcentaje en las actas de desembolso parciales y final del convenio. El desembolso del anticipo NO constituye condición previa para la iniciación del convenio. El anticipo estará sujeto a la concepción y requisitos que EL DEPARTAMENTO requiera al momento de la suscripción del Convenio, conforme al artículo 91 de la Ley 1474 de 2011.
----------------------	---

TOTAL ANTICIPO:	\$ -
-----------------	------

VALOR PAGADO ACTAS + ANTIC.:	\$ -
------------------------------	------

GARANTIAS:	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA S.A.
------------	--

Póliza No.:	775-47-994000003086
-------------	---------------------

% AVANCE FISICO OBRA:	% PROGRAMADO	0,00%	% EJECUTADO:	0,00%
-----------------------	--------------	-------	--------------	-------

% AVANCE FINANCIERO:	% PROGRAMADO	0,00%	% EJECUTADO	0,00%
----------------------	--------------	-------	-------------	-------

	<p style="text-align: center;">GOBERNACIÓN DE NARIÑO SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y MINAS SUBSECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y VÍAS</p> <p style="text-align: center;">FORMATO: INFORME DE SUPERVISIÓN - AVANCE DEL CONVENIO Y/O CONTRATO</p>	Código.: SIVEYC.FTO.
		Versión: 0.0
		Vig: 23/05/2016

2. DESCRIPCIÓN AVANCE GENERAL DEL CONTRATO

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS: Durante el periodo comprendido entre el 23 de enero y el 18 de marzo de 2026, se adelantaron actividades administrativas orientadas a garantizar la correcta ejecución del Convenio Interadministrativo No. GN4973-2025. En este sentido, se realizó el seguimiento al cumplimiento de las obligaciones contractuales, la verificación de la vigencia de las garantías constituidas y la articulación institucional entre el Municipio de San Pablo y la Secretaría de Infraestructura Departamental para la coordinación de las actividades requeridas para el desarrollo del proyecto.

Así mismo, se gestionaron y acompañaron los procesos contractuales necesarios para la ejecución de las obras y la interventoría, efectuando el seguimiento a las publicaciones y actuaciones surtidas a través de la plataforma SECOP II, de conformidad con el cronograma establecido y la normatividad vigente.

ASPECTOS LEGALES: Durante el periodo objeto del presente informe se realizó el seguimiento al cumplimiento de las obligaciones legales y contractuales derivadas del Convenio Interadministrativo No. GN4973-2025. Así mismo, se efectuó el control y verificación de la vigencia de las garantías constituidas para amparar la ejecución del convenio.


ASPECTOS TÉCNICOS: De acuerdo con el informe de seguimiento presentado por el Municipio de San Pablo para el periodo comprendido entre el 23 de enero y el 18 de marzo de 2026, se adelantaron las actuaciones necesarias para la contratación de las obras y la interventoría requeridas para la atención del punto crítico objeto del convenio.

En este sentido, se surtieron las diferentes etapas del proceso de Licitación Pública No. LP-006-2025, culminando con la adjudicación del contrato de obra al CONSORCIO VÍAS DEL NORTE. Así mismo, se adelantó el Concurso de Méritos No. CM-003-2026 para la contratación de la interventoría, efectuándose la publicación de los documentos precontractuales y la apertura formal del proceso de selección.

Las actividades desarrolladas durante el periodo permitieron avanzar en la consolidación de las condiciones técnicas y contractuales necesarias para el inicio de la ejecución de las obras previstas en el proyecto.

ASPECTOS FINANCIEROS: En el marco del Convenio GN4973-2025, el contratista presentó la solicitud de anticipo junto con la documentación requerida, la cual se encuentra actualmente en trámite de verificación y gestión para el respectivo desembolso.

3. OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES:


Proyecto: Ana María Carlosama Hoyos
Contratista apoyo a la supervisión - SID


Aprobó: Gabriel Fernando Osejo Aguirre
Secretario de Infraestructura- SID
Gobernación de Nariño

 Gobernación de Nariño	GOBERNACIÓN DE NARIÑO		Código.: SIVEYC.FTO.35-5
	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y MINAS		
	SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y VIAS		Versión: 0.0
	FORMATO: SEGUIMIENTO CONTRATO Y/O CONVENIO - SEGUIMIENTO FINANCIERO		Vig: 23/05/2016

5. INFORME FINANCIERO

CONTRATO No.:	4973-2025
---------------	-----------

ACTAS	FECHA	VR. TOTAL	ACUMULADO	AMORT. ANTICIPO	VR. NETO	VR EGRESO	TOTAL DESC	COM EGRESO	FECHA PAGO
ANTICIPO					\$ -		\$ 0,00		
Acta Parcial No 01			\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00		\$ 0,00		
Acta Parcial No 02			\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00		\$ 0,00		
Acta Parcial No 03			\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00		\$ 0,00		
TOTAL		\$ -		\$ 0,00	\$ -		\$ 0,00		

AVANCE FISICO	0,00%
AVANCE FINANCIERO	0%

	GOBERNACIÓN DE NARIÑO SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y MINAS SUBSECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y VÍAS FORMATO: SEGUIMIENTO CONTRATO Y/O CONVENIO - CONTROL POLIZAS	Código.: SIVEYC.FTO.
		Versión: 0.0
		Vig: 23/05/2016

6. CONTROL POLIZAS

CONVENIO No GN4973-2025

GARANTIAS:	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA
Póliza No.:	775-47-994000003086

ANEXO 0	FECHA APROBACION	03/12/2025	FECHA EXPEDICION	08/11/2025
----------------	-------------------------	------------	-------------------------	------------

DETALLE	VALOR	%	FECHA INICIAL	FECHA FINAL	OBSERVACIONES	ALERTA
Cumplimiento	\$ 102.093.520,70	10%	04-nov-25	19-jun-26		● 8
Buen manejo de Anticipado	\$ 407.974.083,00	100%	04-nov-25	19-jun-26		● 8

ACTUALIZACION POLIZAS - ANEXO 1 - ACTA DE INICIO	FECHA APROBACION		FECHA EXPEDICION	30/12/2025
---	-------------------------	--	-------------------------	------------

DETALLE	VALOR	%	FECHA INICIAL	FECHA FINAL	OBSERVACIONES	ALERTA
Cumplimiento	\$ 102.093.520,70	10%	04-nov-25	30-sep-26	Actualizacion Acta Incio	● 111
Buen manejo de Anticipado	\$ 407.974.083,00	100%	04-nov-25	30-sep-26	Actualizacion Acta Incio	● 111

ACTUALIZACION POLIZAS - ANEXO 2 - MODIFICATORIO 1	FECHA APROBACION		FECHA EXPEDICION	09/04/2026
--	-------------------------	--	-------------------------	------------

DETALLE	VALOR	%	FECHA INICIAL	FECHA FINAL	OBSERVACIONES	ALERTA
Cumplimiento	\$ 102.093.520,70	10%	04-nov-25	31-mar-27	Modificadorio No.1	● 293
Buen manejo de Anticipado	\$ 407.974.083,00	100%	04-nov-25	31-mar-27	Modificadorio No.1	● 293