



EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
PASTO SALUD E.S.E
NIT. 901091143-8

RESOLUCIONES

VERSIÓN	PROCESO/SERVICIO	CODIGO	NUM
6.0	GESTIÓN DE SISTEMAS DE INFORMACION	GSI-R	062

OFICINA ASESORA JURIDICA

RESOLUCIÓN No. 0201 (11 de junio de 2026)

“Por medio de la cual se aprueba una póliza”

EL JEFE DE LA OFICINA ASESORA JURÍDICA

En uso de las funciones delegadas mediante Resolución No 1856 del 30 de noviembre del 2012 de Gerencia de la Empresa Social del Estado Pasto Salud ESE, a fin de que se aprueben las garantías que se constituyan a favor de la Entidad, y,

CONSIDERANDO:

Qué el señor **EDWIN ANDRES MORA PORTILLA**, identificado con la cédula de ciudadanía número 87070211 expedida en Pasto (N), en su condición de representante legal de la empresa EM CONSULTORIA & CONSTRUCCION SAS, con NIT. 901363538-6, con matrícula No. 196819 del 03 de febrero de 2020, para cumplir con los requisitos de suscripción del acta de adición y prórroga del contrato de interventoría No. 1272-2025 celebrado con la Empresa Social del Estado Pasto Salud ESE, aporta el anexo 5 a la póliza de garantía única de cumplimiento y responsabilidad extracontractual en favor de entidades estatales No. 41-44-101300759 expedida por la Aseguradora Seguros del Estado, la cual es necesario aprobarla.

RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: Aprobar anexo 5 a la póliza de cumplimiento No. 41-44-101300759, expedida por la Aseguradora Seguros del Estado SA, que ampara: Cumplimiento del contrato, en cuantía equivalente al diez por ciento (10%) del valor total del contrato, es decir, la suma de OCHO MILLONES CIENTO SESENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS M/CTE. (\$8.162.335.00) con vigencia desde el 19 de enero de 2026 al 10 de octubre de 2026; Calidad del bien y/o servicio, en cuantía equivalente al veinte por ciento (20%) del valor total del contrato, es decir, la suma de DÍECISEIS MILLONES TRESCIENTOS VEINTICUATRO MIL SEISCIENTOS SETENTA PESOS M/CTE. (\$16.324.670.00) con vigencia desde el 19 de enero de 2026 al 10 de octubre de 2026; Pagos de Salarios Prestaciones sociales legales e indemnizaciones en cuantía equivalente al diez por ciento (10%) del valor total del contrato, es decir, la suma de OCHO MILLONES CIENTO SESENTA Y DOS MIL PESOS TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO CENTAVOS M/CTE. (\$8.162.335.00) con vigencia desde el 19 de enero de 2026 al 30 de junio de 2026.



EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
PASTO SALUD E.S.E
NIT 600991143-9

RESOLUCIONES

VERSIÓN	PROCESO/SERVICIO	CODIGO	NUM
6.0	GESTION DE SISTEMAS DE INFORMACION	GSI-R	062

OFICINA ASESORA JURIDICA

ARTICULO SEGUNDO: Aprobar anexo 5 a la póliza de responsabilidad extracontractual No. 41-44-101058699 expedida por la Aseguradora Seguros del Estado SA, que ampara: responsabilidad civil extracontractual equivalente a 200(SMMLV) con vigencia igual al termino de ejecución del contrato, con un valor total asegurado de TRESCIENTOS CINCUENTA MILLONES CIENTO OCHENTA Y UN MIL PESOS M/CTE (\$350,181,000.00)

ARTICULO TERCERO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición.

CÚMPLASE


CARLOS ERNESTO CHAVES BRAVO

Jefe

Proyecto: Diana Mora, Contratista



SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT: 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN PASTO			SUCURSAL PASTO			COD.SUC 41		Nº.PÓLIZA 41-44-101300759		ANEXO 5	
FECHA EXPEDICIÓN DÍA MES AÑO 11 06 2026			VIGENCIA DESDE DÍA MES AÑO 19 01 2026			A LAS HORAS 00:00		VIGENCIA HASTA DÍA MES AÑO 30 06 2029		A LAS HORAS 23:59	
TIPO MOVIMIENTO ANEXO DE PRORROGA											

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL EM CONSULTORIA & CONSTRUCCION SAS								IDENTIFICACIÓN NIT: 901.363.538-6			
DIRECCIÓN: CR 34 7 59 AP 1002 TO 2 ED TORRES DE LA CASTELLANA BRR S						CIUDAD: PASTO, NARIÑO			TELÉFONO: 3113112182		

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO: EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO PASTO SALUD E.S.E.								IDENTIFICACIÓN NIT: 900.091.143-9			
DIRECCIÓN: CARRERA 20 # 19 B - 22						CIUDAD: PASTO, NARIÑO			TELÉFONO: 7209860		

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECCIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN ECU010B, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

EL PAGO DE LOS PERJUICIOS CAUSADOS CON OCASION DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES, EN DESARROLLO DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA NO 1272-2025, CUYO OBJETO ES: INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, CONTABLE, JURIDICA Y AMBIENTAL DE LAS ADECUACIONES MENORES DE LAS CONDICIONES DE INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS DE SALUD DE OBONUCO, SANTA BARBARA, PROGRESO, BUESAQUILLO, CABRERA, PANDIACO Y HOSPITAL LOCAL CIVIL DE LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO PASTO SALUD ESE DEL MUNICIPIO DE PASTO.

AMPAROS

RIESGO: INTERVENTORIA				
AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG/ACTUAL	SUMA ASEG/ANTERIOR
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	19/01/2026	30/10/2026	\$8,162,335.00	\$8,162,335.00
CALIDAD DEL SERVICIO	19/01/2026	30/10/2026	\$16,324,670.00	\$16,324,670.00
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	19/01/2026	30/06/2029	\$8,162,335.00	\$8,162,335.00

ACLARACIONES

MEDIANTE EL PRESENTE ANEXO Y SEGUN ACTA DE ADICION Y PRORROGA DE FECHA 09 DE JUNIO DE 2026 AL CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 1272-2025, SE PRORROGA EL PLAZO DE EJECUCION EN 20 DIAS HASTA EL 30 DE JUNIO DE 2026 Y SE INCREMENTA EL VALOR DEL CONTRATO POR LA SUMA \$4.113.777.36 DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES NO MODIFICADOS PERMANECEN VIGENTES

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
\$ *****12,000.00	\$ *****4,000.00	\$ *****3,040.00	\$ *****19,040.00	\$ *****32,649,340.00	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCIÓN COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
EFFRAIN ALFREDO ROSERO SALAS	210327	100.00			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE ÚNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 19 NO. 24 - 52 - TELEFONO: 7226622 - PASTO

[Firma Autorizada]



[Firma Tomador]

41-44-101300759

FIRMA AUTORIZADA: José Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

USTED PUEDE CONSULTAR ESTA PÓLIZA EN WWW.SEGUROSDELESTADO.COM

OFICINA PRINCIPAL: AUTOPISTA NORTE # 103 - 60, PISO 5 TELEFONO: 601-2186977, 601-6019330

DLP210327B

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA



NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN PASTO			SUCURSAL PASTO			COD.SUC 41		NO.PÓLIZA 41-44-101300759		ANEXO 5	
FECHA EXPEDICIÓN DÍA MES AÑO			VIGENCIA DESDE DÍA MES AÑO			A LAS HORAS		VIGENCIA HASTA DÍA MES AÑO		A LAS HORAS	
11 06 2026			19 01 2026			00:00		30 06 2029		23:59	
TIPO MOVIMIENTO ANEXO DE PRORROGA											

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL: EM CONSULTORIA & CONSTRUCCION SAS	IDENTIFICACIÓN NIT: 901.363.538-6
DIRECCIÓN: CR 34 7 59 AP 1002 TO 2 ED TORRES DE LA CASTELLANA BRR S	CIUDAD: PASTO, NARIÑO
TELÉFONO: 3113112182	

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO: EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO PASTO SALUD E.S.E.	IDENTIFICACIÓN NIT: 900.091.143-9
DIRECCIÓN: CARRERA 20 # 19 B - 22	CIUDAD: PASTO, NARIÑO
TELÉFONO 7209860	
ADICIONAL:	

Recuerda que puedes actualizar tus datos de contacto conforme a la Ley 2300, a través de nuestras páginas:

www.segurosdelestado.com
o www.segurosdevidadelestado.com

Ve a la opción PQR y selecciona el tipo de solicitud:
Acceso a la información

CONOCE LOS MEDIOS DE PAGO



CORRESPONSABILIZACION



PAGOS CON CONVENIO No aplica para administraciones

Banco de Bogotá Seguros del Estado
Cuenta Convenio 008465445

VALOR PRIMA NETA \$ *****12,000.00	GASTOS EXPEDICIÓN \$ *****4,000.00	IVA \$ *****3,040.00	TOTAL A PAGAR \$ *****19,040.00	VALOR ASEGURADO TOTAL \$ *****32,649,340.00	PLAN DE PAGO CONTADO
---------------------------------------	---------------------------------------	-------------------------	------------------------------------	--	-------------------------

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COABOLUO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
EFRAIN ALFREDO ROSERO SALAS	210327	100.00			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 19 NO. 24 - 52 - TELEFONO: 7226622 - PASTO

FORMA DE PAGO

BANCO	CHEQUE No.	VALOR
EFFECTIVO		
CHEQUE		
TOTAL \$		



REFERENCIA PAGO:
1100961094223-3

(415) 7709998021167 (8020) 11009610942233 (3900) 00000019040 (56) 20270119

COPIA PARA PAGO EN BANCOS NO NEGOCIABLE

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA VIGILADO



**SEGUROS
DEL
ESTADO S.A.**

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN PASTO			SUCURSAL PASTO			COD.SUC 41		NO.POLIZA 41-44-101300759		ANEXO 5		
FECHA EXPEDICIÓN			VIGENCIA DESDE			A LAS HORAS		VIGENCIA HASTA			A LAS HORAS	
DÍA	MES	AÑO	DÍA	MES	AÑO			DÍA	MES	AÑO		
11	06	2026	19	01	2026	00:00		30	06	2029	23:59	
TIPO MOVIMIENTO ANEXO DE PRORROGA												

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL EM CONSULTORIA & CONSTRUCCION SAS		IDENTIFICACIÓN NIT: 901.363.538-6
DIRECCIÓN: CR 34 7 59 AP 1002 TO 2 ED TORRES DE LA CASTELLANA BRR S		CIUDAD: PASTO, NARIÑO
		TELÉFONO: 3113112182

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO: EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO PASTO SALUD E.S.E.		IDENTIFICACIÓN NIT: 900.091.143-9
DIRECCIÓN: CARRERA 20 # 19 B - 22		CIUDAD: PASTO, NARIÑO
		TELÉFONO: 7209860

ADICIONAL:

TEXTO ACLARATORIO

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE ÚNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTÍA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARÁN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 19 NO. 24 - 52 - TELÉFONO: 7226622 - PASTO

41-44-101300759
FIRMA AUTORIZADA: José Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

VIGILADO



**SEGUROS
DEL
ESTADO S.A.**

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

RCE CONTRATOS

CIUDAD DE EXPEDICIÓN PASTO			SUCURSAL PASTO			COD.SUC 41		NO.PÓLIZA 41-40-101058699		ANEXO 5	
FECHA EXPEDICIÓN DÍA MES AÑO 11 06 2026			VIGENCIA DESDE DÍA MES AÑO 18 12 2025			A LAS HORAS 00:00		VIGENCIA HASTA DÍA MES AÑO 30 06 2026		A LAS HORAS 23:59	
TIPO MOVIMIENTO ANEXO DE PRORROGA											

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL EM CONSULTORIA & CONSTRUCCION SAS								IDENTIFICACIÓN NIT: 901.363.538-6			
DIRECCIÓN: CR 34 7 59 AP 1002 TO 2 ED TORRES DE LA CASTELLANA BRR S						CIUDAD: PASTO, NARIÑO			TELÉFONO: 3113112182		

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO: EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO PASTO SALUD E.S.E.								IDENTIFICACIÓN NIT: 900.091.143-9			
DIRECCIÓN: CARRERA 20 # 19 B - 22						CIUDAD: PASTO, NARIÑO			TELÉFONO: 7209860		
BENEFICIARIO: 900091143 - EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO PASTO SALUD E.S.E.											

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECCIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN 15-05-2020 - 1329-P-06-00000-E-RCE-002A-D001 / 31-03-22 -1329-P-05-00000-E-RCE-001P-D001, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:
EL PAGO DE LOS PERJUICIOS CAUSADOS CON OCASION DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES, EN DESARROLLO DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA NO 1272-2025, CUYO OBJETO ES: INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, CONTABLE, JURIDICA Y AMBIENTAL DE LAS ADECUACIONES MENORES DE LAS CONDICIONES DE INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS DE SALUD DE OBOONUCO , SANTA BARBARA, PROGRESO, BUESAQUILLO , CABRERA, PANDIACO Y HOSPITAL LOCAL CIVIL DE LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO PASTO SALUD ESE DEL MUNICIPIO DE PASTO.

AMPAROS

RIESGO: INTERVENTORIA						
AMPAROS	DEDUCIBLE	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG ACTUAL	SUMA ASEG ANTERIOR	
PREDIOS LABORES Y OPERACIONES	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMLLV	19/01/2026	30/06/2026	\$350,181,000.00	\$350,181,000.00	
DAÑO EMERGENTE Y LUCRO CESANTE	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMLLV	19/01/2026	30/06/2026	\$350,181,000.00	\$350,181,000.00	
PERJUICIOS EXTRAPATRIMONIALES	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMLLV	19/01/2026	30/06/2026	\$350,181,000.00	\$350,181,000.00	

ACLARACIONES

Mediante el presente anexo y según acta de adición y prórroga de fecha 09 de junio de 2026 al contrato de interventoría No. 1272-2025, se prórroga el plazo de ejecución en 20 días hasta el 30 de junio de 2026 y se actualiza el valor asegurado a 200 SMLLV calculados con base en el salario mínimo vigente para el año 2026. Demás términos y condiciones no modificados permanecen vigentes.

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
\$ *****47,969.00	\$ *****3,000.00	\$ *****9,684.00	\$ *****60,653.00	\$ *****350,181,000.00	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCIÓN COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
EFRAIN ALFREDO ROSERO SALAS	210327	100.00			

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO. QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 19 NO. 24 - 52 - TELEFONO: 7226622 - PASTO

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA



41-40-101058699

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

Usted puede consultar esta póliza en www.segurosdelestado.com

OFICINA PRINCIPAL: AUTOPISTA NORTE # 103 - 60, PISO 5 TELEFONO: 601-2186977, 601-6019330

DLF210327B



**SEGUROS
DEL
ESTADO S.A.**

NIT: 860.009.578-6

**POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO
RCE CONTRATOS**

CIUDAD DE EXPEDICIÓN PASTO			SUCURSAL PASTO			COD.SUC 41		NO.PÓLIZA 41-40-101058699		ANEXO 5	
FECHA EXPEDICIÓN DÍA MES AÑO 11 06 2026			VIGENCIA DESDE DÍA MES AÑO 18 12 2025			A LAS HORAS 00:00		VIGENCIA HASTA DÍA MES AÑO 30 06 2026		A LAS HORAS 23:59	
TIPO MOVIMIENTO ANEXO DE PRORROGA											

DATOS DEL TOMADOR/ GARANTIZADO

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL EM CONSULTORIA & CONSTRUCCIÓN SAS								IDENTIFICACIÓN NIT: 901.363.538-6			
DIRECCIÓN: CR 34 7 59 AP 1002 TO. 2 ED TORRES DE LA CASTELLANA BRR S						CIUDAD: PASTO, NARIÑO			TELÉFONO: 3113112182		

DATOS DEL ASEGURADO/ BENEFICIARIO

ASEGURADO: EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO PASTO SALUD E.S.E.								IDENTIFICACIÓN NIT: 900.091.143-9			
DIRECCIÓN: CARRERA 20 # 19 B - 22						CIUDAD: PASTO, NARIÑO			TELÉFONO: 7209860		
BENEFICIARIO: 900091143 - EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO PASTO SALUD E.S.E.											

AMPAROS	DEDUCIBLE	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG ACTUAL	SUMA ASEG ANTERIOR
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV	19/01/2026	30/06/2026	\$350,181,000.00	\$350,181,000.00
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV	19/01/2026	30/06/2026	\$350,181,000.00	\$350,181,000.00
RESPONSABILIDAD CIVIL PATRONAL	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV	19/01/2026	30/06/2026	\$350,181,000.00	\$350,181,000.00

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO. QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 19 NO. 24 - 52 - TELÉFONO: 7226622 - PASTO

41-40-101058699

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

DLF210327B

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA



SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO RCE CONTRATOS

CIUDAD DE EXPEDICIÓN PASTO			SUCURSAL PASTO			COD.SUC 41		NO.PÓLIZA 41-40-101058699		ANEXO 5	
FECHA EXPEDICIÓN DÍA MES AÑO			VIGENCIA DESDE DÍA MES AÑO			A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA MES AÑO			A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
11 06 2026			18 12 2025			00:00	30 06 2026			23:59	ANEXO DE PRORROGA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL EM CONSULTORIA & CONSTRUCCION SAS		IDENTIFICACIÓN NIT: 901.363.538-6	
DIRECCIÓN: CR 34 7 59 AP 1002 TO 2 ED TORRES DE LA CASTELLANA BRR S		CIUDAD: PASTO, NARIÑO	
		TELÉFONO: 3113112182	

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO: EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO PASTO SALUD E.S.E.		IDENTIFICACIÓN NIT: 900.091.143-9	
DIRECCIÓN: CARRERA 20 # 19 B - 22		CIUDAD: PASTO, NARIÑO	
		TELÉFONO 7209860	

BENEFICIARIO:

Recuerda que puedes actualizar tus datos de contacto conforme a la Ley 2300, a través de nuestras páginas:

www.segurosdelestado.com
o www.segurosdevidadelestado.com

Ve a la opción PQR y selecciona el tipo de solicitud:
Acceso a la información

CONOCE LOS MEDIOS DE PAGO

PAGINA WEB

PAGOS CON CONVENIO: No aplica para indemnizaciones

Banco de Bogotá Seguros del Estado
Cuenta Convenio: 098465445

VALOR PRIMA NETA \$ *****47,969.00	GASTOS EXPEDICIÓN \$ *****3,000.00	IVA \$ *****9,684.00	TOTAL A PAGAR \$ *****60,653.00	VALOR ASEGURADO TOTAL \$ *****350,181,000.00	PLAN DE PAGO CONTADO
---------------------------------------	---------------------------------------	-------------------------	------------------------------------	---	-------------------------

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
EFRAIN ALFREDO ROSERO SALAS	210327	100.00			

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO. QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 19 NO. 24 - 52 - TELEFONO: 7226622 - PASTO

FORMA DE PAGO		
BANCO	CHEQUE No.	VALOR
EFFECTIVO		
CHEQUE		
TOTAL \$		



REFERENCIA PAGO:
1100961094226-5

(415) 7709998221167 (8020) 11009610942265 (3900) 00000060653 (96) 20260117

COPIA PARA PAGO EN BANCOS NO NEGOCIABLE

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA



**SEGUROS
DEL
ESTADO S.R.**

NIT: 860.009.578-6

**POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL DERIVADA DE
CUMPLIMIENTO
RCE CONTRATOS**

CIUDAD DE EXPEDICIÓN PASTO			SUCURSAL PASTO			COD.SUC 41		NO.POLIZA 41-40-101058699		ANEXO 5	
FECHA EXPEDICIÓN DÍA MES AÑO 11 06 2026			VIGENCIA DESDE DÍA MES AÑO 18 12 2025			A LAS HORAS 00:00		VIGENCIA HASTA DÍA MES AÑO 30 06 2026		A LAS HORAS 23:59	
TIPO MOVIMIENTO ANEXO DE PRORROGA											

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL EM CONSULTORIA & CONSTRUCCION SAS							IDENTIFICACIÓN NIT: 901.363.538-6				
DIRECCIÓN: CR 34 7 59 AP 1002 TO 2 ED TORRES DE LA CASTELLANA BRR S							CIUDAD: PASTO, NARIÑO			TELÉFONO: 3113112182	

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO: EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO PASTO SALUD E.S.E.							IDENTIFICACIÓN NIT: 900.091.143-9				
DIRECCIÓN: CARRERA 20 # 19 B - 22							CIUDAD: PASTO, NARIÑO			TELÉFONO: 7209860	
BENEFICIARIO: 900091143 - EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO PASTO SALUD E.S.E.											

TEXTO ACLARATORIO

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO. QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 19 NO. 24 - 52 - TELÉFONO: 7226622 - PASTO

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
VIGILADO

41-40-101058699

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

DLF210327B

3



SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT: 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN PASTO			SUCURSAL PASTO			COD.SUC 41		NO.PÓLIZA 41-44-101300759		ANEXO 4	
FECHA EXPEDICIÓN DÍA MES AÑO 11 06 2026			VIGENCIA DESDE DÍA MES AÑO 19 01 2026			A LAS HORAS 00:00		VIGENCIA HASTA DÍA MES AÑO 10 06 2029		A LAS HORAS 23:59	
TIPO MOVIMIENTO ANEXO CAUSA PRIMA											

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL EM CONSULTORIA & CONSTRUCCION SAS								IDENTIFICACIÓN NIT: 901.363.538-6			
DIRECCIÓN: CR 34 7 59 AP 1002 TO 2 ED TORRES DE LA CASTELLANA BRR S						CIUDAD: PASTO, NARIÑO			TELÉFONO: 3113112182		

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO: EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO PASTO SALUD E.S.E.								IDENTIFICACIÓN NIT: 900.091.143-9			
DIRECCIÓN: CARRERA 20 # 19 B - 22						CIUDAD: PASTO, NARIÑO			TELÉFONO 7209860		
ADICIONAL:											

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECCIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN ECU010B, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

EL PAGO DE LOS PERJUICIOS CAUSADOS CON OCASION DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES, EN DESARROLLO DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA NO 1272-2025, CUYO OBJETO ES: INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, CONTABLE, JURIDICA Y AMBIENTAL DE LAS ADECUACIONES MENORES DE LAS CONDICIONES DE INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS DE SALUD DE OBONUCO, SANTA BARBARA, PROGRESO, BUESAQUILLO, CABRERA, PANDIACO Y HOSPITAL LOCAL CIVIL DE LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO PASTO SALUD ESE DEL MUNICIPIO DE PASTO.

AMPAROS

RIESGO: INTERVENTORIA				
AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG/ACTUAL	SUMA ASRG/ANTERIOR
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	19/01/2026	10/10/2026	\$8,162,335.00	\$7,750,957.26
CALIDAD DEL SERVICIO	19/01/2026	10/10/2026	\$16,324,670.00	\$15,501,914.53
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	19/01/2026	10/06/2029	\$8,162,335.00	\$7,750,957.26

ACLARACIONES

MEDIANTE EL PRESENTE ANEXO Y SEGUN ACTA DE ADICION Y PRORROGA DE FECHA 09 DE JUNIO DE 2026 AL CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 1272-2025, SE PRORROGA EL PLAZO DE EJECUCION EN 20 DIAS HASTA EL 30 DE JUNIO DE 2026 Y SE INCREMENTA EL VALOR DEL CONTRATO POR LA SUMA \$4.113.777.36 DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES NO MODIFICADOS PERMANECEN VIGENTES

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
\$ *****12,000.00	\$ *****4,000.00	\$ *****3,040.00	\$ *****19,040.00	\$ *****32,649,340.00	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
EFRAIN ALFREDO ROSERO SALAS	210327	100.00			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 19 NO. 24 - 52 - TELEFONO: 7226622 - PASTO



41-44-101300759

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

USTED PUEDE CONSULTAR ESTA PÓLIZA EN WWW.SEGUROSDELESTADO.COM

OFICINA PRINCIPAL: AUTOPISTA NORTE # 103 - 60, PISO 5 TELEFONO: 601-2186977, 601-6019330

DLF210327B

1



SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN PASTO			SUCURSAL PASTO			COD.SUC 41		NO.PÓLIZA 41-44-101300759		ANEXO 4	
FECHA EXPEDICIÓN DÍA MES AÑO			VIGENCIA DESDE DÍA MES AÑO			A LAS HORAS		VIGENCIA HASTA DÍA MES AÑO		A LAS HORAS	
11 06 2026			19 01 2026			00:00		10 06 2029		23:59	
TIPO MOVIMIENTO ANEXO CAUSA PRIMA											

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL EM CONSULTORIA & CONSTRUCCION SAS	IDENTIFICACIÓN NIT: 901.363.538-6
DIRECCIÓN: CR 34 7. 59 AP 1002 TO 2 ED TORRES DE LA CASTELLANA BRR S.	CIUDAD: PASTO, NARIÑO
TELÉFONO: 3113112182	

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO: EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO PASTO SALUD E.S.E.	IDENTIFICACIÓN NIT: 900.091.143-9
DIRECCIÓN: CARRERA-20 # 19 B - 22	CIUDAD: PASTO, NARIÑO
TELÉFONO: 7209860	

ADICIONAL:

Recuerda que puedes actualizar tus datos de contacto conforme a la Ley 2300, a través de nuestras páginas:

www.segurosdelestado.com
o www.segurosdevidadelestado.com

Ve a la opción PQR y selecciona el tipo de solicitud:
Acceso a la información

CONOCE LOS MEDIOS DE PAGO

PAGINA WEB

CONVENIOS BANCARIOS

PAGOS CON CONVENIO - No aplica para Planes Sociales

Banco de Bogotá - Seguros del Estado
Cuenta Convenio 008465445

VALOR PRIMA NETA \$ *****12,000.00	GASTOS EXPEDICIÓN \$ *****4,000.00	IVA \$ *****3,040.00	TOTAL A PAGAR \$ *****19,040.00	VALOR ASEGURADO TOTAL \$ *****32,649,340.00	PLAN DE PAGO CONTADO
---------------------------------------	---------------------------------------	-------------------------	------------------------------------	--	-------------------------

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
EFRAIN ALFREDO ROSERO SALAS	210327	100.00			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 19 NO: 24 - 52 - TELEFONO: 7226622 - PASTO

FORMA DE PAGO

BANCO	CHEQUE No.	VALOR
EFFECTIVO		
CHEQUE		
TOTAL \$		



REFERENCIA PAGO:
1100961094221-9

(415) 7709998021167 (8020) 11009610942219 (3900) 000000019040 (56) 20270611

COPIA PARA PAGO EN BANCOS NO NEGOCIABLE

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

VIGILADO



**SEGUROS
DEL
ESTADO S.A.**

NIT: 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN PASTO			SUCURSAL PASTO			COD.SUC 41		NO.PÓLIZA 41-44-101300759		ANEXO 4		
FECHA EXPEDICIÓN			VIGENCIA DESDE			A LAS HORAS		VIGENCIA HASTA			TIPO MOVIMIENTO	
DÍA	MES	AÑO	DÍA	MES	AÑO			DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	
11	06	2026	19	01	2026	00:00		10	06	2029	23:59	
ANEXO CAUSA PRIMA												

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL EM CONSULTORIA & CONSTRUCCIÓN SAS								IDENTIFICACIÓN NIT: 901.363.538-6			
DIRECCION: CR 34 7 59 AP 1002 TO 2 ED TORRES DE LA CASTELLANA BRR S						CIUDAD: PASTO, NARIÑO			TELÉFONO: 3113112182		

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO: EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO PASTO SALUD E.S.E.								IDENTIFICACIÓN NIT: 900.091.143-9			
DIRECCIÓN: CARRERA 20 # 19 B - 22						CIUDAD: PASTO, NARIÑO			TELÉFONO: 7209860		

ADICIONAL:

TEXTO ACLARATORIO

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE ÚNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 19 NO. 24 - 52 - TELÉFONO: 7226622 - PASTO

41-44-101300759

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

DLP210327B

2

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA
DE COLOMBIA

VIGILADO





SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO RCE CONTRATOS

CIUDAD DE EXPEDICIÓN PASTO			SUCURSAL PASTO			COD.SUC 41		NO.PÓLIZA 41-40-101058699		ANEXO 4	
FECHA EXPEDICIÓN DÍA MES AÑO			VIGENCIA DESDE DÍA MES AÑO			A LAS HORAS		VIGENCIA HASTA DÍA MES AÑO		A LAS HORAS	
11 06 2026			18 12 2025			00:00		10 06 2026		23:59	
TIPO MOVIMIENTO ANEXO CAUSA PRIMA											

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL EM CONSULTORIA & CONSTRUCCION SAS								IDENTIFICACIÓN NIT: 901.363.538-6			
DIRECCIÓN: CR 34 7 59 AP 1002 TO 2 ED TORRES DE LA CASTELLANA BRR S						CIUDAD: PASTO, NARIÑO			TELÉFONO: 3113112182		

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO: EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO PASTO SALUD E.S.E.								IDENTIFICACIÓN NIT: 900.091.143-9			
DIRECCIÓN: CARRERA 20 # 19 B - 22						CIUDAD: PASTO, NARIÑO			TELÉFONO 7209860		
BENEFICIARIO: 900091143 - EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO PASTO SALUD E.S.E.											

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECCIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN 15-05-2020 - 1329-P-06-00000-E-RCE-002A-D00I / 31-03-22 -1329-P-06-00000-E-RCE-001P-D00I, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:
EL PAGO DE LOS PERJUICIOS CAUSADOS CON OCASION DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES, EN DESARROLLO DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA NO 1272-2025, CUYO OBJETO ES: INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, CONTABLE, JURIDICA Y AMBIENTAL DE LAS ADECUACIONES MENORES DE LAS CONDICIONES DE INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS DE SALUD DE OBONUCO , SANTA BARBARA, PROGRESO, BUESAQUILLO , CABRERA, PANDIACO Y HOSPITAL LOCAL CIVIL DE LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO PASTO SALUD ESE DEL MUNICIPIO DE PASTO.

AMPAROS

RIESGO: INTERVENTORIA					
AMPAROS	DEDUCIBLE	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG ACTUAL	SUMA ASEG ANTERIOR
PREDIOS LABORES Y OPERACIONES	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV	19/01/2026	10/06/2026	\$350,181,000.00	\$284,700,000.00
DAÑO EMERGENTE Y LUCRO CESANTE	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV	19/01/2026	10/06/2026	\$350,181,000.00	\$284,700,000.00
PERJUICIOS EXTRAPATRIMONIALES	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV	19/01/2026	10/06/2026	\$350,181,000.00	\$284,700,000.00

ACLARACIONES

MEDIANTE EL PRESENTE ANEXO Y SEGUN ACTA DE ADICION Y PRORROGA DE FECHA 09 DE JUNIO DE 2026 AL CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 1272-2025, SE PRORROGA EL PLAZO DE EJECUCION EN 20 DIAS HASTA EL 30 DE JUNIO DE 2026 Y Y SE ACTUALIZA EL VALOR ASEGURADO A 200 SMMLV CALCULADOS CON BASE EN EL SALARIO MINIMO VIGENTE PARA EL AÑO 2026
DEMÁS TERMINOS Y CONDICIONES NO MODIFICADOS PERMANECEN VIGENTES

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
\$ *****5,000.00	\$ *****0.00	\$ *****950.00	\$ *****5,950.00	\$ *****350,181,000.00	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
EFRAIN ALFREDO ROSERO SALAS	210327	100.00			

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO.
QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.
NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE POLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN
PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 19 NO. 24 - 52 - TELEFONO: 7226622 - PASTO

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA



41-40-101058699

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

USTED PUEDE CONSULTAR ESTA PÓLIZA EN WWW.SEGUROSDELESTADO.COM

OFICINA PRINCIPAL: AUTOPISTA NORTE # 103 - 60, PISO 5 TELEFONO: 601-2186977, 601-6018330

DLF210327B



SEGUROS DEL ESTADO S.A.
NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO RCE CONTRATOS

CIUDAD DE EXPEDICIÓN PASTO			SUCURSAL PASTO			COD.SUC 41		NO.PÓLIZA 41-40-101058699		ANEXO 4	
FECHA EXPEDICIÓN DÍA MES AÑO 11 06 2026			VIGENCIA DESDE DÍA MES AÑO 18 12 2025			A LAS HORAS 00:00		VIGENCIA HASTA DÍA MES AÑO 10 06 2026		A LAS HORAS 23:59	
TIPO MOVIMIENTO ANEXO CAUSA PRIMA											

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL EM CONSULTORIA & CONSTRUCCION SAS							IDENTIFICACIÓN NIT: 901.363.538-6				
DIRECCIÓN: CR 34 7 59 AP 1002 TO 2 ED TORRES DE LA CASTELLANA BRR S							CIUDAD: PASTO, NARIÑO			TELÉFONO: 3113112182	

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO: EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO PASTO SALUD E.S.E.							IDENTIFICACIÓN NIT: 900.091.143-9				
DIRECCIÓN: CARRERA 20 # 19 B - 22							CIUDAD: PASTO, NARIÑO			TELÉFONO: 7209860	
BENEFICIARIO: 900091143 - EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO PASTO SALUD E.S.E.											

AMPAROS	DEDUCIBLE	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG ACTUAL	SUMA ASEG ANTERIOR
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV	19/01/2026	10/06/2026	\$350,181,000.00	\$284,700,000.00
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV	19/01/2026	10/06/2026	\$350,181,000.00	\$284,700,000.00
RESPONSABILIDAD CIVIL PATRONAL	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV	19/01/2026	10/06/2026	\$350,181,000.00	\$284,700,000.00

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO. QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE ÚNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 19 NO. 24 - 52 - TELÉFONO: 7226622 - PASTO

41-40-101058699

FIRMA AUTORIZADA: José Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

DLF210327B

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

VIGILADO



SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

RCE CONTRATOS

CIUDAD DE EXPEDICIÓN PASTO			SUCURSAL PASTO			COD.SUC 41		NO.PÓLIZA 41-40-101058699		ANEXO 4	
FECHA EXPEDICIÓN DÍA MES AÑO 11 06 2026			VIGENCIA DESDE DÍA MES AÑO 18 12 2025			A LAS HORAS 00:00		VIGENCIA HASTA DÍA MES AÑO 10 06 2026		A LAS HORAS 23:59	
TIPO MOVIMIENTO ANEXO CAUSA PRIMA											

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL EM CONSULTORIA & CONSTRUCCION SAS								IDENTIFICACIÓN NIT: 901.363.538-6			
DIRECCIÓN: CR 34 7 59 AP 1002 TO 2 ED TORRES DE LA CASTELLANA BRR S						CIUDAD: PASTO, NARIÑO			TELÉFONO: 311312182		

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO


ASEGURADO: EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO PASTO SALUD E.S.E.								IDENTIFICACIÓN NIT: 900.091.143-9			
DIRECCIÓN: CARRERA 20, # 19 B - 22						CIUDAD: PASTO, NARIÑO			TELÉFONO: 7209860		
BENEFICIARIO:											

Recuerda que puedes actualizar tus datos de contacto conforme a la Ley 2300, a través de nuestras páginas:

www.segurosdelestado.com
o www.segurosdevidadelestado.com

Ve a la opción PQB y selecciona el tipo de solicitud:
Acceso a la información

CONOCE LOS MEDIOS DE PAGO



PAGOS CON CONVENIO *No aplica para transacciones*

Banco de Bogotá Seguros del Estado
Cuenta Convenio 008465445


VALOR PRIMA NETA \$ *****5,000.00	GASTOS EXPEDICIÓN \$ *****0.00	IVA \$ *****950.00	TOTAL A PAGAR \$ *****5,950.00	VALOR ASEGURADO TOTAL \$ *****350,181,000.00	PLAN DE PAGO CONTADO
--------------------------------------	-----------------------------------	-----------------------	-----------------------------------	---	-------------------------

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION CON SEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
EFRAIN ALFREDO ROSERO SALAS	210327	100.00			

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO. QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 19 NO. 24 - 52 - TELEFONO: 7226622 - PASTO

FORMA DE PAGO		
BANCO	CHEQUE No.	VALOR
EFFECTIVO		
CHEQUE		
TOTAL \$		



REFERENCIA PAGO:
1100961094225-8

(415) 7709998221167 (8020) 11009610942253 (3900) 00000005950 (96) 20260710

COPIA PARA PAGO EN BANCOS NO NEGOCIABLE

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA



**SEGUROS
DEL
ESTADO S.A.**

NIT: 860.009.578-6

**POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL DERIVADA DE
CUMPLIMIENTO
RCE CONTRATOS**

CIUDAD DE EXPEDICIÓN PASTO			SUCURSAL PASTO			COD.SUC 41		NO.PÓLIZA 41-40-101058699		ANEXO 4	
FECHA EXPEDICIÓN DÍA MES AÑO 11 06 2026			VIGENCIA DESDE DÍA MES AÑO 18 12 2025			A LAS HORAS .00:00		VIGENCIA HASTA DÍA MES AÑO 10 06 2026		A LAS HORAS 23:59	
TIPO MOVIMIENTO ANEXO CAUSA PRIMA											

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL EM CONSULTORIA & CONSTRUCCION SAS							IDENTIFICACIÓN NIT: 901.363.538-6				
DIRECCIÓN: CR 34 7 59 AP 1002 TO 2 ED TORRES DE LA CASTELLANA BRR S							CIUDAD: PASTO, NARIÑO			TELÉFONO: 3113112182	

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO: EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO PASTO SALUD E.S.E.							IDENTIFICACIÓN NIT: 900.091.143-9				
DIRECCIÓN: CARRERA 20 # 19 B - 22							CIUDAD: PASTO, NARIÑO			TELÉFONO: 7209860	
BENEFICIARIO: 900091143 - EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO PASTO SALUD E.S.E.											

TEXTO ACLARATORIO

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO. QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A. SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 19 NO. 24 - 52 - TELÉFONO: 7226622 - PASTO

41-40-101058699

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

DLF210327B

3

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

VIGILADO

Fecha: 10/06/2026 Vigencia: 2026 Beneficiario 901363538 - EM CONSULTORIA & CONSTRUCCION SAS


Número CDP 2026-0309 Fecha CDP 10/06/2026

Ordenador 10 - DIEGO FERNANDO MORALES ORTEGO Tipo de Soporte CONTRATO Número CONT 1272-2025


Concepto

ADICION Y PRORROGA CONTRATO 1272-2025, PREST DE SERV DE INTERV TECNICA, ADTIVA, CONTABLE, JURIDICA Y AMBIENTAL A LAS ADECUAC MENOR. INFRAESTR DEL C.S CABRERA - RES. 0209 - 2025, SUPERVISOR JEFE OF. PLANEACION, ING CIVIL Y ARQUITECTO O QUIEN HAGA SUS VECES, PRORROGA POR 20 DIAS CALENDARIO, LAS DEMAS CLAUS Y ESTIPULA SEGUIRAN CONFORME A LO EXPUESTO EN EL CONT INICIAL

Rubro	Nombre	Valor
Sede: 01-PASTO SALUD ESE		
2.3.2.01.01.001.02.08.0	Adecuaciones menores VF	999,723.00
	Total sede:	999,723.00
	Total	999,723.00



Presupuesto



Fecha: 10/06/2026 Vigencia: 2026 Beneficiario 901363538 - EM CONSULTORIA & CONSTRUCCION SAS

Número CDP 2026-0310 Fecha CDP 10/06/2026

Ordenador 10 - DIEGO FERNANDO MORALES ORTEGO Tipo de Soporte CONTRATO Número CONT 1272-2025

Concepto

ADICION Y PRORROGA CONTRATO 1272-2025, PREST DE SERV DE INTERV TECNICA, ADTIVA, CONTABLE, JURIDICA Y AMBIENTAL A LAS ADECUAC MENOR. INFRAESTR DEL C.S BUESAQUILLO - RES. 0209 - 2025, SUPERVISOR JEFE OF. PLANEACION, ING CIVIL Y ARQUITECTO O QUIEN HAGA SUS VECES, PRORROGA POR 20 DIAS CALENDARIO, LAS DEMAS CLAUS Y ESTIPULA SEGUIRAN CONFORME A LO EXPUESTO EN EL CONT INICIAL

Rubro	Nombre	Valor
Sede: 01-PASTO SALUD ESE		
2.3.2.01.01.001.02.08.0	Adecuaciones menores VF	957,145.00
	Total sede:	957,145.00
	Total	957,145.00



Presupuesto

Fecha: 10/06/2026 Vigencia: 2026 Beneficiario 901363538 - EM CONSULTORIA & CONSTRUCCION SAS


Número CDP 2026-0311 Fecha CDP 10/06/2026

Ordenador 10 - DIEGO FERNANDO MORALES ORTEGO Tipo de Soporte CONTRATO Número CONT 1272 -2025


Concepto

ADICION Y PRORROGA CONTRATO 1272-2025, PREST DE SERV DE INTERV TECNICA, ADTIVA, CONTABLE, JURIDICA Y AMBIENTAL A LAS ADECUAC MENOR. INFRAESTR DEL C.S OBONUCO - RES. 2498 DE 2024, SUPERVISOR JEFE OF. PLANEACION, ING CIVIL Y ARQUITECTO O QUIEN HAGA SUS VECES, PRORROGA POR 20 DIAS CALENDARIO, LAS DEMAS CLAUS Y ESTIPULA SEGUIRAN CONFORME A LO EXPUESTO EN EL CONT INICIAL

Rubro	Nombre	Valor
Sede: 01-PASTO SALUD ESE		
2.3.2.01.01.001.02.08.0	Adecuaciones menores VF	741,928.10
Total sede:		741,928.10
Total		741,928.10



Presupuesto



Fecha: 10/06/2026 Vigencia: 2026 Beneficiario 901363538 - EM CONSULTORIA & CONSTRUCCION SAS


Número CDP 2026-0312 Fecha CDP 10/06/2026

Ordenador 10 - DIEGO FERNANDO MORALES ORTEGO Tipo de Soporte CONTRATO Número CONT 1272 -2025


Concepto

ADICION Y PRORROGA CONTRATO 1272-2025, PREST DE SERV DE INTERV TECNICA, ADTIVA, CONTABLE, JURIDICA Y AMBIENTAL A LAS ADECUAC MENOR. INFRAESTR DEL C.S PANDIACO - RES. 0209 DE 2025, SUPERVISOR JEFE OF. PLANEACION, ING CIVIL Y ARQUITECTO O QUIEN HAGA SUS VECES, PRORROGA POR 20 DIAS CALENDARIO, LAS DEMAS CLAUS Y ESTIPULA SEGUIRAN CONFORME A LO EXPUESTO EN EL CONT INICIAL

Rubro	Nombre	Valor
Sede: 01-PASTO SALUD ESE		
2.3.2.01.01.001.02.08.0	Adecuaciones menores VF	522,870.30
Total sede:		522,870.30
Total		522,870.30



Presupuesto



Fecha: 10/06/2026 Vigencia: 2026 Beneficiario 901363538 - EM CONSULTORIA & CONSTRUCCION SAS

Número CDP 2026-0313 Fecha CDP 10/06/2026

Ordenador 10 - DIEGO FERNANDO MORALES ORTEGO Tipo de Soporte CONTRATO Número CONT 1272 -2025


Concepto

ADICION Y PRORROGA CONTRATO 1272-2025, PREST DE SERV DE INTERV TECNICA, ADTIVA, CONTABLE, JURIDICA Y AMBIENTAL A LAS ADECUAC MENOR. INFRAESTR DEL C.S SANTA BARBARA - RES. 2498 DE 2024, SUPERVISOR JEFE OF. PLANÉACION, ING CIVIL Y ARQUITECTO O QUIEN HAGA SUS VECES, PRORROGA POR 20 DIAS CALENDARIO, LAS DEMAS CLAUS Y ESTIPULA SEGUIRAN CONFORME A LO EXPUESTO EN EL CONT INICIAL

Rubro	Nombre	Valor
Sede: 01-PASTO SALUD ESE		
2.3.2.01.01.001.02.08.0	Adecuaciones menores VF	892,110.96
Total sede:		892,110.96
Total		892,110.96



Presupuesto





EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
PASTO SALUD E.S.E
NIT 900091143-9

VERSIÓN
6.0

PROCESO / PROCEDIMIENTO
GESTION JURIDICA.

CODIGO
GJ

NUM
062

OFICINA ASESORA JURÍDICA

ACTA DE ADICION Y PRÓRROGA CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 1272-2025

Entre **LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO PASTO SALUD ESE**, identificada con NIT. 900091143-9, representada legalmente por el **DR. DIEGO FERNANDO MORALES ORTEGÓN**, identificado con la cédula de ciudadanía número 79.453.251 expedida en Bogotá DC, en mi condición de gerente, nombramiento realizado mediante Decreto No. 0132 del 26 de marzo de 2024, emanado de la alcaldía municipal de Pasto, con acta de posesión No. 119 del 01 de abril de 2024, facultado por el Acuerdo No. 06 del 04 de junio de 2014, para llevar cabo los contratos y actos necesarios para el funcionamiento de la Entidad, quien en adelante se denominará **EL CONTRATANTE**, por una parte, y por la otra **EDWIN ANDRÉS MORA PORTILLA**, identificado con la cédula de ciudadanía número 87070211 expedida en Pasto (N), en su condición de representante legal de la empresa **EM CONSULTORIA & CONSTRUCCION SAS**, con Nit. 901363538-6, con matrícula No. 196819 del 03 de febrero de 2020, como consta en el certificado de existencia y representación legal expedido por la Cámara de Comercio de Pasto, quien en adelante se denominará **EL CONTRATISTA**, hemos convenido celebrar la presente acta de adición y prórroga al contrato de interventoría No. 1272-2025, previa las siguientes consideraciones: 1. Que el día 18 de diciembre de 2025 se suscribió el contrato de interventoría No. 1272-2025, cuyo objeto es: *"La Empresa Social del Estado Pasto Salud ESE requiere contratar LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, CONTABLE, JURIDICA Y AMBIENTAL DE LAS ADECUACIONES MENORES DE LAS CONDICIONES DE INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS DE SALUD DE OBONUCO, SANTA BÁRBARA, PROGRESO, BUESAQUILLO, CABRERA, PANDIACO Y HOSPITAL LOCAL CIVIL DE LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO PASTO SALUD ESE DEL MUNICIPIO DE PASTO EN MARCO DE LAS RESOLUCIONES 2498 DE 2024 Y 0209 DEL 2025."* 2. Que el valor inicial del contrato de interventoría No.1272-2025, se estableció en un valor hasta por la suma de: SETENTA Y SIETE MILLONES QUINIENTOS NUEVE MIL QUINIENTOS SETENTA Y DOS PESOS CON SESENTA Y CUATRO CENTAVOS MDA/CTE (\$ 77.509.572,64) en el evento de aplicarse; 3. Que en la actualidad el contrato de interventoría No. 1272-2025 a prorrogar y adicionar se encuentra vigente, pues su término de ejecución se pactó así "El plazo de ejecución del contrato será de 4 meses a partir de la suscripción del acta de inicio y con el cumplimiento de los requisitos de ejecución del contrato.", es decir hasta el 19 de mayo de 2026. 4. Que el 12 de mayo de 2026 se suscribió acta de suspensión al contrato de interventoría No. 1272-2025 por 15 días calendario, la cual tuvo como fecha de reinicio el día tres (3) de junio de 2026 y fecha de terminación del contrato el diez (10) de junio del 2026. 5. Que en comunicación oficial No. 202605400040613 del 09 de junio de 2026, suscrita por la DR. DAVID EDUARDO MENDOZA, en su condición de Jefe Oficina Asesora de Planeación y por los señores NANCY AMANDA RAMOS O., Profesional Universitario - Ingeniera Civil y JUAN ALBERTO CIFUENTES DULCE, Profesional Universitario - Arquitecto de la Empresa Social del Estado Pasto Salud ESE y como supervisor el primero y apoyo a la supervisión los siguientes del contrato de interventoría No. 1272-2025, manifiestan:

"La Empresa Social del Estado Pasto Salud E.S.E., en cumplimiento de las disposiciones establecidas en la Resolución No. 2498 del 9 de diciembre de 2024 y la Resolución No. 0209 del 10 de febrero de 2025, mediante las cuales se asignaron recursos para la financiación de proyectos de infraestructura en salud, suscribió el Contrato de Interventoría No. 1272-2025, cuyo objeto es: " La empresa social del estado pasto salud ese requiere contratar la interventoría técnica, administrativa, contable, jurídica y ambiental de las adecuaciones menores de las condiciones de infraestructura de los Centros de Salud de Obonuco, Santa Bárbara, Progreso, Buesaquillo, Cabrera, Pandiaco y Hospital Local Civil de la Empresa Social del Estado Pasto Salud ESE del municipio de Pasto en marco de las resoluciones 2498 de 2024 y 0209 del 2025.

El contrato fue suscrito por un valor de setenta y siete millones quinientos nueve mil quinientos setenta y dos pesos con sesenta y cuatro centavos m/cte. (\$ 77.509.572,64) y un plazo de ejecución de cuatro (4) meses.



OFICINA ASESORA JURÍDICA

El contrato de interventoría No 1272-2025 actualmente presenta el siguiente estado:

CONTRATO No.	1272 DEL 18 DE DICIEMBRE DEL 2025
CONTRATANTE	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO PASTO SALUD E.S.E
CONTRATISTA	EM CONSULTORIA & CONSTRUCCIÓN SAS R.L. EDWIN ANDRES MORA PORTILLA
SUPERVISOR	DAVID EDUARDO MENDOZA HURTADO – JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN
OBJETO DEL CONTRATO	La Empresa Social del Estado Pasto Salud ESE requiere contratar LA INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, CONTABLE, JURÍDICA Y AMBIENTAL DE LAS ADECUACIONES MENORES DE LAS CONDICIONES DE INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS DE SALUD DE OBONUCO, SANTA BÁRBARA, PROGRESO, BUESAQUILLO, CABRERA, PANDIACO Y HOSPITAL LOCAL CIVIL DE LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO PASTO SALUD ESE DEL MUNICIPIO DE PASTO EN MARCO DE LAS RESOLUCIONES 2498 DE 2024 Y 0209 DEL 2025.
VALOR DEL CONTRATO	\$ 77.509.572,64
FECHA DE INICIACION	DIECINUEVE (19) DE ENERO DE 2026
FECHA DE TERMINACION INICIAL	DIECINUEVE (19) DE MAYO DE 2026
FECHA DE SUSPENSIÓN	DOCE (12) DE MAYO DE 2026
PLAZO DE SUSPENSION	QUINCE (15) DIAS CALENDARIO
FECHA DE REINICIACION	TRES (03) DE JUNIO DE 2026
FECHA DE TERMINACION MODIFICADA	DIEZ (10) DE JUNIO DE 2026

Con corte al 8 de junio de 2026, el contrato presenta avances físicos significativos en las sedes de Obonuco, Pandiaco, Cabrera, Buesaquillo y Santa Bárbara; mientras que las intervenciones proyectadas en el Centro de Salud Progreso y el Centro Hospital Local Civil no registran avance físico, debido a situaciones propias de la ejecución contractual.

Los avances y registro fotográfico de cada una de las sedes se encuentran reportados en el informe semanal No 17, realizado por la interventoría, los cuales se adjuntan como soportes.

CONTRATO DE INTERVENTORIA No 1272 2025		
AVANCE FÍSICO		
ITEM	SEDE	% AVANCE FÍSICO
1	C.S PROGRESO	0%
2	C.S OBONUCO	71,01%
3	C.S PANDIACO	91,43%
4	C.S.CABRERA	81,31%
5	HOSPITA CIVIL	0%
6	P.S BUESAQUILLO	92,68%
7	C.S SANTA BARBARA	73,02%

Desde el punto de vista financiero, se ha efectuado un pago acumulado por valor de \$9.401.650,40, equivalente al avance reconocido mediante el Acta Parcial No.1, quedando un saldo por pagar de \$ 68.107.922,24, así:



CONTRATO DE INTERVENTORIA No 1272-2025					
AVANCE FINANCIERO					
ITEM	SEDE	VALOR CONTRACTUAL	VALOR PAGADO ACTA No1	PORCENTAJE PAGADO	SALDO POR PAGAR
1	C. S OBONUCO	\$ 7.764.596,90	\$ 2.857.371,70	36,80%	\$ 4.907.225,20
2	C.S. SANTA BARBARA	\$ 9.336.325,04	\$ 2.604.834,70	27,90%	\$ 6.731.490,34
3	C. S. PROGRESO	\$ 28.774.200,00		0,00%	\$ 28.774.200,00
4	C.S. BUESAQUILLO	\$ 8.632.260,00	\$ 409.169,10	4,74%	\$ 8.223.090,90
5	C.S. CABRERA	\$ 8.632.260,00		0,00%	\$ 8.632.260,00
6	C.S PANDIACO	\$ 5.472.062,70	\$ 3.530.274,90	64,51%	\$ 1.941.787,80
7	HOSPITAL CIVIL	\$ 8.897.868,00		0,00%	\$ 8.897.868,00
	TOTAL	\$ 77.509.572,64	\$ 9.401.650,40		\$ 68.107.922,24

Durante los días 27 y 28 de mayo de 2026 se realizaron visitas técnicas de seguimiento a las obras, con la participación del arquitecto Óscar Arnulfo Daza Parada, Supervisor del Ministerio de Salud y Protección Social; el arquitecto Hugo Córdoba, delegado del Instituto Departamental de Salud de Nariño; la Supervisión contractual, el Apoyo técnico a la supervisión, la Interventoría y el Contratista de obra.

Como resultado de dicha visita se evidenció que en los Centros de Salud Pandiaco, Buesaquillo, Obonuco, Santa Bárbara y Cabrera existen actividades complementarias de adecuación que no se encuentran contempladas dentro del alcance contractual inicialmente pactado, pero cuya ejecución resulta técnicamente viable y necesaria para optimizar las condiciones de infraestructura de las sedes intervenidas.

Estas actividades pueden ser financiadas con los recursos disponibles derivados de la diferencia existente entre el presupuesto oficial aprobado por el Ministerio de Salud y Protección Social y la propuesta económica presentada por el contratista de obra dentro del proceso de contratación CP-006-2025 y por el contratista de interventoría dentro del proceso de contratación CP-007-2025, diferencia que generó un saldo favorable dentro de los recursos asignados.

Las conclusiones de dicha visita se encuentran consignadas en las respectivas actas, las cuales se anexan como soporte.

Con fundamento en los análisis técnicos realizados por el contratista y la interventoría, se efectuó un balance financiero de obra para las sedes de Obonuco, Pandiaco, Cabrera, Buesaquillo y Santa Bárbara, identificando mayores cantidades de obra, menores cantidades e ítems no previstos necesarios para garantizar la funcionalidad y adecuada terminación de las intervenciones.

Como resultado de dicho ejercicio se determinó la necesidad de adicionar recursos por valor total de TREINTA Y DOS MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS UN PESOS CON CUARENTA Y DOS CENTAVOS (\$32.663.801,42), para el contrato de obra discriminados así:

CONTRATO DE OBRA No 1273-2025				
BALANCE FINANCIERO				
ITEM	SEDE	PRESUPUESTO OFICIAL	BALANCE (8 de junio -2026)	VALOR ADICIONAL



EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
PASTO SALUD E.S.E
NIT 900081143-9

VERSIÓN
6.0

PROCESO / PROCEDIMIENTO

GESTION JURIDICA

CODIGO

GJ

NUM

062

OFICINA ASESORA JURÍDICA

			PROPUESTA ECONOMICA CORREGIDA		
1	C.S OBONUCO	\$ 157.978.326,00	\$ 151.659.053,65	\$ 157.978.326,00	\$ 6.319.272,35
2	C.S PANDIACO	\$ 111.334.465,00	\$ 106.880.986,03	\$ 111.334.465,00	\$ 4.453.478,97
3	C.S.CABRERA	\$ 178.879.681,00	\$ 171.710.077,38	\$ 178.879.681,00	\$ 7.169.603,62
4	P.S BUESAQUILLO	\$ 178.088.950,00	\$ 170.965.834,34	\$ 178.088.950,00	\$ 7.123.115,66
5	C.S SANTA BARBARA	\$ 189.956.665,00	\$ 182.358.334,18	\$ 189.956.665,00	\$ 7.598.330,82
	TOTAL	\$ 816.238.087,00	\$ 783.574.285,58	\$ 816.238.087,00	\$ 32.663.801,42

Y se determinó la necesidad de adicionar recursos por valor total de CUATRO MILLONES CIENTO TRECE MIL SETECIENTO SETENTA Y SIETE PESOS CON TREINTA Y SEIS CENTAVOS (\$4.113.777,36), para el contrato de interventoría discriminados así:

CONTRATO DE INTERVENTORIA No 1272-2025				
BALANCE FINANCIERO				
ITEM	ACTIVIDAD	PRESUPUESTO OFICIAL	PROPUESTA ECONOMICA CORREGIDA	SALDO
1	C. S OBONUCO	\$ 8.506.525,00	\$ 7.764.596,90	\$ 741.928,10
2	C.S. SANTA BARBARA	\$ 10.228.436,00	\$ 9.336.325,04	\$ 892.110,96
3	C.S. BUESAQUILLO	\$ 9.589.405,00	\$ 8.632.260,00	\$ 957.145,00
4	C.S. CABRERA	\$ 9.631.983,00	\$ 8.632.260,00	\$ 999.723,00
5	C.S PANDIACO	\$ 5.994.933,00	\$ 5.472.062,70	\$ 522.870,30
	TOTAL	\$ 43.951.282,00	\$ 39.837.504,64	\$ 4.113.777,36

Mediante oficio No. FRE-018-2026 del 8 de junio de 2026, el contratista José Luis Freire Bastidas solicitó la adición de recursos por valor de \$32.663.801,42 y una prórroga de veinte (20) días calendario contados a partir de la fecha de terminación contractual vigente, con el fin de ejecutar las actividades complementarias identificadas durante el balance financiero y culminar satisfactoriamente las obras objeto del contrato.

De igual manera, el arquitecto Edwin Andrés Mora Portilla, representante legal de EM Consultoría & Construcción S.A.S., en calidad de interventor del contrato, mediante oficio EM-03-09-06-2026 del 9 de junio de 2026, emitió concepto favorable y avaló técnica y financieramente la solicitud presentada por el contratista.

Teniendo en cuenta, la solicitud del contratista de obra y concepto favorable, aval técnico y financiero de la interventoría, el arquitecto Edwin Andrés Mora Portilla, representante legal de EM Consultoría & Construcción S.A.S., en calidad de interventor del contrato de obra, mediante oficio EM-04-09-06-2026 del 9 de junio de 2026, realiza la solicitud formal de adición concomitante al contrato de interventoría No 1272-2025 por valor de \$ 4.113.777,36, valor que corresponde a los recursos disponibles identificados en el proceso CP-007-2025 y es aceptado por la interventoría como pago disponible y una prórroga de veinte (20) días calendario contados a partir de la fecha de terminación contractual vigente, para las sedes de Obonuco, Pandiaco, Cabrera, Buesaquillo y Santa Bárbara.

El contrato de interventoría es accesoria al contrato principal, pero conserva autonomía contractual. Por ello, cualquier modificación al contrato principal debe analizarse respecto de sus efectos sobre la interventoría



La solicitud de adición y prórroga del Contrato de Interventoría encuentra sustento en la modificación propuesta al Contrato de Obra No. 1273-2025, toda vez que la ejecución de mayores cantidades de obra e ítems no previstos genera actividades adicionales de seguimiento, control técnico, administrativo, financiero y ambiental por parte de la interventoría. De igual manera, la ampliación del plazo de ejecución de la obra por veinte (20) días calendario requiere la permanencia del equipo interventor durante dicho período para garantizar el cumplimiento de las obligaciones contractuales del contrato de obra y asegurar el adecuado control de los recursos públicos invertidos en el proyecto.

De conformidad con el contrato suscrito, específicamente la CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA – Contratos Adicionales del Contrato de Interventoría No. 1272-2025 establece la posibilidad de suscribir contratos adicionales en valor y plazo cuando estos resulten necesarios para el adecuado cumplimiento del objeto contractual, siempre que no excedan los límites establecidos por la normatividad y las condiciones pactadas contractualmente.

La adición solicitada corresponde únicamente al 5.3% del valor inicial del contrato de Interventoría, porcentaje que se encuentra ampliamente dentro de los límites permitidos contractualmente y que no modifica el objeto inicialmente contratado, sino que permite complementar actividades directamente relacionadas con las actividades técnica, administrativa, contable, jurídica y ambiental de las adecuaciones de infraestructura financiadas con los recursos asignados por el Ministerio de Salud y Protección Social.

La adición al Contrato de Interventoría se soportará con las disponibilidades relacionadas a continuación.

CONTRATO DE OBRA No 1272-2025				
DISPONIBILIDADES				
ITEM	SEDE	VALOR ADICIONAL	DISPONIBILIDAD No	FECHA DISPONIBILIDAD
1	C.S OBONUCO	\$ 741.928,10	2026-0311	10/06/2026
2	C.S PANDIACO	\$ 522.870,30	2026-0312	10/06/2026
3	C.S.CABRERA	\$ 999.723,00	2026-0309	10/06/2026
4	P.S BUESAQUILLO	\$ 957.145,00	2026-0310	10/06/2026
5	C.S SANTA BARBARA	\$ 892.110,96	2026-0313	10/06/2026
	TOTAL	\$ 4.113.777,36		

Con fundamento en los soportes técnicos, financieros y jurídicos expuestos, la Supervisión y el Apoyo Técnico a la Supervisión consideran procedente y recomiendan la aprobación de la adición en valor por \$ 4.113.777,36 y la prórroga por veinte (20) días calendario al Contrato de Interventoría No. 1272-2025 para las sedes de Obonuco, Pandiaco, Cabrera, Buesaquillo y Santa Bárbara, con el fin de garantizar la ejecución integral de las actividades requeridas y el adecuado cumplimiento del objeto contractual.

6. Que la solicitud elevaba mediante comunicación oficial No. 202605400040613 del 09 de junio de 2026, suscrita por el DR. DAVID EDUARDO MENDOZA, en su condición de Jefe Oficina Asesora de Planeación y por los señores NANCY AMANDA RAMOS O., Profesional Universitario - Ingeniera Civil y JUAN ALBERTO CIFUENTES DULCE, Profesional Universitario - Arquitecto de la Empresa Social del Estado Pasto Salud ESE y como supervisor el primero y apoyo a la supervisión los siguientes del contrato de interventoría No. 1272-2025, adjuntan actas de visita de obra, balance financiero para las sedes Obonuco, Pandiaco, Cabrera, Buesaquillo y Santa Bárbara y certificados de disponibilidad presupuestal relacionados en la siguiente tabla:



CONTRATO DE INTERVENTORIA No 1272-2025					
DISPONIBILIDADES					
ITEM	SEDE	VALOR ADICIONAL	DISPONIBILIDAD No	FECHA DISPONIBILIDAD	RUBRO
1	C.S OBONUCO	\$ 741.928,10	2026-0311	10/06/2026	2.3.2.01.01.001.02 - Adecuaciones menores VF
2	C.S PANDIACO	\$ 522.870,30	2026-0312	10/06/2026	
3	C.S.CABRERA	\$ 999.723,00	2026-0309	10/06/2026	
4	P.S BUESAQUILLO	\$ 957.145,00	2026-0310	10/06/2026	
5	C.S SANTA BARBARA	\$ 892.110,96	2026-0313	10/06/2026	
TOTAL		\$ 4.113.777,36			

Los cuales tienen el rubro 2.3.2.01.01.001.02 – Adecuaciones menores VF, expedido por el profesional universitario de presupuesto de la entidad, con el cual se pretende garantizar la adición en valor que se acuerda mediante el presente documento. 7. Que verificada la solicitud elevaba mediante comunicación oficial No. 202605400040613 del 09 de junio de 2026, suscrita por el DR. DAVID EDUARDO MENDOZA, en su condición de Jefe Oficina Asesora de Planeación y por los señores NANCY AMANDA RAMOS O., Profesional Universitario - Ingeniera Civil y JUAN ALBERTO CIFUENTES DULCE, Profesional Universitario - Arquitecto de la Empresa Social del Estado Pasto Salud ESE y como supervisor el primero y apoyo a la supervisión los siguientes del contrato de interventoría No.1272–2025, se encuentra viable realizar la adición en valor solicitada y la prórroga en tiempo solicitada, comunicación a la cual se le extiende el correspondiente visto bueno por parte de Gerencia de la entidad. 8. Que teniendo en cuenta las consideraciones anteriores, se encuentra viable realizar la presente adición en valor y prórroga al contrato de interventoría No.1272–2025, la cual se registrará por las siguientes cláusulas: **CLÁUSULA PRIMERA: OBJETO.** El presente tiene por objeto adicionar y prorrogar el término de ejecución del contrato de interventoría No. 1272–2025, con el fin de dar cumplimiento al objeto pactado y así evitar afectación y/o paralización del objeto. Lo anterior de conformidad con los requerimientos, especificaciones y justificaciones técnicas expuestos en la comunicación oficial No. 202605400040613 del 09 de junio de 2026, suscrita por el DR. DAVID EDUARDO MENDOZA, en su condición de Jefe Oficina Asesora de Planeación y por los señores NANCY AMANDA RAMOS O., Profesional Universitario - Ingeniera Civil y JUAN ALBERTO CIFUENTES DULCE, Profesional Universitario - Arquitecto de la Empresa Social del Estado del contrato de obra No. 1273–2025, la cual junto con sus anexos hacen parte integral del presente documento. **CLÁUSULA SEGUNDA. VALOR DE LA ADICION:** El valor de la adición del contrato de interventoría No.1272–2025 será por valor de CUATRO MILLONES CIENTO TRECE MIL SETECIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS CON TREINTA Y SEIS CENTAVOS (\$4.113.777,36), IVA INCLUIDO y demás impuestos, gravámenes, tasas, gastos fiscales, estampillas y contribuciones que se requieran y que haya lugar para esta clase de contratos y/o para su celebración, legalización y ejecución del mismo. **CLÁUSULA TERCERA. APROPIACION PRESUPUESTAL:** El contratante Empresa Social del Estado Pasto Salud ESE, pagará el valor de la presente adición con cargo a los siguientes certificados de disponibilidad presupuestal:

CONTRATO DE INTERVENTORIA No 1272-2025					
DISPONIBILIDADES					
ITEM	SEDE	VALOR ADICIONAL	DISPONIBILIDAD No	FECHA DISPONIBILIDAD	RUBRO
1	C.S OBONUCO	\$ 741.928,10	2026-0311	10/06/2026	RUBRO
2	C.S PANDIACO	\$ 522.870,30	2026-0312	10/06/2026	
3	C.S.CABRERA	\$ 999.723,00	2026-0309	10/06/2026	



OFICINA ASESORA JURÍDICA

4	P.S BUESAQUILLO	\$ 957.145,00	2026-0310	10/06/2026	2.3.2.01.01.001.02 – Adecuaciones menores VF
5	C.S SANTA BARBARA	\$ 892.110,96	2026-0313	10/06/2026	
TOTAL		\$ 4.113.777,36			

Expédidos por el profesional universitario de presupuesto de la entidad. **CLÁUSULA CUARTA. PLAZO DE LA PRORROGA:** El plazo de la prórroga del contrato de interventoría No.1272-2025 será por veinte (20) días calendario. **CLÁUSULA QUINTA. GARANTÍAS:** El contratista se obliga a ampliar la vigencia de todas y cada una de las pólizas inicialmente exigidas y constituidas, ampliándolas proporcionalmente a la prórroga y al valor estipulados en el presente documento. **CLÁUSULA SEXTA. VIGENCIA DE LAS ESTIPULACIONES:** Todas las cláusulas y estipulaciones contractuales del contrato de interventoría No.1272-2025 no modificadas por el presente acuerdo, permanecen vigentes e incólumes. **CLÁUSULA SÉPTIMA. PERFECCIONAMIENTO, EJECUCIÓN Y LEGALIZACIÓN:** La presente adición y prórroga al contrato de interventoría No.1272-2025, se considerará perfeccionado con la firma de los contratantes y para su ejecución se requiere la expedición del registro presupuestal y la ampliación de las pólizas constituidas y su aprobación por parte de la entidad, ampliación que será proporcional al valor adicionado y al tiempo de prórroga pactado. **CLÁUSULA OCTAVA. NOTIFICACIONES:** Los avisos, solicitudes, comunicaciones y notificaciones judiciales y extrajudiciales que las Partes deban hacer y recibir en desarrollo del presente Contrato deben constar por escrito y se entenderán debidamente efectuadas a las direcciones indicadas a continuación: EDWIN ANDRES MORA PORTILLA, en su condición de representante legal de la empresa EM CONSULTORIA & CONSTRUCCION SAS, en la carrera 34 No. 7-59 apartamento 1002 torre 2 edificio Torres de la Castellana del barrio San Vicente en la ciudad de Pasto (N) y/o en el correo electrónico: edmoarg@gmail.com, El contratante, Pasto Salud ESE, en la carrera 20 No. 19B-22 en la ciudad de Pasto (Nariño).

10 JUN 2026

Para constancia se firma por las partes, en San Juan de Pasto,

El contratante,

DIEGO FERNANDO MORALES ORTEGÓN
 Gerente

El contratista,

EDWIN ANDRES MORA PORTILLA
 Representante Legal
 EM CONSULTORIA & CONSTRUCCION SAS

Proyecto: Diana M – Contratista
 Revisó: Carlos Ernesto Chaves Bravo, Jefe Oficina Asesora Jurídica




Citacion

Cristina Velasquez <asisjuridica@pastosaludese.gov.co>

10 de junio de 2026 a las 17:19

Para: "edmoarq@gmail.com" <edmoarq@gmail.com>, DAVID EDUARDO MENDOZA HURTADO <jplaneacion@pastosaludese.gov.co>, NANCY AMANDA RAMOS ORDOÑEZ <ingenieracivil@pastosaludese.gov.co>

 EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO PASTO SALUD E.S.E. NIT 900091143-9	COMUNICACIONES OFICIALES			
	VERSIÓN	PROCESO/SERVICIO	CÓDIGO	NÚM.
	7,0	GESTIÓN DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN	IGSI-CO	058
OFICINA ASESORA JURÍDICA				

San Juan de Pasto, 10 de junio de 2026

Me permito solicitarle comparecer de manera inmediata a la Oficina Asesora Jurídica de la Empresa Social del Estado PASTO SALUD E.S.E ubicada en la carrera 20 No. 19B-22 segundo piso en la ciudad de Pasto, con el fin de suscribir y adelantar el respectivo trámite de ADICION AL CTO. No. 1272, vigencia 2025

Agradezco su atención y diligencia.

Atentamente,

Ana Cristina Velasquez Rodriguez
Secretaria Oficina Asesora Juridica
Tel: 7201372 Ext. 139


Carrera 20 N° 19B – 22 San Juan de Pasto
Callcenter: (602) 7244418 - 7382257 - Celular: 3216469674
pastosaludese@pastosaludese.gov.co – www.pastosaludese.gov.co

"Sirviendo con Amor"



Evita imprimir este mensaje si no es estrictamente necesario. De esta manera ahorras agua, energía y recursos forestales.

Aviso legal: Este mensaje es confidencial y para uso exclusivo del destinatario. Su difusión no autorizada está prohibida (Ley 1581 de 2012). Si lo recibió por error, notíquelo y elimínelo. El contenido puede ser modificado en la transmisión. Solo tendrán validez jurídica las opiniones respaldadas por escrito (Ley 527 de 1999).

 EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO PASTO SALUD E.S.E NIT 900091143-9	COMUNICACIONES OFICIALES			
	VERSIÓN	PROCESO/SERVICIO	CÓDIGO	NÚM
	8.0	GESTIÓN DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN	GSI-CO	058
OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN				



202605400040613

VISA

San Juan de Pasto, 09 junio 2026

Doctor
 DIEGO FERNANDO MORALES ORTEGÓN
 Gerente
 Pasto Salud E.S.E

Asunto: Solicitud de aprobación para la suscripción de una modificación al Contrato de Interventoría No 1272-2025

Cordial Saludo,

La Empresa Social del Estado Pasto Salud E.S.E., en cumplimiento de las disposiciones establecidas en la Resolución No. 2498 del 9 de diciembre de 2024 y la Resolución No. 0209 del 10 de febrero de 2025, mediante las cuales se asignaron recursos para la financiación de proyectos de infraestructura en salud, suscribió el Contrato de Interventoría No. 1272-2025, cuyo objeto es: " *La empresa social del estado pasto salud ese requiere contratar la interventoría técnica, administrativa, contable, jurídica y ambiental de las adecuaciones menores de las condiciones de infraestructura de los Centros de Salud de Obonuco, Santa Bárbara, Progreso, Buesaquillo, Cabrera, Pandiaco y Hospital Local Civil de la Empresa Social del Estado Pasto Salud ESE del municipio de Pasto en marco de las resoluciones 2498 de 2024 y 0209 del 2025.*

El contrato fue suscrito por un valor de setenta y siete millones quinientos nueve mil quinientos setenta y dos pesos con sesenta y cuatro centavos m/cte. (\$ 77.509.572,64) y un plazo de ejecución de cuatro (4) meses.


El contrato de interventoría No 1272-2025 actualmente presenta el siguiente estado:

CONTRATO No.	1272 DEL 18 DE DICIEMBRE DEL 2025
CONTRATANTE	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO PASTO SALUD E.S.E
CONTRATISTA	EM CONSULTORIA & CONSTRUCCIÓN SAS R.L. EDWIN ANDRES MORA PORTILLA
SUPERVISOR	DAVID EDUARDO MENDOZA HURTADO – JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN
OBJETO DEL CONTRATO	La Empresa Social del Estado Pasto Salud ESE requiere contratar LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, CONTABLE, JURÍDICA Y AMBIENTAL DE LAS ADECUACIONES MENORES DE LAS CONDICIONES DE INFRAESTRUCTURA DE LOS



Carrera 20 N° 19B – 22 San Juan de Pasto
 Callcenter: (602) 7244418 - 7382257, Ambulancia: 3216469674
 Línea exclusiva cancelación de citas: 3167670621
 pastosaludese@pastosaludese.gov.co – www.pastosaludese.gov.co



 EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO PASTO SALUD E.S.E NIT 900091143-9	COMUNICACIONES OFICIALES			
	VERSIÓN	PROCESO/SERVICIO	CÓDIGO	NÚM
	8.0	GESTIÓN DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN	GSI-CO	058
OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN				

	PROGRESO, BUESAQUILLO, CABRERA, PANDIACO Y HOSPITAL LOCAL CIVIL DE LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO PASTO SALUD ESE DEL MUNICIPIO DE PASTO EN MARCO DE LAS RESOLUCIONES 2498 DE 2024 Y 0209 DEL 2025.
VALOR DEL CONTRATO	\$ 77.509.572,64
FECHA DE INICIACIÓN	DIECINUEVE (19) DE ENERO DE 2026
FECHA DE TERMINACION INICIAL	DIECINUEVE (19) DE MAYO DE 2026
FECHA DE SUSPENSIÓN	DOCE (12) DE MAYO DE 2026
PLAZO DE SUSPENSIÓN	QUINCE (15) DIAS CALENDARIO
FECHA DE REINICIACION	TRES (03) DE JUNIO DE 2026
FECHA DE TERMINACION MODIFICADA	DIEZ (10) DE JUNIO DE 2026

Con corte al 8 de junio de 2026, el contrato presenta avances físicos significativos en las sedes de Obonuco, Pandiaco, Cabrera, Buesaquillo y Santa Bárbara; mientras que las intervenciones proyectadas en el Centro de Salud Progreso y el Centro Hospital Local Civil no registran avance físico, debido a situaciones propias de la ejecución contractual.

Los avances y registro fotográfico de cada una de las sedes se encuentran reportados en el informe semanal No 17, realizado por la interventoría, los cuales se adjuntan como soportes

CONTRATO DE INTERVENTORIA No.1272-2025		
AVANCE FÍSICO		
ITEM	SEDE	% AVANCE FÍSICO
1	C.S PROGRESO	0%
2	C.S OBONUCO	71,01%
3	C.S PANDIACO	91,43%
4	C.S.CABRERA	81,31%
5	HOSPITA CIVIL	0%
6	P.S BUESAQUILLO	92,68%
7	C.S SANTA BARBARA	73,02%


Desde el punto de vista financiero, se ha efectuado un pago acumulado por valor de \$9.401.650,40, equivalente al avance reconocido mediante el Acta Parcial No.1, quedando un saldo por pagar de \$ 68.107.922,24, así:

CONTRATO DE INTERVENTORIA No.1272-2025



Carrera 20 N° 19B – 22 San Juan de Pasto
 Callcenter: (602) 7244418 - 7382257, Ambulancia: 3216469674
 Línea exclusiva cancelación de citas: 3167670621
 pastosaludese@pastosaludese.gov.co – www.pastosaludese.gov.co



 EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO PASTO SALUD E.S.E NIT 900091143-9	COMUNICACIONES OFICIALES			
	VERSIÓN	PROCESO/SERVICIO	CÓDIGO	NÚM
	8.0	GESTIÓN DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN	GSI-CO	058
	OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN			

AVANCE FINANCIERO					
ITEM	SEDE	VALOR CONTRACTUAL	VALOR PAGADO ACTA No1	PORCENTAJE PAGADO	SALDO POR PAGAR
1	C. S OBOBUCO	\$ 7.764.596,90	\$ 2.857.371,70	36,80%	\$ 4.907.225,20
2	C.S. SANTA BARBARA	\$ 9.336.325,04	\$ 2.604.834,70	27,90%	\$ 6.731.490,34
3	C. S. PROGRESO	\$ 28.774.200,00		0,00%	\$ 28.774.200,00
4	C.S. BUESAQUILLO	\$ 8.632.260,00	\$ 409.169,10	4,74%	\$ 8.223.090,90
5	C.S. CABRERA	\$ 8.632.260,00		0,00%	\$ 8.632.260,00
6	C.S PANDIACO	\$ 5.472.062,70	\$ 3.530.274,90	64,51%	\$ 1.941.787,80
7	HOSPITAL CIVIL	\$ 8.897.868,00		0,00%	\$ 8.897.868,00
	TOTAL	\$ 77.509.572,64	\$ 9.401.650,40		\$ 68.107.922,24

Durante los días 27 y 28 de mayo de 2026 se realizaron visitas técnicas de seguimiento a las obras, con la participación del arquitecto Óscar Arnulfo Daza Parada, Supervisor del Ministerio de Salud y Protección Social; el arquitecto Hugo Córdoba, delegado del Instituto Departamental de Salud de Nariño; la Supervisión contractual, el Apoyo técnico a la supervisión, la Interventoría y el Contratista de obra.

Como resultado de dicha visita se evidenció que en los Centros de Salud Pandiaco, Buesaquillo, Obonuco, Santa Bárbara y Cabrera existen actividades complementarias de adecuación que no se encuentran contempladas dentro del alcance contractual inicialmente pactado, pero cuya ejecución resulta técnicamente viable y necesaria para optimizar las condiciones de infraestructura de las sedes intervenidas.


Estas actividades pueden ser financiadas con los recursos disponibles derivados de la diferencia existente entre el presupuesto oficial aprobado por el Ministerio de Salud y Protección Social y la propuesta económica presentada por el contratista de obra dentro del proceso de contratación CP-006-2025 y por el contratista de interventoría dentro del proceso de contratación CP-007-2025, diferencia que generó un saldo favorable dentro de los recursos asignados.

Las conclusiones de dicha visita se encuentran consignadas en las respectivas actas, las cuales se anexan como soporte.

Con fundamento en los análisis técnicos realizados por el contratista y la interventoría, se efectuó un balance financiero de obra para las sedes de Obonuco, Pandiaco, Cabrera, Buesaquillo y Santa Bárbara, identificando mayores cantidades de obra, menores cantidades e ítems no previstos necesarios para garantizar la funcionalidad y adecuada terminación de las intervenciones.

Como resultado de dicho ejercicio se determinó la necesidad de adicionar recursos por valor total de TREINTA Y DOS MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y TRES MIL



 EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO PASTO SALUD E.S.E. NIT 900091143-9	COMUNICACIONES OFICIALES			
	VERSIÓN	PROCESO/SERVICIO	CÓDIGO	NÚM
	8.0	GESTIÓN DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN	GSI-CO	058
OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN				

OCHOCIENTOS UN PESOS CON CUARENTA Y DOS CENTAVOS (\$32.663.801,42), para el contrato de obra discriminados así:

CONTRATO DE OBRA No 1273-2025					
BALANCE FINANCIERO					
ITEM	SEDE	PRESUPUESTO OFICIAL	PROPUESTA ECONOMICA CORREGIDA	BALANCE (8 de junio -2026)	VALOR ADICIONAL
1	C.S OBONUCO	\$ 157.978.326,00	\$ 151.659.053,65	\$ 157.978.326,00	\$ 6.319.272,35
2	C.S PANDIACO	\$ 111.334.465,00	\$ 106.880.986,03	\$ 111.334.465,00	\$ 4.453.478,97
3	C.S.CABRERA	\$ 178.879.681,00	\$ 171.710.077,38	\$ 178.879.681,00	\$ 7.169.603,62
4	P.S BUESAQUILLO	\$ 178.088.950,00	\$ 170.965.834,34	\$ 178.088.950,00	\$ 7.123.115,66
5	C.S SANTA BARBARA	\$ 189.956.665,00	\$ 182.358.334,18	\$ 189.956.665,00	\$ 7.598.330,82
	TOTAL	\$ 816.238.087,00	\$ 783.574.285,58	\$ 816.238.087,00	\$ 32.663.801,42


Y se determinó la necesidad de adicionar recursos por valor total de CUATRO MILLONES CIENTO TRECE MIL SETECIENTO SETENTA Y SIETE PESOS CON TREINTA Y SEIS CENTAVOS (\$4.113.777,36), para el contrato de interventoría discriminados así:

CONTRATO DE INTERVENTORIA No 1272-2025				
BALANCE FINANCIERO				
ITEM	ACTIVIDAD	PRESUPUESTO OFICIAL	PROPUESTA ECONOMICA CORREGIDA	SALDO
1	C. S OBONUCO	\$ 8.506.525,00	\$ 7.764.596,90	\$ 741.928,10
2	C.S. SANTA BARBARA	\$ 10.228.436,00	\$ 9.336.325,04	\$ 892.110,96
3	C.S. BUESAQUILLO	\$ 9.589.405,00	\$ 8.632.260,00	\$ 957.145,00
4	C.S. CABRERA	\$ 9.631.983,00	\$ 8.632.260,00	\$ 999.723,00
5	C.S PANDIACO	\$ 5.994.933,00	\$ 5.472.062,70	\$ 522.870,30
	TOTAL	\$ 43.951.282,00	\$ 39.837.504,64	\$ 4.113.777,36

Mediante oficio No. FRE-018-2026 del 8 de junio de 2026, el contratista José Luis Freire Bastidas solicitó la adición de recursos por valor de \$32.663.801,42 y una prórroga de veinte (20) días calendario contados a partir de la fecha de terminación contractual vigente, con el fin de ejecutar las actividades complementarias identificadas durante el balance financiero y culminar satisfactoriamente las obras objeto del contrato.

De igual manera, el arquitecto Edwin Andrés Mora Portilla, representante legal de EM Consultoría & Construcción S.A.S., en calidad de interventor del contrato, mediante oficio EM-03-09-06-2026 del 9 de junio de 2026, emitió concepto favorable y avaló técnica y financieramente la solicitud presentada por el contratista.



 EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO PASTO SALUD E.S.E NIT 900091143-9	COMUNICACIONES OFICIALES			
	VERSIÓN	PROCESO/SERVICIO	CÓDIGO	NÚM
	8.0	GESTIÓN DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN	GSI-CO	058
	OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN			

Teniendo en cuenta, la solicitud del contratista de obra y concepto favorable, aval técnico y financiero de la interventoría, el arquitecto Edwin Andrés Mora Portilla, representante legal de EM Consultoría & Construcción S.A.S., en calidad de interventor del contrato de obra, mediante oficio EM-04-09-06-2026 del 9 de junio de 2026, realiza la solicitud formal de adición concomitante al contrato de interventoría No 1272-2025 por valor de \$ 4.113.777,36 valor que corresponde a los recursos disponibles identificados en el proceso CP-007-2025 y es aceptado por la interventoría como pago disponible y una prórroga de veinte (20) días calendario contados a partir de la fecha de terminación contractual vigente, para las sedes de Obonuco, Pandiaco, Cabrera, Buesaquillo y Santa Bárbara.

El contrato de interventoría es accesoria al contrato principal, pero conserva autonomía contractual. Por ello, cualquier modificación al contrato principal debe analizarse respecto de sus efectos sobre la interventoría


La solicitud de adición y prórroga del Contrato de Interventoría encuentra sustento en la modificación propuesta al Contrato de Obra No. 1273-2025, toda vez que la ejecución de mayores cantidades de obra e ítems no previstos genera actividades adicionales de seguimiento, control técnico, administrativo, financiero y ambiental por parte de la interventoría. De igual manera, la ampliación del plazo de ejecución de la obra por veinte (20) días calendario requiere la permanencia del equipo interventor durante dicho período para garantizar el cumplimiento de las obligaciones contractuales del contrato de obra y asegurar el adecuado control de los recursos públicos invertidos en el proyecto.

De conformidad con el contrato suscrito, específicamente la CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA – Contratos Adicionales del Contrato de Interventoría No. 1272-2025 establece la posibilidad de suscribir contratos adicionales en valor y plazo cuando estos resulten necesarios para el adecuado cumplimiento del objeto contractual, siempre que no excedan los límites establecidos por la normatividad y las condiciones pactadas contractualmente.

La adición solicitada corresponde únicamente al 5.3% del valor inicial del contrato de Interventoría, porcentaje que se encuentra ampliamente dentro de los límites permitidos contractualmente y que no modifica el objeto inicialmente contratado, sino que permite complementar actividades directamente relacionadas con las actividades técnica, administrativa, contable, jurídica y ambiental de las adecuaciones de infraestructura financiadas con los recursos asignados por el Ministerio de Salud y Protección Social.

La adición al Contrato de Interventoría se soportará con las disponibilidades relacionadas a continuación.





 EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO PASTO SALUD E.S.E. NIT 900091143-9	COMUNICACIONES OFICIALES			
	VERSIÓN	PROCESO/SERVICIO	CÓDIGO	NÚM
	8.0	GESTIÓN DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN	GSI-CO	058
OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN				


CONTRATO DE OBRA No 1272-2025				
DISPONIBILIDADES				
ITEM	SEDE	VALOR ADICIONAL	DISPONIBILIDAD No	FECHA DISPONIBILIDAD
1	C.S OBONUCO	\$ 741.928,10	2026-0311	10/06/2026
2	C.S PANDIACO	\$ 522.870,30	2026-0312	10/06/2026
3	C.S.CABRERA	\$ 999.723,00	2026-0309	10/06/2026
4	P.S BUESAQUILLO	\$ 957.145,00	2026-0310	10/06/2026
5	C.S SANTA BARBARA	\$ 892.110,96	2026-0313	10/06/2026
	TOTAL	\$ 4.113.777,36		

Con fundamento en los soportes técnicos, financieros y jurídicos expuestos, la Supervisión y el Apoyo Técnico a la Supervisión consideran procedente y recomiendan la aprobación de la adición en valor por \$ 4.113.777,36 y la prórroga por veinte (20) días calendario al Contrato de Interventoría No. 1272-2025 para las sedes de Obonuco, Pandiaco, Cabrera, Buesaquillo y Santa Bárbara, con el fin de garantizar la ejecución integral de las actividades requeridas y el adecuado cumplimiento del objeto contractual.

Atentamente,


DAVID EDUARDO MENDOZA HURTADO
 Jefe Oficina Asesora de Planeación
 Supervisor


NANCY AMANDA RAMOS O.
 Profesional Universitario – Ingeniera Civil
 Apoyo Técnico a la Supervisión


JUAN ALBERTO CIFUENTES D.
 Profesional Universitario – Arquitecto
 Apoyo Técnico a la Supervisión

Anexos: 80 folios

Proyecto: Nancy Amanda Ramos Ordoñez, Profesional Universitario – Ingeniera Civil
 Elabora: Nancy Amanda Ramos Ordoñez, Profesional Universitario – Ingeniera Civil



PROCESO DE SUPERVISION, EJECUCION, CONTROL Y SEGUIMIENTO A PROYECTOS

CENTRO DE SALUD CABRERA

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO PASTO SALUD E.S.E.
 MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PÚBLICA
 INFORME SEMANAL

FECHA	7/06/2026
VERSION	1
PAGINA	1 DE 3

I. OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA Y DOTACION.

La Empresa Social del Estado Pasto Salud ESE requiere contratar las ADECUACIONES MENORES DE LAS CONDICIONES DE INFRAESTRUCTURAS DEL CENTRO HOSPITAL LOCAL CIVIL Y DE LOS CENTROS DE SALUD PANDIACO, PROGRESO, BUESAQUILLO, OBOUCO, SANTA BARBARA Y CABRERA DE LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO PASTO SALUD ESE DEL MUNICIPIO DE PASTO EN MARCO DE LA RESOLUCIONES 2498 DE 2024 y 0209 DE 2025"

II. PERIODO INFORMADO

PERIODO INFORMADO:	SEMANA	17	DE	17	DEL 3 AL 7 DE JUNIO DE 2026
--------------------	--------	----	----	----	-----------------------------

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORIA: Dr. DAVID EDUARDO MENDOZA H.

III. VERIFICACION INFORMACION GENERAL DE LOS CONTRATOS

	CONTRATO DE OBRA	CONTRATO DE INTERVENTORIA
CONTRATO No.	1273 DEL 18 DE DICIEMBRE DE 2025	1272 DEL 18 DE DICIEMBRE DE 2025
CONTRATISTA:	JOSE LUIS FREIRE BASTIDAS	E.M CONSULTORIA Y CONSTRUCCION S.A.S.
VALOR INICIAL	\$ 171.710.077,38	\$ 8.632.260,00
PLAZO INICIAL:	cuatro (04) meses	cuatro (04) meses
PLAZO ACUMULADO:	cuatro (04) meses	cuatro (04) meses
FECHA DE INICIO	19 de Enero de 2026	19 de Enero de 2026
FECHA DE TERMINACION	19 de Mayo de 2026	19 de Mayo de 2026

Contrato de obra en regla
 Las pólizas están al día y actualizadas

Contrato de interventoría en regla Las pólizas están al día y actualizadas

IV. CONTROL AVANCE FISICO Y FINANCIERO DE LA OBRA

PORCENTAJE DE EJECUCION

PERIODO REGISTRADO	OBRA PROGRAMADA		OBRA EJECUTADA		AVANCE / RESAGO	
ANTERIOR ACUMULADO	\$ 160.466.404,16	93,46%	\$ 122.983.645,81	71,62%	-\$ 37.482.758,350	-21,84%
PRESENTE	\$ 8.831.797,82	5,14%	\$ 16.631.482,59	9,69%	\$ 7.799.684,771	4,54%
TOTAL A LA FECHA	\$ 169.298.201,98	98,60%	\$ 139.615.128,40	81,31%	-\$ 29.683.073,579	-17,29%

V. CONTROL DEL PLAZO DEL CONTRATO

PLAZO DE EJECUCION:	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUNIO				
	MES1	MES2	MES3	MES4	MES5	MES 6				
TIEMPO TRANSCURRIDO ACUMULADO	11,70%	35,00%	58,33%	81,67%	99,17%	97,50%				
OBRA EJECUTADA ACUMULADA	0,00%	0,00%	2,08%	81,31%	71,62%	81,31%				

Transcurridos 117 de 120 días, esto es el 97,50% del plazo, la ejecución alcanza el 81,31%

VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA. COMPONENTE TÉCNICO

Retiro y desalojo de escombros, instalacion de concertina en acero inoxidable, instalacion de marco en angulo y malla eslabonada calibre 10, muro en seco con laminas de fibrocemento. Se verifico la fabricacion de puertas en carpinteria aluminio las cuales llevan un avance representativo

VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA. COMPONENTE TÉCNICO

Se realizara la instalacion de flanches, desmonte de puertas y ventanas, filos y dilataciones para puertas y ventanas, instalacion puerta metalica en aluminio blanco, canal en lamina galvanizada, bjante aguas lluvias rectangular, puerta doble batiente para cerramieto y cubierta trapezoidal en teja policarboanto Ecoroof 37.

VIII. RESUMEN GENERAL DEL ESTADO DEL PROYECTO HASTA LA FECHA. COMPONENTE TÉCNICO

En el transcurso del proyecto se realizó el suministro de materiales y herramientas para las actividades de cerramiento provisional en polisombra, excavación en material común, altura menor a 1 metro, mejoramiento cimentación en concreto ciclópeo 60% concreto y 40% rajón, espesor 0.50 metros.


Se realiza los trabajos de armado de acero de refuerzo de la viga de cimentación y columnas.

En la semana 11 no se realizan actividades constructivas en espera que el proveedor suministre los materiales para continuar con la ejecución de la obra. En esta semana se realizan actividades de fundición (con viga aérea, levantamiento de muros y fundición de columnas, pintura acrílica para exterior NTC 5828 400 ciclos, tres manos, incluye resanes sobre muros y elementos de fachada externa y pintura acrílica para exterior NTC 5828, con logos y figuras, tres manos, incluye resanes sobre muros y elementos de fachada externa. En esta semana 13 se revoca muro en ladrillo común y pintura acrílica para exterior NTC 5828 400 ciclos, tres manos, incluye resanes sobre muros y elementos de fachada externa y pintura acrílica para exterior NTC 5828, con logos y figuras, tres manos, incluye resanes sobre muros y elementos de fachada externa. En la semana 14 se continúa con pintura acrílica para exterior NTC 5828 400 ciclos, tres manos, incluye resanes sobre muros y elementos de fachada externa y pintura acrílica para exterior NTC 5828, con logos y figuras, tres manos, incluye resanes sobre muros y elementos de fachada externa, también con retiro de cubierta existente en asbesto cemento e instalación de correas en perfil PHRC de 160x60x2 mm y tensor de 3/8", desmonte de fachada en superboard y mantenimiento y pintura de estructura metálica. En la semana 15 se continúa con pintura acrílica para exterior NTC 5828 400 ciclos, tres manos, incluye resanes sobre muros y elementos de fachada externa y pintura acrílica para exterior NTC 5828, con logos y figuras, tres manos, incluye resanes sobre muros y elementos de fachada externa, también retiro de cubierta existente en asbesto cemento, instalación de correas en perfil PHRC de 160x60x2 mm, tensor de 3/8" e instalación de cubierta trapezoidal en teja termo acústica UPVC E=2.3 mm Ecoroof 37. En la semana 16 se continúa con el retiro de cubierta existente en asbesto cemento, instalación de correas en perfil PHRC de 160x60x2 mm, tensor de 3/8" e instalación de cubierta trapezoidal en teja termo acústica UPVC E=2.3 mm Ecoroof 37 en las áreas de la fachada principal y cafetería. En la semana 17 se realiza actividades de retiro y desalojo de escombros, instalación de concertina en acero inoxidable, instalación de marco en angulo y malla eslabonada calibre 10 y construcción del muro en seco con laminas de fibrocemento.

VIII. OBSERVACIONES. COMPONENTE TÉCNICO

En el Centro de salud esta pendiente por ejecutar instalación de flanches, desmonte de puertas y ventanas, filos y dilataciones para puertas y ventanas, instalación puerta metálica en aluminio blanco, canal en lamina galvanizada, bñante aguas lluvias rectangular, puerta doble batiente para cerramiento y cubierta trapezoidal en teja policarboato Ecoroof 37.

IX. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LA SEMANA INFORMADA. COMPONENTE TÉCNICO




X. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA. COMPONENTE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

En este Centro de Salud de Cabrera en esta semana se evidencia la terminación de la instalación de la cubierta riesgo contemplado trabajo en alturas, también se observa la actividad de pintura y resane de fachada riesgo de esta tarea químico por manejo de pinturas y la generación de material particulado – polvo. Se evidencia el desalojo de chatarra y madera riesgo biológico. En relación con las actividades SST se evidencia la realización de la reunión con el vigía ocupacional y el líder de convivencia, también la realización de una capacitación cuyo tema fue trabajo en equipo. Se evidencia entrega de guantes de seguridad

XI. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA. COMPONENTE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Se solicita a la SST del proyecto la información que evidencie la realización de las actividades efectuadas en el periodo en mención.

XII. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LA SEMANA SEGUIDA Y SALUD EN EL TRABAJO



CENTRO DE SALUD CABRERA

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO PASTO SALUD E.S.E.

SEMANA No. 17

FECHA DE CORTE:

7/06/2026

La Empresa Social del Estado Pasto Salud ESE requiere contratar las ADECUACIONES MENORES DE LAS CONDICIONES DE INFRAESTRUCTURAS DEL CENTRO HOSPITAL LOCAL CIVIL Y DE LOS CENTROS DE SALUD PANDIACO, PROGRESO, BUESAQUILLO, OBONUCO, SANTA BARBARA Y CABRERA DE LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO PASTO SALUD ESE DEL MUNICIPIO DE PASTO EN MARCO DE LA RESOLUCIONES 2498 DE 2024 y 0209 DE 2025"

CONTROL SEMANAL DE LA PROGRAMACION

PERIODO DE EJECUCION				PROGRAMADO		EJECUTADO		ESTADO	
					%		%		
ene	1	19/01/2026	25/01/2026						
	2	26/01/2026	1/02/2026						
feb	3	2/02/2026	8/02/2026						
	4	9/02/2026	15/02/2026						
	5	16/02/2026	22/02/2026						
	6	23/02/2026	1/03/2026						
marzo	7	2/03/2026	8/03/2026	\$ 3.319.515,86	1,93%	\$ 1.527.747,00	0,89%		RETRASO
	8	9/03/2026	15/03/2026	\$ 4.709.724,81	2,74%	\$ 423.854,21	0,25%		RETRASO
	9	16/03/2026	22/03/2026	\$ 6.743.197,01	3,93%	\$ 1.605.840,00	0,94%		RETRASO
	10	23/03/2026	29/03/2026	\$ 5.975.670,06	3,48%	\$ 0,00	0,00%		RETRASO
abril	11	30/03/2026	5/04/2026	\$ 21.284.041,33	12,40%	\$ 0,00	0,00%		RETRASO
	12	6/04/2026	12/04/2026	\$ 25.910.212,26	15,09%	\$ 4.321.018,00	2,52%		RETRASO
	13	13/04/2026	19/04/2026	\$ 26.842.105,86	15,63%	\$ 1.421.583,00	0,83%		RETRASO
	14	20/04/2026	26/04/2026	\$ 29.698.835,56	17,30%	\$ 20.137.694,00	11,73%		RETRASO
	15	27/04/2026	3/05/2026	\$ 17.092.062,83	9,95%	\$ 26.812.448,00	15,61%		NORMAL
mayo	16	4/05/2026	11/05/2026	\$ 16.040.474,58	11,00%	\$ 66.733.461,61	38,86%		NORMAL
junio	17	3/06/2026	7/06/2026	\$ 8.831.797,82	5,14%	\$ 16.631.482,59	9,69%		NORMAL
	18								

Acumulado anterior	\$ 160.466.404,16	93,46%	\$ 122.983.645,81	71,62%	RETRASO
Presente periodo	\$ 8.831.797,82	5,14%	\$ 16.631.482,59	11,39%	NORMAL
Acumulado a la fecha	\$ 169.298.201,98	98,60%	\$ 139.615.128,40	81,31%	RETRASO

EJECUCION: NORMAL CON RETRASOS ATRASADA

EQUIPO PROFESIONAL DE INTERVENTORIA RESPONSABLE DEL INFORME

DIRECTOR GENERAL DE INTERVENTORIA: ARQ. EDWIN ANDRES MORA PORTILLA


C.C. 87.070.211 de Pasto

Mat Profesional No: A 1741 2008-87070211 Universidad Nacional de Colombia

INGENIERO RESIDENTE DE INTERVENTORIA: GERMAN VELASQUEZ ARCINIEGAS

C.C. 12.982.642 de Pasto

Mat Profesional No: 52202-79290 NRÑ



PROCESO DE SUPERVISION, EJECUCION, CONTROL Y SEGUIMIENTO A PROYECTOS

CENTRO DE SALUD PANDIACO

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO PASTO SALUD E.S.E.
 MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PÚBLICA
 INFORME SEMANAL

FECHA	7/06/2026
VERSION	1
PAGINA	1 DE 3

I. OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA Y DOTACION

La Empresa Social del Estado Pasto Salud ESE requiere contratar las ADECUACIONES MENORES DE LAS CONDICIONES DE INFRAESTRUCTURAS DEL CENTRO HOSPITAL LOCAL CIVIL Y DE LOS CENTROS DE SALUD PANDIACO, PROGRESO, BUESAQUILLO, OBONUCO, SANTA BARBARA Y CABRERA DE LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO PASTO SALUD ESE DEL MUNICIPIO DE PASTO EN MARCO DE LA RESOLUCIONES 2498 DE 2024 y 0209 DE 2025"

II. PERIODO INFORMADO

PERIODO INFORMADO:	SEMANA	17	DE	17	DEL 3 AL 7 DE JUNIO DE 2026
--------------------	--------	----	----	----	-----------------------------

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORIA: Dr. DAVID EDUARDO MENDOZA H.

III. VERIFICACION INFORMACION GENERAL DE LOS CONTRATOS

	CONTRATO DE OBRA	CONTRATO DE INTERVENTORIA
CONTRATO No.	1273 DEL 18 CE DICIEMBRE DE 2025	1272 DEL 18 DE DICIEMBRE DE 2025
CONTRATISTA:	JOSE LUIS FREIRE BASTIDAS	E.M CONSULTORIA Y CONSTRUCCION S.A.S.
VALOR INICIAL	\$ 106.880.986,03	\$ 5.472.062,70
PLAZO INICIAL:	cuatro (04) meses	cuatro (04) meses
PLAZO ACUMULADO:	cuatro (04) meses	cuatro (04) meses
FECHA DE INICIO	19 de Enero de 2026	19 de Enero de 2026
FECHA DE TERMINACION 1	19 de Mayo de 2026	19 de Mayo de 2026

Contrato de obra en regla
 Las pólizas están al día y actualizadas

Contrato de interventoría en regla
 Las pólizas están al día y actualizadas

IV. CONTROL AVANCE FISICO Y FINANCIERO DE LA OBRA

PORCENTAJE DE EJECUCION

PERIODO REGISTRADO	OBRA PROGRAMADA		OBRA EJECUTADA		AVANCE / RESAGO	
ANTERIOR ACUMULADO	\$ 106.047.476,66	99,22%	\$ 93.559.094,59	91,43%	-\$ 12.488.382,07	-7,79%
PRESENTE	\$ 237.127,96	0,22%	\$ 0,00	0,00%	-\$ 237.127,96	-0,22%
TOTAL A LA FECHA	\$ 106.284.604,62	99,44%	\$ 93.559.094,59	91,43%	-\$ 12.725.510,03	-8,01%

V. CONTROL DEL PLAZO DEL CONTRATO

PLAZO DE EJECUCION:	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUNIO				
	MES1	MES2	MES3	MES4	MES5	MES 6				
TIEMPO TRANSCURRIDO ACUMULADO	11,70%	35,00%	58,33%	75,83%	99,17%	97,50%				
OBRA EJECUTADA ACUMULADA	0,00%	0,00%	87,54%	87,54%	91,43%	91,43%				

Transcurridos 117 de 120 días, esto es el 97,50% del plazo, la ejecución alcanza el 91,43%

VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA. COMPONENTE TÉCNICO

En el transcurso del reinicio no se realiza actividades constructivas en el Centro de Salud.

VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA. COMPONENTE TÉCNICO

Se continuara con la instalación de flanche y teja POLICARBONATO E=1,0 MM Ecoroof 37 en el área de sala de espera


VIII. RESUMEN GENERAL DEL ESTADO DEL PROYECTO HASTA LA FECHA. COMPONENTE TÉCNICO

Durante el desarrollo del proyecto se realiza el suministro de materiales y herramientas necesarias para las actividades de señalización, retiro de cubierta en asbesto-cemento, limpieza de cielo raso, así como la instalación de correas en perfil PHRC de 160x60x2 mm, tensores y la instalación de cubierta trapezoidal en teja termo acústica UPVC, E=2.3 mm Ecoroof 37 mate cresta alta.

VIII. OBSERVACIONES. COMPONENTE TÉCNICO

En el Centro de salud esta pendiente por ejecutar la instalación final del flanche en lamina galvanizada y el ítem no previsto de desmonte e instalacion de cubierta transparente en la sala de espera.

IX. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LA SEMANA INFORMADA. COMPONENTE TÉCNICO



AVANCE DE OBRA

X. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA. COMPONENTE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

En la semana del 3 al 7 de junio, se efectúa visita al Centro de Salud de Pandiaco, no se evidencia actividades constructivas.

XI. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA. COMPONENTE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

No se puede solicitar evidencia puesto que no se realizaron actividades constructivas en este centro de salud.

XII. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LA SEMANA SEGURIDA Y SALUD EN EL TRABAJO



CENTRO DE SALUD PÁNDIACO	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO PASTO SALUD E.S.E.	SEMANA No. 17	
		FECHA DE CORTE:	7/06/2026

La Empresa Social del Estado Pasto Salud ESE requiere contratar las ADECUACIONES MENORES DE LAS CONDICIONES DE INFRAESTRUCTURAS DEL CENTRO HOSPITAL LOCAL CIVIL Y DE LOS CENTROS DE SALUD PANDIACO, PROGRESO, BUESAQUILLO, OBONUCO, SANTA BARBARA Y CABRERA DE LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO PASTO SALUD ESE DEL MUNICIPIO DE PASTO EN MARCO DE LA RESOLUCIONES 2498 DE 2024 y 0209 DE 2025"

CONTROL SEMANAL DE LA PROGRAMACION

PERIODO DE EJECUCION				PROGRAMADO	%	EJECUTADO	%	ESTADO
ene	1	19/01/2026	25/01/2026					
	2	26/01/2026	1/02/2026					
feb	3	2/02/2026	8/02/2026					
	4	9/02/2026	15/02/2026					
	5	16/02/2026	22/02/2026					
	6	23/02/2026	1/03/2026					
marzo	7	2/03/2026	8/03/2026	\$ 9.315.106,13	8,72%	\$ 8.218.616,86	7,69%	RETRASO
	8	9/03/2026	15/03/2026	\$ 14.040.639,28	13,14%	\$ 0,00	0,00%	RETRASO
	9	16/03/2026	22/03/2026	\$ 13.218.959,98	12,37%	\$ 20.103.987,84	18,81%	NORMAL
	10	23/03/2026	29/03/2026	\$ 13.218.959,98	12,37%	\$ 65.236.489,89	61,04%	NORMAL
abril	11	30/03/2026	5/04/2026	\$ 15.826.613,18	14,81%	\$ 0,00	0,00%	NORMAL
	12	6/04/2026	12/04/2026	\$ 15.826.613,18	14,81%	\$ 0,00	0,00%	NORMAL
	13	13/04/2026	19/04/2026	\$ 9.428.418,13	8,82%	\$ 0,00	0,00%	NORMAL
	14	20/04/2026	26/04/2026	\$ 4.702.884,98	4,40%	\$ 0,00	0,00%	RETRASO
	15	27/04/2026	3/05/2026	\$ 5.177.140,91	4,84%	\$ 0,00	0,00%	RETRASO
mayo	16	4/05/2026	11/05/2026	\$ 5.292.140,91	4,95%	\$ 0,00	0,00%	RETRASO
junio	17	3/06/2026	7/06/2026	\$ 237.127,96	0,22%	\$ 0,00	0,00%	NORMAL

Acumulado anterior	\$ 106.047.476,66	99,22%	\$ 93.559.094,59	91,43%	RETRASO
Presente periodo	\$ 237.127,96	0,22%	\$ 0,00	0,00%	RETRASO
Acumulado a la fecha	\$ 106.284.604,62	99,44%	\$ 93.559.094,59	91,43%	RETRASO

EJECUCION: NORMAL CON RETRASOS ATRASADA

EQUIPO PROFESIONAL DE INTERVENTORIA RESPONSABLE DEL INFORME

DIRECTOR GENERAL DE INTERVENTORIA: ARQ. EDWIN ANDRES MORA PORTILLA
 C.C. 87.070.211 de Pasto
 Mat Profesional No: A 1741 2008-87070211 Universidad Nacional de Colombia

INGENIERO RESIDENTE DE INTERVENTORIA: GERMAN VELASQUEZ ARCINIEGAS
 C.C. 12.982.642 de Pasto
 Mat Profesional No: 52202-79290 NRÑ



PROCESO DE SUPERVISION, EJECUCION, CONTROL Y SEGUIMIENTO A PROYECTOS

CENTRO DE SALUD PROGRESO

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO PASTO SALUD E.S.E.
 MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
 INFORME SEMANAL

FECHA	7/06/2026
VERSION	1
PAGINA	1 DE 3

I. OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA Y DOTACION

La Empresa Social del Estado Pasto Salud ESE requiere contratar las ADECUACIONES MENORES DE LAS CONDICIONES DE INFRAESTRUCTURAS DEL CENTRO HOSPITAL LOCAL CIVIL Y DE LOS CENTROS DE SALUD PANDIACO, PROGRESO, BUESAQUILLO, OBONUCO, SANTA BARBARA Y CABRERA DE LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO PASTO SALUD ESE DEL MUNICIPIO DE PASTO EN MARCO DE LA RESOLUCIONES 2498 DE 2024 y 0209 DE 2025"

II. PERIODO INFORMADO

PERIODO INFORMADO:	SEMANA	17	DE	17	DEL 3 AL 7 DE JUNIO DE 2026
--------------------	--------	----	----	----	-----------------------------

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORIA: Dr. DAVID EDUARDO MENDOZA H.

III. VERIFICACION INFORMACION GENERAL DE LOS CONTRATOS

	CONTRATO DE OBRA	CONTRATO DE INTERVENTORIA
CONTRATO No.	1273 DEL 18 DE DICIEMBRE DE 2025	1272 DEL 18 DE DICIEMBRE DE 2025
CONTRATISTA:	JOSE LUIS FREIRE BASTIDAS	E.M CONSULTORIA Y CONSTRUCCION S.A.S.
VALOR INICIAL	\$ 520.035.783,08	\$ 28.774.200,00
PLAZO INICIAL:	cuatro (04) meses	cuatro (04) meses
PLAZO ACUMULADO:	cuatro (04) meses	cuatro (04) meses
FECHA DE INICIO	19 de Enero de 2026	19 de Enero de 2026
FECHA DE TERMINACION 1	19 de Mayo de 2026	19 de Mayo de 2026

Contrato de obra en regla
 Las pólizas están al día y actualizadas

Contrato de interventoría en regla Las pólizas están al día y actualizadas

IV. CONTROL AVANCE FISICO Y FINANCIERO DE LA OBRA

PORCENTAJE DE EJECUCION

PERIODO REGISTRADO	OBRA PROGRAMADA		OBRA EJECUTADA		AVANCE / RESAGO	
ANTERIOR ACUMULADO	\$ 376.656.696,76	84,84%	\$ 0	0,00%	-\$ 376.656.696,760	-84,84%
PRESENTE	\$ 100.064.708,56	6,83%	\$ 0	0,00%	-\$ 100.064.708,560	-6,83%
TOTAL A LA FECHA	\$ 476.721.405,32	91,67%	\$ 0	0,00%	-\$ 476.721.405,320	-91,67%

V. CONTROL DEL PLAZO DEL CONTRATO

PLAZO DE EJECUCION:	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUNIO				
	MES1	MES2	MES3	MES4	MES5	MES 6				
TIEMPO TRANSCURRIDO ACUMULADO	11,70%	35,00%	58,33%	81,67%	99,17%	97,50%				
OBRA EJECUTADA ACUMULADA	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%				

Transcurridos 117 de 120 días, esto es el 97,50% del plazo, la ejecución alcanza el 0,0%

VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA. COMPONENTE TÉCNICO

No se han iniciado actividades de obra

VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA. COMPONENTE TÉCNICO

En esta semana de reinicio del contrato no se realizan actividades en la obra.

VIII. RESUMEN GENERAL DEL ESTADO DEL PROYECTO HASTA LA FECHA. COMPONENTE TÉCNICO


A la fecha la obra no inicia obras.

VIII. OBSERVACIONES. COMPONENTE TÉCNICO

Teniendo en cuenta las conclusiones del estudio estructural sobre la posible utilización de la teja Ecoroof 55, donde según el informe de interventoría, la utilización de esta teja es posible pero de igual manera requiere perfilera adicional y aditamentos especiales de anclaje que incrementan considerablemente el costo, otra situación a tener en cuenta es que la teja Ecoroof upvc 55 no se encuentra en el mercado de Pasto, por lo cual se debe pedir con tiempo de anticipación, por parte de la supervisión se solicita a la interventoría y contratista realizar un balance con las condiciones iniciales del proyecto y adicionando los perfiles no contemplados, para tener un visión de la meta física que finalmente se alcanzará con los recursos contratados, para que conjuntamente con el supervisor del Ministerio de Salud se apruebe la intervención, de igual manera se debe realizar el cronograma de ejecución para determinar tiempos de ejecución, con esta información se analizará la conveniencia de un prórroga y adición solicitada por el contratista.

En el comité de obra No 3 realizado el 21 de abril de 2026, se establecieron compromisos relacionados con la elaboración de los balances de obra de las 7 sedes objeto de las adecuaciones menores de los contratos de la referencia, para esto se requería conciliar entre contratista e interventoría los ítems no previstos y la proyección de los balances de obra principalmente de la obra del CS El Progreso, compromiso que se cumplió el 24 de abril según lo establecido, en la revisión de la información por parte del apoyo técnico a la supervisión se encontró una serie de observaciones reportadas a la interventoría para la corrección correspondiente, por tanto se realizó el comité de obra No 4 el día 5 de mayo de 2026 donde se decidió realizar una mesa de trabajo conjuntamente con la supervisión, contratista de obra e interventoría en la cual se conciliaron y aprobaron los ítems no previstos, el alcance real de los trabajos acorde al presupuesto de obra, herramienta necesaria para la elaboración de las actas modificatorias, actas de acuerdo de precios y balances definitivos para todas las obras y cronograma de ejecución de la obras del CS El Progreso. El día 5 de Junio se envió informe a supervisión con las posibles alternativas al alcance del proyecto, estamos a la espera de confirmación del alcance del proyecto por parte del Ministerio.

IX. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LA SEMANA INFORMADA. COMPONENTE TÉCNICO



CENTRO DE SALUD PROGRESO

X. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA. COMPONENTE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

En la semana del 3 al 7 de junio, se efectúa visita al Centro de Salud de Pandiaco, no se evidencia actividades constructivas.

XI. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA. COMPONENTE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Solicitar información de actividades apenas inicien labores

XII. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LA SEMANA SEGURIDA Y SALUD EN EL TRABAJO

CENTRO DE SALUD PROGRESO	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO PASTO SALUD E.S.E.	SEMANA No. 17	
		FECHA DE CORTE:	7/06/2026

La Empresa Social del Estado Pasto Salud ESE requiere contratar las ADECUACIONES MENORES DE LAS CONDICIONES DE INFRAESTRUCTURAS DEL CENTRO HOSPITAL LOCAL CIVIL Y DE LOS CENTROS DE SALUD PANDIACO, PROGRESO, BUESAQUILLO, OBONUCCO, SANTA BARBARA Y CABRERA DE LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO PASTO SALUD ESE DEL MUNICIPIO DE PASTO EN MARCO DE LA RESOLUCIONES 2498 DE 2024 y 0209 DE 2025"

CONTROL SEMANAL DE LA PROGRAMACION

PERIODO DE EJECUCION				PROGRAMADO	%	EJECUTADO	%	ESTADO
ene	1	19/01/2026	25/01/2026					
	2	26/01/2026	1/02/2026					
feb	3	2/02/2026	8/02/2026					
	4	9/02/2026	15/02/2026					
	5	16/02/2026	22/02/2026					
	6	23/02/2026	1/03/2026					
marzo	7	2/03/2026	8/03/2026	\$ 8.485.829,74	1,63%	\$ 0,00	0,00%	RETRASO
	8	9/03/2026	15/03/2026	\$ 8.485.829,74	1,63%	\$ 0,00	0,00%	RETRASO
	9	16/03/2026	22/03/2026	\$ 24.857.586,00	4,78%	\$ 0,00	0,00%	RETRASO
abril	10	23/03/2026	29/03/2026	\$ 24.857.586,00	4,78%	\$ 0,00	0,00%	RETRASO
	11	30/03/2026	5/04/2026	\$ 61.207.689,57	11,77%	\$ 0,00	0,00%	RETRASO
	12	6/04/2026	12/04/2026	\$ 61.207.689,57	11,77%	\$ 0,00	0,00%	RETRASO
	13	13/04/2026	19/04/2026	\$ 62.952.077,67	12,11%	\$ 0,00	0,00%	RETRASO
	14	20/04/2026	26/04/2026	\$ 62.952.077,67	12,11%	\$ 0,00	0,00%	RETRASO
	15	27/04/2026	3/05/2026	\$ 59.200.330,80	11,38%	\$ 0,00	0,00%	RETRASO
mayo	16	4/05/2026	10/05/2026	\$ 59.200.330,80	11,38%	\$ 0,00	0,00%	RETRASO
	17	11/05/2026	17/05/2026	\$ 2.450.000,00	1,50%	\$ 0,00	0,00%	RETRASO
junio	18	3/06/2026	7/06/2026	\$ 100.064.708,56	6,83%	\$ 0,00	0,00%	RETRASO

Acumulado anterior	\$ 376.656.696,76	84,84%	\$ 0	0%	RETRASO
Presente periodo	\$ 100.064.708,56	6,83%	\$ 0	0%	RETRASO
Acumulado a la fecha	\$ 476.721.405,32	91,67%	\$ 0	0%	RETRASO

EJECUCION: NORMAL CON RETRASOS ATRASADA

EQUIPO PROFESIONAL DE INTERVENTORIA RESPONSABLE DEL INFORME

DIRECTOR GENERAL DE INTERVENTORIA: ARQ. EDWIN ANDRES MORA PORTILLA
 C.C. 87.070.211 de Pasto
 Mat Profesional No: A 1741 2008-87070211 Universidad Nacional de Colombia



INGENIERO RESIDENTE DE INTERVENTORIA: GERMAN VELASQUEZ ARCINIEGAS
 C.C. 12.982.642 de Pasto
 Mat Profesional No: 52202-79290 NRÑ



PROCESO DE SUPERVISION, EJECUCION, CONTROL Y SEGUIMIENTO A PROYECTOS

HOSPITAL CIVIL

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO PASTO SALUD E.S.E.
 MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PÚBLICA
 INFORME SEMANAL

FECHA	7/06/2026
VERSION	1
PAGINA	1 DE 3

I. OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA Y DOTACION.

La Empresa Social del Estado Pasto Salud ESE requiere contratar las ADECUACIONES MENORES DE LAS CONDICIONES DE INFRAESTRUCTURAS DEL CENTRO HOSPITAL LOCAL CIVIL Y DE LOS CENTROS DE SALUD PANDIACO, PROGRESO, BUESAQUILLO, OBONUCO, SANTA BARBARA Y CABRERA DE LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO PASTO SALUD ESE DEL MUNICIPIO DE PASTO EN MARCO DE LA RESOLUCIONES 2498 DE 2024 y 0209 DE 2025"

II. PERIODO INFORMADO

PERIODO INFORMADO:	SEMANA	17	DE	17	DEL 3 AL 7 DE JUNIO DE 2026
--------------------	--------	----	----	----	-----------------------------

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORIA: Dr. DAVID EDUARDO MENDOZA H.

III. VERIFICACION INFORMACION GENERAL DE LOS CONTRATOS

	CONTRATO DE OBRA	CONTRATO DE INTERVENTORIA
CONTRATO No.	1273 DEL 18 CE DICIEMBRE DE 2025	1272 DEL 18 DE DICIEMBRE DE 2025
CONTRATISTA:	JOSE LUIS FREIRE BASTIDAS	E.M CONSULTORIA Y CONSTRUCCION S.A.S.
VALOR INICIAL	\$ 165.265.758,02	\$ 8.897.868,00
PLAZO INICIAL:	cuatro (04) meses	cuatro (04) meses
PLAZO ACUMULADO:	cuatro (04) meses	cuatro (04) meses
FECHA DE INICIO	19 de Enero de 2026	19 de Enero de 2026
FECHA DE TERMINACION 1	19 de Mayo de 2026	19 de Mayo de 2026

Contrato de obra en regla
 Las pólizas están al día y actualizadas

Contrato de interventoría en regla Las pólizas están al día y actualizadas

IV. CONTROL AVANCE FISICO Y FINANCIERO DE LA OBRA

El plazo inicial de la obra es de 04 meses, la obra no inicia su ejecución.

PERIODO REGISTRADO	OBRA PROGRAMADA	OBRA EJECUTADA	AVANCE / RESAGO
ANTERIOR ACUMULADO	\$ 129.496.384,21 78,24%	\$ 0 0,00%	-\$ 129.496.384 78,24%
PRESENTE	\$ 713.170,00 0,43%	\$ 0 0,00%	-\$ 713.170 0,43%
TOTAL A LA FECHA	\$ 130.209.554,21 78,67%	\$ 0 0,00%	-\$ 130.209.554 78,67%

V. CONTROL DEL PLAZO DEL CONTRATO

PLAZO DE EJECUCION:	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUNI						
	MES1	MES2	MES3	MES4	MES5	MES6						
TIEMPO TRANSCURRIDO ACUMULADO	11,60%	35,00%	58,33%	87,50%	95,00%	97,50%						
OBRA EJECUTADA ACUMULADA	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%						

PLAZO DE EJECUCION: 4 meses

TIEMPO TRANSCURRIDO ACUMULADO OBRA EJECUTADA ACUMULADA: 0,0

Transcurridos 117 de 120 días, esto es el 97,50% del plazo, la ejecución alcanza el 0,0%

VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA COMPONENTE TÉCNICO

No se han iniciado actividades de obra

VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA COMPONENTE TÉCNICO

VIII. RESUMEN GENERAL DEL ESTADO DEL PROYECTO HASTA LA FECHA COMPONENTE TÉCNICO


A la fecha la obra no inicia obras

VIII. OBSERVACIONES COMPONENTE TÉCNICO

Teniendo en cuenta las conclusiones del estudio estructural sobre la posible utilización de la teja Ecoroof 55, donde según el informe de interventoría, la utilización de esta teja es posible pero de igual manera requiere perfilaría adicional y aditamentos especiales de anclaje que incrementan considerablemente el costo, otra situación a tener en cuenta es que la teja Ecoroof upvc 55 no se encuentra en el mercado de Pasto, por lo cual se debe pedir con tiempo de anticipación, por parte de la supervisión se solicita a la interventoría y contratista realizar un balance con las condiciones iniciales del proyecto y adicionando los perfiles no contemplados, para tener una visión de la meta física que finalmente se alcanzará con los recursos contratados, para que conjuntamente con el supervisor del Ministerio de Salud se apruebe la intervención, de igual manera teniendo en cuenta los retrasos en el inicio de obra causados por esta situación, se debe realizar el cronograma de ejecución para determinar tiempos de ejecución y proponer un cronograma de ejecución, con esta información se analizará la conveniencia de un prorroga y adición solicitada por el contratista.

En el comité de obra No 3 realizado el 21 de abril de 2026, se establecieron compromisos relacionados con la elaboración de los balances de obra de las 7 sedes objeto de las adecuaciones menores de los contratos de la referencia, para esto se requería conciliar entre contratista e interventoría los ítems no previstos y la proyección de los balances de obra principalmente de la obra de H. Civil, compromiso que se cumplió el 24 de abril según lo establecido, en la revisión de la información por parte del apoyo técnico a la supervisión se encontró una serie de observaciones reportadas a la interventoría para la corrección correspondiente, por tanto se realizó el comité de obra No 4 el día 5 de mayo de 2026 donde se decidió realizar una mesa de trabajo conjuntamente con la supervisión, contratista de obra e interventoría en la cual se conciliaron los ítems no previstos, herramienta necesaria para la elaboración de las actas modificatorias, actas de acuerdo de precios mayores cantidades de obra y balances definitivos para todas las obra y cronograma de ejecución de las obras del H. Civil. El día 5 de junio se envió informe a supervisión con las posibles alternativas al alcance del proyecto, estamos a la espera de confirmación del alcance del proyecto por parte del Ministerio.

IX. REGISTRO FOTOGRAFICO DE LA SEMANA INFORMADA. COMPONENTE TECNICO



X. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA. COMPONENTE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

XI. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA. COMPONENTE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

XII. REGISTRO FOTOGRAFICO DE LA SEMANA SEGURIDA Y SALUD EN EL TRABAJO

CONTRATISTA: JOSE LUIS FREIRE BASTIDAS	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO PASTO SALUD E.S.E.	SEMANA No. 17	
		FECHA DE CORTE:	7/06/2026

La Empresa Social del Estado Pasto Salud ESE requiere contratar las ADECUACIONES MENORES DE LAS CONDICIONES DE INFRAESTRUCTURAS DEL CENTRO HOSPITAL LOCAL CIVIL Y DE LOS CENTROS DE SALUD PANDIACO, PROGRESO, BUESAQUILLO, OBONUCO, SANTA BARBARA Y CABRERA DE LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO PASTO SALUD ESE DEL MUNICIPIO DE PASTO EN MARCO DE LA RESOLUCIONES 2498 DE 2024 y 0209 DE 2025"

CONTROL SEMANAL DE LA PROGRAMACION


PERIODO DE EJECUCION				PROGRAMADO		EJECUTADO		ESTADO
ene	1	19/01/2026	24/01/2026		%		%	
	2	26/01/2026	31/01/2026					
feb	3	2/02/2026	7/02/2026	\$ 2.672.332,64	1,62%	\$ 0,00	0,00%	
	4	9/02/2026	14/02/2026	\$ 2.672.332,64	1,62%	\$ 0,00	0,00%	
	5	16/02/2026	21/02/2026	\$ 713.170,00	9,37%	\$ 0,00	0,00%	
	6	23/02/2026	28/02/2026	\$ 15.478.286,10	9,37%	\$ 0,00	0,00%	
marz	7	2/03/2026	7/03/2026	\$ 16.903.290,00	10,23%	\$ 0,00	0,00%	
	8	9/03/2026	14/03/2026	\$ 713.170,00	10,23%	\$ 0,00	0,00%	
	9	16/03/2026	21/03/2026	\$ 19.945.043,23	12,07%	\$ 0,00	0,00%	
	10	23/03/2026	28/03/2026	\$ 19.945.040,00	12,07%	\$ 0,00	0,00%	
abril	11	30/03/2026	4/04/2026	\$ 17.985.880,00	10,88%	\$ 0,00	0,00%	
	12	6/04/2026	11/04/2026	\$ 17.985.880,00	10,88%	\$ 0,00	0,00%	
	13	13/04/2026	18/04/2026	\$ 5.179.930,00	3,13%	\$ 0,00	0,00%	
	14	20/04/2026	25/04/2026	\$ 5.179.930,00	3,13%	\$ 0,00	0,00%	
	15	27/04/2026	2/05/2026	\$ 5.179.930,00	3,13%	\$ 0,00	0,00%	
mayo	16	4/05/2026	9/05/2026	\$ 3.754.930,00	2,27%	\$ 0,00	0,00%	
juni	17	3/06/2026	7/06/2026	\$ 713.170,00	0,43%	\$ 0,00	0,00%	
	18							
	19							

Acumulado anterior					
Presente periodo					
Acumulado a la fecha					


EJECUCION: NORMAL CON RETRASO ATRASADA


EQUIPO PROFESIONAL DE INTERVENTORIA RESPONSABLE

Director general de interventoría : Arq. Edwin Andrés Mora Portilla
c.c: 87.070.211 de Pasto
Matricula profesional No. A 1741 2008-87070211 Universidad Nacional de Colombia



Ingeniero Residente de Interventoría: Miguel Iván Quito A.
c.c: 87.103.271 de Ipiales
Matricula Profesional No. 52202-209695 NRÑ





PROCESO DE SUPERVISION, EJECUCION, CONTROL Y SEGUIMIENTO A PROYECTOS

PUESTO SALUD OBONUCO

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO PASTO SALUD E.S.E.
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PÚBLICA
INFORME SEMANAL

FECHA	7/06/2026
VERSION	1
PAGINA	1 DE 3

I. OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA Y DOTACION

La Empresa Social del Estado Pasto Salud ESE requiere contratar las ADECUACIONES MENORES DE LAS CONDICIONES DE INFRAESTRUCTURAS DEL CENTRO HOSPITAL LOCAL CIVIL Y DE LOS CENTROS DE SALUD PANDIACO, PROGRESO, BUESAQUILLO, OBONUCO, SANTA BARBARA Y CABRERA DE LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO PASTO SALUD ESE DEL MUNICIPIO DE PASTO EN MARCO DE LA RESOLUCIONES 2498 DE 2024 y 0209 DE 2025"

II. PERIODO INFORMADO

PERIODO INFORMADO: SEMANA 17 DE 17 DEL 3 AL 7 DE JUNIO DE 2026

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORIA: Dr. DAVID EDUARDO MENDOZA H.

III. VERIFICACION INFORMACION GENERAL DE LOS CONTRATOS

	CONTRATO DE OBRA	CONTRATO DE INTERVENTORIA
CONTRATO No.	1273 DEL 18 CE DICIEMBRE DE 2025	1272 DEL 18 DE DICIEMBRE DE 2025
CONTRATISTA:	JOSE LUIS FREIRE BASTIDAS	E.M CONSULTORIA Y CONSTRUCCION S.A.S.
VALOR INICIAL:	\$ 151.659.053,65	\$ 7.764.596,90
PLAZO INICIAL:	cuatro (04) meses	cuatro (04) meses
PLAZO ACUMULADO:	cuatro (04) meses	cuatro (04) meses
FECHA DE INICIO	19 de Enero de 2026	19 de Enero de 2026
FECHA DE TERMINACION 1	19 de Mayo de 2026	19 de Mayo de 2026

Contrato de obra en regla
Las pólizas están al día y actualizadas

Contrato de interventoría en regla Las pólizas están al día y actualizadas

IV. CONTROL AVANCE FISICO Y FINANCIERO DE LA OBRA

PORCENTAJE DE EJECUCION

PERIODO REGISTRADO

ANTERIOR ACUMULADO

PRESENTE

TOTAL A LA FECHA

OBRA PROGRAMADA	
\$ 131.176.574,63	86,51%
\$ 4.063.601,74	2,68%
\$ 135.240.176,37	89,19%

OBRA EJECUTADA	
\$ 86.722.055,55	57,19%
\$ 20.957.560	13,82%
\$ 107.679.615	71,01%

AVANCE / RESAGO	
-\$ 44.454.519	29,32%
\$ 16.893.958	11,14%
-\$ 27.560.561	18,18%

V. CONTROL DEL PLAZO DEL CONTRATO

PLAZO DE EJECUCION:

TIEMPO TRANSCURRIDO ACUMULADO

OBRA EJECUTADA ACUMULADA

	ENE	FEB	MAR	ABR	MAYO	JUN					
	MES1	MES2	MES3	MES4	MES5	MES6					
PLAZO DE EJECUCION:											
TIEMPO TRANSCURRIDO ACUMULADO	11,60%	35,00%	58,33%	87,50%	95,00%	97,50%					
OBRA EJECUTADA ACUMULADA	0,00%	9,27%	57,19%	57,19%	57,19%	71,01%					

PLAZO DE EJECUCION: 4 meses

Transcurridos 117 de 120 días, esto es el 95,0% del plazo, la ejecución alcanza el 71,01%

VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA COMPONENTE TÉCNICO

SE REINICIAN ACTIVIDADES SEGÚN ACTA DE REINICIO N1, SE DESMONTAN PUERTAS EN MADERA EXISTENTES Y SE INSTALAN PUERTAS EN CARPINTERIA EN ALUMINIO, SE INICIA CON LA PINTURA DE MUROS INTERIORES PLANA Y LOGO...

VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA COMPONENTE TÉCNICO

SE CONTINUA CON LA INSTALACION DE PUERTAS, SE CONTINUA CON PINTURA DE INTERIORES

VIII. RESUMEN GENERAL DEL ESTADO DEL PROYECTO HASTA LA FECHA COMPONENTE TÉCNICO

A la fecha se han realizado actividades como: escarificación y de fachada, desmonte de cubierta, instalación de los perfiles de 160x60 x 2mm, instalación de teja termo-acústica ecorrof, se soldán los perfiles y pintura con anticorrosivo, se instala templetos y caballete

VIII. OBSERVACIONES. COMPONENTE TÉCNICO

En la ejecución de la obra se presentan varias cantidades de menos, las obras pendientes de ejecución son el desmonte e instalación de puertas en aluminio, los ítems no previstos como escarificación, resane y pintura interna, mantenimiento y adecuación de ventanas metálicas, instalación de canal amazónicas, que representan el 42.8%. en el comité de obra no 3 realizado el 21 de abril de 2026, se establecieron compromisos relacionados con la elaboración del balances de la obra, para esto se requería conciliar entre contratista e interventoría los ítems no previstos, compromiso que se cumplió el 24 de abril según lo establecido, posteriormente, se remite a la supervisión, en la revisión de la información por parte del apoyo técnico a la supervisión se encontró una serie de observaciones reportadas a la interventoría para la corrección correspondiente, por tanto se realizó el comité de obra no 4 el día 5 de mayo de 2026 donde se decidió realizar una mesa de trabajo conjuntamente con la supervisión, contratista de obra e interventoría en la cual se conciliaron los ítems no previstos, mayores y menores cantidades de obra, herramienta necesaria para la elaboración del acta modificatoria, acta de acuerdo de precios y balance definitivo y establecer así un plan de contingencia; para la terminación. una vez realizada la visita por parte del delegado del ministerio se autoriza la construcción de muro de cerramiento en mampostería y en malla eslabonada en la parte posterior del centro de salud, para lo cual se solicitó al contratista la entrega de detalle constructivo del muro para su validación técnica dentro de los costos estipulados en el contrato.

IX. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LA SEMANA INFORMADA. COMPONENTE TÉCNICO



Instalación de puertas en aluminio, inicio de pintura interior de lasede


X. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA. COMPONENTE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

a. En esta semana en el Centro de Salud de Obonuco se evidencia la realización de actividades de instalación de puertas por lo que se observa Riesgo físico y biomecánico (golpes, cortes, aplastamientos, manejos de cargas y posturas inadecuadas). Se observa la realización de pintura y resane de paredes.

XI. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA. COMPONENTE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Solicitud de evidencia del plan de trabajo SST según el cronograma presentado

XII. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LA SEMANA SEGURIDA Y SALUD EN EL TRABAJO



CONTRATISTA: JOSE LUIS FREIRE BASTIDAS	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO PASTO.SALUD E.S.E.	SEMANA No. 17	
		FECHA DE CORTE:	7/06/2026

La Empresa Social del Estado Pasto Salud ESE requiere contratar las ADECUACIONES MENORES DE LAS CONDICIONES DE INFRAESTRUCTURAS DEL CENTRO HOSPITAL LOCAL CIVIL Y DE LOS CENTROS DE SALUD PANDIACO, PROGRESO, BUESAQUILLO, OBONUCO, SANTA BARBARA Y CABRERA DE LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO PASTO SALUD ESE DEL MUNICIPIO DE PASTO EN MARCO DE LA RESOLUCIONES 2498 DE 2024 y 0209 DE 2025"

CONTROL SEMANAL DE LA PROGRAMACION

PERIODO DE EJECUCION				PROGRAMADO	%	EJECUTADO	%	ESTADO
ene	1	19/01/2026	24/01/2026					
	2	26/01/2026	31/01/2026					
feb	3	2/02/2026	7/02/2026	\$ 1.021.281,66	0,67%	\$ 0,00	0,00%	
	4	9/02/2026	14/02/2026	\$ 1.021.281,66	0,67%	\$ 1.021.281,66	0,67%	
	5	16/02/2026	21/02/2026	\$ 1.346.569,74	0,89%	\$ 0,00	0,00%	
marzo	6	23/02/2026	28/02/2026	\$ 1.346.569,74	0,89%	\$ 13.117.428,48	8,60%	
	7	2/03/2026	7/03/2026	\$ 10.625.090,00	7,01%	\$ 42.064.226,19	27,79%	
	8	9/03/2026	14/03/2026	\$ 10.625.092,71	7,01%	\$ 15.253.284,45	10,06%	
	9	16/03/2026	21/03/2026	\$ 10.625.092,71	7,01%	\$ 0,00	0,00%	
abril	10	23/02/2026	28/02/2026	\$ 13.596.557,64	8,97%	\$ 0,00	0,00%	
	11	30/03/2026	4/04/2026	\$ 13.351.020,00	8,80%	\$ 0,00	0,00%	
	12	6/04/2026	11/04/2026	\$ 12.945.470,00	8,54%	\$ 0,00	0,00%	
	13	13/04/2026	18/04/2026	\$ 14.787.900,00	9,75%	\$ 0,00	0,00%	
	14	20/04/2026	25/04/2026	\$ 11.816.440,00	7,79%	\$ 0,00	0,00%	
	15	27/04/2026	2/05/2026	\$ 13.175.590,00	8,69%	\$ 0,00	0,00%	
mayo	16	4/05/2026	11/05/2026	\$ 14.892.618,57	9,82%	\$ 15.265.834,91	10,07%	
junio	17	3/06/2026	7/06/2026	\$ 4.063.601,74	2,68%	\$ 20.957.559,92	13,82%	
	18							
	19							

Acumulado anterior	\$ 131.176.574,63	86,51%	\$ 86.722.055,55	57,19%
Presente periodo	\$ 4.063.601,74	2,68%	\$ 20.957.559,92	13,82%
Acumulado a la fecha	\$ 135.240.176,37	89,19%	\$ 107.679.615,47	71,01%

EJECUCION: NORMAL CON RETRASO RETRASADA

EQUIPO PROFESIONAL DE INTERVENTORIA RESPONSABLE

Director general de interventoría : Arq. Edwin Andrés Mora Portilla
c.c: 87.070.211 de Pasto
Matricula profesional No. A-1741 2008-87070211 Universidad Nacional de Colombia

Ingeniero Residente de Interventoría: Miguel Iván Quito A.
c.c: 87.103.271 de Ipiales,
Matricula Profesional No. 52202-209695 NRÑ



PROCESO DE SUPERVISION, EJECUCION, CONTROL Y SEGUIMIENTO A PROYECTOS

CENTRO DE SALUD BUESAQUILLO

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO PASTO SALUD E.S.E.
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PÚBLICA
INFORME SEMANAL

FECHA	7/06/2026
VERSION	1
PAGINA	1 DE 3

I. OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA Y DOTACION.

La Empresa Social del Estado Pasto Salud ESE requiere contratar las ADECUACIONES MENORES DE LAS CONDICIONES DE INFRAESTRUCTURAS DEL CENTRO HOSPITAL LOCAL CIVIL Y DE LOS CENTROS DE SALUD PANDIACO, PROGRESO, BUESAQUILLO, OBOONUCO, SANTA BARBARA Y CABRERA DE LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO PASTO SALUD ESE DEL MUNICIPIO DE PASTO EN MARCO DE LA RESOLUCIONES 2498 DE 2024 y 0209 DE 2025"

II. PERIODO INFORMADO

PERIODO INFORMADO:	SEMANA	17	DE	17	DEL 3 AL 7 DE JUNIO DE 2026
--------------------	--------	----	----	----	-----------------------------

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORIA:

Dr. DAVID EDUARDO MENDOZA H.

III. VERIFICACION INFORMACION GENERAL DE LOS CONTRATOS

CONTRATO DE OBRA		CONTRATO DE INTERVENTORIA	
CONTRATO No.	1273 DEL 18 DE DICIEMBRE DE 2025	1272 DEL 18 DE DICIEMBRE DE 2025	
CONTRATISTA:	JOSE LUIS FREIRE BASTIDAS	E.M CONSULTORIA Y CONSTRUCCION S.A.S.	
VALOR INICIAL	\$ 170.965.834,34	\$ 8.632.260,00	
PLAZO INICIAL:	cuatro (04) meses	cuatro (04) meses	
PLAZO ACUMULADO:	cuatro (04) meses	cuatro (04) meses	
FECHA DE INICIO	19 de Enero de 2026	19 de Enero de 2026	
FECHA DE TERMINACION 1	19 de Mayo de 2026	19 de Mayo de 2026	

Contrato de obra en regla
Las pólizas están al día y actualizadas

Contrato de interventoría en regla Las pólizas están al día y actualizadas

IV. CONTROL AVANCE FISICO Y FINANCIERO DE LA OBRA

PORCENTAJE DE EJECUCION

PERIODO REGISTRADO	OBRA PROGRAMADA		OBRA EJECUTADA		AVANCE / RESAGO	
	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%
ANTERIOR ACUMULADO	\$ 153.722.279,42	89,91%	\$ 124.129.595,93	72,60%	-\$ 29.592.683,49	-17,31%
PRESENTE	\$ 13.243.504,49	7,75%	\$ 34.325.610,92	20,08%	\$ 21.082.106,430	12,33%
TOTAL A LA FECHA	\$ 166.965.783,91	97,66%	\$ 158.455.206,85	92,68%	-\$ 8.510.577,060	-4,98%

V. CONTROL DEL PLAZO DEL CONTRATO

PLAZO DE EJECUCION:	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUNIO				
	MES1	MES2	MES3	MES4	MES5	MES 6				
TIEMPO TRANSCURRIDO ACUMULADO	11,70%	35,00%	58,33%	81,67%	99,17%					
OBRA EJECUTADA ACUMULADA	0,00%	0,00%	9,01%	92,68%	92,68%					

Transcurridos 117 de 120 días, esto es el 97,50% del plazo, la ejecución alcanza el 92,68%

VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA. COMPONENTE TÉCNICO

Se realiza actividades de pintura interior y exterior, muro en placa de fibrocemento 10 mm, puertas en aluminio, piso en porcelanato, barrederas en porcelanato, cielo raso, mantenimiento de estructura de la fachada superborad, retiro y desalojo de escombros.

VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA. COMPONENTE TÉCNICO

En la siguiente semana quedan pendientes las actividades de mantenimiento pintura de ventanas, puertas y rejas existentes en carpintería metálica, suministro e instalación de flanche y bajante de aguas lluvias rectangular.


VIII. RESUMEN GENERAL DEL ESTADO DEL PROYECTO HASTA LA FECHA. COMPONENTE TÉCNICO

Se reanudan actividades el día 3 de junio según acta de reinicio, durante esta semana (17) se realizan actividades de pintura interior y exterior, muro en placa de fibrocemento 10 mm, suministro e instalación de puertas en aluminio, piso en porcelanato, barrederas en porcelanato, cielo raso en pvc, mantenimiento de estructura metálica de la fachada, y desalojo de escombros.

VIII. OBSERVACIONES. COMPONENTE TÉCNICO

En el Centro de salud esta pendiente por ejecutar mantenimiento pintura de ventanas, puertas y rejas existentes en carpintería metálica, estuco plástico para cielo raso, suministro e instalación de flanche y bajante de aguas lluvias rectangular.


IX. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LA SEMANA INFORMADA. COMPONENTE TÉCNICO



PINTURA MUROS



MURO EN PLACA FIBROCEMENTO



PISO EN PORCELANATO


X. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA. COMPONENTE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

En el Centro de Salud de Buesaquillo en esta semana se evidencia la instalación de pisos y puertas riesgos físico y biomecánico y también se desarrolló la actividad de desalojo por lo que se identifica riesgo biológico por manipulación de residuos. Se evidencia dos actividades SST a. capacitación en la importancia del trabajo en equipo; b. acta del vigía del mes de mayo.

XI. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA. COMPONENTE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Revisar en el Drive las actividades realizadas para el complemento del informe.

XII. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LA SEMANA SEGUIDA Y SALUD EN EL TRABAJO



CENTRO DE SALUD BUESAQUILLO

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO PASTO SALUD E.S.E.

SEMANA No. 17

FECHA DE CORTE:

7/06/2026

La Empresa Social del Estado Pasto Salud ESE requiere contratar las ADECUACIONES MENORES DE LAS CONDICIONES DE INFRAESTRUCTURAS DEL CENTRO HOSPITAL LOCAL CIVIL Y DE LOS CENTROS DE SALUD PANDIACO, PROGRESO, BUESAQUILLO, OBONUCO, SANTA BARBARA Y CABRERA DE LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO PASTO SALUD ESE DEL MUNICIPIO DE PASTO EN MARCO DE LA RESOLUCIONES 2498 DE 2024 y 0209 DE 2025"

CONTROL SEMANAL DE LA PROGRAMACION

PERIODO DE EJECUCION				PROGRAMADO	%	EJECUTADO	%	ESTADO
ene	1	19/01/2026	25/01/2026					
	2	26/01/2026	1/02/2026					
feb	3	2/02/2026	8/02/2026	\$ 837.769,09	0,49%	\$ 0,00	0,00%	RETRASO
	4	9/02/2026	15/02/2026	\$ 837.769,09	0,49%	\$ 1.675.538,000	0,98%	NORMAL
	5	16/02/2026	22/02/2026	\$ 2.945.953,02	1,72%	\$ 8.211.551,40	4,80%	NORMAL
	6	23/02/2026	1/03/2026	\$ 3.603.082,37	2,11%	\$ 0,00	0,00%	RETRASO
marzo	7	2/03/2026	8/03/2026	\$ 14.154.586,21	8,28%	\$ 0,00	0,00%	RETRASO
	8	9/03/2026	15/03/2026	\$ 15.077.326,72	8,82%	\$ 1.268.316,53	0,73%	RETRASO
	9	16/03/2026	22/03/2026	\$ 13.848.699,17	8,10%	\$ 1.500.000,00	0,87%	RETRASO
	10	23/03/2026	29/03/2026	\$ 11.554.370,96	6,76%	\$ 1.500.000,00	0,87%	RETRASO
abril	11	30/03/2026	5/04/2026	\$ 12.758.505,43	7,46%	\$ 2.870.735,00	1,68%	RETRASO
	12	6/04/2026	12/04/2026	\$ 11.657.406,60	6,82%	\$ 20.384.871,00	11,92%	RETRASO
	13	13/04/2026	19/04/2026	\$ 6.449.159,11	3,77%	\$ 2.314.364,00	1,35%	RETRASO
	14	20/04/2026	26/04/2026	\$ 19.036.827,61	11,13%	\$ 21.455.438,00	12,55%	NORMAL
	15	27/04/2026	3/05/2026	\$ 19.492.342,46	11,40%	\$ 24.074.911,00	14,08%	NORMAL
mayo	16	4/05/2026	11/05/2026	\$ 21.468.481,59	12,56%	\$ 18.489.000,00	10,81%	RETRASO
junio	17	3/06/2026	7/06/2026	\$ 13.243.504,49	7,75%	\$ 14.670.500,38	8,58%	RETRASO
	18							

Acumulado anterior	\$ 153.722.279,42	89,91%
Presente periodo	\$ 13.243.504,49	7,75%
Acumulado a la fecha	\$ 166.965.783,91	97,66%

\$ 153.722.279,42	89,91%
\$ 13.243.504,49	7,75%
\$ 166.965.783,91	97,66%

\$ 124.129.595,93	72,60%	RETRASO
\$ 34.325.610,92	20,08%	RETRASO
\$ 158.455.206,85	92,68%	RETRASO

EJECUCION:

NORMAL

CON RETRASOS

ATRASADA

EQUIPO PROFESIONAL DE INTERVENTORIA RESPONSABLE DEL INFORME

DIRECTOR GENERAL DE INTERVENTORIA: ARQ. EDWIN ANDRES MORA PORTILLA
C.C. 87.070.211, de Pasto
Mat Profesional No: A 1741 2008-87070211 Universidad Nacional de Colombia

INGENIERO RESIDENTE DE INTERVENTORIA: GERMAN VELASQUEZ ARCINIEGAS
C.C. 12.982.642 de Pasto

PROCESO DE SUPERVISION, EJECUCION, CONTROL Y SEGUIMIENTO A PROYECTOS

PUESTO DE SALUD SANTA BARBARA

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO PASTO SALUD E.S.E.
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PÚBLICA
INFORME SEMANAL

FECHA	7/06/2026
VERSION	1
PAGINA	1 DE 3

I. OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA Y DOTACION.

La Empresa Social del Estado Pasto Salud ESE requiere contratar las ADECUACIONES MENORES DE LAS CONDICIONES DE INFRAESTRUCTURAS DEL CENTRO HOSPITAL LOCAL CIVIL Y DE LOS CENTROS DE SALUD PANDIACO, PROGRESO, BUESAQUILLO, OBONUCO, SANTA BARBARA Y CABRERA DE LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO PASTO SALUD ESE DEL MUNICIPIO DE PASTO EN MARCO DE LA RESOLUCIONES 2498 DE 2024 y 0209 DE 2025"

II. PERIODO INFORMADO

PERIODO INFORMADO:	SEMANA	17	DE	17	DEL 3 AL 7 DE JUNIO DE 2026
--------------------	--------	----	----	----	-----------------------------

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORIA: Dr. DAVID EDUARDO MENDOZA H.

III. VERIFICACION INFORMACION GENERAL DE LOS CONTRATOS

	CONTRATO DE OBRA	CONTRATO DE INTERVENTORIA
CONTRATO No.	1273 DEL 18 CE DICIEMBRE DE 2025	1272 DEL 18 DE DICIEMBRE DE 2025
CONTRATISTA:	JOSE LUIS FREIRE BASTIDAS	E.M CONSULTORIA Y CONSTRUCCION S.A.S.
VALOR INICIAL	\$ 182.358.334,18	\$ 9.336.325,04
PLAZO INICIAL:	cuatro (04) meses	cuatro (04) meses
PLAZO ACUMULADO:	cuatro (04) meses	cuatro (04) meses
FECHA DE INICIO	19 de Enero de 2026	19 de Enero de 2026
FECHA DE TERMINACION 1	19 de Mayo de 2026	19 de Mayo de 2026

Contrato de obra en regla
Las pólizas están al día y actualizadas

Contrato de interventoría en regla Las pólizas están al día y actualizadas

IV. CONTROL AVANCE FISICO Y FINANCIERO DE LA OBRA

PORCENTAJE DE EJECUCION

PERIODO REGISTRADO	OBRA PROGRAMADA		OBRA EJECUTADA		AVANCE / RESAGO		
ANTERIOR ACUMULADO	\$	161.022.939,45	88,32%	\$ 132.550.690,95	71,64%	-\$ 28.472.249	-16,68%
PRESENTE	\$	2.479.700,00	1,36%	\$ 2.512.310	1,38%	\$ 32.610	0,02%
TOTAL A LA FECHA	\$	163.502.639,45	89,68%	\$ 135.063.000,94	73,02%	-\$ 28.439.639	-16,66%

V. CONTROL DEL PLAZO DEL CONTRATO

PLAZO DE EJECUCION:	ENE	FEB	MAR	ABR	MAYO	JUN				
	MES1	MES2	MES3	MES4	MES 5	MES5				
TIEMPO TRANSCURRIDO ACUMULADO	11,60%	35,00%	58,33%	87,50%	95,00%	97,50%				
OBRA EJECUTADA ACUMULADA	12,00%	30,26%	71,64%	71,64%	71,64%	73,02%				

PLAZO DE EJECUCION: 4 meses

Transcurridos	117	de	120	días, esto es el	97,50%	del plazo, la ejecución alcanza el	73,02%
---------------	-----	----	-----	------------------	--------	------------------------------------	--------

VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA. COMPONENTE TÉCNICO.

EN ESTA SEMANA SE REINICIA ACTIVIDADES CON ACTA DE REINICIO N1. SE DESINTALA LA MALLA ESLABONADA EXISTENTE Y SE FABRICA Y SE INICIA CON LA INSTALACION DE LOS MARCOS EN ANGULO METALICOS EN EL CERRAMIENTO LATERAL DE LA SEDE , SE REINSTALA LA MALLA

VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA. COMPONENTE TÉCNICO

CONTINUA FABRICACIÓN EN TALLER DE PUERTAS EN ALUMINIO, INICIACION DE INTALACION DE PUERTAS EN ALUMINIO, SE CONTINUA CON LA INTALACION DE MARCOS EN AGULO METALICO EN EL CERRAMIENTO DE LA SEDE



VIII. RESUMEN GENERAL DEL ESTADO DEL PROYECTO HASTA LA FECHA. COMPONENTE TÉCNICO

Visitas técnicas a la obra para constatar las obras a realizar como items no previstos, realizadas conjuntamente con supervisión, contratista e interventoría. Recepción de documentos técnicos y operativos, revisión de documentación SST. A la fecha se han realizado actividades como: resanes sobre muros y elementos de fachada externa (e=1 cm). limpieza de muros resane (estuco), pintura de exteriores y pintura del logo en fachadas y en laterales de la sede, se hace limpieza de y mantenimiento de ventanas y puertas, se hace limpieza y pintura de muros perimetrales de azoteas y columnas de muro de cerramiento, se inicia con la instalacion de marcos en angulos metalicos.

VIII. OBSERVACIONES COMPONENTE TÉCNICO

LAS OBRAS PENDIENTES DE EJECUCIÓN SON EL DESMONTE E INSTALACIÓN DE PUERTAS EN ALUMINIO, LOS ÍTEMS NO PEREVISTOS COMO ALFAGIA EN LAMINANA GALVANIZADA Y ADECUACIÓN DE CERRAMIENTO EXTERNO, QUE REPRESENTAN EL 28.36%. En el comité de obra No 3 realizado el 21 de abril de 2026, se establecieron compromisos relacionados con la elaboración del balances de la obra, para esto se requería conciliar entre contratista e interventoría los ítems no previstos, compromiso que se cumplió el 24 de abril según lo establecido, posteriormente, se remite a la supervisión, en la revisión de la información por parte del apoyo técnico a la supervisión se encontró una serie de observaciones reportadas a la interventoría para la corrección correspondiente, por tanto se realizó el comité de obra No 4 el día 5 de mayo de 2026 donde se decidió realizar una mesa de trabajo conjuntamente con la supervisión, contratista de obra e interventoría en la cual se conciliaron y aprobaron los ítems no previstos, obras de más y de menos, herramienta necesaria para la elaboración del acta modificatoria, balance definitivo y establecer así programación para la terminación. El día 5 de junio se envió informe a supervisión con las posibles alternativas al alcance del proyecto, estamos a la espera de confirmación del alcance del proyecto por parte del Ministerio:

IX. REGISTRO FOTOGRAFICO DE LA SEMANA INFORMADA COMPONENTE TÉCNICO



fabricación de puertas en carpintería metálica en aluminio, instalación de angulo y malla eslabonada

X. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA COMPONENTE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

a. En esta semana en el Centro de Salud de Santa Barbara se evidencia la realización de actividades de instalación de cerramiento perimetral por lo que se observa Riesgo físico y biomecánico (golpes, cortes, aplastamientos, manejos de cargas y posturas inadecuadas). Se observa la realización de soldadura

XI. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA COMPONENTE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Solicitud de evidencia del plan de trabajo SST según el cronograma presentado

XII. REGISTRO FOTOGRAFICO DE LA SEMANA SEGURO Y SALUD EN EL TRABAJO

CONTRATISTA: JOSE LUIS FREIRE BASTIDAS	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO PASTO SALUD E.S.E.	SEMANA No. 17	
		FECHA DE CORTE:	7/06/2026
<p>La Empresa Social del Estado Pasto Salud ESE requiere contratar las ADECUACIONES MENORES DE LAS CONDICIONES DE INFRAESTRUCTURAS DEL CENTRO HOSPITAL LOCAL CIVIL Y DE LOS CENTROS DE SALUD PANDIACO, PROGRESO, BUESAQUILLO, OBONUCO, SANTA BARBARA Y CABRERA DE LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO PASTO SALUD ESE DEL MUNICIPIO DE PASTO EN MARCO DE LA RESOLUCIONES 2498 DE 2024 y 0209 DE 2025"</p>			

CONTROL SEMANAL DE LA PROGRAMACION


PERIODO DE EJECUCION				PROGRAMADO		%		EJECUTADO		%		ESTADO
ene	1	19/01/2026	24/01/2026									NORMAL
	2	26/01/2026	31/01/2026					1.726.604,83	0,95%			NORMAL
feb	3	2/02/2026	7/02/2026	946.483,20	0,52%	946.483,20	0,52%	946.483,20	0,52%			NORMAL
	4	9/02/2026	14/02/2026	4.990.867,69	2,74%	4.990.867,69	2,74%	4.990.867,69	2,74%			NORMAL
	5	16/02/2026	21/02/2026	4.990.867,69	2,74%	4.990.867,69	2,74%	15.151.733,16	8,31%			NORMAL
	6	23/02/2026	28/02/2026	4.990.867,69	2,74%	4.990.867,69	2,74%	33.292.959,39	18,26%			NORMAL
marz	7	2/03/2026	7/03/2026	9.848.626,55	5,40%	9.848.626,55	5,40%	26.000.545,14	14,26%			NORMAL
	8	9/03/2026	14/03/2026	11.551.090,00	6,33%	11.551.090,00	6,33%	14.815.184,38	8,00%			NORMAL
	9	16/03/2026	21/03/2026	16.435.146,99	9,01%	16.435.146,99	9,01%	14.416.067,06	7,91%			NORMAL
	10	23/02/2026	28/02/2026	18.914.851,83	10,37%	18.914.851,83	10,37%	9.693.331,38	5,32%			NORMAL
abril	11	30/03/2026	4/04/2026	13.923.980,00	7,64%	13.923.980,00	7,64%	11.516.914,72	6,32%			NORMAL
	12	6/04/2026	11/04/2026	13.923.980,00	7,64%	13.923.980,00	7,64%	-	0,00%			NORMAL
	13	13/04/2026	18/04/2026	13.923.980,00	7,64%	13.923.980,00	7,64%	-	0,00%			NORMAL
	14	20/04/2026	25/04/2026	13.923.980,00	7,64%	13.923.980,00	7,64%	-	0,00%			RETRASO
	15	27/04/2026	2/05/2026	13.923.980,00	7,64%	13.923.980,00	7,64%	-	0,00%			RETRASO
mayo	16	4/05/2026	11/05/2026	12.929.995,71	7,09%	12.929.995,71	7,09%	-	0,00%			RETRASO
JUNI	17	3/06/2026	7/06/2026	2.479.700,00	1,36%	2.479.700,00	1,36%	2.512.309,99	1,38%			RETRASO
	18											
	19											
Acumulado anterior				161.022.939,45	88,32%	132.550.690,95	71,64%					
Presente periodo				2.479.700,00	1,36%	2.512.309,99	1,38%					
Acumulado a la fecha				163.502.639,45	89,68%	135.063.000,94	73,02%					

EJECUCION:


NORMAL
CON RETRASO
RETRASADA

EQUIPO PROFESIONAL DE INTERVENTORIA RESPONSABLE.

Director general de interventoría : Arq. Edwin Andrés Mora Portilla
 c.c: 87.070.211 de Pasto
 Matricula profesional No. A 1741 2008-87070211 Universidad Nacional de Colombia



Ingeniero Residente de Interventoría: Miguel Iván Quito A.
 c.c: 87.103:271 de Ipiales
 Matricula Profesional No. 52202-209695 NRÑ







ACTA DE SEGUIMIENTO A EJECUCION DE OBRA

Fecha: 29 de mayo de 2026

HOSPITAL: PASTO SALUD ESE – HOSPITAL LOCAL CIVIL

PARTICIPANTES

ARQ. OSCAR A. DAZA PARADA	En representación de MINISTERIO DE SALUD
DAVID MENDOZA	En representación de JEFE PLANEACIÓN PASTO SALUD ESE
ING. AMANDA RAMOS	En representación de PLANEACIÓN PASTO SALUD ESE
ARQ. HUGO CÓRDOBA	En representación de SEGUIMIENTO IDSN
ING. JOSE LUIS FREIRE BASTIDAS	En representación de CONTRATISTA DE OBRA
ARQ. EDWIN ANDRES MORA PORTILLA	En representación de INTERVENTORÍA
ING. IVAN QUITO	En representación de INTERVENTORÍA
ING. RAMON SANTACRUZ	En representación de CONTRATISTA DE OBRA
ING. VICTOR ERAZO	En representación de DIRECTOR DE OBRA
ING. GERMAN VELASQUEZ	En representación de INTERVENTORÍA
ING. DIEGO VALLEJO	En representación de CONTRATISTA DE OBRA

ANTECEDENTES

Valor de Asignación: \$ 181.421.910

Resolución No.: 0209 de 2025

Fecha de Giro: 27 de junio de 2025

Alcance de las Obras: Adecuaciones menores del Centro de Salud Santa Bárbara de Pasto Salud ESE- Nariño

OBSERVACION (Presupuesto de obra aprobado vs presupuesto de obra contratado)



Se informa que con relación al presupuesto aprobado fue de \$181.421.910, presupuesto de obra contratado por \$165.265.758,02, presupuesto de interventoría contratado \$8.897.868, para un total de \$174.163.626,02, quedando un saldo por ejecutar de \$7.258.283,98.

TEMAS TRATADOS – DEASARROLLO (Puntos de control)

1- Estado actual de contratos (Obra e Interventoría)

Obra: JOSE LUIS FREIRE BASTIDAS CONT. No. 1273 DE 2025

Valor inicial \$ 165.265.758,02 Plazo: 4 meses Fecha fin: 19 de mayo de 2026

Modificaciones:

El contrato de obra a la fecha no presenta modificaciones

Interventoría: EM CONSULTORIA & CONSTRUCCION SAS CONT. No. 1272-2025

Valor inicial \$ 8.897.868 Plazo: 4 meses Fecha fin: 19 de mayo de 2026

Modificaciones:

El contrato de interventoría no ha presentado modificaciones durante su ejecución.

2. Estado de avance físico (Programación de obra)

El proyecto reporta un avance ejecutado del 0.00% Vs. 21.97% programado, lo cual representa un atraso del 21.97% con corte al 25 de febrero de 2026.

3. Estado de avance financiero (anticipo, cortes de obra, % de avance)

El avance financiero a la fecha reporta un avance ejecutado del 0% Vs. Programado de 21.97%, con corte al 25 de febrero de 2026.

4. Balance actual del presupuesto (Mayores; menores cantidades de obra; ítem no previsto)

Teniendo en cuenta que en la ejecución del proyecto se evidenció la necesidad de realizar algunas actividades no previstas, y la realización del balance general de la obra, del cual se ha generado y concertado el acta de mayores y menores cantidades e ítems no previstos, pero no se ha celebrado a espera de las respectivas aprobaciones y modificaciones que haya lugar ante el Ministerio de Salud.



5. INFORME DE INTERVENTORÍA (Con análisis de la ejecución, recomendaciones periodicidad, planes de contingencia, etc)

A la fecha la Interventoría informa que el contratista de obra deberá presentar un plan de contingencia para iniciar las actividades que incluya el plan de trabajo y plan de ejecución con tiempos para las actividades contratadas y ajustadas mediante el acta de mayores y menores e ítems no previstos una vez sean viabilizadas y celebradas

6. INFORME DE LA ESE (Con informe de interventoría, planes de contingencia, informe fotográfico, periodicidad, etc)

La ESE apoya la solicitud de la Interventoría.

7. OBSERVACIONES

El proyecto de adecuación del Hospital Local Civil consiste en el cambio de cubierta que actualmente se encuentra en asbesto-cemento de un área de la edificación, se instalará cubierta tipo trapezoidal de teja termoacústica UPVC de 2.3 mm Ecoroof, actividades de reparaciones de ciélorasos de ser requeridas.

Teniendo en cuenta que no se han iniciado actividades de obra no se realizó recorrido por el Hospital Local Civil, razón por la cual se realiza en las instalaciones de la ESE para la socialización de los inconvenientes que se han presentado durante la revisión y programación del inicio de actividades, Teniendo en cuenta las conclusiones del estudio estructural sobre la posible utilización de la teja Ecoroof 51 donde según el informe de interventoría, la utilización de esta teja es posible pero de igual manera requiere perfilería adicional y aditamentos especiales de anclaje que incrementan considerablemente el costo, otra situación a tener en cuenta es que la teja Ecoroof UPVC 51 no se encuentra en el mercado de Pasto, por lo cual se debe pedir con tiempo de anticipación y posibles inconvenientes para el proceso posventa y garantías, por parte de la supervisión se solicita a la interventoría y contratista realizar un balance con las condiciones iniciales del proyecto y adicionando los perfiles no contemplados, para tener una visión de la meta física que finalmente se alcanzará con los recursos contratados, para que conjuntamente con el delegado del Ministerio de Salud se apruebe la intervención, de igual manera teniendo en cuenta los retrasos en el inicio de obra causados por esta situación, se debe realizar el cronograma de ejecución para determinar tiempos de ejecución y proponer un cronograma del mismo, con esta información se analizará la conveniencia de un prórroga y adición solicitada por el contratista.

Se realizó el comité de obra No 4 el día 5 de mayo de 2026 donde se decidió realizar una mesa de trabajo conjuntamente con la supervisión, contratista de obra e interventoría en la cual se conciliaron los ítems no previstos, herramienta necesaria para la elaboración de las actas modificatorias, actas de acuerdo de precios mayores cantidades de obra y balances definitivos para todas las obras y cronograma de ejecución de las obras del Hospital Local Civil.

De acuerdo a lo manifestado, en la consultoría inicial no se contemplo el cambio de la estructura de cubierta existente la cual una vez analizada y con el estudio de vulnerabilidad realizado, se debe continuar el proyecto con el tipo de cubierta inicialmente contratada y aprobada, adicionalmente se informa que teniendo en cuenta que se debe instalar





ACTA DE SEGUIMIENTO A EJECUCIÓN DE OBRA

Fecha: 29 de mayo de 2026

HOSPITAL: PASTO SALUD ESE - CENTRO DE SALUD SANTA BÁRBARA

PARTICIPANTES

ARQ. OSCAR A. DAZA PARADA	En representación de MINISTERIO DE SALUD
DAVID MENDOZA	En representación de JEFE PLANEACIÓN PASTO SALUD ESE
ING. AMANDA RAMOS	En representación de PLANEACIÓN PASTO SALUD ESE
ARQ. HUGO CÓRDOBA	En representación de SEGUIMIENTO IDSN
ING. JOSE LUIS FREIRE BASTIDAS	En representación de CONTRATISTA DE OBRA
ARQ. EDWIN ANDRES MORA PORTILLA	En representación de INTERVENTORÍA
ING. IVAN QUITO	En representación de INTERVENTORÍA
ING. RAMON SANTACRUZ	En representación de CONTRATISTA DE OBRA
ING. VICTOR ERAZO	En representación de DIRECTOR DE OBRA
ING. GERMAN VELASQUEZ	En representación de INTERVENTORÍA
ING. DIEGO VALLEJO	En representación de CONTRATISTA DE OBRA

ANTECEDENTES

Valor de Asignación: \$ 200.185.101

Resolución No.: 2498 de 2024

Fecha de Giro: 19 de junio de 2024

Alcance de las Obras: Adecuaciones menores del Centro de Salud Santa Bárbara de Pasto Salud ESE- Nariño

OBSERVACION (Presupuesto de obra aprobado vs presupuesto de obra contratado)

Carrera 13 No.32-76 - Código Postal 110311, Bogotá D.C

Teléfono:(57-1)3305000 - Línea gratuita: 018000952525 Fax: (57-1)3305050 - www.minsalud.gov.co



Se informa que con relación al presupuesto aprobado fue de \$200.185.101, presupuesto de obra contratado por \$182.358.334,18, presupuesto de interventoría contratado \$9.336.325,04, para un total de \$191.694.659,22, quedando un saldo por ejecutar de \$8.490.441,78.

TEMAS TRATADOS – DEASARROLLO (Puntos de control)

1- Estado actual de contratos (Obra e Interventoría)

Obra: JOSE LUIS FREIRE BASTIDAS CONT. No. 1273 DE 2025

Valor inicial \$ 182.358.334,18 Plazo: 4 meses Fecha fin: 19 de mayo de 2026

Modificaciones:

El contrato de obra a la fecha presenta un acta de suspensión fechada el 12 de mayo de 2026 en la cual se establece suspender el contrato por un tiempo de 15 días hábiles, con fecha de reinicio el 3 de junio de 2026, quedando como nueva fecha de terminación el 10 de junio de 2026. El contratista se compromete a terminar el objeto contractual en el tiempo restante.

Interventoría: EM CONSULTORIA & CONSTRUCCION SAS CONT. No. 1272-2025

Valor inicial \$ 9.336.325,04 Plazo: 4 meses Fecha fin: 19 de mayo de 2026

Modificaciones:

El contrato de interventoría a la fecha presenta un acta de suspensión fechada el 12 de mayo de 2026 en la cual se establece suspender el contrato por un tiempo de 15 días hábiles, con fecha de reinicio el 3 de junio de 2026, quedando como nueva fecha de terminación el 10 de junio de 2026. El contratista se compromete a terminar el objeto contractual en el tiempo restante.

2. Estado de avance físico (Programación de obra)

El proyecto reporta un avance ejecutado del 71.64% Vs. 88.32% programado, lo cual representa un atraso del 16.68% con corte al 11 de mayo de 2026.

3. Estado de avance financiero (anticipo, cortes de obra, % de avance)

El avance financiero a la fecha reporta un avance ejecutado del 27.90% Vs. Programado de 88.32%, lo cual representa un atraso del 60.42% con corte al 11 de mayo de 2026.

4. Balance actual del presupuesto (Mayores; menores cantidades de obra; ítem no previsto)

Teniendo en cuenta que en la ejecución del proyecto se evidenció la necesidad de realizar algunas actividades no previstas, y la realización del balance general de la obra, de la cual se realizó el acta No. 01 de mayores y menores

Carrera 13 No.32-76 - Código Postal 110311, Bogotá D.C

Teléfono:(57-1)3305000 - Línea gratuita: 018000952525 Fax: (57-1)3305050 - www.minsalud.gov.co



cantidades e ítems no previstos celebrada y aprobada el 6 de mayo de 2026 para poder definir las actividades se pueden realizar para garantizar y mejorar calidad de la prestación del servicio.

5. INFORME DE INTERVENTORÍA (Con análisis de la ejecución, recomendaciones periodicidad, planes de contingencia, etc)

A la fecha la Interventoría informa que el contratista de obra deberá presentar un plan de contingencia para terminar las actividades contratadas y ajustadas mediante el acta de mayores y menores e ítems no previstos. Por lo tanto, se requiere una prórroga para la ejecución de aproximadamente 20 días.

6. INFORME DE LA ESE (Con informe de interventoría, planes de contingencia, informe fotográfico, periodicidad, etc)

La ESE apoya la solicitud de la Interventoría. Adicionalmente solicita prontitud en la entrega del plan de contingencia para terminación de las actividades antes de la celebración del reinicio del proyecto. En este plan se deberán contemplar las dobles jornadas laborales y aumentos de cuadrillas.

7. OBSERVACIONES

El proyecto de adecuación del Centro de Salud Santa Bárbara consiste en el cambio de carpintería de madera por metálica en aluminio puertas, ventana con vidrios todas estas actividades en el primer piso que es el único servicio que se presta consulta externa, el resto de la edificación no está en uso de salud, actividades de resanes y pintura interna y externa.

Se realizó recorrido por las instalaciones del Puesto de Salud Santa Bárbara para evidenciar el avance en la ejecución de las obras de adecuaciones, donde se evidenció Resanes sobre muros y elementos de fachada externa (e=1 cm). limpieza de muros resane (estuco), pintura de exteriores y pintura del logo en fachadas y en laterales de la sede, limpieza y mantenimiento de ventanas y puertas, limpieza y pintura de muros perimetrales de azoteas y columnas de muro de cerramiento.

Las obras pendientes de ejecución son el desmonte puertas existentes e instalación de puertas en aluminio, pintura alta asepsia para consultorio de odontología, los ítems no previstos como alfajías en lamina galvanizada y adecuación de cerramiento externo, que representan el 28.36%.

COMPROMISOS ESE

1. Revisar y aprobar el plan de contingencia junto con la interventoría y la solicitud de prórroga y adición.

Fecha: 02 de junio de 2026

2. Revisar y actualizar de ser necesario el cargue en el aplicativo PISIS de la documentación del contrato, solicitar mesa técnica virtual con los correos de los participantes.

Carrera 13 No.32-76 - Código Postal 110311, Bogotá D.C

Teléfono:(57-1)3305000 - Línea gratuita: 018000952525 Fax: (57-1)3305050 - www.minsalud.gov.co



Fecha: 03 de junio de 2026

3. Enviar copia de los actos administrativos celebrados para el reinicio del proyecto.

Fecha: 5 de junio de 2026

COMPROMISOS DE INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE SALUD DE NARIÑO

1. Apoyar en todo a lo que esté al alcance para realizar visita de seguimiento a la ejecución del proyecto

Fecha: 18 de junio de 2026

2. Hacer seguimiento al cumplimiento de los compromisos aquí pactados

Fecha: Semana del 1 al 5 de junio de 2026

COMPROMISOS MINSALUD

1. Programar visita de seguimiento a la ejecución del proyecto para el mes de julio de 2026.

Fecha: junio de 2026

2. Apoyar y asesorar el correcto cargue de la documentación en el aplicativo PISIS

Fecha: cuando se requiera

FIRMAS:

NOMBRE ARQ. OSCAR ARNULFO DAZA PARADA

FIRMA

NOMBRE DAVID MENDOZA

FIRMA

NOMBRE ING. AMANDA RAMOS

FIRMA

NOMBRE ARQ. HUGO CORDOBA

FIRMA

NOMBRE ING. JOSE LUIS FREIRE BASTIDAS

FIRMA

NOMBRE ARQ. EDWIN ANDRES MORA PORTILLA

FIRMA

Carrera 13 No.32-76 - Código Postal 110311, Bogotá D.C

Teléfono: (57-1)3305000 - Línea gratuita: 018000952525 Fax: (57-1)3305050 - www.minsalud.gov.co



NOMBRE ING. IVAN QUITO

FIRMA

NOMBRE ING. RAMON SANTACRUZ

FIRMA

NOMBRE ING. VICTOR ERAZO


FIRMA

NOMBRE ING. GERMAN VELASQUEZ

FIRMA

NOMBRE ING. DIEGO VALLEJO

FIRMA





ACTA DE SEGUIMIENTO A EJECUCION DE OBRA

Fecha: 29 de mayo de 2026

HOSPITAL: PASTO SALUD ESE - CENTRO DE SALUD PANDIACO

PARTICIPANTES

ARQ. OSCAR A. DAZA PARADA	En representación de MINISTERIO DE SALUD
DAVID MENDOZA	En representación de JEFE PLANEACIÓN PASTO SALUD ESE
ING. AMANDA RAMOS	En representación de PLANEACIÓN PASTO SALUD ESE
ARQ. HUGO CÓRDOBA	En representación de SEGUIMIENTO IDSN
ING. JOSE LUIS FREIRE BASTIDAS	En representación de CONTRATISTA DE OBRA
ARQ. EDWIN ANDRES MORA PORTILLA	En representación de INTERVENTORÍA
ING. IVAN QUITO	En representación de INTERVENTORÍA
ING. RAMON SANTACRUZ	En representación de CONTRATISTA DE OBRA
ING. VICTOR ERAZO	En representación de DIRECTOR DE OBRA
ING. GERMAN VELASQUEZ	En representación de INTERVENTORIA
ING. DIEGO VALLEJO	En representación de CONTRATISTA DE OBRA

ANTECEDENTES

Valor de Asignación: \$ 117.329.398

Resolución No.: 0209 de 2025

Fecha de Giro: 27 de junio de 2025

Alcance de las Obras: Adecuaciones menores del Centro de Salud Pandiaco de Pasto Salud ESE- Nariño

OBSERVACION (Presupuesto de obra aprobado vs presupuesto de obra contratado)



Se informa que con relación al presupuesto aprobado fue de \$ 117.329.398, presupuesto de obra contratado por \$106.880.986,03, presupuesto de interventoría contratado \$5.472.062,70, para un total de \$112.353.048,73, quedando un saldo por ejecutar de \$4.976.349,27.

TEMAS TRATADOS – DEASARROLLO (Puntos de control)

1- Estado actual de contratos (Obra e Interventoría)

Obra: JOSE LUIS FREIRE BASTIDAS CONT. No. 1273 DE 2025

Valor inicial \$ 106.880.986,03 Plazo: 4 meses Fecha fin: 19 de mayo de 2026

Modificaciones:

El contrato de obra a la fecha presenta un acta de suspensión fechada el 12 de mayo de 2026 en la cual se establece suspender el contrato por un tiempo de 15 días hábiles, con fecha de reinicio el 3 de junio de 2026, quedando como nueva fecha de terminación el 10 de junio de 2026. El contratista se compromete a terminar el objeto contractual en el tiempo restante.

Interventoría: EM CONSULTORIA & CONSTRUCCION SAS CONT. No. 1272-2025

Valor inicial \$ 5.472.062,70 Plazo: 4 meses Fecha fin: 19 de mayo de 2026

Modificaciones:

El contrato de interventoría a la fecha presenta un acta de suspensión fechada el 12 de mayo de 2026 en la cual se establece suspender el contrato por un tiempo de 15 días hábiles, con fecha de reinicio el 3 de junio de 2026, quedando como nueva fecha de terminación el 10 de junio de 2026. El contratista se compromete a terminar el objeto contractual en el tiempo restante.

2. Estado de avance físico (Programación de obra)

El proyecto reporta un avance ejecutado del 91.43% Vs. 99.22% programado, lo cual representa un atraso del 7.79% con corte al 11 de mayo de 2026.

3. Estado de avance financiero (anticipo, cortes de obra, % de avance)

El avance financiero a la fecha reporta un avance ejecutado del 64.52% Vs. Programado de 99.00%, lo cual representa un atraso del 34.48% con corte al 11 de mayo de 2026.

4. Balance actual del presupuesto (Mayores; menores cantidades de obra; ítem no previsto)

Teniendo en cuenta que en la ejecución del proyecto se evidenció la necesidad de realizar algunas actividades no previstas, y la realización del balance general de la obra, de la cual se realizó el acta No. 01 de mayores y menores



cantidades e ítems no previstos celebrada y aprobada el 6 de mayo de 2026 para poder definir las actividades se pueden realizar para garantizar y mejorar calidad de la prestación del servicio.

5. INFORME DE INTERVENTORÍA (Con análisis de la ejecución, recomendaciones periodicidad, planes de contingencia, etc)

A la fecha la Interventoría informa que el contratista de obra deberá presentar un plan de contingencia para terminar las actividades contratadas y ajustadas mediante el acta de mayores y menores e ítems no previstos. Por lo tanto, se requiere una prórroga para la ejecución de aproximadamente 20 días.

6. INFORME DE LA ESE (Con informe de interventoría, planes de contingencia, informe fotográfico, periodicidad, etc)

La ESE apoya la solicitud de la Interventoría. Adicionalmente solicita prontitud en la entrega del plan de contingencia para terminación de las actividades antes de la celebración del reinicio del proyecto. En este plan se deberán contemplar las dobles jornadas laborales y aumentos de cuadrillas.

7. OBSERVACIONES

El proyecto de adecuación Centro de Salud Pandiaco consiste en el cambio de cubierta que actualmente se encuentra en asbesto-cemento de un área de la edificación, se instalará cubierta tipo trapezoidal de teja termoacústica UPVC de 2.3 mm Ecoroof, actividades de resanes y pintura interna, reparaciones de cieloraso y adecuaciones una vez cambiada la cubierta.

Se realizó recorrido por las instalaciones del Puesto de Salud Pandiaco para evidenciar el avance en la ejecución de las obras de adecuaciones, donde se evidenció que se retiró de cubierta en asbesto-cemento, limpieza de cielo raso, instalación de correas en perfil PHRC de 160x60x2 mm y tensor de 3/8" al 100%, pintura de estructura metálica, desmonte de fachada en Superboard y mantenimiento, instalación de cubierta trapezoidal en teja termo acústica UPVC E=2.3 mm Ecoroof 37. mate cresta alta 100%.

Las obras pendientes de ejecución son la instalación final de flanches en lámina galvanizada, el ítem no previsto del desmonte e instalación de cubierta transparente en la sala de espera, que representan el 8,57%.

COMPROMISOS ESE

1. Revisar y aprobar el plan de contingencia junto con la interventoría y la solicitud de prórroga y adición.

Fecha: 02 de junio de 2026

2. Revisar y actualizar de ser necesario el cargue en el aplicativo PISIS de la documentación del contrato, solicitar mesa técnica virtual con los correos de los participantes.

Carrera 13 No.32-76 - Código Postal 110311, Bogotá D.C.

Teléfono: (57-1)3305000 - Línea gratuita: 018000952525 Fax: (57-1)3305050 - www.minsalud.gov.co



Fecha: 03 de junio de 2026

3. Enviar copia de los actos administrativos celebrados para el reinicio del proyecto.

Fecha: 5 de junio de 2026

COMPROMISOS DE INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE SALUD DE NARIÑO

1. Apoyar en todo a lo que esté al alcance para realizar visita de seguimiento a la ejecución del proyecto

Fecha: 18 de junio de 2026

2. Hacer seguimiento al cumplimiento de los compromisos aquí pactados

Fecha: Semana del 1 al 5 de junio de 2026

COMPROMISOS MINSALUD

1. Programar visita de seguimiento a la ejecución del proyecto para el mes de julio de 2026.

Fecha: junio de 2026

2. Apoyar y asesorar el correcto cargue de la documentación en el aplicativo PISIS

Fecha: cuando se requiera

FIRMAS:

NOMBRE ARQ. OSCAR ARNULFO DAZA PARADA

FIRMA

NOMBRE ARQ. JUAN ALBERTO CIFUENTES

FIRMA

NOMBRE DAVID MENDOZA

FIRMA

NOMBRE ING. AMANDA RAMOS

FIRMA

NOMBRE ARQ. HUGO CÓRDOBA

FIRMA

NOMBRE ING. JOSE LUIS FREIRE BASTIDAS

FIRMA



NOMBRE ARQ. EDWIN ANDRES MORA PORTILLA

FIRMA

NOMBRE ING. IVAN QUITO

FIRMA

NOMBRE ING. RAMON SANTACRUZ

FIRMA

NOMBRE ING. VICTOR ERAZO


FIRMA

NOMBRE ING. GERMAN VELASQUEZ

FIRMA

NOMBRE ING. DIEGO VALLEJO

FIRMA





ACTA DE SEGUIMIENTO A EJECUCION DE OBRA

Fecha: 29 de mayo de 2026

HOSPITAL: PASTO SALUD ESE - CENTRO DE SALUD OBOBUCO

PARTICIPANTES

ARQ. OSCAR A. DAZA PARADA	En representación de MINISTERIO DE SALUD
DAVID MENDOZA	En representación de JEFE PLANEACIÓN PASTO SALUD ESE
ING. AMANDA RAMOS	En representación de PLANEACIÓN PASTO SALUD ESE
ARQ. HUGO CÓRDOBA	En representación de SEGUIMIENTO IDSN
ING. JOSE LUIS FREIRE BASTIDAS	En representación de CONTRATISTA DE OBRA
ARQ. EDWIN ANDRES MORA PORTILLA	En representación de INTERVENTORÍA
ING. IVAN QUITO	En representación de INTERVENTORÍA
ING. RAMON SANTACRUZ	En representación de CONTRATISTA DE OBRA
ING. VICTOR ERAZO	En representación de DIRECTOR DE OBRA
ING. GERMAN VELASQUEZ	En representación de INTERVENTORÍA
ING. DIEGO VALLEJO	En representación de CONTRATISTA DE OBRA

ANTECEDENTES

Valor de Asignación: \$ 166.484.851

Resolución No.: 2498 de 2024

Fecha de Giro: 19 de junio de 2024

Alcance de las Obras: Adecuaciones menores del Centro de Salud Obonuco de Pasto Salud ESE- Nariño

OBSERVACION (Presupuesto de obra aprobado vs presupuesto de obra contratado)

Carrera 13 No.32-76 - Código Postal 110311, Bogotá D.C

Teléfono: (57-1)3305000 - Línea gratuita: 018000952525 Fax: (57-1)3305050 - www.minsalud.gov.co



Se informa que con relación al presupuesto aprobado fue de \$166.484.851, presupuesto de obra contratado por \$151.659.053,65, presupuesto de interventoría contratado \$7.764.596,89, para un total de \$159.423.650,54, quedando un saldo por ejecutar de \$7.061.200,46.

TEMAS TRATADOS – DEASARROLLO (Puntos de control)

1- Estado actual de contratos (Obra e Interventoría)

Obra: JOSE LUIS FREIRE BASTIDAS CONT. No. 1273 DE 2025

Valor inicial \$ 151.659.053,65 Plazo: 4 meses Fecha fin: 19 de mayo de 2026

Modificaciones:

El contrato de obra a la fecha presenta un acta de suspensión fechada el 12 de mayo de 2026 en la cual se establece suspender el contrato por un tiempo de 15 días hábiles, con fecha de reinicio el 3 de junio de 2026, quedando como nueva fecha de terminación el 10 de junio de 2026. El contratista se compromete a terminar el objeto contractual en el tiempo restante.

Interventoría: EM CONSULTORIA & CONSTRUCCION SAS CONT. No. 1272-2025

Valor inicial \$ 7.764.596,89 Plazo: 4 meses Fecha fin: 19 de mayo de 2026

Modificaciones:

El contrato de interventoría a la fecha presenta un acta de suspensión fechada el 12 de mayo de 2026 en la cual se establece suspender el contrato por un tiempo de 15 días hábiles, con fecha de reinicio el 3 de junio de 2026, quedando como nueva fecha de terminación el 10 de junio de 2026. El contratista se compromete a terminar el objeto contractual en el tiempo restante.

2. Estado de avance físico (Programación de obra)

El proyecto reporta un avance ejecutado del 57.41% Vs. 86.51% programado, lo cual representa un atraso del 29.02% con corte al 11 de mayo de 2026.

3. Estado de avance financiero (anticipo, cortes de obra, % de avance)

El avance financiero a la fecha reporta un avance ejecutado del 36.80% Vs. Programado de 86.51%, lo cual representa un atraso del 49.71% con corte al 11 de mayo de 2026.

4. Balance actual del presupuesto (Mayores; menores cantidades de obra; ítem no previsto)

Teniendo en cuenta que en la ejecución del proyecto se evidenció la necesidad de realizar algunas actividades no previstas, y la realización del balance general de la obra, de la cual se realizó el acta No. 01 de mayores y menores



cantidades e ítems no previstos celebrada y aprobada el 6 de mayo de 2026 para poder definir las actividades se pueden realizar para garantizar y mejorar calidad de la prestación del servicio.

5. INFORME DE INTERVENTORÍA (Con análisis de la ejecución, recomendaciones periodicidad, planes de contingencia, etc)

A la fecha la Interventoría informa que el contratista de obra deberá presentar un plan de contingencia para terminar las actividades contratadas y ajustadas mediante el acta de mayores y menores e ítems no previstos. Por lo tanto, se requiere una prórroga para la ejecución de aproximadamente 20 días.

6. INFORME DE LA ESE (Con informe de interventoría, planes de contingencia, informe fotográfico, periodicidad, etc)

La ESE apoya la solicitud de la Interventoría. Adicionalmente solicita prontitud en la entrega del plan de contingencia para terminación de las actividades antes de la celebración del reinicio del proyecto. En este plan se deberán contemplar las dobles jornadas laborales y aumentos de cuadrillas.

7. OBSERVACIONES

El proyecto de adecuación del Centro de Salud Obonuco consiste en el cambio de cubierta que actualmente se encuentra en asbesto-cemento tipo española de un área de la edificación, se instalará cubierta tipo trapezoidal de teja termoacústica UPVC de 2.3 mm Ecoroof, cambio de carpintería de madera por metálica, actividades de resanes y pintura interna y externa, reparaciones de cieloraso y adecuaciones una vez cambiada la cubierta, construcción cerramiento posterior.

Se realizó recorrido por las instalaciones del Puesto de Salud Obonuco para evidenciar el avance en la ejecución de las obras de adecuaciones, se observa Escarificación de pintura muros, pañete muros exteriores impermeabilizado, pintura koraza plana y con logo corporativo para fachada, retiro de cubierta existente en asbesto cemento, instalación de correas en perfil PHRC de 160x60x2 mm y tensor de 3/8", pintura de estructura metálica, desmonte de fachada en Superboard y mantenimiento, instalación de cubierta trapezoidal en teja termo acústica UPVC E=2.3 mm Ecoroof 37.

Las obras pendientes de ejecución son el desmonte e instalación de puertas en aluminio, los ítems no previstos como eskarificación, resane y pintura interna, mantenimiento y adecuación de ventanas metálicas, instalación de canal amazonas, que representan el 42,59%.


COMPROMISOS ESE

1. Revisar y aprobar el plan de contingencia junto con la interventoría y la solicitud de prórroga y adición.

Fecha: 02 de junio de 2026

Carrera 13 No.32-76 - Código Postal 110311, Bogotá D.C.

Teléfono: (57-1)3305000 - Línea gratuita: 018000952525 Fax: (57-1)3305050 - www.minsalud.gov.co



2. Revisar y actualizar de ser necesario el cargue en el aplicativo PISIS de la documentación del contrato, solicitar mesa técnica virtual con los correos de los participantes.

Fecha: 03 de junio de 2026

3. Enviar copia de los actos administrativos celebrados para el reinicio del proyecto.

Fecha: 5 de junio de 2026

COMPROMISOS DE INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE SALUD DE NARIÑO

1. Apoyar en todo a lo que esté al alcance para realizar visita de seguimiento a la ejecución del proyecto

Fecha: 18 de junio de 2026

2. Hacer seguimiento al cumplimiento de los compromisos aquí pactados

Fecha: Semana del 1 al 5 de junio de 2026

COMPROMISOS MINSALUD

1. Programar visita de seguimiento a la ejecución del proyecto para el mes de julio de 2026.

Fecha: junio de 2026

2. Apoyar y asesorar el correcto cargue de la documentación en el aplicativo PISIS

Fecha: cuando se requiera

FIRMAS:

NOMBRE ARQ. OSCAR ARNULFO DAZA PARADA

FIRMA

NOMBRE ARQ. JUAN ALBERTO CIFUENTES

FIRMA

NOMBRE DAVID MENDOZA

FIRMA

NOMBRE ING. AMANDA RAMOS

FIRMA

NOMBRE ARQ. HUGO CÓRDOBA

FIRMA

Carrera 13 No.32-76 - Código Postal 110311, Bogotá D.C

Teléfono: (57-1)3305000 - Línea gratuita: 018000952525 Fax: (57-1)3305050 - www.minsalud.gov.co



Salud

NOMBRE ING. JOSE LUIS FREIRE BASTIDAS

FIRMA

NOMBRE ARQ. EDWIN ANDRES MORA PORTILLA

FIRMA

NOMBRE ING. IVAN QUITO

FIRMA

NOMBRE ING. RAMON SANTACRUZ

FIRMA

NOMBRE ING. VICTOR ERAZO

FIRMA

NOMBRE ING. GERMAN VELASQUEZ

FIRMA

NOMBRE ING. DIEGO VALLEJO

FIRMA



ACTA DE SEGUIMIENTO A EJECUCION DE OBRA

Fecha: 29 de mayo de 2026

HOSPITAL: PASTO SALUD ESE - CENTRO DE SALUD EL PROGRESO

PARTICIPANTES

ARQ. OSCAR A. DAZA PARADA	En representación de MINISTERIO DE SALUD
DAVID MENDOZA	En representación de JEFE PLANEACIÓN PASTO SALUD ESE
ING. AMANDA RAMOS	En representación de PLANEACIÓN PASTO SALUD ESE
ARQ. HUGO CÓRDOBA	En representación de SEGUIMIENTO IDSN
ING. JOSE LUIS FREIRE BASTIDAS	En representación de CONTRATISTA DE OBRA
ARQ. EDWIN ANDRES MORA PORTILLA	En representación de INTERVENTORÍA
ING. IVAN QUITO	En representación de INTERVENTORÍA
ING. RAMON SANTACRUZ	En representación de CONTRATISTA DE OBRA
ING. VICTOR ERAZO	En representación de DIRECTOR DE OBRA
ING. GERMAN VELASQUEZ	En representación de INTERVENTORÍA
ING. DIEGO VALLEJO	En representación de CONTRATISTA DE OBRA

ANTECEDENTES

Valor de Asignación: \$ 570.873.683

Resolución No.: 2498 de 2024

Fecha de Giro: 19 de junio de 2024

Alcance de las Obras: Adecuaciones menores del Centro de Salud El Progreso de Pasto Salud ESE- Nariño

OBSERVACION (Presupuesto de obra aprobado vs presupuesto de obra contratado)



Se informa que con relación al presupuesto aprobado fue de \$570.873.683, presupuesto de obra contratado por \$520.035.783,08, presupuesto de interventoría contratado \$28.774.200, para un total de \$ 548.809.983,08, quedando un saldo por ejecutar de \$22.063.699,92.

TEMAS TRATADOS – DEASARROLLO (Puntos de control)

1- Estado actual de contratos (Obra e Interventoría)

Obra: JOSE LUIS FREIRE BASTIDAS CONT. No. 1273 DE 2025

Valor inicial \$ 520.035.783,08 Plazo: 4 meses Fecha fin: 19 de mayo de 2026

Modificaciones:

El contrato de obra a la fecha no presenta modificaciones

Interventoría: EM CONSULTORIA & CONSTRUCCION SAS CONT. No. 1272-2025

Valor inicial \$ 28.774.200 Plazo: 4 meses Fecha fin: 19 de mayo de 2026

Modificaciones:

El contrato de interventoría no ha presentado modificaciones.

2. Estado de avance físico (Programación de obra)

El proyecto reporta un avance ejecutado del 0.00% Vs. 95% programado, lo cual representa un atraso del 95% con corte al 11 de mayo de 2026.

3. Estado de avance financiero (anticipo, cortes de obra, % de avance)

El avance financiero a la fecha reporta un avance ejecutado del 0% Vs. Programado de 95%, con corte al 25 de febrero de 2026.

4. Balance actual del presupuesto (Mayores; menores cantidades de obra; ítem no previsto)

Teniendo en cuenta que en la ejecución del proyecto se evidenció la necesidad de realizar algunas actividades no previstas, y la realización del balance general de la obra, del cual se ha generado y concertado el acta de mayores y menores cantidades e ítems no previstos, pero no se ha celebrado a espera de las respectivas aprobaciones y modificaciones que haya lugar ante el Ministerio de Salud.



5. INFORME DE INTERVENTORÍA (Con análisis de la ejecución, recomendaciones periodicidad, planes de contingencia, etc)

A la fecha la Interventoría informa que el contratista de obra deberá presentar un plan de contingencia para iniciar las actividades que incluya el plan de trabajo y plan de ejecución con tiempos para las actividades contratadas y ajustadas mediante el acta de mayores y menores e ítems no previstos una vez sean viabilizadas y celebradas

6. INFORME DE LA ESE (Con informe de interventoría, planes de contingencia, informe fotográfico, periodicidad, etc)

La ESE apoya la solicitud de la Interventoría.

7. OBSERVACIONES

El proyecto de adecuación del Centro de Salud El Progreso consiste en el cambio de cubierta que actualmente se encuentra en asbesto-cemento tipo española de un área de la edificación aproximadamente 1495 m², se instalará cubierta tipo trapezoidal de teja termoacústica UPVC de 2.3 mm Ecoroof, actividades de resanes y pintura interna de reparaciones de cielorosas y adecuaciones una vez cambiada la cubierta.

Teniendo en cuenta que no se han iniciado actividades de obra no se realizó recorrido por el Centro de Salud, razón por la cual se realiza en las instalaciones de la ESE la socialización de los inconvenientes que se han presentado durante la revisión y programación del inicio de actividades, Teniendo en cuenta las conclusiones del estudio estructural sobre la posible utilización de la teja Ecoroof 55, donde según el informe de interventoría, la utilización de esta teja es posible pero de igual manera requiere perfilería adicional y aditamentos especiales de anclaje que incrementan considerablemente el costo, otra situación a tener en cuenta es que la teja Ecoroof UPVC 55 no se encuentra en el mercado de Pasto, por lo cual se debe pedir con tiempo de anticipación, por parte de la supervisión se solicita a la interventoría y contratista realizar un balance con las condiciones iniciales del proyecto y adicionando los perfiles no contemplados, para tener una visión de la meta física que finalmente se alcanzará con los recursos contratados, para que conjuntamente con el supervisor del Ministerio de Salud se apruebe la intervención, de igual manera teniendo en cuenta los retrasos en el inicio de obra causados por esta situación, se debe realizar el cronograma de ejecución para determinar tiempos de ejecución y proponer un cronograma de ejecución, con esta información se analizará la conveniencia de un prorroga y adición solicitada por el contratista.

Se realizó el comité de obra No 4 el día 5 de mayo de 2026 donde se decidió realizar una mesa de trabajo conjuntamente con la supervisión, contratista de obra e interventoría en la cual se conciliaron y aprobaron los ítems no previstos, el alcance real de los trabajos acorde al presupuesto de obra, herramienta necesaria para la elaboración de las actas modificatorias, actas de acuerdo de precios y balances definitivos para todas las obras y cronograma de ejecución de las obras del CS El Progreso.

De acuerdo a lo manifestado, en la consultoría inicial no se contempló las pendientes de las cubiertas, solo se tomo el área y por consecuente no se contempló la totalidad de la estructura de cubierta requerida la cual una vez analizada y



revisadas las posibilidades de materiales para la cubierta, se debe continuar el proyecto con el tipo de cubierta inicialmente contratada y aprobada, el alcance real a ejecutar cumpliendo lo antes mencionado sería del 70%.

Teniendo en cuenta lo manifestado, se solicita a la ESE la presentación de las justificaciones técnicas jurídicas y financieras de la posible modificación del alcance para la respectiva revisión y trámites ante el Ministerio para la posibilidad de modificación del alcance físico del proyecto que genera el ajuste al concepto técnico de viabilidad o para definir las acciones a seguir.

COMPROMISOS ESE

1. Presentar ante el Ministerio de Salud la propuesta de alcance o modificación con las justificaciones técnicas, jurídicas y financieras

Fecha: 5 de junio de 2026

2. Envío previo de la documentación a radicar para proceso de revisión.

Fecha: 4 de junio de 2026

1. Realizar seguimiento periódico a los tramites de la modificación ante el Ministerio.

Fecha: permanentemente

COMPROMISOS DE INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE SALUD DE NARIÑO

1. Apoyar en todo a lo que esté al alcance para realizar visita de seguimiento a la ejecución del proyecto

Fecha: 18 de junio de 2026

2. Hacer seguimiento al cumplimiento de los compromisos aquí pactados

Fecha: Semana del 1 al 5 de junio de 2026

COMPROMISOS MINSALUD

1. Programar visita de seguimiento a la ejecución del proyecto para el mes de julio de 2026.

Fecha: junio de 2026

Carrera 13 No.32-76 - Código Postal 110311, Bogotá D.C

Teléfono: (57-1)3305000 - Línea gratuita: 018000952525 Fax: (57-1)3305050 - www.minsalud.gov.co



2. Apoyar y asesorar el correcto cargu  de la documentaci n en el aplicativo PISIS

Fecha: cuando se requiera

FIRMAS:

NOMBRE ARQ. OSCAR ARNULFO DAZA P RADA

FIRMA

NOMBRE DAVID MENDOZA

FIRMA

NOMBRE ING. AMANDA RAMOS

FIRMA

NOMBRE ARQ. HUGO C RDOBA

FIRMA

NOMBRE ING. JOSE LUIS FREIRE BASTIDAS

FIRMA

NOMBRE ARQ. EDWIN ANDRES MORA PORTILLA

FIRMA

NOMBRE ING. IVAN QUITO

FIRMA

NOMBRE ING. RAMON SANTACRUZ

FIRMA

NOMBRE ING. VICTOR ERAZO

FIRMA

NOMBRE ING. GERMAN VELASQUEZ

FIRMA

NOMBRE ING. DIEGO VALLEJO

FIRMA





ACTA DE SEGUIMIENTO A EJECUCION DE OBRA

Fecha: 29 de mayo de 2026

HOSPITAL: PASTO SALUD ESE - CENTRO DE SALUD CABRERA

PARTICIPANTES

ARQ. OSCAR A. DAZA PARADA	En representación de MINISTERIO DE SALUD
DAVID MENDOZA	En representación de JEFE PLANEACIÓN PASTO SALUD ESE
ING. AMANDA RAMOS	En representación de PLANEACIÓN PASTO SALUD ESE
ARQ. HUGO CORDOBA	En representación de SEGUIMIENTO IDSN
ING. JOSE LUIS FREIRE BASTIDAS	En representación de CONTRATISTA DE OBRA
ARQ. EDWIN ANDRES MORA PORTILLA	En representación de INTERVENTORÍA
ING. IVAN QUITO	En representación de INTERVENTORÍA
ING. RAMON SANTACRUZ	En representación de CONTRATISTA DE OBRA
ING. VICTOR ERAZO	En representación de DIRECTOR DE OBRA
ING. GERMAN VELASQUEZ	En representación de INTERVENTORÍA
ING. DIEGO VALLEJO	En representación de CONTRATISTA DE OBRA

ANTECEDENTES

Valor de Asignación: \$ 188.511.664
Resolución No 0209 de 2025
Fecha de Giro 27 de junio de 2025

Alcance de las Obras: Adecuaciones menores del Centro de Salud Cabrera de Pasto Salud ESE- Narifio

OBSERVACION (Presupuesto de obra aprobado vs presupuesto de obra contratado)

Carrera 13 No.32-76 - Código Postal 110311, Bogotá D.C

Teléfono:(57-1)3305000 - Línea gratuita:018000952525 Fax:(57-1)3305050 - www.minsalud.gov.co



Se informa que con relación al presupuesto aprobado fue de \$188.511.664, presupuesto de obra contratado por \$171.710.077,38, presupuesto de interventoría contratado \$8.632.260, para un total de \$180.342.337,38, quedando un saldo por ejecutar de \$8.169.326,62.

TEMAS TRATADOS – DEASARROLLO (Puntos de control)

1- Estado actual de contratos (Obra e Interventoría)

Obra: JOSE LUIS FREIRE BASTIDAS CONT. No. 1273 DE 2025

Valor inicial \$ 171.710.077,38 Plazo: 4 meses Fecha fin: 19 de mayo de 2026

Modificaciones:

El contrato de obra a la fecha presenta un acta de suspensión fechada el 12 de mayo de 2026 en la cual se establece suspender el contrato por un tiempo de 15 días hábiles, con fecha de reinicio el 3 de junio de 2026, quedando como nueva fecha de terminación el 10 de junio de 2026. El contratista se compromete a terminar el objeto contractual en el tiempo restante.

Interventoría: EM CONSULTORIA & CONSTRUCCION SAS CONT. No. 1272-2025

Valor inicial \$ 8.632.260 Plazo: 4 meses Fecha fin: 19 de mayo de 2026

Modificaciones:

El contrato de interventoría a la fecha presenta un acta de suspensión fechada el 12 de mayo de 2026 en la cual se establece suspender el contrato por un tiempo de 15 días hábiles, con fecha de reinicio el 3 de junio de 2026, quedando como nueva fecha de terminación el 10 de junio de 2026. El contratista se compromete a terminar el objeto contractual en el tiempo restante.

2. Estado de avance físico (Programación de obra)

El proyecto reporta un avance ejecutado del 77.34% Vs. 93.45% programado, lo cual representa un atraso del 16.11% con corte al 11 de mayo de 2026.

3. Estado de avance financiero (anticipo, cortes de obra, % de avance)

El avance financiero a la fecha reporta un avance ejecutado del 0% Vs. Programado de 93.45%, lo cual representa un atraso del 93.45% con corte al 11 de mayo de 2026.

4. Balance actual del presupuesto (Mayores; menores cantidades de obra; ítem no previsto)

Teniendo en cuenta que en la ejecución del proyecto se evidenció la necesidad de realizar algunas actividades no previstas, y la realización del balance general de la obra, de la cual se realizó el acta No. 01 de mayores y menores

M-1
u



cantidades e ítems no previstos celebrada y aprobada el 6 de mayo de 2026 para poder definir las actividades se pueden realizar para garantizar y mejorar calidad de la prestación del servicio.

5. INFORME DE INTERVENTORÍA (Con análisis de la ejecución, recomendaciones periodicidad, planes de contingencia, etc)

A la fecha la Interventoría informa que el contratista de obra deberá presentar un plan de contingencia para terminar las actividades contratadas y ajustadas mediante el acta de mayores y menores e ítems no previstos. Por lo tanto, se requiere una prórroga para la ejecución de aproximadamente 20 días.

6. INFORME DE LA ESE (Con informe de interventoría, planes de contingencia, informe fotográfico, periodicidad, etc)

La ESE apoya la solicitud de la Interventoría. Adicionalmente solicita prontitud en la entrega del plan de contingencia para terminación de las actividades antes de la celebración del reinicio del proyecto. En este plan se deberán contemplar las dobles jornadas laborales y aumentos de cuadrillas.

7. OBSERVACIONES

El proyecto de adecuación del Centro de Salud Cabrera consiste en el cambio de cubierta que actualmente se encuentra en asbesto-cemento tipo española de un área de la edificación, se instalará cubierta tipo trapezoidal de teja termoacústica UPVC de 2.3 mm Ecoroof, cambio de carpintería de madera por metálica en aluminio, actividades de resanes y pintura interna y externa, reparaciones de cielorasos y adecuaciones una vez cambiada la cubierta, construcción cerramiento posterior.

Se realizó recorrido por las instalaciones del Puesto de Salud Cabrera para evidenciar el avance en la ejecución de las obras de adecuaciones, donde se evidenció Mejoramiento cimentación en concreto ciclópeo 60% concreto y 40% rajón, espesor 0.50 metros. Se realiza los trabajos de armado de acero de refuerzo de la viga de cimentación y columnas fundida de viga aérea, levantamiento de muros y fundida de columnas, pintura acrílica para exterior tres manos, resanes sobre muros y elementos de fachada y pintura acrílica para exterior NTC 5828, con logos y figuras, tres manos, revoque de muro en ladrillo común y pintura acrílica para exterior NTC 5828 a tres manos, retiro de cubierta existente en asbesto cemento, instalación de correas en perfil PHRC de 160x60x2 mm y tensor de 3/8", pintura de estructura metálica, desmonte de fachada en Superboard y mantenimiento, instalación de cubierta trapezoidal en teja termoacústica UPVC E=2.3 mm Ecoroof 37.

Las obras pendientes de ejecución son el desmonte de puertas existentes e instalación de puertas en aluminio, los ítems no previstos como alfaja en lámina galvanizada, mantenimiento y pintura de ventanas metálicas, instalación de cubierta áreas acceso y conexión entre área asistencial e instalación de concertina que representan el 22,66%.

COMPROMISOS ESE

1. Revisar y aprobar el plan de contingencia junto con la interventoría y la solicitud de prórroga y adición.

Carrera 13 No.32-76 - Código Postal 110311, Bogotá D.C

Teléfono: (57-1)3305000 - Línea gratuita: 018000952525 Fax: (57-1)3305050 - www.minsalud.gov.co



Fecha: 02 de junio de 2026

2. Revisar y actualizar de ser necesario el cargue en el aplicativo PISIS de la documentación del contrato, solicitar mesa técnica virtual con los correos de los participantes.

Fecha: 03 de junio de 2026

3. Enviar copia de los actos administrativos celebrados para el reinicio del proyecto.

Fecha: 5 de junio de 2026

COMPROMISOS DE INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE SALUD DE NARIÑO

1. Apoyar en todo a lo que esté al alcance para realizar visita de seguimiento a la ejecución del proyecto

Fecha: 18 de junio de 2026

2. Hacer seguimiento al cumplimiento de los compromisos aquí pactados

Fecha: Semana del 1 al 5 de junio de 2026

COMPROMISOS MINSALUD

1. Programar visita de seguimiento a la ejecución del proyecto para el mes de julio de 2026.

Fecha: junio de 2026

2. Apoyar y asesorar el correcto cargue de la documentación en el aplicativo PISIS

Fecha: cuando se requiera

FIRMAS:

NOMBRE ARQ. OSGAR ARNULFO DAZA PARADA

FIRMA

NOMBRE ARQ. JUAN ALBERTO CIFUENTES

FIRMA

NOMBRE DAVID MENDOZA

FIRMA

Carrera 13 No.32-76 - Código Postal 110311, Bogotá D.C

Teléfono: (57-1)3305000 - Línea gratuita: 018000952525 Fax: (57-1)3305050 - www.minsalud.gov.co



NOMBRE ING. AMANDA RAMOS

FIRMA

NOMBRE ARQ. HUGO CÓRDOBA

FIRMA

NOMBRE ING. JOSE LUIS FREIRE BASTIDAS

FIRMA

NOMBRE ARQ. EDWIN ANDRES MORA PORTILLA

FIRMA

NOMBRE ING. IVAN QUITO

FIRMA

NOMBRE ING. RAMON SANTACRUZ

FIRMA

NOMBRE ING. VICTOR ERAZO


FIRMA

NOMBRE ING. GERMAN VELASQUEZ

FIRMA

NOMBRE ING. DIEGO VALLEJO

FIRMA





ACTA DE SEGUIMIENTO A EJECUCION DE OBRA

Fecha: 29 de mayo de 2026

HOSPITAL: PASTO SALUD ESE - CENTRO DE SALUD BUESAQUILLO

PARTICIPANTES

ARQ. OSCAR A. DAZA PARADA	En representación de MINISTERIO DE SALUD
DAVID MENDOZA	En representación de JEFE PLANEACIÓN PASTO SALUD ESE
ING. AMANDA RAMOS	En representación de PLANEACIÓN PASTO SALUD ESE
ARQ. HUGO CÓRDOBA	En representación de SEGUIMIENTO IDSN
ING. JOSE LUIS FREIRE BASTIDAS	En representación de CONTRATISTA DE OBRA
ARQ. EDWIN ANDRES MORA PORTILLA	En representación de INTERVENTORÍA
ING. IVAN QUITO	En representación de INTERVENTORÍA
ING. RAMON SANTACRUZ	En representación de CONTRATISTA DE OBRA
ING. VICTOR ERAZO	En representación de DIRECTOR DE OBRA
ING. GERMAN VELASQUEZ	En representación de INTERVENTORÍA
ING. DIEGO VALLEJO	En representación de CONTRATISTA DE OBRA

ANTECEDENTES

Valor de Asignación: \$ 187.678.355
Resolución No.: 0209 de 2025
Fecha de Giro: 27 de junio de 2025

Alcance de las Obras: Adecuaciones menores del Centro de Salud Buesaquillo de Pasto Salud ESE- Nariño

OBSERVACION (Presupuesto de obra aprobado vs presupuesto de obra contratado)



Se informa que con relación al presupuesto aprobado fue de \$187.678.355, presupuesto de obra contratado por \$170.965.834,34, presupuesto de interventoría contratado \$8.632.260, para un total de \$179.598.094,34, quedando un saldo por ejecutar de \$8.080.260,66.

TEMAS TRATADOS – DEASARROLLO (Puntos de control)

1- Estado actual de contratos (Obra e Interventoría)

Obra: JOSE LUIS FREIRE BASTIDAS CONT. No. 1273 DE 2025

Valor inicial \$ 170.965.834,34 Plazo: 4 meses Fecha fin: 19 de mayo de 2026

Modificaciones:

El contrato de obra a la fecha presenta un acta de suspensión fechada el 12 de mayo de 2026 en la cual se establece suspender el contrato por un tiempo de 15 días hábiles, con fecha de reinicio el 3 de junio de 2026, quedando como nueva fecha de terminación el 10 de junio de 2026. El contratista se compromete a terminar el objeto contractual en el tiempo restante.

Interventoría: EM CONSULTORIA & CONSTRUCCION SAS CONT. No. 1272-2025

Valor inicial \$ 8.632.260 Plazo: 4 meses Fecha fin: 19 de mayo de 2026

Modificaciones:

El contrato de interventoría a la fecha presenta un acta de suspensión fechada el 12 de mayo de 2026 en la cual se establece suspender el contrato por un tiempo de 15 días hábiles, con fecha de reinicio el 3 de junio de 2026, quedando como nueva fecha de terminación el 10 de junio de 2026. El contratista se compromete a terminar el objeto contractual en el tiempo restante.

2. Estado de avance físico (Programación de obra)

El proyecto reporta un avance ejecutado del 79.74% Vs: 89.91% programado, lo cual representa un atraso del 10.17% con corte al 11 de mayo de 2026.

3. Estado de avance financiero (anticipo, cortes de obra, % de avance)

El avance financiero a la fecha reporta un avance ejecutado del 4.74% Vs. Programado de 89.91%, lo cual representa un atraso del 85.17% con corte al 11 de mayo de 2026.

4. Balance actual del presupuesto (Mayores; menores cantidades de obra; ítem no previsto)

Teniendo en cuenta que en la ejecución del proyecto se evidenció la necesidad de realizar algunas actividades no previstas, y la realización del balance general de la obra, de la cual se realizó el acta No. 01 de mayores y menores

Carrera 13 No.32-76 - Código Postal 110311, Bogotá D.C

Teléfono: (57-1)3305000 - Línea gratuita: 018000952525 Fax: (57-1)3305050 - www.minsalud.gov.co



cantidades e ítems no previstos celebrada y aprobada el 6 de mayo de 2026 para poder definir las actividades se pueden realizar para garantizar y mejorar calidad de la prestación del servicio.

5. INFORME DE INTERVENTORÍA (Con análisis de la ejecución, recomendaciones periodicidad, planes de contingencia, etc)

A la fecha la Interventoría informa que el contratista de obra deberá presentar un plan de contingencia para terminar las actividades contratadas y ajustadas mediante el acta de mayores y menores e ítems no previstos. Por lo tanto, se requiere una prórroga para la ejecución de aproximadamente 20 días.

6. INFORME DE LA ESE (Con informe de interventoría, planes de contingencia, informe fotográfico, periodicidad, etc)

La ESE apoya la solicitud de la Interventoría. Adicionalmente solicita prontitud en la entrega del plan de contingencia para terminación de las actividades antes de la celebración del reinicio del proyecto. En este plan se deberán contemplar las dobles jornadas laborales y aumentos de cuadrillas.

7. OBSERVACIONES

El proyecto de adecuación del Centro de Salud Buesaquillo consiste en el cambio de cubierta que actualmente se encuentra en asbesto-cemento de un área de la edificación, se instalará cubierta tipo trapezoidal de teja termoacústica UPVC de 2.3 mm Ecoroof, instalación de canales y bajantes de aguas lluvias, cambio e instalación de carpintería metálica en aluminio puertas y ventanas, actividades de resanes y pintura interna y externa, reparaciones de cielorasos y adecuaciones una vez cambiada la cubierta.

Se realizó recorrido por las instalaciones del Centro de Salud Buesaquillo para evidenciar el avance en la ejecución de las obras de adecuaciones, donde se evidenció escarificación de pintura muros, pañete muros exteriores impermeabilizado, pintura koraza plana y con logo corporativo para fachada, resanes con estuco plástico para interiores, pintura plana vinilo tipo I para muros interiores y pintura alta asepsia en consultorios odontológico y ginecología, pintura logo corporativo vinilo tipo I para muros interiores en consultorio de procedimientos, pasillo y sala de espera. Se continua con actividades de resane con estuco plástico para interiores, pintura plana vinilo tipo I para muros interiores y pintura logo corporativo vinilo tipo I para muros interiores en consultorio de citología y baños. Se continua con actividades de resane con estuco plástico para interiores, pintura plana vinilo tipo I para muros interiores, pintura logo corporativo vinilo tipo I para muros interiores en consultorio médico, retiro de cubierta existente en asbesto cemento, instalación de correas en perfil PHRC de 160X60X2, instalación de cubierta trapezoidal termo acústica UPVC E=2.3 mm Ecoroof 37, instalación caballetes para teja termo acústica cresta alta e instalación canal en lámina galvanizada.

las obras pendientes de ejecución son el desmonte de puertas existentes e instalación de puertas en aluminio, los ítems no previstos como piso en porcelanato, instalación cielo raso en PVC, instalaciones eléctricas y muros en

M
/



Superboar de la sala de espera externa, que representan el 27.4%. se ejecutarán de acuerdo al plan de contingencia que el contratista presentará el día 1 de junio y será aprobado por la ESE y la Interventoría antes de la fecha de reinicio 3 de junio de 2026.

COMPROMISOS ESE

1. Revisar y aprobar el plan de contingencia junto con la interventoría y la solicitud de prórroga y adición.

Fecha: 02 de junio de 2026

2. Revisar y actualizar de ser necesario el cargue en el aplicativo PISIS de la documentación del contrato, solicitar mesa técnica virtual con los correos de los participantes.

Fecha: 03 de junio de 2026

3. Enviar copia de los actos administrativos celebrados para el reinicio del proyecto.

Fecha: 5 de junio de 2026

COMPROMISOS DE INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE SALUD DE NARIÑO

1. Apoyar en todo a lo que esté al alcance para realizar visita de seguimiento a la ejecución del proyecto

Fecha: 18 de junio de 2026

2. Hacer seguimiento al cumplimiento de los compromisos aquí pactados

Fecha: Semana del 1 al 5 de junio de 2026

COMPROMISOS MINSALUD

1. Programar visita de seguimiento a la ejecución del proyecto para el mes de julio de 2026.

Fecha: junio de 2026

2. Apoyar y asesorar el correcto cargue de la documentación en el aplicativo PISIS

Fecha: cuando se requiera



FIRMAS:

NOMBRE ARQ. OSCAR ARNULFO DAZA PARADA

FIRMA

NOMBRE ARQ. JUAN ALBERTO CIFUENTES

FIRMA

NOMBRE DAVID MENDOZA

FIRMA

NOMBRE ING. AMANDA RAMOS

FIRMA

NOMBRE ARQ. HUGO CÓRDOBA

FIRMA

NOMBRE ING. JOSE LUIS FREIRE BASTIDAS

FIRMA

NOMBRE ARQ. EDWIN ANDRES MORA PORTILLA

FIRMA

NOMBRE ING. IVAN QUITO

FIRMA

NOMBRE ING. RAMON SANTACRUZ

FIRMA

NOMBRE ING. VICTOR ERAZO

FIRMA

NOMBRE ING. GERMAN VELASQUEZ

FIRMA

NOMBRE ING. DIEGO VALLEJO

FIRMA



EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO PASTO SALUD

ESE
Nit: 900091143

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

VIGENCIA 2026

Fecha de elaboración: 10/06/2026

N° 2026-0309

EL PROFESIONAL UNIVERSITARIO DE PRESUPUESTO

C E R T I F I C A :

El suscrito Profesional Universitario de Presupuesto, certifica que en la fecha existe Saldo Presupuestal libre de afectación para respaldar el siguiente compromiso:

Sede: 01-PASTO SALUD ESE **Ordenador:** 10 - DIEGO FERNANDO MORALES ORTEC **Vencimiento:** 31/12/2026

Rubro	Nombre	Valor
2.3.2.01.01.001.02	Adecuaciones menores-VF	999,723.00


Objeto: **Total CDP** 999,723.00

INTERVENTORIA A LAS ADECUACIONES MENORES CENTRO DE SALUD CABRERA DE PASTO SALUD ESE - RESOLUCION 0209 DE 2025.



EDGARDO ROMO GENOY

JEFE DE PRESUPUESTO



EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO PASTO SALUD

ESE
Nit: 900091143

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

VIGENCIA 2026

Fecha de elaboración: 10/06/2026

Nº 2026-0311

EL PROFESIONAL UNIVERSITARIO DE PRESUPUESTO

C E R T I F I C A :

El suscrito Profesional Universitario de Presupuesto, certifica que en la fecha existe Saldo Presupuestal libre de afectación para respaldar el siguiente compromiso:

Sede: 01-PASTO SALUD ESE **Ordenador:** 10 - DIEGO FERNANDO MORALES ORTEG **Vencimiento:** 31/12/2026


Rubro	Nombre	Valor
2.3.2.01.01.001.02	Adecuaciones menores VF	741,928.10

Objeto: **Total CDP** **741,928.10**

INTERVENTORIA A LAS ADECUACIONES MENORES CENTRO DE SALUD OBONUCO DE PASTO SALUD ESE - RESOLUCION 2498 DE 2024.


EDGARDO ROSIO GENOY

JEFE DE PRESUPUESTO



EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO PASTO SALUD

ESE

Nit: 900091143

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

VIGENCIA 2026

Fecha de elaboración: 10/06/2026

N° 2026-0312

EL PROFESIONAL UNIVERSITARIO DE PRESUPUESTO

CERTIFICA:

El suscrito Profesional Universitario de Presupuesto, certifica que en la fecha existe Saldo Presupuestal libre de afectación para respaldar el siguiente compromiso:

Sede: 01-PASTO SALUD ESE **Ordenador:** 10 - DIEGO FERNANDO MORALES ORTEG **Vencimiento:** 31/12/2026

Rubro	Nombre	Valor
2.3.2.01.01.001.02	Adecuaciones menores VF	522,870.30

Objeto: **Total CDP** 522,870.30

INTERVENTORIA A LAS ADECUACIONES MENORES CENTRO DE SALUD PANDIACO DE PASTO SALUD ESE - RESOLUCION 0209 DE 2025.


EDGARDO ROMO GENOY

JEFE DE PRESUPUESTO

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO PASTO SALUD

ESE

Nit: 900091143

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

VIGENCIA 2026

Fecha de elaboración: 10/06/2026

N° 2026-0313

EL PROFESIONAL UNIVERSITARIO DE PRESUPUESTO

C E R T I F I C A :

El suscrito Profesional Universitario de Presupuesto, certifica que en la fecha existe Saldo Presupuestal libre de afectación para respaldar el siguiente compromiso:

Sede: 01-PASTO SALUD ESE **Ordenador:** 10 - DIEGO FERNANDO MORALES ORTEG **Vencimiento:** 31/12/2026


Rubro	Nombre	Valor
2.3.2.01.01.001.02	Adecuaciones menores VF	892,110.96

Objeto: **Total CDP** **892,110.96**

INTERVENTORIA A LAS ADECUACIONES MENORES CENTRO DE SALUD SANTA BARBARA DE PASTO SALUD ESE - RESOLUCION 2498 DE 2024.


EDGARDO ROMO GENOY

JEFE DE PRESUPUESTO



CONSULTORÍA & CONSTRUCCIÓN SAS

NIT: 901363538-6



Fecha Red: 2025-06-09 11:46 - Usu Red: SGACCA*
Destino: OFICINA ASESORA DE PLANEACION
Rem/Dos: EM CONSULTORIA Y CONSTRUCCION:
CONSULTORIA Y
No. Fojos: 7 - Desc. Anexos: 43 FOLIOS
PASTO SALUD E.S.E. - PASTO SALUD E.S.E.
Shawel me doc

EM-04-09-06-2026

Pasto, 09 de junio de 2026

Señores:

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO PASTO SALUD E.S.E.

Oficina Asesora de Planeación

DR. DAVID EDUARDO MENDOZA HURTADO

Supervisor del Contrato de Interventoría

Ciudad.

REFERENCIA: Contrato de Interventoría No. 1272-2025. Contrato de Obra No. 1273-2025, celebrado entre la E.S.E. Pasto Salud y el señor José Luis Freire Bastidas.


ASUNTO: Traslado de solicitud y concepto de aval del Otro Sí No. 1 al Contrato de Obra No. 1273-2025. Solicitud formal de adición concomitante al Contrato de Interventoría No. 1272-2025 y advertencia sobre el desequilibrio económico documentado.


Respetado doctor Mendoza Hurtado:

I. TRASLADO DE SOLICITUD Y POSTURA DE LA INTERVENTORÍA

En cumplimiento de las funciones de interventoría asignadas mediante el Contrato No. 1272-2025, esta interventoría traslada formalmente a la Entidad Contratante el oficio FRE-018-2026 del 08 de junio de 2026, suscrito por el señor José Luis Freire Bastidas, mediante el cual se solicita la suscripción del Otro Sí No. 1 al Contrato de Obra No. 1273-2025, modificatorio del plazo en veinte (20) días calendario y del

CR 34 No. 7 - 99 Apto. 1002 Torre 2
Edificio: Torres de la Castellana / Brr San Vicente
Contacto: 311 3112182 / Email: edmoarq@gmail.com





CONSULTORÍA & CONSTRUCCIÓN SAS

NIT: 901363538-6

valor en TREINTA Y DOS MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS UN PESOS CON 42/100 M/CTE (\$ 32.663.801,42).

Previo análisis técnico y jurídico detallado, esta interventoría emite CONCEPTO FAVORABLE con condición respecto de la solicitud del contratista de obra, según se expone en el oficio EM-03-09-06-2026 de la misma fecha, que se adjunta al presente traslado. En síntesis:

La Interventoría AVALA la adición en valor de \$ 32.663.801,42 y la prórroga de veinte (20) días calendario en el Contrato de Obra No. 1273-2025, correspondientes a las cinco sedes activas (Pandiaco, Obonuco, Buesaquillo, Cabrera y Santa Bárbara), con la condición de que el inicio de la construcción del muro perimetral en la sede de Obonuco quede supeditado a la entrega y aprobación previa del detalle constructivo por parte de esta interventoría.


II. URGENCIA EN LA FORMALIZACIÓN


El Contrato de Obra No. 1273-2025 tiene vigencia hasta el día miércoles 10 de junio de 2026. En consecuencia, la suscripción del Otro Sí No. 1 debe formalizarse de manera inmediata, antes del vencimiento del plazo contractual, so pena de que la ejecución posterior de las obras quede desprovista de respaldo jurídico. Esta interventoría advierte que, si el Otro Sí no se suscribe antes de la fecha indicada, tanto el contratista de obra como la interventoría deberán abstenerse de continuar ejecutando actividades a partir del 11 de junio de 2026, habida cuenta de la ausencia de cobertura contractual y de la imposibilidad de amparar eventuales incidentes, siniestros o defectos de calidad.

De igual manera, la prórroga del plazo de la obra implica, por ministerio de las obligaciones contractuales, la actualización de las pólizas de seguros del Contrato

Edificio: Torres de la Castellana / Brr San Vicente
Contacto: 311 312182 / Email: edmoarq@gmail.com

4





CONSULTORÍA & CONSTRUCCIÓN SAS

NIT: 901363538-8

No. 1273-2025 para cubrir el nuevo valor y el nuevo término de ejecución. La Entidad Contratante deberá verificar que dicha actualización se realice dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la suscripción del Otro Sí.

III. SOLICITUD FORMAL DE ADICIÓN CONCOMITANTE AL CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1272-2025

3.1 Principio de concomitancia y su fundamento

Toda modificación del plazo o del valor del contrato de obra tiene incidencia directa, proporcional y correlativa sobre el contrato de interventoría. Esta premisa es reconocida en la práctica de la contratación pública y privada, y encuentra sustento en la naturaleza funcional del contrato de interventoría: su objeto es el control integral de la ejecución de la obra y, por tanto, su vigencia, alcance y financiación no pueden ser disociados de los del contrato que supervisa.

En consecuencia, esta interventoría solicita formalmente a la Entidad Contratante tramitar de manera simultánea y paralela la adición en valor y plazo al Contrato de Interventoría No. 1272-2025, como condición para garantizar el control técnico, administrativo, financiero, jurídico y ambiental idóneo de las obras durante el período adicional de veinte (20) días.


3.2 Desequilibrio económico documentado y reclamaciones vigentes


Con independencia del Otro Sí No. 1 que aquí se tramita, esta interventoría advierte a la Entidad Contratante que el Contrato No. 1272-2025 presenta un desequilibrio económico documentado y reclamado formalmente en dos oportunidades:

- Primer Derecho de Petición radicado el 21 de abril de 2026, sustentado en la teoría de la imprevisión (artículo 868 del Código de Comercio) y en la prohibición de enriquecimiento sin causa (artículo 831 del Código de Comercio), mediante el cual se solicitó una adición de CINCUENTA Y CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL SETECIENTOS

Edificio: Torres de la Castellana / Brr San Vicente
Contacto: 311 3112182 / Email: edmoarq@gmail.com

2





CONSULTORÍA & CONSTRUCCIÓN SAS

NIT: 901363538-6

CUARENTA Y SIETE PESOS M/CTE (\$ 54.851.747), para llevar el valor total del contrato a \$ 132.361.320. La Entidad negó la petición sin pronunciarse de fondo sobre los fundamentos técnicos y jurídicos expuestos.

- Segundo Derecho de Petición radicado el 3 de junio de 2026, mediante el cual se rechazó formalmente el ofrecimiento de cuatro millones de pesos (\$ 4.000.000) para veinte (20) días de prórroga, se demostró técnicamente la insuficiencia de esa cifra, y se reiteró la totalidad del reclamo anterior. La Entidad nuevamente negó las pretensiones.

A pesar de las negativas institucionales, el perjuicio documentado subsiste, está acreditado con soportes contables y forma parte integral del expediente contractual. Esta interventoría deja constancia expresa de que la prestación del servicio durante el período adicional no implica renuncia ni desistimiento de las reclamaciones formalizadas, las cuales se mantendrán activas hasta su resolución definitiva.

3.3 Cuantificación de la adición requerida para el período del Otro Sí No. 1

Para los efectos del presente traslado, la interventoría precisa la cuantificación de los recursos requeridos para el período específico de veinte (20) días adicionales de las cinco sedes activas:

CONCEPTO	VALOR OFRECIDO POR LA ENTIDAD	VALOR REQUERIDO POR LA INTERVENTORÍA
20 días de prórroga — 5 sedes activas (tarifa: \$ 442.639/día)	\$ 4.113.777,36	\$ 8.852.780,00
DIFERENCIA (brecha por cubrir)	—	\$ 4.739.002,64

El valor de \$ 4.113.777,36 ofrecido por la supervisión de la Entidad en la reunión del 3 de junio de 2026 corresponde a los recursos sobrantes de la licitación de interventoría. Esta interventoría reconoce la oferta y la acepta como pago parcial, dejando expresa constancia de que dicho valor es insuficiente para cubrir el costo

CR 34 No. 7 - 59 Apto 1002 Torre 2
Edificio: Torres de la Castellana / Brz San Vicente
Contacto: 311 3112182 / Email: edmoarq@gmail.com

9

...the ... of ...
...the ... of ...
...the ... of ...


...the ... of ...
...the ... of ...
...the ... of ...

...the ... of ...
...the ... of ...
...the ... of ...

...the ... of ...
...the ... of ...
...the ... of ...

...the ... of ...
...the ... of ...
...the ... of ...

...the ... of ...
...the ... of ...
...the ... of ...



CONSULTORÍA & CONSTRUCCIÓN SAS

NIT: 901363538-6

real de veinte (20) días de interventoría y que la diferencia de \$ 4.739.002,64 constituye un componente adicional del desequilibrio económico ya documentado y reclamado.

3.4 Condiciones de pago para el período adicional

Esta interventoría reitera la posición ya manifestada a la supervisión: el pago de los recursos correspondientes al período adicional de veinte (20) días NO estará condicionado al avance de obra del contratista ni a la suscripción de actas de obra. El pago debe efectuarse una vez cumplido el plazo de la adición, previo cumplimiento de las obligaciones formales de la interventoría. Esta condición deberá quedar consignada en el texto del Otro Sí No. 1 al Contrato de Interventoría No. 1272-2025 o, en su defecto, en un acta de compromiso suscrita por las partes.

Esta interventoría solicita igualmente que la Entidad Contratante gestione ante el Ministerio de Salud y Protección Social los recursos adicionales necesarios para cubrir la totalidad del desequilibrio documentado, y que en caso de una respuesta negativa del Ministerio, la Entidad asuma directamente los costos asociados a la interventoría, tal como fue manifestado por la supervisión en la reunión del 3 de junio de 2026. Dicho compromiso deberá formalizarse mediante acto administrativo o instrumento contractual vinculante, no a través de manifestaciones verbales, habida cuenta de las implicaciones presupuestales y contractuales que comporta.

IV. SITUACIÓN DE LAS SEDES HOSPITAL LOCAL CIVIL Y CENTRO DE SALUD EL PROGRESO

Como ha sido informado en los Derechos de Petición y los Informes Técnicos de Interventoría, las sedes del Hospital Local Civil y del Centro de Salud El Progreso presentan un avance físico y financiero del cero por ciento (0%), por causas ajenas tanto al contratista de obra como a la interventoría, derivadas de imprecisiones y omisiones en la consultoría precontractual que generaron mayores áreas de intervención, incompatibilidades estructurales y ítems no contemplados en el proyecto.


CR 34 No. 7 - 59 Apto 1002 Torre 2
Edificio: Torres de la Castellana / Brr San Vicente
Contacto: 311 3112182 / Email: edmoarq@gmail.com

...the ... of ...
...the ... of ...
...the ... of ...
...the ... of ...

...the ... of ...
...the ... of ...
...the ... of ...
...the ... of ...

...the ... of ...
...the ... of ...
...the ... of ...
...the ... of ...

...the ... of ...
...the ... of ...
...the ... of ...
...the ... of ...



CONSULTORÍA & CONSTRUCCIÓN SAS

NT: 901363538-6

Estas sedes no están incluidas en el Otro Sí No. 1 que aquí se tramita. Su ejecución requiere una adición contractual independiente, que demanda la asignación de recursos adicionales por parte del Ministerio de Salud y Protección Social conforme a las Resoluciones 2498 de 2024 y 0209 de 2025.

Esta interventoría solicita a la Entidad Contratante gestionar con urgencia ante el Ministerio de Salud y Protección Social la aprobación de los recursos necesarios para dar inicio a las obras de estas dos sedes, cuya ejecución es indispensable para el cumplimiento de los objetivos establecidos en las resoluciones de asignación presupuestal del Ministerio.

V. SÍNTESIS DE SOLICITUDES FORMALES A LA ENTIDAD CONTRATANTE

En atención a lo expuesto, esta interventoría solicita formalmente a la Entidad Contratante:

- Suscribir de manera urgente, antes del 10 de junio de 2026, el Otro Sí No. 1 al Contrato de Obra No. 1273-2025, por valor de \$ 32.663.801,42 y plazo de veinte (20) días calendario.
- Tramitar de manera concomitante el Otro Sí No. 1 al Contrato de Interventoría No. 1272-2025, por valor mínimo de \$ 8.852.780, correspondiente a los veinte (20) días de prórroga de las cinco sedes activas, con la condición de pago estipulada en el numeral 3.4 del presente oficio.
- Formalizar mediante instrumento contractual vinculante el compromiso de gestión de recursos ante el Ministerio de Salud y asumir el diferencial en caso de respuesta negativa, conforme a lo manifestado en la reunión del 3 de junio de 2026.
- Gestionar ante el Ministerio de Salud y Protección Social la asignación de recursos adicionales para las sedes del Hospital Local Civil y Centro de Salud El Progreso, a fin de tramitar el Otro Sí No. 2 correspondiente.
- Verificar la actualización de las pólizas del Contrato de Obra No. 1273-2025 dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la suscripción del Otro Sí No. 1.

Se adjuntan al presente oficio:

CR 34 No. 7 - 59 Apto. 1002 Torre 2
Edificio: Torres de la Castellana / Brr San Vicente
Contacto: 311 3112182 / Email: edmoarq@gmail.com

... ..

... ..

... ..

... ..


... ..

... ..

... ..

... ..

... ..



CONSULTORÍA & CONSTRUCCIÓN SAS

NIT: 901363538-6

- Oficio FRE-018-2026 del 08 de junio de 2026, suscrito por el señor José Luis Freire Bastidas.
- Oficio EM-03-09-06-2026, Concepto Técnico y Jurídico de Interventoría sobre el Otro Sí No. 1.

Atentamente,

ARQ. EDWIN ANDRÉS MORA PORTILLA

Representante Legal

EM CONSULTORÍA & CONSTRUCCIÓN SAS

Interventor — Contrato No. 1272-2025

NIT: 901.363.538

Con copia: José Luis Freire Bastidas, Contratista de Obra — Contrato No. 1273-2025

1. The first part of the document discusses the importance of maintaining accurate records of all transactions and activities. It emphasizes the need for transparency and accountability in financial reporting.

2. The second part of the document outlines the various methods and techniques used to collect and analyze data. It highlights the importance of using reliable sources and ensuring the accuracy of the information gathered.

3. The third part of the document focuses on the interpretation and analysis of the collected data. It discusses the various statistical tools and techniques used to identify trends and patterns in the data.

4. The fourth part of the document discusses the importance of communicating the results of the analysis to the relevant stakeholders. It emphasizes the need for clear and concise reporting that is easy to understand and actionable.

5. The fifth part of the document discusses the importance of maintaining the confidentiality and security of the data. It outlines the various measures and protocols used to protect sensitive information from unauthorized access and disclosure.

6. The sixth part of the document discusses the importance of regularly reviewing and updating the data and analysis. It emphasizes the need for ongoing monitoring and evaluation to ensure the accuracy and relevance of the information.

7. The seventh part of the document discusses the importance of using the data and analysis to inform decision-making and strategic planning. It highlights the need for data-driven insights to guide the organization's future actions and goals.


8. The eighth part of the document discusses the importance of maintaining a strong relationship with the data sources and providers. It emphasizes the need for clear communication and collaboration to ensure the quality and reliability of the data.

9. The ninth part of the document discusses the importance of staying up-to-date on the latest trends and developments in data analysis. It emphasizes the need for continuous learning and professional development to stay ahead of the curve.

10. The tenth part of the document discusses the importance of maintaining a strong ethical framework and code of conduct. It emphasizes the need for integrity and honesty in all aspects of the data collection and analysis process.

11. The eleventh part of the document discusses the importance of maintaining a strong focus on the organization's mission and values. It emphasizes the need for data and analysis to be used in a way that aligns with the organization's overall goals and objectives.

12. The twelfth part of the document discusses the importance of maintaining a strong relationship with the organization's stakeholders. It emphasizes the need for transparency and communication to build trust and confidence in the data and analysis.



CONSULTORÍA & CONSTRUCCIÓN SAS

NIT: 901363538-6

EM-03-09-06-2026

Pasto, 09 de junio de 2026

Señor:

JOSÉ LUIS FREIRE BASTIDAS

Contratista de Obra

NIT: 12.978.732-4

Ciudad.

REFERENCIA: Contrato de Obra No. 1273-2025 celebrado entre la Empresa Social del Estado Pasto Salud E.S.E. y José Luis Freire Bastidas. Contrato de Interventoría No. 1272-2025 celebrado entre la E.S.E. Pasto Salud y EM Consultoría & Construcción SAS.


ASUNTO: Concepto Técnico y Jurídico de Interventoría sobre la solicitud de suscripción de Otro Sí No. 1 al Contrato de Obra No. 1273-2025, modificadorio de plazo y valor contractual. Oficio FRE-018-2026 del 08 de junio de 2026.

Respetado señor Freire Bastidas:

I. ANTECEDENTES CONTRACTUALES

En virtud del Contrato de Obra No. 1273-2025, suscrito el dieciocho (18) de diciembre de 2025 entre la Empresa Social del Estado Pasto Salud E.S.E. y el señor José Luis Freire Bastidas, se acordó la ejecución de las adecuaciones menores de las condiciones de infraestructura del Centro Hospital Local Civil y de los Centros de Salud de Pandiaco, Progreso, Buesaquillo, Obonuco, Santa Bárbara y Cabrera, en

CR 34 No. 7-59, Apto. 1002 Torre 2
Edificio: Torres de la Castellana / Brr San Vicente
Contacto: 311 3112182 / Email: edmoarq@gmail.com



CONSULTORÍA & CONSTRUCCIÓN SAS

NIT: 901363538-6

		verificadas en obra por la interventoría.
C.S. Cabrera	Mayores cantidades de obra sobre ítems contratados	Ídem anterior. Cantidades verificadas y aprobadas.
C.S. Santa Bárbara	Mayores cantidades de obra sobre ítems contratados	Ídem anterior. Cantidades verificadas y aprobadas.


4.3 Análisis de ruta crítica y cronograma

El ítem de mayor significancia técnica y económica dentro del plazo de prórroga solicitado es la construcción del muro perimetral en la sede de Obonuco, actividad que determina la ruta crítica de la programación para los veinte (20) días adicionales. El cronograma ajustado presentado por el contratista concentra en esta actividad el tiempo de ejecución más extenso y la mayor inversión individual dentro del período adicional.

Las demás actividades adicionales —impermeabilización en Pandiaco y mayores cantidades en Buesaquillo, Cabrera y Santa Bárbara— son ejecutables dentro del plazo solicitado sin afectación de la ruta crítica, de acuerdo con los cronogramas ajustados por sede revisados por esta interventoría.

4.4 Condición técnica sobre la sede de Obonuco

Esta interventoría establece como condición para el inicio de la construcción del muro perimetral en la sede de Obonuco la entrega y aprobación previa del detalle constructivo completo, que deberá incluir: especificaciones de cimentación, dimensionamiento del muro en mampostería, especificaciones del sistema de malla eslabonada, anclajes y acabados. La aprobación del detalle constructivo por parte de la interventoría es requisito sine qua non para la autorización del inicio de esta actividad. El contratista no podrá iniciar la ejecución del muro sin contar con dicha aprobación formal.



CONSULTORÍA & CONSTRUCCIÓN SAS

NIT: 901363538-6

4.5 Sedes del Hospital Local Civil y Centro de Salud El Progreso


Las sedes del Hospital Local Civil y del Centro de Salud El Progreso no hacen parte del alcance del presente Otro Sí.No. 1. Su situación —avance del cero por ciento (0%) por causas ajenas al contratista de obra— está documentada en los informes técnicos de interventoría y en los Derechos de Petición radicados ante la Entidad Contratante. La resolución de estas sedes requiere una adición contractual independiente, de mayor envergadura, que deberá tramitarse de forma separada una vez la Entidad Contratante gestione los recursos necesarios ante el Ministerio de Salud y Protección Social. Esta interventoría ha documentado técnica y financieramente las condiciones y costos requeridos para tales sedes en el Informe Técnico de Interventoría correspondiente.

V. ANÁLISIS DE SOPORTES DOCUMENTALES

Esta interventoría ha revisado los siguientes documentos aportados por el contratista junto con el oficio FRE-018-2026:

- Balances de actividades, cantidades y precios por cada una de las cinco sedes: revisados y concordantes con las condiciones verificadas en obra.
- Cronogramas de obra ajustados al valor y plazo adicional solicitado: revisados. El cronograma de la sede de Obonuco se ajusta a los veinte (20) días adicionales como ruta crítica del período de prórroga.
- Detalle constructivo del muro de cerramiento del Centro de Salud de Obonuco: (PENDIENTE DE RECEPCIÓN Y APROBACIÓN FORMAL POR LA INTERVENTORÍA. El inicio de esta actividad queda suspendido hasta su aprobación).
- Análisis de precio unitario para la impermeabilización de la sede de Pandiaco: revisado y aprobado conforme a los parámetros establecidos por la Entidad en ocasiones anteriores.

Se advierte que la plena eficacia documental del Otro Sí requiere que al expediente contractual se incorporen las actas del comité de obra del 29 de mayo de 2026 y el registro de la visita de los días 27 y 28 de mayo de 2026, documentos que acreditan el acuerdo entre las partes que da origen a la presente solicitud. Esta



CONSULTORÍA & CONSTRUCCIÓN SAS


NIT: 901363538-6

interventoría exhorta al contratista a gestionar dicha incorporación ante la Entidad Contratante.

VI. CONCLUSIÓN — CONCEPTO DE VIABILIDAD

Con fundamento en el análisis técnico expuesto en las secciones precedentes, esta interventoría emite **CONCEPTO FAVORABLE — AVAL CON CONDICIÓN** — respecto de la solicitud de suscripción del Otro Sí No. 1 al Contrato de Obra No. 1273-2025, en los términos que se resumen a continuación:

CONCEPTO	POSTURA DE LA INTERVENTORÍA
Adición en valor	AVALADA. \$ 32.663.801,42 distribuidos entre las cinco sedes activas conforme al balance de obra.
Prórroga en plazo	AVALADA. Veinte (20) días calendario, del 11 al 30 de junio de 2026, siendo la ruta crítica la construcción del muro de Obonuco.
Condición obligatoria	El inicio de la construcción del muro perimetral en Obonuco queda condicionado a la entrega y aprobación formal del detalle constructivo por parte de esta interventoría.
Sedes no incluidas	Hospital Local Civil y Centro de Salud El Progreso: no hacen parte del alcance de este Otro Sí. Su ejecución requiere adición contractual independiente.



CONSULTORÍA & CONSTRUCCIÓN SAS

NIT: 901363538-6

VII. RECOMENDACIONES

- Incorporar al expediente contractual las actas del comité de obra del 29 de mayo de 2026 y el registro de la visita del 27-28 de mayo de 2026, antes de la suscripción del Otro Sí.
- Entregar a la brevedad posible el detalle constructivo completo del muro perimetral de Obonuco para su revisión y aprobación por parte de esta interventoría.
- Actualizar las pólizas de seguro del Contrato No. 1273-2025 para reflejar el nuevo valor y el nuevo plazo de ejecución, conforme a las condiciones mínimas exigidas por la Entidad Contratante, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la suscripción del Otro Sí.
- Mantener el registro fotográfico, libro de obra y bitácora actualizados durante el período adicional, con énfasis en el seguimiento al avance del muro de Obonuco como actividad de ruta crítica.
- El contratista deberá abstenerse de ejecutar actividades adicionales no comprendidas en el presente concepto sin la previa aprobación escrita de la interventoría y de la Entidad Contratante.

Atentamente,

ARQ. EDWIN ANDRÉS MORA PORTILLA

Representante Legal

EM CONSULTORÍA & CONSTRUCCIÓN SAS

Interventor — Contrato No. 1272-2025

Copia: *Pasto Salud E.S.E. — Oficina Asesora de Planeación*

JOSE LUIS FREIRE BASTIDAS
INGENIERO CIVIL
NIT: 12978732-4



Pasto, lunes 08 de junio de 2026

FRE-018-2026

Señores:

EM CONSULTORIA & CONSTRUCCION SAS

Cra. 34 No. 7-49 Apto. 1002 Torre 2

Edificio Torres de la Castellana-Pasto

Interventor de Obra

Atte. Arq. EDWIN ANDRES MORA PORTILLA

Representante Legal

edmoarq@gmail.com

REFERENCIA: CONTRATO DE OBRA NO. 1273-2025, CELEBRADO ENTRE LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO PASTO SALUD ESE Y JOSE LUIS FREIRE BASTIDAS, CUYO OBJETO ES ADECUACIONES MENORES DE LAS CONDICIONES DE INFRAESTRUCTURAS DEL CENTRO HOSPITAL LOCAL CIVIL Y DE LOS CENTROS DE SALUD PANDIACO, PROGRESO, BUESAQUILLO, OBONUCO, SANTA BÁRBARA Y CABRERA DE LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO PASTO SALUD ESE DEL MUNICIPIO DE PASTO EN MARCO DE LA RESOLUCIONES 2498 DE 2024 Y 0209 DE 2025.


ASUNTO: SOLICITUD DE SUSCRIPCION DE OTROS SI AL CONTRATO, MODIFICANDO EL PLAZO Y EL VALOR CONTRACTUAL.

Cordial saludo,

Con el presente, respetuosamente, nos permitimos solicitar a ustedes se gestione la elaboración y suscripción de un OTROS SI al contrato de obra de la referencia modificando el valor y el plazo contractual inicial; lo anterior teniendo en cuenta que el plazo contractual se vence el día martes 10 de junio y es necesario adelantar los tramites necesarios para mantener la vigencia del contrato. La argumentación de esta solicitud se fundamenta en lo siguiente:

- 1- En la visita de obra realizada en los días 27 y 28 de mayo del presente año, con la participación del arquitecto supervisor del Ministerio de Salud y Protección Social, del arquitecto delegado por parte del Instituto Departamental de Salud de Nariño, de los ingenieros de PASTO SALUD E.S.E, de los miembros de los equipos de interventoría y construcción de la obra; se pudo evidenciar que en las cinco sedes que se están adecuando en la actualidad, aún existen algunas actividades de adecuación que no están contempladas en el contrato de obra pero que son susceptibles de ejecutarse con los recursos disponibles del presupuesto oficial de obra de la convocatoria pública que dio origen al contrato de obra, teniendo en cuenta que el presupuesto contractual es menor que el oficial.
- 2- Por lo anterior, se acordó la realización de un balance de obra para cada una de estas cinco sedes, en el que se contemple la inversión de los recursos disponibles en la adecuación de actividades de obra que se evidenciaron como necesarias.

JOSE LUIS FREIRE BASTIDAS
INGENIERO CIVIL
NIT: 12978732-4



3- Al incorporar al presupuesto contractual los recursos disponibles que se han mencionado, el cuadro de inversión general quedaría de la siguiente manera:

CUADRO RESUMEN BALANCE DE OBRA A JUNIO DE 2026							
	SEDE	UND	CAN	PRESUPUESTO OFICIAL	PRESUPUESTO CONTRACTUAL	BALANCE A 8/06/2026	VALOR ADICIONAL
1	C. S. PANDIACO	GBL	1.0	111,334,465.00	106,880,986.03	111,334,465.00	4,453,478.97
2	C.S. OBONUCO	GBL	1.0	157,978,326.00	151,659,053.65	157,978,326.00	6,319,272.35
3	P.S BUESAQUILLO	GLB	1.0	178,088,950.00	170,965,834.34	178,088,950.00	7,123,115.66
4	C.S. CABRERA	GLB	1.0	178,879,681.00	171,710,077.38	178,879,681.00	7,169,603.62
5	C.S. SANTA BARBARA	GBL	1.0	189,956,665.00	182,358,334.18	189,956,665.00	7,598,330.82
	TOTAL			816,238,087.00	783,574,285.58	816,238,087.00	32,663,801.42


Es decir, al utilizar los recursos disponibles para las cinco sedes intervenidas, el valor adicional a incorporar al contrato es de TREINTA Y DOS MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS UN PESOS CON 42 CENTAVOS MDA/CTE (\$ 32.663.801,42)

Y, de acuerdo a lo establecido por las partes en el comité de obra realizado en la entidad contratante el día viernes 29 de mayo, se estimó establecer un plazo de veinte (20) días calendario para la ejecución contempladas con este valor adicional.

Por lo tanto mediante el presente documento, solicitamos formalmente la incorporación al contrato de los recursos adicionales mencionados y el plazo contractual estimado para su ejecución.

Se anexan a la presente solicitud los balances de actividades, cantidades y precios de inversión adicional de cada una de las cinco sedes relacionadas, los cronogramas de obra ajustados al valor y plazo adicional solicitado y el detalle constructivo para implementar en el muro de cerramiento del Centro de Salud de Obonuco.

Cordialmente,


JOSE LUIS FREIRE BASTIDAS
CONTRATISTA DE OBRA

C.C. DR. DAVID EDUARDO MENDOZA HURTADO, JEFE OFICINA DE PLANEACION, PASTO SALUD E.S.E.
ING. NANCY AMANDA RAMOS, PROFESIONAL DE APOYO TECNICO, PASTO SALUD E.S.E.
ARQ. JUAN ALBERTO CIFUENTES, PROFESIONAL DE APOYO TECNICO, PASTO SALUD E.S.E.



EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
PASTO SALUD E.S.E
NIT.800981143-9

BALANCE DE OBRA SANTA BARBARA PRESUPUESTO INICIAL + RECURSOS ADICIONALES DE LICITACION

VERSION	PROCESO / SERVICIO	CODIGO	NUM
6,0	GESTION DE AMBIENTE FISICO	GAF-AM	125

NTRATO Nro: 1273 de 2025	CONTRATISTA: JOSE LUIS FREIRE BASTIDAS	HOJA No. 1 DE 1
JETO: ADECUACIONES MENORES DE LAS CONDICIONES DE INFRAESTRUCTURAS DEL CENTRO HOSPITAL LOCAL CIVIL Y DE LOS CENTROS DE SALUD PANDIACÓ, PROGRESO, ESAQUILLO, OBONUCO, SANTA BARBARA Y CABRERA DE LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO PASTO SALUD ESE DEL MUNICIPIO DE PASTO EN MARCO DE LAS RESOLUCIONES 18 DE 2024 Y 0209 DE 2025	CONTRATANTE: EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO PASTO SALUD E.S.E	
	Fecha de Inicio: 19 de Enero de 2026	Plazo suspension: 15 DIAS CALENDARIO fecha de suspension : 12 de mayo 2026
LOR CONTRATO: MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y OCHO MILLONES OCHOCIENTOS CIENTO Y CINCO MIL OCHOCIENTOS VEINTISEIS PESOS CON SESENTA Y OCHO CENTAVOS M/CTE. \$ 1.468.875.826,68	Fecha terminacion contractual: 19 de mayo 2026	fecha de reinicio: 03 de junio 2026
OBJETO: ADECUACIONES MENORES DE LAS CONDICIONES DE INFRAESTRUCTURAS DEL CENTRO DE SALUD SANTA BARBARA DE LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO PASTO SALUD ESE DEL MUNICIPIO DE PASTO	Fecha Presente BALANCE DE OBRA : 01 DE JUNIO 2026	Fecha de Terminacion modificada de junio 2026 10
LOR OBRA CENTRO DE SALUD SANTA BARBARA: CIENTO OCHENTA Y DOS MILLONES CINCO CIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS CON CINCO CENTAVOS M/CTE. \$ 182.358.334,18		
DURACION: 4 MESES		


EMS	DESCRIPCION	CONDICIONES ORIGINALES				CONDICIONES ACTUALIZADOS	
		UNID	CANT.	VR. UNITARIO	VR. PARCIAL	CANT.	VR. PARCIAL
1	PRELIMINARES						
1.01	CERRAMIENTO PROVISIONAL EN POLISOMBRA H=2M	ML	72,00	\$ 20.224,00	\$ 1.456.128,00	10,00	\$ 202.240,00
2	DESMONTE DE PUERTAS Y VENTANAS						
2.01	DESMONTE DE PUERTAS Y VENTANAS	UN	62,00	\$ 19.907,00	\$ 1.234.234,00	36,00	\$ 716.652,00
3	PINTURA						
3.01	PINTURA ACRILICA ACRILICA ALTA ASEPSIA	M2	255,12	\$ 36.228,00	\$ 9.242.487,36	65,18	\$ 2.361.341,04
3.02	PINTURA 100% ACRILICA PARA EXTERIOR NTC5828 400 CICLOS CON LOGO CORPORATIVO PARA FACHADA - TRES MANOS INCLUYE RESANE SOBRE MUROS Y ELEMENTOS DE FACHADA EXTERNA (EMAX = 1CM)	M2	585,51	\$ 38.292,00	\$ 22.420.425,50	231,33	\$ 8.858.088,36

61

03	PINTURA 100% ACRILICA PARA EXTERIOR NTC5828 400 CICLOS PLANA PARA FACHADA - TRES MANOS INCLUYE RESANE SOBRE MUROS Y ELEMENTOS DE FACHADA EXTERNA (EMAX = 1CM)	M2	878,27	\$	34.970,00	\$	30.713.031,96	1.245,97	\$	43.571.570,90
4	CARPINTERIA METALICA									
01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANA EN ALUMINIO , CON VIDRIO 4MM	M2	34,61	\$	440.905,00	\$	15.259.722,05	0,00	\$	-
02	PUERTA EN ALUMINIO BLANCO CAL 18 INCLUYE CERRADURA DE SEGURIDAD	M2	101,80	\$	588.896,00	\$	59.949.612,80	67,46	\$	39.726.924,16
	NO PREVISTOS									
NP 1	MEDIA CAÑA EN MORTERO 1:3 IMPERMEABILIZADO. B=0,10, H=0,10 MTS	ML		\$	60.108,00			219,35	\$	13.184.689,80
NP 2	ALFAGIA EN LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 20 DESARROLLO 42 CMS, SEGÚN DISEÑO	ML		\$	81.086,00			70,35	\$	5.704.400,10
NP 3	ESCARIFICACION DE MURO	M2		\$	14.220,00			367,26	\$	5.222.437,20
NP 4	MANTENIMIENTO Y PINTURA DE VENTANAS EXISTENTES EN CARPINTERIA METALICA	M2		\$	19.354,00			122,47	\$	2.370.284,38
NP 5	MANTENIMIENTO Y PINTURA DE ANTEPECHOS EXISTENTES EN CARPINTERIA METALICA	M2		\$	22.618,00			122,47	\$	2.770.026,46
NP 6	MANTENIMIENTO Y PINTURA DE PUERTAS EN LAMINA Y REJAS METALICAS CON ESMALTE	M2		\$	30.093,00			95,02	\$	2.859.436,86
NP 7	SUMINISTRO E INSTALACION DE MARCO EN ANGULO DE 1 1/2" X 3/16 PARA MALLA ESLABONADA CALIBRE 10 DE 6X6 CMS. INCLUYE ANTICORROSIVO Y ESMALTE 2 MANOS 2 CARAS reutilizando malla	M2		\$	129.389,00			110,31	\$	14.272.900,59
NP 8	SUMINISTRO E INSTALACION DE MARCO EN ANGULO DE 1 1/2" X 3/16 PARA MALLA ESLABONADA CALIBRE 10 DE 6X6 CMS. INCLUYE ANTICORROSIVO Y ESMALTE 2 MANOS 2 CARAS	M2		\$	147.617,00			25,00	\$	3.691.040,49
NP 9	PARAL DE CERRAMIENTO PARA SOPORTE DE MARCO EN 2" CALIBRE 16 INCLUYE PINTURA CON ANTICORROSIVO Y ESMALTE	ML		\$	72.438,00			8,40	\$	608.479,20

9

COSTO DIRECTO:		\$ 140.275.641,67	\$ 146.120.511,54
Administración:	24%	\$ 33.666.154,00	\$ 35.068.922,77
Imprevistos:	2%	\$ 2.805.512,83	\$ 2.922.410,23
Utilidad:	4%	\$ 5.611.025,67	\$ 5.844.820,46
TOTALES:		\$ 182.358.334,18	\$ 189.956.665,00
			valor adicional \$ 7.598.330,82



JOSÉ LUIS FREIRE BASTIDAS

**EDWIN ANDRÉS MORA PORTILLA
R.L. EM CONSULTORIA &
CONSTRUCCION SAS**

CONTRATISTA

INTERVENTOR


AVANCE DE OBRA EN EN CENTRO

OBJETO: INTERVENCIONES PARA CENTROS Y PUESTOS DE SALUD MUNICIPIO DE PASTO - DEPARTAMENTO DE NARIÑO
 PUNTO DE INTERVENCION: PUESTO DE SALUD SANTA BARBARA

FECHA DE ELABORACION : JUNIO DE 2026

ITEM	VALOR CAPITULO (miles/\$)	SEMANA / INVERSION									
		1-7 JUN		8-14 JUN		15-21 JUN		22-28 JUN		29 JUN-5 JUL	
ramiento	202,24										
sombra	0,11%										
monte	716,65					358,33	358,33	358,33	716,65		
rtta/ventana	0,39%					0,20%	0,20%	0,20%	0,39%		
ura acril.	2.361,34					1.180,67	1.180,67	1.180,67	2.361,34		
asepcla	1,29%					0,65%	0,65%	0,65%	1,29%		
ura acril.	8.858,09										
rior logo	4,86%										
uta acril.	43.571,57										
rior fachada	23,89%										
ne instal	0,00										
t. aluminio	0,00%										
ne instal	39.726,92	7.945,38	7.945,38	7.945,38	15.890,77	7.945,38	23.836,15	7.945,38	31.781,54	7.945,38	39.726,92
rtta alum. Blanco	21,79%	4,36%	4,36%	4,36%	8,71%	4,36%	13,07%	4,36%	17,43%	4,36%	21,79%
lla caña	13.184,69	3.296,17	9.888,52	3.296,17	13.184,69						
tero	7,23%	1,81%	1,81%	1,81%	3,62%						
gla lamina	5.704,40	1.140,88	1.140,88	1.140,88	2.281,76	1.140,88	3.422,64	1.140,88	4.563,52	1.140,88	5.704,40
l-desa 42	3,13%	0,63%	0,63%	0,63%	1,25%	0,63%	1,88%	0,63%	2,50%	0,63%	3,13%
arificacion	5.222,44										
os	2,86%										
nt y pintura	2.370,28	474,06	1.896,23	474,06	2.370,28						
tanás	1,30%	0,26%	1,04%	0,26%	1,30%						
nt y pintura	2.770,03	554,01	2.216,02	554,01	2.770,03						
apechos	1,52%	0,30%	0,30%	0,30%	0,61%						
nt y pintura	2.859,44	714,86	714,86	714,86	1.429,72						
rtas/rejas	1,57%	0,39%	0,39%	0,39%	0,78%						
ne instal	12.726,70	1.818,10	1.818,10	1.818,10	3.636,20	1.818,10	5.454,30	1.818,10	7.272,40	1.818,10	9.090,50
rcos malla	6,98%	1,00%	1,00%	1,00%	1,99%	1,00%	2,99%	1,00%	3,99%	1,00%	4,98%

res												
instrucción												
ion.	33.665,95	3.826,43	21.249,66	3.826,43	25.076,09	2.986,41	28.062,50	2.986,41	31.048,90	2.617,05	33.665,95	
	18,46%	2,10%	11,65%	2,10%	13,75%	1,64%	15,39%	1,64%	17,03%	1,44%	18,46%	
evistos	2.805,50	318,87	1.770,80	318,87	2.089,67	248,87	2.338,54	248,87	2.587,41	218,09	2.805,50	
	1,54%	0,17%	0,97%	0,17%	1,15%	0,14%	1,28%	0,14%	1,42%	0,12%	1,54%	
dad	5.610,99	637,74	3.541,61	637,74	4.179,35	497,73	4.677,08	497,73	5.174,82	436,17	5.610,99	
	3,08%	0,35%	1,94%	0,35%	2,29%	0,27%	2,56%	0,27%	2,84%	0,24%	3,08%	
L(M/\$)	162.357,23	20.726,50	115.102,32	20.726,50	135.828,82	16.176,37	152.005,19	16.176,37	168.181,56	14.175,67	162.357,23	
L(%)	100,00%	11,37%	63,12%	11,37%	74,49%	8,87%	83,36%	8,87%	92,23%	7,77%	100,00%	



LUIS FREIRE BASTIDAS
 tratista de Obra
 No. 12.978.732 de Pasto



EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
PASTO SALUD E.S.E
 NIT. 900091143-9

BALANCE DE OBRA OBONUCO PRESUPUESTO INICIAL + RECURSOS ADICIONALES DE LICITACION

VERSION	PROCESO / SERVICIO	CODIGO	NUM
6.0	GESTION DE AMBIENTE FISICO	GAF-AM	125

INTRATO Nro: 1273 de 2025	CONTRATISTA: JOSE LUIS FREIRE BASTIDAS	HOJA No. 1 DE 1
OBJETO: ADECUACIONES MENORES DE LAS CONDICIONES DE INFRAESTRUCTURAS DEL CENTRO HOSPITAL LOCAL CIVIL Y DE LOS CENTROS DE SALUD PANDIACO, PROGRESO, PESAQUILLO, OBONUCO, SANTA BARBARA Y CABRERA DE LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO PASTO SALUD ESE DEL MUNICIPIO DE PASTO EN MARCO DE LAS RESOLUCIONES 2498 DE 2024 Y 0209 DE 2025	CONTRATANTE: EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO PASTO SALUD E.S.E	
	Fecha de Inicio: 19 de Enero de 2026	Fecha de suspension: 12 de mayo 2026 Plazo suspension: 15 Dias claendario
VALOR CONTRATO: MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y OCHO MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS VEINTISEIS PESOS CON SESENTA Y OCHO CENTAVOS M/CTE. \$ 1.468.875.826,68	Fecha terminacion contractual: mayo de 2026	09 Fecha de reinicio: 3 De junio 2026
OBJETO: ADECUACIONES MENORES DE LAS CONDICIONES DE INFRAESTRUCTURAS DEL CENTRO DE SALUD OBONUCO DE LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO PASTO SALUD ESE DEL MUNICIPIO DE PASTO		
VALOR OBRA CENTRO DE SALUD OBONUCO: CIENTO CINCUENTA Y UN MILLONES CINCUENTA Y NUEVE MIL CINCUENTA Y TRES MIL CON SESENTA Y CINCO CENTAVOS M/CTE. \$ 151.659.053,65	Fecha Presente balance: de junio 2026	01 Fecha de Terminacion modificada: 10 de junio 2026
PLAZO: 4 MESES		

ITEMS	DESCRIPCION	CONDICIONES ORIGINALES				CONDICIONES ACTUALIZADOS	
		UNID	CANT.	VR. UNITARIO	VR. PARCIAL	CANT.	VR. PARCIAL
1	PRELIMINARES						
1,01	CERRAMIENTO PROVISIONAL EN POLISOMBRA H=2M	ML	77,69	\$ 20.224,00	\$ 1.571.202,56	30,10	\$ 608.742,40
2	RETIRO DE CUBIERTA Y DEMOLICIONES						
2,01	RETIRO DE CUBIERTA EXISTENTE EN ASBESTO CEMENTO	M2	174,98	\$ 22.790,00	\$ 3.987.794,20	184,52	\$ 4.205.210,80
2,02	RETIRO Y DESALOJO DE ESCOMBROS HASTA LUGAR DE DISPOSICION FINAL	M3	118,62	\$ 36.240,00	\$ 4.298.788,80	20,43	\$ 740.383,20
2,03	DESMONTE DE CIELO RASO	M2	40,09	\$ 26.138,00	\$ 1.047.872,42	30,00	\$ 784.140,00
2,04	DESMONTE DE PUERTAS Y VENTANAS	UN	32,00	\$ 19.907,00	\$ 637.024,00	11,00	\$ 218.977,00

2.05	DESMONTE DE ESTRUCTURA DE CUBIERTA EXISTENTE	ML	134,52	\$ 17.458,00	\$ 2.348.450,16	6,30	\$ 109.985,40
3	CONCRETOS						
3.01	FILOS Y DILATACIONES PARA ACABADOS - MUROS Y VENTANAS MORTERO	ML	76,00	\$ 19.588,00	\$ 1.488.688,00	103,26	\$ 2.022.658,88
4	CUBIERTAS						\$ -
1.01	SUMINISTRO E INSTALACION Correa en perfil PHRC de 160x60x2,00 mm.	ML	134,52	\$ 143.843,00	\$ 19.349.760,36	174,25	\$ 25.064.642,75
1.02	SUMINISTRO E INSTALACION Cubierta trapezoidal en teja termoacustica UPVC E=2.3 MM Ecoroof 37 mate cresta alta (incluye tornillos auto perforantes, cumbresas, limatesas y demás elementos necesarios para su buena instalación)	M2	174,98	\$ 98.368,00	\$ 17.212.432,64	189,06	\$ 18.597.454,08
1.03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FLANCHE EN LAMINA GALVANIZADA CAL20 ANCHO=30CM	ML	137,00	\$ 66.737,00	\$ 9.142.969,00	29,00	\$ 1.935.373,00
1.04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN Caballete para teja termoacustica cresta alta	ML	24,50	\$ 103.823,00	\$ 2.543.663,50	12,60	\$ 1.308.169,80
1.05	CABLE TENSORES 3/8"	ML	19,62	\$ 19.940,00	\$ 391.222,80	41,00	\$ 817.540,00
5	CIELO RASO						\$ -
5.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CIELO RASO EN PANEL YESO , SOPORTES METÁLICOS Y PERFORACIONES	M2	133,64	\$ 93.401,00	\$ 12.482.109,64	28,10	\$ 2.624.568,10
6	CARPINTERIA METALICA EN ALUMINIO						\$ -
3.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANA EN ALUMINIO , CON VIDRIO 4MM	M2	17,99	\$ 450.918,00	\$ 8.112.014,82	2,22	\$ 1.001.037,96
3.02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTAS EN ALUMINIO BLANCO CAL 18 (INCLUYE CERRADURA DE SEGURIDAD	M2	40,00	\$ 588.593,00	\$ 23.543.720,00	19,59	\$ 11.530.536,87
3.03	ANTEPECHO METÁLICO PARA VENTANAS EXTERIORES	M2	15,58	\$ 268.420,00	\$ 4.181.983,60	3,21	\$ 862.216,34
7	REDES HIDRAULICAS Y SANITARIAS						\$ -
7.01	BAJANTE AGUAS LLUVIAS RECTANGULAR 100*100 MM	ML	17,50	\$ 85.196,00	\$ 1.490.930,00	17,20	\$ 1.465.371,20
7.02	CANAL EN LAMINA GALVANIZADA C-20 DE B= 20 M	ML	28,00	\$ 101.078,00	\$ 2.830.184,00	13,00	\$ 1.314.014,00

B

ITEM NO PREVISTOS							\$
-NP 1	PINTURA PINTURA 100% ACRILICA PARA EXTERIOR NTC5828 400 CICLOS CON LOGO COORPORATIVO PARA FACHADA - TRES MANOS INCLUYE RESANE SOBRE MUROS Y ELEMENTOS DE FACHADA EXTERNA (EMAX = 1CM)	M2	\$	38.292,00		39,61	\$ 1.516.746,12
-NP 2	PINTURA 100% ACRILICA PARA EXTERIOR NTC5828 400 CICLOS PLANA PARA FACHADA - TRES MANOS INCLUYE RESANE SOBRE MUROS Y ELEMENTOS DE FACHADA EXTERNA (EMAX = 1CM) (SANTA BARBARA)	M2	\$	34.970,00		152,86	\$ 5.345.514,20
-NP 3	PINTURA ACRILICA ALTA ASEPSIA	M2	\$	36.228,00		35,99	\$ 1.303.845,72
-NP 4	PINTURA PLANA VINILO TIPO I PARA MUROS INTERIORES Y CIELO RASO	M2	\$	21.937,00		311,05	\$ 6.823.503,85
-NP 5	PINTURA LOGO COORPORATIVO VINILO TIPO I PARA MUROS INTERIORES Y CIELO RASO	M2	\$	27.768,00		63,68	\$ 1.768.266,24
-NP 6	MANTENIMIENTO Y PINTURA DE VENTANAS EXISTENTES EN CARPINTERIA METALICA	M2	\$	19.354,00		23,71	\$ 458.883,34
-NP 7	MANTENIMIENTO Y PINTURA DE ANTEPECHOS EXISTENTES EN CARPINTERIA METALICA	M2	\$	22.618,00		11,31	\$ 255.809,58
-NP 8	MANTENIMIENTO Y PINTURA DE PUERTAS Y REJAS EXISTENTES EN CARPINTERIA METALICA	M2	\$	30.093,00		32,88	\$ 989.457,84
-NP 9	CORREA TUBO RECTANGULAR 3 PULG X 1 1/2 PULG CAL 18 (80X40 MM)	ML	\$	106.115,00		32,78	\$ 3.478.449,70
-NP 10	SUMINISTRO E INSTALACION CANAL AMAZONAS	ML	\$	108.529,00		12,75	\$ 1.383.744,75
-NP 11	ASEO CIELOS RASOS	M2	\$	4.141,00		175,29	\$ 725.892,45
-NP 12	DEMOLICION FILO EN MAMPOSTERIA Y MORTERO DE CRESTA DE CUBIERTA DE ASBESTO.CEMENTO	ML	\$	12.219,00		50,04	\$ 611.438,76
-NP 13	ESCARIFICACION DE MUROS	M2	\$	14.220,00		66,66	\$ 947.905,20
-NP 14	RESANES CON ESTUCO PLASTICO PARA INTERIORES	M2	\$	34.876,00		64,53	\$ 2.250.548,28
-NP 15	EXCAVACION MANUAL MATERIAL COMUN H< = 1,00 m	M3	\$	19.907,00		2,25	\$ 44.790,75

h

NP 16	ZAPATAS EN CONCRETO 3000 PSI, 0.50X0.50 MTS. ESPESOR 0.50M	M3	\$ 911.878,00	0,45	\$ 410.345,10
NP 17	DADOS EN CONCRETO 3000 PSI, 0.40X0.40 MTS. ESPESOR 0.50M	M3	\$ 751.678,00	0,48	\$ 360.805,44
NP 18	CONCRETO 3000 PSI PARA ESTRUCTURA DE CERRAMIENTO VIGA DE CIMENTACIÓN (0,20X0,20)	M3	\$ 923.325,00	0,92	\$ 849.459,00
NP 19	CONCRETO 3000 PSI PARA ESTRUCTURA DE CERRAMIENTO COLUMNAS (0,20X0,20)	M3	\$ 1.000.443,00	0,55	\$ 550.243,65
NP 20	REFUERZO PDR-60 FIGURADO	KG	\$ 6.423,00	413,79	\$ 2.657.773,17
NP 21	MAMPOSTERIA LADRILLO COMUN PARA CERRAMIENTO	M2	\$ 110.266,00	28,06	\$ 3.094.063,96
NP 22	CONCRETO 3000 PSI PARA ESTRUCTURA DE CERRAMIENTO VIGA CINTA (0,2*0.15)	M3	\$ 935.560,00	0,36	\$ 336.801,60
NP 23	PAÑETE MUROS EXTERIOR IMPERMEABILIZADO	M2	\$ 27.868,00	75,44	\$ 2.102.361,92
NP 24	PARAL DE CERRAMIENTO PARA SOPORTE DE MARCO EN 2" CALIBRE 16 INCLUYE PINTURA CON ANTICORROSIVO Y ESMALTE	ML	\$ 72.438,00	19,80	\$ 1.434.272,40
NP 25	MARCO EN ANGULO DE 1 1/2X3/16 Y MALLA ESLABONADA CALIBRE 10 DE 4X4 CM INCLUYE PINTURA CON ANTICORROSIVO Y ESMALTE 2 CARAS	M2	\$ 147.697,00	28,25	\$ 4.172.440,25
NP 26	RETIRO APARATOS SANITARIOS	UN	\$ 21.396,00	2,00	\$ 42.792,00
NP 27	DEMOLICION DE ENCHAPES	M2	\$ 18.543,00	7,61	\$ 141.112,23
NP 28	ENCHAPE PARED	M2	\$ 87.761,00	11,45	\$ 1.004.863,45
NP 29	SUMINISTRO E INSTALACION SANITARIO BLANCO LINEA INSTITUCIONAL	UN	\$ 317.595,00	1,00	\$ 317.595,00
NP 30	SUMINISTRO E INSTALACION LAVAMANOS BLANCO C/PEDESTAL LINEA INSTITUCIONAL INC. GRIFERIA	UN	\$ 215.245,00	1,00	\$ 215.245,00
NP 31	SUMINISTRO E INSTALACION concertina en acero inoxidable C18 longitud de cuchilla 65 mm / ancho de cinta 23 mm	ML	\$ 58.195,00	12,30	\$ 715.798,50


COSTO DIRECTO:

\$ 116.660.810,50

\$ 121.521.789,23

Administración:	24%	\$ 27.998.594,52	\$ 29.165.229,41
Imprevistos:	2%	\$ 2.333.216,21	\$ 2.430.435,78
Utilidad:	4%	\$ 4.666.432,42	\$ 4.860.871,57
TOTALES:		\$ 151.859.053,65	\$ 167.978.326,00

VALOR ADICIONAL	6.319.272,35
-----------------	--------------



JOSE LUIS FREIRE BASTIDAS



EDWIN ANDRES MORA PORTILLA
R.L. EM CONSULTORIA &
CONSTRUCCIÓN SAS


CONTRATISTA

INTERVENTOR





CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DE TRABAJO Y FLUJO DE INVERSION
 OBJETO: INTERVENCIONES PARA CENTROS Y PUESTOS DE SALUD MUNICIPIO DE PASTO - DEPARTAMENTO DE NARIÑO
 PUNTO DE INTERVENCION: CENTRO DE SALUD OBONUCO
 FECHA DE ELABORACION : JUNIO DE 2026

ITEM	VALOR CAPITULO (miles/\$)	SEMANA / INVERSION									
		1-7 JUN		8-14 JUN		15-21 JUN		22-28 JUN		29 JUN-5 JUL	
		SEMANA	ACUMULADO	SEMANA	ACUMULADO	SEMANA	ACUMULADO	SEMANA	ACUMULADO	SEMANA	ACUMULADO
imiento	608,74										
ombra	0,40%										
o	4.205,21										
irta	2,77%										
o y	740,38					92,55	847,84	92,55	740,38		
lojes	0,46%					0,06%	0,43%	0,06%	0,43%		
onte	784,14	261,38	261,38	261,38	522,76	261,38	784,14				
raso	0,52%	0,17%	0,17%	0,17%	0,34%	0,17%	0,52%				
onte	218,68	109,49	109,49	109,49	218,68						
ta/ventana	0,14%	0,07%	0,07%	0,07%	0,14%						
onte	109,68										
ic cubierta	0,07%										
idilatación	1.084,20	271,05	542,10	271,05	813,15	271,05	1.084,20				
s mortero	0,71%	0,18%	0,38%	0,18%	0,54%	0,18%	0,71%				
e instal	25.084,84										
ta perfil	16,53%										
e instal	18.597,45										
arta	12,28%										
e instal	1.835,37					845,12	845,12	845,12	1.200,25	845,12	1.835,37
no lámina	1,28%					0,43%	0,43%	0,43%	0,85%	0,43%	1,28%
e instal	1.308,17										
fileto	0,88%										
iores	817,54										
	0,54%										
e instal	12.482,11			4.160,70	4.160,70	4.160,70	8.321,41	4.160,70	12.482,11		
raso panel	8,23%			2,74%	2,74%	2,74%	5,49%	2,74%	8,23%		
e instal	1.001,04									1.001,04	1.001,04
ana alum.	0,66%									0,66%	0,66%
e instal	18.504,15	5.501,38	5.501,38	5.501,38	11.002,77	5.501,38	18.504,15				
ta alum bia	10,88%	3,63%	3,63%	3,63%	7,26%	3,63%	10,88%				
pecho mat	595,69									595,69	595,69
ana exter	0,39%									0,39%	0,39%
nte A LL	1.485,37					488,48	488,48	488,46	978,91	488,48	1.485,37
anizado	0,97%					0,32%	0,32%	0,32%	0,64%	0,32%	0,97%

U.(M/\$)	151.652,27	9.902,97	86.240,96	18.681,60	105.122,55	21.116,51	126.239,07	15.714,57	141.953,64	9.698,63	151.652,27
U.(%)	100,00%	6,53%	56,87%	12,45%	69,32%	13,92%	83,24%	10,36%	93,60%	6,40%	100,00%



SE LUIS FREIRE BASTIDAS
 tratista de Obra
 i. No. 12,978,732 de Pasto



ELEMENTO	SECCION (CM)	REF LONGITUDINAL	REF TRANSVERSAL
1	SAFATAS	4D12-1.60	
2	COLUMNITAS	4D12-1.12	27# D12@13 CM - 14X14 grado= 10 D12
3	VIGAS LONGITUDINALES	4D12-1.12	27# D12@13 CM - 14X14 grado= 10 D12
4	PISTA DE ANILLO	4D12-1.12	27# D12@13 CM - 14X14 grado= 10 D12

ELEMENTO	SECCION (CM)	REF LONGITUDINAL	REF TRANSVERSAL
1	SAFATAS	4D12-1.60	
2	VIGAS LONGITUDINALES	4D12-1.12	27# D12@13 CM - 14X14 grado= 10 D12
3	PARED	4D12-1.12	27# D12@13 CM - 14X14 grado= 10 D12
4	ANILLO	4D12-1.12	27# D12@13 CM - 14X14 grado= 10 D12

ADECUACIONES MENORES DE LAS CONDICIONES DE INFRAESTRUCTURA CENTRO SALUD OBONUCO

CERRAMIENTO PROPUESTO PATIO INTERNO

DISEÑO:

REVISO:

APROBO:

FECHA:

PLANO:

ING. JOSE LUIS FREIRE B.
Contratista

ARQ. EDWIN A. MORA
Interventor

ARQ. JUAN A. CIFUENTES
Profesional Apoyo supervisión

MAYO DE 2026

1 de 1



EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
PASTO SALUD E.S.E
NIT. 900091143-9

BALANCE DE OBRA BUESAQUILLO PRESUPUESTO INICIAL + RECURSOS ADICIONALES DE LICITACION

VERSION	PROCESO / SERVICIO	CODIGO	NUM
6,0	GESTION DE AMBIENTE FISICO	GAF-AM	125

INTRATO Nro: 1273 de 2025	CONTRATISTA: JOSE LUIS FREIRE BASTIDAS	HOJA No. 1 DE 1
OBJETO: ADECUACIONES MENORES DE LAS CONDICIONES DE INFRAESTRUCTURAS DEL CENTRO HOSPITAL LOCAL CIVIL Y DE LOS CENTROS DE SALUD PANDIACO, PROGRESO, BUESAQUILLO, OBONUCO, SANTA BARBARA Y CABRERA DE LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO PASTO SALUD ESE DEL MUNICIPIO DE PASTO EN MARCO DE LAS RESOLUCIONES 08 DE 2024 Y 0209 DE 2025	CONTRATANTE: EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO PASTO SALUD E.S.E	
	Fecha de Inicio: 19 de Enero de 2026	fecha de suspension: 12 de mayo 2026 Plazo suspension: 15 Dias calendario
VALOR CONTRATO: MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y OCHO MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS VEINTISEIS PESOS CON SESENTA Y OCHO CENTAVOS M/CTE. \$ 1.468.875.826,68.	Fecha terminacion contractual: 19 de mayo 2026	fecha de reinicio de obra: 03 de junio de 2026
OBJETO: ADECUACIONES MENORES DE LAS CONDICIONES DE INFRAESTRUCTURAS DEL CENTRO DE SALUD BUESAQUILLO DE LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO PASTO SALUD ESE DEL MUNICIPIO DE PASTO	Fecha Presente Acta: 01 de junio de 2026	Fecha de Terminacion modificada: 10 de junio 2026
VALOR OBRA CENTRO DE SALUD BUESAQUILLO: CIENTO SETENTA MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS CON CINCUENTA Y CUATRO CENTAVOS M/CTE. \$ 170.965.834,34		
PLAZO: 4 MESES		

ITEMS	DESCRIPCION	CONDICIONES ORIGINALES				CONDICIONES ACTUALIZADOS	
		UNID	CANT.	VR. UNITARIO	VR. PARCIAL	CANT.	VR. PARCIAL
1	PRELIMINARES						
1,01	CERRAMIENTO PROVISIONAL EN POLISOMBRA H=	ML	63,73	\$ 20.224,00	\$ 1.288.875,52	60,00	\$ 1.213.440,00
2	RETIRO DE CUBIERTA Y DEMOLICIONES					\$	-
2,01	RETIRO DE CUBIERTA EXISTENTE EN ASBESTO CEMENTO	M2	167,78	\$ 22.790,00	\$ 3.823.706,20	180,42	\$ 4.111.657,85
2,02	ESCARIFICACION DE PINTURA MUROS	M2	503,14	\$ 14.220,00	\$ 7.154.707,68	41,52	\$ 590.414,40
2,03	RETIRO Y DESALOJO DE ESCOMBROS HASTA LUGAR DE DISPOSICION FINAL	M3	100,64	\$ 36.240,00	\$ 3.647.142,86	25,16	\$ 911.785,72
2,04	DESMONTE DE CIELO RASO	M2	38,32	\$ 26.138,00	\$ 1.001.660,44	0,00	\$ -
2,05	DESMONTE DE PUERTAS Y VENTANAS	UN	39,00	\$ 19.907,00	\$ 776.373,00	17,00	\$ 338.419,00
2,06	DESMONTE DE ESTRUCTURA DE CUBIERTA EXISTENTE	ML	121,67	\$ 17.458,00	\$ 2.124.114,86	14,10	\$ 246.157,80

Handwritten signature or mark.


3	CUBIERTAS							\$		
3,01	SUMINISTRO E INSTALACION Correa en perfil PHRC de 160x60x2,00 mm.	ML	121,67	\$	143.843,00	\$	17.501.377,81	230,03	\$	33.088.453,20
3,02	SUMINISTRO E INSTALACION Cubierta trapezoidal en teja termoacustica UPVC E=2,3 MM Ecoroof 37 mate cresta alta (incluye tornillos autoperforantes, cumbreras, limatesas y demás elementos necesarios para su buena instalación)	M2	167,78	\$	98.368,00	\$	16.504.183,04	180,42	\$	17.747.062,72
3,03	SUMINISTRO E INSTALACION DE FLANCHE EN LAMINA GALVANIZADA CAL20 ANCHO=30CM	ML	124,00	\$	66.737,00	\$	8.275.388,00	12,00	\$	800.844,00
3,04	SUMINISTRO E INSTALACION Caballete para teja termoacustica cresta alta	ML	25,34	\$	103.823,00	\$	2.630.874,82	25,30	\$	2.626.721,90
3,05	CABLE TENSORES 3/8"	ML	20,45	\$	19.940,00	\$	407.773,00	67,95	\$	1.354.923,00
4	MAMPOSTERIA Y PAÑETES								\$	
4,01	PAÑETE AFINADO 1,3	M2	20,19	\$	25.471,68	\$	514.273,22	0,00	\$	-
4,02	PAÑETE MUROS EXTERIOR IMPERMEABILIZADO	M2	136,84	\$	27.611,00	\$	3.778.151,19	2,10	\$	57.983,10
4,03	FILOS Y DILATAIONES PARA ACABADOS - MORTERO PARA PUERTAS Y VENTANAS	ML	76,42	\$	19.394,00	\$	1.482.089,48	51,99	\$	1.008.294,06
5	ESTUCO Y PINTURA									
5,01	RESANES CON ESTUCO PLASTICO PARA INTERIORES	M2	121,74	\$	34.876,00	\$	4.245.887,94	88,24	\$	3.077.458,24
5,02	PINTURA PLANA VINILO TIPO I PARA MUROS INTERIORES Y CIELO RASO	M2	178,27	\$	21.937,00	\$	3.910.757,25	243,84	\$	5.349.118,08
5,03	PINTURA LOGO COORPORATIVO VINILO TIPO I PARA MUROS INTERIORES Y CIELO RASO	M2	78,61	\$	27.768,00	\$	2.182.798,05	67,02	\$	1.861.011,36
5,04	PINTURA KORAZA PLANA PARA FACHADA - TRES MANOS INCLUYE RESANE Y DISEÑO DE IMAGEN CORPORATIVA (EMAX = 1CM)	M2	122,81	\$	34.970,00	\$	4.294.665,70	81,93	\$	2.865.092,10
5,05	PINTURA KORAZA CON LOGO COORPORATIVO PARA FACHADA - TRES MANOS INCLUYE RESANE Y DISEÑO DE IMAGEN CORPORATIVA (EMAX =	M2	52,81	\$	38.287,00	\$	2.021.936,47	137,17	\$	5.251.827,79
5,06	PINTURA ACRÍLICA ALTA ASEPSIA	M2	145,21	\$	36.228,00	\$	5.260.595,42	66,23	\$	2.399.380,44
6	CIELO RASO								\$	
6,01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CIELO RASO EN PANEL YESO, SOPORTES METÁLICOS Y PERFORACIONES	M2	38,32	\$	93.401,00	\$	3.579.313,12	1,00	\$	93.401,00

7	CARPINTERIA METALICA EN ALUMINIO							
7,01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANA EN ALUMINIO , CON VIDRIO 4MM	M2	13,71	\$ 450.918,00	\$ 6.182.311,24		7,06	\$ 3.183.481,08
7,02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTAS EN ALUMINIO BLANCO CAL 18 (INCLUYE CERRADURA DE SEGURIDAD	M2	38,56	\$ 588.593,00	\$ 22.696.146,08		33,02	\$ 19.435.340,86
7,03	ANTEPECHO METÁLICO PARA VENTANAS EXTERIORES	M2	3,55	\$ 268.420,00	\$ 953.696,26		6,87	\$ 1.844.045,40
8	REDES HIDRAULICAS Y SANITARIAS							\$ -
8,01	BAJANTE AGUAS LLUVIAS RECTANGULAR 100*100MM	ML	16,80	\$ 85.196,00	\$ 1.431.292,80		16,80	\$ 1.431.292,80
8,02	CANAL EN LAMINA GALVANIZADA C-20 DE B= 20 M	ML	38,01	\$ 101.081,00	\$ 3.842.088,81		38,20	\$ 3.861.294,20
9	NO PREVISTOS				\$ -			\$ -
-NP 1	Muros en placa de fibrocemento 10 mm incluye tratamiento de juntas con sikadur panel (2 caras)	M2		\$ 220.902,00	\$ -		30,28	\$ 6.688.912,56
-NP 2	DEMOLICIÓN DE ANDEN EN CONCRETO E=10, INCLUYE COMPRESOR PORTATIL 70 A 120HP, MARTILLO (Contractual Pandiaco 1,02)	M2		\$ 94.381,00	\$ -		11,43	\$ 1.078.774,83
-NP 3	Placa de contrapiso e=10 cms, incluye nivelación y compactación de sub rasante, placa en concreto 3000	M2		\$ 123.961,00	\$ -		11,43	\$ 1.416.874,23
-NP 4	Piso en porcelanato antideslizante	M2		\$ 127.304,00	\$ -		11,43	\$ 1.455.084,72
-NP 5	Barredera en porcelanato h=12 cm	UN		\$ 44.245,00	\$ -		8,80	\$ 389.356,00
-NP 6	Repello de pisos mortero 1:3	M2		\$ 30.497,00	\$ -		11,43	\$ 348.580,71
-NP 7	Suministro e instalación cielo raso en pvc 7 mm , soportes metálicos y perforaciones	M2		\$ 86.141,00	\$ -		11,43	\$ 984.591,63
-NP 8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SALIDA PARA LUMINARIA TIPO PANEL LED REDONDO 8" 18 WATT LUZ FRIA INCLUYE LUMINARIA	M2		\$ 176.353,00	\$ -		2,00	\$ 352.706,00
-NP 9	Interruptor sencillo	UN		\$ 84.236,00	\$ -		1,00	\$ 84.236,00
-NP 10	MANTENIMIENTO Y PINTURA DE VENTANAS EXISTENTES EN CARPINTERIA METALICA	M2		\$ 19.354,00	\$ -		21,68	\$ 419.594,72
-NP 11	MANTENIMIENTO Y PINTURA DE ANTEPECHOS EXISTENTES EN CARPINTERIA METALICA	M2		\$ 22.618,00	\$ -		10,84	\$ 245.179,12
-NP 12	MANTENIMIENTO Y PINTURA DE PUERTAS Y REJAS EXISTENTES EN CARPINTERIA METALICA	M2		\$ 30.093,00	\$ -		48,41	\$ 1.456.802,13
-NP 13	Estuco plástico para cielo raso panel yeso	M2		\$ 34.876,00	\$ -		61,56	\$ 2.146.966,56
-NP 14	Demolición de filo en mampostería y mortero de cresta cubierta de asbesto cemento	M2		\$ 12.219,00	\$ -		50,70	\$ 619.503,30


NP 15	Suministro e instalación de correa o viga de refuerzo en tubo rectangular 80x40 mm cal 2 mm (incluye pintura con esmalte y anticorrosivo)	ML	\$ 106.115,00	\$ -	13,03	\$ 1.382.678,45
NP 16	Suministro e instalación de correa o viga de refuerzo en tubo rectangular 40x40 cal 2mm	ML	\$ 83.806,00	\$ -	6,00	\$ 502.836,00
NP 17	Desmante recubrimiento en fachada fibrocemento	M2	\$ 14.953,00	\$ -	60,56	\$ 905.553,68
NP 18	Desmante de canal existente	ML	\$ 8.326,00	\$ -	38,20	\$ 318.053,20
NP 19	Mantenimiento de estructura de soporte fachada superboard	M2	\$ 30.093,00	\$ -	30,28	\$ 911.216,04
NP 20	Aseo parte superior cielo rasos	M2	\$ 4.141,00	\$ -	129,22	\$ 535.100,02

COSTO DIRECTO:		\$ 131.512.180,26	\$ 136.991.500,00
Administración:	24%	\$ 31.562.923,26	\$ 32.877.960,00
Imprevistos:	2%	\$ 2.630.243,61	\$ 2.739.830,00
Utilidad:	4%	\$ 5.260.487,21	\$ 5.479.660,00
TOTALES:		\$ 170.965.834,34	\$ 178.088.950,00

Valor adicional 7.123.115,66



JOSE LUIS FREIRE BASTIDAS



EDWIN ANDRES MORA PORTILLA
R.L. EM CONSULTORIA &
CONSTRUCCIÓN SAS

CONTRATISTA

INTERVENTOR

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DE TRABAJO Y FLUJO DE INVERSION
OBJETO: INTERVENCIONES PARA CENTROS Y PUESTOS DE SALUD MUNICIPIO DE PASTO - DEPARTAMENTO DE NARIÑO
PUNTO DE INTERVENCIÓN: CENTRO DE BUESAQUILLO


FECHA DE ELABORACION : JUNIO DE 2026

ITEM	VALOR CAPITULO (miles/\$)	SEMANA / INVERSION									
		1-7 JUN		8-14 JUN		15-21 JUN		22-28 JUN		29 JUN-5 JUL	
Cerramiento	1.213,44										
Polisombra	0,71%										
Retiro cubierta	4.111,77 2,41%										
Escarificación pintura	590,41 0,35%										
Retiro y desalijos	911,80 0,53%										
Desmonte cielo raso	0,00 0,00%										
Desmonte puerta/ventana	338,42 0,20%	169,21	169,21	169,21	338,42						
Desmonte estruc cubierta	246,16 0,14%										
Sum e instal correa perfil	32.494,13 19,01%	5.415,69	32.494,13								
Sum e instal cubierta	17.747,55 10,38%	2.957,93	14.789,63	2.957,93	17.747,55						
Sum e instal flanches	800,84 0,47%					400,42	400,42	400,42	800,84		
Sum e instal caballete	2.626,72 1,54%					0,23%	0,23%	0,23%	0,47%		
Tensores 3/8"	1.354,92 0,79%										
Pañete afinado	0,00 0,00%										
Pañete exterior impermeabilizado	57,98 0,03%										
Filos/dilatación mortero	1.008,29 0,59%			252,07	756,22	252,07	1.008,29				
Resanes estuco interiores	965,37 0,56%										
Pintura tipo I muros y c. raso	5.349,12 3,13%	1.337,28	2.674,56	1.337,28	4.011,84	1.337,28	5.349,12				
Pintura tipo I logo muros y c.	1.861,01 1,09%	465,25	930,51	465,25	1.395,76	465,25	1.861,01				
Pintura Koraza fachada imagen	4.130,31 2,42%	516,29	2.581,44	516,29	3.097,73	516,29	3.614,02	516,29	4.130,31		
Pintura Koraza logo fachada	5.251,83 3,07%	656,48	3.282,39	656,48	3.938,87	656,48	4.595,35	656,48	5.251,83		
Pintura acrílica alta asepcia	2.399,38 1,40%										
Sum e instal cielo raso panel	93,40 0,05%	93,40	93,40								
Sum e instal ventana alum.	3.183,48 1,86%							1.591,74	1.591,74	1.591,74	3.183,48
Sum e instal	19.435,34	6.478,45	6.478,45	6.478,45	12.956,89			0,93%	0,93%	0,93%	1,86%
										6.478,45	19.435,34

puerta alum. Blanco	11,37%	3,79%	3,79%	3,79%	7,58%					3,79%	11,37%
Antepecho met	1.844,05							922,02	922,02	922,02	1.844,05
ventana exter	1,08%							0,54%	0,54%	0,54%	1,08%
Bajante A.LL.	1.431,29					715,65	715,65	715,65	1.431,29		
galvanizado	0,84%					0,42%	0,42%	0,42%	0,84%		
Canal A. LL.	3.861,29	1.930,65	3.861,29								
galvanizado	2,26%	1,13%	2,26%								
Muros superb	3.996,12	1.998,06	1.998,06	1.998,06	3.996,12						
2 caras	2,34%	1,17%	1,17%	1,17%	2,34%						
Demolicion	1.078,77										
anden	0,63%										
Contrapiso	1.379,69										
e= 10 cm	0,81%										
Piso	1.455,08	1.455,08	1.455,08								
porcelanato	0,85%	0,85%	0,85%								
Barredera	389,36			389,36	389,36						
porcelanato	0,23%			0,23%	0,23%						
Repello piso	348,58	348,58	348,58								
e= 3 cms	0,20%	0,20%	0,20%								
Cielo raso	958,75	479,37	479,37	479,37	958,75						
PVC	0,56%	0,28%	0,28%	0,28%	0,56%						
Sum e instal	352,71			176,35	176,35			176,35	352,71		
luminaria 8"	0,21%			0,10%	0,10%			0,10%	0,21%		
Interruptor	84,24			42,12	42,12			42,12	84,24		
sencillo	0,05%			0,02%	0,02%			0,02%	0,05%		
Mante y pintura	419,59			139,86	419,59						
ventanas	0,25%			0,08%	0,25%						
Mante y pintura	245,18			81,73	245,18						
artepechos	0,14%			0,05%	0,14%						
Mante y pintura	1.754,72					584,91	584,91	584,91	1.169,82	584,91	1.754,72
puertas y rejas	1,03%					0,34%	0,34%	0,34%	0,68%	0,34%	1,03%
Estuco plast	1.296,69					648,34	648,34	648,34	1.296,69		
cielo panel	0,76%					0,38%	0,38%	0,38%	0,76%		
Demolicion filo	619,50	123,90	371,70	123,90	495,60	123,90	619,50				
mamposteria	0,36%	0,07%	0,22%	0,07%	0,29%	0,07%	0,36%				
Sum e instal	1.382,68	1.382,68	1.382,68								
correa 80 x 40	0,81%	0,81%	0,81%								
Sum e instal	502,84										
correa 40 x 40	0,29%										
Desmonte	541,00	541,00	541,00								
fach fibroceme	0,32%	0,32%	0,32%								
Desmonte	318,05										
Canal A. LL.	0,19%										
Mantenimiento	544,38	544,38	544,38								
estruc fachada	0,32%	0,32%	0,32%								
Aseo	535,10	133,78	401,33	133,78	535,10						
cielos rasos	0,31%	0,08%	0,23%	0,08%	0,31%						
Labores											
administración											
Admon.	31.562,72	6.486,59	22.459,64	3.935,40	26.395,04	1.368,14	27.763,18	1.501,04	29.264,22	2.298,51	31.562,72
24%	18,46%	3,79%	13,14%	2,30%	15,44%	0,80%	16,24%	0,88%	17,12%	1,34%	18,46%
Imprevistos	2.630,23	540,55	1.871,64	327,95	2.199,59	114,01	2.313,60	125,09	2.438,68	191,54	2.630,23

2%	1,54%	0,32%	1,09%	0,19%	1,29%	0,07%	1,35%	0,07%	1,43%	0,11%	1,54%
Utilidad	5.260,45	1.081,10	3.743,27	655,90	4.399,17	228,02	4.627,20	250,17	4.877,37	383,08	5.260,45
4%	3,08%	0,63%	2,18%	0,38%	2,57%	0,13%	2,71%	0,15%	2,85%	0,22%	3,08%
TOTAL(M/\$)	170.964,76	35.135,69	121.656,39	21.316,73	142.973,11	7.410,77	150.383,89	8.130,62	158.514,51	12.450,25	170.964,76
TOTAL(%)	100,00%	20,55%	71,16%	12,47%	83,63%	4,33%	87,96%	4,76%	92,72%	7,28%	100,00%

NOTA : Las labores administrativas referenciadas en el cronograma de Inversion anterior hace referencia a las labores correspondientes por la empresa constructora en lo referente con selección y contratación de personal, afiliaciones al sistema de seguridad social, revision de la cuantificación de cantidades de cada proyecto y elaboracion de planes y actividades previas al inicio de las obras.



JOSE LUIS FREIRE BASTIDAS
 Contratista de Obra
 C.C. No. 12,978,732 de Pasto



EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
PASTO SALUD E.S.E
 SIT 90001141-0

BALANCE DE OBRA PANDIACO PRESUPUESTO INICIAL + RECURSOS ADICIONALES DE LICITACION



VERSION	PROCESO / SERVICIO	CODIGO	NUM
5.0	GESTION DE AMBIENTE FISICO	GAF-AM	125

CONTRATO Nro: 1273 DEL 18 DE DICIEMBRE DE 2025 SEDE CABRERA		CONTRATISTA: ING. JOSE LUIS FREIRE BASTIDAS		HOJA No. 1 DE 2	
OBJETO: LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO PASTO SALUD ESE REQUIERE INTRATAR LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, CONTABLE, JURIDICA Y AMBIENTAL DE LAS ADECUACIONES MENORES DE LAS CONDICIONES DE INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS DE SALUD DE OBONUCCO, SANTA BARBARA, OGRESO, BUESAQUILLO, CABRERA, PANDIACO Y HOSPITAL LOCAL CIVIL DE LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO PASTO SALUD ESE DEL MUNICIPIO DE PASTO EN VIRTUD DE LAS RESOLUCIONES 2496 DE 2024 Y 0209 DEL 2025		CONTRATANTE: EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO PASTO SALUD E.S.E.			
Fecha de Inicio:	19 de enero de 2026	Fecha de Suspension	Fecha de suspension: 12 de mayo de 2026	Plazo suspension 15 dias calendario	
Valor: \$ 1.463.875.826,76	Fecha terminacion contractual:	19 de mayo de 2026	Fecha de Reiniciacion	Fecha de reinicio de Obra: 03 de junio 2026	
Valor Obra Centro de Salud Pandiaco \$ 106.680.986,03	Fecha Presente Balance:	1 de junio de 2026	Fecha de Terminacion modificada:	10 de junio de 2026	
Duracion: CUATRO (4) MESES					

EMS	DESCRIPCION	CONDICIONES ORIGINALES				CONDICIONES ACTUALIZADAS MOD No.1		OBRA DE MAS		OBRA DE MENOS		CONDICIONES MODIFICADAS	
		UNID	CANT.	VR. UNITARIO	VR. PARCIAL	CANT.	VR. PARCIAL	CANT.	VR. PARGIAL	CANT.	VR. PARCIAL	CANT.	VR. PARCIAL
1	RETIRO DE CUBIERTA Y DEMOLICIONES												
1.01	RETIRO DE CUBIERTA EXISTENTE EN ASBESTO CEMENTO	M2	221,72	\$ 22.790,00	\$ 5.052.998,80	247,86	\$ 5.648.689,52	0,00	0,00	-	-	247,86	\$ 5.648.689,52
1.02	DÉMOLICIÓN DE ANDEN EN CONCRETO E=10, INCLUYE COMPRESOR PORTATIL 70 A 120HP, MARTILLO	M2	46,55	\$ 94.381,00	\$ 4.299.054,65	0,00	\$ -	-	-	-	-	0,00	\$ -
1.03	RETIRO Y DESALOJO DE ESCOMBROS HASTA LUGAR DE DISPOSICION FINAL	M3	30,05	\$ 36.240,00	\$ 1.089.012,00	13,59	\$ 492.551,22	-	-	-	-	13,59	\$ 492.551,22
1.04	DESMONTE DE CIELO RASO	M2	66,52	\$ 26.138,00	\$ 1.738.699,76	0,00	\$ -	-	-	-	-	0,00	\$ -
1.05	DESMONTE DE ESTRUCTURA DE CUBIERTA EXISTENTE	ML	174,95	\$ 17.468,00	\$ 3.054.277,10	20,16	\$ 351.953,28	0,00	0,00	-	-	20,16	\$ 351.953,28
2	CONCRETOS												
2.01	SARDINEL EN CONCRETO DE 3000PSI (INCLUYE ACERO DE REFUERZO)	ML	8,50	\$ 108.330,00	\$ 920.805,00	0,00	\$ -	-	-	-	-	0,00	\$ -
3	CUBIERTAS												
3.01	SUMINISTRO E INSTALACION Correa en perfil PHRC de 160x60x2,00 mm.	ML	174,95	\$ 143.843,00	\$ 25.165.332,85	281,58	\$ 40.503.311,94	0,00	0,00	-	-	281,58	\$ 40.503.311,94
3.02	SUMINISTRO E INSTALACION Cubierta trapezoidal en teja termoacustica UPVC E=2.3 MM Ecoroof 37 mate cresta alta (incluye tornillos autoperforantes, cumbreiras, limatesas y demás elementos necesarios para su buena instalación)	M2	221,72	\$ 98.368,00	\$ 21.810.152,96	232,66	\$ 22.886.279,21	0,00	0,00	-	-	232,66	\$ 22.886.279,21
3.03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FLANCHE EN LAMINA GALVANIZADA CAL20 ANCHO=30CM	ML	120,00	\$ 66.737,00	\$ 8.008.440,00	77,36	\$ 5.162.774,32	-	-	-	-	77,36	\$ 5.162.774,32
3.04	CABLE TENSORES 3/8"	ML	54,42	\$ 19.940,00	\$ 1.085.134,80	74,00	\$ 1.475.560,00	-	-	-	-	74,00	\$ 1.475.560,00
4	ESTUCO Y PINTURA												
4.01	ESTUCO PLASTICO PARA CIELO RASO PANEL YESO	M2	66,52	\$ 34.876,00	\$ 2.319.951,52	0,00	\$ -	-	-	-	-	0,00	\$ -
4.02	PINTURA VINILO TIPO T 400 CICLOS PARA CIELO RASO	M2	66,52	\$ 21.937,00	\$ 1.459.249,24	0,00	\$ -	-	-	-	-	0,00	\$ -

5	CIELO RASO												
5,01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CIELO RASO EN PANEL YESO , SOPORTES METÁLICOS Y PERFORACIONES	M2	66,52	\$ 93.401,00	\$ 6.213.034,52	0,00	\$	-	-	-	-	-	0,00 \$
NO PREVISTOS													
NP1	SUMINISTRO E INSTALACION Cubierta trapezoidal en teja POLICARBONATO E=1,0 MM Ecoroof 37 OPAL (incluye tornillos autoperforantes y demás elementos necesarios para su buena instalación)	M2		\$ 108.267,00	\$ -	9,58	\$ 1.037.727,73	5,61	607.064,54	-	-	15,19	\$ 1.644.792,29
NP2	FILOS Y DILATACIONES PARA PUERTAS Y VENTANAS MORTERO	ML		\$ 19.565,00	\$ -	69,37	\$ 1.357.224,05	-	-	-	-	69,37	\$ 1.357.224,05
NP3	SUMINISTRO E INSTALACION Caballete para teja termoacustica cresta alta	ML		\$ 83.916,00	\$ -	4,40	\$ 369.230,40	-	-	-	-	4,40	\$ 369.230,40
NP4	DEMOLICION DE DE FILO EN MAMPOSTERIA Y MORTERO DE CRESTA DE CUBIERTA DE ASBESTO CEMENTO	ML		\$ 12.219,00	\$ -	53,41	\$ 652.616,79	-	-	-	-	53,41	\$ 652.616,79
NP5	ASEO CIELO RASO EXISTENTE PARTE SUPERIOR	M2		\$ 4.141,00	\$ -	224,55	\$ 929.856,11	-	-	5,27	21.834,20	219,28	\$ 908.021,92
NP6	SUMINISTRO E INSTALACION DE CORREA O VIGA DE REFUERZO EN TUBO RECTANGULAR 80X40 CAL 2MM (INCLUYE PINTURA CON ESMALTE Y ANTICORROSIVO)	ML		\$ 106.115,00	\$ -	12,71	\$ 1.348.368,54	7,43	788.787,56	-	-	20,14	\$ 2.137.156,10
NP7	IMPERMEABILIZACION DE CUBIERTA CON PINTURA (INCLUYE LIMPIEZA)	M2		\$ 54.940,00	\$ -		\$ -	37,35	2.051.735,15	-	-	37,35	\$ 2.051.735,15

COSTO DIRECTO:		82.216.143			3.447.587		-21.834	\$ 65.641.896,15
Administración:	24%	19.731.874,34			827.420,94		5.240,21	\$ 20.554.055,08
Imprevistos:	2%	1.644.322,86			68.951,75		436,68	\$ 1.712.837,92
Utilidad:	4%	3.288.645,72			137.903,49		873,37	\$ 3.425.675,85
TOTALES:		106.880.986,03			4.481.863,43		28.384,46	\$ 111.334.465,00

	
ONTRATISTA	INTERVENTOR
OSE LUIS FREIRE BASTIDAS	EDWIN ANDRES MORA PORTILLA R.L. EM CONSULTORIA & CONSTRUCCION SAS

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DE TRABAJO Y FLUJO DE INVERSION
 IONES PARA CENTROS Y PUESTOS DE SALUD MUNICIPIO DE PASTO - DEPART.
 PUNTO DE INTERVENCION: CENTRO DE SALUD PANDIACO

FECHA DE ELABORACION : ENERO DE 2026

ITEM	VALOR CAPITULO (miles/\$)	SUSPENSION													
		13-24 MAY		25-02 JUN		3-7 JUN		8-14 JUN		15-21 JUN		22-28 JUN		29 JUN-1 JUL	
						SEMANA	ACUMULADO	SEMANA	ACUMULADO	SEMANA	ACUMULADO	SEMANA	ACUMULADO	SEMANA	ACUMULADO
Retiro cubierta	5.648,69 5,07%														
Demolicion andenes	0,00 0,00%														
Retiro y desalojos	492,55 0,44%									123,14 0,11%	246,28 0,22%	246,28 0,22%	492,55 0,44%		
Desmante cielo raso	0,00 0,00%														
Desmante estruc cubierta	351,95 0,32%					117,32 0,11%	234,64 0,21%	117,32 0,11%	351,95 0,32%						
ardinel concreto	0,00 0,00%														
Sum e instal correa	40.503,31 36,38%					5.062,91 4,55%	23.626,93 21,22%	5.062,91 4,55%	28.689,85 25,77%	5.062,91 4,55%	33.752,76 30,32%				
Sum e instal cubierta	22.886,28 20,56%														
Sum e instal flanches	8.162,77 4,64%														
Teneros 3/8"	1.475,56 1,33%					184,45 0,17%	1.291,12 1,15%	184,45 0,17%	1.475,56 1,33%						
Estuco cielo raso	0,00 0,00%														
Pintura cielo raso	0,00 0,00%														
Sum e instal cielo raso	0,00 0,00%														
Toja de policarbonato de cresta	1.644,79 1,48%									274,13 0,25%	274,13 0,25%	274,13 0,25%	848,26 0,49%	1.096,53 0,98%	1.644,79 1,48%
Filos de puert y ventanas	1.357,22 1,22%					904,82 0,81%	1.357,22 1,22%								
Suministro de caballete	369,23 0,33%					246,15 0,22%	369,23 0,33%								
Demolicion filo mamposteria	652,62 0,59%														
Asvo de cielo raso	908,02 0,82%					227,01 0,20%	681,02 0,61%	227,01 0,20%	908,02 0,82%						
sum e int corr perfil 80 x40	2.137,16 1,92%					305,31 0,27%	915,82 0,82%	305,31 0,27%	1.221,23 1,10%	305,31 0,27%	1.526,54 1,37%	305,31 0,27%	1.831,85 1,65%	305,31 0,27%	2.137,16 1,92%
Imper piso	2.051,74 1,84%									341,96 0,31%	341,96 0,31%	341,96 0,31%	683,91 0,61%	1.367,82 1,23%	2.051,74 1,84%

Labores																	
administración																	
Admon.	20.554,06					1.691,51	16.812,50	1.415,28	18.227,78	1.469,79	19.693,56	280,24	19.973,81	564,72	20.638,52		
24%	18,46%					1,52%	15,10%	1,27%	16,37%	1,32%	17,69%	0,25%	17,94%	0,60%	18,54%		
Imprevistos	1.712,84					140,96	1.401,04	117,94	1.518,98	122,15	1.641,13	23,35	1.664,48	55,39	1.719,88		
2%	1,54%					0,13%	1,26%	0,11%	1,30%	0,11%	1,47%	0,02%	1,50%	0,05%	1,54%		
Utilidad	3.425,68					281,92	2.802,08	235,88	3.037,96	244,30	3.282,26	46,71	3.328,97	110,79	3.439,75		
4%	3,08%					0,25%	2,52%	0,21%	2,73%	0,22%	2,95%	0,04%	2,98%	0,10%	3,09%		
TOTAL(M/\$)	111.334,47					9.162,35	91.047,70	7.608,09	98.733,79	7.839,68	106.673,47	1.517,87	108.191,45	3.800,58	111.782,00		
TOTAL(%)	100,00%					8,23%	81,80%	6,89%	88,68%	7,13%	95,81%	1,36%	97,18%	3,23%	100,41%		


JOSE LUIS FREIRE BASTIDAS
 Contratista de Obra
 C.C. No. 12,978,732 de Pasto



EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
PASTO SALUD E.S.E
 NIT.900081143-9

BALANCE DE OBRA CABRERA PRESUPUESTO INICIAL + RECURSOS ADICIONALES DE LICITACION

VERSION	PROCESO / SERVICIO	CODIGO	NUM
6,0	GESTION DE AMBIENTE FISICO	GAF-AM	125

CONTRATO Nro: 1273 DEL 18 DE DICIEMBRE DE 2025 SEDE CABRERA		CONTRATISTA: ING. JOSE LUIS FREIRE BASTIDAS		HOJA No. 1 DE 2
CONTRATANTE: EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO PASTO SALUD E.S.E.				
OBJETO: ADECUACIONES MENORES DE LAS CONDICIONES DE INFRAESTRUCTURA CENTRO HOSPITAL LOCAL CIVIL Y LOS CENTROS DE SALUD PANDIACO, PROGRESO, BUESAQUILLO, OBONUCO, SANTA BARBARA Y CABRERA DE LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO PASTO SALUD ESE DEL MUNICIPIO DE PASTO EN MARCO DE LA RESOLUCIONES 2498 DE 2024 Y 0209 DE 2025.		Fecha de Inicio: 19 de enero de 2026	Fecha de suspension: 12 de mayo de 2026	Plazo suspension 15 dias calendario
VALOR: \$ 1.468.875.826,76		Fecha terminacion contractual: 19 de mayo de 2026	fecha de reinicio de Obra: Junio 2026	03 de
OBJETO: ADECUACIONES MENORES DE LAS CONDICIONES DE INFRAESTRUCTURAS DEL CENTRO DE SALUD CABRERA DE LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO PASTO SALUD ESE DEL MUNICIPIO DE PASTO		Fecha Presente Balance: 1 de junio de 2026	Fecha de Terminacion modificada: junio de 2026	10 de
VALOR OBRA CENTRO DE SALUD CABRERA: CIENTO SETENTA Y UN MILLONES SETECIENTOS DIEZ MIL SETENTA Y SIETE PESOS CON TREINTA Y OCHO CENTAVOS M/CTE. \$ 171.710.077,38				
PLAZO: CUATRO (4) MESES				

ITEMS	DESCRIPCION	CONDICIONES ORIGINALES				CONDICIONES MODIFICADAS	
		UNID	CANT.	VR. UNITARIO	VR. PARCIAL	CANT.	VR. PARCIAL
1	PRELIMINARES						
1,01	CERRAMIENTO PROVISIONAL EN POLISOMBRA H=2M	ML	91,53	\$ 20.224,00	\$ 1.851.102,72	47,40	\$ 958.617,60
2	RETIRO DE CUBIERTA Y DEMOLICIONES						
2,01	RETIRO DE CUBIERTA EXISTENTE EN ASBESTO CEMENTO	M2	221,37	\$ 22.790,00	\$ 5.045.022,30	216,57	\$ 4.935.732,86
2,02	RETIRO Y DESALOJO DE ESCOMBROS HASTA LUGAR DE DISPOSICION FINAL	M3	7,00	\$ 36.240,00	\$ 253.680,00	9,00	\$ 326.160,00
2,03	DESMONTE DE CIELO RASO	M2	11,97	\$ 26.138,00	\$ 312.871,86	0,00	\$ -
2,04	DESMONTE DE PUERTAS Y VENTANAS	UN	18,00	\$ 19.907,00	\$ 358.326,00	13,00	\$ 258.791,00
2,05	DESMONTE DE ESTRUCTURA DE CUBIERTA EXISTENTE	ML	118,70	\$ 17.458,00	\$ 2.072.264,60	32,90	\$ 574.368,20
3	CUBIERTAS						

9

3,01	SUMINISTRO E INSTALACION Correa en perfil PHRC de 160x60x2,00 mm.	ML	118,70	\$ 143.843,00	\$ 17.074.164,10	174,16	\$ 25.051.696,88
3,02	SUMINISTRO E INSTALACION Cubierta trapezoidal en teja termoacustica UPVC E=2.3 MM Ecoroof 37 mate cresta alta (incluye tornillos autoperforantes, cumbreras, limatesas y demás elementos necesarios para su buena instalación)	M2	222,00	\$ 98.368,00	\$ 21.837.696,00	152,51	\$ 15.001.729,88
3,03	SUMINISTRO E INSTALACION Caballete para teja termoacustica cresta alta	ML	18,40	\$ 83.916,00	\$ 1.544.054,40	9,19	\$ 771.188,04
3,04	CABLE TENSORES 3/8"	ML	48,64	\$ 19.940,00	\$ 969.881,60	48,45	\$ 966.093,00
3,05	CONSTRUCCIÓN DE FLANCHES METÁLICOS EN LÁMINA PREPINTADA DE DESARROLLO DE 40CM COLOR BLANCO CON SUS RESPECTIVOS ANCLAJES E INSTALACIÓN	ML	76,00	\$ 66.742,00	\$ 5.072.392,00	73,82	\$ 4.926.894,44
4	MAMPOSTERIA Y PAÑETES						
4,01	PAÑETE MUROS EXTERIOR IMPERMEABILIZADO	M2	68,88	\$ 27.868,00	\$ 1.919.547,84	31,76	\$ 885.001,29
4,02	FILOS Y DILATAIONES PARA PUERTAS Y VENTANAS MORTERO	ML	50,40	\$ 19.565,00	\$ 986.076,00	114,76	\$ 2.245.279,40
5	ESTUCO Y PINTURA						
5,01	ESTUCO ACRÍLICO EXTERIORES	M2	49,32	\$ 50.422,00	\$ 2.487.055,07	59,95	\$ 3.022.748,48
5,02	PINTURA VINILO TIPO I 400 CICLOS PARA CIELO RASO	M2	21,70	\$ 21.937,00	\$ 476.032,90	41,96	\$ 920.397,39
5,03	PINTURA 100% ACRILICA PARA EXTERIOR NTC5828 400 CICLOS TRES MANOS INCLUYE RESANE SOBRE MUROS Y ELEMENTOS DE FACHADA EXTERNA (EMAX = 1CM)	M2	186,67	\$ 26.256,00	\$ 4.901.260,03	208,89	\$ 5.484.741,87
5,04	PINTURA 100% ACRILICA PARA EXTERIOR NTC5828 CON LOGOS Y FIGURAS- TRES MANOS INCLUYE RESANE SOBRE MUROS Y ELEMENTOS DE FACHADA EXTERNA (EMAX = 1CM)	M2	124,45	\$ 34.970,00	\$ 4.351.946,56	85,75	\$ 2.998.632,04
6	CIELO RASO						
6,01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CIELO RASO PANEL YESO, SOPORTES METÁLICOS Y PERFORACIONES	M2	21,70	\$ 93.401,00	\$ 2.026.801,70	0,00	\$
7	CARPINTERIA METALICA EN ALUMINIO						


7,01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA METALICA EN ALUMINIO BLANCO INCLUYE CERRADURA	M2	34,46	\$ 588.593,00	\$ 20.282.914,78	20,57	\$ 12.105.003,64
8	REDES HIDRAULICAS Y SANITARIAS						
8,01	Canal en lamina galvanizada cal.22 longitud de desarrollo 0.7m	ML	10,160	\$ 101.078,00	\$ 1.026.952,48	19,65	\$ 1.986.182,70
8,02	BAJANTE AGUAS LLUVIAS RECTANGULAR 100*100 MM	ML	24,00	\$ 85.094,00	\$ 2.042.256,00	7,00	\$ 595.658,00
9	REPOSICIONES E INSTALACIONES DE REDES ELECTRICAS Y DATOS						
9,01	DESMONTE Y REINSTALACIÓN DE LUMINARIAS EXISTENTES	UN	27,00	\$ 54.454,00	\$ 1.470.258,00	0,00	\$ -
10	CERRAMIENTO PERIMETRAL						
10,01	EXCAVACION MANUAL MATERIAL COMÚN H<= 1,00 m	M3	3,19	\$ 19.907,00	\$ 63.453,56	11,46	\$ 228.074,50
10,02	CONCRETO 3000 PSI PARA ESTRUCTURA DE CERRAMIENTO VIGA DE CIMENTACIÓN (0,20X0,20)	M3	0,60	\$ 923.325,00	\$ 553.995,00	0,56	\$ 513.368,70
10,03	CONCRETO 3000 PSI PARA ESTRUCTURA DE CERRAMIENTO COLUMNAS (0,20X0,20)	M3	0,88	\$ 1.000.443,00	\$ 880.389,84	0,15	\$ 150.066,45
10,04	CONCRETO 3000 PSI PARA ESTRUCTURA DE CERRAMIENTO VIGA CINTA (0,2*0.15)	M3	0,75	\$ 935.560,00	\$ 701.670,00	0,42	\$ 390.128,52
10,05	REFUERZO PDR-60 FIGURADO	KG	550,97	\$ 6.423,00	\$ 3.538.906,00	213,58	\$ 1.371.850,03
10,06	MAMPOSTERIA LADRILLO COMUN PARA CERRAMIENTO	M2	35,45	\$ 110.266,00	\$ 3.909.370,76	9,75	\$ 1.075.093,50
10,07	SUMINISTRO E INSTALACION DE REJA PARA CERRAMIENTO, EN TUBO CUADRADO DE 1", MARCO TUBO CUADRADO DE 1-1/2", INCLUYE PUNTURAS ANTICORROSIVA.	ML	25,00	\$ 647.026,00	\$ 16.175.650,00	0,00	\$ -
10,08	PUERTA DOBLE BATIENTE PARA CERRAMIENTO PUERTA TUBO 1 1/2" X 1 1/2"	M2	5,50	\$ 565.472,00	\$ 3.110.096,00	5,40	\$ 3.055.810,69
10,09	MEJORAMIENTO CIMENTACION CONCRETO CICLOPEO 60% CONCRETO 40% RAJON, ESPESOR 0.50M	M3	9,84	\$ 486.645,00	\$ 4.788.586,80	3,50	\$ 1.703.257,50
	NO PREVISTOS						
-NP 1	SUMINISTRO E INSTALACION Cubierta trapezoidal en teja POLICARBONATO E=1,0 MM Ecoroof 37 OPAL (incluye tornillos autoperforantes y demás elementos necesarios para su buena instalación)	M2		\$ 108.267,00		65,42	\$ 7.082.404,90
-NP 2	ESCARIFICACIÓN DE PINTURA MUROS	M2		\$ 14.220,00		29,46	\$ 418.983,06
-NP 3	SUMINISTRO E INSTALACION LIMATESA	ML		\$ 103.823,00		13,01	\$ 1.350.737,23

-NP 4	SUMINISTRO E INSTALACION LIMAHOYA	ML	\$ 103.823,00	14,48	\$ 1.503.357,04
-NP 5	PLACA DE CONTRAPISO E=10 CMS, INCLUYE NIVELACION Y COMPACTACION DE SUB RASANTE, PLACA EN CONCRETO 3000 PSI Y MALLA ACERO DE 1/4" 15X15	M2	\$ 123.961,00	14,48	\$ 1.794.955,28
-NP 6	SUMINISTRO E INSTALACION concertina en acero inoxidable C18 longitud de cuchilla 65 mm / ancho de cinta 23 mm	ML	\$ 58.195,00	14,00	\$ 814.730,00
-NP 7	MARCO EN ANGULO DE 1 1/2X3/16 Y MALLA ESLABONADA CALIBRE 10 DE 4X4 CM INCLUYE PINTURA CON ANTICORROSIVO Y ESMALTE 2 CARAS	M2	\$ 147.697,00	23,80	\$ 3.515.188,60
-NP 8	PARAL DE CERRAMIENTO PARA SOPORTE DE MARCO EN 2" CALIBRE 16 INCLUYE PINTURA CON ANTICORROSIVO Y ESMALTE 2 CARAS	ML	\$ 72.438,00	12,50	\$ 905.475,00
-NP 9	SUMINISTRO TUBERIA SANITARIA 3" INCLUYE ACCESORIOS	ML	\$ 48.184,00	14,50	\$ 698.668,00
NP 10	RELLENO CON MATERIAL DE SITIO	M3	\$ 15.497,00	4,03	\$ 62.483,90
NP 11	MUROS EN SECO CON LAMINAS DE FIBROCEMENTO SEGÚN DETALLE (INCLUYE ESTRUCTURA Y SELLADO DE JUNTAS 2 CARAS)	M2	\$ 220.902,00	4,20	\$ 927.788,40
NP 12	DEMOLICION DE DE FILO EN MAMPOSTERIA Y MORTERO DE CRESTA DE CUBIERTA DE ASBESTO CEMENTO pandiaco	ML	\$ 12.219,00	47,57	\$ 581.257,83
NP 13	ASEO PARTE SUPERIOR CIELO RASOS	M2	\$ 4.141,00	121,37	\$ 502.594,83
NP 14	SUMINISTRO E INSTALACION DE CORREA O VIGA DE REFUERZO EN TUBO RECTANGULAR 80X40 CAL 2MM (INCLUYE PINTURA CON ESMALTE Y ANTICORROSIVO)	ML	\$ 106.115,00	93,82	\$ 9.955.709,30
NP 15	SUMINISTRO E INSTALACION DE CORREA O VIGA DE REFUERZO EN TUBO RECTANGULAR 40X40 CAL 2MM (INCLUYE PINTURA CON ESMALTE Y ANTICORROSIVO)	ML	\$ 83.806,00	57,50	\$ 4.818.845,00
NP 16	DESMONTE RECUBRIMIENTO EN FACHADA	M2	\$ 14.952,00	50,14	\$ 749.693,28
NP 17	MUROS EN SECO CON LAMINAS DE FIBROCEMENTO SEGÚN DETALLE SIN ESTRUCTURA(INCLUYE SELLADO DE JUNTAS 2 CARAS)	M2	\$ 174.160,00	25,99	\$ 4.526.418,40
NP 18	MANTENIMIENTO Y PINTURA DE VENTANAS EXISTENTES EN CARPINTERIA METALICA	M2	\$ 19.354,00	10,19	\$ 197.234,68
NP 19	MANTENIMIENTO Y PINTURA DE ANTEPECHOS EXISTENTES EN CARPINTERIA METALICA	M2	\$ 22.618,00	12,73	\$ 287.827,62


NP 20	MANTENIMIENTO Y PINTURA DE PUERTAS EN LAMINA Y REJAS METALICAS CON ESMALTE	M2	\$ 30.093,00	92,72	\$ 2.790.222,96
NP 21	ALFAGIA EN LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 18 DESARROLLO 42 CMS, SEGÚN DISEÑO	ML	\$ 81.086,00	17,87	\$ 1.449.106,82
NP 22	DESMONTE VIGA CANAL	ML	\$ 8.326,00	19,65	\$ 163.105,90

COSTO DIRECTO:		132.084.675	\$ 137.599.754,61
Administración:	0,24	31.700.321,98	\$ 33.023.141,11
Imprevistos:	0,02	2.641.693,50	\$ 2.751.495,09
Utilidad:	0,04	5.283.387,00	\$ 5.503.490,18
TOTALES:		171.710.077,38	\$ 178.879.481,00

valor adicional 7.169.603,62




JOSE LUIS FREIRE BASTIDAS



**EDWIN ANDRES MORA PORTILLA R.L.
EM CONSULTORIA & CONSTRUCCION
SAS**

CONTRATISTA

INTERVENTOR





MUNICIPIO DE PASTO
LIQUIDACIÓN DE ESTAMPILLAS



MUNICIPIO DE PASTO

Contribuyente	Liquidación No.	1300730537	PIN No.	20412098
	Solicitante	CARLOS ANDRÉS RODRIGUEZ DORADO		
	Identificación	93406609	Acto gravado	
	Correo electrónico	carlosandres_rd@hotmail.com	Estampillas Cuenta Contratista - - CONTRATO 239 - MAYO 2026	
	Departamento	NARIÑO	PAGA DO	
Municipio	PASTO			
Fecha solicitud	2026-06-08	Fecha vence	2026-06-13	Liquidado por:

Estampilla	Tipo	Base liquidación	% liquidación	Valor liquidado
PROCULTURA	En recibo	\$ 0	0	\$ 1,600
UNIVERSIDAD DE NARIÑO	En recibo	\$ 0	0	\$ 4,400
Total				\$ 6,000



Use este código para verificar la autenticidad de este documento

20412098

Este recibo ha sido cancelado exitosamente por medio de PSE
Fecha de Pago: 2026-06-08



MUNICIPIO DE PASTO
LIQUIDACIÓN DE ESTAMPILLAS



MUNICIPIO DE PASTO

Banco	Liquidación No.	1300730537	PIN No.	20412098
	Solicitante	CARLOS ANDRÉS RODRIGUEZ DORADO		
	Identificación	93406609	Acto gravado	
	Correo electrónico	carlosandres_rd@hotmail.com	Estampillas Cuenta Contratista - - CONTRATO 239 - MAYO 2026	
	Departamento	NARIÑO	PAGA DO	
Municipio	PASTO			
Fecha solicitud	2026-06-08	Fecha vence	2026-06-13	Liquidado por:

Estampilla	Tipo	Base liquidación	% liquidación	Valor liquidado
PROCULTURA	En recibo	\$ 0	0	\$ 1,600
UNIVERSIDAD DE NARIÑO	En recibo	\$ 0	0	\$ 4,400
Total				\$ 6,000



Use este código para verificar la autenticidad de este documento

20412098

Este recibo ha sido cancelado exitosamente por medio de PSE

Fecha de Pago: 2026-06-08

