

	AGUAS DEL HUILA S.A. E.S.P. NIT. 800.100.553-2	 ISO 9001 U.C. (Certification)  ISO 14001 U.C. (Certification)  OHSAS U.C. (Certification)
	INFORME DE OBRA	

CONTRATO DE OBRA No. 084 DE 2026

INFORME CONSOLIDADO

PERIODO DEL INFORME: 01 de marzo de 2026 al 26 de mayo de 2026.

Nombre del Contratista: JORGE ENRIQUE CEDIEL TOVAR C.C 12.136.262		Contrato No: 084 DE 2026	
		No de Convenio	
Objeto: "OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE MICRO MEDICIÓN DEL ACUEDUCTO DE LA VEREDA LOS CAUCHOS, MUNICIPIO DE GUADALUPE – HUILA."		Valor: Ciento sesenta y nueve millones cuatrocientos setenta y cinco mil cuatrocientos cuarenta y tres pesos M/cte. (\$169.475.443,00) Valor Adicional: N/A Valor Final: Ciento sesenta y nueve millones cuatrocientos setenta y cinco mil cuatrocientos cuarenta y tres pesos M/cte. (\$169.475.443,00) Valor Anticipo (40%) Sesenta y siete millones setecientos noventa mil ciento setenta y siete pesos con veinte centavos. M/cte. (\$67.790.177,2) Nombre de la aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A. Numero de Aprobación de Póliza: CUMPLIMIENTO No: 61-44-101063623 RESPONSABILIDAD No: 61-40-101023104 Fecha Aprobación Póliza inicial: 31-01-2026 Fecha aprobación de póliza acta de inicio: 26/03/2026 Fecha aprobación de póliza acta de reinicio: 25-05-2025 FVCP: 27/09/2026	
Duración:	Dos (2) meses contados a partir de la fecha de suscripción del acta de inicio, previa legalización del contrato. El contrato mantendrá vigencia por el plazo de ejecución y cuatro (4) meses más	Municipio:	GUADALUPE – HUILA
Nombre del Interventor:	WORKOVES PROFESIONAL S.A.S R.L WILMER RODRIGO PASSOS PEREZ		
1. RESUMEN EJECUTIVO			
1.1 Información sobre estado y avance del proyecto (Describir)			
Se viene realizando la instalación de los micromedidores objeto de este proyecto, realizando para ello las actividades necesarias para ejecutarlas como la excavación manual, instalación de codos para subir el nivel de la tubería ya que se encuentra ubicada a una profundidad de entre 60 y 80 centímetros y se lleva a nivel de la cajilla a instalar, se instala la válvula de cierre y finalmente el micromedidor y la respectiva cajilla. Se finaliza las actividades realizando los rellenos respectivos, Y instalación de concreto de 3000 psi para reposición de andenes y tubería de 4" PVC sanitaria para protección de registro de paso, Para el periodo respectivo se instalaron 302 micromedidores para un avance del 90%.			
1.1.1 Estado de las pólizas – ASEGURADORA: SEGUROS DEL ESTADO S. A.			

....llevamos más que agua.

Calle 21 No. 1C -17

Teléfonos 8 75 31 81 – 8 75 23 21 fax: Ext. 124

www.aguasdelhuila.gov.co

Neiva – Huila (Colombia).

	AGUAS DEL HUILA S.A. E.S.P. NIT. 800.100.553-2	 ISO 9001 U-C (Certification)
	INFORME DE OBRA	

Anexo 0. Póliza de seguro de cumplimiento entidad estatal				
Fecha de expedición: 30/01/2026			Fecha de Aprobación: 31/01/2026	
No. póliza	amparos	Valor asegurado	Vigencia	
			Desde	Hasta
61-44-101063623	Cumplimiento	\$ 50.842.632,90	30/01/2026	31/07/2026
61-44-101063623	Buen manejo del anticipo	\$ 67.790.177,20	30/01/2026	31/07/2026
61-44-101063623	Pago salarios, prestaciones Soc.	\$ 33.895.088,60	30/01/2026	31/03/2029
61-44-101063623	Estabilidad y calidad de la obra	\$ 50.842.632,90	5 años a partir de acta de recibo	
Anexo 0. Poliza de seguro de responsabilidad civil extracontractual derivada de cumplimiento				
, Fecha de expedición: 30/01/2026			Fecha de Aprobación: 31/01/2026	
No. póliza	Amparos	Valor asegurado	Vigencia	
			Desde	Hasta
61-40-101023104	Predios labores y operaciones	\$ 350.181.000,00	30/01/2026	31/03/2026
61-40-101023104	Contratistas y subcontratistas	\$ 350.181.000,00	30/01/2026	31/03/2026
61-40-101023104	Responsabilidad civil patronal	\$ 350.181.000,00	30/01/2026	31/03/2026
61-40-101023104	Vehículos propios y no propios	\$ 350.181.000,00	30/01/2026	31/03/2026
Anexo 1. Póliza de seguro de cumplimiento entidad estatal				
Fecha de expedición: 26/03/2026			Fecha de Aprobación: 26/03/2026	
No. póliza	Amparos	Valor asegurado	Vigencia	
			Desde	Hasta
61-44-101063624	Cumplimiento	\$ 50.842.632,90		
61-44-101063624	Buen manejo del anticipo	\$ 67.790.177,20		
61-44-101063624	Pago salarios, prestaciones Soc.	\$ 33.895.088,60		
61-44-101063624	Estabilidad y calidad de la obra	\$ 50.842.632,90		
Anexo 1. Poliza de seguro de responsabilidad civil extracontractual derivada de cumplimiento				
Fecha de expedición: 26/03/2026			Fecha de Aprobación: 26/03/2026	
No. póliza	Amparos	Valor Asegurado	Vigencia	
			Desde	Hasta
61-40-101023105	Predios labores y operaciones	\$ 350.181.000,00		
61-40-101023105	Contratistas y subcontratistas	\$ 350.181.000,00		
61-40-101023105	Responsabilidad civil patronal	\$ 350.181.000,00		
61-40-101023104	Vehículos propios y no propios	\$ 350.181.000,00		
Anexo 2. Póliza de seguro de cumplimiento entidad estatal				
Fecha de expedición: 26/03/2026			Fecha de Aprobación: 26/03/2026	
No. póliza	Amparos	Valor Asegurado	Vigencia	
			Desde	Hasta
61-44-101063623	Cumplimiento	\$ 50.842.632,90	16/02/2026	17/08/2026
61-44-101063623	Buen manejo del anticipo	\$ 67.790.177,20	16/02/2026	17/08/2026
61-44-101063623	Pago salarios, prestaciones Soc.	\$ 33.895.088,60	16/02/2026	17/04/2029
61-44-101063623	Estabilidad y calidad de la obra	\$ 50.842.632,90	5 años a partir de acta de recibo	
Anexo 2. Poliza de seguro de responsabilidad civil extracontractual derivada de cumplimiento				

....llevamos más que agua.

Calle 21 No. 1C -17

Teléfonos 8 75 31 81 – 8 75 23 21 fax: Ext. 124

www.aguasdelaHuila.gov.co

Neiva – Huila (Colombia).

	AGUAS DEL HUILA S.A. E.S.P. NIT. 800.100.553-2	 ISO 9001 U-C (Certification)
	INFORME DE OBRA	 ISO 14001 U-C (Certification)

Fecha de expedición: 26/03/2026			Fecha de Aprobación: 26/03/2026	
No. póliza	Amparos	Valor Asegurado	Vigencia	
			Desde	Hasta
61-40-101023104	Predios labores y operaciones	\$ 350.181.000,00	16/02/2026	17/04/2026
61-40-101023104	Contratistas y subcontratistas	\$ 350.181.000,00	16/02/2026	17/04/2026
61-40-101023104	Responsabilidad civil patronal	\$ 350.181.000,00	16/02/2026	17/04/2026
61-40-101023104	Vehículos propios y no propios	\$ 350.181.000,00	16/02/2026	17/04/2026

Anexo 3. Póliza de seguro de cumplimiento entidad estatal

Fecha de expedición: 25/05/2026			Fecha de Aprobación: 26/05/2026	
No. póliza	Amparos	Valor Asegurado	Vigencia	
			Desde	Hasta
61-44-101063623	Cumplimiento	\$ 50.842.632,90	16/02/2026	27/09/2026
61-44-101063623	Buen manejo del anticipo	\$ 67.790.177,20	16/02/2026	27/09/2026
61-44-101063623	Pago salarios, prestaciones Soc.	\$ 33.895.088,60	16/02/2026	27/05/2029
61-44-101063623	Estabilidad y calidad de servicio	\$ 50.842.632,60	5 años a partir de acta de recibo	

Anexo 3. Poliza de seguro de responsabilidad civil extracontractual derivada de cumplimiento

Fecha de expedición: 25/05/2026			Fecha de Aprobación: 26/05/2026	
No. póliza	Amparos	Valor Asegurado	Vigencia	
			Desde	Hasta
61-40-101023104	Predios labores y operaciones	\$ 350.181.000,00	16/02/2026	31/05/2026
61-40-101023104	Contratistas y subcontratistas	\$ 350.181.000,00	16/02/2026	31/05/2026
61-40-101023104	Responsabilidad civil patronal	\$ 350.181.000,00	16/02/2026	31/05/2026
61-40-101023104	Vehículos propios y no propios	\$ 350.181.000,00	16/02/2026	17/04/2026

Anexo 4. Póliza de seguro de cumplimiento entidad estatal

Fecha de expedición: 26/05/2026			Fecha de Aprobación: 26/05/2026	
No. póliza	Amparos	Valor Asegurado	Vigencia	
			Desde	Hasta
61-44-101063623	Cumplimiento	\$ 50.842.632,90	16/02/2026	27/09/2026
61-44-101063623	Buen manejo del anticipo	\$ 67.790.177,20	16/02/2026	27/09/2026
61-44-101063623	Pago salarios, prestaciones Soc.	\$ 33.895.088,60	16/02/2026	27/05/2029
61-44-101063623	estabilidad y calidad de servicio	\$ 50.842.632,60	5 años a partir de acta de recibo	

ACTAS (Relación de las diferentes actas: acta de inicio, acta de suspensión, acta de reinicio, actas de modificación, actas de obra ejecutada, actas de modificación y acta de recibo final.)

Tipo de Acta	No	Fecha
ACTA DE INICIO	1	16-02-2026
ACTA DE SUSPENSIÓN N° 1	1	27-03-2026
OTRO SI	1	24-02-2026
ACTA DE PRORROGA N° 1 A LA SUSPENSIÓN N°1 DE OBRA	1	10-04-2026
ACTA DE REINICIACIÓN N° 001 DE OBRA	1	7-05-2026
OTRO SI	1	25/05/2026
ACTA PARCIAL No.1	1	25/05/2026

....llevamos más que agua.

Calle 21 No. 1C -17

Teléfonos 8 75 31 81 – 8 75 23 21 fax: Ext. 124

www.aguasdelaHuila.gov.co

Neiva – Huila (Colombia).

INFORME DE OBRA

1.3. Estado y Avance Presupuestal del Proyecto

La ejecución del proyecto se encuentra en un 90%.

El valor inicial del proyecto es de ciento cinco millones quinientos pesos (\$152.512.163) Ciento cincuenta y dos millones quinientos doce mil ciento sesenta y tres millones Mcte. Inicialmente se pagó un anticipo del 40% correspondiente a Sesenta y siete millones setecientos noventa mil ciento setenta y siete pesos con veinte centavos (\$67.790.177,20) y a la fecha se esta presentando un acta parcial por un valor de ciento cincuenta y dos millones quinientos doce mil ciento sesenta y tres pesos M/CTE. (\$152.512.163,00)

1.4. Recomendaciones y Conclusiones

Se recomienda realizar mantenimientos periódicos a el funcionamiento de los micromedidores, con el fin de evitar el deterioro temprano de estos equipos, especialmente por la presencia de sedimentos finos en el agua que llega del tanque de almacenamiento.

Igualmente se debe tramitar la posibilidad de instalar en la planta construida los elementos necesarios para entregar a los usuarios agua potable tratada con químicos.

Se anexa al presente informe anexos de los certificados de calibración de los micromedidores, actas de recibo a satisfacción de la instalación de los micromedidores y registro fotográfico. Se entrega en físico y medio digital

2. INFORME

2.1. Estado Financiero del Contrato

Relación de Pago (Anticipo y/o Acta de Obra Ejecutada)	Fecha	Valor Acta	Amortización	Valor pagado
Anticipo (40%)	04/03/2026			\$ 67.790.177,2
ACTA 1	26/05/2026	\$ 152.512.163,0	\$ 67.790.177,20	\$ 84.721.985,80
Valor Contrato Inicial	Valor Adicional	Valor Total Contratado	Valor Ejecutado	Valor no Ejecutado
\$ 169.475.443,00	NA	\$ 169.475.443,00	\$ 152.512.163,00	\$ 16.963.280,00

2.2. Personal y Equipo Empleado por el Contratista

Las personas que se encuentran laborando en obra son las siguientes:

NOMBRE	CEDULA	CARGO	DÍAS PAGADOS SEGURIDAD SOCIAL			
			FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO
Edmundo Rumualdo Josa Rosero	12.751.481	Maestro	13	30	1	15
José Sebastián Rosero Salazar	12.754.497	Oficial	8	4	0	0
Jesús Armando Villada Muñoz	87.471.760	Ayudante	13	30	1	0
Daniel Andrés Gualguan Urresti	1.080.042.526	Ayudante	8	4	0	0
Edwin Guillermo Josa Rosero	1.084.221.045	Ayudante	13	30	1	15
Juan Cruz Muñoz Ñañez	12.144.169	S.S.T.	8	13	0	13
Jorge Enrique Cediel Tovar	12.136.262	Ing. Dir. de obra	30	30	30	30

El personal relacionado anteriormente se encuentra debidamente afiliado al sistema de seguridad social integral, cumpliendo con lo establecido en la Ley y la exigencia de la entidad contratante.

....llevamos más que agua.

Calle 21 No. 1C -17

Teléfonos 8 75 31 81 – 8 75 23 21 fax: Ext. 124

www.aguadelhuila.gov.co

Neiva – Huila (Colombia).

3. Registro Fotográfico

1. Demolición de concreto a todo costo, incluye desmonte de tapa metálica si existe.



2. Excavación manual en material común, incluye mano de obra materiales y equipo.



....llevarnos más que agua.

Calle 21 No. 1C -17

Teléfonos 8 75 31 81 – 8 75 23 21 fax: Ext. 124

www.aguasdelhuila.gov.co

Neiva – Huila (Colombia).



....llevamos más que agua.

Calle 21 No. 1C -17

Teléfonos 8 75 31 81 – 8 75 23 21 fax: Ext. 124

www.aguasdelhuila.gov.co

Neiva – Huila (Colombia).



....llevamos más que agua.

Calle 21 No. 1C -17

Teléfonos 8 75 31 81 — 8 75 23 21 fax: Ext. 124

www.aguasdellhuila.gov.co

Neiva — Huila (Colombia).



....llevamos más que agua.

Calle 21 No. 1C -17

Teléfonos 8 75 31 81 – 8 75 23 21 fax: Ext. 124

www.aguasdelhuila.gov.co

Neiva – Huila (Colombia).



....llevamos más que agua.

Calle 21 No. 1C -17

Teléfonos 8 75 31 81 – 8 75 23 21 fax: Ext. 124

www.aguasdelhuila.gov.co

Neiva – Huila (Colombia).



3. Suministro e instalación de acometidas domiciliarias, incluye: tubería de ½" PF+UAD, registro anti fraude, registro de bola de incorporación de ½", **cajilla** plástica con lave de seguridad y accesorios necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. / suministro e instalación de tubería PVC de ½" pulg RED 13,5. Incluye: arreglo del fondo de la zanja, **bajada** y empalme del tubo, limpiador, lubricante, instalación de accesorios y demás elementos necesarios para la correcta ejecución de la obra.



....llevamos más que agua.

Calle 21 No. 1C -17

Teléfonos 8 75 31 81 – 8 75 23 21 fax: Ext. 124

www.aguasdelhuila.gov.co

Neiva – Huila (Colombia).



....llevamos más que agua.

Calle 21 No. 1C -17

Teléfonos 8 75 31 81 – 8 75 23 21 fax: Ext. 124

www.aguasdelhuila.gov.co

Neiva – Huila (Colombia).



....llevamos más que agua.

Calle 21 No. 1C -17

Teléfonos 8 75 31 81 – 8 75 23 21 fax: Ext. 124

www.aguasdelaHuila.gov.co

Neiva – Huila (Colombia).




....llevamos más que agua.

Calle 21 No. 1C -17

Teléfonos 8 75 31 81 – 8 75 23 21 fax: Ext. 124

www.aguasdelhuila.gov.co

Neiva – Huila (Colombia).




....llevamos más que agua.

Calle 21 No. 1C -17

Teléfonos 8 75 31 81 – 8 75 23 21 fax: Ext. 124

www.aguasdelhuila.gov.co

Neiva – Huila (Colombia).



....llevarnos más que agua.

Calle 21 No. 1C -17

Teléfonos 8 75 31 81 — 8 75 23 21 fax: Ext. 124

www.aguasdelaHuila.gov.co

Neiva — Huila (Colombia).



....llevamos más que agua.

Calle 21 No. 1C -17

Teléfonos 8 75 31 81 – 8 75 23 21 fax: Ext. 124

www.aguasdelhuila.gov.co

Neiva – Huila (Colombia).



JORGE ENRIQUE CEDIEL TOVAR
CONTRATISTA

Walter Rodrigo Pass
Interventor