



ACTA DE REUNION
INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES –
SECCIONAL PEREIRA
VERSIÓN No. 1

Acta No:	13	Tema:	SEGUIMIENTO DE CONTRATO DE OBRA No. 153-SG-2025
Fecha:	08/04/2026	Ubicación:	SECCIONAL PEREIRA
Hora Inicio:	02:00PM	Hora Fin:	03:00PM

1. ANTES DE LA REUNION

Objetivo	REUNION DE SEGUIMIENTO CONTRATO DE OBRA No. 153-SG-2025			
Nombre	Cedula	Cargo	Entidad	Correo
William Escobar	75.065.848	Director seccional	MEDICINA LEGAL	WILLIAM.ESCOBAR@MEDICINALEGAL.GOV.CO
Nathalia Carmona	1.088.259.923	SST entidad	MEDICINA LEGAL	DROCOCUPACIONAL@MEDICINALEGAL.GOV.VO
Leon Adel Haouchar	16.731.984	Coordinador financiero	MEDICINA LEGAL - SECCIONAL PEREIRA	LEON.HAOUCHAR@MEDICINALEGAL.GOV.CO
Camila Andrea Barrera	1.057.599.086	Apoyo a la supervisión de la interventoría	GNGEI	CAMILA.BARRERA@MEDICINALEGAL.GOV.CO
Javier Ayola	84.453.900	Director de interventoría	CONSTRUCTORA GILLI SAS	INTERLEGALGILLI@GMAIL.COM
Ma. Paula Rivera	1.234.791.010	Residente de interventoría	CONSTRUCTORA GILLI SAS	INTERLEGALGILLI@GMAIL.COM
Edwin Abril	1.053.607.312	Ing. Electromecánico	CONSTRUCTORA GILLI SAS	INTERLEGALGILLI@GMAIL.COM
Christian Correa	1.087.999.385	SST interventoría	CONSTRUCTORA GILLI SAS	INTERLEGALGILLI@GMAIL.COM
Adriana Posada	1.225.092.940	Inspectora de interventoría	CONSTRUCTORA GILLI SAS	INTERLEGALGILLI@GMAIL.COM
Jerson Sanchez	1.018.461.683	Director de obra	CUBINGECOL SAS	COMERCIAL@CUBINGECOL.COM
Tatiana Álvarez	1.052.021.055	SST de obra	CUBINGECOL	PROYECTOS@CUBINGECOL.COM
Juan Felipe González	1.012.410.012	Residente de obra	CUBINGECOL SAS	COMERCIAL@CUBINGECOL.COM
Johan Monsalve	1.030.606.540	Representante legal	CUBIGENCOL SAS	COMERCIAL@CUBINGECOL.COM
Juan Sebastián Trujillo	16.045.394	Esp en Gerencia	CUBINGECOL SAS	COMERCIAL@CUBINGECOL.COM
Carlos Peralta	80.088.511	Ing Eléctrico	CUBINGECOL SAS	COMERCIAL@CUBINGECOL.COM



ACTA DE REUNION
INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES –
SECCIONAL PEREIRA
VERSIÓN No. 1

2. COMPROMISOS

No	Descripción	Responsable	Fecha de compromiso	Fecha de cumplimiento
1.	Propuesta de domo	CUBINGECOL	25-03-2026	INCUMPLIO
2.	Propuesta de sellado de buitrones existentes	CUBINGECOL	25-03-2026	INCUMPLIO
3.	Balance de obra	CUBINGECOL	20-03-2026	CUMPLIO

3. DESARROLLO DE LA REUNIÓN

• 3.1 Servicios Públicos

Se informa que se continuará con el registro mensual de consumos de agua y energía, tomando lecturas periódicas de los contadores.

Se acuerda que el cálculo definitivo de los consumos se realizará previo a la finalización del contrato, y el valor correspondiente será reconocido a la entidad mediante actividades equivalentes, conforme a lo indicado por la supervisión.

• 3.2 Diseños

Se informa que se encuentran aprobados los diseños estructurales y de ventilación de los bloques intervenidos. Queda pendiente la entrega del diseño del trazado de ductos para cabinas de extracción, el cual el contratista estima presentar una vez se concluya la instalación de ductos principales y se definan las ubicaciones finales de equipos, con fecha estimada 20 de abril de 2026.

• 3.3 Compras

Se reporta el estado de compras:

- Pendiente recepción de flanches en lámina galvanizada.
- La lámina Super Board para cielos rasos llegará a obra una vez finalizada Semana Santa.
- Los tableros eléctricos serán enviados a fabricación durante la presente semana, previa entrega y revisión de la documentación técnica requerida.
- Los materiales eléctricos restantes se ingresarán conforme avance la instalación de cielos rasos, para evitar riesgos de daño o pérdida.

• 3.4 Cronograma

Periodo evaluado: 30 de marzo al 05 de abril de 2026

- Programado semanal: 12 %
- Ejecutado semanal: 3 %
- Programado acumulado: 65 %
- Ejecutado acumulado: 34 %
- Atraso acumulado: 31 %

El contratista explica que el atraso corresponde principalmente a:

- Semana Santa (jornadas parciales).



ACTA DE REUNION

INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES – SECCIONAL PEREIRA

VERSIÓN No. 1

- Ajustes técnicos en ductos por interferencias con vigas en celosía.
- Restricciones operativas en áreas administrativas.

Se informa que el avance se incrementará a partir del reinicio de actividades de estructura metálica y montaje de ductos.

• **3.5 Avance Financiero**

- Programado semanal: \$63.803.210
- Ejecutado semanal: \$26.537.532
- Programado acumulado: \$772.000.117
- Ejecutado acumulado: \$372.156.464

El atraso financiero es consistente con el atraso físico reportado.

• **3.6 Personal en Obra**

- Personal programado: 8 personas
- Personal promedio en obra: 9 personas

Incluye personal de estructura metálica, ductos, electricidad.

• **3.7 SST y Ambiental**

- Calificación matriz SST: 4,79
- Calificación matriz ambiental: 4,5

Las variaciones se relacionan con observaciones en disposición de residuos. Se socializaron los resultados con el equipo de obra y se acordaron acciones de mejora.

• **3.8 Varios**

- El Director Seccional solicita aviso con mínimo 3 días de anticipación previo a la aplicación de pintura epóxica, debido a posibles afectaciones por olor.
- Se confirma inicio del desmontaje de cubiertas en oficinas administrativas.
- Se aclara que la instalación de ductos ya se encuentra en ejecución (aprox. 35–40 %) en áreas con cubierta instalada.

3.9. Nuevos compromisos

Se deja constancia de que los compromisos asociados a la presente sesión corresponden a compromisos previamente adquiridos que no han sido cumplidos a la fecha, y continúan en seguimiento:

Propuesta de domo 25-03-2026

Propuesta de sellado de buitrones existentes 25-03-2026

Diseño trazado de los ductos de las cabinas de extracción 20-04-2026

Documentación previa para la fabricación de los tableros 10-04-2026

Informe mensual de obra 10-04-2026

ANEXOS:
MATRIZ SST



ACTA DE REUNION

INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES – SECCIONAL PEREIRA

VERSIÓN No. 1

RESPONSABLE SST CUBINGECOL: Yessica Tatiana Alvarez Sanchez

RESPONSABLE SST INTERGILLI: Marta Martinez Jurado

Ítem	Descripción	Cumple (Sí/No)	Jun	Mar	Mie	Jue	Vie	Sab	Puntuación (0-5)	Observaciones
1. Planificación de trabajos	Se cuenta con un plan de trabajo específico para cada actividad.	SI	5	5	5	5	5	5	5	
2. Evaluación de riesgos	Se realizó una evaluación de riesgos para trabajos en alturas.	SI	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	
3. Procedimientos para tareas de alto riesgo.	Se realizó ajuste del procedimiento para dar cumplimiento con la normatividad legal.	SI			5				5,0	
4. Charlas semanal de seguridad	El personal ha recibido charlas, estilo de vida saludable, socialización de ATS, pausas activas y auto cuidado.	SI	5	5	5	5	5	5	5,0	
5. Equipos de protección personal (EPP)	Se proporciona y utiliza EPP.	SI	5	5	5	5	5	5	5,0	
6. Señalización de áreas, evacuación	Las áreas de trabajo están debidamente señalizadas para advertir sobre riesgos. Se evidencia demarcación de ruta de evacuación, punto de encuentro	SI	5	5	5	5	5	5	5,0	
7. Inspección de seguridad (herramientas, áreas)	Herramientas y equipos han sido inspeccionados y están en buen estado.	SI	5	5	5	5	5	5	5,0	
8. Conformación Procedimientos de emergencia	Existen procedimientos claros para situaciones de emergencia. Existen elementos de emergencia (camilla, botiquín, extintores)	SI			5				5,0	
9. Control de materiales peligrosos	Se cuenta con un plan de manejo de materiales peligrosos.	SI			2,5				2,5	El contratista cuenta con el plan de manejo de residuos, ya se tiene proveedor para realizar la disposición, no se ha realizado la disposición de estos en el periodo.
10. Supervisión constante	Se realiza supervisión constante de las actividades en alturas.	SI	5	5	5	5	5	5	5,0	
11. Registro de asistencia a charlas.	Se lleva un registro de capacitaciones de SST al personal.	SI	5	5	5	5	5	5	5,0	
12. Seguridad Social	Planillas de pago de seguridad social del contratista y subcontratistas	SI			5				5,0	
Puntuación									4,79	






MATRIZ AMBIENTAL:

RESPONSABLES MANEJO AMBIENTAL CUBINGECOL: Yessica Tatiana Álvarez Sanchez		RESPONSABLE MANEJO AMBIENTAL CONSTRUCTORA GILLI S.A.S: Ingeniero Julio Ayola			
INSTRUCCIONES DE EVALUACIÓN					
Para la evaluación de cada ítem, utilice la siguiente escala de calificación, seleccionando el valor que mejor represente el nivel de cumplimiento observado:					
1 – No cumple: El ítem evaluado no evidencia cumplimiento o presenta incumplimiento total frente a lo esperado.					
2.5 – Cumple parcialmente: El ítem evidencia un cumplimiento parcial; se identifican avances, pero no satisface completamente los criterios establecidos o requiere mejoras significativas.					
5 – Cumple: El ítem cumple de manera adecuada y completa con los criterios definidos, sin observaciones relevantes.					
ITEM	CUMPLE	CUMPLE PARCIALMENTE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES	
1. COMPONENTE SUELO Y GEOLOGIA					
1.1. Manejo y disposición de material de excavación.	5				
1.2. Manejo de derrames.	5				
1.3. Impermeabilización de áreas de almacenamiento.	5				
2. COMPONENTE AGUA					
2.1. Manejo de aguas residuales.				N.A EN EL PERIODO	
2.2. Manejo de vertimientos.				N.A EN EL PERIODO	
3. COMPONENTE AIRE					
3.1. Control de material particulado.	5				
3.2. Humectación frentes de obra.				N.A EN EL PERIODO	
4. COMPONENTE RUIDO Y VIBRACIONES					
4.1. Control de ruido generado en obra	5				
4.2. Horarios permitidos de trabajo.	5				
5. COMPONENTE RESIDUOS					
5.1. Separación temporal adecuada de residuos sólidos ordinarios.	5				
5.2. Almacenamiento temporal de residuos sólidos ordinarios adecuada.	5				
5.3. Disposición de residuos sólidos ordinarios con gestor autorizado.		2,5			
5.4. Clasificación de residuos de construcción demolición (RCD)	5				
5.4. Disposición final adecuada a gestor autorizado de residuos de construcción demolición (RCD)				N.A EN EL PERIODO	
5.5. Manejo de trapos contaminados.				N.A EN EL PERIODO	
5.6. Manejo de solventes y pinturas.	5				
5.7. Manejo de baterías, cables, luminarias y demás residuos eléctricos.	5				
5.8. Etiquetado y hojas de seguridad.	5				



ACTA DE REUNION	
INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES – SECCIONAL PEREIRA	
VERSIÓN No. 1	

6. COMPONENTE FLORA Y FAUNA				
6.1. Protección de vegetación existente.				N.A EN EL PERIODO
6.2. Control de afectación a fauna.				N.A EN EL PERIODO
7. COMPONENTE PAISAJE				
7.1. Orden y aseo		2,5		
7.2. Señalización y cerramientos	5			
8. COMPONENTE SOCIAL Y COMUNITARIO				
8.1. Señalización de seguridad	5			
8.2. Control de accesos	5			
4. EVIDENCIAS ENTREGADAS				
4.1. Registro fotográfico.	5			
4.2. Escaner de entregas de RCD.				N.A EN EL PERIODO
4.3. Actas de capacitación a personal.	5			una capacitación
4.4. Reportes ambientales periódicos				1 sin soporte
TOTAL PUNTOS	87.5			
NUMERO DE ITEMS EVALUADOS	20			
PROMEDIO	4,5			

REGISTRO DE ASISTENCIA SEGUIMIENTO DE CONTRATO DE OBRA No. 153-SG-2025						
CONTRATISTA DE OBRA INTERVENTORIA		CUBIGENCOL INGENIERIA Y CUBIERTAS SAS CONSTRUCTORA GILLI SAS		SUPERVISOR DE CONTRATO INTERVENTORIA: ING. OSCAR LONDOÑO		
Fecha	Nombre del Asistente	Cedula	Cargo	Entidad	Correo	Firma
08/04/2025 -COMITÉ DE SEGUIMIENTO No.13	William Escobar	75.065.848	Director seccional	MEDICINA LEGAL -SECCIONAL PEREIRA	WILLIAM.ESCOBAR@MEDICINALEGAL.GOV.CO	
	Nathalie Carmona	1.088.259.923	SST entidad	MEDICINA LEGAL -SECCIONAL PEREIRA	DROCOCUPACIONAL@MEDICINALEGAL.GOV.CO	
	Leon Adel Haouchar	16.731.984	Coordinador financiero	MEDICINA LEGAL -SECCIONAL PEREIRA	LEON.HAOCHAR@MEDICINALEGAL.GOV.CO	
	Camila Andrea Barrera	1.057.599.086	Apoyo a la supervisión de interventoria	GNGEI	CAMILA.BARRERA@MEDICINALEGAL.GOV.CO	
	Edwin Abri	1.053.607.312	Electromecanico interventoria	CONSTRUCTORA GILLI SAS	INTERLEGALGILLI@GMAIL.COM	
	Javier Ayola	84.453.900	Director de interventoria	CONSTRUCTORA GILLI SAS	INTERLEGALGILLI@GMAIL.COM	
	Maria Paula Rivera	1.234.791.010	Residente de interventoria	CONSTRUCTORA GILLI SAS	INTERLEGALGILLI@GMAIL.COM	
	Christian Correa	1.087.999.385	SST Interventoria	CONSTRUCTORA GILLI SAS	INTERLEGALGILLI@GMAIL.COM	
	Adriana Posada	1.225.092.940	Inspectora Interventoria	CONSTRUCTORA GILLI SAS	INTERLEGALGILLI@GMAIL.COM	
	Jerson Camilo Sanchez	1.018.461.683	Director de obra	CUBIGENCOL SAS	COMERCIAL@CUBINGECOL.COM	
	Tatiana Alvarez	1.052.021.055	SST de obra	CUBIGENCOL SAS	COMERCIAL@CUBINGECOL.COM	
	Juan Felipe Gonzalez	1.012.410.012	Residente de obra	CUBINGECOL SAS	COMERCIAL@CUBINGECOL.COM	
	Johan Monsalve	1.030.606.540	Representante legal	CUBIGENCOL SAS	COMERCIAL@CUBINGECOL.COM	
	Juan Sebastian Trujillo	16.045.394	Esp en Gerencia	CUBIGENCOL SAS	COMERCIAL@CUBINGECOL.COM	
	Carlos Peralta	80.088.511	Ing Eléctrico	CUBIGENCOL SAS	COMERCIAL@CUBINGECOL.COM	