

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE ENTREGA Y RECIBO DEFINITIVO DE OBRA		CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-16-FR-2
			VERSIÓN	1
			PÁGINA	PAGINA DE

FECHA		diciembre-2025 <small>(Día / Mes / Año)</small>
-------	--	--

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE GESTIÓN DEL RIESGO DIRECCIÓN TERRITORIAL: NARIÑO

CONTRATO DE OBRA No. 1744 DE 2025
(Indicar número y año del contrato)

OBJETO DEL CONTRATO:
"HABILITAR Y/O BRINDAR TRANSITABILIDAD EN LA RED VIAL A CARGO DEL INVÍAS, A TRAVÉS DEL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE, EN VÍAS A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL NARIÑO"

CONTRATISTA: R&R PROYECTOS DE INGENIERIA SAS

PROYECTO: 1002 TUQUERRES - RICAURTE JUNIN Y 1001 JUNIN - TUMACO

FECHA DE INICIO: 7/11/2025
(Indicar día, mes y año)

PLAZO INICIAL: 31/12/2025

FECHA DE VENCIMIENTO: 31/12/2025
(Incluye prórrogas y suspensiones)

VALOR INICIAL: \$ 120.376.199,00

VALOR ACUMULADO: \$ 142.350.000,00
(Incluye adiciones)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. NA
(Indicar número y año del contrato)

INTERVENTOR: NA

CONTRATO PRINCIPAL Y ADICIONALES:

CONTRATO No.	FECHA	PLAZO	VALOR CONTRATO IVA	Incluido	VALOR ACUMULADO
1744 DE 2025	7/11/2025	31/12/2025	\$ 120.376.199,00		\$ 120.376.199,00
1744-1 DE 2025	11/12/2025	31/12/2025	\$ 21.973.801,00		\$ 142.350.000,00

RELACIÓN SUSENSIONES Y AMPLIACIONES DE SUSPENSIÓN

ACTA DE SUSPENSIÓN No.	ACTA DE AMPLIACIÓN SUSPENSIÓN No.	FECHA DEL ACTA	PERIODO DE SUSPENSIÓN		FECHA REANUDACIÓN
			DESDE	HASTA	

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA OBRA EJECUTADA

LOCALIZACIÓN Y LONGITUD DE LA META FÍSICA EJECUTADA (Indicar PR):
 Atención de emergencias y desalojo de derrumbes en los siguientes PR:
 PR 35+0770 - PR 34+0550 - PR 34+0100 - PR 24+0880 - PR 24+0040 - PR 23+0520 - PR 23+0300 - PR 23+0090 - PR 22+0600 - PR 22+0140 - PR 19+0040 - PR 17+0180
 PR 15+0950 - PR 15+0500 - PR 14+0180 - PR 22+0600 - PR 21+0870 - PR 21+0700 - PR 20+0260 - PR 15+0950 - PR 13+0240 - PR 13+0090 - PR 12+0950 - PR 10+0620

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS GENERALES Y ALCANCE DE LA OBRA QUE SE ENTREGA Y RECIBE (Incluir entre otros, tipo de obra, sección típica, estructura de pavimento, puentes y obras de arte)
 Atención de emergencias y desalojo de derrumbes producto de deslizamientos de los taludes superiores

RELACIÓN DE SITIOS CRÍTICOS ATENDIDOS Y/O SEÑALIZADOS (Indicar PR):

Con la suscripción del Acta de Entrega y Recibo Definitivo de Obra el Contratista y el Supervisor certifican que las obras ejecutadas cumplen con la calidad, normas y especificaciones contractuales.

VALOR TOTAL EJECUTADO DEL CONTRATO DE OBRA:

Valor básico ejecutado del contrato: \$ 141.317.000,00

Valor IVA: \$ 1.032.701,15

Valor total ejecutado del contrato: \$ 142.349.701,15

AU: 0% A: 0% I: 0% U: 0%

DESCRIPCIÓN CANTIDADES DE OBRA Y PROVISIONES EJECUTADAS

(El Interventor debe ajustar y discriminar de forma independiente los valores ejecutados de los conceptos determinados en la propuesta económica aprobada).

No. ORDEN	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL EJECUTADO
4	Remoción de derrumbes	m3	6578,56	\$ 14.000,00	\$ 92.099.840,00
13	Transporte de materiales provenientes de derrumbes	m3-km	41014,30	\$ 1.200,00	\$ 49.217.160,00
SUBTOTAL OBRAS					\$ 141.317.000,00
OBRAS COMPLEMENTARIAS (INCLUYE OBRAS AMBIENTALES DEL PAGA)					\$ -
VALOR TOTAL BÁSICO DE OBRA (A)					\$ 141.317.000,00
VALOR IVA SOBRE UTILIDAD(OBRA) (19%) (B)					\$ 1.032.701,15
VALOR TOTAL DEL CONTRATO (A+B)					\$ 142.349.701,15
VALOR TOTAL EJECUTADO					\$ 142.349.701,15

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada y/o modificación contractual.

ANTICIPO **PAGO ANTICIPO**



Valor total concedido: \$ - Valor total concedido: \$ -

Valor total amortizado: \$ - Valor total legalizado: \$ -

Saldo por amortizar: \$ - Saldo por legalizar: \$ -

OBSERVACIONES DEL INTERVENTOR RESPECTO DEL ESTADO DE EJECUCIÓN Y AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO Y/O EJECUCIÓN Y LEGALIZACIÓN DEL PAGO ANTICIPO

NO APLICA

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE ENTREGA Y RECIBO DEFINITIVO DE OBRA						CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-16-FR-2		
							VERSIÓN	1		
							PÁGINA	PAGINA DE		
							FECHA	diciembre-2025 (Día / Mes / Año)		
RESUMEN FINANCIERO DEL CONTRATO										
ACTA No.	MES	ACTAS DE RECIBO PARCIAL DE OBRA			AJUSTES PROVISIONALES			AJUSTES DEFINITIVOS		
		VALOR BÁSICO	VALOR IVA	VALOR TOTAL	VALOR BÁSICO	VALOR IVA	VALOR TOTAL	VALOR BÁSICO	VALOR IVA	VALOR TOTAL
1	nov-25	\$ 108.388.000,00	\$ 792.066,15	\$ 109.180.066,15	\$ -	\$ -	\$ -			
2	dic-25	\$ 32.929.000,00	\$ 240.635,00	\$ 33.169.635,00	\$ -	\$ -	\$ -			
3										
4										
5										
6										
7										
N. actas										
TOTALES		\$ 141.317.000,00	\$ 1.032.701,15	\$ 142.349.701,15	\$ -	\$ -	\$ -			
		TOTAL VALOR EJECUTADO			\$ 142.349.701,15					
VALOR BÁSICO TOTAL EJECUTADO:		\$ 141.317.000,00								
VALOR IVA TOTAL EJECUTADO:		\$ 1.032.701,15								
VALOR TOTAL EJECUTADO:		\$ 142.349.701,15								
El Supervisor y el Contratista deben verificar que los valores relacionados en el resumen financiero coincidan con el reporte de pagos en el Sistema de información financiera SIIF-NACIÓN.										
CONCEPTO DE LA INTERVENTORÍA RECIBO DE LAS OBRAS										
La interventoría deja constancia que las obras recibidas cumplen con los requerimientos de calidad, con las normas, especificaciones generales y particulares de construcción y demás condiciones contractuales, de acuerdo con los diseños, planos y especificaciones estipuladas para el proyecto.										
CONCEPTO DE LA INTERVENTORIA SOBRE LA APROBACIÓN DE LOS PLANOS RECORD:										
NA										
GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD										
Las actividades del componente ambiental, social, predial y de sostenibilidad son recibidas y aprobadas por la interventoría, teniendo en cuenta que el Contratista cumplió con las actividades de conformidad con los instructivos y formatos: • MASPS-MN1-IN-2 Instructivo Balance Ambiental a la Terminación del Contrato de Obra. • MASPS-MN1-IN-3 Instructivo para el Seguimiento y Balance de la Gestión Social del Contrato de Obra. • MASPS-MN1-IN-5 Instructivo Gestión y Adquisición Predial. • MASPS-MN1-IN-6 Instructivo para el Seguimiento y Evaluación de la Sostenibilidad. Y los formatos: • MASPS-MN1-IN-2-FR-1 Balance Ambiental a la Terminación del Contrato de Obra. • MASPS-MN1-IN-3-FR-2 Balance del Estado Social del Proyecto. • MASPS-MN1-IN-3-FR-6 Pre-acta Mensual de Inversión Social - Seguimiento Final a la Inversión Social del Proyecto. • MASPS-MN1-IN-5-FR-13 Balance Predial a la Terminación del Contrato de Obra. • MASPS-MN1-IN-6-FR-2 Evaluación de la Sostenibilidad y Balance Final.										
OTRAS ACTIVIDADES APROBADAS POR EL INTERVENTOR										
De acuerdo con el alcance del contrato, el Interventor debe relacionar el cumplimiento por parte del Contratista de otras actividades que hacen parte del objeto contratado.										
OBSERVACIONES DEL INTERVENTOR RESPECTO DEL ESTADO DE LAS GARANTÍAS Y SEGUROS CONTRACTUALES EXIGIDOS AL CONTRATISTA DE OBRA										
Se realiza el cargo de las pólizas en la plataforma SECOP II, Póliza Cumplimiento 101213239 Anexo numero 3 y Póliza RC 101065586 Anexo 4										
OBSERVACIONES:										
Mediante la suscripción del Acta de entrega y recibo Definitivo de obra se asume plena responsabilidad por la veracidad de los valores registrados en los formatos descritos, así como, por las operaciones aritméticas contenidas en los mismos, pero no exonera al Contratista ni al Interventor de las obligaciones y responsabilidades estipuladas en el contrato; en consecuencia, si dentro del periodo de vigencia de la garantía de estabilidad y/o calidad, se presentan fallas imputables a la calidad de la obra, el INVIAS debe exigir al constructor, las reparaciones del caso o en su defecto hará efectivas las garantías de estabilidad y/o calidad correspondientes. Para constancia de lo anterior, suscriben la presente Acta de Entrega y Recibo Definitivo de Obra quienes en ella intervienen.										
Firma					Firma					
RAFAEL EDUARDO RODRIGUEZ ULLOA		REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO			JONNY ANDRÉS FAJARDO ROSERO		SUPERVISOR DEL CONTRATO			
R&R PROYECTOS DE INGENIERIA SAS		Matrícula No. 9058 CPIP			Instituto Nacional de Vías INVIAS		Matrícula No. 05202-141806 ANT			
Firma					Firma					
RAFAEL EDUARDO RODRIGUEZ ULLOA		Ingeniero Residente			JONNY ANDRÉS FAJARDO ROSERO		SUPERVISOR DEL CONTRATO			
R&R PROYECTOS DE INGENIERIA SAS		Matrícula No. 9058 CPIP			Instituto Nacional de Vías INVIAS		Matrícula No. 05202-141806 ANT			
Original: Archivo de Gestión del INVIAS. Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.										