

<div>REINPR CONSULTORIA Y OBRA CIVIL NIT: 800.245854-7</div>		INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA			Versión 001					
		Fecha Aprobación		2020-11-24						
FECHA		04 DE JUNIO DE 2026		PERIODO No.	142	DEL	28/05/2026	AL	3/06/2026	
1. INFORMACIÓN GENERAL										
OBJETO DEL CONTRATO		INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DEL CONTRATO CUYO OBJETO ES "REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE LA CANALIZACIÓN PARA LA RECUPERACIÓN AMBIENTAL DEL ARROYO PLATANAL, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE SOLEDAD, DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO".								
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO		SOLEDAD - ATLANTICO								
		CONTRATO DE INTERVENTORÍA			CONTRATO DE OBRA					
CONTRATO No.:		0289 DE 2023			CONTRATO No.:		0251 DE 2023			
PLAZO INICIAL CONSTRUCCIÓN:		SESENTA (60) MESES, TREINTA Y SEIS (36) MESES PARA LA ETAPA I Y DE VEINTICUATRO (24) MESES PARA LA ETAPA II			PLAZO INICIAL CONSTRUCCIÓN:		SESENTA (60) MESES, TREINTA Y SEIS (36) MESES PARA LA ETAPA I Y DE VEINTICUATRO (24) MESES PARA LA ETAPA II			
PLAZO ACTUALIZADO CONSTRUCCIÓN:					PLAZO ACTUALIZADO CONSTRUCCIÓN:		NOVENTA Y SEIS (96) MESES, TREINTA Y SEIS (36) MESES PARA LA ETAPA I Y DE SESENTA (60) MESES PARA LA ETAPA II			
FECHA DE INICIACIÓN CONSTRUCCIÓN:		SEPTIEMBRE 14 DE 2023			FECHA DE INICIACIÓN CONSTRUCCIÓN:		SEPTIEMBRE 14 DE 2023			
**FECHA DE SUSPENSIÓN:					**FECHA DE SUSPENSIÓN:					
**FECHA DE REINICIACIÓN:					**FECHA DE REINICIACIÓN:					
FECHA DE TERMINACIÓN CONSTRUCCIÓN:					FECHA DE TERMINACIÓN CONSTRUCCIÓN:					
PLAZO ADICIONAL:					PLAZO ADICIONAL:					
PLAZO ACTUALIZADO:		2,843			PLAZO ACTUALIZADO:		2,843			
PLAZO TRANSCURRIDO:		993 EQUIVALE AL 34.93%			PLAZO TRANSCURRIDO:		993 EQUIVALE AL 34.93%			
VALOR INICIAL :		\$ 2,463,185,760.00			VALOR INICIAL :		\$ 27,220,819,943.00			
VALOR ADICION(ES):		\$ 1,588,835,640.00			VALOR ADICION(ES):		\$ 9,767,979,973.76			
VALOR ACTUALIZADO:		\$ 4,052,021,400.00			VALOR ACTUALIZADO:		\$ 36,988,799,916.76			
VALOR PAGADO:		\$ 655,739,348.00			VALOR PAGADO:		\$ 16,607,946,260.92			
VALOR POR PAGAR:		\$ 3,396,282,052.00			VALOR POR PAGAR:		\$ 20,380,853,655.84			
SUPERVISOR CRA:		WLADIMIR OROZCO LOZANO			INTERVENTOR:		REINGENIERIA DE PROYECTOS SAS - REINPRO SAS			
** Inserte las filas que requiera según el número de suspensiones y reinicios.										
2. CONTROL DE HITOS.										
No.	*** DESCRIPCIÓN DEL HITO				FECHA PROGRAMADA	FECHA REAL DE CUMPLIMIENTO	DÍAS DE RETRASO			
0	SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO				14/09/2023	14/09/2023	-			
1	ETAPA 1: CONSTRUCCION				14/09/2026					
1.1	REVISION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS				9/01/2024	30/01/2024				
1.2	CAPITULO 1: PRELIMINARES				1/06/2026					
1.2.1	Localización, Trazado y Replanteo				1/06/2026	13/02/2024	-			
1.2.2	Control Topográfico				1/05/2026					
1.3	CAPITULO II - MOVIMIENTO DE TIERRAS				1/05/2026					
1.3.1	Excavación Mecánica en cualquier tipo de terreno, seco o bajo agua. (Incluye cargue en volqueta. No incluye transporte a sitio de disposición final)				2/04/2026					
1.3.2	Relleno Estructural con Material de Cantera. (Tipo recebo)				1/05/2026					
1.3.3	Relleno con Material de Sitio				1/05/2026					
1.3.4	Relleno Compacto en Piedra Ciclópica.				4/03/2026					
1.3.5	Suministro e Instalación de Geotextil Tejido Propyweave T2400 o W315 o similar para separación de capas granulares y estabilización de suelos.				4/02/2026					
1.3.6	Transporte de Material proveniente de la excavación distancia a sitio de disposición final mayor de 5 kms.				2/04/2026					
1.3.7	Transporte de Material proveniente de la excavación distancia a sitio de disposición final menor de 5 kms.				2/04/2026					
1.3.8	Repaleo Interno con cargador hasta punto de acopio de cargue distancia hasta 200 mts				2/04/2026					
1.3.9	Excavación Manual en cualquier tipo de terreno, seco o bajo agua para nivelación de fondo o afinado de taludes. (Incluye cargue en volqueta)				4/03/2026					
1.3.10	Tablestacado de Protección H=3,00 m. (para el 30% del total de la longitud)				2/04/2026					
1.3.11	Pago de Derechos de botaderos				2/04/2026					
1.3.12	Extensión y Disposición de Material Sobrante				4/03/2026					
1.4	CAPITULO III - OBRAS DE DRENAJE Y PROTECCION				26/08/2026					
1.4.1	Suministro, corte, figurado e instalación de Acero de refuerzo A-60.				1/05/2026					
1.4.2	Suministro y colocación de Concreto Hidráulico de 4000 PSI impermeabilizado para fondo de canal, incluye formaletteria.				1/06/2026					
1.4.3	Suministro y colocación de Concreto Hidráulico de 4000 PSI impermeabilizado para muros de canal, incluye formaletteria.				29/06/2026					
1.4.4	Suministro y colocación de concreto para Solado de 2000 PSI.				1/05/2026					
1.4.5	Corte y Sello de Juntas Transversales.				28/07/2026					
1.4.6	Suministro e Instalación de Cinta PVC 0-22 o similar para juntas de construcción.				1/06/2026					
1.4.7	Barandas en Concreto de 3000 PSI de 0,20 m*0,20 m. (Columnas a 1,50 m, con Varillas de 1/2" 60.000 PSI. Estribos de 1/4" a 0,20 m)				26/08/2026					
1.4.8	Tubería de Ø2" para Lloradero de Muros				15/06/2026					
1.4.9	Andenes en Concreto espesor 10 cms.				1/05/2026					
1.4.10	Relleno Estructural con Material de Cantera. (Tipo recebo)				4/03/2026					
1.4.11	Suministro, corte, figurado e Instalación de Acero de refuerzo A-60. (Para andenes 3/8" cada 0,30 mts ambos sentidos)				8/04/2026					
1.5	CAPITULO IV - MANEJO DE AGUAS				26/06/2026					
1.5.1	Manejo de Aguas				26/06/2026					
NP	CAPITULO V - ITEMS NO PREVISTOS				14/09/2026					
NP-01	Demolición de concreto simple y reforzado, no incluye retiro de material				14/09/2026					
NP-02	Rocería, limpieza y descapote de maleza, incluye retiro de material/basura a botadero				11/09/2026					
NP-03	Anclaje de 1/2"				26/08/2026					
NP-04	Viga de cimentacion en concreto de 3000 PSI dimensiones de 20cmx30cm para confinamiento de andenes, no incluye acero de				26/08/2026					
NP-05	Suministro y colocación de Concreto de 4000 PSI impermeabilizado para losa superior, incluye formaleta.				20/03/2025					
1.6	CAPITULO VI - COMPONENTE SOCIO AMBIENTAL				14/09/2026					
1.6.1	GESTION SOCIAL				12/03/2024					
1.6.1.1	Campaña Radial				13/10/2023					
1.6.3	Reuniones Informativas con la Comunidad				12/03/2024	2/02/2024				
1.6.2	EDUCACION AMBIENTAL				16/09/2024	17/05/2024				
1.6.5	Inducción Ambiental a Comunidades				16/09/2024	17/05/2024				
1.6.6	Inducción Ambiental a Trabajadores				16/09/2024	17/05/2024				
1.6.3	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL				28/02/2024					
1.6.3.1	Socialización del Proyecto con Organismos y Autoridades				28/02/2024					
1.6.4	GESTION AMBIENTAL				14/09/2026					
1.6.4.1	Manejo ambiental de los residuos líquidos				9/05/2024	6/03/2024				
1.6.4.1.1	Canecas de 55 gal con tapa para almacenar residuos líquidos				9/05/2024	6/03/2024				
1.6.4.2	Manejo ambiental de los residuos solidos				19/04/2025	24/04/2024				
1.6.4.2.1	Punto ecológico para almacenar residuos solidos				19/04/2025	24/04/2024				

<div><div>REINPR</div><div>CONSULTORIA Y OBRA CIVIL</div><div>NIT: 900.245854-7</div></div> <div></div>		INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA			Versión 001	
			Fecha Aprobación		2020-11-24	
FECHA		04 DE JUNIO DE 2026		PERIODO No.	142	DEL
1.6.4.3		Mitigación de impactos por tránsito vehicular		15/01/2025		29/02/2024
1.6.4.3.1		Dispositivos para el control y manejo de tráfico en la obra (señales preventivas, reglamentarias e informativas)		15/01/2025		29/02/2024
1.6.4.4		RECURSOS HUMANOS		14/09/2026		
1.6.4.4.1		Recursos humanos para implementación del plan de manejo ambiental (Incluye: Profesional Ambiental, Profesional SST y		14/09/2026		
2		ETAPA 2: MANTENIMIENTO		27/06/2031		
2.1		CAPÍTULO VI - LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO		27/06/2031		
2.1.1		Limpieza de residuos sólidos sobre cauce		27/06/2031		
2.1.2		Revisión y Mantenimiento de Juntas		27/06/2031		
2.1.3		Retiro y Disposición Final de Residuos Solidos		27/06/2031		
2.1.4		Pago de derechos de botadero		27/06/2031		
		ENTREGA A LA INTERVENTORIA DE LOS PRODUCTOS Y/O ACTIVIDADES CONTRATADAS (ETAPA 1)		14/09/2026		
		ENTREGA A LA INTERVENTORIA DE LOS PRODUCTOS Y/O ACTIVIDADES CONTRATADAS (ETAPA 2)		27/06/2031		
		ENTREGA A LA INTERVENTORIA DE LOS PRODUCTOS Y/O ACTIVIDADES CONTRATADAS (ETAPA 2)		27/06/2031		
No.	INDICADORES			VALORES	PORCENTAJE SOBRE EL VALOR TOTAL DEL CONTRATO	DIFERENCIA (+) ADELANTO (-) ATRASO
1	Valor acumulado de las actividades o productos conforme a la programación vigente.			\$ 33,739,851,428.83	91.22%	8.09%
2	Valor acumulado de las actividades o productos ejecutados y aprobados por la Interventoría.			\$ 33,953,923,159.61	99.31%	
Nota aclaratoria: Porcentaje de avance obra fisica correspondiente al 99.31% equivalente a \$33.953.923.159,61; adicionalmente se tiene ejecutado en acta de mayores cantidades un valor acumulado de \$4.911.796.504. En resumen, se lleva un valor acumulado total de \$38.865.719.663,71 correspondiente a la obra fisica ejecutada + acta de reconocimiento de mayores cantidades ejecutado.						
3. IDENTIFICACIÓN DE SITUACIONES PROBLEMÁTICAS - ANÁLISIS DE CAUSAS						
3.1 Se observan en obra tuberías de agua potable en el lecho del arroyo.						
3.2 Vertimientos de aguas residuales constantes al cauce del arroyo						
4. PLAN DE ACCIÓN RESULTADO DEL ANÁLISIS DE CAUSAS REGISTRADO EN EL NUMERAL ANTERIOR - CON EL OBJETIVO DE ELIMINAR LA CAUSA RAÍZ DE LA SITUACIÓN PROBLEMÁTICA						
ACTIVIDAD				RESPONSABLE		FECHA PROGRAMADA
Continuar con la limpieza general durante toda la semana, debido que se observa muchos acopios de RCD apilados				Contratista e Interventoría		3/06/2026
Implementar Acciones para el control y retiro de basuras.				Contratista e Interventoría		3/06/2026
5. ACTIVIDADES NO PREVISTAS Y MAYORES CANTIDADES						
6. COMENTARIOS DEL INTERVENTOR: Durante esta semana se realizaron las actividades con normalidad. Se continuo con la ejecución de las actividades constructivas en el tramo principal del arroyo. Se continuó con el retiro de RCD, residuos sólidos y sedimentos. En terminos generales el contratista de obra tuvo avance significativo.						
6.1. ACTIVIDADES GENERALES DESARROLLADAS DURANTE LA SEMANA						
La interventoría realizó la supervisión e inspección de las actividades contractuales ejecutadas por el contratista de obra: Anclaje, armado de acero, encofrado y fundida de barandas en concreto, Limpieza de residuos solidos del canal, Repaleo interno con minicargador; control topográfico y técnico correspondiente a las cantidades de obra ejecutadas, especificaciones y planos de diseños.						
6.2. ACTIVIDADES ESPECIFICAS DESARROLLADAS DURANTE LA SEMANA						
Jueves 28 de Mayo, supervisión, verificación y control de las siguientes actividades: Armado de acero de vigas intermedia, pasamanos y columnas de barandas K0+575 a K0+583 Tramo principal. Limpieza y retiro de residuos sólidos sobre el canal entre K0+560 a K0+678 Tramo principal.						
Viernes 29 de Mayo, supervision, verificación y control de las siguientes actividades: llluvias presantadas en obra al medio dia. Encofrado de formaleta de barandas K0+575 a K0+583 Tramo principal.						
Sábado 30 de Mayo, supervision, verificación y control de las siguientes actividades: Fundida de barandas en concreto K0+575 a K0+583 Tramo principal.						

FECHA 04 DE JUNIO DE 2026

PERIODO No. 142

DEL

28/05/2026

AL

3/06/2026

Domingo 31 de Mayo, no se programaron actividades constructivas.

Lunes 01 de Junio, supervision, verificación y control de las siguientes actividades: Replanteo de barandas y anclajes de 1/2" para barandas en columnas K0+583 a K0+588 Tramo principal. Limpieza y retiro de residuos sólidos sobre el canal entre K0+000 a K0+120 Afluente 3.

Martes 02 de Junio, supervision, verificación y control de las siguientes actividades: Armado de acero de vigas intermedia, pasamanos y columnas de barandas K0+583 a K0+588 Tramo principal.

Miércoles 03 de Junio, supervision, verificación y control de las siguientes actividades: Encofrado de formaleta de barandas K0+583 a K0+588 Tramo principal.

En resumen, el contratista alcanzó un avance obra fisica del 99,31%, realizando actividades de Anclajes, Armado de acero refuerzo, Construccion de barandas, Limpieza de residuos solidos, Repaleo interno con minicargador



lluvias presentadas en obra al medio día



Limpieza y retiro de residuos sólidos sobre el canal entre K0+000 a K0+120 Afluente 3.



Limpieza y retiro de residuos sólidos sobre el canal entre K0+000 a K0+120 Afluente 3.



Limpieza y retiro de residuos sólidos sobre el canal entre K0+560 a K0+678 Tramo principal.



Limpieza y retiro de residuos sólidos sobre el canal entre K0+000 a K0+120 Afluente 3.



lluvias presentadas en obra al medio día

Carlos Alberto Visbal Cabrera

FIRMA INTERVENTOR (DIRECTOR DE INTERVENTORIA O CONTRATISTA INTERVENTOR)
NOMBRE: CARLOS ALBERTO VISBAL CABRERA