

MUNICIPIO - IE	PROYECTO	% DE AVANCE ACTUAL	FECHA DE INICIO	FECHA DE ENTREGA	OBSERVACIONES - PENDIENTES	FOTOGRAFIAS ACTUALES
PLANADAS - IE SANTO DOMINGO SABIO	CONSTRUCCION OBRAS DE CIMENTACION PARA CONTAINERS	5.00%	25/05/2026	6/06/2026	LA EJECUCION DE ESTA SEDE EDUCATIVA RECIENTE SE PUDO DAR INICIO HASTA EL PASADO LUNES 28 DE MAYO, DEBIDO A QUE POR CAUSAS QUE HAN SIDO YA COMENTADAS TANTO A LA GOBERNACION DEL TOLIMA COMO AL SENA, EN LA VISITA REALIZADA EL PASADO 7 DE MAYO, SE PUDIERON EVIDENCIAR VARIOS FACTORES QUE PODRIAN TILDARSE COMO INCONVENIENTES GRAVES PARA EL INICIO Y NORMAL DESARROLLO DE LAS OBRAS. EN PRIMER LUGAR, EL ORDEN PUBLICO EN LA ZONA ESTA BASTANTE COMPLEJO, SOBRE TODO EN EL SECTOR DE LA VIA ENTRE COYABIA HASTA PLANADAS, PASANDO POR ATACO Y SANTIAGO PEREZ, TANTO ASI QUE DURANTE EL RECORRIDO FUIMOS TESTIGOS DE LOS RESAGOS QUE HABIA DEJADO UN ALTERCADO PRESENTADO EL DIA ANTERIOR EN EL SECTOR DE SANTIAGO PEREZ, UNA ASONADA DE LA COMUNIDAD Y DE LA DELINCUENCIA PRESENTE EN LA ZONA, UN HOSTIGAMIENTO A LA ESTACION DE POLICIA, UNA TURBO DE LA POLICIA INGENIERADA Y EL REPLEGUE DE FUERZAS TANTO DEL EJERCITO COMO DE LA POLICIA EN TODO EL SECTOR. SUMADO A ESTO Y YA EN EL SITIO A INTERVENIR, ES DECIR, LA IE SANTO DOMINGO SABIO, LOGRAMOS HACER CONTACTO CON UN MAESTRO DE OBRA DE LA ZONA, EL CUAL NOS COMENTO LOS INCONVENIENTES QUE SE ESTABAN TENIENDO PARA CONSEGUIR PERSONAL PARA TRABAJAR, DEBIDO AL AUGE DE LA MINERIA ILEGAL, LO CUAL ESTABA CAUSANDO QUE LA MAYORIA DE LAS PERSONAS SE DEDICARAN EXCLUSIVAMENTE A LA EXTRACCION DEL ORO, YA QUE ECONOMICAMENTE LES IBA MUCHO MEJOR QUE TRABAJAR DE MANERA FORMAL Y LEGAL, POR ESTA RAZON PERSONAL NO HABIA DISPONIBLE; Y PARA COMPLETAR, DEBIDO A LOS PROBLEMAS DE SEGURIDAD, EL COSTO DE LOS MATERIALES SE HABIA INCREMENTADO DE MANERA CONSIDERABLE POR LAS VULGARMENTE CONOCIDAS VACUNAS QUE LES PIDEN LOS DELINCUENTES A LOS COMERCIANTES DE LA REGION, TODOS ESTOS INCONVENIENTES FUERON PUESTOS EN CONOCIMIENTO Y TRATADOS EN REUNION, LOGRANDO UN ACUERDO ECONOMICO PARA LLEVAR A CABO LOS TRABAJOS. INICIANDO LABORES EL DIA LUNES, HUBO UN DESACUERDO CON EL SITIO EXACTO ESCOGIDO DESDE VISITAS PASADAS LLEVADAS A CABO EL AÑO ANTERIOR, PARA LA CONSTRUCCION DE ESTAS CIMENTACIONES, RAZON POR LA CUAL SE TUVO QUE DIALOGAR CON EL RECTOR PARA DE COMUN ACUERDO DETERMINAR EL SITIO FINAL DE LOS TRABAJOS. POR EL MOMENTO NOS ENCONTRAMOS REALIZANDO LAS EXCAVACIONES.	
PLANADAS - IE LOS ANDES	CONSTRUCCION OBRAS DE CIMENTACION PARA CONTAINERS	0.00%	1/06/2026	14/06/2026	ESTA IE PRESENTA LOS MISMOS INCONVENIENTES MENCIONADOS EN LA ANTERIOR, CON LA DIFERENCIA DE QUE NO SE HA LOGRADO CONSEGUIR PERSONAL AUN PARA DAR INICIO. LA ZONA COMO TAL, DE INTERVENCION TIENE INCONVENIENTES POR SER UNA ZONA DE BASTANTE HUMEDAD, TIENE BASTANTE CARPETA VERDE Y EL PERSONAL DEL SENA DEL CONTRATISTA DE SENA, HACIAN MENCION EN QUE SE TRATARIA DE MEJORAR TODA LA ZONA ALREDEDOR DEL AREA DE INTERVENCION, DEBIDO A QUE POR AHI IBA A VER INICIALMENTE TRAFICO Y CIRCULACION DE LOS EQUIPOS QUE ELLOS VAN A UTILIZAR PARA EL ENSAMBLE E INSTALACION DE LOS CONTAINERS Y ADICIONAL Y POSTERIORMENTE, PARA EL TRAFICO DE PERSONAS Y ESTUDIANTES QUE VAYAN A HACER USO DE LAS INSTALACIONES. YO LES MANIFESTE COMO SIEMPRE EL INCONVENIENTE DE LOS RECURSOS LOS CUALES HAN ESTADO SIEMPRE MUY LIMITADOS, ESTO PARA TENERLO EN CUENTA. ESTAMOS PROYECTANDO UNA FECHA ESTIMADA DE INICIO SIEMPRE Y CUANDO EL TEMA Y SITUACION DEL PERSONAL SE LOGRE SOLUCIONAR	
ATACO - IE SANTIAGO PEREZ	CONSTRUCCION OBRAS DE CIMENTACION PARA CONTAINERS	0.00%	4/06/2026	30/06/2026	ESTA IE PRESENTA LOS MISMOS INCONVENIENTES MENCIONADOS EN LA ANTERIOR, TAMPOCO SE HA LOGRADO CONSEGUIR PERSONAL AUN PARA DAR INICIO. EN ESTA IE HUBO INCONVENIENTES CON LA UBICACION Y DEFINICION DEL SITIO EXACTO PARA CABO LOS TRABAJOS, YA QUE EN LA VISITA REALIZADA EL PASADO 10 DE DICIEMBRE DEL AÑO ANTERIOR, SE DETERMINO UN SITIO PARA REALIZAR LAS OBRAS, Y SOBRE EL MISMO EN SU MOMENTO SE CALCULARON LAS CANTIDADES DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTAR. EN EL TRANScurso DE ESTE AÑO, EN OTRA VISITA REALIZADA A LA CUAL NO ASISTIMOS, SE DETERMINO OTRO SITIO DIFERENTE AL INICIAL POR CAUSAS AJENAS A TODOS, POR ESTA RAZON SOLAMENTE HASTA EL PASADO 7 DE MAYO, PUDIMOS CONOCER EL NUEVO SITIO ACORDADO PARA LLEVAR A CABO LOS TRABAJOS, EL CUAL POR RAZONES DE UBICACION Y TOPOGRAFIA, CAMBIA DE MANERA CONSIDERABLE LAS CANTIDADES DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTAR, YA QUE AL SER EN UN TERRENO NO PLANO O UNIFORME SI NO CON PENDIENTES CONSIDERABLES, TODAS LAS CANTIDADES IBAN A AUMENTAR CONSIDERABLEMENTE, ESO SIN CONTAR CON QUE SE TUVIERAN QUE REALIZAR ALGUNAS OBRAS ADICIONALES DE ESTABILIZACION DEL TERRENO. SUMADO A ESTO SURGIO LA NECESIDAD DE QUE HAY QUE REFORZAR O CAMBIAR EL CERRAMIENTO DE ESE SECTOR QUE TIENE EL COLEGIO, YA QUE QUEDARIA MUCHO MAS EXPUESTO ESTOS CONTAINERS AL ESTAR AL BORDE DE LA VIA, Y ESTO GENERARIA MAYOR INSEGURIDAD. ESTOS INCONVENIENTES SURGIERON Y FUERON DETECTADOS SOLO HASTA QUE SE LLEVO A CABO ESTA VISITA. AUN NO DEFINIMOS FECHA ESTIMADA DE INICIO	
ATACO - IE MARTIN POMALA	CONSTRUCCION OBRAS DE CIMENTACION PARA CONTAINERS	0.00%	4/06/2026	30/06/2026	ESTA IE PRESENTA LOS MISMOS INCONVENIENTES MENCIONADOS EN LA ANTERIOR, TAMPOCO SE HA LOGRADO CONSEGUIR PERSONAL AUN PARA DAR INICIO. EL PASADO 7 DE MAYO, VERIFICAMOS EL TERRENO NUEVAMENTE CON LOS FUNCIONARIOS Y CONTRATISTAS DEL SENA, RATIFICANDOSE EL MISMO DESTINADO INICIALMENTE. AUN NO DEFINIMOS FECHA ESTIMADA DE INICIO	
RIOLANCO - IE FRANCISCO JULIAN OLAYA	CONSTRUCCION OBRAS DE CIMENTACION PARA CONTAINERS	1.00%	27/05/2026	12/06/2026	LA EJECUCION DE ESTA SEDE EDUCATIVA RECIENTE SE PUDO DAR INICIO HASTA EL DIA DE HOY MIERCOLES 27 DE MAYO. INICIALMENTE Y EN LA VISITA REALIZADA EL PASADO 11 DE DICIEMBRE DEL AÑO ANTERIOR, SE VISUALIZO EL TERRENO A INTERVENIR Y SE HIZO UNA IMPLANTACION INICIAL VISUAL. EN LA VISITA REALIZADA EL PASADO 6 DE MAYO, Y AUN SI HABER PODIDO INICIAR LABORES POR TEMAS DE PERSONAL, SE DETERMINO POR PARTE DE LOS CONTRATISTAS DEL SENA, QUE HABIA QUE HACER UN CAMBIO AL PEDESTAL DEL EJE CENTRAL, QUE DEBIA DE CAMBIAR SU SECCION, PARA ESTE Y PARA LAS OTRAS IE QUE AUN NO SE HUBIERAN INICIADO, POR TEMAS DE APOYOS DE LAS ESTRUCTURAS DE LOS CONTAINERS EN ESTE APOYO EN PARTICULAR, POR SER EL QUE RECIBE LAS 4 PUNTAS DE LOS 4 CONTAINERS. ASI MISMO, SE NO TO A DETALLE QUE NO SE HABIA EVALUADO QUE EL EJE PEGADO AL MURO DE CONTENCIÓN Y CERRAMIENTO, DEBIA DE CAMBIAR SU DISEÑO ESTRUCTURAL DE ZAPATAS, YA QUE POR ESTAR AL BORDE DEL MURO, LAS ZAPATAS NO SE PODIAN CONSTRUIR COMO LAS INICIALMENTE DISEÑADAS. POR ESTA RAZON, EL ING ESTRUCTURAL HIZO SU REDISEÑO Y CALCULO DEL EJE QUE SE COMPONE DE 2 ZAPATAS JUNTO CON SUS RESPECTIVOS PEDESTALES, LAS DISEÑO DE FORMA EXCÉNTRICA Y CAMBIO LA SECCION DE LA ZAPATA. YA SE INICIARON OBRAS.	
CHAPARRAL - IE MEDALLA MILAGROSA	CONSTRUCCION OBRAS DE CIMENTACION PARA CONTAINERS	99.00%	4/03/2026	20/04/2026	LOS TRABAJOS EN ESTA IE YA SE ENCUENTRAN TERMINADOS EN CUANTO A LA ESTRUCTURA DE LA CIMENTACION SE REFIERE. LO QUE TIENE QUE VER CON LA INSTALACION DE LAS REDES SANITARIAS, HIDRAULICAS Y ELECTRICAS, SE DEBE ESPERAR HASTA TANTO NO SE INICIE CON EL MONTEAJE DE LOS CONTAINERS POR PARTE DEL CONTRATISTA DEL SENA, POR TEMAS DE UBICACION DE LOS ACCESOS DE LAS MISMAS, LAS CUALES ELLOS VAN A DETERMINAR UNA VEZ EN SITIO Y AHI SI NOSOTROS PROCEDERIAMOS A INSTALAR DICHAS REDES PARA NO INCURRIR EN ERRORES DE UBICACION	
CHAPARRAL - IE NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO	CONSTRUCCION OBRAS DE CIMENTACION PARA CONTAINERS	99.00%	4/05/2026	5/06/2026	EN ESTA IE, CUANDO REALIZAMOS LA VISITA EL DIA 6 DE MAYO, LAS EXCAVACIONES SE ENCONTRABAN EN EJECUCION Y SE APROVECHO POR PARTE DEL CONTRATISTA DEL SENA, PARA REALIZAR AJUSTES EN LA DISTRIBUCION Y MEDIDAS ENTRE EJES, ASI COMO EL CAMBIO EN EL EJE Y PEDESTAL EN CENTRO DE LA ESTRUCTURA. MIENTRAS EL ING ESTRUCTURAL REALIZABA EL CAMBIO Y CALCULO DEL NUEVO PEDESTAL EN CUANTO A SECCION Y REFUERZO, SE SUSPENDIO POR UNOS DIAS LA EJECUCION. YA SE RETOMARON LOS TRABAJOS Y SE ESPERAN TENERLOS TERMINADOS EN SU TOTALIDAD A PRINCIPIOS DE LA PRIMERA SEMANA DE JUNIO	
CHAPARRAL - IE SOLEDAD MEDINA	CONSTRUCCION OBRAS DE CIMENTACION PARA CONTAINERS	99.00%	5/03/2026	20/04/2026	LOS TRABAJOS EN ESTA IE YA SE ENCUENTRAN TERMINADOS EN CUANTO A LA ESTRUCTURA DE LA CIMENTACION SE REFIERE. LO QUE TIENE QUE VER CON LA INSTALACION DE LAS REDES SANITARIAS, HIDRAULICAS Y ELECTRICAS, SE DEBE ESPERAR HASTA TANTO NO SE INICIE CON EL MONTEAJE DE LOS CONTAINERS POR PARTE DEL CONTRATISTA DEL SENA, POR TEMAS DE UBICACION DE LOS ACCESOS DE LAS MISMAS, LAS CUALES ELLOS VAN A DETERMINAR UNA VEZ EN SITIO Y AHI SI NOSOTROS PROCEDERIAMOS A INSTALAR DICHAS REDES PARA NO INCURRIR EN ERRORES DE UBICACION	