



Ibagué, 28 de mayo de 2026

Doctor
ALEXANDER MONTEALEGRE RAMIREZ
Director del SENA
Regional Tolima
Ciudad

ASUNTO: Respuesta a solicitud de informe de avance y cronograma – Convenio SENA Tolima

En atención al requerimiento remitido en el marco del convenio interadministrativo suscrito entre el SENA Regional Tolima y la Secretaría de Educación del Departamento del Tolima, mediante el cual se solicita información actualizada sobre el estado de avance de las obras de adecuación de lotes e infraestructura para la instalación de ambientes no convencionales, nos permitimos informar lo siguiente: De conformidad con la cronología técnica del proyecto, la Secretaría de Educación ha adelantado de manera oportuna las actividades de reconocimiento, levantamiento de información, estudios de suelos y articulación institucional con el SENA, desde el mes de diciembre de 2025.

No obstante, es importante precisar que los diseños estructurales y lineamientos técnicos necesarios para la ejecución de las cimentaciones fueron entregados de manera progresiva y con ajustes posteriores por parte del SENA, situación que incidió directamente en la planeación y ejecución de las obras.

En este sentido, aunque el Departamento adelantó un proceso de adición a un contrato en curso con el propósito de agilizar la ejecución y dar cumplimiento a los compromisos adquiridos, la ausencia inicial de diseños definitivos y los ajustes sucesivos generaron la necesidad de realizar modificaciones técnicas y presupuestales durante la ejecución contractual.

Cabe señalar que, incluso tratándose de cimentaciones aparentemente sencillas, la falta de especificaciones técnicas completas —como detalles constructivos de zapatas, traslapos y parámetros estructurales claros— dificulta la definición precisa de la ruta constructiva por parte del contratista. Así mismo, cada ajuste o modificación remitido implica revisiones técnicas y reconfiguración del balance contractual previamente establecido.

A pesar de lo anterior, la Secretaría de Educación ha garantizado la continuidad del proyecto, evidenciándose avances significativos en los frentes de obra. Actualmente, se cuenta con seis (6) frentes iniciados, algunos de ellos próximos a su culminación, y dos (2) adicionales en proceso de ejecución, los cuales se encuentran en fase de consecución para su entrega definitiva conforme al cronograma ajustado.

En atención a su solicitud, se adjunta al presente: Informe de avance de obra, con corte a la fecha, Cronograma actualizado de ejecución, construido con base en las mesas técnicas realizadas con el contratista, Archivo en formato Excel que contiene el detalle de las fechas de entrega acordadas, conforme a lo establecido en las mesas de trabajo con el ejecutor.

La información remitida permitirá realizar el seguimiento conjunto y la programación de las visitas a las Instituciones Educativas para la verificación de la ejecución de las obras.

CRONOLOGÍA TÉCNICA DE LOS FRENTES DE CIMENTACIÓN EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES (I.E.D.) EN EL MARCO DEL CONVENIO CON EL SENA REGIONAL TOLIMA, DERIVADO DEL CONTRATO DE OBRA No. 1716 DE 2025	
FECHA	ACTIVIDAD TÉCNICA
9/12/2025	Visita técnica de reconocimiento a las Instituciones Educativas de los municipios de Planadas y Ataco, en articulación con el equipo técnico del SENA y actores institucionales, para validación preliminar de necesidades y alcance de intervención.
10/12/2025	Recorrido técnico territorial en los municipios de Rioblanco y Chaparral, incluyendo visita a sedes priorizadas en Planadas y Ataco, con el equipo regional del SENA para reconocimiento y levantamiento de información inicial.
30/01/2026	Jornada de socialización y articulación institucional para presentación del primer cronograma de actividades, en reunión desarrollada en la Dirección Regional Tolima.
4/02/2026	Ejecución de sondeos para estudio de suelos en la I.E. Nuestra Señora del Rosario – Chaparral, como insumo para el diseño geotécnico y estructural del proyecto.
5/02/2026	Desarrollo de sondeos de estudio de suelos en la I.E. Francisco Julián Olaya, para caracterización geotécnica del terreno.
9/02/2026	Remisión de esquema básico de diseño arquitectónico del SENA Tolima, sin detalle constructivo de traslapes ni especificaciones técnicas de zapatas, para revisión preliminar.
10/02/2026	Reunión técnica de seguimiento con el equipo estructural y de supervisión para verificación de criterios de cimentación y validación estructural preliminar.
10/02/2026	Reunión técnica en despacho de Secretaría con el profesional Hugo, para revisión de lineamientos y avance documental del proyecto.
13/02/2026	Mesa técnica virtual entre SENA, contratista y supervisión, orientada al seguimiento de observaciones y desacuerdos técnicos relacionados con el sistema de cimentación y diseño de zapatas.
17/02/2026	Ejecución de estudios de suelos en la Institución Educativa de Planadas, para soporte de diseño estructural y análisis de capacidad portante.




@gobertolima
paradefinitiva.gov.co

18/02/2026	Ejecución de estudios geotécnicos en la I.E. Martín Pomala de Ataco, parámetros de cimentación.
18/02/2026	Recepción de entrega final de diseños estructurales remitidos por el ingeniero estructural del SENA Tolima, conforme a compromisos establecidos en reunión del 17 de febrero en despacho del Secretario.
3/04/2026	Elaboración y consolidación de presupuesto técnico del proyecto para validación financiera y de alcance.
3/04/2026	Reunión de seguimiento con Dirección General para revisión de estado de avance del proyecto y articulación institucional.
3/04/2026	Inicio formal de obra en la I.E. Medalla Milagrosa, correspondiente a fase de ejecución contractual.
15/12/2026	Visita técnica de inspección y seguimiento a Instituciones Educativas de Rioblanco y Chaparral, para verificación de condiciones de avance y necesidades de intervención.
17/12/2026	Reunión técnica de seguimiento en sede Tolima para validación de avances y compromisos institucionales.
18/02/2026	Recepción y validación de planos estructurales aprobados para ejecución.
23/02/2026	Solicitud formal ante Dirección Regional del SENA para ajuste del cronograma de ejecución, con aplazamiento programado entre el 04 y 06 de marzo.
27/02/2026	Gestión y aprobación técnica para instalación de antenas Starlink, coordinada con el equipo de sistemas de la Regional Tolima.
18/03/2026	Solicitud de revisión ante Dirección de Calidad respecto al estado de avance físico y cronograma contractual.
20/03/2026	Ajuste y formalización de nuevo cronograma de obra, acompañado de informe de avance técnico.
18/04/2026	Recepción de correcciones y ajustes al diseño estructural remitidos por la sede Tolima, para incorporación al expediente técnico del proyecto.
6/05/2026	Visita de campo conjunta entre consorcio ejecutor, supervisión y equipo regional SENA Tolima, para verificación técnica de avance.
7/05/2026	Seguimiento técnico en campo con consorcio y equipo regional SENA Tolima para control de ejecución y validación de actividades programadas.
8/05/2026	Recepción de ajuste definitivo al diseño estructural por parte de SENA Tolima para continuidad de ejecución.
25/05/2026	Inicio de actividades constructivas en el municipio de Planadas – I.E. Santo Domingo Sabio.
26/05/2026	Reunión de seguimiento en despacho para revisión de compromisos, control de ejecución y ajuste del cronograma de entrega.
27/05/2026	Inicio de actividades de obra en el municipio de Rioblanco – I.E. Francisco Julián Olaya.

Finalmente, reiteramos el compromiso de la Secretaría de Educación del Departamento del Tolima con el cumplimiento de las obligaciones contractuales y la adecuada ejecución del convenio, en beneficio de la comunidad educativa

Cordialmente,


ANDRES FELIPE BEDOYA CARDENAS
Secretario de Educación
Departamento del Tolima

Elaboro: Arq. Edgar Valderrama- Ing. Ellizabeth Arciniegas – Area de Bienes y servicios