



DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

MUNICIPIO DE APARTADO

RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO

Código: F-SIF-GB-01

Versión: 0

Fecha de Aprobación: 06-12-2021

Página: 1 de 1

FECHA 25 4 2026
(Día) (Mes) (Año)

OBRA URBANA ó RURAL

URBANA

BARRIO ó SECTOR

BARRIO OBRERO CALLE 102 ENTRE CARRERA 89 Y 97

PERIODO MES: DEL 25 DE MARZO AL 25 DE ABRIL DEL AÑO 2026

CONTRATO DE OBRA No.: SPO-001-2026

PLAZO INICIAL:

SEIS MESES (6)

PLAZO ACUMULADO:

SEIS MESES (6)

OBJETO: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO RIGIDO EN VIAS URBANAS (PAVIMENTACIÓN VIAS PARA EL DEPORTE Y LA SALUD) DEL MUNICIPIO DE APARTADO

FECHA DE INICIACION:

25/03/2026

FECHA DE SUSPENSIÓN:

VALOR INICIAL (incluido IVA):

\$ 3.388.215,718.00

VALOR ADICIONALES:

\$ -

VALOR ACUMULADO:

\$ -

AMORTIZACION ANTICIPO:

\$ -

CONTRATISTA: CONSORCIO M&C PAVIMENTOS 2026

ANTICIPO CONCEDIDO:

CONTRATO DE INTERVENTORIA: EDUH-008-2026

INTERVENTOR:

SERRANO ALTAMAR SAS

SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA:

EICE - EDUH APARTADO

ALCANCE FÍSICO DEL CONTRATO

ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD
PRELIMINARES		
LOCALIZACIÓN, TRAZADO Y REPLANTEO	M2	8775
EXCAVACIÓN SIN CLASIFICAR DE LA EXPLANACIÓN, CANALES Y PRETAMOS. INCLUYE TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE LOS MATERIALES.	M3	3683.62
DEMOLICIÓN PISOS, ANDENES, CUNETAS Y BORDILLOS DE CONCRETO. EN CUALQUIER ESPESOR. INCLUYE RETIRO DE MALLA DE REFUERZO SI EXISTE, CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN DE LOS MATERIALES PROVENIENTES DE LA DEMOLICIÓN.	M3	405
REPARACIONES VARIAS DE LAS REDES DE ALCANTARILLADO, DE DIAMETROS HASTA 12", INCLUYE RESANE DE CAJAS Y MH	UND	70
REPARACIONES VARIAS DE LAS REDES DE ACUEDUCTO, DE DIAMETROS HASTA 3"	UND	70
REALCE DE CAJA DE INSPECCIÓN CIRCULAR TIPO MH, INCLUYE REFUERZO EN ACERO DE 1/2" PARA PLACA DE CONCRETO	UND	7
SUBRASANTE Y SUBBASE		
PEDRAPLÉN COMPACTO. INCLUYE SUMINISTRO DE MATERIAL, TRANSPORTE, COLOCACIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M3	694.31
LLENO MECÁNICO COMPACTADO CON MATERIAL DE PRESTAMO HASTA OBTENER UNA DENSIDAD MÍNIMA DEL 95% DE LA OBTENIDA EN EL ENSAYO DEL PROCTOR MODIFICADO. INCLUYE SUMINISTRO DEL MATERIAL, TRANSPORTE, COLOCACIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M3	405
SUMINISTRO, COLOCACIÓN, CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN DE SUB-BASE GRANULAR. COMPACTACIÓN HASTA OBTENER UNA DENSIDAD MÍNIMA DEL 95% DE LA OBTENIDA EN EL ENSAYO DEL PROCTOR MODIFICADO. INCLUYE TRANSPORTE	M3	945
SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE GEOTEXTIL T2100 O EQUIVALENTE	M2	4725
PAVIMENTO EN CONCRETO		
PAVIMENTO EN CONCRETO HIDRAULICO MR 40 KG/CM2, INCLUYE FORMALETA, TRATAMIENTO DE JUNTAS Y DILATACIONES (CORTE Y SELLO DE DILATACIONES)	M3	945
CONSTRUCCIÓN DE ANDEN EN CONCRETO HIDRAULICO DE 3000 PSI (INCLUYE MALLA ELECTROSOLDADA DB4)	M2	3780
SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACIÓN DE ACERO DE REFUERZO FY=420 MPA (GRADO 60)	KG	7736.53
URBANISMO		
SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE BORDILLO PREFABRICADO (0.15X0.35X0.8)M	M	1350
CONCRETO CLASE D (21 MPA). BORDILLO EN CONCRETO VACIADO DE (0.15X0.35X1.0) M, INCLUYE REFUERZO EN ACERO DE 3/8"	M	1350
TABLETA 20X20CM TACTIL SEÑALIZADO SOBRE MORTERO DE 4CM	M2	270
TABLETA 10X20CM DEMARCACIÓN VISUAL SOBRE MORTERO DE 4CM	M	1350
CONSTRUCCIÓN DE SUMIDEROS DE AGUAS LUVIAS DE 90X70, INCLUYE REJILLAS	UND	43
CONSTRUCCIÓN DE CAJA DE REGISTRO EN CONCRETO HIDRAULICO DE 3000 PSI	UND	70
CONSTRUCCIÓN DE RESALTO TIPO TRAPEZIO, REDUCTOR DE VELOCIDAD EN CONCRETO DE 3500 PSI, INCLUYE MALLA DE REFUERZO	UND	6
SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE ARBUSTO ORNAMENTAL	UND	338
SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE SEÑAL VERTICAL 60X60 EN MÁXIMA GALVANIZADA CAL 16, REFLECTIVO, ESTRUCTURA METÁLICA TIPO PEDESAL COMPUESTA POR UN PARAL EN ÁNGULO DE 2"x2"x1/4" Y BRAZO EN ÁNGULO DE 2"x2"x1/8"	UND	12

AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD EJECUTADA
PRELIMINARES		
LOCALIZACIÓN, TRAZADO Y REPLANTEO	M2	1755
EXCAVACIÓN SIN CLASIFICAR DE LA EXPLANACIÓN, CANALES Y PRETAMOS. INCLUYE TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE LOS MATERIALES.	M3	0
DEMOLICIÓN PISOS, ANDENES, CUNETAS Y BORDILLOS DE CONCRETO. EN CUALQUIER ESPESOR. INCLUYE RETIRO DE MALLA DE REFUERZO SI EXISTE, CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN DE LOS MATERIALES PROVENIENTES DE LA DEMOLICIÓN.	M3	0
REPARACIONES VARIAS DE LAS REDES DE ALCANTARILLADO, DE DIAMETROS HASTA 12", INCLUYE RESANE DE CAJAS Y MH	UND	0
REPARACIONES VARIAS DE LAS REDES DE ACUEDUCTO, DE DIAMETROS HASTA 3"	UND	0
REALCE DE CAJA DE INSPECCIÓN CIRCULAR TIPO MH, INCLUYE REFUERZO EN ACERO DE 1/2" PARA PLACA DE CONCRETO	UND	0
SUBRASANTE Y SUBBASE		
PEDRAPLÉN COMPACTO. INCLUYE SUMINISTRO DE MATERIAL, TRANSPORTE, COLOCACIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M3	0
LLENO MECÁNICO COMPACTADO CON MATERIAL DE PRESTAMO HASTA OBTENER UNA DENSIDAD MÍNIMA DEL 95% DE LA OBTENIDA EN EL ENSAYO DEL PROCTOR MODIFICADO. INCLUYE SUMINISTRO DEL MATERIAL, TRANSPORTE, COLOCACIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M3	0
SUMINISTRO, COLOCACIÓN, CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN DE SUB-BASE GRANULAR. COMPACTACIÓN HASTA OBTENER UNA DENSIDAD MÍNIMA DEL 95% DE LA OBTENIDA EN EL ENSAYO DEL PROCTOR MODIFICADO. INCLUYE TRANSPORTE	M3	0
SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE GEOTEXTIL T2100 O EQUIVALENTE	M2	0
PAVIMENTO EN CONCRETO		
PAVIMENTO EN CONCRETO HIDRAULICO MR 40 KG/CM2, INCLUYE FORMALETA, TRATAMIENTO DE JUNTAS Y DILATACIONES (CORTE Y SELLO DE DILATACIONES)	M3	0
CONSTRUCCIÓN DE ANDEN EN CONCRETO HIDRAULICO DE 3000 PSI (INCLUYE MALLA ELECTROSOLDADA DB4)	M2	0
SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACIÓN DE ACERO DE REFUERZO FY=420 MPA (GRADO 60)	KG	0
URBANISMO		
SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE BORDILLO PREFABRICADO (0.15X0.35X0.8)M	M	0
CONCRETO CLASE D (21 MPA). BORDILLO EN CONCRETO VACIADO DE (0.15X0.35X1.0) M, INCLUYE REFUERZO EN ACERO DE 3/8"	M	0
TABLETA 20X20CM TACTIL SEÑALIZADO SOBRE MORTERO DE 4CM	M2	0
TABLETA 10X20CM DEMARCACIÓN VISUAL SOBRE MORTERO DE 4CM	M	0
CONSTRUCCIÓN DE SUMIDEROS DE AGUAS LUVIAS DE 90X70, INCLUYE REJILLAS	UND	0
CONSTRUCCIÓN DE CAJA DE REGISTRO EN CONCRETO HIDRAULICO DE 3000 PSI	UND	0
CONSTRUCCIÓN DE RESALTO TIPO TRAPEZIO, REDUCTOR DE VELOCIDAD EN CONCRETO DE 3500 PSI, INCLUYE MALLA DE REFUERZO	UND	0
SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE ARBUSTO ORNAMENTAL	UND	0
SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE SEÑAL VERTICAL 60X60 EN MÁXIMA GALVANIZADA CAL 16, REFLECTIVO, ESTRUCTURA METÁLICA TIPO PEDESAL COMPUESTA POR UN PARAL EN ÁNGULO DE 2"x2"x1/4" Y BRAZO EN ÁNGULO DE 2"x2"x1/8"	UND	0

SUMINISTRO, TRANSPORTE Y APLICACIÓN CON PINTURA ACRÍLICA EN FRÍO REFLECTORIZADA CON MICROESFERAS DE VIDRIO PARA LÍNEA DE DEMARCACIÓN EN PAVIMENTO.	ML	4050
Otros		

SUMINISTRO, TRANSPORTE Y APLICACIÓN CON PINTURA ACRÍLICA EN FRÍO REFLECTORIZADA CON MICROESFERAS DE VIDRIO PARA LÍNEA DE DEMARCACIÓN EN PAVIMENTO.	ML	0
Otros		

AVANCE FINANCIERO

	Inversión Programada (P)	INVERSIÓN EJECUTADA OBRA (Incluido IVA)			E/P	Costos de Intervent (I)	C/B	I/C
		Obra (B)	Ajustes (A)	Total (C=A+B)				
En el mes:	\$ 6,190,109	8,254,362	-	8,254,362	1.33		1	
Acumulado:	\$ 6,190,109	8,254,362	-	8,254,362	1.33		1	

VIGENCIAS PRESUPUESTALES	
Año	Valor
Total	

	E/V	Meses Ejecutados	Plazo Ejecutado/Total	Meses Faltantes	Saldo Contrato	Plazo Adicional Estimado	Presupuesto disponible	Valor Programado para los meses faltantes del año.
Contratista:	1.33	1	17%	5		0	3,388,215,718	3,379,961,356
Interventor:								

E: Inversión total ejecutada acumulada del contrato (Incluido IVA).

V: Valor acumulado del contrato (Incluido IVA).

*OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	Valor sin IVA
ESTUDIOS Y DISEÑOS	
GESTIÓN PREDIAL	
GESTIÓN SOCIAL	
GESTIÓN AMBIENTAL	
OTRO CONCEPTO DE INVERSIÓN	2,064,253.27
VALOR TOTAL	\$ 2,064,253.27

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

ÚLTIMAS GARANTÍAS Y SEGUROS APROBADOS

Amparo	VIGENCIA	
	Desde	Hasta
Cumplimiento	25/03/2026	25/03/2027
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	25/03/2026	25/01/2027
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	25/03/2026	25/09/2029
Calidad de Estudios y Diseños		
Estabilidad y Calidad de Obra	25/09/2026	25/09/2031


Seguro	VIGENCIA	
	Desde	Hasta
Responsabilidad Civil Extracontractual	25/03/2026	25/01/2027
Otros		

Documento y fecha de aprobación última garantía y seguros: _____


PROCEDIMIENTOS DE MULTAS Y SANCIONES (Indicar el estado en que se encuentre el proceso administrativo de multa o sanción si aplica)

CONCEPTOS EMITIDOS POR LA INTERVENTORÍA DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES DE LA INTERVENTORÍA

Firma 

Nombre: ARLEISON MORENO AGUILAR
 Director de Obra
 Matricula No. 05202 - 211839 ANT

Firma 

Nombre: CARLOS MARIO GONZALEZ
 Director de Interventoría
 Matricula No.: 05202-385366 ANT

Original: Informe mensual para la secretaría de Infraestructura
 Copias: Interventor, Contratista