

SECRETARIA DISTRITAL DE HÁBITAT
PROYECTO - DIRECCIÓN DE OPERACIONES
INFORME SEMANAL INTERVENTORIA

CÓDIGO No.	
VERSIÓN:	V-0
FECHA	feb-26
PÁGINA:	1 de 7

1. FECHA DE ELABORACIÓN 14 4 2026 2. INFORME No. 9 3. SEMANA No. 10 4. PERIODO: 6 4 al 12 4

5. NOMBRE DE LA INTERVENTORÍA: Consorcio Perseverar SDHT Barrios BGTA 6. NIT: 902.016.365-5

7. CONTRATO No. 1330-2025 8. FECHA CONTRATO: 12/22/2025 9. VALOR DEL CONTRATO: \$1'752.539.631

10. FECHA ACTA INICIO: 2/4/2026 11. FECHAS DE TERMINACIÓN: 10/3/2027 12. PLAZO: 21 meses

13. OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA REALIZAR LA INTERVENTORÍA INTEGRAL A LA FACTIBILIDAD, ESTUDIOS Y DISEÑOS DEFINITIVOS Y LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ESPACIO PÚBLICO, EN EL MARCO DE LA ESTRATEGIA REVITALIZA TU BARRIO, EN LOS POLÍGONOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARÍA DISTRITAL DE HÁBITAT.

14. DATOS GENERALES DEL CONTRATO DE OBRA

15. NOMBRE CONTRATISTA DE OBRA: Consorcio Construhábitat 001 16. NIT: 902.005.653-4

17. CONTRATO No. 1269-2025 18. FECHA CONTRATO: 11/27/2025 19. VALOR DEL CONTRATO: \$16'415.325.538

20. FECHA ACTA INICIO: 2/4/2026 21. FECHAS DE TERMINACIÓN: 10/3/2027 22. PLAZO: 21 meses

23. OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA REALIZAR LA FACTIBILIDAD, LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DEFINITIVOS Y LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ESPACIO PÚBLICO, EN EL MARCO DE LA ESTRATEGIA REVITALIZA TU BARRIO, EN LOS POLÍGONOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARÍA DISTRITAL DE HÁBITAT.

Valor Inicial \$16'415.325.538
Valor Adicional N/A
Valor Adicional N/A

Plazo Inicial 21 meses
Plazo Prorroga 1
Plazo Actualizado
Fecha de Iniciación
Fecha de Suspensión No. 1
Fecha de Ampliación No. 1 Suspensión No. 1
Fecha de Reinicio No. 1
Fecha de Terminación Inicial 10/3/2027
Fecha de Terminación Actual 10/3/2027

Valor Inicial \$1'752.539.631
Valor Adicional N/A
Valor Adicional N/A

Plazo Inicial 21 meses
Plazo Prorroga 1
Plazo Actualizado
Fecha de Iniciación
Fecha de Suspensión No. 1
Fecha de Ampliación No. 1 Suspensión No. 1
Fecha de Reinicio No. 1
Fecha de Terminación Inicial 10/3/2027
Fecha de Terminación Actual 10/3/2027

CONTRATO DE OBRA

VR. CONTRATO \$16'415.325.538

No. Acta	Valor del Acta	VR. Deducciones	Fecha Acta
Acta No. 1			
Acta No. 3			
Acta No. 4			
Acta No. 5			
Acta No. 7			
Acta No. 8			
Acta No. 9			
Acta No. 10			
Acta No. 11			
Acta No. 12			
Acta No. 13			
Acta No. 14			
Acta No. 15			
Acta No. 16			
Acta No. 17			
Acta No. 18			
Acta No. 19			
Acta No. 20			

VALOR EJECUTADO ET1
VALOR POR EJECUTAR ET1
VALOR EJECUTADO ET2
VALOR POR EJECUTAR ET2

VALOR RETEGARANTIA
VALOR POR DEDUCCIÓN

CONTRATO DE INTERVENTORÍA

VR. CONTRATO \$1'752.539.631

No. Acta	Valor del Acta	VR. Deducciones	Fecha Acta
Acta No. 1	\$ 14.272.095		13/04/2026
Acta No. 3			
Acta No. 4			
Acta No. 5			
Acta No. 7			
Acta No. 8			
Acta No. 9			
Acta No. 10			
Acta No. 11			
Acta No. 12			
Acta No. 13			
Acta No. 14			
Acta No. 15			
Acta No. 16			
Acta No. 17			
Acta No. 18			
Acta No. 19			
Acta No. 20			

VALOR EJECUTADO ET1
VALOR POR EJECUTAR ET1
VALOR EJECUTADO ET2
VALOR POR EJECUTAR ET2

VALOR RETEGARANTIA
VALOR POR DEDUCCIÓN

ETAPA DE FACTIBILIDAD




EJECUCIÓN	EJECUTADO	PROGRAMADO	ATRASO(-) ADELANTO(+)
Acumulado Anterior	37.00%	25.00%	12.00%
Durante la semana	2.00%	2.00%	0.00%
Actual Acumulado	39.00%	39.00%	0.00%

Valor Etapa 1	
---------------	--

EJECUCIÓN	SEMANA	ACUMULADO
Obra Programado		
Valor de la Obra		

EJECUCIÓN	SEMANA	ACUMULADO
-----------	--------	-----------

Obra Ejecutado		
Valor de la Obra		



PORCENTAJES FISICOS

Estado de cronograma por componente FASE I

SUPERMANZANA 16

99% 100%

Verificación Normatividad: Informe de matriz consulta a entidades	100%	100%
Topografía	100%	100%
Arquitectónico y Urbano: Revisión del RAI por parte del consultor	100%	100%
Vías transporte y movilidad: Ajustes por el consultor de Entrega Recopilación y análisis de información, Falta la aprobación del PMT por parte de movilidad	100%	100%
Redes Hidráulicas: Se encuentra en revisión los entregables	98%	100%
Redes Secas: Falta la entrega del Informe de Factibilidad	100%	100%
Componente BIM: Aun no se llega a el entregable de esta componente	80%	100%
Arqueología:	100%	100%
Presupuesto y cronograma: Subsanación por el consultor	97%	100%
Geotecnia	100%	100%
Pavimentos: Se encuentra en revisión por la interventoría	97%	100%
Estructuras: No se a recibido el informe técnico de estructuras	97%	100%
Ambiental y SST	100%	100%
Social	100%	100%

CIRQUITO FLORESTA

99% 100%

Verificación Normatividad: Informe de matriz consulta a entidades	100%	100%
Topografía	100%	100%
Arquitectónico y Urbano: Revisión del RAI por parte del consultor	100%	100%
Vías transporte y movilidad: Ajustes por el consultor de Entrega Recopilación y análisis de información, Falta la aprobación del PMT por parte de movilidad	100%	100%
Redes Hidráulicas: Se encuentra en revisión los entregables	98%	100%
Redes Secas: Falta la entrega del Informe de Factibilidad	100%	100%
Componente BIM: Aun no se llega a el entregable de esta componente	80%	100%
Arqueología:	100%	100%
Presupuesto y cronograma: Subsanación por el consultor	97%	100%
Geotecnia	100%	100%
Pavimentos: Se encuentra en revisión por la interventoría	97%	100%
Estructuras: No se a recibido el informe técnico de estructuras	97%	100%
Ambiental y SST	100%	100%
Social	100%	100%

Resumen de la semana

Estado de cronograma por componente FASE II

SUPERMANZANA 16

Verificación Normatividad: Informe de matriz consulta a entidades	4%	4%
Topografía	15%	15%
Arquitectónico y Urbano: Revisión del RAI por parte del consultor	0%	0%
Vías transporte y movilidad: Ajustes por el consultor de Entrega Recopilación y análisis de información, Falta la aprobación del PMT por	3%	3%
Redes Hidráulicas: Se encuentra en revisión los entregables	0%	0%
Redes Secas: Falta la entrega del Informe de Factibilidad	0%	0%
Componente BIM: Aun no se llega a el entregable de esta componente	7%	7%
Arqueología:	0%	0%
Presupuesto y cronograma: Subsanación por el consultor	7%	7%
Geotecnia	0%	0%
Pavimentos: Se encuentra en revisión por la interventoría	0%	0%
Estructuras: No se a recibido el informe técnico de estructuras	5%	5%
Ambiental y SST	11%	11%
Social	8%	8%

Resumen de la semana

CIRCUITO FLORESTA SUR

Verificación Normatividad: Informe de matriz consulta a entidades	4%	4%
Topografía	15%	15%
Arquitectónico y Urbano: Revisión del RAI por parte del consultor	0%	0%
Vías transporte y movilidad: Ajustes por el consultor de Entrega Recopilación y análisis de información, Falta la aprobación del PMT por	3%	3%
Redes Hidráulicas: Se encuentra en revisión los entregables	0%	0%
Redes Secas: Falta la entrega del Informe de Factibilidad	0%	0%
Componente BIM: Aun no se llega a el entregable de esta componente	7%	7%
Arqueología:	0%	0%
Presupuesto y cronograma: Subsanación por el consultor	7%	7%
Geotecnia	0%	0%
Pavimentos: Se encuentra en revisión por la interventoría	0%	0%
Estructuras: No se a recibido el informe técnico de estructuras	5%	5%
Ambiental y SST	11%	11%
Social	8%	8%

27. ACTIVIDADES EJECUTADAS DURANTE LA SEMANA - COMPONENTE TÉCNICO

Resumen de la semana

Durante la semana comprendida entre el 06/04/2026 y el 12/04/2026
Se realizo reunión en la secretaria de hábitat para revisión de diseño de los polígonos de intervención el 06 de abril de 2026
El 09 de abril de 2026 Se realizo el comité de seguimiento No 10 virtual.
Visita con entidad ETB, la cual no llego el profesional de la entidad.

CIRCUITO FLORESTA

Actividades ejecutado

Actividades programado

06/04/2026 Reunión en la SDHT para revisión de diseño urbanísticos presentados
09/04/2026 Comité de seguimiento N 10 virtual
10/04/2026 Visita de campo con la entidad MOVISTAR

13/04/2026 Mesa de trabajo componente de pavimentos
14/04/2026 Mesa de trabajo componente de presupuestos
15/04/2026 Taller Ecourbanismo Virtual
17/04/2026 Comité de Seguimiento N 11

KENNEDY SUPERMANZANA 16

Actividades ejecutado

Actividades programado

06/04/2026 Reunión en la SDHT para revisión de diseño urbanísticos presentados
09/04/2026 Comité de seguimiento N 10 virtual
10/04/2026 Visita de campo con la entidad MOVISTAR

13/04/2026 Mesa de trabajo componente de pavimentos
14/04/2026 Mesa de trabajo componente de presupuestos
15/04/2026 Taller Ecourbanismo Virtual
17/04/2026 Comité de Seguimiento N 11

**SECRETARIA DISTRITAL DE HÁBITAT
PROYECTO - SUBDIRECCIÓN DE OPERACIONES
INFORME SEMANAL INTERVENTORÍA**

CÓDIGO No.	
VERSIÓN:	V-0
FECHA	2/1/2026
PÁGINA:	4 de 7

ITEM	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Costo	real	real	%DIFER	Programado	Costo Ejecutado	Programado	diligenciar
1	REALIZAR LA FACTIBILIDAD, LOS ESTUDIO Y DISEÑO DEFINITIVOS Y LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ESPACIO PÚBLICO, EN EL MARCO DE LA ESTRATEGIA REVITALIZA TU BARRIO, EN LOS POLÍGONOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARÍA DISTRITAL DE HABITAT.	162 días	mié 2/4/26	vie 10/2/26	\$ 947,833,395.99	24%	24%	0%	\$ 227,811,551.24	\$ 226,373,212.56	39%	39%
1.1	ETAPA 1	162 días	mié 2/4/26	vie 10/2/26	\$ 947,833,395.99	24%	24%	0%	\$ 227,811,551.24	\$ 226,373,212.56	39%	39%
1.1.1	Acta de inicio	0 días	mié 2/4/26	mié 2/4/26	\$ 0.00	0%	0%	0%	\$ 0.00	\$ 0.00	100%	100%
1.1.2	Entrega de documentos de ingreso personal de trabajo	0 días	jue 2/5/26	jue 2/5/26	\$ 0.00	0%	0%	0%	\$ 0.00	\$ 0.00	100%	100%
1.1.3	Revisión de documentos de ingreso por Interventoría	3 días	vie 2/6/26	mar 2/10/26	\$ 0.00	0%	0%	0%	\$ 0.00	\$ 0.00	100%	100%
1.1.4	Ajuste de observaciones	2 días	mié 2/11/26	jue 2/12/26	\$ 0.00	0%	0%	0%	\$ 0.00	\$ 0.00	100%	100%
1.1.5	Entrega plan de trabajo / Cronograma - Etapa 1	0 días	mié 2/11/26	mié 2/11/26	\$ 0.00	0%	0%	0%	\$ 0.00	\$ 0.00	100%	100%
1.1.6	Revisión de cronograma por Interventoría	3 días	jue 2/12/26	lun 2/16/26	\$ 0.00	0%	0%	0%	\$ 0.00	\$ 0.00	100%	100%
1.1.7	Ajuste de observaciones	2 días	mar 2/17/26	mié 2/18/26	\$ 0.00	0%	0%	0%	\$ 0.00	\$ 0.00	100%	100%
1.1.8	Trámites de verificación y armonización en las zo	0 días	vie 2/13/26	vie 2/13/26	\$ 0.00	0%	0%	0%	\$ 0.00	\$ 0.00	100%	100%
1.1.9	Revisión de radicaos por Interventoría	3 días	lun 2/16/26	mié 2/18/26	\$ 0.00	0%	0%	0%	\$ 0.00	\$ 0.00	100%	100%
1.1.10	Ajuste de observaciones	2 días	jue 2/19/26	vie 2/20/26	\$ 0.00	0%	0%	0%	\$ 0.00	\$ 0.00	100%	100%
1.1.11	CIRCUITO FLORESTA	162 días	mié 2/4/26	vie 10/2/26	\$ 473,916,712.99	24%	24%	0%	\$ 115,169,040.70	\$ 114,446,534.17	39%	39%
1.1.11.1	FASE 1 - FACTIBILIDAD	41 días	mié 2/4/26	lun 4/6/26	\$ 105,304,281.00	99%	100%	-1%	\$ 105,304,281.00	\$ 104,555,625.75	100%	99%
1.1.11.2	FASE 2 - ESTUDIOS Y DISEÑOS	59 días	mar 4/7/26	vie 7/3/26	\$ 157,956,467.99	6%	6%	0%	\$ 9,864,759.70	\$ 9,890,908.42	4%	4%
1.1.11.3	FASE 3 - APROBACIONES	62 días	vie 7/3/26	vie 10/2/26	\$ 210,655,964.00	0%	0%	0%	\$ 0.00	\$ 0.00	0%	0%
1.1.12	SUPERMANZANA 16	162 días	mié 2/4/26	vie 10/2/26	\$ 473,916,683.00	24%	24%	0%	\$ 112,642,510.55	\$ 111,926,678.39	39%	39%
1.1.12.1	FASE 1 - FACTIBILIDAD	41 días	mié 2/4/26	lun 4/6/26	\$ 105,304,281.00	99%	100%	-1%	\$ 105,304,281.00	\$ 104,582,868.85	100%	99%
1.1.12.2	FASE 2 - ESTUDIOS Y DISEÑOS	59 días	mar 4/7/26	vie 7/3/26	\$ 157,956,438.00	5%	5%	0%	\$ 7,338,229.55	\$ 7,343,809.54	4%	4%
1.1.12.3	FASE 3 - APROBACIONES	62 días	vie 7/3/26	vie 10/2/26	\$ 210,655,964.00	0%	0%	0%	\$ 0.00	\$ 0.00	0%	0%

28. ACTIVIDADES EJECUTADAS DURANTE LA SEMANA - COMPONENTE SST - AMBIENTAL

COMPONENTE SST	COMPONENTE AMBIENTAL
Se recibe el informe mensual del contratista mediante le oficio CCH001-SDHT-1269-2025-202	<p>El 7 de abril se envió oficio SDH-1330-2025-0163 al contratista con la aprobación definitiva de la línea base-diagnostico ambiental e identificación de determinantes ambientales, tramites y permiso requere4ridos por la AAC.</p> <p>EL 7 de abril se envió oficio SDH-1330-2025-0164 dirigido a la ventanilla con la radicación de la línea base-diagnostico ambiental e identificación de determinantes ambientales, tramites y permiso requere4ridos por la AAC.</p> <p>El 8 de abril se realizó mesa de trabajo para revisión de matriz de impactos ambientales con participación de la supervisión, contratista e interventoría.</p> <p>El 9 de abril se asistió a comité integral virtual.</p> <p>El 10 de abril se envió oficio SDH-1330-2025-0177 con las observaciones del informe mensual ambiental del contratista.</p>

29. ACTIVIDADES EJECUTADAS DURANTE LA SEMANA COMPONENTE SOCIAL

OBJETO DEL CONTRATO				
"REALIZAR LA INTERVENTORÍA INTEGRAL A LA FACTIBILIDAD, ESTUDIOS Y DISEÑOS DEFINITIVOS Y LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ESPACIO PÚBLICO, EN EL MARCO DE LA ESTRATEGIA".				
TIPO DE DOCUMENTO			CONTRATO No Y NOMBRE	
INFORME SEMANAL No 9			Consorcio Perseverar SDHT / 1330 DE 2025	
CUMPLIMIENTO DE PROGRAMAS SOCIALES			PERIODO DE INFORME : INFORME SEMANAL No. 9 DEL 06 AL 12 DE ABRIL DE 2026	
PROGRAMA	ACTIVIDAD	FECHA	FECHA INICIAL Y FINAL DE LAS ACTIVIDADES	SEGUIMIENTO DE INTERVENTORÍA
PLAN DE GESTIÓN SOCIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA / PLAN DE SEGUIMIENTO	APROBADO	02/03/2026 25/03/2026	3/25/2026	Plan de gesión Social contratista: SDH-1330-2025-0056 del 02/03/2026 Plan de seguimiento y evaluación al Plan de gestión social- Marzo 25 del 2026 visto bueno de la entidad
CARACTERIZACIÓN SOCIAL	El contratista presentó avance de la Caracterización social el 09 de marzo del año en curso, de acuerdo a lo establecido en el componente social	09/03/2026	3/12/2026	Se da aprobación al avance de Caracterización mediante oficio SDH-1330-2025-0086 del 12/03/2026
PROGRAMA DE INFORMACIÓN Y SERVICIO A LA CIUDADANÍA	NA	NA	NA	NA
PROGRAMA DE COMUNICACIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA	NA	NA	NA	NA
SEGUIMIENTO DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO	Se recibe por parte del contratista informe semanal No. 07 y 08 desde la coordinación para revision y concepto	4/7/2026	07/04/2026 al 08/04/2026	Se realiza devolución del informe del contratista, remitido por la coordinación de la interventoría, al que se le da visto bueno, toda vez que es igual al aprobado desde el area social, con visto bueno de la entidad
	Se asiste al Comité No. 10, realizado de manera virtual, con la participación de los profesionales de las áreas social, técnica, SST y ambiental del contratista, así como de la Interventoría y la entidad, en el salón comunal del barrio Los Periodistas	4/9/2026	4/9/2026	Se asiste a la reunión y se indica el estado del componente social, junto con las actividades que se deben realizar durante los proximos 3 meses correspondientes a la fase 2 de estudios y diseños.
	Se inicia con la elaboracion del informe mensual N°02 correspondiente al mes de marzo del 2026	4/6/2026	06/04/2026 en elaboración	se inicia con elaboración del informe mensual de interventoria, para presentar a la entidad
	Se recibe mediante correo electrónico la radicación del informe 02 correspondiente del 01 al 31 de marzo del 2026 de contratista para revisión y observaciones.	4/10/2026	4/10/2026	Se encuentra en proceso de revisión en el cual a la fecha se evidencia que deberá ser observado, una vez finalizada la revisión se remitira para subsanación.

SECRETARIA DISTRITAL DE HÁBITAT
PROYECTO - SUBDIRECCIÓN DE OPERACIONES
INFORME SEMANAL INTERVENTORIA

CÓDIGO No.	
VERSIÓN:	V-0
FECHA	2/1/2026
PÁGINA:	5 de 7

30. ACTIVIDADES EJECUTADAS DURANTE LA SEMANA - COMPONENTE BIOSEGURIDAD

Teniendo en cuenta que a la fecha no se encuentra en ejecución el contrato de obra, no se ejecutan actividades referentes al componente de Bioseguridad diferentes a las medidas que se implementan dentro de las oficinas de la interventoría

DESCRIPCIÓN	No. DE CASOS	DESCRIPCIÓN	No. DE CASOS
CASOS (+)		CASOS (+)	
EN AISLAMIENTO		EN ALISTAMIENTO	
TOTAL PERSONAL OBRA ADMINISTRATIVO		TOTAL PERSONAL INTERVENTORIA	
TOTAL PERSONAL OBRA - OPERATIVO			
N/A			

31. ACTIVIDADES EJECUTADAS DURANTE LA SEMANA - COMPONENTE PMT

Se realizo radicación del PMT faltante, del cual aun no se recibe respuesta por parte de la SDM.

32. PERSONAL INTERVENTORIA		33. PERSONAL DE OBRA		34. ESTADO DE EQUIPOS EN OBRA			35. ESTADO DEL TIEMPO		
CARGO	CANT.	CARGO	CANT.	EQUIPO / MAQUINARIA	CANT.	UBICACIÓN	DÍA	HORAS DE LLUVIA	ESTADO
DIRECTOR INTERVENTORIA	1	DIRECTOR INTERVENTORIA	1				MARTES		
ESP. DISEÑO ARQUITECTÓNICO	1	ESP. DISEÑO ARQUITECTÓNICO	1				MIÉRCOLES		
ESP. EN PAISAJISMO	1	ESP. EN PAISAJISMO	1				JUEVES		
ESP. EN VÍAS	1	ESP. EN VÍAS	1				VIERNES		
ESP. EN TRANSITO Y MOVILIDAD	1	ESP. EN TRANSITO Y MOVILIDAD	1				SÁBADO		
ESP. ELÉCTRICO	1	ESP. ELÉCTRICO	1				DOMINGO		
ESP. AMBIENTAL	1	ESP. AMBIENTAL	1						
ING. FORESTAL	1	ING. FORESTAL	1						
ARQUEÓLOGO	1	ARQUEÓLOGO	1						
PROF. DE PRESUPUESTO	1	PROF. DE PRESUPUESTO	1						
PROF. SST	1	PROF. SST	1						
PROF. SOCIAL	1	PROF. SOCIAL	1						
ESP. EN URBANISMO	1	ESP. EN NORMATIVIDAD	1						
ING. SIG	1	ESP. DERECHO URBANO	1						
ESP. DERECHO URBANO	1	TEC. REGISTRO FOTOGRÁFICO	1						
ING. TOPOGRÁFICO	1	PROF. SOPORTE SI G	1						
		MODELADOR BIM (ARQ.)	1						
		MODELADOR BIM (ESTRC)	1						
		MODELADOR BIM (MEP)	1						
		COORDINADOR BIM	1						
		ING. TOPOGRÁFICO	1						
		CADENERO 2	1						
		VIGILANTE	1						
		AFORADOR PARA MOV. 1	1						
		AFORADOR PARA MOV. 2	1						
							ESTADO		
							LLUVIOSO (L)		
							FAVORABLE (F)		
							SOLEADO (S)		

TOTAL DE PERSONAL	16	TOTAL DE PERSONAL	25	TOTAL DE MAQUINARIA / EQUIPO	
-------------------	----	-------------------	----	------------------------------	--

36. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

FECHA DEL COMPROMISO	COMPROMISO	RESPONSABLE	SEGUIMIENTO
9/4/2026	Finalización de la Fase I - Entrega de todos los productos	consultoria	En ejecución

38. OBSERVACIONES


Durante la semana del presente informe, se sostienen reuniones de carácter presencial pero se evidencia que los terceros no siempre cuentan con el acompañamiento de los profesionales requeridos, lo que puede generar un riesgo para la ejecución del proyecto en los tiempos determinados.

Se sugiere al contratista continuar con el desarrollo de los diseños urbanísticos aun cuando este producto sea de la etapa 2, esto con el fin de lograr atender las observaciones que puedan surgir y lograr en los tiempos contractuales, la maduración del producto.

Se mantiene la observación por parte de la interventoría frente al posible riesgo de los tiempos del contrato, teniendo en cuenta la programación presentada por parte del Consultor y avalada por la Secretaria de Hábitat, amparados en los términos contractuales del contrato pero que a la evaluación de la interventoría podrá generar atrasos en el final de cada una de las etapas del proyecto.

39. RECOMENDACIONES

Se recomienda continuar con la metodología de la radicación de derechos de petición ante las entidades que no den respuesta oportuna para los requerimientos realizados.



DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
CONSORCIO PERSEVERAR SDHT BARRIOS BGTA

Descripción: Reunión en SDHT - Revisión de diseños



Descripción: Vista con entidad MOVISTAR - no asistió la entidad



Descripción:

Descripción:

Descripción:

Descripción: