

 CONSORCIO PERSEVERAR SDHT BARRIOS BGTA	SECRETARIA DISTRITAL DE HÁBITAT PROYECTO - DIRECCIÓN DE OPERACIONES INFORME SEMANAL INTERVENTORIA						CÓDIGO No.	
							VERSIÓN:	V-0
							FECHA	feb-26
							PÁGINA:	1 de 7

1. FECHA DE ELABORACIÓN	21	4	2026	2. INFORME No.	10	3. SEMANA No.	11	4. PERIODO:	13	4	al	19	4
5. NOMBRE DE LA INTERVENTORÍA:	Consortio Perseverar SDHT Barrios BGTA						6. NIT:	902.016.365-5					
7. CONTRATO No.	1330-2025			8. FECHA CONTRATO:	12/22/2025			9. VALOR DEL CONTRATO:	\$1'752.539.631				
10. FECHA ACTA INICIO:	2/4/2026			11. FECHAS DE TERMINACIÓN:	10/3/2027			12. PLAZO:	21 meses				

13. OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	REALIZAR LA INTERVENTORÍA INTEGRAL A LA FACTIBILIDAD, ESTUDIOS Y DISEÑOS DEFINITIVOS Y LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ESPACIO PÚBLICO, EN EL MARCO DE LA ESTRATEGIA REVITALIZA TU BARRIO, EN LOS POLÍGONOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARÍA DISTRITAL DE HÁBITAT.
--	--

14. DATOS GENERALES DEL CONTRATO DE OBRA													
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

15. NOMBRE CONTRATISTA DE OBRA:	Consortio Construhábitat 001						16. NIT:	902.005.653-4					
17. CONTRATO No.	1269-2025			18. FECHA CONTRATO:	11/27/2025			19. VALOR DEL CONTRATO:	\$16'415.325.538				
20. FECHA ACTA INICIO:	2/4/2026			21. FECHAS DE TERMINACIÓN:	10/3/2027			22. PLAZO:	21 meses				

23. OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA	REALIZAR LA FACTIBILIDAD, LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DEFINITIVOS Y LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ESPACIO PÚBLICO, EN EL MARCO DE LA ESTRATEGIA REVITALIZA TU BARRIO, EN LOS POLÍGONOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARÍA DISTRITAL DE HÁBITAT.
---------------------------------	--

Valor Inicial	\$16'415.325.538
Valor Adicional	N/A
Valor Adicional	N/A
Plazo Inicial	21 meses
Plazo Prorroga 1	
Plazo Actualizado	
Fecha de Iniciación	
Fecha de Suspensión No. 1	
Fecha de Ampliación No. 1 Suspensión No. 1	
Fecha de Reinicio No. 1	
Fecha de Terminación Inicial	10/3/2027
Fecha de Terminación Actual	10/3/2027

Valor Inicial	\$1'752.539.631
Valor Adicional	N/A
Valor Adicional	N/A
Plazo Inicial	21 meses
Plazo Prorroga 1	
Plazo Actualizado	
Fecha de Iniciación	
Fecha de Suspensión No. 1	
Fecha de Ampliación No. 1 Suspensión No. 1	
Fecha de Reinicio No. 1	
Fecha de Terminación Inicial	10/3/2027
Fecha de Terminación Actual	10/3/2027

CONTRATO DE OBRA	
------------------	--

VR. CONTRATO	\$ 16,415,325,538.00
VR. ETAPA 1	\$ 947,833,365.00
VR. ETAPA 2	\$ 15,467,492,173.00

CONTRATO DE INTERVENTORÍA	
---------------------------	--

VR. CONTRATO	\$ 1,752,539,631.00
VR. ETAPA 1	\$ 422,876,893.00
VR. ETAPA 2	\$ 1,329,662,738.00

No. Acta	Valor del Acta	VR. Deducciones	Fecha Acta
Acta No. 1			
Acta No. 3			
Acta No. 4			
Acta No. 5			
Acta No. 7			
Acta No. 8			
Acta No. 9			
Acta No. 10			
Acta No. 11			
Acta No. 12			
Acta No. 13			
Acta No. 14			
Acta No. 15			
Acta No. 16			
Acta No. 17			
Acta No. 18			
Acta No. 19			
Acta No. 20			

No. Acta	Valor del Acta	VR. Deducciones	Fecha Acta
Acta No. 1	\$ 14.272.095		13/04/2026
Acta No. 3			
Acta No. 4			
Acta No. 5			
Acta No. 7			
Acta No. 8			
Acta No. 9			
Acta No. 10			
Acta No. 11			
Acta No. 12			
Acta No. 13			
Acta No. 14			
Acta No. 15			
Acta No. 16			
Acta No. 17			
Acta No. 18			
Acta No. 19			
Acta No. 20			

VALOR EJECUTADO ET1		% Avc.	0
VALOR POR EJECUTAR ET1	\$ 947,833,365.00	% Falt.	100.00%
VALOR EJECUTADO ET2		% Avc.	0
VALOR POR EJECUTAR ET2	\$ 15,467,492,173.00	% Falt.	100.00%

VALOR RETEGARANTIA		% Avc.	
VALOR POR DEDUCCION		% Falt.	

VALOR EJECUTADO ET1	\$ 14.272.095	% Avc.	3.37%
VALOR POR EJECUTAR ET1	\$ 408,604,798.00	% Falt.	96.63%
VALOR EJECUTADO ET2		% Avc.	0
VALOR POR EJECUTAR ET2	\$ 1,329,662,738.00	% Falt.	100.00%

VALOR RETEGARANTIA		% Avc.	
VALOR POR DEDUCCION		% Falt.	

ETAPA DE FACTIBILIDAD

EJECUCIÓN	EJECUTADO	PROGRAMADO	ATRASO(-) ADELANTO(+)
-----------	-----------	------------	--------------------------

Acumulado Anterior	37.00%	25.00%	12.00%
Durante la semana	2.00%	2.00%	0.00%

Actual Acumulado	39.00%	39.00%	0.00%
------------------	--------	--------	-------



Valor Etapa 1	
---------------	--

EJECUCIÓN	SEMANA	ACUMULADO
-----------	--------	-----------


Obra Programado		
Valor de la Obra		

EJECUCIÓN	SEMANA	ACUMULADO
-----------	--------	-----------

Obra Ejecutado		
Valor de la Obra		



Curva S - Supermanzana 16



PORCENTAJES FISCOS

Estado de cronograma por componente FASE I

SUPERMANZANA 16

99% 100%



Verificación Normatividad: Informe de matriz consulta a entidades	100%	100%
Topografía	100%	100%
Arquitectónico y Urbano: Revisión del RAI por parte del consultor	100%	100%
Vías transporte y movilidad: Ajustes por el consultor de Entrega Recopilación y análisis de información, Falta la aprobación del PMT por parte de Secretaria de Movilidad	100%	100%
Redes Hidráulicas: Se encuentra en revisión los entregables por parte del Consultor	98%	100%
Redes Secas: Falta la entrega del Informe de Factibilidad por parte del Consultor	100%	100%
Componente BIM: Se continua en elaboración el modelo de condiciones existentes.	80%	100%
Arqueología:	100%	100%
Presupuesto y cronograma: En atención de observaciones por parte del Consultor	97%	100%
Geotecnia	100%	100%
Pavimentos: Se encuentra en revisión por la interventoria	97%	100%
Estructuras: No se ha recibido el informe técnico de estructuras	97%	100%
Ambiental y SST	100%	100%
Social	100%	100%

CIRQUITO FLORESTA

99% 100%

Verificación Normatividad: Informe de matriz consulta a entidades	100%	100%
Topografía	100%	100%
Arquitectónico y Urbano: Revisión del RAI por parte del consultor	100%	100%
Vías transporte y movilidad: Ajustes por el consultor de Entrega Recopilación y análisis de información, Falta la aprobación del PMT por parte de Secretaria de Movilidad	100%	100%
Redes Hidráulicas: Se encuentra en revisión los entregables por parte del Consultor	98%	100%
Redes Secas: Falta la entrega del Informe de Factibilidad	100%	100%
Componente BIM: Se continua en elaboración el modelo de condiciones existentes.	80%	100%
Arqueología:	100%	100%
Presupuesto y cronograma: En atención de observaciones por parte del Consultor	97%	100%
Geotecnia	100%	100%
Pavimentos: Se encuentra en revisión por la interventoria	97%	100%
Estructuras: No se a recibido el informe técnico de estructuras	97%	100%
Ambiental y SST	100%	100%
Social	100%	100%

Resumen de la semana



Estado de cronograma por componente FASE II

	SUPERMANZANA 16	4%	8%
Resumen de la semana	Verificación Normatividad: Informe de matriz consulta a entidades	15%	33%
	Topografía	15%	35%
	Arquitectónico y Urbano: Revisión del RAI por parte del consultor	0%	0%
	Vías transporte y movilidad: Ajustes por el consultor de Entrega Recopilación y análisis de información, Falta la aprobación del PMT por parte de	3%	5%
	Redes Hidráulicas: Se encuentra en revisión los entregables	0%	0%
	Redes Secas: Falta la entrega del Informe de Factibilidad	0%	0%
	Componente BIM: Aun no se llega a el entregable de esta componente	7%	16%
	Arqueología:	0%	0%
	Presupuesto y cronograma: Subsanación por el consultor	7%	11%
	Geotecnia	0%	0%
	Pavimentos: Se encuentra en revisión por la interventoría	0%	0%
	Estructuras: No se a recibido el informe técnico de estructuras	5%	10%
	Ambiental y SST	11%	23%
	Social	8%	18%
		CIRCUITO FLORESTA SUR	4%
Resumen de la semana	Verificación Normatividad: Informe de matriz consulta a entidades	15%	33%
	Topografía	15%	35%
	Arquitectónico y Urbano: Revisión del RAI por parte del consultor	0%	0%
	Vías transporte y movilidad: Ajustes por el consultor de Entrega Recopilación y análisis de información, Falta la aprobación del PMT por parte de	3%	5%
	Redes Hidráulicas: Se encuentra en revisión los entregables	0%	0%
	Redes Secas: Falta la entrega del Informe de Factibilidad	0%	0%
	Componente BIM: Aun no se llega a el entregable de esta componente	7%	16%
	Arqueología:	0%	0%
	Presupuesto y cronograma: Subsanación por el consultor	7%	11%
	Geotecnia	0%	0%
	Pavimentos: Se encuentra en revisión por la interventoría	0%	0%
	Estructuras: No se a recibido el informe técnico de estructuras	5%	10%
	Ambiental y SST	11%	23%
	Social	8%	18%

27. ACTIVIDADES EJECUTADAS DURANTE LA SEMANA - COMPONENTE TÉCNICO

Resumen de la semana	27. ACTIVIDADES EJECUTADAS DURANTE LA SEMANA - COMPONENTE TÉCNICO	
	Durante la semana comprendida entre el 13/04/2026 y el 19/04/2026	
	Se realizo mesa de trabajo del componente pavimentos para la revisión de observaciones realizadas por el consultor el día 13 de abril a las 4:30	
	Se realizo mesa de trabajo del componente presupuestos para la revisión de observaciones realizadas por la interventoría el día 14 de abril a las 10:00a.m.	
	Comité de seguimiento del componente BIM el día 14 de abril a las 2:30 p.m.	
	Taller de ecourbanismo el día 15 de abril a las 9:50 a.m.	
	Comité de seguimiento N11 - Presencial en la SDHT el día 17 de abril a las 8:00 a.m.	
CIRCUITO FLORESTA		
Actividades ejecutado		Actividades programado
o Mesa de trabajo componente de pavimentos		20/04/2026 Mesa de trabajo revisión de informe mensual técnico 02
o Mesa de trabajo componente de presupuestos		20/04/2026 Reunión componente social en polígono circuito floresta sur.
o Taller Ecourbanismo Virtual		23/04/2026 Comité de seguimiento N12
o Comité de Seguimiento N 11		
KENNEDY SUPERMANZANA 16		
Actividades ejecutado		Actividades programado
o Mesa de trabajo componente de pavimentos		20/04/2026 Mesa de trabajo revisión de informe mensual técnico 02
o Mesa de trabajo componente de presupuestos		22/04/2026 Reunión componente social en el polígono Supermanzana 16
o Taller Ecourbanismo Virtual		23/04/2026 Comité de seguimiento N12
o Comité de Seguimiento N 11		

**SECRETARIA DISTRITAL DE HABITAT
PROYECTO - SUBDIRECCIÓN DE OPERACIONES
INFORME SEMANAL INTERVENTORIA**

CÓDIGO No.	
VERSIÓN:	V-0
FECHA	2/1/2026
PÁGINA:	4 de 7

Módulo de tarea	ITEM	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Costo	%Completado real	%Programado real	%DIFER	Costo Programado	Costo Ejecutado	Físico Programado	%FÍSICO para diligenciar	P
1		REALIZAR LA FACTIBILIDAD, LOS ESTUDIO Y DISEÑO DEFINITIVOS Y LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ESPACIO PÚBLICO, EN EL MARCO DE LA ESTRATEGIA REVITALIZA TU BARRIO, EN LOS POLÍGONOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARÍA DISTRITAL DE HABITAT.	162 días	mié 2/4/26	vie 10/2/26	\$ 947,833,395.99	26%	27%	0%	\$ 251,362,075.03	\$ 246,845,106.64	39%	41%	
	1.1	ETAPA 1	162 días	mié 2/4/26	vie 10/2/26	\$ 947,833,395.99	26%	27%	0%	\$ 251,362,075.03	\$ 246,845,106.64	39%	41%	
	1.1.1	Acta de inicio	0 días	mié 2/4/26	mié 2/4/26	\$ 0.00	0%	0%	0%	\$ 0.00	\$ 0.00	100%	100%	
	1.1.2	Entrega de documentos de ingreso personal de trabajo	0 días	jue 2/5/26	jue 2/5/26	\$ 0.00	0%	0%	0%	\$ 0.00	\$ 0.00	100%	100%	3f
	1.1.3	Revisión de documentos de ingreso por Interventoria	3 días	vie 2/6/26	mar 2/10/26	\$ 0.00	0%	0%	0%	\$ 0.00	\$ 0.00	100%	100%	4
	1.1.4	Ajuste de observaciones	2 días	mié 2/11/26	jue 2/12/26	\$ 0.00	0%	0%	0%	\$ 0.00	\$ 0.00	100%	100%	5
	1.1.5	Entrega plan de trabajo / Cronograma - Etapa 1	0 días	mié 2/11/26	mié 2/11/26	\$ 0.00	0%	0%	0%	\$ 0.00	\$ 0.00	100%	100%	3f
	1.1.6	Revisión de cronograma por Interventoria	3 días	jue 2/12/26	lun 2/16/26	\$ 0.00	0%	0%	0%	\$ 0.00	\$ 0.00	100%	100%	7
	1.1.7	Ajuste de observaciones	2 días	mar 2/17/26	mié 2/18/26	\$ 0.00	0%	0%	0%	\$ 0.00	\$ 0.00	100%	100%	8
	1.1.8	Trámites de verificación y armonización en las zo	0 días	vie 2/13/26	vie 2/13/26	\$ 0.00	0%	0%	0%	\$ 0.00	\$ 0.00	100%	100%	3f
	1.1.9	Revisión de radicados por Interventoria	3 días	lun 2/16/26	mié 2/18/26	\$ 0.00	0%	0%	0%	\$ 0.00	\$ 0.00	100%	100%	1c
	1.1.10	Ajuste de observaciones	2 días	jue 2/19/26	vie 2/20/26	\$ 0.00	0%	0%	0%	\$ 0.00	\$ 0.00	100%	100%	11
	1.1.11	CIRCUITO FLORESTA	162 días	mié 2/4/26	vie 10/2/26	\$ 473,916,712.99	26%	27%	-1%	\$ 128,333,036.50	\$ 125,289,985.09	39%	40%	
	1.1.11.1	FASE 1 - FACTIBILIDAD	41 días	mié 2/4/26	lun 4/6/26	\$ 105,304,281.00	99%	100%	-1%	\$ 105,304,281.00	\$ 104,555,625.75	99%	99%	
	1.1.11.2	FASE 2 - ESTUDIOS Y DISEÑOS	59 días	mar 4/7/26	vie 7/3/26	\$ 157,956,467.99	13%	15%	-1%	\$ 23,028,755.50	\$ 20,734,359.34	4%	8%	
	1.1.11.3	FASE 3 - APROBACIONES	62 días	vie 7/3/26	vie 10/2/26	\$ 210,655,964.00	0%	0%	0%	\$ 0.00	\$ 0.00	0%	0%	
	1.1.12	SUPERMANZANA 16	162 días	mié 2/4/26	vie 10/2/26	\$ 473,916,683.00	26%	26%	0%	\$ 123,029,038.53	\$ 121,555,121.55	39%	41%	
	1.1.12.1	FASE 1 - FACTIBILIDAD	41 días	mié 2/4/26	lun 4/6/26	\$ 105,304,281.00	99%	100%	-1%	\$ 105,304,281.00	\$ 104,582,868.85	99%	99%	
	1.1.12.2	FASE 2 - ESTUDIOS Y DISEÑOS	59 días	mar 4/7/26	vie 7/3/26	\$ 157,956,438.00	11%	11%	0%	\$ 17,724,757.53	\$ 16,972,252.70	4%	8%	
	1.1.12.3	FASE 3 - APROBACIONES	62 días	vie 7/3/26	vie 10/2/26	\$ 210,655,964.00	0%	0%	0%	\$ 0.00	\$ 0.00	0%	0%	

28. ACTIVIDADES EJECUTADAS DURANTE LA SEMANA - COMPONENTE SST - AMBIENTAL

COMPONENTE SST

El 13 de abril se enviaron observaciones con el comunicado SDH-1330-2025-0178 INFORME MENSUAL 2 SST
El 15 de abril se recibió la respuesta con el comunicado CCH001-SDHT-1269-2025-216 al comunicado SDH-1330-2025-0178 INFORME MENSUAL 2 SST
El 16 de abril se enviaron observaciones con el comunicado SDH-1330-2025-0190 INFORME MENSUAL 2 SST
Se recibió el PAPS0 el día 16 de abril con el comunicado CCH001-SDHT-1269-2025-222

COMPONENTE AMBIENTAL

El 15 de abril se asistió a taller de ecorurbanismo
El 15 de abril se asistió mesa de trabajo para revisión de matriz de impactos ambientales con participación de la supervisión, contratista e interventoria
El 15 de abril se envió informe mensual ambiental 2 mes de marzo
El 15 de abril se radicó aprobación del informe mensual ambiental 2 mes de marzo del contratista por medio del oficio SDH-1330-2025-0187
El 17 de abril se asistió a comité integral presencial

29. ACTIVIDADES EJECUTADAS DURANTE LA SEMANA COMPONENTE SOCIAL

OBJETO DEL CONTRATO				
"REALIZAR LA INTERVENTORIA INTEGRAL A LA FACTIBILIDAD, ESTUDIOS Y DISEÑOS DEFINITIVOS Y LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ESPACIO PÚBLICO, EN EL MARCO DE LA ESTRATEGIA".				
TIPO DE DOCUMENTO			CONTRATO No Y NOMBRE	
INFORME SEMANAL No 10			Consortio Perseverar SDHT / 1330 DE 20250	
CUMPLIMIENTO DE PROGRAMAS SOCIALES			PERIODO DE INFORME : INFORME SEMANAL No. 9 DEL 13 AL 19 DE ABRIL DE 2026	
PROGRAMA	ACTIVIDAD	FECHA	FECHA INICIAL Y FINAL DE LAS ACTIVIDADES	SEGUIMIENTO DE INTERVENTORIA
PLAN DE GESTIÓN SOCIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA / PLAN DE SEGUIMIENTO	APROBADO	02/03/2026 25/03/2026	3/25/2026	Plan de gestión Social contratista: SDH-1330-2025-0056 del 02/03/2026 Plan de seguimiento y evaluación al Plan de gestión social- Marzo 25 del 2026 visto bueno de la entidad.
CARACTERIZACIÓN SOCIAL	El contratista presentó avances de la Caracterización social el 09 de marzo del año en curso, de acuerdo a lo establecido en el componente social	09/03/2026	3/12/2026	Se da aprobación al avance de Caracterización mediante oficio SDH-1330-2025-0086 del 12/03/2026.
PROGRAMA DE INFORMACIÓN Y SERVICIO A LA CIUDADANIA	Se realiza seguimiento al PSI del parque los periodistas, en el cual se evidencia acompañamiento y atención a la ciudadanía por parte del contratista	4/14/2026	4/14/2026	Se hace recorrido por el sector de supermanzana 16, con el contratista, en el cual no se evidenciarán solicitudes o atenciones ciudadanas.
	Se realiza seguimiento al PAC el cual se encuentra ubicado en cercanías del barrio la igualdad, correspondiente al circuito floresta sur	4/14/2026	4/14/2026	Se realiza seguimiento al PAC, donde se evidencia indumentaria de primeros auxilios, cantidad de sillas de atención, bilboard actualizado y el baño se encuentra en buen estado.
PROGRAMA DE COMUNICACIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA	Se realiza seguimiento a la convocatoria de las actividades de formación para los dos polígonos	12/04/2026 al	4/19/2026	Se remite metodología, volante y presentaciones por parte del contratista, para revisión y aprobación, la interventoria emite observaciones las cuales fueron subsanadas y aprobadas, se encuentran en proceso de revisión por parte de la entidad para su concepto.
SEGUIMIENTO DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO	se recibe informe semanal 9 del contratista para su revisión y concepto	4/13/2026	13/04/2026 al 14/04/2026	Se da aprobación al informe semanal del contratista por parte de la interventoria y se remite a la entidad para su concepto.
	Se asiste al Comité No. 11, realizado de manera presencial en las instalaciones de Hábitat, con la participación de los profesionales de las áreas social, técnica, SST y ambiental del contratista, así como de la interventoria y la entidad	4/17/2026	4/17/2026	Se asiste a comité de seguimiento técnico en las instalaciones de la SDHT, en donde se presentan los primeros diseños de los polígonos a intervenir y posteriormente se da a conocer de las actividades realizadas en la semana y estado general del proyecto.
	Se inicia con la elaboración del informe mensual N°02 correspondiente al mes de marzo del 2026	4/6/2026	06/04/2026 en elaboración	Se inicia con elaboración del informe mensual de interventoria, para presentar a la entidad
	Se realiza revisión de informe mensual 02 del contratista.	4/13/2026	4/13/2026	se emiten observaciones al informe mensual 02 del contratista, estas se envían mediante radicado SDH-1330-2025-0181 del 13 de abril del 2026.
	Se da aprobación al informe social 02 ajustado del contratista	4/17/2026	16/04/2026 al 17/04/2026	Se realiza revisión de los ajustes solicitados al informe mensual social 02 del contratista por parte de la interventoria y se evidencia subsanación, por lo anterior se emite concepto de aprobación mediante radicado SDH-1330-2025-0189 del 17/04/2026.

30. ACTIVIDADES EJECUTADAS DURANTE LA SEMANA - COMPONENTE BIOSEGURIDAD

Teniendo en cuenta que a la fecha no se encuentra en ejecución el contrato de obra, no se ejecutan actividades referentes al componente de Bioseguridad diferentes a las medidas que se implementan dentro de las oficinas de la interventoría

DESCRIPCIÓN	No. DE CASOS	DESCRIPCIÓN	No. DE CASOS
CASOS (+)		CASOS (+)	
EN AISLAMIENTO		EN ALISTAMIENTO	
TOTAL PERSONAL OBRA ADMINISTRATIVO		TOTAL PERSONAL INTERVENTORIA	
TOTAL PERSONAL OBRA - OPERATIVO			
N/A			

31. ACTIVIDADES EJECUTADAS DURANTE LA SEMANA - COMPONENTE PMT

Se realizo radicación del PMT faltante, del cual aun no se recibe respuesta por parte de la SDM.

32. PERSONAL INTERVENTORIA		33. PERSONAL DE OBRA		34. ESTADO DE EQUIPOS EN OBRA			35. ESTADO DEL TIEMPO		
CARGO	CANT.	CARGO	CANT.	EQUIPO / MAQUINARIA	CANT.	UBICACIÓN	DÍA	HORAS DE LLUVIA	ESTADO
DIRECTOR INTERVENTORIA	1	DIRECTOR CONSULTORIA	1				LUNES		
ESP. DISEÑO ARQUITECTÓNICO	1	ESP. DISEÑO ARQUITECTÓNICO	1				MARTES		
ESP. EN PAISAJISMO	1	ESP. EN PAISAJISMO	1				MIÉRCOLES		
ESP. EN VÍAS	1	ESP. EN VÍAS	1				JUEVES		
ESP. EN TRANSITO Y MOVILIDAD	1	ESP. EN TRANSITO Y MOVILIDAD	1				VIERNES		
ESP. ELÉCTRICO	1	ESP. ELÉCTRICO	1				SÁBADO		
ESP. AMBIENTAL	1	ESP. AMBIENTAL	1				DOMINGO		
ING. FORESTAL	1	ING. FORESTAL	1						
ARQUEÓLOGO	1	ARQUEÓLOGO	1						
PROF. DE PRESUPUESTO	1	PROF. DE PRESUPUESTO	1						
PROF. SST	1	PROF. SST	1						
PROF. SOCIAL	1	PROF. SOCIAL	1						
ESP. EN URBANISMO	1	ESP. EN NORMATIVIDAD	1						
ING. SIG	1	ESP. DERECHO URBANO	1						
ESP. DERECHO URBANO	1	TEC. REGISTRO FOTOGRÁFICO	1						
ING. TOPOGRÁFICO	1	PROF. SOPORTE SI G	1						
		MODELADOR BIM (ARQ.)	1						
		MODELADOR BIM (ESTRC)	1						
		MODELADOR BIM (MEP)	1						
		COORDINADOR BIM	1						
		ING. TOPOGRÁFICO	1						
		CADENERO 2	1						
		VIGILANTE	1						
		AFORADOR PARA MOV. 1	1						
		AFORADOR PARA MOV. 2	1						
TOTAL DE PERSONAL	16	TOTAL DE PERSONAL	25	TOTAL DE MAQUINARIA / EQUIPO					

38. OBSERVACIONES

Durante la semana del presente informe, se sostienen reuniones de carácter presencial pero se evidencia que los terceros no siempre cuentan con el acompañamiento de los profesionales requeridos, lo que puede generar un riesgo para la ejecución del proyecto en los tiempos determinados.

Se sugiere al contratista continuar con el desarrollo de los diseños urbanísticos aun cuando este producto sea de la etapa 2, esto con el fin de lograr atender las observaciones que puedan surgir y lograr en los tiempos contractuales, la maduración del producto.

Se mantiene la observación por parte de la interventoría frente al posible riesgo de los tiempos del contrato, teniendo en cuenta la programación presentada por parte del Consultor y avalada por la Secretaria de Hábitat, amparados en los términos contractuales del contrato pero que a la evaluación de la interventoría podrá generar atrasos en el final de cada una de las etapas del proyecto.

39. RECOMENDACIONES

Se recomienda continuar con la metodología de la radicación de derechos de petición ante las entidades que no den respuesta oportuna para los requerimientos realizados.


DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
CONSORCIO PERSEVERAR SDHT BARRIOS BGTA

Descripción: Comité de seguimiento BIM

Comités de seguimiento BIM

Chat Compartir Resumen Asistencia +3

Unirse

6

Asistieron

2:27 p. m. - 2:56 p. m.

Hora de inicio y finalización

29m 8s

Duración de la reunión

20m 20s

Tiempo medio de asistencia

Participantes

Nombre	Primera unión	Última salida	Duración de L.	Rol	Comentarios
CH Coordinación Habitat coordinacion.habitat@ug21.com	2:27 p. m.	2:56 p. m.	28m 33s	Organizador	
DB Daniela Borda coordinadorBIM@ug21.com	2:29 p. m.	2:56 p. m.	26m 21s	Moderador	
BN readal meeting _ (No comprobado)	2:30 p. m.	2:56 p. m.	26m 45s	Moderador	
CC Cristiam Castell... (No comprobado)	2:40 p. m.	2:56 p. m.	15m 39s	Moderador	
OR Osmar Ruiz (No comprobado)	2:42 p. m.	2:56 p. m.	13m 31s	Moderador	

Descripción: Seguimiento a PSI y PAC de los polígonos de intervención



Red: 14/04/2026, 1:59:49 p.m. COT
Local: 14/04/2026, 1:59:49 p.m. COT
Calle: 41A Sur
Observación: CONSORCIO PERSEVERAR
SDHT BARRIOS BGTA
✓ CONTRATO 1330- 2025