

 CONSORCIO PERSEVERAR SDHT BARRIOS BGTA	SECRETARIA DISTRITAL DE HÁBITAT PROYECTO - DIRECCIÓN DE OPERACIONES INFORME SEMANAL INTERVENTORIA						CÓDIGO No.	
							VERSIÓN:	V-0
							FECHA	feb-26
							PÁGINA:	1 de 7

1. FECHA DE ELABORACIÓN	28	4	2026	2. INFORME No.	11	3. SEMANA No.	12	4. PERIODO:	20	4	al	26	4
5. NOMBRE DE LA INTERVENTORIA:				Consortio Perseverar SDHT Barrios BGTA				6. NIT:		902.016.365-5			
7. CONTRATO No.		1330-2025		8. FECHA CONTRATO:		12/22/2025		9. VALOR DEL CONTRATO:		\$1'752.539.631			
10. FECHA ACTA INICIO:		2/4/2026		11. FECHAS DE TERMINACIÓN:		10/3/2027		12. PLAZO:		21 meses			

13. OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA	REALIZAR LA INTERVENTORIA INTEGRAL A LA FACTIBILIDAD, ESTUDIOS Y DISEÑOS DEFINITIVOS Y LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ESPACIO PÚBLICO, EN EL MARCO DE LA ESTRATEGIA REVITALIZA TU BARRIO, EN LOS POLÍGONOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARÍA DISTRITAL DE HÁBITAT.
--	--

14. DATOS GENERALES DEL CONTRATO DE OBRA													
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

15. NOMBRE CONTRATISTA DE OBRA:				Consortio Construhábitat 001				16. NIT:		902.005.653-4			
17. CONTRATO No.		1269-2025		18. FECHA CONTRATO:		11/27/2025		19. VALOR DEL CONTRATO:		\$16'415.325.538			
20. FECHA ACTA INICIO:		2/4/2026		21. FECHAS DE TERMINACIÓN:		10/3/2027		22. PLAZO:		21 meses			

23. OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA	REALIZAR LA FACTIBILIDAD, LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DEFINITIVOS Y LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ESPACIO PÚBLICO, EN EL MARCO DE LA ESTRATEGIA REVITALIZA TU BARRIO, EN LOS POLÍGONOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARÍA DISTRITAL DE HÁBITAT.
---------------------------------	--

Valor Inicial	\$16'415.325.538
Valor Adicional	N/A
Valor Adicional	N/A
Plazo Inicial	21 meses
Plazo Prorroga 1	
Plazo Actualizado	
Fecha de Iniciación	
Fecha de Suspensión No. 1	
Fecha de Ampliación No. 1 Suspensión No. 1	
Fecha de Reinicio No. 1	
Fecha de Terminación Inicial	10/3/2027
Fecha de Terminación Actual	10/3/2027

Valor Inicial	\$1'752.539.631
Valor Adicional	N/A
Valor Adicional	N/A
Plazo Inicial	21 meses
Plazo Prorroga 1	
Plazo Actualizado	
Fecha de Iniciación	
Fecha de Suspensión No. 1	
Fecha de Ampliación No. 1 Suspensión No. 1	
Fecha de Reinicio No. 1	
Fecha de Terminación Inicial	10/3/2027
Fecha de Terminación Actual	10/3/2027

CONTRATO DE OBRA	
------------------	--

VR. CONTRATO	\$ 16,415,325,538.00
VR. ETAPA 1	\$ 947,833,365.00
VR. ETAPA 2	\$ 15,467,492,173.00

CONTRATO DE INTERVENTORIA	
---------------------------	--

VR. CONTRATO	\$ 1,752,539,631.00
VR. ETAPA 1	\$ 422,876,893.00
VR. ETAPA 2	\$ 1,329,662,738.00

No. Acta	Valor del Acta	VR. Deducciones	Fecha Acta
Acta No. 1			
Acta No. 3			
Acta No. 4			
Acta No. 5			
Acta No. 7			
Acta No. 8			
Acta No. 9			
Acta No. 10			
Acta No. 11			
Acta No. 12			
Acta No. 13			
Acta No. 14			
Acta No. 15			
Acta No. 16			
Acta No. 17			
Acta No. 18			
Acta No. 19			
Acta No. 20			

No. Acta	Valor del Acta	VR. Deducciones	Fecha Acta
Acta No. 1	\$ 14.272.095		13/04/2026
Acta No. 3			
Acta No. 4			
Acta No. 5			
Acta No. 7			
Acta No. 8			
Acta No. 9			
Acta No. 10			
Acta No. 11			
Acta No. 12			
Acta No. 13			
Acta No. 14			
Acta No. 15			
Acta No. 16			
Acta No. 17			
Acta No. 18			
Acta No. 19			
Acta No. 20			

VALOR EJECUTADO ET1		% Avc.	0
VALOR POR EJECUTAR ET1	\$ 947,833,365.00	% Falt.	100.00%
VALOR EJECUTADO ET2		% Avc.	0
VALOR POR EJECUTAR ET2	\$ 15,467,492,173.00	% Falt.	100.00%

VALOR RETEGARANTIA		% Avc.	
VALOR POR DEDUCCION		% Falt.	

VALOR EJECUTADO ET1	\$ 14.272.095	% Avc.	3.37%
VALOR POR EJECUTAR ET1	\$ 408,604,798.00	% Falt.	96.63%
VALOR EJECUTADO ET2		% Avc.	0
VALOR POR EJECUTAR ET2	\$ 1,329,662,738.00	% Falt.	100.00%

VALOR RETEGARANTIA		% Avc.	
VALOR POR DEDUCCION		% Falt.	

ETAPA DE FACTIBILIDAD

EJECUCIÓN	EJECUTADO	PROGRAMADO	ATRASO(-) ADELANTO(+)
-----------	-----------	------------	--------------------------

Acumulado Anterior	39.00%	39.00%	0.00%
Durante la semana	6.00%	6.00%	0.00%

Actual Acumulado	45.00%	45.00%	0.00%
------------------	--------	--------	-------




Valor Etapa 1	
---------------	--

EJECUCIÓN	SEMANA	ACUMULADO
-----------	--------	-----------

Obra Programado		
Valor de la Obra		

EJECUCIÓN	SEMANA	ACUMULADO
-----------	--------	-----------

Obra Ejecutado		
Valor de la Obra		



PORCENTAJES FISCOS

Estado de cronograma por componente FASE I

SUPERMANZANA 16

99% 100%



Verificación Normatividad: Informe de matriz consulta a entidades	100%	100%
Topografía	100%	100%
Arquitectónico y Urbano: Revisión del RAI por parte del consultor	100%	100%
Vías transporte y movilidad: Ajustes por el consultor de Entrega Recopilación y análisis de información, Falta la aprobación del PMT por parte de Secretaria de Movilidad	100%	100%
Redes Hidráulicas: Se encuentra en revisión los entregables por parte del Consultor	98%	100%
Redes Secas: Falta la entrega del Informe de Factibilidad por parte del Consultor	100%	100%
Componente BIM: Se continua en elaboración el modelo de condiciones existentes.	90%	100%
Arqueología:	100%	100%
Presupuesto y cronograma: En atención de observaciones por parte del Consultor	97%	100%
Geotecnia	100%	100%
Pavimentos: Se encuentra en revisión por la interventoria	97%	100%
Estructuras: No se ha recibido el informe técnico de estructuras	100%	100%
Ambiental y SST	100%	100%
Social	100%	100%

CIRQUITO FLORESTA

99% 100%

Verificación Normatividad: Informe de matriz consulta a entidades	100%	100%
Topografía	100%	100%
Arquitectónico y Urbano: Revisión del RAI por parte del consultor	100%	100%
Vías transporte y movilidad: Ajustes por el consultor de Entrega Recopilación y análisis de información, Falta la aprobación del PMT por parte de Secretaria de Movilidad	100%	100%
Redes Hidráulicas: Se encuentra en revisión los entregables por parte del Consultor	98%	100%
Redes Secas: Falta la entrega del Informe de Factibilidad	100%	100%
Componente BIM: Se continua en elaboración el modelo de condiciones existentes.	90%	100%
Arqueología:	100%	100%
Presupuesto y cronograma: En atención de observaciones por parte del Consultor	97%	100%
Geotecnia	100%	100%
Pavimentos: Se encuentra en revisión por la interventoria	97%	100%
Estructuras: No se a recibido el informe técnico de estructuras	100%	100%
Ambiental y SST	100%	100%
Social	100%	100%

Resumen de la semana



Estado de cronograma por componente FASE II

		SUPERMANZANA 16	18%	18%
Resumen de la semana	Verificación Normatividad: Informe de matriz consulta a entidades		61%	61%
	Topografía		63%	63%
	Arquitectónico y Urbano: Revisión del RAI por parte del consultor		29%	29%
	Vías transporte y movilidad: Ajustes por el consultor de Entrega Recopilación y análisis de información, Falta la aprobación del PMT por parte de		11%	11%
	Redes Hidráulicas: Se encuentra en revisión los entregables		0%	0%
	Redes Secas: Falta la entrega del Informe de Factibilidad		0%	0%
	Componente BIM: Aun no se llega a el entregable de esta componente		29%	29%
	Arqueología:		0%	0%
	Presupuesto y cronograma: Subsanación por el consultor		29%	29%
	Geotecnia		3%	3%
	Pavimentos: Se encuentra en revisión por la interventoría		0%	0%
	Estructuras: No se a recibido el informe técnico de estructuras		20%	20%
	Ambiental y SST		44%	44%
	Social		32%	32%
		CIRCUITO FLORESTA SUR	18%	18%
	Verificación Normatividad: Informe de matriz consulta a entidades		61%	61%
	Topografía		63%	63%
	Arquitectónico y Urbano: Revisión del RAI por parte del consultor		29%	29%
	Vías transporte y movilidad: Ajustes por el consultor de Entrega Recopilación y análisis de información, Falta la aprobación del PMT por parte de		11%	11%
	Redes Hidráulicas: Se encuentra en revisión los entregables		0%	0%
	Redes Secas: Falta la entrega del Informe de Factibilidad		0%	0%
	Componente BIM: Aun no se llega a el entregable de esta componente		29%	29%
	Arqueología:		0%	0%
	Presupuesto y cronograma: Subsanación por el consultor		29%	29%
	Geotecnia		3%	3%
	Pavimentos: Se encuentra en revisión por la interventoría		0%	0%
	Estructuras: No se a recibido el informe técnico de estructuras		20%	20%
	Ambiental y SST		44%	44%
	Social		32%	32%

27. ACTIVIDADES EJECUTADAS DURANTE LA SEMANA - COMPONENTE TÉCNICO

Resumen de la semana	<p>Durante la semana comprendida entre el 20/04/2026 y el 26/04/2026</p> <p>Se realizo mesa de trabajo revisión de observaciones informe mensual tecnico el día 20 de abril 2026</p> <p>Se realizo reunion presencial del componente social el día 20 de abril a las 3:30 p.m</p> <p>Se realizo reunion presencial del componente social el día 22 de abril a las 10:00 a.m.</p> <p>Comité de seguimiento N12 - Virtual el día 23 de abril a las 8:00 a.m</p> <p>Mesas de trabajo presencial con los componentes Hidrosanitario, Presupuestos, BIM y Pavimentos. El día 24 de abril</p>	
	CIRCUITO FLORESTA	
	Actividades ejecutado	Actividades programado
	<p>20/04/2026 Mesa de trabajo revisión de informe mensual técnico 02</p> <p>20/04/2026 Reunión componente social en polígono circuito floresta sur.</p> <p>23/04/2026 Comité de seguimiento N12</p>	<p>27/04/2026 Taller de Urbanismo</p> <p>28/04/2026 Capacitacion de ANS</p> <p>30/04/2026 Comité de seguimiento N13 - Virtual</p>
	KENNEDY SUPERMANZANA 16	
	Actividades ejecutado	Actividades programado
	<p>20/04/2026 Mesa de trabajo revisión de informe mensual técnico 02</p> <p>22/04/2026 Reunión componente social en el polígono Supermanzana 16</p> <p>23/04/2026 Comité de seguimiento N12</p>	<p>27/04/2026 Taller de Urbanismo</p> <p>28/04/2026 Capacitacion de ANS</p> <p>30/04/2026 Comité de seguimiento N13 - Virtual</p>

SECRETARIA DISTRITAL DE HÁBITAT
PROYECTO - SUBDIRECCIÓN DE OPERACIONES
INFORME SEMANAL INTERVENTORIA

CÓDIGO No.	
VERSIÓN:	V-0
FECHA	2/1/2026
PÁGINA:	4 de 7

ITEM	Nombre de tarea	Duraci	Comienzo	Fin	Costo	real	real	%DIFER	Programado	Costo Ejecutado	Programado	diligenciar
1	REALIZAR LA FACTIBILIDAD, LOS ESTUDIO Y DISEÑO DEFINITIVOS Y LA EJECUCION DE LAS OBRAS DE ESPACIO PÚBLICO EN EL MARCO DE LA ESTRATEGIA REVITALIZA TU BARRIO, EN LOS POLIGONOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARIA DISTRITAL DE HABITAT.	162 dias	mié 2/4/26	vie 10/2/26	\$ 947,833,395.99	31%	30%	1%	\$ 280,880,894.75	\$ 291,701,154.83	45%	45%
1.1	ETAPA 1	162 dias	mié 2/4/26	vie 10/2/26	\$ 947,833,395.99	31%	30%	1%	\$ 280,880,894.75	\$ 291,701,154.83	45%	45%
1.1.1	Acta de inicio	0 dias	mié 2/4/26	mié 2/4/26	\$ 0.00	0%	0%	0%	\$ 0.00	\$ 0.00	100%	100%
1.1.2	Entrega de documentos de ingreso personal de trabajo	0 dias	jue 2/5/26	jue 2/5/26	\$ 0.00	0%	0%	0%	\$ 0.00	\$ 0.00	100%	100%
1.1.3	Revisión de documentos de ingreso por interventoria	3 dias	vie 2/6/26	mar 2/10/26	\$ 0.00	0%	0%	0%	\$ 0.00	\$ 0.00	100%	100%
1.1.4	Ajuste de observaciones	2 dias	mié 2/11/26	jue 2/12/26	\$ 0.00	0%	0%	0%	\$ 0.00	\$ 0.00	100%	100%
1.1.5	Entrega plan de trabajo / Cronograma - Etapa 1	0 dias	mié 2/11/26	mié 2/11/26	\$ 0.00	0%	0%	0%	\$ 0.00	\$ 0.00	100%	100%
1.1.6	Revisión de cronograma por interventoria	3 dias	jue 2/12/26	lun 2/16/26	\$ 0.00	0%	0%	0%	\$ 0.00	\$ 0.00	100%	100%
1.1.7	Ajuste de observaciones	2 dias	mar 2/17/26	mié 2/18/26	\$ 0.00	0%	0%	0%	\$ 0.00	\$ 0.00	100%	100%
1.1.8	Trámites de verificación y armonización en las zo 0 dias	vie 2/13/26	vie 2/13/26	vie 2/13/26	\$ 0.00	0%	0%	0%	\$ 0.00	\$ 0.00	100%	100%
1.1.9	Revisión de radicados por interventoria	3 dias	lun 2/16/26	mié 2/18/26	\$ 0.00	0%	0%	0%	\$ 0.00	\$ 0.00	100%	100%
1.1.10	Ajuste de observaciones	2 dias	jue 2/19/26	vie 2/20/26	\$ 0.00	0%	0%	0%	\$ 0.00	\$ 0.00	100%	100%
1.1.11	CIRCUITO FLORESTA	162 dias	mié 2/4/26	vie 10/2/26	\$ 473,916,712.99	31%	30%	1%	\$ 142,471,737.18	\$ 147,601,700.18	45%	45%
1.1.11.1	FASE 1 - FACTIBILIDAD	41 dias	mié 2/4/26	lun 4/6/26	\$ 105,304,281.00	99%	100%	-1%	\$ 105,304,281.00	\$ 104,310,471.74	100%	99%
1.1.11.2	FASE 2 - ESTUDIOS Y DISEÑOS	59 dias	mar 4/7/26	vie 7/3/26	\$ 157,956,467.99	27%	24%	4%	\$ 37,167,456.18	\$ 43,291,228.44	18%	18%
1.1.11.3	FASE 3 - APROBACIONES	62 dias	vie 7/3/26	vie 10/2/26	\$ 210,655,964.00	0%	0%	0%	\$ 0.00	\$ 0.00	0%	0%
1.1.12	SUPERMANZANA 16	162 dias	mié 2/4/26	vie 10/2/26	\$ 473,916,683.00	30%	29%	1%	\$ 138,409,157.58	\$ 144,099,454.66	45%	45%
1.1.12.1	FASE 1 - FACTIBILIDAD	41 dias	mié 2/4/26	lun 4/6/26	\$ 105,304,281.00	99%	100%	-1%	\$ 105,304,281.00	\$ 104,549,195.02	100%	99%
1.1.12.2	FASE 2 - ESTUDIOS Y DISEÑOS	59 dias	mar 4/7/26	vie 7/3/26	\$ 157,956,438.00	25%	21%	4%	\$ 33,104,876.58	\$ 39,550,259.64	18%	18%
1.1.12.3	FASE 3 - APROBACIONES	62 dias	vie 7/3/26	vie 10/2/26	\$ 210,655,964.00	0%	0%	0%	\$ 0.00	\$ 0.00	0%	0%

28. ACTIVIDADES EJECUTADAS DURANTE LA SEMANA - COMPONENTE SST - AMBIENTAL

COMPONENTE SST

Se aprobo el informe mensual del componente SST con el numero de comunicado SDH-1330-2025-0211

Se enviaron observaciones al PAPSO con el comunicado numero SDH-1330-2025-0199

COMPONENTE AMBIENTAL

El 20 de abril se remitieron observaciones a la metodología del componente de riesgos mediante el oficio SDH-1330-2025-0195

El 20 de abril se asistió a reunión de formación y participación con la comunidad en el polígono de intervención Circuito Floresta Sur

El 21 de abril se remitió solicitud de entrega de la matriz de impactos y aspectos ambientales mediante oficio SDH-1330-2025-0197.

El 22 de abril se asistió a reunión de formación y participación con la comunidad en el polígono de intervención Supermanzana 16.

El 23 de abril se asistió a comité integral virtual.

29. ACTIVIDADES EJECUTADAS DURANTE LA SEMANA COMPONENTE SOCIAL

OBJETO DEL CONTRATO				
"REALIZAR LA INTERVENTORIA INTEGRAL A LA FACTIBILIDAD, ESTUDIOS Y DISEÑOS DEFINITIVOS Y LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ESPACIO PÚBLICO, EN EL MARCO DE LA ESTRATEGIA".				
TIPO DE DOCUMENTO			CONTRATO No Y NOMBRE	
INFORME SEMANAL No 11			Consortio Perseverar SDHT / 1330 DE 2020	
CUMPLIMIENTO DE PROGRAMAS SOCIALES			PERIODO DE INFORME : INFORME SEMANAL No. 11 DEL 20 AL 26 DE ABRIL DE 2026	
PROGRAMA	ACTIVIDAD	FECHA	FECHA INICIAL Y FINAL DE LAS ACTIVIDADES	SEGUIMIENTO DE INTERVENTORIA
PLAN DE GESTIÓN SOCIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA / PLAN DE SEGUIMIENTO	APROBADO	02/03/2026 20/04/2026	4/20/2026	Plan de gestión Social contratista: SDH-1330-2025-0056 del 02/03/2026 Plan de seguimiento y evaluación al Plan de gestión social comunicado de aprobación con numero de radicado 2-2026-23930 del 17 de abril del 2026
CARACTERIZACIÓN SOCIAL	El contratista presentó avance de la Caracterización social el 09 de marzo del año en curso, de acuerdo a lo establecido en el componente social	09/03/2026	3/12/2026	Se da aprobación al avance de Caracterización mediante oficio SDH-1330-2025-0086 del 12/03/2026. Se tiene estipulado como fecha límite de entrega el 22 de junio del 2026
PROGRAMA DE INFORMACIÓN Y SERVICIO A LA CIUDADANA	Se realiza seguimiento al PSI del parque los periodistas, en el cual se evidencia acompañamiento y atención a la ciudadanía por parte del contratista	4/22/2026	4/12/2026	Se realiza recorrido de acompañamiento por el sector de la intervención del Parque Ciudad Kennedy Oriental Supermanzana 16, con el contratista, en el cual no se presentaron solicitudes o atenciones por parte de la comunidad.
	Se realiza seguimiento al PAC el cual se encuentra ubicado en cercanías del barrio la igualdad, correspondiente al circuito floresta sur	4/20/2026	4/20/2026	Se realiza seguimiento al PAC, donde se evidencia indumentaria de primeros auxilios, cantidad de sillas de atención, bilboard actualizada y el baño se encuentra en buen estado.
PROGRAMA DE COMUNICACIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA	Se realiza el primer taller de formación los días 20 y 22 de abril del 2026 en los dos polígonos de revitalización	4/20/2026	20/04/2026 AL 22/04/2026	Se realiza primer taller de formación a la comunidad, y se trabaja la temática de "Gestión de residuos sólidos" el cual tuvo el acompañamiento de la UAESP.
	Se realiza comité Mi hábitat 2 en los dos polígonos de revitalización	20/04/2026 al	20/04/2026 AL 22/04/2026	Se recibe visto buen por parte del en entidad para realizar las actividades. Se presenta el primer boceto de los planos, en el cual se evidenció acogida por parte de la comunidad, sin embargo se recogieron inquietudes y observaciones los cuales serán respondidos en el tercer comité mi hábitat por parte del contratista.
SEGUIMIENTO DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO	Se recibe informe semanal 10 del contratista para su revisión y concepto	4/20/2026	20/04/2026 al 23/04/2026	Se da aprobación y visto bueno al informe semanal del contratista por parte de la interventoria y la entidad
	Se asiste al Comité No. 12, realizado de manera virtual, con la participación de los profesionales de las áreas social, técnica, SST y ambiental del contratista, así como de la interventoria y la entidad	4/23/2026	4/23/2026	Se asiste a comité de seguimiento técnico, en donde se da a conocer de las actividades realizadas en la semana y estado general del proyecto.
	se recibe aprobación al informe mensual 1 de la interventoria	4/21/2026	4/21/2026	Se recibe radicado 2-2026-24412 de aprobación a los informes del contrato número 1

30. ACTIVIDADES EJECUTADAS DURANTE LA SEMANA - COMPONENTE BIOSEGURIDAD

Teniendo en cuenta que a la fecha no se encuentra en ejecución el contrato de obra, no se ejecutan actividades referentes al componente de Bioseguridad diferentes a las medidas que se implementan dentro de las oficinas de la interventoría

DESCRIPCIÓN	No. DE CASOS	DESCRIPCIÓN	No. DE CASOS
CASOS (+)		CASOS (+)	
EN AISLAMIENTO		EN ALISTAMIENTO	
TOTAL PERSONAL OBRA ADMINISTRATIVO		TOTAL PERSONAL INTERVENTORÍA	
TOTAL PERSONAL OBRA - OPERATIVO			
N/A			

31. ACTIVIDADES EJECUTADAS DURANTE LA SEMANA - COMPONENTE PMT

Se realizo radicación del PMT faltante, del cual aun no se recibe respuesta por parte de la SDM.

32. PERSONAL INTERVENTORIA		33. PERSONAL DE OBRA		34. ESTADO DE EQUIPOS EN OBRA			35. ESTADO DEL TIEMPO		
CARGO	CANT.	CARGO	CANT.	EQUIPO / MAQUINARIA	CANT.	UBICACIÓN	DÍA	HORAS DE LLUVIA	ESTADO
DIRECTOR INTERVENTORÍA	1	DIRECTOR CONSULTORÍA	1				LUNES		
ESP. DISEÑO ARQUITECTÓNICO	1	ESP. DISEÑO ARQUITECTÓNICO	1				MARTES		
ESP. EN PAISAJISMO	1	ESP. EN PAISAJISMO	1				MIÉRCOLES		
ESP. EN VÍAS	1	ESP. EN VÍAS	1				JUEVES		
ESP. EN TRANSITO Y MOVILIDAD	1	ESP. EN TRANSITO Y MOVILIDAD	1				VIERNES		
ESP. ELÉCTRICO	1	ESP. ELÉCTRICO	1				SÁBADO		
ESP. AMBIENTAL	1	ESP. AMBIENTAL	1				DOMINGO		
ING. FORESTAL	1	ING. FORESTAL	1						
ARQUEÓLOGO	1	ARQUEÓLOGO	1						
PROF. DE PRESUPUESTO	1	PROF. DE PRESUPUESTO	1						
PROF. SST	1	PROF. SST	1						
PROF. SOCIAL	1	PROF. SOCIAL	1						
ESP. EN URBANISMO	1	ESP. EN NORMATIVIDAD	1						
ING. SIG	1	ESP. DERECHO URBANO	1						
ESP. DERECHO URBANO	1	TEC. REGISTRO FOTOGRÁFICO	1						
ING. TOPOGRÁFICO	1	PROF. SOPORTE SI G	1						
		MODELADOR BIM (ARQ.)	1						
		MODELADOR BIM (ESTRC)	1						
		MODELADOR BIM (MEP)	1						
		COORDINADOR BIM	1						
		ING. TOPOGRÁFICO	1						
		CADENERO 2	1						
		VIGILANTE	1						
		AFORADOR PARA MOV. 1	1						
		AFORADOR PARA MOV. 2	1						
ESTADO									
LLUVIOSO (L) FAVORABLE (F) SOLEADO (S)									
TOTAL DE PERSONAL	16	TOTAL DE PERSONAL	25	TOTAL DE MAQUINARIA / EQUIPO					

38. OBSERVACIONES

Durante la semana del presente informe, se sostienen reuniones de carácter presencial pero se evidencia que los terceros no siempre cuentan con el acompañamiento de los profesionales requeridos, lo que puede generar un riesgo para la ejecución del proyecto en los tiempos determinados.

Se sugiere al contratista continuar con el desarrollo de los diseños urbanísticos aun cuando este producto sea de la etapa 2, esto con el fin de lograr atender las observaciones que puedan surgir y lograr en los tiempos contractuales, la maduración del producto.

Se mantiene la observación por parte de la interventoría frente al posible riesgo de los tiempos del contrato, teniendo en cuenta la programación presentada por parte del Consultor y avalada por la Secretaria de Hábitat, amparados en los términos contractuales del contrato pero que a la evaluación de la interventoría podrá generar atrasos en el final de cada una de las etapas del proyecto.

39. RECOMENDACIONES

Se recomienda continuar con la metodología de la radicación de derechos de petición ante las entidades que no den respuesta oportuna para los requerimientos realizados.

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
CONSORCIO PERSEVERAR SDHT BARRIOS BGTA


Descripción: Reunión social - Circuito Floresta Sur



Descripción: Reunión social - Supermanzana 16



Descripción: Volanteo de reuniones



Descripción: Comité de seguimiento N11

Control de seguimiento N11 - Virtual 30/04/2026

7:58 a.m. - 8:54 a.m.

56-10

48-26

Participante	Nombre	Apellido	Identificación
1	CONDOMINIO FLORESTA SUR	118 a.m.	838 a.m.
2	CONDOMINIO FLORESTA SUR	118 a.m.	838 a.m.
3	CONDOMINIO FLORESTA SUR	118 a.m.	838 a.m.
4	CONDOMINIO FLORESTA SUR	118 a.m.	838 a.m.
5	CONDOMINIO FLORESTA SUR	118 a.m.	838 a.m.
6	CONDOMINIO FLORESTA SUR	118 a.m.	838 a.m.
7	CONDOMINIO FLORESTA SUR	118 a.m.	838 a.m.
8	CONDOMINIO FLORESTA SUR	118 a.m.	838 a.m.
9	CONDOMINIO FLORESTA SUR	118 a.m.	838 a.m.
10	CONDOMINIO FLORESTA SUR	118 a.m.	838 a.m.
11	CONDOMINIO FLORESTA SUR	118 a.m.	838 a.m.
12	CONDOMINIO FLORESTA SUR	118 a.m.	838 a.m.
13	CONDOMINIO FLORESTA SUR	118 a.m.	838 a.m.
14	CONDOMINIO FLORESTA SUR	118 a.m.	838 a.m.
15	CONDOMINIO FLORESTA SUR	118 a.m.	838 a.m.
16	CONDOMINIO FLORESTA SUR	118 a.m.	838 a.m.
17	CONDOMINIO FLORESTA SUR	118 a.m.	838 a.m.
18	CONDOMINIO FLORESTA SUR	118 a.m.	838 a.m.
19	CONDOMINIO FLORESTA SUR	118 a.m.	838 a.m.
20	CONDOMINIO FLORESTA SUR	118 a.m.	838 a.m.
21	CONDOMINIO FLORESTA SUR	118 a.m.	838 a.m.
22	CONDOMINIO FLORESTA SUR	118 a.m.	838 a.m.
23	CONDOMINIO FLORESTA SUR	118 a.m.	838 a.m.
24	CONDOMINIO FLORESTA SUR	118 a.m.	838 a.m.
25	CONDOMINIO FLORESTA SUR	118 a.m.	838 a.m.
26	CONDOMINIO FLORESTA SUR	118 a.m.	838 a.m.
27	CONDOMINIO FLORESTA SUR	118 a.m.	838 a.m.
28	CONDOMINIO FLORESTA SUR	118 a.m.	838 a.m.
29	CONDOMINIO FLORESTA SUR	118 a.m.	838 a.m.
30	CONDOMINIO FLORESTA SUR	118 a.m.	838 a.m.
31	CONDOMINIO FLORESTA SUR	118 a.m.	838 a.m.
32	CONDOMINIO FLORESTA SUR	118 a.m.	838 a.m.
33	CONDOMINIO FLORESTA SUR	118 a.m.	838 a.m.
34	CONDOMINIO FLORESTA SUR	118 a.m.	838 a.m.
35	CONDOMINIO FLORESTA SUR	118 a.m.	838 a.m.
36	CONDOMINIO FLORESTA SUR	118 a.m.	838 a.m.
37	CONDOMINIO FLORESTA SUR	118 a.m.	838 a.m.
38	CONDOMINIO FLORESTA SUR	118 a.m.	838 a.m.
39	CONDOMINIO FLORESTA SUR	118 a.m.	838 a.m.
40	CONDOMINIO FLORESTA SUR	118 a.m.	838 a.m.
41	CONDOMINIO FLORESTA SUR	118 a.m.	838 a.m.
42	CONDOMINIO FLORESTA SUR	118 a.m.	838 a.m.
43	CONDOMINIO FLORESTA SUR	118 a.m.	838 a.m.
44	CONDOMINIO FLORESTA SUR	118 a.m.	838 a.m.
45	CONDOMINIO FLORESTA SUR	118 a.m.	838 a.m.
46	CONDOMINIO FLORESTA SUR	118 a.m.	838 a.m.
47	CONDOMINIO FLORESTA SUR	118 a.m.	838 a.m.
48	CONDOMINIO FLORESTA SUR	118 a.m.	838 a.m.
49	CONDOMINIO FLORESTA SUR	118 a.m.	838 a.m.
50	CONDOMINIO FLORESTA SUR	118 a.m.	838 a.m.
51	CONDOMINIO FLORESTA SUR	118 a.m.	838 a.m.
52	CONDOMINIO FLORESTA SUR	118 a.m.	838 a.m.
53	CONDOMINIO FLORESTA SUR	118 a.m.	838 a.m.
54	CONDOMINIO FLORESTA SUR	118 a.m.	838 a.m.
55	CONDOMINIO FLORESTA SUR	118 a.m.	838 a.m.
56	CONDOMINIO FLORESTA SUR	118 a.m.	838 a.m.
57	CONDOMINIO FLORESTA SUR	118 a.m.	838 a.m.
58	CONDOMINIO FLORESTA SUR	118 a.m.	838 a.m.
59	CONDOMINIO FLORESTA SUR	118 a.m.	838 a.m.
60	CONDOMINIO FLORESTA SUR	118 a.m.	838 a.m.
61	CONDOMINIO FLORESTA SUR	118 a.m.	838 a.m.
62	CONDOMINIO FLORESTA SUR	118 a.m.	838 a.m.
63	CONDOMINIO FLORESTA SUR	118 a.m.	838 a.m.
64	CONDOMINIO FLORESTA SUR	118 a.m.	838 a.m.
65	CONDOMINIO FLORESTA SUR	118 a.m.	838 a.m.
66	CONDOMINIO FLORESTA SUR	118 a.m.	838 a.m.
67	CONDOMINIO FLORESTA SUR	118 a.m.	838 a.m.
68	CONDOMINIO FLORESTA SUR	118 a.m.	838 a.m.
69	CONDOMINIO FLORESTA SUR	118 a.m.	838 a.m.
70	CONDOMINIO FLORESTA SUR	118 a.m.	838 a.m.
71	CONDOMINIO FLORESTA SUR	118 a.m.	838 a.m.
72	CONDOMINIO FLORESTA SUR	118 a.m.	838 a.m.
73	CONDOMINIO FLORESTA SUR	118 a.m.	838 a.m.
74	CONDOMINIO FLORESTA SUR	118 a.m.	838 a.m.
75	CONDOMINIO FLORESTA SUR	118 a.m.	838 a.m.
76	CONDOMINIO FLORESTA SUR	118 a.m.	838 a.m.
77	CONDOMINIO FLORESTA SUR	118 a.m.	838 a.m.
78	CONDOMINIO FLORESTA SUR	118 a.m.	838 a.m.
79	CONDOMINIO FLORESTA SUR	118 a.m.	838 a.m.
80	CONDOMINIO FLORESTA SUR	118 a.m.	838 a.m.
81	CONDOMINIO FLORESTA SUR	118 a.m.	838 a.m.
82	CONDOMINIO FLORESTA SUR	118 a.m.	838 a.m.
83	CONDOMINIO FLORESTA SUR	118 a.m.	838 a.m.
84	CONDOMINIO FLORESTA SUR	118 a.m.	838 a.m.
85	CONDOMINIO FLORESTA SUR	118 a.m.	838 a.m.
86	CONDOMINIO FLORESTA SUR	118 a.m.	838 a.m.
87	CONDOMINIO FLORESTA SUR	118 a.m.	838 a.m.
88	CONDOMINIO FLORESTA SUR	118 a.m.	838 a.m.
89	CONDOMINIO FLORESTA SUR	118 a.m.	838 a.m.
90	CONDOMINIO FLORESTA SUR	118 a.m.	838 a.m.
91	CONDOMINIO FLORESTA SUR	118 a.m.	838 a.m.
92	CONDOMINIO FLORESTA SUR	118 a.m.	838 a.m.
93	CONDOMINIO FLORESTA SUR	118 a.m.	838 a.m.
94	CONDOMINIO FLORESTA SUR	118 a.m.	838 a.m.
95	CONDOMINIO FLORESTA SUR	118 a.m.	838 a.m.
96	CONDOMINIO FLORESTA SUR	118 a.m.	838 a.m.
97	CONDOMINIO FLORESTA SUR	118 a.m.	838 a.m.
98	CONDOMINIO FLORESTA SUR	118 a.m.	838 a.m.
99	CONDOMINIO FLORESTA SUR	118 a.m.	838 a.m.
100	CONDOMINIO FLORESTA SUR	118 a.m.	838 a.m.