

	NIT: 800.026.911-1	ALCALDÍA MUNICIPAL DE SOCOTÁ - BOYACÁ	GESTION CONTRACTUAL-GESTION DOCUMENTAL- SPGT	
		MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN	R-SPGT-GC-GD-13	Página 1 de 3
			Versión 0	29-06-2021
ACTA DE RECIBO A SATISFACCION				

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN	
DEPENDENCIA: SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN TERRITORIAL	
ACTA DE RECIBO DEL CONTRATO C-MS-SA-015-2025	
1) Mediante la suscripción de la presente acta de recibo el contratista y el Supervisor asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información en ella contenida, y en esa medida deben garantizar el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones contractuales de las dos partes.	
CLASE DE CONTRATO	SELECCIÓN ABREVIADA
PROCESO DE CONTRATACIÓN	PC-MS-SA-014-2025
N° CONTRATO	C-MS-SA-015-2025
PLAZO DE EJECUCIÓN	DOS (02) MESES
PRORROGA N° 01	UN (01) MES Y QUINCE (15) DÍAS
PLAZO DE EJECUCIÓN TOTAL	TRES (03) MESES Y QUINCE (15) DÍAS
VALOR DEL CONTRATO	DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO MILLONES SETECIENTOS UN MIL SEISCIENTOS ONCE PESOS CON SETENTA Y SIETE CENTAVOS - (\$ 274.701.611,77)
ADICIÓN N° 01	NUEVE MILLONES VEINTICUATRO MIL QUINIENTOS DOCE PESOS CON OCHO CENTAVOS (\$9.024.512,08) M/CTE
ADICIÓN N° 02	CIENTO CATORCE MILLONES NOVECIENTOS DIEZ MIL SETECIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS CON SETENTA CENTAVOS (\$114.910.773,70) M/CTE
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS CON CINCUENTA Y CINCO (\$398.636.897,55)
FECHA DE CONTRATO	22 DE OCTUBRE DE 2025
FECHA ACTA DE INICIO	23 DE OCTUBRE DE 2025
FECHA DE SUSPENSIÓN N° 01	22 DE DICIEMBRE DE 2025
FECHA AMPLIACIÓN 001 A LA SUSPENSIÓN N°1	20 DE ENERO DE 2026
FECHA ACTA DE REINICIO N° 01	13 DE FEBRERO DE 2026
FECHA ACTA DE SUSPENSIÓN 02	27 DE MARZO DE 2026
FECHA ACTA DE AMPLIACION 001 A LA SUSPENSIÓN N° 02	10 DE ABRIL DE 2026
FECHA ACTA DE REINICIO N° 02	20 DE ABRIL DE 2026
FECHA ACTA PARCIAL N° 02	20 DE ABRIL DE 2026
FECHA DE RECIBIDO A SATISFACCION	21 DE ABRIL DE 2026
OBJETO DEL CONTRATO	
MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA SEDE EDUCATIVA LA ROMAZA, MEJORAMIENTO DE LA CANCHA DEPORTIVA DE LA SEDE EDUCATIVA EL PLAYON Y CERRAMIENTO DE LA SEDE EDUCATIVA MOTAVITA DEL MUNICIPIO DE SOCOTÁ.-BOYACA	
LAS PARTES	
CONTRATANTE	ADIEL PANQUEBA CHIA Alcalde Municipal
CONTRATISTA	ARQUING M & A S.A.S Contratista
SUPERVISOR	JEFFERSON ARBEY MENDIVELSO GARCÍA Supervisor
En Socotá, a los veintiún (21) días del mes de abril de 2026 se reunieron, el ARQ. HUGO LEONARDO MENDIVELSO ALVAREZ en calidad de representante legal de ARQUING M&A S.A.S y el ING. JEFFERSON ARBEY MENDIVELSO GARCÍA, en calidad de Secretario de Planeación y gestión Territorial como supervisor delegado para este contrato, con el fin de recibir el Contrato anteriormente citado, de acuerdo a las siguientes cantidades	

CONDICIONES ORIGINALES		OBRA TOTAL EJECUTADA		
ITEM	DESCRIPCION	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
SEDE EDUCATIVA EL PLAYON				
1	PRELIMINARES			
1.01.14	DEMOLICIÓN DE PLACAS MACIZAS EN CONCRETO E <= 20 CM. (INCLUYE RETIRO Y ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)	422,56	\$ 12.804,35	\$ 5.410.606,14
3.02.02	EXCAVACIÓN DE CORTES, CANALES Y PRESTAMOS EN MATERIAL COMUN A MAQUINA.(INCLUYE CARGUE Y ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)	84,51	\$ 20.252,01	\$ 1.711.537,87
2	CONCRETOS			
3.03.15	RELLENO CON MATERIAL DE AFIRMADO COMPACTADO RANA Y/O VIBROCOMPACTADOR. (INCLUYE ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)	38,92	\$ 133.197,27	\$ 5.184.083,20
1.11.26	PLACA MACIZA EN CONCRETO DE 21 MPa - (3000 PSI) E = 0.10 M.	435,55	\$ 148.938,23	\$ 64.870.048,21
3.13.34	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MALLA ELECTROSOLDADA	877,80	\$ 8.240,44	\$ 7.233.458,41
SUBTOTAL				\$ 84.409.733,82

Elaboró	Revisó	Aprobó	Carrera 3 # 2-78	www.socota-boyaca.gov.co
Jefferson Arbey Mendivelso García	Jefferson Arbey Mendivelso García	Jefferson Arbey Mendivelso García	Código postal: 151620	alcaldia@socota-boyaca.gov.co
Secretario de Planeación y Gestión Territorial	Secretario de Planeación y Gestión Territorial	Secretario de Planeación y Gestión Territorial	Tel: 3227438593	

NIT: 800.026.911-1 	ALCALDÍA MUNICIPAL DE SOCOTÁ - BOYACÁ		GESTION CONTRACTUAL-GESTION DOCUMENTAL- SPGT	
	MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN		R-SPGT-GC-GD-13	Página 2 de 3
			Versión 0	29-06-2021
ACTA DE RECIBO A SATISFACCION				

SEDE EDUCATIVA MOTAVITA				
1	PINTURA			
1.09.04	ESMALTE LAMINA LINEAL 3 MANOS	142,80	\$	8.169,52
2	OTROS			
1.20.08	CERRAMIENTO EN MALLA ESLABONADA CAL 13 (INCLUYE TUBO AGUA NEGRA DE 2" Y ANGULO 1" X 1" X 1/8")	59,99	\$	394.995,96
SUBTOTAL				\$ 24.862.415,68
SEDE EDUCATIVA LA ROMAZA				
1	PRELIMINARES			
1.01.14	DEMOLICIÓN DE PLACAS MACIZAS EN CONCRETO E <= 20 CM. (INCLUYE RETIRO Y ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)	136,48	\$	12.804,35
2.01.70	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN	7,39	\$	70.577,63
2.01.31	DEMOLICIÓN DE MUROS EN MAMPOSTERÍA DE LADRILLO E = 0.15 M. (INCLUYE RETIRO Y ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)	19,84	\$	16.462,87
2.01.59	DESMONTE DE MARCOS, PUERTAS Y VENTANAS.	3,00	\$	31.209,12
2.01.54	DESMONTE DE ESTRUCTURA EN MADERA PARA CIELO FALSO, (INCLUYE RETIRO Y ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)	98,24	\$	9.953,59
2.01.46	DESMONTE DE CIELO FALSO EN MADERA, (NO INCLUYE DESMONTE DE ESTRUCTURA). (INCLUYE RETIRO Y ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)	98,24	\$	9.430,39
2.01.50	DESMONTE CUBIERTAS TEJA DE ASBESTO Y/O ASBESTO CEMENTO. (INCLUYE RETIRO - ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)	74,86	\$	14.525,67
2	CONCRETOS			
2.02.10	CONCRETO PARA ZAPATAS DE 21 MPa (3000 PSI) + FORMALETA MADERA	2,87	\$	1.019.431,68
2.02.13	CONCRETO PARA VIGA DE AMARRE 21 MPa (3000 PSI) SECCION RECTANGULAR	1,13	\$	984.897,45
2.03.01	COLUMNAS Y PEDESTALES EN CONCRETO DE 21 MPa - (3000 PSI), H < 3.00 M. (FORMALETA MADERA)	0,74	\$	1.261.597,99
1.11.26	PLACA MACIZA EN CONCRETO DE 21 MPa - (3000 PSI) E = 0.10 M.	151,00	\$	148.938,23
3.13.34	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MALLA ELECTROSOLDADA	201,00	\$	8.240,44
3.10.12	SUMINISTRO FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO 60000 PSI 420 MPA	545,80	\$	8.519,31
3	MAMPOSTERIA			
2.04.14	MURO EN BLOQUE DE ARCILLA No.4. E = 0.10 M.	4,00	\$	75.667,96
1.03.12	PAÑETE LISO MUROS 1:4	8,00	\$	39.758,50
4	CUBIERTA			
2.08.20	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CUBIERTA EN TEJA FIBROCEMENTO NUMERO 6.	16,09	\$	69.115,28
2.08.21	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CUBIERTA EN TEJA FIBROCEMENTO NUMERO 8.	58,77	\$	73.928,45
2.09.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CIELO RASO EN PVC DE 7 MM.	98,24	\$	86.036,24
5	PINTURA			
1.09.04	ESMALTE LAMINA LINEAL 3 MANOS	256,50	\$	8.169,52
6	OTROS			
1.20.08	CERRAMIENTO EN MALLA ESLABONADA CAL 13 (INCLUYE TUBO AGUA NEGRA DE 2" Y ANGULO 1" X 1" X 1/8")	108,65	\$	394.995,96
2.10.105	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA COMPLETA PARA TOMACORRIENTE MONOFÁSICO, EN CALIBRE 12 AWG Y DUCTO PVC DE 1/2". (INCLUYE APARATO).	15,00	\$	131.114,62
7	ITEMS NO PREVISTOS			
2.08.33	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PERFILERIA METALICA PARA ESTRUCTURA DE CUBIERTA DE EDIFICACIONES. DIMENSIONES Y CALIBRES SEGÚN DISEÑO	148,20	\$	24.455,21
2.08.17	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CABALLETE ONDULADO FIBROCEMENTO	19,00	\$	90.592,61
2.04.30	MURO EN LADRILLO TOLETE COMUN DE E=0.10 M.	7,70	\$	98.171,36
2.02.09	CONCRETO CICLOPEO DE 21 Mpa (3000 PSI) RELACION 60C/40P	0,80	\$	653.519,95
2.07.14	VINILO TIPO I SOBRE PAÑETE TRES MANOS SOBRE ESTUCO	163,61	\$	12.553,69
3.12.08	TRANSPORTE DE CARGA MULAR (100KG)	95,00	\$	8.760,44
SUBTOTAL				\$ 110.469.122,04

ADICIONAL 2				
8	SEDE EDUCATIVA EL PLAYON			
3.09.04	CERRAMIENTO EN MALLA ESLABONADA CAL 13 (INCLUYE TUBO AGUA NEGRA DE 2" Y ANGULO 1" X 1" X 1/8")	91,00	\$	394.995,96
2.01.50	DESMONTE CUBIERTAS TEJA DE ASBESTO Y/O ASBESTO CEMENTO. (INCLUYE RETIRO - ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)	144,80	\$	14.525,67
2.01.55	DESMONTE DE ESTRUCTURA EN MADERA PARA CUBIERTA EN TEJA DE FIBROCEMENTO. (INCLUYE RETIRO Y ACARREO LIBRE HASTA 5KM.)	144,80	\$	11.487,88
2.01.46	DESMONTE DE CIELO FALSO EN MADERA, (NO INCLUYE DESMONTE DE ESTRUCTURA). (INCLUYE RETIRO Y ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)		\$	9.430,39
2.01.54	DESMONTE DE ESTRUCTURA EN MADERA PARA CIELO FALSO, (INCLUYE RETIRO Y ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)		\$	9.953,59


Elaboró	Revisó	Aprobó	Carrera 3 # 2-78	www.socota-boyaca.gov.co
Jefferson Arbey Mendivelso García	Jefferson Arbey Mendivelso García	Jefferson Arbey Mendivelso García	Código postal: 151620	alcaldia@socota-boyaca.gov.co
Secretario de Planeación y Gestión Territorial	Secretario de Planeación y Gestión Territorial	Secretario de Planeación y Gestión Territorial	tel: 3227488593	

NIT: 800.026.911-1 	ALCALDÍA MUNICIPAL DE SOCOTÁ - BOYACÁ	GESTION CONTRACTUAL-GESTION DOCUMENTAL- SPGT	
	MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN	R-SPGT-GC-GD-13	Página 3 de 3
		Versión 0	29-06-2021
ACTA DE RECIBO A SATISFACCION			

2.07.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESMALTE LÁMINA LINEAL 3 MANOS	280,00	\$	9.131,79	\$	2.556.901,87
2.08.17	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CABALLETE ONDULADO FIBROCEMENTO	20,55	\$	90.592,61	\$	1.861.678,05
2.08.19	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CUBIERTA EN TEJA FIBROCEMENTO NUMERO 4.	48,80	\$	63.478,06	\$	3.097.729,25
2.08.21	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CUBIERTA EN TEJA FIBROCEMENTO NUMERO 8.	96,00	\$	73.928,45	\$	7.097.131,50
2.08.33	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PERFILERIA METALICA PARA ESTRUCTURA DE CUBIERTA DE EDIFICACIONES. DIMENSIONES Y CALIBRES SEGÚN DISEÑO	249,50	\$	24.455,21	\$	6.101.574,70
2.02.10	CONCRETO PARA ZAPATAS DE 21 MPa (3000 PSI) + FORMALETA MADERA	1,20	\$	1.019.431,68	\$	1.223.318,02
2.02.13	CONCRETO PARA VIGA DE AMARRE 21 MPa (3000 PSI) SECCION RECTANGULAR	2,52	\$	984.897,45	\$	2.481.941,57
2.03.01	COLUMNAS Y PEDESTALES EN CONCRETO DE 21 MPa - (3000 PSI), H + 3.00 M. (FORMALETA MADERA)	0,32	\$	1.261.597,99	\$	403.711,36
2.02.35	SUMINISTRO, FIGURADA Y AMARRE DE ACERO DE 420 Mpa (60000 PSI)	595,97	\$	8.519,31	\$	5.077.250,50
2.02.21	MURO DE CONTENCIÓN EN CONCRETO CICLOPEO, H + 1.5 M (60C/40P)	4,45	\$	864.557,90	\$	3.847.282,65
SUBTOTAL					\$	73.459.914,24
SEDE EDUCATIVA MOTAVITA						
3.03.03	COLOCHOGAVIONES SEGÚN NORMA INVIAS	36,00			\$	13.442.581,56
SUBTOTAL					\$	13.442.581,56
COSTO DIRECTO					\$	306.643.767,35
ADMINISTRACIÓN					\$	70.528.066,49
IMPREVISTOS					\$	6.132.875,35
UTILIDAD					\$	15.332.188,37
VALOR TOTAL					\$	398.636.897,55

ESTADO FINANCIERO	
1. Datos Generales	
Valor Inicial del Contrato	DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO MILLONES SETECIENTOS UN MIL SEISCIENTOS ONCE PESOS CON SETENTA Y SIETE CENTAVOS - (\$ 274.701.611,77)
Valor Adición N° 01	NUEVE MILLONES VEINTICUATRO MIL QUINIENTOS DOCE PESOS CON OCHO CENTAVOS (\$9.024.512,08) M/CTE
Valor Adición N° 02	CIENTO CATORCE MILLONES NOVECIENTOS DIEZ MIL SETECIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS CON SETENTA CENTAVOS (\$114.910.773,70) M/CTE
Valor Total del Contrato	TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS CON CINCUENTA Y CINCO (\$398.636.897,55)

2. Registros presupuestales.				
Registro Presupuestal.				
No.	FECHA	CODIGO	DENOMINACION	VALOR
202501346	22 DE OCTUBRE DE 2025	23201010010207430101-123118-16-4301025-2025000000012925	Construcción de insfraestructura deportiva	\$ 97.209.412,77
		2320202009220106-124303-16-2201023-202500000000795	Mantenimiento de infraestructura educativa	\$ 15.000.000,00
		2320202009220106-131110-16-2201023-202500000000795	Mantenimiento y adecuación de infraestructura educativa	\$ 162.492.199,00
202501502	07 DE NOVIEMBRE DE 2025	2320202009220106-124303-16-2201023-202500000000795	Mantenimiento de infraestructura educativa	\$ 9.024.512,08
202600180	13 DE FEBRERO DE 2026	23201010010207430101-123118-16-4301004	Mantenimiento de infraestructura deportiva	\$ 50.000.000,00
		2320202009220110-124304-16-2201052	Mantenimiento infraestructura educativa	\$ 60.000.000,00
		2320202009220111-124303-16-2201045	Mantenimiento restaurantes escolares	\$ 4.910.773,70
TOTAL				\$ 398.636.897,55

B- RECIBO CONTRATO	
Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervinieron a los veintún (21) días del mes de abril de 2026.	
Firma Nombre  ARQUING M&A S.A.S R/L ARQ. HUGO LEONARDO MENDIVELSO ALVAREZ Contratista	 JEFFERSON ARBEY MENDIVELSO GARCÍA Supervisor

Elaboró	Revisó	Aprobó	Carrera 3 # 2-78	www.socota-boyaca.gov.co
Jefferson Arbey Mendivelso García	Jefferson Arbey Mendivelso García	Jefferson Arbey Mendivelso García	Código postal: 151620	alcaldia@socota-boyaca.gov.co
Secretaría de Planeación y Gestión Territorial	Secretaría de Planeación y Gestión Territorial	Secretaría de Planeación y Gestión Territorial	Tel: 9997898599	