 <div>MINISTERIO DEL INTERIOR</div>	PROCESO	GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	VERSIÓN	3
	FORMATO	PRESENTACIÓN DE INFORME FINAL DEL SUPERVISOR EN CONTRATOS/CONVENIOS FONSECON Y SIES ANEXO 25	PÁGINA	1 de 8
			FECHA DE VIGENCIA	31/08/2022

INFORMACIÓN GENERAL

**PARTES:** NACIÓN - MINISTERIO DEL INTERIOR – FONSECON y el Municipio de Marquetalia - Caldas, entidad territorial identificada con NIT **890.801.147-0**.

**CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 1649 DE 2021**

**OBJETO:** AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE LAS PARTES PARA PROMOVER LA CONVIVENCIA CIUDADANA, A TRAVÉS DE LA EJECUCIÓN DE UN PROYECTO SACUDETE AL PARQUE TIPO 1 EN EL MUNICIPIO DE MARQUETALIA - CALDAS".

**FECHAS DE PERFECCIONAMIENTO Y LEGALIZACIÓN:**


Suscripción del Convenio: 28 de septiembre de 2021.  
Aprobación de la Póliza Inicial: 01 de octubre de 2021.  
Acta de Inicio de Ejecución: 01 de octubre de 2021.

**VALOR INICIAL DEL CONVENIO:** La suma total de \$1.786.305.256 (MIL SETECIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS CINCO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS), distribuida de la siguiente manera: el Ministerio del Interior aporta la suma de MIL DOSCIENTOS CINCUENTA MILLONES DE PESOS M/L (\$1.250.000.000), y el municipio de Marquetalia – Caldas aporta la suma de QUNIENTOS TREINTA Y SEIS MILLONES TRESIENTOS CINCO MIL DOSCIENTOS CINCUNET AY SEIS PESOS M/L (\$ 536.305.256).

**DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL:** El Coordinador del Grupo de Gestión Financiera y Contable del Ministerio del Interior, expidió los siguientes Certificados de Disponibilidad Presupuestal correspondientes a los aportes realizados por el Ministerio del Interior FONSECON:

CDP No. **40421** de la vigencia 2021 por un valor global de \$ 750.000.000,00 , del rubro presupuestal: Unidad ejecutora 37-01-01-001 MIJ FONSECON, y a su vez afectado en la suma de \$ 750.000.000,00 y Registro Presupuestal No. **91921** de fecha 29 de Septiembre de 2021, por la suma de \$ 750.000.000,00

- CDP No. **19522** de la vigencia 2022 por la suma de \$ 500.000.000,00 MONEDA LEGAL, Unidad ejecutora 37-01-01-001 MIJ FONSECON y registro presupuestal No. **11022** de fecha 16 de Enero de 2022 por la suma de \$500.000.000,00.
- CDP No. **16223** de la vigencia 2023 por la suma de \$ 250.000.000,00 MONEDA LEGAL, Unidad ejecutora 37-01-01-001 MIJ FONSECON y registro presupuestal No. 10623 de fecha 19 de enero de 2023 por la suma de \$ 250.000.000,00
- CDP No. **14224** de la vigencia 2024 por la suma de \$ 250.000.000,00 MONEDA LEGAL, Unidad ejecutora 37-01-01-001 MIJ FONSECON y registro presupuestal No. 6224 de fecha 16 de enero de 2024 por la suma de \$ 250.000.000,00
- CDP No. **2725** de la vigencia 2025 por la suma de \$ 250.000.000,00 MONEDA LEGAL, Unidad ejecutora 37-01-01-001 MIJ FONSECON y registro presupuestal No. 2725 de fecha 9 de enero de 2025 por la suma de \$ 250.000.000,00

 <div>MINISTERIO DEL INTERIOR</div>	PROCESO	GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	VERSIÓN	3
	FORMATO	PRESENTACIÓN DE INFORME FINAL DEL SUPERVISOR EN CONTRATOS/CONVENIOS FONSECON Y SIES ANEXO 25	PÁGINA	2 de 8
			FECHA DE VIGENCIA	31/08/2022

**SUPERVISORES DEL CONVENIO:** La vigilancia y seguimiento del cumplimiento de las obligaciones que surgieron en virtud del presente convenio estuvieron a cargo de:


SUPERVISOR	FECHA DE DESIGNACIÓN	FECHA DE TERMINACIÓN
Luis Fernando Pinzón Galindo	23/11/2021	31/01/2022
Juan Carlos Montaña P.	01/02/2022	31/03/2022
Yenier Henao Mejía	01/04/2022	20/04/2023
Norman Ortiz Tovar	21/04/2023	27/04/2023
Sergio Andrés Vega Novoa	28/04/2023	25/09/2023
Edgar González Patiño	26/09/2023	18/10/2023
Sergio Andrés Vega Novoa	19/10/2023	27/08/2024
Sergio Sanjuan Santiago	28/08/2024	10/09/2024
Viterbo Gomez Carvajal	11/09/2024	Actual

Las designaciones de supervisiones relacionadas en el cuadro anterior, con excepción de aquellas que cuentan con anotaciones específicas, son las que reposan en el expediente contractual del convenio 1897-2021 las cuales fueron extraídas de los informes de supervisión,

El presente convenio fue asumido por la supervisión actual el 11 de septiembre de 2024 mediante memorando con Radicado 2024-3-004010-027100 Id: 402996

DESARROLLO DEL CONVENIO

REGISTRO PRESUPUESTAL ENTE GUBERNAMENTAL	No. 91921	29/09/2021	
FECHA DE APROBACIÓN DE PÓLIZA INICIAL	No. 500-47-994000022454	29/09/2021	
FECHA DEL ACTA DE INICIO EJECUCIÓN DEL CONVENIO/ CONTRATO	01/10/2021		
FECHA DE MODIFICACIONES, ADICIONES O PRÓRROGAS AL CONVENIO/ CONTRATO (adjuntar casillas si es necesario)	PRIMERA PRÓRROGA	FECHA: 27/05/2022	
	SEGUNDA PRÓRROGA	FECHA: 14/09/2022	
	TERCERA PRÓRROGA	FECHA: 09/12/2022	
	CUARTA PRÓRROGA	FECHA: 30/06/2023	
	QUINTA PRÓRROGA	FECHA: 25/08/2023	
	SEXTA PRÓRROGA	FECHA: 16/12/2024	
FECHA DE SUSPENSIONES Y REINICIOS DEL CONVENIO/ CONTRATO (adjuntar casillas si es necesario)	SUSPENSIÓN 01 (2 meses)	FECHA: 24/04/2024	
	Ampliación 1 a la Suspensión 01 (2 meses)	FECHA: 24/06/2024	
	Ampliación 2 a la Suspensión 01 (2 meses)	FECHA: 23/08/2024	
	Ampliación 3 a la Suspensión 01 (1,5 meses)	FECHA: 24/10/2024	
	REINICIO 01	FECHA: 10/12/2024	
	SUSPENSIÓN 02 (4 meses)	FECHA: 21/03/2025	
	Ampliación 1 a la Suspensión 02 (2 meses)	FECHA: 8/07/2025	
	Ampliación 2 a la Suspensión 02 (2 meses)	FECHA: 19/09/2025	
PÓLIZA SEGÚN ACTUACIÓN (Vigencia nueva del amparo)	Reinicio 02	FECHA:	
	FECHA: 29/09/2021 Hasta: 01/12/2022 CUMPLIMIENTO		
	FECHA: 29/09/2021 Hasta: 15/03/2023 CUMPLIMIENTO		
	FECHA: 29/09/2021 Hasta: 15/06/2023CUMPLIMIENTO		
	FECHA: 29/09/2021 Hasta: 01/01/2024 CUMPLIMIENTO		
	FECHA: 29/09/2021 Hasta: 31/05/2024 CUMPLIMIENTO		
	FECHA: 29/09/2021 Hasta: 01/11/2024 CUMPLIMIENTO		
	FECHA: 29/09/2021 Hasta: 13/08/2025 CUMPLIMIENTO		
FECHA: 29/09/2021 Hasta: 30/09/2025 CUMPLIMIENTO			
VALOR DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	\$83.333.000		
VALOR DE INTERVENTORÍA ESTUDIOS Y DISEÑOS	\$41.667.000		

 <div>MINISTERIO DEL INTERIOR</div>	PROCESO	GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	VERSIÓN	3
	FORMATO	PRESENTACIÓN DE INFORME FINAL DEL SUPERVISOR EN CONTRATOS/CONVENIOS FONSECON Y SIES ANEXO 25	PÁGINA	3 de 8
			FECHA DE VIGENCIA	31/08/2022

CUOTA DE GERENCIA (Cuando aplique)	\$0
VALOR DE OBRA	\$1.041.667.000
VALOR INTERVENTORÍA	\$83.333.000
VALOR ADICIONAL DE OBRA	\$536.305.256


GARANTÍAS:

Para el amparo del convenio se constituyeron las siguientes garantías:

PÓLIZA No.	AMPAROS	VALORES ASEGURADOS	VIGENCIAS	
			FECHA INICIO	FECHA FINAL
500-47-994000022454	Cumplimiento	\$ 250.000.000	29/09/2021	01/12/2022
500-47-994000022454	Cumplimiento	\$ 250.000.000	29/09/2021	15/03/2022
500-47-994000022454	Cumplimiento	\$ 250.000.000	29/09/2021	15/06/2023
500-47-994000022454	Cumplimiento	\$ 250.000.000	29/09/2021	01/01/2024
500-47-994000022454	Cumplimiento	\$ 250.000.000	29/09/2021	31/05/2024
500-47-994000022454	Cumplimiento	\$ 250.000.000	29/09/2021	01/11/2024
500-47-994000022454	Cumplimiento	\$ 357.261.051,20	29-sept.-2025	13-ago.-2025
500-47-994000022454	Cumplimiento	\$ 357.261.051,20	29-sept.-2025	30-sept.-2025
500-47-994000022454	Cumplimiento	\$ 357.261.051,20	29-sept.-2025	1-jun.-2025
500-47-994000022454	Cumplimiento	\$ 357.261.051,20	29/09/2021	01/06/2026

Una vez revisada la información del expediente y la plataforma SECOP se evidencia que durante la ejecución del Convenio interadministrativo suscrito, el MUNICIPIO DE MARQUETALIA CALDAS cumplió con las obligaciones contractuales establecidas en el contrato en el tiempo cubierto por las garantías mencionadas anteriormente, resaltando que el periodo en el cual no hubo cobertura de la garantía de cumplimiento fue posterior a la ejecución del contrato y que, en consecuencia, no existió situación de riesgo de un posible incumplimiento que afectara la póliza, ni existió tramite de reclamación e indemnización a cargo de la aseguradora respecto a los amparos asegurados.

Por otra parte, se evidencia que en el marco del Convenio Interadministrativo No. 1649 de 2021, el MUNICIPIO DE MARQUETALIA ejecutó a cabalidad y satisfacción la totalidad de las obligaciones y recursos destinados a la construcción y dotación del equipamiento Sacúdete al Parque Tipo 1 en la Vereda Santa Elena. Conforme lo certificado en el informe final de supervisión con corte al mes de noviembre de 2025, la entidad territorial logró superar de manera integral los eventos que motivaron las suspensiones previas, acreditando la expansión y conexión definitiva a la red de energía eléctrica (cuenta No. 991210082), la obtención de los dictámenes aprobados RETIE (No. UF-VC1047-1) y RETILAP (No. CR-8953-1), así como la construcción, finalización y puesta en marcha del Sistema de Tratamiento de Aguas Residuales Domésticas -PTARD- derivado del proceso SAMC-007-2025. Por lo tanto, tras surtirse el Reinicio 02 con fecha del 21 de noviembre de 2025 y realizarse la visita de verificación técnica in situ el 25 de noviembre de 2025, se constató que el proyecto cuenta con un avance físico y ejecución del 100% de acuerdo con los lineamientos, diseños y especificaciones técnicas exigidas por el Ministerio del Interior, registrando un valor final ejecutado de MIL SETECIENTOS OCHENTA Y SEIS MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS VEINTISIETE PESOS M/CTE (\$1.786.275.627,00), garantizando la salvaguarda del patrimonio público y la plena funcionalidad de la infraestructura para el beneficio de la comunidad

 <div>MINISTERIO DEL INTERIOR</div>	PROCESO	GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	VERSIÓN	3
	FORMATO	PRESENTACIÓN DE INFORME FINAL DEL SUPERVISOR EN CONTRATOS/CONVENIOS FONSECON Y SIES ANEXO 25	PÁGINA	4 de 8
			FECHA DE VIGENCIA	31/08/2022

Ahora, sobre las garantías constituidas por el municipio a favor del Ministerio del Interior se debe precisar:

Colombia Compra Eficiente, a través de la Guía de Garantías en Procesos de Contratación, ha señalado que las garantías son instrumentos de cobertura de algunos riesgos comunes en los procesos de contratación. Ahora bien, respecto a la finalidad de la ampliación de la garantía de cumplimiento, se ha indicado lo siguiente:

*'Tiene por finalidad asegurar la ejecución total y oportuna del objeto contratado y proteger el patrimonio público del daño que le puede ocasionar el posible incumplimiento de las obligaciones contractuales por parte del particular contratista. Esta cláusula es de forzosa estipulación, a tal punto que si no es pactada en aquellos contratos en los cuales la ley establece su obligatoriedad, se presume incorporada en el respectivo contrato y no podrá ser renunciada por la Administración'.*

En efecto, según el artículo 2.2.1.2.3.1.7. del Decreto 1082 de 2015, la garantía única de cumplimiento cuenta con varios amparos, que incluyen el de buen manejo y correcta inversión del anticipo; la devolución del pago anticipado; el amparo de cumplimiento del contrato; y la garantía de pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales, entre otros.

En ese orden, estas deben ser constituidas y otorgadas por el contratista o, como en este caso, por la entidad convenida, ante una compañía aseguradora debidamente autorizada para operar en Colombia, con el propósito de amparar riesgos como el incumplimiento o la falta de calidad en la ejecución del contrato, que de presentarse, generarían perjuicios que afecten el patrimonio de la entidad pública contratante; en consecuencia, como se ha señalado, la finalidad de la garantía es respaldar el cumplimiento de las obligaciones que se impongan a cargo del contratista frente a la entidad estatal.


Asimismo, de acuerdo con el concepto C – 015 de 28 de septiembre de 2022 de Colombia Compra Eficiente, sobre la vigencia de las pólizas para la liquidación se señaló lo siguiente:

*'De acuerdo con el artículo 2.2.1.2.3.1.12. del Decreto 1082 de 2015, existe la obligación por parte del contratista de mantener la vigencia de la garantía de cumplimiento, en cuanto al amparo de cumplimiento del contrato, hasta la liquidación del contrato. En este sentido, la vigencia del amparo de cumplimiento del contrato es la determinada en el artículo 2.2.1.2.3.1.12. del Decreto 1082 de 2015, esto es, hasta el momento en que se realice la liquidación del contrato, para lo cual se deberá tener en cuenta lo dispuesto por el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007, según el cual la liquidación de los contratos se hará de mutuo acuerdo dentro del término fijado en los pliegos de condiciones o sus equivalentes o dentro del que acuerden las partes para el efecto o, en su ausencia, el término supletivo establecido para la liquidación bilateral de 4 meses o los 2 meses siguientes para realizar la liquidación de forma unilateral. En este sentido, ante la falta de liquidación bilateral o unilateral del contrato en dichos plazos, el contratista debe cumplir con la previsión normativa referida, en el sentido de mantener la vigencia de la garantía de cumplimiento hasta la liquidación efectiva del contrato, sin perjuicio de interponer la demanda con la pretensión de liquidarlo judicialmente. De esta manera, si el contrato establece un plazo de liquidación de mutuo acuerdo de conformidad con lo señalado por el artículo 2.2.1.2.3.1.12. del Decreto 1082 de 2015, la entidad deberá verificar que la garantía se encuentre vigente, por lo menos, hasta dicho plazo'.*

Por lo anterior, es importante indicar que se certificó el cumplimiento de las obligaciones del convenio, por lo cual no hubo situación de riesgo de incumplimiento desde la finalización y entrega funcional de la obra en el mes de **noviembre de 2025** hasta la fecha de estructuración del presente informe final para liquidación. Asimismo, el plazo establecido en el convenio para realizar el trámite de liquidación bilateral rige conforme a los términos de ley vigentes a partir del día siguiente al vencimiento del plazo de ejecución.

Por otra parte, es importante precisar que para ejecutar el **Convenio Interadministrativo No. 1649 de 2021**, el Municipio celebró el contrato derivado de obra **No. LP-008-2021** con la firma **CONSORCIO PARQUE MARQUETALIA XXI**, asegurado con la póliza **No. 540-47-994000019751** de la **Aseguradora Solidaria de Colombia**, la cual cuenta con los amparos de ley correspondientes

AMPARO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEGURADA
Cumplimiento del Contrato	15/02/2022	18/04/2025	\$157.797.225,68
Buen Manejo del Anticipo	15/02/2022	18/04/2025	\$473.391.677,03
Pago de Salarios y Prestaciones	15/02/2022	18/10/2027	\$78.898.612,84
Estabilidad y Calidad de la Obra	18/10/2024	18/10/2029	\$157.797.225,68
Calidad del Bien	18/10/2024	18/10/2029	\$157.797.225,68

 <div>MINISTERIO DEL INTERIOR</div>	PROCESO	GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	VERSIÓN	3
	FORMATO	PRESENTACIÓN DE INFORME FINAL DEL SUPERVISOR EN CONTRATOS/CONVENIOS FONSECON Y SIES ANEXO 25	PÁGINA	5 de 8
			FECHA DE VIGENCIA	31/08/2022

Calidad del Servicio	18/10/2024	18/10/2029	\$157.797.225,68
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	17/04/2024	30/09/2024	\$260.000.000,00

Conforme a lo anterior, se puede observar que el contrato derivado de obra **No. LP-008-2021** tiene vigente el amparo de (i) Estabilidad y calidad de la obra hasta el 18 de octubre de 2029, el cual cubre a la Entidad Estatal de los perjuicios ocasionados por cualquier tipo de daño o deterioro, imputable al contratista, sufrido por la obra entregada a satisfacción. Asimismo, se constata que bajo la misma Póliza No. 540-47-994000019751 de la Aseguradora Solidaria de Colombia se encuentran vigentes hasta la misma fecha (18 de octubre de 2029) los amparos post-contractuales de (ii) Calidad del bien y (iii) Calidad del servicio. Para culminar, es importante precisar que, de acuerdo con lo consignado en el informe de supervisión mensual final con corte al mes de noviembre de 2025, el Municipio cumplió a cabalidad con la totalidad de las obligaciones contractuales y la infraestructura correspondiente al proyecto Sacúdete al Parque Tipo 1 ya fue ejecutada al 100% y recibida formalmente, contando con la certificación de los dictámenes RETIE y RETILAP aprobados, la conexión definitiva a servicios públicos y la puesta en marcha de su sistema de tratamiento de aguas residuales domésticas (PTARD), según consta en las actas de recibo y soportes aportados al expediente contractual

• ASPECTOS TÉCNICOS:

De conformidad con el Anexo 26 (Acta de Recibo y Entrega de Bienes Proyectos FONSECON), suscrito por las partes, se deja constancia de que el municipio de Marquetalia – Caldas y el Ministerio del Interior realizaron visita e inspección conjunta y formalizaron la recepción del proyecto SACÚDETE AL PARQUE TIPO 1 a entera satisfacción, verificando los requerimientos técnicos del proyecto así:  
(...) *La presente tiene como objeto el recibo y entrega por parte del Ministerio del Interior - FONSECON al municipio de Marquetalia, ubicado en el departamento de Caldas, del proyecto “AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE LAS PARTES PARA PROMOVER LA CONVIVENCIA CIUDADANA, A TRAVÉS DE LA EJECUCIÓN DE UN PROYECTO SACÚDETE AL PARQUE TIPO 1 EN EL MUNICIPIO DE MARQUETALIA - CALDAS”, objeto del convenio interadministrativo No. 1649 de 2021, suscrito entre el Ministerio del Interior – FONSECON y el municipio de Marquetalia - Caldas (...).*

(...) DESCRIPCIÓN DE BIENES:


- Área Total Construida: 1.235,35 m².
- Componentes del Equipamiento: Andenes y circulaciones (386,27 m²), Cancha Sintética con especificación FIFA y cerramientos perimetrales (494,95 m²), Bloque de Baños para Mujeres (13,35 m²), Bloque de Baños para Hombres (13,45 m²), Baño para Personas con Movilidad Reducida - PMR (9,17 m²), Sala Comunitaria (16,48 m²), Cafetería (23,98 m²), Auditorio Abierto con tarima y gradas en concreto (74,33 m²), Gimnasio Biosaludable (49,50 m²), Área de Juegos Infantiles (121,10 m²) y Zonas Verdes (32,77 m²).

Se realizó el recorrido y la revisión técnica del proyecto SACÚDETE AL PARQUE TIPO 1, dando como resultado que el proyecto se recibió acorde con el convenio; y que, con base en el informe final del interventor y del supervisor de la entidad territorial, se dio cumplimiento a las especificaciones técnicas y se ejecutaron las actividades contractuales previstas.  
Se inicia el proceso de recibo y entrega del Proyecto SACÚDETE AL PARQUE TIPO 1, por parte del Ministerio del Interior en los siguientes términos:  
El bien cumple con las especificaciones establecidas en los requerimientos técnicos acorde con lo certificado por el interventor y lo que se puede observar a la vista: **SÍ X NO** \_\_\_\_

OBSERVACIONES:

Se realiza el recibo del proyecto SACÚDETE AL PARQUE TIPO 1, el cual cuenta con conexión eléctrica definitiva en operación con número de cuenta 991210082 (21 de septiembre de 2024); certificación RETIE mediante Dictamen de Inspección No. UF-VC1047-1 de fecha 26 de julio de 2024 en estado APROBADO; y certificación RETILAP mediante Dictamen de Inspección No. CR-8953-1 de fecha 22 de agosto de 2024



 <div>MINISTERIO DEL INTERIOR</div>	PROCESO	GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	VERSIÓN	3
	FORMATO	PRESENTACIÓN DE INFORME FINAL DEL SUPERVISOR EN CONTRATOS/CONVENIOS FONSECON Y SIES ANEXO 25	PÁGINA	6 de 8
			FECHA DE VIGENCIA	31/08/2022

en estado APROBADO. En lo referente al componente sanitario, el proyecto cuenta con un Sistema de

VALOR TOTAL APORTES FONSECON AL CONVENIO	\$1.250.000.000,00
--	--------------------

CONCEPTO	SIIF (Orden de Pago)	FECHA DE PAGO	VALOR
PRIMER DESEMBOLSO (30%)	304185421	10/11/2021	\$375.000.000,00
SEGUNDO DESEMBOLSO (30%)	375462621	24/12/2021	\$375.000.000,00
TERCER DESEMBOLSO (20%)	44977224	05/02/2024	\$250.000.000,00
CUARTO Y ÚLTIMO DESEMBOLSO (20%)	534017625	23/12/2025	\$250.000.000,00
TOTAL DESEMBOLSOS DEL MINISTERIO			\$1.250.000.000,00

Tratamiento de Aguas Residuales Domésticas (PTARD / Sistema Séptico) plenamente construido y en operación bajo el amparo de la Resolución de vertimientos No. 2025-0629 del 30 de mayo de 2025 (modificada por la Resolución No. 2025-0949 del 24 de julio de 2025).

La obra del proyecto fue recibida a satisfacción por parte de la interventoría (Consortio Interparque Marquetalia) y por parte de la supervisión del ente territorial.


NOTA: Cabe resaltar que la calidad del bien objeto de la presente acta, el cumplimiento de las especificaciones técnicas del proyecto, así como de las normas vigentes de diseño y construcción en Colombia, las cantidades y valores consignados en las Actas de Avance Parcial y Final, son responsabilidad exclusiva del Contratista de Obra y del Interventor, de acuerdo con las mediciones de campo y el seguimiento efectuado durante la fase de ejecución. “

Así las cosas, en el informe referido se indica que, realizado el recorrido y la revisión técnica del proyecto, se evidencia que el bien cumple con las especificaciones establecidas en los requerimientos técnicos acorde con lo certificado por parte de la interventoría y la supervisión del municipio. Respecto a estas consideraciones técnicas, se han tenido presente los documentos que acreditan el cierre técnico del proyecto, entre los cuales se encuentran el informe final del municipio (suscrito por el alcalde Edwin Jesús Sánchez Aristizábal), en su calidad de convenido, y el informe final de interventoría, como instancia responsable de ejercer la supervisión técnica, administrativa y financiera directa sobre el contrato de obra. No obstante, es preciso señalar que el documento que avala y respalda el cierre de obra es, de manera principal, el informe final de interventoría, toda vez que este constituye el soporte técnico y de control mediante el cual se verifica el cumplimiento de las obligaciones contractuales, la ejecución real de las actividades desarrolladas y la conformidad de la obra frente a las condiciones pactadas.

**ASPECTOS FINANCIEROS:**

los desembolsos realizados en el convenio se hicieron de conformidad con lo establecido en la Cláusula SEXTA: FORMA DE PAGO O DESEMBOLSOS del mismo. Por lo anterior, y de acuerdo con el reporte oficial de la plataforma de la Nación (SIIF Nación) para el **Convenio No. 1649 de 2021**, se certifica que el Ministerio del Interior - FONSECON realizó la transferencia efectiva del **100% de los recursos de cofinanciación** asignados por valor de **MIL DOSCIENTOS CINCUENTA MILLONES DE PESOS M/CTE (\$1.250.000.000,00)**, los cuales se encuentran debidamente legalizados y soportados mediante las Órdenes de Pago No. 304185421, No. 375462621, No. 44977224 y No. 534017625.

**BALANCE FINANCIERO DEL PROYECTO**

 <div>MINISTERIO DEL INTERIOR</div>	PROCESO	GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	VERSIÓN	3
	FORMATO	PRESENTACIÓN DE INFORME FINAL DEL SUPERVISOR EN CONTRATOS/CONVENIOS FONSECON Y SIES ANEXO 25	PÁGINA	7 de 8
			FECHA DE VIGENCIA	31/08/2022


Una vez verificada la información allegada por el Municipio de Marquetalia – Caldas, en donde se aportaron los egresos y el balance financiero del convenio, y una vez cotejada con la información que reposa en el Ministerio, se estableció que el balance general del convenio es el siguiente:

Valor aporte convenio <b>MINISTERIO - FONSECON</b>	<b>\$ 1.250.000.000,00</b>
Valor aporte convenio <b>Municipio</b>	<b>\$ 536.305.256,00</b>
<b>VALOR CONVENIO INICIAL</b>	<b>\$1.786.305.256,00</b>
Valor aporte adición convenio <b>MINISTERIO - FONSECON</b>	<b>\$ 0,00</b>
	<b>\$ 0,00</b>
Valor aporte adición convenio <b>Municipio</b>	
<b>VALOR ADICIÓN CONVENIO</b>	<b>\$ 0,00</b>
<b>VALOR TOTAL CONVENIO</b>	<b>\$ 1.786.305.256,00</b>
<b>VALOR TOTAL EJECUTADO MUNICIPIO: (NOTA 1)</b>	<b>\$ 1.249.599.372,00</b>
<b>VALOR SIN EJECUTAR DEL CONVENIO:</b>	<b>\$ 400.628,00</b>
<b>VALOR DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS: (NOTA 2)</b>	<b>\$ 7.981.533,39</b>
<b>VALOR A REINTEGRAR MUNICIPIO AL TESORO NACIONAL: (NOTA 3)</b>	<b>\$ 400.628.00</b>

- El presente balance financiero indica que el Ministerio del Interior – FONSECON, desembolsó la suma de \$1.250.000.000 MCTE
- Nota 1:** El Municipio a la fecha del presente informe de supervisión, de acuerdo con los comprobantes de egreso y el balance financiero aportado, ha legalizado la suma de \$ **1.250.000.000 MCTE** bajo el Radicado XXXXXXXXXX del XXXXXXXXX.( **FALTA RADICAR**)
- Nota 2:** Este valor corresponde a los rendimientos financieros causados hasta la fecha de cierre de la cuenta certificados por BANCO DEDAVIVIENDA y que ascienden al valor de **\$ 7.981.533,39 MCTE**.

**Nota 3:** El valor corresponde a la suma de los RENDIMIENTOS FINANCIEROS causados hasta la fecha de cierre de la cuenta de ahorros No **0550085700070205** la cual fue cancelada el 20/08/20211, certificado por el banco Davivienda , por un monto total de **\$7.981.533,39 MCTE**. Dichos rendimientos generados fueron consignados por el municipio de Marquetalia a la Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional, conforme consta en los documentos de los hipervínculos del informe financiero final del municipio. por la suma de **\$7.981.533,39 MCTE**. Así mismo mediante consignación de fondos Fecha de la transacción: 14/04/2026 CUS: 222117246 se realizó reintegro de **\$ 400.628.00 MCTE**, correspondientes a saldos no ejecutados. En consecuencia, el valor total consignado asciende a **\$8.382.161,39 MCTE**. (**Ocho millones trescientos ochenta y dos mil ciento sesenta y un pesos con treinta y nueve centavos MCTE**).

**Nota 4:** Para el momento en que se realizaron los tres primeros desembolsos estipulados, la supervisión del convenio por parte del Ministerio del Interior se encontraba a cargo de un supervisor distinto. No obstante, de la información contenida en la documentación adjunta, se presume desde el principio de buena fe, el cumplimiento de todos los requisitos legales requeridos para efectuar los desembolsos.

 <div>MINISTERIO DEL INTERIOR</div>	PROCESO	GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	VERSIÓN	3
	FORMATO	PRESENTACIÓN DE INFORME FINAL DEL SUPERVISOR EN CONTRATOS/CONVENIOS FONSECON Y SIES ANEXO 25	PÁGINA	8 de 8
			FECHA DE VIGENCIA	31/08/2022

- Nota 5:** En aplicación del principio de buena fe, se presume que el supervisor que ejerció funciones durante la ejecución del convenio realizó el debido seguimiento y verificó el cumplimiento de las obligaciones relacionadas con los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y parafiscales, en concordancia con las obligaciones acaecidas en el convenio. Sin embargo, según las certificaciones mensuales de cumplimiento y los informes mensuales de los supervisores, los cuales obran en el expediente contractual, durante el plazo de ejecución del convenio, el convenido acreditó y el supervisor certificó el pago de sus obligaciones frente a los Sistemas de Seguridad Social Integral, en pensiones, salud, riesgos profesionales, y los aportes parafiscales a las cajas de compensación familiar, ICBF y SENA.
- Nota 6:** El objeto y obligaciones del Convenio fueron ejecutadas por el convenido y recibidas por el Ministerio del Interior, tal como se evidencia en el informe final suscrito por la supervisión, los cuales hacen parte integral del presente informe. Además, hacen parte integral del presente informe los documentos que se relacionan a continuación: Acta de recibo y entrega proyectos FONSECON, Informe final de supervisión del Ministerio del Interior, Informes mensuales de ejecución, informe final de interventoría de obra, actas de liquidación de la contratación derivada, certificación emitida por el banco sobre los rendimientos financieros, balance financiero del convenio, certificado de reintegros y relación de pagos expedido por el Coordinador Financiero del Ministerio y los demás que reposan en el expediente.

El presente informe se elaboró a los diecinueve (19) días del mes de junio de 2026.

Cordialmente,

**TITO LORENZO LOVO CARRETERO**  
Supervisor del Convenio No. 1649 – 2021  
Subdirección de Proyectos para la Seguridad y la Convivencia Ciudadana.

Elaboró: Paola Morales Ruiz – Apoyo a la supervisión SPS  
Revisó: Andrés Valdivieso-Abogado contratista SPS

