



REPUBLICA DE COLOMBIA			
DEPARTAMENTO DE CASANARE			
MUNICIPIO DE AGUAZUL			
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA			
INFORME No. 6 - PERIODO 01/06/2026 - 19/06/2026		HOJA N°	1 DE 3
		FECHA:	22 Junio 2026
		Contrato de Consultoría (Interventoría) No.	1035 del 09/12/2025

INFORME DE SEGUIMIENTO Y CONTROL - APOYO A LA SUPERVISIÓN DEL CONTRATO DE CONSULTORÍA (INTERVENTORÍA) No. 1035 DEL 2025

1. INFORMACIÓN GENERAL

Contrato de Consultoría (Interventoría) No. 1035 del 09/12/2025	
OBJETO DEL CONTRATO:	Interventoría Técnica, Administrativa, Financiera, Legal y Contable A Lote 1: Adecuación Del Sistema De Acueducto Del Centro Poblado Monterralo Del Municipio De Aguazul Casanare. - Lote 2: Adecuación Del Sistema De Acueducto De Flor Amarillo En La Vereda Unión Charle Del Municipio De Aguazul Casanare. - Lote 3: Adecuación Y Optimización Del Sistema De Acueducto Veredal Rio Chiquito Sector Alto En La Vereda Rio Chiquito Del Municipio De Aguazul Casanare.
VALOR ACTUAL DEL CONTRATO:	\$ 62,634,342.00
CONTRATISTA:	PROINGENIARQ S.A.S Nit. No. 901.388.628-9 RL Crislian Javier Guerra Diaz
PLAZO ACTUALIZADO:	Ocho (08) Meses
FECHA DE INICIO:	29/12/2025
FECHA DE TERMINACIÓN:	INICIAL: 12/04/2026 ACTUAL: 28/08/2026
SUPERVISOR:	Ing. Juan Miguel Sandoval Gutiérrez

Contrato de Consultoría (Interventoría) No. 1035 del 09/12/2025	
Contrato No.	20251035
Valor Inicial:	\$ 62,634,342.00
Valor Adiciones:	\$ 0.00
Valor Actualizado:	\$ 62,634,342.00
Plazo Inicial:	Tres (3) Meses Y Quince (15) Dias Calendario
Fecha de Inicial:	29/12/2025
Suspensión No. 1 - Plazo:	N/A
Fecha de Terminación Inicial:	12/04/2026
Fecha de Prorroga No.1	Un (01) Mes
Fecha de Prorroga No.2	Tres (3) Meses Y Quince (15) Dias Calendario
Plazo Actualizado:	Ocho (08) Meses
Fecha de Terminación Actual:	28/08/2026
Estado Actual:	En ejecución

CONTRATO DE OBRA No. :		N/A
Contrato No.		N/A
Valor Inicial:		N/A
Valor Adiciones:		N/A
Valor Actualizado:		N/A
Plazo Inicial:		N/A
Fecha de Inicial:		N/A
Suspensión No. 1 - Plazo:	Un (01) mes	N/A
Fecha de Terminación Inicial:		N/A
Fecha de Prorroga No.1 ()		N/A
Fecha de Prorroga No.1 ()		N/A
Plazo Actualizado:		N/A
Fecha de Terminación Actual:		N/A
Estado Actual:		N/A

2. CONTROL DE GARANTÍAS

Contrato de Consultoría (Interventoría) No. 1035 del 09/12/2025

AMPARO	DESDE	HASTA	VLR_ ASEGURADO	ASEGURADORA	No_POLIZA	ANEXO
Cumplimiento	29/12/2025	02/03/2027	\$ 6,263,434.20	Aseguradora Solidaria de Colombia	625-47-994000004585	5
Buen manejo y correcta inversion del anticipo	29/12/2025	02/03/2027	\$ 31,317,171.00		625-47-994000004585	5
Pago de salerios, prestaciones sociales legales indemnizaciones laborales	29/12/2025	30/08/2029	\$ 3,131,717.10		625-47-994000004585	5
Calidad del servicio	12/04/2026	12/04/1931	\$ 6,263,434.20		625-47-994000004585	5
Predios labores y operaciones	29/12/2025	30/08/2026	\$ 350,181,000.00		625-74-994000001723	5
Contratistas y subcontratistas	29/12/2025	30/08/2026	\$ 350,181,000.00		625-74-994000001723	5
RCE patronal	29/12/2025	30/08/2026	\$ 350,181,000.00		625-74-994000001723	5
Vehiculos propios y no propios	29/12/2025	30/08/2026	\$ 350,181,000.00		625-74-994000001723	5

NOTA: La actualización de pólizas (ANEXO 5) conforme a la suscripción del Acta No.1 Aclaratoria de fecha 12/06/2026 del contrato, fueron aprobadas por la Oficina Asesora Jurídica del municipio de Aguazul.

3. INVERSIÓN DEL ANTICIPO DEL CONTRATO No. 1035 del 09/12/2025

No.	DESCRIPCIÓN	PORCENTAJE (%) APROBADO	VALOR (\$) APROBADO	VALOR EJECUTADO (\$)	SALDO ANTICIPO (\$) POR AMORTIZAR
1	Personal Profesional	75%	\$ 23,487,878.00	\$ 23,487,878.00	\$ 23,487,878.00
2	Alquiler Vehiculo	25%	\$ 7,829,293.00	\$ 7,829,293.00	\$ 7,829,293.00
3	N/A	0%	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
TOTAL		100.00%	\$ 31,317,171.00	\$ 31,317,171.00	\$ 31,317,171.00

4. CONTROL LEGAL CONTRATO No. 1035 del 09/12/2025

Contrato de Consultoría (Interventoría) No. 1035 del 09/12/2025

4.1 CONTRATOS ADICIONALES AL PLAZO		SI <input checked="" type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	
CONTRATO ADICIONAL No.	FECHA	TIEMPO (DÍAS, MESES)		
Prorroga No.1	18/02/2026	Un (01) Mes		
Prorroga No.2	12/05/2025	Tres (3) Meses Y Quince (15) Dias Calendario		
4.2 CONTRATOS ADICIONALES AL VALOR		SI <input type="checkbox"/>	NO <input checked="" type="checkbox"/>	
CONTRATO ADICIONAL No.	FECHA	VALOR (\$)		
N/A	N/A	N/A		
4.3 MODIFICACIONES CONTRACTUALES		SI <input type="checkbox"/>	NO <input checked="" type="checkbox"/>	
DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO	No.	OBJETO	FECHA	
N/A	N/A	N/A	N/A	
4.4 SANCIONES		SI <input type="checkbox"/>	NO <input checked="" type="checkbox"/>	
RESOLUCIÓN No.	OBJETO	VALOR	FECHA	
N/A	N/A	N/A	N/A	
4.5 ACCIONES LEGALES		SI <input type="checkbox"/>	NO <input checked="" type="checkbox"/>	
CLASE	ETAPA PROCESAL	FECHA	DESPACHO	No. EXPEDIENTE
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A



REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE CASANARE
MUNICIPIO DE AGUAZUL
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

INFORME No. 6 - PERIODO 01/06/2026 - 19/06/2026

HOJA N°	2	DE	3
FECHA:	22	Junio	2026
Contrato de Consultoría (Interventoría) No.	1035 del 09/12/2025		

INFORME DE SEGUIMIENTO Y CONTROL - APOYO A LA SUPERVISIÓN DEL CONTRATO DE CONSULTORÍA (INTERVENTORÍA) No. 1035 DEL 2025

4.6 ACTAS LEGALES TRAMITADAS

Contrato de Consultoría (Interventoría) No.	1035 del 09/12/2025	
ACTA No.	TIPO DE ACTA:	FECHA ACTA
1	Inicio	29/12/2025
2	Anticipo	30/12/2025
3	Aclaratoria No. 1 al acta No.2	27/03/2026
-----	Aclaratoria No. 1 a la Prorroga No.2	12/06/2026

CONTRATO DE OBRA No.:	N/A	
ACTA No.	TIPO DE ACTA:	FECHA ACTA
-----	-----	-----
-----	-----	-----
-----	-----	-----
-----	-----	-----

PERIODO QUE COMPRENDE EL CONTROL DE LEGALIDAD:

DEL	1	DE	Junio	DE	2026
	(Dia)		(Mes)		(Año)
AL	19	DE	Junio	DE	2026
	(Dia)		(Mes)		(Año)

5. BALANCE FINANCIERO CONTRATO No. 1035 del 09/12/2025

Contrato de Consultoría (Interventoría) No.	1035 del 09/12/2025
VALOR INICIAL CONTRATO:	\$62,634,342.00
VALOR ADICIONAL:	\$0.00
TOTAL:	\$62,634,342.00

ANTICIPO No.1 (50%):	\$ 31,317,171.00
ANTICIPO No. (%):	\$ 0.00
TOTAL:	\$ 31,317,171.00

CONCEPTO	VALOR CONTRATO	VALOR EJECUTADO	VALOR ORDEN DE PAGO
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	\$ 62,634,342.00	\$ -	\$ -
VALOR ADICIONES	\$ -	\$ -	\$ -
VALOR EJECUTADO PARCIAL 1	\$ -	\$ -	\$ -
VALOR AMORTIZACIÓN ANTICIPO (50%)	\$ -	\$ -	\$ -
VALOR NETO GIRADO (ACTA PARCIAL 1)	\$ -	\$ -	\$ -
SALDO A FAVOR DEL MUNICIPIO	\$ -	\$ -	\$ -
VALOR ACTA DE LIQUIDACION	\$ -	\$ -	\$ -
VALOR POR AMORTIZAR	\$ -	\$ 31,317,171.00	\$ 31,317,171.00
VALOR POR GIRAR	\$ -	\$ 31,317,171.00	\$ 31,317,171.00
SUMAS IGUALES	\$ 62,634,342.00	\$ 62,634,342.00	\$ 62,634,342.00
		VALOR PENDIENTE POR FACTURAR	\$ 62,634,342.00

6. AVANCE DE CONTRATO No. 1035 del 09/12/2025

% pagado:	0.00%	Plazo Inicial	Prorroga No.1	Prorroga No.2
% ejecutado:		100.00%	100.00%	36.19%
Valor ejecutado:	\$	62,634,342.00		

7. OBSERVACIONES

En el presente informe se brinda información acerca del estado actual del Contrato de Consultoría (Interventoría) No. 1035 del 09/12/2025, mencionado lo siguiente:

El día 9/12/2025, se suscribió la minuta del contrato de consultoría (Interventoría) No. 1035 de 2025. El día 29/12/2025, se suscribió el Acta No.1 de inicio del contrato de consultoría (Interventoría) No. 1035 de 2025. El día 30/12/2025, se suscribió el Acta No.2 de anticipo del contrato de consultoría (Interventoría) No. 1035 de 2025, por un valor de \$31.317.171,00 Mcte, correspondiente al 50.00% del valor del contrato.

El día 23/01/2026, la empresa PROINGENIARQ S.A.S. radico ante la Secretaría de Infraestructura – Supervisión, los documentos para la revisión y aprobación de la Prorroga No.1 al contrato de consultoría (Interventoría) No. 1035 de 2025. El día 29/01/2026, la Secretaría de Infraestructura – Supervisión envió el oficio No. 102.12.1035-2025 con asunto: Invitación a comité técnico, viabilidad de la Prorroga No.1. El día 30/01/2026, en las instalaciones de la Secretaría de Infraestructura – Supervisión se realizó un comité técnico con objeto "Realizar Comité Técnico para el análisis sobre la solicitud de prórroga No.1 al contrato de consultoría (Interventoría) No. 1035 de 2025 y tomar decisión al respecto."

El día 02/02/2026, la Secretaría de Infraestructura – Supervisión, emitió concepto técnico para el trámite de la Prorroga No.1 del contrato de consultoría (Interventoría) No. 1035 de 2025. El día 02/02/2026, la Secretaría de Infraestructura – Supervisión, suscribió el acta de solicitud de edición o prórroga para el trámite de la Prorroga No.1 del contrato de consultoría (Interventoría) No. 1035 de 2025. El día 05/02/2026, la Secretaría de Infraestructura – Supervisión, remitió por medio de comunicación interna a la Oficina Asesora Jurídica, todos los documentos para la revisión y trámite respectivo de la Prorroga No.1 del contrato de consultoría (Interventoría) No. 1035 de 2025. El día 12/02/2026, se suscribió el Acta No.1 de inicio del contrato de obra pública No. 1032 del 2025 "Lote 1", No. 1018 del 2025 "Lote 2", No. 1022 del 2025 "Lote 3". El día 18/02/2026, se suscribió la Prorroga No.1 al contrato de consultoría (Interventoría) No. 1035 de 2025 por el plazo de Un (01) Mes. El día 23/02/2026, la Secretaría de Infraestructura – Supervisión envió el oficio No. 102.12.1035-2025 con asunto: Solicitud #3 de Información a la empresa PROINGENIARQ S.A.S. El día 25/02/2026, la empresa PROINGENIARQ S.A.S. radico ante la Secretaría de Infraestructura – Supervisión, oficio con algunos de los documentos solicitados por la Secretaría de Infraestructura – Supervisión según oficio No. 102.12.1035-2025 del 23/02/2026. El día 26/02/2026, la Secretaría de Infraestructura – Supervisión envió el oficio No. 102.12.1035-2025 con asunto: Solicitud #4 de Información a la empresa PROINGENIARQ S.A.S. El día 27/02/2026, la empresa PROINGENIARQ S.A.S., radico ante la Oficina Asesora Jurídica, la actualización de pólizas (ANEXO 3) conforme a la suscripción de la prórroga No.1 del contrato de consultoría (Interventoría) No. 1035 de 2025, para su respectiva aprobación.

El día 09/03/2026, la Secretaría de Infraestructura – Supervisión envió el oficio No. 102.12.1035-2025 con asunto: Solicitud #5 de Información a la empresa PROINGENIARQ S.A.S. con copia a la Empresa Aseguradora Solidaria de Colombia. El día 16/03/2026, la empresa PROINGENIARQ S.A.S. radico ante la Secretaría de Infraestructura – Supervisión, oficio con el informe de avance correspondiente al mes de Diciembre del 2025, para revisión y aprobación por parte de la Secretaría de Infraestructura – Supervisión. El día 27/03/2026, se suscribió el Acta No.3 aclaratoria No.1 al Acta No.2 de anticipo del contrato de consultoría (Interventoría) No. 1035 de 2025.

El día 18/04/2026, en las instalaciones de la Secretaría de Infraestructura – Supervisión se realizó un comité técnico con objeto "Realizar Comité Técnico de seguimiento contractual, convocado por medio del oficio No. 150.34.03 del 14/04/2026, para el contrato de consultoría (Interventoría) No. 1035 de 2025, contrato de obra pública No. 1032, No. 1018 y No. 1022 del 2025". El día 30/04/2026, la Secretaría de Infraestructura – Supervisión envió el oficio No. 150.34.03 con asunto: Solicitud #6 de Información a la empresa PROINGENIARQ S.A.S.

El día 08/05/2026, la empresa PROINGENIARQ S.A.S. radico ante la Secretaría de Infraestructura – Supervisión, los documentos para la revisión y aprobación de la Prorroga No.2 al contrato de consultoría (Interventoría) No. 1035 de 2025. El día 08/05/2026, la Secretaría de Infraestructura – Supervisión envió el oficio No. 150.34.03 con asunto: Invitación a comité técnico, viabilidad de la Prorroga No.2. El día 08/05/2026, en las instalaciones de la Secretaría de Infraestructura – Supervisión se realizó un comité técnico con objeto "Realizar Comité Técnico para el análisis sobre la solicitud de prórroga No.2 al contrato de consultoría (Interventoría) No. 1035 de 2025 y tomar decisión al respecto". El día 08/05/2026, la Secretaría de Infraestructura – Supervisión, emitió concepto técnico para el trámite de la Prorroga No.2 del contrato de consultoría (Interventoría) No. 1035 de 2025. El día 08/05/2026, la Secretaría de Infraestructura – Supervisión, suscribió el acta de solicitud de edición o prórroga para el trámite de la Prorroga No.2 del contrato de consultoría (Interventoría) No. 1035 de 2025. El día 11/05/2026, la Secretaría de Infraestructura – Supervisión, remitió por medio de comunicación interna a la Oficina Asesora Jurídica, todos los documentos para la revisión y trámite respectivo de la Prorroga No.2 del contrato de consultoría (Interventoría) No. 1035 de 2025.

El día 12/06/2026, se suscribió el acta No.1 aclaratoria a la Prorroga No.1.

La empresa PROINGENIARQ S.A.S., quien adelanta la Interventoría Técnica, Administrativa, Financiera, Legal y Contable A los contratos de obra pública: No.1032 de 2025 "Lote 1: Adecuación Del Sistema De Acueducto Del Centro Poblado Monterreal Del Municipio De Aguazul Casanare." No. 1018 de 2025 "Lote 2: Adecuación Del Sistema De Acueducto De Flor Amarillo En La Vereda Unión Charra Del Municipio De Aguazul Casanare." No. 1022 de 2025 "Lote 3: Adecuación Y Optimización Del Sistema De Acueducto Veredal Rio Chiquito Sector Alto En La Vereda Rio Chiquito Del Municipio De Aguazul Casanare.", a la fecha de presentación del actual informe solo ha presentado el informe de avance del mes de diciembre del 2025 y enero del 2026, pese a las 6 solicitudes escritas que se han realizado por parte de la Secretaría de Infraestructura.

Juan Zubeta
Profesional Contratado
Secretaría de Infraestructura

Ing. Juan Miguel Sandoval Gutiérrez
Secretario de despacho - Supervisor
Secretaría de Infraestructura



REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE CASANARE
MUNICIPIO DE AGUAZUL
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

INFORME No. 6 - PERIODO 01/06/2026 - 19/06/2026

HOJA N°	3	DE	3
FECHA:	22	Junio	2026
Contrato de Consultoría (Interventoría) No.	1035 del 09/12/2025		

INFORME DE SEGUIMIENTO Y CONTROL - APOYO A LA SUPERVISIÓN DEL CONTRATO DE CONSULTORÍA (INTERVENTORÍA) No. 1035 DEL 2025

8. REGISTRO FOTOGRAFICO

Imagen No. 1. - N/A	Imagen No. 2 - N/A
Imagen No.3 - N/A	Imagen No. 4 - N/A
Imagen No.5 - N/A	Imagen No. 6 - N/A
Imagen No. 7. - N/A	Imagen No. 8. - N/A