

	CONTRATACIÓN	Código: CO-SGG-FO14
	SECRETARÍA GENERAL Y DE GOBIERNO	Versión: 02
	ACTA DE SUPERVISIÓN	Fecha de aprobación: 13/May/2025

ACTA DE SUPERVISIÓN

En Belén, a los dieciocho (18) días del mes de junio de 2026, se reunieron en la secretaria de Infraestructura Pública, el señor **LUIS FERNANDO BALAGUERA RIVERA**, en calidad de SUPERVISOR y **EDUWIN REINALDO SANA PULIDO** en calidad de representante legal de la empresa ESPERTA IPE SAS en calidad de CONTRATISTA, con el propósito de suscribir la presente ACTA DE SEGUIMIENTO Y RECIBO A SATISFACCIÓN N° 1 del contrato que se describe a continuación:

GENERALIDADES DEL CONTRATO							
CONVENIO			CONTRATO		X	Fecha de suscripción	
N°			N°	068-2026	Año	Mes	Día
Tipo		CONTRATO DE OBRA			2026	06	05
Objeto		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIAS INCLUIDO ACCESORIOS PARA LA MODERNIZACIÓN DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO MUNICIPIO DE BELÉN, BOYACÁ					
Valor inicial del contrato		\$18.292.201					
Plazo inicial de ejecución		UN MES					
Contratante		MUNICIPIO DE BELÉN BOYACÁ					
Contratista		ESPERTA IPE SAS					
Interventor			LUIS FERNANDO BALAGUERA RIVERA				
Supervisor		X					
Fecha de inicio		16 DE JUNIO DEL 2026					
Acta de suspensión N°			Fecha			Plazo	
N/A			N/A			N/A	
Acta de reinicio N°			N/A	Fecha		N/A	
Prorroga N°			Fecha			Plazo	
N/A			N/A			N/A	
Valor adicional del contrato		\$ 0					
Valor final del contrato		\$18.292.201					
Periodo de pago		16 DE JUNIO DE 2026 AL 18 DE JUNIO DE 2026					





	CONTRATACIÓN	Código: CO-SGG-FO14
	SECRETARÍA GENERAL Y DE GOBIERNO	Versión: 02
	ACTA DE SUPERVISIÓN	Fecha de aprobación: 13/May/2025

ESTADO DE CUENTA DEL CONTRATO		
DETALLE	(+)	(-)
(+) Valor inicial del contrato	\$18.292.201	
(+) Valor adiciones	\$	
VALOR TOTAL CONTRATADO	\$18.292.201	
(-) Anticipo		\$
(-) Valor pagos parciales		\$
(-) Valor a pagar		\$18.292.201
(-) Valor pendiente de ejecución		\$
SUMAS IGUALES	\$18.292.201	\$18.292.201
VALOR A PAGAR EN LETRAS:	DIECIOCHO MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS UNO PESOS M/CTE	

El suscrito supervisor del CONTRATO/CONVENIO en mención, manifiesta que ha recibido a satisfacción el informe correspondiente al periodo de pago mencionado, presentado por el CONTRATISTA, quien cumplió a satisfacción y dentro de los términos contractuales con las obligaciones establecidas en el contrato; igualmente certifico que el CONTRATISTA cumplió con sus aportes al régimen de Seguridad Social en Salud, Pensión y riesgos profesionales de acuerdo a la planilla N°37570337 del mes de junio de conformidad con la normatividad vigente.

En constancia de lo anterior la presente acta se firma una vez leída y aprobada por quienes en ella intervinieron.


LUIS FERNANDO BALAGUERA RIVERA
 Supervisor/Interventor


EDUWIN REINALDO SANA PULIDO
 R/L Contratista

