



UNIOBRAS-LOTE3-503

Bogotá, 12 mayo de 2026

Señores:

SECRETARIA DE EDUCACION DISTRITAL

OSCAR JULIAN TELLEZ QUITIAN

Apoyo a la Supervisión

Referencia 1: Contrato de Interventoría CO1.PCCNTR.8169111 *“Interventoría Integral al Contrato de Ejecución de Las Obras de Adecuación, Mejoramiento y Mantenimiento Correctivo de las Plantas Físicas de La Secretaría de Educación del Distrito, Así Como la Ejecución de Obras Menores, que Permitan a Través de la Atención de Emergencias y de Necesidades Físicas Prioritarias, Garantizar el Funcionamiento y la Prestación del Servicio de la Infraestructura Física en los Colegios Distritales y Las Sedes Administrativas. Lote No. 3”. Grupo 8*

ASUNTO: INFORME MENSUAL NO.6 GRUPO 8

Cordial Saludo,

En cumplimiento de nuestras obligaciones derivadas del contrato de la referencia 1, suscrito entre la SED y Consorcio CORAL INGENIERIA Contrato de Obra CO1.PCCNTR.8155154 *“Adelantar Obras de Adecuación, Mejoramiento y Mantenimiento Correctivo de las Plantas Físicas de La Secretaría de Educación del Distrito, Así como la Ejecución de Obras Menores, que Permitan a Través de la Atención de Emergencias y de Necesidades Físicas Prioritarias, Garantizar el Funcionamiento y la Prestación del Servicio de la Infraestructura Física en los Colegios Distritales y las Sedes Administrativas”. Grupo 8*

Luego de la revisión correspondiente por cada uno de nuestros especialistas, se aprueba y se remite el informe mensual No. 6 correspondiente al periodo del 14 marzo 2026 al 13 de abril de 2026 presentado por el contratista, el cual contiene los siguientes ítems detallados a continuación:

Barrancabermeja

Número de contacto: 3161147965

Correo electrónico: uniobrasdelorient@gmail.com / lote3uniobras@gmail.com

- Avance de cada una de las actividades programadas.
- Balance presupuestal, que incluya lo ejecutado, lo proyectado para finalizar las obras y el total, garantizando que no se exceda el valor total contractual.
- Registros fotográficos.
- Resultados de los ensayos de materiales y demás pruebas realizadas (cuando aplique).
- Seguimiento del plan de calidad técnica de la obra.
- Fotocopia de la bitácora o libro de obra.
- Resumen de las actividades realizadas en el mes.
- Relación del personal empleado en la ejecución de la obra, junto con el pago de contraprestaciones y aportes parafiscales por cada uno de ellos.
- Informe de seguridad industrial.
- Informe de manejo ambiental y del PGRCD.
- Informe de gestión social.
- Informe del seguimiento actualización del programa de ejecución de obra, incluyendo las alertas respectivas.

Agradecemos el trabajo desarrollado y quedamos atentos a cualquier requerimiento adicional que se derive de esta aprobación.

Atentamente,




John Harry Arango Gutiérrez
Director de Interventoría
UNIOBRAS DEL ORIENTE

Barrancabermeja

Número de contacto: 3161147965

Correo electrónico: uniobrasdelorientegmail.com / lote3uniobras@gmail.com

LISTA DE CHEQUEO - INFORME MENSUAL DE CONTRATO DE OBRA					
Dirección de Construcción y Conservación de Establecimientos Educativos					
Contratista		Consortio Coral			
Supervisor		Andrés Ivanno Galeano			
Número de contrato/vigencia		CO1.PCCNTR.8155154-2025			
Informe N°		6	Periodo del informe	14/3/2026	Hasta el 13/04/2026
CONTENIDO		Contiene	No contiene	Observaciones	Folio
1. Aspectos Generales Del Proyecto		SI		CUMPLE	6
2. Aspectos Generales Del Contrato De Obra				CUMPLE	7
Obligaciones específicas del contrato		SI		CUMPLE	7
Avance de cada una de las actividades programadas		SI		CUMPLE	9
Balance presupuestal, que incluya lo ejecutado, lo proyectado para finalizar las obras y el total, garantizando que no se excede el valor total contractual.		SI		CUMPLE	22
Reseña fotográfica del periodo diariamente		N.A.		CUMPLE	22
Seguimiento del plan de calidad técnica de la Obra.		SI		CUMPLE	23
Fotocopia de la Bitácora o libro de obra.		SI		CUMPLE	33
Resumen de las actividades realizadas en el mes		SI		CUMPLE	24
Relación del personal empleado en la ejecución de la obra, junto con el pago de contraprestaciones y aportes parafiscales por cada uno de ellos.		SI		CUMPLE	332
Informe de Seguridad Industrial.		SI		CUMPLE	323
Informe de manejo ambiental y del PGRCD.		SI		CUMPLE	25
Informe de gestión social.		SI		CUMPLE	25
Informe del seguimiento actualización del programa de ejecución de obra, incluyendo las alertas respectivas.		SI		CUMPLE	26
Aspectos Técnicos					
Resultados de los ensayos de materiales y demás pruebas realizadas (cuando aplique)		SI		CUMPLE	23
Estado de Servicios públicos, trámites y licencias		N.A.		N.A.	N.A
Pago Parafiscales		SI		CUMPLE	383
Verificación de la amortización del anticipo		N.A.		N.A.	N.A
Estado financiero del contrato de obra		SI		CUMPLE	22
Aspectos Sociales		SI		CUMPLE	25
Aspectos ambientales PIGA (Plan Institucional de Gestión Ambiental) Y PGRCD (Plan de Gestión de Residuos de Construcción y Demolición)		SI		CUMPLE	114
Seguridad y salud en el trabajo -		SI		CUMPLE	323
Tabla de control de personal reportando el movimiento del personal en cada período.		SI		CUMPLE	323
Verificación de buen uso de los elementos de Protección personal en obra .					336
Cuadro consolidado de profesionales y trabajadores, y pago de salarios: cuadro con nombre, cédula, cargo, salario, vínculo laboral y firma del profesional y de los trabajadores de la Interventoría.		SI		CUMPLE	333
Escaner de Planillas de pagos al SGSS de todo el personal que laboró o labora con la Interventoría.		SI		CUMPLE	382
Cuadro consolidado de las actividades y capacitaciones desarrolladas por la Interventoría.		SI		CUMPLE	340
CD con todos los soportes requeridos.		N.A.		N.A.	N.A
Certificación en la que conste que lo cotizado corresponde al valor de lo contratado y reportado en las planillas de pago de la Seguridad Social de todo el personal ofertado en la Propuesta.		SI		CUMPLE	N.A
Certificación de la Interventoría de revalidación de la información de cantidades de Obra y actividades desarrolladas en el marco del Contrato de Obra		SI		CUMPLE	N.A
4. Conclusiones y recomendaciones					
5. Anexos					
6. Documentos Secop II					
Acta de inicio		SI		CUMPLE	N.A
Garantías		SI		CUMPLE	N.A
Designación del supervisor		SI		CUMPLE	N.A
Informes mensuales		SI		CUMPLE	N.A
Actas parciales		N.A.		N.A.	
Modificaciones		N.A.		N.A.	
Suspensión (si aplica)		N.A.		N.A.	
Prorroga a la suspensión		N.A.		N.A.	
Acta de terminación		N.A.		N.A.	
Acta de entrega		N.A.		N.A.	
Reinicio a la suspensión		N.A.		N.A.	
Acta de liquidación		N.A.		N.A.	
CONTRATO DE OBRA		Elaboró		Revisó.	
 CONSORCIO: CORAL INGENIERIA No CO1.PCCNTR. 8155154		 Interventoría.		 Director de Interventoría	

<p>CONSORCIO CORAL</p> <p>NIT 901.973.411-7</p>	<p>INFORME MENSUAL No. 06</p> <p>14 DE MARZO DE 2026 AL 13 DE ABRIL</p> <p>DE 2026</p> <p>CONTRATO DE OBRA No CO1.PCCNTR.8155154-2025</p>	 <p>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</p>
---	---	--

CONTENIDO

Contenido

1. INTRODUCCION	5
2. ASPECTOS GENERALES DEL PROYECTO	6
3. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO DE OBRA.....	7
3.1 Obligaciones Específicas del Contrato.....	8
4. AVANCE DE ACTIVIDADES.....	9
4.1 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES COLEGIOS GRUPO 8	10
4.1.1Frentes de Obra Intervenidos	10
4.1.2Actividades ejecutadas por frente de obra	11
a. Colegio José María Córdoba.....	11
b. Colegio Rafael Uribe Uribe – Sede B	12
c. Colegio Carlos Arturo Torres – Sede B.....	13
d. Colegio Rufino José Cuervo:	15
e. Colegio Carlos Arturo Torres – Sede A	16
f. Colegio Francisco Miranda.....	17
g. Colegio La Floresta	19
4.2 DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES EMERGENCIAS	19
4.2.1Frentes de Emergencias Intervenidos.....	19
4.2.2Actividades ejecutadas por frente	19
a. Emergencia Colegio O.E.A.....	20
b. Emergencia Colegio Hernando Durán Dussán	20
c. I.E.D. Castilla.....	20
d. DILE Tunjuelito.....	21
e. Colegio Rosa María Gordillo	21
5. BALANCE PRESUPUESTAL	22
6. REGISTRO FOTOGRAFICO	22

CONSORCIO CORAL NIT 901.973.411-7	INFORME MENSUAL No. 06 14 DE MARZO DE 2026 AL 13 DE ABRIL DE 2026 CONTRATO DE OBRA No CO1.PCCNTR.8155154-2025	 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
---	---	---

7. RESULTADOS DE LOS ENSAYOS.....	23
8. SEGUIMIENTO DEL PLAN DE CALIDAD TÉCNICA DE LA OBRA.....	23
9. BITÁCORA O LIBRO DE OBRA.....	38
10. RESUMEN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL MES.....	24
11. INFORME DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	25
12. INFORME DE MANEJO AMBIENTAL Y DEL PGRCD	25
13. INFORME DE GESTIÓN SOCIAL.....	25
14. SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE OBRA.....	26
15. CONCLUSIONES	28

<p>CONSORCIO CORAL</p> <p>NIT 901.973.411-7</p>	<p>INFORME MENSUAL No. 06</p> <p>14 DE MARZO DE 2026 AL 13 DE ABRIL</p> <p>DE 2026</p> <p>CONTRATO DE OBRA No CO1.PCCNTR.8155154-2025</p>	 <p>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</p>
---	---	--

LISTA DE TABLAS

Tabla 1 - Relación de colegios Grupo 8	6
Tabla 2 - Colegios intervenidos durante el período	10
Tabla 3 - Emergencias intervenidas durante el período.....	17
Tabla 4 - Presupuesto ejecutado	21

<p>CONSORCIO CORAL</p> <p>NIT 901.973.411-7</p>	<p>INFORME MENSUAL No. 06</p> <p>14 DE MARZO DE 2026 AL 13 DE ABRIL</p> <p>DE 2026</p> <p>CONTRATO DE OBRA No CO1.PCCNTR.8155154-2025</p>	 <p>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</p>
---	---	--

1. INTRODUCCION

El Contrato de Obra CO1.PCCNTR.8155154-2025 tiene como propósito ejecutar actividades de adecuación, mejoramiento y mantenimiento correctivo en las plantas físicas de la Secretaría de Educación del Distrito.

Su alcance incluye la realización de obras menores y la atención oportuna de emergencias y necesidades prioritarias en la infraestructura, con el fin de garantizar la continuidad, seguridad y adecuada prestación del servicio educativo en los colegios distritales y sedes administrativas en las localidades de Kennedy y Tunjuelito en la ciudad de Bogotá – Grupo 8. El presente informe técnico consolida las actividades ejecutadas durante el periodo 14/03/2026 – 13/04/2026 en las instituciones educativas José María Córdoba, Rafael Uribe Uribe, Carlos Arturo Torres-Sede A, Carlos Arturo Torres – Sede B, Rufino José Cuervo, Francisco Miranda, La Floresta y Emergencias atendidas con base en la descripción de actividades y el registro fotográfico suministrados.




Ilustración 1 - Localización del proyecto Grupo 8. Fuente: Propia

<p>CONSORCIO CORAL</p> <p>NIT 901.973.411-7</p>	<p>INFORME MENSUAL No. 06</p> <p>14 DE MARZO DE 2026 AL 13 DE ABRIL</p> <p>DE 2026</p> <p>CONTRATO DE OBRA No CO1.PCCNTR.8155154-2025</p>	 <p>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</p>
---	---	--

Lote 8

CPF	Localidad	Colegio	Sede Educativa	Dirección	Zona
612	TUNJUELITO	RAFAEL URIBE URIBE	SEDE B – NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN	CARRERA 29 No 48 B 36 SUR	SUR OCCIDENTE
829	KENEDY	LA FLORESTA SUR	SEDE A – LA FLORESTA SUR	CALLE 2 SUR No 68 b 82	SUR OCCIDENTE
601	TUNJUELITO	CENTRO INTEGRAL JOSE MARIA CORDOBA	SEDE A - JOSE MARIA CORDOBA	DG 48 C SUR # 24 41	SUR OCCIDENTE
849	KENEDY	CARLOS ARTURO TORRES	SEDE A – CARLOS ARTURO TORRES Y REP DE FINLANDIA	TV 72 B # 44 C 19 SUR	SUR OCCIDENTE
803	KENEDY	CARLOS ARTURO TORRES	SEDE B – CENT. DEF. MENTAL REP DE FINLANDIA	TV 72 B # 44 C – 08 SUR	SUR OCCIDENTE
816	KENEDY	FRANCISCO MIRANDA	SEDE A- FRANSISCO DE MIRANDA	DG 41 SUR # 73 A – 80	SUR OCCIDENTE
617	TUNJUELITO	RUFINO JOSE CUERVO	SEDE C – NUEVO TUNJUELITO	CL 58 A SUR # 12 A – 25	SUR OCCIDENTE
609	TUNJUELITO	JOSE ANTONIO RICAUTE SAN CARLOS	SEDE B SAN CARLOS	KR 19 # 50 - 37 SUR	SUR OCCIDENTE

Tabla 1 - Relación de colegios Grupo 8

2. ASPECTOS GENERALES DEL PROYECTO

El proyecto tiene como finalidad garantizar el adecuado funcionamiento, conservación y mejoramiento de la infraestructura física de las Instituciones Educativas Distritales y sedes administrativas de la Secretaría de Educación del Distrito – SED, mediante la ejecución de obras de adecuación, mejoramiento y mantenimiento correctivo, así como la atención oportuna de emergencias y necesidades físicas prioritarias.

Las intervenciones están orientadas a preservar condiciones óptimas de seguridad, salubridad y funcionalidad de los ambientes educativos, asegurando la continuidad en la

<p>CONSORCIO CORAL</p> <p>NIT 901.973.411-7</p>	<p>INFORME MENSUAL No. 06</p> <p>14 DE MARZO DE 2026 AL 13 DE ABRIL</p> <p>DE 2026</p> <p>CONTRATO DE OBRA No CO1.PCCNTR.8155154-2025</p>	 <p>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</p>
---	--	--

prestación del servicio educativo. El alcance del proyecto comprende tanto actividades programadas previamente priorizadas por la SED, como intervenciones no programadas derivadas de situaciones imprevistas o de emergencia, conforme a los lineamientos técnicos, administrativos y normativos vigentes.

El proyecto se desarrolla bajo la modalidad de ejecución por lotes, distribuidos por zonas del Distrito Capital, permitiendo una atención eficiente y descentralizada de las sedes educativas, de acuerdo con criterios técnicos de priorización definidos por la Dirección de Construcción y Conservación de Establecimientos Educativos – DCCEE.

3. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO DE OBRA

El contrato de obra se celebra entre la Secretaría de Educación del Distrito y el CONSORCIO CORAL INGENIERÍA, en el marco del proceso de selección adelantado mediante Licitación Pública SED-LP-OP-DCCEE-012-2025, y corresponde al Lote 8.

El objeto contractual consiste en adelantar obras de adecuación, mejoramiento y mantenimiento correctivo de las plantas físicas de la SED, así como la ejecución de obras menores que permitan atender emergencias y necesidades físicas prioritarias en las instituciones educativas distritales y sedes administrativas.

El contrato se ejecuta bajo la modalidad de precio unitario fijo sin fórmula de reajuste y monto presupuestal agotable, de tal manera que el valor final del contrato corresponde a

<p>CONSORCIO CORAL</p> <p>NIT 901.973.411-7</p>	<p>INFORME MENSUAL No. 06</p> <p>14 DE MARZO DE 2026 AL 13 DE ABRIL</p> <p>DE 2026</p> <p>CONTRATO DE OBRA No CO1.PCCNTR.8155154-2025</p>	 <p>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</p>
---	--	--

la sumatoria de las cantidades de obra efectivamente ejecutadas y recibidas a satisfacción por la interventoría, de acuerdo con los precios unitarios ofertados.

El plazo de ejecución del contrato es de siete (7) meses, contados a partir de la suscripción del acta de inicio, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento, legalización y ejecución. Durante este periodo, el contratista debe garantizar la correcta ejecución de las actividades programadas y la atención oportuna de emergencias, sin afectar la continuidad del servicio educativo.

3.1 Obligaciones Específicas del Contrato

En desarrollo del contrato, el contratista está obligado a cumplir, entre otras, las siguientes obligaciones específicas:

- Ejecutar el objeto contractual conforme a los documentos del proceso de contratación, el pliego de condiciones, la propuesta económica aprobada, el anexo técnico y las instrucciones impartidas por la interventoría y la SED.
- Suministrar, con sus propios medios, la totalidad de materiales, equipos, herramientas, mano de obra, personal técnico y administrativo necesarios para la adecuada ejecución de las obras.
- Atender de manera oportuna y prioritaria las solicitudes de atención de emergencias, cumpliendo los tiempos de respuesta establecidos según la clasificación de prioridad definida por la SED.
- Presentar para aprobación de la interventoría la programación detallada,

<p>CONSORCIO CORAL</p> <p>NIT 901.973.411-7</p>	<p>INFORME MENSUAL No. 06</p> <p>14 DE MARZO DE 2026 AL 13 DE ABRIL</p> <p>DE 2026</p> <p>CONTRATO DE OBRA No CO1.PCCNTR.8155154-2025</p>	 <p>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</p>
---	--	--

presupuestos, análisis de precios unitarios, actas de obra, informes mensuales y demás documentos técnicos y administrativos requeridos para el seguimiento y control contractual.

- Ejecutar únicamente las cantidades de obra autorizadas por la interventoría y la SED, absteniéndose de realizar ítems no previstos sin la aprobación previa correspondiente.
- Mantener vigentes las garantías contractuales exigidas y actualizar sus amparos en caso de modificaciones, prórrogas o ajustes contractuales.
- Cumplir con las obligaciones laborales, parafiscales, de seguridad social, ambientales y de seguridad y salud en el trabajo, respecto de todo el personal vinculado a la ejecución del contrato.
- Garantizar que la ejecución de las obras no genere riesgos para la comunidad educativa y que se adopten las medidas necesarias para minimizar afectaciones al normal desarrollo de las actividades académicas.

4. AVANCE DE ACTIVIDADES

Durante el período comprendido entre el 14 de marzo de 2026 y el 14 de abril de 2026, el Consorcio Coral Ingeniería adelantó las gestiones necesarias para el ingreso de personal técnico, residentes e inspectores de obra, con el fin de dar inicio y garantizar la continuidad de las actividades contractuales.

<p>CONSORCIO CORAL</p> <p>NIT 901.973.411-7</p>	<p>INFORME MENSUAL No. 06</p> <p>14 DE MARZO DE 2026 AL 13 DE ABRIL</p> <p>DE 2026</p> <p>CONTRATO DE OBRA No CO1.PCCNTR.8155154-2025</p>	 <p>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</p>
---	--	--

Estas gestiones incluyeron la ejecución de visitas técnicas de reconocimiento, verificaciones de emergencias, presentación de frentes de trabajo, levantamientos de información y toma de medidas en diferentes instituciones educativas del Distrito, incluyendo los colegios correspondientes al Grupo 8.

De igual manera, se desarrollaron actividades propias del alistamiento de obra, tales como desmonte de cubiertas, protección de áreas intervenidas, sondeos diagnósticos y avances iniciales en la reposición y adecuación de elementos constructivos en los colegios intervenidos.

Las actividades ejecutadas corresponden a la fase inicial del proceso de mantenimiento y mejoramiento, y se realizaron en estricto cumplimiento del alcance contractual, con el objetivo de garantizar el adecuado funcionamiento, la seguridad y la atención prioritaria de la infraestructura educativa.

4.1 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES COLEGIOS GRUPO 8

El presente numeral consolida las actividades de obra ejecutadas desde el inicio de los trabajos en los colegios pertenecientes al Grupo 8, desarrolladas en el marco del Contrato No. CO1.PCCNTR.8155154-2025, cuyo objeto corresponde a la ejecución de obras de adecuación, mejoramiento y mantenimiento correctivo en las plantas físicas adscritas a la Secretaría de Educación del Distrito.

4.1.1 Frentes de Obra Intervenidos

<p>CONSORCIO CORAL</p> <p>NIT 901.973.411-7</p>	<p>INFORME MENSUAL No. 06</p> <p>14 DE MARZO DE 2026 AL 13 DE ABRIL</p> <p>DE 2026</p> <p>CONTRATO DE OBRA No CO1.PCCNTR.8155154-2025</p>	 <p>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</p>
---	---	--

ITEM	COLEGIO	UBICACIÓN
1	Colegio José María Córdoba	DG 48 C SUR # 24-41 TUNJUELITO
2	Colegio Rafael Uribe Uribe-Sede B	CARRERA 29 NO 48B-36 SUR TUNJUELITO
3	Colegio Carlos Arturo Torres –Sede B	TV 72 B # 44 C-08 SUR KENNEDY
4	Colegio Rufino José Cuervo	CL 58 A SUR # 12 A – 25 TUNJUELITO
5	Colegio Carlos Arturo Torres –Sede A	TV 72 B # 44 C-19 SUR KENNEDY
6	Colegio Francisco Miranda	DG 41 SUR # 73 ^a -80 SUR KENNEDY
7	Colegio La Floresta	Cra. 68a Bis #01-09
8	Colegio O.E.A-Emergencia	CARRERA 72L- 34S-19 SUR KENNEDY
9	Colegio Hernando Duran Dussan-Emergencia	CALLE 42FS-DINDALITO II SUR KENNEDY
10	Colegio Rafael Uribe Uribe-Sede A-Emergencia	CALLE 48BS, SAMORE TUNJUELITO
11	Colegio IED Castilla-Emergencia	CALLE 7 C 78 F 20, KENNEDY
12	Colegio Rosa María Gordillo	CL 35 BIS SUR # 73 A - 10 SUPER MZ 2

Tabla 2 - Colegios intervenidos durante el período

4.1.2 Actividades ejecutadas por frente de obra

a. Colegio José María Córdoba

- Se realizó la entrega técnica de la adecuación de los baños, completando los detalles de instalación y puesta en marcha de los servicios sanitarios para su pleno funcionamiento.

<p>CONSORCIO CORAL</p> <p>NIT 901.973.411-7</p>	<p>INFORME MENSUAL No. 06</p> <p>14 DE MARZO DE 2026 AL 13 DE ABRIL</p> <p>DE 2026</p> <p>CONTRATO DE OBRA No CO1.PCCNTR.8155154-2025</p>	 <p>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</p>
---	---	--

- Se ejecutaron labores de mejora y adecuación en la estructura de la tarima, asegurando una superficie nivelada y segura para el desarrollo de actividades institucionales.
- Se realizó la limpieza y aplicación de pintura en los cortasoles de la edificación, con el fin de proteger los elementos metálicos contra la corrosión y mejorar la estética de la fachada.
- Se culminó la intervención de la carpintería metálica en diversos sectores, incluyendo el ajuste de herrajes, lubricación de sistemas de apertura y reposición de piezas para garantizar la estanqueidad y seguridad de los salones. Se ejecutó la aplicación de pintura general en la fachada, logrando la uniformidad del acabado arquitectónico y proporcionando una barrera de protección adicional contra la intemperie.

b. Colegio Rafael Uribe Uribe – Sede B

Ubicación: Cancha y Parqueadero

- Se ejecuta la excavación mecánica con retroexcavadora en la zona de la cancha y el parqueadero, realizando el retiro de material granular en mal estado. Esta actividad se llevó a cabo debido a que el suelo existente no contaba con las propiedades mecánicas necesarias para garantizar una compactación óptima.
- Se realizó la adecuación de una caja de inspección para la recolección de aguas lluvias. Este elemento tiene como fin redireccionar adecuadamente el flujo de agua proveniente del sistema de bombeo de la cancha hacia la red principal.

<p>CONSORCIO CORAL</p> <p>NIT 901.973.411-7</p>	<p>INFORME MENSUAL No. 06</p> <p>14 DE MARZO DE 2026 AL 13 DE ABRIL</p> <p>DE 2026</p> <p>CONTRATO DE OBRA No CO1.PCCNTR.8155154-2025</p>	 <p>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</p>
---	---	--

- Tras la remoción del material inadecuado, se ejecuta la extensión y acomodo de una base en piedra rajón en toda el área de la cancha, con el objetivo de mejorar la capacidad portante del terreno y estabilizar la superficie.
- Se realiza el suministro e instalación de geomembrana sobre la base de rajón. Este componente actúa como barrera de consolidación y filtro, previniendo futuras afectaciones por infiltración de agua y protegiendo las capas superiores de la estructura.
- Se ejecuta la instalación de material de sub-base granular, procediendo con los ciclos de humedecimiento y vibrocompactación necesarios para alcanzar la densidad y el nivel de diseño requeridos para el soporte de la placa.
- Se realiza la fundición del cárcamo en el costado oriental de la cancha, incluyendo su respectiva conexión técnica hacia el pozo de vertimiento para garantizar la evacuación eficiente de escurrimiento.
- Se ejecuta la instalación de refuerzo en acero (parrillas) para la posterior fundición de la placa de concreto en el área de parqueaderos, cumpliendo con los niveles y
- separaciones técnicas exigidas para soportar cargas vehiculares.

c. Colegio Carlos Arturo Torres – Sede B

Ubicación: Aula 101

- Se realiza la instalación de enchape cerámico, garantizando la correcta alineación y nivelación de las piezas sobre la placa de nivelación previamente ejecutada.
- Se ejecuta la instalación de cielo raso, mejorando el acabado estético del techo y

<p>CONSORCIO CORAL</p> <p>NIT 901.973.411-7</p>	<p>INFORME MENSUAL No. 06</p> <p>14 DE MARZO DE 2026 AL 13 DE ABRIL</p> <p>DE 2026</p> <p>CONTRATO DE OBRA No CO1.PCCNTR.8155154-2025</p>	 <p>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</p>
---	---	--

optimizando las condiciones de confort térmico al interior del aula.

- Se realiza la aplicación de estuco, proceso de lijado y pintura general en muros, recuperando la calidad visual y la protección de las superficies internas.
- Se ejecuta el cambio de ventanas, sustituyendo los elementos deteriorados por nuevas unidades que garantizan la seguridad del salón.
- Se realiza la impermeabilización técnica de la cubierta para eliminar filtraciones de agua pluvial que afectaban la habitabilidad del espacio.

Ubicación: Muro Fachada

- Se realiza el levante de mampostería para aumentar la altura del muro, incluyendo el pañete de las áreas nuevas, resane de fisuras y aplicación de pintura por ambas caras (interior y exterior).
- Se ejecuta el cambio de tejas en la fachada, debido a que el sistema anterior presentaba un traslape deficiente y avanzado estado de degradación, comprometiendo la protección de la estructura y la caseta del personal de vigilancia.

Ubicación: Zonas Comunes y Muros Perimetrales

- Se realiza la rehabilitación del muro ubicado frente a la cancha, iniciando con el retiro de pintura en mal estado (escarapela), seguido de la aplicación de pañete y acabado final en pintura para exteriores.
- Se ejecuta la pintura general en los muros de las zonas comunes, con el fin de corregir el deterioro superficial y unificar la imagen institucional de la edificación.

<p>CONSORCIO CORAL</p> <p>NIT 901.973.411-7</p>	<p>INFORME MENSUAL No. 06</p> <p>14 DE MARZO DE 2026 AL 13 DE ABRIL</p> <p>DE 2026</p> <p>CONTRATO DE OBRA No CO1.PCCNTR.8155154-2025</p>	 <p>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</p>
---	---	--

d. Colegio Rufino José Cuervo:

- Se ejecuta la instalación de recubrimiento en caucho (piso chip) en el sector sur de la cancha, contiguo al área de juegos infantiles. Esta labor tiene como fin expandir el área de juegos y seguridad para los estudiantes, garantizando una superficie amortiguante y técnica.
- Se realiza el mejoramiento técnico de la placa de la zona común del colegio mediante el tratamiento de juntas de dilatación y limpieza profunda, asegurando una superficie estable y libre de irregularidades para los acabados posteriores.
- Se realiza el cambio de la rejilla de desagüe en el acceso principal de la institución, debido a que la pieza anterior presentaba deformaciones y deterioro estructural que representaban un riesgo para el tránsito peatonal.
- Se ejecuta el tratamiento y sellado técnico de juntas en las dos (2) canchas del colegio. Este proceso es fundamental para evitar la infiltración de humedad hacia la subrasante y prevenir futuros agrietamientos en la losa.
- Se realiza la aplicación de pintura para escenarios deportivos en ambas canchas, ejecutando la demarcación reglamentaria de áreas y líneas de juego según diseño aprobado, lo que garantiza una mejor visibilidad y aprovechamiento de la zona de recreación.

<p>CONSORCIO CORAL</p> <p>NIT 901.973.411-7</p>	<p>INFORME MENSUAL No. 06</p> <p>14 DE MARZO DE 2026 AL 13 DE ABRIL</p> <p>DE 2026</p> <p>CONTRATO DE OBRA No CO1.PCCNTR.8155154-2025</p>	 <p>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</p>
---	---	--

e. Colegio Carlos Arturo Torres – Sede A

Ubicación: Baños de hombres y mujeres

- Se realiza la instalación de bridas técnicas en los sanitarios, garantizando una conexión hermética y segura entre el equipo y la tubería de descarga de aguas negras.
- Se ejecuta el sellado perimetral y de juntas con silicona en el cielo raso de PVC, con el fin de asegurar la estanqueidad del sistema y mejorar el acabado estético en las entregas con los muros.
- Se realiza el suministro y montaje de puertas y divisiones metálicas en el área de sanitarios y orinales, utilizando materiales resistentes a la humedad que garantizan la privacidad y durabilidad en zonas de alto tráfico.

Ubicación: Muro perimetral

- Se ejecuta la fundición de la zapata y la columna final de confinamiento, completando el esquema de soporte lateral del muro perimetral.
- Se realiza el desmonte del cerramiento provisional en alambre de púas y el ~~retiro~~ de la viga cinta existente, la cual presentaba fallas estructurales y avanzado deterioro.
- Se realiza la controlada de las coronas de columnas existentes para ~~per~~mitir el traslapo técnico del hierro de refuerzo con la nueva viga cinta.
- Se lleva a cabo el amarre de acero y la ejecución de los traslapes de refuerzo, procediendo con la fundición de las columnas que integrarán estructuralmente el muro con la viga superior.

<p>CONSORCIO CORAL</p> <p>NIT 901.973.411-7</p>	<p>INFORME MENSUAL No. 06</p> <p>14 DE MARZO DE 2026 AL 13 DE ABRIL</p> <p>DE 2026</p> <p>CONTRATO DE OBRA No CO1.PCCNTR.8155154-2025</p>	 <p>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</p>
---	---	--

Zona tanque equipo hidroneumático

- Se ejecuta la excavación técnica para la fundición de zapatas y cimentación del cuarto de equipos, asegurando el soporte estructural necesario para la maquinaria.
- Se realiza el figurado y amarre de acero de refuerzo para la placa de piso y columnas, cumpliendo con los diámetros y traslapes especificados en los planos estructurales.
- Se realiza la fundición de la placa de concreto para el piso del cuarto, proporcionando una base nivelada y resistente para la instalación del sistema de presión de agua.

Zona recreativa

- Se realiza la instalación de recubrimiento sintético (piso chip) en la zona de juegos interactivos, proporcionando una superficie amortiguante que cumple con las normas de seguridad vigentes para áreas infantiles.

f. Colegio Francisco Miranda

Ubicación: Baños de profesores y enfermería

- Se ejecuta el pañete técnico de muros en el área de enfermería y se procede con la instalación de enchape cerámico en pisos y paredes de la unidad sanitaria, garantizando superficies impermeables y de fácil desinfección.
- Se realiza la instalación de enchape cerámico en el área de pisos, cumpliendo con los niveles y pendientes requeridas para el correcto drenaje hacia los puntos de desagüe.

<p>CONSORCIO CORAL</p> <p>NIT 901.973.411-7</p>	<p>INFORME MENSUAL No. 06</p> <p>14 DE MARZO DE 2026 AL 13 DE ABRIL</p> <p>DE 2026</p> <p>CONTRATO DE OBRA No CO1.PCCNTR.8155154-2025</p>	 <p>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</p>
---	---	--

- Se lleva a cabo el montaje de la estructura metálica para el cielo raso, asegurando la alineación y nivelación necesaria para la posterior fijación de las láminas de acabado en PVC.

Área de enfermería y oficinas

- Se realiza la adecuación, resane y aplicación de pintura en los muros existentes, recuperando la integridad estética de la infraestructura.
- Se ejecuta la instalación de revestimiento cerámico de piso en toda el área de oficinas y enfermería, proporcionando un acabado uniforme y de alta resistencia al tráfico.
- Se adecuandespaciosdcon muros divisorios en placas de Superboard sobre estructura de acero galvanizado, incluyendo el montaje de la estructura portante para el cielo raso de estas áreas.
- Se inicia la aplicación de la primera capa de estuco sobre los muros de Superboard, con el fin de nivelar juntas y preparar la superficie para el acabado final.

Aula de inclusión

- Se ejecuta la compactación mecánica del suelo base, para soportar la placa de piso y evitar futuros asentamientos.
- Se realiza la fundición de la placa de concreto del salón y la adecuacióndel muro de fachada. Este último incluye la fundición de una viga de corona superior y la disposición de vanos técnicos para la futura instalación de puerta y ventana.
- Se realiza la desinstalación de la cubierta existente y de su respectiva estructura de soporte, con el objetivo de permitir la renovación total de la cubierta del salón.

<p>CONSORCIO CORAL</p> <p>NIT 901.973.411-7</p>	<p>INFORME MENSUAL No. 06</p> <p>14 DE MARZO DE 2026 AL 13 DE ABRIL</p> <p>DE 2026</p> <p>CONTRATO DE OBRA No CO1.PCCNTR.8155154-2025</p>	 <p>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</p>
---	---	--

g. Colegio La Floresta

- Se ejecuta la aplicación de pintura para escenarios deportivos en la zona general de la cancha, realizando la demarcación de áreas y líneas de juego. Esta actividad se llevó a cabo siguiendo estrictamente el diseño aprobado, garantizando la correcta distribución de los espacios recreativos y una mayor durabilidad ante el tráfico peatonal y la exposición climática.

4.2 DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES EMERGENCIAS

Durante el período evaluado se atendieron frentes de emergencia priorizados, en el marco del contrato, correspondientes a las instituciones educativas relacionadas en la Tabla 3.

4.2.1 Frentes de Emergencias Intervenidos

ITEM	COLEGIO	UBICACIÓN
1	EME 152-807 COLEGIO O.E.A.	CARREREA 69 Bis N° 39-30 Sur KENNEDY
2	EME 148-878 COLEGIO HERNANDO DURAN DUSAN	CALLE 42F Sur No.88 A 25
3	COLEGIO IED CASTILLA-EMERGENCIA	CALLE 7 C 78 F 20, KENNEDY
5	DILE TUNJUELITO-EMERGENCIA	Cl. 48b Sur #27-80
6	COLEGIO KENNEDYd SEDE ROSA MARIA d GORDILLO	CL 35 BIS SUR # 73 A - 10 SUPER MZ 2

Tabla 3 - Emergencias intervenidas durante el período

4.2.2 Actividades ejecutadas por frente

<p>CONSORCIO CORAL</p> <p>NIT 901.973.411-7</p>	<p>INFORME MENSUAL No. 06</p> <p>14 DE MARZO DE 2026 AL 13 DE ABRIL</p> <p>DE 2026</p> <p>CONTRATO DE OBRA No CO1.PCCNTR.8155154-2025</p>	 <p>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</p>
---	---	--

a. Emergencia Colegio O.E.A.

- Tras la superación de las condiciones climáticas adversas registradas en el periodo anterior, se ejecutó con éxito la aplicación del mortero de nivelación sobre la superficie de la cancha, corrigiendo de manera efectiva las irregularidades y pendientes del terreno.
- Una vez garantizado el fraguado y la humedad óptima del soporte, se realizó la aplicación de la pintura acrílica antideslizante en toda el área intervenida. Esta actividad incluyó la demarcación técnica reglamentaria, entregando una superficie de alta calidad, segura para el tránsito estudiantil y conforme a las especificaciones de diseño

b. Emergencia Colegio Hernando Durán Dussán

- Se ejecutó satisfactoriamente la instalación del manto asfáltico que se encontraban pendientes. Una vez definido el procedimiento técnico de aplicación, se procedió con la instalación siguiendo los protocolos de adherencia y traslape, garantizando así la estanqueidad total de la cubierta y la protección contra filtraciones.
- Se realizó el montaje de una campana de extracción en la zona de lavado de platos. Cabe anotar que esta actividad se encuentra en fase de revisión de detalles finales y correcciones menores, con el fin de asegurar su óptimo funcionamiento para la entrega formal del área.

c. I.E.D. Castilla

- Se ha completado satisfactoriamente la instalación del policarbonato sobre la estructura previamente reforzada.

<p>CONSORCIO CORAL</p> <p>NIT 901.973.411-7</p>	<p>INFORME MENSUAL No. 06</p> <p>14 DE MARZO DE 2026 AL 13 DE ABRIL</p> <p>DE 2026</p> <p>CONTRATO DE OBRA No CO1.PCCNTR.8155154-2025</p>	 <p>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</p>
---	---	--

- Se realizó la aplicación de pintura sobre la estructura metálica existente, con el objetivo de proteger los elementos contra la corrosión y unificar el acabado estético

d. DILE Tunjuelito

- Se realizó el cambio de la rejilla de piso de acuerdo con los requerimientos técnicos establecidos, con el objetivo de aumentar la capacidad de captación y corregir el ingreso accidental de agua pluvial hacia las áreas internas de la institución.
- Se ejecutó la aplicación de pintura en los muros exteriores, mejorando significativamente el acabado.

e. Colegio Rosa María Gordillo

- Se concluyó satisfactoriamente la adecuación del cárcamo de drenaje de 3.50 metros de longitud, asegurando el correcto recubrimiento de sus superficies internas y la conexión hermética a las dos cajas de inspección existentes, lo que garantiza un flujo continuo hacia la red principal. Complementariamente, se realizó el suministro e instalación de rejillas metálicas de alta resistencia, diseñadas para captar eficientemente la escorrentía superficial y facilitar el mantenimiento del sistema; con la ejecución de estas actividades, se verificó el cumplimiento del objetivo técnico de la intervención, logrando interceptar y evacuar el agua pluvial que anteriormente se estancaba en la zona, eliminando así el riesgo de inundación en el corredor de acceso y las aulas de clase.

<p>CONSORCIO CORAL</p> <p>NIT 901.973.411-7</p>	<p>INFORME MENSUAL No. 06</p> <p>14 DE MARZO DE 2026 AL 13 DE ABRIL</p> <p>DE 2026</p> <p>CONTRATO DE OBRA No CO1.PCCNTR.8155154-2025</p>	 <p>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</p>
---	---	--

5. BALANCE PRESUPUESTAL

El balance presupuestal de las actividades ejecutadas y descritas en el presente informe se presenta de manera consolidada mediante un cuadro de relación de presupuestos por cada uno de los colegios intervenidos a la fecha de cierre de este informe, el cual se anexa como resumen. De acuerdo con dicho análisis, a la fecha las actividades desarrolladas se encuentran alineadas con los valores presupuestados, sin evidenciarse afectaciones, sobrecostos ni desviaciones respecto al presupuesto aprobado para el contrato.

En el periodo de tiempo del presente informe se ha realizado radicación de 2 actas de cobro.

El siguiente es el resumen del presupuesto ejecutado por cada colegio:

CPF	COLEGIO	LOCALIDAD	SEDE	NOMBRE SEDE	AVANCE ANTERIOR	AVANCE ACTUAL (31082024)	PROGR ACOMU %	EJECUTADO VS PROG	Vir FRENTE APROBADO	Vir FRENTE A ESTE PERIODO	FECHA INICIO CRONOGRAMA	FECHA FIN CRONOGRAMA
612	RAFAEL URIBE URIBE	Tunjuelito	B	Nuestra Señora del Carmen	63.54%	71.76%	72.23%	↑	\$ 345.288.300,31	\$ 247.787.685	3/12/2025	4/04/2026
829	LA FLORESTA SUR	Kennedy	A	La Floresta Sur	59.93%	60.21%	61.53%	↑	\$ 125.256.968,13	\$ 75.412.485	3/12/2025	4/05/2026
601	CENTRO INTEGRAL	Tunjuelito	A	Jose Maria Cordoba	100.00%	100.00%	100.00%	↓	\$ 345.179.355,92	\$ 345.179.356	4/11/2025	4/03/2026
849	CARLOS ARTURO	Kennedy	A	Carlos Arturo Torres y Rep de	36.61%	52.70%	53.83%	↑	\$ 261.379.899,96	\$ 137.751.630	13/01/2026	13/04/2026
803	CARLOS ARTURO	Kennedy	B	Rep. de Finlandia	71.13%	85.28%	87.05%	↑	\$ 219.914.224,02	\$ 187.543.307	4/11/2025	4/04/2026
816	FRANCISCO DE MIRANDA	Kennedy	A	Bas-Med. Francisco de Miranda	27.71%	29.49%	31.58%	↑	\$ 232.311.675,65	\$ 68.515.691	13/01/2026	13/05/2026
617	RUFINO JOSE CUERVO	Tunjuelito	C	Nuevo Tunjuelito	80.52%	80.97%	81.96%	↑	\$ 139.179.052,48	\$ 112.696.354	13/01/2026	13/04/2026
609	JOSE ANTONIO	Tunjuelito	B	San Carlos	0.00%	0.00%	0.00%	↓	\$ 248.315.879,08		16/12/2025	15/04/2026
TOTAL FRENTE DE OBRA						60.05%	61.02%	↑	\$ 1.916.825.356	\$ 1.174.886.507		
EMERGENCIAS ATENDIDAS DURANTE EL PERIODO												
878	HERNANDO DURAN	Kennedy	A	Tintalito (Hernando Duran Dusan)	100.00%	100.00%	100.00%	↑	\$ 66.518.828	\$ 66.518.828	5/12/2025	23/12/2025
807	O.E.A	Kennedy	B	Antonia Santos I	93.19%	93.19%	95.66%	↑	\$ 40.447.661	\$ 37.693.438	5/12/2025	21/12/2025
863	KENNEDY	Kennedy	D	Rosa Maria Gordillo	100.00%	100.00%	100.00%	↑	\$ 4.409.208	\$ 4.409.209		
884	CODEMA	Kennedy	A	Dario Echandia - CODEMA	100.00%	100.00%	100.00%	↑	\$ 45.922.593	\$ 45.922.593	18/03/2026	30/12/2026
627	D.I.L.E TUNJUELITO	Tunjuelito	A	Direccion Local De Tunjuelito	100.00%	100.00%	100.00%	↑	\$ 17.760.045	\$ 17.760.045	12/12/2025	30/12/2025
826	JACKELINE	Kennedy	A	Jackeline	100.00%	100.00%	100%	↑	\$ 2.700.094	\$ 2.700.094	9/12/2025	12/12/2025
818	CASTILLA	Kennedy	A	Nueva Castilla	100.00%	100.00%	100%	↓	\$ 27.305.453	\$ 27.305.453	6/02/2026	13/02/2026
TOTAL FRENTE DE OBRA						99.03%	99.38%	↑	\$ 205.063.881	\$ 202.309.659		

6. REGISTRO FOTOGRAFICO

Se presenta el registro fotográfico de los diferentes frentes de trabajo intervenidos durante el presente periodo. Anexo

<p>CONSORCIO CORAL</p> <p>NIT 901.973.411-7</p>	<p>INFORME MENSUAL No. 06</p> <p>14 DE MARZO DE 2026 AL 13 DE ABRIL</p> <p>DE 2026</p> <p>CONTRATO DE OBRA No CO1.PCCNTR.8155154-2025</p>	 <p>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</p>
---	---	--

7. RESULTADOS DE LOS ENSAYOS

Durante el periodo evaluado, no se presentan los siguientes ensayos de materiales.

8. SEGUIMIENTO DEL PLAN DE CALIDAD TÉCNICA DE LA OBRA

Durante el periodo evaluado, se llevó a cabo el seguimiento correspondiente al Plan de Aseguramiento de la Calidad aprobado por la interventoría y la supervisión, verificando su aplicación en cada una de las actividades ejecutadas.

Dicho seguimiento permitió confirmar que los procesos de alistamiento, demoliciones, desmonte, sondeos y avances iniciales de obra fueron desarrollados conforme a los criterios técnicos, procedimientos y controles establecidos en el plan, garantizando la trazabilidad y el cumplimiento de los estándares de calidad previstos para esta fase del proyecto.

9. BITÁCORA O LIBRO DE OBRA

En cada uno de los frentes de obra se realizó la apertura formal de la bitácora correspondiente, la cual se diligencia de manera diaria por parte del contratista, registrando las actividades ejecutadas, condiciones de obra y observaciones relevantes.

<p>CONSORCIO CORAL</p> <p>NIT 901.973.411-7</p>	<p>INFORME MENSUAL No. 06</p> <p>14 DE MARZO DE 2026 AL 13 DE ABRIL</p> <p>DE 2026</p> <p>CONTRATO DE OBRA No CO1.PCCNTR.8155154-2025</p>	 <p>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</p>
---	--	--

La interventoría efectúa el seguimiento permanente de dichos registros y suscribe la bitácora a conformidad, verificando que la información consignada refleje fielmente el desarrollo de las actividades y que se mantenga la trazabilidad técnica requerida para el control del proyecto.

10. RESUMEN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL MES

Durante el presente periodo, se avanzó significativamente en la recuperación y optimización de la infraestructura física de las instituciones intervenidas. En el componente de acabados internos y habitabilidad, se completó la adecuación integral del Salón 101 y diversas áreas de oficinas y enfermería, ejecutando labores de enchape, instalación de cielos rasos y pintura técnica. En las baterías sanitarias, se entregaron los servicios en pleno funcionamiento tras la instalación de accesorios, divisiones metálicas, bridas y el sellado de juntas, garantizando condiciones óptimas de higiene y privacidad.

En exteriores, la gestión se centró en la seguridad y el deporte: se instaló piso chip amortiguante en zonas infantiles y se renovaron las canchas mediante el tratamiento de juntas y pintura técnica con demarcación reglamentaria. En fachadas, se sustituyó ventanería en mal estado y se corrigieron problemas de filtración mediante la impermeabilización de cubiertas y la reposición de tejas deterioradas.

En el componente de obra pesada, se realizaron intervenciones críticas de suelos en zonas de parqueadero y canchas, mejorando la capacidad portante con piedra rajón y geomembranas. Además, se reforzaron muros perimetrales con la fundición de nuevas

<p>CONSORCIO CORAL</p> <p>NIT 901.973.411-7</p>	<p>INFORME MENSUAL No. 06</p> <p>14 DE MARZO DE 2026 AL 13 DE ABRIL</p> <p>DE 2026</p> <p>CONTRATO DE OBRA No CO1.PCCNTR.8155154-2025</p>	 <p>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</p>
---	---	--

columnas y vigas de corona, y se construyó la base estructural para el cuarto de equipos de presión.

Finalmente, se resolvieron las emergencias por inundación mediante la implementación de cárcamos de cárcamos y rejillas de drenaje que ya operan con éxito. Las actividades que estaban pendientes por clima, como la aplicación de manto asfáltico y acabados en áreas abiertas, se completaron satisfactoriamente al normalizarse las condiciones ambientales.

11. INFORME DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

El informe correspondiente a las actividades ejecutadas en el área SST se adjunta en el **Anexo 3 Informe SST.**

12. INFORME DE MANEJO AMBIENTAL Y DEL PGRCD

El informe correspondiente a las actividades ejecutadas en el área ambiental se adjunta en el **Anexo 4 Informe Ambiental.**

13. INFORME DE GESTIÓN SOCIAL

Durante el presente período no se realizó el levantamiento de actas de vecindad ni actividades que involucren a la comunidad de los frentes de trabajo.

<p>CONSORCIO CORAL</p> <p>NIT 901.973.411-7</p>	<p>INFORME MENSUAL No. 06</p> <p>14 DE MARZO DE 2026 AL 13 DE ABRIL</p> <p>DE 2026</p> <p>CONTRATO DE OBRA No CO1.PCCNTR.8155154-2025</p>	 <p>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</p>
---	---	--

14. SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE OBRA

El seguimiento a la programación de obra se realiza de manera periódica y sistemática, mediante la verificación del avance de las actividades frente al cronograma aprobado. A la fecha de cierre del presente informe mensual no se evidencian desviaciones ni retrasos significativos que generen alertas relevantes, manteniéndose el desarrollo de las obras conforme a lo programado. No obstante, para el próximo informe mensual se revisarán y, de ser necesario, se reprogramarán las actividades requeridas, con el fin de garantizar la continuidad y el cumplimiento de los plazos establecidos.



NIT 901,973,411-7

INFORME MENSUAL No. 06

14 DE MARZO DE 2026 AL 13 DE ABRIL

DE 2026


CONTRATO DE OBRA No CO1.PCCNTR.8155154-2025



Project Information		Status		Progress		Timeline	
Project Name	Project Manager	Start Date	End Date	Current Status	Progress %	Planned Start	Planned End
Project A	John Doe	2023-01-01	2023-03-31	In Progress	75%	2023-01-01	2023-03-31
Project B	Jane Smith	2023-02-01	2023-04-30	On Hold	20%	2023-02-01	2023-04-30
Project C	Mike Johnson	2023-03-01	2023-05-31	Not Started	0%	2023-03-01	2023-05-31
Project D	Sarah Brown	2023-04-01	2023-06-30	On Hold	10%	2023-04-01	2023-06-30
Project E	David Wilson	2023-05-01	2023-07-31	Not Started	0%	2023-05-01	2023-07-31
Project F	Emily Davis	2023-06-01	2023-08-31	On Hold	5%	2023-06-01	2023-08-31
Project G	Chris Miller	2023-07-01	2023-09-30	Not Started	0%	2023-07-01	2023-09-30
Project H	Alexander Lee	2023-08-01	2023-10-31	On Hold	3%	2023-08-01	2023-10-31
Project I	Olivia White	2023-09-01	2023-11-30	Not Started	0%	2023-09-01	2023-11-30
Project J	Benjamin Green	2023-10-01	2023-12-31	On Hold	1%	2023-10-01	2023-12-31

[illegible][illegible]

<p>CONSORCIO CORAL</p> <p>NIT 901.973.411-7</p>	<p>INFORME MENSUAL No. 06</p> <p>14 DE MARZO DE 2026 AL 13 DE ABRIL</p> <p>DE 2026</p> <p>CONTRATO DE OBRA No CO1.PCCNTR.8155154-2025</p>	 <p>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</p>
---	---	--



15. CONCLUSIONES


- Durante el período evaluado se ejecutaron las actividades programadas en los diferentes frentes de obra correspondientes a varias instituciones educativas, incluyendo intervenciones en baterías sanitarias, aulas, fachadas, cubiertas, sistemas de drenaje y zonas exteriores, dando cumplimiento a las actividades previstas dentro del alcance contractual.
- Las actividades desarrolladas comprendieron trabajos de obra civil, instalación de aparatos sanitarios, redes hidrosanitarias, adecuación de muros en mampostería, elaboración de pañetes, instalación de enchapes, nivelación y fundida de pisos en concreto, así como mantenimiento de ventanería, pintura de fachadas y adecuación de espacios funcionales como enfermerías, aulas de inclusión y áreas de juegos infantiles. En algunas instituciones se realizaron desmontes de elementos existentes que presentaban deterioro o no cumplían con las condiciones técnicas requeridas, tales como pisos en concreto, andenes, rampas, pañetes desprendidos, cielos rasos y muros en

<p>CONSORCIO CORAL</p> <p>NIT 901.973.411-7</p>	<p>INFORME MENSUAL No. 06</p> <p>14 DE MARZO DE 2026 AL 13 DE ABRIL</p> <p>DE 2026</p> <p>CONTRATO DE OBRA No CO1.PCCNTR.8155154-2025</p>	 <p>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</p>
---	--	---

sistema liviano, con el fin de permitir la posterior ejecución de adecuaciones y garantizar condiciones adecuadas de seguridad y funcionalidad.

- Se adelantaron también intervenciones orientadas al mejoramiento del manejo de aguas lluvias y drenajes, mediante la instalación de canales, bajantes, rejillas metálicas para cárcamos y la implementación de nuevos elementos de captación y conducción de aguas, con el propósito de mitigar afectaciones por escorrentía en áreas de circulación y acceso a aulas.
- Durante el período se atendieron diferentes frentes de emergencia en instituciones educativas, ejecutando actividades relacionadas con reforzamiento y adecuación de cubiertas, instalación de canales y bajantes, mejoramiento de sistemas de drenaje y verificación de condiciones estructurales, atendiendo las recomendaciones de entidades competentes y priorizando la seguridad de la infraestructura educativa.
- Algunas actividades programadas presentaron ajustes en su ejecución debido a condiciones climáticas adversas, especialmente en labores relacionadas con morteros y acabados exteriores; sin embargo, se mantienen en seguimiento para su ejecución una vez se presenten condiciones adecuadas para garantizar la calidad de los trabajos.

ANEXO 1. REGISTRO FOTOGRAFICO



NIT 901,973,411-7

REGISTRO FOTOGRAFICO

COLEGIO ACTIVIDADES DEL 14/3 A 13/4

RUFINO JOSE CUERVO

CONTENIDO 12/4/2026

FECHA

RUFINO JOSE CUERVO





NIT 901,973,411-7

REGISTRO FOTOGRAFICO


COLEGIO
CONTENIDO
FECHA

LA FLORESTA SUR SEDE A

ACTIVIDADES DEL 14/03/2026 A 13/04/2026

12/4/2026

FLORESTA SUR SEDE A



NIT 901,973,411-7

REGISTRO FOTOGRAFICO

COLEGIO

CARLOS ARTURO TORRES SEDE B

CONTENIDO ACTIVIDADES DEL 14/03/2026 A 13/04/2026

FECHA 12/4/2026

CARLOS ARTURO SEDE B





NIT 901,973,411-7

REGISTRO FOTOGRAFICO

COLEGIO
CONTENIDO
FECHA

ACTIVIDADES DEL 14/03/2026 A 13/04/2026

12/4/2026

JOSE MARIA CORDOBA

JOSE MARIA



ANEXO 2. BITACORA DE OBRA

Colegio Rafael Uribe Uribe - Sede B.

Contrato NO:SEA - LP-OP-DC CEE - 012 - 2025.

Objeto: Adelantar obras de adecuación, mejoramiento y mantenimiento correctivo de las plantas físicas de la Secretaría de Educación del Distrito, así como la ejecución de Obras menores, que permitan a través de la atención de Emergencias y de necesidades físicas prioritarias, garantizar el funcionamiento y la prestación del servicio de la infraestructura física en los colegios distritales y las Sedes Administrativas.

CONTRATISTA: Consorcio Coral. SAS.

INTERVENTORIA: UNIOBRAS.

ENTIDAD CONTRATANTE: Alcaldía Mayor de Bogotá D.C.

11 de Marzo 2016.

Estado del tiempo: Mañana soleado y tarde lluvioso.

Trabajadores 2, 1 Maestro.

Se finaliza la excavación y perfilado de carcamos y se inicia con el picado de muros de jardinería y se realiza retiro de escombros.

R.I. ~~for~~

July Castañeda
Res. Obra.

12. Marzo 2016.

Estado del tiempo: Nublado - Tarde lluvioso.

Trabajadores 1.

Se realiza la toma de densidades de la zona de la cancha.

R.I. ~~for~~

July Castañeda
Res. Obra.

16 de Marzo 2016

Estado del tiempo = Nublado: Tarde lluvioso.

Trabajadores 2.

Inicia la excavación para caja de agua lluvia y excavación para instalar tubería de desagüe de cimiento.

R.I. ~~for~~

July Castañeda
Res. Obra.

17 de Marzo 2016

Estado del tiempo: Nublado.

Trabajadores 2.

Se continúa con excavación de desagüe y caja, se recibe material.

R.I. ~~for~~

July Castañeda
Res. Obra.

18 Marzo del 2026.

Estado del tiempo: Lluvia todo el día.

2 Ayudantes, 1 Maestro y 1 Operador.

Ingresó retroexcavadora, se inició con el retiro de la capa de material recuperado. Se traza niveles y se inicia con la excavación para conformar terreno para la placa. Se continúa recibiendo material.

R.I. ~~Amador~~

July Cartañeda
Res. Obra.

19 Marzo del 2026.

Estado del clima: Nublado.

2 Ayudantes, 1 Maestro, 2 Operadores.

Se continúa con la excavación de la estructura de cancha, se ~~excavación~~ ingresó vibracompuerta, se compacta y se evidencia una falla en el terreno correspondiente a material arcilloso. Se realizan apiques a una profundidad de 0,60m para verificar extrator del suelo.

~~Inspección~~

Inspección de obra

R.I. ~~Amador~~

July Cartañeda
Res. Obra.

20. Marzo. del 2026.

Estado del tiempo: Soleado.

2 Ayudantes, 1 Maestro, 2 Operadores.

Teniendo en cuenta lo observado de los apiques del día de ayer, conjuntamente con inventario se decide realizar la caja y 0,90m. la cual va a tener un relleno de 0,30m de rajón, 0,20m de recepción y 0,10 espesor de placa.

R.I. ~~Amador~~


July Cartañeda
Res. Obra.

21 Marzo 2016

Estado del tiempo: Soleado.

1 Ayudante.

Se continua con la excavación y conformación del terreno.

R.I. 


Joly Cartañeda
Per. Obra.

24 Marzo 2016.

Estado del tiempo: Nublado.

2 Ayudantes, 2 Operadores.

Se continua con la excavación y conformación del terreno con rajón.

R.I. 


Joly Cartañeda
Per. Obra.

25 Marzo 2016.

Estado del tiempo: Nublado.

2 Ayudantes, 2 Operadores.

Se continua con la excavación y conformación del terreno con rajón.

R.I. 


Joly Cartañeda
Per. Obra.

26 Marzo 2016

Estado del tiempo: Nublado - lluvioso.

2 Ayudantes, 2 Operadores.

Se continua con la excavación y conformación del terreno con rajón.


R.I. 

Joly Cartañeda
Per. Obra.

27 Marzo 2016.

Estado del clima: Nublado - lluvioso.

Se continua con la excavación y conformación del terreno con raíón.


R.I. 

J. J. Cartañeda
Res. Obra.

28 Marzo 2016.

Estado del clima: Nublado - lluvioso.

Se continua con la excavación y conformación del terreno con raíón.


R.I. 

J. J. Cartañeda
Res. Obra.

30 Marzo 2016.

Estado del clima: Lluvioso - 2 Ayudantes - 2 Operadores.

Se continua con la excavación y conformación del terreno con raíón.


R.I. 

J. J. Cartañeda
Res. Obra.

31 Marzo 2016.

Estado del clima: Nublado - 2 Ayudantes - 2 Operadores.

Se continua con la conformación de terreno con raíón.

R.I. 


J. J. Cartañeda
Res. Obra.

01 Abril 2016.

Estado del clima: Nublado

2 Ayudantes, 2 Operadores.

Se inicia con la instalación de geotextil y se ingresó subbase se deja talado.

R.I. 

J. J. Cartañeda
Res. Obra.

04 de Abril 2026.

Clima: Soleado.

2 Ayudantes.

Se realiza el pañete de aspa y se conforma manualmente con rajo.

R. / ~~fin~~

July Cartañeda
Res. Obra.

06 Abril 2026.

Clima = Nublado.

2 Ayudantes, 2 Operadores.

Se inicia con la conformación con recebo, se continua con la instalación de geotextil.

R. / ~~fin~~

July Cartañeda
Res. Obra.

07 Abril 2026.

Clima = Nublado.

2 Ayudantes, 2 Operadores.

Se continua con la conformación e instalación de geotextil con recebo (subbase).

R. / ~~fin~~

July Cartañeda
Res. Obra.

08 Abril 2026.

Clima = Nublado.

2 Ayudantes, 2 Operadores.

Se continua con la conformación y compactación de recebo (subbase).

R. / ~~fin~~


July Cartañeda
Res. Obra.

09 Abril 2026.

Clima = Nublado.

2 Ayudantes, 1 Operador.

Se continua con la compactación del terreno y se realizan las pruebas de densidad correspondientes.

R.I. 


Joly Carstened
Res. Obra.

10. Abril 2026.

Clima = Nublado

2 Ayudantes.

Perfilado de carcamo, instalación de malla para carcamo y corte de concreto para perfilamiento.

R.I. 


Joly Carstened
Res. Obra.

11. Abril 2026.

Clima = Nublado

2 Ayudantes.

Fundido de piso de carcamo y transporte de material.

R.I. 


Joly Carstened
Res. Obra.

13. Abril 2026.

Clima = Nublado.

5 Oficiales, 2 Ayudantes, 1 Topógrafo.

Inicia con encofrado de placa de cancha, instalación de plástico y instalación de malla electrosoldada, encofrado de muro de carcamo.

R.I. 

Joly Carstened
Res. Obra

FRENTE DE OBRA: COLEGIO CARLOS ARTURO TORRES, SEDE A.

CONTRATO DE OBA N° C01PCCNTR 8155154

OBJETO: "Adelantar obras de Adecuación, mejoramiento y mantenimiento correctivo de las plantas físicas de la Secretaría de Educación del Distrito, así como la ejecución de obras menores, que permitan a través de la atención de Emergencias y de necesidades físicas prontas, garantizar el funcionamiento y la prestación del servicio de la infraestructura física en los colegios distritales y las sedes administrativas"

CONTRATANTE: ALCALDIA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO

CONTRATISTA: CONSORCIO CORAL INGENIERIA.

INTERVENTORIA: UNIOBRAS.

13. Marzo 2026.

Clima: Soleado.

Trabajadores: 4. Ayudantes.

Se Continúa con la excavación de zapatas, se instala acero de zapatas y columnas, se funden zapatas y pedestales y se conforma con lecho la placa para encofrar, se realiza apilamiento manualmente.

R.I. ~~Julio~~

Julio Costañeda
Res. Obra.

14. Marzo 2026.

Clima: Soleado.

Trabajadores: 4. Ayudantes.

Se continúa con encofrado de placa, se funde placa de equipos hidroneumáticos y se les da un debido acabado.

R.I. ~~Julio~~

Julio Costañeda
Res. Obra.

16. marzo 2026.

Sin personal

Sin Actividad

Julio Costañeda
Res. Obra.

R.I. ~~Julio~~

17. marzo 2026

Sin personal

Sin Actividad

Julio Costañeda
Res. Obra

R.I. ~~Julio~~

18. Marzo 2026

Sin personal

Sin Actividad

Julio Costañeda
Res. Obra

R.I. ~~Julio~~

19 Marzo 2016

Sin Personal

Sin Actividad

Joly Castañeda
Res. Obra

R.1

20 Marzo 2016

Sin Personal

Sin Actividad

Joly Castañeda
Res. Obra

R.1

21 Marzo 2016

Sin Personal

Sin Actividad

Joly Castañeda
Res. Obra

R.1

24 Marzo 2016.

Personal: 1 Maestro, 1 Ayudante

Clima: Soleado.

Figurado de Acero para zapata y viga del muro perimetral, detallado de baños.

R.1

Joly Castañeda
Res. Obra.

25 Marzo 2016.

Personal: 1 Maestro, 1 Ayudante.

Clima: Nublado.

Se continuo con figurado de acero para columnas y vigas del muro perimetral y detallando baño.

R.1

Joly Castañeda
Res. Obra

26 Marzo 2026

Personal: 1 Oficial, 1 Ayudante.

Clima: Nublado, tarde lluvioso.

Se instaló acero de columna y zapata, se fundió zapata de muro perimetral y se encofró columna, se continuó con el detallado de baños.

R.I.

July Cartañeda
Res. Obra.

27 Marzo 2026

Personal: 1 Oficial, 1 Ayudante.

Clima: Nublado - lluvioso.

Se realizó la fundición de columna para muro perimetral, y se inició con demolición de columna para traslape de acero.

R.I.

July Cartañeda
Res. Obra.

28 Marzo 2026.

Personal: = 1 Oficial, 1 Ayudante, 2 Instaladores de portones.

Clima: Nublado - lluvioso.

Se continuó con la demolición de columna del muro perimetral para traslape de acero. Se inició con la instalación y cambio de portones de la sede.

R.I.

July Cartañeda
Res. Obra.

29 Marzo 2026

Personal = 1 Oficial, 1 Ayudante.

Clima: Lluvioso.

Se continuó con la demolición de columnas y vigas muro perimetral, instalación de piso chip y

detallado de barras.

R.I. ~~/~~

July Castañeda
Res. Obra.

31 Marzo 2016

Personal = 1 Oficial - 1 Ayudante.

Se continuó con la demolición de viga y columnar del muro perimetral y se desinstalaron barras para instalar nuevas.

R.I. ~~/~~

July Castañeda
Res. Obra.

01 Abril 2016

Personal = 1 Oficial - 1 Ayudante.

Se continuó con la demolición de viga y columnar del muro perimetral y se detalló de barras.

R.I. ~~/~~

July Castañeda
Res. Obra.

04 Abril 2016

Personal = 1 Oficial - 1 Ayudante.

Se realizó el figurado de acero para columnar del muro perimetral.

R.I. ~~/~~

July Castañeda
Res. Obra.

06 Abril 2016

Personal = 1 Oficial - 1 Ayudante.

Se realizó corte de muro para encastrar columnar y figurado de acero para viga y columnas muro perimetral.

R.I. ~~/~~

July Castañeda
Res. Obra.

07. Abril 2026.

Clima = Nublado.

Personal = 1 Oficial. 1 Ayudante.

Se continua con el armado de acero de
parillas para muros y columnas.

R.I.

July Cartañeda
Res. Obra.

08. Abril 2026

Clima = Nublado

Personal = 1 Ayudante, 1 Oficial.

Se continua con la demolición de vigas y
columnetas en muro perimetral. y figuras de
acero.

R.I.

July Cartañeda
Res. Obra.

09. Abril 2026.

Clima = Nublado.

Personal = 1 Ayudante, 1 Oficial.

Se inicia con la instalación de bidón en
apoyador de bato y continuo con la demolición
de la columna del muro perimetral.

R.I.

July Cartañeda
Res. Obra.

10. Abril. 2026.

Clima = nublado.

Personal = 1 Ayudante. y 1 Oficial.

Se continua con la demolición y figuración
de acero de columnas y viga muro
perimetral.

R.I.

July Cartañeda
Res. Obra.

11 Abril. 2026

Clima = Nublado.

Personal = 1 Ayudante - 1 Oficial.

Se continuó con la figuración de acero para columnar y vigas muro perimetral.

R.I. ~~///~~

July Castañeda.

Res Obra

13. Abril. 2026.

Clima = Nublado

Personal = 2 Oficiales - 1 Ayudante.

Se continuó con el encofrado y fundido de columnar de muro perimetral y se realizó aseo de baño y detallar en techo.

R.I. ~~///~~

July Castañeda

Res Obra.

Contrato de Obra N° COL.PCCNTR. 8155154 del
8 de Septiembre de 2025.

Objeto: "Adeantar obras de Adecuación, mejoramiento y mantenimiento correctivo de las plantas físicas de la Secretaría de Educación del Distrito, así como la ejecución de Obras menores, que permitan a través de la atención de Emergencias y de necesidades físicas prioritarias, garantizar el funcionamiento y la prestación del servicio de la infraestructura física en los colegios distritales y las sedes administrativas"

Contratante: Alcaldía Mayor de Bogotá D.C.
Secretaría de Educación del Distrito.


Interventoría: UNIOBRAS.

Contratista: Consorcio Coral Ingeniería.


Residente de Obra :


Karen Juliana Pino.

Residente de Interventoría:


Miller Marín.

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA.


Miller Marín.

COLEGIO JOSÉ MARIA CORDOBA.

Trabajadores: 3. Inspector: 1. R. inter

Se continúa con instalación a fachada.

Se realiza instalación de espejos en barros.

 D.O.

R. inter



Sábado 14 de marzo del 2026

Trabajadores: 2 Inspector: 1. R. inter

Estado del tiempo: Nublado

Se continúa con corrección a fachada.

R. inter





D.O.

Lunes 16 de marzo del 2026

Trabajadores: 3. Inspectora del obra: 1. Directora de obra: 1

Estado del tiempo: Nublado.


Se continúa con corrección a fachada.

Se inicia intervención en tarima


Se inicia mantenimiento de ventanería (rejus cortasoles)

15:17

Inician lluvias

 July Castañeda.
Res Obra.

R.1




Martes 17 de marzo del 2026

Trabajadores: 3. Inspectora del obra: 1. Directora de obra: 1

Estado del tiempo: Nublado

Se continúa con intervención a tarima, se inicia instalación de Piso

Se continúa con mantenimiento de cortasoles y corrección de fachada

 July Castañeda.

Res Obra.

R.1



Miércoles 18 de marzo del 2026


Trabajadores: 4. Inspectura de obra: 1. Directora de obra: 1

Estado del tiempo: Nublado


Se continúa con instalación de Piso en tarima.

Se continúa con mantenimiento de cortasoles y corrección de fachada.

Se saca un viaje de escombro.

 July Castañeda.
Res Obra

R.1





Jueves 19 de marzo del 2026

Trabajadores: 6 Inspectora de obra: 1 Residente de obra: 1
Estado del tiempo: Nubado

Se realiza corrección al enchape de la tarima por el tema de niveles


Se continúa con conexión a fachada y mantenimiento de cortasoles.

July Cortés R.I. 
Res Obra

Viernes 20 de marzo del 2026

Trabajadores: 3 Inspectora de obra: 1 Directora de obra: 1
Estado del tiempo: Nubado


Se continúa con instalación de piso en tarima y mantenimiento de cortasoles.

July Cortés R.I. 
Res Obra

Sábado 21 de marzo del 2026

Trabajadores: 3. Residente de obra: 1
Estado del tiempo: Nubado

Se continúa con instalación de piso en tarima y mantenimiento de cortasoles.

July Cortés R.I. 
Res Obra

Martes 24 de marzo del 2026

Trabajadores: 6. Directora de obra: 1 Inspectora de obra: 1
Estado del tiempo: Nubado

Se inicia embogillado de enchape en tarima

Se continúa con mantenimiento de (corta) cortasoles.

Se inicia trasiego de escombros a punto de acopio.

Se realizan cortes con Pulidora para la instalación de mediacana en concreto en el piso de la tarima.

R.I. 
July Cortés
Res Obra

Miércoles 25 de marzo del 2026

Trabajadores: 3. Directora de obra: 1. Inspectora de obra: 1
Estado del tiempo: Soleado

Se continúa con Mantenimiento de cortasoles y limpieza en ventanas.

14:42 Se detienen actividades por lluvia.
Joly Castañeda R.I. *[Signature]*
Res. Obra.

Jueves 26 de marzo del 2026

Trabajadores: 3 Directora de obra: 1 Inspectora de obra: 1

Estado del Tiempo: Nublado

Se continúa con el mantenimiento de cortasoles.

Se inicia instalación de mediacana en granito para tarima.

Joly Castañeda R.I. *[Signature]*
Res. Obra.

Viernes 27 de marzo del 2026

Trabajadores: 2 Directora de obra: 1 Inspectora de obra: 1

Estado del Tiempo: Nublado

Se continúa con instalación de mediacana en granito para tarima.

Se continúa con mantenimiento de cortasoles.

Joly Castañeda R.I. *[Signature]*
Res. Obra.

Sábado 28 de marzo del 2026

Trabajadores: 2 Inspectora de obra: 1

Estado del Tiempo: Nublado.

Se continúa con mantenimiento de cortasoles.

Joly Castañeda R.I. *[Signature]*
Res. Obra.

Lunes (1) 30 de marzo del 2026

Trabajadores: 2 Inspectora de obra: 1 Directora de obra: 1

Estado del Tiempo: Nublado.

Se inicia con Pulida de mediacanas en granito

Joly Castañeda R.I. *[Signature]*
Res. Obra.

Martes 31 de marzo del 2026

Trabajadores: 1 Inspectora de obra: 1 Directora de obra: 1

Estado del Tiempo: Nublado

Se continúa con Pulida de Piso y mediacana de la tarima.

Joly Castañeda R.I. *[Signature]*
Res. Obra.



Miércoles 01 de abril del 2026

Trabajadores: 3 Inspectora de obra: 1 Directora de obra: 1

Estado del Tiempo: Soleado

Se determina con interventoria, realizar pintura a la puerta del baño y al cortasol.

J. Cantaneda
Res Obra

Jueves 02 de abril del 2026

Trabajadores: 3 Inspectora de obra: 1

Estado del Tiempo: Nublado.

Se realiza corrección de los filos de la fachada.

Se realiza desmanche al Piso del baño.

J. Cantaneda
Res Obra.

Lunes 06 de abril del 2026

Trabajadores: 3 Inspectora de obra: 1

Estado del Tiempo: Nublado

Se realiza aseo en baño.

Remate de fachada en zona de tarima.

Se evidencia que los estudiantes están dañando los cortasoles.

Se inicia instalación de bridas en sanitarios.

J. Cantaneda
Res Obra

Martes 07 de Abril del 2026

Trabajadores: 2 Inspector de obra: 1

Estado del Tiempo: Soleado

Se termina de instalar bridas y sanitarios.

Se detallan (fil) filos de ventanas.

J. Cantaneda
Res Obra

Miércoles 08 de Abril del 2026

Trabajador: 1 Inspectora de obra: 1

Estado del Tiempo: Soleado

Se realiza remate de pintura en área intervenida, de tarima y alfajías corregidas.

Se continúa con el mantenimiento de ventanería en aluminio
 Se instalan Push fallantes en los baños (corredores)
 Se instala cinta antideslizante en zona de tarima a solicitud de la rectora quien manifiesta que el piso quedó demasiado liso y hubo un accidente con un estudiante.

July Castañeda R.I.
 Per-Obra.

✓ Jueves 09 de Abril del 2026

Trabajadores: 3 Inspectora de obra: 1

Estado del tiempo: Soleado

Se continúa con mantenimiento de ventanería en aluminio, limpieza de ventanas.

Se realiza resane de nuevo a las alfajías ya que los estudiantes las dañaron y no dejaron secar.

July Castañeda R.I.
 Per Obru.

✓ Viernes 10 de Abril del 2026

Trabajadores: 2 Inspectora de obra: 1

Estado del tiempo: Nublado

Se pinta de nuevo alfajías y se continúa con mantenimiento a ventanería de aluminio.

Se asea y se encera el Piso del baño.

Se terminó de pintar reja y (ver) puerta del baño.

July Castañeda R.I.
 Per Obru.

✓ Sábado 11 de Abril del 2026

Trabajadores: 2 Inspectora de obra: 1

Estado del tiempo: Nublado

Se termina mantenimiento de ventanería en aluminio, Primer Piso

July Castañeda R.I.
 Per Obru

✓ Lunes 13 de Abril del 2026

Trabajadores: 3 Inspectora de obra: 1

Estado del tiempo: Nublado

Se realiza limpieza a cúrcamo, adicional a la pintura de fachada
se pinta la cumbrero de cubierta en parte alta del bloque.
Se termina de instalar contrasoles y de rematar detalles en alféj
de fachada.

July Cepeda
Res. Obra

R1 

COLEGIO FRANCISCO DE MIRANDA

CONTRATO No. SEP/CO1. PCCNTR. 8155154 del
8 de septiembre de 2025.

OBJETO: "Adelantar obras de Adequación,
mejoramiento y mantenimiento correctivo
de las plantas físicas de la Secretaría
de Educación del Distrito, así como la
ejecución de obras menores, que permitan
a través de la atención de emergencias
y de necesidades físicas prioritarias,
garantizar el funcionamiento y la
prestación del servicio de la Infraestructura
física en los colegios distritales y las
sedes administrativas"

CONTRATANTE: ALCALDIA MAYOR DE BOGOTÁ
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO.


INTERVENTORIA: UNIOBRAS.

CONTRATISTA: CONSORCIO CORAL INGENIERÍA

salon de oficinas y enfermeria
Se realizan resanes en muros en
muros de oficinas.



J. de Obra

R.I. 

J. Cartanedo
Per Obra

13/03/2026


Clima: Nublado

Personal: 4 trabajadores

Se realiza encapado para uiso de amarr
en baño enfermeria, se fonde uiso y
se continua con pañete de muros de
baño y zonas afectadas en salon.



J. de Obra

R.I. 

J. Cartanedo
Per Obra

16/03/2026

Clima: Nublado


Personal: 5 trabajadores

Se realiza continuación de pañete en
baños de enfermeria parte interna.

Se inicia con desinstalación de tga y
estructura metálica en salon a remodelar



J. de Obra

R.I. 

J. Cartanedo
Per Obra

Marzo 17 del 2026.

Clima: Nublado - Tarda llover.

Personal: 3 Ayudantes, 1 Muerto.

Se continua con la instalacion de pañete
en muros de enfermeria y zona de oficina

y se continua con el dermante de estructura de cubierta de salón de inclusión
 R. ~~Julio~~ ~~Cartañeda~~
 Res. Obra.

Marzo 18 de 2026.

Clima = Lluvia todo el día.

Personal = 3 Ayudantes, 1 Maestro.

Se inicia con la aplicación de estuco en muros de la enfermería y zona de oficinas, se continua con el dermante de estructura de salón de inclusión.

R. ~~Julio~~

Julio Cartañeda
 Res. Obra.

Marzo 19 del 2026

Clima = Nublado.

Personal = 3 Ayudantes, 1 Maestro.

Se continua con la aplicación de estuco en muros de enfermería y oficinas y se realiza la instalación de registros de agua en br. baño.

R. ~~Julio~~

Julio Cartañeda
 Res. Obra.

Marzo 20 del 2026.

Clima = Soleado.

Personal = 3 Ayudantes, 1 Maestro.

Se continua con la aplicación de estuco en muros de enfermería y oficinas y se inicia con instalación de enchufe en baño de enfermería.

R. ~~Julio~~


Julio Cartañeda
 Res. Obra.

Marzo 21 del 2026.

Clima: Nublado.

Personal: 3 Ayudantes, 1 Maestro.

Se continua con instalación de enchape en baño de enfermería, se inicia con instalación de estructura de techo y regular para instalaciones eléctricas.

R.I. 


Joly Castañeda
Res. Obra.

Marzo 24 del 2026.

Clima: Nublado

Personal: 3 Ayudantes, 1 Maestro.

Se continua con remate de estuco en muros, instalación de enchape en baño de enfermería, instalación de enchape de piso y modulación e instalación de estructura de cielo raso.

R.I. 


Joly Castañeda
Res. Obra.

Marzo 25 del 2026

Clima: Nublado.

Personal: 3 Ayudantes, 1 Maestro.

Se continua con la aplicación de estuco en muros, instalación de enchape en piso y modulación estructura de cielo raso.

R.I. 

Joly Castañeda
Res. Obra.


Marzo 26 del 2016.

Clima: Nublado - lluvioso.

Personal: 3 Ayudantes, 1 albañil.

Se continuó con la instalación de enchufe en piso en las oficinas, enfermería y baño de doctores.

R.I.




July Cartañeda
Res. Obra.

Marzo 27 del 2016.

Sin Personal.

Sin Actividades.

R.I.




July Cartañeda
Res. Obra.

Marzo 28 del 2016.

Sin Personal.

Sin Actividades.

R.I.




July Cartañeda
Res. Obra.

Marzo 30 del 2016.

Sin Personal.

Sin Actividades.

R.I.




July Cartañeda
Res. Obra.

Marzo 31 del 2016.

Sin Personal.

Sin Actividades.

R.I.



July Cartañeda
Res. Obra.

Abril 01 del 2016.

Sin Personal.

Sin Actividades.

R.I.



July Cartañeda
Res. Obra.

Abil 04 del 2026

Sin Personal.

Sin Actividad

R.1 ~~Jul~~

July Castañeda
Res Obra.

Abil. 06 del 2026.

Sin Personal.

Sin Actividad

R.1 ~~Jul~~

July Castañeda
Res Obra.

Abil 07 del 2026

Clima = Nublado

Personal = 1 Ayudante, 1 Oficial.

Se continuó con la instalación de enchufe en piso de oficina y enfermería.

R.1 ~~Jul~~

July Castañeda
Res Obra.

Abil. 08 del 2026.

Clima = Nublado.

Personal = 1 Ayudante, 1 Oficial.

Se continuó con la instalación de enchufe en piso de oficina y enfermería y baño de docente.

R.1 ~~Jul~~

July Castañeda
Res Obra.

Abil. 09 del 2026

Clima = Nublado.

Se continuó con la instalación de enchufe en piso de oficina y enfermería, se continuó con instalación de enchufe en muro del baño de enfermería y se inició con la instalación de guardacostas.


July Castañeda
Res Obra.

Abril 10 del 2026

Clima = Nublado.

Personal = 2 Ayudantes, 1 Oficial.

Se continuó con la instalación de guarderacabos, se inició con la instalación de estructura del cielo falso.

R.I. 


July Carstenedt
Per. Obra.

Abril 11 del 2026.

Clima = Nublado.

Personal = 3 Ayudantes, 1 Oficial.

Se continuó con la instalación de guarderacabos; se continuó con la instalación de estructura de cielo falso y se inició con la estructuración de muros falsos.

R.I. 


July Carstenedt
Per. Obra.

Abril 13 del 2026.

Clima = Nublado.

Personal = 2 Ayudantes, 1 Oficial.

Se continuó con la estructuración de cielo falso en baño docente, oficinas y enfermería y tapado de muros falsos a una celda.

R.I. 

July Carstenedt
Per. Obra.

FRENTE DE OBRA: RUFINO JOSÉ COERVO.

CONTRATO DE OBRA No CO1PCNTR 8155154.

OBJETO: "Adelantar obras de adecuación, mejoramiento y mantenimiento correctivo de las plantas físicas de la Secretaría de educación del Distrito, así como la ejecución de obras menores, que permitan a través de la atención de Emergencias, y de necesidades físicas prioritarias, garantizar el funcionamiento y la prestación del servicio de la Infraestructura física en los colegios distritales y las Sede Administrativas"

CONTRATISTA: CONSORCIO CORAL S.A.S.

INTERVENIDORA: UNIOBRAS.

ENTIDAD CONTRATANTE: ALCALDIA MAYOR DE BOGOTÁ

Viernes 13 Marzo de 2026

Sin personal

Sin Actividad

Joly Castaned

Res Obra

R.I. 

Sábado 14 Marzo de 2026

Sin personal

Sin Actividad

Joly Castaned

Res Obra

R.I. 

Lunes 16 Marzo de 2026

Sin personal

Sin Actividad

Joly Castaned

Res Obra

R.I. 

Martes 17 Marzo de 2026

1 oficial

instalacion piso cercho

De acuerdo a las indicaciones del coordinador, no se permite trabajar entre semana debido a la presencia de estudiantes, manifestando que por el tema de olores y ruidos no es debido realizar actividades.

Joly Castaned
Res Obra

R.I. 

Sábado 28 de marzo de 2026

Trabajadores: 3 Inspectora de obra: 1

Se realiza limpieza y lavado de cancha externa y patio interno con ácido, Se realizan terminados y detalles en placa de patio interno
Se inicia pintura en patio interno

Joly Castaned
Res Obra

Domingo 29 de marzo de 2026

Trabajadores: 3

Se inicia pintura en patio exterior,

10:38 Se detienen actividades por presencia de lluvias en patio exterior
Se realiza demarcación en patio interno con pintura amarilla

Joly Castaned
Res Obra

Martes 31 de marzo de 2026

Trabajadores 2

Se continúa con pintura de cancha en patio externo

Miércoles 01 de abril del 2026

Trabajadores: 2 Presidente de obra 1

Se realiza demarcación en cancha de patio externo

Julio Castañeda
Res. Obra

Sábado 04 de abril del 2026

Trabajadores: 2.

Se terminan detalles de pintura en patio interno

Julio Castañeda
Res. Obra

Sábado 11 de abril del 2026

Sin personal

Sin actividad

Julio Castañeda
Res. Obra

Sábado 18 de abril del 2026

Trabajadores: 2.

Se inician diseños en patio de juegos (patio interno)

Julio Castañeda
Res. Obra

Bitácora de obra

Colegio Carlos Arturo Torres Let. 8

Contrato de obra N° 01 REC NTE 8155154

8 de Septiembre de 2023

Contrato de Obra N° C01 PCCNTR 8155154 de
8 de Septiembre de 2025


Objeto: " Adelantar Obras de Adecuación,
mejoramiento y mantenimiento correctivo
de las plantas físicas de la Secretaría
de Educación del Distrito, así como la
ejecución de Obras menores que permitan
a través de la atención de emergencias
y de necesidades físicas prioritarias,
garantizar el funcionamiento y la prestación
del servicio de la infraestructura en los
colegios distritales y los sedes administrativas "

Contratante: Alcaldía Mayor de Bogotá D.C
Secretaría de Educación del Distrito

Interventoría: UNIOBRAS.

Contratista: Consorcio Coral Ingeniería.

Residente de Obra: 
Karen Juliara Pino Torres

Residente de Interventoría: 
Miller Maín

Directora de obra: 
Alejandra Salas


FRENTE DE OBRA: CARLOS ARTURO TORRES, SEDE B

terno de la sede.

Se reporta que aún no se ha retirado la tubería en el personal de vigilancia indicando que la rectoría del colegio debe enviar correo a el administrador de seguridad solicitando el retiro de esta tubería.



Inspector de Obra

Ril 

Marzo 12, 2026.


Tiempo lluvioso; trabajadores 3, Equipo: herramienta menor, cocoteras.

Se continua con retiro de pintura en muro sin embargo debido a la lluvia se suspenden las actividades en esta actividad.

Se continua con la instalación de estructura de cielo raso en salon. Una vez se termina con la instalación de la estructura se inicia con instalación de cielo raso en poc.




Inspector de obra

Ril 

Marzo 13, 2026

Tiempo Soleado, tarde lluvioso, trabajadores Equipos herramienta menor, escalera y andamio. Se continua con la instalación de cielo raso, se inicia con la instalación de ripio en piso del salon 101 y se continua con el retiro de pintura en muro.

Ril 

Jily Castañeda
Asistente de obra

temo de la sede.

Se reporta que aun no se ha retirado la tubería en el personal de vigilancia indicando que la rectoría del colegio debe enviar correo a el administrador de seguridad solicitando el retiro de esta tubería.



Inspector de Obra



Marzo 12, 2026.


Tiempo lluvioso; trabajadores 3, Equipo: herramienta menor, cocotera.

Se continua con retiro de pintura en muro sin embargo debido a la lluvia se suspenden las actividades en esta actividad.

Se continua con la instalación de estructura de cielo raso en salon. Una vez se termina con la instalación de la estructura se inicia con instalación de cielo raso en poc.




Inspector de obra



Marzo 13, 2026

Tiempo Soleado, tarde lluvioso, trabajadores 3, Equipos herramienta menor, escalera y andami. Se continua con la instalación de cielo raso, se inicia con la instalación de enchufe en piso del salon 101 y se continua con el retiro de pintura en muro.




Jely Castañeda
Residente de obra

14 Marzo, 2026

Tiempo soleado, trabajadores 3, Equipos Herramienta menor, escaleras y andamios.

Se continua con la instalación de enchape en piso y resane de muro.


R.I. 

Joly Cartañeda
Residente de Obra.

16 Marzo, 2026

Tiempo Nublado, tarde lluvioso, 3 Trabajadores Equipos: Herramienta menor, escaleras y andamios.

Se continua con instalación de enchape y resane de muro.


R.I. 

Joly Cartañeda
Residente de Obra.

17 Marzo 2026

Tiempo Nublado - tarde lluvioso, 3 Trabajadores Equipos: Herramienta menor, escaleras y andamios.

Se continua con la instalación de enchape en los muros y resane del muro.

R.I. 


Joly Cartañeda
Res. Obra

18 Marzo 2026.

Tiempo Lluvioso - 3 Trabajadores

Equipos Herramienta menor, escaleras y andamios.

Se continua con instalación de enchape, guinda erubar y embogullado, continua con resane de muro.

R.I. 

Joly Cartañeda
Res. Obra.

19 de marzo del 2026

Tiempo: Nublado, trabajadores 3, Herramienta
menor, escalera y andamios.

Se realiza pared externa de alon y se
continua con pintura de muros


Jhon Cely

R.I.



20 de marzo del 2026

Tiempo: Nublado, trabajadores 3, Herramienta
menor, escalera y andamios.

Se continua con pared y pintura de muro
en exterior de alon

Se realiza enchufe de alon junto con interruptor,
y se recibe a conformidad (Acta 101). Se de
pendiente recibir cables en recorrido general.


Ins Obra.

Se recibe Piso aula 101

Elvira Gutierrez.

R.I. 

21/03/2026

Tiempo: Nublado, trabajadores 3, Herramienta
menor, escaleros

Reinstalacion de ventanas y puerta del
aula 101, reancho de perimetro de ventanas
y puerta. Se realiza aplicacion de boquilla
de piso en aula 101.

R.I. 

Joly Cortesola
Ins Obra

24/03/2026

Tiempo: Nublado; trabajadores 2

Herramienta menor, escalera y andamio

Se realiza pañete de parte o muro exterior del salon 101 y se termina de embosillar este salon. Se deja constancia de que aun no se ha desinstalado la tubería de los comederos para poder realizar los trabajos en la pchoda.

Jely Contreras

Res Obio

K.I. 

25/03/2026


Tiempo Soleado : trabajadores 2.

Herramienta menor, caralera y andamio

Se realiza pintura de muro exterior de salon 101 y pañete de la parte superior del muro frente a la cancha. Se inicia con la instalación de ventanos en el salon 101. Se recibe muro frente a cancha debajo de tubería y se debe arreglar por crum del tubo de drenaje.

Jely Contreras

Res. Obio

K.I. 

26/03/2026

Tiempo: Soleado ; trabajadores 2.

Despues de 15 dias de realizada la solicitud aun no se ha retirado la tubería de la pchoda para poder intervenir este muro generando retrasos en este frente debido a esta novedad. Se continua con pañete de parte superior del muro frente a la cancha. Se realiza instalación de marcos de ventanos en salon 101.

Jely Contreras

Res Obio

K.I. 

24/03/2026

Tiempo: lluvioso, nublado, trabajadores 2

Se desinstala tubería y por tanto se hizo con la desinstalación de cubierta en fachada y pintura del muro frente a la cancha. Se continúa con la instalación de los ventaneros en el salón 101.

Jely Castañeda
Pro Obre

R1 

28/03/2026

Tiempo: Soleado; trabajadores 2

Se terminó de instalar ventaneros en el salón 101, se avanza con la instalación de nuevo tejado en la fachada y con la subida de muro en esta misma.

Jely Castañeda
Pro Obre


R1 

30/03/2026

Tiempo: lluvioso; trabajadores 3

Se terminó de instalar tejado en fachada y se continuó con el muro de techado hasta llegar a la cubierta, se realizó porrete tanto de la parte interna como externa del muro. Se realizaron cerrados en ventaneros y se hizo la respectiva limpieza. Se inició con la impermeabilización de la cubierta con lodo e impermeabilizante. Inicialmente se le realizó una limpieza a la cubierta.

Jely Castañeda
Pro Obra

R1 

31/03/2026, Tiempo: Soleado, trabajadores 2


Se continuó con la impermeabilización donde se instalaron pliegues del material para mejor manipulación y aplicación. Se realizó el porrete y pintura de muro de fachada.

01/04/2026

Tiempo soleado; Trabajadores 2.

Se continua con la impermeabilización de la cubierta donde se avanza con el 50% de aplicación de la misma. Se realiza recorrido de intervención donde indican que es necesario pintar toda la parte interna del colegio (muros en blanco) y dejar una zona a 1 metro de altura en color azul. En el recorrido se recibe el cielo raso del salón 101. Se dejan observaciones del porche de la cocina en la parte superior (cama sobre el tubo de conexión de los comedores). Se deja anotación de lo destinado de la cubierta en cada una de las que cubren y que se vea uniforme.

Interventor solicita adecuar el muro de la fachada

Joly Costarela
Res. ObraR.I. 

06/04/2026

Tiempo: Nublado; Trabajadores 2.

Se realiza escarpe de pintura en muro fachada y se continua con pintura externa de muros en zona común del colegio. Se realiza limpieza de ventanales.

Joly Costarela
Res. ObraR.I. 

07/04/2026

Tiempo: soleado; Trabajadores 2.

Se realiza pintura de la parte externa de muros en zona común del colegio y se realiza la pintura azul según lo solicitado por interventor. Se pasa la impermeabilización por clima. Se realiza resane de fisuras y zonas en mal estado de la fachada.

Se ajusta la cubierta según lo solicitado
por intermedio de
Joly Contreras
Res. Obra

R.I. 

08/04/2026

Tiempo: Sotado ; trabajadores 2.

Se realiza pintura de fachada en colegio, se
deja la observación que hay que dejar limpios
los techos del colegio. Se realiza continuación
de la impermeabilización en la cubierta.

Joly Contreras
Res. Obra

R.I. 

09/04/2026

Tiempo: Sotado ; trabajadores 2.

Se continúa con la aplicación de pintura
en zona externa y como en el colegio se
realiza la pintura de la granja azul respec-
tiva. Joly Contreras
Res. Obra

R.I. 

10/04/2026

Tiempo: Sotado ; trabajadores 2.

Se realiza adecuación de la pintura en la
parte interna del muro de fachada, se realiza que-
te de cubierta y se continúa con la
impermeabilización de la cubierta del
salón 101, se aplica segunda mano de
pintura en salón. Joly Contreras
Res. Obra

R.I. 

11/04/2026


Tiempo: Sotado ; trabajadores 2.

Se realiza detallado y pintura de parte
externa del muro fachada, se limpian
techos del colegio, se realiza recolección y
uso general de la obra.

Se pinta parte del muro izquierdo pronto se
la de profesores y locutorio.

Juli Contreras
Res Obra

R.1



16

1
FRENTE DE OBRA: LA FLORESTA SUR.

CONTRATO DE OBRA No 001 PLENTE 8135154

OBJETO: "Adelantar obras de adecuación, mejoramiento y mantenimiento correctivo de las plantas físicas de la secretaría de educación del Distrito, así como la ejecución de obras menores, que permitan a través de la atención de Emergencias, y de necesidades físicas prioritarias, garantizar el funcionamiento y la prestación del servicio de la infraestructura física en los colegios distritales y las sedes administrativas."

CONTRATISTA: CONSORCIO CERAL S.A.S

INTERVENCIÓN: UNIOBRAS

ENTIDAD CONTRATANTE: ALCALDIA MAYOR DE BOGOTÁ

22 de enero de 2026.

Se Presenta muestra de rejillas, Para su aprobación

Jana f. Valbuena
inspectora de obra

21 de febrero de 2026

Se inicia instalación de rejillas de concreto

2 trabajadores 1 inspectora de obra

Jana f. Valbuena
inspectora de obra

06 de marzo del 2026.

Se realiza visita con el contratista para determinar medidas de la ventanería a intervenir.

Se confirma que las ventaneras a intervenir son:

1. laboratorio de química: Cambio total
2. sala de sistemas: Mantenimiento de ventanería

Jana f. Valbuena
inspectora de obra

07 de marzo del 2026

Se realiza visita con el contratista para determinar los colores de la cancha.

Jana f. Valbuena
inspectora de obra

12 de marzo del 2026

Llegan materiales para la demarcación de la cancha.

Jana f. Valbuena
inspectora de obra

12 de marzo del 2026

Trabajadores: 2 SST: 1

Se inicia limpieza a cancha, se realiza barrido de esta.

09:21 Se suspenden actividades por lluvia.

10:00 Se continúan con actividades,

Jely Castañeda
Res. obra

13 de marzo del 2026

Trabajador: 1 inspector de obra: 1.

Se continúa con intervención a cancha, se inicia con el encofrado y pintura

Se aplica Primer mano de Pintura en cancha, colores internos en demarcación de Bolyball.

Jely Castañeda
Res. obra

14 de marzo del 2026

Trabajadores: 2

Se continúa con intervención a cancha, encintado y Pintura

Jely Castañeda
Res. Obra

16 de marzo del 2026

Trabajadores: 2 Inspector sst: 1

Se continúa con intervención a cancha, segunda mano de Pintura

17:13 Se Presentan lluvias por lo tanto se detienen actividades

Jely Castañeda
Res. Obra

17 de marzo del 2026

Trabajadores: 2 Inspector de obra: 1

Se continúa con intervención a cancha, aplicación de segunda mano de Pintura

Se retira escombro acopiado (rejillas de carcamo en concreto)

Se realiza demarcación a cancha

Jely Castañeda
Res. Obra

18 de marzo del 2026

Trabajadores: 2

Se continúa con demarcación a cancha, aplicación segunda mano de Pintura

09:30 Se suspende demarcación por lluvias

14:43 Se retiran trabajadores porque la presencia de lluvias no dejó continuar con la demarcación.

Jely Castañeda
Res. Obra

19 de marzo del 2026

Trabajadores: 4 Inspector sst: 1

Se continúa con terminación de pintura y demarcación en cancha

19:26 Se termina intervención de cancha

Jely Castañeda
Res. Obra

20 de marzo del 2026

Se programa al residente de acabados de interferencia para realizar entrega de pintura y demarcación de cancha el día de mañana

Jely Castañeda
Res. Obra

21 de marzo del 2026

Se realiza visita con el residente de acabados y el inspector de obra del consorcio, se realizan observaciones al terminado de la cancha.

July Castañeda
Res. obra

24 de marzo del 2026

Contratista realiza correcciones a demarcación en cancha.

July Castañeda
Res. obra

25 de marzo del 2026

Inspector de obra realiza observación a demarcación, falta detallar líneas (blancas) blancas.

July Castañeda
Res. obra

26 de marzo del 2026

Contratista realiza corrección nuevamente a demarcación

July Castañeda Res. obra

27 de marzo del 2026

Se realiza recibido al contratista de la demarcación de la cancha, se realiza entrega al almacenista del colegio.

July Castañeda Res. obra

08 de abril del 2026.

Se realiza visita al colegio, residente de obra, inspectora de obra y contratista para verificar estado de mal contraimpacto y enviar propuesta de mantenimiento.

July Castañeda Res. obra

09 de abril del 2026

Supervisión no aprueba intervención a malla contraimpacto

July Castañeda Res. obra

16 de abril del 2026.

Supervisión informa que el día de mañana va a haber reunión con el IDU para la intervención del espacio público en donde se realizara conexión a la caja de inspección.

July Castañeda Res. obra

17 de abril del 2026

2 gestores 1 residente del consorcio 1 inspector de interventoría. Se realiza reunión con los gestores, el residente de obra e interventoría y contratista del IDU en donde se realizara

la ejecución de obra en espacio público para determinar la intervención según la necesidad del colegio.

Se revuó el tema de la conexión del cárcamo a caja de inspección (caja proyectada a realizar) y conexión de caja de inspección a poza de agua fluvial del acaeduto. La gestora comenta que tiene un diseño por parte de Hidráulica donde contempla la caja de boxeo y la profundidad de diseño de acuerdo a niveles del pozo, garantizando una pendiente del 1%.

Jely Castañeda Ps. Obra

23 de abril del 2026

Trabajador: 1 Inspector de obra: 1

Se inicia con cerramiento a punto de intervención para la caja. Se realizan cortes para iniciar con demolición del pavimento donde irá la tubería que conecta.

Jely Castañeda Ps. obra

24 de abril del 2026

Trabajador: 2 Inspector de obra: 1

Se continúa con demolición del pavimento

Jely Castañeda Ps. obra

25 de abril del 2026

Trabajador: 2 Presidente de obra: 1

Se continúa con cortes al pavimento y demolición del mismo. Se realiza demolición lineal de la jardinería que interfiere en la zona donde va el shot de balsa.

Jely Castañeda Ps. obra

26 de abril del 2026

Trabajadores: 2 Maestro de obra: 1

Se termina excavación luego de demoler el pavimento existente en la zona donde se encuentra proyectado el cárcamo.

Jely Castañeda Ps. obra

27 de abril del 2026

Trabajadores: 2 maestro de obra: 1 Presidente de obra: 1

Se realiza Perfilado a la excavación.

Se inicia figurado de obra para caja.

ANEXO 3.

PRESUPUESTO

	COLEGIO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	PRESUPUESTO POR EJECUTAR	TOTAL	PORCENTAJE DE AVANCE
1	CPF 601 - CENTRO INTEGRAL JOSE MARIA CORDOBA	\$ 345.179.355,92	\$ 291.760.247,80	\$ 53.419.108,12	\$ 345.179.355,92	84,5%
2	CPF 849 - CARLOS ARTURO TORRES SEDE A	\$ 261.379.899,96	\$ 137.751.630,17	\$ 123.628.269,79	\$ 261.379.899,96	52,7%
3	CPF 601 - CARLOS ARTURO TORRES SEDE B	\$ 219.914.224,02	\$ 187.543.306,68	\$ 32.370.917,34	\$ 219.914.224,02	85,3%
4	CPF 617 - RUFINO JOSE CUERVO	\$ 139.179.052,48	\$ 109.088.202,51	\$ 30.090.849,97	\$ 139.179.052,48	78,4%
5	CPF 612 - RAFAEL URIBE URIBE - SEDE B	\$ 341.288.300,31	\$ 174.830.983,84	\$ 166.457.316,47	\$ 341.288.300,31	51,2%
6	CPF 816 - FRANCISCO MIRANDA SEDE A	\$ 232.311.675,65	\$ 60.658.629,83	\$ 171.653.045,82	\$ 232.311.675,65	26,1%
7	CPF 829 - COLEGIO LA FLORESTA SUR - KENNEDY	\$ 125.256.968,13	\$ 58.950.185,18	\$ 66.306.782,95	\$ 125.256.968,13	47,1%
8	CPF 609 - JOSE ANTONIO RICAURTE - SAN CARLOS	\$ 248.315.879,08	\$ -	\$ 248.315.879,08	\$ 248.315.879,08	0,0%
	TOTAL PRESUPUESTOS	\$ 1.912.825.355,55	\$ 1.020.583.186,01	\$ 892.242.169,54	\$ 1.912.825.355,55	
	EMERGENCIAS	\$ 279.816.196,00	\$ 218.315.600,58	\$ 61.500.595,42	\$ 279.816.196,00	
	PRESUPUESTO PROGRAMADO MAS EMERGENCIAS	\$ 2.192.641.551,55	\$ 1.238.898.786,59	\$ 953.742.764,96	\$ 2.192.641.551,55	
	PRESUPUESTO CONTRACTUAL	\$ 2.497.896.864,00				
	PRESUPUESTO POR EJECUTAR	\$ 305.255.312,45				




MAMPOSTERÍA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)													
3.1.1	MURO DIVISORIO BLOQUE ESTRIBADO No. 5	M2	0,76	\$	70.230,00	\$	53.374,80	0,76	\$	53.374,80	0,00	\$	-
3.1.9	LAVADO CON HIDROFUGO EN MUROS EN LADRILLO A LA VISTA (INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO)	M2	529,54	\$	9.398,00	\$	4.976.616,92	529,54	\$	4.976.616,92	0,00	\$	-
3.1.10	TRATAMIENTO DE FACHADAS EN LADRILLO A LA VISTA CONSISTE EN: REEMBOLQUILADO JUNTAS, LAVADO CON RINSE Y ADITIVOS PARA RETIRO DE SUCIEDAD, MANCHAS, HONGOS, DEJANDO UNA SUPERFICIE APTA PARA APLICACIÓN DE HIDROFUGO 12 AÑOS (INCLUYE PRODUCTOS DE LIMPIEZA E IMPERMEABILIZACIÓN, EQUIPOS PARA TRABAJO EN ALTURA)	M2	529,58	\$	27.238,00	\$	14.424.700,04	529,58	\$	14.424.700,04	0,00	\$	-
INSTALACIONES DOMICILIARIAS HIDRÁULICAS, SANITARIAS, DE GAS Y DE CONTROL DE INCENDIO (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)													
4.3.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA PVC/P RDE 21 DE 1-1/4" INCLUYE ACCESORIOS	M	1,00	\$	25.481,00	\$	25.481,00	1,00	\$	25.481,00	0,00	\$	-
4.3.8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA PVC/P RDE 9 DE 1/2" INCLUYE ACCESORIOS	M	6,00	\$	14.486,00	\$	86.916,00	6,00	\$	86.916,00	0,00	\$	-
4.5.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUNTO AGUA FRIA SANITARIO TANQUE 1/2"	UN	6,00	\$	61.400,00	\$	368.400,00	6,00	\$	368.400,00	0,00	\$	-
4.5.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUNTO AGUA FRIA LAVAMANOS 1/2"	UN	18,00	\$	61.400,00	\$	1.105.200,00	18,00	\$	1.105.200,00	0,00	\$	-
4.8.8	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA PARA TUBERÍA RED AN - ALL - REVENTILACION 3" A 6" (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M	61,96	\$	13.297,00	\$	823.882,12	61,96	\$	823.882,12	0,00	\$	-
4.8.10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LLAVE MANGUERA 1/2"	UN	1,00	\$	61.772,00	\$	61.772,00	1,00	\$	61.772,00	0,00	\$	-
4.9.12	SONDEO Y REVISIÓN DE DESAGÜES	M	405,00	\$	5.814,00	\$	2.354.670,00	405,00	\$	2.354.670,00	0,00	\$	-
INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y DE COMUNICACIONES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)													
5.1.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR SENCILLO TIPO INSTITUCIONAL, CON APARATO, CABLE DE COBRE AISLADO LIBRE DE HALÓGENOS CALIBRE Nº12 THHN Y TUBERÍA PVC Ø3/4" HASTA 4M, INCLUYE CAJA, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	UN	1,00	\$	122.646,00	\$	122.646,00	1,00	\$	122.646,00	0,00	\$	-
5.1.26	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA METÁLICA GALVANIZADA EMT CONDUIT DE 3/4" INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA INSTALACIÓN.	M	17,30	\$	22.530,00	\$	389.820,90	17,30	\$	389.820,90	0,00	\$	-
5.1.38	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA LUMINARIA, CON CABLE DE COBRE LIBRE DE HALÓGENOS CALIBRE 1Nº12 (P) + 1Nº12 (N) + 1Nº12 (T) AWG THHN Y TUBERÍA EMT Ø3/4" HASTA 4M, INCLUYE PRESA ESTOPA, CAJA PANEL, CABLE ENCAUCHETADO, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	UN	6,00	\$	174.276,00	\$	1.045.656,00	6,00	\$	1.045.656,00	0,00	\$	-
5.1.44	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PANEL LED 18W REDONDO, DIÁMETRO 8", INCRUSTAR O SOBREPUESTO, TEMP 800K, FLUJO 1300 LM, TEMP OPERACIÓN -30ºH+40ºC, VOLTAJE 100-240V, 30.000 HORAS, TERMINALES Y ACCESORIOS REQUERIDOS PARA LA INSTALACIÓN.	UN	6,00	\$	62.384,00	\$	374.304,00	6,00	\$	374.304,00	0,00	\$	-
PISOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)													
7.1.1	ALISTADO DE PISOS EN MORTERO 1:3 E+ 0:04	M2	72,45	\$	41.218,00	\$	2.986.244,10	72,45	\$	2.986.244,10	0,00	\$	-
7.2.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN BALDOSA GRANTO 33 X 33 PULIDO, INCLUYE PULIDO Y BRILLADO	M2	61,65	\$	203.467,00	\$	12.543.740,55	61,65	\$	12.543.740,55	0,00	\$	-
7.2.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN GUARDA ESCOBA EN MEDIA CASA GRANTO PULIDO BLANCO H=10 CM, INCLUYE DILATACIÓN EN BRONCE	M	55,34	\$	83.512,00	\$	4.621.554,08	55,34	\$	4.621.554,08	0,00	\$	-
7.2.21	WN DE ALUMINIO	M	40,80	\$	14.858,00	\$	606.206,40	40,80	\$	606.206,40	0,00	\$	-
7.2.23	PINTURA PARA CANCHAS - RECUBRIMIENTO ACRILICO ANTIDESLIZANTE DE ALTA RESISTENCIA PARA PISOS EN ASFALTO, MADERA O CONCRETO (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	M2	21,52	\$	63.550,00	\$	1.367.596,00	21,52	\$	1.367.596,00	0,00	\$	-
7.2.28	DEMARCACIÓN CON PINTURA TRÁFICO VEHICULAR CANCHA MÚLTIPLE EN ASFALTO A MAX+0.10 M (COLORES SEGÚN DETALLE DEMARCACIÓN IROD)	M	670,38	\$	19.187,00	\$	12.862.581,06	670,38	\$	12.862.581,06	0,00	\$	-
7.2.34	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MEDIACAÑA EN GRANTO PULIDO BLANCO (INCLUYE DILATACIONES EN PLÁSTICO)	M	26,75	\$	85.861,00	\$	2.296.781,75	26,75	\$	2.296.781,75	0,00	\$	-
7.2.37	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ENCHAPE PARED BLANCA 30x45	M2	102,64	\$	94.926,00	\$	9.743.204,64	102,64	\$	9.743.204,64	0,00	\$	-
CARPINTERÍA METÁLICA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)													
8.1.18	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLA PARA CARGAMO DE 30 CM DE ANCHO EN ÁNGULO DE 2°X318 Y CONTRAMARCO EN ÁNGULO DE 1-1/2" X 3-1/4" CON 20 MM DE DILATACIÓN	M2	24,00	\$	347.130,00	\$	8.332.560,00	0,00	\$	-	24,00	\$	8.332.560,00
9.2.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANERÍA EN ALUMINIO CON CUERPOS FIJOS Y CORREDOZOS, ALFARJA, INCLUYE VORNO DE 4 MM NICOLORO CON PELÍCULA DE SEGURIDAD Y HERRAJES, INSTALADA, VERIFICAR EN OBRA MEDIDAS, ÁNGULOS Y DE ACUERDO A DISEÑOS SED (APLICA COLOR CRUDO O BLANCO)	M2	1,28	\$	451.950,00	\$	578.496,00	1,28	\$	578.496,00	0,00	\$	-
9.3.9	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MISON LAVAMANOS EN POLICUARDO, LONGITUDINAL, CON DIVISIONES INTERNAS POR SERVICIO DE 50 CM Y SEPARACIÓN DE GRIFOS MÍNIMA DE 60 CM, DE ACUERDO A DISEÑO SED, ESPESOR DE 1CM, ANCHO DE 80 CM INCLUYE ÁNGULOS, PLATINAS Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN, FALDON DE 30 CM, CON SALPICADERO (DE ACUERDO A DISEÑO SED)	M2	6,32	\$	1.090.098,00	\$	6.889.425,68	6,32	\$	6.889.425,68	0,00	\$	-

APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)													
10.1.7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ORINAL LÍNEA ADULTO COLOR BLANCO (INCLUYE GRIFERÍA TIPO PUSH)	UN	6,00	\$	746.496,00	\$	4.478.976,00	6,00	\$	4.478.976,00	0,00	\$	-
10.1.12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRIFERÍA DE LAVAMANOS (INCLUYE GRIFERÍA TIPO PUSH, ACOPLÉ Y SIFÓN)	UN	12,00	\$	391.028,00	\$	4.692.336,00	12,00	\$	4.692.336,00	0,00	\$	-
10.1.16	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLA CON SOSCO DE 4" A 3"	UN	3,00	\$	32.443,00	\$	97.329,00	3,00	\$	97.329,00	0,00	\$	-
APARATOS Y EQUIPOS ESPECIALES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)													
11.1.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DIVISIONES PARA BAÑO INSTITUCIONAL, COMPUESTA DE PUERTAS Y PANELES EN ACERO INOXIDABLE TIPO 304 ANTICIDIO, CALIBRE 20, ENTAMBORADO DE 1"	M2	5,07	\$	996.124,00	\$	4.847.548,68	5,07	\$	4.847.548,68	0,00	\$	-
11.1.8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DIVISIÓN DE BAÑO EN ACERO INOXIDABLE CALIBRE 20 PARA ORINAL	M2	2,63	\$	1.033.647,00	\$	2.718.491,61	2,63	\$	2.718.491,61	0,00	\$	-
PAÑETE Y ESTUCCO DE MUROS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)													
12.1.1	PAÑETE MURO ACABADO LISO 1:4, INCLUYE FILOS Y DILATAIONES (INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO)	M2	13,65	\$	34.979,00	\$	477.463,35	13,65	\$	477.463,35	0,00	\$	-
12.1.2	PAÑETE MURO ACABADO LISO 1:4 IMPERMEABILIZADO, INCLUYE FILOS Y DILATAIONES (INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO)	M2	798,70	\$	39.822,00	\$	31.805.831,40	798,70	\$	31.805.831,40	0,00	\$	-
12.1.3	PAÑETE LISO BAJO PLACA ACABADO LISO 1:4 (INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO)	M2	37,88	\$	40.967,00	\$	1.551.829,96	37,88	\$	1.551.829,96	0,00	\$	-
12.1.6	ESTUCCO SOBRE PAÑETE (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M2	14,22	\$	12.106,00	\$	172.147,32	14,22	\$	172.147,32	0,00	\$	-
12.1.9	PAÑETE CARTERAS MUROS, CULATAS, COLUMNAS Y VIGAS ACABADO LISO 1:4 HASTA 0,60 M DE ANCHO (INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO)	M	959,30	\$	23.852,00	\$	22.881.223,60	959,30	\$	22.881.223,60	0,00	\$	-
12.1.10	ESTUCCO IMPERMEABILIZADO SOBRE CUALQUIER SUPERFICIE EN CARTERAS MUROS, CULATAS, COLUMNAS Y VIGAS ACABADO LISO 1:4 DESDE 0,61 M HASTA 1,3 M DE ANCHO (INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO)	M	15,57	\$	12.606,00	\$	196.275,42	15,57	\$	196.275,42	0,00	\$	-
12.1.12	ESTUCCO SOBRE CUALQUIER SUPERFICIE EN CARTERAS MUROS, CULATAS, COLUMNAS Y VIGAS ACABADO LISO 1:4 DESDE 0,61 M HASTA 1,3 M DE ANCHO (INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO)	M	32,94	\$	12.598,00	\$	413.989,92	32,94	\$	413.989,92	0,00	\$	-
12.2.1	VINILO TIPO 1 A TRES MANOS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M2	37,88	\$	20.875,00	\$	790.745,00	37,88	\$	790.745,00	0,00	\$	-
12.2.3	PINTURA EPOXICA A 3 MANOS, INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO	M2	49,64	\$	33.461,00	\$	1.661.004,04	49,64	\$	1.661.004,04	0,00	\$	-
12.2.4	PINTURA PARA EXTERIORES DE ALTA RESISTENCIA A DOS MANOS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M2	1354,68	\$	28.796,00	\$	38.995.818,48	1354,68	\$	38.995.818,48	0,00	\$	-
12.2.5	PINTURA PARA EXTERIORES DE ALTA RESISTENCIA A TRES MANOS (A + 0,6 M) (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M	1295,91	\$	20.749,00	\$	26.888.836,59	1295,91	\$	26.888.836,59	0,00	\$	-
12.2.8	SUMINISTRO Y APLICACIÓN SOBRE SUPERFICIES Y MUROS DE PINTURA VINILO TIPO 1 LAVABLE A 3 MANOS EN CARTERAS, CULATAS, COLUMNAS Y VIGAS DESDE 0,61 M HASTA 1,3 M (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS Y HERRAMIENTA E IMPLEMENTOS NECESARIOS PARA APLICACIÓN Y LIMPIEZA)	M	32,94	\$	17.148,00	\$	564.855,12	32,94	\$	564.855,12	0,00	\$	-
12.2.11	BASE PINTURA PARA BLANQUEAR FACHADAS TIPO 2 A 1 MANO (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS Y HERRAMIENTA E IMPLEMENTOS NECESARIOS PARA APLICACIÓN Y LIMPIEZA)	M2	1247,97	\$	23.550,00	\$	29.389.693,50	1247,97	\$	29.389.693,50	0,00	\$	-
12.3.1	ESMALTE SOBRE PUERTAS Y MARCOS METÁLICAS DOS CARAS	M2	2,20	\$	28.987,00	\$	63.771,40	0,00	\$	-	2,20	\$	63.771,40
12.3.3	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE ESMALTE EN LA TOTALIDAD DEL ELEMENTO ESTRUCTURAL A DOS MANOS (CERCHAS, VIGAS, COLUMNAS Y ESTRUCTURA METÁLICA DE CUBIERTA, ENTRE OTROS INCLUYE TODAS LAS CARAS, ARISTAS Y VERTICES HASTA UN DESARROLLO DE 1,2 M) (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M	35,94	\$	8.860,00	\$	318.428,40	0,00	\$	-	35,94	\$	318.428,40
VIDRIOS Y ESPEJOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)													
14.1.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ESPEJOS BISELADOS 1,5 DE E+ 4 MM	M2	5,19	\$	128.790,00	\$	668.368,20	5,19	\$	668.368,20	0,00	\$	-
CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES. (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)													
16.1.13	TRATAMIENTO DE FISURAS MEDIANTE UN SELLADOR ELASTOMERICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (INCLUYE IMPRIMANTE DE ALTA ADHERENCIA CON EL CONCRETO EXISTENTE)	M	3,00	\$	40.429,00	\$	121.287,00	3,00	\$	121.287,00	0,00	\$	-
ASEO Y DISPOSICIÓN FINAL. (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)													
18.1.1	ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA	M2	359,00	\$	4.508,00	\$	1.618.372,00	0,00	\$	-	359,00	\$	1.618.372,00
ITEMS NO PREVISTOS													
NP1	DESMONTE DE ESPEJOS Y/O VIDRIOS (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	5,24	\$	18.685,00	\$	97.909,40	5,24	\$	97.909,40	0,00	\$	-
NP2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SANITARIO DE TANQUE DE 2 CUERPOS, CON SISTEMA AHORRADOR DE AGUA, INCLUYE ACCESORIOS DE INSTALACIÓN, BRIDA, ACOPLÉ Y VÁLVULA PLÁSTICA DE 1/2" PARA REGULACIÓN DE PRESIÓN. CONSUMO DE AGUA DE 48 LITROS POR DESCARGA. CAPACIDAD MÍNIMA DE EVACUACIÓN DE SÓLIDOS DE 480 GRAMOS.	UND	6,00	\$	1.165.807,00	\$	6.994.842,00	6,00	\$	6.994.842,00	0,00	\$	-
VALOR TOTAL + ASU						\$	345.179.355,92		\$	291.760.247,80		\$	53.419.108,12

NOTAS

N°	ITEM	DESCRIPCION	UNID	CANTIDAD PRESUPUESTADA	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	CANTIDAD EJECUTADA	VALOR EJECUTADO	PENDIENTE POR EJECUTAR	VALOR PARCIAL POR EJECUTAR	OBSERVACIONES DEL ITEM Indicar causas de variaciones o adiciones, a menos que correspondan de acuerdo a previsiones, etc.		
1	PRELIMINARES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACION)												
1.1.1		REPLANTEO (según sea el caso) en que la interventoría autorice el dibujo de áreas específicas para la distribución y esquema de recepción de todos los sistemas, redes eléctricas, a ser su diseño en la OED no se puede aceptar)	M2	57,00	\$	4.003,00	233.301,00	0,00	\$	-	57,00	\$	233.301,00
1.1.3		CERRAMIENTO EN LONA (incluye peralte de mediana 5'0" encajado al suelo de acuerdo a la necesidad y a ser necesario con alfileres tipo "U" para la altura del cerroamiento de la lona, el cual incluye también peralte de la mediana final)	M	3,15	\$	30.066,00	94.707,30	3,15	\$	94.707,30	0,00	\$	-
1.1.6		SUMINISTRO E INSTALACION DE LONA O POLICARBONA (en caso de solicitud por parte de la interventoría para cubrimiento de áreas de intervención)	M2	24,70	\$	59.229,40	24,70	\$	59.229,40	0,00	\$	-	-
1.2.1		DEMOLICION DE ESTRUCTURAS EN CONCRETO (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCION A SITIOS AUTORIZADOS Y ANADIDOS CERTIFICADOS)	M3	1,03	\$	299.958,00	299.958,74	1,03	\$	299.958,74	0,00	\$	-
1.2.2		DEMOLICION DE VIGA EN CONCRETO (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCION A SITIOS AUTORIZADOS Y ANADIDOS CERTIFICADOS)	M3	0,988	\$	244.462,00	143.743,86	0,00	\$	-	0,98	\$	143.743,86
1.2.3		DEMOLICION COLUMNA EXISTENTE EN CONCRETO DE DIMENSIONES DE 30 X 30 X 3,0 M HASTA 3,40 M (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCION A SITIOS AUTORIZADOS Y ANADIDOS CERTIFICADOS)	M3	0	\$	113.245,00	905.960,00	0,00	\$	-	8,00	\$	905.960,00
1.2.9		DEMOLICION DE ACABADO Y ALISTADO DE PISO D= 0,08 M O 12 M Y GUARDIESCOBA (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCION A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	29,73	\$	31.500,00	936.450,00	29,73	\$	936.450,00	0,00	\$	-
1.2.10		DEMOLICION DE MURO EN MAMPUESTA CON ACABADOS DESDE E= 0,13 HASTA E= 0,17 M (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCION A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	7,14	\$	23.503,00	133.889,42	7,14	\$	133.889,42	0,00	\$	-
1.2.11		DEMOLICION DE PARETE DE MURCO (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCION A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	53,05	\$	10.995,00	583.284,75	53,05	\$	583.284,75	0,00	\$	-
1.2.13		EXCAVACIONES EN ORILLAS PARA INSTALACION DE TUBERIAS (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCION A SITIOS AUTORIZADOS)	M3	53,05	\$	12.224,00	648.482,30	53,05	\$	648.482,30	0,00	\$	-
1.2.16		DEMOLICION Y DESMONTAJE DE CERRAMIENTO EXISTENTE COMPUESTO POR MALEAS, ARBOLINA, ANTEPECHO EN CARILLON, VIGAS DE CIMENTACION Y COLUMNETA DE COMPARTAMENTO DE CONCRETO, PAISAJE, CULMINANDO Y CONECTANDO INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCION A SITIOS AUTORIZADOS	M2	39,46	\$	113.233,00	4.487.893,05	0,00	\$	-	35,46	\$	4.487.893,05
1.2.18		DESGASTE DE PUERTAS EXISTENTES CON MARCO DE TODO TAMAÑO EN MADERA, METAL Y ALUMINIO METALICAS (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCION A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	37,71	\$	32.961,00	1.209.020,35	30,51	\$	978.311,31	7,20	\$	230.639,20
1.2.20		DESGASTE Y DESMONTAJE DE APARATOS SANTIANDRES Y EQUIPOS COMO LAVAPLATOS, LAVAMANOS, SANTIANDRES, ESTUFAS, ETC (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCION A SITIOS AUTORIZADOS)	UN	34	\$	36.707,00	365.120,00	14,00	\$	365.120,00	0,00	\$	-
1.2.22		DESGASTE DE TAPQUE ELEVADO (INCLUYE DESMONTAJE, ACCESORIOS DE TAPAJE, TAPAJE, ANADIDO CERTIFICADO, EXCAVACION Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCION A SITIOS AUTORIZADOS)	UN	4	\$	646.828,00	646.828,00	4,00	\$	646.828,00	0,00	\$	-
1.2.33		DESGASTE DE TODO TIPO DE CUBIERTA EXISTENTE, INCLUYE ANADIDOS CERTIFICADOS Y EL DESGASTE DE LA ESTRUCTURA METALICA O DE MADERA, LOS ANILLOS, CERCILLOS, CORRIERES Y/O PERFORACION METALICA, INSTALACIONES ELECTRICAS (TUBERIAS, ANADIDOS, CANALES Y BARRIENTES ETC) (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCION A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	35,22	\$	35.518,00	1.270.943,98	0,00	\$	-	35,22	\$	1.270.943,98
1.2.34		DESGASTE DE TODO TIPO DE CULMINACION EXISTENTE (MADERA, GRAY HALL, PLACOTE, INCLUYE ANADIDO CERTIFICADO, RETIRO DE ESTRUCTURA, ACCESORIOS, APARATOS ELECTRICOS INSTALADOS, CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCION A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	31,49	\$	31.476,00	991.179,24	31,49	\$	991.179,24	0,00	\$	-
1.2.32		DESGASTE DE LAMPARAS (INCLUYE ANADIDOS CERTIFICADOS)	UN	4	\$	7.219,00	29.876,00	4,00	\$	29.876,00	0,00	\$	-
1.2.33		DESGASTE DE RED ELECTRICA (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCION A SITIOS AUTORIZADOS Y ANADIDOS CERTIFICADOS)	M	20	\$	4.244,00	84.880,00	0	\$	-	20,00	\$	84.880,00
1.2.36		DESGASTE RETIRO DE TUBERIAS HORIZONTALS EXISTENTES DE 3-10", 3-14", 3"-10" (INCLUYE EXCAVACION, CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCION A SITIOS AUTORIZADOS)	M	86	\$	9.659,00	562.829,00	17,00	\$	132.206,40	47,40	\$	430.426,60
1.2.40		DESGASTE DE GABERIAS EXISTENTES INCORPORADAS EN MURO TIPO LAMINADO O CERNALLOS CORRIERES (INCLUYE RETIRO DE LAS MISMAS)	M	8	\$	14.176,00	113.424,00	8,00	\$	113.424,00	0,00	\$	-
1.2.43		DEMOLICION DE PLACA DE CONTRAFUERO REFORZADA HASTA E= 0,13 M (INCLUYE ALISTADO Y ACABADO EXISTENTE, CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCION A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	4	\$	45.204,00	180.816,00	4,00	\$	180.816,00	0,00	\$	-
1.2.48		DESGASTE DE PUERTAS EXISTENTES SIN MARCO DE TODO TAMAÑO EN MADERA, METAL Y ALUMINIO METALICAS (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCION A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	9,86	\$	30.664,00	303.544,24	9,86	\$	303.544,24	0,00	\$	-
1.2.49		CORTES Y RECALZES EN CONCRETO PARA INSTALACION TUBERIA HASTA 1" DE PROFUNDIDAD, INCLUYE CORTE CON PALADANA, CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCION A SITIOS AUTORIZADOS	M	30,93	\$	18.901,00	584.748,75	30,93	\$	584.748,75	0,00	\$	-
1.2.4		CORTE EN CONCRETO CON PALADANA ESPESOR DE 7,5 CM (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCION A SITIOS AUTORIZADOS)	M	20	\$	16.333,00	326.660,00	0,00	\$	-	20,00	\$	326.660,00

2	ESTRUCTURA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)													
	2.1.1	ENCARCACIÓN MISUAL EN MATERIAL COMÚN (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M3	0.43	\$	96,100.00	\$	41,326.44	0.43	\$	41,326.44	0.00	\$	-
	2.2.2	ZAPATA EN CONCRETO 3000 PSI (INCLUYE FORMALETA, VIBRADO, NO INCLUYE ACERO)	M3	0.43	\$	1,099,032.00	\$	459,653.75	0.43	\$	459,353.95	0.00	\$	639.15
	2.2.7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VIGA C/TA DE CONFINAMIENTO 12 X 20 CM EN CONCRETO DE 3000 PSI, NO INCLUYE REPUERDO.	M	130.0	\$	101,433.00	\$	11,216,489.80	0.00	\$	-	130.00	\$	11,216,489.80
	2.2.8	COLUMNETAS DE CONFINAMIENTO EN CONCRETO DE 3000 PSI DE 10 X 12 CM. (NO INCLUYE ACERO)	M	5.7	\$	57,073.00	\$	325,338.10	3.25	\$	185,487.26	2.45	\$	139,850.85
	2.2.14	PLACA CONTRAFUJO DE 10 CM - CONCRETO 3000 PSI. INCLUYE CORTE Y DILATACIÓN (NO INCLUYE ACERO)	M2	11.0	\$	180,361.00	\$	1,860,187.60	0.00	\$	-	11.00	\$	1,860,187.60
	2.2.15	PLACA EN CONCRETO 3000 PSI DE 10 CM SOBRE LAMINA COLABORANTE 2"	M2	11.0	\$	241,182.00	\$	2,797,711.20	0.00	\$	-	11.00	\$	2,797,711.20
	2.4.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ACERO DE REPUERDO DE 60000 PSI	KG	822.31	\$	7,032.00	\$	5,760,037.75	5.92	\$	41,544.70	805.39	\$	5,726,493.02
	2.4.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN MALLA ELECTRO SOLDADA 5 MM. DE 0.15 X 0.15 M	KG	48.49	\$	7,421.00	\$	359,828.45	24.24	\$	179,885.04	24.25	\$	179,944.41
3	MAESTRÍA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)													
	3.1.4	MURO LADRILLO PREVIDADO MACIZO	M2	116.00	\$	141,229.00	\$	16,382,554.00	58.00	\$	8,191,262.00	58.00	\$	8,191,262.00
4	INSTALACIONES DOMICILIARIAS HIDRÁULICAS, SANITARIAS, DE GAS Y DE CONTROL DE INCENDIO (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)													
	4.3.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA PVC/P RDE 21 DE 1-1/4" INCLUYE ACCESORIOS	M	32.83	\$	25,461.00	\$	839,086.13	32.83	\$	839,086.13	0.00	\$	-
	4.3.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA PVC/P RDE 21 DE 1" INCLUYE ACCESORIOS	M	116.40	\$	19,470.00	\$	2,286,369.00	0.00	\$	-	116.40	\$	2,286,369.00
	4.3.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ACCESORIO PVC/P DE 1"	UN	63.00	\$	9,479.00	\$	597,177.00	0.00	\$	-	63.00	\$	597,177.00
	4.6.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUNTO AGUA FRIA SANITARIO TANQUE 10"	UN	7.00	\$	61,400.00	\$	429,600.00	7.00	\$	429,600.00	0.00	\$	-
	4.6.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUNTO AGUA FRIA LAVAMANOS 10"	UN	0.00	\$	61,400.00	\$	552,600.00	0.00	\$	-	0.00	\$	-
	4.6.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN REGISTRO VÁLVULA DE BOLA 10"	UN	2.00	\$	90,080.00	\$	133,370.00	2.00	\$	133,370.00	0.00	\$	-
	4.6.11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CHEQUE HERMO 1"	UN	1.00	\$	200,497.00	\$	200,497.00	0.00	\$	-	1.00	\$	200,497.00
	4.6.14	SUMINISTRO E INSTALACIÓN VÁLVULA FLUYDOR MECANICO 10"	UN	1.00	\$	200,000.00	\$	200,000.00	0.00	\$	-	1.00	\$	200,000.00
	4.8.12	SONDEO Y REVISIÓN DE DESAGÜES	M	100.00	\$	5,814.00	\$	697,680.00	0.00	\$	-	100.00	\$	697,680.00
5	INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y DE COMUNICACIONES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)													
	5.1.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR SENCILLO TIPO INSTITUCIONAL, CON APARATO, CABLE DE COBRE, ADICADO LIBRE DE HALÓGENO, CABLE #12 THHN Y TUBERÍA PVC 80# HASTA RM. INCLUYE CAA, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	UN	2.00	\$	122,644.00	\$	245,282.00	2.00	\$	245,282.00	0.00	\$	-
	5.1.149	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PANEL LED 18W REDONDO, CUÁRTERO 2" INCLUYER O SOBREPUESTO, TEMP 5500K, FILADO 280UL94, TEMP OPERACION, 50VAC/100VAC, VOLTAJE 100-100V, 20,000 HORAS, TERMINALES Y ACCESORIOS REQUERIDOS PARA LA INSTALACIÓN.	UN	0.00	\$	62,284.00	\$	1011,000.00	0.00	\$	-	0.00	\$	-

PRESOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)													
7.1.1	ALISTADO DE PRESOS EN MORTERO 1:3:61-604	M2	28.73	\$	42,238.00	\$	2,234,996.36	28.73	\$	2,234,996.36	0.00	\$	-
7.1.4	CONCRETO DE LIMPIEZA DE 2000 PSI-E=0.60 M	M2	1.42	\$	39,500.00	\$	56,062.13	1.42	\$	56,062.13	0.00	\$	-
7.1.6	MECANICADA DE MORTERO 1:3 IMPERMEABILIZADO	M	46.03	\$	26,248.00	\$	1,207,438.64	46.03	\$	1,207,438.64	0.00	\$	-
7.1.16	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PISO EN CAUCHO ELABORADO CON LLANTA DE CARGO RECICLADA EPOX CHIPS FUNDIBLE DE 1 CM PARA OTORONES	M2	80.00	\$	498,089.00	\$	39,847,120.00	80.00	\$	39,847,120.00	0.00	\$	-
7.2.1	WPL DE ALUMINO	M	41.08	\$	14,858.00	\$	633,360.64	41.08	\$	633,360.64	0.00	\$	-
7.2.25	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PORCELANATO 60X60 INCLUYE PEGANTE Y BOQUILLA	M2	23.09	\$	137,061.00	\$	3,146,286.40	23.09	\$	3,146,286.40	0.00	\$	-
7.2.27	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DIBUJO PAÑERO BLANCO 20X40	M2	62.41	\$	94,826.00	\$	6,172,111.60	62.41	\$	6,172,111.60	0.00	\$	-
9	CARPINTERIA METALICA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)												
9.1.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJA METALICA MODELO PERISMA CONTRA HUELA CON HUECO DE TUBO HUEO 2"00, TUBOS ACEROS AISLADOS DE 20 CM DE DIAMETRO INTERIORES CON ANILLOS INCLUYE TERMINACIÓN CON ANTEPUNTERO, PINTADA E INSTALADA - VERIFICAR EN OBRA MEDIDAS, ANGULOS Y EJE DE REJA	M2	46.20	\$	761,327.00	\$	36,616,930.57	0.00	\$		46.20	\$	36,516,893.67
9.1.6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJA METALICA MODELO PERISMA CONTRA HUELA CON HUECO DE TUBO HUEO 2"00, TUBOS ACEROS AISLADOS DE 20 CM DE DIAMETRO INTERIORES CON ANILLOS INCLUYE TERMINACIÓN CON ANTEPUNTERO, PINTADA E INSTALADA - VERIFICAR EN OBRA MEDIDAS, ANGULOS Y EJE DE REJA	M2	23.31	\$	995,200.00	\$	23,484,468.80	18.04	\$	15,477,446.80	7.27	\$	7,637,594.00
9.1.9	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJA METALICA MODELO PERISMA CONTRA HUELA CON HUECO DE TUBO HUEO 2"00, TUBOS ACEROS AISLADOS DE 20 CM DE DIAMETRO INTERIORES CON ANILLOS INCLUYE TERMINACIÓN CON ANTEPUNTERO, PINTADA E INSTALADA - VERIFICAR EN OBRA MEDIDAS, ANGULOS Y EJE DE REJA	M2	4.80	\$	1,000,000.00	\$	5,232,475.30	4.80	\$	5,232,475.30	0.00	\$	-
10	AFINADOS SANITARIOS Y ACCESORIOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)												
10.1.7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ORINAL LINEA ADULTO COLOR BLANCO (INCLUYE: GRIFERIA TIPO PUSH)	UN	3.00	\$	746,496.00	\$	2,238,488.00	3.00	\$	2,238,488.00	0.00	\$	-
10.1.12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRIFERIA DE LAVAMANOS (INCLUYE GRIFERIA TIPO PUSH, ACOPLE Y 3/8")	UN	8.00	\$	261,028.00	\$	2,133,252.00	9.00	\$	2,133,252.00	0.00	\$	-
10.1.16	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPA REGISTRO DE 20 X 20 PLASTICA	UN	2.00	\$	39,750.00	\$	79,500.00	2.00	\$	79,500.00	0.00	\$	-
10.1.18	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLA CON SISOX DE 4" X 4"	UN	3.00	\$	32,443.00	\$	97,328.00	3.00	\$	97,328.00	0.00	\$	-
10.1.20	ALICATE BAÑO PORTA AT. COMPLETE INCLUYE SANTIADO, ORINAL Y LAVAMANOS PARA OBRAS MODALIDAD DE EMERGENCIA EN CONDICIONES ESPECIALES INCLUYE 8 AGUJOS	MES	13.00	\$	946,896.00	\$	12,864,386.80	13.00	\$	12,864,386.80	0.00	\$	-
11	AFINADOS Y EQUIPOS ESPECIALES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)												
11.1.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CERRAJES PARA BAÑO INSTITUCIONAL, CONJUNTO DE PUERTAS Y PANELES EN ACERO INOXIDABLE TIPO 304 ANTICHO, CALIBRE 20, DESTORNILLADOR DE 1"	M2	5.98	\$	956,124.00	\$	5,717,623.52	5.98	\$	5,717,623.52	0.00	\$	-
11.1.8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CERRAJES DE BAÑO EN ACERO INOXIDABLE CALIBRE 20 PARA ORINAL	M2	2.36	\$	1,033,947.00	\$	2,333,677.50	2.36	\$	2,333,677.50	0.00	\$	-
12	PAÑETE Y ESTUQUE DE MUROS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)												
12.1.1	PAÑETE MURO ACABADO LISO 1:4 INCLUYE FLEJE Y OBLACIONES INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO	M2	42.58	\$	34,079.00	\$	1,469,420.62	42.58	\$	1,469,420.62	0.00	\$	-
12.1.6	PAÑETE CERRAJES MUROS, COLAPAS, COLUMNAS Y VEGAS ACABADO LISO 1:4 DESDE 0.6 M HASTA 1.3 M DE ANCHO INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO	M	49.61	\$	36,365.00	\$	1,805,106.46	49.61	\$	1,805,106.46	0.00	\$	-
12.1.9	PAÑETE CERRAJES MUROS, COLAPAS, COLUMNAS Y VEGAS ACABADO LISO 1:4 HASTA 0.6 M DE ANCHO INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO	M	105.00	\$	23,862.00	\$	2,504,460.00	0.00	\$	-	105.00	\$	2,504,460.00
12.1.12	ESTUQUE SOBRE CUALQUIER SUPERFICIE EN CERRAJES MUROS, COLAPAS, COLUMNAS Y VEGAS ACABADO LISO 1:4 DESDE 0.6 M HASTA 1.3 M DE ANCHO INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO	M	29.37	\$	12,969.00	\$	369,128.36	29.37	\$	369,128.36	0.00	\$	-
12.2.9	SUMINISTRO Y APLICACIÓN SOBRE SUPERFICIES Y MUROS DE PINTURA ESPECIFICA BASE AGUA A MANOS EN CARTERAS, TAPA, COLAPAS Y MUROS DE BAÑO EN ACERO INOXIDABLE, CALIBRE 20, DESTORNILLADOR DE 1"	M	33.94	\$	26,828.00	\$	883,734.32	33.94	\$	883,734.32	0.00	\$	-
12.2.9	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTA DE PINTURA ESPECIFICA BASE AGUA A MANOS EN CARTERAS, TAPA, COLAPAS Y MUROS DE BAÑO EN ACERO INOXIDABLE, CALIBRE 20, DESTORNILLADOR DE 1"	M	20.00	\$	8,000.00	\$	177,200.00	0.00	\$	-	20.00	\$	177,200.00

13	CELOS RASOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)												
13.1.1	CELO RASO BLANCO PVC SISTEMA 205 CO COLOR BLANCO (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN, ACCESORIOS, INSTALACIÓN DE LAMPARA, SOPORTES ETC.) ESPESOR (7 MM - 10 MM) (INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO)	M2	31.06	\$	125,971.00	\$	3,612,658.36	31.06	\$	3,612,658.36	0.00	\$	-
14	VEREDOS Y ESPEJOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)												
14.1.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ESPEJOS BISELADOS 1.5 DE 6" x 4 MM	M2	6.13	\$	128,780.00	\$	788,777.30	0.00	\$	-	6.13	\$	788,777.30
15	CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)												
15.1.1	FLANQUE LAMBRA GUARNIDA CL. 20 - DESARROLLO 80 CM (INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO)	M	15.81	\$	102,700.00	\$	1,623,687.00	0.00	\$	-	15.81	\$	1,623,687.00
15.1.7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUBIERTA EN TEJA TERMOACUSTICA UPVC 2.0 MM TPO ECOBOND Ø 36x4.40 (INCLUIDO, ACCESORIOS DE INSTALACIÓN, CABLETE, ANDAMIO CERTIFICADO, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS)	M2	51.74	\$	129,094.00	\$	6,678,908.16	0.00	\$	-	51.74	\$	6,678,908.16
15.1.11	SUMINISTRO Y MONTAJE DE ESTRUCTURA METÁLICA EN PERFL. ESTRUCTURAL EN C PARA CUBIERTA, INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO, ANTI CORROSIÓN Y PINTURA ESALTE EN UNA CUBIERTA DE 1.5 M2	M2	51.74	\$	240,910.00	\$	12,464,683.40	0.00	\$	-	51.74	\$	12,464,683.40
15.2.20	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PLATINA DE 2"X1/2" SOBRE CORREAS PARA FUNCIÓN DE TEJA TERMOACUSTICA	M	27.00	\$	18,400.00	\$	496,804.00	0.00	\$	-	27.00	\$	496,804.00
16	ASO Y DISPOSICIÓN FINAL (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)												
16.1.1	ASO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA	M2	144.00	\$	4,508.00	\$	648,132.00	0.00	\$	-	144.00	\$	648,132.00
19	MANTENIMIENTO ANIBLES, ZONAS VERDES Y OTROS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)												
19.1.11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPO HIDROELECTRATICO CON 2 BOMBAS DE 2HP 110/220 1 TANQUE HIDROELECTRATICO POR MEMBRANA DE 200 TS, LANCIA PERLA, TABLERO DE CONTROL, CON NORMA METE (INCLUYE 2 BOMBAS ALTA PRESION CALDA, 2 SUPPS H400 SIMT 1 TANQUE HIDROELECTRATICO MEMBRANA 300 TS VERTICAL CON MANOMETRO, ACCESORIOS DE INTERCONEXION ENTRE BOMBAS Y TANQUE EN VIERO (CA, VANDER HOLL), FLAUTA DE DESCARGA EN T INCLUYE COPIA DE DESCARGA A 2, 2 REGISTROS EN BOMBAS, 1 PTO COMPLEMENTA A, VALVULA CHECKER HIDROELECTRATICO EN BRONCE, 1 TABLERO DE CONTROL EN CORPE METALICO CON NORMA SETE 2, - - - - - PRECISATOS FANNO GIBL, 2 SUPPS DE VIERO (E, OFICIN), 1 MANOMETRO EN GLICOLINA CON CANTALAB 2" (INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS PARA SU INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO)	UN	1.00	\$	18,416,383.00	\$	18,416,383.00	0.00	\$	-	1.00	\$	18,416,383.00
NP	ITEMS NO PREVISTOS												
NP1	RECAMBIO DE ESPEJOS NO VEREDOS (INCLUYE CAMBIO Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	3.84	\$	18,600.00	\$	71,750.40	3.84	\$	71,750.40	0.00	\$	-
NP2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SANFON DE TANQUE DE 2 CUERPOS CON SISTEMA MEDIDOR DE AGUA, INCLUYE ACCESORIOS DE INSTALACIÓN, BISEL, ACOPLE Y VALVULA PLASTICA DE 1/2" PARA REGULACIÓN DE PRESIÓN, CONSUMO DE AGUA DE 4.8 LITROS POR DESCARGA, CAPACIDAD MINIMA DE EVACUACIÓN DE SOLOS DE 400 GRAMOS	UNO	7.00	\$	1,165,807.00	\$	8,160,648.00	7.00	\$	8,160,648.00	0.00	\$	-
VALOR TOTAL + IVA						\$	263,378,889.36		\$	137,761,635.17		\$	123,618,248.79

Codigo: 31P-20-2006 Fecha: 20130804		OBJETO: ADELANTE OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRICTALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS.		 	
Versión: 1		RECEPCIÓN DETALLADA PARA GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRICTALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS.		ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ	
CONTRATO: 36121P-20-2006-012-2005		OBJETO: ADELANTE OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA			
ADMINISTRADOR DEL GASTO: ALCALDE MAYOR DE BOGOTÁ		Valor total del Contrato (Cota a Liquidar del B-00000)		\$ 2.238.889.608,00	
CONTRATISTA: CONSORCIO CORAL EGBERIN		Fecha de Acta Final:		\$ 15/10/2015	
SUPERVISOR TÉCNICO: JUAN CARLOS		Valor actualizado:		\$ -	
COORDINADOR UNIDAD (CON BPE) DELEGACIÓN DEL GASTO: ALCALDE MAYOR DE BOGOTÁ		Valor por concepto de honorarios:		\$ 280.000,00	
PROFESIONAL ADMINISTRATIVO: MIGUEL ANGELO PINZON AGUIAR		Costo de honorarios:		\$ 280.000,00	
INFRRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRICTALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS		CPF 001 - CARLOS ARTURO TORRES SEDE B		Fecha de recepción de obra:	
CONSECUENTIVO NECESARIAS:		CANCHA/RULAS		Firma del representante de la Alcaldía Mayor de Bogotá:	
ESPACIO ESPECÍFICO DONDE SE PRESENTA LA NECESIDAD:				Firma del representante de la Alcaldía Mayor de Bogotá:	

Nº	ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD PRESUPUESTADA	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	CANTIDAD EJECUTADA	VALOR EJECUTADO	PENDIENTE POR EJECUTAR	VALOR PARCIAL POR EJECUTAR	OBSERVACIONES DEL ÍTEM Indicar cambios de cantidades adicionales o items excluidos, items no previstos, etc.
1	PRELIMINARES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)										
1.1.1	2	DESARROLLO DE LOMA (incluye pasadas de maquina 5'x7' ardoles al suelo de acuerdo a la necesidad) y ameros con alfileres negro No.10 - ALTURA DEL CORRIENTE 2M. NOTA: el item incluye mano de obra de su estado físico.	M	21,00	\$ 30.000,00	\$ 630.000,00	21,00	\$ 630.000,00	0,00	\$ -	
1.1.2	2	DEBOLUCION DE ACERADO Y AJUSTADO DE PISO 0+ 0.00 M A 0.12 M Y GUARDACORBA (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESEUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	49,14	\$ 31.500,00	\$ 1.547.910,00	49,14	\$ 1.547.910,00	0,00	\$ -	
1.1.1.1	2	DEBOLUCION DE PAVENTE DE MUROS (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESEUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	88,35	\$ 10.895,00	\$ 961.488,25	88,35	\$ 961.488,25	0,00	\$ -	
1.1.1.2	2	DEBOLUCION PAVIMENTO ASFALTICO (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESEUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	19,32	\$ 3.098.433,12	\$ 59.838,12	19,32	\$ 59.838,12	0,00	\$ -	
1.1.1.3	2	DESMONTE DE PUERTAS EXISTENTES CON MARCO DE TODO TIAMBO EN MADERA, METAL Y ALUMINO METALICAS (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESEUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	8,23	\$ 32.061,00	\$ 265.867,03	2,04	\$ 65.404,44	6,19	\$ 198.462,59	
1.1.1.3	2	DESMONTE DE VENTANAS TODO TIAMBO METALICAS - MADERA, INCLUIDO REJAS (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESEUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	5,39	\$ 28.400,00	\$ 153.102,05	5,39	\$ 153.102,05	0,00	\$ -	
1.1.2.1	2	DESMONTE DE TODO TIPO DE CUBIERTA EXISTENTE, INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS Y EL DESMONTE DE LA ESTRUCTURA METALICA DE MADERA, LOS AMARRES, CERCHAS, CORREAS Y/O PERFILES METALICA, INSTALACIONES ELECTRICAS O TUBERIAS ADICIONALES, CABLES Y BUNTES ETC (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESEUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	133,62	\$ 35.518,00	\$ 4.745.815,18	133,62	\$ 4.745.815,18	0,00	\$ -	
1.1.2.2	2	DESMONTE DE TODO TIPO DE CUBIERTA EXISTENTE (DURANITE, MADERA, DRY WALL, PLASTICO, INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADOS, RETIRO DE ESTRUCTURA, ACCESORIOS, APARATOS ELECTRICOS INCLUIDOS, CARGUE Y RETIRO DE RESEUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	40,80	\$ 31.478,00	\$ 1.274.321,60	40,80	\$ 1.274.321,60	0,00	\$ -	
1.1.2.3	2	DESMONTE DE SALIDAS ELECTRICAS EXISTENTES HASTA 4 M DE CABLEADO (INCLUYE DESMONTE DE TUBERIA, CABLEADO Y APARATOS Y RETIRO DE RESEUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	UN	19	\$ 11.568,00	\$ 219.792,00	19,00	\$ 219.792,00	0,00	\$ -	
1.1.3.1	2	DESMONTE DE LAMPARAS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	UN	34	\$ 7.219,00	\$ 245.446,00	34,00	\$ 245.446,00	0,00	\$ -	
1.1.3.2	2	DESMONTE DE RED ELECTRICA (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESEUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS Y ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M	39	\$ 4.244,00	\$ 165.516,00	39,00	\$ 165.516,00	0,00	\$ -	
1.1.4	2	CORTE EN CONCRETO CON PALQUERA ESPESOR DE 2 A 5 CM (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESEUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M	76,91	\$ 15.333,00	\$ 1.179.171,03	76,91	\$ 1.179.171,03	0,00	\$ -	
2	ESTRUCTURA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)										
2.1.1	2	ENCAMIONES EN ZARZOS PARA INSTALACIÓN DE TUBERIA (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESEUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M3	1,25	\$ 64.396,00	\$ 80.495,00	1,25	\$ 80.495,00	0,00	\$ -	
2.1.1	2	CONCRETO CORRIENTE GRAVA COMON 3000 PSI MEZCLADO EN SITIO (NO INCLUYE ACERO)	M3	49,30	\$ 620.823,00	\$ 30.798.739,30	49,30	\$ 30.798.739,30	0,00	\$ -	
3	MAESTRÍA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)										
3.1.1	2	MURO LADRILLO PRENSADO MACIZO	M2	2,13	\$ 141.229,00	\$ 300.817,77	2,13	\$ 300.817,77	0,00	\$ -	
5	INSTALACIONES ELECTRICAS Y DE COMUNICACIONES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)										
5.1.1	2	SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTOR SENCILLO TIPO INSTITUCIONAL, CON APARATO, CABLE DE COBRE AISLADO LIBRE DE HALOGENOS CALIBRE 10/12 THHN Y TUBERIA PVC 25MM HASTA 4M, INCLUYE CAJA, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXION E INSTALACION.	UN	7	\$ 122.646,00	\$ 858.522,00	7,00	\$ 858.522,00	0,00	\$ -	
5.1.2	2	SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTOR SENCILLO COMARCIAL TIPO INSTITUCIONAL, CON APARATO, CABLE DE COBRE AISLADO CALIBRE 10/12 LIBRE DE HALOGENOS Y TUBERIA PVC 25MM HASTA 4M, INCLUYE CAJA, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXION E INSTALACION.	UN	3	\$ 493.687,00	\$ 1.481.061,00	3,00	\$ 1.481.061,00	0,00	\$ -	
5.1.3	2	SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTOR SENCILLO COMARCIAL TIPO INSTITUCIONAL, CON APARATO, CABLE DE COBRE AISLADO CALIBRE 10/12 LIBRE DE HALOGENOS Y TUBERIA PVC 25MM HASTA 4M, INCLUYE CAJA, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXION E INSTALACION.	UN	2	\$ 147.178,00	\$ 294.356,00	2,00	\$ 294.356,00	0,00	\$ -	
5.1.4	2	SALIDA PARA TRANSFORMADOR TIPO INSTITUCIONAL, 500V, CON CABLE DE COBRE AISLADO CALIBRE 10/12 (3) Y 10/12 (3) 10/12 (3) LIBRE DE HALOGENOS Y TUBERIA PVC 25MM HASTA 4M, INCLUYE APARATO, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXION E INSTALACION.	UN	9	\$ 204.583,00	\$ 1.841.237,00	9,00	\$ 1.841.237,00	0,00	\$ -	
5.1.5	2	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA METALICA GALVANIZADA ENT CONDUIT DE 10", INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA INSTALACION.	M	78,40	\$ 1.348.481,00	\$ 1.061.481,00	78,40	\$ 1.061.481,00	0,00	\$ -	
5.1.6	2	SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA PARA LUMINARIA, CON CABLE DE COBRE LIBRE DE HALOGENOS CALIBRE 10/12 (3) Y 10/12 (3) 10/12 (3) LIBRE DE HALOGENOS Y TUBERIA PVC 25MM HASTA 4M, INCLUYE PREGUIN (SOPORTE), CABLE ENCAJETADO, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXION E INSTALACION.	UN	25	\$ 274.276,00	\$ 6.856.900,00	25,00	\$ 6.856.900,00	0,00	\$ -	
5.1.7	2	SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMPARA TIPO LED 8.0 X 0.60 M - HERMETICA, INCLUYE MARCO, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXION E INSTALACION Y ANDAMIOS CERTIFICADOS.	UN	33	\$ 241.361,00	\$ 7.965.513,00	33,00	\$ 7.965.513,00	0,00	\$ -	

7	PISO (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)												
7.2.7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PISO EN GRAVILLA LAVADA MORENA, INCLUYE DILATACIÓN EN BRONCE.	M2	1,08	\$	120.320,00	\$	202.132,72	1,08	\$	202.132,72	0,00	\$	-
7.2.8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PINTURA PARA REVESTIMIENTO (RECUBRIMIENTO ACRÍLICO ANTI-DESFLAMANTE DE ALTA RESISTENCIA PARA CHOCOS MULTIPLE INCLUYE DEMARCACIONES BALCÓN/ESTO - ROLLO/RELO).	M2	243,50	\$	74.880,00	\$	18.108.877,50	0,00	\$	-	243,50	\$	18.108.877,50
7.2.9	DEMARCACIÓN CON PINTURA TRAFICO VEHICULAR CANCHA MULTIPLE EN ASPHALTO A-9944H/3,0 M (COLORES SEGUN DETALLE DEMARCACION EXISTE)	M	219,00	\$	19.187,00	\$	4.201.953,00	0,00	\$	-	219,00	\$	4.201.953,00
7.2.10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ENCHAFE PARA PISO FORMATO 45 DEL INCLUYE GUINERDESCOBA	M2	42,98	\$	121.888,00	\$	5.243.044,34	42,98	\$	5.243.044,34	0,00	\$	-
7.2.16	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SELLADO DE JUNTA DE DILATACIÓN EN PLACA DE CONCRETO A TEMPERE.	M	76,91	\$	25.380,00	\$	1.951.975,80	76,91	\$	1.951.975,80	0,00	\$	-
9	CARPINTERIA METALICA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)												
9.1.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA METALICA CON MARCO EN LAMINA COLORRULADO USA CALIBRE 16, ENTAMORONADA CON REJESADO INTERIOR, BISAGRAS, INCLUYE CERRAJERIA DE SEGURIDAD TIPO TLUO LLAVE EXTERIOR Y MAMPOSA INTERNA, SOBRE MANO INTERIOR - EXTERIOR - TERMINADA CON ANTI CORROSIVOS, PINTURA AL HORMO E INSTALADA - VERSE EN OBRA MEDIDAS, ANGELES Y FMS PISO.	M2	8,23	\$	738.943,00	\$	6.081.500,89	0,00	\$	-	8,23	\$	6.081.500,89
9.1.11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANERA EN ALUMINO CON CUERPOS FOTOS Y CORREDOSES, CON CUERPOS DE REJILLA SUPERIOR O INFERIOR Y ALPADA, INCLUYE VERO LAMINADO 3-3 MM INCLUIDO Y HERRAJES, INSTALADA Y SELLADA CONTRA INTENSIDAD HUMEDA, VERSE EN OBRA MEDIDAS, ANGELES Y FMS DE ACUERDO A LOSSES DEL IMPLICA COLOR CRENO O BLANCO.	M2	5,39	\$	560.257,00	\$	3.018.785,23	5,39	\$	3.018.785,23	0,00	\$	-
9.1.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MALLA (ANCHO), DESMONTABLE PARA LIMPIEZA, INCLUYE ANGOLO DE ALUMINO Y TORALLERA	M2	5,63	\$	66.386,00	\$	373.830,74	5,63	\$	373.830,74	0,00	\$	-
12	PAÑETE Y ESTUCO DE MUROS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)												
12.1.1	PAÑETE MURO ACABADO LISO 1/4, INCLUYE FILDS Y DILATACIONES (INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO)	M2	202,76	\$	34.979,00	\$	7.093.046,42	202,76	\$	7.093.046,42	0,00	\$	-
12.1.2	PAÑETE MURO ACABADO LISO 1/4 IMPERMEABILIZADO, INCLUYE FILDS Y DILATACIONES (INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO)	M2	98,38	\$	39.822,00	\$	3.839.044,36	98,38	\$	3.839.044,36	0,00	\$	-
12.1.6	ESTUCO SOBRE PAÑETE (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M2	72,11	\$	12.106,00	\$	872.953,88	72,11	\$	872.953,88	0,00	\$	-
12.1.9	PAÑETE CARTERIAS MUROS, CULATAS, COLUMNAS Y VEGAS ACABADO LISO 1/4 HASTA 0,80 M DE ANCHO (INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO)	M	54,74	\$	23.892,00	\$	1.305.030,46	54,74	\$	1.305.030,46	0,00	\$	-
12.1.10	ESTUCO SOBRE CUALQUIER SUPERFICIE EN CARTERIAS MUROS, CULATAS, COLUMNAS Y VEGAS ACABADO LISO 1/4 HASTA 0,80 M DE ANCHO (INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO)	M	4,80	\$	7.804,00	\$	37.459,20	4,80	\$	37.459,20	0,00	\$	-
12.2.2	PINTURA VINILO SOBRE MUROS INTERIORES 3 MANOS - (HASTA 80 CM)	M	4,80	\$	16.636,00	\$	79.838,88	4,80	\$	79.838,88	0,00	\$	-
12.2.4	PINTURA PARA EXTERIORES DE ALTA RESISTENCIA A DOS MANOS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M2	121,62	\$	28.786,00	\$	3.580.953,32	121,62	\$	3.580.953,32	0,00	\$	-
12.3.3	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE ESMALE EN LA TOTALIDAD DEL ELEMENTO ESTRUCTURAL A DOS MANOS (DERCHAS, VEGAS, COLUMNAS Y ESTRUCTURA METALICA DE CUBIERTA, ENTRE OTROS INCLUYE TODAS SUS CARGAS, ANISTAS Y VERTICES HASTA UN DESARROLLO DE 1,2 M (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M	73,00	\$	8.880,00	\$	646.780,00	73,00	\$	646.780,00	0,00	\$	-
13	CELOS BANCOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)												
13.1.1	CELO RASO BLANCO PVC SISTEMA 200 GS COLOR BLANCO (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN, ACCESORIOS, INSTALACIÓN DE LAMPARA, SOPORTES ETC) (ESPESOR 7 MM - 10 MM) (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M2	129,74	\$	125.971,00	\$	16.343.677,54	129,74	\$	16.343.677,54	0,00	\$	-
14	VORIOS Y ESPEJOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)												
14.1.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ESPEJOS BISELADOS 1,5 DE 6+4 MM	M2	0,53	\$	128.780,00	\$	67.965,84	0,00	\$	-	0,53	\$	67.965,84
16	CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)												
16.1.1	FLANQUE LAMINA GALVANIZADA CL. 20 - DESARROLLO 80 CM INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO	M	79,48	\$	102.700,00	\$	8.162.596,08	79,48	\$	8.162.596,08	0,00	\$	-
16.1.3	BAUNTE EN PVC BLANCO (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M	20,25	\$	68.872,00	\$	1.394.676,25	18,71	\$	1.388.612,63	1,54	\$	106.064,62
16.1.6	MARTO ASFALTICO IMPERMEABILIZANTE (IMPERMEABILIZACIÓN Y REPARACIÓN DE HUMEDAD)	M2	64,00	\$	97.021,00	\$	6.306.759,00	64,00	\$	6.306.759,00	0,00	\$	-
16.1.7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUBIERTA EN TEJA TERMOCUSICA (PVC 2,0 MM TIPO ECOROPO O SIMILAR INCLUIDO, ACCESORIOS DE INSTALACIÓN, CABLETAS, ANDAMIO CERTIFICADO, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS)	M2	133,82	\$	126.084,00	\$	17.240.204,08	133,82	\$	17.240.204,08	0,00	\$	-
16.1.11	SUMINISTRO Y MONTAJE DE ESTRUCTURA METALICA EN PERFL ESTRUCTURAL EN C PARA CUBIERTA, INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO, ANTI CORROSIVOS Y PINTURA ESMALE EN UNA CUBIERTA DE 1,1 IGUAL	M2	71,30	\$	240.930,00	\$	17.176.883,00	71,30	\$	17.176.883,00	0,00	\$	-
16.1.23	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAVIL EN LAMINA GALVANIZADA CL. 20 DESARROLLO 81,3 CM (INCLUYE SOSCO, TAPAS Y TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN, AL IGUAL QUE HERRAMIENTA MENOR, TRANSPORTE DE MATERIALES Y MANO DE OBRA)	M	18,61	\$	187.030,00	\$	3.687.268,10	7,80	\$	1.458.678,00	11,81	\$	2.228.588,10
18	ABEO Y DISPOSICIÓN FINAL (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)												
18.1.1	ABEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA	M2	310,00	\$	4.508,00	\$	1.387.480,00	0,00	\$	-	310,00	\$	1.387.480,00
19	MANTENIMIENTO ARBOLES, ZONAS VERDES Y OTROS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)												
19.1.19	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PAVIMENTO FLEXIBLE EN MD-10	M2	19,32	\$	1.460.300,00	\$	28.399.520,56	19,32	\$	28.399.520,56	0,00	\$	-
NP	ITEMS NO PREVISTOS												
NP1	DESMONTE DE ESPEJOS VO VORIOS (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	0,53	\$	16.685,00	\$	9.885,68	0,53	\$	9.885,68	0,00	\$	-
VALOR TOTAL + IVA						\$	218.814.228,07		\$	187.345.366,68		\$	31.378.861,34

Código: 31P-20-2006 Fecha: 20/10/2024 Versión: 1		OBJETO: ADELANTE OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FISCAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS.											
CONTRATO: 365127-20P-2006-012-2006 ALCALDIA MAYOR DE BOGOTÁ		OBJETO		OBJETO: ADELANTE OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FISCAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA								2.318.000.000,00	
ORDENADOR DEL GASTO:				Valor total del Contrato (precio unitario del subítem)						\$		2.457.020,00	-
CONTRATISTA: CONVENIO CORAL TIGERBERG				Fecha de Acta: 20/10/2024						\$		2.457.020,00	-
SUPERVISOR TÉCNICO: COORDINADOR UNIDAD (CON UNO) DELEGACIÓN DEL GASTO:				Valor total ejecución: 2.457.020,00						\$		2.457.020,00	-
PRESUPUESTO DE OBRA: 365127-20P-2006-012-2006				Fecha ejecución: 20/10/2024						\$		2.457.020,00	-
PROFESIONAL ADMINISTRATIVO: MIGUEL ANGEL PINZON AGUIAR				Periodo: Ejecución corte de mantenimiento:						CMI 031/2025 al 04/04/2026			
INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS		OFI 637 - RUFINO JOSE CUEVIO											
CONSTRUCTIVA NECESIDAD:		PAVOS											
ESPACIO ESPECÍFICO DONDE SE PRESENTA LA NECESIDAD:		PAVOS											
Nº	ITEM	DESCRIPCIÓN	UNO	CANTIDAD PRESUPUESTADA	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	CANTIDAD EJECUTADA	VALOR EJECUTADO	PENDIENTE POR EJECUTAR	VALOR PARCIAL POR EJECUTAR	OBSERVACIONES DEL ÍTEM Indicar causa de cancelación definitiva, o Bases presentadas, tener en previsto, etc.		
1	PRELIMINARES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)												
	1.1.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PLÁSTICO DE POLIPROPILENO NEGRO CAL. 15 (de acuerdo a solicitud de interventoría para cobertura de piso y paredes en proceso de cambio de columnas de acero)	M2	100,53	\$ 3.395,00	\$ 344.999,35	100,53	\$ 344.999,35	0,00	\$ -			
	1.2.4	REMOCIÓN DE PLACA DE CONTRAPISO DE CEMENTO (MÓDULO 110x110 CM INCLUYE ASISTIDO Y ACABADO NOTENTE, CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	161,53	\$ 79.342,00	\$ 12.810.112,36	161,53	\$ 12.726.771,24	1,00	\$ 79.342,00			
	1.4.1	PREPARACIÓN REJALAS EN MÓDULO, PISO Y/O CILINDRO RASO, ANCHO = 10 CM, PROFUNDIDAD = 10 CM INCLUYE CORTE CON PULSADOR, ASISTIDO, CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS, TRANSPORTE, RESQUE Y ACABADO DE LA SUPERFICIE, ASISTIDA	M	3	\$ 33.333,00	\$ 99.999,00	3	\$ 99.999,00	3,00	\$ 99.999,00			
	1.4.6	CORTE EN CONCRETO CON PALANCA ESPESOR DE 2 A 5 CM INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS	M	161,70	\$ 16.333,00	\$ 2.661.046,10	161,70	\$ 2.661.046,10	0,00	\$ -			
2	ESTRUCTURA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)												
	2.1	ERIGICIÓN MANUAL EN RECIBO COMPACTADO (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M3	64,21	\$ 130.890,00	\$ 8.401.878,50	64,21	\$ 8.401.878,50	0,00	\$ -			
	2.1.7	RELLENO SUBBASE GRANULAR TIPO BIANA (SUMINISTRO, EXTENSIÓN, NIVELACIÓN, HUMEDOREO Y COMPACTACIÓN)	M3	64,21	\$ 174.968,00	\$ 11.224.695,20	64,21	\$ 11.224.695,20	0,00	\$ -			
	2.1.8	PLACA CONTRAPISO DE 10 CM - CONCRETO 3000 PSI, INCLUYE CORTE Y DILATACIÓN (NO INCLUYE ACERO)	M2	1	\$ 160.361,00	\$ 160.361,00	1	\$ 160.361,00	1,00	\$ 160.361,00			
	2.4.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN MALLA ELECTRO SÓLIDA 5 MM, DE 0,25 X 0,25 M	KG	423,81	\$ 7.421,00	\$ 3.154.462,01	423,81	\$ 3.154.462,01	0,00	\$ -			
3	MANPOSTERÍA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)												
	3.2	RECLAMAR VIGILA 1x1x0,25 M (INCLUYE PERFORACIÓN, EPOXID Y ACERO)	CM	640	\$ 9.705,00	\$ 6.211.200,00	0,00	\$ -	640,00	\$ 6.211.200,00			
4	INSTALACIONES DORNILARIAS HIDRÁULICAS, SANITARIAS, DE GAS Y DE CONTROL DE INCENDIO (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)												
	4.1	CAJA DE INSPECCIÓN 100 X 100 EN MANPOSTERÍA, INCLUYE TAPA PREFABRICADA	UN	1	\$ 1.137.380,00	\$ 1.137.380,00	1,00	\$ 1.137.380,00	0,00	\$ -			
7	PISO (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)												
	7.1.6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PISO EN CAUCHO ELABORADO CON LLANTA DE CARRO RECICLADA EPDM CHPS FUNDIBLE DE 2 CM PARA EXTERIORES	M2	76,93	\$ 498.089,00	\$ 38.317.686,77	76,93	\$ 38.317.686,77	0,00	\$ -			
	7.2.3	PREPARACIÓN PARA CANCHAS - RECUBRIMIENTO ACRILO ACETILADENATO DE ALTA RESISTENCIA PARA PISO EN ASFALTO, MADERA O CONCRETO (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	M2	288,09	\$ 63.030,00	\$ 18.365.249,50	288,09	\$ 18.365.249,50	0,00	\$ -			
	7.2.8	DEMARCAÇÃO CON PINTURA TRAFICO VEHICULAR CANCHA MÚLTIPLE EN ASFALTO A.M.M.H. 10 M (COLORES SEGÚN DETALLE DEMARCAÇÃO ESSE)	M	330,22	\$ 19.187,00	\$ 6.339.931,14	330,22	\$ 6.339.931,14	0,00	\$ -			
	7.2.9	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SELLADO DE JUNTA DE DILATACIÓN EN PLACA DE CONCRETO A INTemperie	M	243,77	\$ 25.280,00	\$ 6.158.882,00	243,77	\$ 6.158.882,00	0,00	\$ -			
9	CARPINTERÍA METALICA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)												
	9.1.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJA METÁLICA MODELO PERSONA CONTRALUZ CON MARCO DE TUBO H80 2"Ø, TUBOS RECTANGULARES CILINDRICO DE 2"Ø, FUSIONADA REFERIR CADA METRO, INCLUYE TERMINAL CON ANTICORROSIÓN, PINTADA E INSTALADA, VERIFICAR EN OBRA MEDIDAS, ANGULOS Y E DE HUELOS	M2	3,60	\$ 761.557,00	\$ 2.767.635,16	0,00	\$ -	3,60	\$ 2.767.635,16			
	9.1.6	PUESTA EN ALUMINIO TIPO PERSONA	M2	3,60	\$ 945.575,00	\$ 3.404.070,00	0,00	\$ -	3,60	\$ 3.404.070,00			
16	CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)												
	16.1.3	PAVIMENTO EN PVC BLANCO (INCLUYE ANDAROS CORTECORTADO)	M	4,22	\$ 16.873,00	\$ 71.083,00	0,00	\$ -	4,22	\$ 71.083,00			
	16.1.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANAL GALVANIZADA CALIBRE 30 DESARROLLO (80 A 100 CM) INCLUYE SOPORTES METÁLICOS PARA FIJAR LA CANAL EN LA PAREDE, ANTICORROSIÓN Y PINTURA EN EPOXID	M	28,35	\$ 323.198,00	\$ 9.164.298,00	0,00	\$ -	28,35	\$ 9.164.298,00			
18	ASFO Y DISPOSICIÓN FINAL (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)												
	18.1.1	ASFO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA	M2	288,69	\$ 4.308,00	\$ 1.243.414,52	0,00	\$ -	288,69	\$ 1.243.414,52			
NP	ÍTEM NO PREVISTO												
NP 004	SUMINISTRO Y MONTAJE DE CONTENEDOR DE BASURA PLÁSTICO DE RUEDAS CON TAPA CON CAPACIDAD 1100 L (INCLUYE MONTAJE EN SITIO DE TRABAJO)												
			UNO	2,00	\$ 3.331.787,00	\$ 6.663.574,00	0,00	\$ -	2,00	\$ 6.663.574,00			
					VALOR TOTAL + IVA	\$ 138.179.052,48		\$ 138.179.052,48		\$ 30.098.846,97			

		OBJETO: ASIENTA OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TIEMPO DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y POR NECESIDADES REALES PROPIARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRICTALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS.												
Código: 0177-0000		BOGOTÁ, D.C. 2022-09-06												
Versión: 1														
CONTRATO:		RESUPUESTIZACIÓN 2022												
CÓDIGO:	0177-0000	OBJETO:	OBJETO: ASIENTA OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TIEMPO DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y POR NECESIDADES REALES PROPIARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRICTALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS.											
ORDENADOR DEL GASTO:			Valor total de la compra (IVA incluido del contrato)											
COMPRUEBA:			Fecha de pago											
SUPERVISOR TÉCNICO:			Firma del supervisor técnico											
COORDINADOR FINANCIERO SIN ADELANTACIÓN DEL PAGOS:			Firma del coordinador financiero											
PROCESADOR DE PAGOS:			Firma del procesador de pagos											
PROFESIONAL ADMINISTRATIVO:			Período (Garantía) carta de mantenimiento											
PREVENCIONES EXISTENTES EN LOS COLEGIOS DISTRICTALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS:		OF. 811- FRANCISCO MIRANDA SEDA A	Del 01/07/2022 al 01/07/2028											
ADMINISTRATIVO MEDICINA:		DADOS PROFESIONALES DEMONSTRACION												
SERVICIO ESPECIALIZADO DONDE SE PRESENTA LA NECESIDAD:		DADOS PROFESIONALES DEMONSTRACION												
N°	ITEM	DESCRIPCION	UNID	CANTIDAD PROPUESTA	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	CANTIDAD EJECUTADA	VALOR EJECUTADO	PENDIENTE POR EJECUTAR	VALOR PARCIAL POR EJECUTAR	INDICAR CAUSAS DE CANCELACIÓN, AJUSTES, SI BARRA EXTRAORDINARIA, BARRA NO PROBABLE, ETC.	OBSERVACIONES DEL ÍTEM		
1	REPLANTIAR (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)													
1.1.1	1.1.1	TRANSPLANTAR ELUCCIA (Pájaros perales de madera 2'x4" enclavada al suelo de acuerdo a la necesidad) y arbores con diámetro según tabla ALTURA DEL COMPLEMENTO (M, 4' hasta 10m incluye material generable de su propia forestación)	M	23,20	\$	30.960,00	\$	687.530,20	23,20	\$	687.530,20	0,00	-	
1.1.2	1.1.2	DEMOLICIÓN DE ACABADO Y ALUSTADO DE PISO 0 A 0,30 M Y GUARNIDO/CANAL (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	398,23	\$	31.500,00	\$	3.365.285,00	398,23	\$	3.365.285,00	0,00	-	
1.1.3	1.1.3	DEMOLICIÓN DE MURO EN VAMPAGUERA CON ACABADOS DESDE 0 A 1,20 M INCLUIDO CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS	M2	63,20	\$	21.550,00	\$	1.363.145,00	63,20	\$	1.363.145,00	0,00	-	
1.1.4	1.1.4	DEMOLICIÓN DE ENCIMATE DE MUROS Y JARDIN (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	36,52	\$	12.224,00	\$	446.402,40	36,52	\$	446.402,40	0,00	-	
1.1.5	1.1.5	DESMORTE DE PUERTAS EXISTENTES CON MARCO DE TODO TAMAÑO EN MADERA, METAL Y ALUMINO METÁLICAS (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	14,59	\$	52.992,00	\$	467.789,96	14,59	\$	467.789,96	0,00	-	
1.1.6	1.1.6	DESMORTE DE VENTANAS TODO TAMAÑO METÁLICAS - MADERA, INCLUIDO REJILLAS (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	7,57	\$	28.450,00	\$	215.058,85	7,57	\$	215.058,85	0,00	-	
1.1.7	1.1.7	DESMORTE Y DESCONEXIÓN DE APARATOS SANITARIOS Y EQUIPOS COMO LAVAPLATOS, LAVAMANOS, SANEAMIENTOS, ESTUFAS, ETC (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	UNA	6	\$	39.397,00	\$	239.202,00	6,00	\$	239.202,00	0,00	-	
1.1.8	1.1.8	DESMORTE RETIRO DE TUBERIAS HERRAMIENTAS EXISTENTES DE 1", 1 1/2", 2" INCLUIE EXCAVACIÓN, CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS	M	2,5	\$	20.055,00	\$	50.137,50	2,50	\$	50.137,50	0,00	-	
1.1.9	1.1.9	DESMORTE DE TODO TIPO DE CUBIERTA EXISTENTE, INCLUYE ANDAMIOS CORRIDAOS Y EL DESMORTE DE LA ESTRUCTURA METALLICA O MADERA, LOS ARBOLITOS, CALLES, CORRIENTES Y TUBERIAS METALLICAS, METALLICAS ELECTRICAS O TUBERIAS ADOSADAS, CANCHAS Y MANILLOS ETC (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	32,48	\$	59.539,00	\$	1.933.624,04	32,48	\$	1.933.624,04	0,00	-	
1.1.10	1.1.10	DESMORTE DE TODO TIPO DE COLONIAS EXISTENTE (CARPETAS, MADERA, DRY WALL, PLASTICOS, INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADO RETIRO DE DESMONTAJE, ACCESORIOS, APARATOS ELECTRICOS INCORPORADOS, CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	13,75	\$	34.478,00	\$	2.330.385,00	13,75	\$	2.330.385,00	0,00	-	
1.1.11	1.1.11	DESMORTE DE DIVISION PERILLA O DOBLE INFERIOR AL MATERIAL (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	51,25	\$	24.888,00	\$	1.274.485,00	51,25	\$	1.274.485,00	0,00	-	
1.1.12	1.1.12	DESMORTE DE SALIDAS ELECTRICAS EXISTENTES HASTA 1 M DE CABLEADO (INCLUYE DESMORTE DE TUBERIA, CABLEADO Y APARATOS Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	UNA	12	\$	11.968,00	\$	100.759,00	12,00	\$	100.759,00	0,00	-	
1.1.13	1.1.13	DESMORTE DE LAMPARAS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	UNA	13	\$	7.729,00	\$	90.947,00	13,00	\$	90.947,00	0,00	-	
1.1.14	1.1.14	DESMORTE DE RED ELECTRICA (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS Y ANDAMIOS AUTORIZADOS)	M	33	\$	4.244,00	\$	140.002,00	0,00	\$	-	33,00	\$	140.002,00
1.1.15	1.1.15	DESMORTE RETIRO DE TUBERIAS HERRAMIENTAS EXISTENTES DE 1-1/2", 2", 3", 4", 6" INCLUIE EXCAVACIÓN, CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS	M	9	\$	8.888,00	\$	77.880,00	9,00	\$	77.880,00	0,00	-	
1.1.16	1.1.16	DESMORTE DE GRISETAS EXISTENTES INCrustadas EN MURO TIPO LAVAMANOS O VORNILLOS CORRIENTES (INCLUYE RETIRO DE LAS MISMAS)	UNA	4	\$	14.178,00	\$	56.712,00	4,00	\$	56.712,00	0,00	-	
1.1.17	1.1.17	REPARACION/REPLANTAR EN VARNIL, PISO NO CIELO RASADO ANCHO 11 CM (INCLUYE CORTE CON PLANCHA, ANDAMIO CERTIFICADO, CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS, TRANSPORTE, RECURSOS Y ACABADO DE LA SUPERFICIE AFECTADA)	M	3	\$	21.111,00	\$	63.333,00	3,00	\$	63.333,00	0,00	-	
2	ESTRUCTURA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)													
2.1.1	2.1.1	VIGA DE CONCRECIÓN EN CONCRETO 3000 PSI DE 20 X 15 CM (INCLUYE FORMATA, VARNIL, NO INCLUYE ACERO)	M	21,91	\$	55.580,00	\$	1.217.976,00	21,91	\$	1.217.976,00	0,00	-	
2.2	2.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VIGA C/RA DE CONCRETO 12 X 20 CM EN CONCRETO DE 3000 PSI, NO INCLUYE REFORZO.	M	24,26	\$	101.430,00	\$	2.460.794,58	24,26	\$	2.460.794,58	0,00	-	
2.3	2.3	COLUMNETA DE CONCRETO 1000 PSI DE 300 PSI DE 10 X 12 CM (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M	16,80	\$	57.075,00	\$	959.967,80	16,80	\$	959.967,80	0,00	-	
2.3.1	2.3.1	PLACA CONTRAFUERO DE 10 CM - CONCRETO 3000 PSI INCLUYE CORTE Y VARNILACIÓN	M2	599,23	\$	111.396,00	\$	11.853.489,80	599,23	\$	11.853.489,80	0,00	-	
2.4	2.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ACERO DE REFORZO DE 6000 PSI	KG	281,80	\$	7.012,00	\$	1.976.612,00	281,80	\$	1.976.612,00	0,00	-	
3	VAMPAGUERA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)													
3.1	3.1	MURO DIVISIVO-BUQUE ESTIMADO No. 4	M2	53,61	\$	63.198,00	\$	3.363.177,52	53,61	\$	3.363.177,52	0,00	-	
3.2	3.2	MURO LAMINADO-PRENDIDO-VARNICADO	M2	4,9	\$	141.276,00	\$	692.022,10	4,90	\$	692.022,10	0,00	-	
3.3	3.3	LAVADO CON HERRERO EN VARNIL EN LABRILLO A LA VISTA (INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO)	M2	26,46	\$	5.396,00	\$	287.279,12	0,00	\$	-	26,46	\$	287.279,12
3.4	3.4	REPARTE LINEAL, CUBIERTA EN LABRILLO TOILETE (2 HERRAS)	M	1,2	\$	45.754,00	\$	45.952,80	1,20	\$	45.952,80	0,00	-	

4	INSTALACIONES DOMICILIARIAS HIDRÁULICAS, SANITARIAS, DE GAS Y DE CONTROL DE INCENDIO (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)													
4.2.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA PVC 1" INCLUIVE ACCESORIOS	M	12.25	\$	88.535.00	\$	1.095.713.25	12.25	\$	1.095.713.25	0.00	\$	-	
4.2.7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA PVC 3" INCLUIVE ACCESORIOS	M	4.25	\$	49.433.00	\$	210.495.40	4.25	\$	210.495.40	0.00	\$	-	
4.3.12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SIFÓN DE PISO 3" INCLUIVE ACCESORIOS	UN	4.00	\$	135.535.00	\$	543.135.00	0.00	\$	-	4.00	\$	543.135.00	
4.3.8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA PVC 1/2" DE 10' INCLUIVE ACCESORIOS	M	12.75	\$	14.495.00	\$	189.095.00	12.75	\$	189.095.00	0.00	\$	-	
4.3.9	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ACCESORIO PVC DE 10'	UN	10.00	\$	4.930.00	\$	49.300.00	10.00	\$	49.300.00	0.00	\$	-	
4.5.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUNTO SANITARIO 2"	UN	5.00	\$	175.755.00	\$	878.875.00	5.00	\$	878.875.00	0.00	\$	-	
4.5.6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUNTO SANITARIO 2"	UN	7.00	\$	94.025.00	\$	658.205.00	7.00	\$	658.205.00	0.00	\$	-	
4.6.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN REGISTRO VÁLVULA DE BOLA 1/2"	UN	2.00	\$	65.050.00	\$	133.375.00	2.00	\$	133.375.00	0.00	\$	-	
4.7.2	CAJA DE INSPECCIÓN 80 X 80 EN MAMPUESTA INCLUIVE TAPA PRE-ABRIDA	UN	1.00	\$	845.545.00	\$	845.545.00	1.00	\$	845.545.00	0.00	\$	-	
4.7.7	LIMPIEZA DE CAJAS DE INSPECCIÓN INCLUIVE RETIRO DE RESIDUOS Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS A SITIOS AUTORIZADOS	UN	10.00	\$	73.535.00	\$	735.350.00	0.00	\$	-	10.00	\$	735.350.00	
4.8.12	SONEDOS DE UNIDADES SANITARIAS INCLUIVE ESQUEMA Y MONTAJE DE APARATOS	UN	2.00	\$	175.755.00	\$	175.755.00	0.00	\$	-	2.00	\$	175.755.00	
4.9.12	SONEDOS Y REVISIÓN DE DESAGÜES	M	30.00	\$	5.614.00	\$	174.420.00	0.00	\$	-	30.00	\$	174.420.00	
5	INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y DE COMUNICACIONES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)													
5.1.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN INTERRUPTOR SENCILLO TIPO INSTITUCIONAL, CON ARMADO, CABLE DE COBRE AISLADO LIBRE DE HALÓGENOS CALEBRE 1/2" 18AWG TUBERÍA PVC 3/8" 1/2" INCLUIVE CAJA, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN	UN	9.00	\$	122.645.00	\$	1.103.814.00	0.00	\$	-	9.00	\$	1.103.814.00	
5.1.6	SALIDA PARA TRANSICIÓN ENTRE DOBLE NORMAL, CQC TIPO INSTITUCIONAL 3-0/5, CON CABLE DE COBRE AISLADO CALEBRE 1/2" 12 (1) + 1/2" 12 (2) 18 + 1/2" 12 (3) LIBRE DE HALÓGENOS TUBERÍA PVC 3/8" 1/2" INCLUIVE ARMADO, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN	UN	2.00	\$	185.135.00	\$	370.270.00	0.00	\$	-	2.00	\$	370.270.00	
5.1.7	SALIDA PARA TRANSICIÓN ENTRE DOBLE NORMAL, CQC TIPO INSTITUCIONAL 3-0/5, CON CABLE DE COBRE AISLADO CALEBRE 1/2" 12 (1) + 1/2" 12 (2) 18 + 1/2" 12 (3) LIBRE DE HALÓGENOS TUBERÍA ENF 1/2" 1/2" INCLUIVE ARMADO, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN	UN	2.00	\$	245.205.00	\$	735.630.00	0.00	\$	-	2.00	\$	735.630.00	
5.1.10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TALLADO PRINCIPAL DE DISTRIBUCIÓN TIPO PANEL DE 12 CIRCUITOS CON ESPACIO PARA TALLADOR FUENTE Y CACHARRA, BARRILES DE RETIRO Y PUERTA A TIERRA	UN	1.00	\$	598.215.00	\$	598.215.00	0.00	\$	-	1.00	\$	598.215.00	
5.1.14	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA PVC COMPUST DE 1/2" INCLUIVO DIBUJOS EN BLANCO INCLUIVE TUBERÍA, CURVAS, UNIONES, TERMINALES Y ACCESORIOS REQUERIDOS PARA LA INSTALACIÓN	M	4.00	\$	23.355.00	\$	93.125.00	0.00	\$	-	4.00	\$	93.125.00	
5.1.15	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA METALICA GALVANIZADA ENF COMPUST DE 1/2" INCLUIVE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA INSTALACIÓN	M	185.00	\$	15.895.00	\$	1.655.395.00	0.00	\$	-	185.00	\$	1.655.395.00	
5.1.16	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA METALICA GALVANIZADA ENF COMPUST DE 3/4" INCLUIVE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA INSTALACIÓN	M	27.00	\$	23.535.00	\$	636.395.00	0.00	\$	-	27.00	\$	636.395.00	
5.1.31	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA EN CABLE DE COBRE LIBRE DE HALÓGENOS 2/12 (1) + 2/12 (2) 18 + 2/12 (3) (1)	M	180.00	\$	16.795.00	\$	3.022.200.00	0.00	\$	-	180.00	\$	3.022.200.00	
5.1.38	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SALIDA PARA LUMINARIA, CON CABLE DE COBRE LIBRE DE HALÓGENOS CALEBRE 2/12 (1) + 2/12 (2) 18 + 2/12 (3) 18 INCLUIVE TUBERÍA PVC 3/8" 1/2" INCLUIVE ARMADO, CABLE ENCHUQUETADO, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN	UN	12.00	\$	174.275.00	\$	2.093.325.00	0.00	\$	-	12.00	\$	2.093.325.00	
5.1.44	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PANEL LED 18W REDONDO, DIÁMETRO 1/2", INCLUIVO 0 DESPUJETO, TEMP 400K, FLUJO 1300 LM, TEMP OPERACIÓN 30W/40°C, INCLUIVE 300 WATT, 30.000 HORAS, TERMINALES Y ACCESORIOS REQUERIDOS PARA LA INSTALACIÓN	UN	12.00	\$	42.395.00	\$	748.635.00	0.00	\$	-	12.00	\$	748.635.00	
7	PISO (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)													
7.1.1	ALUSTADO DE PISO EN MONOTERZO 1.3 IMPERMEABILIZADO EN 0.5 M	M2	102.28	\$	43.785.00	\$	4,475,695.32	0.00	\$	-	102.28	\$	4,475,695.32	
7.1.6	MEDECACIÓN EN MONOTERZO 1.3 IMPERMEABILIZADO	M	25.00	\$	26.345.00	\$	663,185.50	25.00	\$	663,185.50	0.00	\$	-	
7.1.14	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PISO EN CAJÓN ELABORADO CON LAMINA DE CARBÓN ACTIVADO 300W CAPTA 99.99% DE 2 CM PARA EXTERIORES	M2	40.00	\$	490,000.00	\$	19,600,000.00	0.00	\$	-	40.00	\$	19,600,000.00	
7.2.21	VINILO ALUMINIO	M	8.00	\$	14,695.00	\$	127,776.80	8.00	\$	127,776.80	0.00	\$	-	
7.2.22	PIEDRA PARA CACHARRA, RECLUBIMIENTO ACÚSTICO ARTESANALMENTE DE ALTA RESISTENCIA PARA PISO EN ASFALTO, MADERA O CONCRETO INCLUIVE SUMINISTRO E INSTALACIÓN	M2	99.00	\$	53,595.00	\$	5,306,395.00	0.00	\$	-	99.00	\$	5,306,395.00	
7.2.25	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PORCELANATO 60x60 INCLUIVE PEDRANTE Y BOQUILLA	M2	101.22	\$	132,055.00	\$	13,367,254.42	66.74	\$	9,077,673.14	32.48	\$	4,299,341.28	
7.2.26	SUMINISTRO E INSTALACIÓN COMPARTIMENTOS VENTILADOR VENTILADOR CANAL MULTIPLE EN ASFALTO A 18MM/15MM (COLORES SEGÚN DETALLE SUMINISTRACIÓN 0.00)	M	103.00	\$	10,300.00	\$	1,127,095.00	0.00	\$	-	103.00	\$	1,127,095.00	
7.2.27	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ENCHUFE PARED BLANCA 300W	M2	57.00	\$	94,935.00	\$	5,353,859.40	57.00	\$	5,353,859.40	0.00	\$	-	
8	MAMPUESTA SECA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)													
8.1.5	BAJO EN SUPERFICIE DE 6 MM INCLUIVE ESTRUCTURA METÁLICA, MALLA, CORDA Y FRONTERA MINIO DE PIEDRA, VISTO DES CARRAS 8x13 CM	M2	47.25	\$	166,397.00	\$	7,857,085.75	0.00	\$	-	47.25	\$	7,857,085.75	
9	CAMPESINA METÁLICA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)													
9.1.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUERTA METÁLICA CON ARMADO EN ALUMINIO COLOREDO LISA CALEBRE 3/8" ESTANDBORADA CON DOBLE VENTILACIÓN, REFLEJO INTERIO, BARRERAS, INCLUIVE CERRADURA DE SEGURIDAD TIPO TUCULANIE EXTERIOR Y MAMPUESTA INTERIOR, CABLE MINIO INTERIO, EXTERIOR Y MALLA CON VISTO DE 6MM Y PIELLA DE SEGURIDAD, TERMINADA CON ANTI CORROSIVO, PROTECTOR AL HORRIZO INSTALADA - VERIFICAR EN OBRAS MEDIDAS, ANGULO Y PISO MEDIO.	M2	2.00	\$	851,435.00	\$	2,013,576.40	0.00	\$	-	2.00	\$	2,013,576.40	
9.2.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN VENTANERA EN ALUMINIO CON CUERPOS PUÑO Y CORREDORES, CON CUERPOS DE REJILLA SUPERIOR O INFERIOR Y CACHARRA, INCLUIVE HORRIZO DE ALUMINIO CON PIELLA DE SEGURIDAD Y HERRAJES, INSTALADA Y BELLACA CONTRA EXTERIOR DE HUMEDAD, VERIFICAR EN OBRAS MEDIDAS, ANGULO Y DE ACUERDO A MODELOS DE DISEÑO SED. (APLICA COLOR CRUDO O BLANCO)	M2	6.00	\$	494,550.00	\$	2,967,324.00	0.00	\$	-	6.00	\$	2,967,324.00	
10	APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)													
10.1.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LAVAMANOS DE PIEDRAL COLOR BLANCO INCLUIVE VÁLVULA DE CONTROL, SIFÓN COMPLETO TIPO BOTELLA, GRIFERA TIPO PUÑO Y BELLAVES	UN	3.00	\$	752,935.00	\$	2,288,795.00	0.00	\$	-	3.00	\$	2,288,795.00	
10.1.12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN GRIFERA DE LAVAMANOS INCLUIVE GRIFERA TIPO PUÑO, ACOPLE Y SIFÓN	UN	3.00	\$	391,035.00	\$	1,173,094.00	0.00	\$	-	3.00	\$	1,173,094.00	
10.1.15	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPA REGISTRO DE 20 X 20 PLÁSTICA	UN	2.00	\$	39,795.00	\$	79,590.00	0.00	\$	-	2.00	\$	79,590.00	
10.1.16	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLA CON SISCO DE 4 X 7	UN	4.00	\$	32,445.00	\$	129,772.00	0.00	\$	-	4.00	\$	129,772.00	

11	APARATOS Y EQUIPOS ESPECIALES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)													
	11.1.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DIVISORES PARA BAÑO INSTITUCIONAL, COMPUSTA DE PUERTAS Y PANELES EN ACERO INOXIDABLE TIPO BRASILEÑOS, CAJILLO DE DRENAJOS EN C	MO	73,25	\$	956.134,00	\$	27.229.880,00	0,00	\$	-	23,25	\$	22.229.880,00
12	PÁÑETE Y VESTIDO DE MUROS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)													
	12.1.1	PÁÑETE MURO ACABADO LISO 1-4 INCLUYE FILLOS Y DILATACIONES INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO	MO	85,39	\$	34.978,00	\$	3.125.032,00	85,34	\$	3.125.032,00	0,00	\$	-
	12.1.4	ESTUCCO SOBRE PÁÑETE INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS	MO	68,97	\$	12.138,00	\$	834.895,02	68,97	\$	834.895,02	0,00	\$	-
	12.1.7	ESTUCCO FILLO SOBRE PÁÑETE INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS INFERIORES A .30 CM	M	30,05	\$	9.403,00	\$	394.289,49	0,00	\$	-	30,05	\$	394.289,49
	12.1.8	PÁÑETE CARPENTERO MUROS, CILATRAS, COLUMNAS Y VIGAS ACABADO LISO 1-4 DESDE 0,61 M HASTA 1,3 M DE ANCHO INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO	M	35,05	\$	35.388,00	\$	1.344.482,70	0,00	\$	-	35,05	\$	1.344.482,70
	12.1.9	PÁÑETE CARPENTERO MUROS, CILATRAS, COLUMNAS Y VIGAS ACABADO LISO 1-4 HASTA 0,60 M DE ANCHO INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO	M	33,63	\$	22.852,00	\$	802.142,75	33,63	\$	802.142,75	0,00	\$	-
	12.2.1	FILLO TIPO 1-4 TRES MANOS INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS	MO	260,17	\$	20.875,00	\$	5.432.198,75	0,00	\$	-	260,17	\$	5.432.198,75
	12.2.3	PINTURA VINILO SOBRE MUROS INTERIORES 2 MANOS - (HASTA 60 CM)	M	35,05	\$	15.632,00	\$	614.515,45	0,00	\$	-	35,05	\$	614.515,45
13	CIELOS RASOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)													
	13.1.1	CIELO RASO BLANCO PVC SISTEMA DE LOS COLOS BLANCO INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN ACCESORIOS: INSTALACIÓN DE LAMPARA, SOPORTES ESTILOS TIPO 17 MM - 18 MM INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS	MO	68,24	\$	125.971,00	\$	8.938.181,04	16,36	\$	2.080.886,08	51,88	\$	6.857.295,48
14	VÍDEOS Y ESPEJOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)													
	14.1.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ESPEJOS BISELADOS 1,5 DE 61 X 4 MM	MO	1,50	\$	128.780,00	\$	183.170,00	0,00	\$	-	1,50	\$	183.170,00
15	CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)													
	15.1.1	PLANCHER LAMPARA GRUANDADA CL. 20 - DESARROLLO 80 CM INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO	M	12,45	\$	322.709,00	\$	1.378.185,00	0,00	\$	-	12,45	\$	1.378.185,00
	15.1.3	BAUMITE EN PVC BLANCO INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS	M	2,50	\$	68.873,00	\$	173.182,50	0,00	\$	-	2,50	\$	173.182,50
	15.1.7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUBIERTA EN TEJA TERMOACUSTICA LUPIC 3,0 MM TPO SECROTOP O SIMILAR INCLUIDO: ACCESORIOS DE INSTALACIÓN, CABALLETE, ANDAMIO CERTIFICADO, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS	MO	32,48	\$	129.089,00	\$	4.182.948,32	0,00	\$	-	32,48	\$	4.182.948,32
	15.1.11	SUMINISTRO Y MONTAJE DE ESTRUCTURA METALICA EN PERIL ESTRUCTURAL EN C PARA CUBIERTA, INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO, ANTI CORROSION Y PINTURA ESPECIAL EN UNA COATADA DE 11 COAT	MO	32,48	\$	240.930,00	\$	7.624.756,80	0,00	\$	-	32,48	\$	7.624.756,80
	15.1.13	TRATAMIENTO DE FUGAS MEDIANTE UN SELLADOR ELASTOMERICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO INCLUYE IMPERMEANTE DE ALTA ADERENCIA CON EL CONCRETO Y SORTEO	M	12,00	\$	45.435,00	\$	485.146,00	0,00	\$	-	12,00	\$	485.146,00
	15.1.15	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANAL EN LAMINA GALVANIZADA CAL 26, DESARROLLO 1,5 CM INCLUYE SORTEO, TAPAS Y TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN AL TIPO, QUE HERRAMIENTAS MENOS TRANSPORTE DE MATERIALES Y MANO DE OBRA	M	4,30	\$	187.030,00	\$	884.143,00	0,00	\$	-	4,30	\$	884.143,00
16	ARZO Y DISPOSICIÓN FINAL (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)													
	16.1.1	POSEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA	MO	145,50	\$	4.538,00	\$	653.014,00	0,00	\$	-	145,50	\$	653.014,00
17	ITEMS NO PRESUPUESTO													
	NPS	DESGASTE DE ESPEJOS Y/O VÍDEOS (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	MO	2,50	\$	58.885,00	\$	46.712,50	0,00	\$	-	2,50	\$	46.712,50
	NPS	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SAMPARO DE TANQUE DE 2 CUERPOS, CON SISTEMA AMORCINADOR DE AGUA, INCLUYE ACCESORIOS DE INSTALACIÓN: BRIDA, ACTIVO Y VALVULA PLASTICA 1/2" PARA REGULACIÓN DE PRESIÓN, CONSUMO DE AGUA DE 1,4 LITROS POR DESCARGA, CAPACIDAD MINIMA DE EVACUACIÓN DE 50 LITROS DE 480 GRAMOS	UNID	5,00	\$	1.185.887,00	\$	5.828.038,00	0,00	\$	-	5,00	\$	5.828.038,00
						VALOR TOTAL + IVA	\$	228.363.878,00		\$	88.858.639,00		\$	175.883.884,00




Código: 31P-20-2024 Fecha: 20/03/2024 Versión: 1		OBJETO: ADELANTE OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRIALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS.									
CONTRATO: SED-UP-OP-0002-002-2025 ORDENADOR DEL GASTO: ALCALDE MAYOR DE BOGOTÁ CONTRATISTA: COORDINACIÓN CORAL EGIPTENSE SUPERVISOR TECNICO: COORDINADOR UNIDAD (CON SIN DELEGACIÓN DEL GASTO): PRESIDENTE DE COMITÉ: ANGELICA MARIA ESTENGA MUELLA PROFESIONAL ADMINISTRATIVO: MIGUEL ANGEL PRINZON AGUIAR		OBJETO		OBJETO: ADELANTE OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRIALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS.							
ANÁLISIS		OBJETO		OBJETO: ADELANTE OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRIALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS.							
ORDENADOR DEL GASTO:		OBJETO		OBJETO: ADELANTE OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRIALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS.							
CONTRATISTA:		OBJETO		OBJETO: ADELANTE OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRIALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS.							
SUPERVISOR TECNICO:		OBJETO		OBJETO: ADELANTE OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRIALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS.							
COORDINADOR UNIDAD (CON SIN DELEGACIÓN DEL GASTO):		OBJETO		OBJETO: ADELANTE OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRIALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS.							
PRESIDENTE DE COMITÉ:		OBJETO		OBJETO: ADELANTE OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRIALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS.							
PROFESIONAL ADMINISTRATIVO:		OBJETO		OBJETO: ADELANTE OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRIALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS.							
INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRIALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS:		OBJETO		OBJETO: ADELANTE OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRIALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS.							
CONSUMIVO NECESARIO:		OBJETO		OBJETO: ADELANTE OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRIALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS.							
ESPACIO ESPECÍFICO DONDE SE PRESENTA LA NECESIDAD:		OBJETO		OBJETO: ADELANTE OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRIALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS.							
RED CONTRA INCENDIO: LANTARNA PEGADA EN MANPOSTERA		OBJETO		OBJETO: ADELANTE OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRIALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS.							
Nº	ITEM	DESCRIPCIÓN	UNID	CANTIDAD PRESUPUESTADA	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	CANTIDAD EJECUTADA	VALOR EJECUTADO	PORCENTAJE POR EJECUTAR	VALOR PARCIAL POR EJECUTAR	OBSERVACIONES DEL ÍTEM
1	PRELIMINARES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)										
1.1.1	1.1.1	CEMENTO EN LOMA (píndice pasado) de mediana 5"0" enlucido al suelo de acuerdo a la necesidad y amarras con alambre negro No.12 - ALTURA DEL CEMENTO 2M. NOTA: el sumo incluye material adicional de su estado físico.	M	125,00	\$ 30.095,00	\$ 4.059.900,00	0,00	0,00	100,00	\$ 4.059.900,00	
1.2.20	1.2.20	DESAMANTE DE CABLES ELÉCTRICOS EXISTENTES HASTA 4 M DE CABLEADO (INCLUYE DESAMANTE DE TUBERIAL CABLEADO Y APARATOS Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	UN	8	\$ 11.538,00	\$ 92.304,00	0,00	0,00	8,00	\$ 92.304,00	
1.2.30	1.2.30	DESAMANTE DE RED ELÉCTRICA (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS Y ANILLOS AUTORIZADOS)	M	30	\$ 4.244,00	\$ 127.320,00	0,00	0,00	30,00	\$ 127.320,00	
1.4.2	1.4.2	CORTE Y RESATAS EN CONCRETO PARA INSTALACIÓN TUBERÍA HASTA 4" DE PROFUNDIDAD. INCLUYE CORTE CON PALOCHA, CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS	M	20	\$ 18.962,00	\$ 379.240,00	0,00	0,00	20,00	\$ 379.240,00	
1.4.6	1.4.6	CORTE EN CONCRETO CON PALOCHA ESPESOR DE 2 A 5 CM (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M	70	\$ 1.443.330,00	\$ 1.010.331,00	0,00	0,00	70,00	\$ 1.010.331,00	
2	MANPOSTERA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)										
2.1.9	2.1.9	LAVADO CON HIDROFUGO EN MUROS EN LADRILLO A LA VISTA (INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO)	M2	17,53	\$ 9.398,00	\$ 164.746,94	0,00	0,00	17,53	\$ 164.746,94	
2.4.9	2.4.9	TRATAMIENTO DE FACHADAS EN LADRILLO A LA VISTA CONSISTE EN REBORDO ALICATADO, JUNTA, LAVADO CON RINSE Y ADITIVOS PARA RETIRO DE SUCIEDAD, MANCHAS, HONGOS, DESMODO, SAN SUPERFICIE ACABA PARA APLICACIÓN DE HIDROFUGO 22 AGNO INCLUYE PRODUCTOS DE LIMPIEZA E IMPERMEABILIZACIÓN, EQUIPOS PARA TRABAJO EN ALTURA	M2	27,53	\$ 27.238,00	\$ 751.662,44	0,00	0,00	27,53	\$ 751.662,44	
4	INSTALACIONES DOMICILIARIAS HIDRÁULICAS, SANITARIAS, DE GAS Y DE CONTROL DE INCENDIO (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)										
4.6.7	4.6.7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CHEQUEO H2O 2"	UN	1	\$ 894.074,00	\$ 894.074,00	0,00	0,00	1,00	\$ 894.074,00	
5	INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y DE COMUNICACIONES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)										
5.1.1	5.1.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR DIFERENCIAL TIPO INST. FUNCIONAL, CON APARATO CABLE DE COBRE AISLADO LIBRE DE FALLOS, CABLEADO EN TUBERIAL Y TUBERÍA PVC 20" HASTA 4M, INCLUYE CABLE, CONECTOR, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN	UN	6,00	\$ 122.646,00	\$ 735.876,00	0,00	0,00	6,00	\$ 735.876,00	
6	SISTEMA DE DETECCIÓN DE INCENDIO Y RED CONTRA INCENDIO (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)										
6.1.2	6.1.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALARMADO RANURADO DE 2"	UN	6,00	\$ 134.072,00	\$ 804.432,00	0,00	0,00	6,00	\$ 804.432,00	
18	ASEO Y DISPOSICIÓN FINAL (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)										
18.1.1	18.1.1	ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA	M2	300,00	\$ 4.508,00	\$ 1.352.400,00	0,00	0,00	300,00	\$ 1.352.400,00	
NP	ÍTEM NO PREVISTO										
NP 005	NP 005	SUMINISTRO E INSTALACIÓN BOMBA PRINCIPAL, TIPO CENTRÍFUGA, ALTA PRESIÓN, IMPULSOR CERRADO EN FUNCIÓN, POTENCIA 30 HP, TENSIÓN 220 VOLTIOS TRIFÁSICO (CALCULADA PARA OPERACIÓN SIMULTÁNEA DE DOS SUBMÉTOS)	UNID	1,00	\$ 37.324.920,00	\$ 37.324.920,00	0,00	0,00	1,00	\$ 37.324.920,00	
NP 007	NP 007	SUMINISTRO E INSTALACIÓN BOMBA DOCKEY TIPO VERTICAL, MANTENIMIENTO, IMPULSOR CERRADO, POTENCIA DE 10 HP, TENSIÓN 220 VOLTIOS TRIFÁSICO	UNID	1,00	\$ 20.895.348,00	\$ 20.895.348,00	0,00	0,00	1,00	\$ 20.895.348,00	
NP 008	NP 008	SUMINISTRO E INSTALACIÓN VULVAS DE PE 3"	UNID	1,00	\$ 1.299.086,00	\$ 1.299.086,00	0,00	0,00	1,00	\$ 1.299.086,00	
NP 009	NP 009	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BRIDA 2"	UNID	1,00	\$ 603.695,00	\$ 603.695,00	0,00	0,00	1,00	\$ 603.695,00	
NP 010	NP 010	SUMINISTRO E INSTALACIÓN Válvula de Compensación HD 3" Válvula Noventidós Sello Píndico Gate 130M75	UNID	1,00	\$ 1.950.499,00	\$ 1.950.499,00	0,00	0,00	1,00	\$ 1.950.499,00	
NP 011	NP 011	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO ELÉCTRICO CON COBRE, METALICO NEMA 6, INCLUYE BREAKER PRINCIPAL, ARRANCADOR, ESTRELLA TRIFÁSICA, 220 VOLTIOS MONOFÁSICO DIRECTO.	UNID	1,00	\$ 20.426.942,00	\$ 20.426.942,00	0,00	0,00	1,00	\$ 20.426.942,00	
NP 012	NP 012	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA 4" SCH 40 RANURADA	ML	95,00	\$ 872.120,00	\$ 82.849.590,00	0,00	0,00	95,00	\$ 82.849.590,00	
NP 013	NP 013	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA 1 1/2" SCH 40 RANURADA	ML	140,00	\$ 296.070,00	\$ 41.449.800,00	0,00	0,00	140,00	\$ 41.449.800,00	
NP 014	NP 014	SUMINISTRO E INSTALACIÓN UNION VITALLIC DE 4"	UNID	20,00	\$ 149.950,00	\$ 2.999.000,00	0,00	0,00	20,00	\$ 2.999.000,00	
NP 015	NP 015	SUMINISTRO E INSTALACIÓN UNION VITALLIC DE 3"	UNID	6,00	\$ 126.838,00	\$ 761.028,00	0,00	0,00	6,00	\$ 761.028,00	
NP 016	NP 016	SUMINISTRO E INSTALACIÓN UNION VITALLIC DE 1 1/2"	UNID	90,00	\$ 96.955,00	\$ 8.725.950,00	0,00	0,00	90,00	\$ 8.725.950,00	
NP 017	NP 017	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CODO 1 1/2" RANURADO	UNID	70,00	\$ 87.355,00	\$ 6.114.850,00	0,00	0,00	70,00	\$ 6.114.850,00	
NP 018	NP 018	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SEMICODO RANURADO DE 1 1/2"	UNID	6,00	\$ 94.994,00	\$ 569.964,00	0,00	0,00	6,00	\$ 569.964,00	
NP 019	NP 019	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SOPORTE TIPO PERA DE 4"	UNID	70,00	\$ 50.345,00	\$ 3.524.150,00	0,00	0,00	70,00	\$ 3.524.150,00	
NP 020	NP 020	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SOPORTES TIPO PERA DE 1 1/2"	UNID	200,00	\$ 44.467,00	\$ 8.893.400,00	0,00	0,00	200,00	\$ 8.893.400,00	
NP 021	NP 021	SUMINISTRO E INSTALACIÓN BOMBA INYECTORA DE 0.5 HP 120 V DESCARGA DE 2"	UNID	1,00	\$ 3.718.776,00	\$ 3.718.776,00	0,00	0,00	1,00	\$ 3.718.776,00	
					VALOR TOTAL + IVA		\$ 248.310.876,00		\$ -		\$ 248.310.876,00

CONSORCIO CORAL 901973411-7		
Version: 01	INFORME MENSUAL AMBIENTAL	CORAL-SED- AMB-INF-003
Página 1 de 26		Fecha: 28/02/2025

INFORME MENSUAL AMBIENTAL

PERIODO

Del 14 DE MARZO AL 13 DE ABRIL 2026.

OBJETO DEL CONTRATO

“ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS.”


UBICACIÓN

Plantas Físicas de la secretaría de Educación del Distrito de Bogotá- Lote 8.

ELABORADO POR:
CRISTIAN DAVID PAYARES RODRIGUEZ
LICENCIA 4439 DE 22/06/2023
RESIDENTE HSEQ
CONSORCIO CORAL INGENIERÍA

CONSORCIO CORAL 901973411-7		
Version: 01	INFORME MENSUAL AMBIENTAL	CORAL-SED- AMB-INF-003
Página 2 de 26		Fecha: 28/02/2025



ELABORADO	APROBADO
FIRMA 	FIRMA 
NOMBRE: CRISTIAN DAVID PAYARES RODRIGUEZ	NOMBRE: DIANA STEFANIA PARRA BOHORQUEZ Representante Legal
CEDULA 1001824045	CEDULA 1.049.651.620
TARJETA PROFESIONAL LICENCIA 4439 DE 22/06/2023	

CONSORCIO CORAL 901973411-7		
Version: 01	INFORME MENSUAL AMBIENTAL	CORAL-SED- AMB-INF-003
Página 3 de 26		Fecha: 28/02/2025

TABLA DE CONTENIDO

1. INTRODUCCIÓN.....	5
2. OBJETIVOS.....	6
2.1. OBJETIVO GENERAL.....	6
2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS.....	6
3. GENERALIDADES DEL PROYECTO.....	6
3.1. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROYECTO.....	6
3.2. LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO DE OBRA	7
3.3. ALCANCE DEL PROYECTO DE OBRA.....	8
3.4. ACTIVIDADES DE OBRA PROGRAMADAS.....	8
4. EJECUCIÓN Y CONTROL DEL PMA EN OBRA.	10
4.1. IMPLEMENTACIÓN PLAN DE MANEJO AMBIENTAL DE OBRA.	10
4.2. Manejo de la vegetación y el paisaje.	10
4.3. MANEJO DE LAS ACTIVIDADES CONSTRUCTIVAS.	11
4.3.1. Manejo De Campamentos y cerramiento.	11
4.3.2. Materiales de construcción.....	14
4.3.3. Manejo Integral De Residuos.....	15
4.3.3.1. Residuos sólidos ordinarios	15
4.3.3.2. Residuos de Construcción y Demolición RCD.....	15
4.3.3.3. Indicador Técnico: Porcentaje de RCD valorizados respecto al total generado.....	16
4.3.3.4. indicadores del Plan de Manejo Ambiental (PMA).....	18
4.3.4. Control de emisiones atmosféricas.....	19
4.3.5. Manejo Integral De Cuerpos De Agua.	22
4.3.6. Manejo de Baños.....	22
4.3.7. Maquinaria, Equipos Y Vehículos.	23
4.3.8. Programa de formación	24
4.3.9. Programa de inspección.....	25
4.3.10. Manejo de sustancias químicas	25
4.3.11. Plan de trabajo Ambiental	25
5. CONCLUSIONES.....	26

CONSORCIO CORAL		
901973411-7		
Version: 01	INFORME MENSUAL AMBIENTAL	CORAL-SED- AMB-INF-003
Página 4 de 26		Fecha: 28/02/2025

6. ANEXOS.....26

CONSORCIO CORAL 901973411-7		
Version: 01	INFORME MENSUAL AMBIENTAL	CORAL-SED- AMB-INF-003
Página 5 de 26		Fecha: 28/02/2025

1. INTRODUCCIÓN

En cumplimiento de las funciones de contratista adquiridas a través del contrato CTO CO1.PCCNTR.8155154_LOTE 8/2025 realizó el contrato “ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS”, correspondiente al periodo comprendido entre el del 14 de marzo al 13 de abril 2026.

Se documenta el control del Plan de Manejo Ambiental (PMA) del proyecto, el cual incluye la entrega de la documentación correspondiente al manejo de RCD, formación ambiental, inspecciones ambientales, control de campamentos y baños, así como la implementación del sistema de gestión ambiental. Además, se reporta el cumplimiento de los indicadores propuestos por el contratista de obra, el avance según el plan de trabajo y la gestión realizada conforme a los formatos ambientales aplicables al proyecto.

Cabe resaltar que todas las actividades desarrolladas en este componente se coordinan y armonizan con las acciones ejecutadas por el área técnica, asegurando así el cumplimiento continuo de los objetivos planteados.

CONSORCIO CORAL 901973411-7		
Version: 01	INFORME MENSUAL AMBIENTAL	CORAL-SED- AMB-INF-003
Página 6 de 26		Fecha: 28/02/2025

2. OBJETIVOS

2.1. OBJETIVO GENERAL

Se presentan los registros correspondientes a la ejecución y control de las actividades contempladas en el Plan de Manejo Ambiental (PMA) del contrato de obra CTO CO1.PCCNTR.8155154_LOTE 8/2025, ejecutado por el Consorcio Coral, correspondientes al período comprendido entre el 14 de marzo al 13 de abril 2026.

2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Reportar las medidas de Gestión Ambiental implementadas durante el período, con el fin de controlar, mitigar, prevenir y/o compensar los posibles impactos generados durante la ejecución del contrato. Estas medidas se presentarán organizadas según los componentes y programas establecidos en el PMA.
- Adjuntar los documentos y formatos de soporte que respalden la información obtenida en relación con cada uno de los programas definidos en el PMA.

3. GENERALIDADES DEL PROYECTO

3.1. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROYECTO.

El Consorcio Coral da cumplimiento a los requerimientos establecidos por el cliente o contratista, en relación con las actividades de ejecución definidas en el proyecto:

DESCRIPCIÓN	OBRA
N° de Contrato	CTO CO1.PCCNTR.8155154_LOTE 8/2025
Nombre	CONSORCIO CORAL INGENIERIA
NIT	901973411-7
Objeto	“ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOSCOLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS.”
Plazo Total Estimado del Contrato	Siete (7) Meses
Valor del contrato	\$2.497.896.864

CONSORCIO CORAL 901973411-7		
Version: 01	INFORME MENSUAL AMBIENTAL	CORAL-SED- AMB-INF-003
Página 7 de 26		Fecha: 28/02/2025

DESCRIPCIÓN	OBRA
Total, de meses de ejecución	Siete (7) Meses
Fecha inicio	14 de octubre 2025
Fecha finalización	13 de mayo 2026
Representante Legal	DIANA STEFANIA PARRA BOHORQUEZ
Residente SST	CRISTIAN DAVID PAYARES RODRIGUEZ
Dirección	CR 2 B ESTE 72 - 36

Tabla 1. Datos generales del proyecto
Fuente. Autor

3.2. LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO DE OBRA

El proyecto consiste en adelantar obras de adecuación, mejoramiento y mantenimiento correctivo de las plantas físicas de la Secretaría de Educación del Distrito, así como en ejecutar obras menores orientadas a la atención de emergencias y necesidades físicas prioritarias. Estas acciones tienen como propósito garantizar el funcionamiento y la adecuada prestación del servicio en la infraestructura física de los colegios distritales y de las sedes administrativas.

Las intervenciones se llevarán a cabo en las instalaciones correspondientes al Lote 8.

CPF	Localidad	Colegio	Sede Educativa	Dirección	Zona
612	TUNJUELITO	RAFAEL URIBE URIBE	SEDE B - NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN	CL 48 B SUR # 28 - 75	SUR OCCIDENTE
829	KENNEDY	LA FLORESTA SUR	SEDE A - LA FLORESTA SUR	KR 68 B BIS # 1 - 09 SUR	SUR OCCIDENTE
601	TUNJUELITO	CENTRO INTEGRAL JOSE MARIA CORDOBA	SEDE A - JOSE MARIA CORDOBA	DG 48B SUR # 24 B - 73	SUR OCCIDENTE
849	KENNEDY	CARLOS ARTURO TORRES	SEDE A - CARLOS ARTURO TORRES U REP DE FINLANDIA	TV 72 B # 44C - 19 SUR	SUR OCCIDENTE
803	KENNEDY	CARLOS ARTURO TORRES	SEDE B - CENT. DEF. MENTAL REP. DE FINLANDIA	TV 72 B # 44C - 08 SUR	SUR OCCIDENTE
816	KENNEDY	FRANCISCO MIRANDA	SEDE A - FRANCISCO DE MIRANDA	DG 41 SUR # 73 A - 80	SUR OCCIDENTE
617	TUNJUELITO	RUFINO JOSE CUERVO	SEDE C - NUEVO TUNJUELITO	CL 58 A SUR # 12 A - 25	SUR OCCIDENTE
609	TUNJUELITO	JOSE ANTONIO RICAURTE SAN CARLOS	SEDE B SAN CARLOS	KR 19 # 50 - 37 SUR	SUR OCCIDENTE

Tabla 2. Localización del contrato
Fuente. Autor

CONSORCIO CORAL 901973411-7		
Version: 01	INFORME MENSUAL AMBIENTAL	CORAL-SED- AMB-INF-003
Página 8 de 26		Fecha: 28/02/2025

3.3. ALCANCE DEL PROYECTO DE OBRA.

El presente informe abarca la revisión de las condiciones ambientales durante las actividades de mantenimiento realizadas en las sedes de la Secretaría de Educación del Distrito de Bogotá, Lote 8. Incluye la identificación de aspectos e impactos ambientales, la verificación de los controles aplicados y el registro de incidentes o condiciones ambientales adversas observadas.

3.4. ACTIVIDADES DE OBRA PROGRAMADAS

Durante el período del informe, se llevaron a cabo las siguientes actividades constructivas:

No	ACTIVIDADES CONSTRUCTIVAS
COLEGIO JOSÉ MARÍA CÓRDOBA	
1	Entrega técnica y puesta en funcionamiento de baterías sanitarias.
2	Adecuación y nivelación estructural de la tarima.
3	Limpieza y aplicación de recubrimiento protector en cortasoles metálicos.
4	Mantenimiento correctivo y preventivo de carpintería metálica.
5	Aplicación de pintura en fachada para protección y uniformidad del acabado.
COLEGIO RAFAEL URIBE URIBE SEDE B	
6	Excavación mecánica y retiro de material inadecuado en cancha y parqueadero.
7	Construcción de caja de inspección para manejo de aguas lluvias.
8	Conformación de base en piedra rajón para mejoramiento de capacidad portante.
9	Suministro e instalación de geomembrana como capa de filtración y protección.
10	Instalación y compactación de subbase granular hasta alcanzar densidad de diseño.
11	Construcción de cárcamo con conexión al sistema de vertimiento.
12	Instalación de refuerzo en acero para fundición de placa en zona de parqueaderos.
COLEGIO CARLOS ARTURO TORRES – SEDE B	
13	Instalación de enchape cerámico con control de alineación y nivelación.
14	Instalación de cielo raso para mejoramiento de condiciones térmicas y estéticas.
15	Aplicación de estuco, lijado y pintura en muros interiores.
16	Sustitución de ventanas por nuevas unidades funcionales y seguras.
17	Impermeabilización de cubierta para control de filtraciones.

CONSORCIO CORAL 901973411-7		
Version: 01	INFORME MENSUAL AMBIENTAL	CORAL-SED- AMB-INF-003
Página 9 de 26		Fecha: 28/02/2025

18	Levantamiento de mampostería, incluyendo pañete, resane de fisuras y pintura en ambas caras del muro.
19	Sustitución de cubierta en fachada por deterioro y deficiencias en el sistema de traslape.
20	Rehabilitación de muro mediante retiro de pintura deteriorada, aplicación de pañete y acabado con pintura exterior.
21	Aplicación de pintura en muros de zonas comunes para recuperación superficial y uniformidad estética.
COLEGIO RUFINO JOSÉ CUERVO	
22	Instalación de recubrimiento en caucho (piso tipo chip) en zona de juegos para ampliación y seguridad del área recreativa.
23	Mejoramiento de placa en zona común mediante tratamiento de juntas y limpieza técnica.
24	Sustitución de rejilla de desagüe en acceso principal por deterioro estructural.
25	Sellado técnico de juntas en canchas para control de infiltraciones y fisuración.
26	Aplicación de pintura y demarcación reglamentaria en escenarios deportivos.
COLEGIO CARLOS ARTURO TORRES SEDE A	
27	Instalación de bridas en sanitarios para asegurar conexión hermética al sistema de descarga.
28	Sellado de juntas en cielo raso de PVC para garantizar estanqueidad y acabado.
29	Suministro e instalación de puertas y divisiones metálicas en baterías sanitarias.
30	Fundición de zapata y columna de confinamiento para soporte del muro perimetral.
31	Desmonte de cerramiento provisional y demolición de viga cinta deteriorada.
32	Demolición de coronas de columnas para habilitar traslapes de refuerzo.
33	Amarre de acero y fundición de columnas para integración estructural con viga superior.
34	Excavación para cimentación de cuarto de equipos.
35	Figurado y amarre de acero de refuerzo para placa y columnas.
36	Fundición de placa de concreto para piso del cuarto de equipos.
37	Instalación de recubrimiento sintético (piso tipo chip) en zona de juegos, garantizando condiciones de seguridad y amortiguación.
COLEGIO FRANCISCO MIRANDA	
38	Pañete de muros e instalación de enchape cerámico en unidad sanitaria.
39	Instalación de enchape en pisos con control de niveles y pendientes.
40	Montaje de estructura metálica para cielo raso.

CONSORCIO CORAL 901973411-7		
Version: 01	INFORME MENSUAL AMBIENTAL	CORAL-SED- AMB-INF-003
Página 10 de 26		Fecha: 28/02/2025

41	Resane y aplicación de pintura en muros existentes.
42	Instalación de revestimiento cerámico en pisos de oficinas y enfermería.
43	Construcción de muros divisorios en Superboard con estructura metálica.
44	Aplicación de primera capa de estuco en muros para preparación de acabado final.
45	Compactación mecánica de suelo base para soporte de placa.
46	Fundición de placa de concreto y construcción de muro de fachada con viga de corona y vanos técnicos.
47	Desmonte de cubierta y estructura existente para renovación.
COLEGIO LA FLORESTA	
49	Aplicación de pintura y demarcación reglamentaria en cancha, conforme a diseño aprobado.

Tabla 3. Actividades ejecutadas en el periodo de reporte
Fuente. Autor.

4. EJECUCIÓN Y CONTROL DEL PMA EN OBRA.

4.1. IMPLEMENTACIÓN PLAN DE MANEJO AMBIENTAL DE OBRA.

A continuación, se presenta la gestión realizada en el desarrollo de las actividades ambientales contempladas en el Plan de Trabajo del Plan de Manejo Ambiental del contrato de obra SED-LP-OP-DCCEE-012-2025, ejecutado por El Consorcio Coral, correspondiente al periodo del informe.

- Seguimiento e implementación del plan de inspección (Inspección ambiental)
- Desarrollo del POND para la atención de emergencias contra derrames
- Se realiza instalación del punto ecológico
- Se implementa el programa de formación (Capacitación manejo adecuado de residuos).
- Se realiza seguimiento y control de acopios.
- Se realiza seguimiento y control al programa de sustancias químicas.
- Se realiza control y mantenimiento de baños.
- Se realiza manejo adecuado de residuos.

4.2. Manejo de la vegetación y el paisaje.

Se informa que el colegio José María Córdoba nos autoriza una zona verde, para acopio de RCD y materiales, se protegen los árboles mitigando su afectación, y se

CONSORCIO CORAL 901973411-7		
Version: 01	INFORME MENSUAL AMBIENTAL	CORAL-SED- AMB-INF-003
Página 11 de 26		Fecha: 28/02/2025

realiza limpieza a sus alrededores Para el periodo reportado se continua con dicha protección.



Ilustración 1. Protección a los individuos arbóreos.
Fuente. Autor.

4.3. MANEJO DE LAS ACTIVIDADES CONSTRUCTIVAS.

4.3.1. Manejo De Campamentos y cerramiento.

Durante el periodo de reporte, el Colegio José María Córdoba se continua con el espacio para el campamento del personal operativo y administrativo. Dicho espacio corresponde a un cuarto eléctrico, tal como se evidencia en la ilustración adjunta.

Adicionalmente, se cuenta con un campamento habilitado en el Colegio Rafael Uribe Uribe. es el almacén de educación física. tal como se evidencia en la ilustración adjunta.

En el colegio Carlos Arturo torres sede A se adecuo caseta de almacenamiento. tal como se evidencia en la ilustración adjunta.

En el colegio Francisco miranda se adecuo en área de almacenamiento. tal como se evidencia en la ilustración adjunta.

CONSORCIO CORAL 901973411-7		
Version: 01	INFORME MENSUAL AMBIENTAL	CORAL-SED- AMB-INF-003
Página 12 de 26		Fecha: 28/02/2025



Ilustración 2. Campamento en obra colegio José maría Córdoba
Fuente: Autor.



Ilustración 3. Campamento colegio Rafael Uribe Uribe
Fuente: Autor.

CONSORCIO CORAL 901973411-7		
Version: 01 Página 13 de 26	INFORME MENSUAL AMBIENTAL	CORAL-SED- AMB-INF-003 Fecha: 28/02/2025



Ilustración 4. Campamento colegio Carlos Arturo Torres Sede A
Fuente: Autor.



Ilustración 5. Campamento colegio Francisco Miranda
Fuente: Autor.

CONSORCIO CORAL 901973411-7		
Version: 01	INFORME MENSUAL AMBIENTAL	CORAL-SED- AMB-INF-003
Página 14 de 26		Fecha: 28/02/2025

4.3.2. Materiales de construcción

Durante el periodo de reporte se utilizaron de material granulado, detallados a continuación:

INFORME	MES	CENTRO DE TRATAMIENTO	CANTIDAD	MATERIAL	CERTIFICADO	TOTAL
			m3			m3
6	14 marzo al 13 abril	N/A	161	Rajón	N/A	161
6	14 marzo al 13 abril	N/A	105	Subbase	N/A	105
6	14 marzo al 13 abril	N/A	9,5	Mixto	N/A	9,5
6	14 marzo al 13 abril	N/A	4	Arena de peña	N/A	4
TOTAL						279,5

Tabla 4. Relación de materiales Granulares.
Fuente. Autor

En el Anexo 8 se relaciona la certificación comercial del material relacionado con anterioridad.

AGENCIA NACIONAL DE MINERÍA		VICEPRESIDENCIA DE SEGUIMIENTO CONTROL Y SEGURIDAD MINERA Grupo de Regalías y Contraprestaciones Económicas			
FECHA	DD 28	MM 5	AAAA 2025	No. Consecutivo del certificado de origen	701
EXPLOTADOR MINERO AUTORIZADO (Seleccione una opción)			Titular Minero	☒	BENEFICIARIO DE ASES DE RESERVA
CÓDIGO EXPEDIENTE			Solicitante de Legalización	☐	Subcontrato de Formalización
NOMBRES Y APELLIDOS O RAZÓN SOCIAL DEL EXPLOTADOR MINERO AUTORIZADO			Alberto Bello Cangrejo		
TIPO DE IDENTIFICACIÓN DEL EXPLOTADOR MINERO AUTORIZADOR			NIT	☐	CEDULA: ☒ CEDULA DE EXTRANJERÍA RUT ☐
No. DOCUMENTO DE IDENTIDAD DEL EXPLOTADOR MINERO AUTORIZADOR			70.200.978		
DEPARTAMENTO(S) DONDE REALIZA LA EXPLOTACIÓN			Cundinamarca		
MUNICIPIO(S) DONDE SE REALIZA LA EXPLOTACIÓN			Soacha		
MINERAL EXPLOTADO			Arena Silíceas		
CANTIDAD MINERAL COMERCIALIZADO			4		
UNIDAD DE MEDIDA			m3		
INFORMACIÓN DEL COMPRADOR DEL MINERAL					
NOMBRES Y APELLIDOS O RAZÓN SOCIAL			ALDAYA INGENIERIA S.A.S		
TIPO DE IDENTIFICACIÓN			NIT	☒	CEDULA: ☐ CEDULA DE EXTRANJERÍA RUT ☐
COMPRADOR (Seleccione una opción)			COMERCIALIZADOR CONSUMIDOR X		
No. DOCUMENTO DE IDENTIDAD			900 640 682-8		
DESPACHO			Daniel Romero / OBRA GENERAL SANTANDER		
FIRMA DEL EXPLOTADOR MINERO AUTORIZADO					

Ilustración 6 Certificación arena sílicea
Fuente: Autor.

CONSORCIO CORAL 901973411-7		
Version: 01	INFORME MENSUAL AMBIENTAL	CORAL-SED- AMB-INF-003
Página 15 de 26		Fecha: 28/02/2025

4.3.3. Manejo Integral De Residuos.

4.3.3.1. Residuos sólidos ordinarios

Durante el mes de reporte, los puntos ecológicos en cada frente de obra, pertenecen a los colegios y son de uso colectivo, se le informa al personal operativo, hacer uso adecuado de estos elementos, de manera responsable, los residuos ordinarios son dispuestos a través del gestor público de aseo de Bogotá.



Ilustración 7. Punto Ecológico
Fuente: Autor.

4.3.3.2. Residuos de Construcción y Demolición RCD

El Consorcio Coral, en cumplimiento de la Resolución 472 de 2017, la Resolución 1257 de 2021, el Decreto Distrital 507 de 2023 y la Guía de Manejo Ambiental para el Sector de la Construcción de la Secretaría Distrital de Ambiente, ha definido centros de aprovechamiento autorizados para el tratamiento final de los RCD generados en el contrato de obra SED-LP-OP-DCCEE-012-2025 (Contrato N° CO1.PCCNRT.8155154, PIN Grupo 8: 27908).

El manejo de los RCD cumple con los principios de circularidad, promoviendo su valorización mediante reciclaje, reutilización y aprovechamiento, reduciendo la disposición final en rellenos y contribuyendo a la economía circular en Bogotá.

CONSORCIO CORAL 901973411-7		
Version: 01	INFORME MENSUAL AMBIENTAL	CORAL-SED- AMB-INF-003
Página 16 de 26		Fecha: 28/02/2025

CENTROS DE TRASFORMACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE RCD				
NOMBRE	NIT	DIRECCIÓN	PERMISO AMBIENTAL	AUTORIDAD AMBIENTAL
Granulados Reciclados de Colombia GRECO SAS	900767473-7	Km 1.5 Puente Guadua Autopista Medellín Cra 1 N 56-55 Sur	Informe Técnico N 01939 del 10/12/2020	Secretaria Distrital de Ambiente
Cemex	860.002.523-1	Av. Boyacá No. 72 - 04 su	Resolución SDA NO. 1280 DE 2017, Mediante Resolución ANLA NO. 1506 -2006 Y 1480-2014.	ANLA
LA GRANJA J&L S.A.S	901.625.481-0	VEREDA LA AURORA VIA EL CODITO - LA CALERA	Registro CAR No. 64 dando cumplimiento a la resolución 1257	Ministerio de ambiente y desarrollo
MAQUINAS AMARILLAS	900.459.311-1	AV BOYACÁ 71 SUR # 12 - 20	Resolución número 1480 de 2014 ANLA	ANLA

Tabla 5. Centros de transformación y aprovechamiento de RCD
Fuente. Autor

4.3.3.3. Indicador Técnico: Porcentaje de RCD valorizados respecto al total generado

El indicador mide la eficiencia en la gestión de los RCD mediante la proporción de residuos valorizados (reciclaje, reutilización o aprovechamiento) respecto al total generado, fomentando la circularidad de los materiales.

Fórmula de cálculo: $\% \text{ RCD Valorizados} = \frac{\text{RCD Valorizados (t)}}{\text{RCD Total Generado (t)}} \times 100$

Unidad de medida: %

Meta: 2026: $\geq 50 \%$

Durante el período objeto del informe se realizó la entrega de los Residuos de Construcción y Demolición (RCD) para su tratamiento y aprovechamiento, conforme

CONSORCIO CORAL 901973411-7		
Version: 01	INFORME MENSUAL AMBIENTAL	CORAL-SED- AMB-INF-003
Página 17 de 26		Fecha: 28/02/2025

a la gestión ambiental establecida. En el Anexo 1 se adjuntan los vales de entrega correspondientes que soportan dichas actividades.

No obstante, a la fecha del presente informe se encuentran pendientes dos (2) certificaciones necesarias para completar la información del cuadro consolidado. Es importante precisar que la emisión de dichas certificaciones depende de los tiempos de procesamiento del gestor autorizado, razón por la cual el contratista se encuentra sujeto a dichos plazos.

En consecuencia, se deja constancia de que estos soportes serán incorporados y presentados en el próximo informe, una vez sean emitidos por el gestor autorizado.

INFORME	MES	CENTRO DE TRATAMIENTO	CANTIDAD		CERTIFICADO	TOTAL	
			m3	Tn		m3	Tn
6	Mar-26	CEMEX	-	-	En proceso para próximo informe	-	-
6	Mar-26	Maquinas Amarillas	70	89,79	CERT-737-2026 CONSORCIO CORAL INGENIERIA	70	89,79
6	Mar-26	Maquinas Amarillas	75	96,20	CERT-793-2026 CONSORCIO CORAL INGENIERIA	75	96.20
TOTAL						-	-

Tabla 6 Seguimiento RCD – Frente de Obra del Contrato
Fuente. Autor

Cálculo del indicador:

$$\%RCD \text{ Valorizados} = \frac{0}{0} \times 100 = 00\%$$

Meta 2026 cumplida.

El material retirado corresponde a residuos heterogéneos de construcción y demolición que no pueden ser reutilizados en el sitio, debido a que las áreas de relleno requieren materiales con especificaciones técnicas de compactación y estabilidad. Su disposición en planta autorizada asegura el manejo ambiental adecuado, la valorización de los residuos y el cumplimiento del principio de circularidad, conforme a la normativa vigente de Bogotá: Resolución 472 de 2017, Resolución 1257 de 2021 y Decreto Distrital 507 de 2023.

- En el Anexo 1 se encuentran los certificados de RCD correspondientes al período.
- En el Anexo 2 se presenta el seguimiento de los RCD generados.
- En el Anexo 6 se incluyen los soportes de Licencias Ambientales.

CONSORCIO CORAL 901973411-7		
Version: 01	INFORME MENSUAL AMBIENTAL	CORAL-SED- AMB-INF-003
Página 18 de 26		Fecha: 28/02/2025

4.3.3.4. indicadores del Plan de Manejo Ambiental (PMA)

Los indicadores ambientales presentados corresponden al Plan de Manejo Ambiental (PMA) para el mantenimiento de las instalaciones educativas. Permiten controlar el orden, limpieza, seguridad y minimizar la afectación a la comunidad escolar, mediante inspecciones visuales y registros documentados.

Para su seguimiento, se utiliza un formato de inspección de obra, evaluando las condiciones de los frentes de trabajo y evidenciando el cumplimiento de buenas prácticas, tales como: señalización de áreas, manejo de residuos, uso responsable del agua, protección de zonas verdes, control de ruido y entrega de áreas limpias y seguras.

Aspecto	Actividad	Indicador	Cómo se Verifica	Meta	Frecuencia
Gestión básica	Responsable ambiental	Responsable asignado	Revisión documental	Sí	Una vez
	Inducción al personal	Personal informado	Lista de asistencia	Sí	Inicio
Orden y seguridad	Almacenamiento de materiales	Materiales ordenados	Inspección visual	Cumple	Diario
	Señalización	Áreas señalizadas	Inspección visual	Cumple	Diario
Limpieza	Manejo de escombros	Escombros retirados	Inspección visual	Cumple	Diario
	Manejo de residuos	Residuos separados	Inspección visual	Cumple	Semanal
Agua	Uso del agua	Sin fugas visibles	Inspección visual	Cumple	Semanal
Zonas verdes	Protección de áreas verdes	Áreas sin afectación	Inspección visual	Cumple	Semanal
Ruido	Control de ruido	Trabajos fuera de clase	Verificación de horario	Cumple	Diario
Cierre de obra	Entrega final	Área limpia y segura	Inspección final	Cumple	Al cierre

Tabla 7 Seguimiento Indicadores – Frente de Obra del Contrato

Fuente. Autor

CONSORCIO CORAL 901973411-7		
Version: 01	INFORME MENSUAL AMBIENTAL	CORAL-SED- AMB-INF-003
Página 19 de 26		Fecha: 28/02/2025

4.3.4. Control de emisiones atmosféricas

Para prevenir una afectación de la comunidad y al medio ambiente con emisiones de material particulado durante el proceso de demolición, se establecieron controles a través de las siguientes medidas:

- Se realizó mantenimiento y limpieza de las diferentes áreas del frente de obra.
- Protección de materiales.
- Descansos prolongados de la actividad.
- Barrido húmedo mitigando el material particulado.
- (RCD) al punto de acopio asignado en carretillas evitando la caída de materiales.



Ilustración 8. Recolección de escombros Colegio Carlos Arturo Torres

CONSORCIO CORAL 901973411-7		
Version: 01 Página 20 de 26	INFORME MENSUAL AMBIENTAL	CORAL-SED- AMB-INF-003 Fecha: 28/02/2025



Ilustración 9. Protección de sumideros, Colegio Francisco Miranda
Fuente: Autor.



Ilustración 10. Cerramiento intervención de espacios Colegio Carlos Arturo Torres.
Fuente: Autor

CONSORCIO CORAL 901973411-7		
Version: 01 Página 21 de 26	INFORME MENSUAL AMBIENTAL	CORAL-SED- AMB-INF-003 Fecha: 28/02/2025



Ilustración 13. Señalización áreas a intervenir. Colegio La Floresta.
Fuente: Autor



Ilustración 15. Centro de Acopio Colegio Carlos Arturo Torres sede A.
Fuente: Autor

CONSORCIO CORAL 901973411-7		
Version: 01	INFORME MENSUAL AMBIENTAL	CORAL-SED- AMB-INF-003
Página 22 de 26		Fecha: 28/02/2025



Ilustración 16. Orden y Aseo Francisco Miranda
Fuente: Autor

4.3.5. Manejo Integral De Cuerpos De Agua.

Durante el período de reporte no se realizaron intervenciones en cuerpos de agua ni en sistemas hidráulicos de drenaje (sumideros).

4.3.6. Manejo de Baños

Durante el mes objeto del presente informe, en cada frente de obra se dispuso un baño destinado al uso del personal encargado de la ejecución de las actividades de mantenimiento. El mantenimiento y la limpieza de dichos baños fueron realizados por el personal de servicios generales de la institución educativa.

CONSORCIO CORAL 901973411-7		
Version: 01	INFORME MENSUAL AMBIENTAL	CORAL-SED- AMB-INF-003
Página 23 de 26		Fecha: 28/02/2025



Ilustración 17. Baños

4.3.7. Maquinaria, Equipos Y Vehículos.

Durante el período de reporte, el proyecto contó con la siguiente relación de maquinaria y vehículos:

No	TIPO	MARCA	PIN AMBIENTAL	OBSERVACIÓN
1	VOLQUETA	OAI208	234.	Los vehículos cuentan con el PIN correspondiente al transportador y se encuentra incluido en el listado de transportadores inscritos ante la Secretaría de Ambiente, actualizado al 5 de marzo de 2026.
2	VOLQUETA	GMJ246	1518	Los vehículos cuentan con el PIN

CONSORCIO CORAL 901973411-7		
Version: 01	INFORME MENSUAL AMBIENTAL	CORAL-SED- AMB-INF-003
Página 24 de 26		Fecha: 28/02/2025

No	TIPO	MARCA	PIN AMBIENTAL	OBSERVACIÓN
				correspondiente al transportador y se encuentra incluido en el listado de transportadores inscritos ante la Secretaría de Ambiente, actualizado al 5 de marzo de 2026.
3	VOLQUETA	SMR435	212.	Los vehículos cuentan con el PIN correspondiente al transportador y se encuentra incluido en el listado de transportadores inscritos ante la Secretaría de Ambiente, actualizado al 5 de marzo de 2026.

Tabla 8. Seguimiento Vehículos – Frente de obra del proyecto

Fuente. Autor

NOTA: Se informa que en el **Anexo 7** se adjunta la documentación de los vehículos del apartado 4.3.6

4.3.8. Programa de formación

Durante el mes de reporte se realizaron 8 charlas de formación de corta duración, con el fin de mantener socializados los diferentes temas, alcanzando una cobertura del 100 %.

Fecha	Tema	Sesiones	Tiempo	No Asistentes	
			Horas/minutos	Prog.	Cobe.
16/03/2026	Cambio climático y sus efectos	1	15	3	3
18/03/2026	Manejo de residuos sólidos	1	15	3	3
20/03/2026	Conservación del agua	1	15	3	3
24/03/2026	Biodiversidad y su protección	1	15	4	4
27/03/2026	Contaminación del aire	1	15	4	4
28/03/2026	Energías renovables	1	15	2	2
01/04/2026	Consumo responsable	1	15	2	2
07/04/2026	Deforestación y reforestación	1	15	2	2
TOTAL		8	120	23	23

Tabla 9. Seguimiento formación– Frente de Obra

Fuente. Autor

Los soportes de las capacitaciones realizadas se presentan en el **Anexo 3**.

CONSORCIO CORAL 901973411-7		
Version: 01	INFORME MENSUAL AMBIENTAL	CORAL-SED- AMB-INF-003
Página 25 de 26		Fecha: 28/02/2025

4.3.9. Programa de inspección

Durante el período de reporte, y conforme a lo establecido en el plan de trabajo del SG-SST, se llevaron a cabo las siguientes inspecciones ambientales en el proyecto:

INSPECCIÓN	LUGAR DE EJECUCIÓN		OBSERVACIONES
	Se realizó (SI/NO)	Fecha de realización	
Inspección Obra	Si	17/03/2026	Colegio Francisco Miranda
Inspección Obra	Si	18/03/2026	Colegios Carlos Arturo Torres Sede A
Inspección Obra	Si	20/03/2026	Colegio La Floresta
Inspección Obra	Si	21/03/2026	Colegio José María Córdoba

Tabla No 10. Relación de inspecciones

Fuente. Autor

En el **anexo 4** se presenta los registros de inspección realizadas por el proyecto.

4.3.10. Manejo de sustancias químicas

Se realizó la identificación y el adecuado almacenamiento de las sustancias químicas utilizadas en el proyecto, conforme a lo establecido en el procedimiento interno de gestión de sustancias químicas y en el Decreto 1496 de 2018, mediante el cual se adopta el Sistema Globalmente Armonizado (SGA) de Clasificación y Etiquetado de Productos Químicos en Colombia.

Para tal fin, se llevó a cabo el registro de los productos químicos a través del “Inventario de Sustancias Químicas”, el cual se presenta en el **Anexo 5** del presente documento.

4.3.11. Plan de trabajo Ambiental

En atención a las necesidades identificadas en el marco del PMA correspondiente al contrato en mención, ejecutado por el Consorcio Coral, se logró el cumplimiento del 100 % de las cinco actividades previstas.

CONSORCIO CORAL 901973411-7		
Version: 01	INFORME MENSUAL AMBIENTAL	CORAL-SED- AMB-INF-003
Página 26 de 26		Fecha: 28/02/2025

ACTIVIDADES	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
PROGRAMADAS	12
REPROGRAMADAS	0
EJECUTADAS	12
CUMPLIMIENTO	100%

Tabla 11. Actividades desarrolladas en el marco del contrato.

Fuente. Autor

5. CONCLUSIONES

5.1. Conclusiones gestión contratista de obra

- Se garantizó el uso adecuado por el personal de los baños asignados por los colegios.
- Se registraron y etiquetaron todas las sustancias químicas conforme al procedimiento interno de gestión de sustancias químicas establecido para el proyecto.
- Se cumplió con el 100 % de las actividades programadas para el período de reporte.
- Se dio cumplimiento a las actividades definidas en las guías ambientales incluidas en el PMA del proyecto.
- Se cumplió con el 100 % de las capacitaciones y campañas ambientales programadas para el período de reporte.
- A la fecha, no se han presentado quejas ni reclamos por parte de la entidad contratante ni de la comunidad en relación con aspectos ambientales.
- Se garantizó el adecuado orden y aseo en los frentes de obra del proyecto.
- Se cumplieron los lineamientos de la Resolución 472 de 2017, entregando RCD para su respectivo tratamiento.

6. ANEXOS

- Anexo 1. Vales entrega de RCD
- Anexo 2. Seguimiento RCD
- Anexo 3. Registros capacitación e inducción
- Anexo 4. Registro inspección
- Anexo 5. Seguimiento sustancias químicas
- Anexo 6. Soporte de Licencias Ambientales
- Anexo 7. Documentación soporte vehicular
- Anexo 8. Certificados Material granulado

ANEXO 1

VALES DE ENTREGA

DE RCD



CONSTANCIA DE RECIBO DE MATERIA

PRODUCTO: SERV.DISPOSDIURNOEXCSECASENCILLO
CLIENTE Y NIT: OTC ESCOMBRERA TUNJUELO 8600025231
OBRA: OTC ESCOMBRERA TUNJUELO
CODIGO DE OBRA: ZUN675012
CLASE DE DOCUMENTO DE VENTA: ZTA

FECHA Y HORA 30.03.2026 13:16:13
FOLIO: 505090515
PEDIDO: 505090514


EXPEDIDO EN: CO-ESCOMBRERA-TUNJUELO
Avenida al Llano Sur 72-04
CP: 11001000 Bogota CO

OC:
Observaciones

GMJ246 1518 91000

Espacio para Sello

CEMEX
RCD
30 MAR 2026




Espacio para Observaciones

Este documento presta merito ejecutivo

CLIENTE
Usuario :Yelmy Lorena Perez Garcia

ORIGINAL



CONSTANCIA DE RECIBO DE MATERIA

PRODUCTO: SERV.DISPOSDIURNOEXCSECASENCILLO
CLIENTE Y NIT: OTC ESCOMBRERA TUNJUELO 8600025231
OBRA: OTC ESCOMBRERA TUNJUELO
CODIGO DE OBRA: ZUN675012
CLASE DE DOCUMENTO DE VENTA: ZTA

FECHA Y HORA 28.03.2026 07:43:55
FOLIO: 505078412
PEDIDO: 505078407

EXPEDIDO EN: CO-ESCOMBRERA-TUNJUELO
Avenida al Llano Sur 72-04
CP: 11001000 Bogota CO

OC:
Observaciones

OAI208 234 91000

CEMEX
RCD
23 MAR 2026



Espacio para Observaciones

Este documento presta merito ejecutivo

CLIENTE
Usuario :Yelmy Lorena Perez Garcia

ORIGINAL



CONSTANCIA DE RECIBO DE MATERIA

PRODUCTO: SERV.DISPOSIDIURNOEXCSECASENCILLO
CLIENTE Y NIT: OTC ESCOMBRERA TUNJUELO 8600025231
OBRA: OTC ESCOMBRERA TUNJUELO
CODIGO DE OBRA: ZUN675012
CLASE DE DOCUMENTO DE VENTA: ZTA

FECHA Y HORA 28.03.2026 07:09:28
FOLIO: 505078126
PEDIDO: 505078075

EXPEDIDO EN: CO-ESCOMBRERA-TUNJUELO
Avenida al Llano Sur 72-04
CP: 11001000 Bogota CO

OC: GMJ246 1518 91000
Observaciones



25 MAR 2026
Espacio para Sello


DESPACHADO



CLIENTE

Usuario :Yeimy Lorena Perez Garcia
ORIGINAL

Este documento presta merito ejecutivo



CONSTANCIA DE RECIBO DE MATERIA

PRODUCTO: SERV.DISPOSIDIURNOEXCSECASENCILLO
CLIENTE Y NIT: OTC ESCOMBRERA TUNJUELO 8600025231
OBRA: OTC ESCOMBRERA TUNJUELO
CODIGO DE OBRA: ZUN675012
CLASE DE DOCUMENTO DE VENTA: ZTA

FECHA Y HORA 27.03.2026 14:43:21
FOLIO: 505071256
PEDIDO: 505071255

EXPEDIDO EN: CO-ESCOMBRERA-TUNJUELO
Avenida al Llano Sur 72-04
CP: 11001000 Bogota CO

OC: GMJ246 1518 91000
Observaciones

27 MAR 2026
Espacio para Sello

DESPACHADO



CLIENTE

Usuario :CINDY PAOLA BALLESTEROS MENESES
ORIGINAL

Este documento presta merito ejecutivo

CONSTANCIA DE RECIBO DE MATERIA

CEMEX

PRODUCTO: SERV.DISPOSIDIURNOEXCSECASENCILLO
CLIENTE Y NIT: OTC ESCOMBRERA TUNJUELO 8600025231
OBRA: OTC ESCOMBRERA TUNJUELO
CODIGO DE OBRA: ZUN675012
CLASE DE DOCUMENTO DE VENTA: ZTA

FECHA Y HORA 27.03.2026 14:19:54
FOLIO: 505071015
PEDIDO: 505071014

RCD

CEMEX

27 MAR 2026

Espacio para Sell

DESPOCHADO

Espacio para Observaciones



CLIENTE

Usuario :Yeimy Lorena Perez Garcia
ORIGINAL

EXPEDIDO EN: CO-ESCOMBRERA-TUNJUELO
Avenida al Llano Sur 72-04
CP: 11001000 Bogota CO

OC: OAI208 234 91000
Observaciones

Este documento presta merito ejecutivo

CONSTANCIA DE RECIBO DE MATERIA

CEMEX

PRODUCTO: SERV.DISPOSIDIURNOEXCSECASENCILLO
CLIENTE Y NIT: OTC ESCOMBRERA TUNJUELO 8600025231
OBRA: OTC ESCOMBRERA TUNJUELO
CODIGO DE OBRA: ZUN675012
CLASE DE DOCUMENTO DE VENTA: ZTA

FECHA Y HORA 27.03.2026 10:03:42
FOLIO: 505067993
PEDIDO: 505067992

CEMEX

RCD

27 MAR 2026

Espacio para Sell

DESPOCHADO

Espacio para Observaciones




CLIENTE

Usuario :CINDY PAOLA BALLESTEROS MENESES
ORIGINAL

EXPEDIDO EN: CO-ESCOMBRERA-TUNJUELO
Avenida al Llano Sur 72-04
CP: 11001000 Bogota CO

OC: GMJ246 1518 91000
Observaciones

Este documento presta merito ejecutivo



CONSTANCIA DE RECIBO DE MATERIA

PRODUCTO: SERV.DISPOSIDIURNOEXCSECAENCILLO
CLIENTE Y NIT: OTC ESCOMBRERA TUNJUELO 8600025231
OBRA: OTC ESCOMBRERA TUNJUELO
CODIGO DE OBRA: ZUN675012
CLASE DE DOCUMENTO DE VENTA: ZTA

FECHA Y HORA: 27.03.2026 10:01:13
FOLIO: 505067989
PEDIDO: 505067988



Espacio para Sellado
27 MAR 2026



EXPEDIDO EN: CO-ESCOMBRERA-TUNJUELO
Avenida al Llano Sur 72-04
CP: 11001000 Bogota CO

OC: OAI208 234 91000
Observaciones

DESPACHADO

Espacio para Observaciones

CLIENTE

Usuario :CINDY PAOLA BALLESTEROS MENESES
ORIGINAL

Este documento presta merito ejecutivo

15 Mts

MAQUINAS AMARILLAS S.A.S.
Reconformación Morfológica LAS
MANAS

NIT: 900.459.311-1
Kr 17 No. 142 - 25 Tel.
7023048/50/65

Res. 1460 de 2014 de la ANLA

Remisión N: RM-230975

Fecha: 2026-03-18 13:36:40

Cajero: Luis

Placa: SRM435 PIN Volqueta: 212

CLIENTE: EFECTIVO

Recibo No. 0 N.V. 20

Obra: GENERAL

Viaje: DOBLE- EXCAVACION SECA,

TIERRA, ARCILLAS

Mts: 15,0

TOTAL: \$ 160.000

FIRMA CONDUCTOR

Imprimir

15 Mts

MAQUINAS AMARILLAS S.A.S.
Reconformación Morfológica LAS
MANAS

NIT: 900.499.311-1
Kt 17 No. 142 - 25 Tel.
70230484/50/65

Res. 1480 de 2014 de la ANLA

Remisión N: RM-231033

Fecha: 2026-03-19 08:25:14

Cajero: Luis

Placa: SRM435 PIN Volqueta: 212

CLIENTE: EFECTIVO

Recibo No. 0 N.V. 0

Obra: GENERAL

Viaje: DOBLE EXCAVACION SECA
TIERRA ARCILLAS

Mts: 15,0

TOTAL: \$ 160.000

FIRMA CONDUCTOR

Imprimir

JE M+5.

MAQUINAS AMARILLAS S.A.S.
Reconformación Morfológica LAS
MANAS

NIT: 900.459.311-1
Kr 17 No. 142 - 25 Tel.
7023048/60/65

Res. 1460 de 2014 de la ANLA

Remisión N: RM-231058

Fecha: 2026-03-19 10:55:26

Cajero: Luis

Placa: SRM435 PIN Volqueta: 212

CLIENTE: EFECTIVO

Recibo No. 0 N.V: 1

Obra: GENERAL

Viaje: DOBLE- EXCAVACION SECA,
TIERRA, ARCILLAS

Mts: 15,0

TOTAL: \$ 160.000

FIRMA CONDUCTOR

Imprimir

15 Mts

MAQUINAS AMARILLAS S.A.S.
Reconformación Morfológica LAS
MANAS

NIT: 900.459.311-1
Kr 17 No. 142 - 25 Tel.
7023048/60/65

Res. 1480 de 2014 de la ANLA

Remisión N: RM-231172

Fecha: 2026-03-19 15:52:59

Cajero: Luis

Placa: SRM435 PIN Volqueta: 212

CLIENTE: EFECTIVO

Recibo No. 0 N.V. 2

Obra: GENERAL

Viaje: DOBLE- EXCAVACIÓN SECA,
TIERRA, ARCILLAS

Mts: 15,0

TOTAL: \$ 160.000

FIRMA CONDUCTOR

Imprimir

15 711 22
MAQUINAS AMARILLAS S.A.S.
Reconformación Morfológica LAS
MANAS

NIT: 900.459.311-1
Kr 17 No. 142 - 25 Tel.
7023048/60/65

Res. 1480 de 2014 de la ANLA

Remisión N: RM-231310

Fecha: 2026-03-20 14:07:11

Cajero: Luis

Placa: SCP947 PIN Volqueta: 14715

CLIENTE: EFECTIVO

Recibo No. 0 N.V. 1

Obra: GENERAL

Viaje: DOBLE- EXCAVACION SECA

TIERRA, ARCILLAS

Mts: 15,0

TOTAL: \$ 160.000

FIRMA CONDUCTOR

Imprimir

MAQUINAS AMARILLAS S.A.S.
Reconformación Morfológica LAS
MANAS

NET: 900.459.311-1
Kf 17 No. 142 - 25 Tel.
7023048/50/55

Res. 1480 de 2014 de la ANLA

Remisión N: RMA-231752

Fecha: 2026-03-25 09:33:55

Cajero: Luis

Placa: Q41208 PIN Volqueta: 234

CLIENTE: EFECTIVO

Recibo No. 0 N.V. 11

Obra: GENERAL

Viaje: SENCILLO- EXCAVACION SECA,
TIERRA, ARCILLAS

Mts: 7,0

TOTAL: \$ 80.000

FIRMA CONDUCTOR

Imprimir

MAQUINAS AMARILLAS S.A.S.
Reconformación Morfológica LAS
MANAS

NIT: 900.459.311-1
Kr 17 No. 142 - 25 Tel.
7023048/60/65

Res. 1480 de 2014 de la ANLA

Remisión N: RM-231815

Fecha: 2025-03-25 12:06:48

Cajero: Luis

Placa: OAI208 PIN Volqueta: 234

CLIENTE: EFECTIVO

Recibo No. 0 N.V: 12

Obra: GENERAL

Viaje: SENCILLO- EXCAVACION SECA,
TIERRA, ARCILLAS

Mts: 7,0

TOTAL: \$ 80.000

FIRMA CONDUCTOR

Imprimir

MAQUINAS AMARILLAS S.A.S.
Reconformación Morfológica LAS
MANAS

NIT: 900.459.311-1
Kr 17 No. 142 - 25 Tel.
7023048/60/65

Res. 1450 de 2014 de la ANLA

Remisión N: RM-231896

Fecha: 2026-03-25 15:10:43

Cajero: Luis

Placa: QAI208 PIN Volqueta: 234

CLIENTE: EFECTIVO

Recibo No. 0 N.V: 13

Obra: GENERAL

Viaje: SENCILLO- EXCAVACION SECA,
TIERRA, ARCILLAS

Mts: 7,0

TOTAL: \$ 80.000

FIRMA CONDUCTOR

Imprimir

MAQUINAS AMARILLAS S.A.S.
Reconformación Morfológica LAS
MANAS

NIT: 900.459.311-1
Kr 17 No. 142 - 25 Tel.
7023048/60/65

Res. 1450 de 2014 de la ANLA

Remisión N: RM-231540

Fecha: 2026-03-26 09:22:10

Cajero: Luis

Placa: GMJ246 PIN Volqueta: 1518

CLIENTE: EFECTIVO

Recibo No. 0 N.V. 7

Obr: GENERAL

Viaje: SENCILLO- EXCAVACIÓN SECA,
TIERRA, ARCILLAS

Mts: 7,0

TOTAL: \$ 80.000

FIRMA CONDUCTOR

MAQUINAS AMARILLAS S.A.S.
Reconformación Morfológica LAS
MANAS

NIT: 900.459.311-1
Kr 17 No. 142 - 25 Tel.
7023048/60/65

Res. 1480 de 2014 de la ANLA

Remisión N: RM-231959

Fecha: 2025-03-26 09:43:54

Cajero: Luis

Placa: QAI208 PIN Volqueta: 234

CLIENTE: EFECTIVO

Recibo No. 0 N.V. 14

Obra: GENERAL

Viaje: SENCILLO- EXCAVACION SECA,

TIERRA, ARCILLAS

Mts: 7,0

TOTAL: \$ 80.000

FIRMA CONDUCTOR

MAQUINAS AMARILLAS S.A.S.
Reconformación Morfológica LAS
MANAS

NIT: 900.459.311-1
Kf 17 No. 142 - 25 Tel.
7023048/60/65

Res. 1450 de 2014 de la ANLA

Remision N: RM-231987

Fecha: 2026-03-26 11:04:27

Cajero: Luis

Placa: GML246 PIN Volqueta: 1518

CLIENTE: EFECTIVO

Recibo No. 0 N.V. 8

Obra: GENERAL

Viaje: SENCILLO- EXCAVACION SECA,
TIERRA, ARCILLAS

Mts: 7,0

TOTAL: \$ 80.000

FIRMA CONDUCTOR

MAQUINAS AMARILLAS S.A.S.
Reconformación Morfológica LAS
MANAS

NIT: 900.459.311-1
Kf 17 No. 142 - 25 Tel.
7023048/60/65

Res. 1460 de 2014 de la ANLA

Remision N: RM-231996

Fecha: 2026-03-26 11:54:18

Cajero: Luis

Placa: QAI208 PIN Volqueta: 234

CLIENTE: EFECTIVO

Recibo No. 0 N.V. 15

Obra: GENERAL

Viaje: SENCILLO- EXCAVACION SECA,

TIERRA, ARCILLAS

Mts: 7.0

TOTAL: \$ 80.000

FIRMA CONDUCTOR

MAQUINAS AMARILLAS S.A.S.
Reconformación Morfológica LAS
MANAS

NIT: 900.459.311-1
Kr 17 No. 142 - 25 Tel.
7023048/60/65

Res. 1450 de 2014 de la ANLA

Remisión N: RM-232379

Fecha: 2025-03-28 10:49:32

Cajero: Luis

Placa: CAJ208 PIN Volqueta: 234

CLIENTE: EFECTIVO

Recibo No. 0 N.V. 16

Obra: GENERAL

Viaje: SENCILLO- EXCAVACIÓN SECA,

TIERRA, ARCILLAS

Mts: 7,0

TOTAL: \$ 80.000

FIRMA CONDUCTOR

MAQUINAS AMARILLAS S.A.S.
Reconformación Morfológica LAS
MANAS

NIT: 900.459.311-1
Kr 17 No. 142 - 25 Tel.
7023048/60/65

Res. 1480 de 2014 de la ANLA

Remisión N: RM-232400

Fecha: 2023-03-28 11:51:49

Cajero: Luis

Placa: GMU246 PIN Volqueta: 1518

CLIENTE: EFECTIVO

Recibo No. 0 N.V. 9

Obra: GENERAL

Viaje: SENCILLO- EXCAVACIÓN SECA,
TIERRA, ARCILLAS

Mts: 7,0

TOTAL: \$ 80.000

FIRMA CONDUCTOR

MAQUINAS AMARILLAS S.A.S.
Reconformación Morfológica LAS
MANAS

NIT: 900.459.311-1
Kf 17 No. 142 - 25 Tel.
7023045/60/65

Res. 1480 de 2014 de la ANLA

Remisión N: RM-232526

Fecha: 2026-03-30 13:43:41

Cajero: Luis

Placa: QAI308 PIN Volqueta: 234

CLIENTE: EFECTIVO

Recibo No. 0 N.V: 17

Obra: GENERAL

Viaje: SENCILLO- EXCAVACIÓN SECA,
TIERRA, ARCILLAS

Mts: 7,0

TOTAL: \$ 80.000

FIRMA CONDUCTOR



Bogotá, 15 de abril de 2026

CERT-737-2026

Sitio de disposición de material de escombros y estériles las manas (residuos de construcción y demolición) PIN 8418 - SDA secretaria distrital del medio ambiente autorizados mediante resolución número 1480 de 2014 ANLA, dando cumplimiento a la Resolución 1257 expedida por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo, escombrera Las Manas.

CERTIFICA QUE:

DATOS EL GESTOR	
Nombre o razón social	MAQUINAS AMARILLAS S.A.S.
Número de identificación	NIT: 900.459.311-1
Representante Legal	HERNANDO LAVERDE MANJARRES
Teléfono	+57 (601) 7023060
Correo electrónico	comercial@maquiamarillas.com
Dirección	AV BOYACÁ 71 SUR # 12 - 20
Municipio o Distrito	BOGOTÁ D.C.
Gestor	DISPOSICION FINAL
DATOS BASICOS DEL GENERADOR	
Pin de la obra	27908
Nombre de la obra	"ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS N° CO1.PCCNRT.8155154"
Nombre o razón social	CONSORCIO CORAL INGENIERIA
Documento de identificación o NIT	901973411
Representante Legal	PARRA BOHORQUEZ DIANA STEFANIA
Dirección domicilio	Cr 2 B Este 72 36
Teléfono	3 0 4 4 0 0 3 8 6
Correo electrónico	cscoralingeneria@gmail.com
CANTIDADES DE RCD RECIBIDOS DEL GENERADOR POR TIPO	

TIPO DE RESIDUO	CANTIDAD M3	CANTIDAD TON
1. Residuos de Construcción y demolición - RCD susceptibles de aprovechamiento	0,00	0,00
1.1 Productos de excavación y sobrantes de la adecuación del terreno: coberturas vegetales, tierras, limos y materiales pétreos productos de la excavación, entre otros.	70,00	89,79
1.2 Productos de cimentaciones y pilotajes: arcillas, bentonitas y demás	0,00	0,00
1.3 Pétreos: hormigón, arenas, gravas, gravillas, cantos, pétreos asfálticos, trozos de ladrillo y bloques, cerámicas, sobrantes de mezcla de cementos, concretos hidráulicos, entre otros	0,00	0,00
1.4 No petreos: Vidrio, metales como acero, hierro, cobre, aluminio, con o sin recubrimiento de zinc o estaño, plásticos, tales como: PVC, polietileno, policarbonato, acrílico, espumas de poliestireno y de poliuretano, gomas y cauchos, maderay compuestos de madera, cartón-yeso (drywall) entre otros	0,00	0,00
Totales:	70,00	89,79

Fecha de Recepción RCD el día 25 de marzo de 2026 hasta el día 30 de marzo de 2026

Verifique la autenticidad de este certificado escaneando el código Qr ubicado en la esquina superior derecha

**MAQUINAS AMARILLAS S.A.S.**

Aprobó: ANDREA ALVAREZ GARZON



Bogotá, 27 de abril de 2026

CERT-793-2026

Sitio de disposición de material de escombros y estériles las manas (residuos de construcción y demolición) PIN 8418 - SDA secretaria distrital del medio ambiente autorizados mediante resolución número 1480 de 2014 ANLA, dando cumplimiento a la Resolución 1257 expedida por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo, escombrera Las Manas.

CERTIFICA QUE:

DATOS EL GESTOR	
Nombre o razón social	MAQUINAS AMARILLAS S.A.S.
Número de identificación	NIT: 900.459.311-1
Representante Legal	HERNANDO LAVERDE MANJARRES
Teléfono	+57 (601) 7023060
Correo electrónico	comercial@maquiamarillas.com
Dirección	AV BOYACÁ 71 SUR # 12 - 20
Municipio o Distrito	BOGOTÁ D.C.
Gestor	DISPOSICION FINAL
DATOS BASICOS DEL GENERADOR	
Pin de la obra	27908
Nombre de la obra	"ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS N° CO1.PCCNRT.8155154"
Nombre o razón social	CONSORCIO CORAL INGENIERIA
Documento de identificación o NIT	901973411
Representante Legal	PARRA BOHORQUEZ DIANA STEFANIA
Dirección domicilio	Cr 2 B Este 72 36
Teléfono	3 0 4 4 0 0 3 8 6
Correo electrónico	cscoralingenieria@gmail.com
CANTIDADES DE RCD RECIBIDOS DEL GENERADOR POR TIPO	

TIPO DE RESIDUO	CANTIDAD M3	CANTIDAD TON
1. Residuos de Construcción y demolición - RCD susceptibles de aprovechamiento	0,00	0,00
1.1 Productos de excavación y sobrantes de la adecuación del terreno: coberturas vegetales, tierras, limos y materiales pétreos productos de la excavación, entre otros.	75,00	96,20
1.2 Productos de cimentaciones y pilotajes: arcillas, bentonitas y demás	0,00	0,00
1.3 Pétreos: hormigón, arenas, gravas, gravillas, cantos, pétreos asfálticos, trozos de ladrillo y bloques, cerámicas, sobrantes de mezcla de cementos, concretos hidráulicos, entre otros	0,00	0,00
1.4 No petreos: Vidrio, metales como acero, hierro, cobre, aluminio, con o sin recubrimiento de zinc o estaño, plásticos, tales como: PVC, polietileno, policarbonato, acrílico, espumas de poliestireno y de poliuretano, gomas y cauchos, maderay compuestos de madera, cartón-yeso (drywall) entre otros	0,00	0,00
Totales:	75,00	96,20

Fecha de Recepción RCD el día 18 de marzo de 2026 hasta el día 20 de marzo de 2026

Verifique la autenticidad de este certificado escaneando el código Qr ubicado en la esquina superior derecha

**MAQUINAS AMARILLAS S.A.S.**

Aprobó: ANDREA ALVAREZ GARZON

ANEXO 2

SEGUIMIENTO RCD

ANEXO 3

REGISTROS

CAPACITACIÓN E

INDUCCIÓN

CONSORCIO CORAL INGENIERIA

Versión: 02

CORAL-SED-SST-FM-06




Fecha: 01/21/2024

ASISTENCIA A CAPACITACIONES

Página 1 de 1

TEMA (S)				TIPO DE FORMACIÓN	
¿Que es el cambio climático? causas, emisiones de CO ₂ , deforestación consecuencias				Actualización en normatividad o métodos de trabajo	☐
				Difusión de documentación	☐
				Cursos de formación o capacitación	☒
				Otro	☐
FECHA INICIO	16/03/2026	FECHA FIN	16/03/2026	LUGAR	Carlos Arturo B
HORA INICIO	8:00	HORA FIN	8:15		
NOMBRE DEL CURSO		Cambio climático y sus efectos			
EXPOSITOR	Cristian Reyes			FIRMA	Cristian Reyes

ASISTENTES

No.	NOMBRE Y APELLIDOS	No. DE IDENTIFICACIÓN	CARGO	FIRMA
1	Elan Amaya	1001795189	Oficial	
2	Pedro Rodriguez	3234558	Oficial	
3	Daniel Chaparro	4214786	Oficial	
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				

OBSERVACIONES

--

CONSORCIO CORAL INGENIERIA

Versión: 02



CORAL-SED-SST-FM-06

Fecha: 01/21/2024

ASISTENCIA A CAPACITACIONES




Página 1 de 1

TEMA (S)				TIPO DE FORMACIÓN	
Que son los residuos sólidos? Problemas de la mala disposición				Actualización en normatividad o métodos de trabajo ☐ Cursos de formación o capacitación ☒	Difusión de documentación ☐ Otro ☐
FECHA INICIO	18/03/2026	FECHA FIN	18/03/2026	LUGAR	Jose Maria Cordoba
HORA INICIO	8:05	HORA FIN	8:15		
NOMBRE DEL CURSO		Manejo de Residuos Sólidos			
EXPOSITOR	Cristian Páez			FIRMA	Cristian Páez





ASISTENTES				
No.	NOMBRE Y APELLIDOS	No. DE IDENTIFICACIÓN	CARGO	FIRMA
1	Elvin Amaya	10817415189	Oficial	
2	Eduardo Antigua	6841838	Ayudante	
3	Juan Contreras	1049161820	Ayudante	
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
OBSERVACIONES				

CONSORCIO CORAL INGENIERIA		
Versión: 02 Fecha: 01/21/2024	ASISTENCIA A CAPACITACIONES	CORAL-SED-SST-FM-06 Página 1 de 1

TEMA (S)				TIPO DE FORMACIÓN	
Importancia del agua para la vida. Ciclo agua Problemas de escasez y contaminación uso responsable				Actualización en normatividad o métodos de trabajo ☐ Difusión de documentación ☐ Cursos de formación o capacitación ☒ Otro ☐	
FECHA INICIO	20/03/2026	FECHA FIN	20/03/2026	LUGAR	Carbs Arturo B
HORA INICIO	8:00	HORA FIN	8:15		
NOMBRE DEL CURSO		Conservación del agua			
EXPOSITOR	Cristian Ruyeres			FIRMA	Cristian Ruyeres




ASISTENTES				
No.	NOMBRE Y APELLIDOS	No. DE IDENTIFICACIÓN	CARGO	FIRMA
1	Carlos combanza	11201452	Oficial	
2	Andres Hernandez			
3	Milton Farihalbo	1042971126	ayudante	
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
OBSERVACIONES				
<div></div>				

TEMA (S)				TIPO DE FORMACIÓN			
<ul style="list-style-type: none">• Que es la biodiversidad• Tipos.• Importancia para el equilibrio natu.• Amenazas.• Como protegerla.				Actualización en normatividad o métodos de trabajo	☐	Difusión de documentación	☐
				Cursos de formación o capacitación	☒	Otro	☐
FECHA INICIO	24/03/2026	FECHA FIN	24/03/2026	LUGAR	Rafael Uribe Uribe		
HORA INICIO	8:10	HORA FIN	8:25				
NOMBRE DEL CURSO		Biodiversidad y su protección					
EXPOSITOR	Cristian Payares			FIRMA	Cristian Payares		

ASISTENTES				
No.	NOMBRE Y APELLIDOS	No. DE IDENTIFICACIÓN	CARGO	FIRMA
1	Pablo Rodríguez	3234558	Oficial	
2	Wilmer Rivas	5092224	Ayudante	
3	Rodrigo Sánchez		operador Retic	
4	Wilson Rivas	5.902.774	operador vibre	
5				
6				
7				
8				
9				
10				
OBSERVACIONES				

CONSORCIO CORAL INGENIERIA		
Versión: 02	ASISTENCIA A CAPACITACIONES	CORAL-SED-SST-FM-06
Fecha: 01/21/2024		Página 1 de 1

TEMA (S)				TIPO DE FORMACIÓN			
* Qué es la contaminación del aire * Principales contaminantes. * Efectos en la salud. * Impacto ambiental.				Actualización en normatividad o métodos de trabajo	☐	Difusión de documentación	☐
				Cursos de formación o capacitación	☒	Otro	☐
FECHA INICIO	27/03/2026	FECHA FIN	27/03/2026	LUGAR	Rafael Uribe uribe.		
HORA INICIO	8:00	HORA FIN	8:15				
NOMBRE DEL CURSO		Contaminación del aire					
EXPOSITOR	Cristian Payares			FIRMA	Cristian Payares		

ASISTENTES				
No.	NOMBRE Y APELLIDOS	No. DE IDENTIFICACIÓN	CARGO	FIRMA
1	Pablo Rodriguez	3234558	Oficial	
2	Rodrigo Sanchez	3369738	Operador Polic.	
3	Wilmer Vivas	391022721	Ayudante	
4	Narciso Sanchez	32463251	Operador Vibro.	
5				
6				
7				
8				
9				
10				
OBSERVACIONES				
				

CONSORCIO CORAL INGENIERIA

Versión: 02



CORAL-SED-SST-FM-06

Fecha: 01/21/2024

ASISTENCIA A CAPACITACIONES

Página 1 de 1

TEMA (S)				TIPO DE FORMACIÓN	
<ul style="list-style-type: none"> • Qué son energías renovables. • Diferencias con energías no renovables * Ventajas y desventajas * uso en Colombia * Importancia para el futuro 				Actualización en normatividad o métodos de trabajo ☐ Difusión de documentación ☐	
				Cursos de formación o capacitación ☒ Otro ☐	
FECHA INICIO	28/03/2026	FECHA FIN	28/03/2026	LUGAR	Carlos Arturo A
HORA INICIO	8:00	HORA FIN	8:15		
NOMBRE DEL CURSO		Energías renovables			
EXPOSITOR			Cristian Fajares		
			FIRMA		
			Cristian Fajares		

ASISTENTES				
No.	NOMBRE Y APELLIDOS	No. DE IDENTIFICACIÓN	CARGO	FIRMA
1	Eduardo Arteaga	65116243	Aprobante	
2	Daniilo Chaparro	4214286	Oficial	
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
OBSERVACIONES				

CONSORCIO CORAL INGENIERIA		
Versión: 02	ASISTENCIA A CAPACITACIONES	CORAL-SED-SST-FM-06
Fecha: 01/21/2024		Página 1 de 1

TEMA(S)				TIPO DE FORMACIÓN	
¿Que es? • Problemas del consumismo • Huella ecológica • Reducción del desperdicio • Hábitos de consumo consciente.				Actualización en normatividad o métodos de trabajo ☐ Cursos de formación o capacitación ☒	
Difusión de documentación ☐ Otro ☐					
FECHA INICIO	01/04/2026	FECHA FIN	01/04/2026	LUGAR	Rafael Uribe Uribe
HORA INICIO	8:00	HORA FIN	8:15		
NOMBRE DEL CURSO		Consumo responsable			
EXPOSITOR	Cristian Páez			FIRMA	Cristian Páez

ASISTENTES				
No.	NOMBRE Y APELLIDOS	No. DE IDENTIFICACIÓN	CARGO	FIRMA
1	Rafael Rodríguez	32345583	Coordinador	
2	Juan David Contreras	10914161820	Asesor	
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
OBSERVACIONES				

CONSORCIO CORAL INGENIERIA		
Versión: 02	ASISTENCIA A CAPACITACIONES	CORAL-SED-SST-FM-06
Fecha: 01/21/2024		Página 1 de 1

TEMA (S)				TIPO DE FORMACIÓN	
¿Que es? - consecuencias. ¿Que es la reforestación? - Beneficios de sembrar arboles				Actualización en normatividad o métodos de trabajo ☐ Cursos de formación o capacitación ☒	
FECHA INICIO	07/04/2020	FECHA FIN	07/04/2020	LUGAR	Carlos Arturo A
HORA INICIO	8:05	HORA FIN	8:20		
NOMBRE DEL CURSO		Deforestación y reforestación			
EXPOSITOR	Cristian Payares			FIRMA	Cristian Payares

ASISTENTES				
No.	NOMBRE Y APELLIDOS	No. DE IDENTIFICACIÓN	CARGO	FIRMA
1	Edoardo Arteaga	11214786	Oficial	
2	Daniilo Chopano	6841838	Ayudante	
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
OBSERVACIONES				

ANEXO 4

REGISTRO

INSPECCIÓN

CONSORCIO CORAL

FORMATO DE INSPECCION EN OBRA

CORAL-SED-SST-FM-62

PAGINA: 1 de 1

VERSIÓN 1

FECHA: 01/11/2024

Fecha de realización de la Inspección:

11/03/2026

Lugar de la inspección:

Jose Francisco Mirenola

Inspección No.

Área de trabajo a inspeccionar:

General

ITEM	SITUACIÓN O CONDICIÓN A INSPECCIONAR	SI	NO	N/A	OBSERVACIONES
1	La iluminación es adecuada para la labor desarrollada en cada uno de los espacios de las instalaciones.	☒	☐	☐	/
2	Percepción de partículas en el ambiente.	☒	☐	☐	/
3	Materiales de obra organizados.	☒	☐	☐	/
4	Senderos peatonales Habilitados y señalizados.	☒	☐	☐	/
5	Los frentes de obra cuentan con servicios sanitarios bien ubicados, en cantidad suficiente, separado por sexo, ventilados y en perfecto funcionamiento.	☒	☐	☐	/
6	Los servicios sanitarios están dotados de elementos de Higiene personal(jabon, toallas desechables, papel higienico).	☒	☐	☐	/
7	Existen lugares adecuados para el consumo de alimentos y descanso adecuado de los trabajadores.	☒	☐	☐	/
8	Existen recipientes para la recolección interna de desechos sólidos o basuras.(suficientes, adecuados, bien ubicados e identificados.)	☒	☐	☐	/
9	Las basuras se remueven con frecuencia necesaria para evitar la generación de olores, contaminación y proliferación de plagas.	☒	☐	☐	/
10	Los sitios aledaños a los frentes de trabajo se encuentran aseados y limpios.	☒	☐	☐	/
11	Existen equipos e implementos de seguridad claramente ubicados y en funcionamiento.	☒	☐	☐	/
12	Es adecuado el nivel del suelo y las áreas resbalosas.	☒	☐	☐	/
13	El sitio de almacenamiento de productos químicos o sustancias peligrosas, cuentan con la ventilación adecuada?	☒	☐	☐	/
14	Los productos químicos llevan una marca que permite su identificación y en casos de ser peligrosos adicionalmente llevan una etiqueta donde se especifica los peligros y precauciones de seguridad?	☒	☐	☐	/
15	Se cuenta con la hoja de datos de seguridad del producto químico y sustancias peligrosas?	☒	☐	☐	/
16	Las hojas de datos de seguridad de los productos químicos o sustancias peligrosas se encuentran disponibles?	☒	☐	☐	/

Nombres y apellidos de quien realiza la Inspección:	Cristian Payares	FIRMA:	
Nombres y apellidos responsable de área:	Cristian Payares	FIRMA:	

Nota: En caso de observar en la inspección realizada la necesidad de elaborar procedimientos o tomar acciones que eliminen, reduzcan o minimicen el riesgo mencione en la casilla de observaciones sus recomendaciones.

CONSORCIO CORAL

VERSIÓN 1

FECHA: 01/11/2024

FORMATO DE INSPECCION EN OBRA

CORAL-SED-SST-FM-62

PAGINA: 1 de 1

Fecha de realización de la Inspección: 18/03/2026

Lugar de la Inspección: Carlos Arturo (sede A)

Inspección No.

Área de trabajo a Inspeccionar: General

ITEM	SITUACIÓN O CONDICIÓN A INSPECCIONAR	SI	NO	N/A	OBSERVACIONES
1	La iluminación es adecuada para la labor desarrollada en cada uno de los espacios de las instalaciones.	✓			/
2	Percepción de partículas en el ambiente.	✓			/
3	Materiales de obra organizados.	✓			/
4	Senderos peatonales Habilitados y señalizados.	✓			/
5	Los frentes de obra cuentan con servicios sanitarios bien ubicados, en cantidad suficiente, separado por sexo, ventilados y en perfecto funcionamiento.	✓			/
6	Los servicios sanitarios están dotados de elementos de Higiene personal (jabón, toallas desechables, papel higiénico).	✓			/
7	Existen lugares adecuados para el consumo de alimentos y descanso adecuado de los trabajadores.	✓			/
8	Existen recipientes para la recolección interna de desechos sólidos o basuras. (suficientes, adecuados, bien ubicados e identificados.)	✓			/
9	Las basuras se remueven con frecuencia necesaria para evitar la generación de olores, contaminación y proliferación de plagas.	✓			/
10	Los sitios aledaños a los frentes de trabajo se encuentran aseados y limpios.	✓			/
11	Existen equipos e implementos de seguridad claramente ubicados y en funcionamiento.	✓			/
12	Es adecuado el nivel del suelo y las áreas resbalosas.	✓			/
13	El sitio de almacenamiento de productos químicos o sustancias peligrosas, cuentan con la ventilación adecuada?	✓			Mejorar almacenamiento de sustancias químicas
14	Los productos químicos llevan una marca que permite su identificación y en casos de ser peligrosos adicionalmente llevan una etiqueta donde se especifica los peligros y precauciones de seguridad?	✓			/
15	Se cuenta con la hoja de datos de seguridad del producto químico y sustancias peligrosas?	✓			/
16	Las hojas de datos de seguridad de los productos químicos o sustancias peligrosas se encuentran disponibles?	✓			/

Nombres y apellidos de quien realiza la Inspección:	Cristian Payares	FIRMA:	
Nombres y apellidos responsable de área:	Cristian Payares	FIRMA:	

Nota: En caso de observar en la inspección realizada la necesidad de elaborar procedimientos o tomar acciones que eliminen, reduzcan o minimicen el riesgo mencione en la casilla de observaciones sus recomendaciones.

CONSORCIO CORAL

FORMATO DE INSPECCION EN OBRA

VERSIÓN 1

FECHA: 01/11/2024

CORAL-SED-SST-FM-62

PAGINA: 1 de 1

Fecha de realización de la Inspección: 20/03/2026

Lugar de la inspección: La Floresta

Área de trabajo a inspeccionar: Cancha

Inspección No.

ITEM	SITUACIÓN O CONDICIÓN A INSPECCIONAR	SI	NO	N/A	OBSERVACIONES
1	La iluminación es adecuada para la labor desarrollada en cada uno de los espacios de las instalaciones.	☒	☐	☐	
2	Percepción de partículas en el ambiente.	☒	☐	☐	
3	Materiales de obra organizados.	☒	☐	☐	
4	Senderos peratonales Habilitados y señalizados.	☒	☐	☐	
5	Los frentes de obra cuentan con servicios sanitarios bien ubicados, en cantidad suficiente, separado por sexo, ventilados y en perfecto funcionamiento.	☒	☐	☐	
6	Los servicios sanitarios están dotados de elementos de Higiene personal(jabon, toallas desechables, papel higienico).	☒	☐	☐	
7	Existen lugares adecuados para el consumo de alimentos y descanso adecuado de los trabajadores.	☒	☐	☐	
8	Existen recipientes para la recolección interna de desechos sólidos o basuras.(suficientes, adecuados, bien ubicados e identificados.)	☒	☐	☐	
9	Las basuras se remueven con frecuencia necesaria para evitar la generación de olores, contaminación y proliferación de plagas.	☒	☐	☐	
10	Los sitios aledaños a los frentes de trabajo se encuentran aseados y limpios.	☒	☐	☐	
11	Existen equipos e implementos de seguridad claramente ubicados y en funcionamiento.	☒	☐	☐	
12	Es adecuado el nivel del suelo y las áreas resbalosas.	☒	☐	☐	
13	El sitio de almacenamiento de productos químicos o sustancias peligrosas, cuentan con la ventilación adecuada?	☒	☐	☐	
14	Los productos químicos llevan una marca que permite su identificación y en casos de ser peligrosos adicionalmente llevan una etiqueta donde se especifica los peligros y precauciones de seguridad?	☒	☐	☐	
15	Se cuenta con la hoja de datos de seguridad del producto químico y sustancias peligrosas?	☒	☐	☐	
16	Las hojas de datos de seguridad de los productos químicos o sustancias peligrosas se encuentran disponibles?	☒	☐	☐	

Nombres y apellidos de quien realiza la Inspección:	Cristian Payares	FIRMA:	
Nombres y apellidos responsable de área:	Cristian Payares	FIRMA:	

Nota: En caso de observar en la inspección realizada la necesidad de elaborar procedimientos o tomar acciones que eliminen, reduzcan o minimicen el riesgo mencione en la casilla de observaciones sus recomendaciones.

CONSORCIO CORAL

FORMATO DE INSPECCION EN OBRA

VERSIÓN 1

FECHA: 01/11/2024

CORAL-SED-SST-FM-62

PAGINA: 1 de 1

Fecha de realización de la inspección: 21/03/2026

Lugar de la inspección: Jose María Cordoba

Inspección No.

Área de trabajo a inspeccionar: Torre B

ITEM	SITUACIÓN O CONDICIÓN A INSPECCIONAR	SI	NO	N/A	OBSERVACIONES
1	La iluminación es adecuada para la labor desarrollada en cada uno de los espacios de las instalaciones.	✓			
2	Percepción de partículas en el ambiente.	✓			
3	Materiales de obra organizados.	✓			
4	Senderos peratonales Habilitados y señalizados.	✓			
5	Los frentes de obra cuentan con servicios sanitarios bien ubicados, en cantidad suficiente, separado por sexo, ventilados y en perfecto funcionamiento.	✓			
6	Los servicios sanitarios están dotados de elementos de Higiene personal(jabon, toallas desechables, papel higienico).	✓			
7	Existen lugares adecuados para el consumo de alimentos y descanso adecuado de los trabajadores.	✓			
8	Existen recipientes para la recolección interna de desechos sólidos o basuras.(suficientes, adecuados, bien ubicados e identificados.)	✓			
9	Las basuras se remueven con frecuencia necesaria para evitar la generación de olores, contaminación y proliferación de plagas.	✓			
10	Los sitios aledaños a los frentes de trabajo se encuentran aseados y limpios.	✓			
11	Existen equipos e implementos de seguridad claramente ubicados y en funcionamiento.	✓			
12	Es adecuado el nivel del suelo y las áreas resbalosas.	✓			
13	El sitio de almacenamiento de productos químicos o sustancias peligrosas, cuentan con la ventilación adecuada?	✓			No existe un almacenamiento adecuado
14	Los productos químicos llevan una marca que permite su identificación y en casos de ser peligrosos adicionalmente llevan una etiqueta donde se especifica los peligros y precauciones de seguridad?	✓			
15	Se cuenta con la hoja de datos de seguridad del producto químico y sustancias peligrosas?	✓			
16	Las hojas de datos de seguridad de los productos químicos o sustancias peligrosas se encuentran disponibles?	✓			

Nombres y apellidos de quien realiza la inspección:	Cristian Rayares	FIRMA:	
Nombres y apellidos responsable de área:	Cristian Rayares	FIRMA:	

Nota: En caso de observar en la inspección realizada la necesidad de elaborar procedimientos o tomar acciones que eliminen, reduzcan o minimicen el riesgo mencione en la casilla de observaciones sus recomendaciones.

ANEXO 5

SEGUIMIENTO

SUSTANCIAS

QUÍMICAS

CONSORCIO CORAL			
VERSIÓN: 1		INVENTARIO INICIAL DE SUSTANCIAS QUIMICAS	CORAL-SED-SST-FM-61
FECHA: 30/10/2024			PAGINA: 1 de 1
No	SUSTANCIAS QUIMICA	DESCRIPCIÓN	HOJA DE SEGURIDAD
1	Cemento uso general	El cemento es un conglomerante hidráulico, es decir, un material inorgánico finamente molido que amasado con agua, forma una pasta que fragua y endurece por medio de reacciones y procesos de hidratación y que, una vez endurecido conserva su resistencia y estabilidad incluso bajo el agua.	
2	soldadura pvc	es un adhesivo diseñado específicamente para unir tuberías y accesorios de cloruro de polivinilo (PVC). Este producto proporciona una conexión fuerte y duradera en sistemas de fontanería y otras aplicaciones donde se utilizan tuberías de PVC.	
3	Limpiador PVC:	Es un producto formulado específicamente para limpiar y preparar tuberías y accesorios de cloruro de polivinilo (PVC) antes de la unión. Este limpiador elimina suciedad, grasa y residuos, asegurando una superficie adecuada que permite una adhesión óptima y una conexión segura y duradera en sistemas de fontanería y otras aplicaciones donde se utilizan tuberías de PVC.	
4			
5			
6			
7			

SECCIÓN 1. Identificación del producto

1.1. Identificador SGA del producto

Limpia Max PAVCO

1.2. Otros medios de identificación

300154

1.3. Uso recomendado del producto químico y restricciones

Limpiador para superficies de PVC
Limpiador para superficies de tubos y accesorios que requieran de soldadura líquida Pavco.

Mexichem Colombia S.A.S
(Pavco Wavin)

1.4. Datos sobre el proveedor

Dirección: Autopista sur # 71 – 75.
Bogotá D.C. (Colombia)

Teléfono: +(57-1) 782 5000

Telefax: +(57-1) 7825020

CISPROQUIM:

018000916012/2886012

CISTEMA:

018000511414

BRENTAG: +(57-1) 2940420

1.5. Número de teléfono para emergencias



SECCIÓN 2. Identificación del peligro o peligros

2.1. Clasificación de la sustancia o mezcla

Físicos

Líquido inflamable Cat 2

Salud Humana

Toxicidad aguda oral Cat 4

Irritación Ocular Cat 2

Toxicidad específica en determinados órganos – exposición única Cat 3

sistema respiratorio

Carcinogenicidad Cat 2

Peligro Ambiental

-



2.2. Elementos de las etiquetas del SGA, incluidos los consejos de prudencia

Palabra de Advertencia

PELIGRO

H225 Líquidos y vapores muy inflamables

H302 Nocivo en caso de ingestión

H319 Provoca irritación ocular grave

H335 Puede irritar las vías respiratorias

H336 Puede provocar somnolencia o vértigo

H351 Susceptible de provocar cáncer

P101 Si se necesita consultar a un médico, tener a mano el recipiente o la etiqueta del producto

Consejos de Prudencia

P102 Mantener fuera del alcance de los niños

P103 Leer la etiqueta antes del uso

Versión	Fecha elaboración	Fecha cambio
02	22/08/2016	13/05/2021

P210 Mantener alejado del calor, superficies calientes, chispas, llamas al descubierto y otras fuentes de ignición. No fumar.

P223 Mantener el recipiente herméticamente cerrado

P240 Toma de tierra y enlace equipotencial del recipiente y del equipo receptor

P241 Utilizar material (Eléctrico/ de ventilación/iluminación) antideflagrante.

P261 Evitar respirar polvos / humos/ gases/ nieblas/ aerosoles

P264 Lavarse las manos cuidadosamente después de la manipulación.

P270 No comer, beber o fumar mientras se manipula este producto.

P271 Utilizar sólo al aire libre o en un lugar bien ventilado

P280 Usar equipo de protección para los ojos/ la cara

P308+P313 EN CASO DE exposición demostrada o supuesta: consultar a un médico.

P304+P340 EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración

P305+P351+P338 EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Enjuagar con agua cuidadosamente durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto cuando estén presentes y pueda hacerse con facilidad. Proseguir con el lavado.

P337+P313 Si la irritación persiste, consultar a un médico.

P301+P312 EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOGÍA / médico si la persona se encuentra mal.

P330 Enjuagarse la boca

P303+P361+P353 EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente toda la ropa contaminada. Enjuagar la piel con agua (o ducharse)

P370+P378 En caso de incendio: utilizar químico seco, espuma, CO2 para la extinción.

P403+P235 Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener fresco.

P405 Guardar bajo llave

P501 Eliminar el contenido/ recipiente con un gestor autorizado.

2.3. Otros peligros que no conducen a una clasificación

Clasificación y Etiquetado de la sustancia/ mezcla de acuerdo con el Decreto 1496 del 2018, por el cual se adopta el Sistema de Clasificación y Etiquetado de Productos Químicos - sexta versión (2015)

SECCIÓN 3. Composición/ información sobre los componentes

Nombre producto	CAS	Composición
Acetato de Etilo	141-78-6	85 – 95%
THF _ Tetrahidrofurano	109-99-9	5 – 15%

SECCIÓN 4. Primeros auxilios

4.1. Descripción de los primeros auxilios necesarios

- Inhalación**

Remover la persona expuesta hacia el aire libre y si es necesario aplicar

Versión	Fecha elaboración	Fecha cambio
02	22/08/2016	13/05/2021

- **Contacto con la piel**
- **Contacto con los ojos**
- **Ingestión**

4.2. Síntomas/ efectos más importantes, agudos o retardados

4.3. Indicación de la necesidad de recibir atención médica inmediata y, en su caso, de tratamiento

inmediatamente respiración artificial. Llamar inmediatamente al médico
Rápidamente quitar la ropa contaminada. Enjuagar con agua durante mínimo 15 minutos, Lavar la zona de contacto con abundante agua y jabón.
No permitir que la víctima cierre o se restriegue los ojos, levantar suavemente los párpados y enjuagar con abundante cantidad de agua. Consultar inmediatamente al médico.
Nunca hacer ingerir algo a una persona inconsciente o con convulsiones, si se ingirió y la persona esta consiente hacer ingerir uno o dos vasos de agua o leche, no inducir al vomito. Brindar atención médica.
Efectos irritantes, parálisis respiratoria, somnolencia, narcosis, náusea, vómitos, dolor de cabeza, sueño, salivación, vértigo. La exposición repetida puede provocar sequedad o formación de grietas en la piel

Tras ingestión de grandes cantidades: lavado de estómago.

SECCIÓN 5. Medidas de lucha contra incendios

5.1. Medios de extinción apropiados

5.2. Peligros específicos del producto químico

5.3. Medidas especiales que deben tomar los equipos de lucha contra incendios.

Usar agentes químicos secos, espuma de alcohol, anhídrido carbónico y niebla de agua. No usar chorro de agua ya que el mismo puede dispersar y extender el incendio. El uso de agua no es efectivo ya que no enfría el producto por debajo del punto de inflamación. Para incendios chicos usar agentes químicos secos y anhídrido carbónico, para incendios grandes usar espuma De alcohol y niebla de agua
Tiene riesgo alto de incendio y moderado riesgo de explosión, los vapores forman mezclas explosivas o inflamables con aire a Temperatura ambiente. Los vapores son más pesados que el aire y pueden movilizarse hacia la fuente de ignición y luego retroceder. Mantenerse alejado de las zonas bajas. Controlar el líquido proveniente de la lucha contra el fuego, impidiendo que Vaya a desagües o cursos de agua.
Si es necesario, usar equipo de respiración autónomo para la lucha contra el fuego.

Versión	Fecha elaboración	Fecha cambio
02	22/08/2016	13/05/2021

SECCIÓN 6. Medidas que deben tomarse en caso de vertido accidental

6.1. Precauciones personales, equipo protector y procedimientos de emergencia

Usar protección respiratoria, guantes. Evitar contacto directo con la piel. Eliminar toda fuente de ignición, ventilar el área con la máxima protección contra explosión. Impedir nuevos escapes o derrames si puede hacerse sin riesgos. No dejar que el producto entre en el sistema de alcantarillado. La descarga al ambiente debe ser evitada.

6.2. Precauciones relativas al medio ambiente

Absorber pequeños derrames con papel o vermiculita. Contener los derrames grandes y si es posible absorberlos con arena o vermiculita. Colocar el residuo en recipientes cerrados empleando para ello herramientas a prueba de chispas. Impedir que el derrame llegue a drenajes y fuentes de agua.

6.3. Métodos y materiales para la contención y limpieza de vertidos

El residuo puede ser incinerado de acuerdo con la reglamentación local

SECCIÓN 7. Manipulación y almacenamiento

7.1. Precauciones que se deben tomar para garantizar una manipulación segura.

No fumar en el área cuando se está manipulando el producto.

7.2. Condiciones de almacenamiento seguro, incluidas cualesquiera incompatibilidades.

Los recipientes deben estar conectados a tierra cuando se hace el llenado para evitar el riesgo de chispas por estática. Almacene en un lugar fresco, seco y bien ventilado, lejos de áreas de peligro agudo de incendio. Es preferible el almacenamiento exterior o separado. Mantener los niveles de concentración en áreas confinadas por debajo del 25% del LFL. El producto debe estar envasado en recipientes herméticos.

Evitar contacto con fuentes de ignición y materiales incompatibles como los agentes oxidantes fuertes (ácido nítrico, peróxido de hidrógeno, etc.)

SECCIÓN 8. Controles de exposición / protección personal

8.1. Parámetros de control

TWA 400 ppm (Acetato de etilo)
TWA 50 ppm (THF)
STEL 100 ppm (THF)

8.2. Controles técnicos apropiados

Medidas técnicas y observación de métodos adecuados de trabajo tienen prioridad ante el uso de equipos de protección personal

8.3. Medidas de protección individual, como equipo de protección personal (EPP)

- Protección respiratoria
- Protección de las manos

Necesaria en presencia de vapores/aerosoles. Tipo de filtro recomendado :
Vapores orgánicos
Guantes de seguridad

Versión	Fecha elaboración	Fecha cambio
02	22/08/2016	13/05/2021

- Protección de los ojos/ cara
- Protección del cuerpo y la piel

Material del guante: goma butílica
 Espesor del guante: 0,7 mm
 Tiempo de penetración: >120 min
 Gafas de seguridad
 Vestimenta protectora antiestática retardante de la flama.

SECCIÓN 9. Propiedades físicas y químicas y características de seguridad

- | | |
|---|--|
| • Estado físico | Líquido |
| • Color | claro |
| • Olor | Olor característico frutoso |
| • Punto de fusión/punto de congelación | -83°C |
| • Punto de ebullición o punto inicial e intervalo de ebullición | 65°C – 66°C a 1-013 hPa |
| • Inflamabilidad | Información no disponible |
| • Límite inferior y superior de explosión/inflamabilidad | 1,5 % (v) – 12,4% (v) |
| • Punto de inflamación | -4°C |
| • Temperatura de ignición espontánea | 460°C |
| • Temperatura de descomposición | No hay información disponible |
| • pH | No hay información disponible |
| • Viscosidad dinámica | 0,44 mPa.s a 20°C |
| • Solubilidad | En agua 85,3 g/l a 20°C |
| • Coeficiente de reparto n-octanol/agua (valor logarítmico) | Log Pow: 0,73 (experimentalmente). No es de esperar una bioacumulación |
| • Presión de vapor | 97 hPa a 20°C |
| • Densidad relativa (Agua =1) | 0,90 a 20°C |
| • Densidad del vapor relativa (Aire = 1) | 3,04 |
| • Características de las partículas | Información no disponible |

SECCIÓN 10. Estabilidad y reactividad

10.1. Reactividad

No es reactivo fuerte. En presencia de agua puede hidrolizar lentamente a etanol y ácido acético. Los vapores pueden formar una mezcla explosiva con el aire.

10.2. Estabilidad química

Estable a temperatura ambiente y bajo condiciones normales de manipuleo y almacenamiento

10.3. Posibilidad de reacciones peligrosas

Peligro de ignición o de formación de gases o vapores combustibles con:
 Reacciona exotérmica con: Flúor, ácido clorosulfónico, agentes oxidantes fuertes, óleum /ácido sulfúrico.

Versión	Fecha elaboración	Fecha cambio
02	22/08/2016	13/05/2021

- 10.4. Condiciones que deben evitarse**
- 10.5. Materiales incompatibles**
- 10.6. Productos de descomposición peligrosos**

Riesgo de explosión con:
Hidruro de aluminio y litio, metales alcalino, hidruros, metales alcalinotérreos.
Posibles reacciones violentas con:
Ácidos y bases fuertes
Evitar la exposición directa de fuentes de calor y agentes incompatibles.
Oxidantes fuentes, ácidos y bases fuertes.
Plásticos diversos
Óxidos de carbono

SECCIÓN 11. Información toxicológica

11.1. Información sobre la posibles vías de exposición

Piel, inhalación e ingestión

11.2. Síntomas relacionados con las características físicas, químicas y toxicológicas

Efectos sistémicos:
Falta de apetito, dolor de cabeza, somnolencia, vértigo.
A concentraciones altas:
Salivación, náuseas, vómitos, narcosis, parálisis respiratoria. Manipular con las precauciones de higiene industrial adecuadas y respetar las prácticas de seguridad
Oral: Existe el riesgo de aspiración al vomitar. Aspiración puede causar edema pulmonar y neumonía, irritaciones de las mucosas en la boca, garganta, esófago y tracto estomago – intestinal
Inhalación: Irritación de las mucosas

11.3. Efectos inmediatos y retardados así como efectos crónicos producidos por una exposición a corto y largo plazo.

11.4. Medidas numéricas de toxicidad

- **Toxicidad aguda**

DL50 rata, oral: 5.620 mg/kg (acetato de etilo)
DL50 rata, oral: 1.650 mg/kg (THF)
DL50 conejo >18.000 mg/kg (acetato de etilo)
CL50 rata, inhalación: 53,9 mg/l; 4 h (IUCLID) (THF)

- **Corrosión/ irritación cutánea**

Conejo: no irrita la piel (acetato de etilo)
Conejo: irritaciones (THF)
Una exposición repetida y prolongada puede causar irritación de la piel y dermatitis debido a las propiedades desengrasantes del producto.

- **Lesiones oculares graves/ irritación ocular**

Provoca irritación ocular grave

- **Sensibilización respiratoria o cutánea**

Prueba de Maximización (GPMT) conejillo de india.

Versión	Fecha elaboración	Fecha cambio
02	22/08/2016	13/05/2021

- **Mutagenicidad en células germinales**
- **Teratogenicidad**
- **Carcinogenicidad**
- **Toxicidad para la reproducción**
- **Toxicidad sistémica específica de órganos diana – exposición única**
- **Toxicidad sistémica específica de órganos diana – exposiciones repetidas**
- **Peligros por aspiración**
- 11.5. **Efectos interactivos**
- 11.6. **Otra información**

Resultado: negativo.
Método: Directrices de ensayo 406 del OECD
En caso de efecto prolongado del producto químico: Posible sensibilización en personas predispuestas.
Genotoxicidad in vitro
Prueba de Ames
Salmonella typhimurium
Resultado: negativo
Método: OECD TG 471
Mutagenicidad (ensayo de células de mamífero): ensayo de aberración cromosómica.
Resultado: negativo
Esta información no está disponible.
Esta información no está disponible.
Esta información no está disponible.
Órgano diana: sistema nervioso central.
Puede provocar somnolencia o vértigo

Esta información no está disponible

Esta información no está disponible

Esta información no está disponible

Esta información no está disponible.

SECCIÓN 12. Información ecotoxicológica

12.1. Toxicidad

Acetato de etilo:
Toxicidad para los peces
CL50 Pimephales promelas (Piscardo de cabeza gorda): 230 mg/l;96h (IUCLID)
Toxicidad para las dafnias y otros invertebrados acuáticos
CE50 Daphnia magna (Pulga de mar grande): 717 mg/l;48 h (IUCLID)
Toxicidad para las algas
IC50 Desmodemus subspicatus (alga verde): 3.300 mg/l;48 h (IUCLID)
Toxicidad para las bacterias
EC10 Pseudomonas putida: 2.900 mg/l; 16 h (IUCLID)
THE
Toxicidad para los peces
CL50 Pimephales promelas (Piscardo de cabeza gorda): 2.160 mg/l; 96 h (en agua blanda) (IUCLID)

Versión	Fecha elaboración	Fecha cambio
02	22/08/2016	13/05/2021

12.2. Persistencia y degradabilidad

Toxicidad para las dafnias y otros invertebrados acuáticos
CE50 Daphnia magna (Pulga de mar grande): 382 mg/l; 24 h (IUCLID)
Toxicidad para las algas
IC5 Scenedesmus quadricauda (alga verde): 3.700 mg/l; 8 d (concentración tóxica límite) (IUCLID)
Toxicidad para las bacterias
EC5 Pseudomonas putida: 580 mg/l; 16 h (concentración tóxica límite) (IUCLID)

Acetato de etilo

Biodegradabilidad

100%; 28 d

OECD TG 301D

Fácilmente biodegradable

Demanda teórica de oxígeno (DTO)

1.820 mg/g

(literatura)

THE

Biodegradabilidad

39 %; 28 d

OECD TG 301D

No es fácilmente biodegradable.

12.3. Potencial de bioacumulación

Coeficiente de reparto n-octanol/agua

Log Pow: 0,73

(experimentalmente)

(literatura) No es de esperar una bioacumulación.

12.4. Movilidad en el suelo

No hay información disponible

12.5. Otros efectos adversos

La descarga en el ambiente debe ser evitada

SECCIÓN 13. Información relativa a la eliminación de productos

13.1. Métodos de eliminación

Producto

- Su eliminación se encuentra regulada por leyes y disposiciones locales.
- Le rogamos contacte con la entidad adecuada en cada caso (Ministerio del Medio Ambiente, Ministerio de Salud, Empresa de acueducto y alcantarillado o bien empresas especializadas en la eliminación de residuos debidamente avaladas por las entidades gubernamentales que las regulan), para recibir la información en cada caso particular.

Envase:

Su eliminación debe realizarse de acuerdo con las disposiciones oficiales. Para los embalajes contaminados deben adoptarse las mismas medidas que para el producto contaminante.

SECCIÓN 14. Información relativa al transporte

14.1. Número UN

1173

Versión	Fecha elaboración	Fecha cambio
02	22/08/2016	13/05/2021

14.2. Designación oficial de transporte de las Naciones Unidas	ACETATO DE ETILO
14.3. Clase(s) relativas al transporte	3
14.4. Grupo de embalaje/ envasado	II
14.5. Riesgos ambientales	-
14.6. Precauciones especiales para el usuario	No transportar con alimentos y empaques de alimentos

SECCIÓN 15. Información sobre la reglamentación

15.1. Disposiciones específicas sobre seguridad, salud y medio ambiente para el producto de que se trate

1. Ley 769/2002. Código Nacional de Tránsito Terrestre. Artículo 32: La carga de un vehículo debe estar debidamente empacada, rotulada, embalada y cubierta conforme a la normatividad técnica nacional.
2. Decreto 1079 del 2015, Por el cual se reglamenta el manejo y transporte terrestre automotor de mercancías peligrosas por carretera.
3. Ministerio de Transporte. Resolución número 3800 del 11 de diciembre de 1998. Por el cual se adopta el diseño y se establecen los mecanismos de distribución del formato único del manifiesto de carga.
4. Decreto 1076 del 2015 Decreto único del sector ambiental y desarrollo sostenible
5. Decreto 1072 de 2015 Decreto único del sector laboral.
6. Decreto 1496 de 2018: Adopción Sistema Globalmente Armonizado
7. Resolución 0773 de 2021 por el cual se definen las acciones que deben desarrollar los empleadores para la aplicación del Sistema Globalmente Armonizado (SGA) de Clasificación y Etiquetado de Productos Químicos en los lugares de trabajo y se dictan otras disposiciones en materia de seguridad química.

SECCIÓN 16. Otras informaciones

MEXICHEM COLOMBIA S.A.S, proporciona la información contenida aquí de buena fe, pero ni la empresa ni sus representantes se hacen responsables por su exactitud o su minuciosidad tampoco se hacen responsables por el mal uso o interpretación dada a la información aquí contenida. Este documento está destinado sólo a ser una guía para el manejo del material con la precaución apropiada, por una persona adecuadamente capacitada en el uso de este producto. Las personas que reciban la información deben ejercer su juicio independiente para determinar la conveniencia del uso de este producto para un propósito específico.

Clasificación NFPA704

Salud **1** Inflamabilidad **3** Inestabilidad **0** Peligros especiales

Información suministrada por:

- Sigma-Aldrich
- Merck
- OECD – www.echemportal.org The Global Portal to Information on Chemical Substances

Versión	Fecha elaboración	Fecha cambio
02	22/08/2016	13/05/2021



Ficha de Datos de Seguridad

Código
FDS-03

SOLDAMAX PAVCO LOW VOC

Versión
3

Elaborado de acuerdo con los requisitos del Sistema Globalmente Armonizado de Clasificación y Etiquetado de productos químicos (SGA), sexta versión revisada – 2015 – Decreto 1496 del 2018 por el cual se adopta el Sistema Globalmente Armonizado de clasificación y etiquetado de productos químicos.

Resolución 0773 del 2021 por la cual se definen las acciones que deben desarrollar los empleadores para la aplicación del Sistema Globalmente Armonizado (SGA) de clasificación y etiquetado de productos químicos en los lugares de trabajo y se dictan otras disposiciones en materia de seguridad química.

1. Identificación del Producto

1.1. Identificador SGA del producto:

SOLDAMAX PAVCO LOW VOC

1.2. Otros medios de identificación:

Soldadura de PVC / CPVC

1.3. Uso recomendado del producto químico y restricciones:

Solución de resina de PVC o CPVC, especialmente formulado para realizar las uniones entre tuberías y accesorios de Policloruro de Vinilo, debe fluir libremente y no contener partículas no disueltas o cualquier materia extraña, que afecte la resistencia final de la unión, o la resistencia química del cemento, no debe mostrar gelificación o separación

1.4. Datos sobre el proveedor:

Mexichem Colombia S.A.S
(Pavco Wavin)

Dirección: Autopista sur # 71 – 75. Bogotá D.C.
(Colombia)

Teléfono: +(57-1) 782 5000

Telefax: +(57-1) 7825020

1.5. Números de teléfono para emergencias:

CISPROQUIM:

018000916012/2886012

CISTEMA:

018000511414

2. Identificación del peligro o peligros

2.1. Clasificación SGA de la sustancia/mezcla:

De acuerdo con el Decreto 1496 del 2018, y Sistema Globalmente Armonizado de Clasificación y Etiquetado de productos químicos – sexta versión revisada (2015)

- **Peligros Físicos:** Líquido inflamable, categoría 2
Lesiones oculares graves/ Irritación ocular, categoría 2A
Toxicidad específica en determinados órganos (exposición única), categoría 3
- **Peligros para la Salud:** Toxicidad específica en determinados órganos (exposición única), categoría 3 (SNC)
Toxicidad aguda, categoría 4, oral
Carcinogenicidad, categoría 2
- **Peligros para el medio ambiente:** No clasificado

Elaborado de acuerdo con los requisitos del Sistema Globalmente Armonizado de Clasificación y Etiquetado de productos químicos (SGA), sexta versión revisada – 2015 – Decreto 1496 del 2018 por el cual se adopta el Sistema Globalmente Armonizado de clasificación y etiquetado de productos químicos.

Resolución 0773 del 2021 por la cual se definen las acciones que deben desarrollar los empleadores para la aplicación del Sistema Globalmente Armonizado (SGA) de clasificación y etiquetado de productos químicos en los lugares de trabajo y se dictan otras disposiciones en materia de seguridad química.

Ambiente:

2.2. Elementos de la etiqueta SGA, incluidos los consejos de prudencia



- Palabra de Advertencia:**

PELIGRO

- Indicaciones de Peligro:**

H225 Líquidos y vapores muy inflamables

H302 Nocivo en caso de ingestión

H319 Provoca irritación ocular grave

H335 Puede irritar las vías respiratorias

H336 Puede provocar somnolencia o vértigo

H351 Susceptible de provocar cáncer

- Consejos de Prudencia:**

P201 Procurarse instrucciones antes del uso

P202 No manipular antes de haber leído y comprendido todas las precauciones de seguridad

P210 Mantener alejado del calor, superficies calientes, chispas, llamas al descubierto y otras fuentes de ignición. No fumar

P233 Mantener el recipiente herméticamente cerrado

P242 No utilizar herramientas que produzcan chispas.

P243 Tomar medidas de precaución contra las descargas.

P261 Evite respirar polvos/ humos/ gases/ nieblas/ vapores/ aerosoles

P271 Utilizar sólo al aire libre o en un lugar bien ventilado.

P264 Lavarse las manos, piel cuidadosamente después de la manipulación.

P270 No comer, beber o fumar mientras se manipula este producto.

P308+P313 EN CASO DE exposición demostrada o supuesta: consultar a un médico.

P304+P340 EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.

P301+P312 EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOGÍA / médico si la persona se encuentra mal.

P330 Enjuagarse la boca

P303+P361+P353 EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo):



Ficha de Datos de Seguridad

Código
FDS-03

SOLDAMAX PAVCO LOW VOC

Versión
3

Elaborado de acuerdo con los requisitos del Sistema Globalmente Armonizado de Clasificación y Etiquetado de productos químicos (SGA), sexta versión revisada – 2015 – Decreto 1496 del 2018 por el cual se adopta el Sistema Globalmente Armonizado de clasificación y etiquetado de productos químicos.

Resolución 0773 del 2021 por la cual se definen las acciones que deben desarrollar los empleadores para la aplicación del Sistema Globalmente Armonizado (SGA) de clasificación y etiquetado de productos químicos en los lugares de trabajo y se dictan otras disposiciones en materia de seguridad química.

Quitar inmediatamente toda la ropa contaminada. Enjuagar la piel con agua (o ducharse)

P305+P351+P338 EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Enjuagar con agua cuidadosamente durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto cuando estén presentes y pueda hacerse con facilidad. Proseguir con el lavado P337+P313 Si la irritación ocular persiste: consultar a un médico

P370+P378 En caso de incendio. Utilizar químico seco, espuma, CO₂ para la extinción

P403+P235 Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener fresco.

P405 Guardar bajo llave

P280 Usar guantes/ ropa de protección/ equipo de protección para los ojos/ la cara

P501 Eliminar el contenido/ recipiente de acuerdo con regulaciones ambientales locales.

2.3. Otros peligros que no conducen a una clasificación:

Ninguno reportado

3. Composición / información sobre los componentes

Mezclas

Nombre sustancia	Número CAS	% composición
Acetona	67-64-1	20% a 40%
THF Tetrahidrofurano	109-99-9	60% a 80%

4. Primeros auxilios

4.1. Descripción de los primeros auxilios

- Inhalación:**

Remover la persona expuesta hacia el aire libre y si es necesario aplicar inmediatamente respiración artificial. Llamar inmediatamente al médico

- Contacto cutáneo**

Rápidamente quitar la ropa contaminada. Enjuagar con agua durante mínimo 15 minutos, Lavar la zona de contacto con abundante agua y jabón.



Ficha de Datos de Seguridad

Código
FDS-03

SOLDAMAX PAVCO LOW VOC

Versión
3

Elaborado de acuerdo con los requisitos del Sistema Globalmente Armonizado de Clasificación y Etiquetado de productos químicos (SGA), sexta versión revisada – 2015 – Decreto 1496 del 2018 por el cual se adopta el Sistema Globalmente Armonizado de clasificación y etiquetado de productos químicos.

Resolución 0773 del 2021 por la cual se definen las acciones que deben desarrollar los empleadores para la aplicación del Sistema Globalmente Armonizado (SGA) de clasificación y etiquetado de productos químicos en los lugares de trabajo y se dictan otras disposiciones en materia de seguridad química.

- **Contacto ocular**

No permitir que la víctima cierre o se restriegue los ojos, levantar suavemente los párpados y enjuagar con abundante cantidad de agua. Consultar inmediatamente al médico.

- **Ingestión**

Nunca hacer ingerir algo a una persona inconsciente o con convulsiones, si se ingirió y la persona esta consiente hacer ingerir uno o dos vasos de agua o leche, no inducir al vomito. Brindar atención médica.

4.2. Síntomas / efectos más importantes, agudos y retardados:

Efectos irritantes, parálisis respiratoria, somnolencia, narcosis, náusea, vómitos, dolor de cabeza, sueño, salivación, vértigo.

La exposición repetida puede provocar sequedad o formación de grietas en la piel

4.3. Indicación de la necesidad de recibir atención médica inmediata y, en su caso, de tratamiento

Tras ingestión de grandes cantidades: lavado de estómago.

5. Medidas de lucha contra incendios

5.1. Medios de extinción apropiados (o no apropiados):

Usar agentes químicos secos, espuma de alcohol, anhídrido carbónico y niebla de agua. No usar chorro de agua ya que el mismo puede dispersar y extender el incendio. El uso de agua no es efectivo ya que no enfría el producto por debajo del punto de inflamación. Para incendios chicos usar agentes químicos secos y anhídrido carbónico, para incendios grandes usar espuma De alcohol y niebla de agua

5.2. Peligros específicos del producto químico:

Tiene riesgo alto de incendio y moderado riesgo de explosión, los vapores forman mezclas explosivas o inflamables con aire a Temperatura ambiente. Los vapores son más pesados que el aire y pueden moverse hacia la fuente de ignición y luego retroceder. Mantenerse alejado de las zonas bajas. Controlar el líquido proveniente de la lucha contra el fuego, impidiendo que Vaya a desagües o cursos de agua.



Ficha de Datos de Seguridad

Código
FDS-03

SOLDAMAX PAVCO LOW VOC

Versión
3

Elaborado de acuerdo con los requisitos del Sistema Globalmente Armonizado de Clasificación y Etiquetado de productos químicos (SGA), sexta versión revisada – 2015 – Decreto 1496 del 2018 por el cual se adopta el Sistema Globalmente Armonizado de clasificación y etiquetado de productos químicos.

Resolución 0773 del 2021 por la cual se definen las acciones que deben desarrollar los empleadores para la aplicación del Sistema Globalmente Armonizado (SGA) de clasificación y etiquetado de productos químicos en los lugares de trabajo y se dictan otras disposiciones en materia de seguridad química.

5.3. Medidas especiales que deben tomar los equipos de lucha contra incendio:

Si es necesario, usar equipo de respiración autónomo para la lucha contra el fuego.

6. Medidas que deben tomarse en caso de vertido accidental

6.1. Precauciones personales, equipo protector y procedimientos de emergencia:

Usar protección respiratoria, guantes. Evitar contacto directo con la piel. Eliminar toda fuente de ignición, ventilar el área con la máxima protección contra explosión

6.2. Precauciones relativas al medio ambiente:

Impedir nuevos escapes o derrames si puede hacerse sin riesgos. No dejar que el producto entre en el sistema de alcantarillado. La descarga al ambiente debe ser evitada.

6.3. Métodos y materiales para la contención y limpieza de vertidos:

Absorber pequeños derrames con papel o vermiculita. Contener los derrames grandes y si es posible absorberlos con arena o vermiculita. Colocar el residuo en recipientes cerrados empleando para ello herramientas a prueba de chispas. Impedir que el derrame llegue a drenajes y fuentes de agua. El residuo puede ser incinerado de acuerdo con la reglamentación local

7. Manipulación y almacenamiento

7.1. Precauciones que se deben tomar para garantizar una manipulación segura:

No fumar en el área cuando se está manipulando el producto.

Agítese antes de usar. Use el cemento solvente PVC ó CPVC después de haber utilizado el acondicionador para PVC. Únicamente haga la unión cuando el tubo y el accesorio estén secos. No permita que el agua entre en contacto con la soldadura. En ningún momento use solventes para bajar la viscosidad de la soldadura. Mantenga el recipiente bien tapado para evitar evaporaciones. Uso de elementos de protección personal adecuados.



Ficha de Datos de Seguridad

Código
FDS-03

SOLDAMAX PAVCO LOW VOC

Versión
3

Elaborado de acuerdo con los requisitos del Sistema Globalmente Armonizado de Clasificación y Etiquetado de productos químicos (SGA), sexta versión revisada – 2015 – Decreto 1496 del 2018 por el cual se adopta el Sistema Globalmente Armonizado de clasificación y etiquetado de productos químicos.

Resolución 0773 del 2021 por la cual se definen las acciones que deben desarrollar los empleadores para la aplicación del Sistema Globalmente Armonizado (SGA) de clasificación y etiquetado de productos químicos en los lugares de trabajo y se dictan otras disposiciones en materia de seguridad química.

7.2. Condiciones de almacenamiento seguro, incluidas cualesquiera incompatibilidades:

Inflamable, combustible. En las áreas de almacenamiento y manejo del producto, NO fumar ni utilizar ningún tipo de aparato de telecomunicación que puede generar alguna chispa ó ignición. Proteja los recipientes de todo daño físico. Almacenar siempre en un lugar fresco, seco y ventilado lejos de áreas con peligro de incendio. Almacenar en lugares donde las instalaciones eléctricas (iluminación) sean a prueba de explosión. Manténgase lejos de oxidantes, calor y llamas. Guárdese en el recipiente original bien sellado y marcado. Proveer el recipiente de toma de tierra y trasladar el equipo para eliminar las chispas electroestáticas. El contacto prolongado con el aire puede ocasionar formación de peróxidos explosivos. Evitar el almacenaje por periodos prolongados. Para su movilización dentro y fuera de bodega evite utilizar montacargas de combustión. Usar este producto en un lugar ventilado. Manténgase fuera del alcance de los niños. No inhalar sus vapores. En caso de ingestión, contacto con la piel o mucosas, tome abundante agua o lave y consulte al médico. No incinere. No vierta residuos en cuerpos de agua ni en alcantarillados. Para la disposición adecuada de los residuos, consulte nuestro manual de productos de construcción

8. Controles de exposición / protección personal

8.1. Parámetros de control:

TLV ACGIH 2022

TWA 250 ppm (Acetona)

STEL 500 ppm (Acetona)

BEI: acetona en orina, tomada fin de turno: 25mg/L

TWA 50 ppm (THF)

STEL 100 ppm (THF)

BEI: Tetrahidrofurano en orina, tomada fin de turno: 2mg/L



Ficha de Datos de Seguridad

Código
FDS-03

SOLDAMAX PAVCO LOW VOC

Versión
3

Elaborado de acuerdo con los requisitos del Sistema Globalmente Armonizado de Clasificación y Etiquetado de productos químicos (SGA), sexta versión revisada – 2015 – Decreto 1496 del 2018 por el cual se adopta el Sistema Globalmente Armonizado de clasificación y etiquetado de productos químicos.

Resolución 0773 del 2021 por la cual se definen las acciones que deben desarrollar los empleadores para la aplicación del Sistema Globalmente Armonizado (SGA) de clasificación y etiquetado de productos químicos en los lugares de trabajo y se dictan otras disposiciones en materia de seguridad química.

8.2. Controles técnicos apropiados:

Medidas técnicas y observación de métodos adecuados de trabajo tienen prioridad ante el uso de equipos de protección personal

8.3. Medidas de protección individual, como equipo de protección personal (EPP):

- **Inhalación:**

Necesaria en presencia de vapores/ aerosoles de acuerdo con la evaluación de exposición. Tipo de filtro recomendado: Vapores orgánicos

- **Protección manos / piel**

Guantes de seguridad
Material del guante: goma butílica
Espesor del guante: 0,7 mm
Tiempo de penetración: >120 min
Vestimenta protectora antiestática retardante de la flama.

- **Protección ojos:**

Gafas de seguridad

- **Otros:**

No disponible

9. Propiedades físico químicas

Estado físico:

Líquido

Color:

claro

Olor:

Olor característico

Punto de fusión/ punto de congelación:

-108,5°C

Punto de ebullición o punto de ebullición inicial e intervalo de ebullición:

65°C – 66°C a 1-013 hPa

Inflamabilidad:

Líquido inflamable

Límites inferior y superior de explosión /límites de inflamabilidad:

1,5 % (v/v) – 12,4% (v/v)

Punto de inflamación:

-21,5°C

Temperatura de ignición espontánea:

215 °C

Temperatura de descomposición:

No hay información disponible



Ficha de Datos de Seguridad

Código
FDS-03

SOLDAMAX PAVCO LOW VOC

Versión
3

Elaborado de acuerdo con los requisitos del Sistema Globalmente Armonizado de Clasificación y Etiquetado de productos químicos (SGA), sexta versión revisada – 2015 – Decreto 1496 del 2018 por el cual se adopta el Sistema Globalmente Armonizado de clasificación y etiquetado de productos químicos.

Resolución 0773 del 2021 por la cual se definen las acciones que deben desarrollar los empleadores para la aplicación del Sistema Globalmente Armonizado (SGA) de clasificación y etiquetado de productos químicos en los lugares de trabajo y se dictan otras disposiciones en materia de seguridad química.

PH:	No hay información disponible
Viscosidad cinemática:	0,48 mPa.s a 20°C
Solubilidad:	En agua 85,3 g/l a 20°C
Coefficiente de reparto n-octanol / agua (valor logarítmico):	Log Pow: 0,45 (25°C)
Presión de vapor:	97 hPa a 20°C
Densidad y/o densidad relativa:	0,89 a 20°C
Densidad relativa de vapor:	2,5
Características de las partículas:	Información no disponible

10. Estabilidad y reactividad

10.1. Reactividad:	Los vapores pueden formar una mezcla explosiva con el aire. Formación posible de peróxidos
10.2. Estabilidad química:	Sensibilidad a la luz. Sensible al aire.
10.3. Posibilidad de reacciones peligrosas:	Con las siguientes sustancias existe peligro de explosión y/o de formación de gases tóxicos: hidróxidos alcalinos, hidruros, Oxidantes, Bromo, Oxígeno
10.4. Condiciones que deben evitarse:	Calentamiento. Materiales incompatibles
10.5. Materiales incompatibles:	Goma, plásticos diversos, Estaño. Para el empaque. Incompatible con oxidantes fuertes, bases fuertes.
10.6. Productos de descomposición peligrosos:	Peróxidos. Por descomposición térmica – óxidos de carbono



Ficha de Datos de Seguridad

Código
FDS-03

SOLDAMAX PAVCO LOW VOC

Versión
3

Elaborado de acuerdo con los requisitos del Sistema Globalmente Armonizado de Clasificación y Etiquetado de productos químicos (SGA), sexta versión revisada – 2015 – Decreto 1496 del 2018 por el cual se adopta el Sistema Globalmente Armonizado de clasificación y etiquetado de productos químicos.

Resolución 0773 del 2021 por la cual se definen las acciones que deben desarrollar los empleadores para la aplicación del Sistema Globalmente Armonizado (SGA) de clasificación y etiquetado de productos químicos en los lugares de trabajo y se dictan otras disposiciones en materia de seguridad química.

11. Información toxicológica

	DL50 rata, oral: 1.650 mg/kg (THF) CL50 rata, inhalación: 53,9 mg/l; 4 h (IUCLID) (THF)
11.1. Toxicidad aguda:	DL50 rata, oral: 5800 mg/kg (acetona) Journal of Toxicology and Environmental Health. Vol. 15, Pg. 609, 1985. DL50 conejo, dérmica: >15800 mg/kg Manufacturer's specification by BASF CL50 rata, inhalación: 76 mg/l/4 h (vapor) Manufacturer's specification by Merck
11.2. Corrosión / irritación cutánea:	conejo Resultado: Irritaciones (IUCLID) (Reglamento (CE) No 1272/2008, Anexo VI) Una exposición repetida o prolongada puede causar irritación de la piel y dermatitis debido a las propiedades desengrasantes del producto.
11.3. Lesiones oculares graves/ irritación ocular:	conejo Resultado: Irritación ocular (IUCLID) Provoca irritación ocular grave. Test de sensibilización: conejillo de indias Resultado: negativo (IUCLID)
11.4. Sensibilización respiratoria o cutánea:	Experiencia humana Resultado: negativo (IUCLID)
11.5. Mutagenicidad en células germinales:	Prueba de Ames Resultado: negativo (IUCLID)
11.6. Carcinogenicidad:	Tetrahydrofurano Grupo 2B según la IARC
11.7. Toxicidad para la reproducción:	No disponible



Ficha de Datos de Seguridad

Código
FDS-03

SOLDAMAX PAVCO LOW VOC

Versión
3

Elaborado de acuerdo con los requisitos del Sistema Globalmente Armonizado de Clasificación y Etiquetado de productos químicos (SGA), sexta versión revisada – 2015 – Decreto 1496 del 2018 por el cual se adopta el Sistema Globalmente Armonizado de clasificación y etiquetado de productos químicos.

Resolución 0773 del 2021 por la cual se definen las acciones que deben desarrollar los empleadores para la aplicación del Sistema Globalmente Armonizado (SGA) de clasificación y etiquetado de productos químicos en los lugares de trabajo y se dictan otras disposiciones en materia de seguridad química.

11.8. Toxicidad sistémica específica de órganos diana – exposición única:

Órgano diana: sistema nervioso central.
Puede provocar somnolencia o vértigo

11.9. Toxicidad sistémica específica de órganos diana – exposiciones repetidas:

No disponible

11.10. Peligro por aspiración:

La sustancia presenta peligro de aspiración

11.11 Información sobre posibles vías de exposición:

Piel, inhalación e ingestión

11.12. Efectos inmediatos y retardados, así como efectos crónicos producidos por una exposición a corto y largo plazo:

Tras absorción de grandes cantidades: efectos sobre el sistema nervioso central, Vértigo, borrachera, descenso de la tensión sanguínea, narcosis
Conduce a trastornos funcionales en: vías respiratorias, Cardíaco
Para cetonas en general: tras inhalación de vapores/aerosoles, irritaciones de las mucosas, tos y dificultades respiratorias. Tras absorción de grandes cantidades: depresiones del sistema nervioso central (narcosis). Tras contacto repetido con la piel, efectos desengrasantes con posibles infecciones secundarias. No pueden excluirse efectos tóxicos sobre los riñones y el hígado a dosis elevadas. Por inhalación de gotitas existe riesgo de edema respiratorio. Manipular con las precauciones de higiene industrial adecuadas, y respetar las prácticas de seguridad.

11.13. Otra información:

No disponible

12. Información ecotoxicológica

12.1. Toxicidad

THF

Toxicidad para los peces

CL50 Pimephales promelas (Piscardo de cabeza gorda): 2.160 mg/l; 96 h (en agua blanda) (IUCLID)

Toxicidad para las dafnias y otros invertebrados acuáticos

CE50 Daphnia magna (Pulga de mar grande): 382 mg/l; 24 h (IUCLID)

Toxicidad para las algas



Ficha de Datos de Seguridad

Código
FDS-03

SOLDAMAX PAVCO LOW VOC

Versión
3

Elaborado de acuerdo con los requisitos del Sistema Globalmente Armonizado de Clasificación y Etiquetado de productos químicos (SGA), sexta versión revisada – 2015 – Decreto 1496 del 2018 por el cual se adopta el Sistema Globalmente Armonizado de clasificación y etiquetado de productos químicos.

Resolución 0773 del 2021 por la cual se definen las acciones que deben desarrollar los empleadores para la aplicación del Sistema Globalmente Armonizado (SGA) de clasificación y etiquetado de productos químicos en los lugares de trabajo y se dictan otras disposiciones en materia de seguridad química.

IC5 Scenedesmus quadricauda (alga verde): 3.700 mg/l; 8 d (concentración tóxica límite) (IUCLID)
Toxicidad para las bacterias
EC5 Pseudomonas putida: 580 mg/l; 16 h (concentración tóxica límite) (IUCLID)

Acetona

CL50 peces (96 horas)
Minimum: 4350 mg/l
Maximum: 11000 mg/l
Median: 8300 mg/l
Study number: 9
Reference for median: Cairns, J.Jr., and A. Scheier 1968. A Comparison of the Toxicity of Some Common Industrial Waste Components Tested Individually and Combined. Prog.Fish-Cult. 30(1):3-8

LC50 Crustaceans (48 hours)
Minimum: 10 mg/l
Maximum: 30600 mg/l
Median: 8450 mg/l
Study number: 14
Reference for median: Cowgill, U.M., and D.P. Milazzo 1991. The Sensitivity of Ceriodaphnia dubia and Daphnia magna to Seven Chemicals Utilizing the Three-Brood Test. Arch.Environ.Contam.Toxicol. 20(2):211-217; Canton, J.H., and D.M.M. Adema 1978. Reproducibility of Short-Term and Reproduction Toxicity Experiments with Daphnia magna and Comparison of the Sensitivity of Daphnia magna with Daphnia pulex and Daphnia cucullata in Short-Term Experiments. Hydrobiologia 59(2):135-140 (Used Reference 2018)

EC50 Crustaceans (48 hours)
Minimum: 13500 mg/l
Maximum: 23500 mg/l
Median: 18500 mg/l
Study number: 2
Reference for median: Randall, T.L., and P.V. Knopp



Ficha de Datos de Seguridad

Código
FDS-03

SOLDAMAX PAVCO LOW VOC

Versión
3

Elaborado de acuerdo con los requisitos del Sistema Globalmente Armonizado de Clasificación y Etiquetado de productos químicos (SGA), sexta versión revisada – 2015 – Decreto 1496 del 2018 por el cual se adopta el Sistema Globalmente Armonizado de clasificación y etiquetado de productos químicos.

Resolución 0773 del 2021 por la cual se definen las acciones que deben desarrollar los empleadores para la aplicación del Sistema Globalmente Armonizado (SGA) de clasificación y etiquetado de productos químicos en los lugares de trabajo y se dictan otras disposiciones en materia de seguridad química.

12.2. Persistencia y degradabilidad:

I 980. Detoxification of Specific Organic Substances by Wet Oxidation. J. Water Pollut. Control Fed. 52(8):2117-2130; Barera, Y., and W.J. Adams I 983. Resolving Some Practical Questions About Daphnia Acute Toxicity Tests. In: W.E. Bishop (Ed.), Aquatic Toxicology and Hazard Assessment, 6th Symposium, ASTM STP 802, Philadelphia, PA :509-518

THF

Biodegradabilidad

39 %; 28 d

OECD TG 301D

No es fácilmente biodegradable.

MEK

Fácilmente biodegradable.

Demanda teórica de oxígeno (DTO)

2.440 mg/g

Ratio BOD/ThBOD

DBO5 76 %

(IUCLID)

Ratio COD/ThBOD

95 %

12.3. Potencial de bioacumulación:

THF

Coefficiente de reparto n-octanol/agua

log Pow: 0,45 (25 °C)

Directrices de ensayo 107 del OECD

No es de esperar una bioacumulación.

MEK

Coefficiente de reparto n-octanol/agua

log Kow: -0,24

Recommended value of LOG KOW Databank

(Literatura) No es de esperar una bioacumulación

12.4. movilidad en el suelo:

No hay información disponible

12.5. Otros efectos adversos:

La descarga en el ambiente debe ser evitada



Ficha de Datos de Seguridad

Código
FDS-03

SOLDAMAX PAVCO LOW VOC

Versión
3

Elaborado de acuerdo con los requisitos del Sistema Globalmente Armonizado de Clasificación y Etiquetado de productos químicos (SGA), sexta versión revisada – 2015 – Decreto 1496 del 2018 por el cual se adopta el Sistema Globalmente Armonizado de clasificación y etiquetado de productos químicos.

Resolución 0773 del 2021 por la cual se definen las acciones que deben desarrollar los empleadores para la aplicación del Sistema Globalmente Armonizado (SGA) de clasificación y etiquetado de productos químicos en los lugares de trabajo y se dictan otras disposiciones en materia de seguridad química.

13. Información relativa a la eliminación de los productos

13.1. Métodos de eliminación:

Producto

- Su eliminación se encuentra regulada por leyes y disposiciones locales.
- Le rogamos contacte con la entidad adecuada en cada caso (Ministerio del Medio Ambiente, Ministerio de Salud, Empresa de acueducto y alcantarillado o bien empresas especializadas en la eliminación de residuos debidamente avaladas por las entidades gubernamentales que las regulan), para recibir la información en cada caso particular.

Envase:

Su eliminación debe realizarse de acuerdo con las disposiciones oficiales. Para los embalajes contaminados deben adoptarse las mismas medidas que para el producto contaminante.

14. Información relativa al transporte

14.1 Número ONU

2056

14.2. Designación oficial de transporte de las Naciones Unidas:

TETRAHIDROFURANO

14.3. Clase(s) relativas al transporte:

3

14.4. Grupo de embalaje / envase, si se aplica:

II

14.5. Riesgos ambientales:

No disponible

14.6. Precauciones especiales para el usuario:

No transportar con alimentos y empaques de alimentos

14.7. Transporte a granel (con arreglo al Anexo II de la convención MARPOL 73/78 y al Código IBC):

No disponible

15. Información sobre la reglamentación

	Ficha de Datos de Seguridad	Código FDS-03
	SOLDAMAX PAVCO LOW VOC	Versión 3

Elaborado de acuerdo con los requisitos del Sistema Globalmente Armonizado de Clasificación y Etiquetado de productos químicos (SGA), sexta versión revisada – 2015 – Decreto 1496 del 2018 por el cual se adopta el Sistema Globalmente Armonizado de clasificación y etiquetado de productos químicos.

Resolución 0773 del 2021 por la cual se definen las acciones que deben desarrollar los empleadores para la aplicación del Sistema Globalmente Armonizado (SGA) de clasificación y etiquetado de productos químicos en los lugares de trabajo y se dictan otras disposiciones en materia de seguridad química.

15.1. Disposiciones específicas sobre seguridad, salud y medio ambiente para el producto de que se trate

1. Ley 769/2002. Código Nacional de Tránsito Terrestre. Artículo 32: La carga de un vehículo debe estar debidamente empacada, rotulada, embalada y cubierta conforme a la normatividad técnica nacional.
2. Decreto 1079 del 2015, Decreto único del sector transporte el cual ha compilado el Decreto 1609 del 2002 sobre el transporte de mercancías peligrosas por carretera.
3. Ley 55 de 1993 Por medio de la cual se aprueba el "Convenio número 170 y la Recomendación número 177 sobre la Seguridad en la Utilización de los Productos Químicos en el Trabajo", adoptados por la 77a. Reunión de la Conferencia General de la OIT, Ginebra, 1990.
4. Decreto 1496 del 2018 por el cual se adopta el Sistema Globalmente Armonizado de Clasificación y etiquetado de productos químicos.
5. Resolución 0773 del 2021 por la cual se definen las acciones que deben desarrollar los empleadores para la aplicación del Sistema Globalmente Armonizado (SGA) de clasificación y etiquetado de productos químicos en los lugares de trabajo y se dictan otras disposiciones en materia de seguridad química.
6. Los residuos Peligrosos están considerados en el Decreto 1076 del 2015.
7. Decreto 1072 del 2015 Decreto único del sector laboral el cual incluye entre otros el Decreto 1443 del 2014 por el cual se establece el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo
8. Resolución 312 del 2019 por el cual se establecen los estándares mínimos del Sistema de Gestión de seguridad Salud en el Trabajo

16. Otras informaciones

Glosario:

- **ADR:** Acuerdo Europeo sobre Transporte Internacional de Mercancías peligrosas
- **ACGIH:** American Conference of Governmental Industrial Hygienists.
- **IARC:** Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer. Es una de las tres fuentes que la OSHA refiere para datos de carcinogenicidad de materiales.
- **CAS:** Chemical Abstracts Service
- **IMDG:** Código marítimo internacional de mercancías peligrosas
- **LEL (lower explosive limit):** Límite inferior de inflamabilidad o explosividad. Concentración mínima del vapor dada en porcentaje, que forma mezcla explosiva con aire.
- **MARPOL:** Convenio Internacional para prevenir la contaminación por los buques.
- **NIOSH:** National Institute for Occupational Safety and Health.
- **NTP:** (National Toxicology Program), Programa Nacional de Toxicología. Su actividad es supervisada por el Departamento de Salud y Servicios Humanos con el recurso del Instituto Nacional de Salud, de la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA, sus siglas en inglés) y los Centros para el



Ficha de Datos de Seguridad

Código
FDS-03

SOLDAMAX PAVCO LOW VOC

Versión
3

Elaborado de acuerdo con los requisitos del Sistema Globalmente Armonizado de Clasificación y Etiquetado de productos químicos (SGA), sexta versión revisada – 2015 – Decreto 1496 del 2018 por el cual se adopta el Sistema Globalmente Armonizado de clasificación y etiquetado de productos químicos.

Resolución 0773 del 2021 por la cual se definen las acciones que deben desarrollar los empleadores para la aplicación del Sistema Globalmente Armonizado (SGA) de clasificación y etiquetado de productos químicos en los lugares de trabajo y se dictan otras disposiciones en materia de seguridad química.

Control de Enfermedades (CDC sus siglas en inglés). Su meta es desarrollar pruebas para la regulación de la salud pública para químicos tóxicos, desarrollar los perfiles toxicológicos de los materiales y comunicar estos resultados para que sean usados por otros.

- **UEL (upper explosive limit):** Límite superior de inflamabilidad.
- **ONU** – UN: Organización de las Naciones Unidas
- **OCDE:** Organización de Cooperación y Desarrollo Económico
- **OIT:** Organización Internacional del Trabajo
- **OMI:** Organización Marítima Internacional
- **TLV (threshold limit value):** Valor umbral límite. Concentración máxima permitida para exposición de trabajadores. Generalmente se da en partes por millón (ppm) o en mg/m³. Según la ACGIH (organismo norteamericano de Higiene Industrial), existen los siguientes TLVs: TWA, STEL y CEILING. Estos son los adoptados por la legislación colombiana.
- **UNITAR:** Instituto de las Naciones Unidas para la formación profesional e investigaciones

Bases de datos aprobadas por el Ministerio de Trabajo (Resolución 0773 del 2021)

Bibliografía:

- <https://gestis-database.dguv.de/>
- <https://www.echemportal.org/echemportal/>
- <https://monographs.iarc.who.int/> (Vol 132)
- TLV – BEI de la ACGIH del 2022.

Fecha de elaboración: 04/12/2022

Fecha de revisión: 04/12/2022

Versión: 3

Fecha de impresión: 18/04/2024

Según nuestro conocimiento y experiencia, la información aquí contenida es correcta. No obstante, ni el proveedor ni ninguna de sus subsidiarias asumen ninguna responsabilidad sobre la exactitud o integridad de la información aquí contenida. La determinación final relativa a la idoneidad de todo material es responsabilidad exclusiva del usuario. Todos los materiales pueden presentar peligros desconocidos y deben usarse con cautela. Si bien aquí se describen ciertos peligros, no podemos garantizar que éstos sean los únicos que existan

— FIN DEL DOCUMENTO —



1. PRODUCTO QUÍMICO **A.C.P.M.**

2. IDENTIFICACIÓN

SINONIMOS	Diesel, Aceite Combustible para Motores, Fuel Oil N° 2.
FORMULA	Mezcla compleja de hidrocarburos.
COMPOSICIÓN	Hidrocarburos y aditivos.
NÚMERO CAS	68334-30-5
NÚMERO UN	1202
CLASE UN	3.3
USOS	Combustible automotor, combustible para locomotoras, generadores de electricidad, combustible para motores.

3. EFECTOS PARA LA SALUD

LÍMITES DE EXPOSICIÓN OCUPACIONAL

No reportado	TWA 100 ppm.	STEL No reportado	TECHO (C)
	IPVS No reportado		

INHALACIÓN Los vapores producen dolor de cabeza, náuseas, mareo, narcosis, irritación de los ojos, nariz, tráquea y pulmones, depresión del sistema nervioso central, inconsciencia (a altas temperaturas y ventilación deficiente).

INGESTION Puede resultar nocivo o fatal. Alto riesgo de aspiración si se presenta el vómito. Si se broncoaspira la sustancia puede causar neumonitis química.

PIEL Irritación, resequedad. Se absorbe por la piel.

OJOS Irritación, enrojecimiento y ardor.

EFFECTOS CRÓNICOS

El contacto repetido o prolongado con la piel causa dermatitis. Estudios de laboratorio han mostrado el desarrollo de cáncer de piel en animales, sin embargo esto no ha sido relacionado para humanos.

4. PRIMEROS AUXILIOS

INHALACION	Traslade al aire fresco. Si no respira administre respiración artificial. Si respira con dificultad suministre oxígeno. Mantenga la víctima abrigada y en reposo. Busque atención médica inmediatamente.
INGESTIÓN	Lave la boca con agua. Si está consciente, suministre abundante agua. No induzca el vómito. Si éste se presenta en forma natural, incline la víctima hacia el frente para reducir el riesgo de broncoaspiración, suministre más agua. Busque atención médica inmediatamente.
PIEL	Retire la ropa y calzado contaminados. Lave la zona afectada con abundante agua y jabón, mínimo durante 15 minutos. Si la irritación persiste repita el lavado. Busque atención médica inmediatamente.
OJOS	Lave con abundante agua, mínimo durante 15 minutos. Levante y separe los párpados para asegurar la remoción del químico. Si la irritación persiste repita el lavado. Busque atención médica inmediatamente.

5. RIESGO DE INCENDIO Y EXPLOSIÓN

PELIGROS

Líquido inflamable. Puede encender por calor, chispa, llama o descarga electrostática. Los contenedores vacíos pueden tener residuos del producto que incluyen vapores que pueden formar mezclas inflamables y explosivas con el aire.

PRODUCTOS DE LA COMBUSTIÓN

Monóxido de carbono, dióxido de carbono y óxidos de azufre.

PRECAUCIONES

Mantenga alejado de toda fuente de ignición, calor, generación de electricidad estática y materiales incompatibles. Los equipos eléctricos, de iluminación y ventilación deben ser a prueba de explosión. Conecte a tierra los contenedores para evitar descargas electrostáticas.

PROCEDIMIENTOS EN CASO DE INCENDIO

Evacúe o aisle el área de peligro. Restrinja el acceso a personas innecesarias y sin la debida protección. Ubíquese a favor del viento. Use equipo de protección personal. Retire el material combustible de los alrededores. Retire los contenedores si puede hacerlo sin riesgo, en caso contrario, enfríelos con agua en forma de rocío. No introduzca agua en los contenedores.

AGENTES EXTINTORES DE FUEGO

Polvo químico seco, dióxido de carbono, espuma.

6. PROCEDIMIENTOS EN CASO DE ESCAPE Y/O DERRAME

Evacúe o aisle el área de peligro. Elimine toda fuente de ignición. Restrinja el acceso a personas innecesarias y sin la debida protección. Detenga la fuga si es posible. Ubíquese a favor del viento. Use equipo de protección personal. Ventile el área. No permita que caiga en fuentes de agua y alcantarillas. Bombee con equipo anti-exposición. Absorba el remanente o los derrames pequeños con tierra diatomácea, arena o tierra. Recoja con herramientas que no produzcan chispas y deposite en contenedores limpios y secos con cierre hermético para su posterior disposición. Coloque en una instalación apropiada los desechos.

7. MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO

MANIPULACIÓN

Use siempre protección personal así sea corta la exposición o la actividad que realice con el producto. Mantenga estrictas normas de higiene, no fume, ni coma en el sitio de trabajo. Use las menores cantidades posibles. Conozca en donde está el equipo para la atención de emergencias. Lea las instrucciones de la etiqueta antes de usar el producto. Rotule los recipientes adecuadamente.

ALMACENAMIENTO

Lugares ventilados, frescos y secos. Lejos de fuentes de calor e ignición. Separado de materiales incompatibles. Rotule los recipientes adecuadamente y protéjalos del daño físico. Los equipos eléctricos, de iluminación y ventilación deben ser a prueba de explosión. Conecte a tierra los contenedores para evitar descargas electrostáticas.

PRECAUCIONES

Líquido inflamable. Evite el contacto directo con el producto. Lávese cuidadosamente después de manejarlo.

8. EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL/CONTROL EXPOSICIÓN

USO NORMAL

Ropa de protección química, gafas de seguridad, guantes impermeables de nitrilo/viton. Si la concentración excede los límites de seguridad use respirador adecuado.

CONTROL DE EMERGENCIAS

Equipo de respiración autónomo (SCBA) y ropa de protección total.

CONTROLES DE INGENIERÍA

Ventilación local y general, para asegurar que la concentración no exceda los límites de exposición ocupacional. Debe disponerse de duchas y estaciones lavajojos.

9. PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS

APARIENCIA	Líquido claro a ámbar con olor a hidrocarburo.
GRAVEDAD ESPECÍFICA (AGUA=1)	0.82 – 0.87 / 20 °C
PUNTO DE EBULLICIÓN (°C)	271 - 372
PUNTO DE FUSIÓN (°C)	-20 a -40
PUNTO DE INFLAMACIÓN (°C)	40 - 88
TEMPERATURA DE AUTOIGNICIÓN (°C)	257
LÍMITES DE INFLAMABILIDAD (% V/V)	0.5 - 5
DENSIDAD RELATIVA DEL VAPOR (AIRE=1)	No reportado
PRESIÓN DE VAPOR (mm Hg)	0.5 / 20 °C
VISCOSIDAD (cp)	
PH	No aplicable
SOLUBILIDAD	Insoluble en agua. Soluble en otros hidrocarburos.

10. ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD

ESTABILIDAD

Estable bajo condiciones normales. No ocurre polimerización peligrosa.

INCOMPATIBILIDADES (Materiales a evitar)

AGUA (NO)

AIRE (NO)

OTROS: halógenos, ácidos fuertes, álcalis y agentes oxidantes.

11. INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA

Si se aspira la sustancia dentro de los pulmones puede causar neumonitis química.
DL50 (oral, ratas) = 7650 mg/kg.

12. INFORMACIÓN ECOLÓGICA

Mortal para la vida acuática y todo tipo de vida animal.

13. CONSIDERACIONES DE ELIMINACIÓN

Los desechos de la absorción del derrame se pueden eliminar por incineración controlada en un lugar aislado.

14. INFORMACIÓN DE TRANSPORTE

Etiqueta roja de líquido inflamable. No se puede transportar con sustancias explosivas, gases inflamables o venenosos, sólidos de combustión espontánea, sustancias comburentes, peróxidos orgánicos, materiales radiactivos ni sustancias con riesgo de incendio. Grupo de empaque: III

ANEXO 6

SOPORTE DE

LICENCIAS

AMBIENTALES

FECHA	DD 29	MM 5	AAAA 2025	No. Consecutivo del certificado de origen	701
EXPLOTADOR MINERO AUTORIZADO (Seleccione una opción)				Titular Minero ☒	Beneficiario de Área de Reserva Especial ☐
				Solicitante de Legalización ☐	Subcontrato de Formalización ☐
CÓDIGO EXPEDIENTE				11764	
NOMBRES Y APELLIDOS O RAZÓN SOCIAL DEL EXPLOTADOR MINERO AUTORIZADO				Alberto Bello Cangrejo	
TIPO DE IDENTIFICACIÓN DEL EXPLOTADOR MINERO AUTORIZADOR				NIT ☐	CÉDULA ☒ CÉDULA DE EXTRANJERÍA RUT ☐
No. DOCUMENTO DE IDENTIDAD DEL EXPLOTADOR MINERO AUTORIZADOR				79.209.876	
DEPARTAMENTO (S) DONDE REALIZA LA EXPLOTACIÓN				Cundinamarca	
MUNICIPIO(S) DONDE SE REALIZA LA EXPLOTACION				Soacha	
MINERAL EXPLOTADO				Arena Silicea	
CANTIDAD MINERAL COMERCIALIZADO				4	
UNIDAD DE MEDIDA				m3	
INFORMACIÓN DEL COMPRADOR DEL MINERAL					
NOMBRES Y APELLIDOS O RAZÓN SOCIAL				ALDAVA INGENIERIA S.A.S	
TIPO DE IDENTIFICACIÓN				NIT ☒	CÉDULA ☐ CÉDULA DE EXTRANJERÍA RUT ☐
COMPRADOR (Seleccione una opción)				COMERCIALIZADOR CONSUMIDOR X	
No. DOCUMENTO DE IDENTIDAD				900 640 662-6	
DESPACHO				Daniel Romero / OBRA GENERAL SANTANDER	
FIRMA DEL EXPLOTADOR MINERO AUTORIZADO					

Bogotá D.C.

Señores

GRANULADOS RECICLADOS DE COLOMBIA GRECO S.A.S.

Atn. Alejandro Valencia Gómez

Representante Legal

Km 1.5 Puente Guadua Autopista Medellín - Planta y oficinas

Correo electrónico: contacto@recicladosgrecos.com

Teléfono: 315 8729749

Cota, Cundinamarca

Referencia: Radicado SDA **2024ER263094** del 13 de diciembre de 2024. Pronunciamiento sobre el estado ambiental del gestor Planta de Tratamiento Greco GRECO.

Cordial saludo,

La Subdirección de Control Ambiental al Sector Público de la Secretaría Distrital de Ambiente en cumplimiento de su misión según lo estipulado en el Decreto 109 de 2009; revisó el radicado de la referencia, por medio del cual solicitan pronunciamiento de cumplimiento de la empresa Granulados Recicladados de Colombia Greco S.A.S., como gestor de residuos de construcción y demolición para Planta de tratamiento y aprovechamiento denominado “*San Antonio*”, ubicado en la avenida carrera 1 No. 56 - 55 Sur, de la localidad de Ciudad Bolívar; y de manera atenta da respuesta a la petición en los siguientes términos:

En el marco de lo referido en el Decreto 507 de 2023, artículo 35 donde se establece las obligaciones de los gestores de residuos de construcción y demolición en calidad de plantas de tratamiento y aprovechamiento, establece:

“(...) Artículo 35. Obligaciones de los gestores en puntos limpios y plantas de tratamiento y/o aprovechamiento: Son obligaciones de estos gestores de RCD las siguientes:

35.1. Registrarse y obtener en el aplicativo WEB de RCD o según el procedimiento que se establezca para tal fin, el respectivo PIN como gestor de punto limpio (PIN-PLIM) y/o planta de tratamiento y/o aprovechamiento de RCD (PIN-TRATA o PIN-TRAT/APROV), conforme a los lineamientos que determine la Secretaría Distrital de Ambiente (...)

Subrayado y cursiva fuera de texto.

Dicho lo anterior, la Secretaría Distrital de Ambiente mediante informe técnico No. **01939** con radicado SDA No. **2020IE223591** del 10 de diciembre de 2020; aprobó registro de Granulados Recicladados de Colombia S.A.S., como gestor de residuos de construcción y demolición bajo la

modalidad de centro y/o planta de tratamiento y aprovechamiento sobre predio denominado “San Antonio” bajo en **PIN 19309**, el cual a la fecha se encuentra vigente, y sin medidas sancionatorias en curso.

Lo anterior, dando cumplimiento de los lineamientos normativos distritales definidos bajo el Decreto 507 de 2023 “*Por el cual se adopta el modelo y los lineamientos para la gestión integral de los Residuos de Construcción y Demolición - RCD en Bogotá D.C., y se dictan otras disposiciones*”, y de ámbito nacional por la Resolución 472 de 2017 “*Por la cual se reglamenta la gestión integral de los residuos generados en las actividades de Construcción y Demolición (RCD) y se dictan otras disposiciones*”, modificada y adicionada por la Resolución 1257 de 2021.

Así las cosas, cabe precisar que, actualmente Granulados Reciclados de Colombia, S.A.S. se encuentra incluido y publicado en el directorio ambiental de la Secretaría Distrital de Ambiente, como gestor autorizado de residuos de construcción y demolición pétreos, con la siguiente información:

- ✓ **Nombre:** Granulados Reciclados de Colombia S.A.S.
- ✓ **Ubicación:** Avenida Carrera 1 No. 56 - 55 Sur (predio de Fundación San Antonio)
- ✓ **Radicado de aprobación:** **2020IE223591 – Informe técnico No. 01939**

- ✓ **Tipo de actividad y material autorizado:** Recolección, acopio, transformación, aprovechamiento de Residuos de construcción y demolición pétreos como arenas, gravas, gravillas, rocas de excavación, mampostería estructural, no estructural, cerámicas, sobrantes de mezclas de cementos, concretos y mezclas asfálticas.

Mapa No. 1 – Localización del Centro de Tratamiento y Aprovechamiento de RCD “San Antonio” a cargo de Granulados Reciclados de Colombia Greco S.A.S.

Subrayado y cursiva fuera de texto.

Desde la Subdirección de Control Ambiental al Sector Público durante el año 2024 se adelantó una (01) visita de control y seguimiento ambiental evaluando el cumplimiento de las obligaciones como gestor de residuos de construcción y demolición, evidenciando que se mantienen las condiciones por las cuales se aprobó al gestor.

Finalmente, se informa que la Subdirección de Control Ambiental al Sector Público, continuara realizando visitas periódicas de evaluación, seguimiento y control a la planta de tratamiento y aprovechamiento, verificando el cumplimiento de la normatividad ambiental vigente.

En caso de identificar posibles incumplimientos a dicha normatividad, se procederá a suspender la aprobación y se determinará la posibilidad de imponer las medidas preventivas o sancionatorias a que haya lugar, de acuerdo con lo establecido en la Ley 1333 de 2009 *“Por la cual se establece el procedimiento sancionatorio ambiental y se dictan otras disposiciones”*, modificada por la Ley 2387 de 2024 *“Por medio del cual se modifica el procedimiento sancionatorio ambiental, ley 1333 de 2009, con el propósito de otorgar herramientas efectivas para prevenir y sancionar a los infractores y se dictan otras disposiciones”* dará lugar a la imposición de sanciones según corresponda.

Cordialmente,



HELMAN ALEXANDER GONZALEZ FONSECA
SUBDIRECCION DE CONTROL AMBIENTAL AL
SECTOR PUBLICO

Elaboró:

FELIPE YESID PEÑA GONZALEZ	CPS:	SDA-CPS-20242291	FECHA EJECUCIÓN:	22/01/2025
----------------------------	------	------------------	------------------	------------

Revisó:

LEIDY TATIANA CUELLAR CAMACHO	CPS:	SDA-CPS-20241893	FECHA EJECUCIÓN:	22/01/2025
-------------------------------	------	------------------	------------------	------------

Aprobó:

Secretaría Distrital de Ambiente
Av. Caracas N° 54-38
PBX: 3778899 / Fax: 3778930
www.ambientebogota.gov.co
Bogotá, D.C. Colombia



HELMAN ALEXANDER GONZALEZ FONSECA

CPS: FUNCIONARIO

FECHA EJECUCIÓN:

23/01/2025

Secretaría Distrital de Ambiente
Av. Caracas N° 54-38
PBX: 3778899 / Fax: 3778930
www.ambientebogota.gov.co
Bogotá, D.C. Colombia



Bogotá,

CAR 02/09/2025 12:12
Al Contestar cite este No.: **20252082393**
Origen: Dirección de Evaluación, Seguimi
Destino: GRANULADOS RECICLADOS DE COLOMBIA
Anexos: Fol: 2

Señores
GRANULADOS RECICLADOS DE COLOMBIA GRECO S.A.S.
KM 1.5 PN DE MADERA AUT MEDELLIN - BOGOTA MCP COTA
avalencia@recicladosgreco.com
Cota (Cundinamarca)

ASUNTO: COMUNICACION DE OBLIGACIONES Y RECOMENDACIONES DERIVADAS DEL INFORME TECNICO DESCA 0829 DE AGOSTO 26 DE 2025 GRANULADOS Y RECICLADOS DE COLOMBIA GRECO S.A.S REGISTRO No.13

Cordial saludo,

La Dirección de Seguimiento Evaluación y Control Ambiental - DESCA, a través de su Grupo de RCD, le informa que el día 11 de agosto del presente año, se realizó visita técnica de seguimiento y control a las instalaciones de sitio de Planta de Aprovechamiento de RCD de la empresa GRANULADOS RECICLADOS DE COLOMBIA S.A.S identificado con NIT. 900.767.473-7 y número de registro No.13 en el Listado de Gestores de RCD inscritos en la jurisdicción CAR, ubicado en la vereda Siberia jurisdicción del municipio de Cota, en el predio denominado LOTE B2 LA GLORIETA BAJA, identificado con numero catastral 25214000000040119- AA. Conformé a lo evidenciado en la mencionada visita técnica, y con respecto a lo establecido en la Resolución 0472 de 2017 y Resolución 1257 de 2021 en cuanto a gestores de RCD, se generó en **Informe Técnico DESCA No. 0829 de agosto 26 del 2025**, el cual concluye lo siguiente:

Desde el punto de vista técnico de acuerdo con la evaluación de la documentación presentada y lo observado en campo, GRANULADOS RECICLADOS DE COLOMBIA S.A.S, identificado con NIT. 900.767.473-7; **CUMPLE** con las medidas mínimas como gestor de RCD en la modalidad de planta de aprovechamiento, de acuerdo con lo estipulado en la Resolución 0472 de 2017, Artículo 16 "Obligaciones de los gestores de RCD." modificado por el Artículo 6 de la Resolución 1257 de 2021 "Por la cual se modifica la resolución 0472 de 2017 sobre la gestión integral de los residuos de construcción y demolición – RCD y se adoptan otras disposiciones" del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible – MADS.

Así mismo derivado de este informe se establecieron las siguientes obligaciones y recomendaciones para conocimiento del gestor el cual deberá ejecutar en campo, aclarar y actualizar dentro del documento contentivo de las medidas mínimas de manejo ambiental de que trata el Artículo 3 de la Resolución 1257 de 2021, las siguientes:



Bogotá Av. Esperanza No. 62-49 PS 6; Código Postal 11321

<https://www.car.gov.co> Conmutador: 5801111 Ext: 2200 Correo electrónico: sau@car.gov.co

Los datos personales serán tratados de acuerdo con la Ley 1581 de 2012 y la Resolución CAR 3294 de 2019 y serán utilizados solo para fines misionales de la Corporación

- Continuar con el cumplimiento de la normatividad ambiental vigente en materia de gestión integral de Residuos de Construcción y Demolición – RCD, así mismo con la implementación y ejecución de las medidas mínimas de manejo ambiental formuladas en la documentación técnica allegada a la Corporación
- Se solicita al Gestor que realice el arreglo y mantenimiento del canal perimetral debido a lo observado en la visita, ya que en un tramo se presentó levantamiento de las paredes.

Con base en lo anterior, se recomienda a la empresa GRANULADOS RECICLADOS DE COLOMBIA S.A.S, que resuelva las anteriores obligaciones y recomendaciones, esto para que no se genere la posible **INACTIVACIÓN** del registro como gestor de RCD, en cumplimiento de la Resolución 472 de 2017 y la Resolución 1257 de 2021. Para ello, el gestor tendrá un plazo de un (1) mes para subsanar y allegar estas obligaciones y recomendaciones.

En ese orden, se recuerda al gestor que debe dar cumplimiento con las obligaciones enmarcadas en la Resolución 472 del 2017 y la Resolución 1257 de 2021 como a sus anexos, los cuales deber ser remitidos a esta corporación dentro de sus termino, de igual forma entregar las evidencias, certificados y/o constancias de los residuos tratados y dispuestos a cada uno de los generadores.

Por último, se informa que el registro como gestor de RCD en cualquiera de sus modalidades no hace implícito otros tipos de licencias, permisos y/o autorizaciones ambientales para el uso y/o aprovechamiento de recursos naturales renovables y no renovables, por lo tanto, si dado el caso, en el desarrollo de las actividades se requiere del uso y/o aprovechamiento de estos recursos, se deben tramitar las correspondientes autorizaciones, permisos y/o licencias con la autoridad competente e informar de esto a la Dirección de Seguimiento, Evaluación y Control Ambiental – DESCA.

Cordialmente,



CARLOS EDUARDO RODRIGUEZ SUAREZ
Director DESCA

Elaboró: José Antonio Tovar Romero / DESCA

Revisó: Julian Dario Fajardo Nuñez / DESCA
Alberto Acero Aguirre / DESCA



Bogotá Av. Esperanza No. 62-49 PS 6; Código Postal 11321

<https://www.car.gov.co> Conmutador: 5801111 Ext: 2200 Correo electrónico: sau@car.gov.co

Los datos personales serán tratados de acuerdo con la Ley 1581 de 2012 y la Resolución CAR 3294 de 2019 y serán utilizados solo para fines misionales de la Corporación

ANEXO 7
DOCUMENTACIÓN
SOPORTE
VEHICULAR

REPÚBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACIÓN PERSONAL
CÉDULA DE CIUDADANÍA

NÚMERO **1.020.843.359**
ROMERO QUINTANA

APELLIDOS
DANIEL ALEJANDRO

NOMBRES
Daniel Romero Q

FIRMA



ÍNDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **04-SEP-1999**

BOGOTA D.C
(CUNDINAMARCA)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.79

ESTATURA

O+

G.S. RH

M

SEXO

06-SEP-2017 BOGOTA D.C.
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICIÓN

Juan Carlos Galindo Vacha
REGISTRADOR NACIONAL
JUAN CARLOS GALINDO VACHA



P-1500150-00941165-M-1020843359-20170929

0057591158A 1

49621760



Libertad y Orden

REPÚBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE TRANSPORTE

LICENCIA DE CONDUCCIÓN

No. 1020843359

NOMBRE

DANIEL ALEJANDRO ROMERO QUINTANA

FECHA DE NACIMIENTO

04-09-1999

SANGRE-RH

O+

FECHA DE EXPEDICIÓN

08-04-2021

RESTRICCIONES DEL CONDUCTOR



ORGANISMO DE TRÁNSITO EXPEDIDOR

SDM - BOGOTÁ D.C.

CATEGORIAS AUTORIZADAS

CATEGORIA	CLASE DE VEHÍCULO	VIGENCIA	SERVICIO
B1	AUTOMÓVIL, MOTOCARRO, CUATRIMOTO, CAMPERO, CAMIONETA Y MICROBÚS	08-04-2031	PARTICULAR
C1	AUTOMÓVIL, MOTOCARRO, CAMPERO, CAMIONETA Y MICROBÚS	08-04-2024	PÚBLICO



VALID 136360 01/20



ESTA LICENCIA ES VALIDA EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL

LC06002041855


REPUBLICA DE COLOMBIA - MINISTERIO DE TRANSPORTE DIRECCION GENERAL TRANSPORTE Y TRANSITO TERRESTRE AUTOMOTOR				LICENCIA DE TRANSITO No. 1340924			
PLACA UNICA OAI208	MARCA CHEVROLET-C	LINEA 70149	CILINDRAJE 5998	POTENCIA XX	MODELO 1987		
CLASE DE VEHICULO CAMION			COLOR(ES) BLANCO DE SEVRES				
SERVICIO Particular		CARROCERIA TIPO VOLCO		No. PUERTAS 2			
NUMERO DE MOTOR 468TM2U401429		R. N	NUMERO DE SERIE CM607205		R. N		
NUMERO DE CHASIS CM607205		R. N	CAP. TON. / PSJS. 8,0ton 2psj	PESO BRUTO VEHICULAR XXXX			
DISTANCIA ENTRE EJES XXXXXXXX		VOLADIZO POSTERIOR XXXXXXXX		No. EJES 2,0			
ANCHO (m.) XXXXXXXX		ALTO (m.) XXXXXXXX		LARGO (m.) XXXXXXXX			
ACTA O MANIFESTO X	O/CN IMPRTO. 044704	CIUDAD Bogota		DIA 10	MES 11	AÑO 86	
EL PESO BRUTO VEHICULAR PARA VEHICULOS ARTICULADOS SERA EL ESTIPULADO EN EL REGISTRO NACIONAL DE REMOLQUES, SEMIRREMOLQUES Y SIMILARES							

LICENCIA DE TRANSITO No. 07-110011340924			
PROPIETARIO: APELLIDOS Y NOMBRE QUINTANA MARTINEZ DORA CECILIA			
IDENTIFICACION	TIPO DE DOCUMENTO	C.C.	☒ NIT
	No.	C52415867	
DIRECCION CRA 5 BIS # 128-76			
CIUDAD BOGOTÁ D.C.		TELEFONO 6334799	
ULTIMO TRAMITE C MOT, TRASP		ORGANISMO DE TRANSITO Concesión STT-SETT	
Prenda: Ninguna			
LIMITACION A LA PROPIEDAD			
FECHA DE EXPEDICION			
DIA 17	MES 2	AÑO 2007	
Funcionario Secretaría de Movilidad NOMBRE Y FIRMA DEL FUNCIONARIO RESPONSABLE SELLO DE LA OFICINA DE TRANSITO			

SOAT

PÓLIZA DE SEGURO DE DAÑOS CORPORALES CAUSADOS A LAS PERSONAS EN ACCIDENTES DE TRÁNSITO

FECHA DE EXPEDICIÓN	VIGENCIA	DESDE	HASTA
2025 5 26	2025 5 27	2025 5 27	2026 5 26
		DEL	DEL



ASEGURADORA



Nº DE PÓLIZA 91009161 - 612191798	PLACA Nº OAI208	CLASE DE VEHÍCULO CARGA O MIXTOS	SERVICIO PARTICULAR	CILINDRAJE/VOLVIOS 5998	MODELO 1987
PASAJEROS 2	MARCA CHEVROLET	LÍNEA VEHÍCULO C70149		CARROCERÍA VOLCO	
Nº MOTOR 468TM2U401429	Nº CHASIS o Nº SERIE CM607205	Nº VIN NA	CAPACIDAD TOL. 8,00		
APELLIDOS Y NOMBRES DEL TOMADOR DORA QUINTANA MARTINEZ		TELÉFONO DEL TOMADOR 3125839562	TIPO DE DOCUMENTO DEL TOMADOR CC	Nº DE DOCUMENTO DEL TOMADOR 52415867	CIUDAD RESIDENCIA TOMADOR BOGOTÁ D.C.
CÓDIGO DE ASEGURADORA 1317	CÓD. SUBCURSAL EXPEDIDORA 14	CLAVE PRODUCTOR 80000957	Nº FORMULARIO 91009161	CIUDAD EXPEDICIÓN 11001	
TARIFA 32	PRIMA SOAT \$ 839.200	CONTRIBUCIÓN FOSSGA \$ 436.300	TASA RUNT \$ 2.100	AMPAROS POR VÍCTIMA	
TOTAL A PAGAR \$ 1.277.600				HASTA 263,13² 701,68³ 8,77¹ 180⁴ 750⁵	
PRIMA AUTORIZADA				UNIDAD VALOR TRIBUTARIO (UVT) SALARIOS MÍNIMOS LEGALES DIARIOS VIGENTES	

¿SABÍAS QUE CON NUESTRO SEGURO TER-CERO PUEDES COMPLEMENTAR LA PROTECCIÓN QUE TE DA EL SOAT?

Seguro Ter-cero

Te respalda en caso de que presentes un accidente de tránsito y ocasionas daños materiales a otros.

Consulta más información con el aliado con quien adquiriste este SOAT o ingresa en: www.segurotercero.com

Señor usuario tenga en cuenta las siguientes recomendaciones:

- Recuerde portar siempre su SOAT, las autoridades de tránsito se lo pueden solicitar en cualquier momento.
- Recuerde validar que su póliza está registrada en el RUNT.
- Esté atento al momento en que deba renovar su póliza. No tener SOAT vigente acarrea multas económicas, la detención del vehículo y en caso de accidente de tránsito el recibo por todos los costos de la atención de las víctimas del accidente.
- Adquiera su SOAT en lugares autorizados.

En caso de accidente de tránsito:

- Si alguien resulta herido, debe ser atendido por el prestador de servicios de salud más cercano al lugar del accidente siempre que tenga la capacidad para brindar la atención requerida por las víctimas.
- Ningún prestador de servicios de salud del país puede negarse a atender víctimas de accidentes de tránsito (artículo 195 Decreto Ley 663 de 1993). En caso contrario, denuncie ante la Superintendencia Nacional de Salud.
- Para los gastos médicos, el cobro ante la aseguradora o el Fosyga lo debe realizar la institución prestadora de servicios de salud.
- Para presentar la reclamación ante la compañía aseguradora no se requiere acudir a terceros.

Modificación unilateral de la vigencia por duplicidad de amparos

Con el fin de evitar duplicidad de amparos, si en la expedición del seguro obligatorio la aseguradora evidencia que actualmente existe una póliza vigente cargada en el RUNT,

la vigencia de la póliza que se está expidiendo se modificará de tal forma que inicie vigencia a partir del vencimiento de la póliza que ya se encuentra registrada en el RUNT.

Habeas data

Seguros Mundial es el responsable del tratamiento de sus Datos Personales, los cuales son recolectados para la prestación de los servicios inherentes a la suscripción del contrato de seguro y para las finalidades dispuestas en la Política de Tratamiento de Datos Personales, la cual puede ser consultada en www.segurosmondial.com.co/proteccion-de-datos/. Dentro de la Política encontrará los derechos que le asisten como titular de sus datos y las maneras que tiene para ejercerlos. Recuerde que no está en obligación de otorgar sus datos personales sensibles, o los relacionados a niños, niñas y adolescentes.

Tipos de cobertura gastos médicos

- El transporte y movilización de las víctimas a los establecimientos hospitalarios o clínicos se debe hacer preferiblemente en ambulancias o vehículos adecuadamente dotados para este tipo de servicios, garantizando la atención oportuna y efectiva de la víctima.
- Para las tarifas 100, 110, 120, 140, 150, 711, 712, 721, 722, 731, 732, 810, 910, 920. Decreto 2497 de 2022.
- Para las demás tarifas no incluidas en el Decreto 2497 de 2022.
- Según numeral 1 del Art. 2.6.1.4.2.6 y siguientes del Decreto de 780 de 2016 expedido por El Ministerio de Salud y Protección Social.
- Según numeral 1 del Art. 2.6.1.4.2.11 y siguientes del Decreto de 780 de 2016 expedido por El Ministerio de Salud y Protección Social.

Digitally signed by COMPANIA
MUNDIAL DE SEGUROS SA
Date: 2025.05.26 17:37:00 -05:00



REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE TRANSPORTE
MINISTERIO DE AMBIENTE Y
DESARROLLO SOSTENIBLE

Libertad y Orden



CERTIFICADO DE REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES

No. 183677372

DATOS CENTRO DIAGNÓSTICO

Entidad que expide el certificado: PREVICAR 197

NIT: 900094539

No. de Certificado de
Acreditación: 09-OIN-003-001

Fecha de expedición: 2025/09/03

Fecha de vencimiento: 2026/09/03

DATOS VEHÍCULO

PLACA: OAI208

CLASE: CAMION

MARCA: CHEVROLET

MODELO: 1987

SERVICIO: Particular

COMBUSTIBLE: DIESEL

CILINDRAJE: 5998

NRO. MOTOR: 468TM2U401429

NRO. CHASIS: CM607205

VIN:

LÍNEA: C 70 149

COLOR: BLANCO DE SEVRES

NOMBRE PROPIETARIO: DORA C. QUINTANA M.

FIRMA DEL RESPONSABLE

YONATHAN CAMILO CRUZ CORTES



POLICÍA NACIONAL
DE COLOMBIA



Consulta en línea de Antecedentes Penales y Requerimientos Judiciales

La Policía Nacional de Colombia informa:

Que siendo las 11:04:15 AM horas del 03/03/2026, el ciudadano identificado con:

Cédula de Ciudadanía N° **1020843359**

Apellidos y Nombres: **ROMERO QUINTANA DANIEL ALEJANDRO**

NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES

de conformidad con lo establecido en el artículo 248 de la Constitución Política de Colombia.

En cumplimiento de la Sentencia SU-458 del 21 de junio de 2012, proferida por la Honorable Corte Constitucional, la leyenda “NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES” aplica para todas aquellas personas que no registran antecedentes y para quienes la autoridad judicial competente haya decretado la extinción de la condena o la prescripción de la pena.

Esta consulta es válida siempre y cuando el número de identificación y nombres, correspondan con el documento de identidad registrado y solo aplica para el territorio colombiano de acuerdo a lo establecido en el ordenamiento constitucional.

Si tiene alguna duda con el resultado, consulte las **preguntas frecuentes** o acérquese a las instalaciones de la **Policía Nacional** más cercanas.



Dirección: Avenida El Dorado # 75
– 25 barrio Modelia, Bogotá D.C.
Atención administrativa: Lunes a
Viernes 8:00 am a 12:00 pm y
2:00 pm a 5:00 pm
Línea de atención al ciudadano:
5159700 ext. 30552 (Bogotá)
Resto del país: 018000 910 112
E-mail: [dijin.araic-
atc@policia.gov.co](mailto:dijin.araic-atc@policia.gov.co)



Presidencia de
la República



Ministerio de
Defensa Nacional



Portal Único
de Contratación



GOV.CO

Todos los derechos reservados.

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES

CERTIFICADO ORDINARIO
No. 292293322



PIB

11:26:06

Hoja 1 de 01

Bogotá DC, 03 de marzo del 2026

La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN certifica que una vez consultado el Sistema de Información de Registro de Sanciones e Inhabilidades (SIRI), el(la) señor(a) DANIEL RUSSI OLIVERA identificado(a) con Cédula de ciudadanía número 1020843389:

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

ADVERTENCIA: La certificación de antecedentes contiene las anotaciones de las sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes. Cuando se trate de nombramiento o posesión en cargos que exijan para su desempeño ausencia de antecedentes, se certificarán todas las anotaciones que figuren en el registro. Anterior, de acuerdo a los incisos 3o. y 4o. del artículo 238 Ley 1952 de 2019.

NOTA: El certificado de antecedentes disciplinarios es un documento que contiene las anotaciones e inhabilidades generadas por sanciones penales, disciplinarias, inhabilidades que se deriven de las relaciones contractuales con el estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las decisiones de pérdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores públicos y particulares que desempeñen funciones públicas en ejercicio de la acción de repetición o llamamiento en garantía. **Este documento tiene efectos para acceder al sector público, en los términos que establezca la Constitución Política y la ley particular o demás disposiciones vigentes.** El Sistema SIRI reporta como antecedentes solamente las sanciones con debida ejecutoria recibidas de las autoridades nacionales colombianas. En caso de nombramiento o suscripción de contratos con el Estado, es responsabilidad de la Entidad, validar la información de antecedentes del aspirante en la página web: <https://www.procuraduria.gov.co/Pages/certificado-antecedentes.aspx>

Mario Enrique Castro González
Jefe División de Relacionamento Con El Ciudadano (C)

ATENCIÓN :

ESTE CERTIFICADO CONSTA DE 01 HOJA(S), SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIDAD. VERIFIQUE QUE EL NUMERO DEL CERTIFICADO SEA EL MISMO EN TODAS LAS HOJAS.

LA CONTRALORÍA DELEGADA PARA RESPONSABILIDAD FISCAL ,
INTERVENCIÓN JUDICIAL Y COBRO COACTIVO


CERTIFICA:

Que una vez consultado el Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy martes 03 de marzo de 2026, a las 11:28:21, el número de identificación, relacionado a continuación, NO SE ENCUENTRA REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

Tipo Documento	Cédula de Ciudadanía
No. Identificación	1020843359
Código de Verificación	1020843359260303112821

Esta Certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolución 220 del 5 de octubre de 2004, la firma mecánica aquí plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales.



HERNÁN GUILLERMO JOJOA SANTACRUZ
Contralor Delegado





Portal de Servicios al Ciudadano PSC

Sistema Registro Nacional de Medidas Correctivas RNMC

 Consulta Ciudadano

La Policía Nacional de Colombia informa:

Que a la fecha, 03/03/2026 11:30:56 a. m. el ciudadano con Cédula de Ciudadanía N°. **1020843359** y Nombre: **DANIEL ALEJANDRO ROMERO QUINTANA.**

NO TIENE MEDIDAS CORRECTIVAS PENDIENTES POR CUMPLIR.

De conformidad con la Ley 1801 de 2016 "Por la cual se expide el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana". Registro interno de validación No. **135764957** . La persona interesada podrá verificar la autenticidad del presente documento a través de la página web institucional digitando <https://www.policia.gov.co>, menú ciudadanos/ consulta medidas correctivas, con el documento de identidad y la fecha de expedición del mismo. Esta consulta es válida siempre y cuando el número de cédula corresponda con el documento de identidad suministrado.

 Nueva Busqueda Imprimir

Información

515 9000

**Dios y
Patria**

Policía Nacional de Colombia
Dirección General - Cra. 59 N° 26 - 21
Centro Administrativo Nacional CAN, Bogotá D.C.
Línea de atención: 018000-910112

**COLOMBIA
POTENCIA DE LA
VIDA****GOV.CO**

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	1020801053	ANGIE KATHERINE ROMERO DUQUINO	TRANS 5C 127A 40	8013721	romeroangie7@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	I – Independiente			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
		75697328	15/04/2026	3	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-04	2026-03	E	\$5,252,715	\$1.489.800	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD													
Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS002	Salud Total EPS	800130907-4	70.100	0		0		0	0	0	0	70.100	1
EPS010	EPS Sura	800088702-2	70.100	0		0		0	0	0	0	70.100	1
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	70.100	0		0		0	0	0	0	70.100	1

TOTALES PENSIÓN												
Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	280.200	0	0	0	0	0	0		280.200	1
230301	Porvenir	800224808-8	280.200	0	0	0	0	0	0		280.200	1
25-14	Colpensiones	900336004-7	280.200	0	0	0	0	0	0		280.200	1

TOTALES RIESGOS LABORALES															
Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-23	Positiva Seguros	860011153-6	228.600				228.600	0	0	228.600			2.286	228.600	3

TOTALES CAJAS							
Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF22	Colsubsidio	860007336-1	210.300	0	0	210.300	3

TOTALES PARAFISCALES				
Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	3	210.300	210.300
Pensión	3	840.600	840.600
Riesgos Laborales	1	228.600	228.600
CCF	1	210.300	210.300
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	8	1.489.800	1.489.800

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	1020801053	ANGIE KATHERINE ROMERO DUQUINO	TRANS 5C 127A 40	8013721	romeroangie7@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	I – Independiente			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	SI

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
		75697328	15/04/2026	3	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-04	2026-03	E	\$5,252,715	\$1.489.800	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE						INFORMACIÓN NOVEDADES														PENSIÓN						SALUD				RIESGOS LABORALES				CCF				PARAFISCALES											
No.	Tipo y Número de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Columna anterior	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	USP	VST	SJA	ICE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Días	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Días	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Días	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Días	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN	
1	CC 1020843359	ROMERO QUINTANA DANIEL ALEJANDRO	1	0			S																	230201	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	EPS017	1.750.905	30	70.100	14-23	1.750.905	30	4	76.200	CCF22	1.750.905	30	70.100	0	0	0	0	0
2	CC 79939510	ROMERO DUQUINO WILMARK ALEJANDRO	1	0			S																	25-14	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	EPS010	1.750.905	30	70.100	14-23	1.750.905	30	4	76.200	CCF22	1.750.905	30	70.100	0	0	0	0	0
3	CC 80133031	ROMERO DUQUINO PEDRO ELKIN	1	0			S																	230301	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	EPS002	1.750.905	30	70.100	14-23	1.750.905	30	4	76.200	CCF22	1.750.905	30	70.100	0	0	0	0	0

PAGADA

REPÚBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACIÓN PERSONAL
CÉDULA DE CIUDADANÍA

NÚMERO **1.020.844.348**

PARADA GARCIA

APELLIDOS
JOHAN MATEO

NOMBRES

Johan Mateo Parada
FIRMA



FECHA DE NACIMIENTO **30-OCT-1999**

BOGOTA D.C
(CUNDINAMARCA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.70
ESTATURA

A+
G.S. RH

M
SEXO

31-OCT-2017 BOGOTA D.C.
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICIÓN

INDICE DERECHO

REGISTRADOR NACIONAL
JUAN CARLOS GALINDO YACHA



P-1500150-00954884-M-1020844348-20171115 0058493511A.1 49623191

**REPÚBLICA DE COLOMBIA**
MINISTERIO DE TRANSPORTE
LICENCIA DE CONDUCCIÓN

Libertad y Orden

No. 1020844348

NOMBRE
JOHAN MATEO PARADA GARCIA

FECHA DE NACIMIENTO
30-10-1999

SANGRE-RH
A+

FECHA DE EXPEDICIÓN
28-02-2020

RESTRICCIONES DEL CONDUCTOR
CONducIR CON LENTES

ORGANISMO DE TRÁNSITO EXPEDIDOR
SDM - BOGOTÁ D.C.



CATEGORIAS AUTORIZADAS			
CATEGORIA	CLASE DE VEHICULO	VIGENCIA	SERVICIO
B2	AUTOMÓVIL, MOTOCARRO, CUATRIMOTO, CAMPERO, CAMIONETA, MICROBUS, CAMIÓN, BUSETA Y BUS	28-02-2030	PARTICULAR
C2	AUTOMÓVIL, MOTOCARRO, CAMPERO, CAMIONETA, MICROBUS, CAMIÓN, BUSETA Y BUS	28-02-2023	PUBLICO



ESTÁ LICENCIA ES VALIDA EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL

LC06001651679

VALID 105651679

 REPÚBLICA DE COLOMBIA MINISTERIO DE TRANSPORTE			
LICENCIA DE TRÁNSITO No.		10015500071	
PLACA GMJ246	MARCA FORD	LÍNEA 600	MODELO 1968
CILINDRADA CC 6.000	COLOR ROJO	SERVICIO PARTICULAR	
CLASE DE VEHÍCULO VOLQUETA	TIPO CARROCERÍA PLATON	COMBUSTIBLE DIESEL	CAPACIDAD Kg/PSJ 8000
NÚMERO DE MOTOR 468TM2U520930	REG N	VIN *****	
NÚMERO DE SERIE *****	REG N	NÚMERO DE CHASIS F605ED27497	REG N
PROPIETARIO: APELLIDO(S) Y NOMBRE(S) GARCIA CASTILLO ELIZABETH		IDENTIFICACIÓN C.C. 39791193	

RESTRICCIÓN MOVILIDAD *****	BLINDAJE *****	POTENCIA HP 0	
DECLARACIÓN DE IMPORTACIÓN 1	FECHA IMPORT. 1	PUEBTAS 2	
LIMITACIÓN A LA PROPIEDAD *****			
FECHA MATRÍCULA 10/09/1968	FECHA EXP. LIC. TTO. 06/02/2018	FECHA VENCIMIENTO *****	
ORGANISMO DE TRÁNSITO STRIA TTOYTE MCPAL GIRARDOT			
			
LT01007539174			

SOAT

PÓLIZA DE SEGURO DE DAÑOS CORPORALES CAUSADOS A LAS PERSONAS EN ACCIDENTES DE TRÁNSITO

FECHA DE EXPEDICIÓN

AÑO MES DÍA

2026-02-23

VIGENCIA

DESDE AÑO MES DÍA

2026-02-24

HASTA

LAS 23:59 AÑO MES DÍA

2027-02-23



No. DE PÓLIZA.	PLACA No.	CLASE VEHICULO	SERVICIO	CILINDRAJE/VATIOS	MODELO
4308007616574000	GMJ246	CARGA O MIXTO	PARTICULAR	6000	1968
PASAJEROS	MARCA	CARROCERÍA			
2	FORD	PLATON			
LÍNEA VEHICULO	600				
No. MOTOR	No. CHASIS ó No. SERIE	No. VIN	CAPACIDAD TON.		
468TM2U520930	F605ED27497		8.00		
APELLIDOS Y NOMBRES DEL TOMADOR		TELÉFONO DEL TOMADOR	TIPO DE DOCUMENTO DEL TOMADOR	No. DE DOCUMENTO DEL TOMADOR	CIUDAD RESIDENCIA TOMADOR
GARCIA CASTILLO, ELIZABETH		*****789	CC	39791183	BOGOTA D.C
CÓDIGO DE ASEGURADORA	CÓD. SUCURSAL EXPEDIDORA	CLAVE PRODUCTOR	No. FORMULARIO	CIUDAD EXPEDICIÓN	
AT1324	43	999913588	0	BOGOTA D.C	
TARIFA	PRIMA SOAT	CONTRIBUCIÓN FOSYGA	TASA RUNT	AMPAROS POR VICTIMA	HASTA
320	\$ 842400	\$ 438000	\$ 2400	A. GASTOS MÉDICOS QUIRÚRGICOS, FARMACÉUTICOS Y HOSPITALARIOS	263,13 ¹
TOTAL A PAGAR				B. GASTOS DE TRANSPORTE Y MOVILIZACIÓN DE VICTIMAS	701,68 ²
\$ 1282800				C. INCAPACIDAD PERMANENTE	8,77
				D. MUERTE Y GASTOS FUNERARIOS	180
					750
FIRMA AUTORIZADA					UNIDAD VALOR TRIBUTARIO (UVT)
					SALARIOS MÍNIMOS LEGALES DIARIOS VIGENTES

Decreto 2644 de 2022: Tarifas diferenciales y ajuste con base en la UVT 100, 110, 120, 140, 150, 711, 712, 721, 722, 731, 732, 810, 910, 920.

- Es obligatorio **portar la póliza del SOAT**, sin importar el medio de entrega seleccionado por La Previsora S.A.
- La autoridad de tránsito podrá requerir la póliza en cualquier momento. Esta podrá ser presentada en los siguientes formatos: **Digital**: a través de correo electrónico o mensaje de texto (SMS) o **Físico**: impresa en papel común.
- Si tiene inquietudes sobre el proceso, puede comunicarse desde su teléfono móvil marcando al #345 para recibir la asesoría necesaria.

Circular Externa 013 de 2024 emitida por la **Superintendencia Financiera de Colombia**, se permite que la vigencia mínima del SOAT para **vehículos extranjeros que circulen en zonas de frontera** sea **diaria**. Los vehículos que no reúnan los dos anteriores supuestos, deben registrarse por las disposiciones del numeral 2 del artículo 193 de EOSF, en virtud del cual la vigencia mínima del SOAT debe ser anual.

Señor usuario tenga en cuenta las siguientes recomendaciones:

- Recuerde portar siempre su SOAT, las autoridades de tránsito se lo pueden solicitar en cualquier momento.
- Recuerde validar que su póliza está registrada en el RUNT.
- Esté atento al momento en que deba renovar su póliza. No tener SOAT vigente acarrea multas económicas, la detención del vehículo y en caso de accidente de tránsito el cobro por todos los costos de la atención de las víctimas del accidente.
- Adquiera su SOAT en lugares autorizados.

En caso de accidente de tránsito:

- Si alguien resulta herido, debe ser atendido por el prestador de servicios de salud más cercano al lugar del accidente siempre que tenga la capacidad para brindar la atención requerida por las víctimas.
- Ningún prestador de servicios de salud del país puede negarse a atender víctimas de accidentes de tránsito (artículo 195 Decreto Ley 663 de 1993). En caso contrario, denuncie ante la Superintendencia Nacional de Salud.
- Para los gastos médicos, el cobro ante la aseguradora o el Fosyga lo debe realizar la institución prestadora de servicios de salud.
- Para presentar la reclamación ante la compañía aseguradora no se requiere acudir a terceros.

Clausula de Coexistencia de Pólizas:

En concordancia con lo dispuesto en la Circular Externa 021 de 2017, emitida por la Superintendencia Financiera de Colombia, LA PREVISORA S.A. podrá de manera unilateral y exclusivamente a favor del consumidor, modificar la vigencia de la póliza, cuando al momento de registrar la misma en el RUNT, se corrobore que existe una póliza vigente. En estos casos, LA PREVISORA S.A., modificará la vigencia en su fecha de inicio, teniendo como referente la fecha de vencimiento de la póliza que se encuentra vigente. Dicha modificación deberá ser informada por LA PREVISORA S.A. al tomador del seguro.

Habeas Data:

Declaro que de forma previa, al momento de la emisión de esta póliza, he autorizado a LA PREVISORA S.A. Compañía de seguros, para que consulte, almacene, administre, transfiera la información personal suministrada durante el proceso de emisión de esta póliza, directamente o por medio de terceros o aliados comerciales, para registrarme en sus bases de datos, informarme por medios escritos, correo electrónico, llamadas telefónicas, envío de mensajes de texto y/o utilizando aplicaciones de mensajería instantánea, todo lo relacionado con la emisión, modificación, o anulación de la(s) póliza(s) que he adquirido, todo lo relacionado con este contrato, para estudios estadísticos internos de la compañía de seguros, gestionar campañas de mercadeo y/o comerciales relacionados con la(s) póliza(s) que adquiero, así como de otros ramos de seguros que maneje LA PREVISORA S.A. envíame información derivada de todas las funciones que directa o indirectamente se les haya otorgado a las aseguradoras o se les otorguen en el futuro, así como novedades, referencias y manejo de la póliza y demás servicios que surjan del presente contrato, el cual conozco y declaro aceptar en todas sus partes. Declaro que se me ha informado que, como Titular de información tengo derecho a conocer, actualizar y rectificar mis datos personales, solicitar prueba de autorización que he otorgado para su tratamiento, ser informado sobre el uso que se ha dado a los mismos, presentar quejas ante la SIC por infracción a la ley, revocar la autorización y/o solicitar la supresión de sus datos en los casos en que sea procedente y acceder en forma gratuita a los mismos una vez al mes, que podrá ejercerlos en la calle 57 # 9-07 en la ciudad de Bogotá, por medio del teléfono 3487555, y que para más información sobre el tratamiento de mis datos es posible acceder a la Política de Tratamiento de información en la página de internet www.previsora.gov.co



REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE TRANSPORTE
MINISTERIO DE AMBIENTE Y
DESARROLLO SOSTENIBLE

Libertad y Orden



CERTIFICADO DE REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES

No. 182986142

DATOS CENTRO DIAGNÓSTICO

Entidad que expide el certificado: PREVICAR 197

NIT: 900094539

No. de Certificado de
Acreditación: 09-OIN-003-001

Fecha de expedición: 2025/08/04

Fecha de vencimiento: 2026/08/04

DATOS VEHÍCULO

PLACA: GMJ246

CLASE: VOLQUETA

MARCA: FORD

MODELO: 1968

SERVICIO: Particular

COMBUSTIBLE: DIESEL

CILINDRAJE: 6000

NRO. MOTOR: 468TM2U520930

NRO. CHASIS: F605ED27497

VIN:

LÍNEA: 600

COLOR: ROJO

NOMBRE PROPIETARIO: ELIZABETH GARCIA C.

FIRMA DEL RESPONSABLE

YONATHAN CAMILO CRUZ CORTES



POLICÍA NACIONAL
DE COLOMBIA



Consulta en línea de Antecedentes Penales y Requerimientos Judiciales

La Policía Nacional de Colombia informa:

Que siendo las 02:36:14 PM horas del 15/04/2026, el ciudadano identificado con:

Cédula de Ciudadanía N° **1020844348**

Apellidos y Nombres: **PARADA GARCIA JOHAN MATEO**

NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES

de conformidad con lo establecido en el artículo 248 de la Constitución Política de Colombia.

En cumplimiento de la Sentencia SU-458 del 21 de junio de 2012, proferida por la Honorable Corte Constitucional, la leyenda “NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES” aplica para todas aquellas personas que no registran antecedentes y para quienes la autoridad judicial competente haya decretado la extinción de la condena o la prescripción de la pena.

Esta consulta es válida siempre y cuando el número de identificación y nombres, correspondan con el documento de identidad registrado y solo aplica para el territorio colombiano de acuerdo a lo establecido en el ordenamiento constitucional.

Si tiene alguna duda con el resultado, consulte las **preguntas frecuentes** o acérquese a las **instalaciones de la Policía Nacional** más cercanas.



Dirección: Avenida El Dorado # 75
– 25 barrio Modelia, Bogotá D.C.
Atención administrativa: Lunes a
Viernes 8:00 am a 12:00 pm y
2:00 pm a 5:00 pm
Línea de atención al ciudadano:
5159700 ext. 30552 (Bogotá)
Resto del país: 018000 910 112
E-mail: [dijin.araic-
atc@policia.gov.co](mailto:dijin.araic-atc@policia.gov.co)





Presidencia de
la República



Ministerio de
Defensa Nacional



Portal Único
de Contratación



GOV.CO

Todos los derechos reservados.



CERTIFICADO DE ANTECEDENTES

CERTIFICADO ORDINARIO
No. 294387621



PIB
14:34:47
Hoja 1 de 01

Bogotá DC, 15 de abril del 2026

La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN certifica que una vez consultado el Sistema de Información de Registro de Sanciones e Inhabilidades (SIRI), el(la) señor(a) JOHAN MATEO PARADA GARCIA identificado(a) con Cédula de ciudadanía número 1020844348:

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

ADVERTENCIA: La certificación de antecedentes contiene las anotaciones de las sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes. Cuando se trate de nombramiento o posesión en cargos que exijan para su desempeño ausencia de antecedentes, se certificarán todas las anotaciones que figuren en el registro. Anterior, de acuerdo a los incisos 3o. y 4o. del artículo 238 Ley 1952 de 2019.

NOTA: El certificado de antecedentes disciplinarios es un documento que contiene las anotaciones e inhabilidades generadas por sanciones penales, disciplinarias, inhabilidades que se deriven de las relaciones contractuales con el estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las decisiones de pérdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores públicos y particulares que desempeñen funciones públicas en ejercicio de la acción de repetición o llamamiento en garantía. **Este documento tiene efectos para acceder al sector público, en los términos que establezca la Constitución Política y la ley particular o demás disposiciones vigentes.** El Sistema SIRI reporta como antecedentes solamente las sanciones con debida ejecutoria recibidas de las autoridades nacionales colombianas. En caso de nombramiento o suscripción de contratos con el Estado, es responsabilidad de la Entidad, validar la información de antecedentes del aspirante en la página web: <https://www.procuraduria.gov.co/Pages/certificado-antecedentes.aspx>

Mario Enrique Castro González
Jefe División de Relacionamento Con El Ciudadano (C)

ATENCIÓN :

ESTE CERTIFICADO CONSTA DE 01 HOJA(S), SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIDAD. VERIFIQUE QUE EL NUMERO DEL CERTIFICADO SEA EL MISMO EN TODAS LAS HOJAS.

División de Relacionamento con el Ciudadano.



www.procuraduria.gov.co



Carrera 5 No. 15 - 60 Piso 1; Pbx 5878750
ext. 13170; Bogotá D.C.



Línea gratuita 018000910315

LA CONTRALORÍA DELEGADA PARA RESPONSABILIDAD FISCAL ,
INTERVENCIÓN JUDICIAL Y COBRO COACTIVO


CERTIFICA:

Que una vez consultado el Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy miércoles 15 de abril de 2026, a las 14:38:56, el número de identificación, relacionado a continuación, NO SE ENCUENTRA REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

Tipo Documento	Cédula de Ciudadanía
No. Identificación	1020844348
Código de Verificación	1020844348260415143856

Esta Certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolución 220 del 5 de octubre de 2004, la firma mecánica aquí plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales.



HERNÁN GUILLERMO JOJOA SANTACRUZ
Contralor Delegado



Portal de Servicios al Ciudadano PSC

Sistema Registro Nacional de Medidas Correctivas RNMC

 Consulta Ciudadano

La Policía Nacional de Colombia informa:

Que a la fecha, 15/04/2026 02:41:18 p. m. el ciudadano con Cédula de Ciudadanía N°. **1020844348** y Nombre: **JOHAN MATEO PARADA GARCIA.**

NO TIENE MEDIDAS CORRECTIVAS PENDIENTES POR CUMPLIR.

De conformidad con la Ley 1801 de 2016 "Por la cual se expide el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana". Registro interno de validación No. **138292724** . La persona interesada podrá verificar la autenticidad del presente documento a través de la página web institucional digitando <https://www.policia.gov.co>, menú ciudadanos/ consulta medidas correctivas, con el documento de identidad y la fecha de expedición del mismo. Esta consulta es válida siempre y cuando el número de cédula corresponda con el documento de identidad suministrado.

 Nueva Busqueda Imprimir

Información

515 9000

**Dios y
Patria**

Policía Nacional de Colombia
Dirección General - Cra. 59 N° 26 - 21
Centro Administrativo Nacional CAN, Bogotá D.C.
Línea de atención: 018000-910112

**COLOMBIA
POTENCIA DE LA
VIDA****GOV.CO**

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900932572	5	RYC GARCIA ASOCIADOS S.A.S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	OBRA	CALLE 163 C 3 -36	BOGOTA-BOGOTA D.E.	5908776	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-02	2026-03	149539503	9501543830	E	2026/03/17	2026/03/18	BANCO DAVIVIENDA	1	\$3,778,500

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	
1	CC	1018416845	GARCIA EDWARD	230301	30	\$1,750,905	\$280,200	EPS005	30	\$1,750,905	\$70,100	CCF24	30	\$1,750,905	\$70,100	14-11	30	\$1,750,905	\$121,900	30	\$0	\$0
2	CC	1020762327	GARCIA JONATHAN	230301	30	\$1,750,905	\$280,200	EPS008	30	\$1,750,905	\$70,100	CCF24	30	\$1,750,905	\$70,100	14-11	30	\$1,750,905	\$121,900	30	\$0	\$0
3	CC	1020720291	GARCIA JULIO	230301	30	\$1,750,905	\$280,200	EPS008	30	\$1,750,905	\$70,100	CCF24	30	\$1,750,905	\$70,100	14-11	30	\$1,750,905	\$121,900	30	\$0	\$0
4	CC	1020778640	GARCIA MICHAEL	230301	30	\$1,750,905	\$280,200	EPS017	30	\$1,750,905	\$70,100	CCF24	30	\$1,750,905	\$70,100	14-11	30	\$1,750,905	\$121,900	30	\$0	\$0
5	CC	80421544	GARCIA RAMIRO	25-14	30	\$1,750,905	\$280,200	EPS017	30	\$1,750,905	\$70,100	CCF24	30	\$1,750,905	\$70,100	14-11	30	\$1,750,905	\$121,900	30	\$0	\$0
6	CC	1020829917	GARCIA WILMER	230301	30	\$1,750,905	\$280,200	EPS017	30	\$1,750,905	\$70,100	CCF24	30	\$1,750,905	\$70,100	14-11	30	\$1,750,905	\$121,900	30	\$0	\$0
7	CC	1020844348	PARADA JOHAN	230301	30	\$1,750,905	\$280,200	EPS005	30	\$1,750,905	\$70,100	CCF24	30	\$1,243,500	\$49,800	14-11	30	\$1,750,905	\$121,900	30	\$0	\$0
Total Afiliados(7)					\$12,256,335	\$1,961,400			\$12,256,335	\$490,700			\$11,748,930	\$470,400			\$12,256,335	\$853,300		\$0	\$0	

RESUMEN DE PAGO								
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 2)				7	\$1,961,400	\$1,300	\$0	\$1,962,700
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	\$280,200	\$200	\$0	\$280,400
PORVENIR	230301	800,224,808	8	6	\$1,681,200	\$1,100	\$0	\$1,682,300
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				7	\$853,300	\$600	\$0	\$853,900
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	7	\$853,300	\$600	\$0	\$853,900
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				7	\$470,400	\$400	\$0	\$470,800
COMPENSAR	CCF24	860,066,942	7	7	\$470,400	\$400	\$0	\$470,800
EPS (ADMINISTRADORAS: 3)				7	\$490,700	\$400	\$0	\$491,100
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	2	\$140,200	\$100	\$0	\$140,300
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	3	\$210,300	\$200	\$0	\$210,500
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	2	\$140,200	\$100	\$0	\$140,300
TOTAL				7	\$3,775,800	\$2,700	\$0	\$3,778,500

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 1.023.904.576

CASTAÑEDA PACHON

APELLIDOS

DIEGO ENRIQUE

NOMBRES

Diego Enrique Castañeda Pachon

FIRMA



FECHA DE NACIMIENTO 29-ENE-1991

BOGOTA D.C.
(CUNDINAMARCA)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.62

ESTATURA

O+

G.S. RH

M


SEXO

29-ENE-2009 BOGOTA D.C.

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

Carlos Ariel Sánchez Torres
REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

INDICE DERECHO



P-1500150-00154516-M-1023904576-20090417

0010758757A 1

28746611



Libertad y Orden

REPÚBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE TRANSPORTE

LICENCIA DE CONDUCCIÓN

No. 1023904576

NOMBRE

DIEGO ENRIQUE CASTAÑEDA PACHON

FECHA DE NACIMIENTO

29-01-1991

SANGRE

O+

FECHA DE EXPEDICIÓN

02-03-2024

RESTRICCIONES DEL CONDUCTOR



ORGANISMO DE TRÁNSITO EXPEDIDOR

SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD DE BOGOTA

CATEGORIAS AUTORIZADAS

CATEGORIA	CLASE DE VEHICULO	VIGENCIA	SERVICIO
B2	AUTOMÓVIL, MOTOCARRO, CUATRIMOTO, CAMPERO, CAMIONETA, MICROBÚS, CAMIÓN, BUSETA Y BUS	02-03-2034	PARTICULAR
C2	AUTOMÓVIL, MOTOCARRO, CAMPERO, CAMIONETA, MICROBÚS, CAMIÓN, BUSETA Y BUS.	02-03-2027	PUBLICO



ESTA LICENCIA ES VALIDA EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL

LC03007220973

Servicios Integrales 00947 2 9-20 08/23


REPUBLICA DE COLOMBIA - MINISTERIO DE TRANSPORTE DIRECCION GENERAL TRANSPORTE Y TRANSITO TERRESTRE AUTOMOTOR				LICENCIA DE TRANSITO No. 0823943	
PLACA UNICA	MARCA	LINEA	CILINDRADA	POTENCIA	MODELO
SRM435	MACK	CV713	12000		2007
CLASE DE VEHICULO	COLOR(ES)				
VOLQUETA	VERDE FABRE				
SERVICIO	CARROCERIA TIPO		No. DE PUERTAS		
PUBLICICO	VOLCO		2		
NUMERO DE MOTOR	R	NUMERO DE SERIE			
6P13825552M62196568					
NUMERO DE CHASIS	R	CAP. TON. / PASAJEROS			
8XGAG11C07V066870		20 TON			
DISTANCIA ENTRE EJES	VOLADIZO POSTERIOR				
ANCHO(m.)	ALTO(m.)		LARGO(m.)		
ACTA O MANIFIESTO	BUEN IMPRTE	NUMERO	CIUDAD	DA	ME
X		07088270135695	CUCUTA	04	01 06
EL PESO BRUTO VEHICULAR PARA VEHICULOS ARTICULADOS SERA EL ESTABLECIDO EN EL REGISTRO NACIONAL DE REMOLQUES, SEMIREMOLQUES Y SIMILARES					

LICENCIA DE TRANSITO No. 06- 25269 0823943						
PROPIETARIO APELLIDOS Y NOMBRE						
CASTAÑEDA LEGUIZAMON AVELINO						
IDENTIFICACION		TIPO	C.C.	X	NIT	C.E.
No.		19.137.269				
DIRECCION						
CRA 10 A No. 10 A - 33 S						
CIUDAD					TELEFONO	
BOGOTA D.C.					2399112	
ULTIMO TRAMITE				ORGANISMO DE TRANSITO		
MAT. PIGNORACION				STP DE FACATATIVA		
LIMITACION A LA PROPIEDAD						
JOSE ONOFRE RIANO CUEVAS						
FECHA DE EXPEDICION						
DA	ME	ANO				
07	02	2007				
NOMBRE Y FIRMA DEL FUNCIONARIO RESPONSABLE						
SELLO DE LA OFICINA DE TRANSITO						

SOAT

WOLFF ES SEGURO DE DAÑOS CORPORALES CAUSADOS A LAS PERSONAS EN ACCIDENTES DE TRÁNSITO

FECHA DE EMISIÓN	VIGENCIA	FECHA DE EMISIÓN	VIGENCIA
2026 2 22	DESDE LAS 00 HORAS DEL	2026 2 24	HASTA LAS 23:59 HORAS DEL



ASEGURADORA

seguros mundial

Nº DE PÓLIZA	PLACA Nº	CLASE DE VEHÍCULO	SERVICIO	COLUMBAJUNTOR	MODELO
94415639 - 615350179	SRM435	CARGA O MIXTOS	PUBLICO	12000	2007
PASAJEROS	MARCA	CARRERA/CIA			
2	MACK	VOLCO			
LINIA VEHICULO	CV713				
Nº MOTOR	Nº CHASIS O Nº SERIE	Nº VIN	CAPACIDAD TON.		
6P13825552M62196568	8XGAG11C07V066870	NA	20,00		
APELLIDOS Y NOMBRES DEL TITULAR		TELÉFONO DEL TITULAR	TIPO DE DOCUMENTO DEL TITULAR	Nº DE DOCUMENTO DEL TITULAR	Ciudad RESIDENCIA TITULAR
AVELINO CASTAÑEDA LEGUIZAMO		3134442404	CC	19137261	BOGOTÁ D.C.
CÓDIGO DE ASEGURADORA	CÓDIGO NACIONAL EMISIÓN	CLAVE PRODUCTOR	Nº FORMULARIO	CIUDAD EMISIÓN	
1317	14	80000957	94415639	11001	
TARIFA	PRIMA SOAT	CONTRIBUCIÓN FONTEA	TASA RENT	AMPAROS POR VÍCTIMA	
33	\$ 1.065.500	\$ 554.000	\$ 2.400	A. GASTOS MÉDICOS CURRULADOS, FARMACÉUTICOS Y HOSPITALARIOS	
TOTAL PAGAR				263,13 ² 701,68 ³	
\$ 1.621.900				B. GASTOS DE TRANSPORTE Y MOVILIZACIÓN DE VÍCTIMAS	
				8,77 ¹	
				C. INCAPACIDAD PERMANENTE	
				180 ⁴	
				D. MUERTE Y GASTOS FUNERARIOS	
				750 ⁵	
Firma AUTORIZADA				UNIDAD VALOR TRIBUTARIO (UVT)	
				SALARIOS MÍNIMOS LEGALES DIARIOS VIGENTES	



¿SABÍAS QUE CON NUESTRO SEGURO TERCERO PUEDES COMPLEMENTAR LA PROTECCIÓN QUE TE DA EL SOAT?

Seguro Ter-cero
CÓMODO Y EFICIENTE PARA LA PROTECCIÓN



Te respalda en caso de que presentes un accidente de tránsito y ocasiones daños materiales a otros.

Consulta más información con el aliado con quien adquiriste este SOAT o ingresa en: www.segurotercero.com

Señor usuario tenga en cuenta las siguientes recomendaciones:

Recuerde portar siempre su SOAT, las autoridades de tránsito se lo pueden solicitar en cualquier momento.

• Recuerde verificar que su póliza está registrada en el RUNT.

• Preste atención al momento en que debe renovar su póliza. No tener SOAT vigente acarrea multas económicas, la detención del vehículo y en caso de accidente de tránsito el recibo por todos los costos de la atención de las víctimas del accidente.

• Adquiera su SOAT en lugares autorizados.

En caso de accidente de tránsito:

• Si alguien resulta herido, debe ser atendido por el prestador de servicios de salud más cercano al lugar del accidente siempre que tenga la capacidad para brindar la atención requerida por las víctimas.

• Ningún prestador de servicios de salud del país puede negarse a atender víctimas de accidentes de tránsito (Artículo 195 Decreto Ley 663 de 1993). En caso contrario, denuncie ante la Superintendencia Nacional de Salud.

• Pague los gastos médicos, el cobro ante la aseguradora o el Fijazgo lo debe realizar la institución prestadora de servicios de salud.

• Pague presentar la reclamación ante la compañía aseguradora no se requiere acudir a terceros.

Modificación unilateral de la vigencia por duplicidad de amparos

• Con el fin de evitar duplicidad de amparos, si en la expedición del seguro obligatoria la aseguradora evidencia que actualmente exista una póliza vigente cargada en el RUNT,

la vigencia de la póliza que se está expediendo se modificará de tal forma que incluya vigencia a partir del vencimiento de la póliza que ya se encuentra registrada en el RUNT.

Habéis datos

Seguros Mundial es el responsable del tratamiento de sus Datos Personales, los cuales son recolectados para la prestación de los servicios inherentes a la suscripción del contrato de seguro y para las finalidades dispuestas en la Póliza de Tratamiento de Datos Personales; la cual puede ser consultada en www.segurosmondial.com/cuip/informacion-de-datos/

Dentro de la Póliza encontrará los derechos que le asisten como titular de sus datos y las maneras que tiene para ejercerlos. Recuerde que no está en obligación de otorgar sus datos personales, verbales, a los relacionados a niños, niñas y adolescentes.

Gastos de cobertura gastos médicos

• El transporte y movilización de las víctimas a los establecimientos hospitalarios o clínicos se debe hacer preferiblemente en ambulancias o vehículos adecuadamente dotados para este tipo de servicios, garantizando la atención oportuna y efectiva de la víctima.

¹ Para las tarifas 100, 110, 120, 140, 150, 711, 712, 721, 722, 731, 732, 810, 910, 920. Decreto 2497 de 2022.

² Para las demás tarifas no incluidas en el Decreto 2497 de 2022.

³ Según numeral 1 del Art 2 de la Ley 42 de 2016 expedida por el Ministerio de Salud y Protección Social.

⁴ Según numeral 1 del Art 2 de la Ley 42 de 2016 expedida por el Ministerio de Salud y Protección Social.

⁵ Según numeral 1 del Art 2 de la Ley 42 de 2016 expedida por el Ministerio de Salud y Protección Social.

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES

CERTIFICADO ORDINARIO
No. 294819209



PIB
15:14:11
Hoja 1 de 01

Bogotá DC, 23 de abril del 2026

La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN certifica que una vez consultado el Sistema de Información de Registro de Sanciones e Inhabilidades (SIRI), el(la) señor(a) DIEGO ENRIQUE CASTAÑEDA PACHON identificado(a) con Cédula de ciudadanía número 1023904576:

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

ADVERTENCIA: La certificación de antecedentes contiene las anotaciones de las sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes. Cuando se trate de nombramiento o posesión en cargos que exijan para su desempeño ausencia de antecedentes, se certificarán todas las anotaciones que figuren en el registro. Anterior, de acuerdo a los incisos 3o. y 4o. del artículo 238 Ley 1952 de 2019.

NOTA: El certificado de antecedentes disciplinarios es un documento que contiene las anotaciones e inhabilidades generadas por sanciones penales, disciplinarias, inhabilidades que se deriven de las relaciones contractuales con el estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las decisiones de pérdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores públicos y particulares que desempeñen funciones públicas en ejercicio de la acción de repetición o llamamiento en garantía. **Este documento tiene efectos para acceder al sector público, en los términos que establezca la Constitución Política y la ley particular o demás disposiciones vigentes.** El Sistema SIRI reporta como antecedentes solamente las sanciones con debida ejecutoria recibidas de las autoridades nacionales colombianas. En caso de nombramiento o suscripción de contratos con el Estado, es responsabilidad de la Entidad, validar la información de antecedentes del aspirante en la página web: <https://www.procuraduria.gov.co/Pages/certificado-antecedentes.aspx>

Olga Lucía Tibocha Cortés
Jefe División de Relacionamento Con El Ciudadano (C)

ATENCIÓN :

ESTE CERTIFICADO CONSTA DE 01 HOJA(S), SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIDAD. VERIFIQUE QUE EL NUMERO DEL CERTIFICADO SEA EL MISMO EN TODAS LAS HOJAS.

División de Relacionamento con el Ciudadano.



www.procuraduria.gov.co



Carrera 5 No. 15 - 60 Piso 1; Pbx 5878750
ext. 13170; Bogotá D.C.



Línea gratuita 018000910315

LA CONTRALORÍA DELEGADA PARA RESPONSABILIDAD FISCAL ,
INTERVENCIÓN JUDICIAL Y COBRO COACTIVO


CERTIFICA:

Que una vez consultado el Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy jueves 23 de abril de 2026, a las 15:15:40, el número de identificación, relacionado a continuación, NO SE ENCUENTRA REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

Tipo Documento	Cédula de Ciudadanía
No. Identificación	1023904576
Código de Verificación	1023904576260423151540

Esta Certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolución 220 del 5 de octubre de 2004, la firma mecánica aquí plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales.



HERNÁN GUILLERMO JOJOA SANTACRUZ
Contralor Delegado





Portal de Servicios al Ciudadano PSC

Sistema Registro Nacional de Medidas Correctivas RNMC

 Consulta Ciudadano

La Policía Nacional de Colombia informa:

Que a la fecha, 23/04/2026 03:17:48 p. m. el ciudadano con Cédula de Ciudadanía N°. **1023904576 DIEGO ENRIQUE CASTAÑEDA PACHON.**

NO TIENE MEDIDAS CORRECTIVAS PENDIENTES POR CUMPLIR.

De conformidad con la Ley 1801 de 2016 "Por la cual se expide el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana". Registro interno de validación No. **138829629** . La persona interesada podrá verificar la autenticidad del presente documento a través de la página web institucional digitando <https://www.policia.gov.co>, menú ciudadanos/ consulta medidas correctivas, con el documento de identidad y la fecha de expedición del mismo. Esta consulta es válida siempre y cuando el número de cédula corresponda con el documento de identidad suministrado.

 Nueva Búsqueda Imprimir

Información

515 9000

**Dios y
Patria**

Policía Nacional de Colombia
Dirección General - Cra. 59 N° 26 - 21
Centro Administrativo Nacional CAN, Bogotá D.C.
Línea de atención: 018000-910112

**COLOMBIA
POTENCIA DE LA
VIDA** **GOV.CO**



POLICÍA NACIONAL
DE COLOMBIA



Consulta en línea de Antecedentes Penales y Requerimientos Judiciales

La Policía Nacional de Colombia informa:

Que siendo las 03:13:01 PM horas del 23/04/2026, el ciudadano identificado con:

Cédula de Ciudadanía N° **1023904576**

Apellidos y Nombres: **CASTAÑEDA PACHON DIEGO ENRIQUE**

NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES

de conformidad con lo establecido en el artículo 248 de la Constitución Política de Colombia.

En cumplimiento de la Sentencia SU-458 del 21 de junio de 2012, proferida por la Honorable Corte Constitucional, la leyenda “NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES” aplica para todas aquellas personas que no registran antecedentes y para quienes la autoridad judicial competente haya decretado la extinción de la condena o la prescripción de la pena.

Esta consulta es válida siempre y cuando el número de identificación y nombres, correspondan con el documento de identidad registrado y solo aplica para el territorio colombiano de acuerdo a lo establecido en el ordenamiento constitucional.

Si tiene alguna duda con el resultado, consulte las **preguntas frecuentes** o acérquese a las instalaciones de la **Policía Nacional** más cercanas.



Dirección: Avenida El Dorado # 75
– 25 barrio Modelia, Bogotá D.C.
Atención administrativa: Lunes a
Viernes 8:00 am a 12:00 pm y
2:00 pm a 5:00 pm
Línea de atención al ciudadano:
5159700 ext. 30552 (Bogotá)
Resto del país: 018000 910 112
E-mail: [dijin.araic-
atc@policia.gov.co](mailto:dijin.araic-atc@policia.gov.co)



Presidencia de
la República



Ministerio de
Defensa Nacional



Portal Único
de Contratación



GOV.CO

Todos los derechos reservados.

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	19137269-2	AVELINO CASTAÑEDA LEGUIZAMON		CRA 10A NO 18A 33 SUR	3214920993	mercedes_velasquez01@hotmail.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	B – menos de 200			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	
						EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
						SI

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
		8368840598	19/03/2026	1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-04	2026-03	E	\$1,750,905	\$542.300	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD													
Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	70.100	0		0		0	0	0	0	70.100	1

TOTALES PENSIÓN												
Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	280.200	0	0	0	0	0	0		280.200	1

TOTALES RIESGOS LABORALES															
Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-23	Positiva Seguros	860011153-6	121.900				121.900	0	0	121.900			1.219	121.900	1

TOTALES CAJAS							
Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF21	Cafam	860013570-3	70.100	0	0	70.100	1

TOTALES PARAFISCALES				
Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	70.100	70.100
Pensión	1	280.200	280.200
Riesgos Laborales	1	121.900	121.900
CCF	1	70.100	70.100
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	4	542.300	542.300

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	19137269-2	AVELINO CASTAÑEDA LEGUIZAMON		CRA 10A NO 18A 33 SUR	3214920993	mercedes_velasquez01@hotmail.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	B – menos de 200			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	
						EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
						SI

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
		8368840598	19/03/2026	1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-04	2026-03	E	\$1,750,905	\$542.300	

DETALLE POR COTIZANTE																																																
INFORMACIÓN COTIZANTE								INFORMACIÓN NOVEDADES								PENSIÓN						SALUD				RIESGOS LABORALES				CCF				PARAFISCALES														
No.	Tipo y Número de Identificación	Apellidos y Nombres		Cotizante	Salud	Extranjero	Columna anterior	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	USP	SJA	ICE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCION	Cód. AFP	IBC AFP	Días	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Días	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Días	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Días	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC 1023904576	CASTAÑEDA PACHON DIEGO ENRIQUE		1	0		S																230201	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	EPS008	1.750.905	30	70.100	14-23	1.750.905	30	5	121.900	CCF21	1.750.905	30	70.100	0	0	0	0	0

PAGADA

ANEXO 8

CERTIFICADOS

MATERIAL

GRANULADO

CONSORCIO CORAL		
VERSIÓN N:1	FORMATO CONTROL DE MATERIALES	CORAL-SGA-FM-05
FECHA:15/09/2025		PAGINA: 1 de 1

REALIZADO POR Cristian David Payares Rodríguez
FECHA DE ACTUALIZACIÓN N 14/04/2026

No	FECHA	MATERIAL	PROVEEDOR	VALE PROVEEDOR	VALE INTERNO	PLACA VOLQUETA	OBSERVACIONES
1	20/11/2025	Arena de peña	FERRETERIA LA MUNDIAL	N/A	N/A		I.E. Jose Maria Cordoba
2	27/11/2025	Arena de peña	FERRETERIA LA MUNDIAL	N/A	N/A		I.E. ARTURO
3	2/12/2025	Mateterial de rio	FERRETERIA LA MUNDIAL	N/A	N/A		I.E. Rafael Uribe
4	2/12/2025	Arena	FERRETERIA LA MUNDIAL	N/A	N/A		I.E. Rafael Uribe
5	16/12/2025	Arena de peña	FERRETERIA LA MUNDIAL	N/A	N/A		I.E. Jose Maria Cordoba
6	15/01/2026	Gravilla	FERRETERIA LA MUNDIAL	N/A	N/A		I.E. Carlos Arturo Torres sede B
7	20/01/2026	Arena de peña	FERRETERIA LA MUNDIAL	N/A	N/A		OEA
8	21/01/2026	Mixto	FERRETERIA LA MUNDIAL	N/A	N/A		I.E. Rafael Uribe
9	21/01/2026	Mixto	FERRETERIA LA MUNDIAL	N/A	N/A		I.E. Carlos Arturo Torres sede B
10	23/01/2026	Mixto	FERRETERIA LA MUNDIAL	N/A	N/A		DILE
11	4/02/2026	Arena de peña	FERRETERIA LA MUNDIAL	N/A	N/A		DILE
12	13/02/2026	Arena Peña	FERRETERIA LA MUNDIAL	N/A	N/A		I.E. Carlos Arturo Torres sede B
13	16/02/2026	Arena Amarilla	FERRETERIA LA MUNDIAL	N/A	N/A		DILE
14	19/02/2026	Arena Gris	FERRETERIA LA MUNDIAL	N/A	N/A		I.E. Carlos Arturo Torres sede B
15	19/02/2026	Arena Peña	FERRETERIA LA MUNDIAL	N/A	N/A		I.E. Carlos Arturo Torres sede B
16	3/03/2026	Arena Peña	FERRETERIA LA MUNDIAL	N/A	N/A		I.E. Carlos Arturo Torres sede B
17	10/03/2026	Arena Amarilla	FERRETERIA LA MUNDIAL	N/A	N/A		I.E. Jose Maria Cordoba
18	11/03/2026	Material de Rio	FERRETERIA LA MUNDIAL	N/A	N/A		I.E. Rafael Uribe
19	16/03/2026	Mixto	FERRETERIA LA MUNDIAL	N/A	N/A		I.E. Rafael Uribe
20	16/03/2026	Arena de peña	FERRETERIA LA MUNDIAL	N/A	N/A		I.E. Rafael Uribe
21	24/03/2026	Rajon	Monteolivo	N/A	N/A		I.E. Rafael Uribe
22	25/03/2026	Rajon	Monteolivo	N/A	N/A		I.E. Rafael Uribe
23	26/03/2026	Rajon	Monteolivo	N/A	N/A		I.E. Rafael Uribe
24	27/03/2026	Arena de peña	FERRETERIA LA MUNDIAL	N/A	N/A		I.E. Rafael Uribe
25	27/03/2026	Rajon	Monteolivo	N/A	N/A		I.E. Rafael Uribe
26	27/03/2026	Arena de peña	FERRETERIA LA MUNDIAL	N/A	N/A		I.E. Rafael Uribe
27	28/03/2026	Rajon	Monteolivo	N/A	N/A		I.E. Rafael Uribe
28	30/03/2026	Rajon	Monteolivo	N/A	N/A		I.E. Rafael Uribe
29	31/03/2026	Subbase	Monteolivo	N/A	N/A		I.E. Rafael Uribe
30	6/04/2026	Subbase	Monteolivo	N/A	N/A		I.E. Rafael Uribe
31	8/04/2026	Subbase	Monteolivo	N/A	N/A		I.E. Rafael Uribe
32	10/04/2026	Mixto	FERRETERIA LA MUNDIAL	N/A	N/A		I.E. Rafael Uribe
33	13/04/2026	Mixto	FERRETERIA LA MUNDIAL	N/A	N/A		I.E. Rafael Uribe
34	15/04/2026	Mixto	FERRETERIA LA MUNDIAL	N/A	N/A		I.E. Rafael Uribe
35	15/04/2026	Arena de peña	FERRETERIA LA MUNDIAL	N/A	N/A		I.E. Rafael Uribe
36	16/04/2026	Mixto	FERRETERIA LA MUNDIAL	N/A	N/A		I.E. Carlos Arturo Torres sede A
37	31/04/2026	Mixto	FERRETERIA LA MUNDIAL	N/A	N/A		I.E. Carlos Arturo Torres sede A



PROYECTO MONTE OLIVO S.A.S.

Nit: 901644873-5

LICENCIA AMBIENTAL DE LA CAR RES: 20237000215 del 30 de marzo 2023	CONTRATO DE CONCESION GKA 081 A.N.M DEL 6 DE mayo 2009
---	---

CERTIFICA

Que suministró a DANIEL ALEJANDRO ROMERO QUINTANA identificado con nit 1020843359-1

El siguiente material:

MATERIAL	CANTIDAD
RAJON 8" A 10"	132 mts³
SGG-PEA	105 mts³
TOTAL	237 mts³

El anterior certificado se expide a solicitud del consorcio CORAL INGENIERIA identificado con NIT: 901.973.41, para el colegio Rafael Uribe Uribe, en la ciudad de Bogotá, a los veintinuevo días (29) días del mes de abril de 2026

Atentamente:

JULIA ALICIA FRANCO GOMEZ
Asistente Gerencia



DIAGONAL 69 sur N° 20B-10



305 809 4821



proyectomonteolivo@gmail.com