



INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
ACTA DE COMITÉ DE OBRA

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-14-FR-1
VERSIÓN	1
PÁGINA	1 de 3

FECHA 17/06/2026
(Día / Mes / Año)

(Este formato aplica únicamente para Comité de Obra)

ACTA DE COMITÉ DE OBRA No. 7
(La numeración será consecutiva)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES DIRECCIÓN TERRITORIAL: CORDOBA

CONTRATO DE OBRA No. 1998 - 2025
(Indicar número de contrato y año)

CONTRATISTA: CONSORCIO VIAS DE CORDOBA

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA:
MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LAS VIAS LORICA – CHINU, Y EL VIAJANO – SAN MARCOS, EN LOS DEPARTAMENTOS DE CORDOBA Y SUCRE

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 2043 - 2025
(Indicar número de contrato y año)

INTERVENTOR: GS VIAS Y ESTRUCTURAS SAS

LECTURA ACTA ANTERIOR Y VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS

- * Ajustar la información presentada en los estudios y diseños APROBADOS- Enviado mediante oficio GS-INV-2043-2005-138 - REMISION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS DEL PROYECTO - Mayor alcance GS-INV-2043-2005-103, de fecha 3 de junio de 2026
- * Actividades de rehabilitación en El viajano -San Marcos
- * Actividades de alcantarilla colapsada en Lorica- Chinú- iniciada en fecha 9 de junio 2026
- * Convocar reuniones inquietudes relacionadas con el componente social - El día de ayer se recibió oficio 2026S-VBOG-040623 de fecha 15 de junio de 2026, indicando contactar a KELLY PATRICIA LÓPEZ CASTILLA – Profesional Social Territorial Córdoba. Correo: klopez@invias.gov.co Celular: 314 580 4169
- * Visita de verificación de cantidad de sello de fisura entre los PR8+750 al PR9+900, se realizó la visita en fecha 29 de mayo y se corroboró la medida
- * Presentar Informe Mensual de Abril 2025- Enviado mediante oficio GS-INV-2043-2005-140 de fecha 5 de junio
- * Presentar Informe Semanales pendientes- enviados mediante oficio GS-INV-2043-2005-146 de fecha 10 de junio

TEMAS A DESARROLLAR EN EL PRESENTE COMITÉ DE OBRA

Avances y estado del contrato de obra y de interventoría



INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
ACTA DE COMITÉ DE OBRA

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-14-FR-1
VERSIÓN	1
PÁGINA	2 de 3

FECHA 17/06/2026
(Día / Mes / Año)

DESARROLLO DEL COMITÉ DE OBRA

Si bien los estudios y diseños se presentaron nuevamente, el INSTITUTO manifestó observaciones sobre la marquilla de los planos, se le remitió al contratista para ajuste

El acta de fijación de precios #1 fue firmada y remitida al contratista de obra mediante oficio GS-INV-2043-2005-136 de fecha 30 de mayo del corriente. Se le solicitó proceder con el balance de cantidades de obra y el acta de modificación de obra No.3

El contratista presentó el acta de modificaciones No.3 para revisión de la interventoría y esta fue presentada al INSTITUTO mediante oficio GS-INV-2043-2005-148 de fecha 13 de junio.

Porcentaje programado para el mes de mayo es de 36,48% y un porcentaje de avance físico de 20,79%; el contrato lleva un atraso de 15,69%.

Por parte de la interventoría tener en cuenta el inicio de un posible proceso administrativo sancionatorio por el atraso presentado por parte del contratista

El contratista comenta que presenta atraso en la alcantarilla de la emergencia por temas que AQUALI no ha realizado el retiro de la tubería

La interventoría debe presentar los semanales pendiente y el informe mensual del mes de abril

Solicitar al contratista plan de contingencia para superar el atraso presentado



INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
ACTA DE COMITÉ DE OBRA

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-14-FR-1
VERSIÓN	1
PÁGINA	3 de 3

FECHA 17/06/2026
(Día / Mes / Año)

COMPROMISOS PACTADOS	FECHA DE CUMPLIMIENTO (Día / Mes / Año)	RESPONSABLES
Envío de la observación de la maquilla de los planos	18/06/2026	Contratista de Obra
Rehabilitación del Viajano - San Marcos	01/07/2026	Contratista de Obra
Presentar susbanación de informe abril 2026	18/06/2026	Interventoría
Presentar semanales pendiente	18/06/2026	Interventoría
Plan de contingencia para mitigar el atraso	19/06/2026	Contratista de Obra
Verificar el estado del PAGA	19/06/2026	Interventoría
Presentar informe mensual del mes de mayo 2026	23/06/2026	Interventoría

FECHA PRÓXIMO COMITÉ DE OBRA
(Día / Mes / Año)

NOTAS:

- Corresponde a la Interventoría ejercer el control y vigilancia de la obra, en consecuencia es el Interventor quien dirige los Comités de Obra.
- Las decisiones tomadas en el presente Comité de Obra, no pueden modificar ni modifican por sí solas el Contrato de Obra ni el contrato de Interventoría suscritos. En el evento de requerirse una modificación contractual debe surtir de manera previa el trámite interno correspondiente.
- Se firma la presente Acta de Comité de Obra bajo la responsabilidad expresa de quienes en él intervienen, de conformidad con las obligaciones y funciones desempeñadas por cada uno de los mismos.

LA PRESENTE ACTA DE COMITÉ DE OBRA ES LEÍDA EN SU INTEGRIDAD ANTES DE LA SUSCRIPCIÓN POR LOS PARTICIPANTES:

NOMBRE DEL PARTICIPANTE	CARGO	EMPRESA / ENTIDAD	FIRMA
Said Castaño	Ingeniero	INVIAS	
Nestor Perez	Ingeniero	INVIAS	
Cleider Regino	Director de obra	Consortio Vias de Cordoba	
Javier Mestra	Ingeniero civil	GS VIAS Y ESTRUCTURAS	

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Contratista, Interventor y Dirección Territorial