

CONSORCIO
ADECUACIONES

Actividad Económica Principal 4290
 No somos Gran Contribuyente
 No somos Agente Retenedor del Impuesto sobre las Ventas - IVA
 No somos Autorretenedor del Impuesto sobre la Renta y Complementarios

Factura Electrónica de Venta
FVE - 12

Representación Gráfica
 Autorización Numeración de Facturación Electrónica
 No. 18764102155001 de 27/11/2025 - 27/11/2027 autoriza FVE - 1 a FVE - 200

Tipo de Operación
 Fecha de Generación
 Fecha de Vencimiento
 Fecha de Validación
 Forma de Pago
 Medio de Pago
 Moneda

Estandar
 16/03/2026 08:16
 16/03/2026 08:16
 16/03/2026 14:56
 Contado
 Consignación bancaria
 COP



DATOS DEL EMISOR				DATOS DEL CLIENTE			
Razón Social	CONSORCIO ADECUACIONES MENORES APS LOSEL YUNQUE, CUBA Y TAPIAS 2025			Razón Social	HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN JOSE DE NEIRA		
NIT	901996998			NIT	890801562		
Obligación	IVA			Obligación	NO APLICA		
Email	constructorainnovarjasas@gmail.com			Email	notificaciones@esehospitalsanjosedeneira.gov.co		
Teléfono	3215905686			Teléfono			
Dirección Fiscal	CR 10 11 46 ED TORRE CENTRAL, CHINCHINA, (CALDAS, CO)			Dirección			
				Ciudad, Depart.			

No	REF	DESCRIPCIÓN	CANT	U/M	PRECIO	IMP	SUBTOTAL	TOTAL ITEM
1	101	ADECUACIÓN INFRAESTRUCTURA	1	94	\$89,297,829.00		\$89,297,829.00	\$89,297,829.00
2	102	AIU ADECUACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	1	94	\$8,929,783.00	IVA 19%	\$8,929,783.00	\$10,626,442.00
					Subtotal		\$98,227,612.00	
					IVA 19%		\$1,696,659.00	
					Total a Pagar		\$99,924,271.00	

ACTA 4 OBRA N° CVP 002-2025 EL CUAL TIENE POR OBJETO (REALIZAR LAS ADECUACIONES MENORES DE INFRAESTRUCTURA EN LOS PUESTOS DE ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD (APS) UBICADOS EN LOS CENTROS POBLADOS CUBA DEL MUNICIPIO DE NEIRA - CALDAS, ADSCRITOS A LA E.S.E. HOSPITAL SAN JOSE DE NEIRA
 Unidades de medida: 94 = unidad

FIRMA EMISOR

FIRMA CLIENTE

INFORME TÉCNICO ACTA DE OBRA No. 4

REALIZAR LAS ADECUACIONES MENORES DE INFRAESTRUCTURA EN LOS PUESTOS DE ATENCION PRIMARIA EN (APS) UBICADOS EN LOS CENTROS POBLADOS EL YUNQUE , CUBA Y TAPIAS DEL MUNICIPIO DE NEIRA CALDAS ADSCRITOS A LA ESE HOSPITAL SAN JOSE DE NEIRA



CONTRATO DE OBRA No. CVP 002-2025.

CENTRO DE ATENCION PRIMARIO EN SALUD CUBA


Contenido

1.	INFORMACIÓN DEL CONTRATO.....	3
1.1	UBICACIÓN DEL PROYECTO.....	3
1.2	INFORMACIÓN GENERAL.....	3
1.3	INFORMACION ESPECIFICA.....	4
1.4	AVANCE DE ACTIVIDADES PROGRAMADAS	4
2.	MARCO TEÓRICO	8
3.	ACTIVIDADES EJECUTADAS EN OBRA.....	10
4.	PERSONAL EN OBRA.....	11
5.	EQUIPOS EMPLEADOS.....	11
6.	REGISTRO FOTOGRÁFICO	12

1. INFORMACIÓN DEL CONTRATO

1.1 UBICACIÓN DEL PROYECTO

El proyecto se ubica sobre una vía rural de carácter terciario a unos 40 km de Neira. Su ingreso se realiza a través de la vía pacífico tres que conduce del municipio de Manizales Caldas al centro poblado Irra, donde antes de llegar a este lugar, se encuentra un desvío a mano izquierda una vía rural sin pavimentar hasta llegar al caserío. el tiempo de desplazamiento sobre la vía rural es de 35 a 40 minutos. Presenta una topografía quebrada, con pendientes variables propias de la región andina. El centro de atención primaria se ubica en las siguientes coordenadas 5°12'06.9"N 75°40'29.4"W



1.2 INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO DE OBRA N°	CVP 002-2025
MODALIDAD DE CONTRATACIÓN	Convocatoria Publica
CONTRATANTE	Ese Hospital Departamental San José de Neira Caldas
NIT	890.801562-4

OBJETO	REALIZAR LAS ADECUACIONES MENORES DE INFRAESTRUCTURA EN LOS PUESTOS DE ATENCION PRIMARIA EN (APS) UBICADOS EN LOS CENTROS POBLADOS EL YUNQUE , CUBA Y TAPIAS DEL MUNICIPIO DE NEIRA CALDAS ADSCRITOS A LA ESE HOSPITAL SAN JOSE DE NEIRA
CONTRATISTA	CONSORCIO ADECUACIONES MENORES APS LOSEL YUNQUE, CUBA TAPIAS 2025
NIT	901.996998-7
MUNICIPIO DE EJECUCIÓN	Neira Caldas
VALOR CONTRATO	\$ 1.593.904. 909.00
FECHA DE INICIO	24 de octubre de 2025
FECHA DE TERMINACION INICIAL	21 de febrero de 2026
PRORROGA	30 DIAS
FECHA DE TERMINACION	23 DE MARZO DE 2026
INTERVENTORIA	Ingeniero JUAN CAMILO CORRALES
SUPERVISIÓN	Gerente MONICA LILIANA DIAZ

1.3 INFORMACION ESPECIFICA CENTRO DE ATENCION PRIMARIO CUBA

OBJETO:	"ADECUACIONES MENORES DE INFRAESTRUCTURA EN EL PUESTO DE ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD (APS) UBICADOS EN EL CENTRO POBLADO CUBA DEL MUNICIPIO DE NEIRA."
VALOR CONTRACTUAL	\$ 477.998.896
FECHA DE INICIACION	24 de octubre de 2025
FECHA DE TERMINACION	21 DE FEBRERO DE 2026
PRORROGA	30 DIAS
FECHA DE TERMINACION FINAL	23 DE MARZO DE 2026

1.4 AVANCE DE ACTIVIDADES PROGRAMADAS

INVERSION PROGRAMADA	\$477.998.896
INVERSION EJECUTADA	\$ 466.843.858

**CONSORCIO ADECUACIONES MENORES APS
LOSEL YUNQUE, CUBA TAPIAS 2025**

CONSORCIO ADECUACIONES MENORES APS LOSEL YUNQUE , CUBA TAPIAS 2025		ACTA DE OBRA N°4						ESE HOSPITAL SAN JOSE NEIRA CALDAS		
ACTA No.		1	Corte: DEL 31 AL 12 DE MARZO DE 2026			Fecha:	MARZO 13 DE 2026			
Contrato No.:	CVC 002-2025	Contratista: CONSORCIO ADECUACIONES MENORES APS LOSEL YUNQUE , CUBA TAPIAS 2025				Objeto:	REALIZAR LAS ADECUACIONES MENORES DE INFRAESTRUCTURA EN LOS PUESTOS DE ATENCION PRIMARIA EN (APS) UBICADOS EN LOS CENTROS POBLADOS EL YUNQUE , CUBA Y TAPIAS DEL MUNICIPIO DE NEIRA CALDAS ADSCRITOS A LA ESE HOSPITAL SAN JOSE DE NEIRA		Localización: NEIRA CALDAS	
Fecha Iniciación:	OCTUBRE 24 DE 2025	Valor Inicial : \$ 1.593.904.909								
Fecha Vencimiento:	FEBRERO 21 DE 2026	Valor Final :								
Plazo (días o meses)	120 DIAS	Plazo Adicional:								
								Entidad Contratante: ESE HOSPITAL SAN JOSE DE NEIRA CALDAS		
Item	Descripción de la actividad	Un	Contractual			Acumulado Acta Anterior		Presente Acta		% Obra
			Cant.	Vr. Unit.	Vr. Parcial	Cant.	Vr.Parcial	Cant.	Vr. Parcial	Ejecutado
	CENTRO DE ATENCION PRIMARIO CUBA									
1	PRELIMINARES				\$ 16.393.011,00		\$ 18.076.159,00		\$ -	
1.2	CERRAMIENTO PROVISIONAL CON GUADÚA Y TELA DE CERRAMIENTO.	m2	63,27	\$ 8.815,00	\$ 557.725,00				\$ -	
1.3	DEMOLICION DE PISO EXISTENTE	m2	73,68	\$ 58.142,00	\$ 4.283.903,00	80,30	\$ 4.668.803,00		\$ -	
1.4	DESMONTES SANITARIOS	und	2,00	\$ 49.341,00	\$ 98.682,00	2,00	\$ 98.682,00		\$ -	
1.5	DESMONTE DE LAVAMANOS INCLUYE GRIFERIA	und	4,00	\$ 41.833,00	\$ 167.332,00	4,00	\$ 167.332,00		\$ -	
1.6	DEMOLICION DE MUROS	m2	9,99	\$ 25.732,00	\$ 257.063,00	12,54	\$ 322.551,00		\$ -	
1.7	DEMOLICION ENCHAPES EXISTENTES (incluye baños)	m2	16,86	\$ 19.290,00	\$ 325.229,00	12,15	\$ 234.374,00		\$ -	
1.8	DESMONTE DE PUERTAS	und	10,00	\$ 41.205,00	\$ 412.050,00	10,00	\$ 412.050,00		\$ -	
1.9	DESMONTE DE VENTANAS	und	6,00	\$ 23.219,00	\$ 139.314,00	7,00	\$ 162.533,00		\$ -	
1.10	DESMONTE DE MUEBLE BAJO MESON	m	2,15	\$ 26.975,00	\$ 57.996,00	2,10	\$ 56.648,00		\$ -	
1.11	DESMONTE DE LUMINARIAS Y/O LAMPARAS	Un	10,00	\$ 58.744,00	\$ 587.440,00	15,00	\$ 881.160,00		\$ -	
1.12	DESMONTE DE INTERRUPTORES	und	10,00	\$ 19.766,00	\$ 197.660,00	10,00	\$ 197.660,00		\$ -	
1.13	DESMONTE DE TOMACORRIENTES	Un	14,00	\$ 46.850,00	\$ 655.900,00	18,00	\$ 843.300,00		\$ -	
1.14	DEMOLICION DE GUARDAESCOBAS	m	65,51	\$ 17.092,00	\$ 1.119.697,00	69,78	\$ 1.192.680,00		\$ -	
1.15	DESMONTE DE CERRAMIENTO DE MALLA ESLABONADA Y POSTERIA (ESTRUCTURA)	m	43,27	\$ 44.778,00	\$ 1.937.544,00	41,30	\$ 1.849.331,00		\$ -	
1.16	DEMOLICION DE MESONES EXISTENTES	m2	6,37	\$ 42.731,00	\$ 272.196,00	8,44	\$ 360.650,00		\$ -	
1.17	RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE	m3	18,00	\$ 62.664,00	\$ 1.127.952,00	20,99	\$ 1.315.598,00		\$ -	
1.18	DEMOLICIÓN ANDEN EXISTENTE	m2	26,00	\$ 26.538,00	\$ 689.988,00	51,51	\$ 1.366.972,00		\$ -	
1.19	DESMONTE DE CUBIERTA INCLUYE ESTRUCTURA	m2	65,74	\$ 33.479,00	\$ 2.200.909,00	117,86	\$ 3.945.835,00		\$ -	
1.20	DESMONTE CIELO RASO	m2	73,68	\$ 17.704,00	\$ 1.304.431,00				\$ -	
2	CONCRETO Y ESTRUCTURAS				\$ 81.285.912,00		\$ 76.425.733,00		\$ 2.617.627	
2.1	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE PLACA DE CONTRAPISO INCLUYE AFIRMADO COMPACTADO	m2	49,58	\$ 212.594,00	\$ 10.540.411,00	123,57	\$ 26.270.602,00		\$ -	
2.2	SUMINISTRO TRANSPORTE E INSTALACION VIGA INCLUYE REFUERZO	M3	1,38	\$ 1.083.291,00	\$ 1.494.942,00	2,00	\$ 2.162.465,00		\$ -	
2.3	SUMINISTRO TRANSPORTE E INSTALCION DE ELEMENTOS DE AMARRE DE 15X20 (VIGA-COLUMNA) INCLUYE ACERO DE REFUERZO	ml	35,15	\$ 234.016,00	\$ 8.225.662,00	40,73	\$ 9.531.472,00		\$ -	
2.4	CERRAMIENTO EN POSTE DE TUBERIA GALVANIZADA H:2 m, MALLA ESLABONADA Y MURO EN BLOQUE, ZARPAS EN CONCRETO REFORZADO, INCLUYE EXCAVACIÓN.	m	63,27	\$ 817.420,00	\$ 51.718.163,00	38,00	\$ 31.061.960,00		\$ -	
2.5	CUNETA PERIMETRAL INCLUYE REFUERZO	ML	43,27	\$ 176.628,00	\$ 7.642.694,00	30,64	\$ 5.411.882,00	14,82	\$ 2.617.627	
2.6	IMBORNAL PARA RECOLECCION DE AGUAS LLUVIAS	UN	1,00	\$ 1.017.416,00	\$ 1.017.416,00	1,00	\$ 1.017.416,00			
2.7	ANCLAJE EPOSICO DE 1/2"	UN	16,00	\$ 40.414,00	\$ 646.624,00	24,00	\$ 969.936,00		\$ -	
							\$ -			
3	CUBIERTA Y CIELO RASO				\$ 59.613.170,00		\$ 56.794.540,00		\$ 2.639.614	
3.1	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE TECHO EN TEJA ONDULADA DE FIBROCEMENTO, INCLUYE ACCESORIOS, AMARRAS ETC...	m2	146,28	\$ 143.854,00	\$ 21.042.963,00	140,62	\$ 20.229.095,00		\$ -	
3.2	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN CABALLETE FIJO PARA TEJA ONDULADA FIBROC.	m	9,19	\$ 114.060,00	\$ 1.048.211,00	13,52	\$ 1.542.091,00		\$ -	
3.3	SUMINISTRO TRANSPORTE E INSTALACION ESTRUCTURA DE CUBIERTA EN PERFIL EN C	ml	124,44	\$ 174.471,00	\$ 21.711.171,00	114,56	\$ 19.987.398,00		\$ -	
3.4	CANAL DE AGUAS LLUVIAS TIPO AMAZONAS	ml	19,34	\$ 93.716,00	\$ 1.812.467,00	27,44	\$ 2.571.567,00			
3.5	BAJANTE DE AGUAS LLUVIAS TIPO AMAZONAS	ml	13,20	\$ 85.023,00	\$ 1.122.304,00	10,40	\$ 884.239,00			
3.6	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE CIELO FALSO LÁMINA superboard - 1 CALIDAD, COLOR BLANCO (INCLUYE ESTRUCTURA DE SOPORTE Y TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION	m2	108,53	\$ 115.066,00	\$ 12.488.113,00	100,64	\$ 11.580.150,00	22,94	\$ 2.639.614	
3.7	SUMINISTRO E INSTALACION MURO EN SUPERBOARD 2 CARAS	M2	4,16	\$ 93.255,00	\$ 387.941,00		\$ -			
							\$ -			
4	MAMPOSTERIA Y REVOQUES				\$ 15.755.347,00		15.645.795,00		\$ 2.393.316	
4.1	SUMINISTRO TRANSPORTE E INSTALACION MURO EN LADRILLO FAROL	m2	35,35	\$ 72.212,00	\$ 2.552.694,00	45,95	\$ 3.318.069,00		\$ -	
4.2	REVOQUE MUROS INTERIORES	m2	163,43	\$ 45.115,00	\$ 7.373.144,00	190,15	\$ 8.578.617,00		\$ -	
4.3	REVOQUE IMPERMEABILIZADO FACHADA	m2	111,07	\$ 52.485,00	\$ 5.829.509,00	71,43	\$ 3.749.109,00	45,60	\$ 2.393.316	

5	ESTUCO Y PINTURA				\$ 27.573.829,00		31.019.249,09		\$ 9.319.950
5.1	RASQUETEADA-LAVADA SUPERFICIE MUROS EXTERIORES Y FACHADA	m2	105,04	\$ 17.448,00	\$ 1.832.738,00	88,02	\$ 1.535.843,00		\$ -
5.2	ESTUCO Y VINILO TRES MANOS EN MUROS, INCLUYE RESANES	m2	152,51	\$ 42.073,00	\$ 6.416.553,00	243,51	\$ 10.245.196,23		\$ -
5.3	PINTURA EPOXICA MUROS INTERIORES	m2	130,20	\$ 56.930,00	\$ 7.412.286,00	243,51	\$ 13.863.024,30		\$ -
5.4	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION ESTUCO Y PINTURA TIPO KORAZA O SIMILAR 3 MANOS FACHADAS	m2	114,61	\$ 61.065,00	\$ 6.998.660,00	88,02	\$ 5.375.185,56	64,71	\$ 3.951.516
5.5	SUMINISTRO E INSTALACION PINTURA ANTIBACTERIAL	M2	20,28	\$ 38.264,00	\$ 775.994,00		\$ -	16,77	\$ 641.687
5.6	ESTUCO Y PINTURA VINILO TIPO 1 TRES MANOS EN CIELOR RASOS	m2	108,53	\$ 38.124,00	\$ 4.137.598,00		\$ -	123,98	\$ 4.726.747
							\$ -		
6	MORTEROS PISOS Y ENCHAPES				\$ 42.083.954,00		42.769.274,00		\$ -
6.1	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION ALISTADO PISOS E=0.04 M	m2	55,29	\$ 92.937,00	\$ 5.138.487,00	73,29	\$ 6.811.186,00		\$ -
6.2	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION ALISTADO PISOS IMPERMEABLE E=0,04 M	m2	13,81	\$ 102.939,00	\$ 1.421.588,00	8,61	\$ 886.665,00		\$ -
6.3	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION MEDIA CAÑA EN TERRAZO	ml	85,86	\$ 143.167,00	\$ 12.292.319,00	106,05	\$ 15.182.860,00		\$ -
6.4	SUMINISTRO TRANSPORTE E INSTALACION PISO EN TERRAZO INCLUYE PULIDA Y BRILLADA	m2	65,51	\$ 195.856,00	\$ 12.830.527,00	74,80	\$ 14.649.872,00		\$ -
6.5	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE ENCHAPE EN CERAMICA DE PARED (REF. 20X30 - 30X60) BOQUILLA COLOR Y WIN). INCLUYE MORTERO DE PEGA Y/O NIVELACION, COLOR BLANCO.	m2	43,74	\$ 134.023,00	\$ 5.862.166,00	39,09	\$ 5.238.691,00		\$ -
6.6	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION MEDIA CAÑA PVC FLEXIBLE A:6CM (PISO-PARED, UNION ESQUINAS PROCED.)	ML	105,43	\$ 43.051,00	\$ 4.538.867,00		\$ -		\$ -
							\$ -		
7	APARATOS Y GRIFERIAS				\$ 15.675.979,00				\$ 15.381.513
7.1	TRANSPORTE, SUMINISTRO E INSTALACION POCETA LAVATRAPEROS PREFABRICADA EN GRANITO	und	1,00	\$ 667.724,00	\$ 667.724,00		\$ -	1,00	\$ 667.724
7.2	SUMINISTRO E INSTALACION DE SANITARIO TIPO INSTUCIONAL(INCLUYE TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO)	und	2,00	\$ 860.367,00	\$ 1.720.734,00		\$ -	1,00	\$ 860.367
7.3	SUMINISTRO E INSTALACION DE SANITARIO (INCLUYE TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO)	und	1,00	\$ 666.647,00	\$ 666.647,00		\$ -	2,00	\$ 1.333.294
7.4	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE LAVAMANOS COLOR BLANCO CON MUEBLE Y GRIFERIA TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO	und	3,00	\$ 982.180,00	\$ 2.946.540,00		\$ -	4,00	\$ 3.928.720
7.5	SUMINISTRO TRANSPORTE E INSTALACIONMESÓN A. INOX. 120X60 +POZUELO CON ENTREPAÑO	und	2,00	\$ 2.998.241,00	\$ 5.996.482,00		\$ -	2,00	\$ 5.996.482
7.6	LAVAMANOS A. INOX. 50X100 O SIMILAR (INCLUYE GRIFO Y TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO)	und	2,00	\$ 495.380,00	\$ 990.760,00		\$ -		\$ -
7.7	SUMINISTRO E INSTALACION DE PROTECTOR DE PAPEL HIGIENICO (INCLUYE TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO) Institucional Roll 250m	und	3,00	\$ 154.516,00	\$ 463.548,00		\$ -	3,00	\$ 463.548
7.8	SUMINISTRO E INSTALACION DE TOALLERO (INCLUYE TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO) - BARRA	und	2,00	\$ 125.668,00	\$ 251.336,00		\$ -	6,00	\$ 754.008
7.9	SUMINISTRO E INSTALACION BARRA DE DISCAPACITADOS EN ACERO INOXIDABLE	Und	4,00	\$ 244.436,00	\$ 977.744,00		\$ -	2,00	\$ 488.872
7.10	SUMINISTRO E INSTALACION DE TELEDUCHA DUCHA	Und	2,00	\$ 296.166,00	\$ 592.332,00		\$ -	3,00	\$ 888.498
7.11	REGILLA CON SOSCO	Und	2,00	\$ 64.938,00	\$ 129.876,00		\$ -		\$ -
7.12	ESPEJO CLARO DE 4 MM	und	3,00	\$ 151.992,00	\$ 455.976,00		\$ -		\$ -
7.13	SUMISTRO TRANSPORTE E INSTALACION CAMBIADOR DE BEBE HORIZONTAL COLOR GRIS	und	1,00	\$ 2.204.738,00	\$ 2.204.738,00		\$ -		\$ -
							\$ -		\$ -
8	CARPINTERIA METALICA				\$ 31.299.910,00				
8.1	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION PUERTA EN ALUMINIO CON CELOSIA INCLUYE CHAPA Y TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU INSTALACION	Und	10,00	\$ 1.499.534,00	\$ 14.995.340,00		\$ -		\$ -
8.2	TRANSPORTE,SUMINISTRO E INSTALACION DE VENTANA EN ALUMINIO SENCILLA CORREDIZA HORIZONTAL y VIDRIO FIJO 2 NAVES CAL.4mm (incluye todos los accesorios para instalacion)	m2	10,04	\$ 1.006.809,00	\$ 10.108.362,00		\$ -		\$ -
8.3	PUERTA EN ANGULO Y MALLA ESLABONADA PARA CERRAMIENTO, INCLUYE MANJA, PASADOR, ANTICORROSIIVO Y PINTURA.	m2	8,00	\$ 631.542,00	\$ 5.052.336,00		\$ -		\$ -
8.4	SUMINISTRO E INSTALACION PASAMANOS METALICO RAMPA	m	2,00	\$ 571.936,00	\$ 1.143.872,00		\$ -		
							\$ -		
9	INSTALACIONES ELECTRICAS				\$ 31.700.811,00		33.678.099		\$ 2.989.013
9.1	Suministro e instalacion de salida Electrica para toma corriente uso general 110 voltios hasta 6 mtrs(Incluye: Tubo Emt 1/2", 3 Cable N° 12, Caja galvanizada 2x4, Curvas, uniones, terminales y empalmes de resorte, no incluye aparato)	und	18	\$ 332.140,00	\$ 5.978.520,00	23,00	\$ 7.639.220,00	1,00	\$ 332.140
9.2	Suministro e instalacion de salida Electrica para iluminacion 120 voltios hasta 6 mtrs(Incluye: Tubo Emt 1/2", 3 Cable N° 12, Caja galvanizada Octogonal, Curvas, uniones, terminales y empalmes de resorte no incluye aparato)	Und	26	\$ 223.050,00	\$ 5.799.300,00	35,00	\$ 7.806.750,00	4,00	\$ 892.200
9.3	Suministro e instalacion de salida Electrica para interruptor sencillo hasta 6mtrs (Incluye: Tubo Emt 1/2", 3 Cable N°12, Caja galvanizada 2x4, Curvas, uniones, terminales y empalmes de resorte no incluye aparato)	und	12,00	\$ 220.765,00	\$ 2.649.180,00	13,00	\$ 2.869.945,00		\$ -

**CONSORCIO ADECUACIONES MENORES APS
LOSEL YUNQUE, CUBA TAPIAS 2025**

9.4	Suministro e instalacion de Tomacorriente doble 110 voltios con polo a tierra de incrustar	und	18,00	\$ 236.062,00	\$ 4.249.116,00	19,00	\$ 4.485.178,00		\$ -	
9.5	Suministro e instalacion panel led 24 vatios de incrustar 120 voltios	und	26,00	\$ 156.457,00	\$ 4.067.882,00	35,00	\$ 5.475.995,00	4,00	\$ 625.828	
9.6	Suministro e instalacion de tomacorriente con proteccion para Humedades tipo GFCI	Un	5,00	\$ 262.069,00	\$ 1.310.345,00	4,00	\$ 1.048.276,00	3,00	\$ 786.207	
9.7	Suministro e instalacion interruptor sencillo de incrustar	Un	12,00	\$ 160.895,00	\$ 1.930.740,00	13,00	\$ 2.091.635,00		\$ -	
9.8	Suministro e instalacion de tablero monofasico 8 cts 110 voltios (Incluye, Terminales y elementos de fijacion no incluye breakers)	und	1,00	\$ 694.016,00	\$ 694.016,00	1,00	\$ 694.016,00		\$ -	
9.9	Suministro e instalacion de breaker enchufable 20 amps	Un	8,00	\$ 176.319,00	\$ 1.410.552,00	4,00	\$ 705.276,00	2,00	\$ 352.638	
9.10	Suministro e instalacion electrodo para puesta a tierra CU-CU de 2,40mts , 5/8"	und	1,00	\$ 968.255,00	\$ 968.255,00		\$ -			
9.11	Suministro e instalacion de cable de cobre calibre N° 6 para puesta a tierra	ml	10,00	\$ 50.835,00	\$ 508.350,00		\$ -			
9.12	Suministro e instalacion soldadura exotermica 115gms para puesta a tierra	und	1,00	\$ 217.208,00	\$ 217.208,00		\$ -			
9.13	Suministro e instalacion de tubo emt de 1/2" Para proteccion de bajante de puesta a tierra	ml	2,00	\$ 76.443,00	\$ 152.886,00		\$ -			
9.13	Regateada muros	ml	43,20	\$ 40.844,00	\$ 1.764.461,00	21,10	\$ 861.808,00		\$ -	
							\$ -			
10	INSTALACIONES HIDROSANITARIAS Y AGUAS LLUVIAS				\$ 11.771.158,00		6.674.208,00		\$ 2.484.530	
10.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUNTO SANITARIO DE 4"INCLUYE ACCESORIOS	und	3,00	\$ 201.882,00	\$ 605.646,00	3,00	\$ 605.646,00		\$ -	
10.2	SUMINISTRO E INSTALACION PUNTO SANITARIO DE 2" INCLUYE ACCESORIOS	und	10,00	\$ 155.691,00	\$ 1.556.910,00	11,00	\$ 1.712.601,00		\$ -	
10.3	SUMINISTRO E INSTALACION PUNTO HIDRAULICO DE 1/2"	und	13,00	\$ 97.998,00	\$ 1.273.974,00	14,00	\$ 1.371.972,00		\$ -	
10.4	SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA DE 4" INCLUYE ACCESORIOS	ML	12,00	\$ 84.185,00	\$ 1.010.220,00	14,00	\$ 1.178.590,00		\$ -	
10.5	SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA DE SANITARIA DE 2" INCLUYE ACCESORIOS	ML	14,00	\$ 69.980,00	\$ 979.720,00	18,00	\$ 1.259.640,00		\$ -	
10.6	CAJA DE INSPECCIÓN DE 60*60*40	und	2,00	\$ 545.759,00	\$ 1.091.518,00	1,00	\$ 545.759,00		\$ -	
10.7	TRANSPORTE, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TANQUE ELEVADO 500 LTS PLASTICO (INCLUYE TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO)	Un	1,00	\$ 2.484.530,00	\$ 2.484.530,00		\$ -	1,00	\$ 2.484.530	
10.8	SUMINISTRO E INSTALACION DE LLAVES DE PASO 1/2"	Un	14,00	\$ 197.760,00	\$ 2.768.640,00		\$ -			
							\$ -			
11	ASEO GENERAL				\$ 2.768.688,00					
11.1	ASEO GENERAL ENTREGA (incluye zona interior y exterior)	m2	162,73	\$ 17.014,00	\$ 2.768.688,00		\$ -			
							\$ -			
12	VARIOS				\$ 28.538.767,00				\$ 28.538.767	
12.1	Sistema séptico domiciliario integrado de 2,000 Lt	und	1,00	\$ 9.141.766,00	\$ 9.141.766,00		\$ -	1,00	\$ 9.141.766	
12.2	Sistema de potabilizacion compacto	und	1,00	\$ 14.875.000,00	\$ 14.875.000,00		\$ -	1,00	\$ 14.875.000	
12.3	Presurizador (hidroflo)	und	1,00	\$ 3.153.501,00	\$ 3.153.501,00		\$ -	1,00	\$ 3.153.501	
12.4	Bomba periferico 0.75hp	und	1,00	\$ 1.368.500,00	\$ 1.368.500,00		\$ -	1,00	\$ 1.368.500	
	ITEMS NO PREVISTO						1.162.779		\$ 10.500.494	
NP4	SUMINISTRO E INSTALACION DE MALLA ELECTROSOLDADA DE 15X15 DE 5MM	KG		\$ 7.075,00		164,35	\$ 1.162.779,00		\$ -	
NP7	SUMINISTRO E INSTALACION LAMPARA DE EMERGENCIA	und		\$ 146.468,00				9,00	\$ 1.318.212	
NP8	SUMINISTRO E INSTALACION DE LAVAMANOS TIPO INSTITUCIONAL DE COLGAR			\$ 882.947,00				1,00	\$ 882.947	
NP11	SUMINISTRO E INSTALACION DE VENTANA DE REF 744 , DE DOS NAVES UNA FIJA Y UNA CORREDIZA CON	M2		\$ 751.071,00				11,05	\$ 8.299.335	
	TOTAL COSTOS DIRECTOS =				\$ 364.460.536,00		\$ 282.245.836,09		\$ 76.864.824	
	ADMINISTRACIÓN	25%			\$ 91.115.134,00		\$ 70.561.459,00		\$ 19.216.206	
	UTILIDAD	5%			\$ 18.223.026,80		\$ 14.112.292,00		\$ 3.843.241	
	VALOR ACTA N°1 CUBA						\$ 366.919.587,09		\$ 99.924.271	
13	MOBILIARIO				\$ 4.200.200,00					
13.1	SUMINISTRO Y TRANSPORTE ESCRITORIO	UN	3	\$ 529.900,00	\$ 1.589.700,00					
13.2	SUMINISTRO Y TRANSPORTE SILLA GIRATORIA ESCRITORIO	UN	3	\$ 269.900,00	\$ 809.700,00					
13.3	SUMINISTRO Y TRANSPORTE SILLA TANDEN DE 3 PUESTOS	UN	1	\$ 1.089.900,00	\$ 1.089.900,00					
13.4	SUMINISTRO Y TRANSPORTE BASURERO CON PEDAL	UN	6	\$ 88.500,00	\$ 531.000,00					
13.5	SUMINISTRO Y TRANSPORTE CANECA ECCOLOGICA NEGRO VERDE	UN	1	\$ 179.900,00	\$ 179.900,00					
13.6	SUMINISTRO Y TRANSPORTE SILLA INTERLOCUTORA	UN	6	\$ 169.900,00	\$ 1.019.400,00					
	VALOR TOTAL DE LA OBRA (C. DIRECTOS + C. INDIRECTOS)	30,0%			\$ 477.998.896,80					

2. MARCO TEÓRICO

El presente informe técnico se enmarca en las actividades desarrolladas para la realización de adecuaciones menores de infraestructura en el centro de atención primaria en salud (APS) Cuba del municipio de Neira Caldas. Este proyecto tiene como objetivo principal mejorar las condiciones de salubridad, seguridad y habilitación del servicio para los pobladores de esta región, con el fin de evitar largos desplazamientos de la población hacia la cabecera municipal para ser atendidos.

Las actividades ejecutadas responden a las especificaciones y lineamientos Generales de Construcción bajo los principios fundamentales de la ingeniería civil aplicados al mantenimiento de la infraestructura de establecimientos de salud de acuerdo con la normatividad vigente

A continuación, se describen los fundamentos teóricos y técnicos que sustentan cada uno de los capítulos contemplados en el contrato:

CAPÍTULO 1 – ACTIVIDADES PRELIMINARES

Corresponde a las actividades de demoliciones de muros, pisos, mesones, desmontes de aparatos sanitarios, puertas, ventanas, cubierta, redes eléctricas, cerramiento perimetral y retiro de escombros

CAPÍTULO 2 – CONCRETO Y ESTRUCTURAS

Incluye la construcción de elementos en concreto como viga para el soporte de los muros, al igual que elementos de amarre para los muros, placa de contrapiso, cerramiento perimetral, cuneta perimetral e imbornal para la recolección de aguas lluvias.

CAPÍTULO 3 – CUBIERTA Y CIELO RASO

Teniendo en cuenta que se realiza el desmonte de la cubierta por su mal estado se propone la instalación de una nueva cubierta en fibrocemento soportada sobre una estructura metálica, con canal y bajante para la recolección de las aguas lluvias. Internamente se instalará un cielo raso en superboard que mejorará las áreas favoreciendo la habitabilidad y el confort.

CAPÍTULO 4 – MUROS Y REVOQUES

Comprende intervenciones sobre los espacio existentes, realizando redistribución de los mismos con el fin de que cumplan con la normatividad en salud. Construcción de nuevos muros, revoques interiores y revoques exteriores.

CAPÍTULO 5 – ESTUCO Y PINTURA

Se refiere a la instalación de estuco y pintura sobre muros interiores, instalación de pintura

epoxica y pintura Koraza en fachada. También la rasqueteada de paredes exteriores

CAPÍTULO 6 –MORTEROS, PISOS Y ENCHAPE

Contempla la instalación de piso en terrazo, el cual va pulido y brillada, instalación de mediacaña en granito e instalación de enchape en paredes de baños

CAPÍTULO 7 – APARATOS Y GRIFERIAS

Se refiere al suministro e instalación de sanitarios, lavamanos, pocetas, mesones en acero inoxidable, accesorios para baños, rejillas, duchas y llaves.

CAPÍTULO 8 – CARPINTERIA METALICA

Puerta y ventanas en aluminio, puerta en malla eslabonada para cerramiento perietral y pasamanos en acero inoxidable.

CAPÍTULO 9 – INSTALACIONES ELECTRICAS

Se refiere a todos los puntos eléctricos correspondientes a salidas para tomas, eléctricos, salidas de iluminación, salidas para interruptores, puesta a tierra y aparatos

CAPÍTULO 10 – INSTALACIONES HIDROSANITARIAS

Redes hidráulicas y sanitarias para baños, poceta y cocina

CAPÍTULO 11 – ASEO

Durante el desarrollo de las obras es necesario la realización de aseo con el fin de mantener el área de trabajo limpia.

CAPÍTULO 12 – VARIOS

Este capitulo incluye el suministro e instalación del sistema séptico, el sistema de potabilización para el suministro de agua potable y la bomba periférica.

CAPÍTULO 13 – MOBILIARIO

Dentro de las adecuaciones se incluye el suministro de mobiliario como escritorios , sillas, basureros.

3. ACTIVIDADES EJECUTADAS EN OBRA

Informe correspondiente al cuarto periodo. Este informe se presenta con corte al 12 de marzo, fecha en la cual el contratista presenta el acta de obra para su respectivo cobro. Cabe resaltar que los informes anteriores se han presentado de manera mensual en concordancia con las fechas de inicio establecidas.

Durante este periodo se desarrollaron actividades correspondientes a los capítulos de cubierta y cielo raso, mampostería y revoques, estuco y pintura, aparatos y griferías, instalaciones hidrosanitarias, varios e ítems no previstos y carpintería metálica y aluminio. Las labores ejecutadas se realizaron conforme a los diseños y especificaciones técnicas aprobadas para el proyecto, garantizando el cumplimiento de las condiciones de calidad, seguridad y programación establecidas dentro del contrato de obra.

CAPITULO 3 – CUBIERTA Y CIELO RASO

3.6 • Se ejecuta la instalación del sistema de cielo falso en lámina Superboard color blanco, incluyendo la estructura metálica de soporte, nivelación de la superficie y fijación de los elementos necesarios para garantizar su estabilidad y correcto acabado.

CAPITULO 4 – MAMPOSTERÍA Y REVOQUES

4.3 • Se realiza la aplicación de mortero con aditivo impermeabilizante sobre los muros exteriores de fachada, con el fin de mejorar la protección de las superficies frente a la humedad y las condiciones climáticas.

CAPITULO 5 – ESTUCO Y PINTURA

5.1 • Se adelanta el proceso de preparación y acabado de las superficies exteriores mediante aplicación de estuco y posterior aplicación de pintura de protección tipo Koraza o similar en fachada, incluyendo la conformación de filos y dilataciones.

5.2 • Se realiza la aplicación de pintura antibacterial en muros interiores del centro, garantizando condiciones adecuadas de higiene en las diferentes áreas de atención.

5.3 • Se efectúa el afinado de superficies en cielos rasos mediante estuco y posterior aplicación de pintura vinilo tipo 1 en tres manos, logrando un acabado uniforme en los espacios interiores.

CAPITULO 7 – APARATOS Y GRIFERÍAS

7.1 • Se lleva a cabo la instalación de poceta lavatraperos prefabricada con acabado en granito, incluyendo su fijación y conexión al sistema hidráulico correspondiente.

7.2 • Se realiza el montaje de sanitario de tipo institucional con los accesorios necesarios

para su correcto funcionamiento.

7.3 • Se ejecuta la instalación de sanitario convencional en las áreas destinadas para servicios sanitarios.

7.4 • Se instala lavamanos de color blanco con mueble y grifería, incluyendo los elementos de conexión y accesorios requeridos para su operación.

7.5 • Se realiza el montaje de mesón en acero inoxidable de 1.20 x 0.60 m con pozuelo y entrepaño inferior.

7.6 • Se instalan dispensadores institucionales para papel higiénico tipo rollo de gran capacidad en los servicios sanitarios.

7.7 • Se ejecuta la instalación de barras toalleras metálicas para uso en las áreas de baños.

7.8 • Se colocan barras de apoyo en acero inoxidable destinadas a facilitar el uso de los servicios sanitarios por parte de personas con movilidad reducida.

7.9 • Se realiza la instalación de duchas equipadas con teleducha y sus respectivos accesorios.

7.10 • Se instalan rejillas de drenaje con soso en áreas húmedas para facilitar la evacuación de aguas.

CAPITULO 10 – INSTALACIONES HIDROSANITARIAS

10.1 • Se realiza la instalación del tanque elevado de almacenamiento de agua con capacidad de 500 litros, incluyendo accesorios hidráulicos y conexiones necesarias para su funcionamiento dentro del sistema del centro APS.

CAPITULO 12 – VARIOS

12.1 • Se adelantan actividades relacionadas con la instalación del sistema séptico domiciliario integrado con capacidad de 2.000 litros para el manejo de aguas residuales.

12.2 • Se dispone en obra el sistema compacto de potabilización de agua para su posterior instalación y puesta en funcionamiento.

12.3 • Se incorpora el equipo presurizador tipo hidroflo que permitirá mantener presión adecuada en la red hidráulica del centro.

12.4 • Se realiza la instalación de bomba periférica de 0.75 HP destinada al apoyo del sistema de suministro de agua.

CAPITULO NP – VARIOS Y NO PREVISTOS

NP.7 • Se lleva a cabo la instalación de luminarias de emergencia con sistema de respaldo mediante batería, garantizando iluminación en caso de fallas eléctricas.

NP.8 • Se instala lavamanos institucional tipo colgar en las áreas definidas dentro del proyecto.

NP.11 • Se ejecuta la instalación de ventana en aluminio referencia 744 de dos naves, una fija y una corrediza, equipada con vidrio laminado 3+3 y película opalizada que permite mejorar las condiciones de privacidad en los espacios interiores del centro APS.

4. PERSONAL EN OBRA

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
1	Director de Obra
1	Ingeniero Residente
1	Profesional SST
1	Maestro
1	Eléctrico
2	Oficial
3	Ayudantes

5. EQUIPOS EMPLEADOS

EQUIPO	ACTIVIDAD EN SITIO	CANTIDAD
Volquetas	Disposición de Sobrantes y suministro de materiales pétreos	3
Camioneta	Transportes de materiales	1
Mezcladora de 1 saco	Elaboración de Concretos	3
Vibrador Eléctrico	Vibrado de concretos reforzados	1
Pulidora	Corte de piso y acero	1
Cortadora de enchape	Corte enchape pared baño	2
Maquila pulidora	Pulida brillada piso terrazo	1
Taladro inalambrico	Cielo en superboard	2

6. REGISTRO FOTOGRÁFICO

SISTEMA SEPTICO	VENTANAS EN ALUMINIO FACHADA
	
PINTURA CERRAMIENTO PERMETRAL	CANAL AGUAS LLUVIAS
	

PISO EN TERRAZO PULIDO SALA DE ESPERA	MEDIA CAÑA PULIDA CONSULTORIO 3
	
CERRAMIENTO PERIMETRAL	LAVAMANOS CON MUEBLE CONSULTORIO 1
	

Elaboro:

MARTHA LUCIA ROMERO SALAZAR

ING.RESIDENTE

CONSORCION ADECUACIONES MENORES APS, LOSEL, CUBA, YUNQUE Y TAPIAS 2025	SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Revisión: 01	
	POLITICA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Documentado: 29/11/2025	
		Versión: 04	Código: INF-D-03
		Fecha: 12/03/2026	

INFORME DE GESTION N° 4
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

OBJETO DEL CONTRATO: Adecuaciones menores de infraestructura en los puestos de Atención Primaria de Salud (APS), ubicados en los centros poblados El Yunque, Cuba y Tapias, en Neira (Caldas)

ENTIDAD CONTRATANTE: E.S.E HOSPITAL SAN JOSE DE NEIRA

CONTRATISTA: CONSORCIO ADECUACIONES MENORES APS, LOSEL, YUNQUE, CUBA Y TAPIAS 2025

PERIODO DEL INFORME:

Del 31 de enero al 12 de marzo del 2026

CONSORCION ADECUACIONES MENORES APS, LOSEL, CUBA, YUNQUE Y TAPIAS 2025	SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Revisión: 01	
		Documentado: 29/11/2025	
	POLITICA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Versión: 04	Código: INF-D-03
		Fecha: 12/03/2026	

TABLA DE CONTENIDO

1. Introducción	3
2. Objetivos	4
3. Liderazgo y compromiso organizacional	4
4. Normatividad Aplicada	4
5. Clima Organizacional	5
6. Desarrollo del informe	5
6.1 Accidente y/o Incidente de trabajo.....	5
6.2 Ausentismo laboral	5
6.3 Personal en Obra	5
6.3.1 Personal Activo	5
6.3.2 Fechas de ingreso diciembre	6
6.3.3 Retiros	6
6.4 Entrega de Elementos de protección personal	7
6.5 Permiso de Trabajo en altura, excavación y confinado.....	8
7. Hallazgos técnicos relevantes	8
8. Anexos.....	8
9. Compromisos	11

CONSORCION ADECUACIONES MENORES APS, LOSEL, CUBA, YUNQUE Y TAPIAS 2025	SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Revisión: 01	
	POLITICA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Documentado: 29/11/2025	
		Versión: 04	Código: INF-D-03
		Fecha: 12/03/2026	

1. INTRODUCCION.

El presente informe técnico tiene como propósito evaluar los avances implementados del **Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST)** durante el mes de febrero del 2026. La seguridad y salud en el trabajo como fuente principal en todos los procesos que se realizan en las adecuaciones de infraestructura en los puestos de atención Yunque, Tapias y Cuba, se demuestra el compromiso de la cultura de “cero accidentes”, fomentando una operatividad eficiente y segura.

La empresa ha enfocado sus esfuerzos en fortalecer un **liderazgo preventivo** que garantice la integridad física de los colaboradores en las obras de infraestructura generando un impacto positivo de las acciones preventivas frente a los hallazgos del periodo anterior, demostrando que se mantiene como pilar fundamental proteger la integridad física de los trabajadores.

CONSORCION ADECUACIONES MENORES APS, LOSEL, CUBA, YUNQUE Y TAPIAS 2025	SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Revisión: 01	
	POLITICA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Documentado: 29/11/2025	
		Versión: 04	Código: INF-D-03
		Fecha: 12/03/2026	

2. OBJETIVO.

Verificar los controles existentes operacionales enfocado a la mejora continua de acciones correctivas a la mitigación de riesgos existentes en la realización de las labores en las adecuaciones de los centros de salud, fortaleciendo la cultura del uso permanente de los EPP y realización de pausas activas.

3. LIDERAZGO Y COMPROMISO ORGANIZACIONAL.

Para consorcio adecuaciones promover la seguridad y salud en el trabajo no es solo un requisito como lo declara la normativa legal, sino un pilar fundamental para la implementación de acciones correctivas y preventivas donde los altos mandos medios ayudan a la vigilancia y supervisión directa en la minimización de riesgos y en la creación de un ambiente laboral digno, destacando la promoción del autocuidado y la participación del personal activa en las estrategias de prevención.

4. NORMATIVIDAD APLICADA

- **Ley 1562 de 2012:** Por la cual se modifica el sistema de riesgos laborales y se dictan otras disposiciones en materia de salud ocupacional.
- **Decreto 1072 de 2015:** Decreto Único Reglamentario del Sector Trabajo, que establece la obligatoriedad de implementar el SG-SST.
- **Resolución 0312 de 2019:** Define los Estándares Mínimos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo para empleadores y contratantes.
- **Resolución 4272 de 2021:** Establece los requisitos mínimos de seguridad para el desarrollo de trabajo en alturas.
- **Resolución 1956 de 2008:** Relacionada con las medidas para el control del consumo de tabaco y protección frente al humo en espacios cerrados, vinculada al Comité de Convivencia.
- **Norma Técnica Colombiana NTC 4116:** Metodología para el análisis de tareas y la identificación de peligros.
- **Guía Técnica Colombiana GTC 45:** Guía para la identificación de los peligros y la valoración de los riesgos en seguridad y salud en el trabajo (Metodología IPVR).

CONSORCION ADECUACIONES MENORES APS, LOSEL, CUBA, YUNQUE Y TAPIAS 2025	SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Revisión: 01	
	POLITICA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Documentado: 29/11/2025	
		Versión: 04	Código: INF-D-03
		Fecha: 12/03/2026	

5. CLIMA ORGANIZACIONAL

El **clima laboral** se mantiene como un factor protector frente a los riesgos operativos inculcando la participación desde:

- **Pausas Activas:** Se da continuidad a la realización de estiramiento, ejercicio o pausa recreativa para mitigar la fatiga física y mental, mejorando la disposición del personal de la obra.
- **Reporte de Condiciones:** Se incentiva a los colaboradores a tener su propio autocuidado y seguridad mediante el reporte de condiciones inseguras en su sitio de trabajo.

6. DESARROLLO DEL INFORME

6.1. Accidentes y/o incidentes de trabajo

Durante el periodo comprendido entre el **31 de enero de 2026 al 12 de marzo de 2026**, en el desarrollo de las adecuaciones de infraestructura en los centros de salud de El Yunque, Cuba y Tapias, **no se presentaron accidentes ni incidentes de trabajo** entre los colaboradores, demostrando la cultura y el compromiso de:
“CERO ACCIDENTES”

6.2. AUSENTISMO LABORAL.

En el periodo relacionado de febrero de 2026, **NO se presenta ausentismo laboral** de ninguan indole. Se mantiene la tendencia de continuidad operativa observada en el mes anterior.

6.3 PERSONAL EN OBRA

6.3.1 ACTIVOS

* ADMINISTRATIVO – OPERATIVO:

	ADMINISTRACION	
1.054.997.340	Lorena Jaramillo Alvarez	Administrativa
1.053.789.067	Merly Johana Gamba Londoño	Gerente
	PRINCIPAL OBRA	
15.904.209	Norberto Jaramillo Vargas	Maestro Contratista
1.054.991.231	Felipe Andrés Jaramillo Alvarez	Ingeniero Director
30.360.990	Lady Alejandra Bernal Jaramillo	SST

CONSORCION ADECUACIONES MENORES APS, LOSEL, CUBA, YUNQUE Y TAPIAS 2025	SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO		Revisión: 01	
	POLITICA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO		Documentado: 29/11/2025	
			Versión: 04	Código: INF-D-03
			Fecha: 12/03/2026	

• OPERATIVO

	CUBA	
PPT 2104549	Richard Jose Phillips Chanoo	Oficial Encargado
PPT 6815206	Brayan Josue Coronado	Ayudante Practico
1.002.718.557	Gustavo Guapacha	Ayudante
	TAPIAS	
1.113.526.947	Juan Camilo López	Ayudante practico
1.054.992.553	Oscar Alberto Suaza	Ayudante
1.093.227.290	Oscar David Noreña Vanegas	Ayudante
71.312.462	Robinson de Jesus Suarez	Electrico
	YUNQUE	
75.033.244	Fabio de Jesus Cardenas Sanchez	Ayudante
4.472.035	Rodrigo Cardenas Sanchez	Ayudante
75.035.052	Andrés Giovanni Gonzalez	Ayudante
1.002.717.984	Brandon Camilo Gómez Gonzalez	Ayudante
PPT 5873576	Simon Albeiro Molero	Oficial

6.3.2. INGRESOS ENERO-FEBRERO

	YUNQUE		
4.598.434	Wilson García	Ayudante	30/01/2026

6.3.3 RETIROS

En el periodo del 31 de enero al 12 de marzo de 2026 se presentan los siguientes retiros.

	CUBA		RETIRO
PPT 6887536	Jhonny Enrique Hernandez Aponte	Ayudante	06/02/2026
PPT 6433991	Ricardo Eudimar Rojas Alvarado	Ayudante	06/02/2026

	TAPIAS		RETIRO
82.260.298	Jose Mauricio Torres Cardona	Oficial	06/02/2026
PPT 6704145	Luis Eduardo Chacon	Ayudante	06/02/2026
1.007.212.455	Juan Carlos Calle Becerra	Ayudante	06/02/2026

	YUNQUE		RETIRO
75.031.130	Nestor Marino Arango	Ayudante	07/02/2026
76.357.938	Hernan Dario Muelas Paz	Ayudante	21/02/2026

CONSORCION ADECUACIONES MENORES APS, LOSEL, CUBA, YUNQUE Y TAPIAS 2025	SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Revisión: 01	
	POLITICA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Documentado: 29/11/2025	
		Versión: 04	Código: INF-D-03
		Fecha: 12/03/2026	

6.4 ENTREGA ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL.

De acuerdo con las actividades a ejecutar y sus riesgos asociados establecidos en la matriz de identificación de peligros, valoración de riesgos y determinación de controles, se implementa la matriz de elementos de protección personal y formato asociado a su entrega y reposición.

- GAFAS DE SEGURIDAD
- PROTECCION AUDITIVA TIPO INSERCIÓN
- GUANTES DE NITRILO
- CASCO

ELEMENTO	CANTIDAD	REPOSICIÓN
Guantes		8
Gafas		4
Tapa Oídos		
Careta respiratoria	1	



CONSORCION ADECUACIONES MENORES APS, LOSEL, CUBA, YUNQUE Y TAPIAS 2025	SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Revisión: 01	
	POLITICA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Documentado: 29/11/2025	
		Versión: 04	Código: INF-D-03
		Fecha: 12/03/2026	

6.5 PERMISO DE TRABAJO EN ALTURA, EXCAVACION MAS DE 2 MTRS O CONFINADOS.

Al igual que en el periodo anterior, en lo corrido de las actividades de enero **no se han requerido permisos para trabajo en alturas (superiores a 2 metros), excavaciones profundas o espacios confinados**. No obstante, se mantiene la vigilancia sobre estas tareas bajo la Resolución 4272 de 2021.

7. HALLAZGOS TECNICOS RELEVANTES:

- Riesgos críticos asociados a trabajo en alturas
- Necesidad de reforzar señalización en zonas activas
- Continuar con jornadas mejora en orden y aseo
- Requerimiento de seguimiento al uso permanente de EPP

8. ANEXOS (Evidencias fotográficas)

1. Capacitación
2. Pausas activas
3. Inspecciones
4. Inducciones ingreso
5. Seguridad social

1. CAPACITACION



CONSORCION ADECUACIONES MENORES APS, LOSEL, CUBA, YUNQUE Y TAPIAS 2025	SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Revisión: 01	
		Documentado: 29/11/2025	
	POLITICA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Versión: 04	Código: INF-D-03
		Fecha: 12/03/2026	

2. PAUSAS ACTIVAS



3. INSPECCIONES



CONSORCION ADECUACIONES MENORES APS, LOSEL, CUBA, YUNQUE Y TAPIAS 2025	SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Revisión: 01	
		Documentado: 29/11/2025	
	POLITICA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Versión: 04	Código: INF-D-03
		Fecha: 12/03/2026	



CONSORCION ADECUACIONES MENORES APS, LOSEL, CUBA, YUNQUE Y TAPIAS 2025	SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Revisión: 01	
	POLITICA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Documentado: 29/11/2025	
		Versión: 04	Código: INF-D-03
		Fecha: 12/03/2026	

9. COMPROMISOS

Compromiso SST: Desde el área de seguridad y salud en el trabajo se continúa laborando para la implementación de acciones correctivas, preventivas y mejoras continuas para que los riesgos persistentes en la realización de las labores se minimicen y no generen accidente y/o incidentes en los colaboradores:

- Actualización matriz de Peligros y Riesgos.
- Capacitaciones.
- Inspecciones de Seguridad.
- Gestión de accidentes e incidentes.
- Continuar con la cultura de un buen centro de acopio (basuras)

Compromisos de los Trabajadores:

- Uso de EPP.
- Reporte de Condiciones Inseguras
- Participación en capacitaciones, simulacros y comités de seguridad.



Lady Alejandra Bernal Jaramillo
Profesional en seguridad y salud en el trabajo
T.P. 007.0239
Celular: 3104011038