




INFORME DE SUPERVISIÓN FINAL DE OBRA

CONTRATO CMC-023-2026

**“CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA EN EL CORREGIMIENTO DE LA
YE EN EL MUNICIPIO DE ASTREA CESAR, DEPARTAMENTO DEL
CESAR.”**



Alcaldía Municipal de
Astrea
Nit. 829301541-1

CONTRATISTA: SERVICIO TOTAL DE INGENIERÍA SAS.
SUPERVISIÓN: SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y OBRAS PÚBLICAS

ASTREA, CESAR
JUNIO 22 DE 2026



TABLA DE CONTENIDO

1. INTRODUCCIÓN	2
2. JUSTIFICACIÓN	3
3. DATOS GENERALES DEL CONTRATO.....	4
4. PROCESO DE CONTRATACIÓN	4
5. RELACIÓN DE ACTAS DEL CONTRATO.....	5
6. DATOS FINANCIEROS.....	5
7. ACTIVIDADES EJECUTADAS	6
8. RELACIÓN DE DOCUMENTOS APORTADOS QUE ACREDITAN PAGOS APORTES A LOS SISTEMAS DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES	6
9. RESUMEN GENERAL EJECUTADO	7
10. EVIDENCIA Y/O REGISTRO FOTOGRÁFICO.....	8
11. OBSERVACIONES.....	11





1. INTRODUCCIÓN

En el Marco del cumplimiento de las responsabilidades adquiridas a través del contrato de mínima cuantía N° **CMC-023-2026** suscrito entre el **Municipio de Astrea – Cesar** y **SERVICIO TOTAL DE INGENIERÍA SAS**, se presenta el siguiente informe de supervisión final de las actividades realizadas a través del contrato que tiene por objeto **“CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA EN EL CORREGIMIENTO DE LA YE EN EL MUNICIPIO DE ASTREA CESAR, DEPARTAMENTO DEL CESAR.”**, en aras de mantener informado al Municipio de Astrea sobre el desarrollo del contrato objeto de este informe, presentar evidencias de su ejecución y verificar que las actividades realizadas sean hechas con calidad y en los términos adecuados.





2. JUSTIFICACIÓN

Se realiza el siguiente informe de supervisión en cumplimiento de las responsabilidades legales y contractuales adquiridas por la Secretaría de Planeación y Obras Públicas, actuando por parte del Municipio de Astrea – Cesar, como supervisor de las actividades contempladas en el CONTRATO N° **CMC-023-2026** que tiene por objeto **“CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA EN EL CORREGIMIENTO DE LA YE EN EL MUNICIPIO DE ASTREA CESAR, DEPARTAMENTO DEL CESAR.”**

La supervisión se llevó a cabo mediante visitas periódicas al lugar de ejecución de la obra en el municipio de Astrea Cesar, Corregimiento de La Ye. Durante estas visitas, se realizó una evaluación detallada del progreso y la calidad de las actividades realizadas, abarcando tanto la calidad de los trabajos ejecutados como el cumplimiento de los plazos establecidos, con el objetivo de asegurar que se consumaran todas las especificaciones y requisitos dados en el contrato.





3. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

OBJETO	CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA EN EL CORREGIMIENTO DE LA YE EN EL MUNICIPIO DE ASTREA CESAR DEPARTAMENTO DEL CESAR.
CONTRATANTE	MUNICIPIO DE ASTREA CESAR
NIT	892.301.541-1
REPRESENTANTE LEGAL	ALFREDO BARRIOS ORTEGA
IDENTIFICACIÓN	91.243.788 DE BUCARAMANGA - SANTANDER
CONTRATISTA	SERVICIO TOTAL DE INGENIERÍA SAS.
NIT:	901.374.866-4
SUPERVISOR	SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y OBRAS PÚBLICAS
VALOR INICIAL	CUARENTA Y OCHO MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y TRES MIL ONCE PESOS CON SETENTA CENTAVOS MCTE (\$48.963.011,70)
ADICIÓN EN VALOR	DOS MILLONES SETECIENTOS VEINTIDÓS MIL CIENTO NOVENTA Y UN PESOS CON OCHENTA Y TRES CENTAVOS (\$ 2.722.191,83)
VALOR FINAL	CINCUENTA Y UN MILLONES SEIS CIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL DOS CIENTOS TRES PESOS CON CINCUENTA Y TRES CENTAVOS (\$ 51.685.203,53)
PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL	VEINTICINCO (25) DÍAS
PRÓRROGA 01	TRES (03) DÍAS
PLAZO TOTAL	VEINTIOCHO (28) DÍAS
FECHA DE INICIO	CATORCE (14) DE MAYO DE 2026
FECHA DE SUSPENSIÓN 01	VEINTISIETE (27) DE MAYO DE 2026
FECHA DE REINICIO 01	CUATRO (04) DE JUNIO DE 2026
NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN	DIECINUEVE (19) DE JUNIO DE 2026

Tabla 1. Datos generales.

4. PROCESO DE CONTRATACIÓN

Para el cumplimiento del objeto contractual, el MUNICIPIO DE ASTREA - CESAR suscribió el contrato de mínima cuantía N° **CMC-023-2026** correspondiente para la ejecución del proyecto "**CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA EN EL CORREGIMIENTO DE LA YE EN EL MUNICIPIO DE ASTREA CESAR DEPARTAMENTO DEL CESAR.**", el cual fue adjudicado conforme a los procedimientos establecidos en la normativa vigente para la modalidad de mínima cuantía.

Durante la ejecución del contrato, se evidenció la necesidad de incorporar actividades adicionales relacionadas con el mantenimiento e impermeabilización del manhole sobre el tramo intervenido con placahuella, lo que conllevó a la





suscripción de una adición en valor por la suma de **DOS MILLONES SETECIENTOS VEINTIDÓS MIL CIENTO NOVENTA Y UN PESOS CON OCHENTA Y TRES CENTAVOS (\$ 2.722.191,83)**, así como una prórroga de tres (03) días al plazo inicialmente establecido, con el fin de garantizar la adecuada ejecución y cumplimiento del objeto contractual.

5. RELACIÓN DE ACTAS DEL CONTRATO

ACTA	FECHA
Acta de Inicio	14 de mayo de 2026.
Acta de suspensión 01	27 de mayo de 2026.
Acta de reinicio 01	04 de junio de 2026.
Acta de Pactación de Ítems no Previstos.	11 de junio de 2026.
Acta de Adición 01.	16 de junio de 2026.
Acta de Terminación.	19 de junio de 2026.
Acta de Entrega y Recibo Final a Satisfacción.	22 de junio de 2026.

Tabla 2. Relación de actas.

6. DATOS FINANCIEROS

CONTRATO N° CMC 017 DE 2026					
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL - C.D.P					
N°	CDP-2026-000251	Valor	\$ 48.963.011,70	Fecha	27 DE FEBRERO 2026
REGISTRO PRESUPUESTAL- R.P					
N°	RP-2026-000380	Valor	\$ 48.963.001,70	Fecha	27 DE ABRIL 2026

Tabla 3. CDP y RP iniciales.

CONTRATO N° CMC 017 DE 2026					
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL - C.D.P					
N°	CDP-2026-000623	Valor	\$ 2.722.191,83	Fecha	12 DE JUNIO 2026
REGISTRO PRESUPUESTAL- R.P					
N°	RP-2026-000564	Valor	\$ 2.722.191,83	Fecha	16 DE JUNIO 2026

Tabla 4. CDP y RP iniciales adición 01.





7. ACTIVIDADES EJECUTADAS

En el periodo comprendido entre el 14 de mayo de 2026 hasta el 19 de junio del año 2026, se realizaron las siguientes actividades:

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	CONDICIONES INICIALES		CONDICIONES MOD. 01
		UND	CANTIDAD	CANTIDAD
1,00	PRELIMINARES			
1,10	DEMOLICIÓN Y RECONSTRUCCIÓN DE CORONA DE POZOS DE INSPECCIÓN EN CONCRETO 3000 PSI	UND	1,00	1,00
1,20	CONFORMACIÓN DE CALZADA EXISTENTE	M2	147,50	147,50
1,30	EXCAVACION MECANICA e = 0.15 M	M3	22,50	22,50
1,40	EXCAVACION MANUAL PARA RIOSTRAS 0.20x0.30 M	ML	60,00	60,00
2,00	SUBBASE			
2,10	SUMINISTRO Y COMPACTACIÓN DE SUBBASE GRANULAR	M3	29,00	29,00
3,00	CONCRETOS			
3,10	CONCRETO 3000 PSI ELABORADO EN OBRA	M3	17,00	17,00
3,20	CONCRETO CICLOPEO 60% 3000 PSI	M3	6,55	6,55
4,00	ACERO			
4,10	ACERO REFUERZO 60000 PSI	KG	1233,72	1233,72
NP	NO PREVISTOS			
NP1	LIMPIEZA DE POZO DE INSPECCIÓN (INCL RETIRO DE MATERIAL SEDIMENTADO)	UND	0,00	1,00
NP2	IMPERMEABILIZACIÓN INTERNA PARA CUERPO DE MANHOL	M2	0,00	8,01
NP3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPA EN CONCRETO, ARO Y CONTRA ARO	UND	0,00	1,00

Tabla 5. Actividades parciales.

8. RELACIÓN DE DOCUMENTOS APORTADOS QUE ACREDITAN PAGOS APORTES A LOS SISTEMAS DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

SE VERIFICÓ EL CUMPLIMIENTO DEL PAGO DE APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (SALUD Y PENSIÓN) CORRESPONDIENTE AL PERIODO LABORADO POR EL CONTRATISTA:





BENEFICIARIO	TIPO DE APOORTE	PLANILLA No.	VR PAGADO	PERIODO
BALDOMIRO JIMÉNEZ POLO	PENSIÓN	9504630325	\$ 280.200	MAYO 01 AL 31 DE MAYO
	SALUD		\$ 70.100	
	CCF		\$ 70.100	
	ARL		\$ 9.200	
EVER ANDRÉS BLANCO BARRIOS	PENSIÓN		\$ 112.100	MAYO 01 AL 12 DE MAYO
	SALUD		\$ 28.100	
	CCF		\$ 28.100	
	ARL		\$ 3.700	

Tabla 6. Aportes seguridad social mayo.

BENEFICIARIO	TIPO DE APOORTE	PLANILLA No.	VR PAGADO	PERIODO
BALDOMIRO JIMÉNEZ POLO	PENSIÓN	9506546234	\$ 280.200	JUNIO 01 AL 30 DE JUNIO
	SALUD		\$ 70.100	
	CCF		\$ 70.100	
	ARL		\$ 9.200	
EVER ANDRÉS BLANCO BARRIOS	PENSIÓN		\$ 177.500	JUNIO 01 AL 19 DE JUNIO
	SALUD		\$ 44.400	
	CCF		\$ 44.400	
	ARL		\$ 5.800	
YEISON SIDEDOR ANGULO	PENSIÓN		\$ 149.500	JUNIO 01 AL 16 DE JUNIO
	SALUD		\$ 37.400	
	CCF		\$ 37.400	
	ARL		\$ 4.900	

Tabla 7. Aportes seguridad social junio.

9. RESUMEN GENERAL EJECUTADO

Durante el periodo de ejecución del **CONTRATO**, se llevaron a cabo diversas actividades y procesos para cumplir con los objetivos establecidos en relación a la construcción de la placahuella en el corregimiento de La Ye.

Se realizó un seguimiento constante del avance de las obras contempladas, mediante visitas sucesivas al lugar de ejecución, evaluando el progreso en comparación con el cronograma previsto y ajustando las acciones según fuera necesario. Estas actividades se llevaron a cabo utilizando materiales y técnicas adecuadas, siguiendo los requisitos técnicos establecidos para asegurar la funcionalidad y durabilidad de la obra construida.




Se constató que el proceso se desarrolló de acuerdo con los protocolos de seguridad y las normativas establecidas, garantizando la integridad de los trabajadores y de las personas vecinas del área.


En resumen, la ejecución de las actividades se realizó de manera eficiente y segura, cumpliendo con los requisitos contractuales y contribuyendo al mejoramiento vial del corregimiento de La Ye y la vereda La Unión.

10. EVIDENCIA Y/O REGISTRO FOTOGRÁFICO

Se realiza el siguiente registro fotográfico como evidencias del proceso de ejecución de las actividades.



Fotografía 1. Descapote de terreno existente.




Fotografía 2. Excavación mecánica.



Fotografía 3. Reparaciones a daños en tubería.



Fotografía 4. Manhole colapsado.




Fotografía 5. Filtraciones de aguas negras en manhole.




Fotografía 6. Terreno afectado por filtraciones de aguas negras.




Fotografía 7. Preparación del terreno para enriado.



Fotografía 8. Limpieza y mantenimiento de manhole.



Fotografía 9. Preparación de terreno.



Fotografía 10. Enriado de terreno.



Fotografía 10. Huella fundida.




Fotografía 10. Limpieza de manhole.




Fotografía 10. Enriado para huella.




Fotografía 10. Placahuella fundida.




Fotografía 10. Enriado para bordillos.



Fotografía 10. Placahuella terminada.



Fotografía 10. Placahuella terminada.



Fotografía 10. Placahuella terminada.

11. OBSERVACIONES

El **CONTRATO N° SAMC-023-2026**, a la fecha del presente informe se tiene un avance de ejecución del **100 %**, el contratista ha cumplido hasta la fecha con las cantidades plasmadas en al Acta de Pago Final, por tal motivo es viable su pago del Acta en mención.

Se da visto bueno para realizar el pago del **ACTA DE PAGO FINAL** por valor de **CINCUENTA Y UN MILLONES SEIS CIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL DOS CIENTOS TRES PESOS CON CINCUENTA Y TRES CENTAVOS (\$51.685.203,53)**, por concepto de las actividades ejecutadas durante el periodo comprendido entre el 14 de mayo de





2026 y el 19 de junio de 2026, del CONTRATO N° CMC-023-2026, cuyo objeto es:
"CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA EN EL CORREGIMIENTO DE LA YE EN EL MUNICIPIO DE ASTREA CESAR, DEPARTAMENTO DEL CESAR."

CERTIFICO que en cumplimiento de mis obligaciones como Supervisor, recibí, revisé y aprobé personalmente los documentos que aportó el contratista y que fueron la base de los datos que suministró en este Informe por medio del cual autorizo realizar el pago del valor antes expresado; así mismo dejo constancia que el contratista realizó los pagos por los valores correspondientes a los impuestos y publicaciones requeridos para la legalización del CONTRATO y que he verificado que el contratista ha cumplido con el pago de los Aportes al Sistema General de Seguridad Social Integral conforme a lo exigido por la Ley y que existe una correcta relación entre las sumas canceladas con las que fueron cotizadas por el Contratista, además que el valor cotizado corresponda al porcentaje y sobre la base señalada por las normas vigentes sobre la materia.

Para mayor constancia se firma el presente informe a los **veintidós (22)** días del mes de junio de 2026.


GERMÁN ENRIQUE ARAGÓN LÓPEZ
Secretario de Planeación y Obras Públicas Municipal
Astrea - Cesar

