



ACTA DE ENTREGA Y RECIBO FINAL A SATISFACCIÓN

DATOS GENERALES

OBJETO	CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA EN EL CORREGIMIENTO DE LA YE EN EL MUNICIPIO DE ASTREA CESAR DEPARTAMENTO DEL CESAR.
CONTRATANTE	MUNICIPIO DE ASTREA CESAR
NIT	892.301.541-1
REPRESENTANTE LEGAL	ALFREDO BARRIOS ORTEGA
IDENTIFICACIÓN	91.243.788 DE BUCARAMANGA - SANTANDER
CONTRATISTA	SERVICIO TOTAL DE INGENIERÍA SAS.
NIT:	901.374.866-4
SUPERVISOR	SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y OBRAS PÚBLICAS
VALOR	CUARENTA Y OCHO MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y TRES MIL ONCE PESOS CON SETENTA CENTAVOS MCTE (\$48.963.011,70)
ADICIÓN EN VALOR	DOS MILLONES SETECIENTOS VEINTIDÓS MIL CIENTO NOVENTA Y UN PESOS CON OCHENTA Y TRES CENTAVOS (\$ 2.722.191,83)
VALOR FINAL	CINCUENTA Y UN MILLONES SEIS CIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL DOS CIENTOS TRES PESOS CON CINCUENTA Y TRES CENTAVOS (\$ 51.685.203,53)
PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL	VEINTICINCO (25) DÍAS
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO:	VEINTISIETE (27) DE ABRIL DE 2026
FECHA DE INICIO:	CATORCE (14) DE MAYO DE 2026
FECHA DE SUSPENSIÓN 01:	VEINTISIETE (27) DE MAYO DE 2026
FECHA DE REINICIO 01:	CUATRO (04) DE JUNIO DE 2026
PRÓRROGA 01:	TRES (03) DÍAS
PLAZO TOTAL:	VEINTIOCHO (28) DÍAS
FECHA DE TERMINACIÓN:	DIECINUEVE (19) DE JUNIO DE 2026

En el municipio de Astrea, Cesar, a los **veintidós (22)** días del mes de **junio de 2026**, se reunieron: **GERMÁN ENRIQUE ARAGÓN LÓPEZ**, en su calidad de Secretario de Planeación y Obras Públicas, Supervisor del Contrato que tiene por objeto la **"CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA EN EL CORREGIMIENTO DE LA YE EN EL MUNICIPIO DE ASTREA CESAR DEPARTAMENTO DEL CESAR"**, y **BALDOMIRO JIMÉNEZ POLO**, en calidad de representante legal de la empresa contratista, con el fin de hacer la entrega y recibo final a satisfacción del contrato **Nº CMC-023-2026**.

La supervisión hace constar que el producto objeto del Contrato ha sido entregado por el Contratista y recibido por la Administración Municipal a entera satisfacción.





CONSIDERANDO

- 1) Que entre el Municipio de Astrea – Cesar y **SERVICIO TOTAL DE INGENIERÍA S.A.S**, identificado con NIT. **901.374.866-4**, se suscribió el Contrato **Nº CMC-023-2026**, cuyo objeto es la **“CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA EN EL CORREGIMIENTO DE LA YE EN EL MUNICIPIO DE ASTREA CESAR DEPARTAMENTO DEL CESAR.”**
- 2) Que el Contrato **Nº CMC-023-2026** fue suscrito por las partes el día **veintisiete (27) de abril de 2026**.
- 3) Que el Contrato de mínima cuantía, inició el **catorce (14) de mayo de 2026**.
- 4) Que el día **once (11) de junio de 2026** se suscribe el acta de Pactación de Ítems no Previstos Nº 01 en la que adiciona un valor de **DOS MILLONES SETECIENTOS VEINTIDÓS MIL CIENTO NOVENTA Y UN PESOS CON OCHENTA Y TRES CENTAVOS (\$ 2.722.191,83)** y un tiempo de tres (03) días.
- 5) Que el día **veintidós (22) de junio de 2026**, se suscribe el Acta de Entrega y Recibo Final a Satisfacción del Contrato **Nº CMC-023-2026**.

RELACIÓN DE ACTAS CONSTITUIDAS HASTA LA FECHA

ACTA	FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL ACTA	MOTIVO DEL ACTA
Acta de Inicio	14 de mayo de 2026.	Inicio
Acta de suspensión 01	27 de mayo de 2026.	Suspensión 01
Acta de reinicio 01	04 de abril de 2026	Reinicio 01
Acta de Pactación de Ítems no Previstos.	11 de junio de 2026.	Adición tiempo y valor 01.
Acta de Adición 01.	16 de junio de 2026.	Adición tiempo y valor 01.
Acta de Terminación.	19 de junio de 2026.	Terminación contractual.
Acta de Entrega y Recibo Final a Satisfacción.	22 de junio de 2026.	Recibo final a satisfacción del contrato

CANTIDADES DE EJECUTADAS POR EL CONTRATISTA

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	CONDICIONES INICIALES		CONDICIONES MOD. 01
		UND	CANTIDAD	CANT.
1,00	PRELIMINARES			
1,10	DEMOLICIÓN Y RECONSTRUCCIÓN DE CORONA DE POZOS DE INSPECCIÓN EN CONCRETO 3000 PSI	GLB	1,00	1,00
1,20	CONFORMACIÓN DE CALZADA EXISTENTE	M2	147,50	147,50
1,30	EXCAVACIÓN MECÁNICA e = 0.15 M	M3	22,50	22,50





1,40	EXCAVACIÓN MANUAL PARA RIOSTRAS 0.20x0.30 M	ML	60,00	60,00
2,00	SUBBASE			
2,10	SUMINISTRO Y COMPACTACIÓN DE SUBBASE GRANULAR	M3	29,00	29,00
3,00	CONCRETOS			
3,10	CONCRETO 3000 PSI ELABORADO EN OBRA	M3	17,00	17,00
3,20	CONCRETO CICLOPEO 60% 3000 PSI	M3	6,55	6,55
4,00	ACERO			
4,10	ACERO REFUERZO 60000 PSI	KG	1233,72	1233,72
NP	NO PREVISTOS			
NP1	LIMPIEZA DE POZO DE INSPECCIÓN (INCL RETIRO DE MATERIAL SEDIMENTADO)	UND	0,00	1,00
NP2	IMPERMEABILIZACIÓN INTERNA PARA CUERPO DE MANHOL	M2	0,00	8,01
NP3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPA EN CONCRETO, ARO Y CONTRA ARO	UND	0,00	1,00

RESUMEN FINANCIERO DEL CONTRATO

CONCEPTO	VALOR BRUTO	AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO	VALOR NETO CANCELADO
VALOR ANTICIPO	-	-	-
VALOR PAGADO EN ACTAS			
VALOR ACTA FINAL	\$ 51.685.203,53	-	\$ 51.685.203,53
PORCENTAJE ACUMULADO	100%	-	-
PORCENTAJE POR PAGAR	0%	-	-

CONCEPTO	VALOR BRUTO
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	\$ 48.963.011,70
VALOR ADICIÓN 01	\$ 2.722.191,83
VALOR FINAL	\$ 51.685.203,53
VALOR NO EJECUTADO	\$ 0

SALDO A FAVOR DE LA ENTIDAD

A la fecha del Acta de Entrega y Recibo Final a Satisfacción de la Obra, **NO EXISTE SALDO A FAVOR** del Municipio de Astrea, toda vez que el Contratista ejecutó el Contrato en su totalidad y cumplió a satisfacción las actividades objeto del mismo.

A su vez, queda un saldo por facturar por un valor de **CINCUENTA Y UN MILLONES SEIS CIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL DOS CIENTOS TRES PESOS CON CINCUENTA Y TRES CENTAVOS (\$ 51.685.203,53)** equivalente a un 100 % del valor total del contrato.







Alcaldía Municipal de
Astrea
NIT. 829301541-1


Secretaría de Planeación
y Obras Públicas

Para constancia de lo anterior, se firma la presente Acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, a los **veintidós (22)** días del mes de **junio** de **dos mil veintiséis (2026)**.


GERMÁN ENRIQUE ARAGÓN LÓPEZ


BALDOMIRO JIMENEZ POLO

Secretario de Planeación y Obras Públicas RL. Servicio Total de Ingeniería SAS.

Proyectó:	Marlon Brandon De León Blanco Cargo: Supervisor de Obras	
Revisó:	Germán Enrique Aragón López Cargo: Secretario de Planeación y Obras Públicas	
Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento, cuyo contenido se encuentra ajustado a las disposiciones legales vigentes, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para firma.		





Astrea
Municipio de Astrea

CONTROL DE FOLIAS

CONTROL DE FOLIAS				FECHA PRESENTE ACTA:	22 DE JUNIO DE 2026
				DURACIÓN INICIAL:	VEINTICINCO (25) DÍAS
TIPO	NÚMERO	VIA ASEGURADO	VIGENCIA	FECHA DE SUSC. DEL CONTRATO:	VEINTISIETE (27) DE ABRIL DE 2026.
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	320-47-984000037597-2	\$ 5.168.520,35	28/04/2026 - 13/09/2026	FECHA DE INICIO:	CATORCE (14) DE MAYO DE 2026.
PAGO DE SALARIOS	320-47-984000037597-2	\$ 2.584.260,18	28/04/2026 - 13/05/2029	FECHA DE TERMINACIÓN:	DICIEMBRE (18) DE JUNIO DE 2026.
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	320-47-984000037597-2	\$ 5.168.520,35	22/06/2026 - 22/06/2031	FECHA DE SUSPENSIÓN DE:	VEINTISIETE (27) DE MAYO DE 2026
CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE ASTREA			FECHA DE RENICIO DE:	CUANDO (04) DE JUNIO DE 2026
SUPERVISOR:	SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y OBRAS PÚBLICAS			FECHA DE TERMINACIÓN REAL:	VEINTISIETE (27) DE ABRIL
ANTICIPO:	N/A			VALOR INICIAL:	\$ 48.965.011,20
				VALOR ADICIONAL:	\$ 2.722.191,83
				VALOR TOTAL:	\$ 51.685.203,53
				VALOR ACTA FINAL:	\$ 51.685.203,53

En Astrea - Cesar, a los veintidos (22) días del mes de junio de 2026 en reunión GERMAN ENRIQUE ARAGÓN JIMÉNEZ, en su calidad de Secretario de Planeación y Obras Públicas Supervisor del contrato que tiene por objeto: "CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA EN EL CORREIMIENTO DE LA YE EN EL MUNICIPIO DE ASTREA CESAR DEPARTAMENTO DEL CESAR" Y BALDOMIRO JIMÉNEZ POLO, representante legal de Servicio Total de Ingeniería SAS, empresa contratista, con el fin de suscribir la presente Acta de pago de Pago Final, describe o continuación:

ITEM	DESCRIPCIÓN	CONDICIONES INICIALES			CONDICIONES MOD. 01			ACUMULADO ANTERIOR		ACTA DE PAGO FINAL		NUEVO ACUMULADO		POR FACTURAR		% TOTAL
		UND	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL	CANTIDAD	VR. TOTAL	CANT.	VR. TOTAL	CANT.	VR. TOTAL	CANT.	VR. TOTAL	CANT.	VR. TOTAL	
1,00	PRELIMINARES				\$ 3.414.289,50		\$ 3.414.289,50		-		\$ 3.414.289,50		\$ 3.414.289,50		\$ -	100,00%
110	DEMOLICIÓN Y RECONSTRUCCIÓN DE CORONA DE POZOS DE INSPECCIÓN EN CONCRETO 3000 PSI	UND	1,00	\$ 858.587,00	\$ 858.587,00	0,00	\$ -		-		\$ -	1,00	\$ 858.587,00	0,00	\$ -	100,00%
120	CONFORMACIÓN DE CALZADA EXISTENTE	M2	147,50	\$ 2.980,00	\$ 439.550,00	147,50	\$ 439.550,00	0,00	\$ -	147,50	\$ 439.550,00	147,50	\$ 439.550,00	0,00	\$ -	100,00%
130	EXCAVACION MECANICA 8" x 0,15 M	M3	22,50	\$ 79.277,00	\$ 1.783.732,50	22,50	\$ 1.783.732,50	0,00	\$ -	22,50	\$ 1.783.732,50	22,50	\$ 1.783.732,50	0,00	\$ -	100,00%
140	EXCAVACION MANUAL PARA RIOSTRAS 0,20X0,30 M	M1	60,00	\$ 5.540,00	\$ 332.400,00	60,00	\$ 332.400,00	0,00	\$ -	60,00	\$ 332.400,00	60,00	\$ 332.400,00	0,00	\$ -	100,00%
2,00	SUBBASE				\$ 5.813.543,00		\$ 5.813.543,00		-		\$ 5.813.543,00		\$ 5.813.543,00		\$ -	100,00%
210	SUMINISTRO Y COMPACTACIÓN DE SUBRAS GRANULAR	M3	29,00	\$ 200.467,00	\$ 5.813.543,00	29,00	\$ 5.813.543,00	0,00	\$ -	29,00	\$ 5.813.543,00	29,00	\$ 5.813.543,00	0,00	\$ -	100,00%
3,00	CONCRETOS				\$ 16.688.428,70		\$ 16.688.428,70		-		\$ 16.688.428,70		\$ 16.688.428,70		\$ -	100,00%
310	CONCRETO 3000 PSI ELABORADO EN OBRA	M3	17,00	\$ 708.933,00	\$ 12.051.861,00	17,00	\$ 12.051.861,00	0,00	\$ -	17,00	\$ 12.051.861,00	17,00	\$ 12.051.861,00	0,00	\$ -	100,00%
320	CONCRETO CICLOTRIO 60% 3000 PSI	M3	6,55	\$ 555.354,00	\$ 3.632.568,70	6,55	\$ 3.632.568,70	0,00	\$ -	6,55	\$ 3.632.568,70	6,55	\$ 3.632.568,70	0,00	\$ -	100,00%
4,00	ACERO				\$ 14.283.167,16		\$ 14.283.167,16		-		\$ 14.283.167,16		\$ 14.283.167,16		\$ -	100,00%
410	ACERO REFUERZO 60000 PSI	KG	1233,72	\$ 11.553,00	\$ 14.283.167,16	1233,72	\$ 14.283.167,16	0,00	\$ -	1233,72	\$ 14.283.167,16	1233,72	\$ 14.283.167,16	0,00	\$ -	100,00%
NP	NO PREVISTOS				\$ -		\$ 2.177.753,48		-		\$ 2.177.753,48		\$ 2.177.753,48		\$ -	100,00%
NP1	LIMPIEZA DE POZO DE INSPECCIÓN (INCL. RETIRO DE MATERIAL SEMIMENTADO)	UND	0,00	\$ 847.657,00	\$ -	1,00	\$ 847.657,00	0,00	\$ -	1,00	\$ 847.657,00	1,00	\$ 847.657,00	0,00	\$ -	100,00%
NP2	IMPERMEABILIZACIÓN INTERNA PARA CUERPO DE MANHOL	M2	0,00	\$ 106.179,00	\$ -	8,01	\$ 850.609,46	0,00	\$ -	8,01	\$ 850.609,46	8,01	\$ 850.609,46	0,00	\$ -	100,00%
NP3	SUMINISTRO Y INSTALACION DE TAPA EN CONCRETO, ARYO Y CONTRA ARYO	UND	0,00	\$ 479.488,00	\$ -	1,00	\$ 479.488,00	0,00	\$ -	1,00	\$ 479.488,00	1,00	\$ 479.488,00	0,00	\$ -	100,00%
TOTAL COSTO DIRECTO					\$ 39.170.489,26		\$ 41.348.192,82		-		\$ 41.348.192,82		\$ 41.348.192,82		\$ -	100,00%
Administración					\$ 24%		\$ 9.400.898,25		-		\$ 9.923.559,08		\$ 9.923.559,08		\$ -	100,00%
Imprevistos					1%		\$ 391.704,09		-		\$ 413.481,63		\$ 413.481,63		\$ -	100,00%
Utilidades					5%		\$ 1.958.520,47		-		\$ 2.087.408,14		\$ 2.087.408,14		\$ -	100,00%
TOTAL COSTO					\$ 48.863.011,70		\$ 51.685.203,53		-		\$ 51.685.203,53		\$ 51.685.203,53		\$ -	100,00%

BALANCE PRESUPUESTAL

VR INICIAL CONTRATO
VR ADICIONES:
VR ACTUAL DEL CONTRATO:

\$ 48.863.011,70
\$ 2.722.191,83
\$ 51.685.203,53

VR ANTICIPO
% ANTICIPO
% RETENCIÓN

\$ 0,00
\$ 0,00
N/A

Nº	DESCRIPCIÓN	FECHA DE PAGO	VALOR PAGADO	% PAGADO	AMORTIZACIÓN ANTICIPO	SALDO POR AMORTIZAR	VALOR NETO POR PAGAR	SALDO POR PAGAR	% PAGADO ACUMULADO
1	ACTA DE PAGO FINAL	22/06/2026	\$ 51.685.203,53	100,00%	N/A	N/A	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 51.685.203,53
TOTAL			\$ 51.685.203,53						

GERMAN ENRIQUE ARAGÓN JIMÉNEZ
SECRETARIO DE PLANEACIÓN Y OBRAS PÚBLICAS

BALDOMIRO JIMÉNEZ POLO
RL. SERVICIO TOTAL DE INGENIERÍA SAS