


	ALCALDÍA MUNICIPAL DE MACANAL - BOYACÁ NIT. 891.801.129-1		GESTIÓN CONTRACTUAL										
	SISTEMA INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN		FORMATO F-GCT-06 Versión 1	Página 1 de 1 01/02/2025									
CONTRATACIÓN PÚBLICA													
Informe de Supervisión		CONTRATO DE: PRESTACION DE SERVICIOS											
REFERENCIA DEL PRESENTE INFORME													
DEPENDENCIA	SECRETARÍA DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA		FECHA:	11 de JUNIO de 2026									
FECHA PERIÓDICA DEL INFORME POR PARTE DEL CONTRATISTA													
EJECUCIÓN	del 27 de ABRIL de 2026	AL 11 de JUNIO de 2026											
INFORMACIÓN CONTRATO													
OBJETO:	CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA DE INTERÉS PRIORITARIO (VIP) RURAL DISPERSA EN SITIO PROPIO EN EL MUNICIPIO DE MACANAL												
N° Contrato	67	Fecha de firma del contrato	abril 20, 2026	Fecha Posible de Terminación contrato diciembre 26, 2026									
N° CDP	2026030028	Fecha CDP	marzo 9, 2026	RP 2026040083 Fecha RP abril 20, 2026									
Nombre del Supervisor:	MIGUEL ANGEL SOLANO PERALTA		Identificación:	80.853.426									
INFORMACIÓN CONTRATISTA													
Nombre Contratista:	INGEOBRAS QHSE SAS		Identificación:	NIT 900629789-8									
Teléfono:	3124038654		Dirección:	ingeobrasqhsesas@hotmail.com									
FECHAS DE INICIO Y TERMINACIÓN			CONTRATO										
FECHA DE INICIO CONTRATO			27	4 2026									
PLAZO INICIAL			OCHO (08) MESES										
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL			26	12 2026									
FECHA DE PRORROGA			N/A										
PLAZO PRORROGA			N/A										
FECHA DE TERMINACIÓN REAL (Según prórrogas y suspensiones)			26	12 2026									
AVANCE DE EJECUCIÓN													
% DE AVANCE CTO	7.8%	% TIEMPO TRANSCURRIDO	7.8%	% PAGOS AUTORIZADOS									
													
SEGUIMIENTO FINANCIERO													
DESCRIPCIÓN	VALOR												
Valor Inicial del contrato:	\$ 8,255,640,735.77												
Valor adicional:	\$ 0.00												
Valor total del contrato:	\$ 8,255,640,735.77												
Valor Pagado	\$ 0.00												
Valor Ejecutado	\$ 646,898,567.06												
Valor a pagar en el periodo:	\$ 3,800,000.00												
Saldo:	\$ 7,608,742,168.71												
Total desembolso realizado	\$ 0.00												
APORTES DE SEGURIDAD SOCIAL													
Planillas No. 6023449481-6023451913													
DESCRIPCIÓN	PAGO MENSUALES												Valor Total Pagado
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
Salud	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 17,900.00	\$ 96,300.00								\$ 114,200.00
Pensión	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 66,500.00	\$ 392,400.00								\$ 458,900.00
ARL	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 29,000.00	\$ 170,800.00								\$ 199,800.00
Valor pagado por periodo	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 113,400.00	\$ 659,500.00	\$ -	\$ -						\$ 772,900.00
COMPROMISOS CONTRACTUALES													
EJECUCIÓN													
ITEM	ACTIVIDAD CONTRACTUAL						UNIDAD/M	CANTIDAD	V/R UNITARIO	V/R TOTAL			
1	CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA DE INTERÉS PRIORITARIO (VIP) RURAL DISPERSA EN SITIO PROPIO EN EL MUNICIPIO DE MACANAL						1	1	\$ 3,800,000.00	\$ 3,800,000.00			
VALOR EJECUTADO										\$ 3,800,000.00			
EVIDENCIAS (Si aplica)													
Informe de contratista donde se relacionan las actividades del periodo													
ANEXOS (Si aplica)													
ANEXA INFORME DE CONTRATISTA DE OBRA Y ANEXO INTERVENTORIA, ANEXO DE IGUAL FORMA PLANILLAS PAGADAS Y FACTURA ELECTRONICA ADICIONAL PERMISOS AMBIENTALES													
OBSERVACIONES													
REQUISITO				APLICA NO APLICA		OBSERVACIÓN							
GARANTÍAS				X									
APROBACIÓN DE PÓLIZA				X									
ESTAMPILLAS				X									
SEGURIDAD SOCIAL Y/O PARAFISCALES				X		Planilla de 6023449481-6023451913							
FIRMA: VoBo NOMBRE:  Supervisor MIGUEL ANGEL SOLANO PERALTA													

Carrera 6 No. 2 – 73. Macanal, Boyacá – Colombia
Código Postal 152840
Teléfono Celular. +57 3203907157
Página WEB – Institucional. <http://www.macanal-boyaca.gov.co>
Correo Electrónico. alcaldia@macanal-boyaca.gov.co
Notificaciones judiciales. notificacionjudicial@macanal-boyaca.gov.co